Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN	SIGME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-207-2013	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	2026-03-04	**Periodo Informe**	
Departamento	Cauca	**Municipio**	López de Micay	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**		**Número de proyectos**	3
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA.	**Apoyo técnico**	Carlos Andrés López Castaño	**Apoyo Jurídico**	Adriana Paola Acero Lopez	**Supervisor**	LUIS ALBERTO		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Encargo Fiduciario**	347496	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

2 Mejoramiento Del Sistema De Generacion Electrica En La Localidad De Lopez De Micay Para Ampliacio Del Servicio De Energai Electrica Las 24 Horas -2

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	2014-01-02	**Fecha acta de inicio**	2014-01-02	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
Fecha de terminación del contrato	2014-07-31	**Fecha para liquidación contrato**	2014-07-31	**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

2014-12-30 Prorrogar el plazo establecido en la cláusula segunda del Contrato Interadministrativo FAZNI No. 198 de 2013, así como el término para la Finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización establecido en el Anexo 2 del mencionado contrato, hasta el día 30 de Agosto de 2015., 2015-08-28 Prorrogar el plazo establecido en la clausula segunda del contrato Interadministrativo Fazni Nº 207 de 2013 hasta el 30 de Diciembre de 2015, 2014-07-31 Prorróguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 9.777.654.455	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 9.777.654.455	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	Acciones a realizar

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
AOM			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE	41517		0

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO

Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA

Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA