Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN	SIGME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-199-2013	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	2026-03-04	**Periodo Informe**	
Departamento	Cauca	**Municipio**	López de Micay	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**		**Número de proyectos**	3
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	JUAN DIEGO VILLAMIL LAITON	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	Maria Victoria		
Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-3707 - 31155	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

1 Mejoramiento Del Sistema De Generacion Y Distribucion Electrica En Las Localidades De Zaragoza, Nohanamito, Chuare, Pastico, Botija, Isla De Gallo, Playa Grande, Guayabal, Betania, Dos Quebradas, Redondito, Golondro, Cabecita Sigui, La Concha, Concepcio

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	2013-12-23	**Fecha acta de inicio**	2024-07-08	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
Fecha de terminación del contrato	2014-07-31	**Fecha para liquidación contrato**	2014-07-31	**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

2014-07-31 Prorróguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 9.698.611.167	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 9.698.611.167	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
AOM			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE	41517		0

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA