DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-207-2013	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	04-03-2026	**Periodo Informe**	
Departamento	Cauca	**Municipio**	López de Micay	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**		**Número de proyectos**	3
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	**Apoyo técnico**	Carlos Andrés López Castaño	**Apoyo Jurídico**	Adriana Paola Acero Lopez	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Encargo Fiduciario**	347496				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	02-01-2014	**Fecha acta de inicio**	02-01-2014	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance

Fecha de terminación del contrato	31-07-2014	**Fecha para liquidación contrato**	31-07-2014	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-207-2013-01	31-07-2014	Prorróguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas.
GGC-207-2013-02	30-12-2015	Prorrogar el plazo establecido en la cláusula segunda del Contrato lnteradministrativo FAZNI No. 198 de 2013, así como el término para la Finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización establecido en el Anexo 2 del mencionado contrato, hasta el día 30 de Agosto de 2015.
GGC-207-2013-03	28-08-2015	Prorrogar el plazo establecido en la clausula segunda del contrato Interadministrativo Fazni Nº 207 de 2013 hasta el 30 de Diciembre de 2015

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%	**Valor Total del Contrato**	$ 9.777.654.455	**Valor Total Pagado**	

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo