Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-199-2013	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	04-03-2026	**Periodo Informe**	
Departamento	Cauca	**Municipio**	López de Micay	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**		**Número de proyectos**	3
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	JUAN DIEGO VILLAMIL LAITON	**Apoyo Jurídico**	Zolangie Carolina Franco Diaz	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-3707 - 31155				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas- ZNI, mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas- FAZNI.

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	23-12-2013	**Fecha acta de inicio**	08-07-2024	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance

Fecha de terminación del contrato	31-07-2014	**Fecha para liquidación contrato**	31-07-2014	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-199-2013-02	31-07-2014	Prorróguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%	**Valor Total del Contrato**	$ 9.698.611.167	**Valor Total Pagado**	

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**