INFORME Y CERTIFICACIÓN
DE SUPERVISIÓN FINAL 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO							
CONTRATO		**X**	ORDEN			CONVENIO	
CONTRATO	**SP 100-12.05-007 del 30 de enero de 2026**			De	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**		
OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA ZONA FONDO OBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS – ANTIOQUIA							
Supervisor:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES –** Directora del Departamento Administrativo de Planeación						
Contratista:	**EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P. con NIT No. 900-12.03-057**						
Valor del Contrato	**CATORCE MILLONES DE PESOS ML ($ 14.000.000)**						
Plazo de ejecución	**1 MES**						
Otro Si	**2 MESES**						
Fecha de ejecución Inicial	Del 30 de enero al 01 de marzo de 2026						
Fecha de ejecución Final	Del 02 de marzo al 01 de mayo de 2026						

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor del Contrato	$ 14.000.000				
Valor adiciones	$0				
Valor total del Contrato	$ 14.000.000				
Valor pagado	$ 0				
Porcentaje ejecutado	100 %				
Valor causado que no se ha pagado	$ 14.000.000				
Valor total ejecutado	$ 14.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
Porcentaje por ejecutar	0 %				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión fueron realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha dado cumplimiento satisfactorio y anticipado a las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 30 de enero al 24 de marzo de 2026, ha ejecutado las siguientes acciones.

PRESUPUESTO GENERAL				
1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				**$ 291.144**
1.1 Localización				**$ 291.144**
Localización y replanteo manual del eje de la obra, incluye trazado, alineamiento y verificación de niveles conforme a planos, con mano de obra y herramienta menor necesarias para su correcta ejecución.	m	70,00	$ 4.159	$ 291.144
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS				**$ 7.488.000**
2.1 Excavaciones				**$ 4.135.492**
EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras(diferentes a pilas),para redes y obras complementarias.	m³	24,50	$ 168.796	$ 4.135.492
2.2 Llenos				**$ 3.352.508**
LLENOS EN MATERIAL DE SITIO para área de contrapiso, compactados mecánicamentes y su medida será en sitio ya compactado.	m³	24,50	$ 136.837	$ 3.352.508
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				**$ 2.990.086**
3.1 Red de Abastos				**$ 2.990.086**
Suministro e instalación de TUBERÍA PVC - RDE 21, DIAMETRO 2". Incluye accesorios y tubería 6 m.	m	70,00	$ 42.716	$ 2.990.086
COSTO DIRECTO				**$10.769.231**
		AU	30%	$ 3.230.769,23
		COSTO TOTAL		$ 14.000.000,00

Cumplimiento de la entrega: se ha dado cumplimiento a la totalidad de las actividades contempladas, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente en el periodo comprendido entre el 30 de enero al 24 de marzo de 2026 conforme a lo establecido en el contrato.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se concluye que el contratista ha dado cumplimiento a cabalidad con las actividades estipuladas en el marco del contrato, ejecutadas entre el 30 de enero al 24 de marzo de 2026.

En virtud de lo anterior, y considerando que el contratista ha presentado el informe de actividades correspondiente y los soportes de pago de seguridad social (parafiscales), **se autoriza el único desembolso a su favor**.

San Luis, marzo de 2026

Diana Morales.

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Directora del Departamento Administrativo de Planeación