| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 6 | | | | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | X | | | | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | X | **PARA PAGO** | X | **FINAL** | ☐ | | | |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/01/2026 | | Hasta: | 31/01/2026 | | | | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | N/A | | Hasta: | N/A | | | | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X | **NÚMERO:** | 4600018159 |
| | | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 02/07/2025 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | Contratación directa |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 16597 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | | | 3/07/2025 |
| **OBJETO:** "ACTA DE EJECUCIÓN N°1 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 25MR122C2148 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024" | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | | NOMBRE: | VALOR + S.A.S |
| | | NIT | 900.969.726-2 |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($169.059.326.578), incluyendo honorarios del OCHO POR CIENTO (8%) más el IVA del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre los Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato, desagregados así: Recursos del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET vigencia 2025: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($12.274.381.482), incluyendo Honorarios del ocho por ciento (8%) más el IVA<br>del diecinueve por ciento (19%) sobre Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato.- Recursos del Acta de Incorporación N°1 - Convenio 4600018028 de la Línea de Inversión III - Tecnología como Aliada ante el menor Pie de Fuerza de la Tasa Especial de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Seguridad y Convivencia Ciudadana-TESCC: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS ($156.784.945.096), incluyendo Honorarios del ocho por ciento (8%) más el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato.. | | |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** | |
| | | | N/A | N/A | |
| | VALOR TOTAL: | | $169.059.326.578 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | RPC FONSET 4500064988<br>RPC TASA (labor IDEA) 1000228455 | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 02/07/2025<br>02/07/2025 | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | Veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el plazo del acta de incorporación N°1 de recursos al Fondo IV – TESCC del IDEA N° 4600018028. | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 3/07/2025 | 2/03/2027 | |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | | N/A | N/A | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 2/03/2027 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | | N/A | | |
| | | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR**<br>Oficio designación de supervisión con radicado 2026020006591 del 13/02/2026 | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | | ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ<br>c.c. 98.528.755<br>Supervisor Administrativo / Coordinador<br><br>JUAN CARLOS LOPEZ BERMUDEZ C.C 8.430.349<br>LINA MARCELA CORREA ESCOBAR C.C. 43.875.509<br>JOSE FERNANDO OSPINA JIMENEZ C.C 98.551.258<br>Apoyo técnico contratistas<br><br>KAREN RIOS MARTINEZ C.C 1.037.587.090<br>CARMEN RENDÓN GRANADA C.C 43.979.259<br>Apoyo jurídico contratistas<br><br>YURY ANDREA BUITRAGO LOAIZA C.C 1.040.04.933<br>JUAN SEBASTIAN LÓPEZ AGUIRRE C.C 71.376.543 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Apoyo contable / financiero contratistas |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |
| | | |
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | | 46,84% |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | | 19,6% |

Durante el periodo informado se presenta un resumen del avance de contratación de las 21 actividades que conforman los 4 componentes del Acta de Ejecución:

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| **1. IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS E ILUMINACIÓN DE PLACAS** | **1.** IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS E ILUMINACIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS | **OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 750-2025<br>**VALOR:** $ 1.304.393.196<br>(IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 29/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 1)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901193272-2<br><br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 751-2025<br>**VALOR:** $ 782.635.917 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 29/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 2)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282-8<br><br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 752-2025<br>**VALOR:** $ 1.652.231.382 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 22/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: ORIENTE Y BAJO CAUCA (LOTE 5)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.885.719-4<br><br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento. |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | | **CONTRATO:** 754-2025<br>**VALOR:** $ 1.391.352.742(IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 8/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: URABA (LOTE 7)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 901.852.025-8<br><br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 755-2025<br>**VALOR:** $ 347.838.185 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 30/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 8)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.851.969-0<br><br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 760-2025<br>**VALOR:** $ 869.595.464 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 06/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT VMAS**<br>**NIT:** 901.851.274-0<br><br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 761-2025<br>**VALOR:** $ 1.478.312.289 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 08/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 4)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141-3<br><br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 208-2026<br>**VALOR:** $ 954.712.422 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de iniciación y pago de impuesto de timbre. |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | | **FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: SUROESTE**<br>**ALIADO: CI2 SA**<br>**NIT:** 830.056.149-0 |
| **2. PROYECTO PARA LA CONECTIVIDAD PARA LA SEGURIDAD DE ANTIOQUIA** | 2. PROYECTO FIBRA ÓPTICA: 300 Km de Fibra Óptica. Etapa 1 | **OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 675-2025<br>**VALOR:** $1.434.801.150 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 18 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141-3<br><br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 684-2025<br>**VALOR:** $ 3.751.162.430 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: SUROESTE (LOTE 7)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901.193.272-2<br><br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 685-2025<br>**VALOR:** $ 1.991.854.543 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 14 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: URABA (LOTE 8)**<br>**ALIADO: CI2**<br>**NIT:** 830.056.149-0<br><br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 676 -2025 |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | | **VALOR:** $ 2.470.678.045 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 4)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282-8<br><br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 692-2025<br>**VALOR:** $ 4.483.503.220 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: ORIENTE (LOTE 6)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.885.719-4<br><br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 677-2025<br>**VALOR:** $ 1.829.561.964 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 20 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 2)**<br>**ALIADO: UT VMAS SEGURIDAD**<br>**NIT:** 901.581.274-0<br><br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 716-2025<br>**VALOR:** $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.852.025-0 |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | | **OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 717-2025<br>**VALOR:** $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 4 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 901.852.025-8<br><br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 718-2025<br>**VALOR:** $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 5 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)**<br>**ALIADO: UT DVS**<br>**NIT:** 901.855.917-2 |
| | **3.** FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS | **OBJETO:** Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 686-2025<br>**VALOR:** $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 13 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/01/2026<br>**ALIADO: CORE IP S.A.S.**<br>**NIT:** 900.945.968-4 |
| **3. PROYECTO DISPOSITIVOS Y LICENCIAMIENTO PARA VISUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN CON TERCEROS AL NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD** | **4.** VERIFICACIÓN TECNOLOGICA DE DISPOSITIVOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL. | **CONTRATO:** 693-2025<br>**VALOR:** $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 10 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**ALIADO: ELEPHAS S.A.S.**<br>**NIT:** 901.193.272-2 |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| **4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES** | **5.** SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123 | **CONTRATO:** 609-2025<br>**FECHA FIN:** 26 ENE 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A |
| | **5.1. Servicios de continuidad del NUSE 123 SECAD** | **OBJETO**: Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos ( SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, Hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes.<br>**CONTRATO:** 175 -2026<br>**VALOR:** $ 4.012.367.789 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma de acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>**NIT:** 830.122.566-1 |
| | **5.2. Suscripción Servicio de conectividad NUSE-CARBYNE** | **OBJETO**: Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas NUSE 123-SECAD DEANT y Carbyne.<br>**CONTRATO:** 233 -2026<br>**VALOR:** $ 611.099.486 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma de acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A<br>**NIT:**830.122.566-1 |
| | **6.** SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123 | **CONTRATO:** 578-2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**ALIADO:** SERTECOPY S.A.S<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN** |
| | **7.** HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA) | **Contratado.**<br>**CONTRATO:** 649-2025<br>**FECHA FIN:** 31 diciembre 2025<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE CIERRE** |
| | **8.** SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS. | **CONTRATO:** 638-2025<br>**FECHA FIN:** 30 NOV 2025(El servicio es por un plazo de 12 meses después de su activación (17 de noviembre 2025)<br>**OTROSI No. 1:** ampliar plazo hasta el 31/12/2025.<br>**ALIADO:** BWS COLOMBIA S.A **(CARBYNE)**<br>**SU LIQUIDACIÓN SE PACTA ENTRE LA SSJYP Y VALOR + CUANDO SE TERMINE LA SUSCRIPCIÓN.** |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | **9.** SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123 | **OBJETO:** Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 577-2025<br>**VALOR**: $1.986.676.083 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 5 SEPT 2025<br>**FECHA FIN:** 31 JUL 2026<br>**ALIADO**: SOLUCIONES BPO<br>**NIT:** 900.708.784-0 |
| | **10.** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS | **CONTRATO:** 563-2025<br>**VALOR:** $2.432.082.212 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA FIN:** 30 NOV 2025<br>**OTROSI No. 1:** ampliar plazo hasta el 22/12/2025.<br>**ALIADO:** RAYCO<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE CIERRE** |
| | **10.1** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS (ADICIÓN) | **CONTRATO:** 664-2025<br>**FECHA FIN:** 30 NOV 2025<br>**OTROSI NO.1:** Ampliar plazo hasta el 22/12/2025.<br>**ALIADO:** RAYCO<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE CIERRE** |
| | **10.2** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS (ADICIÓN2) | **CONTRATO:** 756-2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**OTROSÍ NO.1:** Ampliación plazo hasta el 22/12/2025.<br>**ALIADO:** RAYCO<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE CIERRE** |
| | **11.** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR) | **OBJETO:** Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y Red de Apoyo<br>**CONTRATO:** 535-2025<br>**VALOR:** $1.120.330.359 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 11 AGO 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**ALIADO:** INNOVAR TICS<br>**NIT:** 901.576.309-0<br><br>**OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026.<br><br>**OTROSI No.2:**<br>Modificar el alcance de 3000 usuarios a 2000 usuarios.<br>Ampliar el plazo hasta el 15/03/2026.<br>Adición del valor del contrato en $175.694.983. |
| | **12.** ADECUACIÓN EXT.2 - NDSA | En proceso de legalización del contrato. |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | **13.** ARRENDAMIENTO EXT.2 - NDSA | CONTRATADO: Otrosí número 2 del contrato de arriendo del segundo piso firmado el 4 de noviembre, en el cual se incluye el área adicional, este tiene vigencias hasta el 31 de diciembre del 2026. |
| | **14.** DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES) | En proceso de legalización del contrato. |
| | **15.** AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | **OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 703 - 2025<br>**VALOR:** $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 11 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1)**<br>**ALIADO: UT DVS**<br>**NIT:** 901.855.017-2<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 706 - 2025<br>**VALOR:** $ 4.669.624.923 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 27 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT VMAS**<br>**NIT:** 901.851.274-0<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 705-2025<br>**VALOR:** $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.851.969-0<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 715 - 2025 |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | | **VALOR:** $ 6.106.432.592 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 25 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: ORIENTE (LOTE 6)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.855.719-4<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 724 - 2025<br>**VALOR:** $ 8.800.446.970 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 28 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: SUROESTE (LOTE 7)**<br>**ALIADO: CI2**<br>**NIT:** 830.056.149-0<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 704 - 2025<br>**VALOR:** $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 4 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: URABÁ (LOTE 8)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 901.852.025-8<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 727 - 2025<br>**VALOR:** $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 10 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282-8<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 728 - 2025 |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | | **VALOR:** $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 05 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 11)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901.193.272-2<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 729-2025<br>**VALOR:** $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 10 DIC 2025:<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRÁ (LOTE 12)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141-3 |
| | **15.1** Servidores Nodo Departamental | **OBJETO**: Suministrar, instalar y poner en funcionamiento dos (2) servidores de alto desempeño en el Nodo Departamental de Seguridad de Antioquia, destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sistema integrado de Emergencias y Seguridad de Antioquia (SIES-D).<br>**CONTRATO:** 243-2026<br>**VALOR:** $ 736.954.357 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 30 ABR 2026<br>**ALIADO:** Compañía Internacional de Integración S.A – CI2 S.A<br>**NIT:** 830.056.149-0 |
| | **15.2** FIREWALL | En proceso de contratación. |
| | **16.** ANALÍTICAS DE VIDEO CCTV | **CONTRATO:** 645-2025<br>**FECHA FIN:** 10 DIC 2025para implementación (las licencias adquiridas son a perpetuidad)<br>**ALIADO:** INTEGRADORES S.A.S **(HERTA)**<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE CIERRE** |
| | **17.** ANALITICAS FORENSE FUENTES ABIERTAS - ORGANISMOS | **CONTRATO:** 565-2025<br>**FECHA FIN:** 30 NOV 2025<br>**ALIADO:** DEINTEKO S.A.S **(TANGLES)**<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN HASTA TERMINACIÓN DE SUSCRIPCIÓN.** |
| | **18.** APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO “ANTIOQUIA SEGURA” | **OBJETO:** Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 713 -2025<br>**VALOR:** $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 01 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 15 DIC 2025 |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| | | **OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026<br>**OTROSI No. 2:** Ampliar el plazo hasta el 31/03/26 y se modifica el alcance.<br>**ALIADO:** INNOVARTICS<br>**NIT:** 901.576.309-0 |
| | **19.** BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS | En proceso de legalización de contratos de cada uno de los lotes. |
| | **20.** INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS | En proceso de redefinición de alcance. |
| | **21.** SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL | **OBJETO**: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 732 -2025<br>**VALOR:** $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 10 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 10 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.<br>**NIT:**830.122.566-1<br>**ENTREGADOS Y EN PROCESO APROVISIONAMIENTO** |
| | **21.1** Servicios AVL | Pendiente aprobación para la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia. |

El mecanismo de medición del acta de Ejecución N°1, se hace en relación con el avance contractual de cada uno de los contratos derivados que suscriba la empresa Valor+ por cada línea de inversión.

A continuación, se relaciona la tabla de ejecución física del Acta de Ejecución No.1 del contrato interadministrativo con el porcentaje de avance de ejecución que se lleva desde la fecha de inicio hasta el 31 de enero de 2026.

| | | | 3,0% | 1,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0% | 85,0% | 2,0% | 3,0% | 100,0% | Fecha de corte: 31/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **COMPONENTE** | **ACTIVIDAD** | **Estudio de mercado** | **Comité de contratación** | **Proceso de selección** | **Legalización** | **Acta de inicio** | **Ejecución** | **Terminación/ Liquidación** | **Acta de transferencia** | **CONSOLIDADO TOTAL** | **TOTAL FONDO IDEA** | **TOTAL FONSET** |
| 1 | Implementación proyecto Cámaras e Iluminación Placas | 1.Implementación proyecto cámaras e iluminación placas | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 3% | 0% | 0% | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
| 2 | Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia | 2.Proyecto fibra óptica: 300 km de fibra óptica. Etapa 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38% (*1) | 0% | 0% | 5,25% | 5,25% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia | 3.Fortalecimiento centro de datos municipios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 0% | 0% | 1,36% | 1,36% | 0,00% |
| 4 | Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | 4.Verificación tecnología de dispositivos, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 0% | 0% | 12,37% | 12,37% | 0,00% |
| 5 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 5.Servicios NUSE - 123 - SECAD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 0% | 0% | 3,77% | 3,14% | 0,63% |
| 6 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 6.Servicios NUSE - 123 - SECAD - suministro e instalación licenciamiento ms office computadores para la plataforma NUSE123 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| 7 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 7.Horas de desarrollo NUSE 123 - SECAD (Multiagencia) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 0,61% | 0,00% | 0,61% |
| 8 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 8.Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 0% | 0% | 2,25% (*2) | 2,25% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 9.Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% | 0% | 0% | 0,50% | 0,29% | 0,21% |
| 10 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 10.Conectividad sistema de radios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 0% | 0% | 2,20% | 0,00% | 2,20% |
| 11 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 11.Conectividad sistema de radios - solución tipo POC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0,52% | 0,00% | 0,52% |
| 12 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 12.Adecuación ext.2 - NDSA | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
| 13 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 13.Arrendamiento ext.2 - NDSA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17% | 0% | 0% | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| 14 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 14.Dotación nodo departamental de seguridad de Antioquia (pc, impresora, monitores) | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,04% | 0,04% | 0,00% |
| 15 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 15,Ampliación y modernización cctv municipal, sistema LPR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28% (*3) | 0% | 0% | 10,55% | 9,95% | 0,60% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 16.Analiticas de video CCTV | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 4,94% | 4,94% | 0,00% |
| 17 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 17.Analiticas forense fuentes abiertas - organismos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 0,86% | 0,86% | 0,00% |
| 18 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 18.Aplicación móvil para el ciudadano "Antioquia segura" | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6% (*4) | 0% | 0% | 0,14% | 0,14% | 0,00% |
| 19 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 19.Bolsa de repuestos mantenimiento CCTV municipios | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,49% | 0,49% | 0,00% |
| 20 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 20.Integración sistema alertas tempranas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 21.Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 6% (*5) | 0% | 0% | 0,16% | 0,16% | 0,00% |
| 22 | Honorarios 8% | Honorarios 8%+ IVA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 2,73% | 0,9% | 3,6% | 0,9% | 0,8% | 37, 8% | 0,0% | 0,0% | 46,84% | 42,06% | 4,78% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

### 2.1.1. EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA.

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | **46,84%** |
| **% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | **38.3 %** |

### 2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO - COMPROMISOS DE VALOR+: COMPROMISOS TÉCNICOS:

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1. Desarrollo de Procesos de Selección y Contratación de Bienes y Servicios: Adelantar integralmente los procesos precontractuales y contractuales derivados del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, de manera eficiente, con el fin de adquirir los bienes y servicios requeridos para el Departamento, en articulación con las necesidades puntuales de la Gobernación de Antioquia y en coordinación con la Secretaria de Seguridad, Justicia y paz, en condiciones de oportunidad, calidad y precio. | 4% | 57%<br>(*6) | Con el objetivo de garantizar el desarrollo de procesos de selección y contratación de bienes y servicios derivados del Acta de ejecución No.1 se adelantan los procesos precontractuales de estudio de mercado de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la Gobernación de Antioquia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Justicia y paz. | Ver contratos informados en informes anteriores.<br><br>Ver soporte Contratos del mes de enero de 2026, en los ítems subsiguientes. |
| 1.1 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para la implementación del **proyecto Cámaras e iluminación placas**, teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación. | 0,2% | 100% | **1.IMPLEMENTACION DE CAMARAS E ILUMINACION DE PLACAS DEPORTIVAS:** Durante la presente vigencia se adelantan gestiones contractuales para el contrato de la subregión Suroeste, lote 9 (antes lote 6) Actualmente se encuentra en proceso de legalización con el aliado CI2 SA. | 01.O3_Evaluacion_tec_ Lote9EDS |
| 1.2 Desarrollar procesos de selección y contratación para el **proyecto de conectividad para la** | 0% | 100% | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:** todos los procesos contratados ver informe anterior. | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **seguridad en Antioquia**, teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación. | | | **3.FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS:** Actividad contratada en el mes de Noviembre<br>CONTRATO: 686-2025<br>VALOR: $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 13 NOV 2025<br>FECHA FIN: 31 DIC 2025<br>ALIADO: CORE IP S.A.S.<br>NIT: 900.945.968<br><br>OTROSÍ No. 1: Prórroga plazo hasta el 31 de enero de 2026<br>ALIADO: CORE IP S.A.S. NIT: 900.945.968 | Remitirse al informe del mes de noviembre |
| 1.3 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para el **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamenta**l, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables y teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación | 0% | 15%<br>(*7) | **4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL:**.<br>CONTRATO: 693-2025<br>VALOR: $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 19 NOV 2025<br>FECHA FIN: 10 DIC 2025<br>ALIADO: ELEPHAS S.A.S.<br>NIT: 901.193.272-2<br>OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo 2026 | Remitirse al informe del mes de noviembre |
| 1.4 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para el Sistema Integrado de emergencia y seguridad del Departamento de Antioquia y los demás subsistemas que lo conforman teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación | 4% | 57% | **5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123:**.<br>Actividad contratada en el mes de septiembre. Contrato finalizado.<br>OBJETO: Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de Seguimiento y Control en atención de casos – SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE – 123, integraciones y desarrollos existentes.<br>CONTRATO: 609-2025<br>VALOR:$1.423.035.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 26 SEPT 2025<br>FECHA FIN: 26 ENE 2026<br>ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A | Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **5.1. Servicios de continuidad del NUSE 123 SECAD**<br>Durante el mes de enero de 2026, se realiza proceso de contratación y se suscribe contrato para esta actividad.<br>**OBJETO**: Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos ( SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, Hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes.<br>**CONTRATO:** 175 -2026<br>**VALOR:** $ 4.012.367.789 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma de acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>**NIT:**830.122.566 | 18. O1.4_ACTA DE INICIO 175_2026_Continuidad_SECAD.<br><br>19.Aprobación_Garantias_ 175-2026. _Continuidad SECAD.<br><br>20. O1.4_CONTRATO 175-2026_continuidad_SECAD.<br><br>21. O1.4_OFERTA_PRESENTADA 175-2026. _Coninuidad_SECAD.<br><br>22. O1.4_ESTUDIO DE CONVENIENCIA 175-2026_Continuidad_SECAD. |
| | | | **5.2. Suscripción Servicio de conectividad NUSE-CARBYNE**<br>Durante el mes de enero de 2026 se suscribe contrato para esta actividad.<br>**OBJETO**: Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas NUSE 123-SECAD DEANT y Carbyne.<br>**CONTRATO:** 233 -2026<br>**VALOR:** $ 611.099.486 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma de acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A<br>**NIT:**830.122.566 | 16. O1.4_Acta_Inicio_233_2026_Conectividad_SECAD_Carbyne.<br><br>17. O1.4_Contrato_233-2026_Conectividad_Secad_Carbyne<br><br>23. O1.4_ESTUDIO DE CONVENIENCIA 233-2026. _conectividad CCSECAD |
| | | | **6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123:**<br>CONTRATO: 578-2025<br>2025<br>FECHA FIN: 31 DIC 2025<br>ALIADO: SERTECOPY S.A.S<br>CONTRATO FINALIZADO EN PROCESO DE CIERRE. | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA):** El CONTRATO: 649-2025<br>FECHA FIN: 31 diciembre 2025<br>ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A<br>TERMINADO Y EN PROCESO DE CIERRE | Ver soportes en el informe del mes de octubre, noviembre y diciembre-2025 |
| | | | **8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS:**<br>CONTRATO: 638-2025<br>VALOR: $4.194.325.920 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 14 OCT 2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025(El servicio es por un plazo de 12 meses después de su activación (1 de octubre 2025)<br>ALIADO: BWS COLOMBIA S.A (CARBYNE)<br>NIT: 901.140.525<br>OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de diciembre de 2025<br>ALIADO: BWS COLOMBIA S.A (CARBYNE) NIT: 901.140.525<br>**SU LIQUIDACIÓN SE PACTA ENTRE LA SSJYP Y VALOR + CUANDO SE TERMINE LA SUSCRIPCIÓN.** | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **9.SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123:** El contrato está activo desde el mes de septiembre<br>CONTRATO: 577-2025<br>OBJETO: Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia<br>CONTRATO: 577-2025<br>VALOR: $1.986.676.083 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 5 SEPT 2025<br>FECHA FIN: 31 JUL 2026<br>ALIADO: SOLUCIONES BPO<br>NIT: 900.708.784-0 | Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025 |
| | | | **10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS:** CONTRATO: 563-2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025<br>OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 22 de diciembre de 2025<br>ALIADO: RAYCO<br>TERMINADO, EN PROCESO DE CIERRE. | Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR):**<br>CONTRATO: 535-2025<br>VALOR: $944.635.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 11 AGO 2025<br>FECHA FIN: 31 DIC 2025<br>ALIADO: INNOVAR TICS<br>NIT: 901.576.309-0<br>OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 30 de enero de 202<br>ALIADO: INNOVAR TICS NIT: 901.576.309-0<br>**OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026.<br>**OTROSI No.2:** Adicional el valor en $175.694.983.<br>Modificar el alcance de 3000 usuarios a 2000 usuarios.<br>Ampliar el plazo hasta el 15/03/2026 | Ver soportes en el informe del mes de agosto -2025<br><br>02.O1.4_A11_OtrosiNo2_535-2025. |
| | | | **12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA:** Se realiza proceso de contratación y se encuentra en proceso de proceso de legalización del contrato. | Informe evaluación Ext. Nodo. |
| | | | **13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA:**<br>CONTRATADO: Otrosí número 2 del contrato de arriendo del segundo piso firmado el 4 de noviembre, en el cual se incluye el área adicional, este tiene vigencias hasta el 31 de diciembre del 2026 | Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025 |
| | | | **14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES):** Se realiza proceso de contratación y se encuentra en proceso de proceso de legalización del contrato. | Informe evaluación Ext. Nodo. |
| | | | **15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR:** En la presente vigencia no se desarrollan actividades de esa obligación teniendo en cuenta que Todos los lotes están contratados.<br>Ver relación de contratos en al inicio del presente informe en el reporte de contratación. | Ver soportes informes de los meses de noviembre y diciembre de 2025. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **15.1. Servidores Nodo Departamental**<br>En el mes de enero de 2026 se realiza proceso de contratación para esta actividad, realizando contrato con:<br><br>**OBJETO**: Suministrar, instalar y poner en funcionamiento dos (2) servidores de alto desempeño en el Nodo Departamental de Seguridad de Antioquia, destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sistema integrado de Emergencias y Seguridad de Antioquia (SIES-D).<br>**CONTRATO:** 243-2026<br>**VALOR:** $ (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 30 ABR 2026<br>**ALIADO:** Compañía Internacional de Integración S.A – CI2 S.A<br>**NIT:** 830.056.149-0 | 26. O1.4_CONTRATO 243-2026_servidores.<br><br>27. O1.4_ESTUDIO DE CONVENIENCIA 243-2026_Servidores.<br><br>28. O1.4_OFERTA PRESENTADA 243-2026. _Servidores |
| | | | **16.ANALITICAS DE VIDEO CCTV:**<br>CONTRATO: 645-2025<br>FECHA FIN: 10 DIC 2025 ALIADO: INTEGRADORES S.A.S (HERTA)<br>TERMINADO EN PROCESO DE CIERRE. | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS:** CONTRATO: 565-2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025<br>ALIADO: DEINTEKO S.A.S (TANGLES)<br>TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA":** Durante el mes de enero de 2026 se realiza Otrosí No.2 ampliando el plazo hasta el 30 de marzo de 2026.<br>OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismo de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>CONTRATO: 713 -2025<br>VALOR: $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 01 DIC 2025<br>FECHA FIN: 15 DIC 2025<br>ALIADO: INNOVARTICS<br>NIT: 901.576.309<br>**OTROSÍ No. 1**: Prorroga plazo hasta el 30 de enero de 2026<br>**OTROSI No. 2:** Ampliar el plazo hasta el 31/03/26 y se modifica el alcance. | 03.O1.4_A18_OtrosíNo2_713-2025 |
| | | | **19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS:** durante el mes de enero de 2026 se desarrolló el proceso de evaluación técnica. | 04.O1.4_Evaluacion_Tecnica_Invitacion_003-2026 |
| | | | **20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS:** En el mes de enero de 2026, se encuentra en definición de alternativas para determinar esta actividad. | N/A |
| | | | **21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL:** Actividad de PDA contratada<br>en el mes de diciembre de 2025.<br>OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>CONTRATO: 732 -2025<br>VALOR: $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 10 DIC 2025<br>FECHA FIN: 10 DIC 2026<br>ALIADO: COLOMBIA | Ver soportes de la actividad en la presente obligación en el informe de diciembre de 2025. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TELECOMUNICACIONES S. A<br>NIT:830.122.566 | |
| | | | **21.1 AVL**<br><br>Pendiente por aclaración de alcance y destinación presupuestal. | NA |
| 2. **Suministro de Personal, Equipos y Herramientas:** Aportar y mantener durante la relación contractual del Acta de Ejecución N°1 – Contrato interadministrativo todo el personal, equipos, herramientas e instrumentos de trabajo que se requieran para la adecuada realización de las labores establecidas dentro del plazo contractual | 5% | 30% | Durante el periodo de presentación de este informe, Valor+ contrata el personal de apoyo y adicionalmente cuenta con un equipo de profesionales especializados en el área de compras, encargados de la elaboración de los estudios de mercado iniciados y enviados para su posterior aprobación. Asimismo, dispone de un líder responsable de los procesos y contratos derivados de la Tasa. Adicionalmente, a la fecha, la entidad cuenta con 24 contratistas vinculados para apoyar la ejecución administrativa, técnica, jurídica y financiera del proyecto, así como para realizar el seguimiento correspondiente a todas las actividades derivadas y compromisos adquiridos.<br>La contratación de este equipo de profesionales y contratistas se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto, asegurar la calidad de los entregables, optimizar la gestión de recursos y dar respuesta efectiva a las exigencias técnicas, operativas y administrativas que demanda la ejecución de los componentes. Su participación permite fortalecer la capacidad institucional, agilizar los procesos de planeación y contratación, y garantizar la correcta articulación con las entidades aliadas y demás actores involucrados.<br>Para el desarrollo de estas labores, se dispone de herramientas como correo electrónico institucional, almacenamiento en la nube y equipos de cómputo, que facilitan la comunicación, el trabajo colaborativo y la gestión eficiente de la información.<br>Se adjuntan los contratos del personal contratista con el que se cuenta a la fecha, como soporte de la vinculación y de las funciones asignadas para el | Ver archivo<br>02.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |


<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>desarrollo de las actividades del proyecto.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3. Estudio de Mercado y Aval de Adquisiciones: Elaborar estudios de mercado previo a la contratación y adquisición de los servicios, soluciones y equipos, asociados a los diferentes componentes y contratos derivados, del alcance del contrato de mandato – Acta de ejecución N°1, de conformidad con los principios de eficiencia, transparencia, competitividad, el manual de contratación de Valor+, normas y documentos que le apliquen en la contratación; presentar el detalle a la supervisión del contrato para su validación y aprobación. En el evento que el estudio de mercado sea por precios unitarios, siempre y cuando la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz así lo requiera, se debe presentar el desglose de los Análisis de Precios Unitarios (APU) referenciados para la presentación de las ofertas</td><td rowspan="4">10%</td><td rowspan="4">80%</td><td>1.IMPLEMENTACION DE CAMARAS E ILUMINACION DE PLACAS DEPORTIVAS:<br><br>Durante el mes de enero de 2026 se realiza el proceso de evaluación de los EDS para la subregión suroeste (antes nombrado como lote 6). Se adjunta estudio de mercado realizado para los entornos deportivos seguros.<br><br>Los lotes contratados quedaron asignados de la siguiente manera:<br><br><table><tr><th>Lote</th><th>Subregión</th><th>Aliado proveedor</th></tr><tr><td>Lote 1</td><td>MAGDALENA MEDIO</td><td>ELEPHAS</td></tr><tr><td>Lote 2</td><td>NORDESTE</td><td>SPECTRA</td></tr><tr><td>Lote 3</td><td>NORTE</td><td>UT VMAS</td></tr><tr><td>Lote 4</td><td>OCCIDENTE</td><td>UT SOLUCIONES INTEGRALES</td></tr><tr><td>Lote 5</td><td>ORIENTE Y BAJO CAUCA</td><td>CONSORCIO CCTV</td></tr><tr><td>Lote 7</td><td>URABA</td><td>UT AEI</td></tr><tr><td>Lote 8</td><td>VALLE DE ABURRA</td><td>UT ANTIOQUIA SEGURA</td></tr></table></td><td>06.O3_Estudio_Mercado_EDS</td></tr>
<tr><td>2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>3.FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS:<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad.</td><td>Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025</td></tr>
<tr><td>4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL:<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad.</td><td>Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123:**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025 |
| | | | **6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA):** En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS:**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **9.SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123:**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025 |
| | | | **10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS:**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025 |
| | | | **11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR):**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de agosto -2025 |
| | | | **12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA:** Se hace estudio de mercado para la contratación de las adecuaciones y suministros para la extensión del nodo departamental de conformidad al requerimiento de la Secretaría de Seguridad, justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. | 07.O3_Estudio_mercado_EXT_nodo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA:**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025 |
| | | | **14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES):** Se hace estudio de mercado para la contratación de las adecuaciones y suministros para la extensión del nodo departamental de conformidad al requerimiento de la Secretaría de Seguridad, justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. | 07.O3_Estudio_mercado_EXT_nodo |
| | | | **15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR:**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver informes de los meses de noviembre y diciembre de 2025. |
| | | | **16.ANALITICAS DE VIDEO CCTV:**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS:**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA":**<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. | Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS:** En enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad.<br>En el comité del 11 de diciembre el supervisor de SSJyP aprobó la distribución presupuestal por subregión y fuente de financiación.<br><br>| LOTE | SUBREGIÓN | Nº MUNICIPIOS | VALOR LOTE | FUENTE DE FINANCIACIÓN |<br>|---|---|---|---|---|<br>| 1 | Suroeste | 23 | $ 3.438.086.643 | TASA |<br>| 2 | Urabá | 11 | $ 1.536.097.953 | ESTAMPA |<br>| 3 | Oriente | 23 | $ 3.438.086.643 | B2 |<br>| 4 | Occidente | 19 | $ 2.829.693.753 | TASA |<br>| 5 | Magdalena medio | 6 | $ 892.394.543 | B2 |<br>| 6 | Nordeste | 10 | $ 1.487.397.339 | B2 |<br>| 7 | Norte | 17 | $ 2.536.472.536 | B2 |<br>| 8 | Bajo Cauca | 6 | $ 892.394.543 | TASA |<br>| 9 | Área Metropolitana | 10 | $ 1.487.397.339 | TASA |<br>| Total | | 125 | $ 18.581.149.403 | |<br><br>Ver informe del mes de diciembre de 2025. |
| | | | **20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS:** Se Continúan buscando alternativas de mercado que se ajusten a las necesidades establecidas por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. | N/A |
| | | | **21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL:**<br><br>**21.1 Servicios equipos PDA**: Durante el mes de enero de 2026 no se realizaron estudios de mercado para esta actividad.<br>AVL: se hace estudio de mercado, donde se recibieron propuestas de dos proveedores:<br><br>| Consolidado Estudio Mercado | | | | |<br>|---|---|---|---|---|<br>| Nº | Proveedor | Valor Cotización | Capacidad Jurídica | Experiencia |<br>| 1 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO S. A. S | $ 2.592.979.608 | Validado | Validado |<br>| 2 | BATRACK S.A.S | $ 2.018.472.728 | Validado | Validado |<br><br>Este fue enviado a la Secretaria de Seguridad, justicia y paz de la gobernación de Antioquia para aprobación. | 08.O3_Estudio_Mercado_AVL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4. Informes y Soportes:** Presentar informes mensuales de seguimiento dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, que documenten la ejecución técnica, jurídica, administrativa, ambiental y de ejecución presupuestal de los recurses a administrar para la atención de los alcances y obligaciones contractuales, debe incluir actualización de cronogramas de ejecución física y financiera, así como, sus respectivos soportes documentales, atendiendo a las metodologías de organización documental. (Formatos físicos y digitales, con disponibilidad de acceso a la supervisión y al personal de apoyo a quienes esta delegue). Una vez firmada el acta de inicio, se deberá realizar una reunión entre las partes, para la definición del modelo del informe de seguimiento mensual que Valor+ deberá presentar al DEPARTAMENTO. | 5% | 30% | Durante la ejecución del proyecto se ha presentado los informes de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y octubre de avance del Acta de Ejecución No. 1 - Contrato Interadministrativo. De 31 informes se han presentado 6. | Ver informes anteriores presentados a la Secretaría de Seguridad, justicia y Paz de la gobernación de Antioquia. |
| **4.1** Presentar al finalizar el Acta de Ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, un informe de cierre consolidado con la información de ejecución, técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica del contrato | 0,00% | 0,00% | Por el proyecto encontrarse en fase de ejecución no aplica la realización de dicho informe | N/A |
| **5. Calidad y Entrega de Equipos - Servicios:** Velar por que los equipos, servicios y elementos asociados a las implementaciones y soluciones tecnológicas requeridas se suministren y se entreguen conforme a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y/o ingenierías de detalle aprobadas por el Departamento de Antioquia. | 0,8%<br><br>En función de la ejecución del 85% | 38,8% | Durante el mes de enero de 2026, se entregaron:<br><br>Contrato No. 756-2025: se entregan 25 radios a la Gobernación y la DEANT. Ver soporte "10.O5_Acta_Entrega_756-2025.pdf".<br><br>Con el objetivo de garantizar la calidad y la correcta entrega de los equipos y servicios contratados, asociados a las actividades definidas en los componentes del contrato interadministrativo, el primer paso del proceso es la elaboración y aprobación de los estudios de mercado. Dichos estudios se han desarrollado tomando como base las necesidades establecidas por la Gobernación de Antioquia, citadas y detalladas en el anexo técnico del contrato. | 10.O5_Acta_Entrega_756-2025.pdf |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para la implementación del **proyecto Cámaras e iluminación placas**, en los municipios del departamento, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables. | 3% | 3% | En el mes de enero de 2026 los 7 contratos que se encuentran en ejecución y en su mayoría se desarrollaron actividades de socialización con los municipios para posteriormente los contratistas proceder a realizar las visitas de diagnóstico para presentar los diseños y someterlos a aprobación de la Secretaría de Seguridad, justicia y paz de la gobernación de Antioquia.<br>De parte de los apoyos a la supervisión de la secretaria de Seguridad justicia y paz se dieron aprobaciones sobre los diseños priorizados presentados con el fin de poder iniciar actividades.<br> | 11.O5.1_Socialización_EDS.<br><br>12.1_O5.1_Aprobación_PuertoBer_EDS_Bombona_750-2025.<br><br>12.2_O5.1_Aprobación_Chigorodó_EDS _754-2025.<br><br>12.3_ O5.1_Aprobación_Liborina_EDS_761-2025.<br><br>12.4_ O5.1_Aprobación_Rionegro_EDS_altoboni_752-2025.<br><br>12.5_ O5.1_Aprobación_Sopetran_EDS_761-2025 |
| 5.2 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia**, en los municipios del departamento, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables. | 43,73% | 49,30% | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br><br>Durante el mes de enero de 2026 se realizaron socializaciones y los contratistas iniciaron con las visitas de diagnóstico para la posterior presentación de los diseños y la obtención de la aprobación por parte de la secretaria de Seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia.<br> | 13.O5.2_Socializacion_FO.<br><br>14.1 O5.2_Aprobación_Carepa_FO_685-2025. |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **3.FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS:**<br>En el mes de enero de 2026 el contratista instaló los servidores y los puso a punto en cada uno de los municipios. Se solicita coordinar visitas con el personal de la gobernación de Antioquia para la respectiva entrega y de esta manera dar continuidad al hito de cierre del contrato. | 15.O5.2_ Entrega_Datacenter_686-2025.<br><br>15.1 O.5.2_Informe_final_Yolombo_DC_686-2025.<br><br>15.2 O5.2_Informe_final_Tamesis_DC_686-2025<br><br>15.3 O5.2_Informe_final_Peñol_DC_686-2025.<br><br>15.4 O5.2_Informe_final_ARBOLETES_DC_686-2025.<br><br>15.5 O5.2_Informe_final_ANZA_DC_686-2025 |
| 5.3 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros**, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamental, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables. | 85% | 96% | **4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL:** Durante el mes de enero de 2026, se entrega de equipos del Contrato No. 693-2025:<br>a. 50 cajas integradora 8 canales (análogos/ip) Marca Hikvision referencia iDS-7208HUHI-M1/XT (STD).<br>b. 100 cajas integradoras de 4 canales (Análogos/IP) **Marca Hikvision referencia iDS-7204HUHI-M1/XT (STD).**<br>c. 100 cajas integradoras de de 4 canales (4 análogos/ 2 canales IP) Marca Hikvision referencia iDS-7204HQHI-M1/XT (STD).<br>d. 30 Switch de red de mínimo 4 puertos 10/100/1000 **Marca Hikvision referencia LS1005G.**<br><br>Ver soporte "09. O5_Entrega2_ 693-2025 _I3ros." | 09.O5.3_Entrega2_ 693-2025 _I3ros. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **Sistema integrado de Emergencias y Seguridad del Departamento de Antioquia** y los demás subsistemas que lo conforman, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamental, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables y vigentes para cada componente a implementar | 13,2% | 40,2% | **5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123:** | 31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |
| | | | **5.1. Servicios de continuidad del NUSE 123 SECAD** | N/A |
| | | | **5.2. Suscripción Servicio de conectividad NUSE-CARBYNE** | N/A |
| | | | **6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS:**<br>ACTIVIDAD FINALIZADA, ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | N/A |
| | | | **7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA):**<br>Contrato finalizado, en espera de retroalimentación de usuarios para ajustes y cierres finales.<br>se presenta el presupuesto de horas de desarrollo para cada agencia:<br> | 31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |
| | | | **8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS:**<br>Servicio activado desde el 31/10/2025, en operación 7x24, la Plataforma ha contribuido a la atención de más de 57.214 llamadas.<br>Se recibe oficialmente la Plataforma e inicia el periodo de suscripción a partir del 14 de noviembre del 2025 y finaliza el 14 de noviembre del 2026.<br>Se viene adelantando los tramites de conectividad, administración y ciberseguridad establecidos en los requerimientos mínimos de Carbyne para la configuración definitiva de red para la operación de la Plataforma.<br>Aclarando que la Plataforma está operando bien actualmente.<br>Se realiza proceso de entrega con la SSJyP, de las funcionalidades de | 31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Carbyne. Se recibe correo de SSJyP con la aprobación al documento de verificación de cumplimiento/requerimiento de plataforma. | |
| | | | **9.SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123:**<br>Se está prestando el servicio 7x24 sin novedades.<br><br>En el mes de enero de 2026:<br><br>Promedio de llamadas recibidas por día: 2.119.<br><br>Promedio de llamadas abandonadas:355 al día.<br><br>Total, llamadas abandonadas: 11.389.<br><br>Total, cantidad de llamadas contestadas: 67.829.<br><br>Tiempo promedio de atención de llamadas: 2:32 minutos.<br>Incidentes con mayor reporte<br><br>MUNICIPIOS CON MÁS LLAMADAS:<br><br>**CAUCASIA: 2.116**<br>**MARINILLA: 684**<br>**SEGOVIA: 569** | 35. O5.4_Informe_Ene_RX123_ 577-2025 |

| Casos más relevantes - Procedentes | Cantidad |
|---|---|
| Perturbación Tranq. Pública Alto Volumen | 758 |
| Requiere Patrulla vigilancia | 682 |
| Riña | 571 |
| Violencia intrafamiliar | 547 |
| Accidente de tránsito con heridos | 339 |
| Alarma | 310 |
| Ambulancia | 187 |
| Perturbación | 180 |
| Accidente de tránsito | 117 |
| Caso de tránsito | 116 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS:**<br>Contrato finalizado en proceso de suscripción de documentos de entrega.<br>Adicion1: Contrato finalizado en procesos de documentos de entrega.<br>Adición 2: 25 radios entregados, contrato finalizado, en proceso de facturación para cierre, en proceso de documentos de suscripción de documentos de entrega. | 31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |
| | | | **11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR):**<br>Durante el mes se continuó avanzando en la gestión para el registro y capacitación de usuarios y conformación de grupos dentro del sistema Red Antioquia Segura, alcanzando a la fecha un total de 1107 usuarios registrados y 34 grupos activos. | 31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |
| | | | **12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA:** No inicia ejecución, se encuentra en proceso de contratación, legalización. | N/A |
| | | | **13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA:**<br>CONTRATADO: Otrosí número 2 del contrato de arriendo del segundo piso firmado el 4 de noviembre, en el cual se incluye el área adicional, este tiene vigencias hasta el 31 de diciembre del 2026 | N/A |
| | | | **14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES):** No inicia ejecución, se encuentra en proceso de contratación, legalización. | N/A |
| | | | **15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR:**<br>Durante el mes de enero de 2026 se completaron las 105 socializaciones de los contratos con los municipios, los contratistas han presentado un acumulado de 72 diseños para someterlos a vistos buenos de los apoyos técnicos del a secretaría de seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia. | 29. O5.4_Socializaciones_CAM.<br><br>30. O5_Informe_Semanal_31_01_2026. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | |
| | | | **17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS:**<br>ACTIVIDAD FINALIZADA, ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | N/A |
| | | | **18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA":**<br>durante el mes de enero de 2026 se realiza Otrosí No. 2, ampliando el plazo hasta el 30 de marzo de 2026 y modificando el alcance. Se adelantan gestiones correspondientes al manejo y custodia de la información, se envía la primera versión del documento a la jurídica de Valor + para la revisión y posterior entrega y firma con la secretaria de Seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia. | 32. Remisión documento de custodia de tratamiento de datos – Contrato 713. |
| | | | **19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS:** Durante el mes de enero de 2026 se realiza el proceso de contratación de los mantenimientos, se hace proceso de evaluación.<br><br>Uraba<br>G2: $ 1.131.667.573 — TASA: $ 504.370.390 | 33. O5.4 Evaluacion_Tecnica_Invitacion_003-2026 |
| | | | **20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS:** En proceso de estudio de mercado | N/A |
| | | | **21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL:**<br>Se hace entrega de los equipos a la Policía DEANT con el acompañamiento de personal de apoyo técnico de la Secretaría de seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia. | 34. O5.4_Entrega_PDA – Contrato 732-2025. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. **Organización Documental:** Entregar la documentación de los contratos derivados, con sus soportes de facturas, recibos de bienes y servicios, entre otros, que faciliten al Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, la suscripción de las actas de entrega y/o transferencia al beneficiario final, esto es Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia, Entidades Territoriales, de manera oportuna y organizada. Para ello debe aplicar metodologías de gestión documental siguiendo los procedimientos aplicables en el DEPARTAMENTO, procesos de clasificación, ordenación y descripción. Esta gestión documental debe garantizar la accesibilidad y la preservación de la información a largo plazo. Se deben transferir todos los documentos generados durante la ejecución, para su entrega al archivo de la Gobernación de Antioquia en los plazos establecidos. | 0% | 0% | Durante el mes de febrero y marzo se programa la primera entrega oficial de documentación contractual de todo lo contratado hasta la fecha, así, como la documentación de los contratos finalizados de conformidad con lo citado en la obligación. En total se estiman 8 entregas oficiales radicadas durante la ejecución del contrato. | N/A |
| 7. **Entrega de los productos:** Realizar la entrega de los productos (bienes y servicios) adquiridos en desarrollo del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, mediante las respectivas actas de recibo a satisfacción, entrega, terminación y liquidación de contratos derivados, así como del contrato interadministrativo de mandato | 1% | 6% | Durante el periodo de ejecución de este contrato se realizó entrega de los equipos PDA a la policía DEANT y con acompañamiento de personal de apoyo a la supervisión de la Secretaria de Seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia. Durante los meses de febrero y marzo se harán las entregas oficiales. | 34. O5.4_Entrega_PDA – Contrato 732-2025. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. **Permisos:** Realizar las gestiones correspondientes en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento, para la obtención de permisos, autorizaciones, avales y/o licencias necesarias en la correcta ejecución de las diferentes actividades del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo. Una vez firmada el acta de inicio, se deberá realizar una reunión entre las partes, para la definición y clasificación de las diferentes tipologías de permisos, autorizaciones, avales y/o licencias necesarias para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los permisos que corresponde adelantar por parte de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz como mandante del contrato y administrador del FONSET Departamental, y los que tendrán que ser impulsados directamente por Valor+ en su calidad de mandatario | 0% | 0% | Durante este periodo de ejecución se realizaron socializaciones de las diferentes actividades y componentes, entre los meses de febrero y marzo del 2026, se entregarán las ingenierías de detalle con los respectivos documentos asociados a los permisos. Como insumo inicial para tramitar los permisos con las alcaldías, a la fecha no se tienen permisos formales. | N/A |
| 9. Entregar de manera oportuna la información detallada que sea requerida para la elaboración de informes periódicos para el Despacho de la Secretaría, Despacho del Gobernador, entidades beneficiarias, entidades de control y/o información de seguimiento de los avances, actividades, entregables y proyectos de tecnología en general que hacen parte del proceso técnico | 5% | 30% | Durante el periodo se entregaron informes semanales del estado de las actividades. | 36. O9_RESUMEN INFORME SEMANAL TASA 05.01.2026-09.01.2026.<br><br>37. O9_RESUMEN INFORME SEMANAL TASA 10.01.2026-16.01.2026.<br><br>38. O9_RESUMEN INFORME SEMANAL TASA 17.01.2026-23.01.2026. |
| 10. Responder por la calidad de los bienes y servicios que se requieran contratar para la implementación y puesta en operación de los proyectos | 0% | 0% | En el presente mes no se entregan documentos de alcances de garantías y soportes y actualización de pólizas. | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. En general, Valor+ deberá cumplir con los requerimientos exigidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, de acuerdo con los parámetros establecidos en los estudios previos y el alcance del contrato, con el fin de garantizar un adecuado cumplimiento del objeto contractual | 5% | 30% | Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del contrato y satisfacer los requerimientos establecidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, Valor+ ha adelantado, durante este periodo, se realizaron estudios de mercado correspondientes con el presupuesto oficial y en los anexos técnicos del contrato interadministrativo. Esta actividad se ha desarrollado en coordinación con la Secretaría, buscando optimizar los tiempos en los procesos precontractuales.<br>Asimismo, se ha entregado, a través de diversos medios, la información obtenida hasta el momento o que ha sufrido modificaciones, como es el caso del presupuesto. Se adjunta correo de notificación con el plan de trabajo y movimientos presupuestales actualizado, en el cual se reflejan los valores efectivamente establecidos como techo en los estudios de mercado. | 39. O11_Control traslados entra actividades.xlsx |

*6 – se ajusta método de medición con el promedio de las obligaciones 1.1 a 1.4.
*7 – Se ajusta método de medición relacionando la cantidad de proceso y el peso presupuestal de lo contratado: (cantidad lotes procesos y/o actividades del proceso selección / total de Lotes y/o actividades de los procesos de selección )*(Valor estimado de proceso de selección/Valor total para el componente); en este componente se incluye presupuesto adicional de $15.978.816.655 de la vigencia 2026, por lo que se baja el % con respecto al informe anterior.

El método de cálculo del porcentaje de ejecución del periodo informado se encuentra en 46,84% el cual se realiza teniendo en cuenta el avance físico y peso porcentual de cada uno de los rubros que están estipulados a desarrollarse en esta Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo

El método de cálculo del porcentaje de ejecución del periodo informado se encuentra en 45,74% el cual se realiza teniendo en cuenta el avance físico y peso porcentual de cada uno de los rubros que están estipulados a desarrollarse en esta Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo

#### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO: N/A

#### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

Durante el mes de enero 2026 se ha venido solicitando y realizando la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales correspondiente a cada uno de los contratos vinculados al proyecto tasa de seguridad, esto se realiza con el propósito de identificar y controlar las posibles afectaciones derivadas de las actividades ejecutadas durante cada proyecto.

Así mismo, en las verificaciones de campo se evalúan las condiciones de orden y aseo e instalaciones locativas mediante la realización de inspecciones preoperacionales y periódicas, siendo el manejo y disposición final de residuos uno de los ítems principales, junto con la formación (capacitaciones) del personal en esta temática. Estas acciones tienen como objetivo garantizar una gestión ambiental adecuada, en cumplimiento de la normatividad vigente y las directrices institucionales

**2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:**

Para el desarrollo del contrato, Valor+ ha efectuado un seguimiento estratégico al capítulo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), priorizando la supervisión del cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, conforme a los riesgos prioritarios identificados en cada proyecto.

Estas acciones buscan asegurar que los contratistas y subcontratistas mantengan el cumplimiento de los estándares mínimos en SST y de sus obligaciones en materia de seguridad social, fortaleciendo la gestión de la promoción, prevención y la cultura de autocuidado en cada uno de los trabajadores de cada proyecto.

De acuerdo con la caracterización de riesgos, los aliados deben presentar sus certificaciones que componen el Sistema de Gestión en SST, (documentación que contenga la designación del responsable SGSST con la respectiva asignación de responsabilidades, título que acredite la formación, certificado de aprobación del curso de las 50 y 20 horas, certificación de coordinador de trabajos en alturas si aplica, soporte documental que contenga la asignación de las responsabilidades en SST, evidencias físicas y/o documentales que demuestren la definición y asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole, (presupuesto), soportes de convocatoria, elección, conformación y acta de conformación del COPASST, actas del último año y cumplimiento de las funciones de los integrantes del COPPASST, registro de capacitación del COPASST y evaluación de los miembros, documento de conformación del comité de convivencia y actas de reunión mínimo cada 3 meses, evidencia de las capacitaciones realizadas mensualmente según lo establecido en el plan de capacitación, evaluación de la inducción y reinducción de los trabajadores independientemente de su forma de contratación, evidencia de implementación del SGSST (Manual) actualizado mínimo una vez al año, certificado de porcentaje de cumplimiento del SGSST de la ARL de la empresa, certificación externa, anexar en caso de tenerla, ejemplo: (ISO 9001,45001 u otra), contrato y compromiso en SST, cláusulas contractuales que obliguen al cumplimiento del SST, matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, matriz de Impactos ambientales, evidencia de matriz legal actualizada, ATS – Análisis de Trabajo Seguro con los permisos requeridos y procedimientos estandarizados que contemplen el análisis de riesgos y las medidas de control, política que se encuentre fechada y firmada por el representante legal, objetivos documentados, con metas y firmados por el empleador, evidencia de la evaluación inicial como punto de partida para el plan de trabajo anual, plan de trabajo según contrato y/o cronograma con mínimo actividad, responsables, fechas, lugares, seguimiento de ejecución firmado por el responsable SST y el empleador, certificados de cursos de trabajo seguro en alturas vigentes, fecha de vencimiento individual– Trabajador autorizado – Coordinador de Alturas – reentrenamiento cada 18 meses (Trabajador autorizado) y cada 12 meses (Coordinador), conceptos de los exámenes de ingreso y/o periódicos teniendo en cuenta el riesgo de la actividad laboral ej.: concepto para trabajar en alturas entre otros, reporte de eventos graves y mortales al ministerio, reporte de todos los eventos a la ARL y EPS, Investigaciones de todos los eventos con acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas, permisos para trabajos en alturas, caliente,

eléctricos etc., evidencia de entrega y reposición de EPP, soporte de capacitaciones del uso de EPP, registro de Inspecciones preoperacionales a Herramientas de trabajo, EPP- EPCC y Equipos de acceso, Hojas de vida de EPCC y Equipos de Acceso, registros de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Acceso, evidencia del plan de prevención preparación y respuesta ante emergencia, soporte de realización de simulacro, rescate en caso de emergencia: Procedimientos o planes de rescate en caso de que un trabajador sufra un accidente, hojas de vida de los equipos de rescate y registro de capacitación en el uso de los equipos de rescate, documento de conformación de brigada, soporte de capacitación, soporte de entrega de dotación, inspección Preoperacional: Registro diario firmado antes de poner en marcha el vehículo (luces, llantas, frenos, espejos, cinturones), inspecciones periódicas entre otros, esto con el fin de garantizar la trazabilidad y control de la gestión en campo.

Este seguimiento se lleva a cabo atreves del DOSSIER 2026 que es una herramienta la cual fue actualizada para los Aliados que es compartida al inicio de la ejecución de cada contrato con el acceso a cada carpeta por Aliado donde se debe de subir todas las evidencias solicitadas.

De igual manera se realiza actualización de la matriz de seguimiento en SST para cada contrato la cual se mide el avance de cumplimiento de los requisitos en SST y se alinea en información con la reunión semanal de seguimiento con el equipo de ingenieros de Tasa de seguridad esto con el fin de dar cumplimiento a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y de garantizar la protección del equipo de Tasa de Seguridad, que realiza actividades de supervisión en campo en diferentes municipios.

Durante el mes de enero de 2026, se lleva a cabo la verificación de los informes de gestión presentados por las empresas aliadas. Estos informes corresponden a las actividades ejecutadas durante el período, y el objetivo de la revisión es validar la pertinencia, coherencia y consistencia de la información diligenciada en los 10 ítems establecidos en el formato oficial del informe de gestión, que son:

1) **Cronograma de actividades**
   Se verifica que las actividades planificadas hayan sido ejecutadas en los tiempos establecidos y que exista evidencia documentada de su cumplimiento.
2) **Revisión de la seguridad social**
   Se constata que todos los trabajadores estén debidamente afiliados al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) y que los aportes se encuentren al día
3) **Novedades del personal**
   Se validan cambios en la planta de personal asignada al contrato, como ingresos, retiros, traslados o cambios
4) **Promoción y prevención de la salud**
   Se revisan las campañas y actividades realizadas en pro del bienestar físico y mental de los trabajadores, como jornadas de salud, capacitaciones, formaciones y chequeos médicos.
5) **Ausentismo por accidentalidad**
   Se analizan los reportes de incidentes y accidentes laborales, evaluando su frecuencia, gravedad, causas y las acciones correctivas implementadas.
6) **Ejecución de actividades de alto riesgo**
   Se comprueba que las actividades consideradas de alto riesgo se hayan ejecutado con las medidas de prevención necesarias, y que los trabajadores involucrados cuenten con la formación y los elementos de protección adecuados.
7) **Plan de prevención y atención de emergencias**

Se verifica la actualización del plan, las simulaciones realizadas y la capacitación del personal en protocolos de respuesta ante emergencias.

8) **Señalización de prevención y control de riesgos**
   Se constata la existencia, adecuación y mantenimiento de la señalización de seguridad en las instalaciones, conforme a las normas vigentes.
9) **Gestión ambiental**
   Se evalúan las acciones implementadas para el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones, el uso eficiente de recursos y otras prácticas sostenibles.
10) **Conclusiones**
    Se revisa el análisis general del informe, incluyendo los logros alcanzados, las dificultades encontradas y las recomendaciones para el próximo período.

De esta manera se realiza la revisión de los anexos adjuntos como evidencia documental, con el fin de constatar la correcta implementación de acciones y el cumplimiento de los estándares establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), aplicables a los diferentes procesos y actividades desarrolladas por cada empresa.

**Anexos:**
**-** Informe_GestionSST_Fibra_717-2025_Ener2026
**-** Informe_GestionSST_CCTV_754-2025_Ener2026

Se tiene proyectado realizar inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo (inspecciones planeadas o programadas, inspecciones no planeadas, inspecciones de rutina, inspecciones de seguridad por áreas o procesos, inspecciones de equipos, máquinas y herramientas, inspecciones de condiciones locativas, inspecciones de elementos de protección personal (EPP), inspecciones posteriores a incidentes o accidentes, e inspecciones de equipos de emergencia), esto con el fin de verificar procesos y procedimientos asociados a las actividades de los contratistas, revisar entrega y reposición de dotación durante el trabajo en campo, validar conocimiento y experiencia para la realización de las actividades, así como las evidencias documentales; con el fin de validar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), especialmente en la ejecución de tareas de alto riesgo como el trabajo en alturas y trabajo con energía eléctrica.

**Actividades de Supervisión – Área SST**
Durante el seguimiento realizado a los aliados se desarrollaron las siguientes actividades de control y verificación:

1. Revisión documental del personal vinculado al proyecto

- Certificados de competencia laboral para trabajo en alturas.
- Exámenes médicos ocupacionales vigentes y acordes al perfil de riesgo.
- Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión, riesgos laborales).
- Perfiles de cargo actualizados y funciones asociadas.
- Evidencia de entrega y uso de elementos de protección personal (EPP), tales como arnés de seguridad, casco con barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, botas dieléctricas, entre otros.

2. Verificación en aspectos industriales y técnicos

- Revisión de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos (IPVR) aplicada a las actividades del proyecto y su conocimiento.
- Inspecciones preoperacionales de EPP y equipos de protección contra caída (EPCC).
- Validación de condiciones de equipos de acceso (escaleras, líneas de vida, puntos de anclaje).
- Inspección de la delimitación del área de trabajo mediante conos, cintas de seguridad, señalización visible y control de ingreso de personal no autorizado.
- Se realiza la revisión de las herramientas manuales utilizadas en la labor, con el fin de verificar su estado, funcionamiento y condiciones de seguridad

3. Revisión de condiciones logísticas, de apoyo y emergencias

- Documentación y estado del vehículo utilizado para el desplazamiento del personal, incluyendo, licencias de conducción vigentes y revisión técnico-mecánica.
- Verificación de equipos de emergencia: botiquín dotado, extintor cargado y en buen estado, camilla de emergencia disponible.

4. Control de permisos especiales para labores de alto riesgo

- Validación del permiso de trabajo en alturas, diligenciado y autorizado antes del inicio de labores.
- Revisión del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), garantizando la identificación de peligros, medidas de control y responsabilidades del personal ejecutor.

Registro fotográfico de esta actividad y otros municipios:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | <br> |  | <br> |
| Delimitación del área de trabajo mediante conos, cintas de seguridad, señalización visible y control de ingreso de personal no autorizado. | Equipos de emergencia: botiquín dotado, extintor cargado y en buen estado, camilla de emergencia disponible | Se verifica el uso correcto de equipos de acceso, elementos de protección personal (EPP) y elementos de protección contra caídas (EPCC). | Se realiza la revisión de las herramientas manuales utilizadas en la labor y los registros previos de verificación antes de la ejecución. |

**Formación y capacitación:**
Durante el mes de enero de 2026 se inicia la actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, la cual será socializada con el personal de tasa de seguridad, con el fin de que comprendan claramente los riesgos y peligros a los que están expuestos y, de esta manera, dar a conocer las medidas de intervención propuestas para su control.

**Equipo de trabajo:**
Durante el mes de enero de 2026, se realizó la gestión el ingreso de los contratistas para el equipo de Tasa de Seguridad, con el propósito de continuar asegurando la ejecución de las actividades de supervisión, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la adecuada coordinación de los procesos técnicos y administrativos del equipo.

A continuación, se relacionan los integrantes que conforman el equipo de trabajo a la fecha:

**Revisión de la seguridad social – Personal Tasa de Seguridad**

Para el mes de enero de 2026, se realizaron las verificaciones correspondientes a las planillas de aportes, confirmando el cumplimiento en el pago de la seguridad social, ya sea mes vencido o mes en vigencia y la afiliación adecuada de los contratistas conforme al nivel de riesgo y a las actividades ejecutadas dentro del proyecto asignado por Valor+.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORACIO ALBERTO BAENA HENAO | Tecnólogo de Apoyo | 71.385.160 | **035-2026** | cumple/Ener |
| 2 | DIANA CATALINA SALAZAR ACEVEDO | Profesional Jurídica | 32.240.446 | **004-2026** | cumple/Ener |
| 3 | NORMA MARGERY NARANJO SUAREZ | Auxiliar Administrativo | 41.903.997 | **082-2026** | cumple/Ener |
| 4 | HERNAN DARIO BETANCUR AGUDELO | Ingeniero | 71.224.337 | **052-2026** | cumple/Ener |
| 5 | ALVARO JOSE ROJANO JIMENEZ | Tecnólogo de Apoyo | 72.283.022 | **067-2026** | cumple/Ener |
| 6 | JULIAN ALBERTO GALLEGO GALLEGO | Tecnólogo de Apoyo | 8.162.477 | **016-2026** | cumple/Ener |
| 7 | SANTIAGO ALBERTO ESPINOSA TORO | Profesional SIG | 1.036.659.155 | **061-2026** | cumple/Ener |
| 8 | EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ | Ingeniero | 98.670.473 | **051-2026** | cumple/Ener |
| 9 | SANTIAGO CANO OSSA | Tecnólogo de Apoyo | 71.779.711 | **014-2026** | cumple/Ener |
| 10 | JADER ALONSO BARRERA BOTERO | Ingeniero | 71.376.069 | **054-2026** | cumple/Ener |
| 11 | ESTEBAN MORALES AGUILAR | Tecnólogo de Apoyo | 1.214.724.147 | **029-2026** | cumple/Ener |
| 12 | DUVAN ESNEIDER CARDONA GONZALEZ | Coordinador Técnico | 98.697.321 | **055-2026** | cumple/Ener |
| 13 | DIEGO ALBERTO CORREA GALLEGO | Tecnólogo de Apoyo | 71.753.251 | **049-2026** | cumple/Ener |
| 14 | SANTIAGO YEPES MUÑOZ | Tecnólogo de Apoyo | 1.234.989.957 | **072-2026** | cumple/Ener |
| 15 | JHOJJAN DAVID TAMAYO MARIN | Tecnólogo de Apoyo | 1.128.393.472 | **056-2026** | cumple/Ener |
| 16 | JUAN DAVID BETANCUR OSPINA | Coordinador Técnico | 3.391.516 | **046-2026** | cumple/Ener |
| 17 | DANIELA QUINTERO ESCOBAR | Administrador financie | 1.039.049.632 | **137-2026** | cumple/Ener |
| 18 | CARLOS MARIO RUA CADAVID | Coordinador Técnico | 70.323.648 | **068-2026** | cumple/Ener |
| 19 | KLINSMANN YESID TOVAR DUSSAN | SST | 1.081.155.487 | **112-2026** | cumple/Ener |
| 20 | LADY MARIA GIRALDO ORTIZ | Profesional Jurídico | 42.792.261 | **071-2026** | cumple/Ener |
| 21 | JULIAN ALBERTO GALLEGO DIAZ | Tecnólogo de Apoyo | 71.220.080 | **151-2026** | cumple/Ener |
| 22 | GUSTAVO RICHAR URIBE CAMARGO | Profesional Jurídico | 71.692.842 | **176-2026** | cumple/Ener |
| 23 | FRANKLIN ARLEY OSPINA MARULANDA | Tecnólogo de Apoyo | 15.374.892 | **207-2026** | cumple/Ener |

**Revisión de la seguridad social – Contratistas – Aliados**
Para el periodo del mes de enero de 2026, se realizó las respectivas verificaciones de las planillas y afiliaciones a la seguridad social, por lo que se verifica el cumplimiento en el pago, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecuta el personal contratistas y el personal de los aliados.

Nota: Para este informe y los siguientes se anexan las actividades realizadas directamente por el profesional de SST asignado por VALOR +, que son inspecciones a los contratistas y aliados encargados de la supervisión y ejecución de contratos.

Los informes de los proveedores y/aliados se ubican en el drive de acceso como documentación disponible.

**2.1.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:**

**COMPROMISOS COMUNES DE LOS ASOCIADOS: VALOR + – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE /NO CUMPLE | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1) Perfeccionar conjuntamente la minuta del Acta de Ejecución No.1. Contrato Interadministrativo en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del Contrato incluyendo acta de liquidación | Cumple | Conjuntamente se han suscrito la minuta del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo con su respectiva acta de inicio con fecha del 2 de Julio del 2025 para ambos documentos. Ver informe del mes de Julio donde se encuentran los soportes. | Ver informes Anteriores donde se encuentran dichos soportes. |
| 2) Suministrar información y asistir a las reuniones necesarias que se requieran para la ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo. | Cumple | Ambas partes han participado en los Comité de seguimiento celebrado el 08, 15, 22 y 29 de enero de 2026.<br>Dentro de estos comités y también por medio de correos se ha compartido toda la información para la ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo | 01.OA2_Acta21_comite_08_01_2026.<br>02.OA2_Acta22_comite_15_01_2026.<br>03.OA2_Acta23_comite_22_01_2026.<br>04.OA2_Acta24_comite_29_01_2026 |
| 3) Apoyar técnicamente el desarrollo del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo | Cumple | Ambas partes han suministrado la información y suministrado el apoyo necesario para el desarrollo del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo | 01.OA2_Acta21_comite_08_01_2026.<br>02.OA2_Acta22_comite_15_01_2026.<br>03.OA2_Acta23_comite_22_01_2026.<br>04.OA2_Acta24_comite_29_01_2026 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE /NO CUMPLE | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 4) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato. | Cumple | Durante este periodo de ejecución reportado se han desarrollado cuatro (4) comités de seguimientos en los cuales se ha podido establecer los lineamientos, resolver inquietudes y obtener aprobaciones para el oportuno desarrollo del contrato:<br>Ambas partes han asistido a los Comité de seguimiento celebrado el 08, 15, 22 y 29 de enero de 2026. | 01.OA2_Acta21_comite_08_01_2026.<br>02.OA2_Acta22_comite_15_01_2026.<br>03.OA2_Acta23_comite_22_01_2026.<br>04.OA2_Acta24_comite_29_01_2026 |
| 5) Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. | Cumple | Durante el periodo de ejecución del 1 al 31 de enero de 2026 no se realizaron visitas técnicas de campo. | N/A |
| 6) Designar un supervisor para el Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo por cada una de las partes, con la finalidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contratado. | Cumple | Se mantiene el gestor, se adjunta acta de designación del Gestor de Proyecto por parte de Valor+. | Ver informes anteriores. |
| 7) Las partes deberán designar un equipo para conformar el comité técnico de seguimiento periódico a la realización de las actividades previstas en aras del cumplimiento del objeto del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo. Por parte del Departamento se podrá designar no solo el equipo de supervisión de la presente acta, sino también integrantes del equipo primario que hace parte del Acta de Incorporación No.1 del Convenio Marco suscrito entre a Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el IDEA. | Cumple | En los comités técnicos de avance del contrato ha participado el personal técnico, administrativo, jurídico y financiero para dar cumplimiento a esta actividad | 01.OA7_Asistencia_08_01_2026.<br>02.OA7_Asistencia_15_01_2026.<br>03.OA7_Asistencia_22_01_2026.<br>04.OA7_Asistencia_29_01_2026 |

**COMPROMISOS DE CONTRATISTA VALOR+**

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Recibir los recursos entregados por el Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, destinándolos exclusivamente al cumplimiento del objeto del Acta de Ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, realizando su administración y ejecución integral en todos los componentes requeridos | CUMPLE | Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 y el 31 de enero del Acta de ejecución No.1 se realizó un desembolso de recursos por valor de $ 3.922.601.825 correspondientes a desembolso de la fuente de financiación FONSET. | 01. OA1_Mov_cuenta IDEA Nº200000707_ ene_26. |
| 2. La Supervisión del contrato por parte de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, podrá hacer redistribución presupuestal entre las actividades que hacen parte del mismo componente de la Línea de Inversión III de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ante situaciones de necesidades presupuestales para el cumplimiento del alcance del objeto, autorización que deberá constar por escrito. Los traslados entre los cuatro componentes de la Línea de Inversión III de la Tasa, deberán realizarse mediante modificación contractual | CUMPLE | Durante el periodo de seguimiento se realizaron traslados entre actividades de los siguientes componentes:<br><br>**Recursos TESCC:**<br><br>**Componente: SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES**<br><br>1. Trasladar de la Actividad dotación del nodo departamental el valor de $ 218.461.430 para la actividad de la adecuación Ext.2 – NDSA.<br><br>2. Trasladar de la Actividad servicios de asistencia digital (PDA) y AVL $200.402.667, horas de desarrollo NUSE 123 – SECAD $ 300.000.000, aplicación móvil “Antioquia segura” $ 43.535.537 y ampliación, modernización CCTV municipal – sistema LPR $ 67.161393, para la actividad Servicio NUSE123- SECAD para un total de $611.099.487.<br><br>3. Trasladar de la Actividad servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por video $1.688.740.987, servicios de asistencia digital (PDA) y AVL $892.800.034, para la actividad para la actividad Servicio NUSE123- SECAD para un total de $2.581.541.021.<br><br>**Recursos FONSET**<br><br>**Componente: Servicio NUSE 123 SECAD, HORAS DE DESARROLLO NUSE123 SECAD (MULTIAGENCIA), SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCION.**<br><br>1. Trasladar de la Actividad servicio de operación recepción de llamadas NUSE123 $160.656967, horas de desarrollo NUSE123 SECAD (Multiagencia) $9.243.697, servicio NUSE123 SECAD $5.794.319, para la actividad conectividad sistema de radios – solución tipo POC para un total de $175.694.983 | Actas de aprobación traslado TESCC entre actividades del 20260122 – 1, 20260122 – 2, 20260122 – 3.<br><br>Acta de comité No.03 del 22 de enero de 2026.<br><br>Acta de aprobación traslado FONSET entre actividades del 20260129-1<br><br>Acta de comité No.04 del 29 de enero de 2026. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 3. Valor + deberá disponer de la capacidad logística y administrativa apropiada para el cumplimiento del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, además deberá poner en funcionamiento toda su capacidad para atender con inmediatez los requerimientos del Equipo de Supervisión por parte de la Gobernación nombrado por media de resolución | CUMPLE | Durante el periodo de presentación de este informe, Valor+ cuenta con un equipo de profesionales especializados en el área de compras, encargados de la elaboración de los estudios de mercado iniciados y enviados para su posterior aprobación. Asimismo, dispone de un líder responsable de los procesos y contratos derivados de la Tasa.<br>Adicionalmente, a la fecha, la entidad cuenta con 23 contratistas vinculados al proyecto en la vigencias 2026, para apoyar la ejecución administrativa, técnica, jurídica y financiera del proyecto, así como para realizar el seguimiento correspondiente a todas las actividades derivadas y compromisos adquiridos. La contratación de este equipo de profesionales y contratistas se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto, asegurar la calidad de los entregables, optimizar la gestión de recursos y dar respuesta efectiva a las exigencias técnicas, operativas y administrativas que demanda la ejecución de los componentes. Su participación permite fortalecer la capacidad institucional, agilizar los procesos de planeación y contratación, y garantizar la correcta articulación con las entidades aliadas y demás actores involucrados. Para el desarrollo de estas labores, se dispone de herramientas como correo electrónico institucional, almacenamiento en la nube y equipos de cómputo, que facilitan la comunicación, el trabajo colaborativo y la gestión eficiente de la información.<br>Se adjuntan los contratos del personal contratista con el que se cuenta a la fecha, como soporte de la vinculación y de las funciones asignadas para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Revisar los anexos correspondientes a esta actividad en el informe y soportes del mes de septiembre de 2025 y el mes de enero de 2026. |
| 4. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el desembolso de los recursos a administrar y pago de honorarios de conformidad con la forma de pago/desembolso de los recursos establecida en el Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo. Si Valor+ está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, coma requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 del Acta de ejecución No.1, no se generaron nuevas cuentas de cobro. | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 5. Presentar de manera oportuna y en debida forma los documentos necesarios para la legalización de facturas, así como la factura o equivalente correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio conforme las dos matrices de legalización que debe presentar periódicamente, de acuerdo con el origen/fuente de los recursos y de conformidad con la forma de pago/desembolso de los recursos establecida en el Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, coma requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerda con las instrucciones y directrices de la DIAN | CUMPLE | En el Mes de enero no se presentaron facturas a la Secretaría de Seguridad Justicia y Paz. | N/A |
| 6. Abstenerse de emitir y facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato, objeto, alcance y anexos técnicos | CUMPLE | Se da cumplimiento 100% a las condiciones contractuales y al presupuesto asignado para cada contrato | N/A |
| 7. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y cumpliendo estrictamente con lo establecido en los principios generales de la contratación, el Manual de Contratación de la Entidad y demás disposiciones vigentes sabre la materia | CUMPLE | Valor+ cuenta con un Manual de Contratación, el cual establece los lineamientos, procedimientos y criterios que regulan todos los contratos suscritos por la entidad. Este documento garantiza que cada proceso contractual se realice bajo principios de transparencia, eficiencia, economía y legalidad, asegurando la correcta administración de los recursos públicos.<br>El Manual, además, permite estandarizar las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, reduciendo riesgos y tiempos de ejecución, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estos manuales fueron compartidos en los soportes de los informes de julio y agosto | N/A |
| 8. Exigir y allegar en el proceso de contratación con terceros las garantías necesarias de conformidad con la Ley y sus decretas, estableciendo como beneficiarios y asegurados al contratista Valor+ y al Departamento de Antioquia. En general, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la mitigación de los riesgos derivadas de la actividad contratada. En las garantías se incluirán expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual | CUMPLE | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 750-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $1.304.393.196 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 29/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 1)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901193272-2 | 03. OA8_Aprobación_polizas_750-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| cuando sea aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato, por una vigencia igual a la del contrato derivado suscrito y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza debidamente firmada y aprobada, deberá ser entregada por Valor+ al supervisor del contrato | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 751-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 751-2025<br>**VALOR:** $ 782.635.917 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 29/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 2)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282-8 | 04. OA8_Aprobación_polizas_751-2025.rt |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 752-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 1.652.231.382 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 22/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: ORIENTE Y BAJO CAUCA (LOTE 5)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.885.719-4 | 05. OA8_Aprobación_polizas_752-2025. |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 754-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 1.391.352.742(IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 8/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: URABA (LOTE 7)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 901.852.025-8 | 06. OA8_Aprobación_polizas_754-2025. |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 755-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 347.838.185 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 30/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 8)** | 07.OA8_Aprobación_polizas_755-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.851.969-0 | |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 760-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 869.595.464 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 06/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT VMAS**<br>**NIT:** 901.851.274-0 | 08.OA8_Aprobación_polizas_760-2025. |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 761-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 1.478.312.289 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 08/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 4)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141-3 | 09.OA8_Aprobación_polizas_761-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 675-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $1.434.801.150 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 18 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141-3 | 10.OA8_Aprobación_polizas_675-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 684-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión | 11.OA8_Aprobación_polizas_684-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **VALOR:** $ 3.751.162.430 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: SUROESTE (LOTE 7)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901.193.272-2 | |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 685-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 1.991.854.543 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 14 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: URABÁ (LOTE 8)**<br>**ALIADO: CI2**<br>**NIT:** 830.056.149-0 | 12.OA8_Aprobación_polizas_685-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 676 -2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**ALOR:** $ 2.470.678.045 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 4)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282-8 | 13.OA8_Aprobación_polizas_676-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 692-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 692-2025<br>**VALOR:** $ 4.483.503.220 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) | 14.OA8_Aprobación_polizas_692-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **FECHA INICIO:** 12 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: ORIENTE (LOTE 6)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.885.719-4 | |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 677-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 1.829.561.964 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 20 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 2)**<br>**ALIADO: UT VMAS SEGURIDAD**<br>**NIT:** 901.581.274-0 | 15.OA8_Aprobación_polizas_677-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 716-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.852.025-0 | 16.OA8_Aprobación_polizas_716-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 717-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 4 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11)** | 17.OA8_Aprobación_polizas_717-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 901.852.025-8 | |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 718-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 5 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)**<br>**ALIADO: UT DVS**<br>**NIT:** 901.855.917-2 | 18.OA8_Aprobación_polizas_718-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 686-2025<br>**OBJETO:** Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia.<br>**VALOR:** $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 13 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:**31/01/2026<br>**ALIADO: CORE IP S.A.S.**<br>**NIT:** 900.945.968-4 | 19.OA8_Aprobación_polizas_686-2025. |
| | | **3.PROYECTO DISPOSITIVOS Y LICENCIAMIENTO PARA VISUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN CON TERCEROS AL NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD**<br>**CONTRATO:** 693-2025<br>**OBJETO:** Implementación de kit de integración de terceros a la red del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 693-2025<br>**VALOR:** $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 10 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:**31/03/2026<br>**ALIADO: ELEPHAS S.A.S.**<br>**NIT:** 901.193.272-2 | 20.OA8_Aprobación_polizas_693-2025. |
| | | **10.2 CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS (ADICIÓN2)**<br>**CONTRATO:** 756-2025 | 21.OA8_Aprobación_polizas_756-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **OBJETO:** Adquisición de 25 radios portátiles sistema convencional para la policía nacional.<br>**VALOR:** $ 477.092.600 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 11 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**Otrosi No. 1:** ampliar plazo hasta el 15/01/2026<br>**ALIADO:** RAYCO<br>**NIT:** 860.400.538-7 | |
| | | **11. CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR)**<br><br>**CONTRATO:** 535-2025<br>Se suscribe **otrosí No. 2** al contrato, ampliando fecha de terminación hasta 15 de marzo de 2026, y se ajustó alcance a 2000 usuarios.<br><br>**Otrosí No.1:** ampliando el plazo de terminación hasta el 30 ENE 2026.<br><br>**OBJETO:** Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y Red de Apoyo<br>**VALOR:** $1.120.330.359 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 11 AGO 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**ALIADO:** INNOVAR TICS<br>**NIT:** 901.576.309-0<br><br>**OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026.<br><br>**OTROSI No.2:**<br>Modificar el alcance de 3000 usuarios a 2000 usuarios.<br>Ampliar el plazo hasta el 15/03/2026.<br>Adición del valor del contrato en $175.694.983. | 22.OA8_Aprobación_polizas_535-2025. |
| | | **18.** APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO “ANTIOQUIA SEGURA”<br>**Se suscribe Otrosí No.2:** ampliando plazo de terminación hasta el 31 de marzo de 2026. Modificar el alcance.<br>**CONTRATO:** 713 -2025<br>**Otrosí No.1:** Se amplio plazo de terminación hasta el 30 de enero de 2026.<br>**OBJETO:** Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. | 23.OA8_Aprobación_polizas_713-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **VALOR:** $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 01 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 15 DIC 2025<br>**OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026<br>**OTROSI No. 2:** Ampliar el plazo hasta el 31/03/26. Modificar el alcance.<br>**ALIADO:** INNOVARTICS<br>**NIT:** 901.576.309 | |
| 9. Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto, alcance y anexos técnicos del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo | CUMPLE | En el marco del alcance contractual del Acta de Ejecución N°1 la empresa Valor+ incluye dentro de su propuesta y como valor agregado al proyecto la incorporación de un equipo multidisciplinario; que a la fecha es de 23 personas. | Revisar los anexos correspondientes a esta actividad en el informe y soporte de los meses de septiembre y octubre. |
| 10. Recibir las solicitudes únicamente del ordenador del gasto y/o supervisor del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, las cuales deberán ser por escrito, no obstante; en situaciones de emergencia, fuerza mayor y/o caso fortuito se podrán hacer requerimientos por parte del ordenador del gasto y/o supervisor por cualquier medio de comunicación, los cuales se deberán formalizar posteriormente por escrito | CUMPLE | Durante este periodo no se realizaron solicitudes | 01.Acta01_comite_08_01_2026<br>02.Acta02_comite_15_01_2026<br>03.Acta03_comite_22_01_2026<br>04.Acta04_comite_29_01_2026 |
| 11. Conocer, dar cumplimiento y presentar informes de la normatividad ambiental, en caso de que aplique para la ejecución del proyecto | CUMPLE | Por encontrarse el proyecto en la fase de desarrollo de actividades precontractuales y contractuales, durante el periodo de corte del 1 al 31 de enero no se ha suscrito ningún contrato con terceros que genere impacto ambiental, garantizando así el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental. Adicionalmente, se mantendrá un seguimiento preventivo con el fin de identificar y gestionar oportunamente cualquier riesgo ambiental que pueda derivarse de la ejecución de actividades en fases posteriores del proyecto, asegurando que las contrataciones futuras incorporen criterios de sostenibilidad y protección del medio ambiente. | Valor+ se encuentra al día en el pago de la seguridad social y aportes parafiscales, cumpliendo con las fechas estimadas y establecidas para la realización de estos trámites, en concordancia con la normatividad vigente |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 12. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionada con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de estos. En general, informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al DEPARTAMENTO las posibles irregularidades y/o novedades encontradas durante el desarrollo del contrato | N/A | Durante este periodo de ejecución no se han realizado trabajos en campo en los cuales se haya tenido manejo de temas sociales o ambientales. | N/A |
| 13. Previo a la suscripción del Acta de inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo de Valor+ el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Valor+ debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones | CUMPLE | Valor+ se encuentra al día en el pago de la seguridad social y aportes parafiscales, cumpliendo con las fechas estimadas y establecidas para la realización de estos trámites, en concordancia con la normatividad vigente | 24.OA13_Certificacion_parafiscales_Ene_26. |
| 14. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia | CUMPLE | Durante el periodo de ejecución, Valor+ ha dado estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución N° 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo, garantizando la implementación y mantenimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicables a la entidad. | N/A |
| 15. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes, no solo para trabajadores sino para la comunidad en general | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución del proyecto, Valor+ ha dado estricto cumplimiento a las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes tanto para los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato como para la comunidad en general. Estas acciones se realizan conforme a la normativa colombiana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, en especial la Ley 1562 de 2012, el decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones aplicables, garantizando condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades contractuales | 25. OA15_Seguimiento_SST. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 16. Estarán a cargo de Valor+ y de acuerdo con su régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y en caso de que aplique, inscribirse en la Oficina de industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio. | CUMPLE | Los pagos realizados por Valor + se les practica las retenciones de acuerdo con las obligaciones tributarias en el mes de octubre se hacen las retenciones de impuestos nacionales tales como reteiva y rete fuente, las municipales como industria y comercio y las departamentales como estampilla y tasa prodeporte | N/A |
| 17. Valor + bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de actives extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida coma lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de actives o financiación del terrorismo. iii) Declaración bajo la gravedad de juramento de inasistencia alimentaria | CUMPLE | Cuando se realizó el envío de la propuesta en respuesta a la invitación para celebrar el Acta de Ejecución N° 1, Valor+ aportó la totalidad de los documentos requeridos tanto del representante legal como de la empresa, incluyendo certificaciones y verificaciones relacionadas con antecedentes judiciales de la Policía Nacional, Contraloría General de la República, antecedentes disciplinarios, inhabilidades por delitos sexuales, así como los registros en REDAM y PACO. Con la entrega de toda esta documentación se afirma bajo juramento que Valor + no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades y demás prohibiciones para contratar. Se adjunta como soporte el certificado de no lavado de activos. | Ver informes anteriores. |
| 18. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás, relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento de Antioquia, en los formatos solicitados, lo anterior sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución del Acta No.1 se ha compartido con la SSJYP toda la documentación y/o información que ha resultado en el desarrollo de las actividades propias del contrato que se lleva hasta la fecha. Esta información se ha compartido por Emails, en comités de seguimiento, de forma verbal, etc. Siempre dando cumplimiento a las actividades derivadas del contrato. Para los meses de febrero y marzo se hará una transferencia documental de la documentación de las fases de inician de los contratos. | N/A |
| **19.** Realizar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de la programación y de las actividades de los proveedores, así como del pago por sus servicios | CUMPLE | Durante el mes de enero de 2026 se hizo seguimiento técnico administrativo a la ejecución de actividades por cada uno de los contratos suscritos para el cumplimento de los alcances, se adjunta archivo de seguimiento. | 30.O5_Informe_Semanal_31_01_2026.<br><br>31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |
| 20. Garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales referentes a los derechos de autor e intelectuales en aquellos casos en que resulte necesario | N/A | Durante este periodo de ejecución del Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo, no se han realizado documentos los cuales deban acatar la normatividad de derechos de autor y propiedad intelectual. En consecuencia, Valor + se compromete | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | a respetar y proteger los derechos de autor y propiedad intelectual en aquellos casos en que resulte necesario dentro de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en la legislación colombiana, en particular la Ley 23 de 1982, la decisión Andina 351 de 1993, la ley 44 de 1993 y demás normas aplicables. | |
| 21. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así coma cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de identidad Corporativa, impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo, no se ha realizado comunicaciones referentes al proyecto de la TASA por ninguna de las redes sociales. | N/A |
| 22. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, estas deberán ser entregadas oportunamente por Valor+, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia | CUMPLE | Durante el periodo de ejecución del mes de enero del acta de ejecución No.1 no se realizó desarrollo de sintaxis, artes o aplicativos. | N/A |
| 23. Será obligación del contratista mantener al DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución no se han presentado reclamaciones que representen daños o perjuicios para el Departamento. En consecuencia, Valor + asume la obligación de mantener al Departamento libre de cualquier daño, perjuicio o reclamación que pudiera originarse durante el desarrollo del contrato. | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 24. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de liquidación, si a ellas hubiere lugar, de los contratos que suscriba Valor+ coma mandatario con sus proveedores/asociados para la implementación y puesta en operación de los proyectos de tecnología objeto de este contrato interadministrativo - Acta de ejecución N°1, serán atendidas y resueltas por el mandatario dejando al Departamento de Antioquia indemne de las responsabilidades de su propia contratación | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución del Acta No. 1 – Contrato Interadministrativo no se han presentado reclamación alguna. Esta información puede ser soportada por las actas de comité donde se comparte toda la información de ejecución en temas, técnicos, financieros, jurídicos, SST, etc. del contrato. | N/A |
| 25. En caso de presentarse demandas y/o reclamaciones o conciliaciones, el mandatario deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos | N/A | Durante este periodo de ejecución del Acta N°1 – Contrato Interadministrativo, no ha sido necesario por parte de Valor+ efectuar llamados a garantía a sus contratistas. En caso de que se presente alguna situación que lo amerite, se procederá a la activación de las pólizas correspondientes conforme a lo establecido en los contratos. | N/A |
| 26. El contratista con la entrega de la propuesta y con la firma del contrato afirma bajo juramento que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sabre la materia y que se llegaren a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el articulo 9 de la Ley 80 de 1993 | CUMPLE | Cuando se realizó el envío de la propuesta en respuesta a la invitación para celebrar el Acta de Ejecución N°1, Valor+ aportó la totalidad de los documentos requeridos tanto del representante legal como de la empresa, incluyendo certificaciones y verificaciones relacionadas con antecedentes judiciales de la Policía Nacional, Contraloría General de la República, antecedentes disciplinarios, inhabilidades por delitos sexuales, así como los registros en REDAM y PACO. Con la entrega de toda esta documentación se afirma bajo juramento que Valor + no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades y demás prohibiciones para contratar. Se adjunta como soporte el certificado de no lavado de activos. | Ver informes anteriores. |
| 27. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las condiciones de operación establecidas por el contratante en el contrato y en la oferta presentada; ambos documentos hacen parte integral del presente estudio previo y del negocio jurídico | CUMPLE | Durante el tiempo que lleva en ejecución el Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo Valor + ha dado estricto cumplimiento a las condiciones de operación establecidas en el contrato y en el acta de ejecución. | Ver informe No.1 donde se adjuntan todos los documentos que dan estricto cumplimiento a las condiciones de operación y a la oferta presentada. |
| 28. La información entregada durante la ejecución del contrato goza de confidencialidad. Valor+ manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: i): Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. ii). Reconocer y dar manejo adecuado a la información | CUMPLE | Valor + en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación Colombiana, en especial en lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, así como la Ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables en materia de protección de datos y confidencialidad, manifiesta que cumple con todas las obligaciones de salvaguardar, manejo responsable, veras, completo, oportuno y confidencial de la información suministrada y recolectada durante | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| recolectada en desarrollo del objeto contractual; iii). Responsabilizarse por la información suministrada; iv). Suministrar información veraz, completa, oportuna y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones; y, v) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio le suministren la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia y de sus asociados beneficiaries | | la ejecución del contrato, garantizando su tratamiento conforme la ley. | |
| 29. Por tratarse de un contrato de mandato sin representación bajo la modalidad de administración delegada de recursos, el mandatario se compromete con la Gobernación de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, a enviar los soportes de la ejecución de los recursos entregados en administración para realizar la legalización de los mismos ante la Secretaria de Hacienda, con soportes físicos y magnéticos yen los formatos en Word yen Excel, conforme lo establecido en el procedimiento "Contratos de mandato", del proceso Gestión Financiera del Sistema Integrado de Gestión | CUMPLE | Se envían los comprobantes de pago con todos los soportes y adicionalmente la matriz de legalización de recursos a Secretaría de Hacienda. | N/A |
| 30. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo | CUMPLE | Valor + manifiesta que dará cumplimiento a todas las obligaciones que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del Acta de Ejecución No. 1 del Contrato Interadministrativo, conforme a lo establecido en materia contractual y administrativa, garantizando la correcta ejecución, seguimiento y desarrollo del objeto contractual. | N/A |

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1) Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación, desembolso de los recursos a administrar y los pagos de honorarios de la presente Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo | NA | NA | Para periodo informado del Acta de ejecución No.1 No se realizaron pagos o desembolsos. |
| 2) Ejercer la supervisión del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo y realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades objeto de este | CUMPLE | 01.Acta01_comite_08_01_2026<br>02.Acta02_comite_15_01_2026<br>03.Acta03_comite_22_01_2026<br>04.Acta04_comite_29_01_2026 | Durante este periodo de ejecución se han desarrollado cuatro comités de seguimientos en los cuales se ha podido establecer los lineamientos, resolver inquietudes y obtener |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| contrato y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución de éste en su calidad de mandante del contrato | | | aprobaciones para el oportuno desarrollo del contrato:<br>Ambas partes han asistido a los Comité de seguimiento celebrado el 8, 15, 22 y 29 e enero de 2026. |
| 3) Gestionar la consecución de todos los permisos que sean necesarios entre las entidades Territoriales con jurisdicción en el Departamento, Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia, para el desarrollo del alcance del objeto del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo. | CUMPLE | 01.Acta01_comite_08_01_2026<br>02.Acta02_comite_15_01_2026<br>03.Acta03_comite_22_01_2026<br>04.Acta04_comite_29_01_2026 | Durante el periodo informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, a través de su equipo técnico y de planeación, adelantó las gestiones institucionales y de articulación intersectorial requeridas para facilitar el desarrollo de las actividades contempladas en el Acta de Ejecución N°1.<br><br>Estas acciones incluyeron la coordinación con unidades de la Policía Nacional (Departamentos de Policía Antioquia, Urabá y Magdalena Medio), así como con entidades territoriales municipales y organismos judiciales, con el fin de habilitar la ejecución de actividades de campo, validaciones técnicas y despliegues logísticos asociados a los componentes CCTV, NUSE 123, Analítica y Comunicaciones. |
| 4) Suministrar a Valor+ todas las especiaciones técnicas, requerimientos mínimos exigibles, así como el lugar de implementación y entrega de todas las actividades descritas en el Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, con el objetivo de que Valor+ pueda adelantar los diferentes procesos de contratación | CUMPLE | Anexo técnico Acta de Ejecución N°1 | Durante el proceso se suscripción del Acta de Ejecución N°1, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, construyo el anexo técnico correspondiente para dar cumplimiento a cada una de actividades y alcances especificados.<br><br>Los ajustes y modificaciones como quedó plasmado en los Estudios Previos, obedecen a la ingeniería de detalle de la solución en particular, o claridades necesarias al momento de que la empresa Valor+ recibe retroalimentación en sus estudios de mercado. |
| 5) Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo e informar por escrito, de manera oportuna e inmediata a Valor+ las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato | CUMPLE | 01.Acta01_comite_08_01_2026<br>02.Acta02_comite_15_01_2026<br>03.Acta03_comite_22_01_2026<br>04.Acta04_comite_29_01_2026 | Durante el periodo informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, a través de la Dirección de Planeación y Administración de la Seguridad, ha convocado y participado activamente en las reuniones y comités de seguimiento realizados los días<br>8, 15, 22 y 29 de enero de 2026 en los cuales se efectuaron revisiones técnicas, financieras y administrativas al desarrollo del Acta de Ejecución N°1.<br><br>En el marco de estos espacios, la supervisión realizó seguimiento a las actividades en ejecución, formuló observaciones preventivas y solicitó |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | ajustes oportunos frente a aspectos técnicos y documentales del contratista Valor+, todo ello orientado a garantizar la correcta ejecución del contrato y la trazabilidad de las decisiones adoptadas. |
| 6) Realizar el seguimiento y la evaluación de las líneas de inversión de la tasa y sus proyectos, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo | CUMPLE | 01.Acta01_comite_08_01_2026<br>02.Acta02_comite_15_01_2026<br>03.Acta03_comite_22_01_2026<br>04.Acta04_comite_29_01_2026 | Durante el periodo informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, a través de su equipo técnico y de planeación, adelantó las gestiones institucionales y de articulación intersectorial requeridas para facilitar el desarrollo de las actividades contempladas en el Acta de Ejecución N°1.<br><br>Estas acciones incluyeron la coordinación con unidades de la Policía Nacional (Departamentos de Policía Antioquia, Urabá y Magdalena Medio), así como con entidades territoriales municipales y organismos judiciales, con el fin de habilitar la ejecución de actividades de campo, validaciones técnicas y despliegues logísticos asociados a los componentes CCTV, NUSE 123, Analítica y Comunicaciones. |
| 7) Analizar, verificar y conciliar los informes mensuales presentados por Valor+. | CUMPLE | Informe de supervisión de la empresa Valor+ No. 7 correspondiente al mes de diciembre | Durante el periodo informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, a través de la Dirección de Planeación y Administración de la Seguridad, realizó la revisión, análisis y conciliación de los informes mensuales remitidos por la empresa Valor+, verificando la correspondencia entre los avances reportados y la ejecución real de las actividades contractuales.<br><br>El equipo de supervisión efectuó la validación técnica, administrativa y financiera de la información presentada, contrastando los indicadores de avance, cronogramas, certificaciones y soportes asociados a las actividades ejecutadas bajo el Acta de Ejecución N°1. |
| 8) Realizar la gestión para la suscripción de las actas de transferencia y/o entrega de los bienes y servicios para la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia y Entidades Territoriales, que apliquen | CUMPLI | ACTA DE TRANSFERENCIA N° SSJP-AT-2025-122C-092 | Conforme Acta de Transferencia No. SSJP-AT-2025-122C-092 del 09 de enero de 2026, el Departamento de Antioquia, Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, entrega al Departamento de Policía Antioquia – DEANT representado legalmente por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los bienes adquiridos en el marco del Contrato No. 578-2025, cuyo objeto es *"Adquisición e instalación de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123-SEIS departamental"*, por un valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L. ($53.550.000) IVA |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | incluido; correspondiendo al valor de la presente transferencia la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($29.988.000) IVA incluido. |
| 9) Liquidar el Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, previo recibo a satisfacción de los bienes y servicios derivados de este, así como la liquidación de los contratos derivados por parte de Valor+. | N/A | N/A | El Plazo establecido para la presente acta de ejecución es hasta el 02/03/2027 |

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

### 2.3.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL ACTA DE EJECUCION N°1 -

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos- Acta de Ejecución No. 1 | $ 169.059.326.578 | $ 0 | $ 0 | $ 169.059.326.578 |
| 2. Adiciones | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $ 169.059.326.578 | $ 0 | $ 0 | $ 169.059.326.578 |
| 4. Anticipos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $ 33.188.728.575 | $ 0 | $ 0 | $ 33.188.728.575 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $ 33.188.728.575 | $ 0 | $ 0 | $ 33.188.728.575 |
| 7. Recursos ejecutados | $ 6.397.103.266 | $ 0 | $ 0 | $ 6.397.103.266 |
| 8. Recursos no ejecutados | $ 162.662.223.312 | $ 0 | $ 0 | $ 162.662.223.312 |

| DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DEL RECURSO | | | |
|---|---|---|---|
| Acta de Ejecución No. 1. Línea de inversión tecnológica- Contrato 4600018159. | **RECURSOS TESCC** | **RECURSOS FONSET** | **TOTAL CONTRATO** |
| | $ 156.784.945.096 | $ 12.274.381.482 | $ 169.059.326.578 |

Detalle de ejecución por componentes:

| Componente | PRESUPUESTO | DESEMBOLSADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| Implementación proyecto Cámaras e Iluminación Placas | $ 9.130.752.374 | $ - | $ - |
| Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia | $ 23.455.921.526 | $ 7.465.409.362 | $ 566.941.290 |
| Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | $ 22.826.880.935 | $ 3.972.412.570 | $ - |
| Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | $ 98.950.329.915 | $ 21.424.311.877 | $ 5.503.567.210 |
| Honorarios 8% | $ 14.695.441.828 | $ 326.594.766 | $ 326.594.766 |
| **TOTAL** | **$ 169.059.326.578** | **$ 33.188.728.574** | **$ 6.397.103.266** |
| **PORCENTAJES** | | **19,63%** | **3,78%** |

## 2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para el presente periodo se registran los siguientes movimientos entre actividades de la siguiente manera:

- Movimientos recursos TESCC

| N° DE ACTA Y FECHA AUTORIZACION | ACTIVIDAD | SALIDA RECURSOS | VALOR TOTAL ACTIVIDAD | ACTIVIDAD TRASLADO | INGRESO RECURSOS | VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260122-1 | Dotación del Nodo Departamental | $ 218.461.430 | $ 785.921.331 | Adecuación Ext.2 – NDSA | $ 218.461.430 | $ 2.422.625.053 |
| 20260122-2 | Servicios de asistencia digital (PDA) y AVL | $ 200.402.667 | $ 1.979.009.609 | Servicio NUSE123-SECAD | $ 611.099.487 | $ 3.086.409.452 |
| | Horas de desarrollo NUSE 123 – SECAD | $ 300.000.000 | $ 0 | | | |
| | Aplicación móvil “Antioquia segura” | $ 43.535.537 | $ 1.599.999.890 | | | |
| | Ampliación, modernización CCTV municipal – sistema LPR | $ 67.161.393 | $ 50.037.068.665 | | | |
| 20260122-3 | Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por video | $ 1.688.740.987 | $ 4.194.325.920 | Servicio NUSE123-SECAD | $2.581.541.021 | $ 5.667.950.473 |
| | Servicios de asistencia digital (PDA) y AVL | $ 892.800.034 | $ 1.086.209.575 | | | |

- Movimientos recursos FONSET

| N° DE ACTA Y FECHA AUTORIZACION | ACTIVIDAD | SALIDA RECURSOS | VALOR TOTAL ACTIVIDAD | ACTIVIDAD TRASLADO | INGRESO RECURSOS | VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260129-1 | Servicio de operación recepción de llamadas NUSE123 | $160.656.967 | $ 849.577.468 | Conectividad sistema de radios – solución tipo POC | $ 175.694.983 | $ 1.120.330.359 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | horas de desarrollo NUSE123 SECAD (Multiagencia) | $9.243.697 | $ 1.090.756.303 | | | |
| | Servicio NUSE123 SECAD | $ 5.794.319 | $ 1.126.569.942 | | | |

## 3 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|
| 08-ene-26 | COMITÉ 01 | **COMPONENTE** | **APROBACIÓN** |
| | | **4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES** | El Contrato N°609-2025 con Telefónica correspondiente al Servicio NUSE 123 Hardware y Software se encuentra en etapa de estudio de mercado con el fin de evaluar su continuidad hasta el 31 de diciembre de 2026 teniendo en cuenta la solicitud y justificación por parte de la Policía Nacional remitido por el Capitán Paz.<br><br>Para la Dotación del Nodo y adecuación ext.2 – NDSA todavía se encuentra en estudio de mercado.<br><br>El contrato de arrendamiento tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.<br><br>Continua en estudio de mercado para la Bolsa de Repuestos Mantenimiento CCTV – Municipios y Integración Sistema de Alertas Tempranas.<br><br>Se presento el presupuesto 2026, que junto con los compromisos que se realizaron con vigencias futuras corresponde a la suma de $ 32.018.642.574. |
| 15-ene-26 | COMITÉ 02 | **COMPONENTE** | **APROBACIÓN** |
| | | **2. PROYECTO DE CONECTIVIDAD PARA LA SEGURIDAD DE ANTIOQUIA** | Con relación a la ejecución de los contratos de fibra óptica se continúan con las aprobaciones de los diseños el cual debe estar completo para proceder con el pago. |
| | | **4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES** | Continua en estudio de mercado y en aclaración de observaciones para la Dotación del Nodo y adecuación ext.2 – NDSA.<br><br>Continua en estudio de mercado para la Bolsa de Repuestos Mantenimiento CCTV – Municipios y Integración Sistema de Alertas Tempranas. |
| 22-ene-26 | COMITÉ 03 | **COMPONENTE** | **APROBACIÓN** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES** | Trasladar de la Actividad de la dotación del nodo departamental el valor de $ 218.461.430 para la actividad de la adecuación Ext.2 – NDSA, dado que el estudio de mercado Ascendió a la suma de $ 2.422.625.053 y solo se contaba con $2.204.163.623 por lo que toco hacer el ajuste para contratar la actividad.<br><br>Continua en estudio de mercado para la Bolsa de Repuestos Mantenimiento CCTV – Municipios y Integración Sistema de Alertas Tempranas. |
| 29-ene-26 | COMITÉ 04 | **COMPONENTE** | **APROBACIÓN** |
| | | **4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES** | Trasladar de la actividad Servicio de operación recepción de llamadas NUSE123, horas de desarrollo NUSE123 SECAD (Multiagencia) y Servicio NUSE123 SECAD el valor de $ 175.694.319 para la actividad Sistemas de Radios Solución tipo POC. |

## 4 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

***CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.*** *La forma de desembolso de los recursos a administrar de la presente Acta de Ejecución N°1 – Contrato Interadministrativo estará condicionada por el origen – fuente de recursos del contrato, dado que contiene recursos del FONSET de la vigencia 2025, así como recursos provenientes de la TESCC de la vigencia 2025, en ese sentido se procede a desagregar la distribución según su origen de la siguiente manera:*

***Recursos a administrar del Fondo de Seguridad (FONSET) Vigencia 2025:*** *El valor de los recursos a administrar por esta fuente asciende a ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($11.207.433.786), los cuales serán desembolsados a la "Cuenta N°1 – Recursos FONSET", aperturada por VALOR+ en el IDEA únicamente para el manejo de los recursos a administrar cuyo origen – fuente son los apropiados del presupuesto FONSET 2025, de la siguiente forma:*

- *UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al TREINTA PORCIENTO (30%) DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR equivalente a la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($3.362.230.136), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio del contrato. B. designación del supervisor del contrato por parte de VALOR+. C. Certificación de encontrarse al día (paz y salvo) en el pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. D. Cuenta de cobro. E. Aprobación de la garantía de cumplimiento con el visto bueno por parte del supervisor del Departamento de Antioquia. G. Certificado de apertura de cuenta bancaria en el IDEA exonerada de gravámenes a los movimientos financieros.*
- *UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35%) DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR equivalente a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($3.922.601.825), contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento por parte de supervisor del contrato designado por VALOR+ que acredite el avance del 60% de ejecución financiera – recursos comprometidos del primer desembolso, acompañado del Informe de recursos entregados en administración firmado por el contador de VALOR+. B. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. C. Cuenta de cobro.*
- *UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35%) DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR equivalente a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($3.922.601.825), contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento por parte de supervisor del contrato designado por VALOR+ que acredite el avance del 60% de ejecución financiera – recursos comprometidos del primer y segundo desembolso, acompañado del Informe de recursos entregados en*

*administración firmado por el contador de VALOR+. B. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. C. Cuenta de cobro.*

***Parágrafo 1:*** *En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Acta de Ejecución N°1 en las cuentas especiales creadas en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025.*

***Parágrafo 2:*** *La solicitud de los desembolsos correspondientes a los recursos a administrar del componente FONSET se realizarán a la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y a la Tesorería General del Departamento.*

***Recursos a administrar de la Línea III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC.***

***Recursos a administrar:*** *El valor de los recursos a administrar por esta fuente asciende a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($143.156.450.964), respaldados en la Labor N°1000228455 emitida por el IDEA, los cuales serán desembolsados a la "Cuenta N°2 – Recursos TESCC" aperturada por VALOR+ en el IDEA únicamente para los recursos origen – fuente TESCC del Acta de Incorporación N°1, con las siguientes consideraciones:*

*Los desembolsos de los recursos a administrar de la Línea III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, se realizarán conforme a la disponibilidad del presupuesto del Departamento, los cuales estarán relacionados con la programación del recibo de bienes y servicios de los contratos derivados del acta Ejecución N°1 y/o de acuerdo a la programación financiera de los mismos y sus entregables.*

*Para materializar dichos desembolsos también se deberá tener en consideración los lineamientos establecidos en el ACTA DE INCORPORACION N°1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128, identificado con el Convenio N°4600018028 – SIIF 10000946, suscrito entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, las cuales se describen a continuación:*

***Parágrafo 1:*** *En los comités técnicos de seguimiento al acta de incorporación N°1 del convenio Interadministrativo, conforme la solicitud de los contratistas /asociados y según el avance en la ejecución de los proyectos de cada una de las líneas de inversión, se determinará de forma mensualizada la programación de desembolsos al IDEA con el fin de cubrir los pagos de las facturas y/o desembolsos de recursos de los bienes y servicios a recibir.*

***Parágrafo 2:*** *Se presentará por parte del supervisor del acta de incorporación N°1, el informe de seguimiento respectivo donde se detalle el valor a desembolsar al IDEA, a la cuenta y/o subcuentas que se creen para el manejo de los recursos, al igual que realizará las gestiones necesarias para que el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz solicite a la Secretaría de Hacienda el desembolso de los recursos por el valor determinado en conjunto con el comité técnico de convenio.*

***Parágrafo 3.*** *El IDEA emitirá las labores y reservas presupuestales a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz para amparar los procesos precontractuales y contractuales necesarios para la implementación presente acta de incorporación.*

***Parágrafo 4.*** *En todo caso el valor de los desembolsos propuesto por el comité técnico del acta de incorporación N°1 y por el supervisor del convenio, estará supeditado al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC y a las disposiciones generales de los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESCC hasta por el valor de la*
*que la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia impartan respecto a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.*
*Ahora bien, para lo concerniente a los desembolsos de los recursos a administrar de la Tasa de Seguridad, que serán desembolsados a la Cuenta N°2 – Recursos TESCC, aperturada por VALOR+ en el IDEA se realizará de la siguiente forma:*

- *EL CONTRATISTA- MANDATARIO – VALOR + presentará una programación de pagos proyectada trimestralmente para ejecución de las actividades denominadas <u>RECURRENTES,</u> la cual debe ser aprobada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia y su Comité técnico de seguimiento al Acta de Ejecución N°1. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, realizará desembolsos equivalentes al valor trimestral de los pagos proyectados, cada uno para los TRES (3) meses siguientes, no obstante, solo se autorizará el siguiente desembolso siempre que el CONTRATISTA haya ejecutado -*

*comprometido mínimo el SESENTA (60%) por ciento del anterior desembolso, pero siempre considerando que se mantendrá con liquidez el contrato para garantizar el pago oportuno a los proveedores.*

- *Para las actividades denominadas HITOS, EL CONTRATISTA – MANDATARIO – VALOR + presentará una programación mensual de pagos proyectada según avances certificados de la ejecución de los contratos derivados, la cual debe ser aprobada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia y su* ***Comité técnico de seguimiento al Acta de Ejecución N°1****. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, realizará las gestiones pertinentes para los desembolsos equivalentes al valor presentado en cada solicitud, previa autorización de la supervisión designada por el DEPARTAMENTO y aprobación del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.*

***Parágrafo 5: Instalación del Comité técnico de seguimiento al Acta de Ejecución N°1*** *Conformado por el equipo de supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y el equipo de supervisión de la empresa Valor+, en donde se presentarán los avances de la ejecución contractual y se dispondrá de la programación del recibo de bienes y servicios de los contratos, para la solicitud de los desembolsos que se le presentará al comité técnico de seguimiento al acta de incorporación N°1 entre la Gobernación de Antioquia y el IDEA.*

*La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz hará la verificación y reconocimiento sobre los valores efectivamente ejecutados - comprometidos de conformidad con las actividades y/o componentes señalados en la cláusula del alcance contractual y conforme a los establecido en el anexo de FICHAS TECNICAS.*

***Parágrafo 6:*** *La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz le presentará a VALOR+ S.A.S, la desagregación del tipo de pago según la actividad contractual (HITO/RECURRENTE) no obstante, dentro del análisis técnico/financiero enmarcado dentro del proceso de cada contratación derivada VALOR+ S.A.S podrá presentar Comité técnico de seguimiento al Acta de Ejecución N°1, los resultados obtenidos de dichos análisis que enmarquen un mejor modelo de contratación para el Departamento en búsqueda de los resultados esperados para cada una de las actividades descritas a continuación:*

***Actividades con tipo de desembolso de recursos a administrar para que el mandatario realice los pagos de los denominados Recurrentes:***

| ***ACTIVIDAD*** | ***TIPO DE DESEMBOLSO*** |
|---|---|
| *SERVICIOS NUSE - 123 – SECAD* | *RECURRENTE* |
| *SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS.* | *RECURRENTE* |
| *SERVICIO DE LLAMADAS NUSE – 123* | *RECURRENTE* |
| *CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC* | *RECURRENTE* |
| *ARRENDAMIENTO NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD* | *RECURRENTE* |
| *ANALITICA CCTV* | *RECURRENTE* |
| *ANALITICA ORGANISMOS* | *RECURRENTE* |
| *APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA"* | *RECURRENTE* |
| *SERVICIOS PLATAFORMA PDA / AVL* | *RECURRENTE* |

***Actividades con tipo de desembolso de recursos a administrar para que el mandatario realice los pagos de los denominados Hitos:***

| ***ACTIVIDAD*** | ***TIPO DE DESEMBOLSO*** |
|---|---|
| *CÁMARAS E ILUMINACIÓN PLACAS POLIDEPORTIVAS* | *HITOS* |
| *PROYECTO FIBRA ÓPTICA: 300 KM DE FIBRA OPTICA. ETAPA 1* | *HITOS* |
| *VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL.* | *HITOS* |
| *SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123* | *HITOS* |
| *HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIA GENCIA)* | *HITOS* |
| *CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS* | *HITOS* |
| *ADECUACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD* | *HITOS* |
| *DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES)* | *HITOS* |

| ***ACTIVIDAD*** | ***TIPO DE DESEMBOLSO*** |
|---|---|
| *AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR* | *HITOS* |
| *BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS* | *HITOS* |
| *INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS* | *HITOS* |

***Parágrafo 7:*** *La solicitud de los desembolsos correspondientes a los recursos a administrar de la línea de inversión III – Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como hacen parte del Acta de Incorporación N°1, los cuales se encuentran en una cuenta especial en el IDEA, se solicitará su desembolso al Director de Convenios y Cooperación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, mediante oficio suscrito por el Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.*

***PAGO DE HONORARIOS IVA INCLUIDO:*** *Los honorarios igualmente se pagarán conforme la fuente – origen de los recursos:*

***Honorarios IVA incluido del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET vigencia 2025:*** *estimados en MIL SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML ($1.066.947.696), correspondientes al 9.52% IVA incluido, serán pagados de forma periódica proporcional a la matriz de legalización que presente el mandatario VALOR + con los Recursos a Administrar del componente FONSET, la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas del período.*

***Honorarios IVA incluido de la Línea III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC:*** *estimados en TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ML ($13.628.494.132), correspondientes al 9.52% IVA incluido, pagados de forma periódica proporcional a la matriz de legalización que presente el mandatario VALOR + con los Recursos a Administrar del componente TESCC, la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas del período.*

### El siguiente cuadro corresponde al Acta de Ejecución N°1 Recursos FONSET

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial Recurso FONSET** | 12/05/25 | $ 12.274.381.482 | | $ 0,00 | | $ 12.274.381.482 | |
| **Adiciones** | N/A | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | |
| **Desembolso FONSET No. 1.** | 25/08/25 | | $ 3.362.230.136 | $ 0,00 | $ 3.362.230.136 | $ 8.912.151.346 | |
| **Desembolso FONSET No. 2.** | 15/12/2025 | | $ 3.922.601.825 | $ 0,00 | $ 3.922.601.825 | $ 4.989.549.521 | |
| **Honorarios FONSET No. 1.** | 15/12/2025 | | $ 181.586.126 | $ 0,00 | $ 181.586.126 | $ 4.807.963.395 | |
| **TOTALES** | | $ 12.274.381.482 | $ 7.466.418.087 | $ 0,00 | $ 7.466.418.087 | | |

### El siguiente cuadro corresponde al Acta de Ejecución N°1 Recursos TESSC

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial Recurso TESCC** | 12/05/25 | $ 156.784.945.096 | | $ 0 | | $ 156.784.945.096 | |
| **Adiciones** | N/A | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | |
| **Desembolso TESCC No. 1.** | 25/08/25 | | $ 3.243.322.386 | $ 0 | $ 3.243.322.386 | $ 153.541.622.710 | |
| **Desembolso TESCC No. 2.** | 22/12/2025 | | $ 22.333.979.462 | | $ 22.333.979.462 | $ 131.207.643.248 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Honorarios tasa No.1** | 22/12/2025 | | $ 145.008.640 | | $ 145.008.640 | $ 131.062.634.608 | |
| **TOTALES** | | $ 156.784.945.096 | $ 25.722.310.488 | $ 0 | $ 25.722.310.488 | | |

**Cuadro Acta de Ejecución N°1 unificado.**

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor inicial total** | 12/05/25 | $ 169.059.326.578 | | $ 0,00 | | $ 169.059.326.578 | |
| **Adiciones** | N/A | | | | | $ 0 | |
| **Consolidado Desembolso No. 1** | 25/08/25 | | $ 6.605.552.522 | $ 0 | $ 6.605.552.522 | $ 162.453.774.056 | |
| **Consolidado Desembolso No. 2** | 22/12/2025 | | $ 26.256.581.287 | $ 0 | $ 26.256.581.287 | $ 136.197.192.769 | |
| **Consolidado Honorarios No. 1** | 22/12/2025 | | $ 326.594.766 | | $ 326.594.766 | $ 135.870.598.003 | |
| **TOTALES** | | $ 169.059.326.578 | $ 33.188.728.575 | $ 0 | $ 33.188.728.575 | | |

Durante el período de seguimiento del presente informe, no se registraron pagos ni procesos de legalización.

## 5 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificado firmado por el revisor fiscal el 14 de febrero de 2026.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 6 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

## 7 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Durante el período informado no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte del contratista que afecten la ejecución del contrato.

## 8 ANOTACIONES ADICIONALES

Se realizó la entrega al Departamento de Policía de Antioquia - DEANT la Transferencia e instalación de licencias Microsoft Office en los equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123-SIES Departamental, mediante Acta de Transferencia No. SSJP-AT-2025-122C-092.

## 9 ANEXOS

- Contratos derivados y otrosí.
- Acta Comité Técnico No. 01 al Acta de Ejecución N°1.
- Acta Comité Técnico No. 02 al Acta de Ejecución N°1.
- Acta Comité Técnico No. 03 al Acta de Ejecución N°1.
- Acta Comité Técnico No. 04 al Acta de Ejecución N°1.
- Actas de Aprobación Traslado entre Actividades – TESCC.
- Actas de Aprobación Traslado entre Actividades – FONSET.
- Informe Valor+ No. 7 y anexos.
- Acta de Transferencia N° SSJP-AT-2025-122C-092.
- Certificado pago de parafiscales, seguridad social y documentos revisor fiscal.

Para constancia, se firma el presente informe el 24 de marzo de 2026.

ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
**SUPERVISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyectó | José Fernando Ospina Jiménez<br>Profesional Apoyo Técnico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 20/03/2026 |
| | Yury Andrea Buitrago Loaiza<br>Profesional Apoyo Logístico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 20/03/2026 |
| | Juan Sebastián López Aguirre<br>Profesional Apoyo Logístico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 20/03/2026 |
| Revisó y ajustó: | Carmen Rendon Granada Profesional Apoyo Jurídico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 20/03/2026 |
| | Karen Ríos Martínez<br>Profesional Especializada<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 20/03/2026 |

**CONTRATO PERSONA JURIDICA N° 175-2026**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **VALOR+ S.A.S.** |
| **NIT** | 900.969.726-2 |
| **DOMICILIO DEL CONTRATANTE** | Calle 41 N° 52 – 28, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín - Antioquia. |
| **CONTRATISTA** | **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC** |
| **NIT** | 830.122.566-1 |
| **DOMICILIO DEL CONTRATISTA** | Tv 60 N° 114ª - 55, Bogotá, Colombia |
| **VALOR TOTAL** | Hasta **CUATRO MIL DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($4.012.367.789)** IVA e impuestos incluidos. |
| **PLAZO** | Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026. |
| **OBJETO** | Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos (SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes |

Entre los suscritos **DAVID ORLANDO QUINTERO JIMENEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía N°98.664.174, en su calidad de Gerente General y representante legal de la sociedad **Valor+ S.A.S.**, designado mediante Acta de Junta Directiva N° 108 del 16 de enero de 2024 inscrita en la cámara de comercio el 18 de enero de 2024, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la sociedad de economía mixta, de mayoría de capital público, con **NIT 900.969.726-2**; sociedad que en adelante se denominara **El Contratante** y **DAVID ERNESTO OVIEDO MURCIA** identificado con cédula de ciudadanía **N°80.102.109**, en su calidad de apoderado especial para suscribir contratos en nombre de la empresa **TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC.**, identificada con **NIT. 830.122.566-1**, quien se denominará en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, se ha acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos (SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes.

**PARAGRAFO. ALCANCE:** Para el desarrollo del objeto contractual, el proveedor deberá garantizar el sostenimiento de los servicios de telefonía, hardware y software para la interoperabilidad del subsistema denominado número único de seguridad y emergencias NUSE-123 departamental de Antioquia; manteniendo activa la "SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

LINEA DE EMERGENCIA NUSE-123", garantizando la atención ininterrumpida a los habitantes de Antioquia y el servicio por parte del operador telefónico del número piloto asignado a la policía nacional para la operación de la línea atención de emergencia de Antioquia Conforme Las especificaciones técnicas se detallan en el archivo adjunto "ANEXO N°1_ESPECIFICACIONES TÉCNICA SERVICIO NUSE".

**CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO:** El plazo se Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026.

**CLÁUSULA TERCERA. VALOR:** Se establece la suma de hasta **CUATRO MIL DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($4,012.367.789)** IVA incluidos e impuestos a que haya lugar, el cual se encuentra reservado en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 327 del 15 de enero de 2026; Así:

| Rubro | Número CDP | Fecha Expedición | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Día | Mes | Año | |
| 2215789224502O8 | 327 | 15 | 01 | 2026 | $3.662.437.256 |
| 2225789224502O8 | | | | | $648.360.965 |

**CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO:** Valor+ S.A.S. pagará el valor de los servicios efectivamente prestados, mes vencido, previa presentación de la factura, el informe de ejecución detallando los servicios prestados y la aprobación de la supervisión del contrato interadministrativo y de Valor+ S.A.S, de conformidad con la oferta presentada por el contratista de la siguiente manera:

| Item | Descripción / Características | Unidad de medida en meses | Valor unitario (sin IVA/ impuestos) | Valor unitario (con IVA/ impuestos) | Valor total (sin IVA/ impuestos) | Valor total (con IVA/ impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos (SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes. Las características técnicas, especificaciones detalladas y requerimientos mínimos de los equipos se encuentran descritos en los documentos adjuntos de especificaciones técnicas. | 11 | $320.618.320 | $356.316.316 | $3.662.471.240 | $4.012.367.789 |
| Valor Total de la Oferta | | | | | | $4.012.367.789 |

Algunos servicios excluidos de IVA y otros con impuestos del 19%. En la facturación se especifica un ítem con el valor excluido y otro con los servicios grabados del 19%.

**PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratante** pagará al Contratista mediante abono en su cuenta, previa presentación de la factura cuenta de cobro o documento equivalente, certificación de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión), y demás documentos; así como visto bueno del supervisor del contrato.

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La factura, cuenta de cobro o documento equivalente,deberá cumplir con los requisitos legales, contener el número del contrato y estar debidamente soportada por **El Contratista** y legalizada.

**PARÁGRAFO TERCERO:** La factura se deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se prestó el servicio.

**PARÁGRAFO CUARTO:** La aprobación del pago y el pago se realizará una vez se haya realizado la revisión de los documentos soporte de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, y se efectúe la causación contable, sin superar en todo caso treinta (30) días en que se haya realizado la solicitud de pago. Lo anterior, siempre y cuando no se hayan tenido correcciones y/o modificaciones de la documentación por parte de **El Contratante**. Si **El Contratante** glosare alguna de las facturas, de todas maneras, procederá a efectuar el pago de las sumas no discutidas, sin que la aceptación de este pago implique renuncia del **Contratista** al saldo en discusión.

**PARÁGRAFO QUINTO: El Contratante**, deducirá del valor del contrato, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Adicionalmente, la factura, cuenta de cobro o documento equivalente presentada, deberá estar acompañada de certificación en la que se deje constancia del cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, e igualmente se certifique el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales para el periodo ejecutado.

**PARAGRAFRO SEPTIMO:** Por la naturaleza jurídica de Valor+ se aplican las siguientes retenciones por concepto de estampillas, las cuales deben estar contempladas dentro de la propuesta económica:

| **ESTAMPILLAS** | |
|---|---|
| Universidad de Envigado | 0.4% |
| Politécnico | 0.4% |
| Pro-Desarrollo | 0.6% |
| Pro-Hospital | 1% |
| Pro-Deporte y Recreación | 2.5% |
| Adulto Mayor | 2% |
| Universidad Digital | 0.4% |
| **Total** | **7.3%** |

**CLÁUSULA QUINTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista** hace las siguientes declaraciones:

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

1. Conoce y acepta los documentos del proceso.
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió de Valor+ S.A.S., como contratante respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
4. **EL CONTRATISTA**, certifica a **EL CONTRATANTE** que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de estas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. **EL CONTRATISTA**, se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todas sus relaciones con socios, administradores, clientes, proveedores, demás empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo del contrato **EL CONTRATISTA**, llegare a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc. **EL CONTRATANTE** tiene el derecho de terminar unilateralmente y con justa causa el contrato sin que por este hecho este obligado a indemnizar ningún tipo a **EL CONTRATISTA.**

**CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:**

1. Cumplir con el objeto del contrato y sus especificaciones técnicas en los términos señalados en el mismo, así como en el estudio de conveniencia y la propuesta presentada.
2. Ejecutar el objeto del contrato en forma adecuada y eficiente, poniendo todo su conocimiento, experiencia y capacidad.
3. Cumplir a satisfacción las actividades u obligaciones específicas establecidas en el objeto.
4. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución, e impuestos que se generen debido al contrato.
5. Reportar al Contratante y/o a la supervisión del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar debido al contrato y cualquier novedad que se suscite en razón del mismo.
6. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran.
7. Mantener comunicación permanente con la supervisión del contrato, a fin de recibir orientaciones, evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto del contrato.
8. Presentar los informes que se le requieran sobre la ejecución y desarrollo del contrato.
9. Facilitar la labor al supervisor dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen y atender todos los requerimientos de la supervisión del

contrato.

10. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato (programadas con antelación)
11. El contratista deberá acreditar que se encuentra afiliado al sistema de Seguridad Social, al momento del perfeccionamiento del contrato y para cada pago, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley.
12. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
13. Manifestar bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con El Contratante. Adicionalmente, autoriza a El Contratante para que, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre El Contratista y El Contratante, haga cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.
14. Las demás que se requieran para el cumplimiento del Contrato de acuerdo con los lineamientos del objeto y alcance contractual.

**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:**

1. Realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.
2. Facilitar la información, los accesos, permisos y credenciales necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato.
3. Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato.

**PARAGRAFO ÚNICO:** En caso de que la presente contratación o alguna de sus fases se haya realizado a través de medios electrónicos, Las Partes se obligan a conservar los mensajes de datos mediante los que se surtió el proceso de contratación, los cuales deberán permanecer inalterados; especialmente el presente documento firmado por ambas Partes.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.**

**DEL CONTRATISTA:** Cumplir con las especificaciones y requerimientos mínimos de cada una de las actividades que componen el alcance del contrato y que están debidamente desarrollados en el documento denominado: **Anexo_1_ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** que hace parte integrante de la presente solicitud.

**CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por la normatividad vigente, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con los aportes al sistema de Seguridad Social, al momento del perfeccionamiento del contrato y para cada pago.



**PARÁGRAFO ÚNICO:** Corresponde al supervisor del contrato verificar el pago de estos aportes.

**CLÁUSULA NOVENA. GARANTIAS:** De conformidad con lo establecido en la Decisión Empresarial N°048 del 31 de mayo de 2024, el contratista deberá constituir a su cargo y a favor de Valor+, una **Garantía Única de Cumplimiento para entidades públicas con régimen excepcional (privado)**, que ampare todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista frente a Valor+, y derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, incluyendo el valor de la cláusula penal pecuniaria. La garantía deberá ser otorgada por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la cual estará sometida a la aceptación por parte de Valor+, en forma, contenido y deberá amparar los siguientes riesgos:

- **Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato:** Cubrirá por una cuantía equivalente al veinte por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y un (01) año más, de los perjuicios directos derivados del incumplimiento parcial o total de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Los beneficiarios deberán ser **Valor+ y la Gobernación de Antioquia – Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.**

- **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** Cubrirá por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. Se deberá constituir una garantía por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Los beneficiarios deberán ser **Valor+ y la Gobernación de Antioquia – Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.**

- **Calidad del servicio:** Cubrirá por los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. Se deberá constituir por el equivalente al veinticinco por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y un (01) año más. Los beneficiarios deberán ser **Valor+ y la Gobernación de Antioquia – Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.**

- **Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes:** Cubrirá por los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de la deficiente calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la empresa en el marco de la ejecución del contrato. Se deberá constituir por el equivalente al veinticinco por ciento (15%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y un (01) año más. Los beneficiarios deberán ser **Valor+ y la Gobernación de Antioquia – Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.**

- **Responsabilidad Civil Extracontractual:** Cubrirá por las eventuales reclamaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos, u



omisiones de su contratista. Esta póliza deberá cubrir también, los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados, o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y que Valor+ sea el asegurado. Se deberá constituir por el equivalente a 300 SMLMV, con una vigencia igual a su plazo de ejecución. Los beneficiarios deberán ser **Valor+ y la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.**

**CLÁUSULA DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA:** El incumplimiento por cualquiera de LAS PARTES de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato, dará derecho a aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir, para exigir inmediatamente a título de pena aplicable, a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de este contrato, la cual será exigible por la vía ejecutiva sin necesidad de requerimiento o constitución en mora, derechos estos a los cuales renuncian **LAS PARTES** en su recíproco beneficio.

Cuando se trate de un incumplimiento parcial, **LAS PARTES** de común acuerdo tasarán el porcentaje correspondiente a título de sanción. Igualmente, **LAS PARTES** tasarán independientemente al porcentaje de la sanción, los perjuicios ocasionados por el incumplimiento parcial.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** La aplicación de la sanción por incumplimiento total o parcial, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento: **i) LA PARTE** afectada le comunicará por escrito a **LA PARTE** que incumplió, para que en un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, exponga o justifique las razones de su incumplimiento. **ii) Si LA PARTE** que incumplió no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen su incumplimiento o si las presenta, y del análisis efectuado por **LA PARTE** afectada no se encuentra justificado el incumplimiento correspondiente, LAS PARTES de común acuerdo tasarán la sanción, para lo cual levantarán un acta que deberá ser suscrita por **ambas PARTES**. La sanción se cobrará directamente a **LA PARTE** incumplida; en caso de no ser cancelada en el término indicado por **LA PARTE** afectada, se cobrará por la vía ejecutiva. Si no se logra un acuerdo sobre la tasación de la sanción o de los perjuicios, **LA PARTE** afectada podrá reclamarlos por vía judicial.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MULTAS:** Serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra **EL CONTRATANTE**. Para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, **EL CONTRATANTE** dará aplicación al debido proceso.

**EL CONTRATANTE** podrá efectuar a **EL CONTRATISTA** las comunicaciones previstas en el proceso sancionatorio a través de cualquier medio idóneo que garantice la recepción por parte de **EL CONTRATISTA**.

Para dichos efectos será válido él envió de correo electrónico en la dirección electrónica indicada por el proponente en su propuesta. Podrá también emplearse el envío mediante correo



certificado dirigido a la dirección que se indica en la propuesta o a la última que haya indicado **EL CONTRATISTA**, a Valor+ o personalmente con constancia de recibo del representante legal, tratándose de persona juntica, o de la respectiva persona natural.

Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:

**a.** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes al perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido para ello, y/o mora o incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de este, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora.
**b.** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o plazo de la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.
**c.** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el cinco por ciento (5 %) del valor total del mismo.
**d.** Por suspensión temporal de la ejecución del contrato sin causa justificada o por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día demora, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.
**e.** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar los requerimientos u observaciones de la Interventoría y/o supervisión para que se corrijan defectos observados en la ejecución del contrato, el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado el requerimiento por escrito por parte del Interventor y/o supervisión, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones de **EL CONTRATANTE**, establecidas en la ley.
**f.** Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización de **EL CONTRATANTE** el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera a **EL CONTRATISTA**, de la obligación de ejecutar el contrato según lo estipulado en el contrato.
**g.** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, **EL CONTRATANTE** elaborara la liquidación de oficio.
**h.** Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o actividades pactadas, que afecte el contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.
**i.** Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social.
**j.** Por incumplimiento de la obligación de cancelar al personal los salarios ofertados con su propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.

k. Se causará multa equivalente al 0,10%, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes de **EL CONTRATISTA**, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

En el caso de que **EL CONTRATISTA**, se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por **EL CONTRATISTA**, como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

Las multas se causan por el simple incumplimiento sin que **EL CONTRATANTE** tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen a **EL CONTRATANTE**, podrán hacerse efectivos en forma separada. Los aspectos interorgánicos; es decir, los tramites internes que deben adelantar los funcionarios encargados del procedimiento de imposición de multas será el establecido por **EL CONTRATANTE**.

La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligación.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA**: será responsable ante **EL CONTRATANTE** y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de **EL CONTRATANTE** o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el desarrollode la labor encomendada y derivada de cualquier concepto originado en la actividad de **EL CONTRATISTA** cualquiera que sea su índole y naturaleza.

Cualquier costo en que incurra **EL CONTRATANTE** para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, deberá ser reintegrada a **EL CONTRATANTE** en su totalidad debidamente actualizada.

Así mismo, **EL CONTRATISTA** será responsable y mantendrá indemne a **EL CONTRATANTE** por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relación laboral con sus trabajadores, como también de los perjuicios causados a **EL CONTRATANTE** como consecuencia de paros o huelgas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GASTOS IMPUESTOS, OBLIGACIONES Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO:** Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán a cargo de **EL CONTRATISTA**. **EL CONTRATISTA** deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos, impuestos, tasas, derechos y contribuciones en que incurra por concepto del perfeccionamiento del contrato y las actividades a desarrollar, en

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por las autoridades.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA** se obliga a título de independiente. **EL CONTRATANTE** en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral o administrativo.

**PARÁGRAFO ÚNICO: EL CONTRATISTA** es independiente de **EL CONTRATANTE**, y no es su representante, agente o mandatario. **EL CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de **EL CONTRATANTE**, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir con el objeto del contrato con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre éste y **EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA** es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes al personal que utilice en la ejecución del objeto del contrato, por lo cual, **EL CONTRATANTE** no adquiere con **EL CONTRATISTA**, ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo, **EL CONTRATANTE** solo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son a cargo de **EL CONTRATISTA** todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión será designada por el Gerente General de Valor+; y constará en documento adjunto. Para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: **1)** Verificar que **EL CONTRATISTA** cumpla adecuadamente con la prestación del servicio. **2)** Informar a **EL CONTRATANTE**, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**. **3)** Certificar respecto al cumplimiento de **EL CONTRATISTA**. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar. **4)** Elaborar la constancia de terminación de contrato y/o acta de Liquidación, cuando corresponda. **5)** Verificar el pago de aportes a la Seguridad Social Integral. **6)** Las demás inherentes a la función desempeñada.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** El supervisor y/o interventor podrá ser sustituido en cualquier momento por el Gerente General de Valor+.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.** El presente contrato, no podrá ser cedido parcial o totalmente, salvo autorización previa y expresa de **EL CONTRATANTE.**

**CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA** se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta.

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

**CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL:** La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la ejecución del presente contrato, quedará en cabeza de **EL CONTRATANTE**, de conformidad con la normativa vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El contrato se dará por terminado por alguna de las siguientes causales: **1)** Mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**. **2)** Por la ocurrencia de hechos o situaciones que imposibiliten su continuación. **3)** Por incumplimiento de las obligaciones por alguna de **LAS PARTES**, obligándose LA PARTE incumplida al pago de los perjuicios causados. **4)** Por vencimiento del plazo contractual. **5)** Por el agotamiento de los recursos. **6)** Por cumplimiento del objeto pactado. **7)** Por la ocurrencia de hechos o situaciones que alerten de un riesgo reputacional a **EL CONTRATANTE**, cualquier noticia, investigación, proceso o cualquier actividad de **EL CONTRATISTA**, o de sus accionistas, o de las personas que las conforman, o sus administradores respecto de la participación, conformación o que aparezcan en: (i) En las listas de la "Office of Foreign Assets Control" (OFAC) de los Estados Unidos de América, ni en ninguna otra similar, conexa, complementaria o sustitutiva de aquella; ni que (ii) Han participado o participarán en el futuro en actividades de lavado de activos, contrabando, falsificación de productos de cualquier tipo, o cualquier otro delito doloso tipificado como tal en el Código Penal Colombiano o en el Código Penal de cualquier país en los que LAS PARTES desarrollen o ejecuten actividades. iii) Reportes de actividades de alerta en el proceso SARLAFT. **EL CONTRATANTE** comunicará la decisión de terminar el contrato sin que haya lugar por parte de **EL CONTRATISTA** a reclamar indemnización alguna o pago de servicios y/o prestaciones no causadas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.** Sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley, **EL CONTRATISTA** que tenga acceso a las bases de datos que maneje **EL CONTRATANTE**, o este inmerso en el proceso de recolección, conservación, tratamiento, supresión de datos, se compromete a: 1) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 2) Velar por la conservación de la copia de la autorización otorgada por el titular. 3) Informarle al titular sobre la finalidad de la recolección y derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 4) Darles cumplimiento a las medidas de seguridad de la información contenida en la Ley y en las Políticas de Tratamiento de Datos, impidiendo la adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información. 5) Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 6) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada. 7) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento; 8) Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley 1581 de 2012, decretos y normas complementarias. 9) Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

información del titular. 10) Usar las bases de datos exclusivamente para las finalidades autorizadas por el titular. 11) Garantizar y dar cumplimiento a los derechos y deberes de los responsables, encargados y titulares de las bases de datos. 12) Cumplir con el debido proceso de incidentes de seguridad. 13) Cuando **EL CONTRATANTE** lo solicite darle tramite a las consultas, quejas y reclamos presentados por los titulares de la información. 14) Ajustarse estrictamente a la Ley cuando se traten datos sensibles, de niños, niñas o adolescentes. 15) Darle cumplimiento a lo estipulado en la Política de Tratamiento de Datos Personales aprobada por **EL CONTRATANTE** y en general a lo que ordene la Constitución y la Ley respecto el derecho de Habeas Data.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Así mismo **EL CONTRATISTA** no podrá acceder a ninguna base de datos sin autorización de **EL CONTRATANTE**, una vez autorizado se acogerá a lo estipulado en esta cláusula.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** previamente informado, de manera libre y consciente autoriza el tratamiento de datos personales por parte de **EL CONTRATANTE**. Los datos de **EL CONTRATISTA** se conservarán por el término necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales o contractuales y, la seguridad de bienes y/o personas; usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, revocar la autorización, a presentar quejas por infracciones y a solicitar la Política de Tratamiento de Datos o de la Información aprobada por **EL CONTRATANTE** dirigiéndose personalmente al domicilio de **EL CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): EL CONTRATISTA** deberá aportar certificado de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, emitido por la ARL o el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de los estándares mínimos señalados en la normatividad vigente.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.SOLUCIÓN CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: LAS PARTES** acuerdan que en el evento de presentarse diferencias debido a la celebración, ejecución,desarrollo y terminación del presente contrato procederán a ejecutar la conciliación prejudicial, antes de iniciar cualquier acción judicial.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA**, para efectos del contrato, declara que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni en conflicto de intereses.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte integrante del contrato y por tanto adquieren carácter vinculante todos los documentos precontractuales y los que se originen con ocasión de su ejecución: **a)** Estudio de Conveniencia. **b)** Propuesta. **c)** Copia de la cédula de ciudanía del Representante Legal de **EL CONTRATISTA**. **d)**. Certificado

de existencia y representación legal **e)**. RUT. **f)**. Certificado del Boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República. **g)**. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el SIRI de la Procuraduría General de la Nación. **h)**. Certificaciones de antecedentes y requerimientos judiciales y de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional Representante Legal de **EL CONTRATISTA**. **i)** Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del Representante Legal de **EL CONTRATISTA. j)**. Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Página Web - Polícia Nacional) **k)** Certificados de paz y salvo del Sistema de Seguridad Social en Salud y Seguridad Social. **l)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **m)** Registro Presupuestal. **n)** Documentos que acreditan la formación y experiencia de **EL CONTRATISTA. ñ)** Formatos incluidos en la lista de chequeo establecida en la entidad para este tipo de contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: EL CONTRATISTA** acepta que las comunicaciones y notificaciones inherentes a la ejecución del presente contrato que entre ellas susciten, podrán ser realizadas en el correo electrónico: sandra.quintero@telefonica.com

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN:** El contrato deberá liquidarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación de este, acompañado de la evaluación de **EL CONTRATISTA**. Posterior a dicha fecha, Valor+ procederá al cierre contractual mediante documento interno suscrito por la supervisión contractual, y deberá contener el balance económico, financiero, técnico y operativo del contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá, la aprobación de las garantías correspondientes y la suscripción del acta de inicio.

**CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se acuerda como domicilio la ciudad de Medellín.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 30 ENE 2026

**DAVID ORLANDO QUINTERO JIMENEZ**
Gerente General
**Valor+ S.A.S.**
El Contratante

**DAVID ERNESTO OVIEDO MURCIA**
Apoderado Especial
**COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P**
El Contratista

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó: Diana Catalina Salazar Acevedo<br>Cargo: Contratista | Revisó: Yovanna Andrea Santamaría E.<br>Cargo: Coordinador de Contratación | Aprobó: Héctor Darío Yepes Vega<br>Cargo: Director Jurídico Contractual |



**CONTRATO PERSONA JURIDICA N° 233-2026**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **VALOR+ S.A.S.** |
| **NIT** | 900.969.726-2 |
| **DOMICILIO DEL CONTRATANTE** | Calle 41 N° 52 – 28, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín - Antioquia. |
| **CONTRATISTA** | **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC** |
| **NIT** | 830.122.566-1 |
| **DOMICILIO DEL CONTRATISTA** | Tv 60 N° 114ª - 55, Bogotá, Colombia |
| **VALOR TOTAL** | Hasta **SEISCIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($611.099.486)** IVA e impuestos incluidos. |
| **PLAZO** | Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026. |
| **OBJETO** | *Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas NUSE 123- SECAD DEANT y Carbyne."* |

Entre los suscritos **DAVID ORLANDO QUINTERO JIMENEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía N°98.664.174, en su calidad de Gerente General y representante legal de la sociedad **Valor+ S.A.S.**, designado mediante Acta de Junta Directiva N° 108 del 16 de enero de 2024 inscrita en la cámara de comercio el 18 de enero de 2024, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la sociedad de economía mixta, de mayoría de capital público, con **NIT 900.969.726-2**; sociedad que en adelante se denominara **El Contratante** y **DAVID ERNESTO OVIEDO MURCIA** identificado con cédula de ciudadanía **N°80.102.109**, en su calidad de apoderado especial para suscribir contratos en nombre de la empresa **TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC.**, identificada con **NIT. 830.122.566-1**, quien se denominará en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, se ha acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:


**CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** *Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas NUSE 123- SECAD DEANT y Carbyne.",*

**PARAGRAFO. ALCANCE:** Para el desarrollo del objeto contractual, el proveedor deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para la suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas **NUSE 123- SECAD DEANT** y **Carbyne,** atendiendo a las siguientes:

- Se requiere una instancia virtual para alojar una maquina virtual SBC Local Gateway dedicada para Valor+ y ubicada en Zona Franca en Bogotá.



- Conexión vía SIP desde Datacenter Telefónica hacia la infraestructura de comunicación en Nube de Carbyne, a fin de este último gestione la llamada hacia los receptores.
- Conexión vía TLS desde la infraestructura de comunicación en Nube de Carbyne hacia el servicio de integración a fin de recibir los registros metadata de cada llamada.
- Dos canales de internet en HA de 20 Mbps en Datacenter Telefónica cada uno, bloque de direccionamiento público con mascara /28, conexión TLS.
- Ampliación de 20 Mbps a 100 Mbps HA del canal principal en Nodo Departamental para la navegación de los receptores para el softphone de Carbyne.
- Conexión Direct Connect ( US-EAST-2) AWS (wan to cloud) en HA de 100Mbps, de conformidad a los requerimientos mínimos de carbyne.
- Dos canales de datos en HA de 20 Mbps para recibir el trafico de grabación desde Datacenter hacia Nodo Departamental.
- Activación de licenciamientos en FW Datacenter Telefónica acorde a los requerimientos de seguridad solicitados por Carbyne.
- Activación de licenciamientos de sesiones concurrentes A-FLEX-ENH-CUBE en la plataforma Cisco del Datacenter ubicado en Bogotá para el envío de llamada a Carbyne y datos acorde al servicio de integración a desarrollar.
- Despliegue de certificados digitales para asegurar el tráfico entre ambas infraestructuras por internet solicitados por Carbyne.
- Análisis, diseño e implementación de un Webhook para recepción de los registros de Carbyne por cada llamada recibida – consumo de metadata Carbyne.
- Recepción de la información RecordId, UserId y OperatorID e invocación de integración al servicio de integración a desarrollar.
- Etiquetado de grabaciones con el sistema de grabación matricial (troncal) vía CTI.
- Etiquetado de comportamiento de llamadas (tarificación) con el sistema de tarificación matricial (troncal).
- Dos Certificados digitales, uno para la instancia SBC del Datacenter y el otro para el servicio de integración.
- 40 diademas Poly con adaptador DA75 a USB Plantronics.
- Ante una contingencia cuando Carbyne quede por fuera, el agente receptor utilizará el teléfono cisco. El proceso de contingencia se ejecutará de forma manual.





Servicios de suscripción por un plazo de 10 meses o hasta el 17 de noviembre de 2026, teniendo en cuenta que la plataforma Carbyne tiene una suscripción activa hasta el 17 de noviembre de 2026; y el plazo de configuración, aprovisionamiento y gestión de administración para la puesta a punto de la suscripción por el proveedor Telefónica es de aproximadamente 20 a 45 días.

Se debe garantizar mesa de ayuda y monitoreo 7X24, para el monitoreo y gestión de los enlaces.
La disponibilidad del servicio es de 99,99%. Se descontarán las indisponibilidades según la siguiente tabla:

| Rangos | % de Penalización mensual por punto | Tiempo Penalizado |
|---|---|---|
| Entre 100% hasta 99,9% | 0% | Hasta 44min |
| Entre 99,89% hasta 99,6% | 10% | De 45 min - hasta 173 min |
| Entre 99,59% hasta 99% | 15% | De 174min - hasta 432min |
| Entre 98,9% hasta 96% | 20% | De 433min - hasta 1.728min |
| Entre 95,99% hasta 93% | 25% | De 1.729min – hasta 3.024min |
| Entre 92,9% en Adelante | 30% | De 3.024min en Adelante |

Se deben presentar informes mensuales, apoyar información que requiera la supervisión del contrato.
Entregar la documentación requerida para facturación en los términos establecidos por Valor +.
Presentar un plan de trabajo por hitos: iniciación, compras y suministros, instalación, prestación del servicio y cierre.
Presentar la matriz RACI, con diccionario de roles y actividades.
Dar acceso remoto al monitoreo de los enlaces.
Enviar un nivel de contactos escalamientos incidentes, observaciones y soporte para el contrato, tanto administrativo como técnico.
Entregar documento asociado a las horas de desarrollo, configuración e integración acorde a la arquitectura solicitada en el presente documento.

**CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO:** El plazo se establece desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026.

**CLÁUSULA TERCERA. VALOR:** Se establece la suma de hasta **SEISCIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($611.099.486)** IVA incluidos e impuestos a que haya lugar, el cual se encuentra reservado en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 343 del 15 de enero de 2026; Así:

| Rubro | Número | Fecha Expedición | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Día | Mes | Año | |
| 221578922450208<br>222578922450208 | 343 | 20 | 01 | 2026 | **$ 611,099,487** |

**CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO:** Valor+ S.A.S. pagará el valor de los servicios efectivamente prestados, mes vencido, previa presentación de la factura, el informe de

ejecución detallando los servicios prestados y la aprobación de la supervisión del contrato interadministrativo y de Valor+ S.A.S.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suscripción servicios de Conexión BIP Cisco – Datacenter- Carbyne. Incluye ampliación de capacidades y licenciamiento descrito en los alcances de la solicitud. Suscripción por mínimo:10 meses. | Un | 1 | $399.049.152,00 | $75.629.148,88 | $473.677.300,88 |
| 2 | Suscripción de servicios de Conexión Direct connet Conexión Direct Connect ( US-EAST-2) AWS (wan to cloud) en HA de mínimo 100Mbps, de conformidad a los requerimientos mínimos de carbyne. Suscripción por mínimo:10 meses | un | 1 | $96.454.828,00 | $18.326.417,32 | $114.781.245,32 |
| 3 | Canal de internet redudante de mínimo 100 Mbps de conformidad a los alcances citados. Suscripción por mínimo:10 meses | un | 1 | $ 19.026.000,00 | $ 3.614.940,00 | $ 22.640.940,00 |
| | | | Valor Total: | | | $611.099.486,20 |

El proveedor hace referencia en su cotización a una la suscripción por diez (10) meses, correspondiente al periodo durante el cual la plataforma Carbyne se encuentra activa. No obstante, para efectos de la prestación del servicio, resulta equivalente la entrega por diez (10) u once (11) meses, sin variación en el valor cotizado, en consecuencia, se pacta un plazo definido hasta el 31 de diciembre de 2026

Algunos servicios excluidos de IVA y otros con impuestos del 19%. En la facturación se especifica un ítem con el valor excluido y otro con los servicios grabados del 19%.

**PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratante** pagará al Contratista mediante abono en su cuenta, previa presentación de la factura cuenta de cobro o documento equivalente, certificación de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión), y demás documentos; así como visto bueno del supervisor del contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La factura, cuenta de cobro o documento equivalente,deberá cumplir con los requisitos legales, contener el número del contrato y estar debidamente soportada por **El Contratista** y legalizada.

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

**PARÁGRAFO TERCERO:** La factura se deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se prestó el servicio.

**PARÁGRAFO CUARTO:** La aprobación del pago y el pago se realizará una vez se haya realizado la revisión de los documentos soporte de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, y se efectúe la causación contable, sin superar en todo caso treinta (30) días en que se haya realizado la solicitud de pago. Lo anterior, siempre y cuando no se hayan tenido correcciones y/o modificaciones de la documentación por parte de **El Contratante**. Si **El Contratante** glosare alguna de las facturas, de todas maneras, procederá a efectuar el pago de las sumas no discutidas, sin que la aceptación de este pago implique renuncia del **Contratista** al saldo en discusión.

**PARÁGRAFO QUINTO: El Contratante**, deducirá del valor del contrato, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Adicionalmente, la factura, cuenta de cobro o documento equivalente presentada, deberá estar acompañada de certificación en la que se deje constancia del cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, e igualmente se certifique el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales para el periodo ejecutado.

**PARAGRAFRO SEPTIMO:** Por la naturaleza jurídica de Valor+ se aplican las siguientes retenciones por concepto de estampillas, las cuales deben estar contempladas dentro de la propuesta económica:

| ESTAMPILLAS | |
|---|---|
| Universidad de Envigado | 0.4% |
| Politécnico | 0.4% |
| Pro-Desarrollo | 0.6% |
| Pro-Hospital | 1% |
| Pro-Deporte y Recreación | 2.5% |
| Adulto Mayor | 2% |
| Universidad Digital | 0.4% |
| **Total** | **7.3%** |

**CLÁUSULA QUINTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista** hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los documentos del proceso.
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió de Valor+ S.A.S., como contratante respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
4. **EL CONTRATISTA**, certifica a **EL CONTRATANTE** que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de estas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. **EL CONTRATISTA**, se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todas sus relaciones con socios, administradores, clientes, proveedores, demás empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo del contrato **EL CONTRATISTA**, llegare a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc. **EL CONTRATANTE** tiene el derecho de terminar unilateralmente y con justa causa el contrato sin que por este hecho este obligado a indemnizar ningún tipo a **EL CONTRATISTA.**

**CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:**

1. Cumplir con el objeto del contrato y sus especificaciones técnicas en los términos señalados en el mismo, así como en el estudio de conveniencia y la propuesta presentada.
2. Ejecutar el objeto del contrato en forma adecuada y eficiente, poniendo todo su conocimiento, experiencia y capacidad.
3. Cumplir a satisfacción las actividades u obligaciones específicas establecidas en el objeto.
4. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución, e impuestos que se generen debido al contrato.
5. Reportar al Contratante y/o a la supervisión del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar debido al contrato y cualquier novedad que se suscite en razón del mismo.
6. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran.
7. Mantener comunicación permanente con la supervisión del contrato, a fin de recibir orientaciones, evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto del contrato.
8. Presentar los informes que se le requieran sobre la ejecución y desarrollo del contrato.
9. Facilitar la labor al supervisor dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen y atender todos los requerimientos de la supervisión del contrato.
10. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato (programadas con antelación)
11. El contratista deberá acreditar que se encuentra afiliado al sistema de Seguridad Social, al

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

momento del perfeccionamiento del contrato y para cada pago, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley.

12. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
13. Manifestar bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con El Contratante. Adicionalmente, autoriza a El Contratante para que, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre El Contratista y El Contratante, haga cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.
14. Las demás que se requieran para el cumplimiento del Contrato de acuerdo con los lineamientos del objeto y alcance contractual.

**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:**

1. Realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.
2. Facilitar la información, los accesos, permisos y credenciales necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato.
3. Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato.

**PARAGRAFO ÚNICO:** En caso de que la presente contratación o alguna de sus fases se haya realizado a través de medios electrónicos, Las Partes se obligan a conservar los mensajes de datos mediante los que se surtió el proceso de contratación, los cuales deberán permanecer inalterados; especialmente el presente documento firmado por ambas Partes.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.**

**DEL CONTRATISTA:** Cumplir con las especificaciones y requerimientos mínimos de cada una de las actividades que componen el alcance del contrato y que están debidamente desarrollados en el documento denominado: **Anexo_1_ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** que hace parte integrante de la presente solicitud.

**CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por la normatividad vigente, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con los aportes al sistema de Seguridad Social, al momento del perfeccionamiento del contrato y para cada pago.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Corresponde al supervisor del contrato verificar el pago de estos aportes.

**CLÁUSULA NOVENA. GARANTIAS:** De conformidad con lo establecido en la Decisión Empresarial N°048 del 31 de mayo de 2024, el contratista deberá constituir a su cargo y a favor

de Valor+, una **Garantía Única de Cumplimiento para entidades públicas con régimen excepcional (privado)**, que ampare todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista frente a Valor+, y derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, incluyendo el valor de la cláusula penal pecuniaria. La garantía deberá ser otorgada por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la cual estará sometida a la aceptación por parte de Valor+, en forma, contenido y deberá amparar los siguientes riesgos:

- **Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato:** Cubrirá por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y un (01) año más, de los perjuicios directos derivados del incumplimiento parcial o total de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Los beneficiarios deberán ser **Valor+ y la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.**

- **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** Cubrirá por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. Se deberá constituir una garantía por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Los beneficiarios deberán ser **Valor+ y la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.**

- **Calidad del servicio:** Cubrirá por los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. Se deberá constituir por el equivalente al veinticinco por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y un (01) año más. Los beneficiarios deberán ser **Valor+ y la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.**

**CLÁUSULA DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA:** El incumplimiento por cualquiera de LAS PARTES de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato, dará derecho a aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir, para exigir inmediatamente a título de pena aplicable, a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de este contrato, la cual será exigible por la vía ejecutiva sin necesidad de requerimiento o constitución en mora, derechos estos a los cuales renuncian **LAS PARTES** en su recíproco beneficio.

Cuando se trate de un incumplimiento parcial, **LAS PARTES** de común acuerdo tasarán el porcentaje correspondiente a título de sanción. Igualmente, **LAS PARTES** tasarán independientemente al porcentaje de la sanción, los perjuicios ocasionados por el incumplimiento parcial.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** La aplicación de la sanción por incumplimiento total o parcial, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento: **i) LA PARTE** afectada le comunicará por escrito a **LA PARTE** que incumplió, para que en un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, exponga o justifique las razones de su incumplimiento. **ii) Si LA PARTE** que incumplió no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen su incumplimiento o si las presenta, y del análisis efectuado por **LA PARTE** afectada no se encuentra justificado el incumplimiento correspondiente, LAS PARTES de común acuerdo tasarán la sanción, para lo cual levantarán un acta que deberá ser suscrita por **ambas PARTES**. La sanción se cobrará directamente a **LA PARTE** incumplida; en caso de no ser cancelada en el término indicado por **LA PARTE** afectada, se cobrará por la vía ejecutiva. Si no se logra un acuerdo sobre la tasación de la sanción o de los perjuicios, **LA PARTE** afectada podrá reclamarlos por vía judicial.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MULTAS:** Serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra **EL CONTRATANTE**. Para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, **EL CONTRATANTE** dará aplicación al debido proceso.

**EL CONTRATANTE** podrá efectuar a **EL CONTRATISTA** las comunicaciones previstas en el proceso sancionatorio a través de cualquier medio idóneo que garantice la recepción por parte de **EL CONTRATISTA**.

Para dichos efectos será válido él envió de correo electrónico en la dirección electrónica indicada por el proponente en su propuesta. Podrá también emplearse el envío mediante correo certificado dirigido a la dirección que se indica en la propuesta o a la última que haya indicado **EL CONTRATISTA**, a Valor+ o personalmente con constancia de recibo del representante legal, tratándose de persona jurídica, o de la respectiva persona natural.

Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:

a. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes al perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido para ello, y/o mora o incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de este, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora.
b. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o plazo de la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.
c. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el cinco por ciento (5 %) del valor total del mismo.
d. Por suspensión temporal de la ejecución del contrato sin causa justificada o por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día demora, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.
e. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar los requerimientos u observaciones de la Interventoría y/o supervisión para que se corrijan defectos observados en la ejecución del contrato, el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado el requerimiento por escrito por parte del Interventor y/o supervisión, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones de **EL CONTRATANTE**, establecidas en la ley.
f. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización de **EL CONTRATANTE** el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera a **EL CONTRATISTA**, de la obligación de ejecutar el contrato según lo estipulado en el contrato.
g. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, **EL CONTRATANTE** elaborara la liquidación de oficio.
h. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o actividades pactadas, que afecte el contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.
i. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social.
j. Por incumplimiento de la obligación de cancelar al personal los salaries ofertados con su propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.
k. Se causará multa equivalente al 0,10%, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes de **EL CONTRATISTA**, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

En el caso de que **EL CONTRATISTA**, se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por **EL CONTRATISTA**, como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

Las multas se causan por el simple incumplimiento sin que **EL CONTRATANTE** tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen a **EL CONTRATANTE**, podrán hacerse efectivos en forma separada. Los aspectos interorgánicos; es decir, los tramites internes que deben adelantar los funcionarios encargados del procedimiento de imposición de multas será el establecido por **EL CONTRATANTE**.

La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligación.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA**: será responsable ante **EL CONTRATANTE** y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de **EL CONTRATANTE** o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el desarrollode la labor encomendada y derivada de cualquier concepto originado en la actividad de **EL CONTRATISTA** cualquiera que sea su índole y naturaleza.

Cualquier costo en que incurra **EL CONTRATANTE** para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, deberá ser reintegrada a **EL CONTRATANTE** en su totalidad debidamente actualizada.

Así mismo, **EL CONTRATISTA** será responsable y mantendrá indemne a **EL CONTRATANTE** por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relación laboral con sus trabajadores, como también de los perjuicios causados a **EL CONTRATANTE** como consecuencia de paros o huelgas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GASTOS IMPUESTOS, OBLIGACIONES Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO:** Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán a cargo de **EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA** deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos, impuestos, tasas, derechos y contribuciones en que incurra por concepto del perfeccionamiento del contrato y las actividades a desarrollar, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por las autoridades.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA** se obliga a título de independiente. **EL CONTRATANTE** en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral o administrativo.

**PARÁGRAFO ÚNICO: EL CONTRATISTA** es independiente de **EL CONTRATANTE**, y no es su representante, agente o mandatario. **EL CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de **EL CONTRATANTE**, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir con el objeto del contrato con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre éste y **EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA** es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes al personal que utilice en la ejecución del objeto del contrato, por lo cual, **EL CONTRATANTE** no adquiere con **EL CONTRATISTA**, ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo, **EL CONTRATANTE** solo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son a cargo de **EL CONTRATISTA** todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión será designada por el Gerente General de Valor+; y constará en documento adjunto. Para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: **1)** Verificar que **EL CONTRATISTA** cumpla adecuadamente con la prestación del servicio. **2)** Informar a **EL CONTRATANTE**, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**. **3)** Certificar respecto al cumplimiento de **EL CONTRATISTA**. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar. **4)** Elaborar la constancia de terminación de contrato y/o acta de Liquidación, cuando corresponda. **5)** Verificar el pago de aportes a la Seguridad Social Integral. **6)** Las demás inherentes a la función desempeñada.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** El supervisor y/o interventor podrá ser sustituido en cualquier momento por el Gerente General de Valor+.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.** El presente contrato, no podrá ser cedido parcial o totalmente, salvo autorización previa y expresa de **EL CONTRATANTE.**

**CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA** se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta.

**CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL:** La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la ejecución del presente contrato, quedará en cabeza de **EL CONTRATANTE**, de conformidad con la normativa vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El contrato se dará por terminado por alguna de las siguientes causales: **1)** Mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**. **2)** Por la ocurrencia de hechos o situaciones que imposibiliten su continuación. **3)** Por incumplimiento de las obligaciones por alguna de **LAS PARTES**, obligándose LA PARTE incumplida al pago de los perjuicios causados. **4)** Por vencimiento del plazo contractual. **5)** Por el agotamiento de los recursos. **6)** Por cumplimiento del objeto pactado. **7)** Por la ocurrencia de hechos o situaciones que alerten de un riesgo reputacional a **EL CONTRATANTE**, cualquier noticia, investigación, proceso o cualquier actividad de **EL CONTRATISTA**, o de sus accionistas, o de las personas que las conforman, o sus administradores respecto de la participación, conformación o que aparezcan en: (i) En las listas de la "Office of Foreign Assets Control" (OFAC) de los Estados Unidos de América, ni en ninguna otra similar, conexa, complementaria o sustitutiva de aquella; ni que (ii) Han participado o participarán en el futuro en actividades de lavado de activos, contrabando, falsificación de productos de cualquier tipo, o cualquier otro delito doloso tipificado como tal en el Código Penal Colombiano o en el Código Penal de cualquier país en los que LAS PARTES desarrollen o ejecuten actividades. iii) Reportes de

Valor
Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

actividades de alerta en el proceso SARLAFT. **EL CONTRATANTE** comunicará la decisión de terminar el contrato sin que haya lugar por parte de **EL CONTRATISTA** a reclamar indemnización alguna o pago de servicios y/o prestaciones no causadas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.** Sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley, **EL CONTRATISTA** que tenga acceso a las bases de datos que maneje **EL CONTRATANTE**, o este inmerso en el proceso de recolección, conservación, tratamiento, supresión de datos, se compromete a: 1) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 2) Velar por la conservación de la copia de la autorización otorgada por el titular. 3) Informarle al titular sobre la finalidad de la recolección y derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 4) Darles cumplimiento a las medidas de seguridad de la información contenida en la Ley y en las Políticas de Tratamiento de Datos, impidiendo la adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información. 5) Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 6) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada. 7) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento; 8) Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley 1581 de 2012, decretos y normas complementarias. 9) Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. 10) Usar las bases de datos exclusivamente para las finalidades autorizadas por el titular. 11) Garantizar y dar cumplimiento a los derechos y deberes de los responsables, encargados y titulares de las bases de datos. 12) Cumplir con el debido proceso de incidentes de seguridad. 13) Cuando **EL CONTRATANTE** lo solicite darle tramite a las consultas, quejas y reclamos presentados por los titulares de la información. 14) Ajustarse estrictamente a la Ley cuando se traten datos sensibles, de niños, niñas o adolescentes. 15) Darle cumplimiento a lo estipulado en la Política de Tratamiento de Datos Personales aprobada por **EL CONTRATANTE** y en general a lo que ordene la Constitución y la Ley respecto el derecho de Habeas Data.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Así mismo **EL CONTRATISTA** no podrá acceder a ninguna base de datos sin autorización de **EL CONTRATANTE**, una vez autorizado se acogerá a lo estipulado en esta cláusula.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** previamente informado, de manera libre y consciente autoriza el tratamiento de datos personales por parte de **EL CONTRATANTE**. Los datos de **EL CONTRATISTA** se conservarán por el término necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales o contractuales y, la seguridad de bienes y/o personas; usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, revocar la autorización, a presentar quejas por infracciones y a solicitar la Política de Tratamiento de Datos

Valor
Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

o de la Información aprobada por **EL CONTRATANTE** dirigiéndose personalmente al domicilio de **EL CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): EL CONTRATISTA** deberá aportar certificado de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, emitido por la ARL o el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de los estándares mínimos señalados en la normatividad vigente.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.SOLUCIÓN CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: LAS PARTES** acuerdan que en el evento de presentarse diferencias debido a la celebración, ejecución,desarrollo y terminación del presente contrato procederán a ejecutar la conciliación prejudicial, antes de iniciar cualquier acción judicial.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA**, para efectos del contrato, declara que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni en conflicto de intereses.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte integrante del contrato y por tanto adquieren carácter vinculante todos los documentos precontractuales y los que se originen con ocasión de su ejecución: **a)** Estudio de Conveniencia. **b)** Propuesta. **c)** Copia de la cédula de ciudanía del Representante Legal de **EL CONTRATISTA**. **d).** Certificado de existencia y representación legal **e).** RUT. **f).** Certificado del Boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República. **g).** Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el SIRI de la Procuraduría General de la Nación. **h).** Certificaciones de antecedentes y requerimientos judiciales y de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional Representante Legal de **EL CONTRATISTA**. **i)** Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del Representante Legal de **EL CONTRATISTA**. **j).** Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Página Web - Policía Nacional) **k)** Certificados de paz y salvo del Sistema de Seguridad Social en Salud y Seguridad Social. **l)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **m)** Registro Presupuestal. **n)** Documentos que acreditan la formación y experiencia de **EL CONTRATISTA**. **ñ)** Formatos incluidos en la lista de chequeo establecida en la entidad para este tipo de contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: EL CONTRATISTA** acepta que las comunicaciones y notificaciones inherentes a la ejecución del presente contrato que entre ellas susciten, podrán ser realizadas en el correo electrónico: sandra.quintero@telefonica.com

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN:** El contrato deberá liquidarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación de este, acompañado de la evaluación de **EL CONTRATISTA**. Posterior a dicha fecha, Valor+ procederá al cierre contractual mediante documento interno suscrito por la supervisión contractual, y deberá contener el balance

Valor
Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

económico, financiero, técnico y operativo del contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá, la aprobación de las garantías correspondientes y la suscripción del acta de inicio.

**CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se acuerda como domicilio la ciudad de Medellín.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 30 ENE 2026

**DAVID ORLANDO QUINTERO JIMENEZ**
Gerente General
**Valor+ S.A.S.**
El Contratante

**DAVID ERNESTO OVIEDO MURCIA**
Apoderado Especial
**COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P**
El Contratista

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó: Diana Catalina Salazar Acevedo<br>Cargo: Contratista | Revisó: Yovanna Andrea Santamaría E.<br>Cargo: Coordinador de Contratación | Aprobó: Héctor Darío Yepes Vega<br>Cargo: Director Jurídico Contractual |

**OTROSÍ N°2 MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO N°535-2025, SUSCRITO ENTRE VALOR+ S.A.S. E INNOVAR TICS S.A.S.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | VALOR + S.A.S. |
| **NIT** | 900.969.726 – 2 |
| **CONTRATISTA** | INNOVAR TICS S.A.S. |
| **NIT** | 901.576.309-0 |
| **OBJETO** | Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Cellular (POC) para uso de La Policía Nacional y red de apoyo. |
| **VALOR** | Hasta **NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($944.635.376)** IVA e impuestos incluidos. |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo pactado es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025. |
| **FECHA DE INICIO** | 11 de agosto de 2025 |
| **OTROSÍ N°1** | MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO en el sentido de PRÓRROGAR el plazo del contrato hasta el 30 de enero de 2026. |
| **OTROSÍ N°2** | **MODIFICAR: la CLAUSULA PRIMERA** en el sentido de incorporar **actividades** al **ALCANCE.**<br><br>Modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO,** en el sentido de **PRÓRROGAR** el plazo hasta el 15 de marzo de 2026.<br><br>Modificar la **CLAUSULA TERCERA. VALOR** en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($175.694.983)** IVA e impuestos incluidos. |
| **VALOR TOTAL** | **MIL CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.120.330.359)** impuestos incluidos a que haya lugar. |

Entre los suscritos **DAVID ORLANDO QUINTERO JIMÉNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.664.174, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad **VALOR+ S.A.S.**, designado mediante Acta de Junta Directiva N° 108 del 16 de enero de 2024, inscrita en la cámara de comercio el 18 de enero de 2024, conforme con lo establecido en los Estatutos Sociales de la sociedad de economía mixta, de mayoría de capital público, con NIT. 900.969.726-2; sociedad que en adelante se denominará EL CONTRATANTE y **OMAR FERNANDO ALARCON BELTRAN** identificado con cédula de ciudadanía N°79.967.525, en su calidad de Representante Legal de INNOVAR TICS S.A.S., identificada con NIT.901.576.309-0, quien se denominará en lo sucesivo EL CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente Otrosí N°2 al contrato N°535-2025, de conformidad con las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Valor + S.A.S. suscribió con el Departamento de Antioquia- Secretaría de Seguridad, Justicia y paz, el contrato interadministrativo N°26MR122C2148 de 2025 (Anexo 1) cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024- 2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024."* Con un plazo de 31 meses contados a partir del 12 de mayo de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2027 y su valor sería determinable y corresponderá a la suma de las actas de ejecución de recursos según el caso.

Posteriormente Valor + S.A.S. y El Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y paz suscribieron acta de ejecución N°1– Contrato interadministrativo N°4600018159 de 2025 (anexo 2), cuyo objeto es: *"ACTA DE EJECUCIÓN N°1- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 25MR122C2148 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024- 2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024."* Con un término de duración de veinte (20) meses, contados a partir del 02 de julio de 2025 y hasta el 02 de marzo de 2027.

A su vez la respectiva acta de ejecución ya mencionada posee un anexo que contiene las especificaciones técnicas y las actividades a ejecutar para el fortalecimiento del programa de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana. Dentro del cual se describe un capítulo con los alcances, consideraciones y especificaciones técnicas de cada una de las actividades, servicios, adecuaciones o sistemas a implementar de los siguientes componentes:

1. **Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas:** Puesta a punto de solución de CCTV para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia, con el suministro e instalación de un Kit de seguridad por entorno deportivo a intervenir, así mismo se contempla el mejoramiento al sistema de iluminación en cada placa, todo esto bajo la premisa de integración a los CCM, nodos subregionales y el nodo departamental de Seguridad de Antioquia.

2. **Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia:** Implementación de red de fibra óptica en municipios del departamento de Antioquia, diseño y ejecución de red multiservicio para cada uno de los municipios a intervenir, buscando aprovechamiento e interconexión con la red de fibra existente en los municipios, la conectividad de sedes institucionales gubernamentales, las necesidades de seguridad, y el cierre de anillos, integración con terceros masificando el número de cámaras a integrar al sistema Departamental.

3. **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental de Seguridad**: Ampliación de los bienes y servicios requeridos para integrar establecimientos comerciales - sector privado de los municipios de Antioquia a la red seguridad del SIES Departamental. Fortalecimiento de servidores y licenciamiento de integración de terceros para el crecimiento de la capacidad actual y la amplitud de un ecosistema central abierto que permita múltiples fabricantes de soluciones de videovigilancia.

4. **Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones:** este componente incluye lo siguiente:

   - Crecimiento y operación del Sistema Integrado de Emergencia y seguridad del Departamento de Antioquia, y todos los subsistemas que lo componen, contratación del servicio para la correcta operación en la recepción de llamadas al Número Unico De Seguridad Y Emergencia – 123 en el SIES – D, plataforma tecnológica unificada para la atención a emergencias y seguridad pública, que cuente con capacidades innovadoras como video en vivo e integración con el SECAD.
   - Suministro, instalación e implementación y puesta en funcionamiento de cámaras de videovigilancia (LPR, PTZ, FACIAL) ciudadana más analítica predictiva y con esto garantizar el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los municipios del departamento de Anticquia.
   - Mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de CCTV de los municipios de Antioquia.
   - Crecimiento de infraestructura física del Nodo departamental de Seguridad. Integración al SECAD de todos los Organismos de seguridad, Fuerza Pública y demás Agencias que conforman el sistema Integrado de emergencias y seguridad del departamento de Antioquia por medio de la contratación de horas de desarrollo para materializar dicha integración a la plataforma desplegada en el Nodo departamental. Fortalecimiento al sistema de comunicación de los Organismos de Seguridad.

A la actualidad el **Componente 4**, cuenta con recursos disponibles por un valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($175.694.983)**, herramienta estratégica para la coordinación operativa de la Policía Nacional y la Red de Apoyo del Departamento de Antioquia y ha sido financiado con recursos provenientes del Fondo de Seguridad Territorial– FONSET

Valor+ S.A.S para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Departamento de Antioquia, suscribió con INNOVAR TICS S.A.S., el contrato N°535-2025 cuyo objeto es *"Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Cellular (POC) para uso de la policía Nacional y red de apoyo"*, por un valor de hasta NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($944.635.376) **IVA** e impuestos incluidos y con un plazo establecido desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025 y que, dentro del **ALCANCE** contractual se tiene una solución dimensionada del sistema integrado de comunicación Push TO Talk Over Cellular (POC), para la vigencia (2025); se estimó bajo una consideración de licenciamiento base, para una población inicial de 3.000 usuarios, distribuidos de la siguiente forma:

- 2988 usuarios App móvil, 10 usuarios (Operadores), 2 Usuarios (Administrador).

Sin embargo, se identificó la necesidad de continuar con la prestación del servicio POC, por un (1) mes y quince (15) días, con una capacidad de hasta **2.000 usuarios**, toda vez que su interrupción generaría riesgos operativos y de seguridad, afectando la comunicación y coordinación interinstitucional de los organismos de seguridad.

Por lo anterior, el día 26 de enero del 2026 el supervisor del contrato interadministrativo mediante comunicación enviada vía correo electrónico solicitó formalmente adelantar la elaboración del **OTROSÍ N°2** al contrato N°535-2025, fundamentado en la existencia de saldos disponibles de la fuente FONSET, correspondientes al componente N°4 Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad.

En dicha comunicación, el supervisor autoriza la adición presupuestal por un valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($175.694.983)**, con el fin de garantizar la continuidad del servicio contratado, atendiendo la necesidad manifestada por el Departamento de Policía de Antioquia y en concordancia con el proyecto aprobado en el CTOP.

Atendiendo a la necesidad, el proveedor del servicio presentó la propuesta económica mediante la cual se plantea la adición de un (1) mes y quince (15) días, con una capacidad de hasta **2.000 usuarios**, ajustada a la demanda real del sistema, la propuesta incluye:

- Licenciamiento de la plataforma HICITY para comunicación PTT de voz y video.
- Servicios de operación y almacenamiento en la nube con retención de información por 90 días.
- Mantenimiento de funcionalidades críticas como consola de despacho, geolocalización y mensajería instantánea.
- Entrega sin costo adicional de un Kit de Integración de Radios para la Red de Apoyo, como valor agregado.

Es por esto, y con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por Valor+ S.A.S. con la Gobernación de Antioquia, las partes acuerdan suscribir el presente otrosí N°2 en los siguientes términos:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA: MODIFICAR** el **ALCANCE** de la **CLÁUSULA PRIMERA** en el sentido de **reducir** el licenciamiento base, de una población inicial de **3.000** usuarios a un licenciamiento con una capacidad de hasta **2.000 usuarios**, contemplando un ajuste técnico

racional y proporcional basado en la operación real del sistema, la cual quedara de la siguiente manera:

***CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:*** *Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Cellular (POC) para uso de La Policía Nacional y red de apoyo.*

***PARAGRAFO. ALCANCE:*** *Para el desarrollo del objeto contractual, el proveedor deberá garantizar la implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push to Talk Over Cellular (POC), tecnología de comunicación instantánea entre usuarios a traves de redes celulares; herramienta tecnológica que permite la configuración del sistema para la gestión territorial de la seguridad y la convivencia, con el objetivo de mejorar la eficiencia y efectividad en la respuesta a incidentes de seguridad, mediante una solución de comunicaciones, basado en IP-PTT que ofrece funcionalidades con PTT de video/voz, envío de video en tiempo real, transferencia de imágenes, mensajería instantánea (IM), envío de ubicación etc. y también es PTT de voz compatible con radio bidireccional, utilizados por policía y red de apoyo.*

*Este sistema debe integrar múltiples servicios de seguridad en una plataforma unificada, que permita tener una única consola para facilitar la labor del equipo de atención de emergencias y una única APP para que la ciudadanía reporte a través de sus teléfonos móviles, incidentes que afectan a la comunidad, y permita interactuar con las autoridades de forma inmediata, mejorando la coordinación y comunicación entre diferentes entidades de seguridad.*

***Requisitos Técnicos mínimos***

1. *Debe ser una plataforma basada en arquitectura abierta, para facilitar la integración de diferentes sistemas y tecnologías.*
2. *Permitir que el despachador o agente, tenga en una única consola de visualización, los sistemas integrados: Voz PTT, Video, Alarmas, Perifoneo, Botones de Pánico y CCTV.*
3. *Contar con desarrollo de módulo CMS para integración de alarmas a través del protocolo SIA. (API)*
4. *Garantizar que la ciudadanía y el personal de la Policía, tengan una única APP compatible con Android y iOS para interactuar de forma bidireccional con el sistema de PTT.*
5. *La solución para el sistema PTT, deberán contemplar como mínimo dos (2) Gateway para integrar el canal de comunicación DMR con el sistema. (KIT de integración radios red de apoyo: radio base, Gateway e integración)*
6. *Permitir la integración del sistema de comunicación Digital Mobile Radio (DMR) de uso exclusivo de las autoridades locales en zonas de baja o nula cobertura de red móvil con un sistema Push-To-Talk over Cellular (PoC), para uso de la ciudadanía y las autoridades a través de una APP.*
7. *La App debe permitir ser personalizada y publicada con el nombre y propiedades de la marca de la entidad (Logo, colores, etc.) Para que los usuarios puedan encontrarla y descargarla rápidamente identificando el proyecto.*
8. *Debe permitir que un usuario pueda compartir su información de ubicación al mismo tiempo que envía PTT.*

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO36-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

9. *Debe permitir enviar mensajes SOS a los demás usuarios del canal a la vez. Bien sea desde un botón físico del dispositivo o un botón por defecto en pantalla.*
10. *La consola permitir visualizar en mapa la ubicación de todos los usuarios conectados.*
11. *Contar con alta disponibilidad y redundancia para asegurar la atención ininterrumpida del servicio.*
12. *Garantizar almacenamiento y servicio en la nube para operación (Retención mínima de archivos por 90 días.)*
13. *Garantizar capacitación y soporte técnico para los usuarios del sistema.*
14. *Garantizar un plan de mantenimiento y actualización continua del sistema.*
15. *Contar con un sistema de evaluación y mejora continua, basada en el feedback de los usuarios.*

***Especificaciones técnicas base para la implementación de la solución.***

*Las especificaciones técnicas base a considerar para la garantizar las funcionalidades y operatividad de la solución y servicio asociados, son las definidas por las fichas de especificaciones técnicas mínimas referenciadas por policía:*

| FICHA TÉCNICA | | |
|---|---|---|
| ITEM | Especificaciones | Requerimiento Mínimo |
| 1. | Marca | Especificar. |
| 2. | Referencia | Especificar. |
| 3. | Funcionalidades | • Permita el PTT voz/video<br>• Permita compartir voz y mensajes de texto en tiempo real.<br>• Permitir el envío de video e imágenes en tiempo real.<br>• Permita compartir ubicación en tiempo real.<br>• Al pulsar un botón PTT permita hablar a los usuarios en tiempo real a través de computadores de escritorio, dispositivos móviles de forma bidireccional.<br>• Permita la creación de grupos.<br>• Permita enviar mensajes de alerta.<br>• Permita función VOX: Activación automática de PTT al detectar la voz<br>• Permita función VAD (Detección de Actividad Vocal): El usuario de PTT puede activar la función VAD para disminuir la tasa de bits del audio. VAD también se deberá poder usar en la función VOX.<br>• Permitir activar soluciones para personas con discapacidad visual. Entre ellas habilitar funcionalidad de activación automática de PTT al detectar la voz del hablante, sin necesidad de presionar el botón PTT en pantalla o físico.<br>• Tecnología basada en IA para reducir el ruido ambiental. |
| 4. | Botón de emergencia | Debe incluir un botón virtual, que al oprimir envíe a la consola de administración el mensaje SOS junto con la ubicación y el usuario que lo está generando. |
| 5. | Plataforma | • Android, iOS, con los lenguajes de programación nativos Java, Swift o multiplataforma como Dark flutter.<br>• Compatible con Smartwatch Android o Apple<br>• Compatible con dispositivos Android para vehículos |

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO36-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

| | | |
|---|---|---|
| | | • Deberá permitir activar soluciones para personas con discapacidad visual y auditiva.<br>• Integración con VMS para los canales de video en tiempo real.<br>• Integración cámaras de video e Plataforma POC: El sistema podrá recibir el video de CCTV de VMS/NVR/DVR/CAMARA IP a través de RTSP (TCP-interleaved). |
| 6. | Cobertura | Conexión GPRS/EDGE 2G, 3G, 4G, LTE, 5G, WiFi |
| 7. | Diseño | • Ajustarse a las pantallas de dispositivos móviles, también compatible con dispositivos Android sin pantalla.<br>• Debe tener un botón simulación PTT.<br>• Campo mensaje de texto.<br>• Visualización de los usuarios en el grupo.<br>• Control de volumen.<br>• Visualización de calidad de señal.<br>• Botón para seleccionar la calidad de conexión.<br>• Permita establecer el estado (disponible, ocupado, desconectado).<br>• Personalización, logos y colores institucionales desde la administración.<br>• Botón flotante en pantalla de PTT<br>• Otros de acuerdo necesidades institucionales. |
| 8. | Administración | • Web<br>• Consola despacho: Web o aplicación escritorio compatible con Windows 10 o superior<br>• Ingreso con usuarios empresariales de Policía Nacional.<br>• Roles (superadministrador, administrador y operador).<br>• Permita la gestión, vinculación y depuración de dispositivos.<br>• Compartir y monitorear en tiempo real la ubicación de los dispositivos. |
| 9. | Garantía | Administración de mínimo 64. |
| 10. | Compartir Ubicación | Debe permitir compartir ubicación en tiempo real.<br>Debe permitir contar con la ubicación de los usuarios principalmente en los siguientes eventos: Cuando se envía un SOS, el mismo tiempo que se activa la comunicación PTT, cuando se comparte desde el chat. |
| 11. | Almacenamiento | • En el servidor: almacenamiento de las grabaciones de mínimo un tiempo de 90 días.<br>• En el dispositivo: almacenamiento de las grabaciones de mínimo 30 días. |
| 12. | Auditoría | Todo archivo debe tener lo siguiente:<br>• Usuario de creación<br>• Fecha<br>• Otras indispensables para que sirva como material de prueba. |
| 13. | Mensajes de Texto | Si, en tiempo real. |
| 14. | Seguridad | Debe contar con encriptación AES256 de extremo a extremo, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad. |
| 15. | Derechos de Autor | Sesión de los derechos de autor en caso de que aplique. |
| 16. | Soporte | • 7X24 durante el tiempo de garantía.<br>• El fabricante deberá garantizar soporte y actualización por un periodo mínimo de 5 años a partir de la fecha de suscrito el |

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO36-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

| | | |
|---|---|---|
| | | contrato. (en caso de que aplique) |
| 17. | Transferencia de Conocimiento | • Se deberá incluir una transferencia de conocimientos, por el contratista o la casa matriz para al menos diez (100) funcionarios del uso, administración, configuración y documentación de la solución tecnológica.<br>• Debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por la supervisión del contrato).<br>• Duración mínima de la transferencia de conocimientos es de 48 horas.<br>• El contratista garantizará que se realice en el hardware y software ofertados, según aprobación del supervisor del contrato y material adecuado para llevar a cabo la transferencia de conocimientos.<br>• El contratista deberá elaborar acta firmada donde se especifiquen los temas tratados en la transferencia de conocimientos a cada uno de los funcionarios, la cual será entregada en original al supervisor del contrato. |
| 18. | Pruebas de vulnerabilidad | Superar las pruebas de vulnerabilidad de aplicación y servicio web, a la solución a implementar, aplicada por el Grupo Seguridad de la información y Respuesta a incidentes informáticos. |
| 19. | Generalidades | El fabricante deberá garantizar la infraestructura necesaria Hardware, Software, licenciamiento, para la correcta implementación y óptimo desempeño de la herramienta tecnológica, operando en nube como SaaS o instalado On Premise en el Centro de Datos de la Policía Nacional del Nodo departamental de seguridad de Antioquia. |

***Dimensionamiento de la solución.***

*La solución dimensionada del sistema integrado de comunicación Push To Talk Over Cellular (POC), para un (1) mes y quince (15); se estima bajo una consideración de licenciamiento base, para una población de* ***2.000*** *usuarios distribuidos de la siguiente forma:*

*-1988 usuarios App móvil, 10 usuarios (Operadores), 2 Usuarios (Administrador)*

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | **PLATAFORMA HICITY**<br>Permite la comunicación PTT - PoC entre agentes de seguridad y emergencias. Incluye:<br>-Hasta 2000 usuarios<br>-1988 usuarios App movil, 10 usuarios (Operadores), 2 Usuarios (Administrador) | mensual | 1.5 |
| 2 | **ALMACENAMIENTO Y SERVICIO EN LA NUBE PARA OPERACIÓN**<br>Incluye infraestructura en la nube para gestión de las aplicaciones de HICITY.<br>-Retención de archivos por 90 días. | mensual | 1.5 |
| 3 | **KIT DE INTEGRACIÓN RADIOS RED DE APOYO:**<br>Incluye: 2 kit radio base, gateway e integración<br>(No incluye internet) | mensual | 1.5 |

**SEGUNDA:** Modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO**, en el sentido de **PRÓRROGAR** el plazo de ejecución hasta el 15 de marzo de 2026, la cual quedara así:

*"**CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO:** El plazo pactado es desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de marzo de 2026".*

**TERCERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA. VALOR** en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($175.694.983)**, la cual quedara de la siguiente manera:

***CLÁUSULA TERCERA. VALOR:** Se establece como la suma de hasta **MIL CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.120.330.359)** impuestos incluidos a que haya lugar, reservados en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N°1100 del 23 de julio de 2025 y el N°385 del 26 de enero de 2026*

**CUARTA: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** El presente Otrosí cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°385 del 26 de enero de 2026.

**GARANTIAS:** Las garantías que amparan el contrato N°535-2025 deberán ajustarse a las condiciones descritas en el presente Otrosí N°2, siendo responsabilidad del contratista realizar los ajustes a las pólizas a que haya lugar ante la Compañía Aseguradora

**QUINTA:** Hace parte integral del presente Otrosí la justificación, la aprobación del supervisor del contrato interadministrativo y la oferta presentada por el PROVEEDOR.

**SEXTA:** Las demás cláusulas del Contrato N°535-2025, no modificadas por el presente Otrosí, quedan vigentes en su integridad.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 30 ENE 2026

**DAVID ORLANDO QUINTERO JIMÉNEZ**
Gerente General
**VALOR+ S.A.S.**
El Contratante

**OMAR FERNANDO ALARCON**
Representante legal
**INNOVAR TICS S.A.S.**
El contratista

Proyectó: Santiago Carvajal Berrío | Cargo: Profesional Jurídico
Revisó: Yovanna Santamaría Echeverri | Cargo: Coordinadora de Contratación
Aprobó: Héctor Darío Yepes Vega | Cargo: Director Jurídico Contractual



**JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ No. 2**
**PRORROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO N°535-2025**

**CONDICIONES GENERALES**

En el desarrollo de su objeto social *Valor + S.A.S.* suscribió con el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y paz, el contrato interadministrativo *N° 25MR122C2148 de 2025 (Anexo 1)* Cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024- 2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024."* Con un plazo de 31 meses contados a partir del 12 de mayo de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2027 y su valor sería determinable y corresponderá a la suma de las actas de ejecución de recursos según el caso.

Posteriormente *Valor + S.A.S.* y El Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y paz suscribieron acta de ejecución No.1 – Contrato interadministrativo No. 4600018159 de 2025 (anexo 2), cuyo objeto es: *"ACTA DE EJECUCIÓN No1 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 25MR122C2148 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024- 2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024."* Con un término de duración de veinte (20) meses, contados a partir del 02 de julio de 2025 y hasta el 02 de marzo de 2027.

A su vez la respectiva acta de ejecución ya mencionada posee un anexo que contiene las especificaciones técnicas y las actividades a ejecutar para el fortalecimiento del programa de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana. Dentro del cual se describe un capítulo con los alcances, consideraciones y especificaciones técnicas de cada una de las actividades, servicios, adecuaciones o sistemas a implementar de los siguientes componentes:

1. **Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas:** Puesta a punto de solución de CCTV para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia, con el suministro e instalación de un Kit de seguridad por entorno deportivo a intervenir, así mismo se contempla el mejoramiento al sistema de iluminación en cada placa, todo esto bajo la premisa de integración a los CCM, nodos subregionales y el nodo departamental de Seguridad de Antioquia.

2. **Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia:** Implementación de red de fibra óptica en municipios del departamento de Antioquia, diseño y ejecución de red multiservicio para cada uno de los municipios a intervenir, buscando aprovechamiento e interconexión con la red de fibra existente en los municipios, la conectividad de sedes institucionales gubernamentales, las necesidades de seguridad, y el cierre de anillos, integración con terceros masificando el número de cámaras a integrar al sistema Departamental.

3. **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental de Seguridad**: Ampliación de los bienes y servicios requeridos para integrar establecimientos comerciales - sector privado de los municipios de Antioquia a la red seguridad del SIES Departamental. Fortalecimiento de servidores y licenciamiento de integración de terceros para el crecimiento de la capacidad actual y la amplitud de un ecosistema central abierto que permita múltiples fabricantes de soluciones de videovigilancia.

4. **Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones:** este componente incluye lo siguiente:

- Crecimiento y operación del Sistema Integrado de Emergencia y seguridad del Departamento de Antioquia, y todos los subsistemas que lo componen, contratación del servicio para la correcta operación en la recepción de llamadas al Número Único De Seguridad Y Emergencia – 123 en el SIES – D, plataforma tecnológica unificada para la atención a emergencias y seguridad pública, que cuente con capacidades innovadoras como video en vivo e integración con el SECAD.
- Suministro, instalación e implementación y puesta en funcionamiento de cámaras de videovigilancia (LPR, PTZ, FACIAL) ciudadana más analítica predictiva y con esto garantizar el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia
- Mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de CCTV de los municipios de Antioquia
- Crecimiento de infraestructura física del Nodo departamental de Seguridad. Integración al SECAD de todos los Organismos de seguridad, Fuerza Pública y demás Agencias que conforman el sistema Integrado de emergencias y seguridad del departamento de Antioquia por medio de la contratación de horas de desarrollo para materializar dicha integración a la plataforma desplegada en el Nodo departamental. Fortalecimiento al sistema de comunicación de los Organismos de Seguridad

En el marco del subcomponente 4 se firmó el contrato Derivado N° 535-2025 el cual fue suscrito con el fin de garantizar la prestación del servicio de comunicación Push To Talk Over Cellular (PoC), como herramienta estratégica para la coordinación operativa de la Policía Nacional y la Red de Apoyo del Departamento de Antioquia. Dicho contrato se encuentra vigente hasta el 31 de enero de 2026 y ha sido financiado con recursos provenientes del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET.

Durante su ejecución, el servicio ha operado de manera continua y satisfactoria, cumpliendo con las condiciones técnicas, operativas y funcionales requeridas, consolidándose como un componente crítico para la gestión de la seguridad y la atención de emergencias en el territorio departamental.

**JUSTIFICACIÓN**

Mediante comunicación vía correo electrónico remitida por el supervisor del contrato el 26 de enero del 2026, identificada en el documento **"Solicitud Supervisor"** se solicitó formalmente adelantar la elaboración del **OTROSÍ N°2** al Contrato Derivado N°535-2025. Esta solicitud se fundamenta en la existencia de saldos disponibles de la fuente FONSET vigencia 2025, correspondientes al Componente N°4 – Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad.

En dicha comunicación, el supervisor autoriza la adición presupuestal por un valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($175.694.983)**, con el fin de garantizar la continuidad del servicio contratado, atendiendo la

necesidad manifestada por el Departamento de Policía de Antioquia y en concordancia con el proyecto aprobado en el CTOP.

A la fecha, el presupuesto inicialmente asignado al contrato se encuentra comprometido; sin embargo, persiste la necesidad de continuar con la prestación del servicio PoC, toda vez que su interrupción generaría riesgos operativos y de seguridad, afectando la comunicación y coordinación interinstitucional de los organismos de seguridad.

Atendiendo a la necesidad el proveedor del servicio presentó la propuesta contenida en el documento **"PROPUESTA"**, mediante la cual se plantea la adición del servicio por un periodo de **1,5 meses (45 días)**, con una capacidad de hasta **2.000 usuarios**, ajustada a la demanda real del sistema.

La propuesta incluye:

- Licenciamiento de la plataforma HICITY para comunicación PTT de voz y video.
- Servicios de operación y almacenamiento en la nube con retención de información por 90 días.
- Mantenimiento de funcionalidades críticas como consola de despacho, geolocalización y mensajería instantánea.
- Entrega sin costo adicional de un Kit de Integración de Radios para la Red de Apoyo, como valor agregado.

El valor total de la propuesta asciende a **$175.694.983 IVA incluido**, monto que coincide con el saldo disponible de la fuente FONSET, garantizando coherencia financiera y presupuestal.

Desde el punto de vista técnico, la propuesta optimiza el servicio al ajustar la capacidad licenciada sin afectar la calidad ni la funcionalidad del sistema. Financieramente, representa una utilización eficiente de los recursos públicos, al adecuar el alcance del servicio al uso real y al presupuesto disponible.

Jurídicamente, la suscripción del OTROSÍ N°2 no modifica el objeto contractual, sino que permite su continuidad bajo los principios de economía, eficiencia y planeación.

Con base en la solicitud y autorización emitida por el supervisor del contrato y en la propuesta presentada por el proveedor, se encuentra plenamente justificada la suscripción del OTROSÍ N°2 al Contrato Derivado N° 535-2025, mediante el cual se adiciona presupuesto y se amplía el plazo de ejecución, garantizando la continuidad de un servicio esencial para la seguridad y convivencia ciudadana del Departamento de Antioquia.

**OBJETIVO DEL OTROSÍ**

**PRIMERA: MODIFICAR** el **ALCANCE** de la **CLÁUSULA PRIMERA** en el sentido de **reducir** el licenciamiento base, de una población inicial de **3.000** usuarios a un licenciamiento con una capacidad de hasta **2.000 usuarios**, contemplando un ajuste técnico racional y proporcional basado en la operación real del sistema, la cual quedara de la siguiente manera:

***CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:*** *Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Cellular (POC) para uso de La Policía Nacional y red de apoyo.*

***PARAGRAFO. ALCANCE:*** *Para el desarrollo del objeto contractual, el proveedor deberá garantizar la Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push to Talk Over Cellular (POC), tecnología de comunicación instantánea entre usuarios a través de redes celulares; herramienta tecnológica que permite la configuración del sistema para la gestión territorial de la seguridad y la convivencia, con el objetivo de mejorar la eficiencia y efectividad en la respuesta a incidentes de seguridad, mediante una solución de comunicaciones, basado en IP-PTT que ofrece funcionalidades*



*con PTT de video/voz, envío de video en tiempo real, transferencia de imágenes, mensajería instantánea (IM), envío de ubicación etc. y también es PTT de voz compatible con radio bidireccional, utilizados por policía y red de apoyo.*

*Este sistema debe integrar múltiples servicios de seguridad en una plataforma unificada, que permita tener una única consola para facilitar la labor del equipo de atención de emergencias y una única APP para que la ciudadanía reporte a través de sus teléfonos móviles, incidentes que afectan a la comunidad, y permita interactuar con las autoridades de forma inmediata, mejorando la coordinación y comunicación entre diferentes entidades de seguridad.*

***Requisitos Técnicos mínimos***

1. *Debe ser una plataforma basada en arquitectura abierta, para facilitar la integración de diferentes sistemas y tecnologías.*
2. *Permitir que el despachador o agente, tenga en una única consola de visualización, los sistemas integrados: Voz PTT, Video, Alarmas, Perifoneo, Botones de Pánico y CCTV.*
3. *Contar con desarrollo de módulo CMS para integración de alarmas a través del protocolo SIA. (API)*
4. *Garantizar que la ciudadanía y el personal de la Policía, tengan una única APP compatible con Android y iOS para interactuar de forma bidireccional con el sistema de PTT.*
5. *La solución para el sistema PTT, deberán contemplar como mínimo dos (2) Gateway para integrar el canal de comunicación DMR con el sistema. (KIT de integración radios red de apoyo: radio base, Gateway e integración)*
6. *Permitir la integración del sistema de comunicación Digital Mobile Radio (DMR) de uso exclusivo de las autoridades locales en zonas de baja o nula cobertura de red móvil con un sistema Push-To-Talk over Cellular (PoC), para uso de la ciudadanía y las autoridades a través de una APP.*
7. *La App debe permitir ser personalizada y publicada con el nombre y propiedades de la marca de la entidad (Logo, colores, etc.) Para que los usuarios puedan encontrarla y descargarla rápidamente identificando el proyecto.*
8. *Debe permitir que un usuario pueda compartir su información de ubicación al mismo tiempo que envía PTT.*
9. *Debe permitir enviar mensajes SOS a los demás usuarios del canal a la vez. Bien sea desde un botón físico del dispositivo o un botón por defecto en pantalla.*
10. *La consola permitir visualizar en mapa la ubicación de todos los usuarios conectados.*
11. *Contar con alta disponibilidad y redundancia para asegurar la atención ininterrumpida del servicio.*
12. *Garantizar almacenamiento y servicio en la nube para operación (Retención mínima de archivos por 90 días.)*
13. *Garantizar capacitación y soporte técnico para los usuarios del sistema.*
14. *Garantizar un plan de mantenimiento y actualización continua del sistema.*
15. *Contar con un sistema de evaluación y mejora continua, basada en el feedback de los usuarios.*



***Especificaciones técnicas base para la implementación de la solución.***

*Las especificaciones técnicas base a considerar para la garantizar las funcionalidades y operatividad de la solución y servicio asociados, son las definidas por las fichas de especificaciones técnicas mínimas referenciadas por policía:*

| FICHA TECNICA | | |
|---|---|---|
| *ITEM* | *Especificaciones* | *Requerimiento Mínimo* |
| *1.* | *Marca* | *Especificar.* |
| *2.* | *Referencia* | *Especificar.* |
| *3.* | *Funcionalidades* | • *Permita el PTT voz/video*<br>• *Permita compartir voz y mensajes de texto en tiempo real.*<br>• *Permitir el envío de video e imágenes en tiempo real.*<br>• *Permita compartir ubicación en tiempo real.*<br>• *Al pulsar un botón PTT permita hablar a los usuarios en tiempo real a través de computadoras de escritorio, dispositivos móviles de forma bidireccional.*<br>• *Permita la creación de grupos.*<br>• *Permita enviar mensajes de alerta.*<br>• *Permita función VOX: Activación automática de PTT al detectar la voz*<br>• *Permita función VAD (Detección de Actividad Vocal): El usuario de PTT puede activar la función VAD para disminuir la tasa de bits del audio. VAD también se deberá poder usar en la función VOX*<br>• *Permitir activar soluciones para personas con discapacidad visual. Entre ellas habilitar funcionalidad de activación automática de PTT al detectar la voz del hablante, sin necesidad de presionar el botón PTT en pantalla o físico.*<br>• *Tecnología basada en IA para reducir el ruido ambiental.* |
| *4.* | *Botón de emergencia* | *Debe incluir un botón virtual, que al obturar envíe a la consola de administración el mensaje SOS junto con la ubicación y el usuario que lo está generando.* |
| *5.* | *Plataforma* | • *Android, iOS, con los lenguajes de programación nativos Java, Swift o multiplataforma como Dark flutter.*<br>• *Compatible con Smartwatch Android o Apple*<br>• *Compatible con dispositivos Android para vehículos*<br>• *Deberá permitir activar soluciones para personas con discapacidad visual y auditiva.*<br>• *Integración con VMS para los canales de video en tiempo real.*<br>• *Integración cámaras de video a Plataforma POC: El sistema podrá recibir el video de CCTV de VMS/NVR/DVR/CAMARA IP a través de RTSP (TCP-Interleaved).* |



| | | |
|---|---|---|
| *6.* | *Cobertura* | *Conexión GPRS/EDGE 2G, 3G, 4G, LTE, 5G, WiFi.* |
| *7.* | *Diseño* | • *Ajustarse a las pantallas de dispositivos móviles, también compatible con dispositivos Android sin pantalla.*<br>• *Debe tener un botón simulación PTT.*<br>• *Campo mensaje de texto.*<br>• *Visualización de los usuarios en el grupo.*<br>• *Control de volumen.*<br>• *Visualización de calidad de señal.*<br>• *Botón para seleccionar la calidad de conexión.*<br>• *Permita establecer el estado (disponible, ocupado, desconectado).*<br>• *Personalización, logos y colores institucionales desde la administración.*<br>• *Botón flotante en pantalla de PTT*<br>• *Otros de acuerdo necesidades institucionales.* |
| *8.* | *Administración* | • *Web*<br>• *Consola despacho: Web o aplicación escritorio compatible con Windows 10 o superior*<br>• *Ingreso con usuarios empresariales de Policía Nacional.*<br>• *Roles (superadministrador, administrador y operador).*<br>• *Permita la gestión, vinculación y depuración de dispositivos.*<br>• *Compartir y monitorear en tiempo real la ubicación de los dispositivos.* |
| *9.* | *Canales* | *Administración de mínimo 64.* |
| *10.* | *Compartir a Ubicación* | *Debe permitir compartir ubicación en tiempo real.*<br>*Debe permitir contar con la ubicación de los usuarios principalmente en los siguientes eventos: Cuando se envía un SOS, al mismo tiempo que se activa la comunicación PTT, cuando se comparte desde el chat.* |
| *11.* | *Almacenamiento* | • *En el servidor: almacenamiento de las grabaciones de mínimo un tiempo de 90 días.*<br>• *En el dispositivo: almacenamiento de las grabaciones de mínimo 30 días.* |
| *12.* | *Auditoría* | *Todo archivo debe tener lo siguiente:*<br>• *Usuario de creación*<br>• *Fecha*<br>• *Otras indispensables para que sirva como material de prueba.* |
| *13.* | *Mensajes de Texto* | *Si, en tiempo real.* |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | *Seguridad* | *Debe contar con encriptación AES256 de extremo a extremo, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad.* |
| 15. | *Derechos de Autor* | *Sesión de los derechos de autor en caso de que aplique.* |
| 16. | *Soporte* | • *7X24 durante el tiempo de garantía.*<br>• *El fabricante deberá garantizar soporte y actualización por un periodo mínimo de 5 años a partir de la fecha de suscrito el contrato. (en caso de que aplique)* |
| 17. | *Transferencia de Conocimiento* | • *Se deberá incluir una transferencia de conocimientos, por el contratista o la casa matriz para al menos cien (100) funcionarios del uso, administración, configuración y documentación de la solución tecnológica.*<br>• *Debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y certificado (el personal deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por la supervisión del contrato).*<br>• *Duración mínima de la transferencia de conocimientos es de 48 horas.*<br>• *El contratista garantizará que se realice en el hardware y software ofertados, según aprobación del supervisor del contrato y material adecuado para llevar a cabo la transferencia de conocimientos.*<br>• *El contratista deberá elaborar acta firmada donde se especifiquen los temas tratados en la transferencia de conocimientos a cada uno de los funcionarios, la cual será entregada en original al supervisor del contrato.* |
| 18. | *Pruebas de vulnerabilidad* | *Superar las pruebas de vulnerabilidad de aplicación y servicio web, a la solución a implementar, aplicada por el Grupo Seguridad de la Información y Respuesta a Incidentes Informáticos.* |
| 19. | *Generalidades* | *El fabricante deberá garantizar la infraestructura necesaria Hardware, Software, licenciamiento, para la correcta implementación y óptimo desempeño de la herramienta tecnológica, operando en nube como SaaS o instalado On Premise en el Centro de Datos de la Policía Nacional del Nodo departamental de seguridad de Antioquia.* |

***Dimensionamiento de la solución.***

*La solución dimensionada del sistema integrado de comunicación Push To Talk Over Cellular (POC), para un (1) mes y quince (15); se estima bajo una consideración de licenciamiento base, para una población de* ***2.000*** *usuarios* distribuidos de la siguiente forma:

*-1988 usuarios App móvil, 10 usuarios (Operadores), 2 Usuarios (Administrador)*

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | **PLATAFORMA HICITY**<br>Permite la comunicación PTT - PoC entre agentes de seguridad y emergencias. Incluye:<br>-Hasta 2000 usuarios<br>-1988 usuarios App movil, 10 usuarios (Operadores), 2 Usuarios (Administrador) | mensual | 1.5 |
| 2 | **ALMACENAMIENTO Y SERVICIO EN LA NUBE PARA OPERACIÓN**<br>Incluye infraestructura en la nube para gestión de | mensual | 1.5 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | las aplicaciones de HICITY.<br>-Retención de archivos por 90 días. | | |
| 3 | **KIT DE INTEGRACIÓN RADIOS RED DE APOYO:**<br>Incluye: 2 kit radio base, gateway e integración<br>(No incluye internet) | mensual | 1.5 |

**SEGUNDA:** Modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO**, en el sentido de **PRÓRROGAR** el plazo de ejecución hasta el 15 de marzo de 2026, la cual quedara así:

> *"**CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO**: El plazo pactado es desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de marzo de 2026".*

**TERCERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA. VALOR** en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($175.694.983)**, la cual quedara de la siguiente manera:

> ***CLÁUSULA TERCERA. VALOR:*** *Se establece como la suma de hasta* ***MIL CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.120.330.359)*** *impuestos incluidos a que haya lugar, reservados en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N°1100 del 23 de julio de 2025 y el N°385 del 26 de enero de 2026*

**CUARTA: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** El presente Otrosí cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°385 del 26 de enero de 2026.

**GARANTIAS:** Las garantías que amparan el contrato N°535-2025 deberán ajustarse a las condiciones descritas en el presente Otrosí N°2, siendo responsabilidad del contratista realizar los ajustes a las pólizas a que haya lugar ante la Compañía Aseguradora

**CARLOS ARTURO ECHEVERRI PEREZ**
Supervisor





Valor

**VALOR + S.A.S**
**900969726.2**
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Vigencia 2026 Disponibilidad presupuestal No. 385

Fecha de aprobación 26/01/2026

Descripción

Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push to Talk Over Cellular (POC) para uso de la Policía Nacional y red de apoyo

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento existe apropiación disponible por valor de $175,694,983 discriminada en los siguientes rubros:

| Rubro | Nombre rubro | Valor ($) |
|---|---|---|
| 222578932450208 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad FO | 175,694,983 |
| | **Total** | **175,694,983** |

Revisó
LEIDY YASMIN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Aprobó
JOHN ALBERTO BLANDON CANO

VALOR+ S.A.S – NIT. 900969726-2
Dirección: Calle 41 N° 52-28 Edificio Edatel Piso 3
Teléfono: 444-37-47 Ext. 203
Email: servicios@valorsas.com





Valor

**VALOR + S.A.S**
**900969726.2**
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Vigencia 2026 Compromiso presupuestal No. 367

Fecha de aprobación 30/01/2026

Beneficiario 901,576,309. INNOVAR TICS S.A.S.

Descripción

Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push to Talk Over Cellular (POC) para uso de La Policía Nacional y red de apoyo.

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento se han comprometido $175,694,983 discriminados en los siguientes rubros:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** 222578932450208 | | Sistema Integrado de Emergencias | $ 175,694,983 |
| **Disponibilidad Nro.** 385 | | | $ 175,694,983 |
| 101 | GENERICO | Valor($) | 175,694,983 |
| | | **Total compromiso** | $ 175,694,983 |
| | | **Total cancelaciones** | $ 0 |
| | | **Total definitivo** | $ 175,694,983 |

Revisó
LEIDY YASMIN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Aprobó
JOHN ALBERTO BLANDON CANO

VALOR+ S.A.S – NIT. 900969726-2
Dirección: Calle 41 N° 52-28 Edificio Edatel Piso 3
Teléfono: 444-37-47 Ext. 205
Email: servicios@valorsas.com

## CONTRATO PERSONA JURIDICA N° 243-2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **VALOR+ S.A.S.** |
| **NIT** | 900.969.726-2 |
| **DOMICILIO DEL CONTRATANTE** | Calle 42 N°52-28 Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Colombia. |
| **CONTRATISTA** | **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A- CI2 S.A.** |
| **NIT** | 830.056.149-0 |
| **DOMICILIO DEL CONTRATISTA** | Avenida Calle 26 N°96 J- 66, oficina 404, Bogotá D.C. |
| **VALOR TOTAL** | Hasta **SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($736.954.357) IVA** e impuestos a que haya lugar. |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del contrato se establece desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2026. |
| **OBJETO** | Suministrar, instalar y poner en funcionamiento dos (2) servidores de alto desempeño en el Nodo Departamental de Seguridad de Antioquia, destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Antioquia (SIES-D). |

Entre los suscritos **DAVID ORLANDO QUINTERO JIMÉNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.664.174, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad **VALOR+ S.A.S.**, designado mediante Acta de Junta Directiva N° 108 del 16 de enero de 2024, inscrita en la cámara de comercio el día 18 de enero de 2024, conforme con lo establecido en los Estatutos de la sociedad de economía mixta de mayoría capital público, con NIT. 900.969.726-2, sociedad que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y **PEDRO PABLO DUARTE PAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N°73.103.606, en su calidad de Representante Legal de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A- CI2 S.A.**, identificada con NIT 830.056.149-0, quien se denominará en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, se ha acordado celebrar el presente CONTRATO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** Suministrar, instalar y poner en funcionamiento dos (2) servidores de alto desempeño en el Nodo Departamental de Seguridad de Antioquia, destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Antioquia (SIES-D).

**PARÁGRAFO ÚNICO. ALCANCE:** Para el desarrollo del objeto contractual el fututo contratista deberá suministrar e instalar los equipos que corresponden a:

1. **SERVIDOR N°1:** Tipo *rack* de 19", orientado a soportar aplicaciones de análisis de datos, bases de datos del sistema LPR y entornos de virtualización.

- SUMINISTRO SERVIDOR DATA LPR PROCESADOR AMD PYC 9004, 384GB RAM DDR5, 1TB SSD OS Drive, 144 TB NL-SAS
- SERVICIO DE INSTALACIÓN FÍSICA EN EL RACK ASIGNADO EN DATACENTER NODO DEPARTAMENTAL, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INGRESO A LA RED LOCAL Y CONFIGURACIÓN INICIAL PARA SERVIDOR ANALÍTICA LPR.

2. **SERVIDOR N°2:** Destinado al fortalecimiento de las capacidades de procesamiento, almacenamiento y gestión de video empleada para la operación del sistema de videovigilancia departamental y la integración de cámaras de terceros.

- ISS VMS Server 450 - 2U 28-Bay Rackmount, (2) Xeon Silver 4410Y, 64GB RAM, (2) 480GB SSD RAID1, 540TB NL-SAS (27 x 20TB RAID6), (2) 1GbE NIC, (2) 10GbE SFP+, (2) DAC Cables, IDRAC Express, Win 11 Pro, 5YR.
- SERVICIO DE INSTALACIÓN FÍSICA EN EL RACK ASIGNADO EN DATACENTER NODO DEPARTAMENTAL, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INGRESO A LA RED LOCAL Y CONFIGURACIÓN INICIAL PARA SERVIDOR ANALÍTICA LPR.

**CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato se establece desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2026.

**CLÁUSULA TERCERA. VALOR:** Se establece como valor del presente contrato hasta la suma **SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($736.954.357) IVA** e impuestos incluidos a que haya lugar, reservados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°187 del 02 de enero de 2026. (CDP)

| SUMINISTRO DE EQUIPOS COP | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL BASE DE IVA | | $ 619.269.376,00 |
| TOTAL BASE I.V.A. | | $ 619.269.376,00 |
| Porcentaje de IVA | 19% | $ 117.684.961,00 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA | | $ 736.954.357,00 |

**CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO:** Valor+, pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera:

El Contratante cancelará a El Contratista el valor del suministro e instalación una vez sea recibido a satisfacción el suministro e instalación de los servidores, previo visto bueno del supervisor del contrato interadministrativo y el supervisor de Valor+ S.A.S., de acuerdo con la oferta presentada.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA mediante abono en su cuenta, previa presentación de la factura cuenta de cobro o documento equivalente, certificación de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión), y demás documentos; así como visto bueno del supervisor del contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La factura, cuenta de cobro o documento equivalente, deberá cumplir con los requisitos legales, contener el número del contrato y estar debidamente soportada por EL CONTRATISTA y legalizada.

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

**PARÁGRAFO TERCERO:** La factura se deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se prestó el servicio.

**PARÁGRAFO CUARTO:** La aprobación y pago se realizará una vez se revisen los documentos soporte de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, y se efectúe la causación contable, sin superar los treinta (30) días desde la solicitud de pago. Lo anterior, siempre y cuando no se hayan tenido correcciones y/o modificaciones de la documentación por parte de EL CONTRATANTE. Si EL CONTRATANTE glosare alguna de las facturas, de todas maneras, procederá a efectuar el pago de las sumas no discutidas, sin que la aceptación de este pago implique renuncia de EL CONTRATISTA al saldo en discusión.

**PARÁGRAFO QUINTO:** EL CONTRATANTE, deducirá del valor del contrato, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

| ESTAMPILLAS | |
|---|---|
| Universidad de Envigado | 0.4% |
| Politécnico | 0.4% |
| Pro-Desarrollo | 0.6% |
| Pro-Hospital | 1 % |
| Pro-Deporte y Recreación | 2.5% |
| Adulto Mayor | 2 % |
| Universidad Digital | 0.4% |
| **Total** | **7.3%** |

**PARÁGRAFO SEXTO:** Adicionalmente, la factura, cuenta de cobro o documento equivalente presentada, deberá estar acompañada de certificación en la que se deje constancia del cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, e igualmente se certifique el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales para el periodo ejecutado.

**CLÁUSULA QUINTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los documentos del proceso.
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió de Valor+ S.A.S., como contratante respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
4. EL CONTRATISTA, certifica al Contratante que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de estas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. EL CONTRATISTA, se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todas sus relaciones con socios, administradores, clientes, proveedores, demás empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo del contrato EL CONTRATISTA, llegare a resultar inmiscuidos en una investigación de

Valor

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc. EL CONTRATANTE tiene el derecho de terminar unilateralmente y con justa causa el contrato sin que por este hecho este obligado a indemnizar ningún tipo al Contratista.

**CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:**

**DEL CONTRATISTA:**

1. Cumplir con el objeto del contrato y sus especificaciones técnicas en los términos señalados en el mismo, así como en los estudios de conveniencia y la propuesta presentada.
2. Ejecutar el objeto del contrato en forma adecuada y eficiente, poniendo todo su conocimiento, experiencia y capacidad.
3. Cumplir a satisfacción las actividades u obligaciones específicas establecidas en objeto y alcance del contrato.
4. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución, e impuestos que se generen debido al contrato.
5. Reportar a El Contratante y/o al supervisor del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar y cualquier novedad que se suscite.
6. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran.
7. Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato, a fin de recibir orientaciones, evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto del contrato.
8. Presentar los informes que se le requieran sobre la ejecución y desarrollo del contrato.
9. Facilitar la labor al supervisor dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen y atender todos los requerimientos de la supervisión del contrato.
10. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato (programadas con antelación)
11. Informar oportunamente a El Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
12. Manifestar bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con El Contratante. Adicionalmente, autoriza a El Contratante para que, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre El Contratista y El Contratante, hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.
13. Las demás que se requieran para el cumplimiento del Contrato de acuerdo con los lineamientos del objeto y alcance contractual.

**DEL CONTRATANTE:**

1. Realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.
2. Facilitar el acceso a la información que sea necesaria, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato.
3. Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** En caso de que la presente contratación o alguna de sus fases se haya realizado a través de medios electrónicos, LAS PARTES se obligan a conservar los mensajes de datos mediante los que se surtió el proceso de contratación, los cuales deberán permanecer inalterados; especialmente el presente documento firmado por ambas Partes.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.**

**DEL CONTRATISTA:**

1. El contratista deberá cumplir con todas las **características técnicas, especificaciones detalladas y requerimientos mínimos** de los equipos se encuentran descritos en el documento denominado *"ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS."*

**CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por la normatividad vigente, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con los aportes al sistema de Seguridad Social, al momento del perfeccionamiento del contrato y para cada pago.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Corresponde al supervisor del contrato verificar el pago de estos aportes.

**CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS:** De conformidad con lo establecido en la Decisión Empresarial N°048 del 31 de mayo de 2024, el contratista deberá constituir a su cargo y a favor de Valor+, una **Garantía Única de Cumplimiento para entidades públicas con régimen excepcional (privado)**, que ampare todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista frente a Valor+, y derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, incluyendo el valor de la cláusula penal pecuniaria. La garantía deberá ser otorgada por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la cual estará sometida a la aceptación por parte de Valor+, en forma, contenido y deberá amparar los siguientes riesgos:

- **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO:** Cubrirá por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y un (1) año más, de los perjuicios directos derivados del incumplimiento parcial o total de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. **El beneficiario deberá ser Valor+.**

- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Cubrirá por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. Se deberá constituir una garantía por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. **El beneficiario deberá ser Valor+.**



- **CALIDAD DEL SERVICIO:** Cubrirá por los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. Se deberá constituir por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y un (1) año más. **El beneficiario deberá ser Valor+.**

- **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:** Cubrirá por la calidad y correcto funcionamiento de los bienes que recibe en cumplimiento del contrato. En todo caso, esta garantía deberá constituirse como mínimo por un valor equivalente al treinte por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y mínimo tres (3) años más. **El beneficiario deberá ser Valor+.**

- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Cubrirá por las eventuales reclamaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos, u omisiones de su contratista. Esta póliza deberá cubrir también, los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados, o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y que Valor+ sea el asegurado. Se deberá constituir por el equivalente a 200 SMLMV, con una vigencia igual a su plazo de ejecución. **El beneficiario deberá ser Valor+.**

**CLÁUSULA DÉCIMA. PENAL PECUNIARIA:** El incumplimiento por cualquiera de LAS PARTES de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato, dará derecho a aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir, para exigir inmediatamente a título de pena aplicable, a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de este contrato, la cual será exigible por la vía ejecutiva sin necesidad de requerimiento o constitución en mora, derechos estos a los cuales renuncian LAS PARTES en su recíproco beneficio.

Cuando se trate de un incumplimiento parcial, LAS PARTES de común acuerdo tasarán el porcentaje correspondiente a título de sanción. Igualmente, LAS PARTES tasarán independientemente el porcentaje de la sanción, los perjuicios ocasionados por el incumplimiento parcial.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** La aplicación de la sanción por incumplimiento total o parcial, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento: i) LA PARTE afectada le comunicará por escrito a LA PARTE que incumplió, para que en un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, exponga o justifique las razones de su incumplimiento, ii) Si LA PARTE que incumplió no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen su incumplimiento o si las presenta, y del análisis efectuado por LA PARTE afectada no se encuentra justificado el incumplimiento correspondiente, LAS PARTES de común acuerdo tasarán la sanción, para lo cual levantarán un acta que deberá ser suscrita por ambas PARTES. La sanción se cobrará directamente a LA PARTE incumplida; en caso de no ser cancelada en el término indicado por LA PARTE afectada, se cobrará por la vía ejecutiva. Si no se logra un acuerdo sobre la tasación de la sanción o de los perjuicios, LA PARTE afectada podrá reclamarlos por vía judicial.



**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MULTAS:** Serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra EL CONTRATANTE. Para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, EL CONTRATANTE dará aplicación al debido proceso.

EL CONTRATANTE podrá efectuar a EL CONTRATISTA las comunicaciones previstas en el proceso sancionatorio a través de cualquier medio idóneo que garantice la recepción por parte de EL CONTRATISTA.

Para dichos efectos será válido el envió de correo electrónico en la dirección electrónica indicada por el proponente en su propuesta. Podrá también emplearse el envío mediante correo certificado dirigido a la dirección que se indica en la propuesta o a la última que haya indicado EL CONTRATISTA, a Valor+ o personalmente con constancia de recibo del representante legal, tratándose de persona jurídica, o de la respectiva persona natural.

Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:

a. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes al perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido para ello, y/o mora o incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de este, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora.
b. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o plazo de la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.
c. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el cinco por ciento (5 %) del valor total del mismo.
d. Por suspensión temporal de la ejecución del contrato sin causa justificada o por causas imputables a EL CONTRATISTA, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día demora, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.
e. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar los requerimientos u observaciones de la Interventoría y/o supervisión para que se corrijan defectos observados en la ejecución del contrato, el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado el requerimiento por escrito por parte del Interventor y/o supervisión, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones de EL CONTRATANTE, establecidas en la ley.
f. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización de EL CONTRATANTE el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera a EL CONTRATISTA, de la obligación de ejecutar el contrato según lo estipulado en el contrato.
g. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, EL CONTRATANTE elaborara la liquidación de oficio.
h. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o actividades pactadas, que afecte el contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.
i. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales



con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social.

j. Por incumplimiento de la obligación de cancelar al personal los salarios ofertados con su propuesta, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.
k. Se causará multa equivalente al 0,10%, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes de EL CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

En el caso de que EL CONTRATISTA, se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor de EL CONTRATISTA, o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por EL CONTRATISTA, como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

Las multas se causan por el simple incumplimiento sin que EL CONTRATANTE tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen a EL CONTRATANTE, podrán hacerse efectivos en forma separada. Los aspectos interorgánicos; es decir, los tramites internos que deben adelantar los funcionarios encargados del procedimiento de imposición de multas será el establecido por EL CONTRATANTE.

La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligación.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA, será responsable ante EL CONTRATANTE y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de EL CONTRATANTE o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el desarrollode la labor encomendada y derivada de cualquier concepto originado en la actividad de EL CONTRATISTA cualquiera que sea su índole y naturaleza.

Cualquier costo en que incurra EL CONTRATANTE para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, deberá ser reintegrada a EL CONTRATANTE en su totalidad debidamente actualizada.

Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne a EL CONTRATANTE por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relación laboral con sus trabajadores, como también de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE como consecuencia de paros o huelgas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GASTOS IMPUESTOS, OBLIGACIONES Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO:** Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán a cargo de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos, impuestos, tasas, derechos y contribuciones en

que incurra por concepto del perfeccionamiento del contrato y las actividades a desarrollar, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por las autoridades.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. REPERCUSIONES LABORALES:** EL CONTRATISTA se obliga a título de independiente. EL CONTRATANTE en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral o administrativo.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** EL CONTRATISTA es independiente de EL CONTRATANTE, y no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto del contrato con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre éste y EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes al personal que utilice en la ejecución del objeto del contrato, por lo cual, EL CONTRATANTE no adquiere con EL CONTRATISTA, ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo, EL CONTRATANTE solo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son a cargo de EL CONTRATISTA todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión será designada por el Gerente General de Valor+; y constará en documento adjunto. Para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla adecuadamente con la prestación del servicio. 2) Informar a EL CONTRATANTE, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 3) Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar. 4) Elaborar la constancia de terminación de contrato y/o acta de Liquidación, cuando corresponda. 5) Verificar el pago de aportes a la Seguridad Social Integral. 6) Las demás inherentes a la función desempeñada.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** El supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento por el Gerente General de Valor+.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El presente contrato, no podrá ser cedido parcial o totalmente, salvo autorización previa y expresa de EL CONTRATANTE.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD:** EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta.

**CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL:** La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la ejecución del presente contrato, quedará en cabeza de EL



CONTRATANTE, de conformidad con la normativa vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El contrato se dará por terminado por alguna de las siguientes causales: 1) Mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 2) Por la ocurrencia de hechos o situaciones que imposibiliten su continuación. 3) Por incumplimiento de las obligaciones por alguna de LAS PARTES, obligándose LA PARTE incumplida al pago de los perjuicios causados. 4) Por vencimiento del plazo contractual. 5) Por el agotamiento de los recursos. 6) Por cumplimiento del objeto pactado. 7) Por la ocurrencia de hechos o situaciones que alerten de un riesgo reputacional a EL CONTRATANTE, cualquier noticia, investigación, proceso o cualquier actividad de EL CONTRATISTA, o de sus accionistas, o de las personas que las conforman, o sus administradores respecto de la participación, conformación o que aparezcan en: (i) En las listas de la "Office of Foreign Assets Control" (OFAC) de los Estados Unidos de América, ni en ninguna otra similar, conexa, complementaria o sustitutiva de aquella; ni que (ii) Han participado o participarán en el futuro en actividades de lavado de activos, contrabando, falsificación de productos de cualquier tipo, o cualquier otro delito doloso tipificado como tal en el Código Penal Colombiano o en el Código Penal de cualquier país en los que LAS PARTES desarrollen o ejecuten actividades. iii) Reportes de actividades de alerta en el proceso SARLAFT, EL CONTRATANTE comunicará la decisión de terminar el contrato sin que haya lugar por parte de EL CONTRATISTA a reclamar indemnización alguna o pago de servicios y/o prestaciones no causadas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:** Sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley, EL CONTRATISTA que tenga acceso a las bases de datos que maneje EL CONTRATANTE, o este inmerso en el proceso de recolección, conservación, tratamiento, supresión de datos, se compromete a: 1) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 2) Velar por la conservación de la copia de la autorización otorgada por el titular. 3) Informarle al titular sobre la finalidad de la recolección y derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 4) Darles cumplimiento a las medidas de seguridad de la información contenida en la Ley y en las Políticas de Tratamiento de Datos, impidiendo la adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información. 5) Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 6) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento; todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada. 7) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento. 8) Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley 1581 de 2012, decretos y normas complementarias. 9) Exigir al encargado del tratamiento en todo momento: el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. 10) Usar las bases de datos exclusivamente para las finalidades autorizadas por el titular. 11) Garantizar y dar cumplimiento a los derechos y deberes de los responsables, encargados y titulares de las bases de datos. 12) Cumplir con el debido proceso de incidentes de seguridad. 13) Cuando EL CONTRATANTE lo solicite darle tramite a las consultas, quejas y reclamos presentados por los titulares de la información. 14) Ajustarse estrictamente a la Ley cuando se traten datos sensibles, de niños, niñas o adolescentes. 15) Darle cumplimiento a lo estipulado en la Política de Tratamiento de Datos Personales aprobada por EL CONTRATANTE y en general a lo que ordene la Constitución y la Ley



respecto el derecho de Habeas Data.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Así mismo, EL CONTRATISTA no podrá acceder a ninguna base de datos sin autorización de EL CONTRATANTE una vez autorizado se acogerá a lo estipulado en esta cláusula.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA previamente informado, de manera libre y consciente autoriza el tratamiento de datos personales por parte de EL CONTRATANTE. Los datos de EL CONTRATISTA se conservarán por el término necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales o contractuales y, la seguridad de bienes y/o personas; usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, revocar la autorización, a presentar quejas por infracciones y a solicitar la Política de Tratamiento de Datos o de la Información aprobada por EL CONTRATANTE dirigiéndose personalmente al domicilio de EL CONTRATANTE.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):** EL CONTRATISTA deberá aportar certificado de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, emitido por la ARL o el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de los estándares mínimos señalados en la normatividad vigente.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** LAS PARTES acuerdan que en el evento de presentarse diferencias debido a la celebración, ejecución,desarrollo y terminación del presente contrato procederán a ejecutar la conciliación prejudicial, antes de iniciar cualquier acción judicial.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA, para efectos del contrato, declara que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni en conflicto de intereses.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte integrante del contrato y por tanto adquieren carácter vinculante todos los documentos precontractuales y los que se originen con ocasión de su ejecución: a) Estudio de Conveniencia. b) Propuesta. c) Copia de la cédula de ciudanía del Representante Legal de EL CONTRATISTA. d). RUT. e). Certificado del Boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República. f). Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el SIRI de la Procuraduría General de la Nación. g). Certificaciones de antecedentes y requerimientos judiciales, delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años y de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional del Representante Legal de EL CONTRATISTA. h) Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del Representante Legal de EL CONTRATISTA. i) Certificados de paz y salvo del Sistema de Seguridad Social en Salud y Seguridad Social. j) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. k) Registro Presupuestal. l) Documentos que acreditan la formación y experiencia de EL CONTRATISTA. m) Formatos incluidos en la lista de chequeo establecida en la entidad para este tipo de contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:** EL CONTRATISTA acepta que las comunicaciones y notificaciones inherentes a la ejecución del presente



contrato que entre ellas susciten, podrán ser realizadas en los correos electrónicos: info@ci2.co

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN:** El contrato deberá liquidarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación de este, acompañado de la evaluación de EL CONTRATISTA. Posterior a dicha fecha, Valor+ procederá al cierre contractual mediante documento interno suscrito por la supervisión contractual, y deberá contener el balance económico, financiero, técnico y operativo del contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se perfecciona con la firma de LAS PARTES. Para su ejecución se requerirá la aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se acuerda como domicilio la ciudad de Medellín

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los _____.

**DAVID ORLANDO QUINTERO JIMÉNEZ**
Gerente General
**VALOR+ S.A.S**
El Contratante

**PEDRO PABLO DUARTE PAEZ**
Representante Legal
**CI2 S.A.**
El Contratista

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó: Santiago Cancino Serna<br>Cargo: Profesional Jurídico | Revisó: Yovanna Santamaría Echeverri<br>Cargo: Coordinadora de Contratación | Revisó: Héctor Darío Yepes Vega<br>Cargo: Director Jurídico Corporativo |

**OTROSI N°2**
**PRÓRROGA AL CONTRATO N° 713-2025 SUSCRITO ENTRE VALOR+ S.A.S. E INNOVAR TICS S.A.S.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **VALOR+ S.A.S** |
| **NIT** | 900.969.726-2 |
| **CONTRATISTA** | **INNOVAR TICS S.A.S.** |
| **NIT** | 901.576.309-0 |
| **OBJETO** | *Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia y seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia* |
| **VALOR INICIAL** | Hasta **MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.600.000.000)** impuestos incluidos, exento de **IVA** de acuerdo con el Artículo 476 del estatuto tributario. |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo de ejecución del contrato se establece desde la suscripción acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2025. |
| **FECHA DE INICIO** | 1 de Diciembre de 2025 |
| **OTROSI N°1** | PRORROGAR plazo hasta el 30 de enero de 2026 |
| **OTROSI N°2** | PRORROGAR plazo hasta el 31 de marzo de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 de marzo de 2026 |
| **VALOR TOTAL** | Hasta **MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.600.000.000)** impuestos incluidos, exento de **IVA** de acuerdo con el Artículo 476 del estatuto tributario. |

Entre los suscritos **DAVID ORLANDO QUINTERO JIMÉNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.664.174, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad **VALOR+ S.A.S.**, designado mediante Acta de Junta Directiva N° 108 del 16 de enero de 2024, inscrita en la cámara de comercio el día 18 de enero de 2024, conforme con lo establecido en los Estatutos de la sociedad de economía mixta de mayoría capital público, con NIT. 900.969.726-2; sociedad que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y **OMAR FERNANDO ALARCÓN BELTRÁN,** identificado con cédula de ciudadanía N° 79.967.525, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INNOVAR TICS S.A.S.**, identificada con NIT. 901.576.309-, quien se denominará en lo sucesivo **EL CONTRATISTA**, se ha acordado celebrar el presente **OTROSÍ N° 2**, el cual se regirá por las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. En el desarrollo de su objeto social *Valor + S.A.S.* suscribió con el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y paz, el contrato interadministrativo *N° 25MR122C2148 de 2025* Cuyo objeto es*: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024- 2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024."* Con un plazo de 31 meses contados a partir del 12 de mayo de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2027 y su valor sería determinable y corresponderá a la suma de las actas de ejecución de recursos según el caso.
2. Posteriormente *Valor + S.A.S.* y El Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y paz suscribieron acta de ejecución No.1 – Contrato interadministrativo No. 4600018159 de 2025 (anexo 2), cuyo objeto es: *"ACTA DE EJECUCIÓN No1 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 25MR122C2148 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024- 2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024."* Con un término de duración de veinte (20) meses, contados a partir del 02 de julio de 2025 y hasta el 02 de marzo de 2027.
3. En el marco del subcomponente 4 se firmó el contrato No. 713-2025, cuyo objeto es *"Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia y seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia"*. por un valor de hasta **MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.600.000.000)** Impuestos incluidos, exento de IVA de acuerdo con el Artículo 476 del estatuto tributario, con un plazo establecido desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de diciembre de 2025, prorrogado mediante Otrosí N°1 hasta el 30 de enero de 2026.
4. Durante la ejecución contractual, y conforme al desarrollo técnico y operativo de la solución tecnológica, el día 28 de enero, el contratista INNOVAR TICS S.A.S. presentó la Solicitud de Prórroga No. 2, en la cual expone la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2026, sin que ello implique adición de recursos ni reconocimiento económico adicional, justificado en aspectos de orden técnico derivados de los ajustes técnicos y operativos que deben realizarse en la APP, conforme a las indicación dadas por la supervisión del contrato.
5. Solicitud que cuenta con la aprobación del supervisor del contrato interadministrativo el 29 de enero del 2026, indicando que ello contribuirá a maximizar el impacto del Proyecto Antioquia Segura y a salvaguardar los intereses institucionales de la Gobernación de Antioquia, VALOR+ S.A.S. y del contratista.
6. Asimismo, se debe dejar incorporado en el presente Otrosi, los ajustes acordados con el apoyo técnico de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia sobre el anexo técnico del contrato.

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

7. Por lo tanto, las partes acuerdan suscribir el otrosi N°2 el cual se regirá por las siguientes:

**CLAUSULAS**

**PRIMERA. MODIFICAR** el **PARAGRAFO UNICO** de la **CLÁUSULA** PRIMERA del contrato 713-2025, el cual quedará así:

**CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia y seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.

**PARÁGRAFO ÚNICO. ALCANCE:** Para el desarrollo del objeto contractual El PROVEEDOR deberá realizar las siguientes actividades: Implementación de sistema inteligente de alertamiento, monitoreo y respuesta, solución tecnológica que deberá integrarse a los sistemas de emergencia y seguridad de Antioquia, la cual consiste en una aplicación móvil (APP), que funciona mediante una plataforma, que debe integrarse con otras estrategias y dispositivos de gestión de seguridad ciudadana como: Entorno Educativo Seguro, Finca + Segura, Frentes de Seguridad, Redes de Apoyo de seguridad (con despliegue de Pop Up, que genere las alertas en los centros de monitoreo municipales, los nodos subregionales y el nodo departamental) y los demás esquemas comunitarios del Departamento; esta debe permitir el análisis cruzado de datos y la generación de inteligencia situacional. El sistema debe ser compatible con las tecnologías existentes como alarmas comunitarias, videovigilancia y sistemas de geolocalización (GPS), y deberá garantizar su interoperabilidad con los centros de monitoreo y atención de emergencias.

El alcance de debe incluir, pero no se limitarse a, las siguientes premisas y actividades:

- La aplicación "Antioquia Segura", debe ser basada en tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mejorar la vida de los ciudadanos, fomentando la inclusión social, económica y la democratización, además de promover el desarrollo sostenible. cumple este propósito al canalizar, estructurar y transformar los reportes ciudadanos en insumos clave para la toma de decisiones.
- La solución requerida, comprender la prestación de servicio de Software y almacenamiento en la nube o en caso de ser requerido, deberá poder ser On premise sobre la infraestructura local de la Gobernación de Antioquia, basado en el modelo de licenciamiento por un periodo de tiempo.
- Debe ser una herramienta facilitadora para la recepción de incidentes en tiempo real, en el SIES-D;
- Debe permitir el procesamiento y análisis continuo de los datos recopilados, la identificación de patrones, tendencias y zonas de riesgo.
- Debe estar orientada a habilitar la gestión predictiva de la seguridad, y articularse con las estrategias de Frentes de Seguridad, Entorno Educativo Seguro, Finca + Segura y Redes de Apoyo, siendo herramienta para el trabajo conjunto entre instituciones y comunidad.

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

- Debe garantizar interoperabilidad con sistemas existentes de alarmas, videovigilancia y dispositivos móviles, así como su compatibilidad con los principales sistemas operativos (Android/iOS).
- Debe ser un desarrollo escalable, sostenible técnicamente y debe garantizar alta disponibilidad para facilidad de adopción masiva en el departamento.
- La implementación de la aplicación debe ser un desarrollo "marca blanca" que garantice el cumplimiento de los alcances bajo la marca "Antioquia Segura" de la gobernación de Antioquia.
- Debe garantizar la publicación y actualización de la app móvil en tiendas oficiales (App Store y Google Play).
- Garantizar la personalización visual y funcional de la app conforme a los lineamientos del Departamento.
- *Garantizar que el uso, la gestión y el reporte de incidentes en la plataforma ofertada se habiliten exclusivamente para usuarios debidamente autenticados y georreferenciados dentro del territorio del Departamento de Antioquia, asegurando mecanismos de validación geográfica y trazabilidad de la información.*

Funcionalidades generales a garantizar por la plataforma:

- Reporte ciudadano de incidentes en tiempo real con evidencia digital.
- Creación de grupos de colaboración y redes comunitarias.
- Integración con sistemas de alarmas, videovigilancia y GPS.
- Canales de comunicación directa con líneas de emergencia.
- Módulo de análisis de datos para uso institucional.
- La herramienta debe proporcionar información relevante y fomentar la seguridad comunitaria, permitiendo posteriormente la atención y/o la gestión de emergencias (lideradas por el SIES-D desde el Nodo Departamental y el NUSE 123).

Analítica e inteligencia de datos con la que debe contar:

- Almacenamiento seguro y estructurado de la información generada.
- Tableros de control y visualización dinámica para el análisis de eventos.
- Generación de reportes y alertas estratégicas.
- Segmentación de datos por territorio, tipo de incidente y frecuencia.

Integración tecnológica, institucional y comunitaria:

- Integración con estrategias existentes de la Gobernación (Frentes de seguridad, Entornos Educativos Seguros, Fincas + Seguras y Redes de Apoyo).
- Capacitación y acompañamiento a usuarios institucionales.
- Certificación en operación y atención a los usuarios operadores de la plataforma
- Soporte técnico y operativo durante el período contractual.
- Herramientas de ayuda, soporte y acompañamiento a usuarios externos de la App.
- Integración con SECAD, Debe poder integrarse con el SECAD para envió de eventos y creación de casos.

Seguimiento y evaluación:

- Generación de Informes periódicos de avances y recomendaciones de mejora.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
Se debe prestar en modalidad de servicio la solución tecnológica que incluye la App móvil disponible para el ciudadano y la plataforma de Gestión y administración con sus respectivos módulos de operación a la Secretaría de Seguridad y Justicia según las siguientes especificaciones técnicas:

**Aplicación móvil ciudadano**
El proveedor deberá disponer de una Aplicación móvil para el ciudadano, disponible en las tiendas Play Store y App store con descarga libre y sin costo para el ciudadano.

La App deberá contar con la personalización del programa de la Secretaría de Seguridad y Justicia, ejemplo: "Antioquia Segura". Así como los iconos y la información que se visualiza en la tienda electrónica permitiendo al Departamento tener su propia identidad, no solamente con el logo, sino con los colores propios para que sus ciudadanos puedan sentirse identificados con el Departamento. Debe permitir customizar el color de fondo y logotipo del Departamento en sus ventanas funcionales. Adicionalmente, los usuarios que pertenecen a los programas del departamento como: "Entorno Educativo Seguro", "Finca + segura", "Frentes de Seguridad" y "Redes de apoyo" tendrán una versión personalizada en cuanto a diseño y funcionalidades según como lo defina la entidad.

Debe contener múltiples funcionalidades, entre ellas, debe permitir a los ciudadanos reportar incidencias que puedan afectar la seguridad y convivencia de la ciudad a la central de monitoreo en Nodo Departamental del municipio de manera simple y con geoposicionamiento. Adicionalmente, debe asegurarse el cumplimiento con regulaciones de privacidad y protección de datos, para ello se deberá requerir información de datos personales de los usuarios sin vulnerar los derechos ciudadanos.

**En cuanto a su funcionalidad y conectividad la aplicación deberá:**

- Contar con múltiples funciones de control y gestión, para ser atendidas de forma inmediata:
- Alerta SOS: Permite enviar un mensaje de emergencia con su posición satelital para que lo puedan hallar fácilmente y darle asistencia, **esta notificación deberá integrarse al CAD del Departamento de Antioquia.**
- En camino o acompañamiento virtual: Accionamiento pasivo de una cuenta regresiva acorde al tiempo de llegada a destino declarado a través de la activación de un "Escolta Virtual". Programación de aviso personalizado a determinados contactos indicando recorrido y tiempo de viaje. Si el tiempo llega a 0 se reporta a la central de monitoreo indicando geolocalización de la persona en emergencia.
- Estoy aquí: Reporte simple e inmediato de ubicación exacta del usuario en el mapa mediante mensaje push. Posibilidad de sumar mensaje escrito, audio, foto y video.
- Asistencia: Botón para realizar una llamada al número de atención de emergencia 123 de manera automática.
- Asistencia DAGRAN: Botón para realizar una llamada al número de atención del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRAN de manera automática.

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

- Modo incógnito: Los administradores del grupo podrán ocultar momentáneamente su posición, sin que los demás coordinadores del grupo puedan saberlo.
- Botones de reportes o utilidades: Botonera extra de hasta 12 comandos personalizables en icono y nombre en función del servicio que brinda el prestador. Permiten que el usuario de la App realice denuncias. Debe permitir la tipificación, trazabilidad y elaboración de estadísticas por parte del centro de monitoreo.

Estos botones en un inicio podrán ser los siguientes:

1. Explotación sexual (Reporte evento)
2. Accidente (Reporte evento)
3. Actividad sospechosa (Reporte evento)
4. Homicidio (Reporte evento)
5. Sospecha atentado (Reporte evento)
6. Riña (Reporte evento)
7. Violencia de Genero (Reporte evento)
8. Hurto (Reporte evento)
9. Estupefacientes (Reporte evento)
10. Tasa de seguridad (Acceso a URL)
11. Impuesto vehicular (Acceso a URL)
12. Boletín los más buscados (Acceso a URL)

**La definición final estará a cargo del supervisor del contrato por parte del Departamento de Antioquia.**

- Mi grupo: Unificación del control de la seguridad de una comunidad a través de la integración de los miembros de distintos usuarios en un grupo. Envío de alertas a través de notificaciones push directo a las Apps de los usuarios. Definición de categoría de coordinador dentro del grupo.
- Mi entorno: Visualizar en un mapa cartográfico los eventos geoposicionados que han sido reportados por otros usuarios de mi comunidad. Al acceder a ellos, el usuario podrá ver detalle sobre el evento, incluyendo la evidencia digital aportada por el otro ciudadano.
- Mis móviles: Deberá permitir si la entidad lo requiere, acceso a la posición de todos los vehículos en el mapa o dispositivos móviles vinculados. Visualización de historial de posiciones, reporte de eventos recibidos, y datos generales: matrícula, fotografía del móvil seleccionado, etc.
- Seguimiento: Cada App individualmente puede ser configurada para reportar una posición al servidor, según un cálculo de tiempo-distancia. Activación, por parte de los usuarios coordinadores, de encendido / apagado y tiempo-distancia en la app de cada usuario. Reporte de posición con App en segundo plano, aunque no esté siendo utilizada por el usuario.
- Geocercas: Definición de geocercas de inclusión o exclusión por usuario, a través de las Apps de los coordinadores. Alertas Push para el ingreso y/o egreso de cada usuario a la zona delimitada
- Mis cuentas: Acceso a todas las cuentas de monitoreo y a la información específica de cada usuarios: Zonas o sitios, contactos, horarios, llamadas, notificaciones,

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

información del panel de alarma, etc. Visualización de los últimos eventos y posibilidad de filtrarlos por tipo de evento y cantidad.

- Notificaciones Push y encuestas: Notificación de todos los asuntos de interés de cada usuario a través de los conocidos globos. Recepción de alertas inmediatas en celular cuando un miembro del grupo se encuentra en situación de emergencia.
- En caso de tener activados los servicios MIS CUENTAS o MIS MÓVILES se podrá recibir informes de eventos generados, consejos sobre seguridad, estados de cuenta, promociones, etc.
- Mis cámaras: Deberá permitir si la entidad lo requiere la integración de todas las fuentes de video del usuario compatibles con RTSP. Selección y visualización en grilla de todos los equipos para acceder a imágenes en vivo.
- Configuración: Definición de cuenta regresiva para el envío de eventos. Selección de sonidos de alarmas. Configuración de opciones de seguridad por PIN para bloquear accesos no autorizados.
- Force Touch
- iOS: Acceso a notificaciones push para revisión de los avisos recibidos y al botón de SOS para envío directo de una alarma a través de "Mis mensajes".
- Android: Disparo de botón SOS presionando 4 veces el botón de encendido, de forma continua en un lapso de 5 segundos.
- Widget para Android: Acceso rápido al envío de alertas de SOS, DESASTRES, ASISTENCIA y EN CAMINO.
- Botón de pánico BLE:
- Debe permitir la integración de botones físicos de pánico con tecnología BLE (Bluetooth Low Energy / Bluetooth de baja energía) para dotar a ciudadanos en caso de ser requerido, para uso como tipo pulsera, que permita enviar una alerta de manera más rápida.
- Permitir advertir si mi pedido de asistencia fue recibido por el prestador del servicio
- Permitir capturar video, imágenes, audio
- Permitir capturar y enviar AUDIO / VIDEO de forma automática
- Comunicarse por email con el centro de monitoreo municipal
- Permitir establecer privilegios para otros usuarios de mi cuenta de la comunidad
- Poseer sistema de autoevaluación - TEST
- Poseer herramientas de analítica
- Permitir advertir si la batería del smartphone esta por agotarse o perdida de señal
- Permitir controlar excesos de velocidad

**En cuanto a su seguridad deberá:**
La comunicación entre la aplicación y la plataforma deberá estar asegurada a través de protocolo HTTPS y la implementación de autenticación/validación en los servicios vía HMAC.
Permitir la utilización de contraseña/patrón/control de acceso/etc
Permitir aplicar restricciones para el envió de una alarma
Permitir aplicar restricciones para la cancelación de una alarma
Permitir aplicar restricciones para acceder al menú de configuración

**En cuanto a las notificaciones deberá:**

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

Permite la recepción de notificaciones
Permite el envió de notificaciones
Permite enviar notificaciones por e-mail
Permite enviar notificaciones por PUSH
Permite la notificación de sugerencias

**En cuanto al sistema operativo móvil deberá:**
Estar disponible para plataforma iOs
Estar disponible para plataforma Android

**PLATAFORMA WEB DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN**
Requerimientos funcionales:

- Recepción y atención de eventos en forma simultánea.
- Visualización en una misma ventana de eventos pendientes y en espera.
- Recepción de alarmas multivínculo (telefónico, GPRS, IP, radio, etc.)
- Administración de cuentas: generales, horarios, usuarios, contactos, particiones, link de video, control de test, notificaciones automáticas e-mail SMS Push celular, y emisión de reportes automáticos.
- Historial de eventos recibidos.
- Escalamiento de eventos por prioridad y tipo
- Realizar llamadas por Volp (Previa integración con la infraestructura necesaria)
- Asignar personal de las autoridades y/o de verificación durante la atención de un evento. El proveedor deberá disponer, si así se requiere posteriormente otra App para operación de los agentes o autoridad pública (Previa adquisición de la App para la operación de los funcionarios).
- Auto-monitoreo.
- Procesamiento múltiple con selección individual de eventos.
- Control de horario de aperturas y cierres, múltiples por día.
- Registro de instrucciones para la atención de eventos según procedimiento preestablecido.
- Auditoria sobre las tareas del operador

**La plataforma también debe contemplar las siguientes subfunciones:**

- Aplicación encargada de la visualización múltiple de eventos con filtros asignables de todos los eventos que ingresan al sistema para ser utilizado como pantalla general de coordinación entre operadores o pantalla secundaria. Adicionalmente el módulo deberá anunciar verbalmente todos los eventos configurados para ello.
- Aplicación encargada de reportar notificaciones mediante el envío de correo electrónico de toda la plataforma y todas las tareas que realiza: envío de correo electrónico por evento, recepción de SMS y por terminal remota, envío de campañas de correo para comunicación social y recepción de correo electrónico de respuesta y rechazos para su corrección. Permite mensajería instantánea entre los distintos usuarios: operador, supervisor, administrador, dealers o tercerizados, vecinos y autoridades

- Aplicación de Administrador de usuarios la cual garantice los accesos validados ofreciendo credenciales a los usuarios donde sus acciones están segmentadas y parametrizadas. También facilita la administración de tablas y configuraciones del sistema.
- Aplicación para visualización cartográfica de todas las cuentas estén o no en alarma y de los móviles de respuesta (agentes o personal oficial) asignados, como así también los vehículos municipales para la prestación de servicios. Deberá incluir la gestión de recorrido inteligente para el móvil asignado y envío de instrucciones y registro de la gestión por chat o correo entre el operador y el oficial o funcionario municipal a cargo del móvil. Deberá contemplar dos funcionalidades : Mapa del delito y Mapa de Calor. Esta aplicación deberá habilitarse en caso de que se requiera posteriormente.
- Mapa del Delito: Permite al departamento y sus municipios visualizar en cartografía y en tiempo real la ubicación de las distintas emergencias recibidas: SOS – Alerta de hurto - Asistencia, Homicidios, Hurtos, Violencia de género, etc.
- Mapa de eventos: Permite al departamento y sus municipios visualizar en cartografía y en tiempo real la ubicación de los eventos enviados desde la función Mis Alertas: Homicidios, Hurtos, Violencia de género, etc. para ser tratadas en el sector correspondiente.

**Debe contemplar módulos funcionales que sumen prestaciones al Departamento y sus municipios:**

- Video Verificación de eventos recibidos: Debe Permitir al operador la visualización de imágenes de video on-line para verificación de eventos de alarma en la comuna sea provenientes de aplicaciones celulares (imágenes enviadas por el vecino) o si la entidad lo requiere posteriormente, de dispositivos de video implementados en la vía pública o en entornos privados (Previa vinculación con el propietario y el Nodo Departamental), el sistema debe permitir la conexión con sistemas de video para verificar visualmente los eventos sin intervención del operador. Debe ayudar a identificar falsas alarmas rápidamente. Debe ser compatible con cualquier sistema de video IP (Cámara/DVR/NVR) que transmita en protocolo RSTP y Onvif. El sistema no debe tener límite de cámaras por cuenta. Debe permitir el almacenamiento de las imágenes capturadas durante la verificación del evento y brindar acceso a las mismas. Debe recibir alertas desde el sistema de video como eventos de alarma.
- Reporte a Autoridades: Debe contar con funcionalidades para reportar automáticamente a autoridades públicas para atención de urgencias y eventos confirmados a la policía, bomberos, ambulancias y otras agencias de seguridad y emergencias. La autoridad podrá operar desde una terminal web y recibir notificación de los eventos de alarma que debe atender y acceder a toda la información de la emergencia, ubicación, imágenes, videos y audio del mismo para su atención eficiente. El proceso se realiza de forma inmediata y automática sin necesidad de intervención del operador para la derivación, ahorrando tiempos y esfuerzos.

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

- Seguimiento vehicular GPS: Deberá permitir realizar el seguimiento y monitoreo móvil de distintos dispositivos GPS (Previa vinculación con los dispositivos homologados e instalados). También permitir ver el posicionamiento en cartografía, emitir reportes históricos de posición con filtro por dispositivo y entre fechas, recorrido histórico gráfico, alta/baja/modificación de cuentas móviles, incorporación de fotografías y datos del dispositivo, también deberá facilitar el agrupamiento de vehículos por flotas. El motor GIS a utilizar deberá ser cartografía digitalizada en formato GoogleMaps (no se deberá requerir licenciamiento del mismo).
- Debe permitir realizar seguimiento de vehículos y seguimiento de agentes en tiempo real integrando ambas funcionalidades: permitiendo el seguimiento en tiempo real de vehículos y oficiales registrados mediante dispositivos de GPS instalados en vehículos y dispositivos GPS personales. Deberá permitir administrar rutas y desvíos, tiempos de detención y alertas de cercanía. El sistema debe contar con una opción cartográfica y geo-referencial que permita la visualización en tiempo real de los eventos. Este sistema puede funcionar por sí solo a través de los eventos generados por los dispositivos que envíen pánicos georreferenciándose en el mapa; o bien integrarse a otros módulos para mostrar al mismo tiempo las alertas, agentes y denuncias. La visualización en mapa debe permitir activar/desactivar las vistas por tipo de evento en mapa de:
  - Delito
  - Riesgo de desastres
  - Emergencias.
  - Cualquier evento que se desee visualizar.
- Tablero de control estadístico: Debe contar con un tablero de control que permita la visualización en tiempo real de estadísticas pre-seteadas determinando las variables o parámetros configurados. De esta manera responsables de centros de monitoreo pueden cotejar de forma instantánea el surgimiento de alertas o incidentes, permitiendo, al mostrar datos de contacto, llamar de forma inmediata al usuario, revisar estadísticas y/o analizar el desarrollo de distintos procesos.
- Sistema de Notificaciones push a vecinos: Deberá permitir enviar a los vecinos notificaciones masivas a través de los conocidos "globos". Se podrá realizar el envío de avisos a la comunidad por mensajes Push, ante hechos de relevancia por alertas meteorológicas, campañas de prevención de enfermedades, ayuda ante inundaciones, búsqueda de una persona desaparecida, eventos sociales, etc.
- Sistema de Encuestas push en línea: Deberá permitir a través de las notificaciones Push realizar preguntas consultivas a toda la comunidad. El ciudadano abrirá la notificación e inmediatamente será direccionado a la pantalla para que pueda responder. Mientras que todas las respuestas serán recibidas en el sistema para su análisis posterior, donde podrán obtener informes, visualizar la cantidad de respuestas, acceder a gráficos por respuesta, genero, edad, etc.

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

- Sistema de recepción para alarma comunitaria: Si la entidad lo requiere posteriormente, el sistema deberá permitir la recepción de eventos provenientes de equipamiento de alarmas comunitaria donde cada vecino tendrá un control remoto inalámbrico vinculado con el sistema de alarma que le permitirá accionar una sirena, encender luces y enviar un evento de pánico al centro de monitoreo municipal al momento de ocurrirle un altercado. La señal de alarma será recibida y atendida en el sistema de monitoreo con el nombre del usuario que la accionó y posición en mapa de donde se encuentra el poste con la alarma.

**PLAN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN**

- El proveedor de la plataforma deberá diseñar un plan de entrenamiento y certificación para el personal que se encargará de la gestión y administración de la plataforma. Dicho plan, debe incluir:
  - Plan de Seminario Técnico.
  - Objetivos del Seminario Técnico.
  - Contenido del Seminario Técnico.
  - Duración del Seminario Técnico.
  - Lugar.

**CONFIDENCIALIDAD**

El proveedor de la plataforma de monitoreo, así como todo el personal de éste, se obliga a guardar estricta y severa reserva, confidencialidad y secreto respecto de la información que el Departamento, municipio o los ciudadanos le proporcione, así como de la información correspondiente a las transacciones que procesa o de la cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasión y a consecuencia de la contratación, o por error de quien se la provee, bajo cualquier modalidad o vía de acceso.

- ***CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.*** *El proveedor de la plataforma deberá guardar reserva sobre toda la información que se genere, la cual tendrá el carácter de confidencial y estricta reserva, y no podrá ser divulgada a una tercera parte diferente de sus equipos de trabajo que tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos autorizados, y quienes deberán mantener de manera confidencial dicha información.*
- ***TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.*** *El proveedor de la plataforma asume la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión del presente contrato; por lo tanto, deberán adoptar las medidas que les permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, ésta última en lo que le sea aplicable; y cualquier otra ley o norma que las modifique o sustituya. Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras, deberán adoptar las medidas de seguridad de tipo lógico, administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que accedan, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, revelada, transferida y/o no será sometida a*

Versionamiento Formato
Código: FO35-DE-GDCO
Versión: 1.0
Fecha actualización: 14/02/2024

*cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del presente contrato.*

**SOPORTE TECNICO:**

- El proveedor de la plataforma de monitoreo debe garantizar el servicio de soporte 24x7.
- El proveedor de la plataforma de monitoreo deberá contar con un centro de soporte técnico y disponibilidad acceso para establecer un canal donde se puedan registrar incidencias.
- El acceso a los servidores se realizará de manera remota. El municipio especificará las herramientas correspondientes para poder realizar dicha conexión por parte del departamento de soporte.

Se debe proveer soporte técnico en modalidad 7x24 con personal técnico calificado que pueda efectuar entre otras, las siguientes tareas:

Ingeniero(s) de soporte en modalidad 7x24, que cumpla(n) funciones de atención a fallas de la App y la plataforma web en la oferta, soporte, mantenimientos preventivos y correctivos de los módulos, monitoreo y gestión permanente del funcionamiento, el personal de soporte de primer Nivel, será el encargado de presentar a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA los primeros 5 días hábiles de cada mes, los informes de gestión del mes anterior, donde se relacionen los incidentes y/o requerimientos sobre la solución tecnológica suministrada por el proveedor.

El proveedor debe brindar soporte de Nivel 2 que brindará de manera remota a los técnicos de nivel 1 y se circunscribirá al soporte referente a la tecnología de software.

EL personal de soporte del proveedor debe recibir los reportes de falla de los usuarios (personal de GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA o del cliente final), mediante cualquiera de los siguientes medios:

- Mesa y/o plataforma ayuda dispuesta por el proveedor (ticket) .
- Correo electrónico.
- Llamada telefónica o celular.
- Opción de ayuda disponible en Aplicación.

La atención de incidentes debe cumplir con la tabla de atención de incidentes:

1 - Prioridad Urgente: el ticket será respondido dentro de la hora de ingresado.
2 - Prioridad Alta: el ticket será respondido dentro de las 4 horas de ingresado.
3 - Prioridad Media: el ticket será respondido dentro de las 24 horas de ingresado.
4 - Prioridad Baja: el ticket será respondido dentro de las 48 horas de ingresado.

Tercer Nivel de Soporte:

El soporte Nivel III será brindado por personal del proveedor con altos conocimientos en la plataforma , se encontrara ubicado en la ciudad de

Medellín, y se desplazara a los sitios de instalación de los equipos en caso de ser necesario; será el escalamiento superior en caso de que los técnicos de soporte Nivel I o el personal de Nivel II no puedan solucionar cualquier evento de falla que se pueda presentar sobre la plataforma, el soporte nivel III se deberá prestar en horario 7x24, y tendrá acceso permanente a la plataforma de monitoreo de la solución.

Cuarto Nivel de Soporte:

El soporte nivel IV será brindado directamente por el fabricante, y aplicará cuando el personal de soporte tanto Nivel I como el II y III, no puedan dar solución a cualquier falla que se pueda presentar sobre la solución.

**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS**
El proveedor, debe realizar intervenciones o actualizaciones (Si así se requiere) a las aplicaciones o módulos que hacen parte de la solución.

El mantenimiento incluye la verificación del estado funcional de la aplicación y plataforma, la verificación de los reportes, botones y demás funcionalidades.

El proponente será el responsable de realizar cualquier corrección a nivel de software (App móvil o plataforma web) que presente fallos o bugs.

Los mantenimientos preventivos serán realizados en el mes seis (6) del primer año y después cada año, durante del tiempo de ejecución del contrato y serán programados de común acuerdo con Secretaría de Seguridad, justicia, y paz.

**Especificaciones técnicas de las funcionalidades mínimas a garantizar para el despliegue de la App móvil "Antioquia Segura":**

La aplicación móvil para el ciudadano deberá contar con:

1. Botón rápido de denuncias o reporte de incidentes:
   - Capacidad de registrar eventos con descripciones simples y localización georreferenciada

2. Notificación de seguridad:
   - Enviar mensajes Push sobre las alertas relevantes al usuario.
   - Habilitar mensajería instantánea "Chat" con el ciudadano para atención del caso.

3. Gestión Grupal:
   - Unificar el control de la seguridad comunitaria integrando un grupo con múltiples miembros.

4. Asistencia:
   - Disponer comunicación directa a través de llamadas, solicitar asistencia por seguridad, por gestión de desastres, por problemas de salud, contención psicológica o de cualquier índole.

5. Botones extras con casos predefinidos y utilidades:
   - Disponer de una botonera de al menos 12 botones de acceso rápido, con tipos de casos ya predefinidos y tipificados para ser atendidos por el operador correspondiente. Con posibilidad de configurarse con enlaces a sitios web de interés para el ciudadano como: Impuesto vehicular, Pago tasa de seguridad, Pasaporte, información boletín "los más buscados", etc.

6. Disponibilidad y operatividad:
   - Una vez publicado, se deberá permitir la descarga ilimitada de la App a los ciudadanos en las tiendas App Store y App Store, así como su operación, para el territorio del departamento de Antioquia.

7. Gestión de cuentas:
   - De permitir acceso a todas las cuentas de monitoreo y a la información específica de cada usuario: zonas, contactos, horarios, llamadas, notificaciones, información del panel de alarma.
   - Visualización de los últimos eventos y posibilidad de filtrarlos por tipo de evento y cantidad.
   - Acceso a paneles de alarmas vinculados, con posibilidad de envío de comandos de alarma.

8. Acceso a cámaras:
   - Integración de todas las fuentes de video del usuario compatibles con RTSP.
   - Selección y visualización en grilla de todos los equipos para acceder a imágenes en vivo.

9. Acceso a "Mis vehículos".
   - Permitir que de los usuario que cuenta con un dispositivo GPS instalado en su vehículo y homologado por la plataforma, se pueda contar con acceso a la posición de sus vehículos en el mapa.
   - Visualización de historial de posiciones, reporte de eventos recibidos, y datos generales: matrícula, fotografía del móvil seleccionado, etc.

**Plataforma Web de administración y Gestión:**

1. Módulo web cliente/operador:
   - Permitirá visualizar datos de contacto, zonas, últimos eventos recibidos, notificaciones por SMS.

2. Módulo monitoreo de alarmas y eventos de la App
   - Deberá ser el corazón operativo de la central de recepción y monitoreo de casos, y donde los operadores procesan los eventos en tiempo real y de forma simultánea.
   - Recibirá las señales de alarma proveniente de todos los vínculos de comunicación.
   - Visualizará eventos pendientes de atención y en proceso.
   - Será el control inteligente de falsas alarmas.

3. Reporte autoridades
   - Permitir que los eventos que ingresan al sistema central sean direccionados a las autoridades competentes o bien a centros de monitoreo secundarios (sub-estaciones). La información recibida en los terminales remotos a través del sistema Web deberá ser detallada en la propuesta.

4. Módulo de integración de videos privados y video verificación:
   - Deberá permitir, integrar video a los eventos de alarma recibidos en la estación central de manera simple e intuitiva, a requerimiento del operador o simplemente siguiendo rutinas de verificación o control periódico.

5. Módulo web manager:
   - Auditoría completa del sistema de monitoreo mediante gráficos estadísticos y Dashboard.
   - Análisis del desempeño de los operadores. Control del tráfico de señales, alarmas en proceso, cuentas activas, eventos en espera por prioridad y alertas georreferenciadas, en un entorno 100% gráfico y de simple comprensión.

**Requerimientos específicos del componente y puesta en funcionamiento:**

- **Lanzamiento en 1 mes:** Una vez se inicie la ejecución por parte del proveedor del servicio, se debe garantizar el diseño y despliegue de la aplicación dentro de un período no mayor a un mes.
- **Despliegue en Zonas Estratégicas:** Se debe coordinar y apoyar en los procesos logísticos y comunicacionales, para la realización del lanzamiento inicial en coordinación de los programas y estrategias de la Gobernación de Antioquia.
- **Funcionalidades Básicas:** Incluir las características esenciales para establecer un canal preventivo de información, que garantice las funcionalidades básicas de la Aplicación de cara al usuario final.
- **Capacidad de operación de la plataforma:** Disponibilidad operacional par la toda la ciudadanía del territorio, correspondientes a la Población del Departamento de Antioquia.
- **Interfaz Intuitiva:** Proveer una experiencia de usuario sencilla que permita la adopción rápida de la herramienta, condición sujeta a validación y aprobación previa al lanzamiento, por parte de la supervisión de la secretaria de seguridad, justicia y paz de la gobernación de Antioquia.

**Plazo inicial del servicio:** se estima el suministro en servicio de la solución por plazo inicial de 12 meses, contados a partir de la disponibilidad efectiva de la aplicación en tiendas definidas y cumplimiento de las especificaciones técnicas, previa validación por parte de la supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del departamento de Antioquia

**SEGUNDA: MODIFICAR** la cláusula segunda del Contrato 713-2025, la cual quedará así: **CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato se establece desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2026.

**TERCERA:** Hace parte integral de este documento, la solicitud de prórroga radicada por el contratista, la aprobación del supervisor del contrato interadministrativo y la justificación del Otrosí N°2, las cuales se adjunta en documento anexo.

**CUARTA:** El Contratista deberá solicitar la ampliación de las pólizas contractuales conforme a lo pactado en el presente otrosí al contrato N° 713-2025,

**QUINTA:** Las demás cláusulas del Contrato N° 713-2025, no modificadas por el presente OTROSÍ, quedan vigentes en su integridad.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 30 ENE 2026

**DAVID ORLANDO QUINTERO JIMENEZ**
Gerente General
**VALOR+ S.A.S.**
El Contratante

**OMAR FERNANDO ALARCÓN BELTRÁN**
Gerente
**INNOVAR TICS S.A.S.**
El Contratista

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó: Diana Catalina Balazar Acevedo<br>Cargo: Profesional Jurídico | Revisó: Yovanna Santamaría Echeverri<br>Cargo: Coordinadora de Contratación | Aprobó: Héctor Darío Yepes Mejía<br>Cargo: Director jurídico Corporativo |

**JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ No. 2**
**PRORROGA AL CONTRATO N° 713-2025**

**CONDICIONES GENERALES**

En el desarrollo de su objeto social *Valor + S.A.S.* suscribió con el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y paz, el contrato interadministrativo *N° 25MR122C2148 de 2025 (Anexo 1)* Cuyo objeto es: *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024- 2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024."* Con un plazo de 31 meses contados a partir del 12 de mayo de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2027 y su valor sería determinable y corresponderá a la suma de las actas de ejecución de recursos según el caso.

Posteriormente *Valor + S.A.S.* y El Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y paz suscribieron acta de ejecución No.1 – Contrato interadministrativo No. 4600018159 de 2025 (anexo 2), cuyo objeto es: *"ACTA DE EJECUCIÓN No1 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 25MR122C2148 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024- 2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024."* Con un término de duración de veinte (20) meses, contados a partir del 02 de julio de 2025 y hasta el 02 de marzo de 2027.

A su vez la respectiva acta de ejecución ya mencionada posee un anexo que contiene las especificaciones técnicas y las actividades a ejecutar para el fortalecimiento del programa de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana. Dentro del cual se describe un capítulo con los alcances, consideraciones y especificaciones técnicas de cada una de las actividades, servicios, adecuaciones o sistemas a implementar de los siguientes componentes:

**1. Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas:** Puesta a punto de solución de CCTV para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia, con el suministro e instalación de un Kit de seguridad por entorno deportivo a intervenir, así mismo se contempla el mejoramiento al sistema de iluminación en cada placa, todo esto bajo la premisa de integración a los CCM, nodos subregionales y el nodo departamental de Seguridad de Antioquia.

**2. Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia:** Implementación de red de fibra óptica en municipios del departamento de Antioquia, diseño y ejecución de red multiservicio para cada uno de los municipios a intervenir, buscando aprovechamiento e interconexión con la red de fibra existente en los municipios, la conectividad de sedes institucionales gubernamentales, las necesidades de seguridad, y el cierre de anillos, integración con terceros masificando el número de cámaras a integrar al sistema Departamental.

**3. Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental de Seguridad**: Ampliación de los bienes y servicios requeridos para integrar establecimientos comerciales - sector privado de los municipios de Antioquia a la red seguridad del



SIES Departamental. Fortalecimiento de servidores y licenciamiento de integración de terceros para el crecimiento de la capacidad actual y la amplitud de un ecosistema central abierto que permita múltiples fabricantes de soluciones de videovigilancia.

**4. Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones:** este componente incluye lo siguiente:

- Crecimiento y operación del Sistema Integrado de Emergencia y seguridad del Departamento de Antioquia, y todos los subsistemas que lo componen, contratación del servicio para la correcta operación en la recepción de llamadas al Número Único De Seguridad Y Emergencia – 123 en el SIES – D, plataforma tecnológica unificada para la atención a emergencias y seguridad pública, que cuente con capacidades innovadoras como video en vivo e integración con el SECAD.

- Suministro, instalación e implementación y puesta en funcionamiento de cámaras de videovigilancia (LPR, PTZ, FACIAL) ciudadana más analítica predictiva y con esto garantizar el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia

- Mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes sistemas de CCTV de los municipios de Antioquia

- Crecimiento de infraestructura física del Nodo departamental de Seguridad. Integración al SECAD de todos los Organismos de seguridad, Fuerza Pública y demás Agencias que conforman el sistema Integrado de emergencias y seguridad del departamento de Antioquia por medio de la contratación de horas de desarrollo para materializar dicha integración a la plataforma desplegada en el Nodo departamental. Fortalecimiento al sistema de comunicación de los Organismos de Seguridad

En el marco del subcomponente 4 se firmó el contrato No. 713-2025, cuyo objeto es la implementación de una solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia y seguridad del Departamento de Antioquia, orientada al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana, se hace necesario suscribir un Otrosí de prórroga del plazo contractual, sin adición de recursos, hasta el 31 de marzo de 2026.

La solicitud de prórroga fue presentada formalmente por el contratista **INNOVAR TICS S.A.S.**, mediante el documento denominado *"Solicitud de Ampliación de Plazo"*, en el cual se exponen razones de orden **técnico, operativo e institucional** que inciden directamente en la adecuada puesta en funcionamiento de la plataforma **Antioquia Segura**.

**JUSTIFICACIÓN**

Durante la ejecución contractual, y conforme al desarrollo técnico y operativo de la solución tecnológica, el contratista **INNOVAR TICS S.A.S.** presentó la **Solicitud de Prórroga No. 2**, en la cual expone la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el **31 de marzo de 2026**, sin que ello implique adición de recursos ni reconocimiento económico adicional, solicitud que fue **evaluada y aprobada por el supervisor del contrato interadministrativo** el 29 de enero del 2026.

La prórroga solicitada se encuentra debidamente justificada en los siguientes aspectos:



1. **Definición y coordinación de protocolos para el registro de nuevos ciudadanos**
   Resulta necesario culminar la definición, documentación y validación de protocolos operativos para el proceso de registro de ciudadanos en la aplicación *Antioquia Segura*.
2. **Ajustes a los formularios de registro de la aplicación**
   En atención a solicitudes expresas de la Gobernación de Antioquia y de Valor + S.A.S., se hace necesario realizar ajustes funcionales y de experiencia de usuario (UX) en los formularios de registro.
3. **Lanzamiento oficial y divulgación masiva de la aplicación Antioquia Segura**
   Se requiere contar con el tiempo suficiente para estructurar y coordinar de manera adecuada el lanzamiento oficial de la aplicación, definiendo lineamientos para una publicación masiva y controlada que permita un ingreso progresivo y ordenado de usuarios, asegure la capacidad operativa de atención y garantice una correcta socialización del alcance, uso y finalidad de la herramienta tecnológica.

En consecuencia, la prórroga del plazo de ejecución **hasta el 31 de marzo de 2026** permitirá culminar satisfactoriamente los ajustes técnicos y operativos pendientes, así como asegurar un lanzamiento estructurado de la aplicación *Antioquia Segura*, maximizando el impacto del proyecto y protegiendo los intereses institucionales de la Gobernación de Antioquia, VALOR+ S.A.S. y del contratista.

Teniendo en cuenta que la solicitud cuenta con el aval del supervisor del contrato y que no genera modificación en el valor contractual, se considera **técnica, jurídica y administrativamente procedente** la suscripción del **Otrosí No. 2 de Prórroga**, mediante el cual se modifica la **Cláusula Segunda – Plazo**, conforme a lo solicitado.

Así mismo, el **29 de enero de 2026, el apoyo técnico de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia** solicitó la realización de algunos ajustes al **anexo técnico**, mediante **correo electrónico**, el cual se adjunta como soporte.

Los cambios específicos incorporados dentro del **Anexo del Contrato No. 713-2025 – Aplicación Antioquia Segura** están orientados a **garantizar que todos los usuarios de la plataforma se encuentren debidamente georreferenciados y ubicados dentro del territorio del Departamento de Antioquia**, con el fin de asegurar la correcta focalización del servicio y el uso adecuado de la solución tecnológica conforme a su finalidad institucional.

En relación con la **custodia, tratamiento y manejo de los datos**, el anexo presenta una descripción más detallada y precisa, la cual se estructuró teniendo en cuenta lo acordado en la reunión realizada el **lunes 26 de enero en la Gobernación de Antioquia**, con la participación de las áreas jurídicas de las partes involucradas. En dicho espacio se discutieron y aclararon de manera conjunta las observaciones presentadas por el aliado, las cuales fueron debidamente analizadas y consolidadas dentro del anexo, con el propósito de contar con una descripción clara, coherente y suficiente que respalde técnica y jurídicamente lo allí establecido.

Así mismo, en lo referente a los **eventos y sugerencias**, el anexo precisa que todas las estrategias, lineamientos y acciones que sean definidas y desarrolladas por la Gobernación de Antioquia deberán ser **integradas de manera articulada a la aplicación Antioquia Segura**, garantizando su alineación con las políticas institucionales y los objetivos del proyecto.

El supervisor del contrato interadministrativo aprobó la solicitud de prorroga el 29 de enero del 2026 vía correo electrónico (adjunto)

**OBJETIVO DEL OTROSÍ**



Modificar la **CLÁUSULA PRIMERA. ALCANCE, así:**

Implementación de sistema inteligente de alertamiento, monitoreo y respuesta, solución tecnológica que deberá integrarse a los sistemas de emergencia y seguridad de Antioquia, la cual consiste en una aplicación móvil (APP), que funciona mediante una plataforma, que debe integrarse con otras estrategias y dispositivos de gestión de seguridad ciudadana como: Entorno Educativo Seguro, Finca + Segura, Frentes de Seguridad, Redes de Apoyo de seguridad (con despliegue de Pop Up, que genere las alertas en los centros de monitoreo municipales, los nodos subregionales y el nodo departamental) y los demás esquemas comunitarios del Departamento; esta debe permitir el análisis cruzado de datos y la generación de inteligencia situacional. El sistema debe ser compatible con las tecnologías existentes como alarmas comunitarias, videovigilancia y sistemas de geolocalización (GPS), y deberá garantizar su interoperabilidad con los centros de monitoreo y atención de emergencias.

El alcance de debe incluir, pero no se limitarse a, las siguientes premisas y actividades:

- La aplicación "Antioquia Segura", debe ser basada en tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mejorar la vida de los ciudadanos, fomentando la inclusión social, económica y la democratización, además de promover el desarrollo sostenible. cumple este propósito al canalizar, estructurar y transformar los reportes ciudadanos en insumos clave para la toma de decisiones.
- La solución requerida, comprender la prestación de servicio de Software y almacenamiento en la nube o en caso de ser requerido, deberá poder ser On premise sobre la infraestructura local de la Gobernación de Antioquia, basado en el modelo de licenciamiento por un periodo de tiempo.
- Debe ser una herramienta facilitadora para la recepción de incidentes en tiempo real, en el SIES-D;
- Debe permitir el procesamiento y análisis continuo de los datos recopilados, la identificación de patrones, tendencias y zonas de riesgo.
- Debe estar orientada a habilitar la gestión predictiva de la seguridad, y articularse con las estrategias de Frentes de Seguridad, Entorno Educativo Seguro, Finca + Segura y Redes de Apoyo, siendo herramienta para el trabajo conjunto entre instituciones y comunidad.
- Debe garantizar interoperabilidad con sistemas existentes de alarmas, videovigilancia y dispositivos móviles, así como su compatibilidad con los principales sistemas operativos (Android/iOS),
- Debe ser un desarrollo escalable, sostenible técnicamente y debe garantizar alta disponibilidad para facilidad de adopción masiva en el departamento.
- La implementación de la aplicación debe ser un desarrollo "marca blanca" que garantice el cumplimiento de los alcances bajo la marca "Antioquia Segura" de la gobernación de Antioquia.
- Debe garantizar la publicación y actualización de la app móvil en tiendas oficiales (App Store y Google Play).
- Garantizar la personalización visual y funcional de la app conforme a los lineamientos del Departamento.
- Garantizar que el uso, la gestión y el reporte de incidentes en la plataforma ofertada se habiliten exclusivamente para usuarios debidamente autenticados y georreferenciados dentro del territorio del Departamento de Antioquia, asegurando mecanismos de validación geográfica y trazabilidad de la información.

Funcionalidades generales a garantizar por la plataforma:

- Reporte ciudadano de incidentes en tiempo real con evidencia digital.
- Creación de grupos de colaboración y redes comunitarias.
- Integración con sistemas de alarmas, videovigilancia y GPS.
- Canales de comunicación directa con líneas de emergencia.

- Módulo de análisis de datos para uso institucional.
- La herramienta debe proporcionar información relevante y fomentar la seguridad comunitaria, permitiendo posteriormente la atención y/o la gestión de emergencias (lideradas por el SIES-D desde el Nodo Departamental y el NUSE 123).

Analítica e inteligencia de datos con la que debe contar:
- Almacenamiento seguro y estructurado de la información generada.
- Tableros de control y visualización dinámica para el análisis de eventos.
- Generación de reportes y alertas estratégicas.
- Segmentación de datos por territorio, tipo de incidente y frecuencia.

Integración tecnológica, institucional y comunitaria:
- Integración con estrategias existentes de la Gobernación (Frentes de seguridad, Entornos Educativos Seguros, Fincas + Seguras y Redes de Apoyo).
- Capacitación y acompañamiento a usuarios institucionales.
- Certificación en operación y atención a los usuarios operadores de la plataforma
- Soporte técnico y operativo durante el periodo contractual.
- Herramientas de ayuda, soporte y acompañamiento a usuarios externos de la App.
- Integración con SECAD, Debe poder integrarse con el SECAD para envió de eventos y creación de casos.

Seguimiento y evaluación:
- Generación de Informes periódicos de avances y recomendaciones de mejora.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
Se debe prestar en modalidad de servicio la solución tecnológica que incluye la App móvil disponible para el ciudadano y la plataforma de Gestión y administración con sus respectivos módulos de operacion a la Secretaría de Seguridad y Justicia según las siguientes especificaciones técnicas:

**Aplicación móvil ciudadano**
El proveedor deberá disponer de una Aplicación móvil para el ciudadano, disponible en las tiendas Play Store y App store con descarga libre y sin costo para el ciudadano.

La App deberá contar con la personalización del programa de la Secretaría de Seguridad y Justicia, ejemplo: "Antioquia Segura". Así como los iconos y la información que se visualiza en la tienda electrónica permitiendo al Departamento tener su propia identidad, no solamente con el logo, sino con los colores propios para que sus ciudadanos puedan sentirse identificados con el Departamento. Debe permitir customizar el color de fondo y logotipo del Departamento en sus ventanas funcionales. Adicionalmente, los usuarios que pertenecen a los programas del departamento como: "Entorno Educativo Seguro", "Finca + segura", "Frentes de Seguridad" y "Redes de apoyo" tendrán una versión personalizada en cuanto a diseño y funcionalidades según como lo defina la entidad.

Debe contener múltiples funcionalidades, entre ellas, debe permitir a los ciudadanos reportar incidencias que puedan afectar la seguridad y convivencia de la ciudad a la central de monitoreo en Nodo Departamental del municipio de manera simple y con geoposicionamiento. Adicionalmente, debe asegurarse el cumplimiento con regulaciones de privacidad y protección de datos, para ello se deberá requerir información de datos personales de los usuarios sin vulnerar los derechos ciudadanos.

**En cuanto a su funcionalidad y conectividad la aplicación deberá:**



- Contar con múltiples funciones de control y gestión, para ser atendidas de forma inmediata:
- Alerta SOS: Permite enviar un mensaje de emergencia con su posición satelital para que lo puedan hallar fácilmente y darle asistencia, **esta notificación deberá integrarse al CAD del Departamento de Antioquia.**
- En camino o acompañamiento virtual: Accionamiento pasivo de una cuenta regresiva acorde al tiempo de llegada a destino declarado a través de la activación de un "Escolta Virtual". Programación de aviso personalizado a determinados contactos indicando recorrido y tiempo de viaje. Si el tiempo llega a 0 se reporta a la central de monitoreo indicando geolocalización de la persona en emergencia.
- Estoy aquí: Reporte simple e inmediato de ubicación exacta del usuario en el mapa mediante mensaje push. Posibilidad de sumar mensaje escrito, audio, foto y video.
- Asistencia: Botón para realizar una llamada al número de atención de emergencia 123 de manera automática.
- Asistencia DAGRAN: Botón para realizar una llamada al número de atención del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRAN de manera automática.
- Modo incógnito: Los administradores del grupo podrán ocultar momentáneamente su posición, sin que los demás coordinadores del grupo puedan saberlo.
- Botones de reportes o utilidades: Botonera extra de hasta 12 comandos personalizables en icono y nombre en función del servicio que brinda el prestador. Permiten que el usuario de la App realice denuncias. Debe permitir la tipificación, trazabilidad y elaboración de estadísticas por parte del centro de monitoreo.

  Estos botones en un inicio podrán ser los siguientes:

  1. Explotación sexual (Reporte evento)
  2. Accidente (Reporte evento)
  3. Actividad sospechosa (Reporte evento)
  4. Homicidio (Reporte evento)
  5. Sospecha atentado (Reporte evento)
  6. Riña (Reporte evento)
  7. Violencia de Genero (Reporte evento)
  8. Hurto (Reporte evento)
  9. Estupefacientes (Reporte evento)
  10. Tasa de seguridad (Acceso a URL)
  11. Impuesto vehicular (Acceso a URL)
  12. Boletín los más buscados (Acceso a URL)

  **La definición final estará a cargo del supervisor del contrato por parte del Departamento de Antioquia.**

- Mi grupo: Unificación del control de la seguridad de una comunidad a través de la integración de los miembros de distintos usuarios en un grupo. Envío de alertas a través de notificaciones push directo a las Apps de los usuarios. Definición de categoría de coordinador dentro del grupo.
- Mi entorno: Visualizar en un mapa cartográfico los eventos geoposicionados que han sido reportados por otros usuarios de mi comunidad. Al acceder a ellos, el usuario podrá ver detalle sobre el evento, incluyendo la evidencia digital aportada por el otro ciudadano.
- Mis móviles: Deberá permitir si la entidad lo requiere, acceso a la posición de todos los vehículos en el mapa o dispositivos móviles vinculados. Visualización de historial de posiciones, reporte de eventos recibidos, y datos generales: matrícula, fotografía del móvil seleccionado, etc.
- Seguimiento: Cada App individualmente puede ser configurada para reportar una posición al servidor, según un cálculo de tiempo-distancia. Activación, por parte de los usuarios



coordinadores, de encendido / apagado y tiempo-distancia en la app de cada usuario. Reporte de posición con App en segundo plano, aunque no esté siendo utilizada por el usuario.
- Geocercas: Definición de geocercas de inclusión o exclusión por usuario, a través de las Apps de los coordinadores. Alertas Push para el ingreso y/o egreso de cada usuario a la zona delimitada
- Mis cuentas: Acceso a todas las cuentas de monitoreo y a la información especifica de cada usuarios: Zonas o sitios, contactos, horarios, llamadas, notificaciones, información del panel de alarma, etc. Visualización de los últimos eventos y posibilidad de filtrarlos por tipo de evento y cantidad.
- Notificaciones Push y encuestas: Notificación de todos los asuntos de interés de cada usuario a través de los conocidos globos. Recepción de alertas inmediatas en celular cuando un miembro del grupo se encuentra en situación de emergencia.
  En caso de tener activados los servicios MIS CUENTAS o MIS MÓVILES se podrá recibir informes de eventos generados, consejos sobre seguridad, estados de cuenta, promociones, etc.
- Mis cámaras: Deberá permitir si la entidad lo requiere la integración de todas las fuentes de video del usuario compatibles con RTSP. Selección y visualización en grilla de todos los equipos para acceder a imágenes en vivo.
- Configuración: Definición de cuenta regresiva para el envío de eventos. Selección de sonidos de alarmas. Configuración de opciones de seguridad por PIN para bloquear accesos no autorizados.
- Force Touch
  iOS: Acceso a notificaciones push para revisión de los avisos recibidos y al botón de SOS para envío directo de una alarma a través de "Mis mensajes".
  Android: Disparo de botón SOS presionando 4 veces el botón de encendido, de forma continua en un lapso de 5 segundos.
  Widget para Android: Acceso rápido al envío de alertas de SOS, DESASTRES, ASISTENCIA y EN CAMINO.

- Botón de pánico BLE:
  Debe permitir la integración de botones físicos de pánico con tecnología BLE (Bluetooth Low Energy / Bluetooth de baja energía) para dotar a ciudadanos en caso de ser requerido, para uso como tipo pulsera, que permita enviar una alerta de manera más rápida.

- Permitir advertir si mi pedido de asistencia fue recibido por el prestador del servicio
- Permitir capturar video, imágenes, audio
- Permitir capturar y enviar AUDIO / VIDEO de forma automática
- Comunicarse por email con el centro de monitoreo municipal
- Permitir establecer privilegios para otros usuarios de mi cuenta de la comunidad
- Poseer sistema de autoevaluación - TEST
- Poseer herramientas de analítica
- Permitir advertir si la batería del smartphone esta por agotarse o perdida de señal
- Permitir controlar excesos de velocidad

**En cuanto a su seguridad deberá:**
La comunicación entre la aplicación y la plataforma deberá estar asegurada a través de protocolo HTTPS y la implementación de autenticación/validación en los servicios vía HMAC.
Permitir la utilización de contraseña/patrón/control de acceso/etc
Permitir aplicar restricciones para el envió de una alarma
Permitir aplicar restricciones para la cancelación de una alarma
Permitir aplicar restricciones para acceder al menú de configuración

**En cuanto a las notificaciones deberá:**



Permite la recepción de notificaciones
Permite el envió de notificaciones
Permite enviar notificaciones por e-mail
Permite enviar notificaciones por PUSH
Permite la notificación de sugerencias

**En cuanto al sistema operativo móvil deberá:**
Estar disponible para plataforma iOs
Estar disponible para plataforma Android

**PLATAFORMA WEB DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN**
Requerimientos funcionales:
- Recepción y atención de eventos en forma simultánea.
- Visualización en una misma ventana de eventos pendientes y en espera.
- Recepción de alarmas multivínculo (telefónico, GPRS, IP, radio, etc.)
- Administración de cuentas: generales, horarios, usuarios, contactos, particiones, link de video, control de test, notificaciones automáticas e-mail SMS Push celular, y emisión de reportes automáticos.
- Historial de eventos recibidos.
- Escalamiento de eventos por prioridad y tipo
- Realizar llamadas por Volp (Previa integración con la infraestructura necesaria)
- Asignar personal de las autoridades y/o de verificación durante la atención de un evento. El proveedor deberá disponer, si así se requiere posteriormente otra App para operación de los agentes o autoridad pública (Previa adquisición de la App para la operación de los funcionarios).
- Auto-monitoreo.
- Procesamiento múltiple con selección individual de eventos.
- Control de horario de aperturas y cierres, múltiples por día.
- Registro de instrucciones para la atención de eventos según procedimiento preestablecido.
- Auditoria sobre las tareas del operador

**La plataforma también debe contemplar las siguientes subfunciones:**
- Aplicación encargada de la visualización múltiple de eventos con filtros asignables de todos los eventos que ingresan al sistema para ser utilizado como pantalla general de coordinación entre operadores o pantalla secundaria. Adicionalmente el módulo deberá anunciar verbalmente todos los eventos configurados para ello.
- Aplicación encargada de reportar notificaciones mediante el envío de correo electrónico de toda la plataforma y todas las tareas que realiza: envío de correo electrónico por evento, recepción de SMS y por terminal remota, envío de campañas de correo para comunicación social y recepción de correo electrónico de respuesta y rechazos para su corrección. Permite mensajería instantánea entre los distintos usuarios: operador, supervisor, administrador, dealers o tercerizados, vecinos y autoridades
- Aplicación de Administrador de usuarios la cual garantice los accesos validados ofreciendo credenciales a los usuarios donde sus acciones están segmentadas y parametrizadas. También facilita la administración de tablas y configuraciones del sistema.
- Aplicación para visualización cartográfica de todas las cuentas estén o no en alarma y de los móviles de respuesta (agentes o personal oficial) asignados, como así también los vehículos municipales para la prestación de servicios. Deberá incluir la gestión de recorrido inteligente para el móvil asignado y envío de instrucciones y registro de la gestión por chat o correo entre el operador y el oficial o funcionario municipal a cargo del móvil. Deberá contemplar

dos funcionalidades : Mapa del delito y Mapa de Calor. Esta aplicación deberá habilitarse en caso de que se requiera posteriormente.

- Mapa del Delito: Permite al departamento y sus municipios visualizar en cartografía y en tiempo real la ubicación de las distintas emergencias recibidas: SOS – Alerta de hurto - Asistencia, Homicidios, Hurtos, Violencia de género, etc.
- Mapa de eventos: Permite al departamento y sus municipios visualizar en cartografía y en tiempo real la ubicación de los eventos enviados desde la función Mis Alertas: Homicidios, Hurtos, Violencia de género, etc. para ser tratadas en el sector correspondiente.

**Debe contemplar módulos funcionales que sumen prestaciones al Departamento y sus municipios:**

- Video Verificación de eventos recibidos: Debe Permitir al operador la visualización de imágenes de video on-line para verificación de eventos de alarma en la comuna sea provenientes de aplicaciones celulares (imágenes enviadas por el vecino) o si la entidad lo requiere posteriormente, de dispositivos de video implementados en la vía pública o en entornos privados (Previa vinculación con el propietario y el Nodo Departamental), el sistema debe permitir la conexión con sistemas de video para verificar visualmente los eventos sin intervención del operador. Debe ayudar a identificar falsas alarmas rápidamente. Debe ser compatible con cualquier sistema de video IP (Cámara/DVR/NVR) que transmita en protocolo RSTP y Onvif. El sistema no debe tener límite de cámaras por cuenta. Debe permitir el almacenamiento de las imágenes capturadas durante la verificación del evento y brindar acceso a las mismas. Debe recibir alertas desde el sistema de video como eventos de alarma.
- Reporte a Autoridades: Debe contar con funcionalidades para reportar automáticamente a autoridades públicas para atención de urgencias y eventos confirmados a la policía, bomberos, ambulancias y otras agencias de seguridad y emergencias. La autoridad podrá operar desde una terminal web y recibir notificación de los eventos de alarma que debe atender y acceder a toda la información de la emergencia, ubicación, imágenes, videos y audio del mismo para su atención eficiente. El proceso se realiza de forma inmediata y automática sin necesidad de intervención del operador para la derivación, ahorrando tiempos y esfuerzos.
- Seguimiento vehicular GPS: Deberá permitir realizar el seguimiento y monitoreo móvil de distintos dispositivos GPS (Previa vinculación con los dispositivos homologados e instalados). También permitir ver el posicionamiento en cartografía, emitir reportes históricos de posición con filtro por dispositivo y entre fechas, recorrido histórico gráfico, alta/baja/modificación de cuentas móviles, incorporación de fotografías y datos del dispositivo, también deberá facilitar el agrupamiento de vehículos por flotas. El motor GIS a utilizar deberá ser cartografía digitalizada en formato GoogleMaps (no se deberá requerir licenciamiento del mismo).
- Debe permitir realizar seguimiento de vehículos y seguimiento de agentes en tiempo real integrando ambas funcionalidades: permitiendo el seguimiento en tiempo real de vehículos y oficiales registrados mediante dispositivos de GPS instalados en vehículos y dispositivos GPS personales. Deberá permitir administrar rutas y desvíos, tiempos de detención y alertas de cercanía. El sistema debe contar con una opción cartográfica y geo-referencial que permita la visualización en tiempo real de los eventos. Este sistema puede funcionar por sí solo a través de los eventos generados por los dispositivos que envíen pánicos georreferenciándose en el mapa; o bien integrarse a otros módulos para mostrar al mismo tiempo las alertas, agentes y denuncias. La visualización en mapa debe permitir activar/desactivar las vistas por tipo de evento en mapa de:

-Delito
-Riesgo de desastres



-Emergencias.
O cualquier evento que se desee visualizar.

- Tablero de control estadístico: Debe contar con un tablero de control que permita la visualización en tiempo real de estadísticas pre-seteadas determinando las variables o parámetros configurados. De esta manera responsables de centros de monitoreo pueden cotejar de forma instantánea el surgimiento de alertas o incidentes, permitiendo, al mostrar datos de contacto, llamar de forma inmediata al usuario, revisar estadísticas y/o analizar el desarrollo de distintos procesos.
- Sistema de Notificaciones push a vecinos: Deberá permitir enviar a los vecinos notificaciones masivas a través de los conocidos "globos". Se podrá realizar el envió de avisos a la comunidad por mensajes Push, ante hechos de relevancia por alertas meteorológicas, campañas de prevención de enfermedades, ayuda ante inundaciones, búsqueda de una persona desaparecida, eventos sociales, etc.
- Sistema de Encuestas push en línea: Deberá permitir a través de las notificaciones Push realizar preguntas consultivas a toda la comunidad. El ciudadano abrirá la notificación e inmediatamente será direccionado a la pantalla para que pueda responder. Mientras que todas las respuestas serán recibidas en el sistema para su análisis posterior, donde podrán obtener informes, visualizar la cantidad de respuestas, acceder a gráficos por respuesta, genero, edad, etc.
- Sistema de recepción para alarma comunitaria: Si la entidad lo requiere posteriormente, el sistema deberá permitir la recepción de eventos provenientes de equipamiento de alarmas comunitaria donde cada vecino tendrá un control remoto inalámbrico vinculado con el sistema de alarma que le permitirá accionar una sirena, encender luces y enviar un evento de pánico al centro de monitoreo municipal al momento de ocurrirle un altercado. La señal de alarma será recibida y atendida en el sistema de monitoreo con el nombre del usuario que la accionó y posición en mapa de donde se encuentra el poste con la alarma.

**PLAN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN**

- El proveedor de la plataforma deberá diseñar un plan de entrenamiento y certificación para el personal que se encargará de la gestión y administración de la plataforma. Dicho plan, debe incluir:

  - Plan de Seminario Técnico.
  - Objetivos del Seminario Técnico.
  - Contenido del Seminario Técnico.
  - Duración del Seminario Técnico.
  - Lugar.

**CONFIDENCIALIDAD**

El proveedor de la plataforma de monitoreo, así como todo el personal de éste, se obliga a guardar estricta y severa reserva, confidencialidad y secreto respecto de la información que el Departamento, municipio o los ciudadanos le proporcione, así como de la información correspondiente a las transacciones que procesa o de la cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasión y a consecuencia de la contratación, o por error de quien se la provee, bajo cualquier modalidad o vía de acceso.

- **CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.** El proveedor de la plataforma deberá guardar reserva sobre toda la información que se genere, la cual tendrá el carácter de confidencial y estricta reserva, y no podrá ser divulgada a una tercera parte diferente de sus equipos de trabajo que tengan la necesidad



de conocer dicha información para los propósitos autorizados, y quienes deberán mantener de manera confidencial dicha información.

- **TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.** El proveedor de la plataforma asume la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión del presente contrato; por lo tanto, deberán adoptar las medidas que les permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, ésta última en lo que le sea aplicable; y cualquier otra ley o norma que las modifique o sustituya. Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras, deberán adoptar las medidas de seguridad de tipo lógico, administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que acceden, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, revelada, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del presente contrato.

**SOPORTE TECNICO:**

- El proveedor de la plataforma de monitoreo debe garantizar el servicio de soporte 24x7.
- El proveedor de la plataforma de monitoreo deberá contar con un centro de soporte técnico y disponibilidad acceso para establecer un canal donde se puedan registrar incidencias.
- El acceso a los servidores se realizará de manera remota. El municipio especificará las herramientas correspondientes para poder realizar dicha conexión por parte del departamento de soporte.

Se debe proveer soporte técnico en modalidad 7x24 con personal técnico calificado que pueda efectuar entre otras, las siguientes tareas:

Ingeniero(s) de soporte en modalidad 7x24, que cumpla(n) funciones de atención a fallas de la App y la plataforma web en la oferta, soporte, mantenimientos preventivos y correctivos de los módulos, monitoreo y gestión permanente del funcionamiento, el personal de soporte de primer Nivel, será el encargado de presentar a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA los primeros 5 días hábiles de cada mes, los informes de gestión del mes anterior, donde se relacionen los incidentes y/o requerimientos sobre la solución tecnológica suministrada por el proveedor.

El proveedor debe brindar soporte de Nivel 2 que brindará de manera remota a los técnicos de nivel 1 y se circunscribirá al soporte referente a la tecnología de software.

EL personal de soporte del proveedor debe recibir los reportes de falla de los usuarios (personal de GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA o del cliente final), mediante cualquiera de los siguientes medios:

- Mesa y/o plataforma ayuda dispuesta por el proveedor (ticket) .
- Correo electrónico.
- Llamada telefónica o celular.
- Opción de ayuda disponible en Aplicación.

La atención de incidentes debe cumplir con la tabla de atención de incidentes:

1 - Prioridad Urgente: el ticket será respondido dentro de la hora de ingresado.
2 - Prioridad Alta: el ticket será respondido dentro de las 4 horas de ingresado.
3 - Prioridad Media: el ticket será respondido dentro de las 24 horas de ingresado.
4 - Prioridad Baja: el ticket será respondido dentro de las 48 horas de ingresado.



Tercer Nivel de Soporte:

El soporte Nivel III será brindado por personal del proveedor con altos conocimientos en la plataforma , se encontrara ubicado en la ciudad de Medellín, y se desplazara a los sitios de instalación de los equipos en caso de ser necesario; será el escalamiento superior en caso de que los técnicos de soporte Nivel I o el personal de Nivel II no puedan solucionar cualquier evento de falla que se pueda presentar sobre la plataforma, el soporte nivel III se deberá prestar en horario 7x24, y tendrá acceso permanente a la plataforma de monitoreo de la solución.

Cuarto Nivel de Soporte:

El soporte nivel IV será brindado directamente por el fabricante, y aplicará cuando el personal de soporte tanto Nivel I como el II y III, no puedan dar solución a cualquier falla que se pueda presentar sobre la solución.

**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS**

El proveedor, debe realizar intervenciones o actualizaciones (Si así se requiere) a las aplicaciones o módulos que hacen parte de la solución.

El mantenimiento incluye la verificación del estado funcional de la aplicación y plataforma, la verificación de los reportes, botones y demás funcionalidades.

El proponente será el responsable de realizar cualquier corrección a nivel de software (App móvil o plataforma web) que presente fallos o bugs.

Los mantenimientos preventivos serán realizados en el mes seis (6) del primer año y después cada año, durante del tiempo de ejecución del contrato y serán programados de común acuerdo con Secretaría de Seguridad, justicia. y paz.

**Especificaciones técnicas de las funcionalidades mínimas a garantizar para el despliegue de la App móvil "Antioquia Segura":**

La aplicación móvil para el ciudadano deberá contar con:

1. Botón rápido de denuncias o reporte de incidentes:
   - Capacidad de registrar eventos con descripciones simples y localización georreferenciada
2. Notificación de seguridad:
   - Enviar mensajes Push sobre las alertas relevantes al usuario.
   - Habilitar mensajería instantánea "Chat" con el ciudadano para atención del caso.
3. Gestión Grupal:
   - Unificar el control de la seguridad comunitaria integrando un grupo con múltiples miembros.
4. Asistencia:

- Disponer comunicación directa a través de llamadas, solicitar asistencia por seguridad, por gestión de desastres, por problemas de salud, contención psicológica o de cualquier índole.

5. Botones extras con casos predefinidos y utilidades:

   - Disponer de una botonera de al menos 12 botones de acceso rápido, con tipos de casos ya predefinidos y tipificados para ser atendidos por el operador correspondiente. Con posibilidad de configurarse con enlaces a sitios web de interés para el ciudadano como: Impuesto vehicular, Pago tasa de seguridad, Pasaporte, información boletín "los más buscados", etc.

6. Disponibilidad y operatividad:

   - Una vez publicado, se deberá permitir la descarga ilimitada de la App a los ciudadanos en las tiendas App Store y App Store, así como su operación, para el territorio del departamento de Antioquia.

7. Gestión de cuentas:

   - De permitir acceso a todas las cuentas de monitoreo y a la información específica de cada usuario: zonas, contactos, horarios, llamadas, notificaciones, información del panel de alarma.
   - Visualización de los últimos eventos y posibilidad de filtrarlos por tipo de evento y cantidad.
   - Acceso a paneles de alarmas vinculados, con posibilidad de envío de comandos de alarma.

8. Acceso a cámaras:

   - Integración de todas las fuentes de video del usuario compatibles con RTSP.
   - Selección y visualización en grilla de todos los equipos para acceder a imágenes en vivo.

9. Acceso a "Mis vehículos".

   - Permitir que de los usuario que cuenta con un dispositivo GPS instalado en su vehículo y homologado por la plataforma, se pueda contar con acceso a la posición de sus vehículos en el mapa.
   - Visualización de historial de posiciones, reporte de eventos recibidos, y datos generales: matrícula, fotografía del móvil seleccionado, etc.

**Plataforma Web de administración y Gestión:**

1. Módulo web cliente/operador:

   - Permitirá visualizar datos de contacto, zonas, últimos eventos recibidos, notificaciones por SMS.

2. Módulo monitoreo de alarmas y eventos de la App

   - Deberá ser el corazón operativo de la central de recepción y monitoreo de casos, y donde los operadores procesan los eventos en tiempo real y de forma simultánea.



   - Recibirá las señales de alarma proveniente de todos los vínculos de comunicación.
   - Visualizará eventos pendientes de atención y en proceso.
   - Será el control inteligente de falsas alarmas.

3. Reporte autoridades

   - Permitir que los eventos que ingresan al sistema central sean direccionados a las autoridades competentes o bien a centros de monitoreo secundarios (sub-estaciones). La información recibida en los terminales remotos a través del sistema Web deberá ser detallada en la propuesta.

4. Módulo de integración de videos privados y video verificación:

   - Deberá permitir, integrar video a los eventos de alarma recibidos en la estación central de manera simple e intuitiva, a requerimiento del operador o simplemente siguiendo rutinas de verificación o control periódico.

5. Módulo web manager:

   - Auditoría completa del sistema de monitoreo mediante gráficos estadísticos y Dashboard.
   - Análisis del desempeño de los operadores. Control del tráfico de señales, alarmas en proceso, cuentas activas, eventos en espera por prioridad y alertas georreferenciadas, en un entorno 100% gráfico y de simple comprensión.
   -

**Requerimientos específicos del componente y puesta en funcionamiento:**

- **Lanzamiento en 1 mes:** Una vez se inicie la ejecución por parte del proveedor del servicio, se debe garantizar el diseño y despliegue de la aplicación dentro de un periodo no mayor a un mes.
- **Despliegue en Zonas Estratégicas:** Se debe coordinar y apoyar en los procesos logísticos y comunicacionales, para la realización del lanzamiento inicial en coordinación de los programas y estrategias de la Gobernación de Antioquia.
- **Funcionalidades Básicas:** Incluir las características esenciales para establecer un canal preventivo de información, que garantice las funcionalidades básicas de la Aplicación de cara al usuario final.
- **Capacidad de operación de la plataforma**: Disponibilidad operacional par la toda la ciudadanía del territorio, correspondientes a la Población del Departamento de Antioquia.
- **Interfaz Intuitiva:** Proveer una experiencia de usuario sencilla que permita la adopción rápida de la herramienta, condición sujeta a validación y aprobación previa al lanzamiento, por parte de la supervisión de la secretaria de seguridad, justicia y paz de la gobernación de Antioquia.
- **Plazo inicial del servicio:** se estima el suministro en servicio de la solución por plazo inicial de 12 meses, contados a partir de la disponibilidad efectiva de la aplicación en tiendas definidas y cumplimiento de las especificaciones técnicas, previa validación por parte de la supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del departamento de Antioquia.

Modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO,** en el sentido de **PRÓRROGAR** el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2026, la cual quedará de la siguiente manera:

> ***"CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO**: El plazo de ejecución del contrato se establece desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2026."*



**ANÁLISIS DE RIESGOS**

Las garantías que amparan el contrato deberán ajustarse a las condiciones descritas en el presente Otrosí, siendo responsabilidad del contratista realizar los ajustes a las pólizas a que haya lugar ante la compañía aseguradora.

**Carlos Arturo Echeverri**
**Supervisor**

| Acta N° | 01 | Hora Inicio | 2:30 pm | Hora Fin | 4:25 pm | Fecha Reunión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia que convoca | | Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+ | | | | Día | Mes | Año |
| Lugar de la reunión | | Gobernación Secretaria Seguridad Justicia y Paz – Piso 3 | | | | 08 | 01 | 2026 |
| Nombre de la reunión | | Comité Seguimiento Acta de Ejecución N°1 – Contrato 4600018159 de 2025 | | | | | | |
| Señale en el espacio el tipo de reunión | | | Virtual | | Presencial | X | | |
| Objetivo de la reunión | | Comité de seguimiento – Acta N°1, Contrato 4600018159 de 2025. Tasa de Seguridad | | | | | | |

***Participantes***
*(se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)*

| Nombre | Cargo | Entidad | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Yuri Marcela Aguirre | Coordinadora administrativa Grado VI | VALOR+ | 3137450593 | |
| Juan David Betancur | Contratista – Supervisor TESCC | VALOR+ | 3014210126 | |
| Leonardo Pinzón | Supervisor Técnico | VALOR+ | 3116494240 | |
| Carlos Mario Mazo | Profesional Financiero Valor+ | VALOR+ | 3104996091 | |
| Nancy Katherine Ramírez | Contratista – Auxiliar Administrativa | VALOR+ | 3122606747 | |
| Carlos Mario Prada | Coordinador Nodos | VALOR+ - SSJyP | 3167390024 | |
| Alexander Morales | Coordinador Apoyo a la Supervisión | VALOR+ - SSJyP | 3017719895 | |
| María Patricia Giraldo | SubSecretaria SSJyP | Gob. de Antioquia | 3146120962 | |
| B.G. Juan Carlos Fajardo | Asesor Despacho SSJyP | Gob. de Antioquia | 3104321167 | |
| Jonathan Rúa | Profesional Técnico SSJyP | Gob. de Antioquia | 3014304072 | |
| Carmen Rendon | Profesional Jurídica SSJyP | Gob. de Antioquia | 3217593144 | |
| Yury Andrea Buitrago | Profesional Financiero SSJyP | Gob. de Antioquia | 3006740685 | |
| Juan Sebastián López | Contratista Rol Logístico y Apoyo a la Supervisón SSJyP | Gob. de Antioquia | 3014548564 | JSLA |
| Juan David González | Profesional Técnico SSJyP | Gob. de Antioquia | 3207136494 | |
| Kelly Johana Castañeda | Contratista SSJyP | Gob. de Antioquia | 3006552838 | Kelly Johana Castañeda |
| Salome Estrada | Contratista SSJyP | Gob. de Antioquia | 3104702902 | Salome Estrada |

**Agenda**

| N° | Temas a Tratar | Tratado SI | Tratado NO |
|---|---|---|---|
| 0 | Avance actividades contractuales | X | |
| 1 | Implementación proyecto cámaras e iluminación placas | X | |
| 2 | Conectividad para la seguridad en Antioquia | X | |
| 3 | Dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | X | |
| 4 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad | X | |

**Desarrollo de la Reunión**

| N.° | Tema | Conclusiones |
|---|---|---|
| 0 | **Avance actividades contractuales** | El supervisor del contrato **de la Tasa de Seguridad, Juan David Betancur**, de Valor+, dio apertura al **Comité de la Tasa de Seguridad**, correspondiente al **Acta de Ejecución N.°** 1, con la socialización del estado de avance de las actividades del **contrato interadministrativo** y sus derivados.<br><br>El porcentaje de avance de las actividades contractuales del contrato se tiene:<br><br>**1. El 33,3% de las actividades en proceso de estudio de mercado son:**<br>1. Sistema alertas tempranas<br>2. Adecuación Nodo<br>3. Dotación Nodo<br>4. Mantenimiento CCTV Municipios<br>5. VAAS (Vigilancia Aérea Antioquia Segura): **Se tiene proyectado para hoy 08/01/2026**<br>6. Analíticas Predictiva: **Se tiene proyectado para el 16/01/2026**<br>7. AVL: **Se tiene proyectado para el 15/01/2026**<br>8. Conectividad Nuse<br>9. Servidores Nodo: **Se tiene proyectado para hoy 08/01/2026**<br><br>**Mantenimiento CCTV Municipios:** Se deja constancia de que, dentro de las actividades mencionadas, ya fue remitido a la SSJyP, para su aval y aprobación, el estudio de mercado correspondiente al proyecto **Mantenimiento CCTV Municipios**, con el fin de que sea revisado y se emita la respectiva aprobación y/o las observaciones pertinentes, a efectos de continuar con el proceso de contratación.<br><br>Interviene la coordinadora administrativa de Valor+, **Yuri Marcela Aguirre**, quien enfatiza la necesidad de obtener una respuesta en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra vigente la ley de garantías y que dichos contratos deben quedar formalizados a más tardar el **30 de enero de 2026,** y de este contrato se derivan 9 contratos más, que son de las subregiones.<br><br>Con relación a la información remitida por Valor+ correspondiente al estudio de mercado, los profesionales técnicos de la SSJyP, **Jonathan Rúa** y **Juan David Gonzales**, manifiestan que, tras la revisión realizada, dicha información se encuentra dentro de los precios techo asignados y cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas.<br><br>En consecuencia, **se aprueba el estudio de mercado del Mantenimiento CCTV Municipios** en el presente comité por parte del equipo técnico de la SSJyP y de la Subsecretaria de la SSJyP, **María Patricia Giraldo**, para lo cual se procederá con el envío del correo electrónico correspondiente a la formalización de esta aprobación.<br><br>Con relación al estudio de mercado de Conectividad NUSE, la coordinadora administrativa de Valor+, **Yuri Marcela Aguirre**, indica que de acuerdo con las necesidades planteadas por la SSJyP de la integración de la plataforma de incidentes de Carbyne al NODO, y como estos servicios se encuentran contratados con Telefónica, y que no se presenten las coyunturas que se están presentando actualmente en el servicio, se vio la necesidad de cotizar adicionalmente unos servicios y adicionarlos al estudio de mercado, ya que estos son fundamentales por parte de Telefónica para poder realizar la interoperabilidad con Carbyne que son:<br><br>PROPUESTA ECONÓMICA<br>Item \| Descripción / Caracteristicas \| Unidad de medida \| Cantidad \| Valor unitario (sin IVA) \| IVA (si aplica) \| Valor unitario (con IVA) \| Valor Total con IVA<br>1 \| Conexión SIP Cisco Datancer – Carbyne. Incluye ampliación de capacidades y licenciamiento descrito en la propuesta. \| suscripción \| 1 \| 398.048.152,00 \| 75.629.148,68 \| 473.677.300,68 \| 473.677.300,68<br>2 \| Conexión WAN to Cloud 100Mbps \| suscripción \| 1 \| 96.454.823,00 \| 18.326.417,32 \| 114.781.245,32 \| 114.781.245,32<br>3 \| Canal de internet redundante 100Mbps \| suscripción \| 1 \| 19.026.000,00 \| 3.614.940,00 \| 22.640.940,00 \| 22.640.940,00<br>Valor Total \| $ 611.099.486,20<br><br>La suscripción de estos servicio son con proyección de 10 meses, que corresponde a un pago único (one-time) por los conceptos descritos en la propuesta económica, sin generar cargos recurrentes adicionales, con implementación de 20 a 45 días a partir de la firma del contrato.<br><br>La propuesta económica y sus soportes con el detalle técnico de cada uno de los servicios serán enviados vía correo electrónico con todos los soportes a la SSJyP. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **2. El 3,7% de las actividades que se encuentran en proceso de contratación son:**<br>1. Cámaras e Iluminación de Placas Polideportivas (lote 6- Suroeste)<br><br>**3. El 55,5% de actividades contratadas son:**<br>1. Solución tipo POC<br>2. Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123<br>3. Conectividad Sistemas de Radios<br>4. Servicio de Hardware y Software para la interoperactividad del subsistema denominado NUSE 123<br>5. Analíticas de video CCTV.<br>6. Plataforma Gestión de Incidentes por videos<br>7. Horas de Desarrollo<br>8. Proyecto Fibra<br>9. Fortalecimiento de centros de datos.<br>10. Kit Integración Terceros<br>11. Arrendamiento Ext.2 – NDSA<br>12. Ampliación y modernización CCTV, Sistema LPR<br>13. Antioquia Segura.<br>14. Servicios PDA y AVL<br>15. Cámaras e Iluminación de Placas Polideportivas<br><br>**4. El 7,5% de actividades terminadas / en proceso de liquidación son:**<br>1. Instalación licenciamiento MS Office computadores para la plataforma NUSE 123<br>2. Analíticas forense fuentes abiertas – organismos (Tangles) |
| 1 | **Implementación proyecto cámaras e iluminación placas** | **Avance del Componente 1: Implementación de Cámaras e Iluminación de Placas**<br><br>Con relación a los contratos de los 7 lotes, con fecha de contratación del 19/12/2025, el supervisor de Tasa de Valor+ Juan David Betancur, indica que ha no ha sido fácil la comunicación con las alcaldías:<br><br>**Lote 1: Magdalena medio – Elephans: Contrato N° 750-2025**<br>**Lote 2: Nordeste – Spectra: Contrato N° 751-2025**<br>**Lote 3: Norte - UT VMAS: Contrato N° 760-2025**<br>**Lote 4: Occidente - UT Soluciones Integrales: Contrato N° 761-2025**<br>**Lote 5: Oriente y Bajo Cauca - Consorcio CCTV: Contrato N° 752-2025**<br>**Lote 7: Uraba - UT AEI: Contrato N° 754-2025**<br>**Lote 8: Valle de Aburra - UT Antioquia Segura: Contrato N° 755-2025**<br><br>En proceso de contratación la Subregión Suroeste por $1.304.393.196 y con plazo al 30 de junio del 2026.<br><br>Cabe recalcar que los municipios con prioridad requeridos por la Gobernación se están atendiendo: |

**PRIORIDADES REQUERIDAS**

| MUNICIPIO | ESCENARIO DEPORTIVO | FECHA |
|---|---|---|
| Puerto Berrio | CER BOMBONA | |
| Puerto Berrio | I.E ALFONZO LOPEZ PUMAREJO | |
| Sopetran | PLACA POLIDEPORTIVA GUAYABALA ROJA | 7/01/26 |
| Liborina | I.E FRANCISCO DE ASIS | 8/01/26 |
| El Retiro | PLACA POLIDEPORTIVA UNIDAD ALTERNA | |
| Rionegro | PLACA POLIDEPORTIVA ALTO BONITO | 7/01/26 |
| Chigorodo | PLACA POLIDEPORTIVA MONTECARLOS | 7/01/26 |

**Novedades para recalcar:**

- **El Retiro:** Teniendo en cuenta que la placa polideportivas Unidad Alterna, del municipio de El Retiro, se está atendiendo por parte del contrato N° 4600018154-2025 "Participación Ciudadana", este ya no se incluirá en este listado.
- **Puerto Berrio:** No ha sido posible concretar la socialización, en los 2 escenarios deportivos solicitados, ya que indican que se los rectores no han ingresado de vacaciones. Por esta razón se solicita a la SSJyP intermediar con estas instituciones para poder realizar la socialización y dar cumplimiento con las priorizaciones.

Interviene el profesional técnico de la SSJyP, Jonathan Rúa, solicitando un cronograma tentativo de intervención de los municipios priorizados, para lo cual la coordinadora administrativa de Valor+ Yuri Marcela Aguirre, indica que este se enviará en el momento que se tengan los diagnósticos.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia** | Con relación al **COMPONENTE 2: Proyecto de Conectividad para la Seguridad en Antioquia**.<br><br>1. **Proyecto de Fibra Óptica:** Avance de los **ocho (8) lotes de los municipios** contratados:<br><br>**1. Magdalena medio** - LOTE 2<br>**Aliado:** UT VMAS SEGURIDAD<br>**Contrato:** 677-2025<br>**Municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Yondó**<br>**Estado:** Diagnósticos corregidos, Pendiente reunión de aprobación SSJyP<br>**Ejecución financiera:** 15% - $ 196.031.358<br>**Ejecución física:** 46%<br><br>**2. Nordeste** - LOTE 3<br>**Aliado: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**Contrato: 675-2025**<br>**Municipios: Amalfi, Cisneros, Remedios, San Roque, Segovia, Vegachi, Yolombó**<br>**Socializados y con diagnósticos los** 7<br>**Aprobados:**<br>❖ **Amalfi: $ 48.795.393**<br>❖ **Segovia: $ 52.868.795**<br>❖ **Vegachi: $ 95.204.602**<br>❖ **Yolombo: $ 212.612.973**<br>**Total aprobado:** $409.481.763<br>**Disponible en bolsa:** $1.025.319.387<br>**Ejecución financiera:** 14% - $ 197.403.840.<br>**Ejecución física:** 46%<br>Se indica en este comité por parte **del profesional técnico de la SSJyP Juan David Gonzales, que el Municipio de Cisneros,** Técnicamente queda listo para que el contratista inicie y se acordó todo el diseño de la red con los puntos de cámara existentes.<br><br>**3. Norte** - LOTE 4<br>**Aliado:** SPECTRA<br>**Contrato: 676-2025**<br>**Municipios: Angostura, Carolina del Príncipe, Don Matías, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia, Yarumal.**<br>**Socializados y con diagnósticos los** 9<br>**Estado:** Diagnósticos corregidos. Pendiente reunión de aprobación SSJyP<br>**Ejecución financiera:** 14 % - $ 306.432.565<br>**Ejecución física:** 41%<br><br>**4. Oriente** - LOTE 6<br>**Aliado:** Consorcio CCTV<br>**Contrato: 692- 2025**<br>**Municipios: Argelia, Granada, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón, Alejandría, Caren de Viboral, Guarne La Unión, Marinilla, Peñol, Santuario**<br>**Diagnosticados:** 12/14<br>**Estado:** En corrección de diagnóstico aliado<br>**Aprobados:** El peñol, San Carlos, San Rafael, Alejandría<br>**Total Aprobado:** $750,5 m.<br>**Disponible en bolsa:** $3.732,9 m<br>**Ejecución financiera:** 20 % - $ 882.604.351<br>**Ejecución física:** 45%<br><br>**5. Suroeste** - LOTE 7<br>**Aliado**: Elephas<br>**Contrato**: **684- 2025**<br>**Municipios: Amaga, Ciudad Bolívar, la pintada, Montebello, Salgar, Támesis, Titiribí, Valparaíso, Andes, Betania, Betulia, Concordia, Jardín, Urrao.**<br>**Socializados y con diagnósticos:** 14<br>**Estado:** 7 diagnósticos corregidos y 7 diagnósticos para revisión inicial a presentar a la SSJyP.<br>**Ejecución financiera:** 2 % - $ 566.941.290<br>**Ejecución física: 45%** |

6. **Urabá** - LOTE 8
   **Aliado:** CI2
   **Contrato: 685-2025**
   **Municipios: Apartado, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Turbo**
   **Diagnosticados:** 0/5
   **Estado:** Se presentaron dificultades y entregarán diagnósticos próxima semana.
   **Ejecución financiera:** 15% - $ 307.090.259
   **Ejecución física:** 46%

7. **Bajo Cauca** - LOTE 10
   **Aliado: UT ANTIOQUIA SEGURA**
   **Contrato: 716-2025**
   **Municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza**
   **Socializados:** 2/5
   **Diagnosticados:** 0/5
   **Estado:** Se realizo el Kickoff el 16 de diciembre 2025, se iniciaron las socializaciones el 19 de diciembre 2025.
   **Ejecución financiera:** 0%
   **Ejecución física:** 13%

8. **LOTE 11** - Occidente
   **Aliado: UT AEI**
   **Contrato: 717-2025**
   **Municipios: Anzá, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Sopetrán, Caicedo**
   **Socializados:** 0
   **Diagnosticados:** 0
   **Estado:** Kickoff el 12-12-2025, las socializaciones se reactivarán la próxima semana
   **Ejecución financiera:** 15% - $ 394.879.152
   **Ejecución física:** 47%

9. **LOTE 12** – Valle de Aburra
   **Aliado: UT DVS**
   **Contrato: 718-2025**
   **Municipios: Bello, Caldas, Copacabana, Envigado**
   **Socializados:** 4
   **Diagnosticados:** 0/4
   **Estado:** Kickoff el 12-12-2025
   **Ejecución financiera:** 15% - $ 170.710.022
   **Ejecución física:** 29%

2. **Fortalecimiento de centro de datos: CONTRATO: 686-2025** Aliado **CORE IP**

**Avance:**

- **Arboletes:** Se finalizo Instalación de Datacenter y adecuación Eléctrica el 12 de diciembre
- **Yolombó:** Instalación de Datacenter y adecuación Eléctrica el 28 de noviembre
- **Támesis:** Instalación de Datacenter y adecuación Eléctrica el 05 de diciembre
- **El Peñol:** Instalación de Datacenter y adecuación Eléctrica el 26 de noviembre
- **Anzá:** Instalación de Datacenter y adecuación Eléctrica el 3 de diciembre

**Ejecución física: 82%**
**Ejecución financiera:** 90,4%

Adicionalmente, se informa que los equipos ya se encuentran en la ciudad de Bogotá, almacenados en las bodegas del fabricante, y que su traslado a la ciudad de Medellín está programado para el próximo martes.

Teniendo en cuenta la disponibilidad de los equipos, **el profesional técnico de la SSJyP, Jonathan Rúa,** solicita el cronograma de entrega de estos. En respuesta, la coordinadora administrativa de **Valor+, Yuri Marcela Aguirre**, enfatiza que el aliado realizará la entrega de los equipos el próximo martes, lo cual permitirá iniciar la ejecución del plan de trabajo a partir del miércoles, y solicita que también sea en coordinación con la SSJyP.

| | | |
|---|---|---|
| 3 | **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad** | **COMPONENTE 3: Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad**<br><br>**ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSO TASA:**<br><br>**1.** El **proyecto Kit de Integración de Terceros: Contrato:** 693-2025 **Aliado:** Elephas<br><br>Se viene adelantando el suministro de las cajas de integración y los Switches correspondientes a la bolsa.<br><br>El supervisor de Tasa, **Juan David Betancur**, hace énfasis en que el presente contrato cuenta con un **Otrosí vigente hasta el 31 de marzo de 2026** y que, a la fecha, se registra el siguiente avance en la entrega de equipos:<br>• **250 de 1.295** cajas de integración.<br>• **30 de 100** switches.<br><br>Conforme a la relación anterior, se evidencia que no se ha alcanzado ni el **50 %** de la solicitud total; por lo anterior, se solicita a la **SSJyP** realizar la revisión de la **fecha de finalización del contrato frente a los equipos solicitados.**<br><br>Interviene **la coordinadora administrativa de Valor+, Yuri Marcela Aguirre**, indicando que para este contrato es posible realizar **adiciones y/o suscribir Otrosí en tiempo y alcance**; no obstante, en caso de requerirse una adición en **valor**, esta deberá ajustarse al **valor total del contrato.**<br><br>Adicionalmente, **el profesional técnico de la SSJyP, Jonathan Rúa**, informa que ya se cuenta con un **dashboard** asociado al proyecto de **Kit de Integración de Terceros**, y que compartirá el acceso con el personal operativo de **Valor+**.<br><br>Finalmente, la Subsecretaria de la **SSJyP, María Patricia Giraldo**, indica que las **adiciones se realizarán a demanda y posterior a la aplicación de la ley de garantías.** |
| 4 | **Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ – LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones** | **COMPONENTE 4: Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ – LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones, se tienen los siguientes avances:**<br><br>**ACTIVIDADES CONTRATADAS Y FINANCIADAS CON RECURSO MIXTO:**<br><br>**1.** El **Contrato N.° 609-2025**, suscrito con **Telefónica S.A.**, correspondiente al **Servicio NUSE 123 – Hardware y Software**.<br><br>En el Municipio de **Rionegro:**<br>• Se cuenta con el número para el desvío de llamadas. (pendiente pruebas de integración).<br>• Se reactiva Policía para tramites en CRC.<br>• Novedad: CCM Rionegro por redistribución de personal.<br><br>En el Municipio **Marinilla:**<br>• Tendido de fibra óptica listo, pendiente configuración enrutador.<br><br>La coordinadora administrativa de **Valor+, Yuri Marcela Aguirre**, indica la importancia de tener en cuenta que **todas las facturas correspondientes al recurso FONSET** se encuentran **causadas y pendientes de pago**; por lo anterior, solicita la **confirmación de la fecha prevista para el desembolso** de dichos recursos.<br><br>En atención a lo anterior, **la profesional financiera de la SSJyP, Yury Andrea Buitrago**, informa que realizará el respectivo seguimiento en hacienda, con el fin de que **durante el transcurso de la presente semana se indica una fecha para el desembolso** correspondiente.<br><br>Teniendo en cuenta que el contrato suscrito con **Telefónica** tiene como fecha de finalización el **26 de enero de 2026**, actualmente se encuentra en **etapa de estudio de mercado** con el fin de evaluar su **continuidad**, de acuerdo con la **justificación expuesta en el oficio remitido por el Capitán Paz, hasta el 31 de diciembre del 2026.** |

**ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO FONSET 2025**

**1. Horas de Desarrollo NUSE.**

El **Contrato N.° 649-2025**, suscrito con el aliado **Colombia Telecomunicaciones**, correspondiente a componente **Horas de Desarrollo NUSE**, se tiene el siguiente **avance:**

- **Línea 123 de la mujer:** Modulo instalado se deben de realizar unas configuraciones de red.
- **Dashboard (indicadores):** A la Espera de retroalimentación y evaluación.
- **CRUE:** Se tienen el API con las credenciales en un ambiente de prueba, no para salir a producción. (en trámite de reiniciar actividades con Alma Mater).
- **DAGRAN:** En proceso de levantamiento de requerimientos y necesidades-API (Unidad PRESENCIA de la entidad (Desarrollo de agencia TIC).

**Con relación a la operatividad de la Línea 123 de la Mujer**, el coordinador de Nodos, **Carlos Mario Prada**, informa que a la fecha la entidad no cuenta con presencialidad en el nodo Departamental, teniendo en cuenta que dicho recurso se encuentra en proceso de generación por parte de la **Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJyP).** No obstante, señala que ya se dispone de todas las licencias habilitadas y de los equipos necesarios, por lo cual se requiere iniciar la operación en el **Nodo Departamental.**

En respuesta a lo anterior, el **Supervisor de la Tasa, Juan David Betancur**, solicita que **Carlos Mario Prada** confirme la **configuración física y lógica** necesaria para el funcionamiento de la **Secretaría de la Mujer**, en articulación con los proveedores **NUSE SECAD y CARBYNE.**

Adicionalmente, el aliado indica que las horas de desarrollo contratadas, ya se consumieron, por lo tanto, se realizará la verificación y aclaración de las horas de desarrollo realizadas **VS** horas de desarrollo que estaban pendientes del contrato anterior.

**2. Servicio de Operación NUSE 123 – Licencias Office:** contrato **578-2025** SERTECOPY S.A.S.

En proceso de publicación.

**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO MIXTO:**

**1. Servicios de Gestión de Incidentes por Videos: Contrato N.° 638-2025**, suscrito con la empresa **BSW Colombia.**

- La plataforma está operativa
- Se adelantaron gestiones con Carbyne para la habilitación de usuarios de prueba, estamos a la espera de confirmación de los nuevos usuarios.

**Novedad:** se presentó afectación de servicio de la Plataforma el lunes 5 de enero de 2026, por temas de Red, por lo tanto, se tiene programada una mesa técnica con Carbyne, para dar solución y que no se vuelva a presentar la afectación.

**2. Servicio de Operación NUSE 123 – Recepción de Llamadas:**

Avance del **Contrato N.° 577-2025**, suscrito con la empresa **Soluciones BPO:**

- Diciembre se han registrado 68.862 llamadas, de las cuales 34.697 fueron atendidas
- Promedio de llamadas atendidas por día: 2000
- Duración promedio de la llamada es de 5 minutos
- Municipios con más llamadas: Caucasia 1698, Marinilla 660, Segovia 500

El coordinador de nodos, Carlos Mario Prada, reitera el alto numero de llamadas improcedentes, y se solicita nuevamente a la SSJyP, realizar una campaña de sensibilización con la comunidad, para el uso adecuado de la línea 123.

**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO FONSET-2025:**

1. **Conectividad – Sistemas de Radios:**
El **contrato N.° 563-2025**, suscrito con la empresa **RAYCO**.

**Finalizados y entregados a la SSJyP los municipios de:** SAN LUIS, SONSON, LA CEJA, SANTO DOMINGO, VEGACHI, ANORI, CRISTALES y PUERTO TRIUNFO

- **ANORI**: Ya se solucionó la comunicación con configuración con el operador (Telefónica)
- **CAÑAS GORDAS:** Ya se instaló la RADIO CONSOLETTE
- **SAN LUIS:** Ya se instaló GATEWAY IP.

**En ANORI:** El sistema esta funcional a nivel local. Se requiere un equipo Fortinet para poder realizar el enrutamiento y que la señal llegue a la DEAN y al nodo Departamental.
**En CAÑAS GORDAS:** RADIO CONSOLETTE y GATEWAY IP instalados. Pediente Entrega para próxima semana.

**ACTIVIDAD ADICIONAL: CONTRATO: 664-2025** suministro e instalación de gabinetes, mástiles y bolsa de repuestos.

Acta de recibo firmada por el supervisor, inicia proceso de proyección de cierre.

**ACTIVIDAD ADICIONAL: CONTRATO: 756-2025** suministro de radios.

Los equipos están en proceso de Aduanas. Por ser temporada decembrina el proceso es a sido más lento, pero ya la próxima semana se entregan los equipos.

**2. Conectividad – Sistemas de Radios Solución tipo POC:**

**Contrato N.° 535-2025**, suscrito con **INNOVAR TICS**.

**Avances del contrato:**
Esta semana no se tuvo avance en el registro de usuarios y conformación de grupos dentro del sistema Red Antioquia Segura.
A la fecha en total hay 973 usuarios registrados y 34 grupos activos, adicionalmente se realizó capacitación a 40 personas nuevas y se reforzó la información a 8 personas:

| DEPENDENCIA | GRUPO | USUARIO |
|---|---|---|
| Policia | 26 | 706 |
| Red de Apoyo | 1 | 232 |
| Esquema Seguridad Gobernador | 1 | 9 |
| Bomberos Dagran | 3 | 11 |
| Red de Apoyo Uraba | 1 | 10 |
| Usuarios Soporte Innovar Tics | 2 | 5 |
| TOTAL | 34 | 973 |

Teniendo en cuenta el seguimiento al avance del contrato el Supervisor de Tasa Juan David Betancur, pone sobre la mesa la preocupación de la cantidad de usuarios registrado de 973 que van a la fecha con relación a los usuarios meta que se tienen proyectados de 3.000, y como aún se cuenta con el recurso, este contrato cuenta con OtroSi que va hasta el 31 de enero del 2026.

Interviene **la coordinadora administrativa de Valor+ Yuri Marcela Aguirre**, presentando la propuesta que el aliado Innovar TICS, ha presentado para tener unos valores mensuales por rango de usuarios, para no tener que estar pagando por 3.000 usuarios sin tenerlos en la plataforma, **esta es una propuesta inicial para analizarla por parte de la SSJyP, la cual es enviado vía correo electrónico el día de hoy**.

**ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSO TASA EN ESTUDIO DE MERCADO:**

**1. DOTACIÓN NODO Y ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA: Se encuentra en estudio de mercado**

**ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSO TASA CONTRATADO:**

**1. ARRENDAMIENTO EXT.2 - NDSA**

**Con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.**

**ACTIVIDADES CONTRATADAS FINANCIADAS CON RECURSO MIXTO:**

**1. Ampliación y Modernización CCTV Municipal, sistema LPR:**

Lotes contratados.

1. **Lote 1** BAJO CAUCA **$2.334.812.461 (UT DVS) Contrato 703-2025:**
   - Municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Taraza, Zaragoza
   - Socializados: 6/6
   - Diagnosticados: 0/6
   - Hoy se iniciaron con las socializaciones

   **Ejecución financiera: 0% - $0**
2. **Lote 3** NORDESTE **$1.829.561.964 (UT VMAS) Contrato 706-2025:**
   - Municipios: Amalfi, Anorí, Remedios, San Roque, Segovia, Santo Domingo, Vegachí, Cisneros, Yalí, Yolombo
   - Socializados: 9/9
   - Diagnosticados: 3/9 ( Anori, Amalfi y Cisneros)

   **Ejecución financiera: 9% - $ 758.372.199**
3. **Lote 5** OCCIDENTE **$8.980.047.929 (UT Antioquia Segura) Contrato 705-2025**
   - Municipios: Abriaquí, Anzá, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Armenia, Liborina, Giraldo, Olaya, Peque, Sabanalarga, Heliconia, San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Caicedo, Sopetrán, Uramita
   - Socializados: 0/19
   - Diagnosticados: 0/19

   **Ejecución financiera: 0% - $0**
4. **Lote 6** ORIENTE **$6.106.432.592 (CONSORCIO CCTV) Contrato 715-2025**
   - Municipios: Abejorral, Alejandría, Argelia, Nariño, Cocorná, Concepción, Granada, La Ceja, La Unión, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón
   - Socializados: 15/15
   - Diagnosticados: 4/15

   **Ejecución financiera: 8% - $895.226.838**
5. **Lote 7** SUROESTE **$8.800.436.970 (Ci2) Contrato 724-2025**
   - Municipios: Amaga, Andes, Angelópolis, Hispania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Betania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Barbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso, Venecia
   - Socializados: 15/23
   - Diagnosticados: 0/23 iniciaron diagnóstico en Titiribi y Amaga.

   **Ejecución financiera: 9% - $ 1.446.626.832**
6. **Lote 8** URABA **$3.951.221.089 (UT AEI) Contrato 704-2025**
   - Municipios: Apartado, Carepa, San Pedro de Urabá, Arboletes, Murindó, Mutatá, San Juan de Urabá, Vigía del Fuerte.
   - Socializados: 0/8
   - Diagnosticados: 0/8

   **Ejecución financiera: 0% - $0**

7. **Lote 5** MAGDALENA MEDIO **$1.975.610.544 (SPECTRA) Contrato 727-2025**

- **Municipios: Caracolí, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Maceo, Yondó**
- **Socializados: 5/5**
- **Diagnosticados: 0/5**
- **Retomando socializaciones.**

**Ejecución financiera: 8% - $ 304.121.557**

8. **Lote 11** NORTE **$5.747.230.674 (ELEPHAS) Contrato 728-2025**

- **Municipios: Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Toledo, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquía, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Valdivia, Yarumal**
- **Socializados: 13/16 ( Pendientes Briceño, Guadalupe y Valdivia)**
- **Diagnosticados: 0/16**
- **Retomando socializaciones.**

**Ejecución financiera: 9% - $ 915.172.820**
**Ejecución física: 53 %**

9. **Lote 12** VALLE DE ABURRÁ **$538.802.876 (UT SIS) Contrato 729-2025**

- **Municipios: Bello, Itagüí**
- **Socializados: 2/2**
- **Diagnosticados: 0/2**

**Ejecución financiera: 5% - $ 64.045.794**

Adicionalmente, se presenta la relación de las facturas que se encuentran causadas y pendiente de pago con recurso FONSEC por un valor total de $1.936.445.966:

| FACTURA CLIENTE | PROVEEDOR | VALOR FACTURA SIN IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FV 23 | UT VMAS SEGURIDAD 2024 | $ 273.109.244 | $ 51.890.756 | $ 325.000.000 |
| FVCC 42 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS | $ 357.142.858 | $ 67.857.143 | $ 425.000.001 |
| FE 55670 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. | $ 514.705.884 | $ 97.794.118 | $ 612.500.002 |
| SP 6520 | SPECTRA INGENIERIA S.A.S | $ 115.546.219 | $ 21.953.782 | $ 137.500.001 |
| FE 299 | ELEPHAS S.A.S | $ 335.248.716 | $ 63.697.256 | $ 398.945.972 |
| SIS 20 | UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD | $ 31.512.597 | $ 5.987.393 | $ 37.499.990 |

**ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO TASA:**

**1. Analíticas de Video CCTV: Contrato N.° 645-2025**, suscrito con la empresa **Integradores S.A.S.**

- En proceso de pago - (IDEA).

**2. Analíticas Forense Fuentes Abiertas – Organismos:**

Se informa al comité que el **Contrato N.° 565-2025**, correspondiente a la actividad de **Analíticas Forense de Fuentes Abiertas – Organismos**, ya se encuentra **finalizado** y **está en periodo de soporte, este dura 1 año.**

**3. Aplicación Móvil para el Ciudadano "Antioquia Segura":** Contrato **713-2025 – INNOVAR TICS**

- Se hicieron correcciones en el APK para pruebas de incidentes.
- Tratamiento de Datos: Está en proceso de firma el documento custodia de datos.
- Nos reportan integración con HIKCENTRAL, se hará auditoria mañana.
- Incidentes para integrar con SECAD: 4 (**Homicidios- violencia de genero- sospecha atentado- Alarma SOS**).

**4. Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL:**

**Contrato 732-2025**
**Acta de inicio: 10/12/2025**
**Aliado: Telefónica S.A**

| | | |
|---|---|---|
| | | Entrega de equipos en la DEANT en configuraciones. Pendiente inspección de funcionamiento, y despliegue para inicio de servicios.<br><br>**ACTIVIDADES EN ESTUDIO DE MERCADO CON RECURSO TASA**<br><br>**1. Bolsa de Repuestos Mantenimiento CCTV – Municipios:**<br>El estudio de mercado es aprobado por la SSJyP, el día de hoy vía correo electrónico.<br><br>**2. Integración Sistema de Alertas Tempranas:** Se adelanta estudio de mercado este año, pero se realizará la contratación en enero del 2026. |
| 5 | **Varios** | **INFORME FINANCIERO**<br><br>El profesional financiero de Valor+ Carlos Mario Mazo, presenta el presupuesto correspondiente a las vigencias 2025 y 2026, discriminado por componente y por actividad, indicando las actividades que presentan saldo: |

**AÑO 2025**

| Fuente | Comp | Actividad | Valor presupues | Valor Comprometi | Valor por contrata | Saldo disponible | Saldos por componente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESCC | 2 | Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | $ 20,800,812,164 | $ 20,800,829,314 | $ 0 | $ 189,683,850 | $ 189,683,850 |
| TESCC | 2 | Fortalecimiento centro de datos municipios | $ 3,465,409,262 | $ 2,481,259,857 | $ 0 | $ 4,149,705 | $ 4,149,705 |
| TESCC | 3 | Verificación tecnológica de dispositivos, alistamiento, lice | $ 6,848,064,280 | $ 6,610,756,586 | $ 0 | $ 237,307,694 | $ 237,307,694 |
| TESCC | 4 | Servicios NUSE - 123 - SECAD | $ 640,360,903 | $ 0 | $ 0 | $ 640,360,086 | |
| TESCC | 4 | Horas de desarrollo NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA) | $ 300,000,000 | $ 0 | $ 0 | $ 300,000,000 | |
| TESCC | 4 | Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123 | $ 406,760,810 | $ 0 | $ 0 | $ 406,706,815 | |
| TESCC | 4 | Adecuación EXT.2 - NDSA | $ 2,204,163,623 | $ 0 | $ 0 | $ 2,204,163,623 | |
| TESCC | 4 | Dotación nodo departamental de seguridad de Antioquia (pc, impresora, monitores) | $ 1,004,382,761 | $ 0 | $ 0 | $ 1,004,382,761 | |
| TESCC | 4 | Ampliación y modernización CCTV municipal, sistema LPR) | $ 21,485,155,472 | $ 16,485,153,472 | $ 0 | $ 5,000,000,000 | |
| TESCC | 4 | Aplicación móvil para el ciudadano "ANTIOQUIA SEGURA" | $ 1,643,535,427 | $ 1,600,000,000 | $ 0 | $ 43,535,427 | |
| TESCC | 4 | Integración sistema alertas tempranas | $ 273,022,571 | $ 0 | $ 0 | $ 273,022,571 | $ 9,972,134,162 |
| FONSET | 4 | Servicios NUSE - 123 - SECAD | $ 1,132,364,261 | $ 1,126,569,942 | $ 0 | $ 5,794,319 | |
| FONSET | 4 | Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123 | $ 1,010,234,435 | $ 840,577,408 | $ 0 | $ 169,656,867 | $ 166,451,286 |
| | | TOTALES | $ 91,533,734,005 | $ 76,388,631,121 | $ 4,565,376,187 | $ 10,569,726,687 | $ 10,569,726,687 |

Como se evidencia en la tabla, en el **componente 1 (Implementación proyecto cámaras e iluminación placas)** no presenta saldo.
El **componente 2 (Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia)** cuenta con un saldo de **$189.683.850**, y el rubro de **fortalecimiento del centro de datos** presenta un saldo de **$4.149.705**.

El **componente 3 (Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad)** presenta un saldo de **$237.307.694**.

El **componente 4**, correspondiente a los recursos **TESCC**, estos suman **$9.972.134.162**, distribuidos en cada una de las actividades, y los recursos **FONSET** ascienden a **$166.451.286**, correspondientes al presupuesto de la vigencia 2025.

Finalmente, señala que los saldos presentados se encuentran debidamente conciliados con los pagos realizados, los contratos suscritos y los valores disponibles, frente al presupuesto asignado a Valor+.

El presupuesto 2026, con los compromisos que se realizaron con vigencias futuras corresponden a la suma de $32.018.642.574 y los saldos disponibles para el 2026 son:

**AÑO 2026**

| Actividad | Valor presupuesto | Valor Comprometido | Valor por contratar | Saldo disponible |
|---|---|---|---|---|
| Implementación proyecto Cámaras e Iluminación Placa | $ 2,447,765,417 | $ 2,447,765,417 | $ 0 | $ 0 |
| Verificación tecnológica de dispositivos, alistamiento, | $ 15,978,816,654 | $ 0 | $ 0 | $ 15,978,816,654 |
| Servicios NUSE - 123 - SECAD | $ 1,077,931,577 | $ 296,465,774 | $ 0 | $ 781,465,803 |
| Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos. | $ 1,688,740,987 | $ 0 | $ 0 | $ 1,688,740,987 |
| Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123 | $ 692,639,640 | $ 0 | $ 0 | $ 692,639,640 |
| Ampliación y modernización CCTV municipal, sistema LPR) | $ 28,699,076,586 | $ 23,699,076,586 | $ 0 | $ 5,000,000,000 |
| analíticas de video CCTV | $ 5,752,373,996 | $ 0 | $ 0 | $ 5,752,373,996 |
| Bolsa de repuestos mantenimiento CCTV municipios | $ 4,565,376,187 | $ 4,565,376,187 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) Y AVL | $ 1,210,361,277 | $ 1,009,958,610 | $ 0 | $ 200,402,667 |
| TOTALES | $ 62,113,082,321 | $ 32,018,642,574 | $ 0 | $ 30,094,439,747 |

**Compromisos Acordados**

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Correo electrónico correspondiente a la formalización de la aprobación del estudio de mercado para la contratación del Mantenimiento CCTV. | María Patricia Giraldo<br>SubSecretaria SSJyP | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Envío correo electrónico de la propuesta económica de Carbyne y sus soportes con el detalle técnico de cada uno de los servicios para la conectividad NUSE a la SSJyP. | Yuri Marcela Aguirre<br>Coordinadora administrativa Grado VI<br>Valor+ | | |
| 3 | Contactar con el Municipio de Puerto Berrio, para la socialización de los escenarios deportivos. | María Patricia Giraldo<br>SubSecretaria SSJyP | | |
| 4 | Cronograma con plan de acción de los diagnosticos arrojados en los municipios priorizados | Leonardo Pinzón<br>Supervisor Técnico Valor+<br>Y<br>Juan David Betancur<br>Supervisor TESCC Valor+ | | |
| 5 | Presentar un plan de trabajo para la entrega de Datacenter (COREIP) | Leonardo Pinzón<br>Supervisor Técnico Valor+<br>Y<br>Juan David Betancur<br>Supervisor TESCC Valor+ | | |
| 6 | La SSJyP compartirá dashboard asociado al proyecto Kit integración de terceros | Jonathan Rúa<br>Profesional Técnico SSJyP | | |
| 7 | Enviar a la SSJyP, oficio del Capitan Paz con la justificación para la ampliación del contrato N° 609-2026 con Telefónica. | Yuri Marcela Aguirre<br>Coordinadora administrativa Grado VI<br>Valor+ | | |
| 8 | **Conectividad – Sistemas de Radios Solución tipo POC:** Revisar la propuesta enviada por Innovar TICS, que es el pago del servicio mensual por rango de usuarios registrados. | Jonathan Rúa<br>Profesional Técnico SSJyP | | |

| **Documentos Anexos al Acta** | |
|---|---|
| **No.** | **Nombre del documento** |
| 1 | Asistencia_Comite_Seguimiento_08-01-2026 |
| 2 | Comité_Técnico_08-01-2026 |

| | |
|---|---|
| **Proyectada por:** | **Nancy Katherine Ramírez Santana - Tecnóloga Auxiliar Administrativa G.O.** |
| **Reviso y Aprovo:** | **Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI** |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | LISTADO ASISTENCIA | Código: FO-M1-P7-001<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 04/02/2025 |
|---|---|---|

| FECHA: ENERO 08 - 2026 | HORA: 2:30p.m. – 4:25pm | LUGAR EVENTO: GOBERNACIÓN - SSJyP PISO 3 |
|---|---|---|
| ASUNTO: Comité Seguimiento Acta Ejecución N°1 Tasa de Seguridad | | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Operaciones Valor+ - Secretaria Seguridad Justicia y Paz (SSJyP) |

| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | CÉDULA | CARGO/DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Palmira Giraldo | 43207847 | Subsecretaria | 3146120702 | mariapalmira.giraldo@antioquia.gov | |
| Alexander Muñoz G. | 1036924691 | Director EAS | 3217716885 | | |
| Jonathan Ruiz T | 1017173547 | Contratista | 3014307471 | Camarosdeliz1@gmail.com | |
| Leonardo Pinzon | 71795377 | Valor + | 3146194240 | supervisor.tecnico@valormas.co | |
| Juan Carlos Salgado S | 12338.792 | Asesor Despacho | 3104321167 | | |
| Marcela Agudelo S | 1130677869 | Coordinadora | 3137150593 | Gerencia.seguridad@valormas.gov.co | |
| Juan David Gonzalez Londoño | 15439455 | Contratista / SSJP | 3207136469 | jgonzalez.ingeniero@outlook.com | |
| CARMEN ROBLEDO G | 43979259 | Contratista SSJP | 3217913144 | carmen.rgba@hotmail.com | |
| Salome Estrada R | 1000410493 | Contratista SSJP | 3104710702 | Salomeestrada321@gmail.com | |
| Carlos Mario Pineda E. | 91527343. | Coord Nodos | 3167390084 | nodos.seguridad@antioquia.gov.co | |
| JUAN SEBASTIAN LOPEZ A | 71376543 | Contratista | 3014598564 | jlopezas.profesional@gmail.com | |
| Yury Andrea Bustamante Correa | 1006740685 | Contratista | 3006740695 | yury.bustamante@outlook.com | |
| Kelly Johana Castañeda Henao | 1007108865 | Contratista | 3022812432 | johana2001castaneda@gmail.com | |
| Katherine Ramirez Santana | 42.115.089 | Asesor Alcalde Valor+ | 3122606747 | nancy.ramirez@valormas.gov.co | |
| Juan D. Betancur Ospina | 3591576 | Supervisor Valor+ | 3014210128 | Juan.betancur@valormas.gov.co | |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | LISTADO ASISTENCIA | Código: FO-M1-P7-001<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 04/02/2025 |
|---|---|---|

| FECHA: ENERO 08 - 2026 | HORA: 2:30 pue. | LUGAR EVENTO: GOBERNACIÓN - SSJyP PISO 3 |
|---|---|---|
| ASUNTO: Comité Seguimiento Acta Ejecución N°1 Tasa de Seguridad | | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Operaciones Valor+ - Secretaria Seguridad Justicia y Paz (SSJyP) |

| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | CÉDULA | CARGO/DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos M. Mazo | 71690367 | Prof. Fro Ut | 3104996091 | Carlos.mazo@valor.me | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

| Acta N° | 02 | Hora Inicio | 2:30 pm | Hora Fin | 3:50 pm | Fecha Reunión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia que convoca | | Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+ | | | | Día | Mes | Año |
| Lugar de la reunión | | Gobernación Secretaria Seguridad Justicia y Paz – Piso 3 | | | | 15 | 01 | 2026 |
| Nombre de la reunión | | Comité Seguimiento Acta de Ejecución N°1 – Contrato 4600018159 de 2025 | | | | | | |
| Señale en el espacio el tipo de reunión | | | Virtual | | Presencial | X | | |
| Objetivo de la reunión | | Comité de seguimiento – Acta N°1, Contrato 4600018159 de 2025. Tasa de Seguridad | | | | | | |

***Participantes***
*(se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)*

| Nombre | Cargo | Entidad | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Yuri Marcela Aguirre | Coordinadora administrativa Grado VI | VALOR+ | 3137450593 | |
| Juan David Betancur | Contratista – Supervisor TESCC | VALOR+ | 3014210126 | |
| Leonardo Pinzón | Supervisor Técnico | VALOR+ | 3116494240 | |
| Alexander Morales | Director Apoyo a la Supervisión | VALOR+ - SSJyP | 3017719895 | |
| Antonio José Salazar | Director de Planeación SSJyP | Gob. de Antioquia | 3105011594 | |
| María Patricia Giraldo | SubSecretaria SSJyP | Gob. de Antioquia | 3146120962 | |
| B.G. Juan Carlos Fajardo | Asesor Despacho SSJyP | Gob. de Antioquia | 3104321167 | |
| Jonathan Rúa | Profesional Técnico SSJyP | Gob. de Antioquia | 3014304072 | |
| Karen Ríos | Profesional Jurídica SSJyP | Gob. de Antioquia | 3013824999 | |
| Yury Andrea Buitrago | Profesional Financiero SSJyP | Gob. de Antioquia | 3006740685 | |
| Juan Sebastián López | Contratista Rol Logístico y Apoyo a la Supervisón SSJyP | Gob. de Antioquia | 3014548564 | |
| Juan David González | Profesional Técnico SSJyP | Gob. de Antioquia | 3207136494 | |
| Kelly Johana Castañeda | Contratista SSJyP | Gob. de Antioquia | 3006552838 | Kelly Johana Castañeda |

**Agenda**

| N° | Temas a Tratar | Tratado SI | Tratado NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Cmpromisos anteriores | X | |
| 2 | Avance actividades contractuales | | |
| 3 | Implementación proyecto cámaras e iluminación placas | X | |
| 4 | Conectividad para la seguridad en Antioquia | X | |
| 5 | Dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | X | |
| 6 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad | X | |
| 7 | Proposiciones y varios | | |

**Desarrollo de la Reunión**

| N.° | Tema | Conclusiones |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Cmpromisos anteriores | El supervisor del contrato **de la Tasa de Seguridad, Juan David Betancur**, de Valor+, dio apertura al **Comité de la Tasa de Seguridad**, correspondiente al **Acta de Ejecución N.° 1**, presentando la relación de los compromisos cumplido y pendientes en el comité anterior del 08 de enero del 2026:<br><br>**Compromisos Anteriores – Cumplidos**<br><br>**1.** La SSJyP debe responder aprobación de estudio de mercado de la actividad de "MANTENIMIENTO DE CCTV": **se realizó el 9/01/2026**.<br>**2.** Aclaración compra equipos de cyberseguridad entre la SSJyP y Leonardo Pinzón: **se realizó el 9/01/2026**.<br>**3.** Socializaciones de diagnósticos diariamente, tener personal a cargo por subregión en la SSJyP: **desde el 09/01/2026. SSJyP y Valor +.**<br><br>• Con relación a la aprobación de los diagnóstico, Valor+ solicita a la SSJyP, tener más personal para estas validaciones y posterior aprobaciones, ya que esta actividad está centralizada solamente en una persona, por lo que se sugiere organizar equipos por subregiones, entre Valor+ y SSJyP.<br><br>**4.** Gestionar visita a los sitios de los EDS del municipio de Puerto Berrio entre el sábado y el martes. Valor + y SSJyP.<br>**5.** Horas de desarrollo: se confirmará por parte de Carlos Mario Prada la configuración física y lógica para funcionamiento de la Secretaría de mujer. (NUSE SECAD y CARBYNE). **09/01/2026.**<br>**6.** Reunión con Carbyne, Telefónica para revisar configuraciones por contingencia ocurrida por falla de conectividad en el nodo departamental. Cita Carlos Mario Prada. **13/01/2026.**<br>**7.** Solucionar suspensión de servicios de Herta. **Valor +. O8/01/2026**<br>**8.** Capacitaciones Herta. **Valor +, 14/01/2026**.<br>**9.** Aclaración accesorios contrato Herta.**12/01/2026.**<br><br>**Compromisos Anteriores – Pendientes**<br><br>**1.** Estado de arte y plan de acción de los EDS priorizaos, Valor +, **para el 14/01/2026**.<br>**2.** Documentos diagnósticos con justificaciones de proyecciones. Valor +.<br>**3.** Plan de trabajo Implementación servidores en proyecto Datacenter. Valor +. **14/01/2026**.<br><br>El **supervisor** del contrato **Antonio Salazar**, director de **Planeación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJyP),** manifiesta la necesidad de realizar una adecuada estructuración de la información que se presenta semanalmente al señor Gobernador. Señala que dicha información debe organizarse por componentes y contar con fechas claras de entrega, con el fin de facilitar su articulación con el Departamento de Comunicaciones de la Gobernación.<br>En consecuencia, indica que el cronograma debe ajustarse y definirse con fechas exactas, tanto los Entornos Deportivos Seguros (EDS) a cargo de RENTAN, como los de Municipios, para lo cual se enviará el listado que se encuentran a cargo de RENTAN por parte de la SSJyP.<br><br>Por lo anterior, Valor+ realizará la validación del listado de Rentan con plan de entregas EDS y de esta forma se ajustará el cronograma.<br><br>**4.** La SSJyP compartirá dashboard asociado al proyecto Kit integración de terceros. **13/01/2026**.<br>**5.** Pagos pendientes por desembolso del Fonset: la SSyP (YURI BUITRAGO) el 9/01/2026 averiguará en hacienda y dará respuesta.<br><br>El **supervisor** del contrato **Antonio Salazar**, director de **Planeación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJyP),** manifiesta que se realizó la averiguación e indican que por cronograma de hacienda se tiene para el 20 de enero del 2026.<br><br>**6.** Reportar cotización Servicios NUSE por parte de Valor +, para dimensionar y gestionar los recursos para el 2026. (**14/01/2026**).<br>**7.** Verificar horas de desarrollo realizadas vs horas de desarrollo que estaban pendientes del contrato anterior para aclarar a la SSJyP. Valor+, se tenía como compromiso entregar el **16/01/2026,** teniendo en cuenta que Telefónica se encuentra en vacaciones, no es posible cumplir con la entrega en esta fecha, por lo tanto, se indica a la SSJyP, que para el próximo comité se presentarán los avances.<br><br>**8.** Definir compra de Gateway solución tipo POC por parte de la SSJyP. **13/01/2026**. En respuesta a este pendiente, **el profesional técnico Juan David González de la SSJyP**, indica que aún se encuentra a la |

| | | |
|---|---|---|
| | | espera de la propuesta del proveedor y así poder revisar y tomar la decisión del ajuste. En conclusión, NO SE REALIZARÁ COMPRA DE GATEWAY, este será ajustado en la prestación del servicio.<br><br>9. Mesa de trabajo oficial Semanal para aclarar compromisos de CCTV del Gobernador.<br><br>Interviene el profesional técnico Jonathan Rúa, haciendo énfasis que esta mesa de trabajo es fundamental para poder priorizar los compromisos, para lo cual se define que se realice los MARTES en la mañana. |
| 2 | **Avance actividades contractuales** | En segundo lugar, se continúa con la socialización del estado de avance de las actividades del **contrato interadministrativo** y sus derivados, teniendo el siguiente porcentaje de avance de las actividades contractuales del contrato:<br><br>**1. El 25% de las actividades en proceso de estudio de mercado son:**<br>1. Sistema alertas tempranas<br>2. Adecuación Nodo<br>3. Dotación Nodo<br>4. VAAS (Vigilancia Aérea Antioquia Segura)<br><br>**Con relación al proceso de estudio de mercado del proyecto VASS (Vigilancia Aérea Antioquia Segura)**, el supervisor del contrato **Antonio Salazar**, Director de Planeación de la **Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJyP)**, manifiesta que, **por directriz del Gobernador**, dicho proceso queda **suspendido temporalmente**, en razón a que se encuentran en revisión los lineamientos para la **focalización de las inversiones** en el proyecto de la **Fuerza Aérea Colombiana (FAC)**, tema de competencia directa de la SSJyP.<br>Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el supervisor del contrato **Tasa de Seguridad de Valor+, Juan David Betancur, recomienda a la SSJyP** la suscripción de un **acuerdo de voluntades entre la FAC y la SSJyP.**<br><br>Se reafirma, **en este comité,** que por directriz del Gobernador y conforme a lo manifestado por el supervisor del contrato **Antonio Salazar, Director de Planeación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJyP),** la **suspensión temporal del proceso de estudio de mercado del proyecto VASS (Vigilancia Aérea Antioquia Segura) hasta nuevo aviso**, así como la **no utilización de los recursos asociados a esta actividad.**<br><br>5. Analíticas Predictiva<br>6. AVL<br>7. Conectividad Nuse<br><br>PROPUESTA ECONÓMICA<br>Item \| Descripcion / Caracteristicas \| Unidad de medida \| Cantidad \| Valor unitario (sin IVA) \| IVA (si aplica) \| Valor unitario (con IVA) \| Valor Total con IVA<br>1 \| Conexion SIP Cisco Datancer – Carbyne, incluye ampliación de capacidades y licenciamiento descrito en la propuesta \| suscripción \| 1 \| 398.048.152,00 \| 75.629.148,88 \| 473.677.300,88 \| 473.677.300,88<br>2 \| Conexion WAN to Cloud 100Mbps \| suscripción \| 1 \| 96.454.828,00 \| 18.326.417,32 \| 114.781.245,32 \| 114.781.245,32<br>3 \| Canal de Internet redundante 100Mbps \| suscripción \| 1 \| 19.026.000,00 \| 3.614.940,00 \| 22.640.940,00 \| 22.640.940,00<br>Valor Total \| \| \| \| \| \| $ \| 611.099.486,20<br><br>Se socializa el estudio de mercado presentado por Carbyne, donde la suscripción de servicio con proyección de 10 meses, que corresponde a un pago único (one-time) por los conceptos descritos en la propuesta económica, sin generar cargos recurrentes adicionales. Está tiene Implementación de 20 a 45 días a partir de la firma del contrato.<br><br>**2. El 11% de las actividades que se encuentran en proceso de contratación son:**<br>1. Cámaras e Iluminación de Placas Polideportivas (Suroeste)<br>2. Mantenimiento CCTV<br>3. Servidores Nodo<br><br>**3. El 55,5% de actividades contratadas son:**<br>1. Solución tipo POC<br>2. Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123<br>3. Conectividad Sistemas de Radios<br>4. Servicio de Hardware y Software para la interoperactividad del subsistema denominado NUSE 123<br>5. Analíticas de video CCTV.<br>6. Plataforma Gestión de Incidentes por videos<br>7. Horas de Desarrollo<br>8. Proyecto Fibra |

9. Fortalecimiento de centros de datos.
10. Kit Integración Terceros
11. Arrendamiento Ext.2 – NDSA
12. Ampliación y modernización CCTV, Sistema LPR
13. Antioquia Segura.
14. Servicios PDA y AVL
15. Cámaras e Iluminación de Placas Polideportivas

4. **El 7,5% de actividades terminadas / en proceso de liquidación son:**
   1. Instalación licenciamiento MS Office computadores para la plataforma NUSE 123
   2. Analíticas forense fuentes abiertas – organismos (Tangles)

| | | |
|---|---|---|
| 3 | **Componente 1**<br><br>**Implementación proyecto cámaras e iluminación placas** | **Avance del Componente 1: Implementación de Cámaras e Iluminación de Placas**<br><br>Con relación a los contratos de los 7 lotes, la coordinadora de Valor+ Yuri Marcela Aguirre, presenta el estado de cada subregión: |

| SUBREGIÓN | SOCILIZADOS | DIAGNOSTICADOS | APROBADOS | % EJEC. FISICA | % EJEC. FINANC. | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URABA | 1/6 | 1/6 | 0/6 | 7,1% | | Primera priorización en Chigorodo. |
| OCCIDENTE | 2/17 | 2/17 | 0/17 | 7,5% | | Primera priorización( Liborina y Sopetran). |
| MAGDALENA MEDIO | 2/6 | 2/6 | 0/6 | 7,5% | | 7 diagnosticados en Puerto Berrio y Maceo para aprobación. |
| NORDESTE | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 7% | | Priorizado de Cisneros solo hasta el 19/01/2026 |
| NORTE Y BAJO CAUCA | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 7% | | Bajo Cauca sin definición de entorno |
| ORIENTE | 13/13 | 1/13 | 1/13 | 8,2% | | Los 3 priorizados son de participación ciudadana. Caso IER Hojas Anchas visita Fallida. |
| AMVA | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0% | | Hoy inician socialización. |
| SUROESTE | | | | 5% | | En proceso de legalización . Aliado CI2 *** |

Con relación a la **Subregión Suroeste con el Aliado CI2**, esta se encuentra en proceso de legalización, ya que en este momento la parte jurídica de Valor+ se encuentra realizando los cierres jurídicos, y así poder generar el CDP que viene de una reserva presupuestal del 2025.

**Relación de actividades priorizadas:**

| SUBREGIÓ | LOTE | MUNICIPIO | EDS | SOCIALIZADOS | Fecha | dias | Entrega de diagnostico | Fecha | dias | aprobación diagnostico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Medio 75I | LOTE 1 ELEFHAS | Puerto Berrio | I.E.N.S. DEL MAGDALENA MEDIO | SI | 13/01/2026 | P 2 | Revisión diagnostico | 15/01/2026 | | |
| | | | IE Antonio Nariño | SI | 13/01/2026 | P 2 | Revisión diagnostico | 15/01/2026 | | |
| | | | IE America | SI | 13/01/2026 | P 2 | Revisión diagnostico | 15/01/2026 | | |
| | | | IE Alfonso Lopez Pumarejo | SI | 13/01/2026 | P 1 | Revisión diagnostico | 15/01/2026 | | |
| | | | CER LA CARLOTA | SI | 13/01/2026 | P 2 | Revisión diagnostico | 15/01/2026 | | |
| | | | CER Bombona | SI | 13/01/2026 | P 1 | Revisión diagnostico | 15/01/2026 | | |
| | | Maceo | IEFlherioRamacco | SI | 13/01/2026 | P 2 | Revisión diagnostico | 15/01/2026 | | |
| Nordeste 75I | LOTE 2 [illegible] | Cisneros | IECisneros | | | P 2 | diagnostico para el 19-01 | | | |
| Occidente 76I | LOTE 4 UT SIS | San Jeronimo | [illegible] | SI | S PARTICIPACION CIUDADANA | P 2 | Revisión diagnostico | | | APROBADO |
| | | Liborina | I.E. FRANCISCO DE ASIS | SI | 13/01/2026 | P 1 | Revisión diagnostico | 14/01/2026 | | |
| | | Sopetran | PLACA POLIDEPORTIVA GUAYABAL ROJA | SI | 13/01/2026 | P 1 | Revisión diagnostico | 14/01/2026 | | |
| Oriente 75I | LOTE 5 CONSORCIO | Guarne | [illegible] | SI | S PARTICIPACION CIUDADANA | P 2 | Revisión diagnostico | | | APROBADO |
| | | El Retiro | [illegible] | SI | S PARTICIPACION CIUDADANA | P 1 | | | | APROBADO |
| | | Rionegro | PLACA POLIDEPORTIVA ALTO BONITO | SI | 09/01/2026 | P 1 | Revisión diagnostico | 13/01/2026 | | APROBADO |
| Suroeste | [illegible] | La Pintada | FORMULARIO DE COTIZACION | | | P 2 | diagnostico para el 16-01 | | | |
| Uraba 75I | LOTE 7 UT AEI | Chigorodo | IE GONZALO MEJIA EDS | | | P 2 | diagnostico para el 22-01 | | | |
| | | | IE LOS ANDES | | | P 2 | diagnostico para el 22-01 | | | |
| | | | PLACA POLIDEPORTIVA MONTECARLOS | SI | 13/01/2026 | P 1 | Revisión diagnostico | 14/01/2026 | | |
| Area metropolitana 75I | UT ANTIOQUIA | Caldas | I.E. FEDERICO ÁNGEL | | | P 2 | diagnostico para el 16-01 | | | |
| | | Copacabana | I.E JOSÉ MIGUEL RESTREPO | | | P 2 | diagnostico para el 16-01 | | | |
| | | | PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL TABLAZO | | | P 2 | diagnostico para el 16-01 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **COMPONENTE 2**<br><br>**Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia** | Con relación al **COMPONENTE 2: Proyecto de Conectividad para la Seguridad en Antioquia.**<br><br>1. **Proyecto de Fibra Óptica:** Avance de los **ocho (8) lotes de los municipios** contratados:<br><br>**1. Magdalena medio** - LOTE 2<br>**Aliado:** UT VMAS SEGURIDAD<br>**Contrato:** 677-2025<br>**Municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Yondó**<br>**Aprobados: 3/5**<br>**Estado:** P. triunfo: rediseño con sitio Espejo. **Yondó:** inclusión de 14 cámaras no funcionales<br>**Ejecución financiera:** 15% $ 196.031.358<br>**Ejecución física:** 35%<br><br>**2. Nordeste** - LOTE 3<br>**Aliado: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**Contrato: 675-2025**<br>**Municipios: Amalfi, Cisneros, Remedios, San Roque, Segovia, Vegachi, Yolombó**<br>**Aprobados: 10/10**<br>**Ejecución financiera:** 14% $ 197.403.840.<br>**Ejecución física:** 36%<br><br>**3. Norte** - LOTE 4<br>**Aliado:** SPECTRA<br>**Contrato: 676-2025**<br>**Municipios:** Angostura, Carolina del Príncipe, Don Matías, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia, Yarumal.<br>**Aprobados:** Reunión hoy<br>**Ejecución financiera:** 14 % $ 306.432.565<br>**Ejecución física:** 31%<br><br>**4. Oriente** - LOTE 6<br>**Aliado:** Consorcio CCTV<br>**Contrato: 692- 2025**<br>**Municipios: Argelia, Granada, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón, Alejandría, Caren de Viboral, Guarne La Unión, Marinilla, Peñol, Santuario**<br>**Diagnosticados:** 14/14<br>**Aprobados:** 4/14 – Hoy se tiene las aprobaciones pendientes.<br>**Ejecución financiera:** 20 % $ 882.604.351<br>**Ejecución física:** 32%<br><br>**5. Suroeste** - LOTE 7<br>**Aliado**: Elephas<br>**Contrato: 684- 2025**<br>**Municipios: Amaga, Ciudad Bolívar, la pintada, Montebello, Salgar, Támesis, Titiribí, Valparaíso, Andes, Betania, Betulia, Concordia, Jardín, Urrao.**<br>**Socializados y con diagnósticos:** 14<br>**Aprobados:** 7/14 - Hoy aprobación pendientes.<br>**Ejecución financiera:** 2 % $ 566.941.290<br>**Ejecución física: 32%**<br><br>**6. Urabá** - LOTE 8<br>**Aliado:** CI2<br>**Contrato: 685-2025**<br>**Municipios: Apartado, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Turbo**<br>**Diagnosticados:** 1/5 – Hoy se entregan los diagnósticos pendientes y se espera tener la próxima semana las aprobaciones.<br>**Ejecución financiera:** 15% $ 307.090.259<br>**Ejecución física:** 43%<br>Con relación a la ejecución de este contrato, **el profesional técnico de la SSJyP Juan David González,** aclara que continua con las aprobaciones de los diseños, pero que quede claro, que el paquete de entrega de la información debe estar completo, para lo cual se deja constancia que **NO SE HACE EFECTIVO EL PAGO HASTA NO TENER LA INFORMACIÓN COMPLETA.** |

7. **Bajo Cauca** - LOTE 10
   **Aliado: UT ANTIOQUIA SEGURA**
   **Contrato: 716-2025**
   **Municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza**
   **Socializados:** 5/5
   **Diagnosticados:** 0/5
   **Estado:** Diagnósticos para el lunes o martes de la próxima semana.
   **Ejecución financiera:** 0%
   **Ejecución física:** 11%

8. **LOTE 11** - Occidente
   **Aliado: UT AEI**
   **Contrato: 717-2025**
   **Municipios: Anzá, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Sopetrán, Caicedo**
   **Socializados:** 6/9
   **Diagnosticados:** 0/9
   **Estado:** Frontino y Sopetran se socializan hoy.
   **Santa Fe de Antioquia:** Ya que se presentó el cambio del secretario de gobierno, se postergó la socialización, hasta el 20/01/25.
   **Ejecución financiera:** 15% $394.879.152
   **Ejecución física:** 44%

9. **LOTE 12** – Valle de Aburra
   **Aliado: UT DVS**
   **Contrato: 718-2025**
   **Municipios: Bello, Caldas, Copacabana, Envigado**
   **Socializados:** 3/4
   **Diagnosticados:** 0/4
   **Estado:** Se solicita a la SSJyP apoyo para contactar en el Municipio de Caldas
   **Ejecución financiera:** 15% $170.710.022
   **Ejecución física:** 21%

2. **Fortalecimiento de centro de datos: CONTRATO: 686-2025** Aliado **CORE IP**

Los equipos ya se encuentran en la bodega del aliado en Sabaneta, para lo cual se presenta el plan de trabajo para los próximos días:

| FECHAS | Día | Municipio | Actividad | Cantidad AP Cisco | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Día 1 | Traslado | Salida Medellín → El Peñol | - | 2 Técnicos |
| 19/01/2026 | Día 1 | El Peñol | Entrega servidor + instalación y configuración de AP Cisco + pruebas | 4 | 2 Técnicos |
| 20/01/2026 | Día 2 | Traslado | El Peñol → Yolombó | - | 2 Técnicos |
| 20/01/2026 | Día 2 | Yolombó | Entrega servidor + instalación y configuración de AP Cisco + pruebas | 4 | 2 Técnicos |
| 20/01/2026 | Día 2 | Traslado | Retorno a Medellín | - | 2 Técnicos |
| 21/01/2026 | Día 3 | Traslado | Salida Medellín → Támesis | - | 2 Técnicos |
| 21/01/2026 | Día 3 | Támesis | Entrega servidor + instalación y configuración de AP Cisco + pruebas | 4 | 2 Técnicos |
| 22/01/2026 | Día 4 | Traslado | Támesis → Anzá | - | 2 Técnicos |
| 22/01/2026 | Día 4 | Anzá | Entrega servidor + instalación y configuración de AP Cisco + pruebas | 4 | 2 Técnicos |
| 22/01/2026 | Día 4 | Traslado | Retorno a Medellín | - | 2 Técnicos |
| 23/01/2026 | Día 5 | Traslado | Salida Medellín → Arboletes | - | 2 Técnicos |
| 23/01/2026 | Día 5 | Arboletes | Entrega servidor + instalación y configuración de AP Cisco + pruebas | 4 | 2 Técnicos |
| 23/01/2026 | Día 5 | Traslado | Retorno a Medellín | - | 2 Técnicos |

**Ejecución física: 82%**
**Ejecución financiera:** 90,36%

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **COMPONENTE 3**<br><br>**Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad** | **COMPONENTE 3: Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad**<br><br>**ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSO TASA:**<br><br>**1.** El **proyecto Kit de Integración de Terceros: Contrato:** 693-2025 **Aliado:** Elephas<br><br>El supervisor de Tasa, **Juan David Betancur**, nuevamente hace énfasis que el presente contrato cuenta con un **Otrosí vigente hasta el 31 de marzo de 2026** y que, a la fecha, se registra el siguiente avance en la entrega de equipos:<br><br>• **250 de 1.295** cajas de integración.<br>• **30 de 100** switches. |
| 6 | **COMPONENTE 4**<br><br>**Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ – LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones** | **COMPONENTE 4: Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ – LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones, se tienen los siguientes avances:**<br><br>**ACTIVIDADES CONTRATADAS Y FINANCIADAS CON RECURSO MIXTO:**<br><br>**1.** El **Contrato N.° 609-2025**, suscrito con **Telefónica S.A.**, correspondiente al **Servicio NUSE 123 – Hardware y Software.**<br><br>En el Municipio de **Rionegro:**<br>• Desvió de llamadas continua pendiente por definir con Policía.<br>• Novedad: CCM Rionegro por redistribución de personal, por lo tanto, se hará una reunión el próximo miércoles para encontrar una solución y poner en marcha el cierre de la activación del NUSE 123 en Rionegro<br><br>En el Municipio **Marinilla:**<br>• Tendido de fibra óptica listo, continúa pendiente configuración enrutador.<br><br>**ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO FONSET 2025**<br><br>**1. Horas de Desarrollo NUSE.**<br><br>El **Contrato N.° 649-2025**, suscrito con el aliado **Colombia Telecomunicaciones**, correspondiente a componente **Horas de Desarrollo NUSE**, se tiene el siguiente **avance:**<br><br>• **Línea 123 de la mujer:** Se probó, capacitó y verificó funcionalidad. No ha entrado a producción.<br>• **Dashboard (indicadores):** A la Espera de retroalimentación y evaluación. Fase Prueba.<br>• **CRUE:** Continua igual, se requiere apoyo del CRUE con Alma Mater.<br>• **DAGRAN:** En proceso de levantamiento de requerimientos y necesidades-API (Unidad PRESENCIA de la entidad (Desarrollo de agencia TIC).<br>• Se aplaza par última semana de enero presentaremos detalles comparativo horas de desarrollo.<br><br>**2. Servicio de Operación NUSE 123 – Licencias Office:** contrato **578-2025** SERTECOPY S.A.S.<br><br>En proceso de publicación.<br><br>**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO MIXTO:**<br><br>**1. Servicios de Gestión de Incidentes por Videos: Contrato N.° 638-2025**, suscrito con la empresa **BSW Colombia.**<br>• La plataforma está operativa<br>• Se asigna usuario a desarrollador para integración.<br><br>**Novedad:** se presentó afectación de servicio de la Plataforma el lunes 5 de enero de 2026, por temas de Red, se realizó la mesa técnica con Carbyne, y se indica que estas afectaciones se solucionan con la conectividad redundante que se va a implementar.<br>• Se hicieron verificaciones de funcionamiento de funcionamiento en demo línea mujer.<br>• Pendiente definir licencias adicionales |

**2. Servicio de Operación NUSE 123 – Recepción de Llamadas:**

Avance del **Contrato N.° 577-2025**, suscrito con la empresa **Soluciones BPO:**

Del 1 al 13 de enero se han registrado:

- Llamadas recibidas: 28.748
- Llamadas improcedentes: 14.686.
- Municipios con más llamadas: Caucasia 505, Marinilla 264, Segovia 148







Nuevamente se solicita a a la SSJyP, acciones de publicidad de impacto en los municipios para el buen uso de la línea 123.

**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO FONSET-2025:**

1. **Conectividad – Sistemas de Radios:**
El **contrato N.° 563-2025**, suscrito con la empresa **RAYCO**.

**Finalizados y entregados a la SSJyP los municipios de:** SAN LUIS, SONSON, LA CEJA, SANTO DOMINGO, VEGACHI, ANORI, CRISTALES y PUERTO TRIUNFO

Continua pendiente entrega, en la presente tarde se realizarán las ultimas pruebas para entrega. (San Luis)

**ACTIVIDAD ADICIONAL: CONTRATO: 664-2025** suministro e instalación de gabinetes, mástiles y bolsa de repuestos.

Acta de recibo firmada por el supervisor, inicia proceso de proyección de cierre.

**ACTIVIDAD ADICIONAL: CONTRATO: 756-2025** suministro de radios.

Esta semana se hace ya la entrega de los equipos.

**2. Conectividad – Sistemas de Radios Solución tipo POC:**

**Contrato N.° 535-2025**, suscrito con **INNOVAR TICS.**

Esta semana no se tuvo avance en el registro de usuarios y conformación de grupos dentro del sistema Red Antioquia Segura.

| DEPENDENCIA | GRUPO | USUARIO |
|---|---|---|
| Policía | 26 | 706 |
| Red de Apoyo | 1 | 232 |
| Esquema Seguridad Gobernador | 1 | 9 |
| Bomberos Dagran | 3 | 11 |
| Red de Apoyo Uraba | 1 | 10 |
| Usuarios Soporte Innovar Tics | 2 | 5 |
| TOTAL | 34 | 973 |

A la fecha en total hay 973 usuarios registrados y 34 grupos activos.

Nuevamente el **Supervisor del contrato TESC de Valor+ Juan David Betancur**, pone la alerta de la preocupación de la cantidad de usuarios registrado de 973 que van a la fecha con relación a los usuarios meta que se tienen proyectados de 3.000.

Se solicita a la SSJyP adelantar gestiones para subir los usuarios para la solución tipo POC.

El supervisor del contrato **Antonio Salazar**, Director de Planeación de la **Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJyP)**, indica que adelantaran las opciones de activar otros grupos.

**ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSO TASA EN ESTUDIO DE MERCADO:**

**1. DOTACIÓN NODO Y ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA:**

Se encuentra en estudio de mercado, y en aclaración de observaciones.

**ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSO TASA CONTRATADO:**

**1. ARRENDAMIENTO EXT.2 - NDSA**

Con **vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.**

**ACTIVIDADES CONTRATADAS FINANCIADAS CON RECURSO MIXTO:**

**1. Ampliación y Modernización CCTV Municipal, sistema LPR:**

Lotes contratados.

1. **Lote 1** BAJO CAUCA **$2.334.812.461 (UT DVS) Contrato 703-2025:**
   - Municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechi, Taraza, Zaragoza
   - Socializados: 6/6
   - Diagnosticados: 0/6
   - Aprobación: 0/6

   **Ejecución física: 7%**
   **Ejecución financiera: 0% - $0**
2. **Lote 3** NORDESTE **$1.829.561.964 (UT VMAS) Contrato 706-2025:**
   - Municipios: Amalfi, Anorí, Remedios, San Roque, Segovia, Santo Domingo, Vegachí, Cisneros, Yalí, Yolombo
   - Socializados: 10/10
   - Diagnosticados: 10/10
   - Aprobación: 0/10

   **Ejecución física: 10%**
   **Ejecución financiera: 9% - $ 758.372.199**
3. **Lote 5** OCCIDENTE **$8.980.047.929 (UT Antioquia Segura) Contrato 705-2025**
   - Municipios: Abriaquí, Anzá, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Armenia, Liborina, Giraldo, Olaya, Peque, Sabanalarga, Heliconia, San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Caicedo, Sopetrán, Uranita
   - Socializados: 12/19
   - Diagnosticados: 0/19

   **Ejecución física: 10%**
   **Ejecución financiera: 0% - $0**
4. **Lote 6** ORIENTE **$6.106.432.592 (CONSORCIO CCTV) Contrato 715-2025**
   - Municipios: Abejorral, Alejandría, Argelia, Nariño, Cocorná, Concepción, Granada, La Ceja, La Unión, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón
   - Socializados: 15/15
   - Diagnosticados: 3/15

   **Ejecución física: 8%**
   **Ejecución financiera: 8% - $895.226.838**

5. **Lote 7** SUROESTE **$8.800.436.970 (Ci2) Contrato 724-2025**

- **Municipios:** Amaga, Andes, Angelópolis, Hispania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Betania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Barbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso, Venecia
- **Socializados:** 18/23
- **Diagnosticados:** 0/23 iniciaron diagnóstico en Titiribí y Amaga.

**Ejecución física: 7%**
**Ejecución financiera: 9% - $ 1.446.626.832**

6. **Lote 8** URABA **$3.951.221.089 (UT AEI) Contrato 704-2025**

- **Municipios:** Apartado, Carepa, San Pedro de Urabá, Arboletes, Murindó, Mutatá, San Juan de Urabá, Vigía del Fuerte.
- **Socializados:** 4/8
- **Diagnosticados:** 0/8

**Ejecución física: 7%**
**Ejecución financiera: 0% - $0**

7. **Lote 5** MAGDALENA MEDIO **$1.975.610.544 (SPECTRA) Contrato 727-2025**

- **Municipios:** Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Maceo, Yondó
- **Socializados:** 5/5
- **Diagnosticados:** 0/5
- Retomando socializaciones.

**Ejecución física: 7%**
**Ejecución financiera: 8% - $ 304.121.557**

8. **Lote 11** NORTE **$5.747.230.674 (ELEPHAS) Contrato 728-2025**

- **Municipios:** Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Toledo, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquía, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Valdivia, Yarumal
- **Socializados:** 13/16 ( Pendientes Briceño, Guadalupe y Valdivia)
- **Diagnosticados:** 0/16
- Retomando socializaciones.

**Ejecución financiera: 9% - $ 915.172.820**
**Ejecución física: 8%**

9. **Lote 12** VALLE DE ABURRÁ **$538.802.876 (UT SIS) Contrato 729-2025**

- **Municipios:** Bello, Itagüí
- **Socializados:** 2/2
- **Diagnosticados:** 0/2

**Ejecución física: 5%**
**Ejecución financiera: 5% - $ 64.045.794**

Adicionalmente, se presenta la relación de las facturas que se encuentran causadas y pendiente de pago con recurso FONSEC por un valor total de $1.936.445.966:

| FACTURA CLIENTE | PROVEEDOR | VALOR FACTURA SIN IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FV 23 | UT VMAS SEGURIDAD 2024 | $ 273.109.244 | $ 51.890.756 | $ 325.000.000 |
| FVCC 42 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS | $ 357.142.858 | $ 67.857.143 | $ 425.000.001 |
| FE 55670 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. | $ 514.705.884 | $ 97.794.118 | $ 612.500.002 |
| SP 6520 | SPECTRA INGENIERIA S.A.S | $ 115.546.219 | $ 21.953.782 | $ 137.500.001 |
| FE 299 | ELEPHAS S.A.S | $ 335.248.716 | $ 63.697.256 | $ 398.945.972 |
| SIS 20 | UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD | $ 31.512.597 | $ 5.987.393 | $ 37.499.990 |

**ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO TASA:**

**1. Analíticas de Video CCTV**: **Contrato N.° 645-2025**, suscrito con la empresa **Integradores S.A.S.**

- En proceso de pago - (IDEA).

**Facturado = $3.929.137.716**

| | | |
|---|---|---|
| | | **2. Analíticas Forense Fuentes Abiertas – Organismos:**<br><br>Se informa al comité que el **Contrato N.° 565-2025**, correspondiente a la actividad de **Analíticas Forense de Fuentes Abiertas – Organismos**, ya se encuentra **finalizado** y **está en periodo de soporte, este dura 1 año.**<br><br>**3. Aplicación Móvil para el Ciudadano "Antioquia Segura":** Contrato **713-2025 – INNOVAR TICS**<br><br>• Se hicieron correcciones en el APK para pruebas de incidentes.<br>• Tratamiento de Datos: Está en proceso de firma el documento custodia de datos.<br>• Nos reportan integración con HIKCENTRAL, se hará auditoria mañana.<br>• Incidentes para integrar con SECAD: 4 (**Homicidios- violencia de genero- sospecha atentado- Alarma SOS**).<br><br>**4. Bolsa de Repuestos Mantenimiento CCTV – Municipios:** En proceso de contratación.<br><br>**5. Integración Sistema de Alertas Tempranas:** Se adelanta estudio de mercado este año, pero se realizará la contratación en enero del 2026.<br><br>**6. Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL:**<br><br>**Contrato 732-2025**<br>**Acta de inicio: 10/12/2025**<br>**Aliado: Telefónica S.A**<br><br>**4. Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL:**<br><br>**Contrato 732-2025**<br>**Acta de inicio: 10/12/2025**<br>**Aliado: Telefónica S.A**<br>.<br>Entrega de equipos en la DEANT en configuraciones. Pendiente inspección de funcionamiento, y despliegue para inicio de servicios. |
| 7 | **Proposiciones y varios** | Gestionar para el tercer desembolso. |

**Compromisos Acordados**

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cronograma actualizado con plan de acción de los diagnosticos arrojados en los municipios priorizados. | Leonardo Pinzón<br>Supervisor Técnico Valor+ | | |
| 2 | Presentar para consejo de gobierno cuadro por cada una de las actividades con: descripción de la actividad por municipios, cantidades a implementar en cada municipio, % ejecución física, % ejecución financiera, hitos principales, y fecha de entrega. | Leonardo Pinzón<br>Supervisor Técnico Valor+<br>Y<br>Juan David Betancur<br>Supervisor TESCC Valor+ | | |
| 3 | Listado de Entornos deportivos (EDS) a cargo de RENTAN, estado y fechas de entrega. | Antonio Salazar<br>Director de Planeación SSJyP<br>Y<br>Jonathan Rúa<br>Profesional Técnico SSJyP | | |
| 4 | Reunión para aclarar los alcances de la conectividad para garantizar la estabilidad, funcionamiento e integración de Carbyne. | Juan David Betancur<br>Supervisor TESCC Valor+ | | |
| 5 | Revisar placas que no se van a poder conectar, revisar alternativa starlink | Leonardo Pinzón<br>Supervisor Técnico Valor+ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Realizar visita para aclaraciones y poner en marcha el cierre de la activación del NUSE 123 en Rionegro. | Alexander Morales<br>Director Apoyo a la Supervisión | | |
| 7 | Gestionar opcionesa para subir los usuarios en la solución tipo POC. | Antonio Salazar<br>Director de Planeación SSJyP | | |
| 8 | Tercer desembolso | Antonio Salazar<br>Director de Planeación SSJyP | | |

| **Documentos Anexos al Acta** | |
|---|---|
| **No.** | **Nombre del documento** |
| 1 | Asistencia_Comite_Seguimiento_15-01-2026 |
| 2 | Comité_Técnico_15-01-2026 |
| **Proyectada por:** | **Nancy Katherine Ramírez Santana - Tecnóloga Auxiliar Administrativa G.O.** |
| **Reviso y Aprovo:** | **Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI** |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | LISTADO ASISTENCIA | Código: FO-M1-P7-001<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 04/02/2025 |
|---|---|---|

| FECHA: ENERO 15 - 2026 | HORA: 2:30pm. | LUGAR EVENTO: GOBERNACIÓN - SSJyP PISO 3 |
|---|---|---|
| ASUNTO: Comité Seguimiento Acta Ejecución N°1 Tasa de Seguridad | | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Operaciones Valor+ - Secretaria Seguridad Justicia y Paz (SSJyP) |

| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | CÉDULA | CARGO/DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Makela Aguirre S | 1130679569 | Coordinador GVII | 3137950993 | gerencia.seguridad@valorinas.gov.co | |
| Antonio Salazar L. | 98528715 | Dir. Planeac-Seg | 3105011154 | antonio.jose.salazar@antioquia.gov.co | |
| Karla Ricaurte Martinez | 1037587090 | Cttista / SSJP. | 3013824999 | juridico.planeacion seguridad@antioquia.gov.co | |
| Leonardo Pinzón | 71795377 | Valor + | 3116479870 | supervisorTecnico@valorinas.gov.co | |
| Jonathan Ruiz T. | 1077775597 | SSJP | 3014350472 | camarasdeseguridad@outlook | |
| Yury Andrea Buitrago L | 1040040933 | Contratista SSJP | 3006740685 | yury.buitrago@outlook.com | |
| Juan Sebastian Lopez A. | 71376543 | Contratista. | 301 454 8564 | jlopezag.profesional@gmail.com | |
| Juan Zapata | 1243879? | ASESOR | 3704521167 | — | |
| Juan David Gonzalez Londoño | 15439455 | Contratista / SSJP | 3207126469 | jgonzalez.ingeniero@outlook.com | |
| Kelly Johana Castañeda Henao | 1007108865 | Contratista | 3022812432 | johana2001castaneda@gmail.com | |
| Maria Patricia Giraldo R | 43207847 | Subsecretaria | 3146120962 | mariapatricia.giraldo@antioquia.gov.co | |
| Alexander Muñoz G | 1036924691 | Director EAS | 3217625224 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del articulo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

| Acta N° | 03 | Hora Inicio | 2:16 pm | Hora Fin | 5:05 pm | Fecha Reunión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia que convoca | | Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+ | | | | Día | Mes | Año |
| Lugar de la reunión | | Gobernación Secretaria Seguridad Justicia y Paz – Piso 3 | | | | 22 | 01 | 2026 |
| Nombre de la reunión | | Comité Seguimiento Acta de Ejecución N°1 – Contrato 4600018159 de 2025 | | | | | | |
| Señale en el espacio el tipo de reunión | | | Virtual | | Presencial | X | | |
| Objetivo de la reunión | | Comité de seguimiento – Acta N°1, Contrato 4600018159 de 2025. Tasa de Seguridad | | | | | | |

***Participantes***

*(se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)*

| Nombre | Cargo | Entidad | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Yuri Marcela Aguirre | Coordinadora administrativa Grado VI | VALOR+ | 3137450593 | |
| Juan David Betancur | Contratista – Supervisor TESCC | VALOR+ | 3014210126 | |
| Leonardo Pinzón | Supervisor Técnico | VALOR+ | 3116494240 | |
| Alexander Morales | Director Apoyo a la Supervisión | VALOR+ - SSJyP | 3017719895 | |
| Nancy Katherine Ramírez | Contratista – Auxiliar Administrativa | VALOR+ | 3122606747 | |
| Antonio José Salazar | Director de Planeación SSJyP | Gob. de Antioquia | 3105011594 | |
| B.G. Juan Carlos Fajardo | Asesor Despacho SSJyP | Gob. de Antioquia | 3104321167 | |
| Jonathan Rúa | Profesional Técnico SSJyP | Gob. de Antioquia | 3014304072 | |
| Karen Ríos | Profesional Jurídica SSJyP | Gob. de Antioquia | 3013824999 | |
| Carmen Rendon | Profesional Jurídica SSJyP | Gob. de Antioquia | 3217593144 | |
| Yury Andrea Buitrago | Profesional Financiero SSJyP | Gob. de Antioquia | 3006740685 | |
| Juan Sebastián López | Contratista Rol Logístico y Apoyo a la Supervisón SSJyP | Gob. de Antioquia | 3014548564 | JSLA |
| Juan David González | Profesional Técnico SSJyP | Gob. de Antioquia | 3207136494 | |
| Salome Estrada | Contratista SSJyP | Gob. de Antioquia | 3104702902 | Salome Estrada |

**Agenda**

| N° | Temas a Tratar | Tratado | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| 1 | Cmpromisos anteriores | X | |
| 2 | Avance actividades contractuales | X | |
| 3 | Implementación proyecto cámaras e iluminación placas | X | |
| 4 | Conectividad para la seguridad en Antioquia | X | |
| 5 | Dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | X | |
| 6 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad | X | |
| 7 | Componente financiero | X | |

**Desarrollo de la Reunión**

| N.° | Tema | Conclusiones |
|---|---|---|
| 1 | Cmpromisos anteriores | El supervisor del contrato **de la Tasa de Seguridad, Juan David Betancur**, de Valor+, dio apertura al **Comité de la Tasa de Seguridad**, correspondiente al **Acta de Ejecución N.° 1**, presentando la relación de los compromisos cumplido y pendientes en el comité anterior del 15 de enero del 2026:<br><br>**Compromisos Anteriores – Cumplidos**<br><br>1. Plan de acción de los EDS priorizados, Valor +. Correo enviado el 14/01/2026.<br>2. Aclarar cotización Servicios NUSE y Conectividad Carbyne por parte de Valor+. Se tuvo reunión el 14/01/2026.<br>3. Ya se cuenta con la mesa de trabajo oficial semanal para aclarar compromisos de CCTV del Gobernador. Con relación a esta mesa de trabajo semanal, **interviene el profesional técnico de la SSJyP Jonathan Rúa**, haciendo énfasis en tener en cuenta a los profesionales técnicos de la SSJyP, para que se pueda contar con la información conjunta entre las partes, especial con los ENTORNOS EDUCATIVOS SEGUROS, que se encuentran priorizados.<br>4. Cuadro de seguimiento por municipios, Responsable: Valor +. Fecha: 22/01/2026.<br>5. Listado de Entornos deportivos (EDS) a cargo de RENTAN, estado y fechas de entrega. La SSJyP. Envió el correo el 16/01/2026, pero se falta información, ya que se necesita la ubicación de estos.<br>6. Cruzar listado de Rentan con plan de entregas EDS. responsable: Valor +. 20/01/2026.<br>7. Visita para aclaraciones NUSE 123 en Rionegro. Valor+ realizó la visita el 21/01/2026.<br>8. Gestiones para activación de las PDA con Policía (plan de acción para pruebas de funcionamiento). Responsable: Valor+ 19/09/2026.<br>9. Respuestas documento de confidencialidad para la solución Antioquia Segura. Responsable valor+, 20/01/2026, ya que el contratista no aceptó el documento, se volverá a realizar una reunión con todas las partes, tanto jurídica Valor+ como jurídica SSJyP Y jurídica contratista.<br><br>**Compromisos Anteriores – Pendientes**<br><br>1. Documentos diagnósticos con justificaciones de proyecciones. Valor +.<br>2. La SSJyP compartirá dashboard asociado al proyecto Kit integración de terceros. Desde el 13/01/2026.<br>3. Pagos pendientes por desembolso del Fonset: la SSyP. (20/01/2026)<br>4. Verificar horas de desarrollo realizadas **vs** horas de desarrollo que estaban pendientes del contrato anterior para aclarar a la SSJyP. Valor+ las entregará la próxima semana.<br>5. Procesos de contratación: la SSJyP solicita detener el requerimiento de vigilancia Aerea. Están revisando como focalizar las inversiones en el proyecto de la FAC. se recomienda a la SSJyP suscribir un acuerdo de voluntades con la FAC. SSJyP. Tema directo de la SSJyP.<br>6. Revisar alternativa starlink para EDS. Valor+ presentará las alternativas a los priorizados después de revisar los diagnósticos para que se pueda tener con visualización e integración al nodo. Por lo tanto, la SSJyP, debe realizar las directrices a tomar.<br>7. Gestiones para subir los usuarios para la solución tipo POC. Responsable: SSJyP. (22/01/2026)<br>8. Solución Antioquia Segura, lista de chequeo de las funcionalidades de la plataforma, estará para la próxima semana. |
| 2 | **Avance actividades contractuales** | Se continúa con la socialización del estado de avance de las actividades del **contrato interadministrativo** y sus derivados, teniendo el siguiente porcentaje de avance de las actividades contractuales del contrato, adicionalmente se presentan 6 necesidades nuevas:<br><br>**1. El 10% de las actividades en proceso de estudio de mercado son:**<br><br>1. <u>Sistema alertas tempranas</u>: Con relación al estudio de mercado del servidor que se requiere, la **coordinadora administrativa de Valor+ Yuri Marcela Aguirre**, indica que se han presentado varias incongruencias con relación a los precios que se han presentado, ya que el servidor solicitado en las especificaciones técnicas tiene un costo aproximado **de $520 millones** de pesos. Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal de **$273 millones** en esta actividad, se evidencia que no se cuenta con el valor para cubrir el costo del servidor, el **profesional técnico de la SSJyP Jonathan Rúa,** indica que este estudio de mercado se posterga, ya que no es una de las prioridades del Gobernando, **el supervisor del contrato Antonio Salazar, director de planeación de la SSJyP, aprueba en este comité la suspensión temporal de este estudio de mercado.**<br><br>2. <u>Dotación y Adecuación Nodo</u>: La **coordinadora administrativa de Valor+ Yuri Marcela Aguirre,** indica que en este momento se están revisando las fichas técnicas enviadas que cumplan. |

**2. El 17% de las actividades que se encuentran por aprobación de la SSJyP son:**

**1. <u>Continuidad del NUSE 123</u>: Aprobado vía correo electrónico el 22-01-2026,** La cotización corresponde a un período de 12 meses, no obstante, para el mes de enero se aplicará un cobro prorrateado, teniendo en cuenta únicamente el valor del servicio efectivamente prestado.

Ya que el presupuesto inicial definido para esta actividad es de $1.077.931.577 y solo se cuenta con un valor disponible de $781.465.803 y de acuerdo con el estudio de mercado realizado por Valor+ para la continuidad integral del servicio sin ininterrumpido, **se requiere un total de $4.012.367.789 para los doce (12) meses.** Por lo que **se aprueba en este comité por parte del Supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación SSJyP, realizar un traslado entre actividades del mismo componente que garantice el valor para la contratación de este servicio que se ejecutará en el 2026, dicho valor será por $611.099.487.**

Traslado presupuestal propuesto

| Recursos | Actividad | Valor | Año recurso |
|---|---|---|---|
| TESCC | Servicios NUSE - 123 - SECAD | $ 781.466.003 | 2026 |
| TESCC | Servicios NUSE - 123 - SECAD | $ 648.300.965 | 2025 |
| TESCC | Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos. | $ 1.688.740.987 | 2026 |
| TESCC | analíticas de video CCTV | $ 1.192.230.466 | 2026 |
| | | $ 4.311.738.221 | |

**2. <u>Conectividad NUSE – CARBYNE</u>**: Suscripción de servicio con proyección de 10 meses, que corresponde a un pago único (one-time) por los conceptos descritos en la propuesta económica, sin generar cargos recurrentes adicionales.
**Se aprueba en este comité por parte del Supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación SSJyP, realizar un traslado entre actividades del mismo componente que garantice el valor para la contratación de este servicio que se ejecutará en el 2026, dicho valor será por $611.099.487.**

| PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion / Caracteristicas | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario (sin IVA) | IVA (si aplica) | Valor unitario (con IVA) | Valor Total con IVA |
| 1 | Conexion SIP Cisco Datoncer – Carbyne Incluye ampliación de capacidades y licenciamiento descrito en la propuesta | suscripcion | 1 | 398.048.152,00 | 75.629.148,88 | 473.677.300,88 | 473.677.300,88 |
| 2 | Conexión WAN to Cloud 100Mbps | suscripción | 1 | 96.454.828,00 | 18.326.417,32 | 114.781.245,32 | 114.781.245,32 |
| 3 | Canal de Internet redundante 100Mbps | suscripción | 1 | 19.026.000,00 | 3.614.940,00 | 22.640.940,00 | 22.640.940,00 |
| Valor Total | | | | | | | $ 611.099.486,20 |

**3. <u>Analítica de video</u>:** Ya que el objeto es Implementar una solución integral de analítica de video basada en inteligencia artificial (IA), integrada a los sistemas de videovigilancia existentes del Nodo Departamental de Seguridad de la Gobernación de Antioquia y no se ha podido configurar por parte de la SSJyP, se indica que en el momento se posterga el estudio de mercado hasta poder definir la parte técnica y se realizará posteriormente una contratación directa.
**Por lo anterior, el Supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación SSJyP,** "se aprueba en este comité el estudio de mercado presentado por la empresa **VIOTEC por un valor de $3.904.124.200,85,** no obstante, la contratación queda en espera hasta tener la adecuación del nodo


| | 3 Pointech | 1 Solution | Viotec |
|---|---|---|---|
| Suministro | 3.752.694.036 | 4.140.663.245 | 3.792.969.355 |
| Instalación | 190.348.312 | 145.459.530,91 | 111.154.845,85 |
| **Total** | **3.943.042.348** | **4.286.122.775,91** | **3.904.124.200,85** |

**4. AVL:** Menor valor corresponde a un monto de **$2.592.979.508**, para una suscripción de doce (12) meses.
Ya que para esta actividad en el momento no se cuenta con presupuesto, el profesional técnico Jonathan Rúa de la SSJyP, solicita a las profesionales Jurídicas de la SSJyP, realizar los debidos ajustes a las actas de transferencias de movilidad y así exponer en comité primario de la Secretaria.
Por lo tanto, **el Supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación SSJyP, aprueba en este comité la suspensión temporal del estudio de mercado de AVL.**

**3. El 10% de las actividades que se encuentran en proceso de contratación son:**
1. Cámaras e Iluminación de Placas Polideportivas (Suroeste)
2. Mantenimiento CCTV
3. Servidores Nodo

**4. El 56% de actividades contratadas son:**

| | | |
|---|---|---|
| | | 1. ***Solución tipo POC***: En proceso de terminación<br>2. Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123<br>3. Conectividad Sistemas de Radios<br>4. Servicio de Hardware y Software para la interoperactividad del subsistema denominado NUSE 123<br>5. Analíticas de video CCTV.<br>6. Plataforma Gestión de Incidentes por videos<br>7. Horas de Desarrollo<br>8. Proyecto Fibra<br>9. Fortalecimiento de centros de datos.<br>10. Kit Integración Terceros<br>11. Arrendamiento Ext.2 – NDSA<br>12. Ampliación y modernización CCTV, Sistema LPR<br>13. Antioquia Segura.<br>14. Servicios PDA y AVL<br>15. Cámaras e Iluminación de Placas Polideportivas<br><br>**5. El 6% de actividades terminadas / en proceso de liquidación son:**<br>1. Instalación licenciamiento MS Office computadores para la plataforma NUSE 123<br>2. Analíticas forense fuentes abiertas – organismos (Tangles) |
| 3 | **Componente 1**<br><br>**Implementación proyecto cámaras e iluminación placas** | **Avance del Componente 1: Implementación de Cámaras e Iluminación de Placas**<br><br>En las siguientes tablas, se presenta el avance de cada subregión, municipio, institución educativa, fecha estimada de entrega y estado de las socializaciones con cada uno de los municipios, se han socializado inicialmente las priorizadas.<br><br>Teniendo en cuenta el nuevo listado enviado de las instituciones a intervenir, el coordinador técnico de Valor+ Leonardo Pinzón, indica que se ha presentado variación en la información, como son algunas placas que estaban en el listado anterior y ya en este último no se encuentran, adicionalmente los nombres de los lugares no son específicos y no se cuenta con una dirección y/o referenciación<br><br>Por lo tanto, se solicita a la SSJyP aclaración la solicitud en la descripción que tipo de lugar corresponde, sea cancha o Institución. |



**Relación de actividades priorizadas:**

| SUBREGIÓN | MUNICIPIO | UBICACIÓN | FECHA ESTIMADA ENTREGA | SOCIALIZADO S (1) | SOCIAL IZADO S (2) | DIAGNOSTICA DOS (1) | DIAGNOSTICA DOS (2) | APROBADOS (1) | APROBADOS (2) | % EJEC. FISICA | % EJEC. FINAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urabá 754 | San Pedro de Urabá | I.E. SAN PEDRO DE URABA | 22/09/26 | Pendiente | 0/0 | Pendiente | 0% | Pendiente | 0/0 | 7,2% | 0% | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | I.E. CAMILO TORRES | 24/09/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | Carepa | I.E. COLOMBIA | 6/10/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | 13/10/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | PLACA POLIDEPORTIVA MILUCHA | 16/10/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | Arboletes | I.E.R. VILLA NELLY | 14/09/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | I.E. JOSE MANUEL RESTREPO | 15/04/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | PLACA POLIDEPORTIVA LAS MARÍAS | 19/04/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | Chigorodó | IE GONZALO MEJIA EDS -P2 | 2/10/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | IE LOS ANDES -P2 | 4/03/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | I.E. MUNICIPAL JOSÉ DE LOS SANTOS ZÚÑIGA | 6/03/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | PLACA POLIDEPORTIVA MONTECARLOS - P1 | 10/03/26 | SI | | SI | | APROBADOS | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles<br>Próxima semana iniciamos a instalar |
| | Mutatá | I.E.R. LA INMACULADA DE CAUCHERAS | 2/03/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | I.E. MUTATA | 4/03/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | | PLACA POLIDEPORTIVA PAVARANDO | 6/03/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| | Turbo | PLACA POLIDEPORTIVA JESUS MORA | 27/03/26 | Pendiente | | Pendiente | | Pendiente | | | | Socializaciones próxima semana y en 15 días hábiles |
| Área metropolitana 755 | Caldas | I.E. FEDERICO ÁNGEL | 15/04/26 | SI | 3/3 | Pendiente | 0% | Pendiente | 0/3 | 0% | 0% | Próxima semana entregan diagnóstico |
| | Copacabana | I.E JOSE MIGUEL RESTREPO | 20/04/26 | SI | | Pendiente | | Pendiente | | | | Próxima semana entregan diagnóstico |
| | | PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL TABLAZO | 20/04/26 | SI | | Pendiente | | Pendiente | | | | Próxima semana entregan diagnóstico |
| | Bello | PLACA POLIDEPORTIVA LAS CUADRITAS | 20/04/26 | SI | | Pendiente | | Pendiente | | | | Próxima semana entregan diagnóstico |

**Novedades:**

**4 EDS que no están en el listado nuevo:**

| SUBREGIÓN | MUNICIPIOS | PROYECTO DE ADECUACIONES / MANTENIMIENTO |
|---|---|---|
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | EDS LA SIERRA |
| NORDESTE | AMALFI | GerardoMontoyabloque1 |
| NORDESTE | SAN ROQUE | IE Presbitero Abraham Jaramillo |
| NORTE | ENTRERRIOS | IE ENTRERIOS EDS |

**156 EDS que no tienen nombres claros para poder ubicarlos dentro del municipio. Algunos ejemplos de los nombres a verificar de los EDS son:**

| |
|---|
| ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO |
| ADECUACIÓN PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO |
| MEJORAMIENTO COLISEO MUNICIPAL |
| MANTENIMIENTO COLISEO MUNICIPAL |
| ADECUACIONES CANCHA SINTETICA |
| ADECUACIÓN COLISEO MUNICIPAL |
| CANCHA UNIDAD DEPORTIVA |

Por lo anterior, **Solicitamos dirección y/o coordenadas de los entornos y fechas de entrega de RENTAN.**

| | | |
|---|---|---|
| | | En este orden de ideas, interviene **la coordinadora administrativa de Valor+ Yuri Marcela Aguirre**, poniendo sobre la mesa la preocupación en la demora de los diagnósticos de los entornos, por lo tanto, solicita al líder del proceso Jonathan Rúa, profesional técnico de la SSJyP, avance en las aprobaciones de estos diagnósticos, ya que se ha venido evidenciando inconvenientes en la revisión de valores en las cantidades, ya que estas se pueden realizar al final por medio del arqueo después de la instalación de la infraestructura.<br><br>Con respecto a este tema, el supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación de la SSJyP, indica que la supervisión se basa en verificar aquellas que placas que se encuentran con unas cantidades demasiado altas, es por esta razón que se tiene planeado realizar las visitas técnicas al lugar y verificar dichas cantidades.<br><br>Teniendo en cuenta que se cuentan con placas a intervenir por el contrato de TASA y por el contrato de Participación Ciudadana, **la coordinadora administrativa de Valor+ Yuri Marcela Aguirre**, indica que estos **dos (2) contratos** no cuentan con los mismos valores, ya que no están estipuladas las mismas premisas, ni los mismos tiempos, ni las mismas cantidades. Esta aclaración presentada en este comité al supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación de la SSJyP, se debe a que el día de hoy en el comité del contrato de Participación Ciudadana, se presentaron unas diferencias e inconvenientes respecto a los valores de las placas de estos contratos; por este inconveniente presentado **la coordinadora administrativa de Valor+ Yuri Marcela Aguirre** enviará un correo del porque a pesar que la implementación es sobre un mismo entorno deportivo, NO comparten los mismos valores unitarios y así se firmaron los dos (2) contratos.<br>**De esta manera, se le aclara al General que NO SON CONTRATOS IGUALES.** |
| 4 | **COMPONENTE 2**<br><br>**Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia** | Con relación al **COMPONENTE 2: Proyecto de Conectividad para la Seguridad en Antioquia.**<br><br>1. **Proyecto de Fibra Óptica:** Avance de los **ocho (8) lotes de los municipios** contratados:<br><br>Ya se cuenta con la socialización de todos los municipios,<br><br>1. **Magdalena medio** - LOTE 2<br>**Aliado:** UT VMAS SEGURIDAD<br>**Contrato:** 677-2025<br>**Municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Yondó**<br><br>2. **Nordeste** - LOTE 3<br>**Aliado: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**Contrato: 675-2025**<br>**Municipios: Amalfi, Cisneros, Remedios, San Roque, Segovia, Vegachi, Yolombó**<br><br>3. **Norte** - LOTE 4<br>**Aliado:** SPECTRA<br>**Contrato: 676-2025**<br>**Municipios:** Angostura, Carolina del Príncipe, Don Matías, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia, Yarumal.<br><br>4. **Oriente** - LOTE 6<br>**Aliado:** Consorcio CCTV<br>**Contrato: 692- 2025**<br>**Municipios: Argelia, Granada, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón, Alejandría, Caren de Viboral, Guarne La Unión, Marinilla, Peñol, Santuario**<br><br>5. **Suroeste** - LOTE 7<br>**Aliado**: Elephas<br>**Contrato**: **684- 2025**<br>**Municipios: Amaga, Ciudad Bolívar, la pintada, Montebello, Salgar, Támesis, Titiribí, Valparaíso, Andes, Betania, Betulia, Concordia, Jardín, Urrao.**<br><br>6. **Urabá** - LOTE 8<br>**Aliado:** CI2<br>**Contrato**: **685-2025**<br>**Municipios: Apartado, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Turbo** |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. **Bajo Cauca** - LOTE 10<br>**Aliado: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**Contrato: 716-2025**<br>**Municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza**<br>8. **LOTE 11** - Occidente<br>**Aliado: UT AEI**<br>**Contrato: 717-2025**<br>**Municipios: Anzá, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Sopetrán, Caicedo**<br>9. **LOTE 12** – Valle de Aburra<br>**Aliado: UT DVS**<br>**Contrato: 718-2025**<br>**Municipios: Bello, Caldas, Copacabana, Envigado**<br>2. **Fortalecimiento de centro de datos: CONTRATO: 686-2025** Aliado **CORE IP**<br>Ya se realizó la instalación de los servidos en las subregiones y se está coordinando con la dirección territorial de las TICS para las fechas de las visitas de revisión. |

| SUBREGIÓN | MUNICIPIO | FECHA ESTIMADA DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| ORIENTE | EL PEÑOL | 20/01/26 | CUMPLIDO |
| NORDESTE | YOLOMBO | 22/01/26 | CUMPLIDO |
| SUROESTE | TAMESIS | 24/01/26 | CUMPLIDO |
| OCCIDENTE | ANZÁ | 27/01/26 | HOY |
| URABA | ARBOLETES | 30/01/26 | CUMPLIDO |
| | EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE CADA SITIO | 30/01/26 | |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **COMPONENTE 3**<br><br>**Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad** | **COMPONENTE 3: Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad**<br><br>**<u>ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSO TASA</u>:**<br><br>**1.** El **proyecto Kit de Integración de Terceros: Contrato:** 693-2025 **Aliado:** Elephas<br><br>El supervisor de Tasa de Valor+, **Juan David Betancur**, En el siguiente cuadro se presenta la relación del valor de la **compra $572.585.830:** |

| ITEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA 8 CANALES (ANÁLOGOS/IP) – INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUM PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 15 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS. | ML | 50 | $ 2.781.611 | $ 139.080.566 |
| 13 | SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA 4 CANALES (ANÁLOGOS/IP) - INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUM PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 8 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS. | UN | 100 | $ 1.716.546 | $ 171.654.558 |
| 14 | SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA DE 4 CANALES (2 ANÁLOGOS/ 2 CANALES IP) - INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUM PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 8 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS. | ML | 100 | $ 1.625.984 | $ 162.598.403 |
| 15 | SUMINISTRO DE SWITCH DE RED DE MINIMO 4 PUERTOS 10/100/1000 PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS | UN | 30 | $ 254.368 | $ 7.631.036 |
| COSTO DIRECTO | | | | | $ 481.164.563 |
| IVA | | | | | $ 91.421.267 |
| TOTAL | | | | | $ 572.585.830 |

Se entregaron:
- **250 de 1.295** cajas de integración.
- **30 de 100** switches.

Se cuenta con $2.135 millones pendientes por ejecutar en bolsa.

| | | |
|---|---|---|
| 6 | **COMPONENTE 4**<br><br>**Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ – LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones** | **COMPONENTE 4: Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ – LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones, se tienen los siguientes avances:**<br><br>**ACTIVIDADES CONTRATADAS Y FINANCIADAS CON RECURSO MIXTO:**<br><br>**1.** El **Contrato N.° 609-2025**, suscrito con **Telefónica S.A.**, correspondiente al **Servicio NUSE 123 – Hardware y Software**.<br><br>En el Municipio de **Rionegro:**<br>• Pruebas de desvió de llamadas configurada de manera provisional.<br>• Policía no ha radicado trámite ante la CRC supeditado a realizar las pruebas funcionales<br>• Se programará mesa técnica con TI del CMC, para avanzar en la activación de integración.<br>• Se asignaron los puestos (2 Ponal+ 2 civiles). En la presente semana entregan direccionamiento y características para integrar a Secad.<br><br>En el Municipio **Marinilla:**<br>• Tendido de fibra óptica listo, continúa pendiente configuración enrutador. Inconvenientes de potencia. Se retoma hoy.<br><br>**ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO FONSET 2025**<br><br>**1. Horas de Desarrollo NUSE.**<br><br>El **Contrato N.° 649-2025**, suscrito con el aliado **Colombia Telecomunicaciones,** correspondiente a componente **Horas de Desarrollo NUSE**, se tiene el siguiente **avance:**<br><br>• **Línea 123 de la mujer:** ontinua pendiente la presencia de Secretaría de la mujer.<br>• **Dashboard (indicadores):** Continuamos A la Espera de retroalimentación y evaluación. Fase Prueba.<br>• **CRUE:** Continua igual, se requiere apoyo del CRUE con Alma Mater.<br>• **DAGRAN:** En proceso de levantamiento de requerimientos y necesidades-API (Unidad PRESENCIA de la entidad (Desarrollo de agencia TIC).<br>• Se realiza reunión, se aplaza para última semana de enero presentaremos detalles comparativo horas de desarrollo.<br><br>**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO TASA:**<br><br>**1. Servicios de Gestión de Incidentes por Videos: Contrato N.° 638-2025**, suscrito con la empresa **BSW Colombia.**<br>• La plataforma está operativa<br>• Se asigna usuario a desarrollador para integración.<br>• Novedad de afectación de servicio de la Plataforma por inconvenientes de conectividad. Pendiente aprobación de propuesta.<br>• Se hicieron verificaciones de funcionamiento de funcionamiento en demo línea mujer.<br>• Pendiente definir licencias adicionales (despacho y Urabá).<br><br>**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO MIXTO**<br><br>**1. Servicio de Operación NUSE 123 – Recepción de Llamadas:**<br><br>Avance del **Contrato N.° 577-2025**, suscrito con la empresa **Soluciones BPO:**<br><br>Del 1 al 20 de enero se han registrado:<br><br>• Llamadas Total: 42.932<br>• Llamadas abandonadas: 7.894<br>• Llamadas recibidas: 35.040<br>• Llamadas operativas: 20.629<br>• Llamadas improcedentes: 14.713.<br>• Municipios con más llamadas: Caucasia 1253, Marinilla 431, Segovia 298.<br>• Acciones de publicidad de impacto en los municipios para el buen uso de la línea 123. |







Nuevamente se solicita a a la SSJyP, acciones de publicidad de impacto en los municipios para el buen uso de la línea 123.

**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO FONSET-2025:**

**1. Conectividad – Sistemas de Radios:**
El **contrato N.° 563-2025**, suscrito con la empresa **RAYCO**.

Se hacen pruebas funcionales con la DEANT y SSJyP. En proceso documental de cierre para facturación final. Finalizado y entregado a la SSJyP.

**ACTIVIDAD ADICIONAL: CONTRATO: 664-2025** suministro e instalación de gabinetes, mástiles y bolsa de repuestos.

Acta de recibo firmada por el supervisor, inicia proceso de proyección de cierre.

**ACTIVIDAD ADICIONAL: CONTRATO: 756-2025** suministro de radios.

Se entregaron los 25 radios a la DEANT y SSJyP. En proceso de facturación y Cierre

**2. Conectividad – Sistemas de Radios Solución tipo POC:**

**Contrato N.° 535-2025**, suscrito con **INNOVAR TICS.**

| Total, de grupos y usuarios conformados DESCRIPCION | CANTIDAD GRUPOS | CANTIDAD USUARIOS |
|---|---|---|
| POLICIA NACIONAL | 26 grupos | 707 usuarios |
| RED DE APOYO | 1 grupo principal | 365 usuarios |
| ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR | 1 grupo principal | 9 usuarios |
| BOMBEROS DAGRAN | 3 grupos | 11 usuarios |
| USUARIOS DE SOPORTE INNOVAR TICS | 1 grupo | 10 usuarios |
| RED DE APOYO URABA | 2 grupos | 5 usuarios |

Crecimiento de los usuarios a 1.107/3.500- van a dar mes de gracia adicional

**ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSO TASA EN ESTUDIO DE MERCADO:**

**1. DOTACIÓN NODO Y ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA:**

**El saldo disponible en este componente es de $2,204,163,623**, ya que el estudio de mercado realizado por Valor+, el presupuesto que se requiere para la **adecuación extensión del nodo** departamental de seguridad **es de $2,422,625,053; se aprueba en este comité por parte del Supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación SSJyP realizar un traslado de la Dotación Nodo por valor de $218,461,430** para poder contar con el valor total de los recursos para la contratación de esta actividad, quedando un saldo en la actividad de DOTACIÓN $785 millones.

Con esta aprobación se procede a la solicitud de los CDP, para continuar con la contratación.

**ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSO TASA CONTRATADO:**

**1. ARRENDAMIENTO EXT.2 - NDSA**

Con **vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026**.

**ACTIVIDADES CONTRATADAS FINANCIADAS CON RECURSO MIXTO:**

**1. Ampliación y Modernización CCTV Municipal, sistema LPR:**

Se enviará al correo de la SSJyP, el cuadro en Excel con la información de avance de cada subregión.

Adicionalmente, se presenta la relación de las facturas que se encuentran causadas y pendiente de pago con recurso FONSET por un valor total de $1.936.445.966:

| FACTURA CUENTE | PROVEEDOR | VALOR FACTURA SIN IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FV 23 | UT VMAS SEGURIDAD 2024 | $ 273.109.244 | $ 51.890.756 | $ 325.000.000 |
| FVCC 42 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS | $ 357.142.858 | $ 67.857.143 | $ 425.000.001 |
| FE 55670 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. | $ 514.705.884 | $ 97.794.118 | $ 612.500.002 |
| SP 6520 | SPECTRA INGENIERIA S.A.S | $ 115.546.219 | $ 21.953.782 | $ 137.500.001 |
| FE 299 | ELEPHAS S.A.S | $ 335.248.716 | $ 63.697.256 | $ 398.945.972 |
| SIS 20 | UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD | $ 31.512.597 | $ 5.987.393 | $ 37.499.990 |

**ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO TASA:**

**1. Analíticas de Video CCTV**: **Contrato N.° 645-2025**, suscrito con la empresa **Integradores S.A.S.**

- Pagado el 20/01/2026.
- 40/100 funcionando, pendiente direccionamiento IP y contraseñas

**Facturado = $3.929.137.716**

**2. Aplicación Móvil para el Ciudadano "Antioquia Segura"**: Contrato **713-2025 – INNOVAR TICS**

- Se liberó aplicación en tienda de descargas.
- Tratamiento de Datos: No hay un acuerdo, se programará reunión.
- Reunión de verificación de funcionamiento próxima semana.

**4. Bolsa de Repuestos Mantenimiento CCTV – Municipios:** En proceso de contratación.

**5. Integración Sistema de Alertas Tempranas:** Se adelanta estudio de mercado.

**6. Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL:**

Equipos entregados en la DEANT y configurados. Verificación local de funcionamiento.
En los próximos 15 días inician pruebas con la entrega de aproximadamente 200 PDA.

| | | |
|---|---|---|
| 7 | **Componente financiero** | El profesional financiero de Valor+ Carls Mazo, presenta la relación financiera del contrato con recurso FONSET:   |

Con relación Estado facturación honorarios TESCC, se tiene un saldo pendiente de $4.563.465, como se evidencia en la siguiente tabla:

| Nº factura | Valor base honorarios | 8% honorarios | Iva 19% | Total inc. Iva |
|---|---|---|---|---|
| V1682 sobre pagos estimados | $ 20.251.529.406 | $ 1.620.122.352 | $ 307.823.247 | $ 1.927.945.599 |
| | | | | |
| Pagos realizados | $ 20.299.464.962 | $ 1.623.957.197 | $ 308.551.867 | $ 1.932.509.064 |
| | | | | |
| Honorariros pendiente de cobro | $ 47.935.556 | $ 3.834.844 | $ 728.620 | $ 4.563.465 |




Estos saldos serán actualizados de acuerdo con los movimientos y aprobaciones financieras realizadas el día de hoy.

Adicionalmente, la coordinadora administrativa grado VI de Valor+ Yuri Marcela Aguirre, solicita a la SSJyP, realizar un plan de pagos en el cual esté el supervisor del contrato Antonio Salazar, **director de Planeación SSJyP**

**Compromisos Acordados**

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisar actas de trasferencia vehículos para verificar como quedaría el componente AVL y gestión en comité primario. | Antonio Salazar<br>Director de Planeación SSJyP | | |
| 2 | Información faltante de Rentan: contactos, tipo de lugar (cancha o Institución), fecha de entrega por parte de Rentan y coordenadas | Jonathan Rúa<br>Profesional Técnico SSJyP | | |
| 3 | Listado de Entornos deportivos (EDS) a cargo de RENTAN, estado y fechas de entrega. | Antonio Salazar<br>Director de Planeación SSJyP<br>Jonathan Rúa<br>Profesional Técnico SSJyP | | |
| 4 | Cronograma TICS para entrega Datacenters. | Juan David Betancur<br>Supervisor TESCC Valor+ | | |
| 5 | Comité de plan de pagos | Antonio Salazar<br>Director de Planeación SSJyP<br>Yuri Marcela Aguirre<br>Coordinadora Administrativa Valor+ | | |
| 6 | Iniciar construcción de acta de Recibo de Junio a Diciembre 2025 | Karen Rios<br>Profesional Jurídica SSJyP | | |

**Documentos Anexos al Acta**

| No. | Nombre del documento |
|---|---|
| 1 | Asistencia_Comite_Seguimiento_22-01-2026 |
| 2 | Comité_Técnico_22-01-2026 |

| | |
|---|---|
| **Proyectada por:** | **Nancy Katherine Ramírez Santana - Tecnóloga Administrativa G.O.** |
| **Reviso y Aprovo:** | **Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI** |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | LISTADO ASISTENCIA | Código: FO-M1-P7-001<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 04/02/2025 |
|---|---|---|

| FECHA: ENERO 22 - 2026 | HORA: 2:16pm - 5:05pm | LUGAR EVENTO: GOBERNACIÓN - SSJyP PISO 3 |
|---|---|---|
| ASUNTO: Comité Seguimiento Acta Ejecución N°1 Tasa de Seguridad | | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Operaciones Valor+ - Secretaria Seguridad Justicia y Paz (SSJyP) |

| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | CÉDULA | CARGO/DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Pinzón | 71795377 | Valor + | 3164794470 | supervisor.tecnico@valormas.gov.co | |
| Alexander Montes G. | 103692677 | SSJyP. | 3004779895 | [illegible] | |
| Yury Andrea Buitrago Loaiza | 1040040033 | Contratista SSJP | 3006740885 | yury.buitrago@outlook.com | |
| Reginal Juan C. Fajardo | 12'738.792 | ASESOR | 3104932180 | — - — | |
| Kelly Johana Castañeda Henao | 1007108865 | Contratista | 3022812432 | Johana2001castanedah@gmail.com | |
| JUAN SEBASTIAN LOPEZ A. | 7376543 | Contratista | 3014548564 | jlopeztrabajoprofesional@gustavo.com | |
| Salome Estrada R | 1000410473 | Contratista | 3104702702 | Salomeestrada321@gmail.com | |
| CARMEN ROSA G | 43979259 | Contratista SSJP | 3217593147 | carmen.rgla@gmail.com | |
| Karen Rios Martinez | 1037687090 | atlista / SSJP. | 3013824999 | [illegible] | |
| Jonathan Ruiz T. | 1017175547 | Contratista | 3014550492 | [illegible] | |
| Antonio Salazar L. | 98528755 | Dir. Planeac. Seg | 3104011594 | antoniojosesalazar@antioquiagob.co | |
| Juan David Betancur | 3391156 | apoyo-Tecnico (cps) | 3014214123 | juandbetancur@valormas.gov.co | |
| Marcela Agudelo S | 1130679589 | Valor + | 3137403593 | gerencia.seguridad@valormas.gov.co | |
| Juan David Gonzalez L | 15439455 | Contratista SSJP | 3207136967 | jgonzalez.ingeniero@outlook.com | |
| Katherine Ramirez S | 42117.089 | Auxiliar Atencion Valor+ | 3122606147 | nancy.ramirez@valormas.gov.co | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

| Acta N° | 04 | Hora Inicio | 2:10 pm | Hora Fin | 5:05 pm | Fecha Reunión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia que convoca | | Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+ | | | | Día | Mes | Año |
| Lugar de la reunión | | Gobernación Secretaria Seguridad Justicia y Paz – Piso 3 | | | | 29 | 01 | 2026 |
| Nombre de la reunión | | Comité Seguimiento Acta de Ejecución N°1 – Contrato 4600018159 de 2025 | | | | | | |
| Señale en el espacio el tipo de reunión | | | Virtual | | Presencial | X | | |
| Objetivo de la reunión | | Comité de seguimiento – Acta N°1, Contrato 4600018159 de 2025. Tasa de Seguridad | | | | | | |

***Participantes***
*(se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)*

| Nombre | Cargo | Entidad | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Juan David Betancur | Contratista – Supervisor TESCC | VALOR+ | 3014210126 | |
| Leonardo Pinzón | Supervisor Técnico | VALOR+ | 3116494240 | |
| Carlos Mario Mazo | Profesional Financiero | VALOR+ | 3104996091 | |
| Nancy Katherine Ramírez | Contratista – Tecnóloga Administrativa | VALOR+ | 3122606747 | |
| Alexander Morales | Director Apoyo a la Supervisión | VALOR+ - SSJyP | 3017719895 | |
| Antonio José Salazar | Director de Planeación SSJyP | Gob. de Antioquia | 3105011594 | |
| Jonathan Rúa | Profesional Técnico SSJyP | Gob. de Antioquia | 3014304072 | |
| Karen Ríos | Profesional Jurídica SSJyP | Gob. de Antioquia | 3013824999 | |
| Carmen Rendon | Profesional Jurídica SSJyP | Gob. de Antioquia | 3217593144 | |
| Yury Andrea Buitrago | Profesional Financiero SSJyP | Gob. de Antioquia | 3006740685 | |
| Juan Sebastián López | Contratista Rol Logístico y Apoyo a la Supervisón SSJyP | Gob. de Antioquia | 3014548564 | |
| Juan David González | Profesional Técnico SSJyP | Gob. de Antioquia | 3207136494 | |
| Kelly Johana Castañeda | Contratista SSJyP | Gob. de Antioquia | 3006552838 | Kelly Johana Castañeda H. |
| Salome Estrada | Contratista SSJyP | Gob. de Antioquia | 3104702902 | Salome Estrada |

**Agenda**

| N° | Temas a Tratar | Tratado | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| 1 | Cmpromisos anteriores | X | |
| 2 | Implementación proyecto cámaras e iluminación placas | X | |
| 3 | Conectividad para la seguridad en Antioquia | X | |
| 4 | Dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | X | |
| 5 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad | X | |
| 6 | Componente financiero | X | |
| 7 | Avance actividades contractuales | X | |
| 8 | Proposiciones y varios. | X | |

**Desarrollo de la Reunión**

| N.° | Tema | Conclusiones |
|---|---|---|
| 1 | Cmpromisos anteriores | El supervisor del contrato **de la Tasa de Seguridad, Juan David Betancur**, de Valor+, dio apertura al **Comité de la Tasa de Seguridad**, correspondiente al **Acta de Ejecución N.° 1**, para lo cual indica que en esta presentación se realizaron cambios, como s la presentación inicial d los compromisos del comité anterior, ya que estos se estarán presentando en cada uno de los componentes.<br><br>En este orden de ideas, se indica que los compromisos que quedaron pendientes y se realizarán las socializaciones la próxima semana entre las partes Valor+ y SSJyP son:<br><br>Comité de plan de pagos.<br>Reunión para iniciar construcción de acta de Recibo de Junio a Diciembre 2025. |
| 2 | **COMPONENTE 1**<br><br>**Implementación proyecto cámaras e iluminación placas** | **Avance del Componente 1: Implementación de Cámaras e Iluminación de Placas**<br><br>En las siguientes tablas, se presenta el avance de cada subregión y los municipios socializados: |

| SUBREGIÓN | SOCIALIZADOS (2) | DIAGNOSTICADOS (2) | APROBADOS (2) | % EJEC. FISICA | % EJEC. FINAN. | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Medio 750 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 7,5% | 0% | Socializaciones: Puerto Berrio (6,2P1) y Maceo (2), para el viernes los 15 EDS que faltan.<br>Diagnósticos:Puerto Berrio (6,2P1) y Maceo (2). Entregan los que faltan en 15 días.<br>Aprobación: los dos priorizados.<br>Instalación Priorizados: inician el lunes de la póxima semana.<br>Novedad: Visita Gobernador Puerto Berrio. |
| Nordeste 751 | 7/7 | 3/7 | 0/7 | 7% | 0% | Socializaciones: 7/7 municipios socializados, con 9 EDS socializados. + 2 SPC.<br>Diagnósticos: Cisneros (2, 1P2), San Ronque (1), y Yolombo (1). Los demas los entregan el próximo viernes.<br>Aprobación: se solicita jornada de aprobación.<br>Instalación Priorizados: Inician el Miercoles de la póxima semana. |
| Norte 760 | 9/9 | 0/9 | 0/9 | 7% | 0% | Socializaciones: 9/9 municipios socializados, con 9 EDS socializados.<br>Diagnósticos: Diagnósticos estaran dentro de 15 días. |
| Occidente 761 | 15/15 | 2/15 | 2/15 | 7,5% | 0% | Socializaciones: 15/15 municipios socializados, con 15 EDS socializados. + 2 SPC.<br>Diagnósticos: 2/15; Liborina -P1 (1), Sopetran -P1 (1).<br>Aprobación: Los dos priorizados.<br>Instalación Priorizados: Liborian (1) y Sopetran (1). |
| Oriente 752 | 13/13 | 1/13 | 1/13 | 8,2% | 0% | Socializaciones: 13/13 municipios socializados, con 17 EDS socializados.. + 3 SPC.<br>Diagnósticos: 1/13, Rionegro (1). Loa demas Diagnósticos estaran dentro de 15 días.<br>Aprobación: el muninicipio priorizado.<br>Instalación Priorizados: Hoy terminan de instalar en Rionegro la EDS Priorizada. |
| Suroeste | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 5% | 0% | En proceso de contratación 30/01/2026. |
| Urabá 754 | 1/6 | 0/6 | 0/6 | 7,1% | 0% | Socializaciones: 1/6 municipios socializados- Chigorodo, con 16 EDS socializados.<br>Diagnósticos: 1/6, Chigorodo (1/4) Loa demas Diagnósticos estaran dentro de 15 días.<br>Aprobación: el muninicipio priorizado. |
| Área metropolitana 755 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 0% | 0% | Socializaciones: 3/3 municipios socializados, con 4 EDS socializados.<br>Diagnósticos: para el próximo viernes. |

**Relación de actividades priorizadas:**

• En proceso listado de todos los EDS que no son Viables en conectividad para análisis Starlink:

El **supervisor de Valor+ Juan David Betancur**, informa que se está esperando a tener todos los diagnósticos para presentar la relación puntual de los EDS que n son viables en conectividad para análisis Starlin.

Interviene el supervisor del contrato Antonio Salaza, director de Planeación SSJyP, indicando que se debe tener en cuenta que este contrato de Tasa no se cuenta con presupuesto para conectividad, por lo tanto, se deben buscar alternativas o en su defecto NO se podría realizar la instalación en aquellos EDS donde no se cuente con acceso a internet a menos que la misma alcaldía asuma el costo de este.

Por esta razón es que la secretaria de Educación se encuentra a la espera del listado de los EDS que se encuentran cerca a las instituciones educativas y poder realizar la autorización de enlace.

En este orden de ideas, se realizará la validación de los EDS que tienen la viabilidad de conectividad.

| | | |
|---|---|---|
| | | • Pendiente información faltante de Rentan: fechas, contactos y coordenadas.<br>Para el comité técnico del martes, la SSJyP, suministrará la información, con el fin de poder tener listos los puntos a intervenir.<br><br>• Pendiente Compartir Dashboard:<br>El supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación SSJyP, compartirá en este momento del comité el Dashboart<br><br>**La siguientes novedades, serán tratadas en el comité técnico del martes:**<br><br>**4 EDS que no están en el listado nuevo:**<br><br>**156 EDS que no tienen nombres claros para poder ubicarlos dentro del municipio. Algunos ejemplos de los nombres a verificar de los EDS son:**<br><br>Por lo anterior, **Solicitamos dirección y/o coordenadas de los entornos y fechas de entrega de RENTAN.** |
| 3 | **COMPONENTE 2**<br><br>**Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia** | Con relación al **COMPONENTE 2: Proyecto de Conectividad para la Seguridad en Antioquia**.<br><br>1. **Proyecto de Fibra Óptica:** Avance de los **ocho (8) lotes de los municipios** contratados:<br><br>Ya se cuenta con la socialización de todos los municipios,<br><br>**1. MAGDALENA MEDIO**<br>**Aliado:** UT VMAS SEGURIDAD<br>**Contrato:** 677-2025<br>**Municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Yondó**<br>**Observación:**<br>**Aprobación:** todos los municipios aprobados.<br>**Instalación:** en Puerto Berrio. Próximas dos (2) semanas inicias en Puerto triunfo y Yondo, y en tres (3) semanas inican en Maceo y Caracolí.<br>**Novedad:** Pendiente aprobación de Puerto Nare, para programar actividades de instalación. (4,27 km- $ $141 millones.).<br><br>**2. NORDESTE**<br>**Aliado: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**Contrato: 675-2025**<br>**Municipios: Amalfi, Cisneros, Remedios, San Roque, Segovia, Vegachi, Yolombó**<br>**Observación:**<br>**Aprobación:** todos los municipios aprobados.<br>**Instalación:** Iniciaron en Yolombo, en las proximas dos (2) semanas inician en Amalfi y Cisneros, y el resto de municipios en las próximas tres (3) semanas.<br><br>Interviene el profesional técnico de la SSJyP Juan David Gonzalez, informando que es necesario que en el momento de realizar las visitas de socialización a los municipios tanto el personal de Valor+, como los contratistas y/o aliados, realizar con anterioridad la notificación del personal que realizará la visita. |

| SUBREGIÓN | MUNICIPIOS | PROYECTO DE ADECUACIONES / MANTENIMIENTO |
|---|---|---|
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | EDS LA SIERRA |
| NORDESTE | AMALFI | GerardoMontoyabloque1 |
| NORDESTE | SAN ROQUE | IE Presbitero Abraham Jaramillo |
| NORTE | ENTRERRIOS | IE ENTRERIOS EDS |

| |
|---|
| ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO |
| ADECUACIÓN PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO |
| MEJORAMIENTO COLISEO MUNICIPAL |
| MANTENIMIENTO COLISEO MUNICIPAL |
| ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA |
| ADECUACIÓN COLISEO MUNICIPAL |
| CANCHA UNIDAD DEPORTIVA |

3. **NORTE**
**Aliado:** SPECTRA
**Contrato: 676-2025**
**Municipios:** Angostura, Carolina del Príncipe, Don Matías, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia, Yarumal.
**Observación:**
**Aprobación:** Angostura, Carolina del principe y San Andres de Cuerquia. El resto para próxima semana.
**Instalación:** inician instalaciones la proxima semana y los demas en las proximas 3 semanas.

4. **ORIENTE**
**Aliado:** Consorcio CCTV
**Contrato: 692- 2025**
**Municipios: Argelia, Granada, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón, Alejandría, Caren de Viboral, Guarne La Unión, Marinilla, Peñol, Santuario**
**Observación:**
**Aprobación:** Pendiente San Luis, Sonson y Marinilla.
**Instalación:** estan instalando en el Peñol, proxima semana estaran en el Carmen, Santuario y Guarne.
Los demas pendiente de programación del proveedor.

5. **SUROESTE**
**Aliado:** Elephas
**Contrato: 684- 2025**
**Municipios: Amaga, Ciudad Bolívar, la pintada, Montebello, Salgar, Támesis, Titiribí, Valparaíso, Andes, Betania, Betulia, Concordia, Jardín, Urrao.**
**Observación:**
**Aprobación:** Pendiente por aprobar ( la pintada, Tamesis, Valparaiso, Betulia, Concordia y Jardín.
**Instalación:** Proxima semana iniciaran instalación en Amaga, Ciudad Bolivar, Salgar, Titiribi, Andes, Betania y Urrao.

6. **URABÁ**
**Aliado:** CI2
**Contrato: 685-2025**
**Municipios: Apartado, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Turbo**
**Observación:**
**Aprobación:** Chigorodo ( 10 km), y Carepa ( 11 Km). Los demas para la próxima semana.
**Instalación:** Proxima semana iniciaran instalación en Amaga, Ciudad Bolivar, Salgar, Titiribi, Andes, Betania y Urrao.

7. **BAJO CAUCA**
**Aliado: UT ANTIOQUIA SEGURA**
**Contrato: 716-2025**
**Municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza**
**Observación:**
Se devolvieron diagnósticos para correcciones.

8. **OCCIDENTE**
**Aliado: UT AEI**
**Contrato: 717-2025**
**Municipios: Anzá, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Sopetrán, Caicedo**
**Observación:**
**Diagnósticos:** se tiene San Jeronimo (2,6 km). Los demas diagnósticos los entregan el viernes.
**Aprobación:** para la próxima semana.

**9. VALLE DE ABURRA**
**Aliado: UT DVS**
**Contrato: 718-2025**
**Municipios: Bello, Caldas, Copacabana, Envigado**
**Observación:**

**Diagnósticos:** se tiene Caldas , Bello y Copacabana Envigado pasará información próxima semana.
**Aprobación:** para la próxima semana.

**Novedades:**

| Municipio | Asignado por gobernacion | 70% que se facturo | fibra que se va a implenetar | Diferencia con el pago del 70% | 70% que se facturo | Diferencia con el pago del 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN CARLOS | 9573 | 6701 | 5308 | 1393 | $ 114.386.070,00 | $ 23.776.510,00 |
| SAN LUIS | 9590 | 6713 | 3574 | 3139 | $ 114.590.909,00 | $ 53.582.730,00 |
| SAN RAFAEL | 3190 | 2233 | 1602 | 631 | $ 38.117.310,00 | $ 10.771.170,00 |
| SANTUARIO | 4000 | 2800 | 2200 | 600 | $ 47.796.000,00 | $ 10.242.000,00 |
| | | | | | $ 314.890.289,00 | $ 117.697.650,00 |

| MUNICIPIO SIN CONPONENTES DE FIBRA |
|---|
| ABEJORRAL |
| NARIÑO |
| COCORNA |
| CONCEPCION |
| LA CEJA |
| SAN FRANCISCO |

Se está trabajando en revisión de los municipios: San Jerónimo, Montebello, Támesis y Titiribí.

**2. Fortalecimiento de centro de datos: CONTRATO: 686-2025** Aliado **CORE IP**

- En coordinación con La Dirección territorial de las TICS para fecha de visitas.
- Mañana Tics pasa cronograma.
- Próxima semana inician recorridos. (Anzá, Támesis, Yolombo y Peñol), siguiente Semana se proyecta Arboletes.
- Falta por Facturar: $237 millones.

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **COMPONENTE 3**<br><br>**Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad** | **COMPONENTE 3: Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad**<br><br>**ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSO TASA:**<br><br>**1.** El **proyecto Kit de Integración de Terceros: Contrato:** 693-2025 **Aliado:** Elephas<br><br>Se entregaron:<br>• **250 de 1.295** cajas de integración.<br>• **30 de 100** switches. |

| ITEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA 8 CANALES (ANÁLOGOS/IP) - INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUM PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 16 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS | ML | 50 | $ 2.781.611 | $ 139.080.568 |
| 13 | SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA 4 CANALES (ANÁLOGOS/IP) - INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUM PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 8 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS. | UN | 100 | $ 1.718.546 | $ 171.854.558 |
| 14 | SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA DE 4 CANALES (4 ANÁLOGOS/ 2 CANALES IP) - INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUM PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 8 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS | ML | 100 | $ 1.625.994 | $ 162.599.403 |
| 15 | SUMINISTRO DE SWITCH DE RED DE MINIMO 4 PUERTOS 10/100/1000 PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS | UN | 30 | $ 254.368 | $ 7.631.036 |
| COSTO DIRECTO | | | | | $ 481.164.563 |
| IVA | | | | | $ 91.421.267 |
| TOTAL | | | | | $ 572.585.830 |

Se cuenta con $2.135 millones pendientes por ejecutar en bolsa.

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **COMPONENTE 4**<br><br>**Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ – LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones** | **COMPONENTE 4: Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ – LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones, se tienen los siguientes avances:**<br><br>**ACTIVIDADES CONTRATADAS Y FINANCIADAS CON RECURSO MIXTO:**<br><br>**1.** El **Contrato N.° 609-2025**, suscrito con **Telefónica S.A.**, correspondiente al **Servicio NUSE 123 – Hardware y Software.**<br><br>En el Municipio de **Rionegro:**<br>• Pruebas de desvió de llamadas configurada de manera provisional.<br>• Policía no ha radicado trámite ante la CRC supeditado a realizar las pruebas funcionales<br>• Se programará mesa técnica con TI del CMC, para avanzar en la activación de integración.<br>• Se asignaron los puestos (2 Ponal+ 2 civiles). En la presente semana entregan direccionamiento y características para integrar a Secad.<br><br>En el Municipio **Marinilla:**<br>• Tendido de fibra óptica listo, se configura enrutador.<br><br>**ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO FONSET 2025**<br><br>**1. Horas de Desarrollo NUSE.**<br><br>El **Contrato N.° 649-2025**, suscrito con el aliado **Colombia Telecomunicaciones**, correspondiente a componente **Horas de Desarrollo NUSE**, se tiene el siguiente **avance:**<br><br>• **Línea 123 de la mujer:** Se inicia labores por parte de personal de la Secretaría a la espera de retroalimentación.<br>• **Dashboard (indicadores):** Continuamos a la Espera de retroalimentación y evaluación. Fase Prueba.<br>• **CRUE:** Continua igual, se requiere apoyo del CRUE con Alma Mater.<br>• **DAGRAN:** En proceso de levantamiento de requerimientos y necesidades-API (Unidad PRESENCIA de la entidad (Desarrollo de agencia TIC).<br>• Pendiente Informe comparativo de horas de desarrollo. Valor +.<br>• Pendiente Reunión para integración ICAD- Distrito Medellín. SSJyP<br><br>**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO TASA:**<br><br>**1. Servicios de Gestión de Incidentes por Videos: Contrato N.° 638-2025**, suscrito con la empresa **BSW Colombia.**<br>• La plataforma está operativa<br>• Se asigna usuario a desarrollador para integración.<br>• En proceso de contratación propuesta de conectividad.<br>• Secretaria de la Mujer Operando en el Nodo Departamental, se actualiza licencia.<br>• Pendiente definir licencias adicionales (despacho y Urabá).<br><br>**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO MIXTO**<br><br>**1. Servicio de Operación NUSE 123 – Recepción de Llamadas:**<br><br>Avance del **Contrato N.° 577-2025**, suscrito con la empresa **Soluciones BPO:**<br><br>Del 1 al 28 de enero se han registrado:<br><br>• Llamadas Total: 57.214<br>• Llamadas abandonadas: 10.279<br>• Llamadas recibidas: 46.935<br>• Llamadas operativas: 27.168<br>• Llamadas improcedentes: 30.047.<br>• Municipios con más llamadas: Caucasia 1778, Marinilla 586, Segovia 443.<br>• Acciones de publicidad de impacto en los municipios para el buen uso de la línea 123. |




Nuevamente se solicita a a la SSJyP, acciones de publicidad de impacto en los municipios para el buen uso de la línea 123.

**AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO FONSET-2025:**

1. **Conectividad – Sistemas de Radios:**
El **contrato N.° 563-2025**, suscrito con la empresa **RAYCO**.

Se hacen pruebas funcionales con la DEANT y SSJyP. En proceso documental de cierre para facturación final. Finalizado y entregado a la SSJyP. En proceso de factura $ 141.7 millones.

**ACTIVIDAD ADICIONAL: CONTRATO: 664-2025** suministro e instalación de gabinetes, mástiles y bolsa de repuestos.

Acta de recibo firmada por el supervisor, inicia proceso de proyección de cierre.

**ACTIVIDAD ADICIONAL: CONTRATO: 756-2025** suministro de radios.

Se entregaron los 25 radios a la DEANT y SSJyP. En proceso de facturación y Cierre. Pendiente por facturar: $477 millones

**2. Conectividad – Sistemas de Radios Solución tipo POC:**

**Contrato N.° 535-2025**, suscrito con **INNOVAR TICS**.

| Total, de grupos y usuarios conformados DESCRIPCION | CANTIDAD GRUPOS | CANTIDAD USUARIOS |
|---|---|---|
| POLICÍA NACIONAL | 26 grupos | 707 usuarios |
| RED DE APOYO | 1 grupo principal | 365 usuarios |
| ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR | 1 grupo principal | 9 usuarios |
| BOMBEROS DAGRAN | 3 grupos | 11 usuarios |
| USUARIOS DE SOPORTE INNOVAR TICS | 1 grupo | 10 usuarios |
| RED DE APOYO URABA | 2 grupos | 5 usuarios |

Crecimiento de los usuarios a 1.107/3.500- van a dar mes de gracia adicional En proceso de otrosí.

Con el fin de contar con el presupuesto para contratar la implementación en este componente, **se aprueba en este comité por parte del Supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación SSJyP realizar un traslado entre actividades del mismo componente de fuente FONSET por un valor total de $175.694.319.**

**ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSO TASA EN ESTUDIO DE MERCADO:**

**1. DOTACIÓN NODO Y ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA:**

Se recibieron las ofertas de los aliados Consorcio CCTV y UT AEI como se evidencia en el siguiente cuadro.

| PRECIO CON MEJOR OFERT | CONSORCIO | UT AEI | PRECIO TECHO |
|---|---|---|---|
| INSTALACION | $ 803.956.455 | $ 669.199.260 | $ 803.956.455 |
| SUMINTRO | $ 2.232.105.301,79 | $ 2.063.249.461,63 | $ 2.391.051.871,53 |
| SERVICIOS | $ 12.018.762,00 | $ 11.418.050,00 | $ 12.019.000,00 |
| TOTAL | $ 3.048.080.519 | $ 2.743.866.771 | $ 3.207.027.327 |

La propuesta más económica fue de UT AEI, pero después de la evaluación, técnicamente NO cumple con las fichas técnicas que enviaron.

**ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSO TASA CONTRATADO:**

**1. ARRENDAMIENTO EXT.2 - NDSA**

Con **vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.**

**ACTIVIDADES CONTRATADAS FINANCIADAS CON RECURSO MIXTO:**

**1. Ampliación y Modernización CCTV Municipal, sistema LPR:**

Se presenta el avance de cada subregión:

| SUBREGIÓN | SOCIALIZADOS (2) | DIAGNOSTICADOS (2) | APROBADOS (2) | Compras y suministros | % EJEC. FISICA | % EJEC. FINAN. | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA MEDIO LOTE 10 | 6 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 | 2 LPR, gabinetes, SW, y UPS. | 7% | 8% | **Dianósticos:** los entregan este viernes. |
| NORDESTE LOTE 3 | 10 / 10 | 10 / 10 | 6/ 10 | 2 PTZ, gabinetes y sw. | 10% | 9% | **Aprobados:** pendientes Anori, Segovia, Vegachi y Yali. Se espera aprobación próxima semana. **Inicio Actividades:** Entrega de programación de contratista proxima semana. |
| NORTE LOTE 11 | 16/16 | 0/16 | 0/16 | 1 PTZ, gabinetes, UPS y sw. | 9% | 8% | **Diagnósticos:** entregan en 8 dias. |
| ORIENTE LOTE 6 | 15 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 2 LPR, gabinetes, UPS y sw. | 8% | 8% | **Diagnósticos:** entregan en 8 dias. |
| SUROESTE LOTE 7 | 23 / 23 | 0 / 23 | 0 / 23 | 2 PTZ, UPS, SW, GABINETES. | 7% | 8% | **Diagnósticos:** entregan en esta semana Betulia, Betania y Andes. Próxima semana el resto. |
| URABA LOTE 8 | 8/8 | 0/8 | 0/8 | Pendiente | 7% | 0% | **Diagnósticos:** entregan en 15 dias. |
| BAJO CAUCA LOTE 1 | 6 / 6 | 0/ 6 | 0/ 6 | Pendiente | 11% | 0% | **Diagnósticos:** entregan en 15 dias. |
| OCCIDENTE LOTE 5 | 19/19 | 0/19 | 0/19 | Pendiente | 10% | 0% | **Diagnósticos:** entregan en 15 dias. |
| VALLE DE ABURRA LOTE 12 | 2 / 2 | 0/ 2 | 0/ 2 | 1 PTZ, UPS, SW, GABINETES. | 5% | 5% | **Diagnósticos:** Hoy los entregan. |

Adicionalmente, se presenta la relación de las facturas que se encuentran causadas y pendiente de pago con recurso FONSET por un valor total de $1.936.445.966:

| FACTURA CLIENTE | PROVEEDOR | VALOR FACTURA SIN IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FV 23 | UT VMAS SEGURIDAD 2024 | $ 273.109.244 | $ 51.890.756 | $ 325.000.000 |
| FVCC 42 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS | $ 357.142.858 | $ 67.857.143 | $ 425.000.001 |
| FE 55670 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. | $ 514.705.884 | $ 97.794.118 | $ 612.500.002 |
| SP 6520 | SPECTRA INGENIERIA S.A.S | $ 115.546.219 | $ 21.953.782 | $ 137.500.001 |
| FE 299 | ELEPHAS S.A.S | $ 335.248.716 | $ 63.697.256 | $ 398.945.972 |
| SIS 20 | UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD | $ 31.512.597 | $ 5.987.393 | $ 37.499.990 |

**ACTIVIDADES CONTRATADAS CON RECURSO TASA:**

**1. Analíticas de Video CCTV: Contrato N.° 645-2025**, suscrito con la empresa **Integradores S.A.S.**

- Pagado el 20/01/2026.
- 65/100 funcionando, pendiente direccionamiento IP y contraseñas.
- Continua proceso de configuración para lograr la utilización de cámaras dinámicas

**Facturado = $3.929.137.716**
**Analíticas de video con presupuesto 2026 de $ 5.752.373.996**

**2. Aplicación Móvil para el Ciudadano "Antioquia Segura":** Contrato **713-2025 – INNOVAR TICS**

- Reunión Tratamiento de Datos: No hay un acuerdo, se programará reunión, el profesional técnico Jonathan Rúa de la SSJyP, confirma que esta reunión se realizará el próximo lunes.
- Inscripción de Usuarios. (menores de Edad- reunión con la dirección Operativa)
- Justificación otrosí

En proceso de otrosí, a la espera de que la SSJyP envié el alcance técnico modificado.

**4. Bolsa de Repuestos Mantenimiento CCTV – Municipios:** En proceso de contratación, ya fueron asignados los lotes a cada proponente como evidencia en el siguiente cuadro:

| Lote | Subregion | VALOR TOTAL LOTE | CDP | VALOR | PROYECTO O FONDO | PROPONENTE (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | SUROESTE | $ 3.420.806.649 | 159 | $ 3.420.806.649 | TASA | ELEPHAS |
| Lote 2 | URABA | $ 1.636.037.963 | 174 | $ 504.370.390 | TASA | CI2 |
| | | | 176 | $ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 | |
| Lote 3 | ORIENTE | $ 3.420.806.648 | 178 | $ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV |
| Lote 4 | OCCIDENTE | $ 2.825.883.753 | 161 | $ 2.825.883.753 | TASA | UT AEI |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | $ 892.384.343 | 183 | $ 892.384.343 | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD |
| Lote 6 | NORDESTE | $ 1.487.307.239 | 184 | $ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES |
| Lote 7 | NORTE | $ 2.528.422.306 | 189 | $ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA |
| Lote 8 | BAJO CAUCA | $ 892.384.343 | 164 | $ 892.384.343 | TASA | UT ANTIOQUIA SEGURA |
| Lote 9 | VALLE DEL ABURRA | $ 1.487.307.239 | 170 | $ 1.487.307.239 | TASA | UT ALIADOS DVS |

**5. Integración Sistema de Alertas Tempranas:** En espera de definición de presupuesto. (SSJyP).

**6. Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL:**

**PDA**

Entrega de equipos en los distritos:
- Rionegro: 73
- Marinilla: 49
- Total entregados: 122/ 460
- Plan de entregas de dos distritos cada semana.
- Próxima entrega: Fredonia (33) y Santa Fe de Antioquia (34)
- Novedad: Plazos de entregas y Facturación.

**AVL**

Pendiente por definir por la SSJyP

- Revisar actas de trasferencia vehículos para verificar como quedaría el componente AVL y gestión en comité primario. (SSJyP).
- Validación que implica instalar un AVL - afectación de garantías. ( SSJyP– Valor+).
- Revisar ajustar requerimiento. Propuesta inicial $2.592.979.508

**5 Componente financiero**

El profesional financiero de Valor+ Carls Mazo, presenta la relación financiera del contrato con recurso FONSET:




**Estado facturación honorarios TESCC**

| Nº factura | Valor base honorarios | 8% honorarios | Iva 19% | Total inc. Iva |
|---|---|---|---|---|
| V1682 sobre pagos estimados | $ 20.251.529.406 | $ 1.620.122.352 | $ 307.823.247 | $ 1.927.945.599 |
| | | | | |
| Pagos realizados | $ 20.299.464.962 | $ 1.623.957.197 | $ 308.551.867 | $ 1.932.509.064 |
| | | | | |
| Honorariros pendiente de cobro | $ 47.935.556 | $ 3.834.844 | $ 728.620 | $ 4.563.465 |




**Traslados Presupuestales Componente 4 - Solución tipo POC (Adición) RECURSOS FONSET:**

| Actividad | Valor | Año recurso |
|---|---|---|
| Servicios NUSE - 123 - SECAD | $ 5,794,319 | 2025 |
| Horas de desarrollo NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA) | $ 9,243,697 | 2025 |
| Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123 | $ 160,656,967 | 2025 |
| | **$ 175,694,983** | |

**Traslados Presupuestales Componente 4 Servicios NUSE Carbyne RECURSO TESCC:**

| Actividad | Valor | Año recurso |
|---|---|---|
| Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) Y AVL | $ 200,402,667 | 2026 |
| HORAS DE DESARROL | $ 300,000,000 | 2025 |
| APLICACIÓN MÓVIL P | $ 43,535,427 | 2025 |
| AMPLIACIÓN Y MODE | $ 67,161,393 | 2025 |
| | **$ 611,099,487** | |

**Traslados Presupuestales Componente 4 Servicio NUSE RECURSO TESCC:**

| Actividad | Valor | Año recurso |
|---|---|---|
| Servicios NUSE - 123 - | $ 781,465,803 | 2026 |
| Servicios NUSE - 123 - | $ 649,360,965 | 2025 |
| Servicios de plataforr | $ 1,688,740,987 | 2026 |
| analíticas de video C( | $ 892,800,034 | 2026 |
| | **$ 4,012,367,789** | |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Avance actividades Contractuales | Las actividades que se encontraban en estudio de mercado, en este momento se encuentran en proceso de contratación |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | **Proposiciones y varios** | **Revisión de presupuesto sistema solar fotovoltaico.**<br>**• Tramites desembolsos 2026.**<br>**• Tercer desembolso FONSET.**<br>**• Pago de Honorarios.** |

**Compromisos Acordados**

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Listado de Entornos deportivos (EDS) con viabilidad de conectivida | Juan David Betancur<br>Supervisor TESCC Valor+ | | |
| 2 | Organizar reunión con Bomberos para la próxima semana | Leonardo Pinzón<br>Supervisor Técnico Valor+ | | |
| 3 | Reunión con el DAGRAN, para proponer y definir las especificaciones para el servidor que se adapten al presupuesto. | Juan David Betancur<br>Supervisor TESCC Valor+ | | |

**Documentos Anexos al Acta**

| No. | Nombre del documento |
|---|---|
| 1 | Asistencia_Comite_Seguimiento_29-01-2026 |
| 2 | Comité_Técnico_29-01-2026 |

| | |
|---|---|
| **Proyectada por:** | **Nancy Katherine Ramírez Santana - Tecnóloga Administrativa G.O.** |
| **Reviso y Aprovo:** | **Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI** |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | LISTADO ASISTENCIA | Código: FO-M1-P7-001<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 04/02/2025 |
|---|---|---|

| FECHA: ENERO 29 - 2026 | HORA: | LUGAR EVENTO: GOBERNACIÓN - SSJyP PISO 3 |
|---|---|---|
| ASUNTO: Comité Seguimiento Acta Ejecución N°1 Tasa de Seguridad | | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Operaciones Valor+ - Secretaría Seguridad Justicia y Paz (SSJyP) |

| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | CÉDULA | CARGO/DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Karen Rios Martinez | 1007550[illegible] | Cflista \| SSJP. | 3[illegible] | Juridico.planeacion seguridad@antioquia.gov.co | K-R. |
| CARMEN REDÓN G | 43979259 | Contratista SSJP | 3217593144 | carmen.rgda@gmail.com | |
| Salome Estrada R | 1000410493 | contratista/SSJP | 3104702902 | Salomeestrada321@gmail.com | Salome E. |
| Yuly Andrea Restrepo Tamayo | 1040040433 | Contratista / SSJP | 3006740085 | yuly.restrepo@outlook.com | |
| JUAN SEBASTIAN LOPEZ A. | 71376543 | Contratista. | 3019548564 | jslopezaprofesional@gmail.com | JSLA |
| Angela María González Salas. | 1036662425. | Contratista SSJP. | 3016200035 | SSJ-tecnologia@antioquia.gov.co | Angela Glez. |
| Kelly Johana Castañeda Hurtado | 1007108865 | Contratista | 3022812432 | johanazocastaneda@gmail.com | |
| Juan David Gonzalez Londoño | 1543T455 | Contratista SSJP | 3107136465 1543 | jgonzalez_ingeniero@outlook.com | |
| Alexander Muñoz G. | 1036124677 | Dir Equip AS | 3[illegible] | director.g2@antioquia | |
| Carlos N. Mazo | 71690367 | Prof. Fro Valor+ | 3104996091 | carlos.mazo@valormas.gov.co | |
| Antonio Salazar L. | 98520755 | Dir. Planeac. Seg | 3[illegible] | antoniojose.salazar@antioquia.gov.co | |
| Jonathan Rua T. | 1017175[illegible] | Contratista | 3019[illegible] | camarasderiglanua@ | |
| Juan D. Betancur J. | 3391516 | Supervisor Fa SSJyP | 3014210126 | juan.betancur@valormas.gov.co | |
| Katherine Ramirez S. | 42115.089 | Asist. Admon Valor+ | 3122606747 | nancy.ramirez@valormas.gov.co | |
| Leonardo Pinzón | 71795371 | Valor+ | 3[illegible] | Supervisor.Tecnico@valormas | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

## ACTA DE APROBACIÓN TRASLADO ENTRE ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| **No ACTA:** | **202601-22** |
| **COMPONENTE:** | **Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones.** |
| **ACTIVIDAD:** | **De:** dotación nodo departamental de seguridad de Antioquia (pc, impresora, monitores) A: Adecuación EXT.2 - NDSA |
| **RECURSOS:** | **TESCC** |

| PERIODO DEL INFORME | Desde: | 22/01/2026 | Hasta: | 22/01/2026 |
|---|---|---|---|---|

Con el presente documento se formalizan los movimientos, previamente autorizados por el comité de seguimiento, que se realizaron entre actividades del componente denominado "Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones – del **FONDO TESCC**.

### 1. DETALLE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de contrato | Acta de ejecución N°1 contrato 4600018159 de 2025 del contrato marco 25MR122C2148para |
| Contratante | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICÍA. NIT. 890.900.286-0 |
| Objeto | Fortalecimiento del programa de "Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana" del plan de desarrollo del departamento "Por Antioquia Firme 2024-2027" y la implementación de la línea de inversión en tecnología de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana - TESCC impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024. |

### 2. DETALLE DE MOVIMIENTOS ENTRE ACTIVIDADES

| Fuente | Actividad | Ingreso recursos | Salida recursos |
|---|---|---|---|
| TESCC | Adecuación EXT.2 - NDSA | $218.461.430 | |
| TESCC | DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES) | | $218.461.430 |
| | TOTALES | $218.461.430 | $218.461.430 |

Para la actividad "**ADECUACIÓN EXT.2 - NDSA**" se cuenta con saldo disponible desde el 2025 de **$2.204.163.623,** de acuerdo con estudio de mercado realizado por Valor+, el presupuesto que se requiere para la adecuación y extensión del nodo departamental de seguridad es de **$2.422.625.053,** por lo tanto, se aprueba en comité del 22 de enero de 2026, realizar un traslado entre actividades del mismo componente por valor de **$218.461.430** para contar con el valor total de los recursos para la contratación de esta actividad.

### 3. ANEXOS

Esta acta tiene como soporte los siguientes documentos:

1. Acta de comité jueves 22 de enero de 2026 con sus respectivas diapositivas

### 4. APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

| Rol | Nombre | Firma de Aceptación |
|---|---|---|
| Supervisor del Proyecto- Departamento De Antioquia-SSJP | **Antonio José Salazar López** | |

| | |
|---|---|
| **VoBo. Yuri Marcela Aguirre Sánchez**<br>Coordinadora Administrativa GVI Valor+ | **VoBo. Leonardo Pinzón Uribe**<br>Supervisor Técnico Valor+ |
| **VoBo. Carlos Mario Mazo Giraldo**<br>Profesional Financiero Valor+ | **VoBo. Yury Andrea Buitrago**<br>Profesional Financiero SSJyP |
| **VoBo. Jonathan Rúa Taborda**<br>Profesional Técnico SSJyP | |

Valor

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

## ACTA DE APROBACIÓN TRASLADO ENTRE ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| **No ACTA:** | **202601-22** |
| **COMPONENTE:** | **Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones.** |
| **ACTIVIDAD:** | **De:** Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL ; HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA); APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA" ; AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR **A:** Servicios NUSE - 123 - SECAD |
| **RECURSOS:** | **TESCC** |

| PERIODO DEL INFORME | Desde: | 22/01/2026 | Hasta: | 22/01/2026 |
|---|---|---|---|---|

Con el presente documento se formalizan los movimientos, previamente autorizados por el comité de seguimiento, que se realizaron entre actividades del componente denominado "Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones – del **FONDO TESCC.**

### 1. DETALLE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de contrato | Acta de ejecución N°1 contrato 4600018159 de 2025 del contrato marco 25MR122C2148para |
| Contratante | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICÍA. NIT. 890.900.286-0 |
| Objeto | Fortalecimiento del programa de "Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana" del plan de desarrollo del departamento "Por Antioquia Firme 2024-2027" y la implementación de la línea de inversión en tecnología de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana - TESCC impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024. |

### 2. DETALLE DE MOVIMIENTOS ENTRE ACTIVIDADES

| Fuente | Actividad | Ingreso recursos | Salida recursos |
|---|---|---|---|
| TESCC | Servicios NUSE - 123 - SECAD | $611.099.487 | |
| TESCC | Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL | | $200.402.667 |
| TESCC | HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA); | | $300.000.000 |
| TESCC | APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA | | $43.535.537 |
| TESCC | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | | $67.161.393 |
| | TOTALES | $611.099.487 | $611.099.487 |

Para la contratación de la Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas NUSE 123- SECAD DEANT y Carbyne, no se cuenta con presupuesto en la vigencia 2026, por lo tanto se procedió a informar en comité el 22 de enero de 2026 la necesidad del servicio y se presentó el presupuesto para traslado entre actividades del mismo componente que podría utilizar para dicha contratación. Estos traslados fueron aprobados en dicho comité por un valor total para contratar por $ 611.099.487 de acuerdo con el estudio de marcado adelantado por Valor+

### 3. ANEXOS

Esta acta tiene como soporte los siguientes documentos:

1. Acta de comité jueves 22 de enero de 2026
2. Diapositivas presentadas en comité

### 4. APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

| Rol | Nombre | Firma de Aceptación |
|---|---|---|
| Supervisor del Proyecto- Departamento De Antioquia-SSJP | **Antonio José Salazar López** | |

| | |
|---|---|
| **VoBo. Yuri Marcela Aguirre Sánchez**<br>Coordinadora Administrativa GVI Valor+ | **VoBo. Leonardo Pinzón Uribe**<br>Supervisor Técnico Valor+ |
| **VoBo. Carlos Mario Mazo Giraldo**<br>Profesional Financiero Valor+ | **VoBo. Yury Andrea Buitrago**<br>Profesional Financiero SSJyP |
| **VoBo. Jonathan Rúa Taborda**<br>Profesional Técnico SSJyP | |

Valor

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

## ACTA DE APROBACIÓN TRASLADO ENTRE ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| No ACTA: | 202601-22 |
| COMPONENTE: | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones. |
| ACTIVIDAD: | **De:** Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos; y de analíticas de video CCTV **A:** Servicios NUSE - 123 - SECAD |
| RECURSOS: | TESCC |

| PERIODO DEL INFORME | Desde: | 22/01/2026 | Hasta: | 22/01/2026 |
|---|---|---|---|---|

Con el presente documento se formalizan los movimientos, previamente autorizados por el comité de seguimiento, que se realizaron entre actividades del componente denominado "Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones – del **FONDO TESCC**.

### 1. DETALLE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de contrato | Acta de ejecución N°1 contrato 4600018159 de 2025 del contrato marco 25MR122C2148para |
| Contratante | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICÍA. NIT. 890.900.286-0 |
| Objeto | Fortalecimiento del programa de "Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana" del plan de desarrollo del departamento "Por Antioquia Firme 2024-2027" y la implementación de la línea de inversión en tecnología de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana - TESCC impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024. |

### 2. DETALLE DE MOVIMIENTOS ENTRE ACTIVIDADES

| Fuente | Actividad | Ingreso recursos | Salida recursos |
|---|---|---|---|
| TESCC | Servicios NUSE - 123 - SECAD | $2.581.541.021 | |
| TESCC | Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos | | $1,688.740.987 |
| TESCC | Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL | | $892.800.034 |
| | TOTALES | 2.581.541.021 | $2.581.541.021 |

El presupuesto inicial definido para la actividad **Servicios NUSE - 123 - SECAD** para la vigencia 2026 es de **$1.077.931.577** de los cuales se tenían comprometidos en la vigencia futura 2025-2026 la suma de **$296.465.774** para cubrir servicios del mes de enero 2026, quedando un valor disponible en esta actividad de **$ 781.465.803**:, de acuerdo con el estudio de marcado realizado por Valor+ se determina que para la ccontinuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos (SECAD) de Antioquia, se requiere un total de **$4.012.367.789** para doce meses. Por lo tanto se aprueba en comité del 22 de enero de 2026 el traslado entre actividades del mismo componente que garantice el valor para la contratación de este servicio que se ejecutará en 2026

### 3. ANEXOS

Esta acta tiene como soporte los siguientes documentos:

1. Correo enviado al supervisor del contrato interadministrativo 20 de enero de 2026.
2. Acta de comité jueves 22 de enero de 2026 con sus respectivas diapositivas

### 4. APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

| Rol | Nombre | Firma de Aceptación |
|---|---|---|
| Supervisor del Proyecto- Departamento De Antioquia-SSJP | **Antonio José Salazar López** | |

| | |
|---|---|
| **VoBo. Yuri Marcela Aguirre Sánchez**<br>Coordinadora Administrativa GVI Valor+ | **VoBo. Leonardo Pinzón Uribe**<br>Supervisor Técnico Valor+ |
| **VoBo. Carlos Mario Mazo Giraldo**<br>Profesional Financiero Valor+ | **VoBo. Yury Andrea Buitrago**<br>Profesional Financiero SSJyP |
| **VoBo. Jonathan Rúa Taborda**<br>Profesional Técnico SSJyP | |

Valor

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

## ACTA DE APROBACIÓN TRASLADO ENTRE ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| **No ACTA:** | **202601-29** |
| **COMPONENTE:** | **Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones.** |
| **ACTIVIDAD:** | **De:** SERVICIO NUSE 123 SECAD; HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA); SERVIVIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123 **A:** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC |
| **RECURSOS:** | **FONSET** |

| PERIODO DEL INFORME | Desde: | 29/01/2026 | Hasta: | 29/01/2026 |
|---|---|---|---|---|

Con el presente documento se formalizan los movimientos, previamente autorizados por el comité de seguimiento, que se realizaron entre actividades del componente denominado "Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones – del FONDO FONSET .

### 1. DETALLE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de contrato | Acta de ejecución Nº1 contrato 4600018159 de 2025 del contrato marco 25MR122C2148 |
| Contratante | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICÍA. NIT. 890.900.286-0 |
| Objeto | Fortalecimiento del programa de "Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana" del plan de desarrollo del departamento "Por Antioquia Firme 2024-2027" y la implementación de la línea de inversión en tecnología de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana - Tescc impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024. |

### 2. DETALLE DE MOVIMIENTOS ENTRE ACTIVIDADES

| Fuente | Actividad | Entrada Recursos | Salida Recursos |
|---|---|---|---|
| FONSET | CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC | $175.694.983 | |
| FONSET | SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123 | | $160.656.967 |
| FONSET | HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA); | | $9.243.697 |
| FONSET | SERVICIO NUSE 123 SECAD | | $5.794.319 |
| | TOTALES | $175.694.983 | $175.694.983 |

Conforme a los saldos disponibles en los recursos del fondo FONSET en la vigencia 2025 en el comité de seguimiento del 29 de enero de 2026 se aprueba realizar el traslado descrito anteriormente entre actividades del componente de recursos FONSET con el fin de contar con el presupuesto para CONTRATAR LA Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push to Talk Over Celular (POC) para uso de la Policía Nacional y red de apoyo.

### 3. ANEXOS

Esta acta tiene como soporte los siguientes documentos:

1. Dispositivas expuestas en comité del día 29/01/2026 y su correspondiente acta de comite seguimiento y aprobación.

### 4. APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

| Rol | Nombre | Firma de Aceptación |
|---|---|---|
| Supervisor del Proyecto- Departamento De Antioquia-SSJ | **Antonio José Salazar López** | |

| | |
|---|---|
| **VoBo. Yuri Marcela Aguirre Sánchez**<br>Coordinadora Administrativa GVI Valor+ | **VoBo. Leonardo Pinzón Uribe**<br>Supervisor Técnico Valor+ |
| **VoBo. Carlos Mario Mazo Giraldo**<br>Profesional Financiero Valor+ | **VoBo. Yury Andrea Buitrago**<br>Profesional Financiero SSJyP |
| **VoBo. Jonathan Rúa Taborda**<br>Profesional Técnico SSJyP | |

| *Versionamiento Formato* | |
|---|---|
| Código: | FO01-DE-GCOU |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha actualización: | 7/02/2020 |

**Medellín, 19 de febrero 2026**

Radicado R:2026010083821
Fecha:2026/02/19 2:29:10 PM
Tpo:OFICIO
Responsable:JHAJANIA VALOYES PARRA

**Señores**
**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
Medellín

**Asunto:** Radicación informe No.07 de avance del periodo del 01 al 30 de enero del 2026, Acta de ejecución No.1 derivada del Contrato Marco 25MR122C2148.

Respetados,

Derivado del Contrato Interadministrativo Marco citado, Valor+ suscribió con la Gobernación de Antioquia, el 02 de julio de 2025 el Contrato Interadministrativo (Acta de Ejecución N°1) N°460001859 del 2025, cuyo objeto es:

***"Acta de Ejecución N°1 - Contrato interadministrativo de mandato sin representación derivado del contrato interadministrativo marco 25MR122C2148 para el fortalecimiento del programa de 'Tecnología para la Seguridad, la Justicia y la Convivencia Ciudadana' del Plan de Desarrollo del Departamento 'Por Antioquia Firme 2024–2027' y la implementación de la línea de inversión en tecnología de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024."***

Nos permitimos radicar el informe de avance correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de enero del 2026. Dicho informe fue remitido con sus soportes vía correo a la Secretaria el 19 de febrero del 2026.

**Anexos:**

1. Informe impreso: Informe_N°07_Acta1_Ejecucion_MA_10_08_2025
2. CD con informe en formato digital y soportes

Desde Valor+ estamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordial Saludo,

**CARLOS ECHEVERRI**
Gerente Operaciones
Valor+ S.A.S.

Proyectó: Marcela Aguirre Sanchez - Coordinadora Administrativa.
Revisó: Hector Yepes Vega – Director Jurídico Contractual.
Aprobó: Carlos Echeverri – Gerente Operaciones.

# INFORME DE AVANCE ACTA DE EJECUCION No.1

**FECHA DE ELABORACIÓN: 5/02/2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE ACTIVIDADES No** | **07** | **PARA PAGO PARCIAL** | | |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | **Desde:** | **1/01/2026** | **Hasta:** | **30/01/2026** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO Y/O CONVENIO** | **NÚMERO:** | 4600018159 | |
| | **FECHA DE SUSCRIPCION:** 02/07/2025 | **FECHA INICIO CONTRATO/CONVENIO** 03/07/2025 | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | | |
| **OBJETO:** "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024." | | | |
| **FINANCIERO [$]** | **VALOR INICIAL** | **$169.059.326.578** (Incluyendo honorarios del 8% + IVA del 19% sobre los honorarios) | |
| | **RECURSO DEL FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL FONSET (Vigencia 2025, incluyendo Honorarios 8% + IVA 19% sobre honorarios, así como impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato)** | **$ 12.274.381.882** | |
| | **RECURSOS DEL ACTA DE INCORPORACION No.1 – CONVENIO 4600018028 DE LA LINEA DE INVERSION III** | **$156.784.495.096** | |
| | **VALOR ADICIÓN** | **N/A** | |
| | **VALOR TOTAL** | **$ 169.059.326.578** | |
| **PLAZO** | **INICIAL** | Veinte meses (20), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el plazo del acta de incorporación No.1 de recursos al fondo IV - TESCC del IDEA No-4600018028 | |
| | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA TERMINACION** |
| | | **03/07/2025** | **02/03/2027** |
| | **PRORROGAS** **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** |
| | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR GOBERNACION DE ANTIOQUIA** | ANTONIO JOSE SALAZAR LOPEZ |
| **NOMBRE GESTOR CONTRACTUAL VALOR +** | CARLOS ARTURO ECHEVERRI |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA** | **45,74%** |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | **30,62%** |

El mecanismo de medición del acta de Ejecución N°1, se hace en relación con el avance contractual de cada uno de los contratos derivados que suscriba la empresa Valor+ por cada línea de inversión.

A continuación, se relaciona la tabla de ejecución física del Acta de Ejecución No.1 del contrato interadministrativo con el porcentaje de avance de ejecución que se lleva desde la fecha de inicio hasta el 31 de enero de 2026.

| | | | 3,0% | 1,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0 % | 85,0% | 2,0% | 3,0% | 100,0% | Fecha de corte: 31/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **COMPONENTE** | **ACTIVIDAD** | **Estudio de mercado** | **Comité de contratación** | **Proceso de selección** | **Legalización** | **Acta de inicio** | **Ejecucion** | **Terminación/ Liquidación** | **Acta de transferencia** | **CONSOLIDADO TOTAL** | **TOTAL FONDO IDEA** | **TOTAL FONSET** |
| 1 | Implementación proyecto Cámaras e iluminación Placas | 1.Implementación proyecto cámaras e iluminación placas | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 3% | 0% | 0% | 0,68% | 0,68% | 0,00% |
| 2 | Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia | 2.Proyecto fibra óptica: 300 km de fibra optica. Etapa 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 38% | 0% | 0% | 5,24% | 5,24% | 0,00% |
| 3 | Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia | 3.Fortalecimiento centro de datos municipios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 98% | 0% | 0% | 1,36% | 1,36% | 0,00% |
| 4 | Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | 4.Verificación tecnologica de dispotivios, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 96% | 0% | 0% | 12,38% | 12,38% | 0,00% |
| 5 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 5.Servicios NUSE - 123 - SECAD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 99% | 0% | 0% | 2,01% | 1,38% | 0,63% |
| 6 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, | 6.Servicios NUSE - 123 - SECAD - suministro e instalación licenciamiento ms office computadores para la | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 0% | 0% | 0,03% | 0,00% | 0,03% |

| | | | 3,0% | 1,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0 % | 85,0% | 2,0% | 3,0% | 100,0% | Fecha de corte: 31/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | COMPONENTE | ACTIVIDAD | Estudio de mercado | Comité de contratación | Proceso de selección | Legalización | Acta de inicio | Ejecucion | Terminación/ Liquidación | Acta de transferencia | CONSOLIDADO TOTAL | TOTAL FONDO IDEA | TOTAL FONSET |
| | Comunicaciones | plataforma NUSE123 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 7.Horas de desarrollo NUSE 123 - SECAD (multiagencia) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0,08% | 0,02% | 0,07% |
| 8 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 8.Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0,35% | 0,35% | 0,00% |
| 9 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 9.Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0,16% | 0,07% | 0,09% |
| 10 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 10.Conectividad sistema de radios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| 11 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 11.Conectividad sistema de radios - solución tipo POC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 0% | 0% | 0% | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| 12 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 12.Adecuación ext.2 - NDSA | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,11% | 0,11% | 0,00% |
| 13 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, | 13.Arrendamiento ext.2 - NDSA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 17% | 0% | 0% | 0,02% | 0,02% | 0,00% |

| | | | 3,0% | 1,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0 % | 85,0% | 2,0% | 3,0% | 100,0% | Fecha de corte: 31/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | COMPONENTE | ACTIVIDAD | Estudio de mercado | Comité de contratación | Proceso de selección | Legalización | Acta de inicio | Ejecucion | Terminación/ Liquidación | Acta de transferencia | CONSOLIDADO TOTAL | TOTAL FONDO IDEA | TOTAL FONSET |
| | Analítica, Comunicaciones | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 14.Dotación nodo departamental de seguridad de antioquia (pc, impresora, monitores) | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,05% | 0,05% | 0,00% |
| 15 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 15,Ampliación y modernización cctv municipal, sistema LPR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 48% | 0% | 0% | 15,96% | 15,06% | 0,90% |
| 16 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 16.Analiticas de video CCTV | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 0% | 0% | 5,44% | 5,44% | 0,00% |
| 17 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 17.Analiticas forense fuentes abiertas - organismos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 0% | 0% | 0,86% | 0,86% | 0,00% |
| 18 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 18.Aplicación móvil para el ciudadano "Antioquia segura" | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 6% | 0% | 0% | 0,15% | 0,15% | 0,00% |
| 19 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones | 19.Bolsa de repuestos mantenimiento CCTV municipios | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,49% | 0,49% | 0,00% |

| | | | 3,0% | 1,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0 % | 85,0% | 2,0% | 3,0% | 100,0% | Fecha de corte: 31/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | COMPONENTE | ACTIVIDAD | Estudio de mercado | Comité de contratación | Proceso de selección | Legalización | Acta de inicio | Ejecucion | Terminación/ Liquidación | Acta de transferencia | CONSOLIDADO TOTAL | TOTAL FONDO IDEA | TOTAL FONSET |
| 20 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 20.Integración sistema alertas tempranas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | 21.Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,11% | 0,11% | 0,00% |
| 22 | Honorarios 8% | Honorarios 8%+ IVA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 2,7% | 0,9% | 3,6% | 0,9% | 0,8 % | 36,7% | 0,0% | 0,0% | 45,74% | 43,76% | 1,98% |

Se adjunta al informe como soporte el archivo (01. Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26) donde se puede validar los hitos y % de avance físico que se relacionan en la tabla.

**En el periodo de ejecución del 1 al 31 de enero de 2026, el avance que se tiene del Acta de Ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo es del 45,74%.**

A continuación, se presenta un resumen del avance de contratación de las 21 actividades que conforman los 4 componentes:

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 25MR122C2148_2025 TASA | 4600018159-2025 / ACTA DE EJECUCIÓN No.1 | 1. IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS E ILUMINACIÓN DE PLACAS | 1. IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS E ILUMINACIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 750-2025<br>**VALOR:** $ 1.304.393.196<br>(IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 29/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 1)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901193272 |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 751-2025<br>**VALOR:** $ 782.635.917 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 29/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 2)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 752-2025<br>**VALOR:** $1.652.231.382 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 22/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: ORIENTE Y BAJO CAUCA (LOTE 5)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.885.719 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 754-2025<br>**VALOR:** $ 1.391.352.742(IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 8/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: URABA (LOTE 7)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 900.969.025 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 755-2025<br>**VALOR:** $ 347.838.185 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 30/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 8)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.852.025 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 760-2025<br>**VALOR:** $ 869.595.464 (IVA e impuesto a que |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 06/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT VMAS**<br>**NIT:** 901.851.274 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 761-2025<br>**VALOR:** $1.478.312.289 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 08/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 4)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 208-2026<br>**VALOR:** $ 954.712.422 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de iniciación y pago de impuesto de timbre.<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: SUROESTE**<br>**ALIADO: CI2 SA**<br>**NIT:** 830.056.149 |
| | | **2. PROYECTO PARA LA CONECTIVIDAD PARA LA SEGURIDAD DE ANTIOQUIA** | **2.** PROYECTO FIBRA ÓPTICA: 300 Km de Fibra Óptica. Etapa 1 | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 675-2025<br>**VALOR:** $1.434.801.150 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 18 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 684-2025<br>**VALOR:** $ 3.751.162.430 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025 |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: SUROESTE (LOTE 7)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901193272 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 685-2025<br>**VALOR:** $ 1.991.854.543 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 14 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: URABA (LOTE 8)**<br>**ALIADO: CI2**<br>**NIT:** 830.056.149 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 676 -2025<br>**VALOR:** $ 2.470.678.045 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1::** 31/03/2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 4)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 692-2025<br>**VALOR:** $ 4.483.503.220 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: ORIENTE (LOTE 6)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.885.719 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 677-2025<br>**VALOR:** $ 1.829.561.964 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) |

| | | |
|---|---|---|
| | | **COMPROMISOS**<br>**1.** Realizar nuevamente comité de plan de pagos. (SSJyP- Valor+).<br>**2.** Iniciar construcción de acta de Recibo de Junio a Diciembre.( SSJyP – Valor+)<br>**3.** Cancelar Reunión Bomberos. (SSJyP).<br>**4.** Especificaciones de servidor DAGRAN. (SSJyP).<br>**5.** Desembolso FONSET (SSJyP).<br>**6.** Concepto TI para adicionar $9 mil millones en conectividad. (SSJyP).<br>**7.** Entrega de información de radios para adelantar transferencias. (Valor+).<br>**8.** Relación de traslados presupuestales. (Valor+).<br>**9.** Sistemas fotovolaicos. (Valor+).<br>**10.** Información corregida de Entornos Deportivos Seguros. (SSJyP). |

## 7 SEGUIMIENTO, CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

| Riesgo identificado | Causa | Acción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 8 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

A la fecha del presente informe, no se han presentado incumplimientos.

## 9 ANEXOS Y/O OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Carpeta con soportes digitales, ver ruta: https://valormas.sharepoint.com/:w:/r/sites/FS_10_Operaciones/Documentos%20compartidos/10_Operaciones/3.Operacion/Servicios_Compartidos/25MR122C2148_2025/Contrato_4600018159_2025_Acta_Ejecucion_1/3.Informe_Seguimiento/07.%20Enero_2026/01.Informe_No.7_Acta1_Ejecucion_Ene_2026.docx?d=wd01325ca26d0495d91a062f94fc49830&csf=1&web=1&e=Zx6sOd

2. CD con toda la información del informe No.7 del Acta de Ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo Marco

Suscriben,

VoBo.
**LEONARDO PINZON URIBE**
**Supervisor Técnico**
**Gerencia de Operaciones**

VoBo.
**CARLOS MARIO MAZO GIRALDO**
**Apoyo financiero**
**Gerencia de Operaciones**

VoBo.
**JUAN DAVID BETANCUR OSPINA**
**Supervisor técnico (CPS)**
**Gerencia de Operaciones**

VoBo.
**CARLOS ARTURO ECHEVERRI PEREZ**
**Gerente de Operaciones**
**Supervisor**

VoBo.
**YURI MARCELA AGUIRRE SANCHEZ**
**Coordinadora administrativa Grado VI**
**Gerencia de Operaciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Aérea Antioquia Segura) hasta nuevo aviso, así como la no utilización de los recursos asociados a esta actividad. |
| | | **COMPROMISOS** | |
| | | **1.** Cronograma actualizado con plan de acción de los diagnosticos arrojados en los municipios priorizados - Leonardo Pinzón, Supervisor Técnico Valor+<br>**2.** Presentar para consejo de gobierno cuadro por cada una de las actividades con: descripción de la actividad por municipios, cantidades a implementar en cada municipio, % ejecución física, % ejecución financiera, hitos principales, y fecha de entrega. - Leonardo Pinzón, Supervisor Técnico Valor+ Y Juan David Betancur, Supervisor TESCC Valor+<br>**3.** Listado de Entornos deportivos (EDS) a cargo de RENTAN, estado y fechas de entrega. - Antonio Salazar , Director de Planeación SSJyP Y Jonathan Rúa, Profesional Técnico SSJyP<br>**4.** Reunión para aclarar los alcances de la conectividad para garantizar la estabilidad, funcionamiento e integración de Carbyne. - Juan David Betancur, Supervisor TESCC Valor+<br>**5.** Revisar placas que no se van a poder conectar, revisar alternativa starlink - Leonardo Pinzón, Supervisor Técnico Valor+<br>**6.** Realizar visita para aclaraciones y poner en marcha el cierre de la activación del NUSE 123 en Rionegro. Alexander Morales, Director Apoyo a la Supervisión<br>**7.** Gestionar opcionesa para subir los usuarios en la solución tipo POC.- Antonio Salazar , Director de Planeación SSJyP<br>**8.** Tercer desembolso, - Antonio Salazar , Director de Planeación SSJyP | |
| 22/01/2026 | Comité de Seguimiento N° 03-2026 | **COMPONENTE** | **APROBACIÓN** |
| | | **DOTACIÓN Y ADECUACIÓN NODO** | El saldo disponible en este componente es de **$2,204,163,623**, ya que el estudio de mercado realizado por Valor+, el presupuesto que se requiere para la adecuación y extensión del nodo departamental de seguridad es de **$2,422,625,053**; **se aprueba en este comité** por parte del Supervisor del contrato Antonio Salazar, director de Planeación SSJyP, **realizar un traslado entre actividades del mismo componente por valor de $218,461,430** para poder contar con el valor total de los recursos para la contratación de esta actividad. |
| | | **SERVICIOS NUSE – 123 - SECAD** | Ya que el presupuesto inicial definido para esta actividad es de $1.077.931.577 y solo se cuenta con un valor disponible de $781.465.803 y de acuerdo con el estudio de mercado realizado por Valor+ para la continuidad integral del servicio sin ininterrumpido, se requiere un total de $4.012.367.789 para los doce (12) meses. Por lo que **se aprueba en este comité** por parte del Supervisor del contrato **Antonio Salazar,** director de Planeación SSJyP, **realizar un traslado entre actividades del mismo componente que garantice el valor para la contratación de este servicio que se ejecutará en el 2026, dicho valor será por $611.099.487.** |
| | | **COMPROMISOS** | |
| | | **1.** Hacer comité de plan de pagos. - (SSJyP- Valor+)<br>**2.** Iniciar construcción de acta de Recibo de Junio a diciembre. (SSJyP – Valor+.<br>**3.** En proceso listado de todos los EDS que no son Viables en conectividad para análisis sobre posibles alternativas: escuela, modem, o Starlink. (Valor+)<br>**4.** Pendiente información faltante de Rentan: fechas, contactos y coordenadas. (SSJyP)<br>**5.** Pendientes coordenadas EDS nuevos. (SSJyP) - Pendiente Compartir Dashboard. (SSJyP).<br>**6.** Cronograma TICS para entrega Datacenters. (Valor + y SSJyP)<br>**7.** Revisar actas de trasferencia vehículos para verificar como quedaría el componente AVL y gestión en comité primario. (SSJyP).<br>**8.** Validación que implica instalar un AVL - afectación de garantías. (SSJyP – Valor +). | |
| 29/01/2026 | Comité de Seguimiento N° 04-2026 | **COMPONENTE** | **APROBACIÓN** |
| | | **CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC:** | Con el fin de contar con el presupuesto para contratar la implementación en este componente, **se aprueba en este comité** por parte del Supervisor del contrato **Antonio Salazar,** director de Planeación SSJyP realizar un **traslado entre actividades del mismo componente de fuente FONSET por un valor total de $175.694.319.** |

Con respecto a los recursos del **FONSET** se han desembolsado un valor de $ 7.284.831.961, y se tiene un valor por pagar ya facturado por los aliados de $ 2.051.263.105, el cual se pagará con el próximo desembolso.

**Facturas por pagar FONSET**

| CONTRATISTA | N° CONTRATO | N° FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| RAYCO | 664-2025 | 31088 | $ 584.877.050 |
| RAYCO | 664-2025 | 31087 | $ 472.574.908 |
| RAYCO | 563-2025 | 31083 | $ 572.773.084 |
| RAYCO | 563-2025 | 31082 | $ 421.038.063 |
| **Total facturas pagadas con recursos FONSET** | | | **$ 2.051.263.105** |

El % de avance financiero al cierre de enero de 2026 es del 19,67% del valor total del contrato. Esto de acuerdo con los pagos realizados en los contratos a la fecha. Se anexa archivo con egresos.

## 6 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

<table>
<tr><th>FECHA</th><th>TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA</th><th colspan="2">CONCLUSIONES/OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td rowspan="3">08/01/2026</td><td rowspan="3">Comité de Seguimiento N° 01-2026</td><td>COMPONENTE</td><td>APROBACIÓN</td></tr>
<tr><td>4. Mantenimiento CCTV Municipios</td><td>Se aprueba el estudio de mercado del Mantenimiento CCTV Municipios en el presente comité por parte del equipo técnico de la SSJyP y de la Subsecretaria de la SSJyP, María Patricia Giraldo, para lo cual se procederá con el envío del correo electrónico correspondiente a la formalización de dicha aprobación.</td></tr>
<tr><td colspan="2">COMPROMISOS</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Correo electrónico correspondiente a la formalización de la aprobación del estudio de mercado para la contratación del Mantenimiento CCTV. - María Patricia Giraldo, SubSecretaria SSJyP<br>2. Envío correo electrónico de la propuesta económica de Carbyne y sus soportes con el detalle técnico de cada uno de los servicios para la conectividad NUSE a la SSJyP. - Yuri Marcela Aguirre, Coordinadora administrativa Grado VI Valor+.<br>3. Contactar con el Municipio de Puerto Berrio, para la socialización de los escenarios deportivos. - Jonathan Rúa, Profesional Técnico SSJyP<br>4. Cronograma con plan de acción de los diagnosticos arrojados en los municipios priorizados - Leonardo Pinzón, Supervisor Técnico Valor+ Y Juan David Betancur, Supervisor TESCC Valor+<br>5. Presentar un plan de trabajo para la entrega de Datacenter (COREIP) - Leonardo Pinzón, Supervisor Técnico Valor+ Y Juan David Betancur, Supervisor TESCC Valor+<br>6. La SSJyP compartirá dashboard asociado al proyecto Kit integración de terceros - Jonathan Rúa, Profesional Técnico SSJyP<br>7. Enviar a la SSJyP, oficio del Capitan Paz con la justificación para la ampliación del contrato N° 609-2026 con Telefónica. - Yuri Marcela Aguirre, Coordinadora administrativa Grado VI Valor+<br>8. Conectividad – Sistemas de Radios Solución tipo POC: Revisar la propuesta enviada por Innovar TICS, que es el pago del servicio mensual por rango de usuarios registrados. - Jonathan Rúa, Profesional Técnico SSJyP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15/01/2026</td><td rowspan="2">Comité de Seguimiento N° 02-2026</td><td>COMPONENTE</td><td>APROBACIÓN</td></tr>
<tr><td>VAAS (Vigilancia Aérea Antioquia Segura)</td><td>Se reafirma, en este comité, que por directriz del Gobernador y conforme a lo manifestado por el supervisor del contrato Antonio Salazar, Director de Planeación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJyP), la suspensión temporal del proceso de estudio de mercado del proyecto VASS (Vigilancia</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 703-2025 | UT Aliados DVS | $ 888.612.480 | $ 1.283.699.981 | $ 0 | $ 0 | $ 2.172.312.461 | 244,46% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 704-2025 | UT AEI | $ 1.503.805.735 | $ 2.172.415.353 | $ 0 | $ 0 | $ 3.676.221.088 | 244,46% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 706-2025 | UT Vmas Seguridad | $ 1.777.224.959 | $ 2.567.399.963 | $ 433.372.199 | $ 0 | $ 3.911.252.723 | 220,08% |
| APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA" | 714-2025 | Innovar TICS | $ 1.600.000.000 | | $ 0 | $ 0 | $ 1.600.000.000 | 100,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 715-2025 | Consorcio CCTV | $ 2.324.063.408 | $ 3.357.369.182 | $ 470.226.837 | $ 0 | $ 5.211.205.753 | 224,23% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 724-2025 | Compañía Internacional de Int | $ 3.349.385.500 | $ 4.838.561.468 | $ 834.126.830 | $ 0 | $ 7.353.820.138 | 219,56% |
| ARRENDAMIENTO EXT.2 - NDSA | CAL-103 | EDATEL | $ 7.672.943 | $ 97.332.051 | $ 15.783.947 | $ 0 | $ 89.221.047 | 1162,80 % |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 727-2025 | Spectra S.A.S. | $ 751.902.867 | $ 1.086.207.676 | $ 166.621.556 | $ 0 | $ 1.671.488.987 | 222,30% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 728-2025 | Elephas S.A.S | $ 2.187.353.796 | $ 3.159.876.877 | $ 516.226.848 | $ 0 | $ 4.831.003.825 | 220,86% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 729-2025 | UT Soluciones Integrales | $ 205.064.421 | $ 296.238.465 | $ 26.545.804 | $ 0 | $ 474.757.082 | 231,52% |
| SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL | 732-2025 | Colombia Telecomunicaciones | $ 1.000.000.000 | $ 1.009.958.610 | $ 0 | $ 0 | $ 2.009.958.610 | 201,00% |
| BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS | 166-2026 | Elephas S.A.S | $ 0 | $ 3.420.806.649 | $ 0 | $ 0 | $ 3.420.806.649 | 0,00% |
| SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD | 233-2026 | Colombia Telecomunicaciones | $ 410.695.820 | $ 200.402.667 | $ 0 | $ 0 | $ 611.098.487 | 148,80% |
| SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD | 175-2026 | Colombia Telecomunicaciones | $ 649.360.965 | $ 3.363.006.824 | $ 0 | $ 0 | $ 4.012.367.789 | 617,89% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 126-2026 | Compañía Internacional de Int | $ 0 | $ 736.954.357 | $ 0 | $ 0 | $ 736.954.357 | 0,00% |
| | 235-2026 | Consorcio CCTV | $ 3.045.096.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.045.096.800 | 100,00% |
| | | Valor total Comprometido | $ 32.764.643.636 | $ 33.961.102.133 | $ 12.109.567.657 | $ 0 | $ 42.789.854.030 | 130,60% |

**RECURSOS FONSET**

| COMPONENTE 4 Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones FONSET | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | Contrato | Tercero | Vr. Contrato | Pagado | CxP | Saldo contrato | % |
| Servicios NIUSE - 123 - SECAD | 609-2025 | Colombia Telecomunicaciones | $ 1.126.569.942 | $ 1.120.979.444 | $ 0 | $ 5.590.498 | 0,50% |
| Servicios NUSE - 123 - SECAD - suministro e instalación licenciamiento MS Office computadores para la plataforma NUSE 123 | 578-2025 | Sertecopy S.A.S. | $ 53.550.000 | $ 53.550.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| Servicio de operación de recepción de llamadas NUSE 123 | 577-2025 | Soluciones BPO S.A.S. | $ 849.577.468 | $ 579.447.190 | $ 0 | $ 270.130.278 | 31,80% |
| Conectividad sistemas de Radio | 563-2025 | Rayco S.A. - Rodrigo Aristizabal | $ 2.432.083.212 | $ 1.296.528.628 | $ 993.811.147 | $ 141.743.437 | 5,83% |
| Conectividad sistemas de radio - Solución tipo POC | 535-2025 | Innovar Tics S.A.S. | $ 944.635.376 | $ 740.408.302 | $ 0 | $ 204.227.074 | 21,62% |
| HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA) | 649-2025 | Colombia Telecomunicaciones | $ 1.090.756.303 | $ 1.090.756.303 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| Conectividad sistemas de Radio | 664-2025 | Rayco S.A. - Rodrigo Aristizabal | $ 1.057.451.958 | $ 0 | $ 1.057.451.958 | $ 0 | 0,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 705-2025 | UT Antioquia Segura | $ 625.000.002 | $ 0 | $ 0 | $ 625.000.002 | 100,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 703-2025 | UT Aliados DVS | $ 162.500.000 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500.000 | 100,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 704-2025 | UT AEI | $ 275.000.001 | $ 0 | $ 0 | $ 275.000.001 | 100,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 706-2025 | UT VMAS Seguridad | $ 325.000.001 | $ 325.000.000 | $ 0 | $ 1 | 0,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 715-2025 | Consorcio CCTV | $ 425.000.002 | $ 425.000.001 | $ 0 | $ 1 | 0,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 727-2025 | SPECTRA INGENIERIA SAS | $ 137.500.001 | $ 137.500.001 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 728-2025 | ELEPHAS SAS | $ 400.000.001 | $ 398.945.972 | $ 0 | $ 1.054.029 | 0,26% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 729-2025 | UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD | $ 37.499.990 | $ 37.499.990 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 724-2025 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INT | $ 612.500.002 | $ 612.500.002 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| Conectividad sistemas de Radio | 756-2025 | Rayco S.A. - Rodrigo Aristizabal | $ 477.092.600 | $ 0 | $ 0 | $ 477.092.600 | 100,00% |
| CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC | 535-2025 ADIC 01 | Innovar Tics S.A.S. | $ 175.694.983 | $ 0 | $ 0 | $ 175.694.983 | 100,00% |
| | | Valor total Comprometido | $ 11.207.411.842 | $ 6.818.115.893 | $ 2.051.263.105 | $ 2.338.032.904 | 20,86% |

**AÑO 2025-2026**

**RECURSOS TESCC**

| COMPONENTE 1: Implementación proyecto Cámaras e Iluminación Placas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | Contrato | Tercero | Vr. Contrato 2025 | Vr. Contrato 2026 | Pagado | CxP | Saldo contrato | % |
| Cámaras e Iluminación Placas | 750-2025 | ELEPHAS | $ 954.712.422 | $ 349.680.774 | $ 0 | $ 0 | $ 1.304.393.196 | 136,63% |
| Cámaras e Iluminación Placas | 751-2025 | SPECTRA INGENIERIA S.A.S | $ 572.827.453 | $ 209.808.464 | $ 0 | $ 0 | $ 782.635.917 | 136,63% |
| Cámaras e Iluminación Placas | 754-2025 | UT AEI | $ 1.018.359.917 | $ 372.992.825 | $ 0 | $ 0 | $ 1.391.352.742 | 136,63% |
| Cámaras e Iluminación Placas | 755-2025 | UT ANTIOQUIA SEGURA | $ 254.589.979 | $ 93.248.206 | $ 0 | $ 0 | $ 347.838.185 | 136,63% |
| Cámaras e Iluminación Placas | 752-2025 | CONSORCIO CCTV | $ 1.209.302.402 | $ 442.928.980 | $ 0 | $ 0 | $ 1.652.231.382 | 136,63% |
| Cámaras e Iluminación Placas | 761-2025 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | $ 1.082.007.412 | $ 396.304.877 | $ 0 | $ 0 | $ 1.478.312.289 | 136,63% |
| Cámaras e Iluminación Placas | 760-2025 | UT VMAS SEGURIDAD | $ 636.474.948 | $ 233.120.516 | $ 0 | $ 0 | $ 869.595.464 | 136,63% |
| Cámaras e Iluminación Placas | 208-2026 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION | $ 954.712.422 | $ 349.680.775 | $ 0 | $ 0 | $ 1.304.393.197 | |
| | | Valor total Comprometido | $ 6.682.986.955 | $ 2.447.765.417 | $ 0 | $ 0 | $ 9.130.752.372 | 136,63% |

| COMPONENTE 2: Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | Contrato | Tercero | Vr. Contrato | Pagado | CxP | Saldo contrato | % |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 677-2025 | UT VMAS SEGURIDAD | $ 1.829.561.964 | $ 196.031.358 | $ 0 | $ 1.633.530.606 | 89,29% |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 676-2025 | SPECTRA INGENIERIA | $ 2.470.678.045 | $ 306.432.565 | $ 0 | $ 2.164.245.480 | 87,60% |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 675-2025 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | $ 1.434.801.150 | $ 197.403.840 | $ 0 | $ 1.237.397.310 | 86,24% |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 685-2025 | COMPAÑÍA INTERNACIONA DE INTEGRACION | $ 1.991.854.543 | $ 307.090.259 | $ 0 | $ 1.684.764.284 | 84,58% |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 684-2025 | ELEPHAS S.A.S | $ 3.751.162.430 | $ 566.941.290 | $ 0 | $ 3.184.221.140 | 84,89% |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 692-2025 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA | $ 4.483.503.220 | $ 882.604.351 | $ 0 | $ 3.600.898.869 | 80,31% |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 716-2025 | UT ANTIOQUIA SEGURA | $ 1.670.474.084 | $ 0 | $ 0 | $ 1.670.474.084 | 100,00% |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 717-2025 | UT AEI | $ 2.117.505.502 | $ 394.879.152 | $ 0 | $ 1.722.626.350 | 81,35% |
| Proyecto Fibra Óptica: 300 Km de Fibra Optica. Etapa 1 | 718-2025 | UT ALIADOS DVS | $ 1.051.287.376 | $ 170.710.022 | $ 0 | $ 880.577.354 | 83,76% |
| Fortalecimiento centro de datos municipios | 686-2025 | CORE IP S.A.S. | $ 2.461.259.657 | $ 2.224.113.778 | $ 0 | $ 237.145.879 | 9,64% |
| | | Valor total Comprometido | $ 23.262.087.971 | $ 5.246.206.615 | $ 0 | $ 18.015.881.356 | 77,45% |

| COMPONENTE 3: Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | Contrato | Tercero | Vr. Contrato 2025 | Vr. Contrato 2026 | Pagado | CxP | Saldo contrato | % |
| Verificación tecnológica de dispositivos, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental | 693-2025 | ELEPHAS S.A.S | $ 6.610.756.586 | $ 0 | $ 4.475.001.694 | $ 0 | $ 2.135.754.892 | 32,31% |
| | | Valor total Comprometido | $ 6.610.756.586 | | $ 4.475.001.694 | $ 0 | $ 2.135.754.892 | 32,31% |

| COMPONENTE 4 Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica, Comunicaciones | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | Contrato | Tercero | Vr. Contrato 2025 | Vr. Contrato 2026 | Pagado | CxP | Saldo contrato | % |
| Analiticas Fonrense fuentes abiertas - organismos | 565-2025 | Deinteko S.A.S. | $ 1.523.200.000 | $ 0 | $ 1.523.200.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos. | 638-2025 | Blue Skies World Colombia S.A.S | $ 4.194.325.920 | $ 0 | $ 4.194.325.920 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| ANALITICAS DE VIDEO CCTV | 645-2025 | Integradores S.A.S | $ 3.929.137.716 | $ 0 | $ 3.929.137.716 | $ 0 | $ 0 | 0,00% |
| Servicio de operación de recepción de llamadas NUSE 123 | 577-2025 | Soluciones BPO S.A.S. | $ 0 | $ 1.137.098.615 | $ 0 | $ 0 | $ 1.137.098.615 | 0,00% |
| Servicios NIUSE - 123 - SECAD | 609-2025 | Colombia Telecomunicaciones | $ 0 | $ 296.465.774 | $ 0 | $ 0 | $ 296.465.774 | 0,00% |
| AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | 705-2025 | UT Antioquia Segura | $ 3.417.740.306 | $ 4.937.307.621 | $ 0 | $ 0 | $ 8.355.047.927 | 244,46% |

## 5.1.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S) si aplica** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $169,059,326,578 | - | - | $169,059,326,578 |
| 2. Adiciones | - | - | - | - |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $169,059,326,578 | - | - | $169,059,326,5789 |
| 4. Anticipos | - | - | - | - |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $32.862.133.809 | - | - | $32.862.133.809 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $32.862.133.809 | - | - | $32.862.133.809 |
| 7. Recursos ejecutados | $30.692.043.900 - | - | - | $30.692.043.900 - |
| 8. Recursos no ejecutados | **$138.367.282.679** | - | - | **$138.367.282.679** |

### Resumen financiero por componente y fuente de financiación:

| Actividad | Presupuestado | Comprometido | | Pagado | | Facturado por pagar | | Saldos contratos | | En proceso de contratación | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | | |
| Cámaras e iluminación Placas | $ 9.130.752.372 | $ 6.682.986.955 | 73,19% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% | $ 6.682.986.955 | 100,00% | $ 0 | $ 2.447.765.417 |
| Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia | $ 23.455.921.526 | $ 23.262.087.971 | 99,17% | $ 5.246.206.615 | 22,37% | $ 0 | 0,00% | $ 18.015.881.356 | 77,45% | $ 0 | $ 193.833.555 |
| Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad | $ 22.826.880.934 | $ 6.610.756.586 | 28,96% | $ 4.475.001.694 | 19,60% | $ 0 | 0,00% | $ 2.135.754.892 | 0,00% | $ 0 | $ 16.216.124.348 |
| Sistema integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones - TESCC | $ 80.715.303.024 | $ 32.764.643.636 | 40,59% | $ 12.109.567.657 | 15,00% | $ 0 | 0,00% | $ 20.655.075.979 | 63,04% | $ 0 | $ 47.950.659.388 |
| Sistema integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones - FONSET | $ 11.207.433.785 | $ 11.207.411.842 | 100,00% | $ 6.818.115.833 | 60,84% | $ 2.051.263.105 | 18,30% | $ 2.338.032.904 | 20,86% | $ 0 | $ 21.943 |
| Honorarios | $ 8.714.011.477 | | | | | | | | | | |
| Totales | $ 156.050.303.118 | $ 80.527.886.990 | | $ 28.648.891.799 | | $ 2.051.263.105 | | $ 49.827.732.086 | | $ 0 | $ 66.808.404.651 |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, a enviar los soportes de la ejecución de los recursos entregados en administración para realizar la legalización de los mismos ante la Secretaria de Hacienda, con soportes físicos y magnéticos yen los formatos en Word yen Excel, conforme lo establecido en el procedimiento "Contratos de mandato", del proceso Gestión Financiera del Sistema Integrado de Gestión | | | |
| 30. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo | CUMPLE | Valor + manifiesta que dará cumplimiento a todas las obligaciones que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del Acta de Ejecución No.1 del Contrato Interadministrativo, conforme a lo establecido en materia contractual y administrativa, garantizando la correcta ejecución, seguimiento y desarrollo del objeto contractual. | N/A |

## 5.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

| CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSO | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **VALOR BRUTO POR PAGAR** |
| Pago No.1 / Desembolso Recursos TESCC | 28/08/2025 | $ 3.243.322.386 |
| Pago No.2 / Desembolso Recursos FONSET | 09/09/2025 | $ 3.362.230.136 |
| Pago No.3 / Desembolso Recursos TESCC | 22/12/2025 | $22.333.979.462 |
| Pago No.4 / Desembolso Recursos FONSET- | 30/01/2026 | $3.922.601.825 |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | | **$ 32.862.133.809** |

| | |
|---|---|
| **SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO** | **$ 136.197.192.770** |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Política de Colombia, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sabre la materia y que se llegaren a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el articulo 9 de la Ley 80 de 1993 | | antecedentes disciplinarios, inhabilidades por delitos sexuales, así como los registros en REDAM y PACO. Con la entrega de toda esta documentación se afirma bajo juramento que Valor + no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades y demás prohibiciones para contratar. Se adjunta como soporte el certificado de no lavado de activos. | |
| 27. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las condiciones de operación establecidas por el contratante en el contrato y en la oferta presentada; ambos documentos hacen parte integral del presente estudio previo y del negocio jurídico | CUMPLE | Durante el tiempo que lleva en ejecución el Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo Valor + ha dado estricto cumplimiento a las condiciones de operación establecidas en el contrato y en el acta de ejecución. | Ver informe No.1 donde se adjuntan todos los documentos que dan estricto cumplimiento a las condiciones de operación y a la oferta presentada. |
| 28. La información entregada durante la ejecución del contrato goza de confidencialidad. Valor+ manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: i): Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. ii). Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; iii). Responsabilizarse por la información suministrada; iv). Suministrar información veraz, completa, oportuna y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones; y, v) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio le suministren la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia y de sus asociados beneficiaries | CUMPLE | Valor + en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación Colombiana, en especial en lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, así como la Ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables en materia de protección de datos y confidencialidad, manifiesta que cumple con todas las obligaciones de salvaguardar, manejo responsable, veras, completo, oportuno y confidencial de la información suministrada y recolectada durante la ejecución del contrato, garantizando su tratamiento conforme la ley. | N/A |
| 29. Por tratarse de un contrato de mandato sin representación bajo la modalidad de administración delegada de recursos, el mandatario se compromete con la Gobernación | CUMPLE | Se envían los comprobantes de pago con todos los soportes y adicionalmente la matriz de legalización de recursos a secretaria de hacienda. | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia | | | |
| 23. Será obligación del contratista mantener al DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución no se han presentado reclamaciones que representen daños o perjuicios para el Departamento. En consecuencia, Valor + asume la obligación de mantener al Departamento libre de cualquier daño, perjuicio o reclamación que pudiera originarse durante el desarrollo del contrato. | N/A |
| 24. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de liquidación, si a ellas hubiere lugar, de los contratos que suscriba Valor+ coma mandatario con sus proveedores/asociados para la implementación y puesta en operación de los proyectos de tecnología objeto de este contrato interadministrativo - Acta de ejecución N°1, serán atendidas y resueltas por el mandatario dejando al Departamento de Antioquia indemne de las responsabilidades de su propia contratación | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución del Acta No.1 – Contrato Interadministrativo no se han presentado reclamación alguna. Esta información puede ser soportada por las actas de comité donde se comparte toda la información de ejecución en temas, técnicos, financieros, jurídicos, SST, etc. del contrato. | N/A |
| 25. En caso de presentarse demandas y/o reclamaciones o conciliaciones, el mandatario deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos | N/A | Durante este periodo de ejecución del Acta N.° 1 – Contrato Interadministrativo, no ha sido necesario por parte de Valor+ efectuar llamados a garantía a sus contratistas. En caso de que se presente alguna situación que lo amerite, se procederá a la activación de las pólizas correspondientes conforme a lo establecido en los contratos. | N/A |
| 26. El contratista con la entrega de la propuesta y con la firma del contrato afirma bajo juramento que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución | CUMPLE | Cuando se realizó el envío de la propuesta en respuesta a la invitación para celebrar el Acta de Ejecución N.° 1, Valor+ aportó la totalidad de los documentos requeridos tanto del representante legal como de la empresa, incluyendo certificaciones y verificaciones relacionadas con antecedentes judiciales de la Policía Nacional, Contraloría General de la República, | Ver informes anteriores. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| así como del pago por sus servicios | | | |
| 20. Garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales referentes a los derechos de autor e intelectuales en aquellos casos en que resulte necesario | N/A | Durante este periodo de ejecución del Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo, no se han realizado documentos los cuales deban acatar la normatividad de derechos de autor y propiedad intelectual. En consecuencia, Valor + se compromete a respetar y proteger los derechos de autor y propiedad intelectual en aquellos casos en que resulte necesario dentro de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en la legislación Colombiana, en particular la Ley 23 de 1982, la decisión Andina 351 de 1993, la ley 44 de 1993 y demás normas aplicables. | N/A |
| 21. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así coma cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa, impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo, no se ha realizado comunicaciones referentes al proyecto de la TASA por ninguna de las redes sociales. | N/A |
| 22. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, estas deberán ser entregadas oportunamente por Valor+, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de | CUMPLE | Durante el periodo de ejecución del mes de enero del acta de ejecución No.1 no se realizó desarrollo de sintaxis, artes o aplicativos. | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 17. Valor + bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de actives extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida coma lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de actives o financiación del terrorismo. iii) Declaración bajo la gravedad de juramento de inasistencia alimentaria | CUMPLE | Cuando se realizó el envío de la propuesta en respuesta a la invitación para celebrar el Acta de Ejecución N.° 1, Valor+ aportó la totalidad de los documentos requeridos tanto del representante legal como de la empresa, incluyendo certificaciones y verificaciones relacionadas con antecedentes judiciales de la Policía Nacional, Contraloría General de la República, antecedentes disciplinarios, inhabilidades por delitos sexuales, así como los registros en REDAM y PACO. Con la entrega de toda esta documentación se afirma bajo juramento que Valor + no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades y demás prohibiciones para contratar. Se adjunta como soporte el certificado de no lavado de activos. | Ver informes anteriores. |
| 18. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás, relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento de Antioquia, en los formatos solicitados, lo anterior sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución del Acta No.1 se ha compartido con la SSJYP toda la documentación y/o información que ha resultado en el desarrollo de las actividades propias del contrato que se lleva hasta la fecha. Esta información se ha compartido por Emails, en comités de seguimiento, de forma verbal, etc Siempre dando cumplimiento a las actividades derivadas del contrato. Para los meses de Febrero y Marzo se hará una transferencia documental de la documentación de las fases de inician de los contratos. | N/A |
| **19.** Realizar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de la programación y de las actividades de los proveedores, | CUMPLE | Durante el mes de enero de 2026 se hizo seguimiento técnico administrativo a la ejecución de actividades por cada uno de los contratos suscritos para el cumplimento de los alcances, se adjunta archivo de seguimiento. | 30.O5_Informe_Semanal_31_01_2026.<br><br>31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 14. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia | CUMPLE | Durante el periodo de ejecución, Valor+ ha dado estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución N.° 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo, garantizando la implementación y mantenimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicables a la entidad. | N/A |
| 15. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes, no solo para trabajadores sino para la comunidad en general | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución del proyecto, Valor+ ha dado estricto cumplimiento a las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes tanto para los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato como para la comunidad en general. Estas acciones se realizan conforme a la normativa Colombiana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, en especial la Ley 1562 de 2012, el decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones aplicables, garantizando condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades contractuales | 25. OA15_Seguimiento_SST. |
| 16. Estarán a cargo de Valor+ y de acuerdo con su régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y en caso de que aplique, inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio. | CUMPLE | Los pagos realizados por Valor + se les practica las retenciones de acuerdo con las obligaciones tributarias en el mes de octubre se hacen las retenciones de impuestos nacionales tales como reteiva y retefuente, las municipales como industria y comercio y las departamentales como estampilla y tasa prodeporte | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 11. Conocer, dar cumplimiento y presentar informes de la normatividad ambiental, en caso de que aplique para la ejecución del proyecto | CUMPLE | Por encontrarse el proyecto en la fase de desarrollo de actividades precontractuales y contractuales, durante el periodo de corte del 1 al 30 de noviembre no se ha suscrito ningún contrato con terceros que genere impacto ambiental, garantizando así el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental. Adicionalmente, se mantendrá un seguimiento preventivo con el fin de identificar y gestionar oportunamente cualquier riesgo ambiental que pueda derivarse de la ejecución de actividades en fases posteriores del proyecto, asegurando que las contrataciones futuras incorporen criterios de sostenibilidad y protección del medio ambiente. | Valor+ se encuentra al día en el pago de la seguridad social y aportes parafiscales, cumpliendo con las fechas estimadas y establecidas para la realización de estos trámites, en concordancia con la normatividad vigente |
| 12. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionada con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de estos. En general, informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al DEPARTAMENTO las posibles irregularidades y/o novedades encontradas durante el desarrollo del contrato | N/A | Durante este periodo de ejecución no se han realizado trabajos en campo en los cuales se haya tenido manejo de temas Sociales o ambientales. | N/A |
| 13. Previo a la suscripción del Acta de inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo de Valor+ el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Valor+ debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones | CUMPLE | Valor+ se encuentra al día en el pago de la seguridad social y aportes parafiscales, cumpliendo con las fechas estimadas y establecidas para la realización de estos trámites, en concordancia con la normatividad vigente | 24.OA13_Certificacion_parafiscales_Ene_26. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **Otrosí No.1:** Se amplio plazo de terminación hasta el 30 de enero de 2026.<br>**OBJETO:** Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>**VALOR:** $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 01 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 15 DIC 2025<br>**OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026<br>**OTROSI No. 2:** Ampliar el plazo hasta el 31/03/26. Modificar el alcance.<br>**ALIADO:** INNOVARTICS<br>**NIT:** 901.576.309 | |
| 9. Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto, alcance y anexos técnicos del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo | CUMPLE | En el marco del alcance contractual del Acta de Ejecución N°1 la empresa Valor+ incluirá dentro de su propuesta y como valor agregado al proyecto la incorporación de un equipo multidisciplinario; que a la fecha es de 23 personas. | Revisar los anexos correspondientes a esta actividad en el informe y soporte de los meses de septiembre y octubre. |
| 10. Recibir las solicitudes únicamente del ordenador del gasto y/o supervisor del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, las cuales deberán ser por escrito, no obstante; en situaciones de emergencia, fuerza mayor y/o caso fortuito se podrán hacer requerimientos por parte del ordenador del gasto y/o supervisor por cualquier medio de comunicación, los cuales se deberán formalizar posteriormente por escrito | CUMPLE | Durante el desarrollo de este periodo de ejecución del proyecto entre el 1 y el 30 de enero se han recibido las solicitudes por correo y en los comités de seguimiento de ejecución 08, 15, 22 y 29 de enero. Se ha adelantado varios estudios de mercado, aclaraciones y aprobaciones de estos por parte de la Gobernación. En cada una de las carpetas se puede observar detalladamente el desarrollo de la información para la implementación de cada una de las actividades del Acta de Ejecución No.1 - Contrato interadministrativo. | 01. Asistencia_comité 8-01-2026.<br>02. Asistencia_comité 15-01-2026.<br>03. Asistencia_comité 22-01-2026.<br>04. Asistencia_comité 29-01-2026 |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **FECHA FIN OTROSI No.1:**31/01/2026<br>**ALIADO: ELEPHAS S.A.S.**<br>**NIT:** 901193272 | |
| | | **10.2 CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS (ADICIÓN2)**<br>**CONTRATO:** 756-2025<br>**OBJETO:** Adquisición de 25 radios portátiles sistema convencional para la policía nacional.<br>**VALOR:** $ 477.092.600 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 11 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**Otrosi No. 1:** ampliar plazo hasta el 15/01/2026<br>**ALIADO:** RAYCO<br>**NIT:** 860.400.538 | 21.OA8_Aprobación_polizas_756-2025. |
| | | **11. CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR)**<br><br>**CONTRATO:** 535-2025<br>Se suscribe **otrosí No. 2** al contrato, ampliando fecha de terminación hasta 15 de marzo de 2026, y se ajustó alcance a 2000 usuarios.<br><br>**Otrosí No.1:** ampliando el plazo de terminación hasta el 30 ENE 2026.<br><br>**OBJETO:** Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y Red de Apoyo<br>**VALOR:** $1.120.330.359 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**OTROSI No.2:** Ampliar el valor en $175.694.983. Modificar el alcance de 3000 usuarios a 2000 usuarios.<br>**FECHA INICIO:** 11 AGO 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026.<br>**OTROSI No.2:** Ampliar el plazo hasta el 15/03/2026.<br>**ALIADO:** INNOVAR TICS<br>**NIT:** 901.576.309-0 | 22.OA8_Aprobación_polizas_535-2025. |
| | | **18.** APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA"<br>**Se suscribe Otrosí No.2:** ampliando plazo de terminación hasta el 31 de marzo de 2026. Modificar el alcance.<br>**CONTRATO:** 713 -2025 | 23.OA8_Aprobación_polizas_713-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 900.969.025 | |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 718-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 5 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1::** 31/03/2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)**<br>**ALIADO: UT DVS**<br>**NIT:** 901.855.917 | 18.OA8_Aprobación_polizas_718-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 686-2025<br>**OBJETO:** Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia.<br>**VALOR:** $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 13 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:**31/01/2026<br>**ALIADO: CORE IP S.A.S.**<br>**NIT:** 900.945.968 | 19.OA8_Aprobación_polizas_686-2025. |
| | | **3.PROYECTO DISPOSITIVOS Y LICENCIAMIENTO PARA VISUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN CON TERCEROS AL NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD**<br>**CONTRATO:** 693-2025<br>**OBJETO:** Implementación de kit de integración de terceros a la red del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 693-2025<br>**VALOR:** $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 10 DIC 2025 | 20.OA8_Aprobación_polizas_693-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: ORIENTE (LOTE 6)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.885.719 | |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 677-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 1.829.561.964 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 20 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 2)**<br>**ALIADO: UT VMAS SEGURIDAD**<br>**NIT:** 901.581.274 | 15.OA8_Aprobación_polizas_677-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 716-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.852.025 | 16.OA8_Aprobación_polizas_716-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 717-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 4 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025 | 17.OA8_Aprobación_polizas_717-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | **FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: SUROESTE (LOTE 7)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901193272 | |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 685-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 1.991.854.543 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 14 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: URABA (LOTE 8)**<br>**ALIADO: CI2**<br>**NIT:** 830.056.149 | 12.OA8_Aprobación_polizas_685-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 676 -2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 2.470.678.045 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 4)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282 | 13.OA8_Aprobación_polizas_676-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 692-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 692-2025<br>**VALOR:** $ 4.483.503.220 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025 | 14.OA8_Aprobación_polizas_692-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 06/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT VMAS**<br>**NIT:** 901.851.274 | |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 761-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $1.478.312.289 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 08/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 4)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141 | 09.OA8_Aprobación_polizas_761-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 675-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $1.434.801.150 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 18 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141 | 10.OA8_Aprobación_polizas_675-2025. |
| | | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br>**CONTRATO:** 684-2025<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**VALOR:** $ 3.751.162.430 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025 | 11.OA8_Aprobación_polizas_684-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| por Valor+ al supervisor del contrato | | **OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 1.652.231.382 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 22/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: ORIENTE Y BAJO CAUCA (LOTE 5)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.885.719 | |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 754-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 1.391.352.742(IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 8/01/2026<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: URABA (LOTE 7)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 900.969.025 | 06. OA8_Aprobación_polizas_754-2025. |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 755-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 347.838.185 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 30/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 8)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.852.025 | 07.OA8_Aprobación_polizas_755-2025. |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 760-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 869.595.464 (IVA e impuesto a que | 08.OA8_Aprobación_polizas_760-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| acuerdo con el valor del contrato, objeto, alcance y anexos técnicos | | | |
| 7. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y cumpliendo estrictamente con lo establecido en los principios generales de la contratación, el Manual de Contratación de la Entidad y demás disposiciones vigentes sabre la materia | CUMPLE | Valor+ cuenta con un Manual de Contratación, el cual establece los lineamientos, procedimientos y criterios que regulan todos los contratos suscritos por la entidad. Este documento garantiza que cada proceso contractual se realice bajo principios de transparencia, eficiencia, economía y legalidad, asegurando la correcta administración de los recursos públicos. El Manual, además, permite estandarizar las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, reduciendo riesgos y tiempos de ejecución, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estos manuales fueron compartidos en los soportes de los informes de Julio y Agosto | N/A |
| 8. Exigir y allegar en el proceso de contratación con terceros las garantías necesarias de conformidad con la Ley y sus decretas, estableciendo como beneficiarios y asegurados al contratista Valor+ y al Departamento de Antioquia. En general, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la mitigación de los riesgos derivadas de la actividad contratada. En las garantías se incluirán expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual cuando sea aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato, por una vigencia igual a la del contrato derivado suscrito y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza debidamente firmada y aprobada, deberá ser entregada | CUMPLE | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 750-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**VALOR:** $ 1.304.393.196<br>(IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 29/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 1)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901193272 | 03. OA8_Aprobación_polizas_750-2025. |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 751-2025<br>**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento.<br>**CONTRATO:** 751-2025<br>**VALOR:** $ 782.635.917 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 29/12/2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 2)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282 | 04. OA8_Aprobación_polizas_751-2025.rt |
| | | **1.Cámaras e iluminación de placas:**<br>**CONTRATO:** 752-2025 | 05. OA8_Aprobación_polizas_752-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 4. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el desembolso de los recursos a administrar y pago de honorarios de conformidad con la forma de pago/desembolso de los recursos establecida en el Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo. Si Valor+ está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, coma requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución de 1 al 31 de Enero de 2026 del Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo No se generaron nuevas cuentas de cobro. | N/A |
| 5. Presentar de manera oportuna y en debida forma los documentos necesarios para la legalización de facturas, así como la factura o equivalente correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio conforme las dos matrices de legalización que debe presentar periódicamente, de acuerdo con el origen/fuente de los recursos y de conformidad con la forma de pago/desembolso de los recursos establecida en el Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, coma requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerda con las instrucciones y directrices de la DIAN | CUMPLE | En el Mes de enero no se presentaron facturas a la SSJyP. | N/A |
| 6. Abstenerse de emitir y facturar por encima del presupuesto disponible, de | CUMPLE | Se da cumplimiento 100% a las condiciones contractuales y al presupuesto asignado para cada contrato | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| cumplimiento del alcance del objeto, autorización que deberá constar por escrito. Los traslados entre los cuatro componentes de la Línea de Inversión III de la Tasa, deberán realizarse mediante modificación contractual | | | |
| 3. Valor + deberá disponer de la capacidad logística y administrativa apropiada para el cumplimiento del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, además deberá poner en funcionamiento toda su capacidad para atender con inmediatez los requerimientos del Equipo de Supervisión por parte de la Gobernación nombrado por media de resolución | CUMPLE | Durante el periodo de presentación de este informe, Valor+ cuenta con un equipo de profesionales especializados en el área de compras, encargados de la elaboración de los estudios de mercado iniciados y enviados para su posterior aprobación. Asimismo, dispone de un líder responsable de los procesos y contratos derivados de la Tasa. Adicionalmente, a la fecha, la entidad cuenta con 23 contratistas vinculados al proyecto en la vigencias 2026, para apoyar la ejecución administrativa, técnica, jurídica y financiera del proyecto, así como para realizar el seguimiento correspondiente a todas las actividades derivadas y compromisos adquiridos. La contratación de este equipo de profesionales y contratistas se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto, asegurar la calidad de los entregables, optimizar la gestión de recursos y dar respuesta efectiva a las exigencias técnicas, operativas y administrativas que demanda la ejecución de los componentes. Su participación permite fortalecer la capacidad institucional, agilizar los procesos de planeación y contratación, y garantizar la correcta articulación con las entidades aliadas y demás actores involucrados.<br>Para el desarrollo de estas labores, se dispone de herramientas como correo electrónico institucional, almacenamiento en la nube y equipos de cómputo, que facilitan la comunicación, el trabajo colaborativo y la gestión eficiente de la información.<br>Se adjuntan los contratos del personal contratista con el que se cuenta a la fecha, como soporte de la vinculación y de las funciones asignadas para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Revisar los anexos correspondientes a esta actividad en el informe y soportes del mes de septiembre de 2025 y el mes de enero de 2026. |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE /NO CUMPLE | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| permanentemente la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contratado. | | | |
| 7) Las partes deberán designar un equipo para conformar el comité técnico de seguimiento periódico a la realización de las actividades previstas en aras del cumplimiento del objeto del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo. Por parte del Departamento se podrá designar no solo el equipo de supervisión de la presente acta, sino también integrantes del equipo primario que hace parte del Acta de Incorporación No.1 del Convenio Marco suscrito entre a Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el IDEA. | Cumple | En los comités técnicos de avance del contrato han participado el personal técnico, administrativo, jurídico y financiero para dar cumplimiento a esta actividad | 01. Asistencia_comité 8-01-2026.<br>02. Asistencia_comité 15-01-2026.<br>03. Asistencia_comité 22-01-2026.<br>04. Asistencia_comité 29-01-2026 |

## COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS DE VALOR +

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Recibir los recursos entregados por el Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, destinándolos exclusivamente al cumplimiento del objeto del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, realizando su administración y ejecución integral en todos los componentes requeridos | CUMPLE | Durante este periodo de ejecución de 1 al 31 de enero del Acta de ejecución No.1 se recibieron desembolso de recursos por valor de $ 3.922.601.825 correspondientes a desembolso de la fuente de financiación FONSET. | 01. OA1_Mov_cuenta IDEA Nº200000707_ ene_26. |
| 2. La Supervisión del contrato por parte de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, podrá hacer redistribución presupuestal entre las actividades que hacen parte del mismo componente de la Línea de Inversión III de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ante situaciones de necesidades presupuestales para el | CUMPLE | Durante el periodo de 01/01/2026 al 21/01/2026 se realizaron traslados entre actividades para garantizar servicios de continuidad del Nuse 123, la conectividad Secad-Carbyne, etc. | 02. OA2_Control traslados entra actividades. |

### 2.1.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y LEGAL DEL CONVENIO:

**COMPROMISOS COMUNES DE LOS ASOCIADOS: VALOR + – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE /NO CUMPLE | OBSERVACIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1) Perfeccionar conjuntamente la minuta del Acta de Ejecución No.1. Contrato Interadministrativo en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del Contrato incluyendo acta de liquidación | Cumple | Conjuntamente se han suscrito la minuta del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo con su respectiva acta de inicio con fecha del 2 de Julio del 2025 para ambos documentos. Ver informe del mes de Julio donde se encuentran los soportes. | Ver informes Anteriores donde se encuentran dichos soportes. |
| 2) Suministrar información y asistir a las reuniones necesarias que se requieran para la ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo. | Cumple | Ambas partes han asistido a los Comité de seguimiento celebrado el 08, 15, 22 y 29 de enero de 2026.<br>Dentro de estos comités y también por medio de correos se ha compartido toda la información para la ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo | 01. Asistencia_comité 8-01-2026.<br>02. Asistencia_comité 15-01-2026.<br>03. Asistencia_comité 22-01-2026.<br>04. Asistencia_comité 29-01-2026 |
| 3) Apoyar técnicamente el desarrollo del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo | Cumple | Ambas partes han suministrado la información y suministrado el apoyo necesario para el desarrollo del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo | 01. Asistencia_comité 8-01-2026.<br>02. Asistencia_comité 15-01-2026.<br>03. Asistencia_comité 22-01-2026.<br>04. Asistencia_comité 29-01-2026 |
| 4) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato. | Cumple | Durante este periodo de ejecución se han realizado cuatro (4) comités de seguimientos en los cuales se ha podido establecer los lineamientos, resolver inquietudes y obtener aprobaciones para el oportuno desarrollo del contrato:<br>Ambas partes han asistido a los Comité de seguimiento celebrado el 08, 15, 22 y 29 de enero de 2026. | 01. Asistencia_comité 8-01-2026.<br>02. Asistencia_comité 15-01-2026.<br>03. Asistencia_comité 22-01-2026.<br>04. Asistencia_comité 29-01-2026 |
| 5) Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. | Cumple | Durante el periodo de ejecución del 1 al 31 de enero de 2026 no se realizaron visitas técnicas de campo. | N/A |
| 6) Designar un supervisor para el Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo por cada una de las partes, con la finalidad de vigilar | Cumple | Se mantiene el gestor, se adjunta acta de designación del Gestor de Proyecto por parte de Valor+. | Ver informes anteriores. |

**Formación y capacitación:**
Durante el mes de enero de 2026 se inicia la actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, la cual será socializada con el personal de tasa de seguridad, con el fin de que comprendan claramente los riesgos y peligros a los que están expuestos y, de esta manera, dar a conocer las medidas de intervención propuestas para su control.

**Equipo de trabajo**
Durante el mes de enero de 2026, se realizó la gestión el ingreso de los contratistas para el equipo de Tasa de Seguridad, con el propósito de continuar asegurando la ejecución de las actividades de supervisión, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la adecuada coordinación de los procesos técnicos y administrativos del equipo.

A continuación, se relacionan los integrantes que conforman el equipo de trabajo a la fecha:

**Revisión de la seguridad social – Personal Tasa de Seguridad**
Para el mes de enero de 2026, se realizaron las verificaciones correspondientes a las planillas de aportes, confirmando el cumplimiento en el pago de la seguridad social, ya sea mes vencido o mes en vigencia y la afiliación adecuada de los contratistas conforme al nivel de riesgo y a las actividades ejecutadas dentro del proyecto asignado por Valor+.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORACIO ALBERTO BAENA HENAO | Tecnólogo de Apoyo | 71.385.160 | 035-2026 | cumple/Ener |
| 2 | DIANA CATALINA SALAZAR ACEVEDO | Profesional Jurídica | 32.240.446 | 004-2026 | cumple/Ener |
| 3 | NORMA MARGERY NARANJO SUAREZ | Auxiliar Administrativo | 41.903.997 | 082-2026 | cumple/Ener |
| 4 | HERNAN DARIO BETANCUR AGUDELO | Ingeniero | 71.224.337 | 052-2026 | cumple/Ener |
| 5 | ALVARO JOSE ROJANO JIMENEZ | Tecnólogo de Apoyo | 72.283.022 | 067-2026 | cumple/Ener |
| 6 | JULIAN ALBERTO GALLEGO GALLEGO | Tecnólogo de Apoyo | 8.162.477 | 016-2026 | cumple/Ener |
| 7 | SANTIAGO ALBERTO ESPINOSA TORO | Profesional SIG | 1.036.659.155 | 061-2026 | cumple/Ener |
| 8 | EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ | Ingeniero | 98.670.473 | 051-2026 | cumple/Ener |
| 9 | SANTIAGO CANO OSSA | Tecnólogo de Apoyo | 71.779.711 | 014-2026 | cumple/Ener |
| 10 | JADER ALONSO BARRERA BOTERO | Ingeniero | 71.376.069 | 054-2026 | cumple/Ener |
| 11 | ESTEBAN MORALES AGUILAR | Tecnólogo de Apoyo | 1.214.724.147 | 029-2026 | cumple/Ener |
| 12 | DUVAN ESNEIDER CARDONA GONZALEZ | Coordinador Técnico | 98.697.321 | 055-2026 | cumple/Ener |
| 13 | DIEGO ALBERTO CORREA GALLEGO | Tecnólogo de Apoyo | 71.753.251 | 049-2026 | cumple/Ener |
| 14 | SANTIAGO YEPES MUÑOZ | Tecnólogo de Apoyo | 1.234.989.957 | 072-2026 | cumple/Ener |
| 15 | JHOJJAN DAVID TAMAYO MARIN | Tecnólogo de Apoyo | 1.128.393.472 | 056-2026 | cumple/Ener |
| 16 | JUAN DAVID BETANCUR OSPINA | Coordinador Técnico | 3.391.516 | 046-2026 | cumple/Ener |
| 17 | DANIELA QUINTERO ESCOBAR | Administrador financie | 1.039.049.632 | 137-2026 | cumple/Ener |
| 18 | CARLOS MARIO RUA CADAVID | Coordinador Técnico | 70.323.648 | 068-2026 | cumple/Ener |
| 19 | KLINSMANN YESID TOVAR DUSSAN | SST | 1.081.155.487 | 112-2026 | cumple/Ener |
| 20 | LADY MARIA GIRALDO ORTIZ | Profesional Jurídico | 42.792.261 | 071-2026 | cumple/Ener |
| 21 | JULIAN ALBERTO GALLEGO DIAZ | Tecnólogo de Apoyo | 71.220.080 | 151-2026 | cumple/Ener |
| 22 | GUSTAVO RICHAR URIBE CAMARGO | Profesional Jurídico | 71.692.842 | 176-2026 | cumple/Ener |
| 23 | FRANKLIN ARLEY OSPINA MARULANDA | Tecnólogo de Apoyo | 15.374.892 | 207-2026 | cumple/Ener |

**Revisión de la seguridad social – Contratistas – Aliados**
Para el periodo del mes de enero de 2026, se realizó las respectivas verificaciones de las planillas y afiliaciones a la seguridad social, por lo que se verifica el cumplimiento en el pago, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecuta el personal contratistas y el personal de los aliados.
Nota: Para este informe y los siguientes se anexan las actividades realizadas directamente por el profesional de SST asignado por VALOR +, que son inspecciones a los contratistas y aliados encargados de la supervisión y ejecución de contratos.
Los informes de los proveedores y/aliados se ubican en el drive de acceso como documentación disponible.




- Revisión de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos (IPVR) aplicada a las actividades del proyecto y su conocimiento.
- Inspecciones preoperacionales de EPP y equipos de protección contra caída (EPCC).
- Validación de condiciones de equipos de acceso (escaleras, líneas de vida, puntos de anclaje).
- Inspección de la delimitación del área de trabajo mediante conos, cintas de seguridad, señalización visible y control de ingreso de personal no autorizado.
- Se realiza la revisión de las herramientas manuales utilizadas en la labor, con el fin de verificar su estado, funcionamiento y condiciones de seguridad

**3. Revisión de condiciones logísticas, de apoyo y emergencias**

- Documentación y estado del vehículo utilizado para el desplazamiento del personal, incluyendo, licencias de conducción vigentes y revisión técnico-mecánica.
- Verificación de equipos de emergencia: botiquín dotado, extintor cargado y en buen estado, camilla de emergencia disponible.

**4. Control de permisos especiales para labores de alto riesgo**

- Validación del permiso de trabajo en alturas, diligenciado y autorizado antes del inicio de labores.
- Revisión del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), garantizando la identificación de peligros, medidas de control y responsabilidades del personal ejecutor.
- Comparto registro fotográfico de esta actividad y otros municipios:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | <br> |  | <br> |
| Delimitación del área de trabajo mediante conos, cintas de seguridad, señalización visible y control de ingreso de personal no autorizado. | Equipos de emergencia: botiquín dotado, extintor cargado y en buen estado, camilla de emergencia disponible | Se verifica el uso correcto de equipos de acceso, elementos de protección personal (EPP) y elementos de protección contra caídas (EPCC). | Se realiza la revisión de las herramientas manuales utilizadas en la labor y los registros previos de verificación antes de la ejecución. |

Se comprueba que las actividades consideradas de alto riesgo se hayan ejecutado con las medidas de prevención necesarias, y que los trabajadores involucrados cuenten con la formación y los elementos de protección adecuados.

7) **Plan de prevención y atención de emergencias**
   Se verifica la actualización del plan, las simulaciones realizadas y la capacitación del personal en protocolos de respuesta ante emergencias.
8) **Señalización de prevención y control de riesgos**
   Se constata la existencia, adecuación y mantenimiento de la señalización de seguridad en las instalaciones, conforme a las normas vigentes.
9) **Gestión ambiental**
   Se evalúan las acciones implementadas para el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones, el uso eficiente de recursos y otras prácticas sostenibles.
10) **Conclusiones**
   Se revisa el análisis general del informe, incluyendo los logros alcanzados, las dificultades encontradas y las recomendaciones para el próximo período.

De esta manera se realiza la revisión de los anexos adjuntos como evidencia documental, con el fin de constatar la correcta implementación de acciones y el cumplimiento de los estándares establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), aplicables a los diferentes procesos y actividades desarrolladas por cada empresa.

**Anexos:**
- Informe_GestionSST_Fibra_717-2025_Ener2026
- Informe_GestionSST_CCTV_754-2025_Ener2026

Se tiene proyectado realizar inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo (inspecciones planeadas o programadas, inspecciones no planeadas, inspecciones de rutina, inspecciones de seguridad por áreas o procesos, inspecciones de equipos, máquinas y herramientas, inspecciones de condiciones locativas, inspecciones de elementos de protección personal (EPP), inspecciones posteriores a incidentes o accidentes, e inspecciones de equipos de emergencia), esto con el fin de verificar procesos y procedimientos asociados a las actividades de los contratistas, revisar entrega y reposición de dotación durante el trabajo en campo, validar conocimiento y experiencia para la realización de las actividades, así como las evidencias documentales; con el fin de validar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), especialmente en la ejecución de tareas de alto riesgo como el trabajo en alturas y trabajo con energía eléctrica.

**Actividades de Supervisión – Área SST**

Durante el seguimiento realizado a los aliados se desarrollaron las siguientes actividades de control y verificación:

1. **Revisión documental del personal vinculado al proyecto**

- Certificados de competencia laboral para trabajo en alturas.
- Exámenes médicos ocupacionales vigentes y acordes al perfil de riesgo.
- Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión, riesgos laborales).
- Perfiles de cargo actualizados y funciones asociadas.
- Evidencia de entrega y uso de elementos de protección personal (EPP), tales como arnés de seguridad, casco con barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, botas dieléctricas, entre otros.

2. **Verificación en aspectos industriales y técnicos**

empleador, certificados de cursos de trabajo seguro en alturas vigentes, fecha de vencimiento individual– Trabajador autorizado – Coordinador de Alturas – reentrenamiento cada 18 meses (Trabajador autorizado) y cada 12 meses (Coordinador), conceptos de los exámenes de ingreso y/o periódicos teniendo en cuenta el riesgo de la actividad laboral ej.: concepto para trabajar en alturas entre otros, reporte de eventos graves y mortales al ministerio, reporte de todos los eventos a la ARL y EPS, Investigaciones de todos los eventos con acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas, permisos para trabajos en alturas, caliente, eléctricos etc, evidencia de entrega y reposición de EPP, soporte de capacitaciones del uso de EPP, registro de Inspecciones preoperacionales a Herramientas de trabajo, EPP- EPCC y Equipos de acceso, Hojas de vida de EPCC y Equipos de Acceso, registros de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Acceso, evidencia del plan de prevención preparación y respuesta ante emergencia, soporte de realización de simulacro, rescate en caso de emergencia: Procedimientos o planes de rescate en caso de que un trabajador sufra un accidente, hojas de vida de los equipos de rescate y registro de capacitación en el uso de los equipos de rescate, documento de conformación de brigada, soporte de capacitación, soporte de entrega de dotación, inspección Preoperacional: Registro diario firmado antes de poner en marcha el vehículo (luces, llantas, frenos, espejos, cinturones), inspecciones periódicas entre otros, esto con el fin de garantizar la trazabilidad y control de la gestión en campo.

Este seguimiento se lleva a cabo atreves del DOSSIER 2026 que es una herramienta la cual fue actualizada para los Aliados que es compartida al inicio de la ejecución de cada contrato con el acceso a cada carpeta por Aliado donde se debe de subir todas las evidencias solicitadas.

De igual manera se realiza actualización de la matriz de seguimiento en SST para cada contrato la cual se mide el avance de cumplimiento de los requisitos en SST y se alinea en información con la reunión semanal de seguimiento con el equipo de ingenieros de Tasa de seguridad esto con el fin de dar cumplimiento a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y de garantizar la protección del equipo de Tasa de Seguridad, que realiza actividades de supervisión en campo en diferentes municipios.

Durante el mes de enero de 2026, se lleva a cabo la verificación de los informes de gestión presentados por las empresas aliadas. Estos informes corresponden a las actividades ejecutadas durante el período, y el objetivo de la revisión es validar la pertinencia, coherencia y consistencia de la información diligenciada en los 10 ítems establecidos en el formato oficial del informe de gestión, que son:

1) **Cronograma de actividades**
   Se verifica que las actividades planificadas hayan sido ejecutadas en los tiempos establecidos y que exista evidencia documentada de su cumplimiento.

2) **Revisión de la seguridad social**
   Se constata que todos los trabajadores estén debidamente afiliados al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) y que los aportes se encuentren al día
3) **Novedades del personal**
   Se validan cambios en la planta de personal asignada al contrato, como ingresos, retiros, traslados o cambios
4) **Promoción y prevención de la salud**
   Se revisan las campañas y actividades realizadas en pro del bienestar físico y mental de los trabajadores, como jornadas de salud, capacitaciones, formaciones y chequeos médicos.
5) **Ausentismo por accidentalidad**
   Se analizan los reportes de incidentes y accidentes laborales, evaluando su frecuencia, gravedad, causas y las acciones correctivas implementadas.
6) **Ejecución de actividades de alto riesgo**

El método de cálculo del porcentaje de ejecución del periodo informado se encuentra en 45,74% el cual se realiza teniendo en cuenta el avance físico y peso porcentual de cada uno de los rubros que están estipulados a desarrollarse en esta Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo.

### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A

### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Durante el mes de enero 2026 se ha venido solicitando y realizando la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales correspondiente a cada uno de los contratos vinculados al proyecto tasa de seguridad, esto se realiza con el propósito de identificar y controlar las posibles afectaciones derivadas de las actividades ejecutadas durante cada proyecto.
Así mismo, en las verificaciones de campo se evalúan las condiciones de orden y aseo e instalaciones locativas mediante la realización de inspecciones preoperacionales y periódicas, siendo el manejo y disposición final de residuos uno de los ítems principales, junto con la formación (capacitaciones) del personal en esta temática. Estas acciones tienen como objetivo garantizar una gestión ambiental adecuada, en cumplimiento de la normatividad vigente y las directrices institucionales.

### 2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONVENIO

Para el desarrollo del contrato, Valor+ ha efectuado un seguimiento estratégico al capítulo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), priorizando la supervisión del cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, conforme a los riesgos prioritarios identificados en cada proyecto.


Estas acciones buscan asegurar que los contratistas y subcontratistas mantengan el cumplimiento de los estándares mínimos en SST y de sus obligaciones en materia de seguridad social, fortaleciendo la gestión de la promoción, prevención y la cultura de autocuidado en cada uno de los trabajadores de cada proyecto.

De acuerdo con la caracterización de riesgos, los aliados deben presentar sus certificaciones que componen el Sistema de Gestión en SST, (documentación que contenga la designación del responsable SGSST con la respectiva asignación de responsabilidades, título que acredite la formación, certificado de aprobación del curso de las 50 y 20 horas, certificación de coordinador de trabajos en alturas si aplica, soporte documental que contenga la asignación de las responsabilidades en SST, evidencias físicas y/o documentales que demuestren la definición y asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole, (presupuesto), soportes de convocatoria, elección, conformación y acta de conformación del COPASST, actas del último año y cumplimiento de las funciones de los integrantes del COPPASST, registro de capacitación del COPASST y evaluación de los miembros, documento de conformación del comité de convivencia y actas de reunión mínimo cada 3 meses, evidencia de las capacitaciones realizadas mensualmente según lo establecido en el plan de capacitación, evaluación de la inducción y reinducción de los trabajadores independientemente de su forma de contratación, evidencia de implementación del SGSST (Manual) actualizado mínimo una vez al año, certificado de porcentaje de cumplimiento del SGSST de la ARL de la empresa, certificación externa, anexar en caso de tenerla, ejemplo: (ISO 9001,45001 u otra), contrato y compromiso en SST, cláusulas contractuales que obliguen al cumplimiento del SST, matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, matriz de Impactos ambientales, evidencia de matriz legal actualizada, ATS – Análisis de Trabajo Seguro con los permisos requeridos y procedimientos estandarizados que contemplen el análisis de riesgos y las medidas de control, política que se encuentre fechada y firmada por el representante legal, objetivos documentados, con metas y firmados por el empleador, evidencia de la evaluación inicial como punto de partida para el plan de trabajo anual, plan de trabajo según contrato y/o cronograma con mínimo actividad, responsables, fechas, lugares, seguimiento de ejecución firmado por el responsable SST y el


| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| y administrador del FONSET Departamental, y los que tendrán que ser impulsados directamente por Valor+ en su calidad de mandatario | | | | |
| 9. Entregar de manera oportuna la información detallada que sea requerida para la elaboración de informes periódicos para el Despacho de la Secretaría, Despacho del Gobernador, entidades beneficiarias, entidades de control y/o información de seguimiento de los avances, actividades, entregables y proyectos de tecnología en general que hacen parte del proceso técnico | 1% | 46,34% | Durante el periodo se entregaron informes semanales del estado de las actividades. | 36. O9_RESUMEN INFORME SEMANAL TASA 05.01.2026- 09.01.2026.<br><br>37. O9_RESUMEN INFORME SEMANAL TASA 10.01.2026- 16.01.2026.<br><br>38. O9_RESUMEN INFORME SEMANAL TASA 17.01.2026- 23.01.2026. |
| 10. Responder por la calidad de los bienes y servicios que se requieran contratar para la implementación y puesta en operación de los proyectos | 24,56% | 45,34% | Se garantizará la calidad de los bienes y servicios contratados mediante la aplicación de procedimientos de control, verificación y evaluación conforme las especificaciones técnicas descritas en el alcance contractual del contrato interadministrativo y estándares de calidad aplicables, asegurando su adecuado desempeño durante la implementación y operación del proyecto. | N/A |
| 11. En general, Valor+ deberá cumplir con los requerimientos exigidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, de acuerdo con los parámetros establecidos en los estudios previos y el alcance del contrato, con el fin de garantizar un adecuado cumplimiento del objeto contractual | 24,56% | 45,34% | Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del contrato y satisfacer los requerimientos establecidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, Valor+ ha adelantado, durante este periodo, se realizaron estudios de mercado correspondientes con el presupuesto oficial y en los anexos técnicos del contrato interadministrativo. Esta actividad se ha desarrollado en coordinación con la Secretaría, buscando optimizar los tiempos en los procesos precontractuales.<br>Asimismo, se ha entregado, a través de diversos medios, la información obtenida hasta el momento o que ha sufrido modificaciones, como es el caso del presupuesto. Se adjunta correo de notificación con el plan de trabajo y movimientos presupuestales actualizado, en el cual se reflejan los valores efectivamente establecidos como techo en los estudios de mercado. | 39. O11_Control traslados entra actividades.xlsx |


| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| el DEPARTAMENTO, procesos de clasificación, ordenación y descripción.<br>Esta gestión documental debe garantizar la accesibilidad y la preservación de la información a largo plazo. Se deben transferir todos los documentos generados durante la ejecución, para su entrega al archivo de la Gobernación de Antioquia en los plazos establecidos. | | | | |
| 7. **Entrega de los productos:** Realizar la entrega de los productos (bienes y servicios) adquiridos en desarrollo del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, mediante las respectivas actas de recibo a satisfacción, entrega, terminación y liquidación de contratos derivados, así como del contrato interadministrativo de mandato | 0% | 5,70% | Durante el periodo de ejecución de este contrato se realizó entrega de los equipos PDA a la policía DEAN y con acompañamiento de personal de apoyo a la supervisión de la Secretaria de Seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia. Durante los meses de febrero y marzo se harán las entregas oficiales. | 34. O5.4_Entrega_PDA – Contrato 732-2025. |
| 8. **Permisos:** Realizar las gestiones correspondientes en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento, para la obtención de permisos, autorizaciones, avales y/o licencias necesarias en la correcta ejecución de las diferentes actividades del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo. Una vez firmada el acta de inicio, se deberá realizar una reunión entre las partes, para la definición y clasificación de las diferentes tipologías de permisos, autorizaciones, avales y/o licencias necesarias para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los permisos que corresponde adelantar por parte de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz como mandante del contrato | 0% | 89% | Durante este periodo de ejecución se realizaron socializaciones de las diferentes actividades y componentes, entre los meses de Febrero y marzo del 2026, se entregaran las ingenierías de detalle con los respectivos documentos asociados a los permisos. | N/A |


| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | **17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS:** ACTIVIDAD FINALIZADA, ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | N/A |
| | | | **18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA":** durante el mes de enero de 2026 se realiza Otrosí No. 2, ampliando el plazo hasta el 30 de marzo de 2026 y modificando el alcance. Se adelantan gestiones correspondientes al manejo y custodia de la información, se envía la primera versión del documento a la jurídica de Valor + para la revisión y posterior entrega y firma con la secretaria de Seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia. | 32. Remisión documento de custodia de tratamiento de datos – Contrato 713. |
| | | | **19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS:** Durante el mes de enero de 2026 se realiza el proceso de contratación de los mantenimientos, se hace proceso de evaluación. | 33. O5.4 Evaluacion_Tecnica_Invitacion_003-2026 |
| | | | **20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS:** En proceso de estudio de mercado | N/A |
| | | | **21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL:** Se hace entrega de los equipos a la Policía DEANT con el acompañamiento de personal de apoyo técnico de la Secretaría de seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia. | 34. O5.4_Entrega_PDA – Contrato 732-2025. |
| 6. **Organización Documental:** Entregar la documentación de los contratos derivados, con sus soportes de facturas, recibos de bienes y servicios, entre otros, que faciliten al Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, la suscripción de las actas de entrega y/o transferencia al beneficiario final, esto es Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia, Entidades territoriales de manera oportuna y organizada. Para ello debe aplicar metodologías de gestión documental siguiendo los procedimientos aplicables en | 0% | 45,34% | Durante el mes de febrero se programa entrega oficial de documentación contractual de todo lo contratado hasta la fecha, así, como la documentación de los contratos finalizados de conformidad con lo citado en la obligación. | N/A |


| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | **13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA:** CONTRATADO: Otrosí número 2 del contrato del arriendo del segundo piso firmado el 4 de noviembre, en el cual se incluye el área adicional, este tiene vigencias hasta el 31 de diciembre del 2026 | N/A |
| | | | **14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES):** No inicia ejecución, se encuentra en proceso de contratación, legalización. | N/A |
| | | | **15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR:** Durante el mes de enero de 2026 se completaron las 105 socializaciones de los contratos con los municipios, los contratistas han presentado un acumulado de 72 diseños para someterlos a vistos buenos de los apoyos técnicos del a secretaría de seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia.  | 29. O5.4_Socializaciones_CAM .<br><br>30. O5_Informe_Semanal_31_ 01_2026. |
| | | | **16.ANALITICAS DE VIDEO CCTV: ACTIVIDAD CONTRATADA**<br>10 equipos en línea y sincronizados:<br>3 Equipos en Nodo<br>1 Caucasia y Puerto Berrio<br>1 Segovia<br>1 Santa Rosa de Osos<br>1 Rionegro<br>1 Andes<br>1 Apartado<br>1 Santafé de Antioquia<br>Software está funcionando, hay unas cámaras que no se están alcanzando por direccionamiento IP o por usuario y contraseña. Se entregarán oficialmente las licencias flotantes de cada subnodo regional. Software está funcionando. Se realizo entrega oficialmente del Proyecto el 11 de diciembre. Al cierre del informe pendiente firma del acta de entrega por parte del supervisor. | 31.Ejecucion_Fisica_85%_E NE_26 |


<table>
<tr><th>OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS</th><th>% EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO</th><th>% EJEUCION ACUMULADO</th><th>ACCION Y VERIFICACION</th><th>SOPORTE EVIDENCIA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>9. SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123:<br>Se está prestando el servicio 7x24 sin novedades.<br><br>En el mes de enero de 2026:<br>Promedio de llamadas recibidas por día: 2.119.<br>Promedio de llamadas abandonadas: 355 al día.<br>Total llamadas abandonadas: 11.389.<br>Total cantidad de llamadas contestadas: 67.829.<br>Tiempo promedio de atención de llamadas: 2:32 minutos.<br>Incidentes con mayor reporte<br><table><tr><th>Casos más relevantes - Precedentes</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Perturbación Tranq. Pública Alto Volumen</td><td>758</td></tr><tr><td>Requiere Patrulla vigilancia</td><td>682</td></tr><tr><td>Riña</td><td>571</td></tr><tr><td>Violencia intrafamiliar</td><td>547</td></tr><tr><td>Accidente de tránsito con heridos</td><td>339</td></tr><tr><td>Alarma</td><td>310</td></tr><tr><td>Ambulancia</td><td>187</td></tr><tr><td>Perturbación</td><td>180</td></tr><tr><td>Accidente de tránsito</td><td>117</td></tr><tr><td>Caso de tránsito</td><td>116</td></tr></table>MUNICIPIOS CON MÁS LLAMADAS:<br>CAUCASIA: 2.116<br>MARINILLA: 684<br>SEGOVIA: 569</td><td>35. O5.4_Informe_Ene_RX123_577-2025</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS:<br>Contrato finalizado en proceso de suscripción de documentos de entrega.<br>Adición 1: Contrato finalizado en procesos de documentos de entrega.<br>Adición 2: 25 radios entregados, contrato finalizado, en proceso de facturación para cierre, en proceso de documentos de suscripción de documentos de entrega.</td><td>31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR):<br>Durante el mes se continuó avanzando en la gestión para el registro y capacitación de usuarios y conformación de grupos dentro del sistema Red Antioquia Segura, alcanzando a la fecha un total de 1107 usuarios registrados y 34 grupos activos.</td><td>31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA: No inicia ejecución, se encuentra en proceso de contratación, legalización.</td><td>N/A</td></tr>
</table>

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **Sistema integrado de Emergencias y Seguridad del Departamento de Antioquia** y los demás subsistemas que lo conforman, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamental, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables y vigentes para cada componente a implementar | 15,4% | 26,91% | **5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123:** | 31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |
| | | | **5.1. Servicios de continuidad del NUSE 123 SECAD** | N/A |
| | | | **5.2. Suscripción Servicio de conectividad NUSE-CARBYNE** | N/A |
| | | | **6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS:** ACTIVIDAD FINALIZADA, ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | N/A |
| | | | **7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA):** Contrato finalizado, en espera de retroalimentación de usuarios para ajustes y cierres finales. se presenta el presupuesto de horas de desarrollo para cada agencia:  | 31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |
| | | | **8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS:** Servicio activado desde el 31/10/2025, en operación 7x24, la Plataforma ha contribuido a la atención de más de 57.214 llamadas. Se recibe oficialmente la Plataforma e inicia el periodo de suscripción a partir del 14 de noviembre del 2025 y finaliza el 14 de noviembre del 2026. Se viene adelantando los tramites de conectividad, administración y ciberseguridad establecidos en los requerimientos mínimos de Carbyne para la configuración definitiva de red para la operación de la Plataforma. Aclarando que la Plataforma está operando bien actualmente. Se realiza proceso de entrega con la SSJyP, de las funcionalidades de Carbyne. Se recibe correo de SSJyP con la aprobación al documento de verificación de cumplimiento/requerimiento de plataforma. | 31.Ejecucion_Fisica_85%_ENE_26 |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia**, en los municipios del departamento, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables. | 32,42% | 38% | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:**<br><br>Durante el mes de enero de 2026 se realizaron socializaciones y los contratistas iniciaron con las visitas de diagnóstico para la posterior presentación de los diseños y la obtención de la aprobación por parte de la secretaria de Seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia.<br><br> | 13.O5.2_Socializacion_FO.<br><br>14.1 O5.2_Aprobación_Carepa_ FO_685-2025. |
| | 5,4% | 98% | **3.FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS:**<br>En el mes de enero de 2026 el contratista instaló los servidores y los puso a punto en cada uno de los municipios. Se solicita coordinar visitas con el personal de la gobernación de Antioquia para la respectiva entrega y de esta manera dar continuidad al hito de cierre del contrato. | 15.O5.2_Entrega_Datacenter_686-2025.<br>15.1O.5.2_Informe_final_Yolombo_DC_686-2025.<br>15.2O5.2_Informe_final_Tamesis_DC_686-2025<br>15.3O5.2_Informe_final_Peñol_DC_686-2025.<br>15.4O5.2_Informe_final_ARBOLETES_DC_686-2025.<br>15.5O5.2_Informe_final_ANZA_DC_686-2025 |
| 5.3 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros**, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamental, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables. | 90,72% | 96% | **4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL:**<br>Durante el mes de enero de 2026, se entrega de equipos del Contrato No. 693-2025:<br>a. 50 cajas integradora 8 canales (análogos/ip) Marca Hikvision referencia iDS-7208HUHI-M1/XT (STD).<br>b. 100 cajas integradoras de 4 canales (Análogos/IP) **Marca Hikvision referencia iDS-7204HUHI-M1/XT (STD).**<br>c. 100 cajas integradoras de de 4 canales (4 análogos/ 2 canales IP) Marca Hikvision referencia iDS-7204HQHI-M1/XT (STD).<br>d. 30 switch de red de mínimo 4 puertos 10/100/1000 **Marca Hikvision referencia LS1005G.**<br>Ver soporte "09.O5_Entrega2_ 693-2025 _I3ros." | 09.O5.3_Entrega2_ 693-2025 _I3ros. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| contable, financiera y jurídica del contrato. | | | | |
| **5. Calidad y Entrega de Equipos - Servicios:** Velar por que los equipos, servicios y elementos asociados a las implementaciones y soluciones tecnológicas requeridas se suministren y se entreguen conforme a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y/o ingenierías de detalle aprobadas por el Departamento de Antioquia. | 1% | 46,35% | Durante el mes de enero de 2026, se entregaron:<br><br>Contrato No. 756-2025: se entregan 25 radios a la Gobernación y la DEANT. Ver soporte "10.O5_Acta_Entrega_756-2025.pdf".<br>Con el objetivo de garantizar la calidad y la correcta entrega de los equipos y servicios contratados, asociados a las actividades definidas en los componentes del contrato interadministrativo, el primer paso del proceso es la elaboración y aprobación de los estudios de mercado. Dichos estudios se han desarrollado tomando como base las necesidades establecidas por la Gobernación de Antioquia, citadas y detalladas en el anexo técnico del contrato. | 10.O5_Acta_Entrega_756-2025.pdf |
| 5.1 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para la implementación del **proyecto Cámaras e iluminación placas**, en los municipios del departamento, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables. | 2,71% | 3,2% | En el mes de enero de 2026 los 7 contratos que se encuentran en ejecución y en su mayoría se desarrollaron actividades de socialización con los municipios para posteriormente los contratistas proceder a realizar las visitas de diagnóstico para presentar los diseños y someterlos a aprobación de la Secretaría de Seguridad, justicia y paz de la gobernación de Antioquia.<br>De parte de los apoyos a la supervisión de la secretaria de Seguridad justicia y paz se dieron aprobaciones sobre los diseños priorizados presentados con el fin de poder iniciar actividades.<br> | 11.O5.1_Socialización_EDS .<br><br>12.1_O5.1_Aprobación_PuertoBer_EDS_Bombona_750-2025.<br><br>12.2_O5.1_Aprobación_Chigorodó_EDS _754-2025.<br><br>12.3_ O5.1_Aprobación_Liborina _EDS_761-2025.<br><br>12.4_ O5.1_Aprobación_Rionegro_EDS_altoboni_752-2025.<br><br>12.5_ O5.1_Aprobación_Sopetran_EDS_761-2025 |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO: 10 DIC 2025<br>FECHA FIN: 10 DIC 2026<br>ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>NIT:830.122.566<br>21.2 Servicios AVL: se hace estudio de mercado, donde se recibieron propuestas de dos proveedores:<br><br>Este fue enviado a la Secretaria de Seguridad, justicia y paz de la gobernación de Antioquia para aprobación. | |
| **4. Informes y Soportes:** Presentar informes mensuales de seguimiento dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, que documenten la ejecución técnica, jurídica, administrativa, ambiental y de ejecución presupuestal de los recurses a administrar para la atención de los alcances y obligaciones contractuales, debe incluir actualización de cronogramas de ejecución física y financiera, así como, sus respectivos soportes documentales, atendiendo a las metodologías de organización documental. (Formatos físicos y digitales, con disponibilidad de acceso a la supervisión y al personal de apoyo a quienes esta delegue). Una vez firmada el acta de inicio, se deberá realizar una reunión entre las partes, para la definición del modelo del informe de seguimiento mensual que Valor+ deberá presentar al DEPARTAMENTO. | 3,22% | 25,76% | Durante la ejecución del proyecto se ha presentado los informes de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y octubre de avance del Acta de Ejecución No. 1 - Contrato Interadministrativo. De 31 informes se han presentado 6. | Ver informes anteriores presentados a la Secretaría de Seguridad, justicia y Paz de la gobernación de Antioquia. |
| **4.1** Presentar al finalizar el Acta de Ejecuci6n N°1 - Contrato Interadministrativo, un informe de cierre consolidado con la información de ejecución, técnica, administrativa, | 0,00% | 0,00% | Por el proyecto encontrarse en fase de ejecución no aplica la realización de dicho informe | N/A |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | **18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA":** OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 713 -2025 VALOR: $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 01 DIC 2025 FECHA FIN: 15 DIC 2025 ALIADO: INNOVARTICS NIT: 901.576.309 | Ver soportes en el informe del mes de noviembre - 2025 |
| | | | 19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS: En enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad. En el comité del 11 de diciembre el supervisor de SSJyP aprobó la distribución presupuestal por subregión y fuente de financiación.  | Ver informe del mes de diciembre de 2025. |
| | | | **20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS:** Se Continúan buscando alternativas de mercado que se ajusten a las necesidades establecidas por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. | N/A |
| | | | **21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL:**<br><br>**21.1 Servicios equipos PDA:** Durante el mes de enero de 2026 no se realizaron estudios de mercado para esta actividad. En el mes de diciembre de 2025 se contrató el servicio con OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismo de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 732 -2025 VALOR: $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) | 08.03_Estudio_Mercado_ AVL |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | LOTE: URABA (LOTE 8)<br>ALIADO: UT AEI<br>NIT: 901.852.025<br><br>CONTRATO: 727 - 2025<br>VALOR: $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 10 DIC 2025<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10)<br>ALIADO: SPECTRA<br>NIT: 805.027.282<br><br>CONTRATO: 728 - 2025<br>VALOR: $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 05 DIC 2025<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: NORTE (LOTE 11)<br>ALIADO: ELEPHAS<br>NIT: 901193272<br><br>CONTRATO: 729<br>VALOR: $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 10 DIC 2025:<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)<br>ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES<br>NIT: 901.854.141 | |
| | | | **16.ANALITICAS DE VIDEO CCTV:** Actividad contratada en el mes de octubre<br>CONTRATO: 645-2025<br>VALOR: $3.929.137.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 14 OCT 2025<br>FECHA FIN: 10 DIC 2025para implementación (las licencias adquiridas son a perpetuidad)<br>ALIADO: INTEGRADORES S.A.S (HERTA)<br>NIT: 830.127.216 | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS:**<br>CONTRATO: 565-2025<br>VALOR: $1.523.200.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 27 AGO 2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025<br>ALIADO: DEINTEKO S.A.S (TANGLES)<br>NIT: 900.009.482<br>TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | Seguridad, justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. | |
| | | | **13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA:** CONTRATADO: Otrosí número 2 del contrato del arriendo del segundo piso firmado el 4 de noviembre, en el cual se incluye el área adicional, este tiene vigencias hasta el 31 de diciembre del 2026 | Ver soportes en el informe del mes de noviembre - 2025 |
| | | | **14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES):** Se hace estudio de mercado para la contratación de las adecuaciones y suministros para la extensión del nodo departamental de conformidad al requerimiento de la Secretaría de Seguridad, justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. | 07.03_Estudio_mercado_EXT_nodo |
| | | | **15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR:** Durante enero de 2026 no se realizaron estudios de mercado.<br>En el mes de diciembre se reportó la contratación de los 6 lotes restantes<br>OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>CONTRATO: 703 - 2025<br>VALOR: $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 10 DIC 2025<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1)<br>ALIADO: UT DVS<br>NIT: 901.855.917<br><br>CONTRATO: 705 2025<br>VALOR: $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO:<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5)<br>ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA<br>NIT: 901.852.025<br><br>CONTRATO: 704 - 2025<br>VALOR: $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 4 DIC 2025<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026 | Ver informes de los meses de noviembre y diciembre de 2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | **8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS:** El contrato esta activo desde el mes de octubre<br>CONTRATO: 638-2025<br>VALOR: $4.194.325.920 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 14 OCT 2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025(El servicio es por un plazo de 12 meses después de su activación (1 de octubre 2025)<br>ALIADO: BWS COLOMBIA S.A (CARBYNE)<br>NIT: 901.140.525 | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **9.SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123:** El contrato esta activo desde el mes de septiembre<br>CONTRATO: 577-2025<br>VALOR: $1.986.676.083 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 5 SEPT 2025<br>FECHA FIN: 31 JUL 2026<br>ALIADO: SOLUCIONES BPO<br>NIT: 900708784 | Ver soportes en el informe del mes de septiembre - 2025 |
| | | | **10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS:**<br>El contrato esta activo desde el mes de septiembre<br>CONTRATO: 563-2025<br>VALOR: $2.432.082.212 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 05 SEPT 2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025<br>ALIADO: RAYCO<br>NIT:860.400..538 | Ver soportes en el informe del mes de septiembre - 2025 |
| | | | **11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR):**<br>El contrato esta activo desde el mes de agosto<br>CONTRATO: 535-2025<br>VALOR: $944.635.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 11 AGO 2025<br>FECHA FIN: 31 DIC 2025<br>ALIADO: INNOVAR TICS<br>NIT: 901.576.309-0 | Ver soportes en el informe del mes de agosto -2025 |
| | | | **12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA:** Se hace estudio de mercado para la contratación de las adecuaciones y suministros para la extensión del nodo departamental de conformidad al requerimiento de la Secretaría de | 07.03_Estudio_mercado_EXT_nodo |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | **4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL:** OBJETO: Implementación de kit de integración de terceros a la red del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) de Antioquia. CONTRATO: 693-2025 VALOR: $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 19 NOV 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2025 ALIADO: ELEPHAS S.A.S. NIT: 901193272 | Ver soportes en el informe del mes de noviembre - 2025 |
| | | | **5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123:** Actividad contratada en el mes de septiembre CONTRATO: 609-2025 VALOR: $1.423.035.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 26 SEPT 2025 FECHA FIN: 26 ENE 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A | Ver soportes en el informe del mes de septiembre - 2025 |
| | | | **6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE** COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123: Contrato finalizado CONTRATO: 578-2025 VALOR: $53.550.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 28 AGO 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 ALIADO: SERTECOPY S.A.S NIT: 830.513.039 | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA):** El contrato esta activo desde el mes de octubre CONTRATO: 649-2025 VALOR: $1.100.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 24 octubre 2025 FECHA FIN: 31 diciembre 2025 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A NIT:830.122.566 | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS</th><th>% EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO</th><th>% EJEUCION ACUMULADO</th><th>ACCION Y VERIFICACION</th><th>SOPORTE EVIDENCIA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>y garantizar la correcta articulación con las entidades aliadas y demás actores involucrados.<br>Para el desarrollo de estas labores, se dispone de herramientas como correo electrónico institucional, almacenamiento en la nube y equipos de cómputo, que facilitan la comunicación, el trabajo colaborativo y la gestión eficiente de la información.<br>Se adjuntan los contratos del personal contratista con el que se cuenta a la fecha, como soporte de la vinculación y de las funciones asignadas para el desarrollo de las actividades del proyecto.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3. Estudio de Mercado y Aval de Adquisiciones: Elaborar estudios de mercado previo a la contratación y adquisición de los servicios, soluciones y equipos, asociados a los diferentes componentes y contratos derivados, del alcance del contrato de mandato – Acta de ejecución N°1, de conformidad con los principios de eficiencia, transparencia,<br>competitividad, el manual de contratación de Valor+, normas y documentos que le apliquen en la contratación; presentar el detalle a la supervisión del contrato para su validación y aprobación. En el evento que el estudio de mercado sea por precios unitarios, siempre y cuando la secretaria de Seguridad, Justicia y Paz así lo requiera, se debe presentar el desglose de los Análisis de Precios Unitarios (APU) referenciados para la presentación de las ofertas</td><td rowspan="3">3%</td><td rowspan="3">98%</td><td>1.IMPLEMENTACION DE CAMARAS E ILUMINACION DE PLACAS DEPORTIVAS:<br><br>Durante el mes de enero de 2026 se realiza el proceso de evaluación de los EDS para la subregión suroeste (antes nombrado como lote 6). Se adjunta estudio de mercado realizado para los entornos deportivos seguros.<br>Los lotes contratados quedaron asignados de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>Lote</th><th>Subregión</th><th>Aliado proveedor</th></tr>
<tr><td>Lote 1</td><td>MAGDALENA MEDIO</td><td>ELEPHAS</td></tr>
<tr><td>Lote 2</td><td>NORDESTE</td><td>SPECTRA</td></tr>
<tr><td>Lote 3</td><td>NORTE</td><td>UT VMAS</td></tr>
<tr><td>Lote 4</td><td>OCCIDENTE</td><td>UT SOLUCIONES INTEGRALES</td></tr>
<tr><td>Lote 5</td><td>ORIENTE Y BAJO CAUCA</td><td>CONSORCIO CCTV</td></tr>
<tr><td>Lote 7</td><td>URABA</td><td>UT AEI</td></tr>
<tr><td>Lote 8</td><td>VALLE DE ABURRA</td><td>UT ANTIOQUIA SEGURA</td></tr>
</table></td><td>06.03_Estudio_Mercado_EDS</td></tr>
<tr><td>2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:<br>En el periodo de enero de 2026 no se realizan estudios de mercado para esta actividad.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>3.FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS:<br>OBJETO: Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia.<br>CONTRATO: 686-2025<br>VALOR: $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 13 NOV 2025<br>FECHA FIN: 31 DIC 2025<br>ALIADO: CORE IP S.A.S.<br>NIT: 900.945.968</td><td>Ver soportes en el informe del mes de noviembre - 2025</td></tr>
</table>

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | **22. Servidores Nodo Departamental**<br>En el mes de enero de 2026 se realiza proceso de contratación para esta actividad, realizando contrato con:<br><br>**OBJETO:** Suministrar, instalar y poner en funcionamiento dos (2) servidores de alto desempeño en el Nodo Departamental de Seguridad de Antioquia, destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sistema integrado de Emergencias y Seguridad de Antioquia (SIES-D).<br>**CONTRATO:** 243-2026<br>**VALOR:** $ (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 30 ABR 2026<br>**ALIADO:** Compañía Internacional de Integración S.A – CI2 S.A<br>**NIT:** 830.056.149-0 | 26. O1.4_CONTRATO 243-2026_servidores.<br><br>27. O1.4_ESTUDIO DE CONVENIENCIA 243-2026_Servidores.<br><br>28. O1.4_OFERTA PRESENTADA 243-2026._Servidores |
| **2. Suministro de Personal, Equipos y Herramientas:** Aportar y mantener durante la relación contractual del Acta de Ejecución N°1 – Contrato Interadministrativo todo el personal, equipos, herramientas e instrumentos de trabajo que se requieran para la adecuada realización de las labores establecidas dentro del plazo contractual | 0,00% | 100,00% | Durante el periodo de presentación de este informe, Valor+ contrata el personal de apoyo y adicionalmente cuenta con un equipo de profesionales especializados en el área de compras, encargados de la elaboración de los estudios de mercado iniciados y enviados para su posterior aprobación. Asimismo, dispone de un líder responsable de los procesos y contratos derivados de la Tasa. Adicionalmente, a la fecha, la entidad cuenta con 24 contratistas vinculados para apoyar la ejecución administrativa, técnica, jurídica y financiera del proyecto, así como para realizar el seguimiento correspondiente a todas las actividades derivadas y compromisos adquiridos.<br>La contratación de este equipo de profesionales y contratistas se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto, asegurar la calidad de los entregables, optimizar la gestión de recursos y dar respuesta efectiva a las exigencias técnicas, operativas y administrativas que demanda la ejecución de los componentes. Su participación permite fortalecer la capacidad institucional, agilizar los procesos de planeación y contratación, | |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | **18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA":** Actividad contratada. Durante el mes de enero de 2026 se realiza Otrosi No.2 ampliando el plazo hasta el 30 de marzo de 2026.<br>OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismo de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>CONTRATO: 713 -2025<br>VALOR: $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 01 DIC 2025<br>FECHA FIN: 15 DIC 2025<br>ALIADO: INNOVARTICS<br>NIT: 901.576.309 | 03.O1.4_A18_OtrosíNo2_713-2025 |
| | | | **19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS:** durante el mes de enero de 2026 se desarrolló el proceso de evaluación técnica. | 04.O1.4_Evaluacion_Tecnica_Invitacion_003-2026 |
| | | | **20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS:** En el mes de enero de 2026, nos encontramos en la búsqueda de alternativas para poder determinar este entregable. | N/A |
| | | | **21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL:** Actividad contratada en el mes de diciembre de 2025.<br><br>OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismo de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>CONTRATO: 732 -2025<br>VALOR: $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 10 DIC 2025<br>FECHA FIN: 10 DIC 2026<br>ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>NIT:830.122.566 | Ver soportes de la actividad en la presente obligación en el informe de diciembre de 2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO: 4 DIC 2025<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: URABA (LOTE 8)<br>ALIADO: UT AEI<br>NIT: 901.852.025<br><br>CONTRATO: 727 - 2025<br>VALOR: $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 10 DIC 2025<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10)<br>ALIADO: SPECTRA<br>NIT: 805.027.282<br><br>CONTRATO: 728 - 2025<br>VALOR: $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 05 DIC 2025<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: NORTE (LOTE 11)<br>ALIADO: ELEPHAS<br>NIT: 901193272<br><br>CONTRATO: 729<br>VALOR: $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 10 DIC 2025:<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)<br>ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES<br>NIT: 901.854.141 | |
| | | | **16.ANALITICAS DE VIDEO CCTV:** Actividad contratada en el mes de octubre<br>CONTRATO: 645-2025<br>VALOR: $3.929.137.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 14 OCT 2025<br>FECHA FIN: 10 DIC 2025para implementación (las licencias adquiridas son a perpetuidad)<br>ALIADO: INTEGRADORES S.A.S (HERTA)<br>NIT: 830.127.216 | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS:** Actividad contratada en el mes de octubre<br>CONTRATO: 565-2025<br>VALOR: $1.523.200.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 27 AGO 2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025<br>ALIADO: DEINTEKO S.A.S (TANGLES)<br>NIT: 900.009.482<br>TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 11 AGO 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 ALIADO: INNOVAR TICS NIT: 901.576.309-0 | |
| | | | **12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA:** Se realiza proceso de contratación y se encuentra en proceso de proceso de legalización del contrato. | N/A |
| | | | **13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA:** CONTRATADO: Otrosí número 2 del contrato del arriendo del segundo piso firmado el 4 de noviembre, en el cual se incluye el área adicional, este tiene vigencias hasta el 31 de diciembre del 2026 | Ver soportes en el informe del mes de noviembre - 2025 |
| | | | **14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES):** Se realiza proceso de contratación y se encuentra en proceso de proceso de legalización del contrato. | N/A |
| | | | **15. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR:** En la presente vigencia no se desarrollan actividades de esa obligación teniendo en cuenta que Todos los lotes contratados.<br><br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br><br>CONTRATO: 703 - 2025<br>VALOR: $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 10 DIC 2025<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1)<br>ALIADO: UT DVS<br>NIT: 901.855.917<br><br>CONTRATO: 705 2025<br>VALOR: $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO:<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5)<br>ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA<br>NIT: 901.852.025<br><br>CONTRATO: 704 - 2025<br>VALOR: $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) | Ver soportes informes de los meses de noviembre y diciembre de 2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR: $4.194.325.920 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 14 OCT 2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025(El servicio es por un plazo de 12 meses después de su activación (1 de octubre 2025)<br>ALIADO: BWS COLOMBIA S.A (CARBYNE)<br>NIT: 901.140.525 | |
| | | | **9.SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123:** El contrato esta activo desde el mes de septiembre<br>OBJETO: Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia<br>CONTRATO: 577-2025<br>VALOR: $1.986.676.083 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 5 SEPT 2025<br>FECHA FIN: 31 JUL 2026<br>ALIADO: SOLUCIONES BPO<br>NIT: 900708784 | Ver soportes en el informe del mes de septiembre - 2025 |
| | | | **10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS:** El contrato esta activo desde el mes de septiembre<br>OBJETO: Adquisición e instalación de equipos para el fortalecimiento de la red comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, el marco del contrato Interadministrativo No.4600018159<br>CONTRATO: 563-2025<br>VALOR: $2.432.082.212 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 05 SEPT 2025<br>FECHA FIN: 30 NOV 2025<br>ALIADO: RAYCO<br>NIT: 860.400.538 | Ver soportes en el informe del mes de septiembre - 2025 |
| | | | **11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR):** Durante la presente vigencia se suscribe el otrosí No.2 al contrato, ampliando el plazo hasta el 15 de marzo de 2026, y ajustando el alcance a 2000 usuarios. El contrato esta activo desde el mes de agosto<br>OBJETO: Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y Red de Apoyo<br>CONTRATO: 535-2025<br>VALOR: $944.635.376 (IVA e impuesto | Ver soportes en el informe del mes de agosto -2025<br><br>02.O1.4_A11_OtrosiNo2_535-2025. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | | | operación y unificación entre las plataformas NUSE 123-SECAD DEANT y Carbyne.<br>**CONTRATO:** 233 -2026<br>**VALOR:** $ 611.099.486 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma de acta de Inicio.<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>**NIT:**830.122.566 | 17. O1.4_Contrato_233-2026_Conectividad_Secad _Carbyne<br><br>23. O1.4_ESTUDIO DE CONVENIENCIA 233-2026._conectividad CCSECAD |
| | | | **6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123:** Contrato finalizado<br>CONTRATO: 578-2025<br>VALOR: $53.550.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 28 AGO 2025<br>FECHA FIN: 31 DIC 2025<br>ALIADO: SERTECOPY S.A.S<br>NIT: 830.513.039 | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |
| | | | **7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA):** El contrato finalizado.<br>OBJETO: Servicio por bolsa de horas de desarrollo para la creación de soluciones para la integración y atención de necesidades sobre la plataforma SECAD para la adecuada operación de las agencias que interactúan con NUSE 123 - SECAD en la red de seguridad de Antioquia.<br>CONTRATO: 649-2025<br>VALOR: $1.100.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 24 octubre 2025<br>FECHA FIN: 31 diciembre 2025<br>ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>NIT:830.122.566 | Ver soportes en el informe del mes de octubre, Noviembre y Diciembre-2025 |
| | | | **8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS:** El contrato esta activo desde el mes de octubre<br>OBJETO: Suscripción de servicios tecnológicos en la nube Carbyne para el enriquecimiento a la atención de incidentes, eventos de seguridad y emergencias en el Departamento de Antioquia. CONTRATO: 638-2025 | Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para el Sistema Integrado de emergencia y seguridad del Departamento de Antioquia y los demás subsistemas que lo conforman teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación | 5% | 80,00% | **5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123:** Actividad contratada en el mes de septiembre. Contrato finalizado. OBJETO: Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de Seguimiento y Control en atención de casos – SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE – 123, integraciones y desarrollos existentes. CONTRATO: 609-2025 VALOR:$1.423.035.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 26 SEPT 2025 FECHA FIN: 26 ENE 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A | Ver soportes en el informe del mes de septiembre - 2025 |
| | | | **5.1. Servicios de continuidad del NUSE 123 SECAD** Durante el mes de enero de 2026, se realiza proceso de contratación y se suscribe contrato para esta actividad. **OBJETO:** Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos ( SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, Hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes. **CONTRATO:** 175 -2026 **VALOR:** $ 4.012.367.789 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** En proceso de firma de acta de inicio. **FECHA FIN:** 31 DIC 2026 **ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A **NIT:**830.122.566 | 18. O1.4_ACTA DE INICIO 175_2026_Continuidad_SECAD.<br><br>19.Aprobación_Garantias_175-2026._Continuidad_SECAD.<br><br>20. O1.4_CONTRATO 175-2026_continuidad_SECAD.<br><br>21. O1.4_OFERTA_PRESENTADA 175-2026._Coninuidad_SECAD.<br><br>22. O1.4_ESTUDIO DE CONVENIENCIA 175-2026_Continuidad_SECAD. |
| | | | **5.2. Suscripción Servicio de conectividad NUSE-CARBYNE** Durante el mes de enero de 2026 se suscribe contrato para esta actividad. **OBJETO:** Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la | 16. O1.4_Acta_Inicio_233_2026_Conectividad_SECAD_Carbyne. |

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para la implementación del **proyecto Cámaras e iluminación placas**, teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación. | 0% | 100% | **1.IMPLEMENTACION DE CAMARAS E ILUMINACION DE PLACAS DEPORTIVAS:** durante la presente vigencia se adelantan gestiones contractuales para el contrato de la subregión Suroeste, lote 9 (antes lote 6) Actualmente se encuentra en proceso de legalización con el aliado CI2 SA. | 01.O3_Evaluacion_tec_ Lote9EDS |
| 1.2 Desarrollar procesos de selección y contratación para el **proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia**, teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación. | 6,67% | 100% | **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:** todos los procesos contratados ver informe anterior. | N/A |
| | | | **3.FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS:** Actividad contratada en el mes de Noviembre<br>OBJETO: Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia.<br>CONTRATO: 686-2025<br>VALOR: $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 13 NOV 2025<br>FECHA FIN: 31 DIC 2025<br>ALIADO: CORE IP S.A.S.<br>NIT: 900.945.968 | Remitirse al informe del mes de noviembre |
| 1.3 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para el **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamental**, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables y teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación | 0% | 100% | **4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL:** Actividad contratada en el mes de Noviembre<br>OBJETO: Implementación de kit de integración de terceros a la red del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) de Antioquia.<br>CONTRATO: 693-2025<br>VALOR: $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>FECHA INICIO: 19 NOV 2025<br>FECHA FIN: 10 DIC 2025<br>ALIADO: ELEPHAS S.A.S.<br>NIT: 901193272 | Remitirse al informe del mes de noviembre |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21.1 Servicios AVL | Pendiente aprobación para la Secretaría de seguridad, justicia y paz de la Gobernación de Antioquia. |
| | | | 22. Servidores Nodo Departamental | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministrar, instalar y poner en funcionamiento dos (2) servidores de alto desempeño en el Nodo Departamental de Seguridad de Antioquia, destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sistema integrado de Emergencias y Seguridad de Antioquia (SIES-D).<br>**CONTRATO:** 243-2026<br>**VALOR:** $ 736.954.357 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 30 ABR 2026<br>**ALIADO:** Compañía Internacional de Integración S.A – CI2 S.A<br>**NIT:** 830.056.149-0. |
| | | | 23. Firewall | En proceso de contratación. |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

### 2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA / CONVENIANTE EJECUTOR.

### 2.1.1 SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONVENIO

### 2.1.2 COMPROMISOS DE VALOR+: COMPROMISOS TÉCNICOS

| OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS | % EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO | % EJEUCION ACUMULADO | ACCION Y VERIFICACION | SOPORTE EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1. Desarrollo de Procesos de Selección y Contratación de Bienes y Servicios: Adelantar integralmente los procesos precontractuales y contractuales derivados del Acta de ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, de manera eficiente, con el fin de adquirir los bienes y servicios requeridos para el Departamento, en articulación con las necesidades puntuales de la Gobernación de Antioquia y en coordinación con la Secretaria de Seguridad, Justicia y paz, en condiciones de oportunidad, calidad y precio. | 7% | 88% | Con el objetivo de garantizar el desarrollo de procesos de selección y contratación de bienes y servicios derivados del Acta de ejecución No.1 se adelantan los procesos precontractuales de estudio de mercado de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la Gobernación de Antioquia y en coordinación con la Secretaria de Seguridad, Justicia y paz. | Ver contratos informados en informes anteriores.<br><br>Ver soporte Contratos del mes de enero de 2026, en los ítems subsiguientes. |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | **17.** ANALITICAS FORENSE FUENTES ABIERTAS - ORGANISMOS | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución tecnológica para realizar monitoreo de fuentes abiertas y redes sociales<br>**CONTRATO:** 565-2025<br>**VALOR:** $1.523.200.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 27 AGO 2025<br>**FECHA FIN:** 30 NOV 2025<br>**ALIADO:** DEINTEKO S.A.S **(TANGLES)**<br>**NIT:** 900.009.482<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN** |
| | | | **18.** APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA" | **Contratado.**<br><br>**Se suscribe Otrosí No.2:** ampliando plazo de terminación hasta el 31 de marzo de 2026. Modificar el alcance.<br><br>**Otrosí No.1:** Se amplio plazo de terminación hasta el 30 de enero de 2026.<br>**OBJETO:** Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 713 -2025<br>**VALOR:** $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 01 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 15 DIC 2025<br>**OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026<br>**OTROSI No. 2:** Ampliar el plazo hasta el 31/03/26. Modificar el alcance.<br>**ALIADO:** INNOVARTICS<br>**NIT:** 901.576.309 |
| | | | **19.** BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS | En proceso de legalización de contratos de cada uno de los lotes. |
| | | | **20.** INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS | EN PROCESO DE REDEFINICIÓN DE ALCANCE |
| | | | **21.** SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 732 -2025<br>**VALOR:** $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 10 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 10 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>**NIT:**830.122.566 |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 727 - 2025<br>**VALOR:** $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 10 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10)**<br>**ALIADO: SPECTRA**<br>**NIT:** 805.027.282 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 728 - 2025<br>**VALOR:** $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 05 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORTE (LOTE 11)**<br>**ALIADO: ELEPHAS**<br>**NIT:** 901193272 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 729<br>**VALOR:** $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 10 DIC 2025:<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)**<br>**ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES**<br>**NIT:** 901.854.141 |
| | | | **16.** ANALÍTICAS DE VIDEO CCTV | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación y adquisición de una solución de analítica en sistemas CCTV (Software HERTA), para la extracción de información relevante de las imágenes de video para potencializar los sistemas del SIES-D, mediante el uso de herramientas modernas y por parte de los organismos de seguridad, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones.<br>**CONTRATO:** 645-2025<br>**VALOR:** $3.929.137.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 14 OCT 2025<br>**FECHA FIN:** 10 DIC 2025para implementación (las licencias adquiridas son a perpetuidad)<br>**ALIADO:** INTEGRADORES S.A.S **(HERTA)**<br>**NIT:** 830.127.216 |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 705-2025<br>**VALOR:** $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.852.025 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 715 - 2025<br>**VALOR:** $ 6.106.432.592 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 25 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: ORIENTE (LOTE 6)**<br>**ALIADO: CONSORCIO CCTV**<br>**NIT:** 901.855.719 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 724 - 2025<br>**VALOR:** $ 8.800.446.970 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 28 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: SUROESTE (LOTE 7)**<br>**ALIADO: CI2**<br>**NIT:** 830.056.149 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 704 - 2025<br>**VALOR:** $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 4 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: URABA (LOTE 8)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 901.852.025 |
| | | | | **Contratado.** |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **OTROSI No.2:** Ampliar el valor en $175.694.983.<br>Modificar el alcance de 3000 usuarios a 2000 usuarios.<br>**FECHA INICIO:** 11 AGO 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**OTROSI No.1:** Ampliar el plazo hasta el 30/01/2026.<br>**OTROSI No.2:** Ampliar el plazo hasta el 15/03/2026.<br>**ALIADO:** INNOVAR TICS<br>**NIT:** 901.576.309-0 |
| | | | **12.** ADECUACIÓN EXT.2 - NDSA | En proceso de legalización del contrato. |
| | | | **13.** ARRENDAMIENTO EXT.2 - NDSA | **CONTRATADO:** Otrosí número 2 del contrato del arriendo del segundo piso firmado el 4 de Noviembre, en el cual se incluye el área adicional, este tiene vigencias hasta el 31 de diciembre del 2026 |
| | | | **14.** DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES) | En proceso de legalización del contrato. |
| | | | **15.** AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 703 - 2025<br>**VALOR:** $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 10 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1)**<br>**ALIADO: UT DVS**<br>**NIT:** 901.855.917 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 706 - 2025<br>**VALOR:** $ 4.669.624.923 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 27 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 30 JUN 2026<br>**LOTE: NORDESTE (LOTE 3)**<br>**ALIADO: UT VMAS**<br>**NIT:** 901.581.274 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **ALIADO:** SOLUCIONES BPO<br>**NIT:** 900708784 |
| | | | **10.** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Adquisición e instalación de equipos para el fortalecimiento de la red comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, el marco del contrato Interadministrativo No.4600018159<br>**CONTRATO:** 563-2025<br>**VALOR:** $2.432.082.212 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 05 SEPT 2025<br>**FECHA FIN:** 30 NOV 2025<br>**OTROSI No. 1:** ampliar plazo hasta el 22/12/2025.<br>**ALIADO:** RAYCO<br>**NIT:** 860.400.538 |
| | | | **10.1** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS (ADICIÓN) | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Adquisición, instalación y puesta en operación de mástiles y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía nacional con jurisdicción en subregiones del Departamento de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 664-2025<br>**VALOR:** $1.057.473.901 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 28 OCT 2025<br>**FECHA FIN:** 30 NOV 2025<br>**OTROSI NO.1:** Ampliar plazo hasta el 22/12/2025.<br>**ALIADO:** RAYCO<br>**NIT:** 860.400.538 |
| | | | **10.2** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS (ADICIÓN2) | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Adquisición de 25 radios portátiles sistema convencional para la policía nacional.<br>**CONTRATO:** 756-2025<br>**VALOR:** $ 477.092.600 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 11 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**ALIADO:** RAYCO<br>**NIT:** 860.400.538 |
| | | | **11.** CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR) | **Contratado.**<br><br>Se suscribe **otrosí No. 2** al contrato, ampliando fecha de terminación hasta 15 de marzo de 2026, y se ajustó alcance a 2000 usuarios.<br><br>**Otrosí No.1:** ampliando el plazo de terminación hasta el 30 ENE 2026.<br>**OBJETO:** Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y Red de Apoyo<br>**CONTRATO:** 535-2025<br>**VALOR:** $1.120.330.359 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma de acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>**NIT:**830.122.566 |
| | | | 6. SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123 | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Adquisición e instalación de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123 - SIES Departamental<br>**CONTRATO:** 578-2025<br>**VALOR:** $53.550.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 28 AGO 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**ALIADO:** SERTECOPY S.A.S<br>**NIT:** 830.513.039<br>**TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN** |
| | | | 7. HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA) | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Servicio por bolsa de horas de desarrollo para la creación de soluciones para la integración y atención de necesidades sobre la plataforma SECAD para la adecuada operación de las agencias que interactúan con NUSE 123 - SECAD en la red de seguridad de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 649-2025<br>**VALOR:** $1.100.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 24 octubre 2025<br>**FECHA FIN:** 31 diciembre 2025<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>**NIT:**830.122.566 |
| | | | 8. SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS. | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suscripción de servicios tecnológicos en la nube Carbyne para el enriquecimiento a la atención de incidentes, eventos de seguridad y emergencias en el Departamento de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 638-2025<br>**VALOR:** $4.194.325.920 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 14 OCT 2025<br>**FECHA FIN:** 30 NOV 2025(El servicio es por un plazo de 12 meses después de su activación (17 de noviembre 2025)<br>**OTROSI No. 1:** ampliar plazo hasta el 31/12/2025.<br>**ALIADO:** BWS COLOMBIA S.A **(CARBYNE)**<br>**NIT:** 901.140.525 |
| | | | 9. SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123 | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia<br>**CONTRATO:** 577-2025<br>**VALOR:** $1.986.676.083 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 5 SEPT 2025<br>**FECHA FIN:** 31 JUL 2026 |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **FECHA INICIO:** 13 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:**31/01/2026<br>**ALIADO: CORE IP S.A.S.**<br>**NIT:** 900.945.968 |
| | | **3. PROYECTO DISPOSITIVOS Y LICENCIAMIENTO PARA VISUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN CON TERCEROS AL NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD** | **4.** VERIFICACIÓN TECNOLOGICA DE DISPOSITIVOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL. | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de kit de integración de terceros a la red del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 693-2025<br>**VALOR:** $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 19 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 10 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:**31/01/2026<br>**ALIADO: ELEPHAS S.A.S.**<br>**NIT:** 901193272 |
| | | **4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES** | **5.** SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123 | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de Seguimiento y Control en atención de casos – SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE – 123, integraciones y desarrollos existentes.<br>**CONTRATO:** 609-2025<br>**VALOR:** $1.423.035.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 26 SEPT 2025<br>**FECHA FIN:** 26 ENE 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>**NIT:** 830.122.566 |
| | | | **5.1. Servicios de continuidad del NUSE 123 SECAD** | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos ( SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, Hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes.<br>**CONTRATO:** 175 -2026<br>**VALOR:** $ 4.012.367.789 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** En proceso de firma de acta de inicio.<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2026<br>**ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A<br>**NIT:**830.122.566 |
| | | | **5.2. Suscripción Servicio de conectividad NUSE-CARBYNE** | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas NUSE 123-SECAD DEANT y Carbyne.<br>**CONTRATO:** 233 -2026<br>**VALOR:** $ 611.099.486 (IVA e impuesto a que |

| CONTRATO MARCO | ACTA DE EJECUCIÓN | COMPONENTES | ACTIVIDADES | ESTADO CONTRATACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **FECHA INICIO:** 20 NOV 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 2)**<br>**ALIADO: UT VMAS SEGURIDAD**<br>**NIT:** 901.581.274 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 716-2025<br>**VALOR:** $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 12 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10)**<br>**ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA**<br>**NIT:** 901.852.025 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 717-2025<br>**VALOR:** $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 4 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:** 31/03/2026<br>**LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11)**<br>**ALIADO: UT AEI**<br>**NIT:** 900.969.025 |
| | | | | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión<br>**CONTRATO:** 718-2025<br>**VALOR:** $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>**FECHA INICIO:** 5 DIC 2025<br>**FECHA FIN:** 31 DIC 2025<br>**FECHA FIN OTROSI No.1:**: 31/03/2026<br>**LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)**<br>**ALIADO: UT DVS**<br>**NIT:** 901.855.917 |
| | | | **3.** FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS | **Contratado.**<br>**OBJETO:** Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia.<br>**CONTRATO:** 686-2025<br>**VALOR:** $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE TRANSFERENCIA** | Código: FO-M2-P15-018<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 30/07/2025 |
|---|---|---|

**1. POR RECURSOS FONSET** [X] **2. POR RECURSOS PROPIOS** [ ]

| **ACTA DE TRANSFERENCIA N° SSJP-AT-2025-122C-092** | |
|---|---|
| **EL TRANSFERENTE:** | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - NIT: 890.900.286-0** |
| **CONTRATO:** | 4600018159 DE 2025 |
| **EL BENEFICIARIO:** | DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - DEANT- REPRESENTADO POR LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – MEVAL - NIT: 800.140.985-1 |
| **OBJETO:** | Transferencia e instalación de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123-SEIS departamental. |
| **DOMICILIO:** | **MUNICIPIO DE MEDELLÍN** |
| **VALOR:** | VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($29.988.000) IVA incluido. |

Entre los suscritos a saber el señor Brigadier General (R) **LUIS EDUARDO MARTÍNEZ GUZMÁN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.986.183 de Manzanares – Caldas en su calidad de Secretario de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, según Decreto de Nombramiento No. 2024070005184 del 31 de diciembre del 2024 y Acta de Posesión del 01 de enero del 2025, debidamente facultado para la celebración del presente documento, por la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, su Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 y demás normas que los modifiquen, adicionen o complemente, así como por el Decreto Departamental N°D2025070000089 del 03 de enero del 2025 y el Decreto Ordenanzal de N°D2024070003913 del 5 de septiembre del 2024, de una parte, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL TRANSFERENTE,** acompañado por el señor **ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.528.755 de Itagüí- Antioquia adscrito a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, supervisor del Acta de ejecución No. 1 - Contrato No. 4600018159 de 2025; y de la otra parte el Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.404.056 de Ibagué – Tolima, en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá – (MEVAL), según decreto ministerial de traslado No. 1377 del 14 de noviembre de 2024; actuando en representación del DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - DEANT, debidamente facultado para la celebración del presente documento de conformidad con la resolución 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional; y quienes para los efectos de esta acta de transferencia se denominará **EL BENEFICIARIO,** hemos convenido celebrar la presente acta de transferencia, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**1**- El Fondo de Seguridad Territorial -FONSET-, es un instrumento gubernamental creado por la Ley 418 de 1997, en su artículo 119, prorrogada vigencia, artículo 1° de la Ley 782 de 2002, prorrogada vigencia, artículo 1° de la Ley 1106 de 2006, modificado por el artículo 6 de la Ley 1421 de 2010, vigente permanentemente por el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, prorrogada y

modificada por Ley 1941 de 2018, modificada, adicionada y prorrogada por la Ley 2272 del 04 de noviembre de 2022; y conforme lo estipulado en los Decretos Nacionales 399 de 2011 y 1066 de 2015; establecido para fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público en todos los departamentos y municipios del País.

**2**- Conforme a las facultades conferidas al Señor Gobernador de Antioquia mediante la Ordenanza No. 1 del 7 de marzo del 2024, se emitió el Decreto Ordenanzal N°D2024070003913 del 5 de septiembre del 2024 por medio del cual se determinó la estructura administrativa de la Administración Departamental y se definieron las funciones de sus organismos y dependencias. En el artículo 135 del reseñado decreto se le fijó como propósito principal a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz: *"Liderar, coordinar y articular la gestión de las políticas de seguridad ciudadana y de acceso a la justicia, mantenimiento del orden público y la preservación de la vida y seguridad vial, mediante la planificación y ejecución de acciones coordinadas interinstitucionalmente, la participación de la comunidad y el uso de tecnologías de la información, que contribuyan al mantenimiento del orden público y la preservación de la vida, el respeto y garantía de los derechos humanos y constitucionales, la construcción de la paz territorial, la cultura democrática y la reducción de los incidentes viales en el departamento."*

**3**- La Ordenanza N° 059 del 27 de diciembre de 2016 creó el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSET, y, la Ordenanza N°041 del 4 de diciembre de 2024 estableció el funcionamiento del mismo, a su vez, en el artículo 136º, numeral 5º, del Decreto Ordenanzal N°D2024070003913 del 5 de septiembre del 2024 se determinó que la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz Departamental tiene a su cargo *"Dirigir la administración, direccionamiento, ejecución y seguimiento de los recursos de inversión del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET".*

**4**- Las actividades de seguridad y orden público que se financien con estos fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad del Estado, de acuerdo con la Ley 418 de 1997 y las demás que la prorrogan y modifican.

**5**- El Comité Territorial de Orden Público – CTOP en las sesiones de reunión N° 3 del 09 de diciembre de 2024, y No. 1 del 09 de abril de 2025, aprobó un presupuesto para el fortalecimiento tecnológico como aliado ante el menor pie de fuerza, y la implementación del proyecto de tecnología para seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia.

**6**- En cumplimiento de las mencionadas normas la Gobernación de Antioquia –Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con recursos del Fondo de Seguridad Territorial "FONSET", adquirió UNAS LICENCIAS PARA SU INSTALACIÓN EN EQUIPOS DESTINADOS A LA PLATAFORMA NUSE 123-SEIS DEPARTAMENTAL, mediante ACTA DE EJECUCIÓN N°1 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600018159 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 25MR122C2148 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17

DE DICIEMBRE DE 2024, con la empresa **VALOR+ S.A.S**. con NIT 900.969.726-2, CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($169.059.326.578), incluyendo honorarios del OCHO POR CIENTO (8%) más el IVA del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre los Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato, desagregados así: Recursos del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET vigencia 2025: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($12.274.381.482), incluyendo Honorarios del ocho por ciento (8%) más el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato.- Recursos del Acta de Incorporación N°1 - Convenio 4600018028 de la Línea de Inversión III - Tecnología como Aliada ante el menor Pie de Fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana-TESCC: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS ($156.784.945.096), incluyendo Honorarios del ocho por ciento (8%) más el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato.

Así mismo **VALOR+ S.A.S.** en ejecución de este contrato, suscribió el contrato **N° 578-25** con **SERTECOPY S.A.S.** con NIT: 830.513.039-1, cuyo objeto es: *"Adquisición e instalación de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123-SEIS departamental"*, por un valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L. ($53.550.000) IVA incluido; correspondiendo al valor de la presente transferencia la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($29.988.000) IVA incluido.

**7**- Que, en la presente transferencia, no se dará aplicación a la disposición sobre enajenación de bienes del Estado, por cuanto los bienes a entregar no han hecho parte del inventario de bienes del Departamento de Antioquia. Así las cosas, las facturas de compraventa de los bienes objeto de la presente entrega, expedidas a nombre EL DEPARTAMENTO, ente encargado de realizar el proceso contractual, obedecen a un mero trámite de formalización y legalización para el pago de las mismas, siendo claro que en ningún momento los bienes a entregar representan activos para EL DEPARTAMENTO, quién a través de la presente transferencia busca aplicar los recursos del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET, para brindar el apoyo requerido por el DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA – DEANT- REPRESENTADO POR LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – MEVAL.

**8**- A partir de estas consideraciones, se procede a suscribir la presente acta de transferencia, con las siguientes precisiones y compromisos:

**CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** El Departamento de Antioquia- Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, entrega a el Departamento de Policía Antioquia – DEANT representado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá – MEVAL, los bienes que se relaciona detalladamente a continuación, por un valor total de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($29.988.000) IVA incluido, los cuales fueron adquiridos por la Gobernación de

Antioquia- Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con recursos del Fondo de Seguridad del Departamento de Antioquia –FONSET- con destino específico para el Departamento de Policía Antioquia – DEANT representado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá – MEVAL, tal y como se señaló en las consideraciones de la presente acta de transferencia.

**PARÁGRAFO 1°: DESCRIPCIÓN DEL BIEN A TRANSFERIR: LICENCIAS CONTRATO N° 578-25 – FACTURA No. FE4365:**

| FACTURA No. FE4365 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **#** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT** | **%IVA** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Microsoft Office Home & Business en su última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribución) edición de 64 bits. | 14 | 19% | 1.800.000,00 | $25.200.000,00 |
| | | | | **VALOR TOTAL ANTES DE IVA** | $25.200.000,00 |
| | | | | **VALOR IVA** | $4.788.000,00 |
| | | | | **VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)** | $29.988.000,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA: DESTINACIÓN ESPECÍFICA.** EL BENEFICIARIO deberá emplear los elementos objeto de la presente transferencia, para uso exclusivo de las labores realizadas por **EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA - DEANT.** Así las cosas, EL BENEFICIARIO evidenciará el estado de la destinación específica, mediante informe que allegará a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en concordancia con lo dispuesto en la cláusula décima de la presente acta.

**CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL TRANSFERENTE:** EL TRANSFERENTE se obliga a transferir los elementos relacionados en la cláusula primera, los cuales son objeto de esta transferencia, por medio de la presente acta, y a cumplir con la entrega real y material a la firma del presente documento, con los respectivos contratos y facturas de los bienes.

**CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:** Se compromete a **1)** Incluir los elementos objeto de la presente transferencia, dentro del inventario y en la póliza general de asegurabilidad de bienes que cubre a la entidad para tales efectos. **2)** A mantener en perfecto estado de conservación los elementos objeto de la presente transferencia, realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a que haya lugar y por su cuenta a partir de la terminación de la garantía. **3)** Hacer uso de las garantías de los elementos a que hubiere lugar. **4)** Hacer un buen y correcto uso de los bienes y dar cumplimiento a la destinación de los elementos objeto de la presente transferencia.

**CLÁUSULA QUINTA: GRATUIDAD.** La presente transferencia, se hace a título gratuito, sin perjuicio de las obligaciones establecidas a cargo de **EL BENEFICIARIO** en la presente acta.

**CLÁUSULA SEXTA: MANTENIMIENTO.** Será responsabilidad de **EL BENEFICIARIO** realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos objeto de la presente transferencia.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: VALOR DE LA TRANSFERENCIA.** Para todos los efectos fiscales el valor total de los bienes descritos anteriormente en el parágrafo de la cláusula primera objeto de la presente transferencia es de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($29.988.000) IVA incluido.

**CLÁUSULA OCTAVA: INDEMNIDAD. EL BENEFICIARIO,** será responsable de todos los daños o perjuicios causados directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de las personas que emplee en el manejo del bien objeto de la presente transferencia, descrito en la cláusula primera, parágrafo 1, de este documento y mantendrá indemne al Departamento de toda responsabilidad.

**CLÁUSULA NOVENA: DOCUMENTOS** Hacen parte integral de este documento: **TRANSFERENTE**: 1) copia del RUT, copia del Decreto de Nombramiento. 2) Copia del acta de posesión, 3) cédula de ciudadanía del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia. 4) copia del Decreto Departamental N°D2025070000089 del 03 de enero del 2025, 5) Certificados declaraciones y compromisos. 6) Certificado Antecedentes Procuraduría. 7) Certificado de Antecedentes Contraloría. 8) Certificado Sistema Nacional de Medidas Correctivas – RNMC. 9) Certificado Antecedentes judiciales. 10) copia de los oficios de designación de supervisión. 11) Certificado de Parafiscales y Seguridad Social.12) REDAM; **BENEFICIARIO:** 1) copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la entidad. 2) copia del RUT. 3) Decreto N° 1377 del 14 de noviembre del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional. 4) Copia de la resolución 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional. 5) Certificado de Antecedentes Contraloría, 6) Certificado Sistema Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, 7) Certificado Antecedentes judiciales. 8) Certificados declaraciones y compromisos. 9) REDAM. 10) Certificado de Parafiscales y Seguridad Social. 11) Copia Acta de ejecución No. 1 Contrato Interadministrativo No. 4600018159 de 2025. 12) Copia del Contrato N° 578-2025. 13) Copia de la factura de venta No. FE4365. 14) Avales DEANT.

**CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZO PARA CUMPLIR OBLIGACIONES.** La presente acta de transferencia tiene un plazo de TRES (3) MESES contados a partir del perfeccionamiento de la misma, para cumplir con las obligaciones pactadas. Dichas obligaciones serán verificadas por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz a través de requerimientos, donde el beneficiario deberá informar la inclusión de los elementos transferidos en el inventario de bienes y en la póliza de asegurabilidad de los bienes que maneja la entidad beneficiaria y constancia de la destinación específica del bien transferido.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente acta de transferencia se perfeccionará con la firma y la entrega de los elementos objeto de esta transferencia.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIO**. Para todos los efectos que se deriven de la presente acta de transferencia, se fija como domicilio la ciudad de Medellín, Antioquia.

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE TRANSFERENCIA** | Código: FO-M2-P15-018<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 30/07/2025 |
|---|---|---|

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los 09 ENE 2026

**BG. (R) LUIS EDUARDO MARTÍNEZ GUZMÁN**
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Gobernación de Antioquia
**EL TRANSFERENTE**

**BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Cte. Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Policía Nacional de Colombia
**EL BENEFICIARIO**

**ANTONIO JOSÉ SALAZÁR LÓPEZ**
Director de Planeación y Administración de la Seguridad
Supervisor Acta de ejecución No. 1
Contrato 4600018159 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | Carmen Rendón Granada<br>Profesional Apoyo Jurídico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 17/12/2025 |
| | Jonathan Rúa Taborda<br>Profesional Apoyo Técnico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 17/12/2025 |
| | Yury Andrea Buitrago Loaiza<br>Profesional Apoyo Logístico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 17/12/2025 |
| Revisó y Ajustó | Karen Ríos Martínez<br>Profesional Apoyo Jurídico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 17/12/2025 |
| Visto Bueno | Denis Milena Villa Palacio<br>Profesional Apoyo Jurídico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma: | Fecha: 09/01/2026. |
| Visto Bueno | Maira Alejandra Cuesta Domínguez<br>Jefe Asuntos Jurídicos<br>Policía Metropolitana del Valle de Aburrá | Firma: | Fecha: 26/12/2025 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

B-I Bteam Castillo
Bester - Deant
17-12-25

1J- ANGEL BERMÚDEZ
ASJUR-DEANT
17-12-25

# CERTIFICACIÓN COMO REVISOR FISCAL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como revisor fiscal de la **EMPRESA VALOR + S.A.S** con **NIT 900.969.726–2,** he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL y las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA durante el periodo de los últimos (6) meses así:

- Desde el 1 de Agosto de 2025 hasta el 31 de Enero de 2026.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de su gestión, mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
Los procedimientos de revisión fueron los siguientes:

a) Se verificaron los aportes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a los pagos realizados entre agosto de 2025 y enero de 2026. Se adjuntan los documentos que soportan dichos pagos, y los cuales se detallan a continuación:

| SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES VIGENCIAS 2026 - 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **PENSION** | **SALUD** | **ARL** | **APORTES PARAFISCALES** | **FECHA PAGO** |
| AGOSTO | $ 247.801.600 | $ 66.181.300 | $ 9.904.200 | $ 63.039.700 | 3/09/25 |
| SEPTIEMBRE | $ 255.269.200 | $ 67.880.400 | $ 10.055.500 | $ 64.934.400 | 7/10/25 |
| OCTUBRE | $ 250.408.500 | $ 65.742.200 | $ 9.796.900 | $ 66.804.100 | 6/11/25 |
| NOVIEMBRE | $ 252.771.400 | $ 66.673.600 | $ 9.820.000 | $ 66.245.000 | 4/12/25 |
| DICIEMBRE | $ 271.014.600 | $ 71.182.500 | $ 10.731.400 | $ 68.908.900 | 8/01/26 |
| ENERO. 2026 | $ 272.695.100 | $ 72.280.400 | $ 10.600.100 | $ 71.428.800 | 6/02/26 |

b) Con base en los literales y procedimientos mencionados anteriormente, informo que la entidad, durante los últimos seis meses comprendidos entre el 1 agosto de 2025 y el 31 de Enero de 2026, efectuó los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensiones, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Este certificado e informe es para uso de la administración de la **EMPRESA VALOR + SAS,** en los cobros a realizar por operaciones realizados con clientes del sector público y/o privado

Se expide certificación a los **14** días del mes de **febrero** de **2026.**

Cordialmente,

**ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA.**
Revisor Fiscal Designado
CC 15.443.136
TP 134379-T
Contacto. 604 5803040 - 3006290730
gerencia@regsas.com - alejoq26@hotmail.com







ESTA COPIA DE TARJETA PROFESIONAL SOLO ES VALIDA EL CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MES AGOSTO DE 2025 A ENERO 2026 - DE LA EMPRESA VALOR+ SAS.
EXPEDIDO EL **14 DE FEBRERO DE 2026**







UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FB2A4F26D651F57

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15443136 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *