CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER



INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 02
PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
2025

1. INTRODUCCIÓN

Los sectores ribereños y de ladera de Floridablanca presentan alta susceptibilidad a la erosión, socavación y movimientos en masa, debido a las características geológicas del terreno, la presencia de materiales poco consolidados y la expansión urbana hacia zonas frágiles. Estas condiciones han generado afectaciones en taludes, deterioro de la infraestructura y riesgo continuo para la comunidad.

En cumplimiento de la Acción Popular 2020-00080-00, el municipio ha priorizado intervenciones para la mitigación del riesgo en puntos críticos. En el sector Lagos II, la margen derecha del río Frío evidencia procesos de socavación que comprometen la estabilidad del cauce, por lo que se proyecta la construcción de estructuras en gaviones para controlar la erosión y recuperar el borde ribereño. De manera complementaria, en el barrio Los Arrayanes se implementará una pantalla con anclajes activos destinada a estabilizar el talud y prevenir desplazamientos del terreno.

Asimismo, se atenderán los sectores críticos de Santa Ana, Prados del Sur y aledaños, donde la erosión ha debilitado taludes cercanos a vías principales, generando riesgo de desprendimientos que afectan la movilidad y la seguridad vial. En esta zona se ejecutará una pantalla pasiva de anclajes para reforzar el talud y garantizar la protección del corredor vial.

Estas obras buscan reducir los riesgos asociados a la erosión y la inestabilidad de taludes, mejorar la seguridad de la población y contribuir a la consolidación de áreas urbanas vulnerables, en concordancia con los lineamientos de gestión del riesgo y el compromiso institucional del municipio.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1

2. OBJETIVO GENERAL 4

2.1. Objetivos específicos 4

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

3.1. Frente Lagos II 5

3.2. Frente Arrayanes 6

3.3. Frente Santa Ana 7

3.4. Frente Prados del Sur 8

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 9

4.1. Información general del contrato 9

4.2. Relación de actas del contratista 10

4.3. Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto 10

4.4. Cuadro de control de pólizas 10

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA 11

5.1. Relación de personal en obra 11

5.2. Relación de equipo utilizado. 13

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 16

6.1. Actividades de tipo técnico frente LAGOS II 16
6.1.1. Replanteo, control y medición de la obra 17
6.1.2. Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad 18
6.1.3. Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad 19
6.1.4. Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000 m 20
6.1.5. Cantidades de obra ejecutadas 21

6.2. Actividades de tipo técnico Frente ARRAYANES 23
6.2.1. Replanteo, control y medición de la obra 24
6.2.2. Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes 25
6.2.3. Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m 26

6.2.4. Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 20,00m 27
6.2.5. Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración 28
6.2.6. Cantidades de obra 29

6.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 32
6.3.1. Relación de actas 32
6.3.2. Bitácora de obra 32
6.3.3. Afiliación seguridad social 32
6.3.4. Seguimiento y control 32

6.4. Actividades tipo financiero 33
6.4.1. Variaciones financieras 33
6.4.2. Relación de pagos efectuados 33

6.5. Actividades de aseguramiento de la calidad 33

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 34

8. ANEXOS. 35

2. OBJETIVO GENERAL

El propósito principal del actual informe de obra, consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en el CONTRATO No. 210.16224.6, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", durante el periodo establecido entre el 1 y 31 de diciembre de 2025.

Así mismo demostrar las actividades realizadas, gestión y seguimiento tanto en obra con la ejecución de los trabajos, como a nivel social y a su vez exponer el desarrollo del proyecto en el ámbito administrativo, técnico y climatológico comprobando que se está en ejecución de acuerdo con lo programado.

2.1. Objetivos especificos

- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.
- Informar la gestión administrativa y el complemento social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y económico del contrato.
- Mostrar el avance financiero del proyecto en relación con lo programado en el plan inicial, evidenciando la ejecución presupuestal.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato contempla cuatro frentes de obra, correspondientes a los sectores de Lagos II, Arrayanes, Santa Ana y Prados del Sur. A continuación, se presenta la ubicación específica de cada uno de ellos.

3.1. Frente Lagos II

Este frente de obra se localiza en el Barrio Lagos II, en el municipio de Floridablanca, Santander, específicamente sobre la calle 48 entre las carreras 5 y 6. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°04'00.9"N, 73°05'44.5"W.




3.2. Frente Arrayanes

Este frente de obra se encuentra en el Barrio Arrayanes, en el municipio de Floridablanca, Santander, sobre la calle 103 entre las carreras 54 y 55. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°05'42.1"N, 73°05'28.6"W.




3.3. Frente Santa Ana

Este frente de obra se localiza en el Barrio Santa Ana, en el municipio de Floridablanca, Santander, aproximadamente sobre la calle 11 con carrera 5. La ubicación corresponde a las coordenadas 7°04'48.1"N, 73°05'52.9"W.



3.4. Frente Prados del Sur

Este frente de obra se encuentra en el Barrio Prados del Sur, en el municipio de Floridablanca, Santander, específicamente en el sector de la carrera 43 con calle 46. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°04'42.8"N, 73°05'46.5"W.



4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

4.1. Información general del contrato

Para contextualizar el alcance del proyecto y las responsabilidades contractuales asumidas; a continuación, se presenta la información general del contrato de obra. Esta sección consolida los datos esenciales relacionados con la identificación del contrato, su objeto, la entidad contratante y el contratista, proporcionando un marco claro sobre el alcance técnico del contrato, el recurso económico asignado y la temporalidad de este.

Tabla 1. Información contractual.

Información General del Contrato de Obra	
Contrato De Obra	210.16224.6
Objeto Del Contrato	Construcción de obras para el control de la erosión y mitigación del riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, así como el control de la erosión y socavación de la margen derecha aguas abajo del rio frio en el sector Lagos II, en cumplimiento de la acción popular con radicado 2020-00080 00, para la consolidación de los mismos, municipio de Floridablanca departamento de Santander.
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional para la Defensa De La Meseta de Bucaramanga, CDMB.
Contratista	Consorcio Estabilización Floridablanca.
Representante Legal	Edgar Leonardo Gómez.
Nit Contratista	901.982.775-0
Interventoría	Unión Temporal Inter Pantallas 2025
Representante Legal	Néstor Javier Jácome Ortiz
Supervisor	Subdirector De Gestión Del Riesgo Y Seguridad Territorial.
Valor Inversión Total	$20.976.440.913,06
Plazo Ejecución Inicial	Doce (12) Meses
Departamento	Santander
Municipio	Floridablanca
Barrio	Lagos II, Arrayanes, Prados del Sur y Santa Ana,
Fecha de Inicio	15 octubre 2025
Fecha de Terminación	14 de octubre de 2026

4.2. Relación de actas del contratista

La siguiente tabla evidencia las actas administrativas del contrato, así como la fecha de constitución, las observaciones y el valor si así lo especifica.

Tabla 2. Actas a la fecha.

Relación De Actas			
Acta	**Fecha**	**Observaciones**	**Valor**
Inicio	15/10/2025		N/A

4.3. Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto

Durante este periodo no se realizan modificaciones.

4.4. Cuadro de control de pólizas

Nombre de la aseguradora: Equidad Seguros

Tabla 3. Cuadro de control de pólizas N° 210.16224.6.

N.º de la Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
AB002678	Cumplimiento del contrato.	15-10-2025	15-02-2027
AB002678	Estabilidad y calidad de la obra.	15-10-20225	15-10-2031
AB002678	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	15-10-2025	15-02-2029
AB002682	Predios Labores y Operaciones.	15-10-2025	15-02-2026

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

5.1. Relación de personal en obra

Los profesionales relacionados en la tabla a continuación corresponden al personal mínimo exigido en el pliego de condiciones, según los perfiles y especialidades requeridos para la correcta ejecución del contrato, así como los profesionales adicionales para el fortalecimiento de la ejecución.

Tabla 4. Personal profesional.

#	Nombre	Cédula	Cargo	Dedicación
1.	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director De Obra	40%
2.	Johanna Marcela Padierna Castiblanco	1.098.682.052	Residente De Obra	100%
3.	María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	Geotecnista	40%
4.	Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	Asesor Ambiental	40%
5.	Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional Siso	40%
6.	Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	
7.	Mayra Alejandra Quintero Delgado	1.095.831.315	Residente Auxiliar De Obra	100%
8.	Oscar Yesid Blanco Estupiñán	1.098.690.238	Residente Auxiliar De Obra	100%
9.	Sandra Bermúdez Cala	63.553.613	Profesional ambiental	

El siguiente personal corresponde al equipo operativo asignado en campo, encargado de ejecutar las actividades constructivas, de apoyo y control directamente en los frentes de obra.

Tabla 5. Personal Asignado Lagos II.

No	Nombre	Cargo	Empresa
1.	Helmer Caballero	Oficial de obra	INFRACORP (Consorciado)
2.	Samuel Reatiga	Maestro de obra	INFRACORP (Consorciado)

3.	Jhonathan Villamizar	Ayudante de obra	INFRACORP (Consorciado)
4.	Freddy Leonardo Manrique	Ayudante de obra	INFRACORP (Consorciado)
5.	Emiro Monares Cuadros	Ayudante de obra	INFRACORP (Consorciado)
6.	Luis Ernesto Bermúdez	Ayudante de obra	INFRACORP (Consorciado)
8.	Juan José Martínez	Almacenista	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

Tabla 6. Personal Frente Arrayanes.

No	Nombre	Cargo	Empresa
1.	Jhonatan Medina	Operador de perforación II	INFRACORP (Consorciado)
2.	Edinson Navarro	Ayudantes de perforación II	INFRACORP (Consorciado)
3.	Alexander Prada	Oficial de obra	INFRACORP (Consorciado)
4.	Jolman García	Ayudante de perforación II	INFRACORP (Consorciado)
5.	Olguer Sepúlveda	Operador de inyección	INFRACORP (Consorciado)
6.	Kilian Enrique Pertuz Jiménez	Ayudante de perforación II	CONAINCO (Consorciado)
7.	Jireh Lizarazo	Operador de perforación I	CONAINCO (Consorciado)
8.	Elías Reatiga Riatiga	Ayudante de perforación I	CONAINCO (Consorciado)
9.	Carlos Arturo Moliner Jiménez	Ayudante de perforación II	CONAINCO (Consorciado)
10.	Leonardo Andrés Duarte Rojas	Almacenista	CONAINCO (Consorciado)

11.	José Alirio Valencia Tarazona	Oficial de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
12.	Ángel Ramon Medina Gómez	Ayudante de perforación	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
13.	Darwin Feria Otalora	Operador de perforación	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
14.	Wilson Méndez	Ayudante de obra.	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
15.	Ronny Texiel Vivas	Ayudante de obra.	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

5.2. Relación de equipo utilizado.

Tabla 7. Relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato en el periodo de este informe.

Equipo		
Ítem	**Maquinaria / equipo**	**Registro fotográfico**
1	Volquetas	

		
2	Retroexcavadoras	 

3	Unidad de perforación neumática	
4	Compresor	
5	Unidad de inyección	

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Con referencia al contrato No. 210.16224.6, se evidenciará técnica y visualmente cada una de las actividades desarrolladas durante el periodo de este informe para el control de la erosión y mitigación del riesgo en el barrio Arrayanes, así como el control de la erosión y socavación de la margen derecha aguas abajo del rio frio en el sector Lagos II.


6.1. Actividades de tipo técnico frente LAGOS II



Vista aguas abajo Río Frío Sector Lagos II

6.1.1. Replanteo, control y medición de la obra.

Durante el periodo de este informe se realizaron trabajos constantes de topografía para el levantamiento de toda la zona a intervenir, con el fin de conocer el estado actual de la geomorfología del terreno y el direccionamiento de la retroexcavadora para la remoción del material deslizado buscando la homogenización del margen derecho del Río Frío.



Levantamiento, replanteo y mediciones

6.1.2. Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad

Se realizaron actividades de excavación y remoción de material granular ubicado al margen derecho del río Frío que representaba un riesgo para la estabilidad de la zona. El trabajo de la retroexcavadora fue guiado constantemente por el equipo de topografía, para así lograr el alineamiento propuesto en el diseño.



Excavación con acarreo libre de material granular

6.1.3. Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad

Se realizó excavación y remoción de material rocoso presente en el área. Para el desarrollo de la actividad se emplea retroexcavadora equipada con martillo hidráulico. De manera complementaria se realizaron labores de demolición de estructuras de gaviones existentes que presentan un deterioro avanzado, con el fin de permitir la continuidad de las actividades previstas. Este material producto de excavación se maneja temporalmente en obra.



Excavación con acarreo libre en roca

6.1.4. Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000 m

Se realizó el cargue y retiro del material producto de las actividades de descapote, excavación y demolición. Incluye el retiro y disposición de material vegetal, suelo, residuos y basuras encontrados en el área a intervenir, así como material rocoso y elementos de demolición.



Sobreacarreos de material

6.1.5. Cantidades de obra ejecutadas

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA 1. (15 OCT AL 30 NOV)	INFORME 2. (1 DIC AL 31 DIC)	CANTIDADES ACUMULADAS
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	SECCION PRIMERA				
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,55	1,00	2,55
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1568,00	0,00	1568,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	391,85	0,00	391,85
	SECCION SEGUNDA				
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	0,00	4460,50	4460,50
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	0,00	495,20	495,20
2.01.A.06	Excavación mecánica bajo agua	m3	0,00	0,00	0,00
2.01.A.07	Excavación en roca bajo agua	m3	0,00	0,00	0,00
2.02	Terraplenes y Rellenos				
2.02.03	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos estructurales	m3	0,00	0,00	0,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	0,00	91559,30	91559,30
2.05	Control de cauce mediante conformación de jarillón provisional con material de río	m3	0,00	0,00	0,00
	SECCION TERCERA				
3.00	Concretos				
3.02.1	Suministro y colocación de Concreto ciclopeo 40% rajon de piedra y 60% concreto de 3000 psi	m3	0,00	0,00	0,00

3.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	0,00	0,00	0,00
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m2	0,00	0,00	0,00
-	**SECCION CUARTA**	-	-	-	-
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	0,00	0,00	0,00
-	**SECCION SEXTA**	-	-	-	-
6.00	Varios				
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	0,00	0,00	0,00
6.05	Filtro con tela				
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m2	0,00	0,00	0,00
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m3	0,00	0,00	0,00
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	0,00	0,00	0,00

6.2. Actividades de tipo técnico Frente ARRAYANES



Foto general frente Arrayanes

6.2.1. Replanteo, control y medición de la obra.


En el frente Arrayanes se desarrollaron las actividades de replanteo, control y medición necesarias para la correcta implantación de la pantalla activa. Estas labores incluyeron la verificación de los ejes y cotas establecidos en los planos de diseño, el marcado de puntos de referencia y la confirmación de alineamientos y niveles mediante equipos topográficos. De igual forma, se realizó el control geométrico de los elementos existentes y del terreno natural, garantizando que las obras a ejecutar se ajustaran a las especificaciones técnicas y al trazado proyectado. Toda la información obtenida se registró en campo y sirvió de base para las actividades como la perforación horizontal.



Replanteo, control y medición de la obra

6.2.2. Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes

Se llevó a cabo el llenado e inyección de los anclajes utilizando lechada cementicia preparada de acuerdo con los parámetros de diseño. El proceso incluyó el control de mezclado, colocación y registro de volúmenes inyectados, asegurando la continuidad del proceso constructivo.



Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes

6.2.3. Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m

Una vez hechas las perforaciones se realizó el suministro, posicionamiento e instalación de tres cables de acero de 1/2" de diámetro y 20 m de longitud, destinados a la conformación de los anclajes. Los torones cuentan con una longitud mayor para hacer el tensionamiento después del concreto lanzado. Los torones son recubiertos con manguera con el fin de no perder sus propiedades físico-mecánicas en contacto con el suelo.





Suministro de anclajes

6.2.4. Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 20,00m

Se ejecutaron perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 mediante equipo de perforación neumático operado en condición descolgada, a 20m de profundidad, mediante movimiento de percusión y rotación. La ubicación de las perforaciones fue dada por la comisión topográfica en atención a los parámetros de espaciamiento establecidos en el diseño.



Ejecución de perforación de 20m

6.2.5. Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración

Se instaló el jacket de respaldo para el revestimiento de las perforaciones horizontales destinadas a anclajes y drenes de penetración. La actividad incluyó el posicionamiento del tubo de protección y los ajustes necesarios para permitir la correcta colocación de los elementos estructurales e hidráulicos previstos. Esta actividad se realizará, buscando se garantice la geometría de la perforación, evitando desmoronamientos internos por presencia de humedad y materiales con poca cohesión.



Jacket de revestimiento de perforación horizontal en anclajes

6.2.6. Cantidades de obra

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA 1. (15 OCT AL 30 NOV)	ACTA 2. (1 DIC AL 31 DIC)	CANTIDADES ACUMULADAS
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	SECCION PRIMERA				
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,55	0,45	2,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1380,00	0,00	1380,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	413,12	0,00	413,12
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1333,80	0,00	1333,80
	SECCION SEGUNDA				
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	2667,49	0,00	2667,49
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	665,13	0,00	665,13
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m3	0,00	0,00	0,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	32038,18	0,00	32038,18
2.04	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	1065,26	0,00	1065,26
	SECCION TERCERA				
3.00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	0,00	0,00	0,00

3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m2	0,00	0,00	0,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m3	25,00	24,00	49,00
-	**SECCION CUARTA**	-	-	-	-
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	0,00	0,00	0,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	50,00	48,00	98,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	0,00	0,00	0,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	0,00	0,00	0,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	0,00	0,00	0,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	0,00	0,00	0,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	0,00	0,00	0,00
-	**SECCION QUINTA**	-	-	-	-
5.00	Perforaciones horizontales				
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	0,00	0,00	0,00
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	0,00	0,00	0,00
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	750,00	720,00	1470,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo	m	250,00	240,00	490,00

	de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m				
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	1000,00	960,00	1960,00
I	**SECCION SEXTA**				
6.00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	0,00	0,00	0,00
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	0,00	0,00	0,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	0,00	0,00	0,00

6.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

6.3.1. Relación de actas.

- Acta de inicio del contrato de obra pública No.210.16224.6 fecha 15 de octubre de 2025.

Los trabajos del contrato de obra No. 210.16224.6 se iniciaron el día quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025), según consta en el acta de inicio del contrato. El contrato fija un plazo de doce (12) meses, fijado el día 14 de octubre del 2026 como fecha de entrega de los trabajos.

6.3.2. Bitácora de obra

El contratista lleva un registro diario en un único libro de actas autorizado por la Interventoría en la que se describe diariamente cada una de las actividades realizadas, el personal directo que se encuentra en la obra, los equipos presentes usados en obra, al igual el clima durante el día y su noche anterior. Este registro es revisado por la interventoría y firmado para su aprobación, así mismo, se registran las firmas del personal profesional presente, con la finalidad de llevar un control detallado diario del proceso constructivo del proyecto.

6.3.3. Afiliación seguridad social

Es compromiso del contratista y una de sus actividades administrativas, mantener a todo el personal vinculado al desarrollo de la obra bajo el sistema de seguridad social, como lo indica el contrato. Para esto el contratista reunió la documentación necesaria de cada uno de los empleados, para tramitar ante la respectiva EPS y mantener actualizada, la información y pagos para su afiliación. El personal que se encuentra vinculado se encuentra afiliado al sistema de seguridad social bajo la razón social INFRACORP S.A.S, DESIC S.A.S, CONAINCO S.A.S Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA.

6.3.4. Seguimiento y control

Se lleva a cabo por parte del contratista un control, análisis y seguimiento de cada una de las actividades que se realizaron durante este periodo de tiempo. Así mismo, se mantiene una comunicación permanente con la comunidad y con la interventoría **UNION TEMPORAL INTERPANTALLAS 2025** a través de su Residente y director de Interventoría; brindando información de interés acorde a cada ente y se gestionan sus requerimientos, mediante correos electrónicos y reuniones en las instalaciones tanto de los contratistas como de la interventoría.

6.4. Actividades tipo financiero

6.4.1. Variaciones financieras

- Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 no hubo variaciones financieras.

6.4.2. Relación de pagos efectuados

- Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 no se realizaron pagos por parte de la entidad.

6.5. Actividades de aseguramiento de la calidad

En el anexo se adjuntarán según la ejecución de la obra los certificados de aseguramiento de la calidad para los materiales utilizados y/o actividades desarrolladas durante el avance de la obra.

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Lagos 2

Durante el periodo evaluado, la principal actividad desarrollada correspondió a las labores de excavación en material granular y rocoso, las cuales constituyen una fase fundamental para la ejecución del proyecto.

Se presentaron incrementos temporales del nivel en el Rio frio, asociados a lluvias en sectores aguas arriba, lo que ocasionó la suspensión parcial de actividades por seguridad y operatividad. Adicionalmente la temporada de festividades decembrinas influyó en la dinámica de trabajo generando una reducción en los avances inicialmente planeados.

- Arrayanes

Durante el periodo evaluado se dio continuidad a las actividades del proyecto. Sin embargo, debido a la temporada decembrina, el rendimiento fue inferior al inicialmente proyectado, manteniéndose la ejecución de las labores programadas.

Edgar Leonardo Gómez Roncancio.

Director de obra

Consorcio Estabilización Floridablanca

8. ANEXOS.

- Anexo No. 1: Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Anexo No. 2: Informe de cumplimiento plan de acción socio ambiental.
- Anexo No. 3: Informe de gestión de proyectos.
- Anexo No. 4: Aseguramiento de la calidad.
- Anexo No. 5: Bitácoras de obra.
- Anexo No. 6: Estado del tiempo.
- Anexo No. 7: Actas y correspondencia.

Anexo No. 1: Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

INFORME SST N° 02

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

CONSORCIO
ESTABILIZACIÓN
FLORIDABLANCA

Melissa Donado Arias

ELABORADO POR:
CLARA MELISSA DONADO ARIAS
PROFESIONAL SISO

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO 9
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 12
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 12
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 12
7. PROCESOS DE FORMACIÓN 13
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 13
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 14
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 14
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"** en el periodo comprendido entre el **01 de al 31 de diciembre de 2025;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
NIT	901982775-0
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO
CONTRATO	210.16224.6
OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"**
DIRECCIÓN	Carrera 39 N° 51 – 31, Apto 2405
TELÉFONO	3012765665
CLASE DE RIESGO	V Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal vinculado para la ejecución del proyecto, en el periodo.

Tabla No. 1. Personal Staff

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA							
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	Geotecnista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	No Cotiza
Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	Asesora ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	No Cotiza
Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	No Cotiza
Juan José Martinez	1.005.338.626	Almacenista	18/11/2025	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir	Comfenalco
Ángel Ramon Medina	1.239.700	Auxiliar de perforación	10/11/2025	Axa Colpatria	Salud mia	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					5		
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S.							

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	N/A
Jireh Lizarazo Navas	1.099.940.291	Operador de perforación	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Cajasan
Kilian Enrique Pertuz Jiménez	1.002.237.235	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Cajasan
Elias Reatiga Riatiga	91.459.128	Ayudante de perforación I	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Cajasan
Carlos Arturo Molinet Jiménez	91.530.925	Ayudante de perforación II	18/11/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Cajasan
Leonardo Andrés Duarte Rojas	1.095.839.883	Ayudante de obra	10/11/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					6		

DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS							
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Jonathan García Sánchez	91.185.774	Operador de maquinaria	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					1		

CONTRATISTA: INFRACORP S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SISO	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Sandra Bermúdez	63.553.613	Profesional ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Ecopetrol	Porvenir	Comfenalco

Fabián Leonardo Zambrano Lesmes	1.098.673.915	Topógrafo	15/10/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Colpensiones	Comfenalco
Johanna Marcela Padierna Castiblanco	1.098.682.052	Ingeniero residente	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
Olger Sepúlveda Parra	1.098.640.002	Operador de inyección	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Samuel Reatiga Riatiga	91.459.307	Maestro	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Jonathan Villamizar	1.234.339.663	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Freddy Manrique Estupiñán	13.516.255	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Jhonatan Medina Florez	1.095.831.892	Operador de perforación	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Colpensiones	Comfenalco
Edinson David Navarro Florez	1.007.731.661	Ayudante de perforación 2	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Porvenir	Comfenalco
Annel Edgardo Hernández Escobar	5.338.041	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
Alexander Prada Jerez	13.537.319	Oficial de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	Comfenalco
Jolman Jerónimo García Vargas	1.101.019.874	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Protección	Comfenalco
Helmer Caballero Jaimes	91.456.433	Oficial de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir	Comfenalco
Hugo Alfredo Diaz Ortega	1.099.371.577	Almacenista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Emiro Monares Cuadros	13.542.493	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Luis Ernesto Bermúdez Pereira	88.203.988	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
Jose Alirio Valencia	5.778.254	Oficial de obra	04/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco

Darwin Feria Otalora	73.592.121	Operador de perforación	12/11/2025	Axa Colpatria	Mutual Ser	Colfondos	Comfenalco
Angel Ramon Medina	1.239.700	Auxiliar de perforación	10/11/2025	Axa Colpatria	Salud mia	Porvenir	Comfenalco
Juan José Martínez	1.005.338.626	Almacenista	18/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					25		
TOTAL, PERSONAL EN OBRA					**34**		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo No 1. Afiliaciones y/o planilla de pagos de seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

A continuación, se presenta el personal que ingresó en el periodo que corresponde al presente informe.

Tabla No 2. Novedades de Ingreso

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA			
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
Ronny Texiel Vivas Peña	5.334.000	Ayudante de obra	01/12/2025
Wilson Mendez Peña	91.160.320	Ayudante de obra	10//12/2025

Conforme a los lineamientos del sistema de Seguridad y salud en el trabajo del proyecto se desarrollan inducciones al personal que presenta novedad de ingreso y las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social, las cuales se encuentra soportadas.

Ver anexo No 2. Novedades de ingreso

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe, se presentaron novedades de retiro del siguiente personal:

NOVEDADES DE RETIRO			
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA			
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE RETIRO
Edwin Junior Socarras Navas	1.234.891.653	Ayudante de obra	15/12/2025

4.4 PERSONAL ROTATIVO

Para el desarrollo de actividades propias del proyecto, es necesario contar con el personal de actividades puntuales. Cabe destacar que este personal hace presencia de manera rotativa en los frentes de obra ya que la actividad no es rutinaria.

Tabla No 3. Personal rotativo

PLACA	SOAT	FECHA VIGENCIA DE SOAT	RTM	FECHA VIGENCIA RTM	CONDUCTOR
AUK191	040800471928600 0	19/03/2026	182369796	07/09/2026	Luis Rojas
PFK979	34330739200	20/08/2026	183336093	09/08/2026	Miguel Ángel Ortiz
GYA607	10573000156580	21/02/2026	183868771	09/11/2026	Gerardo Ortiz Gómez
TTW843	430800728916300 0	31/10/2026	185844110	11/29/2026	Ruben Dario Delgado Palacio
WFD114	9310013958602	31/05/2026	183883996	12/09/2026	Willinton Bautista

Ver anexo No 3. Documentos personales rotativo

Tabla No 4. Documentos de maquinaria

Clase	Marca	Modelo	N° Serie	Motor	Operador	Fecha actividades
Excavadora	Doosan	2018	DHKCEBACAJ002061 7	DB58TIS31003EN	Duncan Buitrago	Del 01 al 31 de diciembre
Excavadora	Doosan	2015	CEBAA-006876	DLO6CC424373E 00	Jhonatan Sánchez	Del 01 al 31 de diciembre

Ver anexo No 4. Documentos maquinaria y volquetas

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora.

Durante el período que cubre este informe, las actividades se focalizaron en el inicio operativo del proyecto, específicamente en el ingreso y contratación de personal. Por este motivo, la gestión de los comités no se activó; su inicio está previsto para el mes siguiente.

Ver anexo No 5. Acta de conformación copasst
Ver anexo No 5.1. Acta de conformación cocola

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizarán inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 4. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega y/o reposición de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección, se realizó reposición de los mismos.

Ver anexo No 6. Registros de Elementos de protección Personal y Dotación.

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 5. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	FECHA	TEMA
1	05/12/2025	Definiciones y riesgos
2	12//12/2025	Evaluación de riesgos
3	19/12/2025	Diligenciamiento y cumplimiento permiso de trabajo

Ver anexo No 7. Registro de asistencia a capacitaciones SST.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 6. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	19/12/2025

Inspección de botiquín y camilla Lagos	19/12/2025
Inspección de botiquin y camilla Arrayanes	19/12/2025
Inspección locativa de obra lagos	19/12/2025
Inspección locativa de obra Arrayanes	19/12/2025
Inspección de extintores Lagos	19/12/2025
Inspección de extintores Arrayanes	19/12/2025

Ver anexo No 8. Inspecciones de Seguridad.

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 9. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas a diferente nivel (trabajo en alturas)	-Diligenciamiento y verificación del permiso de trabajo en alturas - Uso obligatorio de arnés, líneas de vida y conectores certificados - Inspección previa de equipos de protección contra caídas	Del 01 al 31 de diciembre 2025

Ver anexo No 10. Medidas preventivas.

Ver anexo No 9. Registro Fotográfico.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro

del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

Periodo Año 2025

Nº	MES	Nº AT			Nº TRABAJ.	DIAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		SI	CI	TOTAL							MES	IF	IS	TAA	IG
1	OCTUBRE	0	0	0	43	0	0	64	0	2408	OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2	NOVIEMBRE	0	0	0	80	0	0	21	0	6032	NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DICIEMBRE	0	0	0	80	0	0	21	0	5144	DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0	0	0	139	0	0	226	0	13584	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia



Imagen 2. Tasa de accidentalidad





Imagen 3. Número de trabajadores mensual



Imagen 4. Total, de accidentes de trabajo



ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901982775
Número Afiliación:	9046270
Razón social:	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	5334000
Nombre:	RONNY TEXIEL VIVAS PEÑA
Fecha Ingreso:	01/12/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	28/11/2025 11:39:24 a. m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD
EPS Por ti es la Diferencia

No. De Radicación	Fecha de Radicación
AFI-00647696	01122025

I. DATOS DEL TRAMITE (Lea las instrucciones que se encuentran antes del formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒
2. Tipo de Afiliación: A. Individual ☒ – Cotizante o Cabeza de Familia ☐ – Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectivo ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐
3. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (lo asigna cada EPS)

II. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Viviescas (Primer apellido)	Pena (Segundo apellido)	Ronny (Primer nombre)	Yexrel (Segundo nombre)

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
RCN	5334000	Femenino ☐ Masculino ☒	11 10 1991

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo (F, N, M)	Condición (T, P)	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
Axa Colpatria	Porvenir	1.423.500

18. Residencia

Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
AZBCA7		3209869939	ronny texrel viviescas pena2004@gmail.com

Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento
Giron	☐	☐	Santander

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identificación	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento
			D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y demás afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
01					D D M M A A A A
02					D D M M A A A A
03					D D M M A A A A
04					D D M M A A A A
05					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo S	N	M	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del núcleo adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	
U	
R	
O	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
Consorcio Estable Rz Floridablanca	NIT	901.982.775	

39. Dirección	Teléfono	Municipio/Distrito	Departamento
Cra 39 #51-31 AP 2405	3012769665	Consorcio estable Floridablanca gmail.com	Bga Santander

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento D D M M A A A A	43. Fecha de afiliación D D M M A A A A
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]		01/12/2025

42. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
		Confenalco santander

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

Ronny Vivas	Edgar Gomez
54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad: [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de inhibición los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación D D M M A A A A	69. Fecha de validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ]		

OBSERVACIONES:

Responde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

BOGOTA, D.C., 16 de Diciembre de 2025 2025_27079601-47921811

Señor (a):
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA
cons.estab.floridablanca@gmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER

Referencia: Radicado No. 2025_27079601 del 16 de Diciembre de 2025
Ciudadano: RONNY TEXIEL VIVAS PEÑA
Identificación: P.T 5334000
Tipo de Trámite: AFILIACIONES - Vinculación Inicial

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES.

Nos permitimos informarle que la solicitud radicada por el ciudadano como se indica en la referencia, ha sido aceptada. Es de aclarar que el ciudadano se afilia como colaborador de su empresa.

En caso de requerir información adicional, por favor acercarse a nuestros Puntos de Atención Colpensiones (PAC); comunicarse con la línea de servicio al ciudadano en Bogotá al 4890909, en Medellín al 2836090, o con la línea gratuita nacional al 018000 41 0909, en donde estaremos dispuestos a brindarle el mejor servicio.

Agradecemos su confianza recordándole que estamos para servirle.

Documentos que anexó el usuario:

Tipo de documento	Cantidad folios
Formulario de afiliación al Sistema General de Pensiones.	1

Cordialmente,

LUZ ADRIANA LOIZA SANDOVAL
Directora de Atención y Servicio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Colpensiones
Sede Principal: Carrera 7 No. 74 – 21, Bogotá D.C., Colombia
Dirección correspondencia: Carrera 9 No. 59 – 43 Lc 4 Ed. Urban Essence, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 489 0909 Conmutador BEPS: (+57) 601 487 0300
Línea Gratuita: 01 8000 410909 Línea Gratuita BEPS: 01 8000 410777
www.colpensiones.gov.co

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9046270 correspondiente a la empresa Consorcio Estabilizacion Floridablanca.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
WILSON MENDEZ PEÑA	C.C.	91,160,320	15/12/2025	RIESGO V	6.960	PRINCIPAL

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, al sábado 13 de diciembre de 2025 a las 12:25:05 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512520 ó en Bogotá 4235757.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 15/12/2025, el empleador CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA identificado con NIT número 901982775 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9667375	15/12/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	91160320	WILSON MENDEZ PEÑA	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-12-15

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de Diciembre del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

WILSON MENDEZ PEÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.160.320**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 10 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-13, 09:14:48 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Número Planilla:** 1078610240

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA		
Documento	NI901982775	Dirección	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	3012765885
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	Identificación	CC 72254372
Total Afiliados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	SLN	VST	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	SUS	INH	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días A.T.	Días E.P.	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	CCAF	Aporte ESAP	Total
1 1090758977	MARIA LUISA MOLINA RAC	16	00																	0	0	0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 1.423.500	$ 85.410	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.410
2 1090824829	JENNIFER PAOLA CEPEDA FLOREZ	16	00																	0	0	0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 1.423.500	$ 85.410	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.410
3 1090824829	JUAN CARLOS PINZON LIZCANO	16	00																	0	0	0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 1.423.500	$ 85.410	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.410

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Solidaridad	[illegible] Licencias, Subsidio a Pensión] EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL PAGO
$ 0	$ 0	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.300	$ 0	$ 256.300

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 6439634 - Cali: 602 5040377 - Medellín: 604 3146999 - Bucaramanga: 607 6138000 - Cartagena: 605 6643444 - Pereira: 606 3402382 - Barranquilla: 605 3018833 - Resto del País: 018000 571 3°1 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-19, 02:19:12 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numero Planilla: 1078090811

Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 19/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	Dirección	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificacion	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	[illegible]	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
[illegible]	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] COLPENSIONES	$2.720.000	$435.200	[illegible]	$2.720.000	$340.000	[illegible]	$2.720.000	$14.200	[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$789.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$2.720.000	$2.720.000	$2.720.000	$0	$435.200	$340.000	$14.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$789.400	$0	$789.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 3340577 - Medellín: 604 5146509 - Bucaramanga: 607 6438600 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402502 - Barranquilla: 605 3016650 - Resto del País: 018000 571 571 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098[illegible]423		OSPINO OSORIO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 107 15 185 CONJ [illegible] 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6[illegible]827	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2077622643	9406[illegible]548	I	2026/01/09	2026/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	4	$435,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	vac	irl	avp	vct	rtl	fvl	cue	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098[illegible]423	OSPINO OSORIO JOHANA PAOLA																			25-14	30	$1,403,500	$221,800	4-PILDO	30	$1,403,500	$170,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$391,800
Total	Afiliados(1)																							$1,403,500	$221,800			$1,403,500	$170,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$391,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		OSPINO ROSELO DEMIAN PABLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE [illegible]	FLORIDABLANCA SANTANDER	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	207332040	94559575	I	2026/03/09	2026/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	4	$406,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$600	$0	$228,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$600	$0	$228,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				1	$405,800	$1,100	$0	$406,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223038
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7996245149**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2019927608

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279408	231001	23100I-COLFONDOS	1	$ 227.800
SUBTOTAL:			1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514408	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
SUBTOTAL:			1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			[illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO	[illegible]	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	[illegible]	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	[illegible]	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO PERSONA	[illegible]	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	[illegible]		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA	[illegible]	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	[illegible]	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	[illegible]
DÍAS DE MORA	[illegible]		
FECHA PAGO	[illegible]	NÚMERO AUTORIZACIÓN	[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN: [illegible]

TOTAL APORTES A SALUD: [illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES: [illegible]

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-13, 03:14:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1078610121

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA		
Documento	NI901982775	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72264372
Total Afiliados	7	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Descapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.115.481	$ 9.115.481	$ 9.115.481	$ 9.115.481	$ 1.458.500	$ 364.000	$ 506.200	$ 346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.784.000	$ 0	$ 2.784.000

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5560577 - Medellín: 604 5145665 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-13, 02:14:48 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Número Planilla** 1078610240

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA		
Documento	N901982775	Dirección	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	3012785685
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	Identificación	CC 72254372
Total Afiliados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET.AP	TDE	TAE	TDP	TAP	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SUS	ARP	IRP	Días PENSIÓN	Días SALUD	Días RIESGOS	Días CCF	Días SENA	Días ICBF	Días ESAP	Días MEN	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte ESAP	Aporte MEN	Aporte Vivienda	
[illegible]	[illegible]	59	00																0	0	0	30	0				[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	59	00																0	0	0	30	0				[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	59	00																0	0	0	30	0				[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL DE INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 297.300

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5149969 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618050 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-11, 02:40:51 PM Tipo Planilla: E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1077748897

Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: enero de 2026

PAGADO 11/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	Nombre Sucursal	SUCURSAL 1	Código Sucursal	002
Documento	NI901173035	Dirección	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	Identificación	CC 72254372		
Total Afiliados	4	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENSIONES	Días SALUD	Días RIESGOS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MEN	Total
[illegible]	[illegible]	01	00	X																30	30	30	30	COMFAMILIAR DE SANTANDER	$ 4.474.000	$ 178.000	[illegible]	$ 4.474.000	$ 536.000	0,522	$ 4.474.000	$ 23.000	COMFAMILIAR DE SANTANDER	$ 4.474.000	$ 179.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.917.000
[illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	30	COMFAMILIAR DE SANTANDER	$ 1.425.000	$ 57.000	[illegible]	$ 1.425.000	$ 171.000	0,522	$ 1.425.000	$ 7.000	COMFAMILIAR DE SANTANDER	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.000
[illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	30	COMFAMILIAR DE SANTANDER	$ 2.424.000	$ 97.000	[illegible]	$ 2.424.000	$ 291.000	0,522	$ 2.424.000	$ 12.000	COMFAMILIAR DE SANTANDER	$ 2.424.000	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
[illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	30	COMFAMILIAR DE SANTANDER	$ 5.550.000	$ 222.000	[illegible]	$ 5.550.000	$ 666.000	0,522	$ 5.550.000	$ 28.000	COMFAMILIAR DE SANTANDER	$ 5.550.000	$ 222.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.916.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.874.000	$ 13.874.000	$ 13.874.000	$ 13.874.000	$ 1.779.000	$ 2.221.000	$ 761.000	$ 457.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.218.000	$ 0	$ 5.218.000

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4409634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146663 - Bucaramanga: 607 6438886 - Cartagena: 605 6605444 - Pereira: 606 3402182 - Barranquilla: 605 3616886 - Resto del País: 018000 973 971 - ¡Más que Fácil, MIPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-13, 02:23:46 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numero Planilla:** 1078569023

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	Nombre Sucursal	PRINCIPAL	Código Sucursal	001
Documento	NI901173035	Dirección	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	Identificación	CC 72254372		
Total Afiliados	50	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Novedades	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PROTECCION	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	COLFONDOS	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	FAMISANAR EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS SANITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	FAMISANAR EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROTECCION	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445534 - Cali 602 5540577 - Medellín 604 5148869 - Bucaramanga: 607 6435030 - Cartagena: 605 6946444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3659930 - Resto del País: 018000 971 571 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/01/2026

Empresa NI901173035
CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS

Planilla Nro: 1078569023

Periodo Cotización: diciembre de 2025

Periodo Servicio: enero de 2026

I. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																													Administradora	IBC Pensión	Ajuste Pensión	Administradora	IBC Salud	Ajuste Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Ajuste Riesgos	Administradora	IBC Caja	Ajuste Caja	Ajuste SENA	Ajuste ICBF	ESAP	Ajuste Administradora	Total
C 1020803991	ANGELO ALFONSO SANCHEZ BERNARDO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1020817426	DAVID FERNANDO VANEGAS MARTINEZ	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1065000988	JUAN CARLOS RUIZ TORRES	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1065000988	CESAR FELIX BLANCO SILVERA	04	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1065810330	JHON FREDDY BURGOS MONTE	04	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1066761011	YOREY RICARDO ARMENDO MONTERO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1066763408	JUAN PABLO COLMENARES VARGAS	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1066767709	ANGELO GIOVANNY SUAREZ MONTE	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1066818158	WILLIAM ANDRES VALENCIA CASTRO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1066842091	JESUS LEONARDO HARO	01	00																													[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1066855247	OSCAR ENRIQUE CORONEL VARGAS	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1102826811	RUBEN ALEJANDRO HIRO HERNAR	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1129601928	EDUARDO JOSE BUITRON VARGAS	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870776	LUIS CARLOS ROMERO BARBOSA	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870083	EDWAN PINZON PINZON	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870763	JOSE MARTIN ESCALANTE SALDAÑO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870771	BARRIO FLOREZ CORONADO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870781	JOSE DEL CARMEN PEÑA BOLIVAR	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	MARCO JULIO GRANADA CORDERO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	AGUSTIN ALVAREZ SUAZA	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	HERMES HERNANDEZ AGUILAR	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	SALVADOR MORENO SUAREZ	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	JAVIER RICO NIÑO	01	00																													[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	JAVIER RICO NIÑO	01	00																													[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	ALONSO CARRILLO LUCAVILO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	KELSON HERNANDEZ	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	WILLINTON HERNANDEZ NIÑO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	ELIAS ROA SANTACRUZ	01	00																													[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	EUCLIDES ROMERO ROJAS	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	JORGE MARIO JOYA RODRIGUEZ	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	CARLOS ARTURO HEGNER BENITEZ	01	00																													[illegible]			[illegible]						[illegible]							
C 1193870847	IVAN DARIO QUINTANA ROA	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							
T 1813834	MARCOS CORDERO	01	00	X																												[illegible]			[illegible]						[illegible]							

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5548869 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 921 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, bonos o Fovis EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 80.000.000	$ 72.215.019	$ 72.215.019	$ 94.891.906	$ 11.100.900	$ 3.601.100	$ 4.560.300	$ 3.714.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.231.500	$ 0	$ 22.231.500

ein línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	#v	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900387242	7	MPEACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL PAR 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7910300	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1000171283	5494053359	E	2025/11/12	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$16,201,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados)						$33,916,771	$3,388,500			$33,180,971	$2,715,900			$31,458,441	$1,252,100			$33,140,271		$3,026,400					$46,381,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)						$4,380,901	$1,088,100			$7,723,981	$809,100			$1,011,751	$280,600			$7,723,981		$839,800					$1,637,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$4,380,901	$1,088,100			$7,723,981	$809,100			$1,011,751	$280,600			$7,723,981		$839,800					$1,637,600
1	CC 91071915	ACERO ROJAS RAUL CESAR			0	$0	$0	ANDI	30	$1,473,900	$61,900	CCFH	30	$71,750	$28,800	14-4	30	$1,403,900	0.0139	$2,500	30	$0	$0	$0	$91,000
2	CC 1098933119	MUÑOZ LOZADA DIANA MILENA		23030 7	30	$2,300,000	$368,800	EPS037	30	$2,238,900	$90,300	CCFH	30	$2,380,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	0.0029	$12,100	30	$0	$0	$0	$564,100
3	CC 1098945233	REYES AVELLANEDA LIDDY KARINA		23030 7	29	$2,066,667	$618,700	EPS037	29	$2,066,667	$154,700	CCFH	29	$2,066,667	$154,700	14-4	29	$2,066,667	0.0029	$18,200	29	$0	$0	$0	$340,300
4	CC 1098945233	REYES AVELLANEDA LIDDY KARINA	2	23030 7	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCFH	1	$133,334	$5,400	14-4	1	$133,334	0.0029	$0	1	$0	$0	$0	$32,200

				Novedades	Cód. AFP	Días	IBC Pensión	Aporte Pensión	Cód. EPS	Días	IBC Salud	Aporte Salud	Cód. CCF	Días	IBC CCF	Aporte CCF	Cód. ARL	Días	IBC Riesgos	Tarifa	Aporte Riesgos	Días				Total
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (22 Afiliados)							$40,693,592	$7,391,900			$40,693,592	$1,628,300			$32,655,045	$2,095,400			$40,693,592		$1,103,900		$0	$0		$14,417,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (22 Afiliados)							$40,693,592	$7,391,900			$40,693,592	$1,628,300			$32,655,045	$2,095,400			$40,693,592		$1,103,900		$0	$0		$14,417,900
1	CC	[illegible]	ARGUELLES MARTINEZ JUAN	X	230301	16	$759,200	$121,500	EPS001	16	$759,200	$30,400	CCF40	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	16	$195,200
5	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WILLINTON	X X	230301	30	$1,955,200	$312,900	EPS001	30	$1,951,200	$78,100	CCF40	30	$2,840,567	$114,000	14-4	30	$1,955,200	6.960%	$136,100	30	$0	$0	30	$641,200
7	CC	[illegible]	BERMUDEZ PEDRAZA LUIS ERNESTO	X	230301	30	$1,488,200	$238,200	EPS004	30	$1,488,200	$59,600	CCF40	30	$1,488,200	$59,600	14-4	30	$1,488,200	6.960%	$103,600	30	$0	$0	30	$461,000
8	CC	63510613	BERNALDEZ CALA SANDRA YOLIMA	X	230301	21	$1,639,820	$262,400	AAA030	21	$1,635,820	$65,600	CCF40	21	$1,639,820	$65,600	14-4	21	$1,635,820	6.960%	$114,200	21	$0	$0	21	$507,800
9	CC	63510613	BERNALDEZ CALA SANDRA YOLIMA	X	230301	9	$702,780	$112,500	AAA030	9	$702,780	$28,200	CCF40	9	$702,780	$28,200	14-4	9	$702,780	0.000%	$0	9	$0	$0	9	$168,900
10	CC	[illegible]	BUSTOS PARADA HECTOR DANILO	X	25-14	16	$759,200	$121,500	EPS046	16	$759,200	$30,400	CCF40	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	16	$235,200
11	CC	91458432	CABALLERO SANTOS ELIANA	X	230301	30	$1,472,000	$235,600	EPS001	30	$1,472,000	$58,900	CCF40	30	$1,472,000	$58,900	14-4	30	$1,472,000	6.960%	$102,500	30	$0	$0	30	$455,900
12	CC	1095371907	DIAZ ORTEGA HUGO ALFREDO	X	230301	30	$1,969,822	$315,200	EPS001	30	$1,969,822	$78,800	CCF40	30	$1,969,822	$78,800	14-4	30	$1,969,822	6.960%	$137,100	30	$0	$0	30	$609,900
13	CC	[illegible]	DORADO ARIAS CLARA MELISSA	X	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	30	$440,900
14	CC	[illegible]	GARCIA VARGAS JOHAN LEONARDO	X	230301	30	$1,587,200	$254,000	EPS002	30	$1,587,200	$63,500	CCF40	30	$1,587,200	$63,500	14-4	30	$1,587,200	6.960%	$110,500	30	$0	$0	30	$491,500
15	CC	[illegible]	MANRIQUE ESTUPIÑAN YIRSON LEONARDO	X	230301	30	$1,587,200	$254,000	EPS002	30	$1,587,200	$63,500	CCF40	30	$1,587,200	$63,500	14-4	30	$1,587,200	6.960%	$110,500	30	$0	$0	30	$491,500
16	CC	[illegible]	MEDINA FLOREZ JHONATAN	X	25-14	30	$1,587,200	$254,000	EPS002	30	$1,587,200	$63,500	CCF40	30	$1,587,200	$63,500	14-4	30	$1,587,200	6.960%	$110,500	30	$0	$0	30	$491,500
17	CC	[illegible]	MONSALVE CUADROS DAIRO	X	25-14	24	$1,134,976	$184,800	EPS001	24	$1,134,976	$46,200	CCF40	24	$1,134,976	$46,200	14-4	24	$1,134,976	6.960%	$80,400	24	$0	$0	24	$357,600
18	CC	[illegible]	MONSALVE CUADROS DAIRO	X	25-14	6	$288,744	$46,200	EPS001	6	$288,744	$11,600	CCF40	6	$288,744	$0	14-4	6	$288,744	0.000%	$0	6	$0	$0	6	$57,800
19	CC	[illegible]	NAVARRO FLOREZ EDINSON DAVID	X	230301	30	$1,571,026	$251,400	EPS001	30	$1,571,026	$62,900	CCF40	30	$1,571,026	$62,900	14-4	30	$1,571,026	6.960%	$109,400	30	$0	$0	30	$486,600
20	CC	[illegible]	RAMON MARTINEZ CAMILO ANDREY	X	230301	13	$616,800	$98,700	EPS046	13	$616,800	$24,700	CCF40	13	$616,800	$24,700	14-4	13	$616,800	6.960%	$43,000	13	$0	$0	13	$191,100
21	CC	[illegible]	RAMON MARTINEZ CAMILO ANDREY	X	230301	3	$142,300	$22,800	EPS046	3	$142,300	$5,700	CCF40	3	$142,300	$5,700	14-4	3	$142,300	0.000%	$0	3	$0	$0	3	$34,200
22	CC	[illegible]	RODERNA CASTELLANOS JOHANNA MARCELA	X	25-14	30	$8,000,000	$1,280,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$8,000,000	6.960%	$556,800	30	$0	$0	30	$2,716,800
23	CC	[illegible]	TRAGA JEREZ ALEXANDER		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	30	$440,900
24	CC	[illegible]	[illegible] MANUEL	X X	230301	30	$4,605,188	$736,800	EPS010	30	$4,605,188	$184,200	CCF40	30	$6,871,200	$257,900	14-4	30	$4,605,188	6.960%	$322,400	30	$0	$0	30	$1,500,200
25	CC	[illegible]	RESTREPO GARCIA MICHAEL STEVEN		230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS002	30	$1,550,000	$62,000	CCF40	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	6.960%	$107,900	30	$0	$0	30	$479,900
26	CC	[illegible]	SANCHEZ JEREZ OSCAR ALEXIS		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS001	30	$3,500,000	$140,000	CCF40	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	30	$1,083,600
27	CC	[illegible]	SEPULVEDA PARRA ELKIN	X	230301	30	$1,971,916	$315,600	EPS002	30	$1,971,916	$78,900	CCF40	30	$1,971,916	$78,900	14-4	30	$1,971,916	6.960%	$137,300	30	$0	$0	30	$610,700
28	CC	[illegible]	VILLAMIZAR URIBNA JONATHAN	X	230301	30	$1,439,676	$230,400	EPS002	30	$1,439,676	$57,600	CCF40	30	$1,439,676	$57,600	14-4	30	$1,439,676	6.960%	$100,200	30	$0	$0	30	$445,800
29	CC	[illegible]	ZAMBRANO LOZANO VARGAS LEONARDO		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS004	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	30	$774,000
Total Afiliados(28)							[illegible]	[illegible]			$53,417,093	$2,137,400			[illegible]	[illegible]			$53,417,093		$3,137,800		$0	$0		[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$8,400,000	$0	$0	$8,400,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,679,400	$0	$0	$2,679,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,151,400	$0	$0	$2,151,400
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	9	$3,341,400	$0	$0	$3,341,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,137,800	$0	$0	$3,137,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$3,137,800	$0	$0	$3,137,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,376,000	$0	$0	$2,376,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	$2,376,000	$0	$0	$2,376,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				25	$2,137,600	$0	$0	$2,137,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$130,400	$0	$0	$130,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$381,200	$0	$0	$381,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,900	$0	$0	$58,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$150,800	$0	$0	$150,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$281,100	$0	$0	$281,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$59,600	$0	$0	$59,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$676,800	$0	$0	$676,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$396,800	$0	$0	$396,800
TOTAL				25	$16,051,400	$0	$0	$16,051,400

ANEXO N° 2. DOCUMENTOS DE INGRESO

UNISALUD IPS
NIT: 900349424-3
Cel: 313 422 0913
Correo: unisaludips.so@hotmail.com
www.unisaludips.com
Bucaramanga



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 3.981

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
10 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjería, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
MENDEZ PEÑA WILSON	MASCULINO	44 AÑOS 6 MESES 27 DÍAS	CC (Tipo)	91160320 (Número)

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN DEFECTO FÍSICO QUE NO IMPIDE REALIZAR LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	✓	TRIGLICERIDOS	✓
GLICEMIA	✓	VERTIGO	✓
VISIOMETRIA	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Dr. Víctor R. Ramírez M. MEDICO - ESP. SALUD OCUPACIONAL R.M. 1104 LIC. S.O. 3941

Firma:

Nombre: CC: 72162284 - VICTOR RAUL RAMIREZ

R. M.: 1104 L.S.O.: 3941

Código de Seguridad
S1677Y1E3981

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MENDEZ PEÑA WILSON

CC: 91160320

UNISALUD IPS
NIT: 900349424-3
Cel: 313 422 0913
Correo: unisaludips.so@hotmail.com
www.unisaludips.com
Bucaramanga



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 3.834

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
28 DÍA	11 MES	2025 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación: CC, Cedula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
VIVAS PEÑA RONNY TEXIEL	MASCULINO	34 AÑOS 5 MESES 18 DÍAS	CE (Tipo)	5334000 (Número)

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
COOSALUD	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN DEFECTO FÍSICO QUE NO IMPIDE REALIZAR LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	✓	TRIGLICERIDOS	✓
GLICEMIA	✓	VERTIGO	✓
VISIOMETRIA	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC 72162294 - VICTOR RAUL RAMIREZ

R. M.: 1104 L.S.O.: 3941

Código de Seguridad
U1677A1G3834

Aspirante o Trabajador

Firma: Ronny

Nombre: VIVAS PEÑA RONNY TEXIEL

CE: 5334000

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/7/2025
		Versión	6

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Ronny Yexiel Vivas Jerez — DOCUMENTO: 5.334.007

DIRECCIÓN: Mz B CA 07 Bar Mirador Central — TELÉFONO: 3209865939

CARGO: Ayudante de obra — PROYECTO: Consorcio Estabilización Floridablanca

TIPO DE CONTRATO: obra labor — ARL: Axa colpatria

JEFE INMEDIATO: Marcela Pacheco — FECHA: 01 DIC / 2025.

ETAPA: INDUCCIÓN [X] — REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/7/2025
		Versión	5

9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/7/2025
		Versión	5

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO






13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS





La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



He recibido a satisfacción la Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Ronny

Firma del Trabajador

Melissa Dorado.

Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-60
		Fecha	28/7/2025
		Versión	6

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Rosa y Teniel Uribe	DOCUMENTO:	$ 334.000 -
CARGO:	Ayud. obra	AREA DE TRABAJO:	Floridablanca.
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	01 - 12/2025.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Los alentamos a los siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que corresponden a políticas de la empresa — Puntaje: 1

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 1

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Químicos 

f. Eléctrico 

g. Trabajo 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo


b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Los alentamos a los siguientes preguntas y enciérrelo en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 1



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 1



Los alentamos a la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 1

Residuos



Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Los alentamos a los siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniería de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Eléctrico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 1



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/1/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias		
	Hongos		
	Rickettsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	✓	
	Vibración		
	Temperaturas extremas	✓	
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea		
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas		Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito		
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas	✓	
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos	✓	
	Vendaval	✓	
	Inundación	✓	
	Derrumbe	✓	
	Precipitaciones	✓	

Yo, Ronny Teliel Viaos *identificado con documento* 5.339.000

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de ayudante obra

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Est. Floral *desde la fecha* 01 Dic/2025

Ronny
Firma del trabajador

Melissa Posada
Firma de quien realiza la notificación

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	6

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Wilson Miranda Pena — DOCUMENTO: 91160320

DIRECCIÓN: AV Obra — TELÉFONO: 3004413260.


CARGO: Ayudant de obra — PROYECTO: Aviagenas 2

TIPO DE CONTRATO: Obra o labor — ARL: AxA Colpatria

JEFE INMEDIATO: Marcela Ribera — FECHA: 10 Dic.

ETAPA — INDUCCIÓN: X — REINDUCCIÓN:

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



POLÍTICA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL



POLITICA DE SEGURIDAD VIAL



	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	26/07/2025
		Versión	5

9. DEFINICIONES BÁSICAS

PELIGRO

Fuente o situación con potencial de daños a las personas, al ambiente, a la propiedad, a la calidad, etc.



RIESGO


La combinación en la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la gravedad de las consecuencias de esa ocurrencia











ACOSO LABORAL



ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se refiere a los elementos de la oficina o obras que interactúan con el medio ambiente y las cuentas que se generan, ya sean positivos o negativos, que afectan al entorno. Es importante identificar y gestionar estos aspectos e impactos para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente

ASPECTOS	IMPACTOS AMBIENTAL NEGATIVO	IMPACTOS AMBIENTAL POSITIVO
• Consumo de recursos • Generación de residuos • Consumo de Papel y Energía • Emisiones • Alteración del suelo y paisaje	• Contaminación • Degradación del suelo • Deforestación o tala de árboles • Alteración de la calidad del agua	• Conservación de la Flora y Fauna • Reducción aprovechables, Reutilizables, reciclaje y posconsumo • Generación de empleo

10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES





11. PROGRAMAS AMBIENTALES










	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO





13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS







La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la peligrosidad disponible en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Interrumpir la fuente del derrame para evitar que siga expuesto el producto
- Cubrir el derrame utilizando sobre formando un dique con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los paños absorbentes
- Desechar todos los residuos en los bolsas correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Wilfran Mendez Rosa

Melissa Donado

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCION Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Wilson Pinedo Ibaño	DOCUMENTO:	91160310
CARGO:	Ayudante de obra	AREA DE TRABAJO:	Ampliación 4
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	10 D.C/2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correcta

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que corresponden a políticas de la empresa — Puntaje: 1

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 1

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químicos 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué es debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo


b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario


d. Continuar laborando normalmente

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correcta

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje:



6. Encierre TODOS los recursos que serán necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 1




Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correcta

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 1

Residuos

Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correcta

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje:

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Eléctrico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 1



11. Según la ley 2366 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 1


a. Atención psicológica a través de la ARL y realización de duelo, bienestar y tratamiento contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de [illegible]

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA no permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierre los que informan alto grado de toxicidad.	Puntaje: 1	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 1
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 1
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Bitrix24	d. cogesst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Selecciona TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 1



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Selecciona los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a,b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL:	FIRMA DEL TRABAJADOR: Wilson	FIRMA DEL EVALUADOR: Melissa Ponsoto
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspeción y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	✓	
	Vibración	✓	
	Temperaturas extremas	✓	
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores	✓	
	Humos metálicos, no metálicos	✓	
	Material particulado		
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea		
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico	✓	
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas	✓	
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos	✓	
	Vendaval	✓	
	Inundación	✓	
	Derrumbe	✓	
	Precipitaciones	✓	

Yo, Wilson Mendez Peña. *identificado con documento* 91160320.

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de AY obra.

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Estabilización FI *desde la fecha* 21 de/2024

Wilson

Firma del trabajador

Melissa Dorado.

Firma de quien realiza la notificación

ANEXO N° 3
DOCUMENTOS PERSONAL ROTATIVO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095930444		ROJAS QUINTERO LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 19 NO. 2b A 21 Villa Campestre	GIRON-SANTANDER	3101173013	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1020000431	94970567??	I	2026/01/14	2026/01/05	BANCO DE BOGOTA	0	$413.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSIÓN			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Rie	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1095930444	ROJAS LUIS	03030	30	$1,423,500	$227,800	05005	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14	III	$1,423,500	0.5225	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91180107		ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 42 23	BUCARAMANGA-SANTANDER	3005559	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	37186485	91807800	I	2026/01/05	2026/01/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$901,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$78,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$78,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$78,300		$0	$0
1	CC	91180107	ORTIZ MIGUEL	25-14	30	$1,800,000	288,000	590000	30	$1,800,000	225,000		0	$0	$0	14-15	30	$1,800,000	$78,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$78,300		$0	$0

2026/01/05 04:30 PM

Powered by CamScanner

enlace operativo

Recibo Pago

Nit de comercio operador de información
900089104-5
Razón social del operador de información
Enlace Operativo
Descripción
Pago de Seguridad Social
Fecha
20/12/2025 10:30
Periodo de cotización otros riesgos
diciembre 2025
Periodo de cotización para salud
diciembre 2025
Empresa
GERARDO ORTIZ GOMEZ
ID
91183485
Nombre aportante
GERARDO ORTIZ GOMEZ
Dirección IP de origen
172.29.10.57
Datos Valores pagados

Administradora	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
PORVENIR	$227,800.00	$0.00	$227,800.00
SALUD MIA EPS	$178,000.00	$0.00	$178,000.00
ARL SURA	$62,000.00	$0.00	$62,000.00

Subtotales
Valor sin mora
$467,800.00
Valor mora
$0.00

Referencia de pago / N° planilla
82499543

Tipo de planilla
I
Número transacción bancaria / CUS
2024651081
Banco
1507 - NEQUI
Total pagado
$467,800.00

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Simple

Fecha creación reporte 2026-02-04, 05:00:50 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1078606458

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-01-09 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS				
Documento	NI 900888241	**Dirección**	CL 74A #22 - 31 OF 101 ED SAN FELIPE		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3045466736		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	28
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HIGUERA PINO MARIA LUCIA	**Identificación**	CC 1095700857		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098703436		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					DELGADO PALACIO RUBEN DARIO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Exterior	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
[illegible]		F	[illegible]	230201		16%	$2.328.138	$372.500	$0	$0	EPS037		4%	$2.328.138	$93.200	$0	14-4	5	6.960%	$2.328.138	$162.100	CCF48	4%	$2.942.514	$117.700	0%	$0	0%	$0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 372.500	$ 0	$ 0	$ 93.200	$ 162.100	$ 117.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 745.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en linea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILLINTON BAUTISTA ACOSTA identificado(a) con CC 91464253 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INFRACORP SAS NI 900847742																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	slp
9497187706	2047221215	E	2025-12-30	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30		X							X								
9497187706	2047221215	E	2025-11-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X							X								
9497187706	2047221215	E	2025-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X							X								
9497187706	2047221215	E	2025-11-30	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X							X								

Este certificado se expide el día 2026-02-04 a las 16:02.

ANEXO N° 04. MAQUINARIA Y VOLQUETAS



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX140LC

SERIE:
CEBAA-006876

MOTOR:
DL06C424373E00

MODELO:
2015

MQ-002
EXCAVADORA
DX140LC

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 16# 30 -14
Edificio Fenix Business
Center
Oficina 403
Bucaramanga

15/09/2016

MAQUINOBRAS
DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 9983

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC091935	DOOSAN	DX140LC	2015

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DEBAA006878

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DL08C424373E00	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14000 Kg	2779 mm	2580 mm	7590 mm

PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-02-2016	10-02-2016	******

ORIGEN	DOC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352015000183045	06/06/2015



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000002438

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2015**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de Formulario

352015000183045-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047867 | 6. DV: 1 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

9. Dirección: AV EL DORADO 78 20 | 10. Teléfono: 4238920 | 12. Cód. Admón.: 35 | 14. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

21. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830000068 | 22. DV: 7 | 23. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS NHORA GARCIA DIAZGRANADOS COMPAÑIA LTDA N | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 479

29. Número documento de identificación: 66732549 | 30. Apellidos y nombres: MIRANDA MINOTA LIMBANIA

31. Grupo de usuario: 02 | 32. Tipo declaración: Inicial | 33. Cód.: 1 | 34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cód. Aduana: XX | 37. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cód. Admón: XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías: BUN | 41. Cód. Depósito: 907 | 42. Manifiesto de carga No.: 907000027 | 43. Año - Mes - Día: 2015 - 06 - 06 | 44. Documento de transporte No.: KR1632101 | 45. Año - Mes - Día: 2015 - 04 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD | 47. Ciudad: INCHEON | 48. Cód. País Exportador: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJOONG-RO,DONG-GU, INCHEON,KOREA | 50. E-mail: yun1.je@doosan.com

51. No. de Factura: HX3201504270 | 52. Año - Mes - Día: 2015 - 04 - 28 | 53. Cód. país procedencia: 190 | 54. Cód. Modo Transporte: 1 | 55. Código de Tasas: 472 | 56. Cód. Dpto. Aduana: 11 | 57. Empresa transportadora: NAVES S.A. | 58. Tasa de cambio $ US: 2,549.97

S | 59. Subpartida arancelaria: 8429520000 | 60. Cód. Complementación: XX | 61. Cód. Suplementación: XX | 62. Cód. Modalidad: C238 | 63. No. cuotas o meses: XX | 64. Valor cuota USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 66. Cód. país de origen: 190 | 67. Cód. Acuerdo: XXX

68. Forma de pago de la importación: 02 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cód. país compra: 190 | 71. Peso bruto kgs.: 28,000.00 | 72. Peso bruto kgs. suma: 28,000.00 | 73. Código precio: PC | 74. No. bultos: 2 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cód. unidad comercial: U | 77. Cantidad comercial suma: 2.00

78. Valor FOB USD: 164,674.00	79. Valor flete USD: 13,482.70	80. Valor seguros USD: 33.30	81. Valor otros Gastos USD: 0.00
82. Sumatoria de flete, seguros y otros gastos USD: 13,026.00	83. Ajuste valor USD: 0.00	84. Valor aduana USD: 168,208.00	85. Código régimen o tipo de operación: X
86. Número: XXXXXXXXXX	87. Cód. cliente: 99	88. Año: XXXX	89. Programa No.: XXXXXXXXXX
90. Cód. tributario del Productor: 0			

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	428,904,954	0	0	0
IVA	16.00	428,904,954	68,625,000	0	0
Antidumping	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	0
Reintegro	0	0	0	0	0
		Total	68,625,000		0

91. Observaciones: Los productos descritos en la casilla 31 de la presente declaración se encuentran amparados con el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Corea del Sur

CO. 5486-6-15. NM. MORNING POST. PEDIDO. DO15097-DO15098. ARANCEL 0% CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1755 DE AGOSTO 15 DE 2013. PRODUCTO: EXCAVADORA MARCA: DOOSAN, SIN REFERENCIA, MODELO: DX140LC, CON MOTOR MARCA DOOSAN, DIESEL, MODELO D04EC, SUBA DE 2.6M, BRAZO DE 2.5M, CUCHARON DE 0.6 M3, ZAPATAS DE 600MM, AÑO DE FABRICACION, 2.015, USO: PARA CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CANA TERRAS Y MINERIA GRATIS: IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION CON AUTORIZACION, CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA S U NORMAL FUNCIONAMIENTO.SERIAL, CESAR-006876, MOTOR. DL06C424371D00, CHASIS, DHKCEBAAKE0006876, COLOR. NARANJA. SERIAL, CESA A-006944, MOTOR. DL06C525421E00, CHASIS, DHKCEBAAKF0006944, COLOR. NARANJA. INFORMACION SEGÚN RECONOCIMI (contiene el respaldo)

92. Valor pagos anticipados: 0 | 93. Medio utilizado pago anticipado No.: XXXXXXXXXXXXXX | 94. Fecha: XXXX XX XX

95. Espacio reservado DIAN - Aplicación situación Estado de Importar | Levante automático

No hay declaración posterior

96. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

97. No. Autoadhesivo declaración: 352015000183045 | 98. Fecha: 2015 06 06

99. Levante No.: 352015009152090 | 100. Fecha: 2015 - 06 - 06 | Firma funcionario responsable | 101. Nombre: Limbania Miranda Minota | 102. C.C. No.: C.C. 66.732.549

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01911010508788
Fecha presentación 2015-06-06 14:38:00
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2015-06-06 15:40:28

20150819778469

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 3520150001830 45-2
Subpartida : 8429520000

Fecha/hora declaración en letras (Día/año mes, letras y año)

DATOS DE ETIQUETA DEL MOTOR DE LAS EXCAVADORAS,MARCA : DOOSAN,MODEL : D10GC,SERIALES NO : 624373 / 525423,OPTION : [illegible]
, DATOS DE PLAQUETA DEL MOTOR DE LA EXCAVADORA,MARCA : DOOSAN, DOOSAN INFRACORE,DUTY DIESEL MODEL : D10GC,ENGINE DISPLACEMENT : 1
09 / 5,890L CR3 - COMPRESSION RATIO : 17.4:1POWER RATING : 74 KW / (100 PS) / 1850 RPM,INJECTION TIME : BTDC 10 - TDC 29 BTDC
VALVE CLEARANCE : INTAKE / EXHAUST = 0.3 / 0.4 MM (COLD),ENGINE RPM - LOW IDLE SPEED / HIGH IDLE SPEED : 800 / 1950 - / -
RPM,DIESEL ENGINE : 350309-03575,EC TYPE APPROVAL NO : e4*97/68EA*2002/88*0143*01,DATOS EN PLAQUETA DE LA CUCHARA DE LA EXCAVA
RA,MARCA : DOOSAN,MODEL : H2N14W1600,DOOSAN NO : 230104-01052A ,SERIALES : DH15C167 / DH15C270 ,CAPACITY M3/YD3 : 0.6C / 0.78,W
IDTH MM / INCH : 1000.00 / 39.37,WEIGHT KG / LB : 510.32 / 1125.05,DOOSAN INFRACORE CO LTD / 7-11, MAGU-DONG, DONG-GU, INCHEO
KOREA / MADE IN KOREA,PART NO : 950209-04701,DATOS PRINCIPALES EN LAS EXCAVADORASNUMERO EN EL MECANISMO DEL BRAZO : DHKCEBAN
006976, DHKCEBANK1006941,NUMERO EN LA CUCHARA : DH15C167 06, DH15C270 06[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

352015000183045-2

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-12-2024	03-12-2024	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACION**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	882024000025643	01/04/2024



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM03000006911

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 141608

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC710601	DEVELON	DX140LCA	2024
TIPO DE MAQUINARIA	**CLASE**	**No. SERIE**
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DXCC58CUKR0020427
COLOR(ES)	**No. MOTOR**	**RODAJE**
NARANJA	DB58TI5350275E00	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14570 Kg	3095 mm	2690 mm	7690 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSORCIO CAUCE

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.555.581

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 2359 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVATIOS	MODELO
4308007289163000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FOTON	PLATON

LÍNEA VEHICULO	
BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS,	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR [1]	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega otorgado ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común (envíe carta con código QR en formato PDF con código QR el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el recibido de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil el #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Cláusula de Constancia de Póliza:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otras ramas de seguros que maneje LA PREVISORA S.A, conforme actualización durante la vigencia de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro así se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 67 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487666, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951805	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S. — NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE: ******

POTENCIA HP: 141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW843	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89951806
NRO. CHASIS:	LVBDHPES4JN005111	**VIN:**	LVBDHPES4JN005111
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025 05 25

VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2025 06 01

HASTA LAS 23:59 HORAS DEL: 2026 05 31

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TONS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHICULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPENDEDORA	CLAVE PRODUCTOS	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 193, 310, 320, 548, 550, 713, 712, 721, 722, 751, 752, 810, 910, 929. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el reclamo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque este tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Texto habeas data

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y acuerde que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgaren en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFD114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 3.760
COLOR: AZUL
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD No PSJ: 6660
NÚMERO DE MOTOR: 80908243
KGS: N
VIN: LVBCNPES3HN005000
NÚMERO DE SERIE: LVBCNPES3HN005000
REG: M
NÚMERO DE CHASIS: LVBCNPES3HN005000
PESO: N
PROPIETARIO, DOMICILIO Y NACIONALIDAD: HACAMOBRAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900843507



141
DECLARACIÓN IMPORTACIÓN No: 32016000146112
FECHA IMPORT: 10/05/2016
PUERTOS: 2
FECHA MATRÍCULA: 26/05/2016
FECHA EXP. LIC. TRÁN.: 31/05/2016
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTE/TTE GIRON
LT02003920796

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182369706

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195 **No. de Certificado de Acreditación:** 20-CIN-011

Fecha de expedición: 2025/07/09 **Fecha de vencimiento:** 2026/07/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA: AUK191 **CLASE:** VOLQUETA

MARCA: FORD **MODELO:** 1978

SERVICIO: Particular **COMBUSTIBLE:** DIESEL

CILINDRAJE: 5800 **NRO. MOTOR:** 469GM2U0558160

NRO. CHASIS: AJF75U47735 **VIN:**

LÍNEA: F 750

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS C. ROJAS Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS



SOAT

PREVISORA

PARTICULAR

PLATON

ROJAS QUINTERO, LUIS CARLOS

CALI

263,13 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)

701.08 SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

8,77

160

750

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023060668

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
AUK191	FORD	F 750	1978

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.800	AZUL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
469GM2U0958160	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
AJF75U47735	N	AJF75U47735	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ROJAS QUINTERO LUIS CARLOS

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1035930444

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACION	LIC	FECHA IMPORT.	PUERTAS
2030090	I	09/09/1991	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
19/10/1993	02/06/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STARIA TTO Y MOVILIDAD DEL MCPIO DE LEBRIJA



LT0206536599

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GYA637	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1982
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	8200	**NRO. MOTOR:**	468TM2U422502
NRO. CHASIS:	CV112532	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: JAIME LIZARAZO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

GDA SUPERCAR LA CENTRAL
3182528367 - 3182528511
JUNTO A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

Conexión RUNT 2.0 SAS - Nit 901158192-8 - Colombia - Línea de atención nacional 01 8000 330303 - www.runt.gov.co

Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183868771

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SUPERCAR LA CENTRAL		
NIT:	901171195	**No. de Certificado de Acreditacion:**	20-OIN-011
Fecha de expedición:	2025/09/11	**Fecha de vencimiento:**	2026/09/11

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE EVENTO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO - MES - DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL (AÑO - MES - DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO - MES - DÍA)
2025-02-21	2025-02-22	2026-02-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10573000156580	GYA607	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	8200	1982

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA COMERCIAL: LINEA DEL VEHICULO

No. MOTOR	No. CHASIS / No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
468TM2U422502	CV112532		8.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LIZARAZO SILVA, JAIME	3187343530	CC	91239879	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	96	4013	0	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1277600

AMPAROS POR VÍCTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 / 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

Antes usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, los autoridades de tránsito no le pueden solicitar en ningún momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Este anexo al momento en que debe retirar su póliza. No tenga SOAT vigente causa multas inmovilizan, la devolución del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•El vigente resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque aquí tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168, Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. declara que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encuentra disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/Protocolo/Datos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/Protocolo/Datos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades antes, a través de la dirección de correo electrónico protecciondedatos@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales limitantes para las que no se entregan sus datos personales por orden de SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. acorde con la política y procedimientos de cada cliente: ejercer los cambios con relativo SEGUROS DEL ESTADO con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; emitir información relativa a obligación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de medios medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que SEGUROS DEL ESTADO tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas propias de SEGUROS DEL ESTADO como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de SEGUROS DEL ESTADO y sus subsidiarias.

Topes de cobertura gastos médicos:
1 Para los siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,210, 310, 320, 321, 322, 323, 325, 330, 910, 910A10.
Decreto 2644 de 2022.
2 Para los demás tarifas se calcula en 371.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005502253

PLACA GYA607	MARCA CHEVROLET	LINEA SIN LINEA	MODELO 1982
CILINDRADA CC 8.200	COLOR VERDE		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD KG(PAS.) 8000
NUMERO DE MOTOR 468TM2U422502		REG VIN N ******	
NUMERO DE SERIE 1GDG6D1F6CV112532	REG NUMERO DE CHASIS N CV112532		REG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) LIZARAZO SILVA JAIME			IDENTIFICACIÓN C.C 91239679

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE ******	POTENCIA HP 0	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 0048	VE)	FECHA IMPORT. 21/07/1982	PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******			
FECHA MATRÍCULA 01/01/1982	FECHA EXP. LIC. TTO 05/06/2013	FECHA VENCIMIENTO ******	
ORGANISMO DE TRANSITO DIR TTOYTTE BUCARAMANGA			



LT01003209262

Escaneado con CamScanner

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA
2025 8 9	2025 8 10	2026 8 9

No. SOAT	PLACA	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE	MODELO
3430739200	PKF979	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	6194	1981

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	CHEVROLET	
	LÍNEA VEHÍCULO: C 70 189	

No. RUNT	No. CHASIS o No. VIN	No. MOTOR	CAPACIDAD TON
21424425	CM004720	CM004720	9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO Y NÚMERO DEL TOMADOR	VALOR ACCIDENTES DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORTIZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL	3163615927	CC	91186107	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLAVE PRODUCTOR	No. REFERENCIA	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	55763896	3430739200	GIRON

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONAT	RECAUDO	AMPAROS CUBIERTOS SECTOR	VALOR	
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
TOTAL A PAGAR: $1.277.900,00				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Firma AUTORIDAD

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 190, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2544 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42301273/78141283/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Paso los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora y el Pasajero debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que consideren necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, relevancias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Texto habeas data

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183336093

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064

Fecha de expedición: 2025/08/20

Fecha de vencimiento: 2026/08/20

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031084291

PLACA
PKF979

MARCA
CHEVROLET

LÍNEA
C 70 189

MODELO
1981

CILINDRADA CC
6.194

COLOR
ORO TOLEDANO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
CAMION

TIPO CARROCERÍA
VOLCO

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
9000

NÚMERO DE MOTOR
21424425

REG
N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
CM004720

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
CM004720

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL

IDENTIFICACIÓN
C.C. 91186107

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
06/03/1981

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/02/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/SITIONUEVO



LT08000124572

Powered by CamScanner

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GYA607	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1982
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	8200	**NRO. MOTOR:**	468TM2U422502
NRO. CHASIS:	CV112532	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: JAIME LIZARAZO S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS



CDA
LA CENTRAL
3182528362 - 3182528511
JUNTO A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

Conexión: RUNT 2.6 SAS / Nit 901158192 / 8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930909 / www.runt.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183868771

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SUPERCAR LA CENTRAL		
NIT:	901171195	**No. de Certificado de Acreditacion:**	20-CIN-011
Fecha de expedición:	2025/09/11	**Fecha de vencimiento:**	2026/09/11

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN (AAAA MM DD)	VIGENCIA DESDE (AAAA MM DD) LAS 24 HORAS DEL	HASTA (AAAA MM DD) LAS 24:00 HORAS DEL
2025-02-21	2025-02-22	2026-02-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CATOR	MODELO
10573D00156580	GYA607	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	8200	1982

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: LINEA DEL VEHICULO

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
468TM2U422502	CV112532		8.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LIZARAZO SILVA, JAIME	3197343530	CC	91239679	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	96	4013	0	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONTUR	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1277600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se le pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Evite abrirlo accidentalmente en que daña, conserve su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas monetarias, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano. A lugar del accidente dirígase que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud de salud puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 019 de 2012). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro podría exagerado o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encuentra disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/paginas/PoliticasDeDatos y www.segurosdelestadodelestado.com/paginas/PoliticasDeDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, al derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los datos personales para lo cual puede hacer uso de los mecanismos dispuestos por la compañía, a través de la dirección de correo electrónico [illegible]

Tenga presente que principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. corresponden a la ejecución de la póliza y vinculación como cliente, ejecutar los contratos que celebre SEGUROS DEL ESTADO con sus terceros encargados, comerciales y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo y la fabricación de la proliferación de armas de destrucción masiva, elaborar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a solicitudes, quejas y reclamos; enviar información sobre actividades financiero, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios financieros o la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo envíos de productos y servicios de compañías con las que SEGUROS DEL ESTADO tenga convenio o alianzas comerciales, en los casos que corresponda, por medios de aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas propias de SEGUROS DEL ESTADO como aquellas administradas a través de terceros por Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de SEGUROS DEL ESTADO y sus subordinadas.

Topes de subasta gastos médicos:
1 Para las siguientes tarifas: 180, 110, 120, 140, 160, 111, 170, 121, 122, 141, 130, 150, 910, 920.
Decreto 2668 de 2022.
2 Para las demás tarifas (ver artículo 2.6.1.4.2.1 [illegible])

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005502253

PLACA: GYA607	MARCA: CHEVROLET	LINEA: SIN LINEA	MODELO: 1982
CILINDRADA CC: 8.200	COLOR: VERDE		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PASAJ: 8000
NUMERO DE MOTOR: 468TM2U422502		REG VIN: N ******	
NUMERO DE SERIE: 1GBG6D1F6CV112532	REG: N	NUMERO DE CHASIS: CV112532	REG: N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): LIZARAZO SILVA JAIME			IDENTIFICACIÓN: C.C 91239679

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 0048

UE: I

FECHA IMPORT.: 21/07/1982

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 01/01/1982

FECHA EXP. LIC. TTO: 05/06/2013

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LTO1003209262

Escaneado con CamScanner

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA LAS 12:00 HORAS DEL
2025 8 9	2025 8 10	2026 8 9

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE EN C.C.	MODELO
3430739200	PKF979	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	6194	1981

No. PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	CHEVROLET	

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. VIN	No. SERIE	CAPACIDAD TON
C 70 189	21424425	CM004720	CM004720	9

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	No. DOCUMENTO TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN DEL TOMADOR	CIUDAD DE RESIDENCIA TOMADOR
ORTIZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL	3163615927	CC	91186107	GIRON

CÓDIGO DE HOMOLOGACIÓN	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. NOMINADO	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
1306	26	55763896	3430739200	GIRON

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSAT	TASA RUNT	TOTAL A PAGAR
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00	$1.277.900,00

AMPAROS POR VÍCTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulta información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42101273/78141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, para en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by Cardscanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183336093

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064

Fecha de expedición: 2025/08/20

Fecha de vencimiento: 2026/08/20

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031084291

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PKF979	CHEVROLET	C 70 189	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	ORO TOLEDANO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	9000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
21424425	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM004720	N	CM004720	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	C.C. 91186107

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2



LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
06/03/1981

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/02/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/SITIONUEVO

LT08000124572

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180247339

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/15

Fecha de vencimiento: 2026/03/15

Powered by CamScanner

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 01 25	2025 01 26	2026 01 25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
1060109148601	OSJ917	VOLQUETA	OFICIAL	6000	1984

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: C-70-189

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
M457313L86GBDO	CM457313	CM457313	7

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3168081070	NT	890201222	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
38077	1060	38077	1060109148601	BUCARAMANGA-SANTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDA	TRASLADO
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

*Para las siguientes tarifas: 109, 110, 123, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
*Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarte una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para salud, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT. Las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT genera altas multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito, el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en Lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Tenga presente los convenios de salud del país donde requiere la atención de víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga se debe realizar la radicación completa de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que contraten con estas, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte en todas las funciones que directa o indirectamente se relacionen con el mismo, así como para actualizar o no los cargues en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato el cual conozco y declaro estar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales recopilados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035901988

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
OSJ917	CHEVROLET	C-70-189	1984

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.300	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7.000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
362GM2U091900	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	CM457313	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ GOMEZ GERARDO	C.C. 91183485

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
180

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
30519

VE
I

FECHA IMPORT.
04/09/1984

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
01/01/19 5

FECHA EXP. LIC TTO.
29/08/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO E TRÁNSITO

DIR TTC /TTE BUCARAMANGA





LT07003335276

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
180

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
30519

VE
I

FECHA IMPORT.
04/09/1984

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
01/01/19 85

FECHA EXP. LIC TTO.
29/08/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO E TRÁNSITO

DIR TTC /TTE BUCARAMANGA





LT07003335276

COSMOCOLOR COLOMBIA LT-24

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Lagos 2
OPERADOR: Dario Bustos Ramirez
PROYECTO:

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29/12	30/12					
HOROMETRO	75538	75546					
COMBUSTIBLE	no	no					
ACEITE MOTOR	no	no					
ACEITE HIDRAULICO	no	no					
ACEITE TRANSMISION	no	no					
GRASA	si	si					
REFRIGERANTE	no	no					
OTRO	no	no					

OBSERVACIONES

se extá trabajando con martillo

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN GENERAL

[illegible]

INSPECCIÓN

CRITERIOS DE CONTROL	01	02	03	04	05	06
	12					2020
[illegible]						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, [illegible]

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACIÓN: 9605105

OPERADOR: Duran Beltrejo Ramirez

PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

CHA	07/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	
ROMETRO	75383	75387	75397	75407	75477	75427	
MBUSTIBLE	bo	no	bo	no	bo	no	
EITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
EITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
EITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
SA	si	si	si	si	si	si	
RIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
O	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	



Código	GM-I
Fecha	1/1/1
Versión	
Página	1

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

MAQUINARIA	PLACA	ID INTERNO	SERIE	Operación
	97357094	33	225	6 horas

Operador: Enrique Sanchez

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES	12			AÑO	2013
	09	10	11	12	13	14
...ificación de todas las luces internas, de la bocina y de las luces ...e retroceso de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ción de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ado sobre pavimento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...de limpiaparabrisas (líquido, cherolas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...de sonetas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ros y ajustes de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...rrecto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ducto de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ema de extinguidores (Fecha de entregados)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...e fisuras o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...cionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...cionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, kilometro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...el de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...el de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...el de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ar el combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...el de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...o de manguera	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...cionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ación de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ar, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape ...ia en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ipos de escape	✓		✓		✓	
...ueto de giro						
...o de batería						
...el ventilador del motor						
...nda del ventilador del motor libre grietas, dongaste y la tensión correcta						
...e entrefrio delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
...o de batería						
...o de las cuadros						
...el de aceite del motor de traslación						
...ado general del fuste (bujes, pasadores, dientes, esquineros)						
...de las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, ...tenar (cuñas, zapatas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	[illegible]
Fecha	[illegible]
Versión	
Página	[illegible]

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE MAQUINARIA	CÉDULA	[illegible]	[illegible]	UBICACIÓN
Nombre del operador: Rodrigo Ramírez	93351044	75	323	abastos

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES 12: 09	10	11	12	AÑO 2025: 13	14
... el funcionamiento de todos los ... de la bocina y de las fajas ... del comando de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de [illegible] (líquido, [illegible])	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de [illegible] y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... [illegible] de acceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... funcionamiento de los indicadores (hidráulicos, refrigerante, horómetro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... filtro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape ... en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos ...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... sistema de escape	✓	//////		//////	✓	//////
... y correa de [illegible]	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... de [illegible]	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... ventilador del motor	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... situación externa del refrigerante de aceite y el radiador intermedio	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... de batería	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... de los [illegible]	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... nivel de aceite del motor de traslación	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, [illegible])	//////	//////	//////	//////	//////	//////
... que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, ... (dientes, zapatas, rodillos, guías)	//////	//////	//////	//////	//////	//////

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✔ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✘ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACION: abastos

OPERADOR: Ruben Quiroga Ramirez

PROYECTO: cause

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	09/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	
HOROMETRO	75432	75447	75451	75460	75469	75475	
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	bo	no	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	SI	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	

Código	[illegible]
Fecha	[illegible]
Versión	1
Página	1 de 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

...MAQUINARIA				
...MBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	No INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Buitrago Ramírez	97735[illegible]	35	225	[illegible]

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES 15	16	17	19	AÑO 24	2025 2[illegible]	
...de todas las luces exteriores, de la bocina y de las luces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de instrumentos de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...(líquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...pasamanos y peldaños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...espejos retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...filtro de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...freno de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...funcionamiento de los indicadores (hidráulicos, refrigerante, horómetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de pluma, brazo y aditamento frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape ...en vacío y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
...freno de giro	✓		✓		✓		
...de la oruga							
...ventilador del motor							
...del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
...externo del refrigerante de aceite y el radiador intermedio							
...de batería							
...de los cilindros							
...de aceite del motor de traslación							
...general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros)							
...de oruga tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas (..., sellos, zapatas, rodillos, guías)							

...DE INSPECCIÓN

Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACION:
OPERADOR: Oscar Enrique Ramirez
PROYECTO: Arenas Conce

REPORTE DE HORONETROS Y CONSUMOS

FECHA	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	
HOROMETRO	75485	75494	75502	75517	75577	75528	
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	bo	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

Le cambio Cepillería

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	[illegible]
Fecha	[illegible]
Versión	[illegible]
Página	[illegible]

LISTA DE VERIFICACIÓN [illegible]

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE MAQUINARIA	CÓDIGO	[illegible]	[illegible]	UBICACIÓN
[illegible]	97557014	35	225	0603705

NOMBRE DEL OPERADOR: [illegible] Buitrago Ramírez

INSPECCIÓN

MES: 12 — AÑO: 2025

DÍA: 22

ACTIVIDADES DE CONTROL

- Verificar el funcionamiento de [illegible] — ✓
- Verificar [illegible] — ✓
- Verificar [illegible] (lluvia, neblina) — ✓
- Verificar estado de [illegible] — ✓
- Verificar estado de [illegible] — ✓
- Verificar [illegible] — ✓
- Verificar estado de [illegible] y [illegible] — ✓
- Verificar [illegible] de [illegible] — ✓
- Verificar [illegible] con cinturón de seguridad — ✓
- Verificar [illegible] — ✓
- Verificar [illegible] de [illegible] de aire (limpiar filtro) — ✓
- Verificar el [illegible] (Freno de emergencia) — ✓
- Verificar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura — ✓
- Verificar el funcionamiento de todos los interruptores — ✓
- Verificar el funcionamiento de los indicadores (indicadores, refrigerante, horómetro, [illegible]) — ✓
- Controlar el nivel de aceite del motor — ✓
- Controlar el nivel de aceite hidráulico — ✓
- Controlar el nivel de combustible — ✓
- Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario — ✓
- Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario — ✓
- Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro — ✓
- Verificar estado de mangueras — ✓
- Verificar el funcionamiento de [illegible] de alcance y levante del brazo — ✓
- Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal — ✓
- Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape. Mantener la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales — ✓
- Verificar el sistema de [illegible] — ✓
- Engrasar el [illegible] de giro
- Verificar estado de [illegible]
- Inspeccionar el ventilador del motor
- Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta
- Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio
- Verificar estado de batería
- Verificar estado de los cilindros
- Controlar el nivel de aceite del motor de traslación
- Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)
- Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, rotas o dañadas (rodillos, zapatas, rodillos, guías)

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: 06-9405

OPERADOR: Pedro Buitrago Lemuez

PROYECTO: Cousc

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22/7/2						
HOROMETRO	75530						
COMBUSTIBLE	bo						
ACEITE MOTOR	no						
ACEITE HIDRAULICO	no						
ACEITE TRANSMISION	no						
GRASA	si						
REFRIGERANTE	no						
OTRO	no						

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	



INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	EQUIPO	HOROMETRO	KILOMETRAJE	UBICACIÓN
Duvan Andres Ramirez	4155794	35	225	Lagos 2

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES	12					
		29	30				
Verificar el funcionamiento de bocina, luz de reversa, alarma de retroceso y de las luces delanteras y de seguridad, así como de la cámara de reversa.		✓	✓				
Verificar estado y ajuste de cinturón de seguridad.		✓	✓				
Verificar estado y funcionamiento de extintor.		✓	✓				
Verificar estado de limpiabrisas (hojas, plumillas).		✓	✓				
Verificar estado de espejos.		✓	✓				
Verificar ajuste de los espejos.		✓	✓				
Verificar aire acondicionado.		✓	✓				
Verificar estado de palanca y pedales.		✓	✓				
Verificar estado y ajuste de asiento.		✓	✓				
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.		✓	✓				
Verificar estructura de retroceso.		✓	✓				
Controlar el estado de pernos de pie (Limpiar Ajuste).		✓	✓				
Verificar el estado de estructura de pivote (Pivote de emergencia).		✓	✓				
Inspeccionar orificios y soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓				
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓				
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Tacómetro, refrigerante, barometro, amperio).		✓	✓				
Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓				
Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓				
Controlar el nivel de combustible.		✓	✓				
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.		✓	✓				
Controlar el material refrigerante y elevarlo si es necesario.		✓	✓				
Controlar el nivel de aceite del depósito de retracción de giro.		✓	✓				
Verificar estado de mangueras.		✓	✓				
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de giratorio y levante del brazo.		✓	✓				
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.		✓	✓				
Arranque el motor, verificar la velocidad en arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓				
Verificar el estado de orugas.		✓					
Engrasar el cojinete de giro.							
Verificar presión de tensión.							
Inspeccionar el ventilador del motor.							
Revisar la correa del ventilador del motor como grietas, desgaste y la tensión correcta.							
Limpiar tornillo sinfín de retroceso del refrigerante de aceite y el radiador intercambio.							
Verificar estado de batería.							
Verificar estado de las cadenas.							
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
Verificar el estado general de cable (bujes, pasadores, dientes, engranajes).							
Asegurarse que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, pernos o tuercas (pernos, tuercas, capotas, motivos, grietas).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACIÓN: Lagos 2
OPERADOR: Dicell Bustago Ramirez
PROYECTO:

REPORTE DE HORIMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29/12	30/12				
HOROMETRO	75538	75546				
COMBUSTIBLE	no	no				
ACEITE MOTOR	no	no				
ACEITE HIDRAULICO	no	no				
ACEITE TRANSMISION	no	no				
GRASA	si	si				
REFRIGERANTE	no	no				
OTRO	no	no				

OBSERVACIONES

se exta trabajando con martillo

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SEDE	UBICACIÓN
MAURICIO BECERRA ORTIZ	1069[illegible]22	74	DX HO	GIRON

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES:	DICIEMBRE		AÑO	2025
		1	2	3		6
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las tomas indicadores y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓		✓
2	Verificar estado de extintor de vivienda.	✓	✓	✓		✓
3	Verificar estado vidrios panorámicos.	✓	✓	✓		✓
4	Verificar estado de temperatura/niveles (líquidos, plumillas).	✓	✓	✓		✓
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓		✓
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓		✓
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓		✓
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓		✓
9	Verificar escalones y apoyos de acceso.	✓	✓	✓		✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓		✓
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓		✓
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓		✓
13	Verificar el manejo de estabilizamiento (Frono de emergencia).	✓	✓	✓		✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras deficientes en la estructura.	✓	✓	✓		✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓		✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, combustible).	✓	✓	✓		✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓		✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓		✓
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓		✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario.	✓	✓	✓		✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓		✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de rotación de giro.	✓	✓	✓		✓
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓		✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de acceso y levante de brazo.	✓	✓	✓		✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.		✓	✓		✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓		✓
27	Verificar el sistema de escape.	✓	✓	✓		✓
28	Engrasar el corona de Giro.					
29	Verificar estado de bateria.					
30	Inspeccionar el ventilador del motor.					
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.					
32	Limpiar la rejilla enfriador delante del refrigerante de aceite y el radiador posterior.					
33	Verificar estado de bateria.					
34	Verificar estado de los cilindros.					
35	Drenado el nivel de aceite del motor de balancin.					
36	Verificar el estado general del balde (dientes, soldaduras, pivotes, casquillos).					
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o rotas (pernos, tuercas, rodillos, guías).					

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: GIRON
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1	2	3			6	
HOROMETRO	21663	21763	22010			22031	
COMBUSTIBLE	✓	60	✓			✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓			✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓			✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓			✓	
GRASA	LCAJAS	LCAJAS	LCAJAS			LCAJAS	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓			✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	1-DIC-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	EQUIPO No.	MARCA	MODELO
MAURICIO A BECERRA O	[illegible]221	24	CAT 140	(2004)

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	Diciembre 9	10		12	2025
1	Verificar el funcionamiento de todos los luces exteriores, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.		✓	✓		✓	
2	Verificar estado de espejos del monitor.		✓	✓		✓	
3	Verificar estado cabina panorámica.		✓	✓		✓	
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (tapas, plumillas).		✓	✓		✓	
5	Verificar estado de asientos.		✓	✓		✓	
6	Verificar estado de los estribos.		✓	✓		✓	
7	Verificar aire acondicionado.		✓	✓		✓	
8	Verificar estado de palancas y pedales.		✓	✓		✓	
9	Verificar escaleras y apoyos de acceso.		✓	✓		✓	
10	Confirmar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad.		✓	✓		✓	
11	Verificar circuito de retrovisor.		✓	✓		✓	
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).		✓	✓		✓	
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).		✓	✓		✓	
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓		✓	
15	Verificar el funcionamiento de todas las interruptores.		✓	✓		✓	
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Velocidad, refrigerante, tacómetro, voltímetro).		✓	✓		✓	
17	Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓		✓	
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓		✓	
19	Controlar el nivel de combustible.		✓	✓		✓	
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.		✓	✓		✓	
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓		✓	
22	Controlar el nivel de aceite en inyectores de reducción de gas.		✓	✓		✓	
23	Verificar estado de mangueras.		✓	✓		✓	
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.		✓	✓		✓	
25	Engrasar pasadores, la pluma, brazo y acoplador rápido.		✓	✓		✓	
26	Arrancar el motor, verificar la facilidad de arranque y observar el color del escape (durante la prueba en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓		✓	
27	Verificar el sistema de escape.		✓	✓		✓	
28	Engrasar el cojinete de Giro.						
29	Verificar estado de luminarias.						
30	Accionar el ventilador del radiador.						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas rompidas y la tensión correcta.						
32	Limpiar la malla antipolvo (aletas del refrigerante de aceite y el radiador intermedio).						
33	Verificar estado de baterías.						
34	Ajustar el estado de los cinturones.						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36	Verificar el estado general del balde (dientes, pasadores, clavijas, seguridad).						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (cadena, rodillos, cubiertas, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

EL 12-DIC 2025 SE TRASLADA EL EQUIPO DE VIA DE LOS CABALLEROS (GUAICO) PARA LAGOS 2 FLORIDABLANCA.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACION: GUACA
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GUACA

REPORTE DE HORONETROS Y CONSUMOS

FECHA		9	10		12		
HOROMETRO		22145	22150		22181		
COMBUSTIBLE		✓	✓		✓		
ACEITE MOTOR		✓	✓		✓		
ACEITE HIDRAULICO		✓	✓		✓		
ACEITE TRANSMISION		✓	✓		✓		
GRASA		LCAGA	✓		LCAGA		
REFRIGERANTE		✓	✓		✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	09-DIC-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Página 1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ESTATURA	SEXO	UBICACIÓN
MAURICIO A BECERRA O	1063562221	74	DX 140	FLORIDABLANCA

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES: DICIEMBRE 15	16	17	18	MES: 19	2025
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la cámara de control.	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Verificar estado de exterior de la cabina.	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (depósito, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Verificar estado de los cinturón.	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Verificar escaleras y apoyo de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, combustible).	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de gas.	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levanta del cazo.	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Verificar el sistema de escape.	✓		✓		✓	
28	Engrasar el corredor de Giro.						
29	Verificar estado de bateria.						
30	Inspeccionar el ventilador del motor.						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32	Limpiar la malla antipolvo (atrás del refrigerante de aceite y el radiador intermedio).						
33	Verificar estado de baterías.						
34	Verificar estado de los cilindros.						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36	Verificar el estado general de todos (bujes, pasadores, dientes, adaptadores).						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta y que no haya piezas flojas, ganadas o dañadas (pernos, cajetín, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no corrige llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: SOMINA BLANCA
OPERADOR: MAURICIO A. BECERRA O.
PROYECTO: GAVIONES LAGOS 2 (ESTANDARIZACIÓN NORTEAMERICA)

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	15	16	17	18	19		
HOROMETRO	20355	22313	22420	22501	22854		
COMBUSTIBLE	45	✓	✓	20	✓		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	LOARCA	✓	LOARCA	✓	LOARCA		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	15-DIC-2015
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PRECPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	EQUIPO	UBICACIÓN
FRANCISCO A BECERRA O	1065566221	74	DX 140	FLORIDA B

INSPECCIÓN

MES: DICIEMBRE AÑO: 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	
1		Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓
2		Verificar estado de espejos de inspección.	✓
3		Verificar estado vidrio panorámico.	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (brazo, plumillas).	✓
5		Verificar estado de asientos.	✓
6		Verificar estado de los espejos.	✓
7		Verificar aire acondicionado.	✓
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓
9		Verificar escalones y apoyos de acceso.	✓
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓
13		Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, horómetro, combustible).	✓
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓
19		Controlar el nivel de combustible.	✓
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓
21		Verificar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓
22		Controlar el nivel de aceite del mecanismo de rotación de giro.	✓
23		Verificar estado de mangueras.	✓
24		Verificar el funcionamiento en todos los modos de alcance y fuerza del brazo.	✓
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓
27		Verificar el sistema de escape.	✓
28		Engrasar el cojinete de Giro.	✓
29		Verificar estado de baterías.	
30		Inspeccionar el ventilador del motor.	
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.	
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.	
33		Verificar estado de bateria.	
34		Verificar estado de los cilindros.	
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.	
36		Verificar el estado general del tablero (luces, parabrisas, alarmas, equipamiento).	
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (tornillos, zapatas, rodillos, guías).	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

PENDIENTE POR CALIBRAR VALVULAS Y RETENEDORES.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: FLORIDABLANCA
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O.
PROYECTO: ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA (LACOS 2)

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22						
HORÓMETRO	22031						
COMBUSTIBLE	60						
ACEITE MOTOR	✓						
ACEITE HIDRAULICO	✓						
ACEITE TRANSMISION	✓						
GRASA	✓						
REFRIGERANTE	✓						
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	22-DIC-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	N° INTERNO	SERIE	MARCA
MAURICIO A BECERRA O	1065662721	7A	DX 140	HOMBRO BLANCO

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	DICIEMBRE	MES	2025
		29	30		
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓		
2	Verificar estado del exterior de espejos	✓	✓		
3	Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓		
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	✓	✓		
5	Verificar estado de bocinas	✓	✓		
6	Verificar estado de los cinturones	✓	✓		
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓		
8	Verificar estado de asientos y pedales	✓	✓		
9	Verificar escaleras y apoyo de ingreso	✓	✓		
10	Confirmar el correcto funcionamiento del extintor de seguridad	✓	✓		
11	Verificar estructura de retroceso	✓	✓		
12	Controlar el sistema de admisión de aire (limpiar filtro)		✓		
13	Verifica el marco de estabilamiento (Pares de emergencia)	✓	✓		
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras rotas/sueltas en la estructura	✓	✓		
15	Verificar el funcionamiento de todos los instrumentos				
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (limitadores, refrigerante, frenos, combustible)	✓	✓		
17	Controlar el nivel del aceite del motor	✓	✓		
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓		
19	Controlar el nivel de combustible	✓	✓		
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓		
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓		
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de rotación de giro	✓	✓		
23	Verificar estado de manguera	✓	✓		
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alumbrado y bocina del trabajo	✓	✓		
25	Ingresar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓		
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante el arranque en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓		
27	Verificar el sistema de escape	✓			
28	Engrasar el rodamiento de giro				
29	Verificar estado de bateria				
30	Inspeccionar la ventilador del motor				
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta				
32	Limpiar la malla anticalor, enfriador del refrigerante de aceite y el radiador regularmente				
33	Verificar estado de baterias				
34	Verificar estado de los cilindros				
35	Controlar el nivel de aceite del eje de rotación				
36	Verificar el estado general del brazo (tuercas, pasadores, dientes, adaptadores)				
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, quebradas o dañadas (cardan, tapones, rodillos, guias)				

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y SI cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple tener observaciones

OBSERVACIONES

- PENDIENTE POR CALIBRAR VALVULAS Y RETENEDORES.
- FUGAS DEL BALDE DESCASTARADOS.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

LOCACIÓN	FLORIDABLANCA
OPERADOR	MANUEL A PACHECO O
PROYECTO	ESTABILIZACION FLORIDABLANCA LACOS 2

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	29	30					
HOROMETRO	2725	2745					
COMBUSTIBLE	✓	✓					
ACEITE MOTOR	✓	✓					
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓					
ACEITE TRANSMISION	✓	✓					
GRASA	LOAGA	LOAGA					
REFRIGERANTE	✓	✓					
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	29-DIC-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

TIPO DE MAQUINARIA | RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
MAURICIO A BECERRA O	1003622221	74	DX 140	GLORIETA BLANCA

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES: OCTUBRE 05	06	07			MES: 2026	
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓				
2	Verificar estado de alarma de retroceso.	✓	✓	✓				
3	Verificar estado retrovisores.	✓	✓	✓				
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (hoja/s, plumilla/s).	✓	✓	✓				
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓				
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓				
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓				
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓				
9	Verificar escalerilla y apoyos de accesos.	✓	✓	✓				
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓				
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓				
12	Controlar el sistema de advertido de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓				
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓				
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓				
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓				
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Horómetro, refrigerante, fan/drain, combustible)	✓	✓	✓				
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓				
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓				
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓				
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓				
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓				
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de gas.	✓	✓	✓				
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓				
24	Verificar el funcionamiento de todas las manillas de acceso a tenaza del brazo.	✓	✓	✓				
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓				
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓				
27	Verificar el sistema de escape	✓		✓				
28	Engrasar el corredor de Oruga							
29	Verificar estado de bulones.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor.							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador enfriador.							
33	Verificar estado de batería.							
34	Comprobar el estado de los cilindros.							
35	Comprobar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Verificar el estado general del cable (nuevo, desgastado, dañado, expirado)							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pasos flojos, gastados o dañados (pernos, zapatas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: FLORIDABLANCA
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO: ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA (LOTE 2)

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	5	6	7				
HOROMETRO	22690	22901	23168				
COMBUSTIBLE	✓	✓	✓				
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓				
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓				
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓				
GRASA	1 CARGA	✓	1 CARGA				
REFRIGERANTE	✓	✓	✓				
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	05-DE-2026
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

ANEXO N° 5. ACTA DE CONFORMACIÓN COPASST

	ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	SST-F-114
		Fecha	30/05/2023
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

ACTA No. 001

Lugar: Campamento de obra	**Fecha:** 15 de diciembre de 2025

La empresa CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA, representada legalmente por EDGAR GOMEZ RONCANCIO, identificada con c.c. 72.254.372, en cumplimiento de lo establecido en la resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015 emanados por el Ministerio de Protección Social, ha conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia diciembre de 2026 – diciembre de 2028.

Para la organización de este Comité la compañía ha asignado a un (1) representante (principal y suplente)

Los representantes por parte de la empresa al Comité son:

PRINCIPAL	SUPLENTE
Edgar Gómez Roncancio	Johanna Marcela Padierna

Los trabajadores escogieron a sus representantes al Comité, los cuales son:

PRINCIPAL	SUPLENTE
Leonardo Andrés Duarte	Elias Reatiga Riatiga

Integrado el comité la empresa procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986 a nombrar como **PRESIDENTE** a **EDGAR GÓMEZ RONCANCIO** y por votación interna del comité se nombró como **SECRETARIO** a **JOHANNA MARCELA PADIERNA** con el objeto de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del Comité.

Una vez asignadas las personas que van a ser cabezas visibles del comité se procedió a dale la instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015 como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como para el presidente y secretario y las responsabilidades que éstos tienen en dicho organismo.
presidente y secretario y las responsabilidades que éstos tienen en dicho organismo.

Siendo las 4:50 pm, se da por terminada la primera reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En constancia firman:

Presidente del VIGIA

Secretario del VIGIA

ANEXO N° 5.1
ACTA DE CONFORMACIÓN COCOLA

	ACTA DE CONFORMACIÓN DE COCOLA	Código	SST-F-115
		Fecha	30/05/2023
		Versión	1
		Página 1 de 3	

ACTA No. 001

Lugar: Campamento	Fecha: 15 diciembre 2025

CONSORCIO ESTABILIZACION FORIDABLANCA, representada legalmente por EDGAR GOMEZ RONCANCIO, identificada con c.c. 72.254.372, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 emanados por el Ministerio de Protección Social, ha conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para la organización de este Comité la compañía ha asignado a un (1) representante (principal y suplente) y ha solicitado a los trabajadores que entre ellos elijan un (1) trabajador (principal y suplente) que hagan parte del Comité.

Los representantes por parte de la empresa al Comité son:

PRINCIPAL	SUPLENTE
Edgar Gómez Roncancio	Johanna Marcela Padierna

Los trabajadores escogieron a sus representantes al Comité, los cuales son:

PRINCIPAL	SUPLENTE
Leonardo Andrés Duarte	Elías Reatiga Riatiga

Integrado el comité la empresa procedió de acuerdo a la Resolución 3461 de 2025 a nombrar como PRESIDENTE a Edgar Gómez Roncancio y por votación interna del comité se nombró como SECRETARIO a Leonardo Andrés Duarte, con el objeto de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del Comité.

Una vez asignadas las personas que van a ser cabezas visibles del comité se procedió a dale la instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido en la resolución 3461 de 2025 como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como para el presidente y secretario y las responsabilidades que éstos tienen en dicho organismo.

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Resolución la 3461 de 2025, este comité tendrá una vigencia de dos años.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

Las siguientes son algunas de las responsabilidades que tienen los miembros del Comité de Convivencia Laboral:

- Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
- Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
- Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
- Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
- Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
- En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Vigía/Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Vigía/Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
- Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Vigía/Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Vigía/Comité de Convivencia Laboral a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas.
- Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

Demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE

- Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.
- Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones.
- Notificar lo escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos cada tres meses.
- Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.
- Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades.
- Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los trabajadores de la empresa, acerca de las actividades del mismo.

FUNCIONES DEL SECRETARIO

- Verificar la asistencia a las reuniones programadas.
- Tomar atenta nota de todos los temas tratados.
- Elaborar el acta de cada reunión y someterla a votación.
- Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité.

Con la creación del Comité de Convivencia Laboral se está dando cumplimiento a las normas legales vigentes en lo que a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere.

Siendo las 06:00 p.m. se da por terminada la primera reunión del Comité de Convivencia Laboral.
En constancia firman:

Presidente del CCL

Secretario del CCL

ANEXO N° 5 . REGISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

INFRACORP Ingeniería y Construcción	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-
		Fecha	9/10/202
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORVACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Andrés Duque R.	CÉDULA	1094893886	CARGO	Almacenista
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Aeropuerto

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes nitrilo	1	27	11	25	Andrés Duque R.	Andres
Gafas claras	1	27	11	25	Andrés Duque R.	Andres
Guantes vaqueta	1	12	12	25	Andrés Duque R	Andres
Tapa Bocas	1	12	12	25	Andrés Duque R	Andres

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Elias Restrepo	ID	91459120	CARGO	A. Perforación
PROYECTO	Est. Floridablanca 2				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante Vaqueta	1	25	11	25	Elias Restrepo	Aprobado
Gafa Nuevo	1	25	11	25	Elias Restrepo	Aprobado
Tapa Oidos	1	15	12	25	. Elias Restrepo	Aprobado
Tapa oidos copa	1	15	12	25	. Elias Restrepo	Aprobado
Guante vaqueta	1	16	12	25	. Elias Restrepo	Aprobado

Powered by CamScanner

INFRACORP Ingeniería y Construcción	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jireth Lizcano	CÉDULA	1099940291	CARGO	Operador
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO.		PROYECTO	Aitoyones

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepta que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guante nitrilo	1	29	11	25		Andres
Gafas Negras	1	29	11	23		Andres
Guante cuero	1	09	12	25		Andres
Tapa oidos insercion	1	18	12	25		Andres
Tapa oidos copa	1	18	12	25		Andres

Powered by CamScanner

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-1
Fecha	25/07/202
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jose Alirio	ID	5770254	CARGO	oficial
PROYECTO	Est. Floridablanca Arreglos II				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guantes vaqueta	1	26	11	25	Jose Velasco	Andres
Gafas Ahumo	1	26	11	25	Jose Velasco	Andres
Guantes dilatio	1	12	12	25	Jose Velasco	Andres

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Wilson mendez	CÉDULA		CARGO	Ayudante obra
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Aitanes 2

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco Amarillo	1	15	12	25	Wilson	
Bucaliz Verde	1	15	12	25	Wilson	
Gafas Negra	1	15	12	25	Wilson	
Camiso talla 2XM	2	17	12	25	Wilson	
Pantalon talla 30	2	17	12	25	Wilson	
Botas punta Acero talla 37	1	17	12	25	Wilson	
Tapa Bocas	1	19	12	25	Wilson	

Powered by CamScanner

INFRACORP

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Codigo	SST-F-11
Fecha	25/02/2025
Version	2
Pagina	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Yael Ardila Narvaez	ID	1.046.421.115	CARGO	Op Perforación II
PROYECTO	Agsmin				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance
2. Los elementos de proteccion personal son para uso exclusivo de su labor con INFRACORP SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreara un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guante vaquero	1	19	09	25		
Guante nitrilo	1	23	10	25		
Gafas	1	23	10	25		
Guante nitrilo	1	13	11	25		
Gafas oscuras	1	05	12	25		
Guante vaqueta	1	05	01	25		

INFRACORP	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Código	GST-F-17
		Fecha	2021-12-01
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Samuel Arango R	ID	91 459 303	CARGO	Maestro de Obra
PROYECTO	Asomiral				

II. INSTRUCCIONES Y COMPROMISOS

1. Mantengo los Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con INFRACORP SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utiliza los EPP si en los talleres desempeñados representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual conlleva a un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guante de nitrilo	1	18	08	25	Samuel R	
Gafas de seguridad	1	12	09	25	Samuel R	
Guantes de seguridad	1	19	12	25	Samuel R	

INFRACORP

FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

I. INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Olger Sepulveda P	C.C.	1.098.640.052	CARGO	Of. Ingeniero
PROYECTO	Asunción				

II. INSTRUCCIONES Y COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con INFRACORP SAS.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreara un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICION

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guante vaquero	1	01	10	25		
Guante latex	1	24	10	25		
Guante nitrilo	1	06	12	25		
Gafas de seguridad	1	22	12	25		

INFRACORP	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo	[illegible]
		Fecha	[illegible]
		Version	3
		Pagina	1 de 1

I. INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jonathan Villamizar	ID	1.234.5[illegible]6	CARGO	Ay de obra
PROYECTO	Asumpter				

II. INSTRUCCIONES Y COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de las labor con INFRACORP SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. No utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreara un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICION

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guante ajustado	1	26	08	25	Jonathan	
Guante vaqueta	1	16	09	25	Jonathan	
Gafas de seguridad	1	23	10	25	Jonathan.	
Guante vaqueta	1	11	11	25	Jonathan	
Guante vaqueta	1	25	11	25	Jonathan.	
Guante vaqueta	1	06	12	25	Jonathan	
Guante vaqueta	1	19	12	25	Jonathan	

INFRACORP	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	20/01/2020
		Versión	3
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jonathan Medina	ID	1.095.831.892	CARGO	Op. perforación II
PROYECTO	Asomarlo				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con INFRACORP SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICION

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Gafas de seguridad	1	19	09	25	Jhonatan	
Gafas de seguridad	1	25	10	25	Jhonatan.	
Guante de nitrilo	1	23	10	25	Jhonatan.	
Guante de nitrilo	1	04	12	25	Jhonatan.	
Gafas, oscuras	1	05	12	25	Jhonatan.	

INFRACORP	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Codigo	[illegible]
		Fecha	[illegible]
		Version	2
		Pagina	1 de 1

INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jaiman Jeronimo G	ID	1.101 609 819	CARGO	Aux Perforacion II
PROYECTO	Alcalever				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con INFRACORP SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. No utilizar los EPP´s en las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICION

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Casco [illegible]	1	27	08	25	[illegible]	[illegible]
Gafas de seguridad	1	28	08	25	[illegible]	[illegible]
Guantes soldero	1	20	09	25	[illegible]	[illegible]
Botas [illegible]	1	24	10	25	[illegible]	[illegible]
Tapones auditivos	1	11	11	25	[illegible]	[illegible]
Guantes [illegible]	1	13	12	25	[illegible]	[illegible]
Guantes soldero	1	06	01	26	[illegible]	[illegible]

INTERACCIOP	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				Código: FOR-[illegible] Fecha: [illegible] Versión: [illegible] Página: [illegible]

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Hugo Alfredo Diaz	ID	1.049.311.[illegible]99	CARGO	[illegible]
PROYECTO	Asomayor				

II. RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR

1. Mantengo los Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con INTERACCIOP SAS.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP o en las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual afectará el proceso disciplinario.
5. En caso de presentar pérdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante Jaqueta	1	19	10	25	[signature]	[signature]
Guante nitrilo	1	23	11	25	[signature]	[signature]

INFRACORP

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	
Fecha	
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Helma caballero J	ID	91.458.433	CARGO	Oficial de obra
PROYECTO	Asomiflor				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con INFRACORP SAS.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreara un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Gafas oscuras	1	16	09	25	Helmer	
Guante Nitrilo	1	8	09	25	Helmer	
Guante Vaqueta	1	17	09	25	Helmer	
Guante nitrilo	1	25	10	25	Helmer	
Gafas de seguridad	1	05	11	25	Helmer	
Guante nitrilo	1	05	11	25	Helmer	
Guante nitrilo	1	09	01	26	Helmer	

INFRACORP

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	[illegible]
Fecha	[illegible]
Versión	[illegible]
Página	[illegible]

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Freddy Marmque	ID	13 516 255	CARGO	Auxiliar Obra
PROYECTO	Asumitka				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con INFRACORP SAS.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo que acarrea un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar pérdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o coordinador del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICION

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante vaqueta	1	30	09	25		
Guante vaqueta	1	28	11	25		
Tapones de inserción	1	28	11	25		
Guante vaqueta	1	19	12	25		

INFRACORP	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

I. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Emag Monares	ID	13 542 403	CARGO	Aux de aseo
PROYECTO	Asumir Ltda				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con INFRACORP SAS.
3. El deterioro, perdida o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. No utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreara un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guante vaqueta	1	07	10	25	Emag	
Botas oscuras	1	26	11	25	Emag	

INFRACONS	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo Fecha Version Pagina

NOMBRE	Edgar Noguera	ID	1.003.331.646	CARGO	Aux Seguridad y S
PROYECTO	Parques de Sol				

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal como a usted, cuenta y su utilidad.					
2. Use elementos de protección personal con para los cuales da cubierta con RIESGO ASP SAS					
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.					
4. NO utilice los EPP y de las labores desempeñada negligencia sin cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, le será aplicado un proceso disciplinario.					
5. En caso de pérdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.					

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guante nylon	1	19	09	25		
Gafas nylon	1	25	11	25		
Gafas de seguridad	1	05	12	25		

CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Pagina	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Kilian Enrique Pertuz Jimenez	CÉDULA	1.062.237.235	CARGO	Ayudante de Perforacion II
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.

2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con CONAINCO S.A.S

3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.

4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.

5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa Jean	1	03	06	25	Kilian Pertuz	
Pantalon Jean	1	03	06	25	Kilian Pertuz	
Bota Plastica	1	03	06	25	Kilian Pertuz	
Tapabocas	1	11	06	25	Kilian Pertuz	
Guante nitrilo	1	11	06	25	Kilian Pertuz	
Impermeable	1	11	06	25	Kilian Pertuz	
Guante vaqueta	1	30	09	25	Kilian Pertuz	
Casco de seguridad	1	30	09	25	Kilian Pertuz	
Guante vaqueta	1	23	10	25	Kilian Pertuz	
Gafas oscuras	1	19	11	25	Kilian Pertuz	
Gafas Oscuras	1	08	12	25	Kilian Pertuz	
Guante vaqueta	1	12	12	25	Kilian Pertuz	
Guante vaqueta	1	09	01	26	Kilian Pertuz	

ANEXO N° 6
CAPACITACIONES

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA: Bonsucro estabilización Flordablanca.

TEMA DE CAPACITACIÓN Definiciones y Riesgos.

LUGAR Obra. FECHA 5 Dic 2025.

CAPACITADOR Melissa Donado. DURACIÓN 30 minutos.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Wilson mendez	91160720	AY	wilson
2	Elias Realiza	91459128	ay	
3	Andres Duck Reyes	1098599683	Ayuda	
4	Jose Alirio Valencia	5778264	OFICial.	Jose Valencia
5	Juan Urrutia	1099 990 701	op	
6	Jonathan Garay S.	91855774	of. maquinas	
7	Helmer Castañeda	91458433	OF: Cal	Helmer
8	Jose Alirio Valencia	5778254	OF.	Jose Valencia
9	EMILIO Munares	13542993	A x	EMILIO
10	Fabian Zapata	1098673913.	Topografo	
11	Samuel Rodriguez	91459307	Maestro	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

Se definen Conceptos de Trabajo en altura, Según Res. 4272, Recomendaciones Para Trabajos en alturas.

CAPACITADOR

Melissa Donado

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA Consorcio estabilizacion Floridablanca.

TEMA DE CAPACITACIÓN Evaluacion de Riesgos

LUGAR: Campamento obra. FECHA 12 Diciembre 2025.

CAPACITADOR Melissa Donado. DURACIÓN 30 minutos.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL MEDINA	1.239700	AXULIAR AF	
2	Pedro [illegible]	1351625	AY	
3	Jonathan Villamizar	1239339663	Ayudante	Jonathan.
4	Darwin Serrano	75.592.171	O.P	
5	Kilian [illegible]	[illegible]	Ayudante de perforacion	Kilian S
6	Jhonatan Medina F.	1095881898	op	Jhonatan M.
7	Ronny Victor Peña	5334000	Ayudante de Pipa	Ronny
8	Emilio Monsalve C.	13542.493	Ayudante de Pipa	EMILIO
9	Hebert Caballero P	91458435	oficial	Hebert
10	Edinson David [illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
11	Tomas [illegible]	[illegible]	AY	
12	Olga Patricia Garcia	1098640002	operador	
13	Hugo Alfredo Diaz	1049341931	Almacenista	
14	Jonathan Garcia S.	91187711	op excavador.	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

-Identificacion de superficies inestables, riesgos electricos y peligros del entorno antes de iniciar.

CAPACITADOR

Melissa Donado

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA: Consorcio Estabilización Floridablanca

TEMA DE CAPACITACIÓN: Diligenciamiento y Cumplimiento Permiso Trabajo

LUGAR: Obra - Campamento. FECHA: 19 DIC 2025.

CAPACITADOR: Melissa Donado. DURACIÓN: 30 Min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Wilson mendez	91160720	AY	Wilson
2	Elias Reatiga	91459128	ay	
3	Andres Duque Rojas	1005239863	Ayudante	
4	Jose Alibio Valencia	5778264	Oficial.	Jose Valencia
5	Jhon Jairo Ortiz	1099 960 781	op	
6	Jonathan Garay S.	91857741	op. maquinaria	
7	Helmer Carballo	91458433	oficial	Helmer
8	Jose Alirio Valencia	5778254	OF.	Jose Valencia
9	EMILIO Munguia	13542493	AX	EMILIO
10	Fabian Zambrano	1098670915.	Topografo.	
11	Samuel Reatiga	91459307	Maestro	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Melissa Donado.

FIRMA

ANEXO N° 7
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	de

FECHA: 19 Dic/2025 PROYECTO: Centrico Estructuras. Floridablanca.

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Melissa Dorado

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Andres Duarte.

V.B. COPASST: _____

No. interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Ultima mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Mantenimiento	Presión	Manómetro	Manguera	Boquilla	Sinfon	Tarjeta	Manija	Observaciones
1	Multiples.	Almacen	10lb.	04/25	04/26.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A		ok.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Pagina	de

FECHA: 19 de Diciembre/2025. PROYECTO: Anayones.

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Melissa Donado.

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: _____

V.B. COPASST: Andres Duarte.

No. interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Ultimo mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Observaciones
1	Multi proposito	Almacen	10 lb.	Nov/25	Nov/26.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	OK

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-34
		Fecha	19/05/2025
		Versión	4
		Página	de

Inspección realizada por

Nombre: Melissa Dorado.	Fecha Inspección: 19 DIC 2025	Próxima Inspección: Ene/26.	
Cargo: SST.	Lugar: Posito	Firma: Melissa Dorado.	
Ubicación del botiquín: Campamento.	Ubicación de la camilla: Campamento - Arrayanes		
P.O. Cuparé: Andres Duarte.	V.B. Brigadas de emergencia:		

Bien = Bien con 0 cerca de vencer | R = Regular | M = Malo | NA = No aplica

Elementos	Medida	Cantidad Stock	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	Integridad empaque B	R	M	NA	Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	N/A	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	N/A	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	8	N/A	✓							
Gasa Simple	Unidad	20	50	N/A	✓							
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	10	N/A	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	N/A	✓							
Esparadrapo microporo	Unidad	1	1	N/A	✓							
Apósito oclair	Unidad	1	3	N/A	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	5	N/A	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	Mar/27	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	Abr/27	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador bilateral cervical superiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	1	2	NOV/26	✓							
Rollo de vendajes	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	10	N/A	✓							
Curitas	Unidad	10	10	N/A	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	4	2	02-2028	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	5.	N/A	✓							
Compresas Estériles	Unidad	1	3.	N/A	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	3	N/A	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	N/A	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con cinco tipo araña con anclajes efectivos

Descripción	Estado B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
La manguera sellada	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpia y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-19
		Fecha	19/03/2025
		Versión	4
		Página __ de __	

Inspección realizada por

Nombre: Consorcio Est. Floridablanca	Fecha inspección: 19 Dic/2025	Próxima inspección: Enero/26.
Cargo: SST – Melissa Donado -	Lugar: Campamento.	Firma: Melissa Donado.
Ubicación del botiquín: almacén.	Ubicación de la camilla: Campamento. Lagos.	
V.B. Copasst: Andrés Oñate.	V.B. Brigadas de emergencia:	

Marque con una X según criterio — B: Bueno — R: Regular — M: Malo — NA: No aplica

Elementos	Parámetros a revisar								Plan de acción			
	Medida	Cantidad Stock	Cantidad Existente	Fecha Vencimiento	Integridad empaque B	R	M	NA	Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	12/2026	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	N/A	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	1	N/A	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20	1	N/A	✓							
Aplicadores y/o copitos	Unidad	20	15	N/A	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	3	N/A	✓							
Esparadrapo micropore	Unidad	1	2	N/A	✓							
Apósito ocular	Unidad	3	1	N/A	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	10	12/2026	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	09/2026	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirúrgico)	Frasco	1	1	N/A	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	1		✓							
Silbato de emergencia	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	N/A	✓							
Curitas	Unidad	10	10	N/A	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	3	3	08/2026	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	10	N/A	✓							
Compresas Estériles	Unidad	1	1	N/A	✓							
Guantes de nitrilo / látex	Unidad	20	10	N/A	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	N/A	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo araña con reflectivos

Descripción	Estado B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SSTF-26
Fecha	4/08/2021
Versión	2
Pagina ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Melissa Dorado. Firma: Melissa Dorado. CARGO: SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Arauna – Lagos

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Andres Duarte. CARGO: Almacenista

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Par de gafas de seguridad		Protector Respiratorio		Overol		Guantes		Botas		Reflectivos/Arnés		Línea		Línea		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Jhon Horacio	Oficial.	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	✓	✓		✓	OK
Jose Alviro	Oficial.	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B					OK
Carlson Mendez	Ayudante	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NO					OK
Elias Restrepo	Ayudante	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A							OK
Andres Duarte	Almacenista	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Marcela Rodena	Ing. Residente	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B	SI	B							OK
Andres Duarte.	Almacenista	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B	SI	B							OK
Fabian Zambrano	Topografo	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B	SI	B							OK
Mario Lucatiguia	Residente	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B	SI	B							OK
Johana Osorio	Aseo Amb	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B	SI	B							OK
Sandra Bermudez	Profesional Ambiental	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B	SI	B							OK
Juan Carlos Rincon	PMP.	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B	SI	B							OK
Juan Jose Martinez	Almacenista	19/Oct/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B	SI	B							OK

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SSE-26
Fecha	4/08/2021
Versión	2
Pagina	de

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Melissa Donado. Firma: Melissa Donado CARGO: SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Bioxanes - Lagos.

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Andres Duarte CARGO: Almacenista.

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Pantalla facial		Protector Respiratorio		Gafas		Guantes		Botas		Bloqueador		Otro		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Edgar Gomez R	Direct. obra	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B							OK
Kilian Enrique P.	A4 Refract.	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	N/A	N/A	SI	B							OK
Carlos Rivera	Ayudante Refractario	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Jonathan García	Obra. mag.	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Olger Sepulveda	Oficial Inyección	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Samuel Restrepo	Maestro	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Jonathan Valencia	Ayudante obra	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Freddy Manrique	Ayudante obra	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Jonathan Mz	Oficial de refractario	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Edinson David N.	Ayudante Refractario 2	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Angel Edgardo	Ayudante Refractario 2	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Alexander Pinilla	Oficial de obra	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK
Johan Jechimo	Ayudante de refractario 2	19/08/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							OK

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-26
Fecha	4/6/2023
Versión	2
Pagina ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Melissa Rosado. Firma: Melissa Rosado CARGO: SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Arrayanes - Tapias

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Angres Duarte. CARGO: Alma Center

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector auditivo		Protección visual		Protección respiratoria		Botas/Ds		Guantes		Bata		Botiquín		Gafas		Gafas		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	E	E	U	E	
Helmer Caballero	19 Dic/2025.	19/dic/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B		/	/		
Hugo Alfredo Diaz	19/Dic/2025	19/dic/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B		/		/	
Enrico Morales	19 Dic/2025	19/dic/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B		/		/	
Luis Ernesto Redondo	Alt. obra.	19/dic/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B		/		/	
Jose Alirio Valencia	Of. obra	19/dic/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B		/		/	
Darwin Feria	Oficios Varios	19/dic/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B		/		/	
Angel Ramon M.	Auxiliar de Topografia	19/dic/25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B		/		/	

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	15/8/2023
		Versión	3
		Página ___ de ___	

Frente de Obra	Consorcio Estabilización #1 Ovejas.	Fecha:	19 Dic/2025
Área Inspeccionada:	Almacen - Pasillos - Obra.	V.B. Copasst:	Andres Duarte.

Marque según criterio:	B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica		
BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el item a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los items inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los items inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y desaseo.	No es utilizado ninguno de los ítems.

	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
ALMACENAMIENTO					
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente	✓				
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.	✓				
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.	✓				
El apilamiento de productos es el recomendado	✓				
PASILLOS					
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓				
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓				
Los pisos estan libres de obstaculos	✓				
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas	✓				
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	✓				
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	✓				
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓				
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias	✓				
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con	✓				
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS					
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	✓				
Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso	✓				
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas	✓				
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)	✓				
ORDEN Y ASEO					

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/8/2023
Versión	3
Página ___ de ___	

Frente de Obra						Fecha:			
Área inspeccionada :						V.B. Copasst:			
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓								
En la área se cuenta con puntos ecológicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓								
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓								
Se aplica un programa de reciclaje y protección al medio ambiente	✓								
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y este ordenado	✓								
Los rodaplantas donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓								
Las baterías sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓								
SISTEMA DE EMERGENCIA									
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓								
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓								
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓								
Se cuenta con MEDEVAC	✓								
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓								
PRIMEROS AUXILIOS									
El botiquín de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓								
Se cuenta con camilla en el área	✓								
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓								

OBSERVACIONES	

Responsable de la Inspección:	Cargo:

ANEXO N° 8
REGISTRO FOTOGRAFICO

	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CAPACITACIONES SST






SEÑALIZACIÓN









ELEMENTOS DE EMERGENCIA




INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





TRABAJO EN ALTURAS









ANEXO N° 8
REGISTRO FOTOGRAFICO

	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CAPACITACIONES SST





SEÑALIZACIÓN













ELEMENTOS DE EMERGENCIA





INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANEXO N° 7
MEDIDAS PREVENTIVAS

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Floridablanca	**Ciudad:**	Floridablanca
Frente de obra:	Anexos		
Fecha de inicio :	9-Dic-25	**Fecha de finalización:**	13-Dic-25
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadana pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8 Tubería de perforación, Tálor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (triolete mano de angel y martillo de fondo.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caidas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavacion		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Trabajar en equipo 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico manipulacion manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI 7. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, instalación y anclaje de torre de perforación y sus componentes	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad 8. Mantener condiciones de orden y aseo 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras 10. Realiza pausas activas 11. Uso adecuado de EPCC y EPI 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Inspección preoperacional de maquinaria, equipos y herramientas de trabajo de la torre	Químicos (sustancias químicas, líquidos, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afectaciones respiratorias	1 Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3 Atender la señalización y recomendaciones de seguridad 4. Mantener áreas en orden y aseo 5. Uso adecuado de EPI
	Biomecánico posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	

Powered by CamScanner

Mal	Biomecánicos: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad 9 Mantener áreas en orden y aseo 9 Pausas activas y estiramiento 10 Inspección preoperacional de EPCC y EPI 11 Uso adecuado de EPCC y EPI 12 Personal idóneo para trabajo seguro en alturas 13 Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, infección, afectaciones al estado de salud	
Organización herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativa (tiempo inseguro)	Ausencia sociales, pérdidas humanas y materiales	1 Estar atento a las condiciones del entorno 2 Reporte de actos y condiciones inseguras 3 Atender a señalizacion 4 Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad 5 Mantener condiciones de orden y aseo 6 Uso adecuado de EPI 7 Inducción al cargo y capacitacion
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, infección, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades, condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, orden público), fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación, 2. Conformación de brigadas de emergencias, 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias, 4. Verificar interferencia con trabajos adjacentes, 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado, 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos, 7. Fomentar cultura de autocuidado

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Yirch Lizarazo	1099940711	
Elias Restrepo	811159128	Elias

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/09/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Floridablanca			**Ciudad:**	Floridablanca
Frente de obra:	Anclajes 2				
Fecha de inicio :	01-Dic-25	**Fecha de finalización:**		06-Dic-25	
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD				
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES				
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadana pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 16 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8 Tubería de perforación, Trifor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (triolete, mero de nivel y martillo de leonia				
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas				

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Desarrollo de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguros. 3. Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo. 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP. 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánicos manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Instalación de anclajes y tensionamiento	Condiciones de seguridad Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar alerta a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguros. 3. Atender la señalización. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológicos picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Preconformado, instalación y tensionamiento de anclajes	Condiciones de seguridad Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4. Verificar puntos de anclajes. 5. Diligenciamiento de permisos necesarios. 6. Trabajar en equipo. 7. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 10. Realizar pausas activas. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánicos manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológicos picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Preparación, instalación y tensionamiento de anclajes	Condiciones de seguridad Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Reporte de actos y condiciones inseguros. 3. Atender la señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Mantener condiciones de orden y aseo. 5. Uso adecuado de EPI.
	Biomecánicos manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	

Powered by CamScanner

Salud	Biomecánico. Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad 8. Mantener áreas en orden y aseo 9. Pausas activas y estiramiento 10. Inspección preoperacional de EPCC y EPI 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	1. Estar alerto a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público), fenómenos naturales (lluvias, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos; 7. Formular sistema de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Yireh Lizarazo	1099 [illegible] 741	
Elias Arteaga	91459128	Elias

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Concreto Floridablanco	**Ciudad:**	Floridablanca
Frente de obra:	Alineación 1		
Fecha de inicio :	15-dic-25	**Fecha de finalización:**	20-dic-25
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadana pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8 Tubería de perforación, Trifor, lanza de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, conmles, brocas de perforación (martillo neumático, barra de ampliación y martillo de fondo		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación. Equipo de Protección Contra Caídas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Desplazamiento de herramientas y zona de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3 Trabajar en equipo 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Instalación de anclajes y tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar alerta a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI 7. Inducción al cargo y capacitación
	Químicos a cielo y entendidos	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Perforación con martillo neumático y barra de ampliación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo 2. Inspección de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4 Verificar puntos de anclajes 5 Diligenciamiento de permisos necesarios 6 Trabajar en equipo 7 Atender señalización y seguir recomendaciones seguridad 8. Mantener condiciones de orden y aseo 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras 10. Realizar pausas activas 11. Uso adecuado de EPCC y EPI 12. Personal idóneo para labores seguras en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánico manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Químicos a cielo y entendidos	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Retiro de herramientas y equipos	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización y cumplir recomendaciones seguridad 4. Mantener condiciones de orden y aseo 5. Uso adecuado de EPI
	Biomecánico manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	

Powered by CamScanner

Salud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad 8. Mantener áreas en orden y aseo 9. Pausas activas y estiramiento 10. Inspección preoperacional de EPCC y EPI 11. Uso adecuado de EPCC y EPI 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos; 7. Fomentar cultura de autocuidado

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Lizarazo	1079940201	
Cleo Pantoja Rivera	91459128	Elias

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

Powered by CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Floridablanca	**Ciudad:**	Floridablanca
Frente de obra:	Arenosa 2		
Fecha de inicio :	22-dic-25	**Fecha de finalización:**	27-dic-25
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadana pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7,8 Tubería de perforación, Trifor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (trialeta mano de angel y martillo de fondo		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas		Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Desalojo de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Trabajar en equipo 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánica (Manipulación de herramienta: Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánicos: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general de área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación
	Biológicos: picaduras y mordeduras	Alergias, infección, afectaciones al estado de salud	
Desalojo de herramientas, materiales y equipos de torre de perforación y [illegible]	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4 Verificar puntos de anclajes 5 Diligenciamiento de permisos necesarios 6 Trabajar en equipo 7 Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad 8. Mantener condiciones de orden y aseo 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras 10 Realizar pausas activas 11 Uso adecuado de EPCC y EPI 12 Personal idóneo para trabajo cuajo en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Condiciones de seguridad: Mecánica (Manipulación de herramienta: Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
	Biomecánicos: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológicos: picaduras y mordeduras	Alergias, infección, afectaciones al estado de salud	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3 Atender la señalización y recomendaciones de seguridad 4. Mantener condiciones de orden y aseo 5. Uso adecuado de EPI
	[illegible]	[illegible]	

Powered by CamScanner

Salud	Biomecánico. Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad 8. Mantener áreas en orden y aseo 9. Pausas activas y estiramiento 10 Inspección preoperacional de EPCC y EPI 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (lenceo irregular)	lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI 7. Inducción al cargo y capacitación
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades, condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público), fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación. 2. Conformación de brigadas de emergencias. 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias. 4. Verificar interferencias con trabajos adyacentes. 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado. 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Yirch Lizarazo	1099 940 701	
Elias Rodrigo Riaño	1.121459128	Elias

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

01	12	25	
06	12	25	

					01/12/25	04/12/25	05/12/25	09/12/25	08/12/25	04/12/25	
					LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Carlos molina	Ayudante	Ayudante				carlos	carlos	carlos	carlos		
Jhonatan molina	Ayudante	Ayudante				Jhonatan	Jhonatan	Jhonatan	Jhonatan		

Examen de ingreso de salud		
Reglamento de salud mental y seguridad		
Registro de inducción de puestos de trabajo		
Informe de salud		
Aviso preventivo de un accidente		
Derecho a retirarse del trabajo		
Procedimiento de salud		
Otro		

Casco		Botas de seguridad		Arnés		Barandas	
Gafas de seguridad		Guantes de protección		Línea de vida horizontal		Línea de vida vertical	
Protección auditiva		Protección respiratoria		Eslinga de posicionamiento		Eslinga de retención	
Protección facial		Ropa de trabajo		Eslinga de absorción		Eslinga de desplazamiento	
Protección de manos		Protección contra caídas		Otro		Otro	

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	Andrés Duarte R Ayudante 7:30 am	Andrés Duarte R Ayudante 7:30 a.m	Andrés Duarte R Ayudante 7:30 am	Andrés Duarte R Ayudante 7:30 am		

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

09	12	25	AÑO	3. CONTRATISTA	Alcayanes Zomelos
13	12	25	MES	4. ACTIVIDAD A REALIZAR	

5. PERSONAL AUTORIZADO A REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE COMPLETO	CONTRATO	CARGO	ACTIVIDAD PUNTO DE ANCLAJE	CURSO ALTURAS VIGENTE	EXAMEN MEDICO ALTURAS
[illegible]	1099940	Operador	✓	✓	✓
Elias Ludwig Giraldo	291	A. Perforador	✓	✓	✓

FIRMA DEL TRABAJADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	
	Elias L	Elias L	Elias L	Elias L	Elias L	Elias L	

6. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

6A. RIESGOS DE SALUD

Virus	Ruido de Oficina
Polvo	Diseño
Diseño	Pereza
Arquitectura	Tristeza
Ingeniería	Fastidio
Cara de Julio	Otro
Amarillo	Ninguno
Otro especifique	
Fecha de Ingreso	

6B. SELECCIÓN DE EQUIPO

Compresor	✓
Unidad hidráulica	
Torre de perforación	✓
Barra de perforación	✓
Martillo de perforación	✓
Compresor	✓
Taller	✓
Montaje de perforadora	
Ninguno (no) taller	

7. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD (PRESENTE EL CARNÉ DE APTITUD DEL TRABAJO)

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) REQUERIDOS PARA LA TAREA

CASCO BARBUQUEJO	ALMOHADA DE CAMARÓN	ROPA DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE
Casco de seguridad, barbuquejo, suspensión	Un arnés, línea de grado, mosquetón	Impedida en partes visibles, no tiene rotos ni roto	Certificado, sin deterioro, deformación, deslizamiento identificable
GAFAS SOLARES	CUADRO DE ANCLAJE	ANCLAJE PORTÁTIL	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
Anti-empañe, no rayadas y con lente sujetador	Un arnés, línea de grado, mosquetón y cabeza	Con arnés, sin deterioro, corte, deformación, deterioro visible y deformación	Certificado, sin deterioro, deformación, corte, deformación, con de la cuerda
GAFAS TRANSPARENTES	ZAPATOS DE SEGURIDAD	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	GANCHO
Sin rayones, sin fisuras y con lente sujetador	Un arnés, sin fisuras en agua y antideslizante	Con arnés, línea y cinta corta-empalme, sin deterioro, corte, deformación, deterioro visible	Con arnés, sin deterioro, corte, deformación, deterioro visible y deformación
TAPABOCAS DE COPA	BOTAS PANTANERAS	LÍNEA DE VIDA AMORTIGUADOR	MOSQUETÓN
Sin deterioro, sin fisuras,	Un agujero, sin filtraciones de agua	Con arnés, línea y cinta corta-empalme, sin deterioro, corte, deformación, deterioro visible	Sin deterioro, sin fisuras, sin deterioro, deformación,
CAPA PARA LLUVIA	GUANTES	LÍNEA DE POSICIONAMIENTO	DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS
Sin deterioro, sin fisuras,	Un agujero, sin fisuras, buen agarre	Con arnés, línea y cinta corta-empalme, sin deterioro, corte, deformación, deterioro visible	Con arnés, sin deterioro de la cuerda, fisuras, corte, deformación
GUANTES DE SOLDADURA	TAPABOCAS N95	ESLINGA DE RESTRICCIÓN	DISPOSITIVOS RESCATE (MANUAL)
Sin deterioro, línea de grado, resistente a calor	Un deterioro, línea de grado, resistente a calor	Con arnés, línea y cinta corta-empalme, sin deterioro, corte, deformación, deterioro visible	Sin deterioro, deformación, deterioro visible y deterioro
UNIFORME		ESLINGA DE BANDA	
Con arnés, línea de grado, resistente a calor		Con arnés, línea y cinta corta-empalme, sin deterioro, corte, deformación, deterioro visible	

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	Andre Duarte	Andre Duarte	Andre Duarte R	Andre Duarte R	Andre Duarte R	

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

FECHA DE INICIO Y HORA	29	12	25	HORA	3. CENTRO DE TRABAJO
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA	03	01	26	HORA	4. ALTURA APROXIMADA

5. CONSECUTIVO

6. TRABAJADORES AUTORIZADOS Y EN ENTRENAMIENTO

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN 6A

NOMBRE APELLIDO	VINCULACIÓN	CARGO	APTO EN EXAMEN MÉDICO (APTO / NO APTO)	ALTURAS (SI / NO)	CAPACITACIÓN ALTURAS (SI / NO)	FIRMA EN TRABAJADOR: 24/12/25 LUNES	30/12/25 MARTES	31/12/26 MIÉRCOLES	01/01/26 JUEVES	02/01/26 VIERNES	03/01/26 SÁBADO	DOMINGO
Yhon Lozano		Operador	/	/	/							
Elias Rodriguez		A. Patrocinio	/	/	/	Elias	Elias					

8. ASPECTOS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

Pisos		Ventana de techo	
Techo		Grietas	
Ventanas		Ventanas	
Escaleras		Paredes	
Ductos		Pisos	
Escaleras fijas		Vigas	
Escaleras		Vigas	
Escaleras portátiles		Otros	
Plataforma de trabajo			

9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco		Arnés de cuerpo completo	
Gafas de seguridad		Eslinga de posicionamiento	
Protección auditiva		Eslinga de retención	
Guantes de cuero		Eslinga con absorbedor de energía	
Botas de seguridad		Línea de vida horizontal	
Ropa de trabajo		Línea de vida vertical	
Protección respiratoria		Otros	

10. PERMISOS COMPLEMENTARIOS

11. CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



12. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Sanitarios		Riesgo eléctrico	
Caídas		Caídas	
Caídas		Caídas	
Caídas		Caídas	
Caídas		Caídas	
Caídas		Caídas	
Caídas		Caídas	
Caídas		Caídas	

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

22	12	25	AÑO	CENTRO DE TRABAJO	Arrayanes 2
27	12	25	AÑO	ALTURA APROXIMADA	20 mts

NOMBRE Y APELLIDO	CONTRATISTA	CARGO	22/12/25 LUNES	23/12/25 MARTES	24/12/25 MIERCOLES	25/12/25 JUEVES	26/12/25 VIERNES	27/12/25 SABADO	DOMINGO
Jireh Lemos		operador	✓	✓					
Elias Restrepo		Ayudante	✓	✓					

Nombre	Nombre de la tarea	Contratista	Nombre del supervisor
Cargo	Cliente	Cargo	Cargo
Edad	Ubicación	Fecha de capacitación	Fecha de capacitación
Estado civil	Jornada	Fecha de certificación	Fecha de certificación
Dirección	Turno	Fecha de vencimiento	
Lugar de trabajo	Hora	Entidad	
Teléfono	Alguien	Nombre de certificación	
Otro alguien	Otro	Número de certificado	
Persona de confianza	Número		

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

FECHA DE INICIO (HORA)	15	12	25	7:30	
FECHA FIN DE LA TAREA	20	12	25	12:00 m	

2. CENTRO DE TRABAJO: Atenpanco 2
3. ALTURA A DESARROLLAR: 22 m/s
4. OBJETIVO:

5. PERSONAL AUTORIZADO Y ENTRENAMIENTO

6. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	CURSO DE ALTURAS (SI/NO)	EXAMEN MÉDICO VIGENTE (SI/NO)	ENTRENAMIENTO EN RESCATE (SI/NO)	FECHA DEL TRABAJO: 15/12/25 (LUNES)	16/12/25 (MARTES)	17/12/25 (MIÉRCOLES)	18/12/25 (JUEVES)	19/12/25 (VIERNES)	20/12/25 (SÁBADO)	(DOMINGO)
Jael Linares	291	operador P.	✓	✓	✓							
Elias Refugio	91939188	Ayudante P	✓	✓	✓	Elias R	Elias	Elias	Elias	Elias		

7. ANÁLISIS DE PELIGROS DE LA TAREA

	ANÁLISIS DE PELIGROS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS
		✓

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS PARA LA TAREA

8.1 PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES

Pies	Botas de cuero	✓	
Piernas	Overol	✓	
Manos	Guantes		
Cabeza	Casco	✓	
Ojos	Gafas		
Oídos	Tapa oídos		
Respiratoria	Mascara		
Abdominal	Arnés	✓	
Caída de altura	Línea de vida		

8.2 EQUIPOS DE SEGURIDAD

Extintor	✓	Arrastradera	
Unidad de rescate		Eslinga	
Torre de perforación	✓	Mosquetón de acero	✓
Barra de perforación	✓		
Broca de perforación			
Compresor	✓	Otro:	
Pulpo	✓		
Unidad de profundizar	✓		
Eslinga de fricción			

9. ACCIONES PREVENTIVAS DE LA TAREA

Se cumple con lo dispuesto en el artículo 171 del Decreto 1072 de 2015 Sector Trabajo vigente

10. CONDICIONES DE SALUD ACTUAL Y EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



	✓	NA
CASCO PARA PROTECCIÓN	✓	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	
BARAS TRANSPARENTES		NA
CARA CARA DE FIBRA	✓	
CARA CARA DE FIBRA	✓	
TAPA OÍDOS DE FIBRA		NA
BOTAS	✓	

	✓	NA
GUANTES DE CARNAZA	✓	
GUANTES DE PRECISIÓN	✓	
GAFAS DE SOLDADOR		NA
BARRAS PARA ESTAS		NA
FAJA	✓	
BARRAS DE FIBRA		NA

	✓	NA
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
ARNÉS PARCIAL		NA
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		NA
BARRA LÍNEA DE AMORTIGUACIÓN		NA

	✓	NA
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		
ANCLA	✓	
MOSQUETÓN		
		NA
	✓	

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Andamio nivel 12	Andamio nivel 8	Andamio nivel 8	Andamio nivel 8	Andamio nivel 8		
Andamio	Andamio	Andamio	Andamio	Andamio		
7:30 a.m.	7:30 a.m.	7:30 a.m.				

Powered by CamScanner

Anexo No. 2: Informe de cumplimiento plan de acción socio ambiental.

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORADO POR:
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

FLORIDABLANCA

01 AL 31 DE DICIEMBRE

2025

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por el **CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA** durante la ejecución de las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo por movimientos en masa mediante la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Asi Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander; teniendo claro que el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, el CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Socio Ambiental para obras de construcción, el cual establece el Plan de Acción Socio Ambiental para proyectos que no requieren licenciamiento Ambiental.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las caracteristicas del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorara la calidad de vida de los habitantes del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este Plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de

la ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
3. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación, corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución con la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander; con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos especificos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.
- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander, se busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

El presente informe está contemplado desde el 01 al 31 de diciembre de 2025, dando inicio a los frentes correspondientes a los barrios arrayanes y lagos 2; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

FRENTE DE OBRA LAGOS 2

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad
- ✓ Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad
- ✓ Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m

FRENTE DE OBRA ARRAYANES

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes
- ✓ Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m
- ✓ Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m
- ✓ Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m
- ✓ Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la Construcción de Obras para el Control de la Erosión y Mitigación del Riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, Así Como El Control de la Erosión y Socavación de La Margen Derecha Aguas Abajo del Rio Frio en el Sector Lagos II, Municipio de Floridablanca Departamento de Santander, Santander. Las medidas ejecutadas abordan los aspectos físicos, bióticos y sociales que pueden ser impactados por el proyecto con el cumplimiento de sus indicadores para su seguimiento y monitoreo, además de los proyectos relacionados con la aplicación de la gestión ambiental.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se consideran para la ejecución del proyecto son:

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas. • Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales. • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros.							

- Minimizar las necesidades de transporte de residuos.
- Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil.
- Reducir costos financieros.
- Optimizar la administración de materiales.
- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

- ACCIONES A EJECUTAR

Durante las actividades de de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibirán el tratamiento adecuado.

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversa naturaleza. Una adecuada gestión y clasificación de estos residuos resulta fundamental para identificar materiales que pueden ser reciclados o reutilizados, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables y favoreciendo prácticas más sostenibles en el desarrollo de las actividades; de esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta las actividades del periodo son:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
6.1 Kg	1.2 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

En el periodo de ejecución se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, los cuales son dispuestos temporalmente en el punto ecológico adaptado, y posteriormente son entregados a la empresa de servicio de recolección de aseo de Floridablanca; esta empresa es responsable de la recolección y el transporte de residuos sólidos en la ciudad, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo, son transportados y finalmente dispuestos en el relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, sitio que opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

Generación de residuos reciclables.
En el periodo relacionado se generaron **1.2 Kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a una empresa legalmente constituida para realizar el aprovechamiento de este tipo de residuos, promoviendo así la economía circular y reduciendo la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios. Este proceso facilita la reincorporación de los materiales reciclables en la cadena productiva, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad y al cumplimiento de las políticas de gestión integral de residuos sólidos.

Generación de residuos sólidos especiales
En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Manejo de material sobrante y RCD
El material sobrante generado durante las actividades de descapote de la cobertura vegetal es acopiado temporalmente en áreas previamente definidas, y debidamente delimitadas dentro del área de intervención, garantizando su manejo ambiental adecuado. Este material se destina posteriormente a labores de reconformación y estabilización de taludes, así como a procesos de recuperación y mejoramiento del suelo, promoviendo su aprovechamiento sostenible y evitando la generación de residuos. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de los lineamientos del Plan de acción socio ambiental y a la optimización de los recursos naturales intervenidos en el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con el desarrollo de actividades técnicas de la obra, durante el periodo de ejecución no se realizaron actividades de demolición.

Igualmente, durante el periodo de ejecución relacionado se realizaron actividades de corte y perfilado, las cuales generaron **6240 m3** de material sobrante; dicho material fue trasladado al sitio de disposición final El Carrasco, material que es reusado en el proceso de cobertura de celdas de disposición, en cumplimiento de la resolución Ministerial 0472 de 2017 articulo 19. (ver Anexo No 2. Certificado de Disposición Final).

Así mismo, los vehículos destinados al transporte de material sobrante son llenados hasta su capacidad, la carga está cubierta con una lona o plástico, que baja no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 1257 de 2021 Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones.

Activades de Capacitación:
En el periodo relacionado se brindó capacitación al personal de los frentes de obra en los temas "Manejo de RCD y disposición final" (ver anexo No 3. Registro de Asistencia a Capacitación).



Punto Ecológico



Jornadas de Orden y Aseo





Jornadas de Orden y Aseo





Jornadas de Orden y Aseo





Retiro de materiales para disposición final




Actividades de Capacitación Personal de obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos												
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final												
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final												

RESPONSABLE DE LA EJACUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

6.1 / 6.1 *100 = 100%

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica, no se generaron residuos peligrosos • Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100 **No aplica, no se generaron residuos peligrosos**
Frecuencia de verificación
Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual Registro fotográfico
Cronograma
La aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.						**PASA - 02**	
OBJETIVO							
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.							
Tipo de medida							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera: • Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado. • Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles. • Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, se realizaron las siguientes actividades: FRENTE DE OBRA LAGOS 2 ✓ Replanteo, control y medición de la obra ✓ Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad ✓ Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad ✓ Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m FRENTE DE OBRA ARRAYANES ✓ Replanteo, control y medición de la obra ✓ Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes							

- ✓ Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m
- ✓ Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m
- ✓ Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m
- ✓ Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración

Para dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental se aplicaron durante el mes relacionado las siguientes medidas:

- Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento.
- En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa.
- Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los domingos y feriados.
- Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire.
- Se realiza limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.
- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.
- En el periodo de ejecución relacionado se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta el retiro de basuras y escombros. (Ver anexo No 4. Documentos de volquetas).

RELACION DE VEHÍCULOS				
PLACA	SOAT	FECHA	RTM	FECHA
TTW843	4306007289163000	31/10/2026	185644110	11/29/2026
AUK 191	0406004719286000	19/03/2026	182369796	07/09/2026
PFK 979	34330739200	20/08/2026	183336093	09/08/2026
GYA 607	10573000156580	21/02/2026	183868771	09/11/2026
WFD114	9310013958602	31/05/2026	183883996	12/09/2026





Cerramiento zonas a intervenir

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manejo adecuado de material de construcción												
Mantenimiento de vehículos y maquinaria												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Indicador

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

2 / 2 * 100 = 100%

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

5 / 5 * 100 = 100%

Descripción del Indicador

- Manejo de acopio de materiales
- Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

• Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.3 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción							PASA -03
OBJETIVO							
Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
Beneficios							
Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. Durante las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se requiere la utilización de cemento y concreto, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales. Manejo de materiales de construcción: El **Consorcio Estabilización Floridablanca** asegura que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con las exigencias normativas, así mismo se verificara que cuenten con el							

plan de contingencia establecido, el cual contempla todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos personales capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños.

El **Consorcio Estabilización Floridablanca** cuenta con la empresa Agremax S.A.S como proveedor autorizado para distribuir estos materiales.

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

- El cemento en sacos estará almacenado en sitios secos y aislados del suelo.
- El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realizará considerando una adecuada regulación de la mezcla.
- Se protegerá el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.
- El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
- En caso de derrame de mezcla se ha de limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio adecuado. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

Almacenamiento temporal de materiales

- Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispondrá de un área localizada de forma estratégica que favorezca la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.
- La zona de almacenamiento temporal estará señalizada, los materiales acopiados cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.
- Se dispondrá de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.
- El sitio de almacenamiento en lo posible se establecerá en el área de influencia directa para facilitar su acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.
- Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Manejo de prefabricados

- En caso de ser necesario se dispondrá de uno a más sitios debidamente demarcados para el almacenamiento de prefabricados y tubería, y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros.

Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.

- Las varillas se han de proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización.
- El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.

Teniendo en cuenta las actividades del periodo relacionado, se manejaron las siguientes cantidades de materiales pétreos:

MATERIALES	CANTIDADES USADAS
Cemento	200 bultos




Suministro y Almacenamiento Adecuado de materiales




Suministro y Almacenamiento Adecuado de materiales

CDMB	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA CONTRATO No. 210.16224.6 PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identificación y obtención de los materiales de construcción												
Transporte y disposición de materiales												
Medidas de manejo para concretos												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador

1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción.
2. Aprovechamiento de material de construcción

Indicador de calificación

1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100

   8/ 8 * 100 = 100%

2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100

   Cemento (bultos)

   200 / 200 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de Indicador

Cuantitativo

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.4 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentia	PASA -04

OBJETIVO

Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra.

Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción.

La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.

ACCIONES A EJECUTAR

La obra de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento se presenta como respuesta al alto riesgo de ocurrencia de fenómenos de erosión (remoción en masa) que tiene como finalidad contrarrestar los altos nivel de deterioro del talud, el deficiente drenaje superficial, las altas pendientes y el aumento del área de expansión urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está conectado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, se plantea controlar los procesos de arrastre de sedimentos durante las actividades de obra mediante la protección y transporte inmediato de materiales resultantes de perfilado y pequeñas excavaciones para evitar el arrastre por lluvias y/o vientos.

El CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA implementara las siguientes acciones con el fin de proteger el suelo de procesos erosivos y control de la escorrentía:

- En cuanto al almacenamiento del ACPM necesario para proveer el combustible a maquinaria y equipos, se capacitará al personal que, en caso de presentar derrames accidentales, será

recogido inmediatamente; si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- Cuando el derrame se presenta en cantidades pequeñas, será utilizado materiales absorbentes, trapos, aserrín y arena; estos residuos deberán ser dispuestos separadamente en canecas de 55 galones hasta que sean entregados a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental.

- Para prevenir la contaminación del suelo se realizará la mezcla de concreto sobre una plataforma o geotextil.

- Se ha de evitar el derrame de aceite o combustible sobre el suelo. Serán instaladas barreras y se dispondrá la maquinaria sobre una superficie que permita la fácil recolección.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito), se realizará donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido mediante un adecuado diseño geotécnico, que especifica el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión, obras de drenaje. Esto teniendo en cuenta que los taludes son un elemento crítico en el desarrollo de las obras civiles por lo cual su conformación debe contar con un estudio riguroso y acompañamiento técnico.

- El ACPM usado es almacenado de manera temporal en recipiente metálico con capacidad para 55 galones.





Perforaciones Horizontajes

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana			

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Indicador

- Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos.
- Cumplir con los requerimientos ambientales

Descripcion del Indicador

- Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales

Indicador de calificación

- Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100

7 / 7 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad en la obra de mitigación del talud.

3.5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos	PASA-05

OBJETIVO

Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación

BENEFICIOS

En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo:

- Reducir el consumo
- Prevenir la contaminación.
- Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía.
- Recircular aguas grises.

- Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o sedimentos.
- Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas en pozos sépticos.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes medidas de manejo:

- El abastecimiento de agua se realizará por medio de un punto de agua que se encuentra dentro de un predio privado contiguo a la obra y al área que se definió para adecuación y construcción de campamento; dicho punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano.
- Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.
- Inicialmente se cuenta con dos unidades sanitarias portátiles para cada frente de obra (Arrayanes y Lagos II) en cada área destinada a los campamentos, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La unidad es sometida a jornadas de aseo y limpieza con lo cual se asegura las condiciones higiénicas para los trabajadores. (ver Anexo No 5 Mantenimientos Unidad Sanitaria)
- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.
- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos





Unidades Sanitarias Portátiles frentes de Obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Transporte adecuado de ACPM												
Tanqueo de maquinaria con ACPM												
Aplicación del plan de contingencia												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto

Descripción del Indicador

- Indicador servicio de baños.
- Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.

Indicador de calificación

- No de US utilizadas/ No de US requeridas*100

2 / 2 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe Mensual
Registro fotográfico

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje.							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							

La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de diciembre, se ejecutaron las siguientes acciones para dar cumplimiento al programa:

- Se realiza la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.
- Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).
- Está prohibido arrojar basuras, material sobrante de excavación en las zonas verdes, en la cobertura vegetal, ubicada en área de influencia de la obra.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.
- Se prohíbe el uso y porte de armas de fuego dentro de la obra.
- Se prohíbe la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre.

Ahuyentamiento de fauna silvestre

- Teniendo en cuenta que las áreas a intervenir son zonas urbanizadas la presencia de fauna silvestre es baja, sin embargo, en caso de evidenciarse presencia de fauna dentro de los frentes de obra su Ahuyentamiento será útil para animales tales como aves, serpientes y lagartijas. Su desplazamiento será dirigido hacia las coberturas de vegetación secundaria y rastrojo. La presencia de maquinaria pesada y todo lo relativo al inicio de las obras se constituye en una actividad de Ahuyentamiento por cuanto el instinto de conservación de los animales que aún quedan, hace que se desplacen hacia sitios que consideran más seguros.
- A partir de las condiciones identificadas en el área de influencia directa se prevé que las acciones de rescate y relocalización serán muy poco frecuentes o nulas. En caso de requerirse si la situación lo amerita se pedirá asistencia a la autoridad ambiental o al cuerpo de bomberos en busca de minimizar las afectaciones a la fauna.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana			
CRONOGRAMA DE EJECUCION			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCION											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural												
Manejo de la vegetación que permanecerá												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

8 / 8 * 100 = 100%

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

No aplica para este periodo

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA-.07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de los peatones y trabajadores.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							

CDMB	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA CONTRATO No. 210.16224.6 PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa establecido se realizó la ejecución de las siguientes actividades:

- Se mantiene la señalización requerida en las áreas del frente de obra.
- La señalización instalada corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo, atención a emergencias, evacuación y Gestión Ambiental





Señalización Informativa frente de obra





Señalización Ambiental Frentes de Obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana			

CRONOGRAMA DE EJECUCION												
ACTIVIDADES	**MESES DE EJECUCIÓN**											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

2 / 2 * 100 = 100%

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

2 / 2 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.8 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.							PASA-08
OBJETIVO							
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

- El área de campamento y el frente de obra se dotará con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo extremo en caso de emergencia) y contará con señalización informativa y preventiva.

- De igual forma en caso de ser necesario se realiza la utilización del área alterna al acampamento, que igualmente debe contar con la señalización pertinente.

- Los residuos sólidos generados en la instalación temporal son separados, residuos orgánicos, reutilizables y/o reciclables (empaques, papeles y plásticos), de acuerdo con el "Programa de manejo de residuos sólidos convencionales" y posteriormente son entregados a al operador del servicio de aseo del municipio.





Áreas de Campamento y almacén temporal

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Prado del Sur, Arrayanes, Lagos, Santa Ana

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalación de infraestructura temporal												
Desmantelamiento de las instalaciones temporales												

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100 **NO APLICA**
- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

4 / 4 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.9 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

3.9.1. Proyecto de atención a la Comunidad

Proyecto de Atención a la Comunidad	PGS-6.1-15
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	

Instalación de la oficina de atención a la comunidad Ubicar y adecuar la valla informativa de la obra en progreso está pendiente, se organiza la oficina de atención a la comunidad en zona aferente al sector de obras, con volante informativo que incluya número telefónico correo electrónico, para recibir, atender y brindar, respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto. (ver anexo de registro fotográfico y volante informativo) Se entrega el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, por correo electrónico, WhatsApp y físico, a quienes lo requieran, el cual incluye horario, días de atención, número telefónico y correo electrónico; en la oficina del Campamento del Contratista en zona aferente al barrio Lagos II y Arrayanes II
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD	X	X										

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100	Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas / número de peticiones cerradas * 100	Cierre a reclamaciones recibidas

Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

3.9.2. Proyecto de Información y Divulgación

Proyecto de Información y Divulgación	**PGS-6.2-16**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Informar de forma clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto y mantenerlos informados de los eventos de la obra constructiva. Ubicar en áreas lindantes a la obra, la valla informativa de la intervención a realizar, los datos específicos requeridos para conocimiento de la comunidad de influencia directa de la obra, entidades y personas interesadas en esta información. Colocar y entregar el aviso inherente a la oficina de atención a la comunidad, con los datos de dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros, para conocimiento de la comunidad del área de influencia de la obra.	
ACCIONES DESARROLLADAS	

CDMB	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA CONTRATO No. 210.16224.6 PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

Información a la comunidad

El proyecto de intervención a desarrollar cuenta con valla informativa de la obra con los datos e información a lugar y aviso informativo de la oficina de atención a la comunidad, el cual contiene días y horario de atención, número telefónico y correo electrónico. (ver anexo de registro fotográfico)

La información se entrega a los actores sociales del proyecto, inmersos en las actividades a desarrollar, entre ellos, la Administración Municipal, Instituciones Educativas, empresas, funcionarios, unidades residenciales y otros, por medio físico, correo electrónico y WhatsApp, en caso de requerirse.

Se replica información del volante informativo de atención a la comunidad para conocimiento de los residentes en el área de influencia directa de la obra de mitigación y consolidación para el control de la erosión. (ver anexo de volante informativo)

Atención a la comunidad en PQRS

Desde la apertura de la oficina de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto de intervención a efectuar, los interesados, pueden acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, conforme las comunidades lo requieran, en la oficina de atención a la comunidad, en el horario de lunes a viernes.

LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la obra de intervención a desarrollar
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD 1	X											
ACTIVIDAD 2	X											
ACTIVIDAD 3	X	X										

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual

Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

3.9.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-17**

OBJETIVO DEL PROYECTO

Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades edificativas a desarrollar.
Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

ACCIONES DESARROLLADAS

Levantamiento de actas de vecindad
El Contratista realiza 23 actas de vecindad de inicio, de forma conjunta entre el residente técnico del proyecto y el área social, conforme lo establece el protocolo y aplicando el formato establecido para ello; previamente informó a la comunidad, la importancia de la participación del responsable de la unidad social o del dueño del predio y se contactó al propietario, residente y/o testigo de las viviendas objeto de esta labor.
El área social cuenta con el archivo digital y físico de las Actas de vecindad de inicio desarrolladas por la obra de intervención a efectuar, para los casos de personas que no colaboran con la elaboración del documento, el Contratista realiza la actividad con un testigo.
Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.
Conforme el proyecto lo requiera, se debe informar cuando proceda, respecto a los cortes de agua, luz u otros servicios, para la obra constructiva, en caso de presentarse estas acciones.
Actas de compromiso.
Durante el presente periodo de obras no se ha requerido realizar esta actividad.

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre) conforme se requiera

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD 1		X										
ACTIVIDAD 2		X										
ACTIVIDAD 3		X										

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:

Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra 23 / número de actas de vecindad realizadas 23 * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados 23 / número de actas de vecindad realizadas 23 * 100 = 100%	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e informes mensuales.

3.9.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-18**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía o área para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Teniendo en cuenta que se está construyendo una obra de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, en áreas de ronda de río y espacio público, este proyecto no aplica.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	

3.9.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria	**PGS-6.5-19**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y Comité de Participación Comunitaria.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad Este proyecto aplica, conforme las actividades constructivas, en algunos momentos, implican acciones de cierre de vías o pasos restringidos y las tareas de obra se concentran en áreas de cerramiento, acciones presentes para algunos espacios en la construcción programada.	

Las inquietudes e información a la comunidad, en temas viales y otros, se ofrece a través de volantes informativos, de forma virtual, presencial o por teléfono en algunos momentos, brindando claridad en las actividades desarrolladas y por efectuar. En temas de educación y seguridad vial, los colaboradores vinculados a la obra de intervención a efectuar, reciben formación el miércoles 17 de diciembre en temas de cultura vial. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD	X	X										

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%	Capacitación mensual a los trabajadores de la obra de intervención a realizar
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales, registro fotográfico e informes mensuales.

3.9.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

Proyecto de Contratación de mano de obra	**PGS-6.6-20**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización).	
ACCIONES DESARROLLADAS	
El Contratista se encuentra vinculando mano de obra requerida para el proyecto, conforme listados emitidos por la oficina de empleo de la Administración municipal. A las personas que envían las hojas de vida a través del correo del Contratista, se les solicita registrarla en la oficina de empleo de Floridablanca o en la plataforma del SENA, Agencia pública de empleo, entidad estatal donde se postulan los perfiles ocupacionales del tipo de trabajador en caso de requerirse de estas acciones. Los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y consolidación para el control de la erosión, el miércoles 17 de diciembre recibieron formación en temas varios de fortalecimiento del valor del emprendimiento y oficina de atención a la comunidad, para mejorar dentro del grupo familiar, social, empresarial y laboral. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)	
LUGAR DE APLICACIÓN	

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducciones y capacitaciones en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Bucaramanga y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTIVIDAD 1	X											
ACTIVIDAD 2	X											
ACTIVIDAD 3	X	X										
ACTIVIDAD 4	X	X										
ACTIVIDAD 5	X	X										

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 4 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 5 * 100 = 80%	Mano de obra del sector del AID contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra local 4 / registro en planillas de pago de seguridad social 4 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

3.9.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	**PGS-6.7-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad.	
ACCIONES A DESARROLLAR	

Conforme se está desarrollando una construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, este proyecto no aplica, conforme no cuenta con rubro presupuestal.
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

3.9.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)

Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	**PGS-6.8-22**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Acorde a lo sugerido por el ICANH, no se van a realizar excavaciones que impliquen algún hallazgo arqueológico o antropológico, por tanto, este proyecto no aplica para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. En caso de encontrar restos de fósiles, cerámicas y demás, se contactará al antropólogo autorizado para acordonar la zona y demás acciones de recolección de estos elementos de interés para el ICANH.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	

3.9.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

Proyecto de Gestión socio predial	**PGS-6.9-23**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras.	
ACCIONES A EJECUTAR	
Compra de unidades sociales requeridas para la construcción de la obra En el desarrollo de la actividad constructiva no se requiere la compra de predios o bienes inmuebles, conforme el área a intervenir son áreas de ronda de rio, de espacio público y propiedad del municipio de Floridablanca.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS	**Código:**	SST-F-96
		Fecha:	27/07/2021
		Versión:	1

PROYECTO: **CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Arrayanes - Lagos II	ORDINARIO X RECICLAJE

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
5/12/2025		X	1,3	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Floridablanca, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
12/12/2025		X	1,1	
19/12/2025		X	1,5	
26/12/2025			1,2	
TOTAL			6,1	

PROYECTO: **CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER**	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Arrayanes - Lagos II	ORDINARIO RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
26/12/2025		X	1,2	Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			1,2	

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma:

ANEXO No 2. CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓN FINAL	CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	Código	OB-F-40
		Fecha	21/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

N° CERTIFICADO	75
CIUDAD	BUCARAMANGA
FECHA	6/01/2025

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE REALIZA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RCD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL
NIT	900.902.630-8
CORREO ELECTRONICO	consorciodisposicion2135@gmail.com
NUMERO DE CONTACTO	3114734314
LUGAR	SITIO DE DISPOSICION FINAL "EL CARRASCO"

DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE TRANSPORTÓ LOS RCD

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA
NIT	901.682.775-0
NUMERO DE CONTACTO	3012760555
NOMBRE DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSION Y SOCAVACION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020 00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS. MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DIRECCIÓN DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD	BARRIO ARRAYANES Y LAGOS II
FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS RCD	1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CARACTERÍSTICAS DEL RCD

TIPO DE RCD	PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LA ADECUACION DE TERRENO
DESTINO	APROVECHAMIENTO
CANTIDAD DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR EN m3	6.340

MARCO NORMATIVO

El sitio de disposición final de residuos sólidos determinado EL CARRASCO, siendo el único lugar Autorizado por la Autoridad Ambiental y el Municipio, para disposición de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, cumple con los s

1. **RESOLUCIÓN CDMB 486 DEL 31 DE MAYO DE 2024**, por la cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final EL CARRASCO establecido en la RESOLUCIÓN N°. 153 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2016 EXPEDIDA POR LA ANLA.
2. **RESOLUCIÓN N°. 538 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019**, por la cual se reglamenta el DECRETO 1784 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 en lo relativo a las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo.
3. **RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021**, por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.

En cordancia de lo anterior firma

FIRMA	
NOMBRE	JHONATAN A. GIRALDO ARENAS
CARGO	INGENIERO RESIDENTE

ANEXO No 3. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Estabilización Portobarco

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo de RCD y Disposición Final

LUGAR: Frente de Obra Lago Alajuela FECHA 16 Diciembre 2022

CAPACITADOR Nabeel Pinilla DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JONATHAN GOMEZ G.	114019763	AY POLIFALO CIVIL	JONATHAN GOMEZ G.
2	Jonathan Villalobos V.	1 2393 3963	Ayudante	Jonathan
3	Edwin Nuñez	1 2348 9653	AY Piso	Edwin Nuñez
4	Oscar Delgado Ramirez	1 0986 4002	Operador	
5	Derwin Perez O	73-597.121	Operador	
6	Luis Elizondo	8820 3988	Ayudante	
7	Andres Conte Rojas	1-0583-0883	ALMACENISTA	Andres
8	Holmer Caballero	91.418.431	Oficial	Holmer
9	Emiro manarud	13592493	AY	EMIRO
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

NABEEL

FIRMA

Powered by CamScanner

ANEXO No 4. DOCUMENTOS DE VOLQUETAS

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TS	MODELO
430800728916300O	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS.	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR: $ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2544 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, al cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 19G Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el trámite ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a tribunales.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, como electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. externa información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todos sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487666, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

(c) PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTW643	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

352017000435854

LIS	FECHA IMPORT	PUERTAS
I	18/10/2017	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTW843

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2018

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89951806

NRO. CHASIS: LVBDHPES4JN005111

VIN: LVBDHPES4JN005111

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN
2030090

IE
I

FECHA IMPORT
08/09/1991

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
19/10/1993

FECHA EXP. LIC. TTO.
02/06/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STARIA TTO Y MOVILIDAD DEL MCPIO DE LEBRIJA



LT02006536599



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023060668

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
AUK191	FORD	F 750	1978

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.800	AZUL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
469GM2U0958160	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
AJF75U47735	N	AJF75U47735	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACION

ROJAS QUINTERO LUIS CARLOS — C.C. 1095930444

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182369796

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/07/09

Fecha de vencimiento: 2026/07/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA: AUK191

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1978

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5800

NRO. MOTOR: 469GM2U0958160

NRO. CHASIS: AJF75U47735

VIN:

LÍNEA: F 750

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS C. ROJAS Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2025-03-19	2025-03-20	2025-03-19

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
040600471928600O	AUK191	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	5800	1979

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FORD	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	
F 750	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
469GMGU09581160	AJF75U47735		6.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ROJAS QUINTERO, LUIS CARLOS	3157173013	CC	1095930444	LEBRIJA

CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	COD. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLAVE REGISTRO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
A71324	4	13940	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYAT	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 1277600

AMPARA LESIONES POR VÍCTIMA

1. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

2. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS

3. INCAPACIDAD PERMANENTE

4. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

TARIFA	
263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68[2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1] Para las siguientes tarifas: 108, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920 Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

INFORMESE QUE:

Es obligatorio portar la póliza de SOAT en original, el medio de consulta alterno será La Previsora S.A. a la cual el tenedor podrá acceder a la póliza en medio magnético, usted podrá consultarla en los siguientes medios dispuestos para tal fin: en papel de seguridad impreso bajo en pixel o a través de nuestra página web en donde podrá descargar el archivo PDF con código QR, el cual se podrá descargar tal como aparece en el lado de consulta, emitido por la Previsora S.A.
En caso de tener inquietudes sobre el presente, comuníquese a nuestra línea nivel 4 #355, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe mostrar la póliza, que se emite en medio electrónico como respuesta a la información suministrada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Usted puede tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recuerde que tener un SOAT no exime de culpa en un accidente de tránsito.
Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
Evite atentar al momento en que usted renueve su póliza, no tiene SOAT vigente, usted podría ser sancionado, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

El agente tiene como deber, dejar en el momento de ocurrido el accidente de tránsito, el informe policial de accidente de tránsito (IPAT) y entregar copia del mismo a los involucrados en el accidente.
Según concepto de la Superintendencia Nacional de Salud del país cuando ocurra un accidente de tránsito, el artículo 193 Decreto Ley 019 de 2012, en caso contrario, deberá acudir a la Superintendencia Nacional de Salud.
Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga le debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora se requiere acudir al tomador.

Autoridad de Supervisión de Pólizas:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular Externa 017 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá en cualquier momento, unilateral y anticipadamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de expedir la misma se el RUNT, se evidencie una vigencia de la póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en el texto de esta tarifa vigente, la cual se encuentra en el lado de consulta. Estas modificaciones serán informadas por LA PREVISORA S.A. a través del seguro.

Política de Tratamiento de Datos:

Declaro que al momento de la emisión de esta póliza he suministrado a LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros, para que realice almacene, actualice, consulte, suministre la información personal suministrada directa al personal de emisión de esta póliza directamente o por medio de terceros o medios contratados para recolectarla en sus bases de datos información por medios escritos, como documentos, formatos electrónicos, correo de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, y anulación de las pólizas que la empresa, bajo la autorización con este contrato, para efectos estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) utilidad(es) que adquiera, así como de otros tipos de seguros que ofrece LA PREVISORA S.A. mientras mantenga relación de todos los tiempos que ofrezca o beneficiarios de los seguros que ella ofrezca a los asegurados o a los cargos en el futuro, así como contactar, informar y cargo de la póliza y demás asuntos que sean del presente contrato o cualquiera otra relación comercial.
Declaro que se me ha informado que, como titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que me otorgaba para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que serán ejercidos en la calle 97 # 9-07 en la ciudad de Bogotá por medio del teléfono 3487553, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos se puede acceder a la Política de Tratamiento de la Información en la dirección de Internet www.previsora.gov.co

Superintendencia Financiera de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005502253

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
GYA607	CHEVROLET	SIN LINEA	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.200	VERDE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PES
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	8000

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
468TM2U422502	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
1GBG6D1F6CV112532	N	CV112532	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LIZARAZO SILVA JAIME

IDENTIFICACIÓN
C.C 91235679

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0


DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
0048

VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	21/07/1982	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
01/01/1982	05/06/2013	******

ORGANISMO DE TRANSITO
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT01003209262

Escaneado con CamScanner

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GTA607	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1987
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	8200	**NRO. MOTOR:**	468TM2U422502
NRO. CHASIS:	CV112532	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: JAIME LIZARAZO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

CDA SUPERCAR LA CENTRAL
3182529362 - 3182529511
JUNTO A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

Calculado: RUNT 2.6 SAS - Nit 901158192-8 - Colombia - Línea de atención nacional 01 8000 930980 - www.runt.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183868771

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SUPERCAR LA CENTRAL		
NIT:	901171195	**No. de Certificado de Acreditacion:**	20-CIN-011
Fecha de expedición:	2025/09/11	**Fecha de vencimiento:**	2026/09/11

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-02-21	2025-02-22	2026-02-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TON	MODELO
10573000156580	GYA607	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	8200	1982

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCUL	LINEA DEL VEHICULO

No. MOTOR	No. CHASIS Ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
468TM2U422502	CV112532		8.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LIZARAZO SILVA, JAIME	3187343530	CC	91239679	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	96	4013	0	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1277600

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8.77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

Datos usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito solo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Con ocho (8) meses de vencida la vigencia de su póliza, no olvide renovar su SOAT vigente, evitará multas, inmovilización, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el costo por la atención de todas las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano, el lugar del accidente siempre que haya la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, acuda ante la aseguradora o el fondo de la cuenta contratar la institución prestadora de atención de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encuentra a disposición a través de las páginas www.segurosdelestado.com/paginas/Proteccion-Datos y www.segurosdelestado.com/paginas/Proteccion-Datos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades antes, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las siguientes finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de SEGUROS DEL ESTADO S.A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. como lo son la emisión de la póliza y vinculación como cliente, ejecutar los contratos que celebre SEGUROS DEL ESTADO con sus terceros encargados, contactar y promover ventas, tanto de ustedes, la Organización del Tomador o la Organización de la prohibición de pago de deuda por nómina, detección y fijación pagos de siniestros así como cualquier el contacto para dar cumplimiento a políticas, normas y reglamentos; evitar lavado de activos y actividades financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos y servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionados con servicios financieros de la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de campañas con las que SEGUROS DEL ESTADO tenga convenio o alianza comercial; en los casos que corresponda, con medios no aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de SEGUROS DEL ESTADO como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tomadoras y todas las demás facultades que se definan en la política de recolección de datos personales de SEGUROS DEL ESTADO y sus actualizaciones.

Topes de salarios gastos médicos:
1 Para los siguientes tarifas: 809, 110, 120, 140, 160,111, 210, 221, 222, 225, 232, 810, 910,920.
Desde 2025 de 2025.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031084291

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PKF979	CHEVROLET	C 70 189	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	ORO TOLEDANO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	9000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
21424425	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM004720	N	CM004720	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL	C.C. 91186107

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2



LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
06/03/1981

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/02/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/SITIONUEVO

LT08000124572

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183336093

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064

Fecha de expedición: 2025/08/20

Fecha de vencimiento: 2026/08/20

Powered by CamScanner

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA
2025 8 9	2025 8 10	2026 8 9

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	TONELADAS	MODELO
3430739200	PKF979	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	6194	1981

PASAJEROS	MARCA	CILINDRAJE
3	CHEVROLET	
LÍNEA VEHÍCULO	**C 70 189**	

No. MOTOR	No. CHASIS O SERIE	No. VIN	CAPACIDAD No.
21424425	CM004720	CM004720	9

APELLIDOS NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DEL DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORTIZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL	3163615927	CC	91186107	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SECRETARÍA DE TRÁNSITO	CLASE VEHÍCULO	No. SUBCHASIS	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	$5763896	3430739200	GIRON

MASA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00

VALOR A PAGAR
$1.277.900,00

	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. AUXILIO FUNERARIO	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentre registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/docs/corporativo/documentos/personas/defensoria-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT. Las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente conlleva multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Tenga hallazgos dudas

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, para en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o operativos y no comerciales, la información contenida en el presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado o les sean otorgadas en el futuro, así como actividades, relacionadas y/o propias de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán mis datos personales incorporados en el presente contrato de seguro, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Powered by CarGenius

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL				HASTA LAS 23:59 HORAS DEL			
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
2025	05	26		2025	06	01		2026	05	31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TONS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON
LÍNEA VEHÍCULO	BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARO POR VICTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 330, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tome SOAT vigente a cambio de multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, almacene, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214
PLACA WFD114
MARCA FOTON
LINEA BJ3122DEPFA-G2
MODELO 2017
CILINDRAJE 3.760
COLOR AZUL
SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO VOLQUETA
TIPO CARROCERIA PLATON
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD PASAJ. 0000
NÚMERO DE MOTOR 00000243
REG N
VIN LVBDHPES0HN005000
NÚMERO DE SERIE LVBDHPES0HN005000
PEND N
NÚMERO DE CHASIS LVBDHPES0HN005000
REP N
PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL MAQUINARIAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN NIT 800049507



3320160001461I3
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
CILINDRAJE 141
FECHA MATRÍCULA 28/05/2016
FECHA EXP. LIC. TTO. 31/05/2016
FECHA VENCIMIENTO
PUESTOS 2
SECRETARIA MCPAL TTO Y TTE GIRON
LT8200392CP96

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

ANEXO No 5 MANTENIMIENTOS UNIDAD SANITARIA

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15419

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: Sucllenes 2 Campo: _____

Hora de Inicio: 10:25 Hora Final: 10:35

Fecha: 12 diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	4
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	4	4	8		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Andrés Duarte R Firma: _____

Nombre Operador MASSI: _____ Firma: _____

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Giron

Powered by CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE

15432

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: Guaicaramo 2 Campo: _____

Hora de Inicio: 10:05 Hora Final: 10:45

Fecha: 16 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	4
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	4	8		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Andrés Duarte Firma: Duarte

C.C

Nombre Operador MASSI: _____ Firma: _____

C.C

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Powered by CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15456

Cliente: consolcic estcb.izccion

Ubicación: Guallanes Campo: _____

Hora de Inicio: 9 30 Hora Final: 9:45

Fecha: 23 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	7
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	7	7	8		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Andrei Durke Firma: ADurke

c.c

Nombre Operador MASSI: _____ Firma: _____

c.c

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Powered by CamScanner

MASSI
MAS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15484

Cliente: Sanxis E electricidad

Ubicación: Guillermo 2 Campo: _____

Hora de Inicio: 8:30 Hora Final: 8:45

Fecha: 30 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	7
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	7	7	8		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Andrés Duque Firma: _____

C. C.

Nombre Operador MASSI: _____ Firma: _____

C. C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Powered by CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15307

Cliente: Consecio estabilización

Ubicación: Callejon el Campo: _____

Hora de Inicio: 8:30 Hora Final: 8:45

Fecha: 6 enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	7
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	7	7	8		

Observaciones: No recogen disponible
[illegible] no en el baño

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____

CC

Nombre Operador MASSI: _____ Firma: _____

CC

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

Powered by CamScanner

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

14986

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: Vegas 2 Campo:

Hora de Inicio: 7 45 Hora Final: 7 55

Fecha: 5 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	4
USP Propiedad Cliente	
Pozo Septico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	4	7	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisa: Jhon Jairo Urbina Mejia Firma:

CC 1077[illegible]6

Nombre Operador MASSI: Firma:

CC

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón FO19 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15407

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: Vegas 2 Campo:

Hora de Inicio: 2 00 Hora Final: 2 10

Fecha: 9 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	4
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisa: Jhon Jairo Urbina Mejia Firma:

CC 1077[illegible]6

Nombre Operador MASSI: Firma:

CC

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón FO19 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15415

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: Vegas 2 Campo:

Hora de Inicio: 7 25 Hora Final: 7 35

Fecha: 12 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	4
USP Propiedad Cliente	
Pozo Septico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	4	4	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisa: Jhon Jairo Urbina Mejia Firma:

CC 1077[illegible]6

Nombre Operador MASSI: Firma:

CC

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón FO19 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15428

Cliente: consorcio estabilizacion

Ubicación: Vegas 2 Campo:

Hora de Inicio: 7 45 Hora Final: 7 55

Fecha: 16 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	4
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	4	4	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisa: Jhon Jairo Urbina Mejia Firma:

CC 1077[illegible]6

Nombre Operador MASSI: Firma:

CC

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón FO19 - V01

Powered by CamScanner

MASSI

NIT 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15441

Cliente: Consorcio Colombiano

Ubicación: Lote 2 Campo:

Hora de Inicio: 7:15 Hora Final: 7:33

Fecha: 26 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	6		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Alexandra Pardo J. Firma:

Nombre Operador MASSI: Firma:

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

MASSI

NIT 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15455

Cliente: Consorcio Colombiano

Ubicación: Lote 2 Campo:

Hora de Inicio: 7:15 Hora Final: 8:10

Fecha: 26 Diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	6		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

CC

Nombre Operador MASSI: Firma:

CC

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

MASSI

NIT 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15483

Cliente: Consorcio Colombiano

Ubicación: Lote 2 Campo:

Hora de Inicio: 7:00 Hora Final: 8:15

Fecha: 26 diciembre 2025

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	1

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	6		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

CC 80533016

Nombre Operador MASSI: Firma:

CC

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

MASSI

NIT 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15305

Cliente: Consorcio Colombiano

Ubicación: Lote 2 Campo:

Hora de Inicio: 7:30 Hora Final: 7:45

Fecha: 6 enero 2026

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	6		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

CC

Nombre Operador MASSI: Firma:

CC

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

Powered by CamScanner

ANEXO No 6 GESTIÓN SOCIAL

ANEXOS SOCIALES

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO



Valla informativa de la obra del Consorcio Estabilización Floridablanca en el sector de Lagos II



Valla informativa de la obra del Consorcio Estabilización Floridablanca en el sector de Arrayanes II



Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad en el campamento de obras del barrio Lagos II



Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad en el campamento de obras del barrio Arrayanes II



Formación mensual a los colaboradores de la obra en el barrio arrayanes II

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO LAGOS II DE FLORIDABLANCA Y ENTREGA DE MANERA VIRTUAL A LA PRESIDENTE DE LA JAC PARA REPLICAR A LOS RESIDENTES DEL SECTOR



Volante 02

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Alcaldía de Floridablanca y el Consorcio Estabilización Floridablanca

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de la obra de control a la erosión en el barrio Lagos II

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidas por el Consorcio Estabilización Floridablanca.

MAYOR INFORMACIÓN
Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
Tel. 3166078277
Correo electrónico: estabilizacionfloridablanca@gmail.com

ANEXO 3. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO ARRAYANES II DE FLORIDABLANCA



Volante 03

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Alcaldía de Floridablanca y el Consorcio Estabilización Floridablanca

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL A LA EROSIÓN EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de la obra de control a la erosión, barrio Los Arrayanes - Floridablanca

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidas por el Consorcio Estabilización Floridablanca.

MAYOR INFORMACIÓN
Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
Tel: 3006[illegible]
Correo electrónico: estabilizacionflorida@gmail.com

ANEXO 4. REGISTRO DE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA LA OBRA DE CONTROL A LA EROSIÓN – PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO –

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	FREDDY MANRIQUE ESTUPIÑAN	13.516.255	27/07/1979	San Joaquín - Santander	Barrio ASOHELECHALES -	3506835518	Ayudante de obra
2	ELÍAS REÁTIGA RIÁTIGA	91.499.128	5/12/1983	San Andrés - Santander	Barrio Villa Leonor - Floridablanca	3024943260	Ayudante de obra
3	ANDRÉS LEONARDO DUARTE ROJAS	1.095.839.883	13/12/1998	Concepción - Santander	Barrio Portal de Santa Ana- Floridablanca	3203978139	Almacenista
4	LUIS ERNESTO BERMÚDEZ PEREIRA	88.203.988	31/07/1972	San Andrés - Santander	Barrio ASOMIFLOR - Floridablanca	3112278271	Ayudante de obra

ANEXO 5. REGISTRO DE ASISTENCIA EN TEMAS FORMATIVOS CON LOS COLABORADORES DEL CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA.

CDMB	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA CONTRATO No. 210.16224.6 PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: CONTRATO DE OBRA 210.16224.6 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 210.16224 8°CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de riesgos (preventamiento), educación vial y oficios de atención a la comunidad

LUGAR: Campamento en obra - Consorcio Estabilización Floridablanca		FECHA:	17/12/2025
CAPACITADOR:	ALBA LUCÍA SANTOS RIVERA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jonathan Garcia S.	91127724	Op excavadora	
2	Eliud Navarro C	13272493	Ayudante obra	
3	Jose Hernando Garcia	5 378 284	Oficial	
4	Luis Ramiro Caceres	88203985	Ayudante obra	
5	Andres Diaz Pico	1098760803	Maestro	
6	Elmer Ramirez Garcia	91457118	Ayudante	
7	Miguel Cardenas J	91478431	oficial	
8	Richard Fuentes	1098239257	Ayudante	
9	Jairo Cardenas M	1098980052	Operador	
10	Pedro Manrique L	91331455	Ayudante	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO 6. REGISTRO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO ELABORADAS EN LOS BARRIOS LAGOS II Y ARRAYANES II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

BARRIO LAGOS II

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	CARLOS ARTURO BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 1	Lagos II	91.262.617	3022830340
2	CARLOS ARTURO BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 2	Lagos II	91.262.617	3022830340
3	LUIS ÁNGEL SILVA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 3	Lagos II	1.095.818.100	3002851559
4	MARÍA CELINA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 4	Lagos II	37.830.791	3165464488
5	JOSEFINA CARREÑO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 5	Lagos II	28.023.196	3144513009
6	LUZ MAGALY CARREÑO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 6	Lagos II	63.504.167	3227106436
7	ÓSCAR CARREÑO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 7	Lagos II	13.543.785	3132714080
8	MARY ELVIRA CÁCERES	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 8	Lagos II	63.494.850	3102714381
9	CARLOS ARTURO BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 9	Lagos II	91.262.617	3022830340
10	BETSY SILVA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 11	Lagos II	1.098.634.505	3015251743
11	RUBÉN DARÍO SILVA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 12	Lagos II	1.095.788.088	3142986894
12	JONATHAN SILVA BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 13	Lagos II	1.095.803.787	3152303200
13	LIBIA JANETH OSORIO BUENO	Calle 48 No. 5 – 73 Casa 14	Lagos II	63.497.531	3153242652
14	JAIRO DÍAZ	Calle 48 No. 5 – 73 Gallinero	Lagos II	13.848.537	3123560007
15	LUZ KARIME CRISTANCHO CALDERÓN	Calle 43 No. 5 - 47	Lagos II	37.728.113	3153242652
16	FANNY DÍAZ DE VELÁSQUEZ	Áreas de entorno y vías lindantes a la obra	Lagos II	22.991.659	3112625230

CDMB	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA CONTRATO No. 210.16224.6 PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

BARRIO ARRAYANES II

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	ISOLINA REYES GONZÁLEZ	Calle 103 No. 102 – 64 Piso 1	Arrayanes II	1.192.905.350	3182549834
2	MARISOL HERNÁNDEZ SEVILLA	Cra 55 No. 102 – 64 Piso 3	Arrayanes II	63.329.269	3112452032
3	JULIÁN MANTILLA ACEROS	Cra 54 A No. 102 - 46	Arrayanes II	91.292.349	3163553114
4	ELIZABETH FONTECHA VARGAS	Cra 53 A No. 102 - 32	Arrayanes II	63.322.089	3194910068
5	SEBASTIÁN LEÓN	Carrera 54 No. 102 No. 47 - piso 1	Arrayanes II	1.005.150.827	3167668008
6	KAROL YULIANA CELIS	Cra 54 A No. 102 - 65	Arrayanes II	1.047.539.883	3152611437
7	KAROL YULIANA CELIS	Cra 54 No. 102 - 47	Arrayanes II	1.047.539.883	3152611437
8	DORIS CHANAGÁ CARVAJAL	Áreas de entorno y vías de Arrayanes II	Arrayanes II	63.360.628	3157605754

Anexo No. 3: Informe de gestión de proyectos.



INFORME 2 - SEGUIMIENTO PROGRAMA GERENCIA PROYECTOS

Proyecto: "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
unidos por el ambiente

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

ELABORÓ
Consorcio Estabilización Floridablanca
Ing. Esp. gerencia de Proyectos

INFORME SEGUIMIENTO 2 DE 01/12/2025 A 31/12/2025

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA – NIT. 901.982.775-0

BUCARAMANGA – SANTANDER

Tabla de contenido

Objetivo General 3
Objetivos Específicos 3
Gestión del Alcance del Proyecto 4
Alcance Ejecutado Acta Corte 4
Revisión de Estabilidad De Alcance 8
Cambios identificados 8
Compromisos Adquiridos 9
Gestión del Tiempo Del Proyecto 9
Plan de Gestión del Tiempo 9
Personas autorizadas a solicitar cambios en el Cronograma 9
Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma 9
Proceso de control del Schedule (Cronograma) 9
Procedimiento de Cambios en Cronograma 10
Línea Base Control del Tiempo 11
Hitos 11
Causas de Atraso / Adelanto 13
Medición Línea Base 13
Proyecciones sobre indicadores obtenidos 14
Cambios identificados 15
Reprogramaciones Realizadas 15
Compromisos Adquiridos 15
Gestión de Costos del Proyecto 15
Fórmulas de Pronóstico de Valor Ganado 15
Procesos de Gestión de Costos 16
Sistema Gestión de costo 16

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Sistema de Control de Costos 16
Proyecciones sobre Indicadores obtenidos 17
Sistema de Control de Cambios de Costos 17
Línea Base Presupuesto 18
Presupuesto Inicial del Proyecto 18
Línea Base de costo actualizada 24
Cambios identificados 24
Seguimiento a Programa de Inversiones Planeado /Actas Cobro 24
Revisión de Estabilidad Valor 24
Inclusión de Cambios en presupuesto (Actas Modificatorias) 25
No aplica 25
Compromisos Adquiridos 25

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Introducción

Se ha comprobado que la aplicación de los procesos de dirección de proyectos de la Guía del PMBOK® Sexta Edición 2017 (Project Management Body of Knowledge) aumentan la probabilidad de éxito de los proyectos por esta razón, se hace indispensable que la empresa quiera adoptar y aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos para el cumplimiento efectivo de los objetivos del mismo.

El Presente documento contiene el informe de **seguimiento #2** al programa de gerencia de proyectos implementado y actualizado dentro del proyecto, y recopila desde cada una de las áreas de conocimientos, métricas, indicadores, desviaciones y trazabilidad del proyecto que describe cómo ha trascurrido su ejecución desde los lineamientos del Estándar de la guía del PMBOK® Sexta Edición 2017.

Objetivo General

El objetivo general de este seguimiento es gerencialmente y alineados con las buenas prácticas del PMI, revisar y realizar seguimiento al estado del programa de gerencia de proyectos implementados dentro del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER", recopilar los datos concernientes a la ejecución, procesarlos y establecer indicadores y estado en general tanto del proyecto como del programa de gerencia implementado.

Objetivos Específicos

Realizar seguimiento específico a cada una de las áreas del conocimiento contenidas en el programa para la gerencia de proyectos diseñado y actualizado para el proyecto en específico, actualización y control a indicadores provenientes de datos procesados del proyecto, y su respectiva comparación con los planes vigentes y las líneas base correspondientes.

SGP-12 Seguimiento Programa Gerencia Proyectos

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Gestión del Alcance del Proyecto

Alcance Ejecutado Acta Corte

Avance en Ejecución: a la fecha 17.49% $ 3.669.336.987,6

Alcance Ejecutado Actual:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00				
ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD LINEA BASE	CANTIDAD EJECUTADA
	SECCIÓN PRIMERA			
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	5,00	2,55
1.03	Vallas y señales especiales			
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	1,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1568,00	1568,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	392,00	391,85
	SECCIÓN SEGUNDA			
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes			
2.01.A	Excavación con acarreo libre			
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	4461,00	4460,50
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	496,00	495,20
2.01.A.06	Excavación mecánica bajo agua	m3	2974,00	0,00
2.01.A.07	Excavación en roca bajo agua	m3	331,00	0,00
2.02	Terraplenes y Rellenos			0,00
2.02.03	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos estructurales	m3	6331,63	0,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	152684,00	91559,30

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

2.05	Control de cauce mediante conformación de jarillón provisional con material de río	m3	1809,00	0,00
	SECCIÓN TERCERA			
3.00	Concretos			
3.02.1	Suministro y colocación de Concreto ciclopeo 40% rajon de piedra y 60% concreto de 3000 psi	m3	588,00	0,00
3.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	157,00	0,00
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m2	588,00	0,00
	SECCIÓN CUARTA			
4.00	Aceros			
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	1521,00	0,00
	SECCIÓN SEXTA			
6.00	Varios			
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	204,00	0,00
6.05	Filtro con tela			
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m2	1176,00	0,00
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m3	2940,00	0,00
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o floraderos	m	49,00	0,00

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD LINEA BASE	CANTIDAD EJECUTADA
	SECCION PRIMERA			

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	2,00	2,00
1.03	Vallas y señales especiales			
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	1,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1380,00	1380,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	414,00	413,12
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1334,34	1333,80
	SECCION SEGUNDA			
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes			
2.01.A	Excavación con acarreo libre			
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	2668,69	2667,49
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	667,17	665,13
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m3	69,00	0,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	34743,10	32038,18
2.04	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	1067,70	1065,26
	SECCION TERCERA			
3.00	Concretos			
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	69,00	0,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m2	1380,00	0,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m3	173,00	49,00
	SECCION CUARTA			
4.00	Aceros			

4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	13911,00	0,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes			
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	345,00	98,00
4.03	Tensionamiento de andajes	und	345,00	0,00
4.04	Suministro y colocación			
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	1380,00	0,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	345,00	0,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	345,00	0,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	345,00	0,00
-	SECCION QUINTA	-	-	-
5.00	Perforaciones horizontales			
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	225,00	0,00
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	75,00	0,00
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	5175,00	1470,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1725,00	490,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	7200,00	1960,00
	SECCION SEXTA			
6.00	Varios			
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	133,00	0,00
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	29,00	0,00
6.06	Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	435,00	0,00

Revisión de Estabilidad De Alcance

Alcance del Objeto

El alcance ejecutado se alinea en ejecución y objetivo de cumplir con el objeto del contrato, no se han surtido nuevos cambios contractuales que afecten o pongan en riesgo la obtención del fin último para el cual se ejecuta el contrato, ni para el contratante ni para el contratista, se han visto impactado en modificaciones de tipo técnico, de tiempo y de costo, pero estas no varían ni presentan desviación en el alcance del objeto contractual.

Alcance del Producto

El proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER" no ha sufrido modificaciones en disminución o ampliación de su alcance, es decir no ha sido eliminado ni adicionado ningún tramo que no fuera concebido dentro del objeto del contrato.

Cambios identificados

Sin cambios hasta corte informe.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Compromisos Adquiridos

- Revisión detallada de cantidades que deban ser balanceadas dentro de las necesidades propias identificadas y cuantificadas de la ejecución de la obra.

Gestión del Tiempo Del Proyecto

Plan de Gestión del Tiempo

Personas autorizadas a solicitar cambios en el Cronograma

Nombre	Cargo	Ubicación
Edgar Leonardo Gómez Roncancio.	Representante Legal	Oficina Contratista
Juan Carlos Rincón Lozano.	Gerente de Proyecto	Oficina Contratista
Juan Carlos Reyes Novia.	Director General CDMB	CDMB
Carlos Días Barrera.	Representante Cliente	CDMB
Carlos Andrés Jaimes Suarez.	Director Interventoría	Oficina Interventoría Proyecto
Nestor Javier Jacome Ortiz.	RL Interventoria	Oficina Interventoría Proyecto

Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma

En Escala de Aprobación.

Cargo	Integrante
Director de Proyecto	Contratista
Director Interventoría	Interventoría
Supervisor Proyecto	Contratante

Proceso de control del Schedule (Cronograma)

Dentro del presente proyecto se plantea realizar monitoreo y control calendarizado, a nivel de tiempo este se estableció para cada 15 días realizar monitoreo y cada 30 días realizar control con el corte de cantidades y presupuesto (Acta de obra) conjuntamente el seguimiento de control de costos. A continuación, se presentan las fechas de hitos de control y su distribución en programación.

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto	
Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente	Accidentes de trabajo.
Desastres naturales.	Cambio de sub-contratistas por fuerza mayor.
Huelgas y problemas de orden público	Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.
Atrasos ocasionados por los sub-contratistas.	Mal establecimiento de la secuencia de actividades.

Cómo los cambios al Cronograma serán Administrados	
Designación de Responsabilidades	
Planificación	Ing Residente del proyecto / VoBo Gerente Proyecto
Ejecución	Ing Residente del Proyecto / VoBo Director Proyecto
Seguimiento y Control	Planeador / Director Proyecto

Procedimiento de Cambios en Cronograma

Provenientes de Subcontratistas o resultantes de atraso de proveedores

- Cada semana se recibirán las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales deben ser presentadas por el representante del subcontratista
- Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera instancia, si fuese un cambio "viable" según el plan de gestión del alcance (No debe pasar del 5% del cronograma del proyecto).
- Las solicitudes de cambio de cronograma se comenzarán a revisar los sábados de cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud. La solicitud de cambio será aprobada en su momento con la firma del Director de Proyecto.

Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del proyecto, se procederá de la siguiente manera

- La Oficina de Proyectos luego de evaluar la causa de demora en el cronograma debido a un inconveniente, informará el Director del Proyecto la necesidad de realizar un cambio en el cronograma.
- El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluarán la situación para determinar la criticidad del cambio. Dependiendo de la misma se procederá de la siguiente manera:
- Si la solicitud de cambio del cronograma afecta el alcance del proyecto o sobrepasa los límites de atraso en el cronograma establecidos entonces se deberá presentar una solicitud a interventoría en donde se informe de manera clara y detallada de la situación.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

- La Interventoría, dentro de sus procedimientos, deberá tener un tiempo fijo estipulado para la aprobación de la solicitud de cambio en el cronograma y posteriormente presentar la solicitud a la Secretaria de Infraestructura del municipio.
- La Supervisión, dentro de sus procedimientos, también deberá contar con un tiempo estipulado pronunciarse acerca de los cambios de cronograma y adiciones en tiempo de ser necesarias, todo el procedimiento anterior será objeto de informe que soporta la solicitud de extensión de tiempo.

Línea Base Control del Tiempo

A continuación, se presentan las fechas de control, junto con los hitos que se revisaron en la ejecución y las mediciones esperadas realizadas en las fechas hitos de medición a la programación y los respectivos porcentajes % de avance (en tiempo) Sobre las actividades programadas para cada fecha de control.

Hitos

Hitos del Proyecto

Nombre de tarea	Duración	Comienzo
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00	**123 días**	**mié 15/10/25**
INICIO	0 días	**Mié 15/10/2025**
SECCIÓN PRIMERA	**150 días**	**mié 15/10/25**
INICIO SECCIÓN PRIMERA	0 días	mié 15/10/25
FIN SECCIÓN PRIMERA	0 días	jue 5/03/26
SECCIÓN SEGUNDA	**220 días**	**dom 16/11/25**
INICIO SECCIÓN SEGUNDA	0 días	dom 16/11/25
FIN SECCIÓN SEGUNDA	0 días	jue 11/06/26
SECCIÓN TERCERA	**240 días**	**mié 26/11/25**

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

INICIO SECCIÓN TERCERA	0 días	mié 26/11/25
FIN SECCIÓN TERCERA	0 días	vie 10/07/26
SECCIÓN CUARTA	**150 días**	**mié 26/11/25**
INICIO SECCIÓN CUARTA	0 días	mié 26/11/25
FIN SECCIÓN CUARTA	0 días	jue 16/04/26
SECCION SEXTA	**248 días**	**mié 24/12/25**
INICIO SECCIÓN SEXTA	0 días	mié 24/12/25
FIN SECCIÓN SEXTA	0 días	vie 14/08/26
FIN	0 días	vie 14/08/26

Nombre de tarea	Duración	Comienzo
OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL SECTOR CRITICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		mié 15/10/25
SECCIÓN PRIMERA	**60 días**	**mié 15/10/25**
INICIO SECCIÓN PRIMERA	0 días	mié 15/10/25
FIN SECCIÓN PRIMERA	0 días	mié 15/12/25
SECCIÓN SEGUNDA	**125 días**	**dom 2/11/25**
INICIO SECCIÓN SEGUNDA	0 días	dom 2/11/25
FIN SECCIÓN SEGUNDA	0 días	sáb 28/02/26
SECCIÓN TERCERA	**137 días**	**dom 16/11/25**
INICIO SECCIÓN TERCERA	0 días	dom 16/11/25

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

FIN SECCIÓN TERCERA	0 días	mié 25/03/26
SECCIÓN CUARTA	**150 días**	dom 16/11/25
INICIO SECCIÓN CUARTA	0 días	dom 16/11/25
FIN SECCIÓN CUARTA	0 días	mar 07/04/26
SECCIÓN QUINTA	**90 días**	dom 16/11/25
INICIO SECCIÓN QUINTA	0 días	dom 16/11/25
FIN SECCIÓN QUINTA	0 días	lun 09/02/26
SECCION SEXTA	**115 días**	**vie 26/12/25**
INICIO SECCIÓN SEXTA	0 días	vie 26/12/25
FIN SECCIÓN SEXTA	0 días	lun 13/04/26
FIN	0 días	lun 13/04/26

Causas de Atraso / Adelanto

Actualmente se tienen avances en ejecución y se ejecuta acta de corte. Para la fecha se toman datos de cantidades ejecutadas correspondientes al 17,49%, mientras el esperado es de 25,75%, atraso el cual se justifica en las fiestas decembrinas. La diferencia presentada se asocia principalmente a la disminución del rendimiento operativo durante la temporada decembrina. Se prevé optimizar el ritmo de ejecución en las siguientes etapas mediante la reorganización y uso de recursos propios, con el fin de dar continuidad a las actividades programadas.

Medición Línea Base

Se plantea comparación mensual con el % de avance en tiempo (por actividad) según lo expuesto en las hojas de ruta de medición anteriormente presentadas, la evaluación del SPI, de lo realmente ejecutado Vs lo planeado, este puede ser evaluado tanto actividad por actividad como en las actividades resumen (Capítulos) y el proyecto completo.

Los resultados deben ser interpretados como se presenta a continuación:

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

SPI - Schedule Performance Index. Es un índice que compara el EV (Valor Ganado), es decir lo avanzado, contra el PV (Valor Planeado) lo que se tenía pensado avanzar a un momento dado.

- Si el SPI es igual a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando al ritmo previsto durante el presupuesto.
- Si el SPI es mayor a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando a un ritmo mayor al previsto en el presupuesto.
- Si el SPI es menor a 1, quiere decir que se está avanzando a un ritmo peor que el previsto.

Procesos de Gestión de Tiempo	*Valor Actual*
EV- Valor Ganado	**$3.669.336.987,35**
PV - Valor Planeado	**$ 5.400.756.707,40**

SPI ACTUAL: 67,94%– Ritmo financiero menor al previsto.

Dados los resultados obtenidos se requiere reforzar los frentes de obra establecidos, debido a que la diferencia entre los valores planeados respecto a los valores ejecutados ha venido ampliándose, lo cual podría generar un eventual retraso en la entrega. Con el refuerzo en los frentes de trabajo, se espera cumplir con el plazo contractual, así como con el presupuesto actualizado.

Proyecciones sobre indicadores obtenidos

- Estimado a la Conclusión Basado en Tiempo (Time Estimate at Completion, EAC t). Pronostica la duración del proyecto. Se recomienda obtenerla a partir de un análisis de la red del proyecto, aunque también se podría obtener un estimado aproximado de la duración final usando el SPI, en caso de que la tendencia continúe: EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Duración de la PMB) = Duración de la PMB / SPI
- Variación a la Conclusión Basada en Tiempo (Time Variance at completion, VACt). VACt = Duración de la PMB – EACt

Procesos de Gestión de Costos	*Valor Actual*
BAC - Presupuesto a Completamiento	**$ 20.976.440.913,07**
EV- Valor Ganado	**$3.669.336.987,35**
PV - Valor Planeado	**$5.400.756.707,40**

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	$ 0,00
Variación de Tiempo	SV=PV-AC	-$ 1.731.419.720,05
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Índice Desempeño Tiempo	SPI=EV/PV	68%
Estimado a la Conclusión Basado en Tiempo (Time Estimate at Completion, EAC t).	EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Duración de la PMB) = Duración de la PMB / SPI	17,66 Meses
Tiempo Faltante (Time to Complete)	TTC=EACt-Tiempo transcurrido	15,16 Meses
Variación a la Conclusión Basada en Tiempo (Time Variance at completion, VACt).	VACt = Duración de la PMB – EACt	-5,66 Meses

El análisis de desempeño del proyecto evidencia que, a la fecha de corte, no se presentan variaciones en costos. No obstante, en el desarrollo del cronograma se observa un ritmo de ejecución inferior al programado, generando variaciones negativas que indican atraso. Estas condiciones se asocian al rendimiento operativo registrado durante el periodo evaluado.

Cambios identificados

En cuanto a los cambios identificados en tiempo:

- No se presentan cambios en cronograma

Reprogramaciones Realizadas

- No se han realizado reprogramaciones

Compromisos Adquiridos

- Revisar las cantidades contractuales contra la implantación en obra para identificar el cumplimiento de los alcances con las cantidades presupuestada, presentar un balance para que interventoría y la entidad puedan conocer las posibles desviaciones encontradas.

Gestión de Costos del Proyecto

Fórmulas de Pronóstico de Valor Ganado

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Modo: Quien/Cómo/Cuando/Donde*
Variación de Costo	CV=EV-AC	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Eficiencia en costos necesaria Proyectada	TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC)	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión

Procesos de Gestión de Costos

Procesos de Gestión de Costos	*Descripción*
AC-Costo Actual	Departamento Contable / Cuentas de Control / Mensual / Formato AC
EV-Valor Ganado	Ejecución (Residente/Director) / Mediciones de Avance o Actas de Corte / Mensual / Formato EV - Presupuesto
Gestión Compras	Departamento de Compras / Cuenta Control Insumos - Equipos / Mensual / Revisión vs presupuesto - cronograma Compras
Gestión Logística	Departamento de Transportes / Cuenta Control Transportes / Mensual / Revisión fletes vs presupuesto
Gestión Recurso Humano	Departamento de Compras / Cuenta Control Insumos - Equipos / Mensual / Revisión vs presupuesto - cronograma Compras

Sistema Gestión de costo

- Gestión de tiempos en campo / Medición y toma de datos de rendimientos en las actividades claves
- Gestión de tiempos en Oficina / Recopilación y procesamiento de datos recibidos para informes de tiempo
- Gestión de tiempos administrativos / Procesamiento de tiempos de contratación, compras.

Sistema de Control de Costos

- Gestión de costos en campo / Mediciones de avance o cortes de obra / Control de compras y consumos por actividad
- Gestión de costos en oficina / Alimentación de avance para estimación de EV / Recepción y procesamiento de datos del departamento contable para cálculo de AC / Elaboración de informes con información procesada y estimaciones realizadas con fórmulas de EV
- Gestión de Costos Administrativos / Evaluación de compras, contrataciones, costos administrativos

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Procesos de Gestión de Costos	*Valor Actual*
AC- Costo Actual	**$3.669.336.987,35**
EV- Valor Ganado	**$3.669.336.987,35**
PV - Valor Planeado	**$5.400.756.707,40**
Gestión Compras	1.0
Gestión Logística	1.0
Gestión Recurso Humano	1.0

Proyecciones sobre indicadores obtenidos

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	$ **17.307.103.925,72**
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	$ 20.976.440.913,07
Eficiencia en costos necesaria Proyectada	TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC)	1.0

Lo cual demuestra estabilidad en costo, ya que no se han identificado cambios en el valor final, solamente en ritmo de desempeño en tiempo.

Sistema de Control de Cambios de Costos

- Para mantener la integridad de la línea base se debe establecer como requisito la Solicitud formal externa o interna de Cambio, evaluación por el equipo del proyecto, estimación y presupuesto definitivo del mismo para aprobación conjunta con patrocinador y actualización de línea base.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Línea Base Presupuesto

Presupuesto Inicial del Proyecto

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SECCIÓN PRIMERA				
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	5,00	$ 11.689.695,00	$ 58.448.475,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.688.664,00	$ 2.688.664,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1568,00	$ 5.503,00	$ 8.628.704,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	392,00	$ 87.397,00	$ 34.259.624,00
				Subtotal	$ 104.025.467,00
	SECCIÓN SEGUNDA				
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	4461,00	$ 50.375,00	$ 224.722.875,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	496,00	$ 92.017,00	$ 45.640.432,00
2.01.A.06	Excavación mecánica bajo agua	m3	2974,00	$ 70.741,00	$ 210.383.734,00
2.01.A.07	Excavación en roca bajo agua	m3	331,00	$ 118.361,00	$ 39.177.491,00
2.02	Terraplenes y Rellenos				
2.02.03	Suministro, conformación y compactación de rellenos estructurales	m3	6331,63	$ 148.145,00	$ 937.999.326,35
2.03	Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	152684,00	$ 4.024,00	$ 614.400.416,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

2.05	Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional con material de rio	m3	1809,00	$ 70.395,00	$ 127.344.555,00
				Subtotal	$ 2.199.668.829,35
	SECCIÓN TERCERA				
3.00	Concretos				
3.02.1	Suministro y colocación de Concreto ciclópeo 40% rajón de piedra y 60% concreto de 3000 psi	m3	588,00	$ 724.270,00	$ 425.870.760,00
3.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	157,00	$ 1.292.606,00	$ 202.939.142,00
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m2	588,00	$ 96.922,00	$ 56.990.136,00
				Subtotal	$ 685.800.038,00
	SECCIÓN CUARTA				
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	1521,00	$ 12.209,00	$ 18.569.889,00
				Subtotal	$ 18.569.889,00
	SECCIÓN SEXTA				
6.00	Varios				
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	204,00	$ 263.974,00	$ 53.850.696,00
6.05	Filtro con tela				
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m2	1176,00	$ 28.198,00	$ 33.160.848,00
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m3	2940,00	$ 400.577,00	$ 1.177.696.380,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	49,00	$ 14.662,00	$ 718.438,00
				Subtotal	$ 1.265.426.362,00
	Valor Costos directos				$ 4.273.490.585,35
	Administración:			24%	$ 1.025.637.740,48
	Imprevistos			1%	$ 42.734.905,85
	Utilidades			5%	$ 213.674.529,27
	A.I.U.			30%	$ 1.282.047.175,60
	I.V.A.			19%	$ 40.598.160,56
	VALOR TOTAL OBRA				$ 5.596.135.921,51

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SECCION PRIMERA				
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	2,00	$ 11.689.695,00	$ 23.379.390,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.688.664,00	$ 2.688.664,00
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1380,00	$ 5.503,00	$ 7.594.140,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	414,00	$ 87.397,00	$ 36.182.358,00
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1334,34	$ 192.597,00	$ 256.989.880,98

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

				Subtotal	$ 326.834.432,98
-	SECCION SEGUNDA	-	-		-
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	2668,69	$ 50.375,00	$ 134.435.258,75
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	667,17	$ 92.017,00	$ 61.390.981,89
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m3	69,00	$ 255.876,00	$ 17.655.444,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	34743,10	$ 4.024,00	$ 139.806.234,40
2.04	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	1067,70	$ 1.726,00	$ 1.842.850,20
				Subtotal	$ 355.130.769,24
-	SECCION TERCERA	-	-	-	-
3.00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	69,00	$ 1.099.361,00	$ 75.855.909,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m2	1380,00	$ 383.707,00	$ 529.515.660,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m3	173,00	$ 1.167.505,00	$ 201.978.365,00
				Subtotal	$ 807.349.934,00
-	SECCION CUARTA	-	-	-	-
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	13911,00	$ 12.209,00	$ 169.839.399,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	345,00	$ 891.145,00	$ 307.445.025,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	345,00	$ 57.761,00	$ 19.927.545,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	1380,00	$ 37.338,00	$ 51.526.440,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	345,00	$ 83.370,00	$ 28.762.650,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	345,00	$ 159.477,00	$ 55.019.565,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	345,00	$ 97.419,00	$ 33.609.555,00
				Subtotal	$ 666.130.179,00
	SECCION QUINTA				
5.00	Perforaciones horizontales				
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	225,00	$ 457.068,00	$ 102.840.300,00
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	75,00	$ 509.946,00	$ 38.245.950,00
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	5175,00	$ 441.807,00	$ 2.286.351.225,00

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1725,00	$ 469.209,00	$ 809.385.525,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	7200,00	$ 209.754,00	$ 1.510.228.800,00
				Subtotal	$ 4.747.651.800,00
I	SECCION SEXTA	-	-	-	-
6.00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	133,00	$ 135.840,00	$ 18.066.720,00
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	29,00	$ 263.974,00	$ 7.655.246,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	435,00	$ 75.858,00	$ 32.998.230,00
				Subtotal	$ 58.720.196,00
	Valor Costos directos				$ 6.961.217.311,22
	Administración:			24%	$ 1.670.692.154,69
	Imprevistos			1%	$ 69.612.173,11
	Utilidades:			5%	$ 348.060.865,56
	A.I.U.:			30%	$ 2.088.365.193,36
	I.V.A			19%	$ 66.131.564,46
	VALOR TOTAL OBRA				$ 9.115.714.069,04

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Línea Base de costo actualizada

Línea de base sin cambios a fecha de corte.

Cambios identificados

No hay cambios a la fecha.

Seguimiento a Programa de Inversiones Planeado /Actas Cobro



Revisión de Estabilidad Valor

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	$ **17.307.103.925,72**
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	$ 20.976.440.913,07

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

El valor total del proyecto es de $ 20.976.440.913,07 el cual se mantiene estable en alcance y costo, sin embargo, es importante continuar realizando monitoreo a cambios de balances, identificación de actividades no previstas e incidencias administrativas.

Inclusión de Cambios en presupuesto (Actas Modificatorias)

No aplica

Compromisos Adquiridos

Se evaluarán alternativas de optimización del rendimiento en las siguientes etapas, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y las condiciones de obra.

Carrera 26 N°36-14 Apto 403 Ed Fénix
Bucaramanga – Santander / PBX: 6914305

Anexo No. 4: Aseguramiento de la calidad.

CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN EN CAMPO

CODIGO	OB-F-38
FECHA	13/09/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 1	

CONTRATO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LADOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00086 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN OBRA	FRENTE ARRAYANES II

PERFORACIÓN HORIZONTAL E INYECCIÓN DE ANCLAJES

Tipo de perforación	Anclaje activo
Longitud total	20.00m
Longitud libre	12.00m
Longitud Bulbo	8.00m
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de torones	3 torones de 1/2"de 20.00
Diametro perforación	3"

Tipo de perforación	Dren
Longitud total	20.00m
Longitud libre	
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de tubería	1 tubo de 2" de 20.00m
Diametro perforación	3"

Diseño de mezcla inyección	
Cantidad de agua	23 litros
Bultos de cemento	3 bulto
Plastol 4000 ultra	100ml
Cono de Marsh	35 seg
Resistencia 28 días	3000psi - 21MPa
Diametro perforación	20.00m

ITEM	No. DE ANCLAJE O DREN	FECHA PERFORACIÓN	EQUIPO #	PERFORADOR	TIPO DE PERFORACIÓN			ENCAMISADO	FECHA INSTALACIÓN ANCLAJE	FECHA DE INSTALACIÓN DREN	FECHA DE INYECCIÓN	PRESIÓN DE INYECCIÓN (PSI)	OBSERVACIONES
					PASIVO	ACTIVO	DREN						
51	Anclaje No.51	1/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	1/12/2025		16/12/2025		
52	Anclaje No.52	1/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	1/12/2025		16/12/2025		
53	Anclaje No.53	1/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	1/12/2025		16/12/2025		
54	Anclaje No.54	2/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	2/12/2025		16/12/2025		
55	Anclaje No.55	2/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	2/12/2025		16/12/2025		
56	Anclaje No.56	2/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	2/12/2025		16/12/2025		
57	Anclaje No.57	2/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	2/12/2025		16/12/2025		
58	Anclaje No.58	3/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	3/12/2025		16/12/2025		
59	Anclaje No.59	3/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	3/12/2025		16/12/2025		
60	Anclaje No.60	3/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	3/12/2025		16/12/2025		
61	Anclaje No.61	4/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	4/12/2025		16/12/2025		
62	Anclaje No.62	4/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	4/12/2025		16/12/2025		
63	Anclaje No.63	4/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	4/12/2025		16/12/2025		
64	Anclaje No.64	5/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	5/12/2025		16/12/2025		
65	Anclaje No.65	5/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	5/12/2025		16/12/2025		
66	Anclaje No.66	5/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	5/12/2025		16/12/2025		
67	Anclaje No.67	6/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	6/12/2025		16/12/2025		
68	Anclaje No.68	9/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	9/12/2025		16/12/2025		
69	Anclaje No.69	9/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	9/12/2025		16/12/2025		
70	Anclaje No.70	9/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	9/12/2025		16/12/2025		
71	Anclaje No.71	10/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	10/12/2025		16/12/2025		
72	Anclaje No.72	10/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	10/12/2025		16/12/2025		
73	Anclaje No.73	10/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	10/12/2025		16/12/2025		
74	Anclaje No.74	11/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	11/12/2025		16/12/2025		
75	Anclaje No.75	11/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	11/12/2025		16/12/2025		

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA	Marcela Cadena.
NOMBRE	

CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN EN CAMPO

CODIGO	CB-F-38
FECHA	13/09/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 1	

CONTRATO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00060 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN OBRA	FRENTE ARRAYANES II

PERFORACIÓN HORIZONTAL E INYECCIÓN DE ANCLAJES

Tipo de perforación	Anclaje activo
Longitud total	20.00m
Longitud libre	12.00m
Longitud Bulbo	8.00m
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de torones	3 torones de 1/2"de 20.00
Diametro perforación	9"

Tipo de perforación	Dren
Longitud total	20.00m
Longitud libre	
Longitud Encamisado	20.00m
Cantidad de tubería	1 tubo de 2" de 20.00m
Diametro perforación	9"

Diseño de mezcla Inyección	
Cantidad de agua	21 litros
Bultos de cemento	1 bulto
Plastol 4000 ultra	100ml
Cono de Marsh	18 seg
Resistencia 28 días	3000psi - 21MPa
Diámetro perforación	20.00m

ITEM	No. DE ANCLAJE O DREN	FECHA PERFORACIÓN	EQUIPO #	PERFORADOR	TIPO DE PERFORACIÓN			ENCAMISADO	FECHA INSTALACION ANCLAJE	FECHA DE INSTALACIÓN DREN	FECHA DE INYECCIÓN	PRESIÓN DE INYECCIÓN (PSI)	OBSERVACIONES
					PASIVO	ACTIVO	DREN						
76	Anclaje No.76	12/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	12/12/2025		16/12/2025		
77	Anclaje No.77	12/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	12/12/2025		16/12/2025		
78	Anclaje No.78	13/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	13/12/2025		16/12/2025		
79	Anclaje No.79	13/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	13/12/2025		16/12/2025		
80	Anclaje No.80	15/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	15/12/2025		16/12/2025		
81	Anclaje No.81	15/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	15/12/2025		16/12/2025		
82	Anclaje No.82	16/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	16/12/2025		16/12/2025		
83	Anclaje No.83	16/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	16/12/2025		16/12/2025		
84	Anclaje No.84	16/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	16/12/2025		16/12/2025		
85	Anclaje No.85	17/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	17/12/2025		31/12/2025		
86	Anclaje No.86	17/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	17/12/2025		31/12/2025		
87	Anclaje No.87	19/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	19/12/2025		31/12/2025		
88	Anclaje No.88	19/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	19/12/2025		31/12/2025		
89	Anclaje No.89	20/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	20/12/2025		31/12/2025		
90	Anclaje No.90	20/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	20/12/2025		31/12/2025		
91	Anclaje No.91	21/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	21/12/2025		31/12/2025		
92	Anclaje No.92	22/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	22/12/2025		31/12/2025		
93	Anclaje No.93	22/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	22/12/2025		31/12/2025		
94	Anclaje No.94	23/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	23/12/2025		31/12/2025		
95	Anclaje No.95	23/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	23/12/2025		31/12/2025		
96	Anclaje No.96	29/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	29/12/2025		31/12/2025		
97	Anclaje No.97	30/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	30/12/2025		31/12/2025		
98	Anclaje No.98	30/12/2025	Unidad neumática #16	Jireh Lizarazo Navas		x		x	30/12/2025		31/12/2025		

OBSERVACIONES GENERALES:

	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA	Marcela Cadena.
NOMBRE	

Anexo No. 5: Bitácoras de obra.

•Maquinaria y equipos: (1) retroexcavadora, (3) volquetas, (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
• Actividades: se continua la perforación de anclajes con encamisado, se realizó instalación de anclajes, se llenaron e inyectaron anclajes
• Clima: Soleado
•Observaciones: Ninguno

Melissa Dorado

Día 046: 29 de noviembre de 2025 (Sábado)
•Personal: Se inicia jornada laboral a las 7:30am, ingresó (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación II, (2) oficial de obra, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, (1) geotecnista, (1) ambiental (1) director de obra y personal de interventoría
•Maquinaria y equipos: (1) retroexcavadora, (3) volquetas, (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
•Actividades: Se continua la perforación horizontal con encamisado, se realizo instalación de anclajes.
•Clima: Soleado
•Observaciones: Ninguno

Día 047 30 de noviembre de 2025 (Domingo)
•No se realizaron actividades.
•Clima: Soleado.
•Observaciones: Ninguno

Día 048 01 de diciembre de 2025 (Lunes)
Hora inicio: 7:30am Salida: 5:00pm
•Estado del tiempo: Mañana: Lluvia, Tarde: Soleado.
•Personal: (2) operador de perforación, (2) oficial de obra, (1) ayudante de perforación (1) Operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero auxiliar, (1) ingeniero

residente, (1) profesional SST, (1) aguacentista, (1) ambiental, (1) directora de obra, y profesionales de intervención

- Maquinaria y equipos: (1) unidad de inyección, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Replanteo y levantamiento topográfico, se realizó perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.
- Observaciones: Ninguna

Melissa Donado

Día 049 02 de diciembre de 2025 (Martes)

- Hora inicio: 07:30am • Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo: • Mañana: Soleado • Tarde: Soleado.
- Personal: (2) operador de perforación, (2) ayudantes de perforación II, (2) oficial de obra, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales de intervención.
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Se realizó perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.
- Observaciones: Ninguna

Melissa Donado

Día 050 03 de diciembre de 2025 (Miércoles)

- Hora inicio: 07:30am • Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo: • Mañana: Soleado • Tarde: Soleado
- Personal: (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación II, (2) oficial de obra, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales de intervención.
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Replanteo y levantamiento topográfico, se realizó perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes
- Observaciones: Ninguna.

Dia 051 04 de diciembre de 2025 (Jueves)

- Hora inicio: 8:30am · Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo: · Mañana: Soleado · Tarde: Soleado
- Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación II, (2) oficial de obra, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) geotecnista, (1) ambiental, (1) director de obra, profesionales de interventoría.
- Maquinaria y equipos: (1) Unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Se realizó perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes
- Observaciones: Ninguna

Melissa Donado

Dia 052 05 de diciembre de 2025 (Viernes)

- Hora inicio: 7:30am · Salida: 4:30pm
- Estado del tiempo: · Mañana: Soleado · Tarde: Nublado.
- Personal: (2) Operador de perforación (1) ayudante de perforación II, (2) oficial de obra, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales de interventoría
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Se realizó perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.
- Observaciones: Ninguna

Melissa Donado

Día 053 06 de diciembre de 2025 (sábado)

- Hora inicio: 8:00am · Salida: 12:00pm
- Estado del tiempo: · Mañana: Soleado · Tarde: Soleado
- Personal: (2) operador de perforación, (1) ayudante de perforación II, (2) Oficial

de obra, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, profesionales de intervención.

• Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.

• Actividades: Replanteo y levantamiento topográfico, se realizó perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.

• Observaciones: Ninguna

Melissa Dorado

Día 054 07 de diciembre de 2025 (Domingo)

• Hora inicio: No laboral

• Actividades: No se realizaron

• Observaciones: Ninguno

Día 055 08 de diciembre de 2025 (Lunes)

• Hora inicio: No laboral

• Actividades: No se realizaron

• Observaciones: Ninguno

Día 056 09 de diciembre de 2025 (Martes)

• Hora inicio: 7:30am • Salida: 5:00pm

• Estado del tiempo: • Mañana: Soleado • Tarde: Soleado.

• Personal: (2) operadores de perforación, (2) oficial de obra, (2) ayudante de perforación II, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) auxiliar de residente, (1) profesional SST, profesionales de intervención.

• Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.

• Actividades: Replanteo y levantamiento topográfico, se realizó perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes, se realizó llenado de anclajes.

•Observaciones: Ninguno

Melissa Donado

Día 057 10 de diciembre de 2025 (Miercoles)

•Hora de inicio: 07:30am •Salida: 5:00pm

•Estado del tiempo: •Mañana: Soleado •Tarde: Soleado

•Personal: (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (1) operador de inyección, (2) oficial de obra, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) geotecnista, (1) ambiental, (1) profesional SST, (1) director de obra, profesionales de interventoria.

•Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor (1) Unidad de inyección.

•Actividades: Se da continuidad a la perforación horizontal con encamisada, se realizó instalación de anclajes

•Observaciones: Ninguno

Día 058 11 de diciembre de 2025 (Jueves)

•Hora de inicio: 7:30am •Salida: 5:00pm

•Estado del tiempo: •Mañana: Soleado •Tarde: Soleado

•Personal: (2) operador de perforación, (1) ayudante de perforación II, (1) operador de inyección, (2) oficial de obra, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales de interventoria.

•Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección

•Actividades: Se continua la perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.

•Observaciones: Ninguna

Melissa Donado

Día 059 12 de diciembre de 2025 (Viernes)

•Hora de inicio: 7:30am •Salida: 4:30pm

•Estado del tiempo: • Mañana: Soleado • Tarde: Soleado

•Personal: (2) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficial de obra, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, (1) topografista, (1) ambiental, (1) director de obra, y profesionales de interventoría

•Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.

•Actividades: Se realizó replanteo y levantamiento topográfico, se continua la perforación horizontal con encamisado, se llevo a cabo la instalación de anclajes.

•Observaciones: Ninguna

Melissa Dorado

Día 060 13 de diciembre de 2025 (Sábado)

•Hora de inicio: 8:00am • Salida: 12:00pm

•Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Lluvia

•Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (1) operador de inyección, (2) oficial de obra, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales de interventoría.

•Maquinaria y equipos: (1) unidad de inyección, (1) unidad de perforación, (1) compresor

•Actividades: Se realizó replanteo y levantamiento topográfico, se continua con la perforación horizontal con encamisado, se llevo a cabo la instalación de anclajes.

•Observaciones: Ninguna

Melissa Dorado

Día 061 14 de diciembre de 2025 (Domingo)

• Hora inicio: No laboral

•Actividades: No se realizaron

•Observaciones: Ninguna

Día 062 15 de diciembre de 2025 (lunes)

- Hora inicio: 7:30am · Salida: 5:00 pm
- Estado de tiempo: S Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal: (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación II, (1) oper. de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) geotecnista, (1) ambiental, (1) profesional SST, (1) director de obra y personal de la interventoría.
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección
- Actividades: Se realizó levantamiento topográfico, se continua la perforación horizontal con encamisado, se llevo a cabo la instalación de anclajes
- Observaciones: Ninguno

Melissa Donado

Día 063 16 de diciembre de 2025 (Martes)

- Hora inicio. 7:30am Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal: (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación II, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, Profesionales de interventoría.
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Se continua perforación horizontal con encamisado, se lleva a cabo la instalación de anclajes, se realizó llenado de anclajes
- Observaciones: Ninguno

Melissa Donado

Día 064 17 de diciembre de 2025 (Miércoles)

- Hora inicio 7:30am Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal: (3) operador de perforación, (1) ayudante de perforación II, (1) op. de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, (1) geotecnista, (1) ambiental, (1) director de obra, (1) p

de interventoría.

• Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.

• Actividades: Se continua la perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes

• Observaciones: Ninguna.

Melissa Dorado

Día 065 18 de diciembre de 2026 (Jueves)

• Hora inicio: 7:30am Salida: 5:00pm

• Estado del tiempo. Mañana: Soleado Tarde: Soleado

• Personal (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación, (1) operador de perforación, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) residente ingeniero, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST y profesionales de interventoría.

• Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección

• Actividades: Se continua la perforación horizontal con encamisado se realizó instalación de anclajes

• Observaciones: Ninguna

Melissa Dorado

Día 066 19 de diciembre de 2026 (Viernes)

• Hora inicio: 07:30am • Salida: 4:30pm

• Estado del tiempo: • Mañana: Soleado • Tarde: Lluvia

• Personal: (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación 1, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales de interventoría

• Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.

• Actividades: Se continua perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes

• Observaciones: Ninguna.

Melissa Dorado

Día 067 20 de diciembre de 2026 (Sábado)

- Hora de inicio: 8:00 am • Salida: 12:00 pm
- Estado de tiempo • Mañana: Soleado • Tarde: Soleado
- Personal: (3) operación de perforación, (3) ayudante de perforación II, (1) supervisor de inyección, (2) oficial de obra, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) ingeniero auxiliar, (1) profesional SST, profesionales de interventoría
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de inyección, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Se continua perforación horizontal con encamisado, se realiza instalación de anclajes
- Observaciones: Ninguno

Día 067 21 de diciembre de 2026 (Domingo)

- Hora inicio: No laboral
- No se realizaron actividades
- Observaciones: Ninguna.

Día 068 22 de diciembre de 2026 (Lunes)

- Hora inicio: 8:00am • Salida: 12:00 pm
- Estado de tiempo • Mañana: Soleado • Tarde: Soleado
- Personal: (3) operación de perforación, (3) ayudante de perforación, (1) supervisor de inyección, (2) oficial de obra, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, (1) geotecnista, (1) ambiental, (1) inspector de obra y profesionales de interventoría
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Se continua perforación horizontal con encamisado, se realiza instalación de anclajes
- Observaciones: Ninguno

Melissa Dorado

Día 069 23 de diciembre de 2025 (Martes)

- Hora inicio: 7:30am Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo Mañana: Soleado Tarde: Lluvia
- Personal: (3) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (1) operador de inyección, (2) oficial de obra, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST y profesionales de interventoría
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección
- Actividades: Se continua perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.
- Observaciones: Ninguno

Melissa Dorado

Día 070 24 de diciembre de 2025 (Miércoles)

- Hora inicio: 7:30am Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal: (3) operador de perforación, (1) ayudante de perforación II, (1) operador de inyección, (2) oficial de obra, (1) almacenista, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, (1) geotecnista, (1) ambiental, (1) director de obra y profesionales de interventoría
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) compresor, (1) unidad de inyección
- Actividades: Se continua perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.
- Observaciones: Ninguno

Melissa Dorado

Día 071 25 de diciembre de 2025 (Jueves)

- No laboral
- Observaciones: Ninguno

Día 072 26 de diciembre de 2025 (Viernes)

- Hora inicio: No laboral
- No se realizaron actividades
- Observaciones: Ninguna

Día 073 27 de diciembre de 2025 (Sábado)

- Hora inicio: No laboral
- No se realizaron actividades
- Observaciones: Ninguna

Día 074 28 de diciembre de 2025 (Domingo)

- Hora inicio: No laboral.
- No se realizaron actividades.
- Observaciones: Ninguno

Día 075 29 de diciembre de 2025 (Lunes)

- Hora inicio: 7:30am • Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal: (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación, (1) operador de inyección, (2) oficial de obra, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) ingeniero auxiliar, (1) auxiliar residente, (1) geotecnista, (1) ambiental, (1) director de obra y profesionales de interventoría.
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de inyección, (1) compresor, (1) unidad de inyección.
- Actividades: Se continua la perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.
- Observaciones: Ninguna.

Marcela Melissa Donado

Día 076 30 de diciembre de 2025 (Martes)

- Hora inicio: 7:00am • Salida: 5:00pm
- Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal: (3) operador de perforación, (2) ayudante de perforación II, (1) operador de inyección, (1) almacenista, (2) oficiales de obra, (1) ingeniero residente, (1) auxiliar residente y profesionales de interventoría.
- Maquinaria y equipos: (1) unidad de inyección, (1) compresor, (1) unidad de perforación.
- Actividades: Llenado de anclajes, se continua perforación horizontal con encamisado, se realizó instalación de anclajes.
- Observaciones: Ninguna

Melissa Dorado

Día 077 31 de diciembre de 2025 (Miércoles)

- Hora inicio: No laboral
- No se realizaron actividades
- Observaciones: Ninguna

- Maquinaria y equipo: (1) retroexcavadora.
- Actividades: Se hace limpieza zona campamento y entrada. Finaliza actividad de desmonte y limpieza.
- Clima: mañana soleada.
- Observaciones: ninguna.

Melissa D. Tarcela

Dia 047 30 de noviembre 2025 (domingo)

- Actividades: No se realizan.
- Clima soleado
- Observaciones: Ninguna.

Melissa D. Tarcela

Dia 048 01 de Diciembre 2025 (lunes)

Hora de inicio: 7:30am - Finalización: 5 pm.

Estado del tiempo: mañana: Soleado tarde: soleado.

Personal: (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) almacenista, (1) operador excavadora, (5) ayudantes, (1) profesional SST, (1) ingeniero residente, (1) Ingeniero auxiliar, personal interventoria.

- Maquinaria y equipos: (1) excavadora
- Actividades: Excavación mecánica. Control y replanteo de obra.
- Observaciones: Ninguna.

Melissa Donado Tarcela

Dia 049 02 de diciembre 2025 (martes)

Hora inicio: 7:30am - Finalización: 5:00 pm

Estado del tiempo: mañana soleada tarde: soleado.

Personal: (1) maestro de obra, (1) opical, (1) almacenista, (1) operador, (5) ayudantes, (1) profesional SST, (1) ingeniero residente, (1) ingeniero auxiliar, (1) interventor, (1) director.

Maquinaria: (1) excavadora
Actividades: Excavaciones mecánicas de suelo con acarreo. Control y replanteo topográfico.
Observaciones: Ninguna.

Melissa Dorado

Yarcela

Dia 050 03 diciembre 2025 (miércoles)
Hora inicio: 7:30am - Finalizacion 5:00 p.m.
Estado del tiempo: mañana soleado, tarde soleado
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (1) operador, (3) ayudantes, (1) profesional SST, (1) ingeniero residente, (1) ingeniero auxiliar, personal interventoria
Maquinaria y equipos: (1) excavadora
Actividades: Excavacion mecanica, control y replanteo topográfico
Observaciones: Ninguna.

Yarcela

Melissa Dorado

Dia 051 04 diciembre 2025 (jueves)
Hora inicio: 7:30am - Finalizacion: 5:00 p.m.
Estado del tiempo: mañana soleado. tarde soleado.
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) ingeniero residente, (1) residente auxiliar, (1) almacenista, (1) operador (1) profesional SST, (1) personal de interventoria, (1) director.
Maquinaria y equipos: (1) excavadora, (1) volqueta.
Actividades: Cargue de volqueta con material vegetal, se continuan actividades de excavacion.
Observaciones: ninguna.

Yarcela

Dia 052 05 diciembre de 2025 (viernes)
Hora inicio 7:30am salida 4:30 pm
Estado del tiempo: mañana soleada, tarde soleada
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) ingeniero residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director de obra, (1) asesor ambiental, (1) geotecnista, (1) personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (1) excavadora, (1) volqueta
Actividades: cargue de volquetas con material vegetal, control topografico.
Observaciones: Ninguna.

Dia 053 06 diciembre de 2025 (sábado)
Hora de inicio: 8:00am salida: 12:00m.
Estado del tiempo: soleado.
Personal (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) Residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) Personal interventoria
Maquinaria: (1) excavadora
Actividades: Demolición de gaviones presentes, y acopio del material en sitio.
Observaciones: Ninguna.

Melissa Donado

Dia 054 07 diciembre de 2025 (Domingo)
Hora inicio: No laboral.
Actividades: No se realizaron.
Observaciones: Ninguna.

Dia 055 08 diciembre de 2025 (lunes festivo)

Actividades: No se realizaron
Observaciones: Ninguna.

Dia 056 09 diciembre de 2025 (lunes)
Hora inicio: 7:30am , salida: 5:00 pm.
Estado del tiempo: mañana soleado tarde nublado
Personal: (1) maestro de obra, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director de obra), (1) geotecnista, personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (1) excavadora
Actividades: Demolición de gaviones y acopio material en sitio.
Observaciones: Ninguna.

Melissa Donado

Dia 057. 10 diciembre de 2025 (martes)
Hora inicio: 7:30am , salida: 5:00 pm.
Estado del tiempo: mañana: nublado tarde nublado
Personal: (1) maestro de obra, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, 1) geotecnista, personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (1) excavadora.
Actividades: Cambio de lugar de punto de agua, excavación en ladera.
Observaciones: Ninguna.

Melissa Donado

Dia 058 11 diciembre de 2025 (miércoles)
Hora inicio: 7:30am , salida: 5:00 pm.
Estado del tiempo: mañana: soleado tarde soleado.

Personal (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) director de obra, (1) geotecnista, (1) personal interventoría.
Maquinas y equipos: (1) excavadora, (1) volqueta
Actividades: construcción de punto de hidratación, cargue de material vegetal.
Observaciones: Ninguna.

Día 059 12 diciembre de 2025 (Viernes)
Hora inicio: 7:30 am salida: 4:30 pm
Estado del tiempo: mañana nublado, tarde nublado
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, (1) asesor ambiental, personal interventoría.
Maquinarias y equipos: (1) excavadora.
Actividades: excavación en laderas y acarreo en sitio
Observaciones: En horas de la tarde 4 pm se registra creciente en la quebrada, se suspenden actividades.

Melissa Dorado

Día 060 13 diciembre 2025 (Sábado)
Hora inicio: 8am Salida: 12 m.
Estado de la mañana, soleado.
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal de interventoría.
Maquinaria y equipos: (1) retroexcavadora.
Actividades: Replanteo y control topográfico. Excavación en laderas.
Observaciones: Ninguna.

Dia 061 14 diciembre de 2025 (domingo).
Actividades: no se realizan.
Observaciones: Ninguna.

Dia 062 15 de diciembre de 2025 (lunes).
Hora inicio: 7:30am salida: 5:00pm
Estado del tiempo mañana soleado - tarde soleado
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) Geotecnista, (1) Director de obra, (1) personal de interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras
Actividades: Demolición de gaviones existentes, acopio de material en sitio.
Observaciones: Ninguna.

Melissa Dorado

Dia 063 16 diciembre de 2025 (martes)
Hora inicio: 7:30am salida: 5:00pm
Estado del tiempo: mañana soleado - tarde soleado
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar, (1) profesional SST, personal interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras
Actividades: Excavación y demolición de gaviones. Acopio de material en sitio.
Observaciones: Ninguna.

Dia 064 17 diciembre de 2025 (miércoles)
Hora inicio: 7:30 a.m salida: 5:00pm

Estado del tiempo: mañana soleado tarde soleado
Personal (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (4) ayudantes, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) director obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, (1) profesional SST, (1) personal de interventoria
Maquinas y equipos: (2) excavadoras
Actividades: Excavación y demolicion en ladera. Replanteo y control topográfico.
Observaciones: Ninguna.

Melissa
Donado

Dia 065 18 diciembre de 2025 (jueves)
Hora inicio: 7:30am Hora salida: 5:00 pm
Estado del tiempo: mañana soleado, tarde soleado.
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (4) ayudantes, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, personal de interventoria.
Máquinas y equipos: (2) excavadoras
Actividades: Excavación en roca, acopio en sitio.
Observaciones: Ninguna.

Dia 066 19 diciembre de 2025 (viernes)
Hora inicio: 7:30am Hora salida: 4:30pm.
Estado del tiempo: mañana soleada, tarde soleada.
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (4) ayudantes, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, y personal de interventoria.
Máquinas y equipos: (2) excavadoras (2) volquetas
Actividades: Sobreacarreos para retiro de material granular y recebo.
Observaciones, Ninguna.

Dia 067 20 diciembre 2025 (sábado)
Hora inicio: 8am . Hora salida: 12am
Estado del tiempo soleado.
Personal (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (4) ayudantes, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, personal de interventoria.
Máquinas y equipos: (2) excavadoras , (1) volqueta.
Actividades: Ingreso de volqueta para retiro de material granular y roceo.
Observaciones: Ninguna.

Melissa Dorado

Barcelo

Dia 068 21 diciembre 2025 (domingo).
Actividades: No se realizan actividades
Observaciones: Ninguna.

Barcelo

Dia 069 22 diciembre 2025 (lunes)
Hora inicio: 8:00am Hora salida: 5:00pm.
Estado del tiempo: mañana nublado , tarde nublado.
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (4) ayudantes (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) director obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental (1) profesional SST, personal de interventoria.
Maquinaria y equipos: (2) excavadoras,
Actividades: Excavación en roca y material granular. Control y replanteo topográfico.
Observaciones: Ninguna.

Melissa Dorado

Barcelo

Dia 070 23 diciembre 2025 (martes)
Hora de inicio: 7:30am Hora salida: 5:00pm
Estado del tiempo: mañana nublado , tarde soleado.

Personal (1) maestro, (1) Oficial, (1) almacenista, (4) ayudan (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST y personal de interventoria.
Maquinas y equipos (2) excavadoras
Actividades se realiza excavación en roca y material granular del margen del río.
Observaciones: Ninguna

Barcelo

Dia 071 24 diciembre 2025 (miércoles)
Hora inicio 7:30am salida: 12m
Estado del tiempo soleado.
Personal (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (1) ayudantes, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST y personal interventoria.
Maquinas y equipos: (2) excavadoras. (2) volquetas.
Actividades: Control y replanteo topográfico. Excavación la arrreo de material granular y roca.
Observaciones: Ninguna.

Melissa Donado

Barcelo

Dia 072 25 diciembre 2025 (Jueves) → festivo.
Actividades: No se realizaron.
Observaciones: Ninguna

Barcelo

Dia 073 26 diciembre 2025 (viernes)
Actividades: No se realizaron. Dia de la familia
Observaciones: Ninguna.

Barcelo

Dia 074 27 diciembre 2025 (sabado)
Actividades: No se realizaron.
Observaciones: Ninguna.

Dia 075 28 diciembre 2025 (domingo)
Actividades: No se realizaron.
Observaciones: Ninguna.

Dia 076 29 diciembre 2025 (Lunes).
Hora inicio: 7:30am salida: 5:00pm.
Estado del tiempo: mañana soleado, tarde soleado
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (4) ayudantes, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) director de obra, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, (1) profesional SST, (1) personal de interventoria
Maquinaria y equipos: (2) retroexcavadora. (2) volquetas.
Actividades: Control y replanteo topografico. Excavacion con acarreo de material granular y rocoso.
Observaciones: Ninguna

Melissa Donado

Dia 077 30 diciembre 2025 (martes)
Hora inicio 7:30am, salida 5:00 pm.
Estado del tiempo mañana soleado, tarde soleado.
Personal: (1) maestro, (1) oficial, (1) almacenista, (4) ayudantes, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, personal de interventoria.
Maquinaria, equipos: (2) retroexcavadoras. (1) volqueta
Actividades: Retiro de material de excavacion en volqueta

Observaciones: Ninguna

Marcela

Mendez

Mendez

Día 078 31 de diciembre 2025 (miércoles)

Actividades: No se realizan

Observaciones: Ninguna

Marcela

Anexo No. 6: Estado del tiempo.

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	01 ENE- 31 ENE	AÑO	2026

SECO 1 LLUVIA MODERADA 2 LLUVIA INTENSA 3

DÍA	FECHA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUNES																															
MARTES																															
MIÉRCOLES																															
JUEVES																															
VIERNES																															
SÁBADO																															
DOMINGO																															

RESUMEN MES	
1	77,00%
2	16,00%
3	6,00%



Anexo No. 7: Actas y correspondencia.

BUCARAMANGA, 10 de diciembre de 2025

SEÑORES:
Consorcio Estabilización Floridablanca –
R.L. Edgar Leonardo Gómez Roncancio

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N°210-16229-4 CUYO OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA GRUPO 1: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL CONTROL DE LA EROSION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ASUNTO: SOLICITUD DE REUNIÓN DE COMITÉ

Respetado ingeniero

Mediante la presente me permito solicitar la asistencia al comité de obra programado para el día 16 de diciembre de 2026 a las 8:00 am , con el fin de revisar el avance físico y financiero del contrato, estado de actividades ejecutadas, compromisos adquiridos y proyección de actividades correspondientes al mes en curso.

Lo anterior, con el propósito de realizar el respectivo seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada toma de decisiones.

NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L UNION TEMPORAL INTER PANTALLAS 2025

CALLE 41 N° 11-05 BUCARAMANGA
TELEFONO 3182573838
GAMINGENIERIA@HOTMAIL.COM

BUCARAMANGA, 15 de Diciembre de 2025

SEÑORES:
Consorcio Estabilización Floridablanca –
R.L. Edgar Leonardo Gómez Roncancio

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N°210-16229-4 CUYO OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA GRUPO 1: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL CONTROL DE LA EROSION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ASUNTO: SOLICITUD CONFIRMACIÓN FECHA DE SOCIALIZACIÓN – PUNTO SANTA ANA

Respetado ingeniero

Mediante la presente me permito solicitar si a la fecha se tiene prevista la fecha y hora para la realización de la socialización correspondiente a la obra del barrio Santa Ana y prados del sur, la cual se encuentra prevista para el día 15 de enero de 2026, según programación establecida.

Lo anterior, con el fin de realizar el seguimiento a la coordinación logística, convocatoria a la comunidad y organización del equipo técnico que participará en la jornada.

Agradezco la respuesta o, en su defecto, la indicación de ajustes en la programación.

NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L UNION TEMPORAL INTER PANTALLAS 2025

CALLE 41 N° 11-05 BUCARAMANGA
TELEFONO 3182573838
GAMINGENIERIA@HOTMAIL.COM

	OFICIO	Código	OB-F-22
		Fecha	18/09/2025
		Versión	3
		Página 1 de 1	

Área metropolitana de Bucaramanga, 16 de diciembre de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL INTER PANTALLAS 2025
NIT: 901.983.414-1
Ing. Néstor Javier Jácome Ortiz
Representante legal.

REF: "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD CONFIRMACIÓN FECHA DE SOCIALIZACIÓN – PUNTO SANTA ANA

Cordial saludo,

En atención a su solicitud relacionada con la programación de la jornada de socialización, nos permitimos informar que, debido a la temporada decembrina y a la baja disponibilidad de participación propia de esta época, se determinó reprogramar dicha actividad para el mes de enero, con el fin de garantizar una mayor asistencia y adecuada convocatoria.

En ese sentido, se ha establecido como fecha tentativa para la realización de la socialización el día 20 de enero del próximo año. Oportunamente se remitirá la respectiva invitación a la comunidad y a las partes interesadas, indicando lugar, hora y agenda de la jornada.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación adicional.

Atentamente,

EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO
Representante legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
NIT:901.982.775-0

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	**COMITE DE SEGUIMIENTO "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL CONTROL DE LA EROSION Y SOCAVACION DE LA MARGEN DERECHA ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-0, PARA LA CONSOLIDACION DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".**
LUGAR:	Frente de Obra – LAGOS II – ARRAYENES

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
4	16	12	2025
Hora Inicio	8:00 am		
Hora final	10:30 am		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido de frentes de obra	Contratista – Interventoría
2	Estado del tiempo	Contratista – Interventoría
3	Actividades ejecutadas	Contratista – Interventoría
4	Componente técnico ambiental y SISO	Contratista – Interventoría
5	Compromisos	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Se reunieron los profesionales del contratista de obra y de la interventoría con el propósito de llevar a cabo el Comité de Seguimiento del proyecto, desarrollando un recorrido por los frentes de obra y verificando el estado actual de las actividades, así como los aspectos técnicos, ambientales, de SST y documentales requeridos para la continuación formal de la ejecución. Se realizó recorrido conjunto por los frentes Lagos II y Arrayanes, verificando los avances de obras hasta la fecha.
2	Durante la semana se presentaron condiciones climáticas estables y sin lluvias, lo cual permitió el desarrollo normal de las labores preliminares en ambos frentes de trabajo.

3	Con base en el recorrido técnico realizado en los frentes Lagos II y Arrayanes, se verificó la ejecución de las siguientes actividades: **En el frente Lagos II se evidenció:** • Campamento de obra construido. • Ejecución de replanteo, control y medición de la obra. • Avances de excavación y remoción de material granular y rocoso. • Avance en actividades de cargue y retiro de material producto de la excavación. **En el frente Arrayanes se evidenció:** • Campamento de obra construido. • Actividades de Replanteo, control y medición de la obra • Actividades de desmonte y limpieza • Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad • Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad • Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes • Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m • Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m • Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m • Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración. Los frentes correspondientes a santa Ana y prados del sur no se han iniciado.
4	**4.1. Componente SST** La interventoría solicitó: • Continuar con el uso adecuado y obligatorio de los EPP por parte de todo el personal. • Realizar los preoperacionales diarios de maquinaria y mantener los formatos en campo para revisión. • Continuar con la Implementacion de formato de control de personal en obra para verificación de interventoria.

	• Remitir copia de afiliaciones a EPS, ARL y parafiscales cada vez que ingrese personal • Entregar copia de los contratos de mano de obra (si aplica), los cuales deberán incluir cláusula donde el contratista principal asume responsabilidad contractual general del proyecto • Continuar con la Implementacion señalización y cartelera informativa en cada frente de obra. • Remitir certificados de curso de trabajo en alturas del personal que lo requiera. **4.2. Componente Ambiental** La interventoría Recomienda: • Seguir con la Implementacion de kits de derrames en cada frente. • Entregar cronograma de capacitaciones ambientales y los formatos asociados. (cuando aplique) • El contratista informó que realizará dos capacitaciones al mes y que remitirá programación para acompañamiento de interventoría. • Continuar con las fichas técnicas y ubicación de productos químicos en obra. **4.3. Componente Técnico** La interventoría solicitó: • Entregar diseños de mezcla de concretos y fórmula de lechada, emitidos por laboratorio certificado cuando haya modificacion de la misma. • Remitir informe quincenal de actividades, incluyendo cantidades ejecutadas. • Programar con anticipación las vaciadas de concreto para coordinación de interventoría.
5	**Compromisos:** Por parte del contratista: • Continuar con el envio de informes Ambienales, SST, Plan de Inspección y Ensayos entre otros. • En caso de haber nuevos ingresos remitir documentación laboral y fichas de maquinaria • Entregar los informes Semanales a interventoria. • Continuar con la señalizacion puntos ecológicos, puntos de hidratación y kits de derrames. • Informar sobre las capacitaciones de SST y ambientales para realizar los acompañamientos.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Los manifestado en el punto No. 5 de la presente acta.	Contratista	31/12/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	Por definir	HORA:		LUGAR:	Por definir

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	x		Director de obra	Contratista	
2	Johana Marcela Padierna Castiblanco		x	Residente de obra	Contratista	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional siso	Contratista	
4	Carlos Andrés Jaimes Suarez	x		Director de interventoría	Interventoría	
5	Néstor Javier Jácome Ortiz	x		Residente de Interventoría	Interventoría	