Bogotá D.C., 24/03/2026

CONSALUTI-SA-202611926

Al contestar cite este número

PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS (PROYINT SAS)
Atn. ING. JAIME ANDRÉS VILLABONA VALENCIA
Representante Legal
Carrera 109 A No. 150B-79 Torre 1 Apto 1103 Imperial

Ref: CONTRATO No 408 de 2023, OBJETO: "REPOSICIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE UTICA, CUNDINAMARCA"

Asunto: Solicitud prorroga al contrato.

Cordial Saludo,

Consorcio Salud Útica, en desarrollo del Contrato de Obra No. 408 de 2023, solicita respetuosamente realizar una prórroga al contrato por un término de TRES (3) meses, por las siguientes situaciones:

El proyecto de la referencia fue ejecutado por Consorcio Salud Utica según planos entregados por la Entidad Contratante, una vez ejecutados estos diseños, se solicitó la revisión por parte de la Empresa Certificadora para el aval final de estos diseños y expedición del certificado RETIE, una vez revisado el sistema constructivo, la entidad certificadora realizó las observaciones necesarias en el informe de inspección No. F-082_V08_1 V5, en los Ítems 112, 114 y 115, con el fin de cumplir con el cambio de la norma vigente del 2024, y que requieren de ajustes en obra para la obtención de la certificación RETIE.

Una vez reiniciado el contrato, solicitamos una prórroga por TRES (3) meses a partir de la fecha de finalización preliminar del mismo, con el fin de poder dar cumplimiento a las exigencias de la normativa actual, pudiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios en obra los cuales se relacionan a continuación:

- Suministro e Instalación de Acometida 3F#2 + N#2 + T#2
- Suministro e Instalación de terminales #2
- Suministro e Instalación de terminales #6
- Suministro e Instalación de tubería EMT 1 ½ pulg con accesorios
- Suministro e instalación de Breacker termomagnetico para BCI y planta, incluye accesorios
- Cable encauchetado 2x14señal de la planta de transferencia
- suministro e instalación cable #8 para planta
- suministro e instalación de terminales
- CERTIFICADO RETIE USO FINAL
- CERTIFICADO RETILAP INSTALACIONES INTERNAS

Agradecemos su comprensión y apoyo, reiterando nuestro compromiso con el avance oportuno del proyecto una vez superados estos obstáculos.

Cordialmente,



MAURICIO ANTONIO QUIJANO TAMAYO
79.950.769
Representante Legal

CONSORCIO SALUD UTICA
CALLE 127 NO 20 16 OF 401 - 402
Tel. 3681175
E-mail:directorobra02@construccionesaldia.com