	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	NOVIEMBRE	**INFORME No.**	**6**	DEL	**20/10/2025**	AL	**19/11/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	OBRAS DE CANALIZACIÓN, CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA QUEBRADA SABANETICA, DESDE EL PASAJE 4 SECTOR CAÑAVERALEJO HASTA LA CARRERA 45A DEL MUNICIPIO DE SABANETA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Quebrada Sabanetica, desde el callejón Nro 4 hasta la Cra 45 A

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			
CONTRATO No.:	SAB-01-2078-25			CONTRATO No.:	SAB-01-2077-25		
PLAZO INICIAL:	226 DIAS			PLAZO INICIAL:	226 DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de ,mayo de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	20 de ,mayo de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	226			PLAZO ACTUALIZADO:	226		
PLAZO TRANSCURRIDO:	180,0	EQUIVALE AL	79,65%	PLAZO TRANSCURRIDO:	180,0	EQUIVALE AL	79,65%
VALOR INICIAL :	$ 7.416.111.464			VALOR INICIAL :	$ 710.076.093		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 7.416.111.464			VALOR ACTUALIZADO:	$ 710.076.093		
VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL		VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL	
VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL		VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL	
SUPERVISOR	ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA			INTERVENTOR:	COMPAÑÍA DE INGENIEROS S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

contrato de OBRA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		
contrato de INTERVENTORIA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	6	DEL	20/10/2025	AL	19/11/2025

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE

En este cuarto período (Octubre 20 y noviembre 19 de 2025) se realizan las siguientes actividades:

Tramo 1 – Box coulvert en la Carrera 45 y Sabaneta Campestre.

• Apuntalamiento de formaletas de muros S2.
• Vaciado de muros (28Mpa con fibra) S2.
• Armado del refuerzo de la losa superior S2.
• Desencofre de muros laterales en S2.
• Armado de obra falsa para la losa superior S2.
• Vaciado de losa superior S2.
• Curado de losa superior S2.
• Desencofre de losa superior S2.
• Construcción de filtros en S2.
• Excavación de nicho para investigación en redes de servicios públicos.
• Demolición de pavimento existente para la brecha de red de alcantarillado.
• Retiro de derrumbes generados por las excavaciones.
• Ubicación de escombros en zona señalizada, mientras los recogen.

Tramo 3 – Universidad Ceipa.

• Limpieza del canal en la zona donde está la alcantarilla de 22" (Ceipa).
• Enrocado en zona de descargue de la tubería anterior.
• Vaciado del solado en zona de descargue de alcantarilla (0+585).

Tramo 4 – Canal El Remanso.

• Excavación con retro para S2, S3 y S4.
• Manejo de aguas para cada tramo.
• Instalación de enrocado S2, S3 y S4.
• Vaciado de solado en S1, S2, S3 y S4.
• Instalación de refuerzo de piso y muros en S1, S2. S3 y S4.
• Vaciado de losa S1, S2, S3 y S4.
• Instalación de formaleta para chaflanes S1, S2, S3 y S4
• Vaciado de chaflanes en S1, S2, S3 y S4
• Instalación formaleta de muros de S1, S2, S3 y S4 Con tubos para oídos
• Vaciado de muros en S1, S2
• Desencofre de muros S, S2

Tramo 7 - Pasajes.

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

Interventiría
• RPC 3750
• RPC 3754
• RPC 3809
Obra
• RPC 3893
• RPC 3749

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	6	DEL	20/10/2025	AL	19/11/2025

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Se continúan las actividades de obra, segun planos e indicaciones entregadas por el ingeniero consultor Carlos Vasquez.
- Se realizan comités de obra semanales para conocer el avance de las mismas y dar soluciones con respecto a situaciones presentadas.
- Se verifica la ejecución de acuerdo a los procedimiento planteados en las fichas técnicas.
- Se solicita apoyo a EPM por la intercepción de la obra con redes de la zona, se acuerda un apoyo tecnico.

ADMINISTRATIVOS:

• Actualización presupuesto, actividades adicionales y mayores y menores.
• Se revisan los avances presupuestales por frente de obra, porcentaje de ejecución y novedades.
• Se realizan observaciones sobre la ejecución.
• Una vez se cuente con el presupuesto definitivo, se solicitará un cronograma que incluya la totalidad de las actividades y el plan de intervención

AMBIENTALES:

• El contratista inicia con el plan de manejo de residuos sólidos, de acuerdo a el código de colores Res. 2184 de 2019.
• Toma medidas orientadas al control de emisiones atmosféricas.
• se continua con el programa para el uso y almacenamiento de los materiales de construcción, la prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos, y manejo de sustancias químicas peligrosas.
• Durante este periodo, se realizaron visitas técnicas, revisión documental y seguimiento a las actividades constructivas con el fin de evaluar el desempeño ambiental de la obra, identificar posibles impactos negativos, y verificar la implementación de las
medidas de manejo ambiental previstas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Asimismo, se analizaron aspectos relacionados con el manejo de residuos, control de emisiones, protección de cuerpos de agua, uso eficiente de recursos, y la seguridad ambiental en el frente de trabajo.
* Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas (combustibles, aceites y productos químicos).
* Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos.
* Programa para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos en la obra.
* Programa para la gestión de fauna y flora.
* Programa para el uso eficiente y ahorro de energía y agua.

SOCIALES:

- Se realiza articulación con la comunidad para el desarrollo de las obras.
- Fortalecimiento del proceso de comunicación, se realizá socializacion de actividades proyectadas para esta vigencia.
- Se realiza acuerdos con propietarios de la zona, para la disminución de impactos durante la ejecución de las obras.
- Con el propósito de establecer canales de comunicación asertivos y accesibles con la comunidad, el contratista ha dispuesto medios digitales y telefónicos a través de los cuales los ciudadanos pueden realizar consultas, expresar inquietudes o presentar solicitudes relacionadas con el desarrollo del proyecto.
- Constituyen inventarios descriptivos de las condiciones en que se encuentran los espacios públicos y la infraestructura privada, en el área de influencia de la obra.
-En el desarrollo de estas visitas se socializó con los residentes y propietarios de las viviendas el objetivo principal.

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	6	DEL	20/10/2025	AL	19/11/2025

• El propietario de El Colegio El Remanso por fin acepta la construcción del canal en el sector de la quebrada que pasa por su predio.
• La Interventoría recibe del Contratista lo siguiente:
o Certificado del acero recibido en el período
o Resultado de nuevos concretos, los cuales arrojan resistencias muy superiores a las especificadas en planos y presupuesto.
• Se bota regularmente los escombros del tramo 1, box coulvert La 45.
• Regularmente hay un trasiego de material entre el T3 donde se encuentra la oficina y el almacén y el T8, Pasajes, porque la comunidad no deja ingresar vehículos pesados por sus angostas y empinadas calles.

4. INDICADORES

No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto

FECHA	NOVIEMBRE	**INFORME No.**	**6**	DEL	**20/10/2025**	AL	**19/11/2025**

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO



Excavacion para filtros laterales.



Remoción de detritos con maquinaria.



Formaleta para el vaciado de muros.



Panoramica tramo de canal.



Señalización



Mejoramiento del lecho en roca y armado de acero para losa

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE: Ana Milena Molina Osorio

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa