Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	**LOTE 3.** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL
PERIODO:	16 diciembre al 30 diciembre de 2025 20 enero del 2026 Al 30 enero del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1892 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA FLUVIAL	**NIT:**	902.008.211-6
CONFORMACIÓN:	INGEPLAN.CO S.A.S con NIT. 800.169.622-1 (33%), INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS S.A.S con NIT 800.160.398-3 (33%) Y CIVILTEC INGENIEROS LTDA con NIT.830.005.444-0 (34%).		
Objeto:	LOTE 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0014
Valor Inicial:	$ 1.860.124.682		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 1.860.124.682		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 31 de mayo del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
834225	28/11/2025	NACIÓN	10	$ 1.860.124.682	$ 1.860.124.682

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se tramitaron actas de costos en los periodos consignados en el presente informe.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: 10 %
% Básico ejecutado acumulado: 10 %

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 186.012.468,20	65-44-101245200 No. 0 del 28/11/2025	20/11/2025	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 558.037.404,60		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	$ 930.062.341,00		20-11-2025	30-06-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 372.024.936,40		20-11-2025	31-12-2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1922-2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S	NIT:	800.190.821-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LA		
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE 2025	No. de Oficio	INVIAS-SPI-OS-
VALOR INICIAL:	$3.940.965.840,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
ADICIÓN 3:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 3.940.965.840,00		
ANTICIPO	TRAMITADO		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN	HASTA EL 30 DE JUNIO 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RUBRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
837325	2025	C-2406-0600-7-75110 A-2406039-02	10	$ 70.000.000,00	$0	$ 70.000.000
837325	2025	C-2406-0600-6-51102 A-2406039-02	10	$ 3.870.965.840,00	$ 0	$ 3.870.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

A la fecha del presente informe, se encuentra en revisión por la supervisión del contrato, el acta de modificación de cantidades por la prórroga N°1 del contrato.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
	$	$	$	$

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

DICIEMBRE 2025
Total, inversión programada: 1,37%
Total, inversión ejecutada: 1,37%

ENERO 2026
Total, inversión programada: 9%
Total, inversión ejecutada: 9%

Es importante indicar que este avance del contrato corresponde a la interventoría multiproyecto dado que este contrato se encuentra para los lotes del 1 al 6.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 2	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

De acuerdo con el seguimiento realizado por la subdirección estas se remiten y se reporrtan en la matriz de seguimiento enviada a Alexandra Castaño

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

El alcance del estudio abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar “LOTE 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL”. El cual se desglosa en los siguientes Hitos:

Hito	Tipo de intervención
HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE MAPIRIPANA	Mejoramiento muelle
HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MORICHAL	Construcción Muelle Nuevo
HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS F A S E II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PAPUNAHUA	Construcción Muelle Nuevo

Para los periodos contenidos dentro del presente informe se adelantaron las siguientes gestiones:

Mediante RESOLUCIÓN No. 4839 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025la subdirección de procesos contractuales, realiza la adjudicación del proceso CMA-DTE-SPI044-2025, cuyo objeto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA Y VAUPÉS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 3. CONSORCIO VIA FLUVIAL NIT. 902.008.211-6 (Integrado por INGEPLAN.CO S.A.S BIC con NIT. 800.169.622-1 con un porcentaje de participación del 33%; INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS S.A.S con NIT. 800.160.398-3 con un porcentaje de participación del 33% y CIVILTEC INGENIEROS LTDA con NIT. 830.005.444-0 con un porcentaje de participación del 34%), ($1.860.124.682) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA

una vez perfeccionado el contrato mediante oficio, Se impartió orden de inicio mediante oficio INVIAS-SPI-OS-R25-0014 de fecha 16 de diciembre y se tramito la prórroga N°1 hasta el 30 de mayo de 2026

Mediante comunicado No. 2026S-VBOG-000278, de fecha 20 de enero de 2026, se me designa como responsable del contrato para la vigencia 2026.

En cuanto a las gestiones adelantadas durante el mes de enero, se llevó a cabo un comité de seguimiento en el cual se identificaron los faltantes del proyecto. Así mismo, se revisó la programación de las socializaciones iniciales, se realizó seguimiento al cronograma presentado por el contratista y se verificaron las entregas, así como las aprobaciones de metodologías y hojas de vida del equipo de trabajo.

Cordialmente,



PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 1409- 2024