FECHA DE CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	22/02/2026

ANEXO 2. SEGUIMIENTO CONTROL DE CANTIDADES

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS VIVE LA DORADA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA 22/02/2026

Contrato No. CD-546-LD-2025

Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

Contratista: ERUDM

Interventor: PROMUEVE +

ítem	1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (ÁREA CONSTRUIDA)						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							670.15	
		1.00	1.00	1.00	34.01	34.01	34.01	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			34.01	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**704.16**	
						Cant. Contractual	1,903.73	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFIRMADO PARA LOSA DE CONCRETO PULIDO ARQUITECTÓNICO E=10CM						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							212.97	
		1.00	1.00	1.00	- 1.16	- 1.16	- 1.16	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			- 1.16	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**211.81**	
						Cant. Contractual	71.13	
						Cant. Mayor o Menor	- 140.68	

ítem	2.06	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							282.97	
		1.00	1.00	1.00	0.85	0.85	0.85	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			0.85	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**283.82**	
						Cant. Contractual	245.30	
						Cant. Mayor o Menor	- 38.52	

ítem	3.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA E = 5 CM						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							15.36	
		1.00	1.00	1.00	0.11	0.11	0.11	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			0.11	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**15.47**	
						Cant. Contractual	14.26	
						Cant. Mayor o Menor	- 1.21	

ítem	3.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO F'C 21 MPA						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							35.46	
		1.00	1.00	1.00	10.94	10.94	10.94	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			10.94	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**46.40**	
						Cant. Contractual	71.27	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	3.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C 21 MPA						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							26.57	
		1.00	1.00	1.00	5.74	5.74	5.74	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			5.74	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**32.31**	
						Cant. Contractual	36.21	
						Cant. Mayor o Menor	-	

	REPÚBLICA DE COLOMBIA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA
	MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS VIVE LA DORADA	22/02/2026

Contrato No. CD-546-LD-2025

Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

Contratista: ERUDM

Interventor: PROMUEVE +

ítem	3.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN FY 420 MPA						Kg
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							9,861.32	
		1.00	1.00	1.00	774.80	774.80	774.80	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			774.80	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**10,636.12**	
						Cant. Contractual	25,593.32	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	3.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							4.80	
		1.00	1.00	1.00		-	-	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			-	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**4.80**	
						Cant. Contractual	4.41	
						Cant. Mayor o Menor	- 0.39	

ítem	4.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA FY 420 MPA						Kg
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							-	
		1.00	1.00	1.00	3,515.40	3,515.40	3,515.40	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			3,515.40	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**3,515.40**	
						Cant. Contractual	58,612.31	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	4.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO F'C 21 MPA						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							9.84	
		1.00	1.00	1.00	9.52	9.52	9.52	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			9.52	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**19.36**	
						Cant. Contractual	36.07	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	4.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA FY 420 MPA						Kg
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							1,632.00	
		1.00	1.00	1.00	2,680.60	2,680.60	2,680.60	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			2,680.60	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**4,312.60**	
						Cant. Contractual	15,123.02	
						Cant. Mayor o Menor	-	

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER VANEGAS VANEGAS

RESIDENTE INTERVENTORÍA - PROMUEVE +

FECHA DE CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	1/03/2026

ANEXO 2. SEGUIMIENTO CONTROL DE CANTIDADES

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS VIVE LA DORADA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA 1/03/2026

Contrato No. CD-546-LD-2025

Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

Contratista: ERUDM

Interventor: PROMUEVE +

ítem	3.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO F'C 21 MPA						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							46.40	
		1.00	1.00	1.00	18.23	18.23	18.23	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			18.23	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**64.63**	
						Cant. Contractual	71.27	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	3.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C 21 MPA						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							32.31	
		1.00	1.00	1.00	2.86	2.86	2.86	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			2.86	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**35.17**	
						Cant. Contractual	36.21	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	3.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLADADA DE 5,0MM						m2
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							-	
		1.00	1.00	1.00	169.40	169.40	169.40	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			169.40	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**169.40**	
						Cant. Contractual	1,199.06	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PISO EN CONCRETO PARA LOSA DE CONCRETO PULIDO ARQUITECTÓNICO E=10CM						m2
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							-	
		1.00	1.00	1.00	164.40	164.40	164.40	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			164.40	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**164.40**	
						Cant. Contractual	711.27	
						Cant. Mayor o Menor	-	

ítem	4.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO F'C 21 MPA						m3
		Medidas a Ingresar						
Ubicación	Frente de Obra	Longitud	Ancho	Profundidad	Cantidad	Total de Medida	Acumulado	Observaciones
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR							19.36	
		1.00	1.00	1.00	2.96	2.96	2.96	
							-	
				CANTIDAD EJECUTADA PERIODO			2.96	
				CANTIDAD EJECUTADA TOTAL			**22.32**	
						Cant. Contractual	36.07	
						Cant. Mayor o Menor	-	
						Cant. Mayor o Menor	-	

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER VANEGAS VANEGAS

RESIDENTE INTERVENTORÍA - PROMUEVE +