ACTA DE REUNIÓN NO. 007-2026

ACTA DE COMITÉ:	No. 007	**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**	COMITÉ TÉCNICO PARA SOCIALIZAR EL AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO
FECHA:	18 DE FEBRERO DE 2026	**LUGAR:**	OFICINA ERUDM

DESARROLLO:

Hora de inicio: 05:40 pm
Hora de cierre: 09:30 pm

1. **BULEVAR DE LA 10**

- Personal en obra:
  - Oficial entendido1
  - Oficiales 3
  - Ayudantes entendidos 2
  - Ayudantes de obra 10

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado de la semana anterior: 1,06%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 2,20%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 1,50%
  - Porcentaje de avance global: 7,36%
  - Porcentaje programado global: 37,70%
  - Retraso y/o avance acumulado: 30,22%

- Actividades para la semana:
  - Excavación manual 0-2,0 m incluye retiro y disposición final a una distancia menor de 10km: 5,4 m3
  - Suministro e instalación de concreto estampado variado entre colores (gris-madera-terracota amarillo) y moldes (espina de pescado-madera DECK - BLOQUE-hexagonal-triangular-loseta táctil) e=7cm. Incluye malla electrosoldada: 90 m2
  - Sardinel prefabricado a-30 (15x30) comprende suministro e instalación: 60 ml
  - Acero figurado 60000 psi suministro e instalación: 72 kg
  - Red sanitaria 4" suministro e instalación incluye accesorios: 18 ml
  - Suministro e instalación de tubo CONDUIT PVC 3/4" para equipos de iluminación: 20 UND

2. CENTRAL DE ABASTOS

- Personal en obra:
  - 1 maestro
  - 6 oficiales
  - 2 ayudantes entendidos
  - 19 ayudantes

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 2,86%
  - Porcentaje de avance semana anterior: 0,65%
  - Porcentaje programado semana actual: 2,29%
  - Porcentaje de avance global: 8,25%
  - Porcentaje Reprogramado global: 14,25%
  - Retraso y/o avance acumulado: 6,0%

- Actividades para la semana:
  - Demolición de estructuras existentes: 50 m2
  - Excavación manual para estructuras: 24m3
  - Suministro, transporte e instalación de zapatas en concreto F'C 21 MPA: 7.29m3
  - Suministro, transporte e instalación de losa de contrapiso en concreto F'C 21 MPA e = 10 cm: 110m2
  - Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para cimentación FY 420 MPA: 500kg
  - Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 5,0mm: 110m2
  - Excavación material conglomerado (0- 4 m) estructuras hidráulicas: 15m3
  - Suministro e instalación tubería sanitaria PVC-S 8": 16m
  - Suministro e instalación tubería sanitaria PVC-S 4": 12m
  - Suministro, transporte e instalación de columnas en concreto F'C 21 MPA: 4.68m3

3. GOBERNACIÓN

- Personal en obra:
  - 4 oficiales
  - 14 ayudantes

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 27,11%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 26,19%
  - Porcentaje de programado avance de la presente semana: 12,42%
  - Porcentaje de avance global: 51,67%
  - Porcentaje programado global: 72,62%

4. OPTIMIZACIÓN

- Personal en obra:
  - 1 maestro
  - 7 oficiales
  - 27 ayudantes

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 1,87%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 0,82%
  - Porcentaje de programado de la presente semana: 1,94%
  - Porcentaje de avance global: 66,31%
  - Porcentaje programado global: 76,56%
  - Retraso y/o avance acumulado: 10,25%

- Actividades para la semana:
  - Localización y replanteo redes. Incluye plano récord: 24,00 ml
  - Demolición y retiro a escombrera autorizada de pavimento rígido e:0,20cm: 631,69 m2
  - Excavación mecánica en zanja (retroexcavadora) 0.0 a 2.0 m. (incluye manejo de aguas): 258,91m3
  - Excavación mecánica en zanja (retroexcavadora) 2.0 a 4.0 m. (incluye manejo de aguas): 220,22 m3
  - Excavación mecánica en zanja (retroexcavadora) 4.0 a 6.0 m. (incluye manejo de aguas): 39,04 m3
  - Excavación manual en zanja (cualquier material seco/húmedo) de 0 a 2 m (instalación de domiciliarias): 67,80 m3
  - Retiro de material sobrante y escombros medido en banco a una distancia de 10 km: 12,11 m3
  - Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (canguro). Incluye acarreo interno: 448,58 m3
  - Suministro, transporte e instalación cordón para control de aguas lluvias: 4,44 m3
  - Suministro, transporte e instalación entibado table estaca metálico (altura entre 2 y 5 m): 451,38 m2
  - Suministro, transporte e instalación de base granular, compactado al 98% pm. Incluye toma densidades: 80,84 m3
  - Suministro e instalación de tapa + aro en hierro fundido, incluye losa. No incluye refuerzo: 1,00 UND
  - Transporte e instalación tubería PVC corrugada 6" para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055): 61,25 ml
  - Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi, incluye alambre negro y figuración: 819,7 kg
  - Transporte e instalación tubería PVC corrugada de 250 M.M. (10") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055) (manijas de recolección): 52,50 ml

- Construcción de caja de inspección de 0,80x0,80 m, en concreto de 20,7 mpa (3.000 psi). Altura variable. Incluye excavación, acero de refuerzo y tapa en concreto: 4,00 UND
- Sellamiento de juntas para pavimentos de concreto hidráulico y otros concretos (0.005 m). Incluye corte: 581,84 ml
- Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi, incluye alambre negro y figuración: 2.034,73 kg
- Suministro tubería PVC corrugada de 160 M.M. (6") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055) (domiciliarias): 24,84 ml
- Suministro tubería PVC corrugada de 250 M.M. (10") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055) (manijas de recolección): 14,15 ml
- Suministro tubería PVC corrugada (54") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055), incluye manejo de aguas – ml – 36,27
- Corte de pavimento con cortadora autopropulsada (incluye disco de corte y operador) – ml – 217,32
- Suministro e instalación silla YEE PVC de pared estructural 250 x 150 mm (conexión domiciliarias): 9,72 UND
- Suministro e instalación de grava 1" para cama y atraque de tuberías flexibles de gran diámetro: 34,49 m3
- Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2m: 98,62 ml

5. ESTADIO

- Personal en obra:
  - 2 oficial entendidos
  - 9 oficiales
  - 48 ayudantes
  - 2 ayudantes entendidos

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 5,59%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 20,70%
  - Porcentaje de programado de la presente semana: 5,68%
  - Porcentaje de avance global: 57,96%
  - Porcentaje programado global: 45,25%
  - Retraso y/o avance acumulado: 12,70%

- Actividades para la semana:
  - Viga aérea en concreto F'C 21 MPa: 5,51 m3
  - Acero de refuerzo FY 420 MPa: 565,40 kg
  - Losa en concreto F'C 28 MPa: 4,29 m2
  - Muros en concreto F'C 28 MPa: 8,63 m3
  - Acero de refuerzo FY 420 MPa: 1.232,88 kg
  - Acero de refuerzo FY 420 MPa – 214,71 kg
  - Escalera en concreto F'C 21 MPa – 8,08 m3
  - Columnas en concreto F'C 21 MPa – 0,20 m3

- Acero de refuerzo FY 420 MPa – 33,69 kg
- Muro en ladrillo a la vista caravista arena 24x12x6 – 31,36 m2
- Cerramiento contra impacto h=2,5 m (varilla lisa 3/4") – 30,00 m
- Excavación manual material común (estructuras hidráulicas) – 1,48 m3
- Excavación en zanja material común (0–4 m) – 12,50 m3
- Relleno lateral y superior con material seleccionado compactado – 15,44 m3
- Tubería sanitaria PVC-S 8" (incluye accesorios) – 17,50 m
- Tubería sanitaria PVC-S 6" (incluye accesorios) – 8,24 m
- Caja de inspección 0,60 x 0,60 m – 2,00 UND
- Caja de inspección 0,80 x 0,80 m – 1,00 UND
- Tubería PVC Novafort 10" – 50,00 m
- Demolición y retiro de concreto reforzado – 166,20 m3
- Descapote manual 0,20 m y limpieza de lote – 17,98 m2
- Solado de limpieza e=5 cm – 0,60 m3

6. EQUIPAMIENTOS

- Personal en obra:
  Parque Santander
  - 1 oficial entendido
  - 2 oficial (1 prestado casa afro)
  - 1 ayudante entendido
  - 7 ayudantes (2 prestado estadio)(2 prestados Lineal 2)

  Parque los andes 2
  - 1 oficial
  - 2 ayudantes

  Guarinocito
  - 1 oficial
  - 2 ayudantes

- Porcentajes de la semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 4,91%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 3,72%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 7,56%
  - Porcentaje de avance global: 26,10%
  - Porcentaje programado global: 74,94%
  - Retraso y/o avance: 48,84%

- Actividades para la semana:
  Parque Santander
  - Remoción de tapas sumideros: 17,23 ml
  - Adecuación, lavado y limpieza con ácido e hidro lavadora áreas comunes: 120 m2
  - Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores tipo koraza, 2 manos: 55 m2
  - Aplicación de sellador protector tipo acrílico brillante sobre superficies rocosa: 45 m2

Dirección: Centro Comercial Dorada Plaza, Segundo Piso, Local O201-11, La Dorada, Caldas, Colombia
Teléfonos: (+57-606)-8390613 -Celular 3148630673
Correo Institucional: erudm@erudm.gov.co
Correo de notificaciones Judiciales: juridica@erudm.gov.co

- Rejilla metálica para cárcamos: 13,69 ml

Guarinocito
- Solado en concreto de 1500 psi (10.3 MPA) e=0.05 m: 16 m2
- Suministro e instalación de concreto 3000 PS: 5 m3
- Suministro e instalación de tubería CONDUIT PVC 3/4": 30 ml
- Suministro e instalación de parque infantil exterior castillo real: 1 Und

Parque Los Andes 2
- Pañete liso en mortero 1:4, incluye filos y dilataciones: 20 m2
- Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores tipo koraza, 2 manos: 177,75 m2

Baños Cancha de Tenis
- Excavación manual para estructuras (incluye cargue y retiro): 0,56 m3
- Suministro, transporte e instalación de vigas de cimentación en concreto F'C 21 MPA: 0,56 m3
- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo FY 420 MPA: 353,98 kg
- Suministro e instalación de muro en mampostería n5 12x20x30cm: 35,4 m2

7. COMPROMISOS

- Hacer el acompañamiento con el Ingeniero Cristóbal del capítulo eléctrico – CAMILO ANDRES SANABRIA GUZMAN – VIERNES 20 DE FEBRERO

- Acta parcial No. 2 Estadio – LUISA FERNANDA MARIN – VIERNES 20 DE FEBRERO
- Entregar Balance No. 1 Equipamientos – JORGE ALBERTO MENDOZA
- Entregar Acta parcial No. 1 Equipamientos – JORGE ALBERTO MENDOZA

Participantes:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMAS
GERMAN HERNANDO CAICEDO PULGARIN	DIRECTOR OPERATIVO	
YARLEYDIS BADILLO ANGARITA	FACTURACIÓN	

PAULA ANDREA PALACIO RIOS	APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRA	Paula Andrea Palacio
JORGE ALBERTO MENDOZA	RESIDENTE EQUIPAMIENTOS	Mendoza Jorge
CAMILO ANDRES SANABRIA GUZMAN	RESIDENTE CENTRAL DE ABASTOS	
ADRIAN MENDOZA CASTRO	RESIDENTE GOBERNACIÓN	
WILLIAM ALBERTO AVILA CABEZAS	RESIDENTE OPTIMIZACIÓN	
LUISA FERNANDA MARIN	RESIDENTE ESTADIO	Luisa Marin
LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO	RESIDENTE BULEVAR DE LA 10	
GABRIELA FERNANDEZ CASAS	TRABAJADORA SOCIAL	Gabriela Fernández
MAYERLY ANGULO RAMIREZ	TRABAJADORA SOCIAL	
ANDREA LEON CIFUENTE	RESIDENTE SST OPTIMIZACIÓN	Andrea Leonc 1003776944
GISELLE ANDREA GUZMAN LEZAMA	RESIDENTE SST EQUIPAMIENTOS	GGL
DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ	RESIDENTE SST CENTRAL DE ABASTOS	Diana Sanchez
JENNIFER ALEJANDRA ESCOBAR MARIN	RESIDENTE SST ESTADIO	

Elaboro: Ing. Yarleydis Badillo A. Yarle BA.