ANEXO 1: BITACORA

02 de Febrero. 2026

Personal en obra:
Director en obra = 1
Ing Residente = 2
Ing aux administrativa = 1
Hse = 1
Controlador vial = 1
topografo = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 33.
Oficial = 90

Retro llantas = 1
Vibro = 1
hitachi = 1
operadores = 2
Volqueta = 1

Actividades en obra: Se realiza fundida de tapas de concreto para la zona 11B, fundida de placa Piso zona 10, fundida de vigas confinado en gramoqcin, empradizacion en la Zona Sur de 11 B, Perfilación de talud Sendero 5 zona Sur de zona 11 B, Instalacion y compactacion de sub-base zona 9, instalación de Sub-base en zona 1, nivelacion de terreno para graderia zona 9., mejoramiento de terreno zona 9, nivelacion de sub-base en zona 9. fundida de sendero zona 5 con descanso

ING OBRA

ING/ INTERVENTORIA.

03 de febrero 2026.

Personal en obra:
Director = 1
Ing Residente = 2
Ing aux administrativa = 1

Retro llantas = 1
vibro = 1
Hilachi = 1
operadores = 2

Hse = 1
Controlador vial = 1
topografo = 1
Maestro = 1
ayudantes = 32
oficiales = 11

volqueta = 1

Actividades en obra: figurado de acero para vigas perimetrales de zona 9, Se continua con fundida de tapas para zona 11B, instalación de cerramiento de concha zona 7, instalación de formaleta para terminación de gradas zona 7, retiro de material en zona 10, nivelación, de graderia y Sendero de zona 9, empradización en zona 5 Sur de zona 11B.

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

→ 04 de febrero 2026.

Personal en obra:
Director = 1
Ing Residente = 2
Ing aux administativa = 1
Hse = 1
contralador vial = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 32
oficial = 13
Topografo = 1

Stand by
Vibro = 1
Retrollantas = 1
Volqueta = 1
Hitachi 55 = 1
operadores = 2

Actividades de obra: Nivelación de terreno para placas graderias zona 9, Mejoramiento de terreno por fallas en zona 9, nivelación Sub-base en zona 9, nivelación de terreno para Senderos de zona 5, retiro y limpieza de formaleta, excavación para muro de contención, zona 10, instalación formaleta para viga Perimetral zona 9., fundida de graderia zona 9, empradización zona sur de zona 8 y 11B.

ING OBRA

ING. INTERVENTORIA

→ 05 de febrero 2026.

Personal en obra:

Directa = 1
Ing Residente = 2
Ing auxadministrativa = 1
Hse = 1
Maestro = 1
oficial = 13.
ayudantes = 33
controlador vial = 1

Retro llantas = 1
volqueta = 1
Hitachi 55 = 1
vibro = 1
operadores = 2

Actividades en obra: nivelación de terreno Para Senderos, escaleras zona 8, instalación topas de concreto zona 11 B., nivelación terreno para Senderos, frente zona 9, fundida de muro de zona 10, aplicación de grouting en pedestales zona 7 (platinas), armado acero zona 9

ING OBRA

INS INTERVENTORIA

06 de febrero 2026

Personal en obra.

Director = 1
Ing Residentes = 2
Ing aux administrativa = 1
Hse = 1
controlador vial = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 33
oficiales = 13

vibro = 1
Retrollantas = 1
Hitachi 55 = 1
Volqueta = 1
operadores = 2.

Actividades en obra: compactación de sub-base en zona 9, armado de acero viga perimetral zona 9, nivelación de terreno zona 9, nivelación y compactación sub-base en zona 1, fundida de placas para zona 11 B, empradización zona sur de cancha voley instalación de cerramiento cancha voley nivelación de sendero zona 5 y rampas.

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

07 de febrero 2026.

Personal en obra
Director = 1
Ing Residente = 2
Ing aux administrativa = 1
Hse = 1
Controlador vial = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 33

vibro = 1
Retrollantas = 1
Hitachi 55 = 1
Volqueta = 1
operadores = 2

oficiales = 13

Actividades en obra: Se realizaran muestras de densidades, instalación de formaleta, y Platinas zona 9, compactación de Sub-base en zona 9 cancha múltiple, Se continua con instalación de placas en zona 11-B, fundida de escalera en zona 8 cancha vdey ball, instalacion de prodo mani forgjero autorizado por arquitecta monica en zona 5., instalación de afirmado en zona 5. instalación de formaleta en plazoleta zona 1, instalación de afirmado en pista bicicros. al lado de zona 1, Perfilado terreno en tangue de la fcente zona 1, excavación mecanica en zona 2, instalación de cerramiento en cancha zona 8 vdey

ING OBRA

ING INTERVENTORIA.

→ 09 de febrero 2026. (dia lluvioso)

Personal en obra:

Director = 1
Residente = 2
Ing aux administrativa = 1
HSE = 1
Maestro = 1
Oficial = 11
Ayudantes = 33
Topografo = 1
Contratador vial = 1

hitachi 55 = 1 stand by
vibro = 1
Volqueta = 1
Retrollanta = 1

Actividades en obra: Mejoramiento terrero en zona 9, instalación de afirmado en zonas Instalación de formaleta para placas de piso zona 1, excavación manual en zona 1. Instalación de afirmado y compactación en bicicros frente zona 2, Se continua con excavación mecanica en zona 2, excavación de tangue donde van bombas de la fuente en zona 1, fundida de tapas en zona 11, Se continua con cerramiento en zona 8

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

10 de febrero 2026. (dia lluvioso)

Personal en obra:

Director=1
Ing Residente=2
Ing aux administrativa=1
HSE=1
Maestro=1
oficial=1
Ayudantes=33
Topografo=1
Controlador vial=1
Vibro=1
Volqueta=1
Retrollantas=1
hitachi 55=1
operadores=2

Actividades en obra: Nivelación cancha zona 9, Instalación de mallas y Platinas zona 9 Instalación formaleta zona 1, excavación manual tangue zona 1 donde van ubicadas las bombas. Instalación de afirmado en bicicros frente zona 2, instalación de cerramiento zona 8

instalación de afirmado en circulación, de zona 9 frente a escaleras, se instalan placas en zona 11-B.

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

11 de febrero 2026. (día lluvioso)

Personal en obra.

Director = 1
Ing Residente = 2
Ing aux administrativa = 1
HSE = 1
Maestro = 1
Oficiales = 10
Ayudantes = 33
Controlador vial = 1

Vibro = 1
Volqueta = 1
Retrollantas = 1
Hitachi 55 = 1
operadores = 2

Actividades en obra: fundida placa concreto cancha multiple zona 9, excavación tanque para bombas zona 1, instalación de afirmado zona 1 instalación de afirmado zona 5 Senderos, instalación de cerramiento en zona 8 Cancha voleyball, instalación de afirmado Sendero zona 9.

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

→ 12 de febrero 2026. (día lluvioso)

Personal en obra:

Director = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar adm = 1
HSE = 1
Maestro = 1
Oficial = 10
Ayudantes = 33
Controlador vial = 1
Vibro = 1
Volqueta = 1
hitachi 55 = 1
Retrollantas = 1
operadores = 2

Actividades en obra: Mejoramiento de terreno en zona 9, Cancha múltiple, nivelación Sendero zona 5, fundida topas zona 11, Se Reinicia con actividad de instalación de gramoquín en 11A, Se Continua con empradización, Se continua con Cerramiento malla zona 8, Instalación de formaleta para Senderos zona 15, nivelación terrazas 11C, instalación Sub-base en zona 1, instalación de formaleta en zona 1, excavación manual piscinas (tanque) zona 1, Se realiza comite de obra.

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

13 de febrero 2026. (dia lluvioso)

Personal en obra
Director = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar adm = 1
HSE = 1
Maestro = 1
Volqueta = 1
hitachi 55 = 1
vibro = 1
Retrollantas = 1
operadores = 2

oficial = 10
ayudantes = 33
Controlador vial = 1

Actividades en obras: Nivelación de cancha en zona 9., armado de acero / escaleras fundida manual sendero ubicado entre zona 11 B y zona 9, nivelación de terreno para placa de graderías, nivelación losetas zona 11-B, empradización zona sur de, cancha voley, Se continua con excavación manual para tanque zona 1, fundida de tapas para zona 11., Mejoramiento terreno. zona 9.

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

14 de febrero 2026.

Personal en obra:

Director: 1
Ing Residente = 2
Ing aux administrativa = 1
Hse = 1
Maestro = 1
oficial = 9
ayudantes = 33
controlador vial = 1

Volqueta = 1
Vibro = 1
Retrollantas = 1
standby Hitachi 55 = 1

Actividades en obra: Se realiza corte losa cancha multiple, fundida manual concreto Senderos, instalación losetas zona 11 B.

Relleno y compactación zona 11 A, acabados de escalera zona 8, corte figurado. de acero Compactación de sub-base para zona 9, instalación de afirmado para placa de graderia en alumino en zona 4., toma de densidades en la zona 1, instalación de formaleta para espejos para la fuente. Nivelación de terreno para Senderos zona 1.

ING. OBRA

ING INTERVENTORIA.

→ 16 de febrero.

Personal en obra.

Director = 1
Ing Residente = 2
Ing aux administrativa = 1
HSE = 1
Maestro = 1
oficial = 8
Ayudantes = 32

Vibro = 1
Volqueta = 1
Hitachi 55 = 1
Retrollantas = 1
operadores = 2
controlador vial = 1

Actividades en obra: descargue de Perfiles metálicos para casetas en zona 1, instalación formaleta, y acero en cancha multiple zona 9, Compactación de sub-base en zona 9, Instalación de afirmado y compactación, en zona 4 para placa de graderios metalicas, excavación manual para zona 11c, formaleta para madera para placas zona 1,

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

17 de febrero 2026

Personal en obra:

Director = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar adm = 1
HSE = 1
Maestro = 1
Oficial = 8
Ayudantes = 29
Controlador vial = 1

Vibro = 1
Volqueta = 1
Hitachi 55 = 1
Retrollantas = 1

Actividades en obra.

Instalacion de famaleta para placa de graderias, aluminio zona 4, nivelación y compactacion sub-base de zona 9, Se continua con instalación gramoquin zona 11A instalación de cerramiento zona 8 cancha vdeyball, nivelación manual para zona 11C y terrazas, instalación de malla para la zona 1,

Supervisor
ING OBRA

ING INTERVENTORIA.

→ 18 de febrero 2026

Personal en obra:

Director = 1
Ing Residentes = 2
Ing auxiliar adm = 1
HSE = 1
Maestro = 1
Oficial = 8
Ayudantes = 26

Vibro = 1
volqueta = 1
Retrollantas = 1
stand by Hitachi 55 = 1
operadores = 1
Controlador vial = 1

Actividades en obra: fundida en placa plazoleta zona 1, compactación de Sub-base en zona 9, compactación de afirmado zona 4, placa de graderia aluminio, instalación de gramoquin zona 11 A, instalación de cerramiento en zona 8 cancha voleyball, armado de acero de viga perimetral de zona 9.

ING OBRA

ING INTERVEN

19 de febrero 2026

Personal en obra:

Director = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar adminis = 1
HSE = 1
Maestro = 1
oficial = 8
Ayudantes = 31
Controlador vial = 1
vibro = 1
volqueta = 1
Hitachiss = 1
Retrollantas = 1
operadores = 2

Actividades en obra: excavación viga perimetral cancha multiple, Se realiza retiro de concreto en la zona 9, cerramiento cancha voleyball zona 8, instalación de gramoquin zona 11 A, Se realiza jornada de aseo, nivelación terreno zona 11 C, perfilado de talud, para empradización en zona sur de zona 9, instalación de gramoquin zona terrazas de zona 5 Retiro de material en pista de bicicros instalación de formaleta para zona 1,

Rellero con sub-base en tanque piscina zona 1, instalación de formaleta, para Placa de graderia movil en zona 4, nivelación y limpieza del terreno en cerramiento perimetral externo.

ING OBRA

ING. INTERVENTORIA.

→ 20 de febrero de 2026 (dia lluvioso)

Personal en obra:

Director = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar administrativa = 1
Maestro = 1
Oficial = 9
Ayudantes = 30
Controlador vial = 1
Volqueta = 1
Vibro = 1
Retrollantas = 1
Hitachi 55 = 1 stand by
operadores = 2

Actividades en obra: densidades de la zona 9 cancha multiple, Se continua con nivelación del terreno en cerramiento Perimetral externo desde la zona 10, Instalación de formaleta en la zona 4 Graderias moviles, instalación de sub-base en piscina (tanque) de zona 1, instalación de formaleta en zona 1, instalación de gramaqui en zona 5 terrazas, continuación de nivelación de terreno en zona 11 C.

ING OBRA

ING INTERVENTERIA

21 de febrero de 2026.

Personal en obra.

Director = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar administrativa = 1
Maestro = 1
Oficial = 9
Ayudantes = 30
Controlador vial = 1
Volqueta = 1
Vibro = 1
Retrollantas = 1
Hitachiss = 1
operadores = 2

Actividades en obra: No se laboró por ajuste administrativo.

ING. OBRA

ING INTERVENTORIA.

El día sábado 21/02/2026 se presenta cese de actividades por parte del personal operativo de obra, debido a demoras en el pago de nómina. Subsanado el mismo día por el contratista en cumplimiento de sus obligaciones.

23 de febrero de 2026.

Personal en obra:

Director = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar administrativa = 1
Maestro = 1
Oficial = 9
Ayudantes = 29
Controlador vial = 1
Vibro = 1
Volqueta = 1
Hitachiss = 1
operadores = 2

Actividades en zona 1: compactación de sub-base en piscina tanque de zona 1, armado de acero de vigas y Pedestales tramo viga zona 9 cancha multiple, Instalación de gramoquin

en terrazas zona 5, instalación de formaleta en zona 1, compactación de Sub-base en zona 1, instalación de Cerramiento en zona 8, Nivelación y limpieza de cerramiento externo.

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

→ 24 de febrero 2026.

Personal en obra:

Director de obra = 1
Ing Residente = 2
Ing aux administrativo = 1
HSE = 1
Maestro = 1
oficial = 11
Ayudantes = 32
Controlador vial = 1
Vibro = 1
Volqueta = 1
Hitachi 55 = 1
Retrollantas = 1
operadores = 2

Actividades en obra: Se continua con armado de formaleta en la zona 1, instalación de malla y Sub-base, compactación de Sub-base en zona 1, Instalación de gramoquin en zonas terrazas, nivelación y replanteo de gradas en zona 11 A, Instalación de cerramiento en zona 8, instalación de malla electrosoldada en zona 9, nivelación de formaleta, en zona 9,

ING OBRA.

ING INTERVENTORIA.

25 de febrero 2026.

Personal en obra:

Ing Director de obra = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar admins = 1
HSE = 1
Maestro = 1
oficial = 11
Ayudantes = 32
Controlador vial = 1
Vibro = 1
volqueta = 1
Hitachi 55 = 1
Retrollantas = 1

Actividades de obra: Se realiza fundido de zona 1 plazoleta, Se continua con nivelación de formaleta zona 9 concha multiple, se realiza figurado de acero en la zona 11A, Se continua con nivelación e instalación de gramoquin en terrazas de zona 5, Gradas de zona 11 A.

ING OBRA

ING INTERVENT

26 de febrero 2026.

Personal en obra:

Director de obra = 1
Ing Residente = 2
Ing auxiliar administrativa = 1
HSE = 1
Maestro = 1
oficial = 11
Ayudantes = 32
vibro = 1
volqueta = 1
Hitachi 55 = 1
Retrollantas = 2
operadores = 2

Contiolador vial = 1

Actividades en obra: Nivelación y replanteo de la zona 1 plazoleta, instalación y compactación de Subbase, en zona 1, instalación de malla y formaleta en zona 4 Placa de graderia movil, nivelación y replanteo zona 5, zona Sur de cancha multiple, instalación de acero en gradas zona 11 A, Impleza de via externa para instalación de cerramiento, comite de obra.

ING OBRA

ING INTERVENTORIA

→ 27 de febrero 2026

Personal en obra:
Ing Residente = 2
Ing aux admins = 1
HSE = 1
Maestro = 1
oficial = 9
ayudantes = 30
controlador vial = 1

vibro = 1
Hitachiss = 1
volqueta = 1
Retrollantas = 1
operadores = 2

Actividades en obra: fundida de placa graderias zona 4, Se continua con nivelación y replanteo de la zona 1, nivelacion y replanteo Sendero zona 5 frente a zona sur y norte de cancha multiple, fundida de grado zona 11 A, instalación de gramaquin zona 3 instalación de cerramiento en zona 8 Jornada de aseo en zona 1,

Instalación de estructura metalica en zona 1 casetas, instalación de formaleta zona 1 tanque (Piscina), verificación de niveles en tanque con interventoria. Se suspende actividad para verificación de niveles, en area de piscina grande (salida de chorros) en fuente Bonget

ING. OBRA

ING INTERVENTORIA.

28 de febrero 2026.

Personal en obra

Ing Residente = 2
Ing aux administrativo = 1
HSE = 1
Maestro = 1
oficial = 10
Ayudantes = 30
Contralador = 1

volqueta = 1
Retrollantas = 1
operadores = 1

Actividades en obra: Se continua con nivelación y replanteo zona 1 plazoleta, instalación de estructura metálica en zona 1 Para casetas, instalación de gramo-gan en zona 5 terrazas, nivelación de Sendero zona 5 en zona sur de cancha, multiple, concreto de gradas zona 11A, nivelación y replanteo Sendero zona 5 en zona norte de cancha multiple. Se continua con jornada de aseo

ING OBRA

ING INTERVENTORIA