MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
RESGUARDO INDÍGENA DE
HONDURAS
INSTITUCION EDUCATIVA INDÍGENA EL MESÓN
Recuperemos "El Agua, La Tierra y La Cultura"
Resolución de Aprobación No.10331 de 11 de diciembre de 2009 código DANE 219473000107
NIT.900003853 – 4

ACTA DE RECIBO No.1 Y FINAL

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	**OBRA PUBLICA No.001**
CONTRATISTA	**DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA CHG S.A.S** NIT 901.645.964-1 **R.L JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ** CC 10.305.689 expedida en Popayàn - Cauca Dirección: Conjunto Guayacán apto 402 torre 4 E-mail: juankchilito@gmail.com Teléfono: 3108393993
OBJETO:	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA EL MESÓN SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CHORRERA BLANCA, ESCUELA RURAL MIXTA LOS QUINGOS, ESCUELA RURAL MIXTA EL MESON, ESCUELA RURAL MIXTA HONDURA, ESCUELA RURAL MIXTA SAN JOSÉ DE CAUCA, ESCUELA RURAL MIXTA BELÉN, ESCUELA RURAL MIXTA LOMITAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA".
VALOR	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($132.690.846).
ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA SUSPENSION No. 1	1 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 1	28 DE ENERO DE 2026
PLAZO	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
CDP	No. 001 de abril de 2025

En Morales – Cauca a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron: el directivo docente **WILLIAM BERMUDEZ CAMPO** en calidad de Rector de la institución educativa indigena El Meson y supervisor del contrato, el Ing. **JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ** R.L DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA CHG S.A.S NIT 901.645.964-1 en calidad de CONTRATISTA con el fin de suscribir Acta de recibo No.1 y final, correspondiente al contrato de obra No. 001

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA SUSPENSION No. 1	1 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 1	28 DE ENERO DE 2026
ACTA DE RECIBO No.1 Y FINAL	24 DE FEBRERO 2026

3. RELACION DE LAS ACTIVIDADES RECIBIDAS

De acuerdo a la siguiente tabla:

INSTITUCION EDUCATIVA BELEN			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO 5 MM	M2	16
4	PISO EN CERÁMICA BEING DE 55.2 X 55.2 CM USO COMERCIAL, TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	1
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS H=0,10 M	ML	16.20
NP-1	Excavación en material conglomerado	m3	1,6
NP-2	Relleno con material de excavación, compactado manualmente	m3	1,3
NP-3	Solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI	m2	3
NP-4	Zapata 0.6x0.6x0.25m en concreto 3000 PSI	UND	1
NP-5	Columneta de 0,20 m x 0,20 m en concreto 3000 PSI	ML	4,2
NP-6	Viga de 0,20 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI	ML	16,2
NP-7	Cinta de amarre de 0,20x0,15m en concreto de 3000 PSI	ML	8,2
NP-8	Adecuación eléctrica inc cable, interruptores, caja, tuberia etc.	gbl	1
NP-9	Muro en ladrillo comun limpio	m2	20,7
NP-10	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI No.3 Y No.4	Kg	248

INSTITUCION EDUCATIVA EL MESON			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS TERMO ACÚSTICAS	UND	15
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TERMO ACÚSTICAS	UND	1
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS DE ETERNIT Y ACCESORIOS	UND	10
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES Y ACCESORIOS	UND	5
9	PISO EN CERÁMICA BEING DE 55.2 X 55.2 CM USO COMERCIAL, TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M3	77,2
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS H=0,10 M	ML	13,7

INSTITUCION EDUCATIVA CHORRERA BLANCA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
NP-1	Excavación en material conglomerado	m3	8
NP-2	Relleno con material de excavación, compactado manualmente	m3	3,1
NP-4	Losa de cimentación E=0,12 m en concreto de 3000 PSI	m2	2,4
NP-5	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI No.3	Kg	45
NP-6	Columneta de 0,12 m x 0,18 m en concreto 3000 PSI	ML	3,2
NP-7	Cinta de amarre de 0,12x0,12m en concreto de 3000 PSI	ML	1,3
NP-8	Muro en ladrillo farol rallado	m2	3
NP-9	Suministro e instalacion de puerta metalica de 0,60x 1,8m, incluye marco, anticorrosivo, pintura. Calibre 20	UND	1
NP-10	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI No.3	Kg	11
NP-11	Construcción de caja en concreto de 3000 PSI reforzado de 0,4x0,4x0,5m, incluye losa de fondo, tapa y cañuela	UND	1
NP-12	Suministro e instalacion sanitario infantil inc accesorios	UND	1
NP-13	Suministro e instalacion de lavamanos empotrar línea corriente color blanco	UND	2
NP-14	Suministro e instalacion de orinal petite línea corriente color blanco	UND	2
NP-15	Suministro e instalacion lava trapero con patas	UND	1
NP-16	Suministro e instalacion de ducha	UND	1
NP-17	Instalaciones eléctricas inc accesorios y regatas	gbl	1
NP-18	Instalaciones hidrosanitarias inc accesorios, regatas y excavaciones	gbl	1
NP-19	Suministro e instalacion enchape piso	m2	15
NP-20	Suministro e instalacion enchape pared 20x20 blanco	m3	11
NP-21	Repello 1:3 E=2cm	m2	21
NP-22	Piso primario E=5cm	m2	1,4

INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA HONDURAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	Suministro e instalacion de luminarias led 0.6x0.6	UND	15
6	Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi	M2	40
7	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro	M2	5.65
8	Suministro e instalacion de lavamanos colgar color blanco incluye accesorios y grifo mono control corto	UND	3
9	Suministro e Instalacion Orinal blanco incluye accesorios	UND	3
10	Suministro e instalacion de teja en fibrocemento	M2	18
NP.1	Suministro e instalacion Punto eléctrico de iluminación sencilla Inc. accesorios	und	7
NP.2	Excavación Manual h=0,30m	m3	9
NP.3	Suministro e instalacion Punto sanitario PVC 2" Inc. Accesorios	und	3
NP.4	Suministro e instalacion Claraboya No.6 Inc. Accesorios	und	2
NP.5	Suministro e instalacion enchape para pared	m2	3,5
NP.6	Repello muro 1:3	m2	3,5
NP.7	Suministro e instalacion Canal lamina galv Cal 20. D= 0,61m Inc. Pintura anticorrosiva y de aceite, tapas, boquilla	ml	12
NP.8	Bajante aguas lluvias pvc 4"	ml	2,7

INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LOMITAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
6	Suministro e Instalacion de puerta metalica batería sanitaria	UND	2
NP-1	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro	M2	10
NP-2	Suministro e instalacion teja zinc arquitectónica Inc. Amarras	M2	53,4
NP-3	Suministro e instalacion caballete teja zinc arquitectónica inc. Amarras	ML	7,5
NP-4	Adecuación batería sanitaria existente inc. Tanque almacenamiento, enchapes, tejas eternit, caballetes, resanes, Pintura, instalaciones hidráulicas, canales en lamina galv y bajantes	gbl	1

INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA SAN JOSE			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
NP-1	Solado de limpieza E=0,05m en concreto de 2000 PSI	m2	7,53
NP-2	Losa de cimentación E=0,15 m en concreto de 3000 PSI	m2	7
NP-3	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.3	Kg	110
NP-4	Columneta de 0,12 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI	ML	19
NP-5	Viga de amarre de 0,12 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI	ML	11,2
NP-6	Viga de cinta de 0,12 m x 0,15 m en concreto 3000 PSI	ML	2
NP-7	Muro en ladrillo en ladrillo farol rayado	m2	18,4
NP-8	Suministro e instalacion de puerta metalica de 0,70x 1,8m, inciuye marco, anticorrosivo, chapa y pintura. Calibre 20	UND	2
NP-9	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.4 y No.3	Kg	208,5
NP-10	Suministro e instalacion de perfil metálico C 100x50x15, incluye anticorrosivo	ML	7
NP-11	Suministro e instalacion de cubierta en hojas No. 8 de fibrocemento	m2	7,5
NP-12	Suministro e instalacion de tuberia en PVC a presión D=1/2"	ML	14
NP-13	Suministro e instalacion de codos 90° D= 1/2"	UND	19
NP-14	Suministro e instalacion de Tee D=1/2"	UND	6
NP-15	Suministro e instalacion de valvula check D=1/2", incluye adaptadores macho	UND	1
NP-16	Suministro e instalacion de tuberia en PVC sanitaria D=2"	ML	10
NP-17	Suministro e instalacion de tuberia en PVC sanitaria D=4"	ML	6
NP-18	Suministro e instalacion de codos sanitarios 90° D= 2"	UND	7
NP-19	Suministro e instalacion de codos sanitarios 90° D= 4"	UND	4
NP-20	Construcción de caja de inspección en concreto de 3000 PSI reforzado de 0,4x0,4x0,6m, incluye losa de fondo, tapa y cañuela	UND	1
NP-21	Construcción de caja para valvula de extracción de lodos en concreto de 3000 PSI reforzado de 0,6x0,6x0,8m, incluye losa de fondo, tapa y cañuela	UND	1
NP-22	Suministro e instalacion orinal color blanco inc accesorios	UND	2
NP-23	Suministro e instalacion sanitario infantil inc accesorios	UND	2
NP-24	Suministro e instalacion lavamanos inc accesorios	UND	1
NP-25	Sistema Séptico para tratamiento de agua (trampa de grasas 105 litros, 500 litros pozo séptico 500 litros, FAFA 500 litros)	UND	1
NP-26	Punto eléctrico de iluminación sencilla	UND	4
NP-27	Suministro e instalacion de toma corriente doble	UND	1
NP-28	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	1
NP-29	Suministro e instalacion enchape piso y muros	M2	10
NP-30	Repello 1:3 para enchape	M2	21,9

INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LOS QUINGOS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
NP-1	Excavación en material conglomerado	m3	7,7
NP-2	Relleno con material de excavación, compactado manualmente	m3	5,5
NP-3	Solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI	m2	8,8
NP-4	Zapata 0.8x0.8x0.25m en concreto 3000 PSI	UND	8
NP-5	Columneta de 0.20 m x 0.22 m en concreto 3000 PSI	ML	18,8
NP-6	Viga de 0.10 m x 0.30 m en concreto 3000 PSI	ML	60
NP-7	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI. No.3	Kg	258,6
NP-8	Muro en ladrillo comun limpio	m2	32,5

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 132.690.846**

4. VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA

VALOR EJECUTADO ACTA No.1 Y FINAL	$ 132.690.846	
VALOR PAGO ANTICIPO 30%		$ 39.807.255
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		$ 92.883.591
SUMAS IGUALES	$ 132.690.846	$ 132.690.846

VALOR A PAGAR: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ **92.883.591**) M/CTE.

5. CRONOLOGIA FINANCIERA

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 132.690.846	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 132.690.846	
VALOR PAGADO ANTICIPO 30%		$ 39.807.255
VALOR A PAGAR ACTA No.1 Y FINAL		$ 92.883.591
SALDO DEL CONTRATO		$ 0
SUMAS IGUALES	$ 132.690.846	$ 132.690.846

6. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 132.690.846	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		$ 132.690.846
SALDO DEL CONTRATO		$0
SUMAS IGUALES	$ 132.690.846	$ 132.690.846

7. **ANTICIPO**
   Se entrego un anticipo del 30% del valor del presupuesto oficial por treinta y nueve millones ochocientos siete mil doscientos cincuenta y cinco PESOS M/CTE$ ($ 39.807.255)

8. **PÓLIZAS**
   Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales No. C-100098675 y expedida por SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE – HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 13.269.084,60	28-01-2026 al 28-06-2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 39.807.254	28-01-2026 al 28-06-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 6.634.542,30	28-01-2026 al 28-02-2029
Estabilidad y calidad de la obra	$ 13.269.084,60	28-02-2026 al 28-02-2031

Notas:

1. La calidad del bien es responsabilidad del contratista
2. Declaración de Paz y Salvo Mutuo. Las partes manifiestan de manera expresa y voluntaria, que están a paz y salvo por concepto de la ejecución de las actividades del contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron una vez leída y aprobada a los 24 días del mes de febrero de 2026.

WILLIAM BERMUDEZ CAMPO
RECTOR I. EDUCATIVA INDIGENA EL MESON
Supervisor

JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ
RL. DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA CHG SAS
Contratista