INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07
PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026

NIT: 901.957.338-1

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2026

Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

BOGOTÁ D.C. 2026

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 5
2 GENERALIDADES 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 ALCANCE 5
3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 7
3.1 Datos Generales, Fecha de suscripción y Legalización 7
3.2 Valor del contrato 7
3.3 Garantías 8
4 ASPECTOS TECNICOS 8
4.1 Actividades Realizadas Durante el Periodo 8
4.1.1 ORDEN No 1381-L2-044: 9
4.1.2 ORDEN No 1381-L2-045: 10
5 ANALISIS DE TIEMPO, PERSONAL Y ACTIVIDADES 11
6 PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT) 16
7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 17
8 CONCLUSIÓN 19
9 ANEXOS 19
9.1 FORMATO ORDEN DE TRABAJO MARLY 1 A 5 (MET-11) 19
9.2 FORMATO ORDEN DE TRABAJO AV. DORADO 1 A 5 (MET-03) 19
9.3 ACTA DE COSTOS No 7 PERIODO 19

CONTENIDO TABLAS

Tabla 1. TRONCALES ASIGNADAS A LOTE 2 6
Tabla 2. DATOS GENERALES 7
Tabla 3. VALOR DEL CONTRATO 7
Tabla 4.GARANTIAS DEL CONTRATO 8
Tabla 5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN EL PERIODO 8
Tabla 6. ANÁLISIS DE TIEMPO Y PERSONAL MINIMO 11
Tabla 7. ANÁLISIS PMT ESTACIÓN AV EL DORADO 16
Tabla 8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ESTACIÓN 17
Tabla 9. EJECUTADO VS PROYECTADO 17
Tabla 10. VALORES CONTRACTUALES INICIALES ANTES DE LA ADICION 18
Tabla 11. CUADRO RESUMEN CON ADICION Nº1 18

CONTENIDO ILUSTRACIONES

Ilustración 1. MAPA TRONCALES LOTE 2 6
Ilustración 2 *COI ESTACIÓN AV. DORADO* 16



LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	NO. COPIAS
Interventoría	1
Transmilenio	1

INDICE DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	ACTUALIZACIÓN
1	20/02/2026	versión entregada a interventoría

TABLA DE CONTROL

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO	Cesar Patarroyo	Residente de obra	
Vo.Bo	Michael Humberto López	Residente interventoría	
APROBO	Eduardo Andrés Acero	Director de Interventoría	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

En las actividades del sistema de transporte masivo TM, se tiene como alcance llevar a cabo las adecuaciones y/o construcción de obras complementarias ordenadas sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C. y sus áreas de influencia que se encuentren a cargo de TRANSMILENIO S.A en los tiempos de ejecución definidos por el interventor y la entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el anexo técnico.

2 GENERALIDADES

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. Lote 2

2.2 ALCANCE


La Unión Temporal San Diego deberá cumplir con todas y cada una de las características, actividades, condiciones y obligaciones técnicas del anexo técnico, así mismo tener en cuenta la descripción técnica del proceso constructivo y de ejecución de cada actividad y su detalle; donde la calidad se deberá cumplir con todas las normas técnicas vigentes gestión que aplicara a las obras de los diferentes frentes a realizar en las estaciones del sistema Transmilenio, en la ciudad de Bogotá D.C, teniendo en cuenta la identificación de áreas a intervenir y que se encuentren autorizadas por los supervisores. Donde el equipo profesional del contratista realizará inspecciones dejando evidencia fotográfica a los diferentes frentes donde se podrá evidenciar el antes, durante y después de la ejecución de actividades.

Tabla 1. TRONCALES ASIGNADAS A LOTE 2

LOTE	TRONCAL
2	CALLE 80
	SUBA
	CARACAS
	CARACAS SUR
	NQS CENTRAL (INCLUYE ESTACIONES CALLE SEXTA)
	EJE AMBIENTAL

Ilustración 1. MAPA TRONCALES LOTE 2

Fuente: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/mapa-interactivo-de-transmilenio-rutas-y-estaciones-del-sistema



- Los puntos rojos señalados en el mapa corresponden a las estaciones de Transmilenio que fueron intervenidas de acuerdo con lo establecido en las ordenes de trabajo.

3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

3.1 Datos Generales, Fecha de suscripción y Legalización

Tabla 2. DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
No. CONTRATO	1381-2025		1369-2025	
OBJETO	Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Lote 2		Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (lote 1 y lote 2), cuyo objeto es: realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C, que se encuentran a cargo de la empresa de transporte del tercer milenio - Transmilenio s.a.	
PARTICIPACION CONTRACTUAL	UNION TEMPORAL SAN DIEGO 2026	% PARTICIPACIÓN	CONSORCIO ALIANZA XXI	% PARTICIPACIÓN
	G 63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS	80%	DAIMCO S.A.S	99,90%
	ICFAN S.A.S	20%	DIBENEM S.A.S	0,10%
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO 2025		21 DE JULIO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE OCTUBRE 2026		20 DE OCTUBRE 2026	
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		15 MESES	

3.2 Valor del contrato

Tabla 3. VALOR DEL CONTRATO

UNION TEMPORAL SANDIEGO 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.750.000.000
ADICIÓN 50%	$	6.672.853.445
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	20.422.853.445

3.3 Garantías

Tabla 4.GARANTIAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No DE POLIZA	DESCRIPCIÓN	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	NB-100391857	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	11/11/2025	20/04/2027	$ 6.126.856.033.50
			PRESTACIONES SOCIALES	11/11/2025	20/10/2029	$ 2.042.285.344.50
			ESTABILIDAD DE OBRA	20/10/2026	20/10/2031	$ 6.126.856.033.50
	NB-100102243	RESPONSABILIDAD CIVIL	AMPARO	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			PATRONAL	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			VEHICULOS PROPIOS O NO PROPIOS	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 Actividades Realizadas Durante el Periodo



A continuación, se relacionan las actividades por ítem dé ejecución con su registro fotográfico durante el periodo comprendido entre el periodo 21 de enero del 2026 al 20 de febrero de 2026.

Tabla 5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN EL PERIODO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO		**CTO. 1381-2025**	
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S. A	
ÍTEMS	**Estación**	**Descripción**	**Observación**
MET – 11	MARLY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2	EJECUTADA
MET – 03	AV. DORADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA.	EJECUTADA






4.1.1 ORDEN No 1381-L2-044:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS – A	MARLY MET-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

4.1.2 ORDEN No 1381-L2-045:

Troncal	Estación	Descripción
NQS CENTRAL -E	AV. DORADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA.

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

5 ANALISIS DE TIEMPO, PERSONAL Y ACTIVIDADES

Tabla 6. ANÁLISIS DE TIEMPO Y PERSONAL MINIMO

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
21/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
22/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
23/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
24/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
25/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
26/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
27/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO

		INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	
28/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
29/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA, Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
30/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET – 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
31/01/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
01/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
02/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
03/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE

		PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET – 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
04/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
05/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET – 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
06/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
07/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
08/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
09/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E

		INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET – 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
10/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
11/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
12/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 DEMOLICION DE TACHONES Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO
13/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 DEMOLICION DE TACHONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET – 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
14/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 INSTALACION DE CERRAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
15/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 INSTALACION DE CERRAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA

			PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
16/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 INSTALACION DE CERRAMIENTO FUNDIDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
17/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 INSTALACION DE CERRAMIENTO FUNDIDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
18/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 PINTURA DE CERRAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
19/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 PINTURA DE CERRAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET - 11 Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
20/02/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA, PLATINAS PERFORACION DE PLATINA FABRICACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA MET-03 PINTURA DE CERRAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES MET – 11 Y TRABAJO ADMINISTRARTIVO

6 PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)

Tabla 7. ANÁLISIS PMT ESTACIÓN AV EL DORADO

FECHA DE APROBACION DEL COI	NUMERO DE APROBACION	FECHA DE INICIO DEL COI	FECHA DE FINALIZACION DEL COI	ESTACIÓN
30/01/2026	202661200235572	30/01/2026	05/03/2026	AV. DORADO

Ilustración 2 *COI ESTACIÓN AV. DORADO*

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI) y otros

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 | VERSIÓN: 3.0

COI No. 05
ENERO 29 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
2537	9004618	13002725	AC 26 ESTACION NORMANDIA	AC 26 ESTACION CENTRO MEMORIA	U.T. CA 2024 TRANSMILENIO	30-ene-26	28-may-26	00:30-03:30	00:30-03:30	TM-1386-2024	NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO (UNICAMENTE FRENTE A ESTACIONES), PARA ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA, SEGUN LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE CALZADA. GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE PARA EL TRANSITO DE LOS BUSES ARTICULADOS. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA CALZADA MIXTA.NO SE AUTORIZAN CIERRES EN TRAMOS SUPERIORES A 50m. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA DE TRABAJO (03:30 HORAS) EL AREA AFECTADA SE DEJARA LIBRE DE OBSTACULOS Y SE RETIRARA LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.	SI	CORREDOR	KAREN D. HERNANDEZ R.	202661200211912
2538	13001251	N/A	AV NQS (AK 30) 15m AL NORTE DE LA CL 48	AV NQS (AK 30) 30m AL SUR DE LA CL 46	U.T. SAN DIEGO 2026	30-ene-26	5-mar-26	00:30-03:30	00:30-03:30	TM-1369-2025	NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, PARA ACTIVIDADES ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE INFRAESTRUCTURA BRT, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL AUXILIAR DE TRANSITO PROPUESTO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EXCLUSIVA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE EQUIPOS NI MAQUINARIA FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA CALZADA MIXTA. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (03:30 HORAS) LA CALZADA EXCLUSIVA DE TM DEBE HABILITARSE AL TRANSITO LIBRE DE OBSTACULOS EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.	SI	CORREDOR	ANGELA M. CIFUENTES R.	202661200235572
2539	13001251	N/A	AV NQS (AK 30) 15m AL NORTE DE LA CL 48	AV NQS (AK 30) 30m AL SUR DE LA CL 46	U.T. SAN DIEGO 2026	30-ene-26	5-mar-26	00:30-03:30	00:30-03:30	TM-1369-2025	NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA MIXTA OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE INFRAESTRUCTURA BRT, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL AUXILIAR DE TRANSITO PROPUESTO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EXCLUSIVA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE EQUIPOS NI MAQUINARIA FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA CALZADA MIXTA. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (03:30 HORAS) LA CALZADA EXCLUSIVA DE TM DEBE HABILITARSE AL TRANSITO LIBRE DE OBSTACULOS EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.	SI	CORREDOR	ANGELA M. CIFUENTES R.	202661200235572

Registro fotográfico:







7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ESTACIÓN

ÍTEMS	Estación	Descripción	PORCENTAJE DE AVANCE
MET – 11	MARLY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2	100%
MET – 03	AV. DORADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA.	100%

Tabla 9. EJECUTADO VS PROYECTADO

ITEM	% EJECUTADO	% PROYECTADO	DIFERENCIA
MET – 11	100%	100%	0%
MET – 03	100%	100%	0%

Haciendo un análisis de la tabla 8. Porcentaje de ejecución por estación y la tabla 9. Ejecutado vs proyectado se puede evidenciar que el MET-11 se encuentra ejecutado en un 100%, el MET-03 se encuentra ejecutado en un 100%.

Tabla 10. VALORES CONTRACTUALES INICIALES ANTES DE LA ADICION

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJES
VALOR CONTRACTUAL CON AIU	$ 13.750.000.000	100%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°1 CON AU	$ 1.740.809.942	12.66%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°2 CON AU	$ 1.303.682.495	9.48%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°3 CON AU	$ 1.383.555.556	10.06%
VALOR FACTURADO	$ 4.428.047.993	32.20%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR CON AIU	$ 9.321.952.007	67.80%

Tabla 11. CUADRO RESUMEN CON ADICION Nº1

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CON AIU	$ 13.750.000.000	66%
VALOR ADICION Nº1 CON AIU DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.672.853.445	48.53%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON AIU	$ 20.422.853.445	100%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°1 CON AU	$ 1.740.809.942	8.52%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°2 CON AU	$ 1.303.682.495	6.38%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°3 CON AU	$ 1.383.555.556	6.77%
VALOR DE ACTA DE COSTOS Nº4 CON AU	$ 2.520.377.188	12.34%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°5 CON AU	$ 159.339.749	0.78%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°6 CON AU	$ 1.294.706.093	6.34%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°7 CON AU	$ 1.603.759.734	7.85 %
VALOR FACTURADO	$ 10.006.230.757	49.00%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR CON AIU	$ 10.416.622.688	51.00%

Según el valor del contrato con AIU y la ejecución de las ordenes de trabajo número seis que surgen de la necesidad de la entidad, se tiene ejecutado y facturado un 49.00% que corresponde a un valor de $ 10.006.230.757 AU incluido, discriminado de la siguiente manera, para el acta número uno un valor de $1.740.809.942 AU incluido que corresponde al 8.52% del valor total del contrato, para el acta numero dos un valor de $1.303.682.495 AU incluido que corresponde a un 6.38% del valor del contrato, para el acta número tres por un valor de $1.383.555.556 AU incluido que corresponde a un 6.77% del valor total del contrato, para el acta número cuatro un valor de $2.520.377.188 AU incluido que corresponde a un 12.34 %, para el acta número cinco un valor de $159.339.749 AU incluido que corresponde a un 0.78% ,para el acta número seis un valor de $1.294.706.093 AU incluido que corresponde a un 6.34%, para el acta número siete un valor de $1.603.759.734 AU incluido que corresponde a un 7.85%, contando con un valor pendiente por ejecutar de $10.416.622.688 AIU incluido que corresponde a un 51.00% del valor total del contrato. Se genero un adicional para el contrato del 50% que corresponde a un valor de $ 6.672.853.445 AIU incluido, para un total del contrato de $ 20.422.853.445 con AIU incluido.

8 CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2026 y el 20 de febrero de 2026, el contratista Unión Temporal San Diego 2026 llevó a cabo y culminó de manera integral la totalidad de las actividades previstas en el marco del contrato suscrito.

En este intervalo se gestionaron y ejecutaron oportunamente las órdenes de trabajo expedidas por la entidad contratante, las cuales respondieron a requerimientos previamente identificados y fueron debidamente revisadas, verificadas y autorizadas por la interventoría, garantizando la observancia de los procedimientos y lineamientos definidos.

Durante el desarrollo contractual se dio pleno cumplimiento a la normativa vigente, a las especificaciones técnicas y a los demás compromisos establecidos, asegurando que cada una de las actividades realizadas se ajustara a los estándares de calidad requeridos. Como resultado, las estaciones bajo responsabilidad del contratista fueron entregadas conforme a lo esperado, alcanzando un 100% de ejecución dentro del periodo evaluado.

De igual manera, en atención a las necesidades operativas y técnicas evidenciadas durante el avance de las labores, se gestionó y aprobó una adición equivalente al 50% del valor inicial del contrato. Esta adición tuvo como propósito reforzar y asegurar el adecuado desarrollo de las actividades contempladas, garantizando la calidad, continuidad y cobertura de los trabajos ejecutados por la Unión Temporal San Diego 2026.

9 ANEXOS

9.1 FORMATO ORDEN DE TRABAJO MARLY 1 A 16 (MET-11)
9.2 FORMATO ORDEN DE TRABAJO AV. DORADO 1 A 5 (MET-03)
9.3 ACTA DE COSTOS No 7 PERIODO