Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1

DÍA: 26	MES: MARZO	AÑO: 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	SA-2025274	De	Contrato de Obra
Objeto del contrato: "SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS"			
Nombre o razón social del Supervisor:		**NIT/CC**	**CARGO**
KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		1.053.851.9250	Secretario de Planeación
JUAN PABLO BUSTAMANTE ARIAS		1.040.752.684	Secretario de Movilidad
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO		**NIT/CC:** 11.387.343	

Valor inicial del contrato:	**$130.287.000,00**
Plazo:	Sesenta (60) días a partir de la suscripción del Acta de Inicio y aprobación de las garantías correspondientes sin sobrepasar el 13 de marzo de 2026
Fecha de Iniciación:	13 de enero de 2026
Fecha de Terminación inicial:	13 de marzo de 2026
Prórroga N°1:	Hasta el 02 de abril de 2026
Fecha de Terminación Final:	02 de abril de 2026
Adición N°1:	**$ 20.091.895,53**
Valor Total Contrato	**$ 150.378.895,53**

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Supía Caldas y GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO identificado con cédula de ciudadanía Nº 11.387.343, se celebró el Contrato de obra por la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 130.287.000,00),** y una Adición N°1 al contrato de **VEINTE MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 20.091.895,53)**, para un total de **CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($150.378.895,53)** y un PLAZO desde la suscripción del acta de inicio hasta el 13 de marzo del 2026, con una Prórroga N°1 con fecha de terminación final del 02 de abril de 2026.

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN Nro.1** del Contrato N° **SA-2025274,** de Selección Abreviada, el 25 de marzo se recibieron las actividades contenidas en el

objeto contractual, según informe presentado por el contratista, las cuales una vez verificadas se reciben a satisfacción por el municipio de Supía a través del supervisor del contrato.

- Que, acorde con el informe presentado en el desarrollo del contrato se ha dado una ejecución financiera del mismo, tal como se detalla más adelante.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	Vr. PARCIAL	CANT	Vr. PARCIAL	CANT	Vr. PARCIAL
1	**CABLEADO**										
1,1	CABLE ENCAUCHETADO 4X14	ML	340,00	$ 23.628,00	$ 8.033.520,00	-340,0	-$ 8.033.520,00		$ -	0,00	$ -
1,2	CABLE ENCAUCHETADO 2X10	ML	15,00	$ 21.115,00	$ 316.725,00		$ -	15,00	$ 316.725,00	0,00	$ -
2	**MONTAJE Y SUMINISTRO DE SEMÁFOROS**										
2,1	MONTAJE DE SEMAFOROS VEHICULARES	UND	6,00	$ 272.598,00	$ 1.635.588,00		$ -	6,00	$ 1.635.588,00	0,00	$ -
2,2	MONTAJE DE SEMAFOROS PEATONALES	UND	6,00	$ 272.598,00	$ 1.635.588,00	-2,00	-$ 545.196,00	4,00	$ 1.090.392,00	0,00	$ -
2,3	SEMAFORO VEHICULAR DE 200MM 8" TIPO SI PARA MASTIL	UND	6,00	$ 2.698.547,00	$ 16.191.282,00		$ -	6,00	$ 16.191.282,00	0,00	$ -
2,4	SEMAFORO PEATONAL (MUÑECO Y CONTADOR)	UND	6,00	$ 2.619.179,00	$ 15.715.074,00	-2,00	-$ 5.238.358,00	4,00	$ 10.476.716,00	0,00	$ -
3	**POSTE VEHICULAR**										
3,1	MONTAJE POSTE SEMAFORO VEHICULAR	UND	3,00	$ 698.776,00	$ 2.096.328,00		$ -	3,00	$ 2.096.328,00	0,00	$ -
3,2	POSTE SEMAFORO VEHICULAR	UND	3,00	$ 4.031.558,00	$ 12.094.674,00		$ -	3,00	$ 12.094.674,00	0,00	$ -
3,3	MONTAJE POSTE SEMAFORO PEATONAL	UND	3,00	$ 420.702,00	$ 1.262.106,00	-1,00	-$ 420.702,00	2,00	$ 841.404,00	0,00	$ -
3,4	POSTE SEMAFORO PEATONAL	UND	3,00	$ 3.069.894,00	$ 9.209.682,00	-1,00	-$ 3.069.894,00	2,00	$ 6.139.788,00	0,00	$ -

@Alcaldía Supía Caldas

4	**CONTROLADOR DE 6 GRUPOS**										
	EQUIPO CONTROLADOR DE TRÁFICO DE 6 GRUPOS	UND	1,00	$ 23.561.883,00	$ 23.561.883,00		$ -	1,00	$ 23.561.883,00	0,00	$ -
4,2	PUESTA A TIERRA CONTROLADORA	UND	1,00	$ 608.969,00	$ 608.969,00		$ -	1,00	$ 608.969,00	0,00	$ -
4,3	BAJANTE CONEXIÓN CONTROLADORA	UND	1,00	$ 451.000,00	$ 451.000,00		$ -	1,00	$ 451.000,00	0,00	$ -
5	**OBRA CIVIL**										
5,1	PEDESTAL EN CONCRETO SEMAFORO VEHICULAR	UND	3,00	$ 499.335,00	$ 1.498.005,00	2,00	$ 998.670,00	5,00	$ 2.496.675,00	0,00	$ -
5,2	PEDESTAL EN CONCRETO CONTROLADORA	UND	1,00	$ 474.569,00	$ 474.569,00	-1,00	-$ 474.569,00		$ -	0,00	$ -
5,3	CAJA DE PASO 50X50	UND	1,00	$ 386.404,00	$ 386.404,00	5,00	$ 1932.020,00	6,00	$ 2.318.424,00	0,00	$ -
5,4	SEÑALIZACION VIAL EN PISO (CEBRAS Y FLECHAS)	UND	72,75	$ 68.321,00	$ 4.970.352,75	-72,75	-$ 4.970.352,75		$ -	0,00	$ -
5,5	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM - 250MTS	UND	1,00	$ 79.021,00	$ 79.021,00		$ -	1,00	$ 79.021,00	0,00	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP 01	CABLE ENCAUCHETADO 4X16 AWG	ML		$ 19.208,00	$ -	130,00	$ 2.497.040,00	130,00	$ 2.497.040,00	0,00	$ -
NP 02	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML		$ 14.577,50	$ -	90,00	$ 1.311.975,00	90,00	$ 1.311.975,00	0,00	$ -
NP 03	TIRANTA PARA SEMAFORO VEHICULAR EN MENSULA	UND		$ 308.700,00	$ -	3,00	$ 926.100,00	3,00	$ 926.100,00	0,00	$ -
NP 04	CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO CON TUBERÍA DE 1 DUCTO DE 3"	ML		$ 222.950,00	$ -	35,00	$ 7.803.250,00	35,00	$ 7.803.250,00	0,00	$ -
NP 05	CANALIZACIÓN DIRIGIDA (TOPO) CON TUBERÍA DE 1 DUCTO DE 3"	ML		$ 514.500,00	$ -	30,00	$ 15.435.000,00	12,00	$ 6.174.000,00	18,00	$ 9.261.000,00
NP 06	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO	M3		$ 111.475,00	$ -	10,80	$ 1.203.930,00	10,80	$ 1.203.930,00	0,00	$ -
NP 07	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	UND		$ 857.500,00	$ -	1,00	$ 857.500,00	1,00	$ 857.500,00	0,00	$ -
NP 08	PLANEAMIENTO DE TRÁFICO (INCLUYE: MATRIZ DE CONFLICTOS, PLAN DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN, PLAN DE SEÑALES,	UND		$ 1.029.000,00	$ -	1,00	$ 1.029.000,00		$ -	1,00	$ 1.029.000,00

	AUTOMÁTICO DE SEMANA). NO INCLUYE AFOROS										
NP 09	CAMPANA DE 3" PARA CONEXIÓN DE TUBERIA CON CAJA DE PASO	UND		$ 16.807,00	$ -	16,00	$ 268.912,00	16,00	$ 268.912,00	0,00	$ -
NP 10	PEDESTAL PARA CONTROLADOR DE TRÁFICO CON COMPARTIMIENTO PARA UPS	UND		$ 1.715.000,00	$ -	1,00	$ 1.715.000,00	1,00	$ 1.715.000,00	0,00	$ -
NP 11	UPS ONLINE CON CAPACIDAD DE 2KVA PARA INTERSECCIÓN SEMAFORIZADA	UND		$ 2.229.499,00	$ -	1,00	$ 2.229.499,00	1,00	$ 2.229.499,00	0,00	$ -
SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO					**$ 100.220.770,75**				**$ 105.386.075,00**		**$ 10.290.000,00**
ADMINISTRACIÓN			**25%**		$ 25.055.192,69				$ 26.346.518,75		$ 2.572.500,00
UTILIDAD			**5%**		$ 5.011.038,54				$ 5.269.303,75		$ 514.500,00
AJUSTE DECIMAL					-$ 1,97						-$ 1,97
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					**$ 130.287.000,00**				**$ 137.001.897,50**		**$ 13.376.998,03**

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de obra de fecha del 29 de diciembre de 2025 Nº SA-2025274, por parte del MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS, quién de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un pago correspondiente al **INFORME 01 (uno)** de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Se constató la certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas.

Resumen General del Estado del Contrato.

El presente documento corresponde a la aprobación del **INFORME 01 (uno)** de supervisión realizado al contrato "SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS"con el objeto antes enunciado, por lo que del análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar, se concluye que ha venido ejecutando a satisfacción las obligaciones emanadas del contrato y por lo tanto se procede a autorizar el pago parcial aquí contenido.

@Alcaldía Supía Caldas

Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	**ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1**

El Contratista aportó certificación suscrita por el revisor fiscal OSCAR DARIO DIAZ BORDA con tarjeta profesional Nº 56708-T, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, con fecha del 13 de marzo de 2026.

Análisis financiero:

VALOR CONTRATADO	**$130.287.000,00**
ADICIÓN N°1	**$ 20.091.895,53**
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 150.378.895,53**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 137.001.897,50**
PAGOS PARCIALES REALIZADOS EN ACTAS ANTERIORES	**$0,00**
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**$0,00**
VALOR AUTORIZADO DE PAGO SEGÚN LA PRESENTE ACTA	**$ 137.001.897,50**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO	**$13.376.998,03**

El análisis se realizó a partir del Contrato de Selección Abreviada Nº 2025274, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido, valores causados, ejecutados, pagados y pendientes por Pagar al Contratista. En virtud de lo expuesto se autoriza el pago **POR CONCEPTO de esta acta de recibo de SUPERVISIÓN 01 (uno)** del contrato **SA-2025274**, la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($137.001.897,50).**

Para constancia, se firma la presente acta el 26 del mes de marzo del 2026

Firma: _____
Nombre: **Kevin Andrés Castro Salazar**
C.C 1.053.851.950
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **Juan Pablo Bustamante Arias**
C.C 1.040.752.684
SUPERVISOR