25 de marzo del 2026

INFORME TÉCNICO: SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRACTUAL

Contrato No.:
SASI-001-No. SECOP II CO1.PCCNTR.8720478

Contratista:
UT SEG RJ SINCELEJO 2025

Referencia:
Sustentación técnica y logística para la solicitud de prórroga en el plazo de ejecución, basada en los tiempos de importación y fabricación de equipos activos y sistema de visualización LED.

Emitido por:
William Parra Rosales
Ingeniero de Proyectos | AP Ingeniería

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente informe tiene como propósito sustentar formalmente ante la supervisión del proyecto la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de julio de 2026. Esta solicitud se fundamenta estrictamente en las confirmaciones oficiales emitidas por los fabricantes directos (Hikvision y LG), cuyos tiempos de fabricación, consolidación en origen y tránsito aduanero sitúan la entrega de los equipos en territorio colombiano entre mediados de mayo y la tercera semana de junio del presente año.

2. JUSTIFICACIÓN LOGÍSTICA Y ESTADO DE SUMINISTROS

El cronograma de instalación del proyecto se encuentra condicionado por la ruta crítica de importación de dos frentes tecnológicos principales, los cuales presentan las siguientes proyecciones de entrega certificadas por fábrica:

2.1 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CCTV (HIKVISION)

De acuerdo con la comunicación oficial emitida por el fabricante Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. , los equipos correspondientes a la orden de compra del presente contrato se encuentran en proceso de consolidación en China.

- El despacho internacional está programado para finales del mes de marzo de 2026.
- El fabricante estipula un tiempo de tránsito y arribo a Colombia de 45 días hábiles posteriores a su despacho.
- Consecuentemente, la nacionalización y disponibilidad de estos equipos en sitio se proyecta para la segunda mitad del mes de mayo.

2.2. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE GRAN FORMATO

Como se ha gestionado previamente con la supervisión, la referencia inicial de la pantalla LED (LSAB012) se encuentra fuera de producción. En su lugar, y como mejora tecnológica directa para la entidad, se integrará la nueva referencia LG MAGNIT Generación 2 , la cual aporta mayor resolución, menor consumo energético y mayor estabilidad.

- Al tratarse de una nueva generación tecnológica, el equipo se encuentra en ciclo de ensamble.
- LG Electronics Colombia ha certificado oficialmente que la fecha estimada de entrega de este sistema de visualización será la tercera semana de junio de 2026.

3. IMPACTO EN EL CRONOGRAMA Y RUTA CRÍTICA

El arribo de la pantalla LED de LG constituye el hito final de la ruta crítica de suministros. Nuestra dirección de proyectos ha estructurado las cuadrillas de trabajo para avanzar con el cableado, las adecuaciones físicas y la instalación de los equipos Hikvision a medida que vayan llegando en el mes de mayo.

De esta manera, al recibir el sistema de visualización en la tercera semana de junio, el equipo técnico procederá de manera inmediata con su anclaje, configuración y puesta en marcha, logrando así el cierre al 100% de la ejecución física y operativa del proyecto en los últimos días del mes

4. SOLICITUD FORMAL

Con base en los soportes documentales de los fabricantes que evidencian que los tiempos de tránsito internacional exceden el plazo actual del contrato, solicitamos muy respetuosamente a la supervisión y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo impartir trámite favorable a la prórroga del contrato de la referencia hasta el 31 de julio de 2026.

Esta ampliación de plazo no genera sobrecostos para la entidad y garantiza la correcta recepción, instalación y configuración integral de las tecnologías adquiridas.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

- Anexo 1: Carta Oficial HIKVISION - Tiempos de Entrega de Equipos.
- Anexo 2: Carta Técnica LG ELECTRONICS - Justificación de Referencia y Tiempo Estimado de Entrega
- Anexo 3 - Ficha técnica Pantalla LED.
- Anexo 4 - Avance de obras
- Anexo 5 - Informe Técnico Avance y Gestión de Proyecto
- Anexo 6 - Cronograma inicial