| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA POSCONTRACTUAL**
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)**

**Generalidades**:

1) Este formato tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o actuar soporte y justificación de una modificación contractual.
2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa.
3) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
4) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
5) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo "/" son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
7) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**CONTRATO NRO.** CO1.PCCNTR.8726159

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8726159 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 23/12/2025 |
| **OBJETO** | Contratar el suministro de equipos e insumos para la instalación, puesta en marcha y soporte integral de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) de la infraestructura eléctrica regulada del SENA Regional Bolívar |
| **CONTRATISTA** | TESERACT SAS |
| **CC o NIT** | 800212777 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | SENA REGIONAL BOLIVAR |
| **FECHA DE INICIO** | 23/12/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 9 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | 1.546.036.688 |
| **PRÓRROGA NRO.** | 2 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 28/03/2025 |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | 1.546.036.688 |
| **FORMA DE PAGO** | **Pagos Parciales** |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 2 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 30/12/2025 al 24/03/2026 |
| | |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 3 KVA | 1. Distribución de las UPS a los centros de formación donde serán instaladas<br>2. 2. visita técnica a los sitios de instalación para inspección de acometidas eléctricas<br>3. Cambio y ajuste de acometidas eléctricas | UPS en sitio listas para instalar |

| | | |
|---|---|---|
| Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 6 KVA | 1. Distribución de las UPS a los centros de formación donde serán instaladas<br>2. 2. visita técnica a los sitios de instalación para inspección de acometidas eléctricas<br>Cambio y ajuste de acometidas eléctricas | 1. Se realiza la instalación de dos UPS de 6KVA en el centro internacional náutico, fluvial y portuario.<br>Serial de UPS instalada en CINAFLUP: X20NG00009<br>Serial de UPS instalada en Petroquimica: X20NG00009 |
| Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 10 KVA | 1. Distribución de las UPS a los centros de formación donde serán instaladas<br>2. 2. visita técnica a los sitios de instalación para inspección de acometidas eléctricas<br>3. Cambio y ajuste de acometidas eléctricas | UPS en sitio listas para instalar |

| | | |
|---|---|---|
| Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 15 KVA | 1. Distribución de las UPS a los centros de formación donde serán instaladas<br>2. 2. visita técnica a los sitios de instalación para inspección de acometidas eléctricas<br>3. Cambio y ajuste de acometidas eléctricas<br>4. Instalación de UPS en centro de formación | 2. Se realiza la instalación de dos UPS de 15KVA en el centro internacional náutico, fluvial y portuario. Seriales de UPS instalada en CINAFLUP: 2406P1126001 - 2406P1125001<br>3. Serial de UPS instalada en petroquimica 2407P1128003 |
| Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 20 KVA | 1. Distribución de las UPS a los centros de formación donde serán instaladas<br>2. 2. visita técnica a los sitios de instalación para inspección de acometidas eléctricas<br>3. Cambio y ajuste de acometidas eléctricas | UPS en sitio listas para instalar |

| | | |
|---|---|---|
| Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 30 KVA | 1. Distribución de las UPS a los centros de formación donde serán instaladas<br>2. 2. visita técnica a los sitios de instalación para inspección de acometidas eléctricas<br>3. Cambio y ajuste de acometidas eléctricas | UPS en sitio listas para instalar |
| **Sistemas de Alimentación** Ininterrumpida UPS 40 KVA | 1. Distribución de las UPS a los centros de formación donde serán instaladas<br>2. 2. visita técnica a los sitios de instalación para inspección de acometidas eléctricas<br>3. Cambio y ajuste de acometidas eléctricas | 4. Se realiza la instalación de dos UPS de 6KVA en el centro internacional náutico, fluvial y portuario. Serial de UPS instalada en Petroquimica: 2509W0266001 |

**2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **29/12/2025** | **N/A** | **0** | **0** | 1.546.036.688 | **0** |
| | | | | | |
| | | | | | |

**NOTA INTERNA. Puede adicionar las filas requeridas de acuerdo con el número de facturas.**

Porcentaje de ejecución física: **[incluya el porcentaje] %** [Este porcentaje aplica para contratos de obras y adecuaciones]

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado**: N/A | **Planilla nro.: N/A** |

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

A través de correo electrónico del día 13 de marzo de 2026 a las 8:36 am el contratista solicita prorroga por las razones que a continuación se describen

El plazo inicialmente pactado para la ejecución del contrato ha venido viéndose impactado por una serie de circunstancias logísticas, operativas y externas al contratista, asociadas principalmente a la cadena de suministro internacional y nacional, así como a la disponibilidad operativa que han impactado el cronograma de entrega total de los equipos por parte del fabricante Legrand, además, la coordinación de ventanas de mantenimiento para realizar las adecuaciones eléctricas que requieren la suspensión de actividades académicas en cada uno de los centros de formación del SENA Regional Bolívar, hacen necesario solicitar una ampliación razonable del plazo contractual.

2. Justificación técnica y logística de la prórroga.

2.1 Tiempos de importación y nacionalización.

Las Tarjetas de red (SNMP) y los dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) corresponden a equipos especializados de origen internacional, cuyos tiempos de fabricación, despacho y tránsito se han visto afectados por:

- Alta demanda logística.
- Ajustes en itinerarios de transporte internacional.
- Incremento de controles y tiempos en procesos de nacionalización.

Los trámites aduaneros y de nacionalización dependen de la disponibilidad y tiempos de respuesta de las autoridades competentes, Adicionalmente, dentro de las obligaciones del proceso se prevé la acreditación de documentos asociados a importación con condiciones de fecha, lo cual exige que la cadena documental y logística se complete correctamente antes de la entrega total en sitio.

2.2 Transporte y distribución a sedes.

Una vez liberados los equipos, su movilización y distribución requiere programación logística, custodia, control por serial y coordinación de ventanas de intervención, para asegurar recepción, instalación y puesta en marcha conforme al plan operativo del proyecto

2.3 Garantía de correcta ejecución técnica.

La ejecución de las actividades asociadas a la instalación, configuración y pruebas de las UPS requiere condiciones técnicas y operativas óptimas. Una ejecución acelerada, sin contar con los tiempos adecuados, podría afectar:

- La calidad de la instalación.
- El cumplimiento normativo (RETIE, NTC 2050).
- La estabilidad y vida útil del sistema.
- La seguridad del personal y de la infraestructura.

La prórroga solicitada busca precisamente prevenir riesgos técnicos y contractuales, garantizando una ejecución responsable y conforme a las especificaciones exigidas.

4. Propuesta de prórroga.

Con base en lo expuesto, se propone una prórroga del plazo contractual por sesenta (60) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo actualmente pactado, proyectando tentativamente la nueva fecha de finalización del contrato el día 27 de mayo de 2026.
Esta ampliación de plazo se solicita sin modificación del valor contractual, y tiene como único propósito asegurar el cumplimiento adecuado del objeto del contrato. La solicitud de prórroga aquí presentada obedece a causas objetivas, verificables y ajenas a la voluntad del contratista, y se formula de manera preventiva y responsable, buscando proteger los intereses de la Entidad y asegurar una ejecución técnica y contractual adecuada.

**5.1 Garantías contractuales**

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | | | |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| | | | |
| | | | |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [NO APLICA], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

**No APLICA**

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | | | |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | | | |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica] | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

### 5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 5.3 Solicitud de modificación

Con la anterior justificación del contratista, como supervisor del contrato solicito se realice la prorroga numero 2 correspondiente hasta el 27 de mayo del año 2026.

Anexo carta de solicitud de prórroga con la justificación de la misma

## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma 24/03/2026

Henry Luis Rojas Quintero
Instructor grado 15
Supervisor del contrato

Elaboró: Henry Luis Rojas Quintero