Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 203 -2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	23 DE DICIEMBRE DE 2025		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERJI LADERAS		
Plazo de Ejecución (meses)	8,5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017786-7		
Periodo del Informe:	16	2	2026	al	28	2	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Juan Pablo Muñoz Andrade C.C. 80854607 de Bogotá D.C.		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTÍZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER	N/A										
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	MADDY ALEJANDRA MUNEVAR PEÑA Contratista FONDIGER 030-2026							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 3 - USME-RAFAEL URIBE URIBE-SAN CRISTÓBAL (5 POLÍGONOS)

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 373.846.373	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 373.846.373	Número CDP	4383	Fecha CDP	16/09/2025	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	8,5		Valor RP	$ 373.846.373	Número RP	12719	Fecha RP	15/01/2026		
		Valor Total	$ 373.846.373							
		Aporte Cooperante	N/A		**Descripción**					
		Valor Total	$ 373.846.373							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 0	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
Cantidad de meses de prórroga 1	0		Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Subtotal	N/A							
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 373.846.373							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	8,5	**Aporte Cooperante**	N/A	**Descripción** **No se han generado adiciones ni prórrogas**						
		Valor Total	$ 373.846.373							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 203 -2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERJI LADERAS
Plazo de Ejecución (meses)	8,5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017786-7
Periodo del Informe:	16	2	2026	al	28	2	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Juan Pablo Muñoz Andrade C.C. 80854607 de Bogotá D.C.
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTÍZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER	N/A								
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	MADDY ALEJANDRA MUNEVAR PEÑA Contratista FONDIGER 030-2026							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 3 - USME-RAFAEL URIBE URIBE-SAN CRISTÓBAL (5 POLÍGONOS)

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	N/A

Descripción del motivo de la disminución: N/A

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: N/A

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 373.846.373	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	8,5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	**Fecha de certificación**	**Valor pagado**	**Observaciones**
NO SE HAN GENERADO PAGOS A CORTE DE 28 DE FEBRERO	N/A	N/A	N/A

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	**Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)**	**Fecha y número de la orden de pago correspondiente**	**Observaciones** **(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)**
NO SE HAN TRAMITADO PAGOS	N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	N/A	N/A

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 203 -2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERJI LADERAS
Plazo de Ejecución (meses)	8,5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017786-7
Periodo del Informe:	16	2	2026	al	28	2	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Juan Pablo Muñoz Andrade C.C. 80854607 de Bogotá D.C.
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTÍZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER	N/A								
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	MADDY ALEJANDRA MUNEVAR PEÑA Contratista FONDIGER 030-2026							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 3 - USME-RAFAEL URIBE URIBE-SAN CRISTÓBAL (5 POLÍGONOS)

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

8. Garantías

PREVIO AL INICIO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año)	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL S.A	M100286527	23/12/2025	17/09/2028	5/02/2026	74.769.275
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			23/12/2025	17/09/2029	5/02/2026	37.384.637
Calidad del servicio			7/09/2026	7/09/2029	5/02/2026	74.769.275
Responsabilidad civil extracontractual		M100074787	23/12/2025	17/09/2026	12/02/2026	350.181.000

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 203 -2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERJI LADERAS
Plazo de Ejecución (meses)	8,5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017786-7
Periodo del Informe:	16	2	2026	al	28	2	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Juan Pablo Muñoz Andrade C.C. 80854607 de Bogotá D.C.
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTÍZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER	N/A								
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	MADDY ALEJANDRA MUNEVAR PEÑA Contratista FONDIGER 030-2026							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A

Objeto Contractual:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 3 - USME-RAFAEL URIBE URIBE-SAN CRISTÓBAL (5 POLÍGONOS)

AJUSTADAS CON EL INICIO DEL CONTRATO

Amparos	**Compañía aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**			
			Desde (Dia/ mes/ año)	**hasta (Dia/ mes/ año)**	**Fecha aprobación (Dia/ mes/ año**	**Valor del amparo**
Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL S.A**	**M100286527**	**16/02/2026**	**30/10/2028**	**En proceso de aprobación**	**74.769.275**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**16/02/2026**	**30/10/2029**	**En proceso de aprobación**	37.384.637
Calidad del servicio			**30/10/2026**	**30/10/2029**	**En proceso de aprobación**	74.769.275
Responsabilidad civil extracontractual		**M100074787**	**23/12/2025**	**30/10/2026**	**En proceso de aprobación**	350.181.000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Riesgo "*5. Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc* ". Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados que puede afectar la ejecución. En las condiciones contractuales del contrato de interventoría FONDIGER-203 de 2025, en el numeral de forma de pago del contrato, se hace referencia a zonas de estudio que no corresponden al contrato, por ejemplo en los pagos 10, 11, 12 y 13 se hace referencia a polígonos de las localidades de Usaquén y Santa Fé y en el pago 14 se relacionan 2 polígonos, sin embargo el desarrollo del contrato corresponde a 5 polígonos de Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Se realizará la respectiva consulta a jurídica para revisión y análisis de si requiere modificación contractual.

Observaciones adicionales:
N/A

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 203 -2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERJI LADERAS
Plazo de Ejecución (meses)	8,5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017786-7
Periodo del Informe:	16	2	2026	al	28	2	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Juan Pablo Muñoz Andrade C.C. 80854607 de Bogotá D.C.
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTÍZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER	N/A								
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	MADDY ALEJANDRA MUNEVAR PEÑA Contratista FONDIGER 030-2026							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 3 - USME-RAFAEL URIBE URIBE-SAN CRISTÓBAL (5 POLÍGONOS)

10.REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso, etc.).

El contrato de interventoría se inició y desarrolló normalmente, en el periodo se desarrollaron las actividades:

*Revisión hojas de vida y del factor multiplicador presentado por el Contratista, como requisitos previos para dar inicio al contrato mencionado
*Elaboración del acta de inicio del contrato
*Gestión de actualización de garantías por parte del contratista y gestión respectiva con la Oficina Jurídica
*Gestión para enlace social entre profesionales de Consultoría, Interventoría y gestión local IDIGER
*Presentación del proyecto en las alcaldías locales de Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal mediante cartas remisorias.
*Visita de reconocimiento por parte de la Entidad a los polígonos realizadas los días 18 y 19 de febrero de 2026 enfocada en el reconocimiento de sitios críticos y zonas de amenaza alta y media por movimientos en masa para el seguimiento del desarrollo del estudio de riesgo por movimientos en masa.
*Gestión del informe seguimiento semanal de la Interventoría.
*Solicitud de cronograma aprobado para seguimiento del porcentaje ejecutado vs programado
*El porcentaje de avance del contrato de consultoría, reportado por el interventor en el segundo informe de seguimiento semanal, es del 5%
*No se han generado solicitudes de pago por parte del contratista, por lo que se tienen pendientes 15 pagos.
Estas actividades permiten un seguimiento a las obligaciones de la interventoría.

En función de los avances de informes de interventoría y entregas de aprobaciones de productos, se cuantifican los porcentaje de avance del contrato de Interventoria así: Avance físico: 1% asociado a productos revisados del consultor, avance en tiempo 6% y avance Financiero 0%.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

NO SE HA REALIZADO LA VERIFICACIÓN DADO QUE NO SE HAN TRAMITADO PAGOS

Fecha emisión de Informe	2	3	2026

Firma

Supervisor
DARWIN JAVIER ORTÍZ GONZÁLEZ
Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Firma

Apoyo a la supervisión
MADDY ALEJANDRA MUNEVAR PEÑA
Contratista FONDIGER 030-2026

V.B Diana Carolina Moreno Moreno, prof Esp Estudios y diseños, apoyo a la supervisión CTO-FONDIGER 030-2026