FUNDACIÓN UNIVALLE

Proyectamos futuro

Santiago de Cali, febrero 26 de 2026

FUV.GPP.179.2026

Señores:
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Atn.: ***Dra. Nora Elena Muñoz Ruiz***
Supervisora contrato 1.130.17.17-7297
Ciudad

Referencia: Contrato de obra 13824 del 2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PALACIO DE SAN FRANCISCO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS

Asunto: Concepto sobre la "*Solicitud de prórroga desde el 2 de marzo del 2026 al 30 de marzo de 2026*" de fecha 25 de febrero de 2026.

Cordial saludo.

Respetada Dra. Muñoz,

En el marco del Contrato Interadministrativo No. **1.130.17.17-7297**, cuyo objeto es "realizar la Interventoría integral al Contrato de Obra No. **1.130.17.12-13824** cuyo objeto es 'Realizar la Modernización y Repotenciación de la Subestación Eléctrica del Edificio Palacio de San Francisco'", y en atención a la solicitud radicada por el representante legal de MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA S.A.S. el 25 de febrero de 2026, referente a la prórroga del plazo de ejecución del contrato de obra de la referencia, esta Interventoría, en ejercicio de sus competencias técnicas, administrativas y jurídicas, procede a emitir concepto.

Con corte al 23 de febrero de 2026, el contrato de obra presenta un avance físico del 86,51%, encontrándose pendiente de ejecución el 13,49%, lo que representa una inversión efectivamente ejecutada por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($4.949.133.184). Este nivel de ejecución evidencia el cumplimiento progresivo y sustancial del objeto contractual, descartándose escenarios de incumplimiento estructural, abandono o mora atribuible al contratista. El proyecto se encuentra en fase avanzada, restando actividades críticas asociadas a la modernización y repotenciación final del sistema eléctrico, cuya culminación exige condiciones técnicas específicas y protocolos de seguridad estrictos.

Desde la perspectiva jurídica, la modificación del plazo contractual constituye una alteración objetiva permitida en el marco del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre que exista acuerdo entre las partes, motivación suficiente, conexidad directa con el objeto contractual y ausencia de alteración sustancial de la naturaleza del contrato. La prórroga no implica modificación del objeto ni del valor contractual, sino un ajuste temporal orientado a garantizar la culminación integral del proyecto en condiciones técnicas adecuadas.

Justificación del Concepto Favorable

La decisión se fundamenta en las siguientes consideraciones, acordes con el principio de planeación, responsabilidad y preservación de la ecuación contractual:

- **Causales Objetivas y Sobrevinientes:**

Del análisis técnico efectuado por esta Interventoría se evidencia que las actividades pendientes requieren desenergización total del sistema eléctrico del edificio, condición indispensable para garantizar la seguridad del personal, la integridad de los equipos y el cumplimiento de la normativa RETIE y demás estándares técnicos aplicables. Las desenergizaciones programadas para los días 31 de enero, 1, 7 y 8 de febrero de 2026 no pudieron ejecutarse debido a la programación institucional de asambleas y sesiones extraordinarias en el Palacio de San Francisco, circunstancias externas al control del contratista.

Estas situaciones constituyen hechos sobrevinientes y no imputables al contratista, que impactaron directamente la ruta crítica del proyecto. En aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, no es jurídicamente viable trasladar al contratista las consecuencias derivadas de hechos que no le son atribuibles. En consecuencia, la extensión del plazo se erige como mecanismo idóneo para restablecer el equilibrio temporal del contrato.

- **Necesidad Técnica y de Seguridad:**

La naturaleza del objeto contractual —modernización y repotenciación de una subestación eléctrica— impone estándares elevados de seguridad industrial, coordinación operativa y cumplimiento normativo. La ejecución de trabajos en sistemas energizados comprometería la seguridad del personal, la continuidad del servicio y la confiabilidad del sistema eléctrico del edificio.

Forzar la ejecución sin la desenergización total no solo contravendría principios técnicos, sino que podría generar riesgos eléctricos graves, comprometer

certificaciones RETIE y afectar la estabilidad de la infraestructura. Desde la perspectiva del principio de planeación contractual, resulta imperativo adoptar decisiones que permitan culminar el objeto en condiciones técnicas óptimas, evitando soluciones que sacrifiquen calidad o seguridad por razones estrictamente temporales.

- **Proporcionalidad del Plazo:**

La prórroga solicitada, comprendida entre el 02 de marzo y el 30 de marzo de 2026 (29 días calendario), resulta razonable y proporcional al impacto generado por las restricciones institucionales mencionadas. No se trata de una ampliación indefinida ni excesiva, sino de un ajuste puntual y técnicamente sustentado que permite reprogramar las actividades críticas pendientes y culminar el 13,49% restante del contrato.

La proporcionalidad se verifica al contrastar el tiempo efectivamente afectado con el nuevo plazo solicitado, evidenciándose coherencia entre la causa del retraso y la extensión requerida.

- **Cumplimiento de Requisitos Contractuales y Legales:**

La solicitud fue presentada oportunamente dentro de la vigencia contractual y antes del vencimiento del plazo inicialmente pactado. No se evidencia afectación de la naturaleza del contrato ni alteración del objeto. Tampoco se configura reconocimiento automático de mayores costos ni modificación del valor contractual, limitándose la medida al ajuste del plazo de ejecución.

La formalización de la prórroga deberá materializarse mediante la suscripción de un otrosí modificatorio, con la correspondiente ampliación de las garantías contractuales en los amparos de cumplimiento, estabilidad de la obra y demás que resulten aplicables, así como la actualización del cronograma de obra y su registro en los sistemas de información contractual pertinentes.

En consecuencia, esta Interventoría avala y considera técnica y jurídicamente viable la solicitud presentada por el Contratista Medidas Eléctricas Ingeniería S.A.S. para una prórroga de veintinueve (29) días calendario, esto es, desde el 02 de marzo de 2026 hasta el 30 de marzo de 2026, al encontrarse debidamente sustentada en causas objetivas, no imputables al contratista, necesarias para la culminación integral del objeto contractual y acordes con los principios que rigen la contratación estatal.

Con fundamento en lo anterior, esta Interventoría emite concepto favorable a la prórroga solicitada, en los términos expuestos, y remite el presente pronunciamiento para lo de competencia de la Supervisión.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Darlyn J Palacios
Fecha: 2026-02-26 09:05-05:00

Darlyn Jesus Palacios
Director de Interventoría
Fundación Universidad del Valle

Anexos: 2026-02-25_Solicitud_Prorroga_Contratista_febrero 2026 (25/02/2026)
2026-02-25_Oficio_Respuesta_Asamblea_Dptal
2026-02-25_DADI_Suspensiones
2026-02-25_Cronograma_Prorroga 2

Proyecto: Darlyn J Palacios
Estefanía López García - Jurídica
Revisó: Darlyn J Palacios
Aprobó: Johan Salazar

Copia: Archivo

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0		**PROYECTO GOBERNACIÓN Y ASAMBLEA**	**28,38 días**	**lun 02/03/26**	**dom 29/03/**	**$ 543.640.865,20**
1		**DISEÑOS**	**11,13 días**	**mar 10/03/26**	**vie 20/03/26**	**$ 80.981.933,00**
2		Pagos Emcali interventoría, y maniobras (aproximado) subestación Asamblea	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	$ 35.446.933,00
3		Certificado Retie de sub estación de sótano las cuales comprenden los siguientes ítems: Transformador de 1250 KVA, Transformador de 630 kVA, blindo barra de transformador de 1250 ,Blindo barra de transformador de 630 KVA, Transferencia de Media tensión ,	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	$ 45.535.000,00
4		**TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN SUB ESTACI(**	**18,25 días**	**jue 12/03/26**	**dom 29/03/2**	**$ 96.529.709,20**
5		Suministro e Instalación de celda de protección con seccionador para operación bajo carga en SF6 y base portafusibles, operación manual por palanca, 630A, 24KV - 3 Fusible tipo HH 40A - 24KV	4 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	$ 12.285.265,00
6		Suministro e Instalación de celda de medida en media tensión 13.2kv. Gobernación	1 día	dom 29/03/26	dom 29/03/26	$ 19.157.093,10
7		Suministro e Instalación de celda de medida en media tensión 13.2kv. Asamblea	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	$ 19.157.093,10
8		Suministro e instalación Transformador Tipo Seco Clase H de 400KVA-3F-13.2KV/220/127V con DPS incluidos Factor	4 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	$ 45.148.327,00
9		Suministro e instalación de Celda metalica para Transformador 400 KVA Tipo seco	3 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	$ 781.931,00
10		**MANTENIMIENTOS SUB ESTACIONES Y PLANTA**	**20,25 días**	**mar 03/03/26**	**dom 22/03/2**	**$ 12.045.524,00**

marzo 2026: 26 | 28 | 02 | 0

Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	◇
Hito	solo duración	Fecha límite	⇩
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
11		Suministro e Instalación de ANALIZDOR DE REDES 630KVA 2000A - 220VAC	2 días	sáb 21/03/26	dom 22/03/26	$ 3.232.752,00
12		Suministro e Instalación de ANALIZDOR DE REDES 500 KVA 2000A - 220VAC	2 días	sáb 21/03/26	dom 22/03/26	$ 2.470.871,00
13		Soportería para bandeja. Asamblea	10 días	mar 03/03/26	jue 12/03/26	$ 4.724.973,00
14		Suministro e instalación Ducto portacable de 300x80 mm. Asamblea	10 días	jue 12/03/26	dom 22/03/26	$ 1.616.928,00
15		**SUB ESTACIÓN ELECTRICA**	**13,25 días**	**vie 06/03/26**	**mié 18/03/2**	**$ 79.440.299,00**
16		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO (1.18 X	9 días	vie 06/03/26	sáb 14/03/26	$ 71.921.024,00
17		DESTRONQUE PISOS PARA PERFIL DE ANCLAJE. ASAMBLEA	9 días	vie 06/03/26	sáb 14/03/26	$ 833.409,00
18		RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO TIPO MONOPUR INDUSTRY 4MM PARA PISO , ACABADO MATE CON ELEVADA RESISTENCIA A ESFUERZOS MECANICOS.	3 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	$ 1.534.386,00
19		SEÑALIZACION PINTURA TRAFICO AMARILLA	2 días	dom 15/03/26	lun 16/03/26	$ 284.780,00
20		RETIRO DE ESCOMBROS	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	$ 4.866.700,00
21		**ESPACIO PLANTA ELECTRICA ELECTRICA**	**22,25 días**	**vie 06/03/26**	**vie 27/03/26**	**$ 15.566.447,00**
22		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18. PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO (3.08 x	9 días	vie 06/03/26	sáb 14/03/26	$ 13.002.000,00
23		ESTRUCTURA Y CUBIERTA TRANSPARENTE	2 días	jue 26/03/26	vie 27/03/26	$ 2.564.447,00
24		**OBRAS PISO 16**	**9,13 días**	**vie 06/03/26**	**sáb 14/03/2**	**$ 35.636.892,00**
25		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO	9 días	vie 06/03/26	sáb 14/03/26	$ 7.042.750,00

marzo 2026: 26 | 28 | 02 | 0

Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	◇
Hito	◆	solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
26		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO	9 días	vie 06/03/26	sáb 14/03/26	$ 22.587.102,00
27		REJA SUPERIOR EN MALLA ESLABONADA	9 días	vie 06/03/26	sáb 14/03/26	$ 3.606.200,00
28		ESCALERA METALIC EN LAMINA ALFAJOR DE 3MM A DE 0.90 X h= 4.00, HUALDERAS EN PHR DE 220*80 DE EMM, PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE 2" CL.18	9 días	vie 06/03/26	sáb 14/03/26	$ 2.400.840,00
29		**ITEM NO PREVISTOS ELECTRICOS**	**28,38 días**	**lun 02/03/26**	**dom 29/03/26**	**$ 223.440.061,00**
30		Construccion de Sistema de electrobarra LINEA L1: 4000A AL (4wire 3F + N + PE Case), obra civil de empotramiento electrobarra en buitron espaciada entre 3 a 3,5m, con soporte en angulo de hierro o canal en C, perfración, amarre y soporte. Incluye rescati	17 días	mar 03/03/26	jue 19/03/26	$ 114.717.297,00
31		Suministro e instalación de Trenzas Flexibles 4000 AMP , incluye obra civil y elementos de fijación	1 día	vie 06/03/26	vie 06/03/26	$ 32.691.718,00
32		Suministro e Instalación de medidor clase 0,5S con personal tecnico	1 día	dom 29/03/26	dom 29/03/26	$ 2.829.620,00
33		Suministro e Instalación de medidor clase 0,5S con personal tecnico. Asamblea	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	$ 5.659.240,00
34		Retiro de los siguientes activos existentes: 1 celda de transferencia por baja tensión. 1 celda de transferencia Media Tensión. 2 tablero de baja tensión 208V en subestación 630KVA 1. celda de medida. Con personal tecnico y/o profesional electricista.	4 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	$ 1.204.846,00



Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas criticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	marzo 2026 26 28 02 0
35		Suministro e instalacion de Cable XLPE al 133% 3F# 2/0 + 1T#4 Cu terminales MT de 15kv Cu, puesta en marcha y funcionamiento, incluye obra civil de instalacion.	1 día	sáb 28/03/26	sáb 28/03/26	$ 11.332.452,00	
36		Desensamble de los siguientes activos existentes: 1. transformador 400KVA, con personal de mano de obra tecnico. 1. Celda de Transformador No incluye disposición final, se entrega en sitio	4 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	$ 8.876.800,00	
37		suministro e instalacion con personal tecnico de Cable 5x(3x350 AWG + 1x350 AWG) CU + 4/0T,	8 días	lun 02/03/26	lun 09/03/26	$ 8.876.800,00	
38		suministro de instalacion de transferencia automatica de baja tension incluye protecciones de cargas existentes, anclajes y obra civil	3 días	vie 06/03/26	lun 09/03/26	$ 37.251.288,00	

Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
0		**PROYECTO GOBERNACIÓN Y ASAMBLEA**
1		**DISEÑOS**
2		Pagos Emcali interventoría, y maniobras (aproximado) subestación Asamblea
3		Certificado Retie de sub estación de sótano las cuales comprenden los siguientes ítems: Transformador de 1250 KVA, Transformador de 630 kVA, blindo barra de transformador de 1250 ,Blindo barra de transformador de 630 KVA, Transferencia de Media tensión ,
4		**TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN SUB ESTACIC**
5		Suministro e Instalación de celda de protección con seccionador para operación bajo carga en SF6 y base portafusibles, operación manual por palanca, 630A, 24KV - 3 Fusible tipo HH 40A - 24KV
6		Suministro e Instalación de celda de medida en media tensión 13.2kv. Gobernación
7		Suministro e Instalación de celda de medida en media tensión 13.2kv. Asamblea
8		Suministro e instalación Transformador Tipo Seco Clase H de 400KVA-3F-13.2KV/220/127V con DPS incluidos Factor
9		Suministro e instalación de Celda metalica para Transformador 400 KVA Tipo seco
10		**MANTENIMIENTOS SUB ESTACIONES Y PLANTA**



Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
11		Suministro e Instalación de ANALIZDOR DE REDES 630KVA 2000A - 220VAC
12		Suministro e Instalación de ANALIZDOR DE REDES 500 KVA 2000A - 220VAC
13		Soportería para bandeja. Asamblea
14		Suministro e instalación Ducto portacable de 300x80 mm. Asamblea
15		**SUB ESTACIÓN ELECTRICA**
16		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO (1.18 X
17		DESTRONQUE PISOS PARA PERFIL DE ANCLAJE. ASAMBLEA
18		RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO TIPO MONOPUR INDUSTRY 4MM PARA PISO , ACABADO MATE CON ELEVADA RESISTENCIA A ESFUERZOS MECANICOS.
19		SEÑALIZACION PINTURA TRAFICO AMARILLA
20		RETIRO DE ESCOMBROS
21		**ESPACIO PLANTA ELECTRICA ELECTRICA**
22		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18. PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO (3.08 x
23		ESTRUCTURA Y CUBIERTA TRANSPARENTE
24		**OBRAS PISO 16**
25		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO



Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	◇
Hito	◆	solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo	⊏	Progreso	
Hito inactivo	◇	solo fin	⊐	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
26		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO
27		REJA SUPERIOR EN MALLA ESLABONADA
28		ESCALERA METALIC EN LAMINA ALFAJOR DE 3MM A DE 0.90 X h= 4.00, HUALDERAS EN PHR DE 220*80 DE EMM, PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE 2" CL.18
29		**ITEM NO PREVISTOS ELECTRICOS**
30		Construccion de Sistema de electrobarra LINEA L1: 4000A AL (4wire 3F + N + PE Case), obra civil de empotramiento electrobarra en buitron espaciada entre 3 a 3,5m, con soporte en angulo de hierro o canal en C, perfración, amarre y soporte. Incluye rescati
31		Suministro e instalación de Trenzas Flexibles 4000 AMP , incluye obra civil y elementos de fijación
32		Suministro e Instalación de medidor clase 0,5S con personal tecnico
33		Suministro e Instalación de medidor clase 0,5S con personal tecnico. Asamblea
34		Retiro de los siguientes activos existentes: 1 celda de transferencia por baja tensión. 1 celda de transferencia Media Tensión. 2 tablero de baja tensión 208V en subestación 630KVA 1. celda de medida. Con personal tecnico y/o profesional electricista.



Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	◇
Hito	solo duración	Fecha límite	⇩
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
35		Suministro e instalacion de Cable XLPE al 133% 3F# 2/0 + 1T#4 Cu terminales MT de 15kv Cu, puesta en marcha y funcionamiento, incluye obra civil de instalacion.
36		Desensamble de los siguientes activos existentes: 1. transformador 400KVA, con personal de mano de obra tecnico. 1. Celda de Transformador No incluye disposición final, se entrega en sitio
37		suministro e instalacion con personal tecnico de Cable 5x(3x350 AWG + 1x350 AWG) CU + 4/0T,
38		suministro de instalacion de transferencia automatica de baja tension incluye protecciones de cargas existentes, anclajes y obra civil



Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	◇
Hito	◆	solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
0		**PROYECTO GOBERNACIÓN Y ASAMBLEA**
1		**DISEÑOS**
2		Pagos Emcali interventoría, y maniobras (aproximado) subestación Asamblea
3		Certificado Retie de sub estación de sótano las cuales comprenden los siguientes ítems: Transformador de 1250 KVA, Transformador de 630 kVA, blindo barra de transformador de 1250 ,Blindo barra de transformador de 630 KVA, Transferencia de Media tensión ,
4		**TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN SUB ESTACIC**
5		Suministro e Instalación de celda de protección con seccionador para operación bajo carga en SF6 y base portafusibles, operación manual por palanca, 630A, 24KV - 3 Fusible tipo HH 40A - 24KV
6		Suministro e Instalación de celda de medida en media tensión 13.2kv. Gobernación
7		Suministro e Instalación de celda de medida en media tensión 13.2kv. Asamblea
8		Suministro e instalación Transformador Tipo Seco Clase H de 400KVA-3F-13.2KV/220/127V con DPS incluidos Factor
9		Suministro e instalación de Celda metalica para Transformador 400 KVA Tipo seco
10		**MANTENIMIENTOS SUB ESTACIONES Y PLANTA**

abril 2026
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29

Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	◇
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
11		Suministro e Instalación de ANALIZDOR DE REDES 630KVA 2000A - 220VAC
12		Suministro e Instalación de ANALIZDOR DE REDES 500 KVA 2000A - 220VAC
13		Soportería para bandeja. Asamblea
14		Suministro e instalación Ducto portacable de 300x80 mm. Asamblea
15		**SUB ESTACIÓN ELECTRICA**
16		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO (1.18 X
17		DESTRONQUE PISOS PARA PERFIL DE ANCLAJE. ASAMBLEA
18		RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO TIPO MONOPUR INDUSTRY 4MM PARA PISO , ACABADO MATE CON ELEVADA RESISTENCIA A ESFUERZOS MECANICOS.
19		SEÑALIZACION PINTURA TRAFICO AMARILLA
20		RETIRO DE ESCOMBROS
21		**ESPACIO PLANTA ELECTRICA ELECTRICA**
22		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18. PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO (3.08 x
23		ESTRUCTURA Y CUBIERTA TRANSPARENTE
24		**OBRAS PISO 16**
25		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO

abril 2026

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	◇
Hito	◆	solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
26		MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA CAL18, PINTURA ELECTRO ESTATICA CON CERRADURA ANTIPANICO
27		REJA SUPERIOR EN MALLA ESLABONADA
28		ESCALERA METALIC EN LAMINA ALFAJOR DE 3MM A DE 0.90 X h= 4.00, HUALDERAS EN PHR DE 220*80 DE EMM, PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE 2" CL.18
29		**ITEM NO PREVISTOS ELECTRICOS**
30		Construccion de Sistema de electrobarra LINEA L1: 4000A AL (4wire 3F + N + PE Case), obra civil de empotramiento electrobarra en buitron espaciada entre 3 a 3,5m, con soporte en angulo de hierro o canal en C, perfración, amarre y soporte. Incluye rescati
31		Suministro e instalación de Trenzas Flexibles 4000 AMP , incluye obra civil y elementos de fijación
32		Suministro e Instalación de medidor clase 0,5S con personal tecnico
33		Suministro e Instalación de medidor clase 0,5S con personal tecnico. Asamblea
34		Retiro de los siguientes activos existentes: 1 celda de transferencia por baja tensión. 1 celda de transferencia Media Tensión. 2 tablero de baja tensión 208V en subestación 630KVA 1. celda de medida. Con personal tecnico y/o profesional electricista.

abril 2026
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29

Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	◇
Hito	◆ solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
35		Suministro e instalacion de Cable XLPE al 133% 3F# 2/0 + 1T#4 Cu terminales MT de 15kv Cu, puesta en marcha y funcionamiento, incluye obra civil de instalacion.
36		Desensamble de los siguientes activos existentes: 1. transformador 400KVA, con personal de mano de obra tecnico. 1. Celda de Transformador No incluye disposición final, se entrega en sitio
37		suministro e instalacion con personal tecnico de Cable 5x(3x350 AWG + 1x350 AWG) CU + 4/0T,
38		suministro de instalacion de transferencia automatica de baja tension incluye protecciones de cargas existentes, anclajes y obra civil

abril 2026

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Proyecto: PROYECTO GOBERNA
Fecha: mié 25/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	◇
Hito	◆	solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo	⊏	Progreso	
Hito inactivo		solo fin	⊐	Progreso manual	

1.130.50-23-

Santiago de Cali, Enero 28 de 2026

Doctor
REINALDO MEDINA GUTIERREZ
Medidas Eléctricas Ingeniera S.A.S-MELEI S.A.S

Asunto: Respuesta a solicitud de suspensión programada del servicio eléctrico – Reprogramación de fechas

Cordial saludo,

En atención a su oficio mediante el cual solicita autorización para la suspensión programada del servicio eléctrico general del edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, nos permitimos informar lo siguiente:

Las fechas inicialmente previstas (31 de enero, 1, 7 y 8 de febrero) no podrán autorizarse ni ejecutarse debido a situaciones administrativas relacionadas con los procesos de contratación previos al inicio de la Ley de Garantías, lo cual impide adelantar oportunamente las gestiones requeridas para la intervención programada.

En consecuencia, y con el fin de dar continuidad al contrato de acondicionamiento técnico eléctrico, se reprograma la suspensión del servicio eléctrico para las siguientes fechas:

- Viernes 7 de febrero, según programación técnica.
- Viernes 14 de febrero, según programación técnica.
- Viernes 21 de marzo, según programación técnica.

Durante las jornadas autorizadas deberá garantizarse el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad industrial, así como la activación y correcto funcionamiento de la planta de emergencia para respaldar los sistemas críticos asegurando la continuidad mínima operativa del edificio.

Cordialmente,

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Director
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Redactó: Beatriz E. Villegas-Aux. Administrativa
Revisó: Esteban Morales-Contratista
Archívese: Correspondencia Recibida.

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2026

Doctor
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Director
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Gobernación del Valle del Cauca
otrujillo@valledelcauca.gov.co
La ciudad.

Referencia: Modernización de subestación eléctrica Edificio San Luis – Asamblea Departamental del Valle del Cauca

Cordial saludo.

Mediante la presente nos permitimos informar que de conformidad con el cronograma y programación de las sesiones de comisiones y plenarias de la Corporación, ha sido difícil disponer del cierre del Edificio San Luis Gonzaga, sin embargo, consideramos viable que se programe la modernización de la subestación eléctrica del Edificio San Luis, para los días 20, 21, 22 y 23 de Marzo de 2026, para lo cual, se tomaran las medidas necesarias con ocasión del cierre del edificio que es requerido para dicha modernización.

Con sentimientos de aprecio,

ANGELA C. FERNANDEZ CORREA
Secretaria General
Celular: 3013775405