HOJA DE VIDA DE CONTRATOS

					SEMANA	FECHA
Número FDL:	11	**Fondo de Desarrollo Loc**	Suba	**Fecha diligenciamiento:**	51	20/02/2026

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Número de contrato:	1012	**Vigencia:**	2024	**Tipo de contrato:**	suministro
Categoría:	SUMINISTRO EMULSION CRL-1	**Tipo de Intervención**	SUMINISTRO EMULSION CRL-1	**Link SECOP II**	ic/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7038702&

Objeto: REALIZAR EL SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA

Nombre del contratista:	IRRIGACIONES ASFALTICAS M&M COLOMBIA	**No. Contrato**	1012-2024	**DIRECTOR**	MARCO TULIO MARTINEZ	**Estado:**	EN EJECUCION
Nombre interventoria	N/A	**No. Contrato**	N/A	**DIRECTOR**	N/A	**Estado:**	N/A

IRRIGACIONES ASFALTICAS M&M COLOMBIA			
Porcentaje programado:	**85,71%**	**Porcentaje financiero programado:**	**85,71%**
Porcentaje ejecutado:	**44,11%**	**Porcentaje financiero ejecutado:**	**39,73%**
Porcentaje avance / atraso:	**41,60%**	**Porcentaje financiero avance / atraso:**	**45,98%**

N/A			
Porcentaje programado:	**0,00%**	**Porcentaje financiero programado:**	**0,00%**
Porcentaje ejecutado:	**0,00%**	**Porcentaje financiero ejecutado:**	**0,00%**
Porcentaje avance / atraso:	**0,00%**	**Porcentaje financiero avance / atraso:**	**0,00%**

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:
11/02/2025

Fecha terminación inicial:	9/10/2025
Fecha finalización contrato incluyendo prórroga y suspensiones:	10/04/2026
SI APLICA	

Plazo meses inicial:	8
Plazo total con prórroga:	14
SI APLICA	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

TIPO DE MODIFICACIÓN	**Prórroga 1**
FECHA DE MODIFICACIÓN	**10/10/2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**10/04/2026**
FECHA TERMINACIÓN POLIZA	

TIPO DE MODIFICACIÓN	**Prórroga 2**
FECHA DE MODIFICACIÓN	**10/12/2025**
NUEVA ADICIÓN	**$ 250.000.000**
VALOR ADICIÓN CONTRATO	

VALOR CONTRATO

CONTRATO OBRA		
A	**Valor inicial Contrato Obra:**	**$ 500.000.000**
B	**Valor total adiciones:**	**$ 250.000.000**
A+B	**Valor total Contrato Obra con Adiciones:**	**$ 750.000.000**

CONTRATO INTERVENTORÍA		
J	**Valor inicial Contrato Interventoría:**	**$ 0**
K	**Valor total adiciones:**	$ 0
L	**Valor total Contrato Interventoría con Adiciones:**	**$ 0**

VALOR POE		
C	**VALOR OBRA**	**$ -**
	DIFERENCIA 1041-2024 (CD+AIU)	**$ -**

VALOR CONTRATO 1012-2024		
E	**VALOR CALZADA 901 (CD)**	**$ -**
I	**SALDO A LIBERAR**	

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	MANTENIMIENTO		VALOR INTERVENCION	
	ML			

GENERACIÓN DE EMPLEO

OBRA		INTERVENTORIA		OBSERVACIONES
Cant. Empleos Directos Obra:	6	Cant. Empleos Directos Interventoría:	0	
Cant. Empleo Indirecto Obra:	2	Cant. Empleo Indirecto Interventoría:	0	
Total Empleo Directo + Indirecto Obra:	8	Total Empleo Directo + Indirecto Interventoría:	0	
Cantidad Empleo Mujeres Obra:	0	Cantidad Empleo Mujeres Interventoría:	0	
Cantidad Empleos Jóvenes Obra:	0	Cantidad Empleos Jóvenes Interventoría:	0	
Cantidad Empleo Mujeres:	0	Cantidad Empleos Jóvenes:	0	

SUSPENSIÓN - ADICIÓN - PRÓRROGAS

OBRA		INTERVENTORIA		OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN		SUSPENSIÓN		
TIEMPO		TIEMPO		
FECHA PREVISTA DE REINICIO		FECHA PREVISTA DE REINICIO		
JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN		JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN

OBRA		INTERVENTORÍA		OBSERVACIONES
ESTADO		ESTADO		

DESAGREGACIÓN OTRAS INTERVENCIONES

Número de intervenciones totales	12

	Intervenciones 2025 acciones de movilidad con fresado estabilizado Gestion Compartida										
UPZ	SECTOR	CIV	EJE VIAL	INICIAL	FINAL	Area de Intervención M2	Area de Intervención (KM-CARRIL)	Fecha inicio	Fecha terminación	%Ejecución	Valor ejecucion
UPZ 23	TOMILLAR	11014376	CALLE 146F	CARRERA 73	CARRERA 73A	162	0,05	1/04/2025	8/04/2025	100%	$ 12.687.917
UPZ 23	TOMILLAR	11005566	CALLE 146F	CARRERA 73B	CARRERA 75	112,5	0,03	2/04/2025	2/04/2025	100%	$ 6.343.958
UPR 1	CHORRILLOS 1 BAJO	11000096	KILOMETRO 4,5	CALLE 170	LINDERO SUR	350	0,10	3/02/2025	16/04/2025	100%	$ 25.375.833
UPZ 24	CAMINO DEL INDIO	11014542	CARRERA 83	CALLE 128F	CALLE 129C	500	0,14	9/04/2025	10/04/2025	100%	$ 12.687.917
UPR 1	MARISCAL SUCRE	11013876	CARRERA 102A	CALLE 170	LINDERO MARISCAL SUCRE	700	0,20	4/06/2025	17/07/2025	100%	$ 58.493.309
UPR 1	CORPAS	11013935	CALLE 160	CARRERA 111	CARRERA 114	1276,1	0,36	1/03/2025	17/07/2025	100%	$ 63.133.461
UPR 1	CORPAS	11013936	CARRERA 114	CALLE 160	CALLE 170	244,2	0,07	23/07/2025	4/08/2025	100%	$ 20.381.225
UPZ 28	EL REFUGIO	11014721, 11004871	CALLE 137	CARRERA 106 BIS	LINDERO ORIENTAL	435,6	0,12	11/09/2025	10/10/2025	100%	$ 57.840.788
UPZ 27	TUNA ALTA	11001437	CARRERA 90	CALLE 169B	CALLE 167	10	0,00	19/11/2025	19/11/2025	100%	$ 1.143.926
UPZ 23	TOMILLAR	11014372	CARRERA 73B	CALLE 147	CALLE 152	197,4	0,06	21/11/2025	5/12/2025	100%	$ 72.123.756
		11013334	CALLE 134A	CARRERA 55A	LINDERO OCCIDENTAL	4,94	0,0014	6/02/2026	6/02/2026	100%	$ 644.466
					TOTAL	3993	1,14				

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	cantidad estimada	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	cantidad ejecutada	valor ejecutado
SUMINISTRO DE EMULSION CRL-1	LITRO	$ 3.189	$ 3.795	124134	$ 471.076.811,55	82141,00	$ 311.717.702,31
TRANSPORTE EMULSION CRL-1	LITRO	$ 233,00	$ 233,00	124134	$ 28.923.188,45	82141,00	$ 19.138.853,00
VALOR TOTAL CONTRATO				**INICIAL**	**$ 500.000.000**		**$ 330.856.555**
				ADICION	**$ 250.000.000**		
				TOTAL	**$ 750.000.000**	100%	
				EJECUTADO	**$ 330.856.555,31**	44,11%	

Observaciones: Alertas tempranas, dificultades en vías o con alguna entidad.

El contrato se ha venido ejecutando sin ningun contratiempo con los suministros de emulsion acordes a las intervenciones de la alcaldia local de suba para la presente semana se reporta la intercvencion de la calle 134A entre carrera 55A y lindero occidental y se actualizo el suministro dado en el mes de diciembre para la intervencion de la carrera 73B entre la calle 147 y calle 152.

$ 750.000.000	$ 53.571.429
$ 642.857.143	

$ 750.000.000	100,00%
$ 642.857.143	85,71%