HOJA DE VIDA DE CONTRATOS

					SEMANA	FECHA
Número FDL:	11	**Fondo de Desarrollo Loc**	Suba	**Fecha diligenciamiento:**	28	20/02/2026

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Número de contrato:	627	**Vigencia:**	2025	**Tipo de contrato:**	suministro
Categoría:	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	**Tipo de Intervención**	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	**Link SECOP II**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245824&isFromPublicArea=True&isModal=False

Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA Y GESTION DIRECTA DE LA LOCALIDAD DE SUBA PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO

Nombre del contratista:	CONSORCIO CYP	**No. Contrato**	627-2025	**DIRECTOR**	PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ	**Estado:**	EN EJECUCION
Nombre interventoria	N/A	**No. Contrato**	N/A	**DIRECTOR**	N/A	**Estado:**	N/A

CONSORCIO CYP			
Porcentaje programado:	**75,00%**	**Porcentaje financiero programado:**	**75,00%**
Porcentaje ejecutado:	**32,80%**	**Porcentaje financiero ejecutado:**	**30,39%**
Porcentaje avance / atraso:	**42,20%**	**Porcentaje financiero avance / atraso:**	**44,61%**

N/A			
Porcentaje programado:	**0,00%**	**Porcentaje financiero programado:**	**0,00%**
Porcentaje ejecutado:	**0,00%**	**Porcentaje financiero ejecutado:**	**0,00%**
Porcentaje avance / atraso:	**0,00%**	**Porcentaje financiero avance / atraso:**	**0,00%**

PLAZOS DE EJECUCION

Fecha de inicio:		**Fecha terminación inicial:**	13/04/2026	**Plazo meses inicial:**	8
14/08/2025		**Fecha finalización contrato incluyendo prórroga y suspensiones:**		**Plazo total con prórroga:**	
		SI APLICA		**SI APLICA**	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

TIPO DE MODIFICACIÓN		**TIPO DE MODIFICACIÓN**	
FECHA DE MODIFICACIÓN		**FECHA DE MODIFICACIÓN**	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		**NUEVA ADICIÓN**	
FECHA TERMINACIÓN POLIZA		**VALOR ADICIÓN CONTRATO**	

VALOR CONTRATO

CONTRATO OBRA		
A	**Valor inicial Contrato Obra:**	**$ 397.327.000**
B	**Valor total adiciones:**	**$ 0**
A+B	**Valor total Contrato Obra con Adiciones:**	**$ 397.327.000**

CONTRATO INTERVENTORIA		
J	**Valor inicial Contrato Interventoría:**	**$ 0**
K	**Valor total adiciones:**	$ 0
L	**Valor total Contrato Interventoría con Adiciones:**	**$ 0**

VALOR POE		
C	**VALOR OBRA**	$ -
	DIFERENCIA 627-2025 (CD+AIU)	$ -

VALOR CONTRATO 627-2025		
E	**VALOR CALZADA 901 (CD)**	$ -
I	**SALDO A LIBERAR**	

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	MANTENIMIENTO		VALOR INTERVENCION	
	ML			

GENERACIÓN DE EMPLEO

OBRA		INTERVENTORIA		OBSERVACIONES
Cant. Empleos Directos Obra:	5	Cant. Empleos Directos Interventoría:	0	
Cant. Empleo Indirecto Obra:	1	Cant. Empleo Indirecto Interventoría:	0	
Total Empleo Directo + Indirecto Obra:	6	Total Empleo Directo + Indirecto Interventoría:	0	
Cantidad Empleo Mujeres Obra:	1	Cantidad Empleo Mujeres Interventoría:	0	
Cantidad Empleos Jóvenes Obra:	0	Cantidad Empleos Jóvenes Interventoría:	0	
Cantidad Empleo Mujeres:	1	Cantidad Empleos Jóvenes:	0	

SUSPENSIÓN - ADICIÓN - PRÓRROGAS

OBRA		INTERVENTORIA		OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN		SUSPENSIÓN		
TIEMPO		TIEMPO		
FECHA PREVISTA DE REINICIO		FECHA PREVISTA DE REINICIO		
JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN		JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN

OBRA		INTERVENTORÍA		OBSERVACIONES
ESTADO		ESTADO		

DESAGREGACIÓN OTRAS INTERVENCIONES

Número de intervenciones totales	11

Intervenciones 2025 acciones de movilidad con material Granular Gestion Compartida											
UPZ	SECTOR	CIV	EJE VIAL	INICIAL	FINAL	Area de Intervención M2	Area de Intervención (KM-CARRIL)	Fecha inicio	Fecha terminación	%Ejecución	Valor ejecucion
UPZ 27	SALITRE	11001364	CARRERA 90 B BIS	CALLE 159A	CALLE 159 A BIS	96	0,03	1/09/2025	2/09/2025	100%	$ 2.679.133
UPZ 27	SALITRE	11001365	CALLE 159A	CARRERA 90 B BIS	CARRERA 90 B BIS A	380	0,11	1/09/2025	2/09/2025	100%	$ 9.870.490
UPZ 28	EL RINCON	11005578	CARRERA 98	CALLE 137A	CALLE 139	1210	0,35	9/09/2025	10/09/2025	100%	$ 21.010.043
UPZ 24	SOTILEZA	RUPI 4572-2	CARRERA 78	CALLE 128A BIS	LINDERO SUR	200	0,06	22/09/2025	30/09/2025	100%	$ 2.679.133
UPZ 28	EL REFUGIO	11014721, 11004871	CALLE 137	CARRERA 106 BIS	LINDERO ORIENTAL	435,6	0,12	11/09/2025	10/10/2025	100%	$ 15.087.749
UPZ 71	FONTANAR	11013106	DIAGONAL 150	CARRERA 145	TRANSVERSAL 142	1489	0,43	23/10/2025	23/10/2025	100%	$ 6.345.315
UPZ 27	TUNA ALTA	11001437	CARRERA 90	CALLE 169B	CALLE 167	10	0,00	19/11/2025	19/11/2025	100%	$ 141.007
UPZ 23	TOMILLAR	11014372	CARRERA 73B	CALLE 147	CALLE 152	197,4	0,06	21/11/2025	5/12/2025	100%	$ 11.139.553
UPZ 28	TRINITARIA	11005248	CALLE 139	CARRERA 98B	CARRERA 99	157,5	0,05	28/11/2025	28/11/2025	100%	$ 1.410.070
UPL TIBABUYES	EL POA	11014626	CALLE 142A	CARRERA 103C	LINDERO OCCIDENTAL	546,36	0,16	16/02/2026	20/02/2026	100%	$ 9.588.476
					TOTAL	4722	1,35				

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA PARA MATERIAL SIN IVA PARA TRANSPORTE	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
ARENA DE PEÑA REZARANDEADA	m3	$ 85.643	79	$ 6.765.797,00

SUB BASE SBG-A	m3	**$ 96.030**	817	$ 78.456.510,00
BASE BG-A	m3	**$ 106.809**	0	$ 0,00
RAJON COMUN 6" a 12" o (15 a 30 cm)	m3	**$ 83.389**	30	$ 2.501.670,00
TRANSPORTE ARENA DE PEÑA REZARANDEADA	m3	**$ 48.554**	79	$ 3.835.766,00
TRANSPORTE SUB BASE SBG-A	m3	**$ 44.977**	817	$ 36.746.209,00
TRANSPORTE BASE BG-A	m3	**$ 44.830**	0	$ 0,00
TRANSPORTE RAJON COMUN 6" a 12" o (15 a 30 cm)	m3	**$ 67.466**	30	$ 2.023.980,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 130.329.932**

$ 397.327.000,00		100%
$ 130.329.932,00		32,80%

Observaciones: Alertas tempranas, dificultades en vías o con alguna entidad.

El contrato se ha venido ejecutando sin ningun contratiempo con los suministros de material granular acordes a las intervenciones de la alcaldia local de suba para la presente semana se reporta la terminacion de intervencion en el sector urbano de la calle 142a entre carrera 103 c y lindero oriental barrio EL POA con atencion de reconformacion de material existente, retiro de escombro y aplicacion de material granular para nivelar.

19
90
149
19
107
45
1
79
10

68

$ 397.327.000	$ 49.665.875
$ 297.995.250	

$ 397.327.000	100,00%
$ 297.995.250	75,00%