HOJA DE VIDA DE CONTRATOS

					SEMANA	FECHA
Número FDL:	11	**Fondo de Desarrollo Loca**	Suba	**Fecha diligenciamiento:**	63	20/02/2026

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Número de contrato:	901	**Vigencia:**	2024	**Tipo de contrato:**	Obra
Categoria:	LIMPIEZA DE VALLADOS	**Tipo de Intervención**	LIMPIEZA DE VALLADOS	**Link SECOP II**	lic/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7038702&i

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE (VALLADOS Y RED DE TUBERÍA) EN LOS BARRIOS SAN JOSÉ DE BAVARIA Y SECTOR GUAYMARAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA

Nombre del contratista:	AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.	**No. Contrato**	901-2024	**DIRECTOR**	FABIAN LEONARDO BOCANEGRA	**Estado:**	EN EJECUCION
Nombre interventoria	N/A	**No. Contrato**	N/A	**DIRECTOR**	N/A	**Estado:**	N/A

AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.			
Porcentaje programado:	**100,00%**	**Porcentaje financiero programado:**	**100,00%**
Porcentaje ejecutado:	**100,00%**	**Porcentaje financiero ejecutado:**	**32,33%**
Porcentaje avance / atraso:	**0,00%**	**Porcentaje financiero avance /**	**67,67%**

N/A			
Porcentaje programado:	**0,00%**	**Porcentaje financiero programado:**	**0,00%**
Porcentaje ejecutado:	**0,00%**	**Porcentaje financiero ejecutado:**	**0,00%**
Porcentaje avance / atraso:	**0,00%**	**Porcentaje financiero avance / atraso:**	**0,00%**

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:
19/12/2024

Fecha terminación inicial:	18/06/2025
Fecha finalización contrato incluyendo prórroga y suspensiones:	17/12/2025
SI APLICA	

Plazo meses inicial:	6
Plazo total SUSPENSION:	1
SI APLICA	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

TIPO DE MODIFICACIÓN	**Suspension 1**
FECHA DE MODIFICACIÓN	**18/06/2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**17/12/2025**
FECHA TERMINACIÓN POLIZA	

TIPO DE MODIFICACIÓN	**Prorroga 1**
FECHA DE MODIFICACIÓN	**17/07/2025**
NUEVA ADICIÓN	
VALOR ADICIÓN CONTRATO	

VALOR CONTRATO

CONTRATO OBRA		
A	**Valor inicial Contrato Obra:**	**$ 800.000.000**
B	**Valor total adiciones:**	**$ 0**
A+B	**Valor total Contrato Obra con Adiciones:**	**$ 800.000.000**

CONTRATO INTERVENTORÍA		
J	**Valor inicial Contrato Interventoría:**	**$ 0**
K	**Valor total adiciones:**	$ 0
L	**Valor total Contrato Interventoría con Adiciones:**	**$ 0**

VALOR POE		
C	**VALOR OBRA**	**$ -**
	DIFERENCIA 1041-2024 (CD+AIU)	**$ -**

VALOR CONTRATO 901-2024		
E	**VALOR CALZADA 901 (CD)**	**$ -**
I	**SALDO A LIBERAR**	

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	MANTENIMIENTO		VALOR INTERVENCION	
	ML			

GENERACIÓN DE EMPLEO

OBRA		INTERVENTORÍA		OBSERVACIONES
Cant. Empleos Directos Obra:	10	Cant. Empleos Directos Interventoría:	0	
Cant. Empleo Indirecto Obra:	4	Cant. Empleo Indirecto Interventoría:	0	
Total Empleo Directo + Indirecto Obra:	14	Total Empleo Directo + Indirecto Interventoría:	0	
Cantidad Empleo Mujeres Obra:	4	Cantidad Empleo Mujeres Interventoría:	0	
Cantidad Empleos Jóvenes Obra:	2	Cantidad Empleos Jóvenes Interventoría:	0	
Cantidad Empleo Mujeres:	4	Cantidad Empleos Jóvenes:	2	

SUSPENSION - ADICIÓN - PRÓRROGAS

OBRA		INTERVENTORÍA		OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN		SUSPENSIÓN		
TIEMPO		TIEMPO		
FECHA PREVISTA DE REINICIO		FECHA PREVISTA DE REINICIO		
JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN		JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN

OBRA		INTERVENTORÍA		OBSERVACIONES
ESTADO		ESTADO		

DESAGREGACIÓN OTRAS INTERVENCIONES

Número de intervenciones totales	46

SECTOR	TRAMO No	UPZ	CIV	CUERPO DE AGUA	DESDE	HASTA	CRONOGRAMA			META FISICA EN METROS LINEALES CONTRACTUALES	METROS LINEALES A EJECUTAR	METROS LINEALES EJECUTADOS	AVANCE FISICO (%)	
							DURACION (dias)	INICIO	FIN					
SAN JOSE DE BAVARIA TRAMOS DE VALLADO CONDICIONES CONTRACTUALES	1	UPZ217	11000185	CARRERA 76	CALLE 179	CALLE 181	12	2/01/2025	15/01/2025	500	164,74	164,74	100%	ok
			11000176	CARRERA 76	CALLE 181	CALLE 182					156,95	156,95	100%	ok
			11000159	CARRERA 76	CALLE 182	CALLE 183					152,78	152,78	100%	ok
	2	UPZ217	11000160	CALLE 182	CARRERA 76	CARRERA 78	4	16/01/2025	20/01/2025	250	236,78	236,68	100%	ok
	3	UPZ217	11000202	CALLE 179	CARRERA 78	CARRERA 76	5	22/01/2025	27/01/2025	230	243,29	243,29	100%	ok
	4	UPZ217	11000265	CARRERA 80	CALLE 172A	LINDERO NORTE	6	28/01/2025	3/02/2025	144	177,56	177,56	100%	ok
	5	UPZ217	11000360	CALLE 175	CARRERA 65	CARRERA 67	20	4/02/2025	26/02/2025	1130	158,55	158,55	100%	ok
		UPZ217	11000332	CALLE 175	CARRERA 67	CARRERA 68					159,74	159,74	100%	ok
		UPZ217	11000307	CALLE 175	CARRERA 68	CARRERA 70					157,22	157,22	100%	ok
		UPZ217	11000289	CALLE 175	CARRERA 70	CARRERA 72					166,61	166,61	100%	ok
		UPZ217	11000263	CALLE 175	CARRERA 72	CARRERA 76					162,67	162,67	100%	ok
		UPZ217	11000226	CALLE 175	CARRERA 76	CARRERA 78					245,5	245,5	100%	ok
		UPZ217	11000200	CALLE 175	CARRERA 78	CARRERA 80					129,49	129,49	100%	ok
	6	UPZ217	11000361	CARRERA 72	CALLE 170	CALLE 173	20	27/02/2025	22/03/2025	878	164,97	164,97	100%	ok
		UPZ217	11000286	CARRERA 72	CALLE 173	CALLE 175					327,41	327,41	100%	ok
		UPZ217	11000210	CARRERA 72	CALLE 175	CALLE 180					244,74	244,74	100%	ok
		UPZ217	11000170	CARRERA 72	CALLE 180	CALLE 183					434,29	434,29	100%	ok
	7	UPZ217	11000311	CALLE 180	CARRERA 65	CARRERA 67	3	23/03/2025	26/03/2025	150	163,84	163,84	100%	ok
	8	UPZ217	11000237	CALLE 180	CARRERA 70	CARRERA 72	1	27/03/2025	27/03/2025	160	39,09	39,09	100%	ok
	9	UPZ217	11000559	CALLE 170	CARRERA 68	CARRERA 69	1	28/03/2025	28/03/2025	61	74,6	74,6	100%	ok
	10	UPZ217	11000558	CARRERA 68	CALLE 170	CALLE 173A	9	30/03/2025	9/04/2025	278	230,35	230,35	100%	ok
		UPZ217	11000319	CARRERA 68	CALLE 173A	CALLE 175					231,96	231,96	100%	ok
	11	UPZ217	11000348	CARRERA 70	CALLE 173	CALLE 173A	16	10/04/2025	2/05/2025	388	64,01	64,01	100%	ok
		UPZ217	11000330	CARRERA 70	CALLE 173A	CALLE 175					233,62	233,62	100%	ok
		UPZ217	11000288	CARRERA 70	CALLE 175	CALLE 180					233,03	233,03	100%	ok

		UPZ17	11000236	CARRERA 70	CALLE 180	CALLE 183					429,54	429,54	100%
	12	UPZ17	11000142 11000139	CALLE 183	CARRERA 78	CARRERA 76	14	3/05/2025	20/05/2025	1202	252	1202	100%
		UPZ17	11000156	CALLE 183	CARRERA 76	CARRERA 72					110		
		UPZ17	11000168	CALLE 183	CARRERA 72	CARRERA 70					162		
		UPZ17	11000174	CALLE 183	CARRERA 70	CARRERA 68					179		
		UPZ17	11000204	CALLE 183	CARRERA 68	CARRERA 67					182		
		UPZ17	11000214	CALLE 183	CARRERA 67	CARRERA 65					317		
CASABLANCA TRAMOS DE VALLADO CONDICIONES CONTRACTUALES	13	UPZ 2	11000040	CALLE 222	CARRERA 51	CARRERA 52	8	21/05/2025	19/06/2025	670	37,06	37,06	100%
		UPZ 2	11000039	CALLE 222	CARRERA 52	CARRERA 53					184,04	184,04	100%
		UPZ 2	11000037	CALLE 222	CARRERA 53	CARRERA 54					192,11	192,11	100%
		UPZ 2	11014025	CALLE 222	CARRERA 54	CARRERA 55					250,74	250,74	100%
	14	UPZ 2	11000033	CALLE 223	CARRERA 52	CARRERA 53	2	13/06/2025	16/06/2025	60	154,10	154,1	100%
SAN JOSE DE BAVARIA TRAMOS DE VALLADO CONDICIONES CONTRACTUALES	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000185 11000176 11000159	CRUCES CARRERA 76	CALLE 179	CALLE 183	1	27/05/2025	27/05/2025	18	33,9	33,9	100%
	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000160	CRUCES CALLE 182	CARRERA 76	CARRERA 78	1	27/05/2025	27/05/2025		32,70	32,70	100%
	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000202	CRUCES CALLE 179	CARRERA 78	CARRERA 76	1	27/05/2025	27/05/2025		6,60	6,6	100%
	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000360 11000332 11000307 11000289 11000263 11000226 11000200	CRUCES CALLE 175	CARRERA 65	CARRERA 80	1	28/05/2025	28/05/2025	56	108,00	108,00	100%
	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000361 11000286 11000210 11000170	CRUCES CARRERA 72	CALLE 170	CALLE 183	1	28/05/2025	28/05/2025	62,2	217,30	217,30	100%
	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000311	CRUCES CALLE 180	CARRERA 65	CARRERA 67	1	28/05/2025	28/05/2025	12	17,90	17,90	100%
	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000559	CRUCE CALLE 170	CARRERA 68	CARRERA 69	1	29/05/2025	29/05/2025		7,5	7,5	100%
	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000558 11000319	CRUCES CARRERA 68	CALLE 170	CALLE 175	1	29/05/2025	29/05/2025		64,4	64,4	100%
	LIMPIEZA CRUCES CON VACTOR	UPZ17	11000348 11000330 11000288 11000236	CRUCES CARRERA 70	CALLE 173	CALLE 183	1	29/05/2025	29/05/2025		76,3	76,3	100%

OTROSI MODIFICATORIO 901 DE 2024

SECTOR	TRAMO No	UPZ	CIV	CUERPO DE AGUA	DESDE	HASTA	CRONOGRAMA			META FISICA EN METROS LINEALES CONTRACTUALES	METROS LINEALES A EJECUTAR	METROS LINEALES EJECUTADOS	AVANCE FISICO (%)
							DURACION (dias)	INICIO	FIN				
SAN JOSE DE BAVARIA TRAMOS DE VALLADO CONDICIONES CONTRACTUALES	A1	UPZ17	11000999	CARRERA 65	CALLE 170	CALLE 173A	6	6/10/2025	11/10/2025	53	53	53	100%
		UPZ17	11000417	CARRERA 65	CALLE 173A	CALLE 175	6	6/10/2025	11/10/2025	42	42	42	100%
	A2	UPZ18	11000276	CARRERA 65	CALLE 180	CALLE 183	6	12/10/2025	17/10/2025	464	464	464	100%
	A2.1	UPZ19	11000328	CARRERA 65	CALLE 175	CALLE 180	6	12/10/2025	17/10/2025	243	243	243	100%
	A3	UPZ17	11000756	CARRERA 67	CALLE 170	CALLE 173A	1	18/10/2025	18/10/2025	120	120	120	100%
	A4	UPZ17	11000331	CARRERA 67	CALLE 175	CALLE 180	6	19/10/2025	24/10/2025	255	255	255	100%
	A4.1	UPZ17	11000291	CARRERA 67	CALLE 180	CALLE 183	6	19/10/2025	24/10/2025	418	418	418	100%
	A5	UPZ17	11000550	CALLE 173A	CARRERA 65	CARRERA 67	4	25/10/2025	28/10/2025	80	80	80	100%
	A5.1	UPZ17	11000419	CALLE 173A	CARRERA 67	CARRERA 68	4	25/10/2025	28/10/2025	180	180	180	100%
	A5.2	UPZ17	11000340	CALLE 173A	CARRERA 68	CARRERA 70	4	25/10/2025	28/10/2025	141	141	141	100%
	A6.1	UPZ17	11000280	CARRERA 68	CALLE 175	CALLE 180	8	29/10/2025	5/11/2025	164	164	164	100%
	A6.2	UPZ17	11000194	CARRERA 68	CALLE 180	CALLE 183	8	29/10/2025	5/11/2025	459	459	459	100%
	A7	UPZ17	11001000	CALLE 170	CARRERA 65	CARRERA 67	1	28/11/2025	28/11/2025	112	112	112	100%
	A7.1	UPZ17	11000757	CALLE 170	CARRERA 67	CARRERA 68	1	28/11/2025	28/11/2025	42	42	42	100%
	A7.2	UPZ17	11000757	CALLE 170	CARRERA 67	CARRERA 68	1	28/11/2025	28/11/2025	41	41	41	100%
	A8	UPZ17	11000282	CARRERA 78	CALLE 172A	CALLE 173	11	10/11/2025	20/11/2025	101	101	101	100%
	A8.1	UPZ17	11000247	CARRERA 78	CALLE 173	CALLE 175	11	10/11/2025	20/11/2025	310	310	310	100%
	A8.2	UPZ17	11000187	CARRERA 78	CALLE 175	CALLE 179	11	10/11/2025	20/11/2025	182	182	182	100%
	A8.3	UPZ17	11000171	CARRERA 78	CALLE 179	CALLE 181	11	10/11/2025	20/11/2025	82	82	82	100%
	A8.4	UPZ17	11000157	CARRERA 78	CALLE 181	CALLE 182	11	10/11/2025	20/11/2025	407	407	407	100%
	A9	UPZ17	11000144	CARRERA 78	CALLE 182	CALLE 183	3	6/11/2025	8/11/2025	152	152	152	100%
	A10	UPZ17	11000298	CALLE 173	CARRERA 76	CARRERA 78	8	23/09/2025	30/09/2025	249	249	249	100%
	A11	UPZ17	11000325	CALLE 173	CARRERA 72	CARRERA 76	1	9/11/2025	9/11/2025	163	163	163	100%
	A12	UPZ17	11000271	CALLE 174	CARRERA 78	CARRERA 76	1	3/11/2025	3/11/2025	251	251	251	100%
	A13	UPZ17	11000339	CALLE 170	CARRERA 72	CARRERA 76	1	4/11/2025	4/11/2025	28	28	28	100%
	A14	UPZ17	11000197	CALLE 181	CARRERA 72	CARRERA 76	1	6/11/2025	6/11/2025	64	64	64	100%
	A16	UPZ17	11000177	CALLE 181	CARRERA 76	CARRERA 78	1	8/11/2025	8/11/2025	40	40	40	100%
	A17	UPZ17	11000182	CALLE 175	CARRERA 78	CARRERA 81	11	10/11/2025	20/11/2025	84	84	84	100%
	A17.1	UPZ17	11000226	CALLE 175	CARRERA 76	CARRERA 78	11	10/11/2025	20/11/2025	246	246	246	100%
	A17.2	UPZ17	11000263	CALLE 175	CARRERA 72	CARRERA 76	11	10/11/2025	20/11/2025	147	147	147	100%
	A17.3	UPZ17	11000289	CALLE 175	CARRERA 70	CARRERA 72	11	10/11/2025	20/11/2025	158	158	158	100%
	A18	UPZ17	11000361	CARRERA 72	CALLE 170	CALLE 173	8	24/11/2025	1/12/2025	76	76	76	100%
	A18.1	UPZ17	11000286	CARRERA 72	CALLE 173	CALLE 175	8	24/11/2025	1/12/2025	187	187	187	100%
	A18.2	UPZ17	11000210	CARRERA 72	CALLE 175	CALLE 183	8	24/11/2025	1/12/2025	620	620	620	100%
	B7	UPZ17	11000287	CARRERA 80	CALLE 170	CALLE 172A	3	24/11/2025	26/11/2025	355	355	355	100%
	B7.1	UPZ17	11000265	CARRERA 80	CALLE 172A	CALLE 174	1	26/11/2025	26/11/2025	150	150	150	100%
	B8	UPZ17		CARRERA 76	CALLE 170	CALLE 179	4	27/11/2025	30/11/2025	690	690	690	100%
	B8 (REPASO)	UPZ17		CARRERA 76	CALLE 170	CALLE 179	2	29/11/2025	30/11/2025	532	532	532	100%
	B9	UPZ17		CALLE 180	CARRERA 70	AV. BOYACA	1	1/12/2025	1/12/2025	39	39	39	100%
	B10	UPZ17		CALLE 175	CARRERA 76	CARRERA 78	4	29/11/2025	2/12/2025	420	420	420	100%
	B5.3	UPZ17		CALLE 175	CARRERA 67	CARRERA 68	3	1/12/2025	3/12/2025	160	160	160	100%
	B5.4	UPZ17		CALLE 175	CARRERA 65	CARRERA 67	3	3/12/2025	5/12/2025	174	174	174	100%
	B6 (REPASO)	UPZ17		CARRERA 72	CALLE 170	CALLE 175	7	6/12/2025	12/12/2025	530	530	530	100%
	B6.1 (REPASO)	UPZ17		CARRERA 72	CALLE 175	CALLE 183	4	13/12/2025	16/12/2025	665	665	665	100%
	B11 (COSTADO NORTE)	UPZ17		CALLE 175	CARRERA 67	CARRERA 68		14/12/2025	17/12/2025	141	141	141	100%

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	cantidad estimada	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	cantidad ejecutada	valor ejecutado
Extracción y cargue de residuos sólidos mecanico. Incluye mínimo los siguientes equipos, retrocargador, minicargador, operario, herramienta menor, cuadrilla.	m3	$ 18.552,00	8045,15	$ 149.253.574,85	1260,00	$ 23.375.520,00
Extracción y cargue de residuos sólidos manual. Incluye mínimo lo siguiente: herramienta menor y cuadrilla.	m3	$ 20.417,00	910,64	$ 18.592.536,88	675,00	$ 13.781.475,00
Transporte y Disposición de Residuos Sólidos en sitio autorizado. Incluye mínimo lo siguiente: derechos de botadero, herramienta menor, volqueta, transporte de escombros en sitio autorizado.	m3	$ 58.894,00	8957,18	$ 527.524.096,61	1935,00	$ 113.959.890,00
Corte y retiro de césped. Incluye mínimo lo siguiente: guadañadora, bolsas para basura tipo industrial, herramienta menor, y el personal necesario para la actividad.	m2	$ 3.873,00	4189,20	$ 16.224.771,60	15709,00	$ 60.840.957,00
Mejoramiento de Residuos sólidos con calviva (3Kg de Cal por M3 de Residuo). Incluye mínimo lo siguiente: Cal, herramienta menor, y el personal necesario para la actividad.	m3	$ 7.783,00	8955,79	$ 69.702.893,45	1935,00	$ 15.060.105,00
Lavado y sondeo de redes de alcantarillado D=24" grado de colmatación 60 %. Incluye mínimo lo siguiente: Carrotanque irrigador de agua, equipo vactor (sondeo–limpieza–recoleccion de lodos no peligrosos), herramienta menor, y el personal necesario para la actividad.	ml	$ 59.523,00	314,20	$ 18.702.126,60	531,00	$ 31.606.713,00
OTROSI MODIFICATORIO						
Realización de actividades conjuntas tales como extracción manual y mecánica de residuos, guadañado, corte de vegetación acuática, aplicación de cal, lavado y sondeo de redes, trasiego, separación, transporte y disposición final de residuos.	ml	$ 52.984,00	10122,00	$ 536.304.048,00	10217,71	$ 541.375.340,00
VALOR TOTAL CONTRATO						**$ 800.000.000,00**

$ 800.000.000,00		100%
$ 800.000.000,00		100,00%

Observaciones: Alertas tempranas, dificultades en vías o con alguna entidad.

El contrato se termino el dia 17 de diciembre de 2025 y se realizo recorrido de recibo y entrega se esta en espera de entrega para revision del acta parcial No y posterior recibir la liquidacion del contrato