Bogota 5 de febrero de 2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RELACIONADOS EN EL CONTATO No. CO1.PCCNTR.8069403						MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
ITEM		**Equipo**	**DESCRIPCIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**DESCRIPCIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**CANT**	**SI**	**NO**	
1	CEREZOS	ESTUFA 6 PTS	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO: ELÉCTRICO, MECÁNICO, INSTALACION, UBICACIÓN, ETC.	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES LLAVES DEL GAS, DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Calibrar fistos, valvulas, estado de combustion llama azul correctamente con gas natural.
2	**URAPANES**	**HORNO COMBI unox**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES, EMPAQUE PUERTA, BISAGRAS, SEGURO VIDRIOS, RODAMIENTOS VENTILADOR, SISTEMA DE VAPOR, SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GAS, DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
3	URAPANES	HORNO COMBI unox	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES, EMPAQUE PUERTA, BISAGRAS, SEGURO VIDRIOS, RODAMIENTOS VENTILADOR, SISTEMA DE VAPOR, SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GAS, DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza revision de EMPAQUE PUERTA, BISAGRAS, SEGURO VIDRIOS, RODAMIENTOS VENTILADOR, SISTEMA DE VAPOR, SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GAS, DEJAR FUNCIONANDO.
4	URAPANES	ESTUFA 6 PTS	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Calibrar fistos, valvulas, estado de combustion llama azul correctamente con gas natural.
5	URAPANES	PLANCHA DE COCINA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se ajustan quemadores con respècto a salida de gas, se cambia valvula de salida de gas al quemador, se fabrica venturi para quemador de la flauta.
6	URAPANES	ABATIDOR	CAMBIO DE EMPAQUE REVICION GENERAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAMBIO EMPAQUES, REVISION MOTORES, ENGRASADO, AJUSTAR VISAGRAS, REVISION PROGRAMACION, REVISION UNIDAD, GAS, CONEXIONES ELECTRICAS, DISPLAY, CAMBIO SI ES NECESARIO.CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Limpiesa de condensador, verificar somda y termocupla.

7	URAPANES	BATIDORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza mantenimiento correctivo en taller se bobina motor, cambio de cableado interno, interruptor general, se desmonta gancho presntaba oxido y estaba adherido. Cambio de rodamientos y grasa general.
8	**PRIMAVERAL 1**	**HORNO UNOX**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES, EMPAQUE PUERTA, BISAGRAS, SEGURO VIDRIOS, RODAMIENTOS VENTILADOR, SISTEMA DE VAPOR, SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GAS, DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
9	PRIMAVERAL 1	HORNO HOBART	CAMBIO ILUMINCACION BOMBILLA,CABLEADO Y SOCKET X 2 DESENGRASANTE Y ABRALLINTADO	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Limpieza interna, calibracion combustion correcta, verificar control y termocupla de temperatura cambio de luminarias completas con lampara de vidro
10	PRIMAVERAL 1	BATIDORA	ACONDICIONAR TAPA FRONTAL MEDIDAS 70mm X 85mm, PINTURA Y MASILLA HONGO ELECTRICO TIPO PARADA DE EMERGENCIA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Fabricacion tapa fronta, limpieza y cambio de grasa satelite batidora, se cambio parada de mergencia hongo, se verifica coneccion electrica.
11	**PRIMAVERAL 1**	**MARMITA 1**	**CAMBIO DE VALVULA REGULADOR ESCAPE DE VAPOR**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO. TRASLADO**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
12	PRIMAVERAL 1	MARMITA 2	CAMBIO DE MANOMETRO Y EMPAQUE DE BRASO SALIDA DE VAPOR	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Cambio de manometro, empaques salida de brazo de regulacion de vapor.
13	PRIMAVERAL 2	HORNO EKA	PREVENTIVO CABLAEADO SILICONADO Y TERMINALES Y EMPAQUE PUERTA 3 METROS	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES, EMPAQUE PUERTA, BISAGRAS, SEGURO VIDRIOS, RODAMIENTOS VENTILADOR, SISTEMA DE VAPOR, SISTEMA 20DE LAVADO AU21TOMÁTICO, S22ISTEMA ELÉ23CTRICO, SISTEM24A DE GAS, DE25JAR FUNCIONA26NDO.	1	X		Cambio de burlete, limìeza interna estado de termostato, control de temperatura

14	PRIMAVERAL 2	HORNO HOBART	CAMBIO ILUMINCACION BOMBILLA,CABLEADO Y SOCKET X 2 DESENGRASANTE Y ABRALLINTADO	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Limpieza interna, calibracion combustion correcta, verificar control y termocupla de temperatura cambio de luminarias completas con lampara de vidrio
15	PRIMAVERAL 2	ESTUFA 4 PTS	QUEMADORES FRACTURADOS ESTUFA VULCAN 2	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Traslado taller para cambio de quemadores no se encuentran los originales, cambio de tuberia y fistos fabricacion soporte quemadores en acero inoxidable.
16	**REPOSTERÍA**	**HORNO**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**		**X**	**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
17	REPOSTERÍA	HORNO	CAMBIO ILUMINCACION BOMBILLA,CABLEADO Y SOCKET X 2 DESENGRASANTE Y ABRALLINTADO	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Limpieza interna, calibracion combustion correcta, verificar control y termocupla de temperatura cambio de luminarias completas con lampara de vidrio
18	REPOSTERÍA	BATIDORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO PREVENTIVO	GRASA ADHERENTE CABLE TERMINALES	1	X		Se demonta satelite para limpieza y lubricacion, se verifica conectores electricos, se verifican finales de carrera. Correcto estado de las 3 velocidades
19	REPOSTERÍA	ABATIDOR	CAMBIO DE EMPAQUE REVICION GENERAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CAMBIO EMPAQUES, REVISION MOTORES, ENGRASADO, AJUSTAR VISAGRAS, REVISION PROGRAMACION, REVISION UNIDAD, GAS, CONEXIONES ELECTRICAS, DISPLAY, CAMBIO SI ES NECESARIO.CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Limpiesa de condensador, verificar somda y termocupla. Se realiza cambio de empaque.
20	REPOSTERÍA	BATIDORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO PREVENTIVO	GRASA ADHERENTE CABLE TERMINALES	1	X		Se demonta satelite para limpieza y lubricacion, se verifica conectores electricos, se verifican finales de carrera. Correcto estado de las 3 velocidades
21	REPOSTERÍA	BATIDORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO PREVENTIVO	GRASA ADHERENTE CABLE TERMINALES	1	X		Se demonta satelite para limpieza y lubricacion, se verifica conectores electricos, se verifican finales de carrera. Correcto estado de las 3 velocidades

22	REPOSTERÍA	CUARTO DE CRECIMIENTO	CAMBIO DE CONTROL CABLE TERMINALES Y FABRICACION DE RSISTENCIAS CABLE SILICONADO Y CLAVIJA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de resistencias y control de temperatura cableado general.
23	**COCINA FRÍA**	**HORNO CONVECCIÓN**	**NO PRENDE NO HAY PUNTO DE GAS PARA PROBARLO**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**NO SE INERVIENE POR FALTA DE REPUESTOS PROBLEMAS DE CONTROL DE IGNICION Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
24	COCINA FRÍA	ESTUFA 4 PTS	CAMBIO DE VALVULAS CON PERILLAS	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		limpieza de quemadores , calibracion de fistos y qiemadores
25	COCINA FRÍA	ESTUFA 6 PTS	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		limpieza de quemadores , calibracion de fistos y qiemadores
26	SENNOVA	PLACA DE INDUCCIÓN	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA PREVENTIVO	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se verifica componentes electronicos mantenimiento preventivo, se retira y se cambia pasta termica
27	SENNOVA	PLACA DE INDUCCIÓN	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA PREVENTIVO	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se verifica componentes electronicos mantenimiento preventivo, se retira y se cambia pasta termica
28	SENNOVA	PLACA DE INDUCCIÓN	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se verifica componentes electronicos mantenimiento preventivo, se retira y se cambia pasta termica
29	SENNOVA	PLACA DE INDUCCIÓN	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se verifica componentes electronicos mantenimiento preventivo, se retira y se cambia pasta termica
30	SENNOVA	HORNO Rational scc we	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA LUMINARIA PUERTA SONDA DE TEMPERATURA PRODUCTO	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se retira cambio de sonda nucleo y se realiza el cambio, se descalsifica caldera de forma manual, se verifiacan historial de errores, se ponen en fucionamiento según chek list del equipo.
31	SENNOVA	HORNO rational 101	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA CAMBIO DE BURLETTE Y SUMBADOR	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se verifica elementos electronicos sondas de temperatura y perillas de encendido, sondas de temperatura.

32	SENNOVA	MAQUINA VACÍO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RESITENCIA, CINTA TEFLON, ACEITE CLAVIJA 220V	CAMBIO EMPAQUES, REVISION MOTORE Y BOMBA DE VACIO, ENGRASADO, AJUSTAR VISAGRAS, REVISION PROGRAMACION, REVISION UNIDAD, CAMBIO ACEITE, CONEXIONES ELECTRICAS, DISPLAY, CAMBIO SI ES NECESARIO.CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de aceite hidraulico limpieza de bomba cambio de cinta teflon y resistencia
33	SENNOVA	MAQUINA VACÍO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RESITENCIA, CINTA TEFLON, ACEITE CLAVIJA 220V, EMPAQUE TAPA, CAMBIO DE LEXAN E INTERRUPTOR FALTA BARRA DE SELLADO	CAMBIO EMPAQUES, REVISION MOTORE Y BOMBA DE VACIO, ENGRASADO, AJUSTAR VISAGRAS, REVISION PROGRAMACION, REVISION UNIDAD, CAMBIO ACEITE, CONEXIONES ELECTRICAS, DISPLAY, CAMBIO SI ES NECESARIO.CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de aceite hidraulico limpieza de bomba cambio de cinta teflon y resistencia, cambio de empaque tapa
34	SENNOVA	MAQUINA VACÍO	TAREJTA EN MAL ESTADO	CAMBIO EMPAQUES, REVISION MOTORE Y BOMBA DE VACIO, ENGRASADO, AJUSTAR VISAGRAS, REVISION PROGRAMACION, REVISION UNIDAD, CAMBIO ACEITE, CONEXIONES ELECTRICAS, DISPLAY, CAMBIO SI ES NECESARIO.CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de aceite hidraulico limpieza de bomba cambio de cinta teflon y resistencia, cambio de empaque tapa, cambio de lexan tarjeta principal
35	SENNOVA	MAQUINA VACÍO primaveral 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RESITENCIA, CINTA TEFLON, ACEITE PRIMAVERAL 2	CAMBIO EMPAQUES, REVISION MOTORE Y BOMBA DE VACIO, ENGRASADO, AJUSTAR VISAGRAS, REVISION PROGRAMACION, REVISION UNIDAD, CAMBIO ACEITE, CONEXIONES ELECTRICAS, DISPLAY, CAMBIO SI ES NECESARIO.CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de aceite hidraulico limpieza de bomba cambio de cinta teflon y resistencia
36	OFICCE	LICUADORA	CAMBIO DE INTERRUPTOR 4 `PINES CABLE Y TERMINALES	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se cambia interruptor general del equipo, se mide amperaje rodamientos de motor ok cablado y terminales ok

37	OFICCE	LICUADORA	CAMBIO DE INTERRUPTOR 4 `PINES CABLE Y TERMINALES	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se cambia interruptor general del equipo, se mide amperaje rodamientos de motor ok cablado y terminales ok
38	**OFICCE**	**BALANZA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
39	**OFICCE**	**BALANZA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
40	LABORATORIO IA	MUFLA	TERMOCUPLA Y SENSOR DE PUERTA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se verifica error open se cmabia termocupla y se realizan puebas de encendido
41	**LABORATORIO IA**	**PH-METRO**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
42	**LABORATORIO IA**	**ESPECTROFOTÓMETRO**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
43	**LABORATORIO IA**	**DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**

44	**LABORATORIO IA**	**DESTILADOR DE AGUA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
45	**LABORATORIO IA**	**DESTILADOR DE AGUA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
46	**LABORATORIO IA**	**BALANZA ANALÍTICAS**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
47	LABORATORIO IA	HORNO-ESCABILADERO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se verifica conexiones electricas circuito abierto, cambio de fusible, se verifican demas componentes electricos.
48	LABORATORIO IA	BAÑO DE MARÍA W270 DE 20A1	PREVENTIVO VERIFICAR CABLEADO Y TERMINALES	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se verifica conexiones electricas cambio de interuptor principal, se verifica conecciones, termionales y resistencias.
49	**LABORATORIO IA**	**Fibertec FT-122**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
50	**LABORATORIO IA**	**Extractor de grasa**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**

51	**LABORATORIO IA**	**MUFLA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
52	**LABORATORIO IA**	**MUFLA**	**MANTENIMIENTO `PREVENTIVO**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
53	**LABORATORIO IA**	**PH-METRO**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
54	LABORATORIO IA	BAÑO DE MARÍA	PREVENTIVO VERIFICAR CABLEADO Y TERMINALES	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se verifica conexiones electrica, se verifica conecciones, termionales y resistencias.
55	**LABORATORIO IA**	**DESTILADOR DE PROTEÍNA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
56	LABORATORIO IA	BAÑO DE MARÍA	PREVENTIVO VERIFICAR CABLEADO Y TERMINALES	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se verifica conexiones electricas, se verifica conecciones, termionales y resistencias.
57	**LABORATORIO IA**	**AUTOCLAVE**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
58	LABORATORIO IA	AUTOCLAVE	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza limpieza, verificacion de partes electricas, revision de empaques, sellos, racores y demas componentes.

59	LABORATORIO IA	MICROSCOPIO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se acopla cabezal, se retira optica para limpieza general y lentes, se verifica conectores electricos, potenciometro de luminaria.
60	LABORATORIO IA	MICROSCOPIO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se acopla cabezal, se retira optica para limpieza general y lentes, se verifica conectores electricos, potenciometro de luminaria.
61	LABORATORIO IA	MICROSCOPIO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se retira optica para limpieza general y lentes, se verifica conectores electricos, potenciometro de luminaria.
62	LABORATORIO IA	MICROSCOPIO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se retira optica para limpieza general y lentes, se verifica conectores electricos, potenciometro de luminaria.
63	LABORATORIO IA	MICROSCOPIO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se retira optica para limpieza general y lentes, se verifica conectores electricos, potenciometro de luminaria.
64	**LABORATORIO IA**	**BALANZA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
65	**LABORATORIO IA**	**BALANZA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
66	**LABORATORIO IA**	**BALANZA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**

67	**LABORATORIO IA**	**BALANZA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
68	**LABORATORIO IA**	**SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA**	**CAMBIO DE CARTIUCHOS 1 MICRA, CARBON ACTIVADO. 5 MICRAS,**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
69	**LABORATORIO IA**	**MICROPIPETAS 100-1000 MICROLITROS**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
70	**LABORATORIO IA**	**MICROPIPETAS 10- 100 MICROLITROS**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
71	LABORATORIO IA	INCUBADORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se verifica sistema de calefaccion sensores sde temperatura y tarjetas de control
72	LABORATORIO IA	INCUBADORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se verifica sistema de calefaccion sensores sde temperatura y tarjetas de control
73	LABORATORIO IA	INCUBADORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se verifica sistema de calefaccion sensores sde temperatura y tarjetas de control
74	**LABORATORIO IA**	**PH-METRO**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**

75	ÁLAMOS	PLANTA CERVECERÍA	CAMBIO DE BOMBA KARSON 120V 0.5 HP Q MAX 28 LITROS/MIN Y TERMOCUPLA SEGÚN MUESTRA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de bomba, revicion y cambio de recubrimiento del vulvo de termocupla
76	**PLANTA PILOTO**	**MAQUINA PARA REALIZAR GALLETAS**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
77	PLANTA PILOTO	BATIDORA 20 LITROS	PREVENTIVO	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se demonta satelite para limpieza y lubricacion, se verifica conectores electricos, se verifican finales de carrera. Correcto estado de las 3 velocidades
78	PLANTA PILOTO	AMASADORA DE UNA ARROBA	PREVENTIVO	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se verifica conectores electricos conectores, contactores, pulsadores tension de correas, limpia contactos, estado de rodamientos
79	ÁLAMOS	TÚNEL DE EXHAUSTING	CAMBIO DE CORTINAS, CAMBIO DE MANOMETRO GLISERINA, 7 PSI, METALICO, PINTURA AEROSOL	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Cambio de cortinas tunel en silicona, cambio de manometro presion de vapor gliserina , alineacion de banda transportadora, pintura linea de vapor.
80	PLANTA PILOTO	HORNO PASTELERÍA	CAMBIO DE TARJETA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de tarjeta principal, control, se verifica correcta combustion, estado de venturi y electrodos de ignicion
81	PLANTA PILOTO	EMPACADORA AL VACÍO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de aceite hidraulico limpieza de bomba cambio de cinta teflon y resistencia.
82	PLANTA PILOTO	MAQUINA HELADO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza limpieza, verificacion de condensador, controles electricos, presion de gas y ciclos de preparacion
83	ECONOMATO	BALANZA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica el controlador y celda, se realiza calibracion y limpieza general del equipo. Queda OK
84	ECONOMATO	GRAMERA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica el controlador y celda, se realiza calibracion y limpieza general del equipo. Queda OK

85	LOBBY CAFE	MAQUINA CAFE	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se realiza limpieza general, se ajustan y lubrican partes mecanicas, se ajusta sistema electrico y electronico, se cambian empaques en general con desgaste, lavado de grupo, difusores y rejillas con cafisa, pruebas generales equipo queda ok.
86	LOBBY CAFE	MAQUINA CAFE	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se realiza limpieza general, se ajustan y lubrican partes mecanicas, se ajusta sistema electrico y electronico, se cambian empaques en general con desgaste, lavado de grupo, difusores y rejillas con cafisa, pruebas generales equipo queda ok.
87	LOBBY CAFE	TOSTADORA DE CAFE	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de controlador y termocuplas, se verifica correcta combustion, se verifica presion de gas chispero en buen estado,
88	**LOBBY CAFE**	**MEDIDOR DE HUMEDAD**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
89	LOBBY CAFE	TRILLADORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza preventivo, estado de conecciones electricas, rodamientos de motor ok
90	LOBBY CAFE	MAQUINA CAFÉ DE UN GRUPO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza descalcificacion de tanque y tubria, se destapona tuberia, se lubrica y ajustan partes mecanicas, se cambian empaques en general, pruebas generales equipo queda ok
91	LOBBY CAFE	MAQUINA CAFÉ DE UN GRUPO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza descalcificacion de tanque y tubria, se destapona tuberia, se lubrica y ajustan partes mecanicas, se cambian empaques en general, pruebas generales equipo queda ok

92	LOBBY CAFE	MAQUINA CAFÉ DE UN GRUPO	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza descalcificacion de tanque y tubria, se destapona tuberia, se lubrica y ajustan partes mecanicas, se cambian empaques en general, pruebas generales equipo queda ok
93	LOBBY CAFE	MOLINO TRITURADOR	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza limpieza general al equipo, ajuste de sistema electrico y electronico, limpieza de dial,cuchillas y parte interna, pruebas generales equipo quedo ok
94	LOBBY CAFE	MOLINO TRITURADOR	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza limpieza general al equipo, ajuste de sistema electrico y electronico, limpieza de dial,cuchillas y parte interna, pruebas generales equipo quedo ok
95	**LOBBY CAFE**	**CAMARA LUZ ULTRA**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
96	LOBBY CAFE	LICUADORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza cambio de cuchillas y acople del vaso y motor, se mide amperaje rodamientos de motor ok cablado y terminales ok
97	LOBBY CAFE	MAQUINA CAFÉ	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA CAMBIO DE VALVULA DE ALIVIO Y VALVULA DE VAPOR	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		se realiza limpieza general, se ajustan y lubrican partes mecanicas, se ajusta sistema electrico y electronico, se cambian empaques en general con desgaste, se cambian valvula de alivio y valvula de vapor derecha, lavado de grupo, difusores y rejillas con cafisa, pruebas generales equipo queda ok.
98	LOBBY CAFE	MOLINO CAFÉ	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA, CAMBIO DE DOSIFICADOR	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza limpieza general al equipo, ajuste de sistema electrico y electronico, se cambia paertes del dosificador, limpieza de dial,cuchillas y parte interna, pruebas generales equipo quedo ok

99	**LOBBY CAFE**	**MAQUINA CAFE**	**REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA**	**CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.**	**1**	**X**		**Se realiza diagnostico del equipo evidenciando que las partes y piezas del mismo ya no se encuentran disponibles en el mercado, se sugiere dar de baja al equipo, se adjunta REPORTE TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPOS**
100	LOBBY CAFE	MOLINO CAFÉ	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se realiza limpieza general al equipo, ajuste de sistema electrico y electronico, limpieza de dial,cuchillas y parte interna, pruebas generales equipo quedo ok
101	PRIMAVERAL	LICUADORA	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO GENERAL DEL ELEMENTO, ELÉCTRICA Y MECÁNICA	CAMBIO PIEZAS ORIGINALES DEJAR FUNCIONANDO.	1	X		Se cambia interruptor general del equipo, se mide amperaje rodamientos de motor ok cablado y terminales ok

CONTRATANTE.

Firma

Nombre Pedro Morales.

Cedula 79280746

Supervisor de contrato

ENCARGADO JARINOX SAS

Firma

Nombre Andres Cortes

Cedula 1014178811.

MAQUINARIA PARA ALIMENTOS – BÁSCULAS Y BALANZAS ELECTRONICAS
NIT 900.197.421-8 Carrera 27 No. 12 A 25 Local 01
Teléfono 2378212 fax 2378213
E-mail ventasjarinox@gmail.com Bogotá, D.C.