ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,489	ACTA DE OBRA No.	3		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	**Carrera 8B entre Calle 73A y Calle 75 COMUNA 7**				**$ 82,363,945**		**$ 91,536,943**		**$ 72,248,607**		**$ 19,288,394**		**$ 91,537,001**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	86.00	$ 7,875.00	$ 677,250	86.00	$ 677,250	86.00	$ 677,250	-	$ -	86.00	$ 677,250.00
					$ 677,250		**$ 677,250**		**$ 677,250**		**$ -**		**$ 677,250.00**
	DEMOLICIONES												
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	9.60	$ 8,140.00	$ 78,144	18.10	$ 147,334.00	18.10	147,334.00	-	$ -	18.10	$ 147,334.00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, NO INCLUYE RETIRO.	M3	41.28	$ 130,205.00	$ 5,374,862	**(0.00)**	$ (58.00)	-	-		$ -	-	$ -
					$ 5,453,006		**$ 147,276.00**		**$ 147,334**		**$ -**		**$ 147,334.00**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	61.92	$ 9,765.00	$ 604,649	84.03	$ 820,553	84.03	$ 820,553	-	$ -	84.03	$ 820,553
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	80.50	$ 40,055.00	$ 3,224,428	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	160.99	$ 2,594.00	$ 417,608	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	$ 2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728
				-	**$ 6,478,413**		**$ 3,052,281**		**$ 3,052,281**		**$ -**		**$ 3,052,281**
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	412.80	$ 6,855.00	$ 2,829,744	398.12	$ 2,729,113	398.12	$ 2,729,113	-	$ -	398.12	$ 2,729,113
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	86.69	$ 184,565.00	$ 15,999,940	59.72	$ 11,022,222	59.72	$ 11,022,222	-	$ -	59.72	$ 11,022,222
					$ 18,829,684		**$ 13,751,335**		**$ 13,751,335**		**$ -**		**$ 13,751,335**
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	412.80	$ 4,047.00	$ 1,670,602	398.12	$ 1,611,192	398.12	$ 1,611,192	-	$ -	398.12	$ 1,611,192
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA MDC 19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	41.28	$ 1,125,738.00	$ 46,470,465	39.81	$ 44,815,630	39.81	$ 44,815,630	-	$ -	39.81	$ 44,815,630
					$ 48,141,067		**$ 46,426,822**		**$ 46,426,822**		**$ -**		**$ 46,426,822**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	258.00	$ 3,501.00	$ 903,258	219.80	$ 769,520	-	$ -	219.80	$ 769,520	219.80	$ 769,520
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7.40	$ 56,864.00	$ 420,794	38.23	$ 2,173,911	-	$ -	38.23	$ 2,173,911	38.23	$ 2,173,911
					$ 1,324,052		**$ 2,943,431**		**$ -**		**$ 2,943,431**		**$ 2,943,431**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	3.00	$ 224,921.00	$ 674,763	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842	-	$ -	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.00	$ 392,855.00	$ 785,710	1.00	$ 392,855	1.00	$ 392,855	-	$ -	1.00	$ 392,855
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	398.12	$ 7,350,888	398.12	$ 7,350,888	-	$ -	398.12	$ 7,350,888.00
					$ 1,460,473		**$ 8,193,585**		**$ 8,193,585**		**$ -**		**$ 8,193,585**
	ITEMS NO PREVISTOS												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,489	ACTA DE OBRA No.	3		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	85.50	$ 6,157,539	-	$ -	85.50	$ 6,157,539	85.50	$ 6,157,539
INP-2	SUMINISTRO E INSTALACION LOSA CAMARA DE INSPECCION INCLUYE TAPA	UND	-	$ 1,264,661.00	$ -	1.00	$ 1,264,661	-	$ -	1.00	$ 1,264,661	1.00	$ 1,264,661
INP-3	RETIRO Y DEMOLICION LOSA CAMARA INSPECCION EXISTENTE INCLUYE RETIRO	UND	-	$ 350,000.00	$ -	1.00	$ 350,000	-	$ -	1.00	$ 350,000	1.00	$ 350,000
INP-4	DEMOLICION VIGA CANAL	ML	-	$ 30,117.00	$ -	78.00	$ 2,349,126	-	$ -	78.00	$ 2,349,126	78.00	$ 2,349,126
INP-5	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS	ML	-	$ 13,849.00	$ -	78.00	$ 1,080,222	-	$ -	78.00	$ 1,080,222	78.00	$ 1,080,222
INP-6	REPELLO MURO 1:2	ML	-	$ 22,203.00	$ -	78.00	$ 1,731,834	-	$ -	78.00	$ 1,731,834	78.00	$ 1,731,834
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	865.91	$ 3,048,003	-	$ -	865.91	$ 3,048,003	865.91	$ 3,048,003
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLES EN BRONCE (2) - MANGUERA PF).	UND	-	$ 181,789.00	$ -	2.00	$ 363,578	-	$ -	2.00	$ 363,578	2.00	$ 363,578
INP-19	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	-	$ 30,963.00		-	$ -						
					$ -		$ 16,344,963		$ -		$ 16,344,963		$ 16,344,963

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2	**Calle 75 entre Carrera 8B y 8D COMUNA 7**				**$ 115,378,514**		**$ 109,064,643**		**$ 94,455,180**		**$ 14,612,884**		**$ 109,068,064**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	86.00	$ 7,875.00	$ 677,250	86.00	$ 677,250	86.00	$ 677,250	-	$ -	86.00	$ 677,250
					$ 677,250		**$ 677,250**		**$ 677,250**		**$ -**		**$ 677,250**
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	717.10	$ 18,464.00	$ 13,240,534	529.80	$ 9,782,227	529.80	$ 9,782,227	-	$ -	529.80	$ 9,782,227
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	35.50	$ 8,140.00	$ 288,970	35.00	$ 284,900	35.00	$ 284,900	-	$ -	35.00	$ 284,900
					$ 13,529,504		**$ 10,067,127**		**$ 10,067,127**		**$ -**		**$ 10,067,127**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	48.85	$ 9,765.00	$ 477,020	96.71	$ 944,373	96.71	$ 944,373	-	$ -	96.71	$ 944,373
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	63.51	$ 40,055.00	$ 2,543,893	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	$ 2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 5,252,641		**$ 3,176,101**		**$ 3,176,101**		**$ -**		**$ 3,176,101**
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	610.60	$ 6,855.00	$ 4,185,663	529.80	$ 3,631,779	529.80	$ 3,631,779	-	$ -	529.80	$ 3,631,779
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	85.48	$ 184,585.00	$ 15,776,616	79.47	$ 14,666,647	79.47	$ 14,667,381	-	$ -	79.47	$ 14,667,381
					$ 19,962,279		**$ 18,298,426**		**$ 18,299,160**		**$ -**		**$ 18,299,160**
	PAVIMENTO ASFÁLTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	610.60	$ 4,047.00	$ 2,471,098	529.80	$ 2,144,101	529.80	$ 2,144,101	-	$ -	529.80	$ 2,144,101
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	61.06	$ 1,125,738.00	$ 68,737,562	52.98	$ 59,638,918	52.98	$ 59,641,599	-	$ -	52.98	$ 59,641,599
					$ 71,208,660		**$ 61,783,019**		**$ 61,785,700**		**$ -**		**$ 61,785,700**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	303.00	$ 3,501.00	$ 1,060,803	195.00	$ 682,689	-	$ -	195.00	$ 682,695	195.00	$ 682,695
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	29.30	$ 56,864.00	$ 1,666,115	51.16	$ 2,909,162	-	$ -	51.16	$ 2,909,162	51.16	$ 2,909,162
					$ 2,726,918		$ 3,591,851		$ -		$ 3,591,857		$ 3,591,857
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2.00	$ 224,921.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842		$ -	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 392,855.00	$ 1,571,420	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 2,021,262		$ 449,842		$ 449,842		$ -		$ 449,842
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	96.71	$ 6,964,861	-	$ -	96.71	$ 6,964,861	96.71	$ 6,964,861
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,152.32	$ 4,056,166	-	$ -	1,152.32	$ 4,056,166	1,152.32	$ 4,056,166
					$ -		$ 11,021,027		$ -		$ 11,021,027		$ 11,021,027

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
3	**Calle 28 entre Carrera 17B1 y Carrera 17 Bis COMUNA 8**				$ 126,477,627		$ 142,409,397		$ 134,344,203		$ 8,065,194		$ 142,409,397
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	100.00	$ 7,875.00	$ 787,500	106.70	$ 840,263	106.70	$ 840,263	-	$ -	106.70	$ 840,263
					$ 787,500		$ 840,263		$ 840,263		$ -		$ 840,263
	DEMOLICIONES												
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	14.20	$ 8,140.00	$ 115,588	33.40	$ 271,876	33.40	$ 271,876	-	$ -	33.40	$ 271,876
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, NO INCLUYE RETIRO.	M3	74.55	$ 130,205.00	$ 9,706,783	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 9,822,371		$ 271,876		$ 271,876		$ -		$ 271,876
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	56.80	$ 9,765.00	$ 554,652	140.20	$ 1,369,053	140.20	$ 1,369,053	-	$ -	140.20	$ 1,369,053
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	73.84	$ 40,055.00	$ 2,957,661	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	358.59	$ 2,594.00	$ 930,182	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	$ 2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728		$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 6,674,223		$ 3,600,781		$ 3,600,781		$ -		$ 3,600,781
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	710.00	$ 6,855.00	$ 4,867,050	708.83	$ 4,859,030	757.57	$ 5,193,142	(48.74)	$ -334,113	708.83	$ 4,859,030
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	99.40	$ 184,565.00	$ 18,345,761	106.32	$ 19,622,951	113.64	$ 20,973,967	(7.32)	$ -1,351,016	106.32	$ 19,622,951
					$ 23,212,811		$ 24,481,981		$ 26,167,109		$ -1,685,129		$ 24,481,981
	PAVIMENTO ASFALTICO												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	710.00	$ 4,047.00	$ 2,873,370	708.83	$ 2,868,635	757.57	$ 3,065,886	(48.74)	$ -197,251	708.83	$ 2,868,635
58	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	71.00	$ 1,125,738.00	$ 79,927,398	70.88	$ 79,792,309	75.76	$ 85,285,911	(4.88)	$ -5,493,601	70.88	$ 79,792,309
					$ 82,800,768		$ 82,660,944		$ 88,351,797		$ -5,690,852		$ 82,660,944
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	315.00	$ 3,501.00	$ 1,102,815	322.00	$ 1,127,322	-	$ -	322.00	$ 1,127,322	322.00	$ 1,127,322
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS, CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	14.80	$ 56,864.00	$ 841,587	8.70	$ 494,717	-	$ -	8.70	$ 494,717	8.70	$ 494,717
					$ 1,944,402		$ 1,622,039		$ -		$ 1,622,039		$ 1,622,039
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2.00	$ 224,921.00	$ 449,842	5.00	$ 1,124,605	5.00	$ 1,124,605		$ -	5.00	$ 1,124,605
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.00	$ 392,855.00	$ 785,710	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	708.83	$ 13,087,837	757.57	$ 13,987,772	(48.74)	$ -899,935	708.83	$ 13,087,837
					$ 1,235,552		$ 14,212,442		$ 15,112,377		$ -899,935		$ 14,212,442
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	140.20	$ 10,096,924	-	$ -	140.20	$ 10,096,924	140.20	$ 10,096,924
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,313.11	$ 4,622,147	-	$ -	1,313.11	$ 4,622,147	1,313.11	$ 4,622,147
					$ -		$ 14,719,071		$ -		$ 14,719,071		$ 14,719,071

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
4	**Carrera 17b1 entre Calles 26 y 27 COMUNA 8**				$ 53,629,564		$ 71,704,207		$ 50,739,029		$ 20,965,017		$ 71,704,047
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	77.00	$ 7,875.00	$ 606,375	77.00	$ 606,375	77.00	$ 606,375	-	$ -	77.00	$ 606,375
					$ 606,375		$ 606,375		$ 606,375		$ -		$ 606,375
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	254.10	$ 18,464.00	$ 4,691,702	253.39	$ 4,678,593	248.49	$ 4,588,119	4.90	$ 90,474	253.39	$ 4,678,593
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	6.60	$ 8,140.00	$ 53,724	12.30	$ 100,122	12.30	$ 100,122		$ -	12.30	$ 100,122
					$ 4,745,426		$ 4,778,715		$ 4,688,241		$ 90,474		$ 4,778,715
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	38.12	$ 9,765.00	$ 372,242	97.38	$ 950,916	70.76	$ 690,971	26.62	$ 259,944	97.38	$ 950,916
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	49.56	$ 40,055.00	$ 1,985,126	0.00	$ 160	-	$ -		$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	$ 2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728		$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 4,589,096		$ 3,182,804		$ 2,922,699		$ 259,944		$ 3,182,644
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	254.10	$ 6,855.00	$ 1,741,856	253.39	$ 1,736,988	246.51	$ 1,689,826	6.88	$ 47,162	253.39	$ 1,736,988
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	53.36	$ 184,565.00	$ 9,848,388	97.38	$ 17,972,940	63.04	$ 11,634,978	34.34	$ 6,337,962	97.38	$ 17,972,940
					$ 11,590,244		$ 19,709,928		$ 13,324,804		$ 6,385,124		$ 19,709,928
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	254.10	$ 4,047.00	$ 1,028,343	253.39	$ 1,025,469	246.51	$ 997,626	6.88	$ 27,843	253.39	$ 1,025,469
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	25.41	$ 1,125,738.00	$ 28,605,003	25.34	$ 28,526,201	24.65	$ 27,749,442	0.69	$ 776,759	25.34	$ 28,526,201
					$ 29,633,346		$ 29,551,670		$ 28,747,068		$ 804,602		$ 29,551,670
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	231.00	$ 3,501.00	$ 808,731	154.00	$ 539,154	-	$ -	154.00	$ 539,154	154.00	$ 539,154
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7.40	$ 56,864.00	$ 420,794	6.90	$ 392,362	-	$ -	6.90	$ 392,362	6.90	$ 392,362
					$ 1,229,525		$ 931,516		$ -		$ 931,516		$ 931,516
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2.00	$ 224,921.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842		$ -	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.00	$ 392,855.00	$ 785,710	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 1,235,552		$ 449,842		$ 449,842		$ -		$ 449,842
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	98.87	$ 7,120,420	-	$ -	98.87	$ 7,120,420	98.87	$ 7,120,420
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	625.87	$ 2,203,062	-	$ -	625.87	$ 2,203,062	625.87	$ 2,203,062
INP-10	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIAR COMPLETA, PE40 PN10 BD DIAM =1/2" A RED DE 3", 4" y 6" (INCLUYE COLLAR EN HD, LLAVE DE PASO).	UND	-	$ 714,364.00	$ -	1.00	$ 714,364	-	$ -	1.00	$ 714,364	1.00	$ 714,364
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND	-	$ 181,789.00	$ -	3.00	$ 545,367	-	$ -	3.00	$ 545,367	3.00	$ 545,367
INP-18	EXCAVACION EN TIERRA BAJO AGUA A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE BOMBEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	-	$ 47,699.00	$ -	5.63	$ 268,545	-	$ -	5.63	$ 268,545	5.63	$ 268,545
INP-19	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	-	$ 30,963.00		-	$ -						
INP-21	REPARACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE 6"	UND	-	$ 309,594.00	$ -	1.00	$ 309,594	-	$ -	1.00	$ 309,594	1.00	$ 309,594

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
INP-22	REPARACION RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DE 4" (INCLUYE UNIONES UNIVERSALES DE 4" - TUBO RDE 21 DE 4") - MOTOBOMBRA -MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.	UND	-	$ 1,332,005.00	$ -	1.00	$ 1,332,005	-	$ -	1.00	$ 1,332,005	1.00	$ 1,332,005
					$ -		$ 12,493,357		$ -		$ 12,493,357		$ 12,493,357

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
5	**Calle 53 entre carrera 12 y 11D COMUNA 5**				$ 94,551,955		$ 100,945,227		$ 86,637,502		$ 14,304,428		$ 113,715,020
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	78.00	$ 7,875.00	$ 614,250	78.00	$ 614,250	78.00	$ 614,250		$ -	78.00	$ 614,250
					$ 614,250		$ 614,250		$ 614,250		$ -		$ 614,250
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	468.00	18,464.00	$ 8,641,152	449.63	$ 8,301,968	443.35	$ 8,186,014	6.28	$ 115,954	449.63	$ 8,301,968
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	12.00	8,140.00	$ 97,680	29.80	$ 242,572	29.80	$ 242,572		$ -	29.80	$ 242,572
					$ 8,738,832		$ 8,544,540		$ 8,428,586		$ 115,954		$ 8,544,540
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	70.20	9,765.00	$ 685,503	115.16	$ 1,124,537	115.16	$ 1,124,537		$ -	115.16	$ 1,124,537
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	91.26	40,055.00	$ 3,655,419	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728		$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 6,572,650		$ 3,356,265		$ 3,356,265		$ -		$ 3,356,265
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	468.00	6,855.00	$ 3,208,140	449.63	$ 3,082,214	443.35	$ 3,039,164	6.28	$ 43,049	449.63	$ 3,082,214
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	98.28	184,565.00	$ 18,139,048	89.93	$ 16,597,930	88.67	$ 16,365,379	1.26	$ 232,552	89.93	$ 16,597,930
					$ 21,347,188		$ 19,680,144		$ 19,404,543		$ 275,601		$ 19,680,144
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	468.00	4,047.00	$ 1,893,996	449.63	$ 1,819,653	443.35	$ 1,794,237	6.28	$ 25,415	449.63	$ 1,819,653
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC 19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	46.80	1,125,738.00	$ 52,684,538	44.96	$ 50,616,476	44.34	$ 49,915,223	0.62	$ 697,958	44.96	$ 50,613,180
					$ 54,578,534		$ 52,436,129		$ 51,709,460		$ 723,373		$ 52,432,833
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	234.00	3,501.00	$ 819,234	201.96	$ 707,062	201.96	$ 707,062		$ -	201.96	$ 707,062
113	DEMARCACIÓN VIAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7.40	56,864.00	$ 420,794	41.20	$ 2,342,797	34.60	$ 1,967,494	6.60	$ 375,302	41.20	$ 2,342,797
					$ 1,240,028		$ 3,049,859		$ 2,674,556		$ 375,302		$ 3,049,859
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	3.00	224,921.00	$ 674,763	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842		$ -	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.00	392,855.00	$ 785,710	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,460,473		$ 449,842		$ 449,842		$ -		$ 449,842

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025	
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026			

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	116.07	$ 8,359,129	-	$ -	116.07	$ 8,359,129	116.07	$ 8,359,129
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,214.00	$ 4,273,280	-	$ -	1,214.00	$ 4,273,280	1,214.00	$ 4,273,280
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND	-	$ 181,789.00	$ -	1.00	$ 181,789	-	$ -	1.00	$ 181,789	1.00	$ 181,789
INP-19	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	-	$ 30,963.00		-	$ -						
					$ -		$ 12,814,198		$ -		$ 12,814,198		$ 25,587,287

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6	**Carrera 12 E entre calles 50 y 51 COMUNA 6**				**$ 95,184,159**		**$ 94,709,145**		**$ 82,775,135**		**$ 11,929,510**		**$ 94,704,645**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	80.00	7,875.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	-	$ -	80.00	$ 630,000
					$ 630,000		**$ 630,000**		**$ 630,000**		**$ -**		**$ 630,000**
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	480.00	18,464.00	$ 8,862,720	463.50	$ 8,558,064	463.50	$ 8,558,064	-	$ -	463.50	$ 8,558,064
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	12.00	8,140.00	$ 97,680	20.00	$ 162,800	20.00	$ 162,800	-	$ -	20.00	$ 162,800
					$ 8,960,400		**$ 8,720,864**		**$ 8,720,864**		**$ -**		**$ 8,720,864**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	67.20	9,765.00	$ 656,208	69.52	$ 678,863	69.52	$ 678,863	-	$ -	69.52	$ 678,863
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	87.36	40,055.00	$ 3,499,205	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 6,387,141		**$ 2,910,591**		**$ 2,910,591**		**$ -**		**$ 2,910,591**
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	480.00	6,855.00	$ 3,290,400	463.50	$ 3,177,293	463.50	$ 3,177,293	-	$ -	463.50	$ 3,177,293
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	96.00	184,565.00	$ 17,718,240	69.53	$ 12,832,804	69.53	$ 12,832,804	-	$ -	69.53	$ 12,832,804
					$ 21,008,640		**$ 16,010,097**		**$ 16,010,097**		**$ -**		**$ 16,010,097**
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	480.00	4,047.00	$ 1,942,560	463.50	$ 1,875,785	463.50	$ 1,875,785	-	$ -	463.50	$ 1,875,785
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	48.00	1,125,738.00	$ 54,035,424	46.35	$ 52,182,455	46.35	$ 52,177,956	-	$ -	46.35	$ 52,177,956
					$ 55,977,984		**$ 54,058,240**		**$ 54,053,741**		**$ -**		**$ 54,053,741**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	240.00	3,501.00	$ 840,240	216.10	$ 756,567	-	$ -	216.10	$ 756,566	216.10	$ 756,566
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	13.40	56,864.00	$ 761,978	23.77	$ 1,351,657	-	$ -	23.77	$ 1,351,657	23.77	$ 1,351,657
					$ 1,602,218		**$ 2,108,224**		**$ -**		**$ 2,108,223**		**$ 2,108,223**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	1.00	224,921.00	$ 224,921	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842	-	$ -	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	392,855.00	$ 392,855	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 617,776		**$ 449,842**		**$ 449,842**		**$ -**		**$ 449,842**
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018	$ -	71.29	$ 5,134,163	-	$ -	71.29	$ 5,134,163	71.29	$ 5,134,163.00
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520	$ -	1,228.28	$ 4,323,546	-	$ -	1,228.28	$ 4,323,546	1,228.28	$ 4,323,546.00
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND	-	$ 181,789	$ -	2.00	$ 363,578	-	$ -	2.00	$ 363,578	2.00	$ 363,578.00
INP-19	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	-	$ 30,963.00		-	$ -						
					$ -		**$ 9,821,287**		**$ -**		**$ 9,821,287**		**$ 9,821,287**

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
7	**Carrera 18 entre calles 43 y 44 COMUNA 8**				**$ 156,039,170**		**$ 177,084,642**		**$ 149,547,861**		**$ 24,266,931**		**$ 173,814,792**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	124.00	7,875.00	$ 976,500	125.00	$ 984,375	125.00	$ 984,375	-	$ -	125.00	$ 984,375
					$ 976,500		**$ 984,375**		**$ 984,375**		**$ -**		**$ 984,375**
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	830.80	18,464.00	$ 15,339,891	845.70	$ 15,615,005	845.70	$ 15,615,005	-	$ -	845.70	$ 15,615,005
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	13.40	8,140.00	$ 109,076	13.10	$ 106,634	13.10	$ 106,634	-	$ -	13.10	$ 106,634
					$ 15,448,967		**$ 15,721,639**		**$ 15,721,639**		**$ -**		**$ 15,721,639**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	83.08	9,765.00	$ 811,276	151.58	$ 1,480,179	151.58	$ 1,480,179	-	$ -	151.58	$ 1,480,179
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	108.00	40,055.00	$ 4,325,940	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 7,368,944		**$ 3,711,907**		**$ 3,711,907**		**$ -**		**$ 3,711,907**
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	830.80	6,855.00	$ 5,695,134	845.70	$ 5,797,274	845.70	$ 5,797,274	-	$ -	845.70	$ 5,797,274
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	132.93	184,565.00	$ 24,534,225	126.86	$ 23,413,916	126.86	$ 23,413,916	-	$ -	126.86	$ 23,413,916
					$ 30,229,359		**$ 29,211,190**		**$ 29,211,190**		**$ -**		**$ 29,211,190**
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	830.80	4,047.00	$ 3,362,248	845.70	$ 3,422,548	845.70	$ 3,422,548	-	$ -	845.70	$ 3,422,548
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	83.08	1,125,738.00	$ 93,526,313	84.57	$ 95,206,912	84.57	$ 95,203,663	-	$ -	84.57	$ 95,203,663
					$ 96,888,561		**$ 98,629,460**		**$ 98,626,211**		**$ -**		**$ 98,626,211**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	372.00	3,501.00	$ 1,302,372	354.50	$ 1,241,105	-	$ -		$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,489	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	23.80	56,864.00	$ 1,353,363	35.62	$ 2,025,496	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 2,655,735		$ 3,266,601		$ -		$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4.00	224,921.00	$ 899,684	4.00	$ 899,684	4.00	$ 899,684	-	$ -	4.00	$ 899,684
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	392,855.00	$ 1,571,420	1.00	$ 392,855	1.00	$ 392,855	-	$ -	1.00	$ 392,855
					$ 2,471,104		$ 1,292,539		$ 1,292,539		$ -		$ 1,292,539
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	153.55	$ 11,058,364	-	$ -	153.55	$ 11,058,364	153.55	$ 11,058,364
INP-2	SUMINISTRO E INSTALACION LOSA CAMARA DE INSPECCION INCLUYE TAPA	UND	-	$ 1,264,661.00		1.00	$ 1,264,661			1.00	$ 1,264,661	1.00	$ 1,264,661
INP-5	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS	ML	-	$ 13,849.00	$ -	24.53	$ 339,716	-	$ -	24.53	$ 339,716	24.53	$ 339,716
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	2,401.79	$ 8,454,301	-	$ -	2,401.79	$ 8,454,301	2,401.79	$ 8,454,301
INP-13	ANDEN EN CONCRETO DE 10 CMS 3000 PSI	M2	-	$ 83,052.00	$ -	7.36	$ 611,263	-	$ -	7.36	$ 611,263	7.36	$ 611,263
INP-14	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	M2	-	$ 19,967.00	$ -	7.36	$ 146,957	-	$ -	7.36	$ 146,957	7.36	$ 146,957
INP-15	CONSTRUCCION SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE H=40 CMS F´C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL	ML	-	$ 82,678.00	$ -	24.53	$ 2,028,091	-	$ -	24.53	$ 2,028,091	24.53	$ 2,028,091
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND	-	$ 181,789.00	$ -	2.00	$ 363,578	-	$ -	2.00	$ 363,578	2.00	$ 363,578
INP-19	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	-	$ 30,963.00		-	$ -						
					$ -		$ 24,266,931		$ -		$ 24,266,931		$ 24,266,931

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
8	Calle 39 entre carreras 19 y 20 COMUNA 8				$ 68,398,044		$ 68,104,347		$ 20,497,525		$ 47,602,589		$ 68,100,115
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	76.00	7,875.00	$ 598,500	76.00	$ 598,500	76.00	$ 598,500	-	$ -	76.00	$ 598,500
					$ 598,500		$ 598,500		$ 598,500		$ -		$ 598,500
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	433.35	18,464.00	$ 8,001,374	335.51	$ 6,194,857	335.51	$ 6,194,856	-	$ -	335.51	$ 6,194,857
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	16.05	8,140.00	$ 130,647	21.46	$ 174,684	21.46	$ 174,684		$ -	21.46	$ 174,684
					$ 8,132,021		$ 6,369,541		$ 6,369,540		$ -		$ 6,369,541
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	40.66	9,765.00	$ 397,045	59.00	$ 576,135	59.00	$ 576,135		$ -	59.00	$ 576,135
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	52.86	40,055.00	$ 2,117,307	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728		$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 4,746,080		$ 2,807,863		$ 2,807,863		$ -		$ 2,807,863
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	406.60	6,855.00	$ 2,787,243	335.51	$ 2,299,921	335.51	$ 2,299,921		$ -	335.51	$ 2,299,921

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	65.06	184,565.00	$ 12,007,799	45.63	$ 8,421,701	45.63	$ 8,421,701		$ -	45.63	$ 8,421,701
					$ 14,795,042		**$ 10,721,622**		**$ 10,721,622**		**$ -**		**$ 10,721,622**
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	406.60	4,047.00	$ 1,645,510	335.51	$ 1,357,809		$ -	335.51	$ 1,357,809	335.51	$ 1,357,809
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	30.50	1,125,738.00	$ 34,335,009	33.55	$ 37,772,753		$ -	33.55	$ 37,768,510	33.55	$ 37,768,510
					$ 35,980,519		**$ 39,130,562**		**$ -**		**$ 39,126,319**		**$ 39,126,319**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	243.00	3,501.00	$ 850,743	160.10	$ 560,499	-	$ -	160.10	$ 560,510	160.10	$ 560,510
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	21.40	56,864.00	$ 1,216,890	9.03	$ 513,482	-	$ -	9.03	$ 513,482	9.03	$ 513,482
					$ 2,067,633		**$ 1,073,981**		**$ -**		**$ 1,073,992**		**$ 1,073,992**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4.00	224,921.00	$ 899,684	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3.00	392,855.00	$ 1,178,565	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,078,249		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	59.00	$ 4,249,062	-	$ -	59.00	$ 4,249,062	59.00	$ 4,249,062
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	895.80	$ 3,153,216	-	$ -	895.80	$ 3,153,216	895.80	$ 3,153,216
					$ -		**$ 7,402,278**		**$ -**		**$ 7,402,278**		**$ 7,402,278**

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
9	**Carrera11G entre calles 31A y 32 COMUNA 8**				**$ 100,761,705**		**$ 98,709,195**		**$ 87,351,181**		**$ 11,353,585**		**$ 98,704,766**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	65.00	7,875.00	$ 511,875	65.50	$ 515,813	65.50	$ 515,813		$ -	65.50	$ 515,813
					$ 511,875		**$ 515,813**		**$ 515,813**		**$ -**		**$ 515,813**
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	518.00	18,464.00	$ 9,564,352	486.08	$ 8,974,981	478.84	$ 8,841,302	7.24	$ 133,679	486.08	$ 8,974,981
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	22.20	8,140.00	$ 180,708	41.36	$ 336,670	41.36	$ 336,670		$ -	41.36	$ 336,670
					$ 9,745,060		**$ 9,311,651**		**$ 9,177,972**		**$ 133,679**		**$ 9,311,651**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	72.15	9,765.00	$ 704,545	85.16	$ 831,587	85.16	$ 831,587		$ -	85.16	$ 831,587
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	93.80	40,055.00	$ 3,757,159	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728		$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 6,693,432		$ 3,063,315		$ 3,063,315		$ -		$ 3,063,315
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	481.00	6,855.00	$ 3,297,255	478.84	$ 3,282,448	478.84	$ 3,282,448		$ -	478.84	$ 3,282,448
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	101.01	184,565.00	$ 18,642,911	81.40	$ 15,023,591	81.40	$ 15,023,591		$ -	81.40	$ 15,023,591
					$ 21,940,166		$ 18,306,039		$ 18,306,039		$ -		$ 18,306,039
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	481.00	4,047.00	$ 1,946,607	478.84	$ 1,937,865	478.84	$ 1,937,865		$ -	478.84	$ 1,937,865
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	48.10	1,125,738.00	$ 54,147,998	47.88	$ 53,904,747	47.88	$ 53,900,335		$ -	47.88	$ 53,900,335
					$ 56,094,605		$ 55,842,612		$ 55,838,200		$ -		$ 55,838,200
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACION												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	210.00	3,501.00	$ 735,210	126.30	$ 442,193	-	$ -	126.30	$ 442,176	126.30	$ 442,176
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	45.20	56,864.00	$ 2,570,253	23.88	$ 1,357,912	-	$ -	23.88	$ 1,357,912	23.88	$ 1,357,912
					$ 3,305,463		$ 1,800,105		$ -		$ 1,800,088		$ 1,800,088
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4.00	224,921.00	$ 899,684	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842		$ -	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	392,855.00	$ 1,571,420	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,471,104		$ 449,842		$ 449,842		$ -		$ 449,842
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	85.16	$ 6,133,053	-	$ -	85.16	$ 6,133,053	85.16	$ 6,133,053
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	933.74	$ 3,286,765	-	$ -	933.74	$ 3,286,765	933.74	$ 3,286,765
					$ -		$ 9,419,818		$ -		$ 9,419,818		$ 9,419,818

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
10	**Calle 33F entre carreras 11F y 11H COMUNA 8**				$ 123,049,976		$ 127,341,157		$ 108,123,719		$ 19,212,225		$ 127,335,944
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	95.00	7,875.00	$ 748,125	102.00	$ 803,250	95.00	$ 748,125	7.00	$ 55,125	102.00	$ 803,250
					$ 748,125		$ 803,250		$ 748,125		$ 55,125		$ 803,250
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	617.50	18,464.00	$ 11,401,520	634.65	$ 11,718,178	608.44	$ 11,234,236	26.21	$ 483,941	634.65	$ 11,718,178
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	13.00	8,140.00	$ 105,820	63.90	$ 520,146	46.10	$ 375,254	17.80	$ 144,892	63.90	$ 520,146
					$ 11,507,340		$ 12,238,324		$ 11,609,490		$ 628,833		$ 12,238,324
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	92.63	9,765.00	$ 904,532	91.27	$ 891,252	91.27	$ 891,252	-	$ -	91.27	$ 891,252

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	120.42	40,055.00	$ 4,823,423	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 7,959,683		$ 3,122,980		$ 3,122,980		$ -		$ 3,122,980
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	617.50	6,855.00	$ 4,232,963	634.65	$ 4,350,526	608.44	$ 4,170,856	26.21	$ 179,670	634.65	$ 4,350,526
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	129.68	184,565.00	$ 23,934,389	91.27	$ 16,845,248	91.27	$ 16,845,248	-	$ -	91.27	$ 16,845,248
					$ 28,167,352		$ 21,195,774		$ 21,016,104		$ 179,670		$ 21,195,774
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	617.50	4,047.00	$ 2,499,023	634.65	$ 2,568,429	608.44	$ 2,462,357	26.21	$ 106,072	634.65	$ 2,568,429
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	61.75	1,125,738.00	$ 69,514,322	63.46	$ 71,444,542	60.84	$ 68,489,900	2.62	$ 2,949,434	63.46	$ 71,439,333
					$ 72,013,345		$ 74,012,971		$ 70,952,257		$ 3,055,506		$ 74,007,762
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	285.00	3,501.00	$ 997,785	193.55	$ 677,623	-	$ -	193.55	$ 677,619	193.55	$ 677,619
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7.40	56,864.00	$ 420,794	38.11	$ 2,167,087	-	$ -	38.11	$ 2,167,087	38.11	$ 2,167,087
					$ 1,418,579		$ 2,844,710		$ -		$ 2,844,706		$ 2,844,706
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2.00	224,921.00	$ 449,842	3.00	$ 674,763	3.00	$ 674,763	-	$ -	3.00	$ 674,763
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.00	392,855.00	$ 785,710	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,235,552		$ 674,763		$ 674,763		$ -		$ 674,763
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	91.27	$ 6,573,083	-	$ -	91.27	$ 6,573,083	91.27	$ 6,573,083
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,669.12	$ 5,875,302	-	$ -	1669.12	$ 5,875,302	1,669.12	$ 5,875,302
					$ -		$ 12,448,385		$ -		$ 12,448,385		$ 12,448,385

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
11	**Calle 29 entre carrera 11G y 11D COMUNA 8**				$ 105,122,088		$ 99,330,380		$ 87,401,284		$ 11,933,680		$ 99,334,964
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	75.00	7,875.00	$ 590,625	75.00	$ 590,625	75.00	$ 590,625	-	$ -	75.00	$ 590,625
					$ 590,625		$ 590,625		$ 590,625		$ -		$ 590,625
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	525.00	18,464.00	$ 9,693,600	490.47	$ 9,056,038	490.47	$ 9,056,038	-	$ -	490.47	$ 9,056,038

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025	
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026			

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	14.00	8,140.00	$ 113,960	26.00	$ 211,640	26.00	$ 211,640	-	$ -	26.00	$ 211,640
					$ 9,807,560		$ 9,267,678		$ 9,267,678		$ -		$ 9,267,678
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	78.75	9,765.00	$ 768,994	73.57	$ 718,411	73.57	$ 718,411	-	$ -	73.57	$ 718,411
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	102.38	40,055.00	$ 4,100,831	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 7,101,553		$ 2,950,139		$ 2,950,139		$ -		$ 2,950,139
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	525.00	6,855.00	$ 3,598,875	490.47	$ 3,362,172	490.47	$ 3,362,172	-	$ -	490.47	$ 3,362,172
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	110.25	184,565.00	$ 20,348,291	73.57	$ 13,578,447	73.57	$ 13,578,447	-	$ -	73.57	$ 13,578,447
					$ 23,947,166		$ 16,940,619		$ 16,940,619		$ -		$ 16,940,619
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	525.00	4,047.00	$ 2,124,675	490.47	$ 1,984,932	490.47	$ 1,984,932	-	$ -	490.47	$ 1,984,932
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	52.50	1,125,738.00	$ 59,101,245	49.05	$ 55,212,682	49.05	$ 55,217,449	-	$ -	49.05	$ 55,217,449
					$ 61,225,920		$ 57,197,614		$ 57,202,381		$ -		$ 57,202,381
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	225.00	3,501.00	$ 787,725	176.00	$ 616,159	-	$ -	176.00	$ 616,176	176.00	$ 616,176
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	14.40	56,864.00	$ 818,842	27.52	$ 1,564,897	-	$ -	27.52	$ 1,564,897	27.52	$ 1,564,897
					$ 1,606,567		$ 2,181,056				$ 2,181,073		$ 2,181,073
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2.00	224,921.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842		$ -	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	392,855.00	$ 392,855	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 842,697		$ 449,842		$ 449,842		$ -		$ 449,842
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	72018	$ -	73.57	$ 5,298,364	-	$ -	73.57	$ 5,298,364	73.57	$ 5,298,364
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	3520	$ -	1,265.41	$ 4,454,243	-	$ -	1265.41	$ 4,454,243	1,265.41	$ 4,454,243
					$ -		$ 9,752,607		$ -		$ 9,752,607		$ 9,752,607

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
12	**Calle 26 entre carreras 12 y 11g COMUNA 8**				$ 117,971,204		$ 169,041,044		$ 87,679,077		$ 81,357,253		$ 169,036,332
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	80.00	7,875.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	-	$ -	80.00	$ 630,000
					$ 630,000		$ 630,000		$ 630,000		$ -		$ 630,000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	560.00	18,464.00	$ 10,339,840	498.09	$ 9,196,734	485.07	$ 8,956,332	13.02	$ 240,401	498.09	$ 9,196,734
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	14.00	8,140.00	$ 113,960	25.91	$ 210,907	19.80	$ 161,172	6.11	$ 49,735	25.91	$ 210,907
					$ 10,453,800		**$ 9,407,641**		**$ 9,117,504**		**$ 290,136**		**$ 9,407,641**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	112.00	9,765.00	$ 1,093,680	151.14	$ 1,475,892	72.76	$ 710,501	78.38	$ 765,381	151.14	$ 1,475,882
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	145.60	40,055.00	$ 5,832,008	0.00	$ 40	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728		$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 9,157,416		**$ 3,707,660**		**$ 2,942,229**		**$ 765,381**		**$ 3,707,610**
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	560.00	6,855.00	$ 3,838,800	996.18	$ 6,828,814	727.61	$ 4,987,767	268.57	$ 1,841,047	996.18	$ 6,828,814
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	145.60	184,565.00	$ 26,872,664	218.33	$ 40,296,076	72.76	$ 13,428,949	145.57	$ 26,867,127	218.33	$ 40,296,076
					$ 30,711,464		**$ 47,124,890**		**$ 18,416,716**		**$ 28,708,174**		**$ 47,124,890**
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	560.00	4,047.00	$ 2,266,320	498.09	$ 2,015,770	485.07	$ 1,963,078	13.02	$ 52,692	498.09	$ 2,015,770
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	56.00	1,125,738.00	$ 63,041,328	49.81	$ 56,077,669	48.51	$ 54,609,550	1.30	$ 1,463,456	49.81	$ 56,073,010
					$ 65,307,648		**$ 58,093,439**		**$ 56,572,628**		**$ 1,516,151**		**$ 58,088,780**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	240.00	$ 3,501.00	$ 840,240	211.00	$ 738,714	-	$ -	211.00	$ 738,711	211.00	$ 738,711
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7.40	$ 56,864.00	$ 420,794	30.48	$ 1,733,215	-	$ -	30.48	$ 1,733,215	30.48	$ 1,733,215
					$ 1,261,034		**$ 2,471,929**		**$ -**		**$ 2,471,926**		**$ 2,471,926**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2.00	$ 224,921.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842	-	$ -	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842
					$ 449,842		**$ 449,842**		**$ -**		**$ 449,842**		**$ 449,842**
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	157.35	$ 11,332,032	-	$ -	157.35	$ 11,332,032	157.35	$ 11,332,032
INP-9	SUMINISTRO DE COLLARIN UNIVERSAL HD 6X1/2"	UND	-	$ 122,363.00		-	$ -		$ -		$ -		$ -
INP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIAR PE40 PN10 BD=DIAM 1/2" A RED DE 6" (INCLUYE COLLAR HD LLAVE DE PASO)	UND	-	$ 714,364.00	$ -	31.00	$ 22,145,284	-	$ -	31.00	$ 22,145,284	31.00	$ 22,145,284
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,314.96	$ 4,628,659	-	$ -	1,314.96	$ 4,628,659	1,314.96	$ 4,628,659

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND	-	$ 181,789.00	$ -	6.00	$ 1,090,734	-	$ -	6.00	$ 1,090,734	6.00	$ 1,090,734
INP-18	EXCAVACION EN TIERRA BAJO AGUA A MANO ENTRE 0-2 M DE PROFUNDIDAD, (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA).	M3	-	$ 47,699.00	$ -	68.90	$ 3,286,461	-	$ -	68.90	$ 3,286,461	68.90	$ 3,286,461
INP-19	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD, (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	-	$ 30,963.00		-	$ -						
INP-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIAR PE40 PN10 BD=DIAM 3/4" A RED DE 3" , 4" Y 6" (INCLUYE COLLAR HD LLAVE DE PASO)	UND	-	$ 755,048.00	$ -	3.00	$ 2,265,144	-	$ -	3.00	$ 2,265,144	3.00	$ 2,265,144
INP-31	REPARACION DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DE 6" (INCLUYE 2 UNIONES UNIVERSALES DE 6" - TUBO RDE 21 DE 6") INCLUYE MOTOBOMBA - MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.	UND	-	$ 2,407,329.00	$ -	1.00	$ 2,407,329	-	$ -	1.00	$ 2,407,329	1.00	$ 2,407,329
					$ -		$ 47,155,643		$ -		$ 47,155,643		$ 47,155,643

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
13	**Calle 26 B entre carrera 46 y 47 COMUNA 11**				$ 210,170,542		$ 198,884,551		$ 168,162,543		$ 16,894,073		$ 185,056,615
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	155.00	7,875.00	$ 1,220,625	132.70	$ 1,045,013	132.70	$ 1,045,013	-	$ -	132.70	$ 1,045,013
					$ 1,220,625		$ 1,045,013		$ 1,045,013		$ -		$ 1,045,013
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	1,233.75	18,464.00	$ 22,779,960	945.20	$ 17,452,173	995.76	$ 18,385,713	(50.56)	$ -933,540	945.20	$ 17,452,173
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	42.30	8,140.00	$ 344,322	52.00	$ 423,280	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 23,124,282		$ 17,875,453		$ 18,385,713		$ -933,540		$ 17,452,173
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	131.13	9,765.00	$ 1,280,484	152.55	$ 1,489,651	152.55	$ 1,489,651	-	$ -	152.55	$ 1,489,651
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	170.47	40,055.00	$ 6,828,176	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB		2,231,728.00		1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728		$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 8,108,660		$ 3,721,379		$ 3,721,379		$ -		$ 3,721,379
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1,092.75	6,855.00	$ 7,490,801	945.20	$ 6,479,346	995.76	$ 6,825,935	(50.56)	$ -346,589	945.20	$ 6,479,346
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	196.70	184,565.00	$ 36,303,936	141.78	$ 26,167,626	119.49	$ 22,053,672		$ -	119.49	$ 22,053,672
					$ 43,794,737		$ 32,646,972		$ 28,879,607		$ -346,589		$ 28,533,018
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1,092.75	4,047.00	$ 4,422,359	945.20	$ 3,825,224	995.76	$ 4,029,841	(50.56)	$ -204,616	945.20	$ 3,825,224
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC 19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	109.28	1,125,738.00	$ 123,020,649	94.52	$ 106,407,771	99.58	$ 112,100,990	(5.06)	$ -5,696,234	94.52	$ 106,404,756
					$ 127,443,008		$ 110,232,995		$ 116,130,831		$ -5,900,850		$ 110,229,980
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	525.00	3,501.00	$ 1,838,025	381.00	$ 1,333,881	-	$ -		$ -	-	$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	29.25	56,864.00	$ 1,663,272	100.32	$ 5,704,596	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 3,501,297		$ 7,038,477		$ -		$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	8.00	224,921.00	$ 1,799,368	10.00	$ 2,249,210	-	$ -		$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3.00	392,855.00	$ 1,178,565	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 2,977,933		$ 2,249,210		$ -		$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	153.63	$ 11,064,125		$ -	153.63	$ 11,064,125	153.63	$ 11,064,125
NP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,984.92	$ 6,986,918		$ -	1,984.92	$ 6,986,918	1,984.92	$ 6,986,918
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND	-	$ 181,789.00	$ -	1.00	$ 181,789		$ -	1.00	$ 181,789	1.00	$ 181,789
INP-19	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	-	$ 30,963.00		-	$ -						
INP-25	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EN CONCRETO REFORZADO CAMARAS O CANALES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM Y ACARREO INTERNO).	M3	-	$ 488,356.00	$ -	10.00	$ 4,883,560		$ -	10.00	$ 4,883,560	10.00	$ 4,883,560
INP-27	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 0" A 12"	ML	-	$ 10,544.00	$ -	90.92	$ 958,660		$ -	90.92	$ 958,660	90.92	$ 958,660
					$ -		$ 24,075,052		$ -		$ 24,075,052		$ 24,075,052

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
14	**Carrera 29B entre calles 34 y 34B COMUNA 11**				**$ 52,957,222**		**$ 51,370,816**		**$ 44,358,381**		**$ 4,760,974**		**$ 49,119,356**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	80.00	7,875.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	80.00	$ 630,000	-	$ -	80.00	$ 630,000
					$ 630,000		$ 630,000		$ 630,000		$ -		$ 630,000
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	274.50	18,464.00	$ 5,068,368	241.95	$ 4,467,365	241.89	$ 4,466,257	0.06	$ 1,108	241.95	$ 4,467,365
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	12.20	8,140.00	$ 99,308	12.20	$ 99,308	12.20	$ 99,308	-	$ -	12.20	$ 99,308
					$ 5,167,676		$ 4,566,673		$ 4,565,565		$ 1,108		$ 4,566,673
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	36.60	9,765.00	$ 357,399	37.52	$ 366,383	37.52	$ 366,383	-	$ -	37.52	$ 366,383
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	47.58	40,055.00	$ 1,905,817	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 4,494,944		$ 2,598,111		$ 2,598,111		$ -		$ 2,598,111
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	244.00	6,855.00	$ 1,672,620	241.95	$ 1,658,567	241.89	$ 1,658,156	0.06	$ 411	241.95	$ 1,658,567
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	51.24	184,565.00	$ 9,457,111	36.29	$ 6,697,864	36.28	$ 6,696,018	0.01	$ 1,846	36.29	$ 6,697,864
					$ 11,129,731		$ 8,356,431		$ 8,354,174		$ 2,257		$ 8,356,431

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO:**	4151.010.26.1.0830-2025	**VALOR CONTRATO:**	$ 4,853,167,469	**ACTA DE OBRA No.**		3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	**PLAZO:**	5,83 meses	**FECHA ACTA:**	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	**FECHA INICIO:**	26 de agosto de 2025	**DESDE:**	24/12/2025	
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	**PRORROGA**	89 DIAS	**HASTA:**	28/02/2026	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	**FECHA TERM.:**	10/03/2026			

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	244.00	4,047.00	$ 987,468	241.95	$ 979,172	241.89	$ 978,929	0.06	$ 243	241.95	$ 979,172
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC 19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	24.40	1,125,738.00	$ 27,468,007	24.20	$ 27,239,402	24.19	$ 27,231,602	0.01	$ 11,257	24.20	$ 27,242,860
					$ 28,455,475		**$ 28,218,574**		**$ 28,210,531**		**$ 11,500**		**$ 28,222,032**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	270.00	3,501.00	$ 945,270	148.00	$ 518,148	-	$ -		$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	14.80	56,864.00	$ 841,587	6.81	$ 387,244	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 1,786,857		**$ 905,392**				**$ -**		**$ -**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4.00	224,921.00	$ 899,684	6.00	$ 1,349,526	-	$ -		$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	392,855.00	$ 392,855	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,292,539		**$ 1,349,526**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	72,018.00	$ -	37.52	$ 2,702,115	-	$ -	37.52	$ 2,702,115	37.52	$ 2,702,115
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	3.520.00	$ -	580.68	$ 2,043,994	-	$ -	580.68	$ 2,043,994	580.68	$ 2,043,994
					$ -		**$ 4,746,109**		**$ -**		**$ 4,746,109**		**$ 4,746,109**

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
15	**Carrera 33B entre calles 34B y 35 COMUNA 11**				**$ 76,491,130**		**$ 80,662,227**		**$ 66,033,632**		**$ 11,538,898**		**$ 77,572,530**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	97.00	7,875.00	$ 763,875	91.50	$ 720,563	91.50	$ 720,563	-	$ -	91.50	$ 720,563
					$ 763,875		**$ 720,563**		**$ 720,563**		**$ -**		**$ 720,563**
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	402.55	18,464.00	$ 7,432,683	374.92	$ 6,922,523	370.27	$ 6,836,665		$ -	370.27	$ 6,836,665
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	8.30	8,140.00	$ 67,562	11.67	$ 94,994	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 7,500,245		**$ 7,017,517**		**$ 6,836,665**		**$ -**		**$ 6,836,665**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	36.23	9,765.00	$ 353,786	65.39	$ 638,533	27.77	$ 271,174		$ -	27.77	$ 271,174
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	47.10	40,055.00	$ 1,886,591	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728		$ -	1.00	$ 2,231,728
					$ 4,472,105		**$ 2,870,261**		**$ 2,502,902**		**$ -**		**$ 2,502,902**
	RELLENOS Y BASES												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	402.55	6,855.00	$ 2,759,480	374.92	$ 2,570,077	370.27	$ 2,538,201		$ -	370.27	$ 2,538,201
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	60.38	184,565.00	$ 11,144,035	56.24	$ 10,379,936	55.54	$ 10,250,740		$ -	55.54	$ 10,250,740
					$ 13,903,515		$ 12,950,013		$ 12,788,941		$ -		$ 12,788,941
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	402.55	4,047.00	$ 1,629,120	374.92	$ 1,517,301	370.27	$ 1,498,483		$ -	370.27	$ 1,498,483
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	40.26	1,125,738.00	$ 45,322,212	37.49	$ 42,207,511	37.03	$ 41,686,078		$ -	37.03	$ 41,686,078
					$ 46,951,332		$ 43,724,812		$ 43,184,561		$ -		$ 43,184,561
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	291.00	3,501.00	$ 1,018,791	178.00	$ 623,178	-	$ -		$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7.40	56,864.00	$ 420,794	5.58	$ 317,301	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 1,439,585		$ 940,479				$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	3.00	224,921.00	$ 674,763	4.00	$ 899,684	-	$ -		$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.00	392,855.00	$ 785,710	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 1,460,473		$ 899,684		$ -		$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3		72,018.00	$ -	69.72	$ 5,021,095	-	$ -	69.72	$ 5,021,095	69.72	$ 5,021,095
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM		3,520.00	$ -	873.55	$ 3,074,896	-	$ -	873.55	$ 3,074,896	873.55	$ 3,074,896
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND		181,789.00	$ -	7.00	$ 1,272,523	-	$ -	7.00	$ 1,272,523	7.00	$ 1,272,523
INP-19	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3		30,963.00		-	$ -						
INP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MINIMA SN8) DIAM =8" PARA CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYE EXCAVACION RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM.	ML		258,892.00	$ -	7.00	$ 1,812,244	-	$ -	7.00	$ 1,812,244	7.00	$ 1,812,244
INP-24	RECUBRIMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO 21MPa. (3000 PSI), (INCLUYE FORMALETA EN MADERA).	M3		743,217.00	$ -	0.35	$ 260,126	-	$ -	0.35	$ 260,126	0.35	$ 260,126
INP-26	DEMOLICION Y RETIRO HASTA 20KM DE TUBERIA EN HORMIGON SIMPLE DIAMETRO 6"-8" Y 10" SIN EXCAVACION (INCLUYE ACARREO).	ML		14,002.00	$ -	7.00	$ 98,014	-	$ -	7.00	$ 98,014	7.00	$ 98,014
					$ -		$ 11,538,898		$ -		$ 11,538,898		$ 11,538,898

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025	
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026			

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 8		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
16	**Carrera 40 entre calles 26E y 27 COMUNA 11**				$ 46,148,885		$ 43,258,276		$ 36,156,647		$ 3,863,955		$ 40,020,602
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	66.00	7,875.00	$ 519,750	65.60	$ 516,600	65.60	$ 516,600	-	$ -	65.60	$ 516,600
					$ 519,750		$ 516,600		$ 516,600		$ -		$ 516,600
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	204.60	18,464.00	$ 3,777,734	208.34	$ 3,846,789	208.34	$ 3,846,789	-	$ -	208.34	$ 3,846,789
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	6.20	8,140.00	$ 50,468	12.28	$ 99,959	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 3,828,202		$ 3,946,748		$ 3,846,789		$ -		$ 3,846,789
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	40.92	9,765.00	$ 399,584	31.25	$ 305,156	31.25	$ 305,156	-	$ -	31.25	$ 305,156
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	53.20	40,055.00	$ 2,130,926	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1.00	2,231,728.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 4,762,238		$ 2,536,884		$ 305,156		$ -		$ 305,156
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	204.60	6,855.00	$ 1,402,533	208.34	$ 1,428,171	208.34	$ 1,428,171	-	$ -	208.34	$ 1,428,171
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	53.20	184,565.00	$ 9,818,858	31.25	$ 5,767,656	31.25	$ 5,767,656	-	$ -	31.25	$ 5,767,656
					$ 11,221,391		$ 7,195,827		$ 7,195,827		$ -		$ 7,195,827
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	204.60	4,047.00	$ 828,016	208.34	$ 843,152	208.34	$ 843,152	-	$ -	208.34	$ 843,152
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	20.46	1,125,738.00	$ 23,032,599	20.83	$ 23,453,288	20.83	$ 23,449,123	-	$ -	20.83	$ 23,449,123
					$ 23,860,615		$ 24,296,440		$ 24,292,275		$ -		$ 24,292,275
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	198.00	3,501.00	$ 693,198	132.20	$ 462,832	-	$ -		$ -	-	$ -
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7.40	56,864.00	$ 420,794	7.72	$ 438,990	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 1,113,992		$ 901,822		$ -		$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2.00	224,921.00	$ 449,842	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	392,855.00	$ 392,855	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 842,697		$ -		$ -		$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	72,018.00	$ -	31.25	$ 2,250,563	-	$ -	31.25	$ 2,250,563	31.25	$ 2,250,563
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	3,520.00	$ -	458.35	$ 1,613,392	-	$ -	458.35	$ 1,613,392	458.35	$ 1,613,392
					$ -		$ 3,863,955		$ -		$ 3,863,955		$ 3,863,955
17	**Frente a la Finca La Loandra Dos quebradas - VILLA CARMELO**				$ 51,824,577		$ 46,190,909		$ 42,917,928		$ 3,270,644		$ 46,188,572
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	40.00	6,285.00	$ 251,400	40.00	$ 251,400	40.00	$ 251,400	-	$ -	40.00	$ 251,400
					$ 251,400		$ 251,400		$ 251,400		$ -		$ 251,400
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	66.00	9,765.00	$ 644,490	56.98	$ 556,410	56.98	$ 556,410	-	$ -	56.98	$ 556,410
22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	85.80	49,089.00	$ 4,211,836	56.98	$ 2,797,091	56.98	$ 2,797,091	-	$ -	56.98	$ 2,797,091
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	1,912.25	2,879.00	$ 5,505,368	705.20	$ 2,030,271	705.20	$ 2,030,271		$ -	705.20	$ 2,030,271
					$ 10,361,694		$ 5,383,772		$ 5,383,772		$ -		$ 5,383,772
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	140.00	6,634.00	$ 928,760	166.00	$ 1,101,244	166.00	$ 1,101,244		$ -	166.00	$ 1,101,244
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	30.00	174,311.00	$ 5,229,330	24.90	$ 4,340,344	24.90	$ 4,340,344		$ -	24.90	$ 4,340,344
					$ 6,158,090		$ 5,441,588		$ 5,441,588		$ -		$ 5,441,588
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	10.80	$ 1,056,711.00	$ 11,412,479	10.53	$ 11,129,504	10.53	$ 11,127,167		$ -	10.53	$ 11,127,167
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	68.00	$ 127,872.00	$ 8,695,296	97.50	$ 12,467,520	97.50	$ 12,467,520		$ -	97.50	$ 12,467,520
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	75.00	$ 41,668.00	$ 3,125,100	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 23,232,875		$ 23,597,024		$ 23,594,687		$ -		$ 23,594,687
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	624.84	$ 6,693.00	$ 4,182,054	766.09	$ 5,127,441	766.09	$ 5,127,441		$ -	766.09	$ 5,127,441
					$ 4,182,054		$ 5,127,441		$ 5,127,441		$ -		$ 5,127,441
	DRENAJES												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	8.40	$ 909,341.00	$ 7,638,464	3.43	$ 3,119,040	3.43	$ 3,119,040		$ -	3.43	$ 3,119,040
					$ 7,638,464		$ 3,119,040		$ 3,119,040		$ -		$ 3,119,040
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 93,591.00	$ -	8.30	$ 776,805	-	$ -	8.30	$ 776,805	8.30	$ 776,805
INP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 46,225.00	$ -	53.95	$ 2,493,839	-	$ -	53.95	$ 2,493,839	53.95	$ 2,493,839
					$ -		$ 3,270,644		$ -		$ 3,270,644		$ 3,270,644

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
18	**Sector finca la Carmelita - VILLA CARMELO**				$ 66,863,755		$ 67,474,912		$ 63,212,492		$ 4,261,828		$ 67,474,320
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	54.00	6,285.00	$ 339,390	60.00	$ 377,100	60.00	$ 377,100	-	$ -	60.00	$ 377,100
					$ 339,390		$ 377,100		$ 377,100		$ -		$ 377,100
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	89.10	9,765.00	$ 870,062	81.72	$ 797,996	81.72	$ 797,996		$ -	81.72	$ 797,996

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	115.83	40,055.00	$ 4,639,571	81.72	$ 3,273,295	81.72	$ 3,273,295		$ -	81.72	$ 3,273,295
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	2,356.99	2,879.00	$ 6,785,774	696.00	$ 2,003,784	696.00	$ 2,003,784		$ -	696.00	$ 2,003,784
					$ 12,295,407		$ 6,075,075		$ 6,075,075		$ -		$ 6,075,075
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	189.00	6,634.00	$ 1,253,826	272.40	$ 1,807,102	272.40	$ 1,807,102		$ -	272.40	$ 1,807,102
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	40.50	174,311.00	$ 7,059,596	40.86	$ 7,122,347	40.86	$ 7,122,347		$ -	40.86	$ 7,122,347
					$ 8,313,422		$ 8,929,449		$ 8,929,449		$ -		$ 8,929,449
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	11.34	1,056,711.00	$ 11,983,103	15.44	$ 16,315,618	15.44	$ 16,315,618		$ -	15.44	$ 16,315,618
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	113.40	127,872.00	$ 14,500,685	80.77	$ 10,328,813	80.77	$ 10,328,221		$ -	80.77	$ 10,328,221
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	100.00	41,668.00	$ 4,166,800	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 30,650,588		$ 26,644,431		$ 26,643,839		$ -		$ 26,643,839
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	740.03	6,693.00	$ 4,953,021	1,411.54	$ 9,447,437	1,411.54	$ 9,447,437		$ -	1,411.54	$ 9,447,437
					$ 4,953,021		$ 9,447,437		$ 9,447,437		$ -		$ 9,447,437
	DRENAJES												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	11.34	909,341.00	$ 10,311,927	12.91	$ 11,739,592	12.91	$ 11,739,592		$ -	12.91	$ 11,739,592
					$ 10,311,927		$ 11,739,592		$ 11,739,592		$ -		$ 11,739,592
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 93,591.00	$ -	8.00	$ 748,728	-	$ -	8.00	$ 748,728	8.00	$ 748,728
INP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 46,225.00	$ -	76.00	$ 3,513,100	-	$ -	76.00	$ 3,513,100	76.00	$ 3,513,100
					$ -		$ 4,261,828		$ -		$ 4,261,828		$ 4,261,828

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
19	**Sector Bocatoma vereda la Fonda - VILLA CARMELO**				$ 27,604,033		$ 31,618,643		$ 28,650,336		$ 2,968,306		$ 31,618,641
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	30.00	6,285.00	$ 188,550	30.00	$ 188,550	30.00	$ 188,550	-	$ -	30.00	$ 188,550
					$ 188,550		$ 188,550		$ 188,550		$ -		$ 188,550
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	37.80	9,765.00	$ 369,117	51.80	$ 505,827	51.80	$ 505,827	-	$ -	51.80	$ 505,827
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	49.14	40,055.00	$ 1,968,303	52.20	$ 2,090,871	51.80	$ 2,074,849	0.40	$ 16,022	52.20	$ 2,090,871
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	703.31	2,879.00	$ 2,024,829	176.12	$ 507,049	176.12	$ 507,049		$ -	176.12	$ 507,049
16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)			$ 41,088.00		0.4	$ 16,435			0.40	$ 16,435	0.40	$ 16,435
					$ 4,362,249		$ 3,120,182		$ 3,087,725		$ 32,457		$ 3,120,182
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	66.00	6,634.00	$ 437,844	114.00	$ 756,276	114.00	$ 756,276	-	$ -	114.00	$ 756,276

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	16.65	174,311.00	$ 2,902,278	17.10	$ 2,980,718	17.10	$ 2,980,718	-	$ -	17.10	$ 2,980,718
					$ 3,340,122		$ 3,736,994		$ 3,736,994		$ -		$ 3,736,994
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	5.85	1,056,711.00	$ 6,181,759	7.20	$ 7,608,319	7.20	$ 7,608,319	-	$ -	7.20	$ 7,608,319
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS. INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	27.00	127,872.00	$ 3,452,544	54.48	$ 6,966,467	53.28	$ 6,813,020	1.20	$ 153,446	54.48	$ 6,966,467
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	44.40	41,668.00	$ 1,850,059	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 11,484,362		$ 14,574,786		$ 14,421,339		$ 153,446		$ 14,574,786
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	373.51	6,693.00	$ 2,499,902	629.56	$ 4,213,646	617.52	$ 4,133,062	12.04	$ 80,584	629.56	$ 4,213,646
					$ 2,499,902		$ 4,213,646		$ 4,133,062		$ 80,584		$ 4,213,646
	DRENAJES												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	6.30	909,341.00	$ 5,728,848	3.39	$ 3,082,666	3.39	$ 3,082,666		$ -	3.39	$ 3,082,666
					$ 5,728,848		$ 3,082,666		$ 3,082,666		$ -		$ 3,082,666
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 93,591.00	$ -	10.10	$ 945,269	-	$ -	10.10	$ 945,269	10.10	$ 945,269
INP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 46,225.00	$ -	38.00	$ 1,756,550	-	$ -	38.00	$ 1,756,550	38.00	$ 1,756,550
					$ -		$ 2,701,819		$ -		$ 2,701,819		$ 2,701,819

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
20	**Sector finca La Carmelita 2 - VILLA CARMELO**				$ 3,454,056		$ 2,671,766		$ 2,671,367		$ -		$ 2,671,367
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	23.00	6,285.00	$ 144,555	10.60	$ 66,621	10.60	$ 66,621	-	$ -	10.60	$ 66,621
					$ 144,555		$ 66,621		$ 66,621		$ -		$ 66,621
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	6.33	41,088.00	$ 260,087	5.30	$ 217,766	5.30	$ 217,766	-	$ -	5.30	$ 217,766
22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	8.23	49,089.00	$ 404,002	5.30	$ 260,172	5.30	$ 260,172	-	$ -	5.30	$ 260,172
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	30.36	2,879.00	$ 87,406	34.78	$ 100,132	34.78	$ 100,132	-	$ -	34.78	$ 100,132
					$ 751,495		$ 578,070		$ 578,070		$ -		$ 578,070
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	11.50	6,855.00	$ 78,833	10.60	$ 72,663	10.60	$ 72,663	-	$ -	10.60	$ 72,663
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	2.00	89,270.00	$ 178,540	1.59	$ 141,939	1.59	$ 141,939	-	$ -	1.59	$ 141,939
					$ 257,373		$ 214,602		$ 214,602		$ -		$ 214,602
	DRENAJES												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	2.53	909,341.00	$ 2,300,633	1.60	$ 1,451,586	1.60	$ 1,451,195		$ -	1.60	$ 1,451,195
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		6,693.00		53.92	$ 360,887	53.92	$ 360,879		$ -	53.92	$ 360,879
					$ 2,300,633		$ 1,812,473		$ 1,812,074		$ -		$ 1,812,074

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
21	**Parcelación la Reforma entre la Guajira y Ebanos - LOS ANDES**				$ 108,164,611		$ 175,496,473		$ 106,067,280		$ 14,152,506		$ 120,219,786
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	92.00	6,285.00	$ 578,220	136.00	$ 854,760	112.00	$ 703,920	24.00	$ 150,840	136.00	$ 854,760
					$ 578,220		$ 854,760		$ 703,920		$ 150,840		$ 854,760
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	145.36	9,765.00	$ 1,419,440	157.63	$ 1,539,257	128.28	$ 1,252,654	29.35	$ 286,622	157.63	$ 1,539,276
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	188.97	40,055.00	$ 7,569,193	157.63	$ 6,313,870	128.28	$ 5,138,256	29.35	$ 1,175,694	157.63	$ 6,313,950
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	3,501.54	2,879.00	$ 10,080,934	868.93	$ 2,501,649	868.93	$ 2,501,649		$ -	868.93	$ 2,501,649
					$ 19,069,567		$ 10,354,776		$ 8,892,559		$ 1,462,316		$ 10,354,875
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	276.00	6,634.00	$ 1,830,984	525.44	$ 3,485,769	427.60	$ 2,836,698	97.84	$ 649,071	525.44	$ 3,485,769
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	64.86	174,311.00	$ 11,305,811	78.82	$ 13,739,193	64.14	$ 11,180,308	14.68	$ 2,558,885	78.82	$ 13,739,193
					$ 13,136,795		$ 17,224,962		$ 14,017,006		$ 3,207,956		$ 17,224,962
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	24.84	1,056,711.00	$ 26,248,701	57.92	$ 61,204,701	32.00	$ 33,809,468		$ -	32.00	$ 33,809,468
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	110.40	127,872.00	$ 14,117,069	225.00	$ 28,771,200	116.10	$ 14,845,939		$ -	116.10	$ 14,845,939
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	155.10	41,668.00	$ 6,462,707	0.00	$ 124	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 46,828,477		$ 89,976,025		$ 48,655,407		$ -		$ 48,655,407
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,390.99	6,693.00	$ 9,309,896	2,703.16	$ 18,092,250	2,703.16	$ 18,092,250		$ -	2,703.16	$ 18,092,250
					$ 9,309,896		$ 18,092,250		$ 18,092,250		$ -		$ 18,092,250
	DRENAJES												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	21.16	$ 909,341.00	$ 19,241,656	25.00	$ 22,735,344	17.27	$ 15,706,138		$ -	17.27	$ 15,706,138
7	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 38,816.00	$ -	5.00	$ 194,080	-	$ -		$ -	-	$ -
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	250.00	$ 4,616,000	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 19,241,656		$ 27,545,424		$ 15,706,138		$ -		$ 15,706,138
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML		$ 93,591.00	$ -	25.00	$ 2,339,775	-	$ -	19.00	$ 1,778,229	19.00	$ 1,778,229
INP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML		$ 46,225.00	$ -	165	$ 7,627,125	-	$ -	163.40	$ 7,553,165	163.40	$ 7,553,165
INP-28	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI. INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO INTERNO.	UND		1,481,376.00	$ -	1.00	$ 1,481,376	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 11,448,276		$ -		$ 9,331,394		$ 9,331,394

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
22	**Conformacion vial de Los Andes Cabecera - LOS ANDES**				$ 248,313,980		$ -		$ -		$ -		$ -
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	920.00	6,285.00	$ 5,782,200	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 5,782,200		$ -		$ -		$ -		$ -
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	17,940.00	2,879.00	$ 51,649,260	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 51,649,260		$ -		$ -		$ -		$ -
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	4,600.00	6,634.00	$ 30,516,400	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	920.00	174,311.00	$ 160,366,120	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 190,882,520		$ -		$ -		$ -		$ -

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
23	**Via puesto de Salud peñas blancas el Hospital - PICHINDE**				$ 105,013,045		$ 60,382,673		$ 43,523,247		$ 4,593,475		$ 48,116,722
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	55.00	6,285.00	$ 345,675	70.00	$ 439,950	70.00	$ 439,950		$ -	70.00	$ 439,950
					$ 345,675		$ 439,950		$ 439,950		$ -		$ 439,950
	DEMOLICIONES												
7	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	275.00	38,816.00	$ 10,674,400	184.47	$ 7,160,232	147.84	$ 5,738,402		$ -	147.84	$ 5,738,402
					$ 10,674,400		$ 7,160,232		$ 5,738,402		$ -		$ 5,738,402
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	82.50	9,765.00	$ 805,613	38.48	$ 375,757	32.93	$ 321,536		$ -	32.93	$ 321,536
22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	107.25	49,089.00	$ 5,264,795	38.48	$ 1,888,945	32.93	$ 1,616,373		$ -	32.93	$ 1,616,373
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	10,101.88	2,879.00	$ 29,083,313	849.81	$ 2,446,603	849.81	$ 2,446,603		$ -	849.81	$ 2,446,603
					$ 35,153,721		$ 4,711,305		$ 4,384,512		$ -		$ 4,384,512
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	275.00	6,634.00	$ 1,824,350	220.27	$ 1,461,271	182.59	$ 1,211,276		$ -	182.59	$ 1,211,276
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	41.25	174,311.00	$ 7,190,329	33.04	$ 5,759,235	27.39	$ 4,774,012		$ -	27.39	$ 4,774,012
					$ 9,014,679		$ 7,220,506		$ 5,985,288		$ -		$ 5,985,288
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	14.85	$ 1,056,711.00	$ 15,692,158	19.85	$ 20,973,002	12.65	$ 13,368,451		$ -	12.65	$ 13,368,451
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	176.00	$ 127,872.00	$ 22,505,472	66.34	$ 8,483,028	66.34	$ 8,483,028		$ -	66.34	$ 8,483,028
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	130.00	$ 41,668.00	$ 5,416,840	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3		$ 909,341.00		0.57	$ 518,324				$ -	-	$ -
					$ 43,614,470		$ 29,974,354		$ 21,851,479		$ -		$ 21,851,479
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	927.85	$ 6,693.00	$ 6,210,100	938.72	$ 6,282,851	765.52	$ 5,123,616		$ -	765.52	$ 5,123,616
					$ 6,210,100		$ 6,282,851		$ 5,123,616		$ -		$ 5,123,616

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 93,591.00	$ -	18.72	$ 1,752,024	-	$ -	18.72	$ 1,752,024	18.72	$ 1,752,024
NP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 46,225.00	$ -	61.47	$ 2,841,451	-	$ -	61.47	$ 2,841,451	61.47	$ 2,841,451
					$ -		$ 4,593,475		$ -		$ 4,593,475		$ 4,593,475

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
24	**Vereda el Paujil - Sector Finca Celestino Muñoz - LA LEONERA**				$ 88,149,034		$ 80,294,827		$ 66,039,197		$ 5,395,310		$ 71,434,507
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	82.00	6,285.00	$ 515,370	82.00	$ 515,370	82.00	$ 515,370	-	$ -	82.00	$ 515,370
					$ 515,370		$ 515,370		$ 515,370		$ -		$ 515,370
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		41,088.00		3.65	$ 149,971	-	$ -		$ -	-	$ -
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	115.62	9,765.00	$ 1,129,029	86.00	$ 839,790	85.05	$ 830,533		$ -	85.05	$ 830,533
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	150.31	40,055.00	$ 6,020,667	85.05	$ 3,406,678	85.05	$ 3,406,758		$ -	85.05	$ 3,406,758
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	2,834.01	2,879.00	$ 8,159,115	1,048.00	$ 3,017,192	1,047.62	$ 3,016,098		$ -	1,047.62	$ 3,016,098
					$ 15,308,811		$ 7,413,631		$ 7,253,389		$ -		$ 7,253,389
	RELLENOS Y BASES					290.00							
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	221.40	6,634.00	$ 1,468,768	287.50	$ 1,907,275	282.04	$ 1,871,053		$ -	282.04	$ 1,871,053
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	51.66	174,311.00	$ 9,004,906	43.00	$ 7,495,373	42.31	$ 7,374,401		$ -	42.31	$ 7,374,401
					$ 10,473,674		$ 9,402,648		$ 9,245,454		$ -		$ 9,245,454
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	19.68	1,056,711.00	$ 20,796,072	23.70	$ 25,047,759	21.68	$ 22,909,494		$ -	21.68	$ 22,909,494
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	90.20	127,872.00	$ 11,534,054	120.00	$ 15,344,640	116.44	$ 14,889,006		$ -	116.44	$ 14,889,006
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	121.80	41,668.00	$ 5,075,162	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		392,855.00		2.00	$ 785,710	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 37,405,288		$ 41,178,109		$ 37,798,500		$ -		$ 37,798,500
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,312.87	6,693.00	$ 8,787,039	1,650.00	$ 11,043,450	1,294.29	$ 8,662,688		$ -	1,294.29	$ 8,662,688
					$ 8,787,039		$ 11,043,450		$ 8,662,688		$ -		$ 8,662,688
	DRENAJES					5.00							
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	17.22	909,341.00	$ 15,658,852	5.00	$ 4,546,705	2.82	$ 2,563,796		$ -	2.82	$ 2,563,796
7	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	m2	-	38,816.00	$ -	20.00	$ 776,320	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 15,658,852		$ 5,323,025		$ 2,563,796		$ -		$ 2,563,796
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 93,591.00	$ -	9.00	$ 842,319	-	$ -	8.85	$ 828,280	8.85	$ 828,280

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
INP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 46,225.00	$ -	99.00	$ 4,576,275	-	$ -	98.80	$ 4,567,030	98.80	$ 4,567,030
					$ -		$ 5,418,594		$ -		$ 5,395,310		$ 5,395,310

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
25	**Vereda Las Nieves Altas sector los Geranios - FELIDIA**				$ 81,616,092		$ 115,233,938		$ 91,760,426		$ 11,645,327		$ 103,405,751
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	90.00	6,285.00	$ 565,650	111.50	$ 700,778	102.50	$ 644,213	9.00	$ 56,565	111.50	$ 700,778
					$ 565,650		$ 700,778		$ 644,213		$ 56,565		$ 700,778
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		41,088.00		3.65	$ 149,971.00			3.65	$ 149,766.00	3.65	$ 149,766.00
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	109.80	9,765.00	$ 1,072,197	120.00	$ 1,171,800	115.30	$ 1,125,905	-	$ -	115.30	$ 1,125,905
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	142.74	40,055.00	$ 5,717,451	130.00	$ 5,207,150	115.30	$ 4,618,342	3.65	$ 146,201	118.95	$ 4,764,542
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	3,774.76	2,879.00	$ 10,867,534	1,200.00	$ 3,454,800	994.43	$ 2,862,964		$ -	994.43	$ 2,862,964
					$ 17,657,182		$ 9,983,721		$ 8,607,211		$ 295,967		$ 8,903,177
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	162.00	6,634.00	$ 1,074,708	420.00	$ 2,786,280	393.50	$ 2,610,479		$ -	393.50	$ 2,610,479
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	47.25	174,311.00	$ 8,236,195	65.00	$ 11,330,215	60.00	$ 10,458,660	1.22	$ 212,659	61.22	$ 10,671,319
38	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m, AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3		15,782.00		1.01	$ 15,940			1.01	$ 15,979	1.01	$ 15,979
					$ 9,310,903		$ 14,132,435		$ 13,069,139		$ 228,638		$ 13,297,777
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	16.20	1,056,711.00	$ 17,118,718	25.00	$ 26,417,775	23.49	$ 24,822,141		$ -	23.49	$ 24,822,141
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS. INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	54.00	127,872.00	$ 6,905,088	150.00	$ 19,180,800	105.43	$ 13,481,545	24.50	$ 3,132,864	129.93	$ 16,614,409
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	112.00	41,668.00	$ 4,666,816	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 28,690,622		$ 45,598,575		$ 38,303,686		$ 3,132,864		$ 41,436,550
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	981.38	6,693.00	$ 6,568,376	2,050.84	$ 13,726,272	2,028.35	$ 13,575,747	22.49	$ 150,526	2,050.84	$ 13,726,272
					$ 6,568,376		$ 13,726,272		$ 13,575,747		$ 150,526		$ 13,726,272
	DRENAJES												
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3		141,772.00		1.35	$ 191,392			1.35	$ 191,392.00	1.35	$ 191,392.00
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	20.70	909,341.00	$ 18,823,359	25.00	$ 22,733,525	19.31	$ 17,560,430		$ -	19.31	$ 17,560,430
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	-	89,270.00	$ -	3.00	$ 267,810	-	$ -		$ -	-	$ -
38	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m, AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	-	15,782.00	$ -	2.00	$ 31,564	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ 18,823,359		$ 23,224,291		$ 17,560,430		$ 191,392		$ 17,751,822
	ITEMS NO PREVISTOS												

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
INP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	93,591.00	$ -	9.00	$ 842,319	-	$ -	8.00	$ 748,728	8.00	$ 748,728
INP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	46,225.00	$ -	120.00	$ 5,547,000	-	-	116.00	$ 5,362,100	116.00	$ 5,362,100
INP-29	CONSTRUCCIÓN CAJA DOMICILIAR SENCILLA MEDIDAS INTERIORES 0.70 X 0.70 X 1.20 m EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI. (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO INTERNO).	UND	-	783,414.00	$ -	1.00	$ 783,414	-	-	1.00	$ 783,414	1.00	$ 783,414
INP-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=8" (200mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO).	ML	-	77,237.00	$ -	9.00	$ 695,133	-	$ -	9.00	$ 695,133	9.00	$ 695,133
					$ -		$ 7,867,866		$ -		$ 7,589,375		$ 7,589,375

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
26	**Vereda La Esperanza - Sector Los Pinos II - FELIDIA**				**$ 87,618,026**		**$ 92,544,303**		**$ 70,434,422**		**$ 9,388,543**		**$ 79,822,965**
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	80.00	6,285.00	$ 502,800	80.00	$ 502,800	80.00	$ 502,800		$ -	80.00	$ 502,800
					$ 502,800		**$ 502,800**		**$ 502,800**		**$ -**		**$ 502,800**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	107.20	9,765.00	$ 1,046,808	94.00	$ 917,910	93.60	$ 914,004		$ -	93.60	$ 914,004
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	139.36	40,055.00	$ 5,582,065	94.00	$ 3,765,170	93.60	$ 3,749,148		$ -	93.60	$ 3,749,148
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	6,321.34	2,879.00	$ 18,199,138	1,185.00	$ 3,411,615	1,184.92	$ 3,411,385		$ -	1,184.92	$ 3,411,385
					$ 24,828,011		**$ 8,094,695**		**$ 8,074,537**		**$ -**		**$ 8,074,537**
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	176.00	6,634.00	$ 1,167,584	312.00	$ 2,069,808	312.00	$ 2,069,808		$ -	312.00	$ 2,069,808
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	46.80	174,311.00	$ 8,157,755	47.00	$ 8,192,617	46.80	$ 8,157,755		$ -	46.80	$ 8,157,755
					$ 9,325,339		**$ 10,262,425**		**$ 10,227,563**		**$ -**		**$ 10,227,563**
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	14.40	1,056,711.00	$ 15,216,638	23.00	$ 24,304,353	18.72	$ 19,781,630		$ -	18.72	$ 19,781,630
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	80.00	127,872.00	$ 10,229,760	50.00	$ 6,393,921	46.80	$ 5,984,410		$ -	46.80	$ 5,984,410
99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	113.10	41,668.00	$ 4,712,651	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 30,159,049		**$ 30,698,274**		**$ 25,766,040**		**$ -**		**$ 25,766,040**
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	907.06	6,693.00	$ 6,070,953	2,021.94	$ 13,532,844	2,021.94	$ 13,532,818		$ -	2,021.94	$ 13,532,818
					$ 6,070,953		**$ 13,532,844**		**$ 13,532,818**		**$ -**		**$ 13,532,818**
	DRENAJES												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	18.40	909,341.00	$ 16,731,874	25.00	$ 22,733,525	13.56	$ 12,330,664	4.52	$ 4,110,221	18.08	$ 16,440,885
					$ 16,731,874		**$ 22,733,525**		**$ 12,330,664**		**$ 4,110,221**		**$ 16,440,885**
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	93,591.00	$ -	15.00	$ 1,403,865	-	$ -	7.60	$ 711,292	7.60	$ 711,292

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
INP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	46,225.00	$ -	115.00	$ 5,315,875	-	$ -	98.80	$ 4,567,030	98.80	$ 4,567,030
					$ -		$ 6,719,740		$ -		$ 5,278,322		$ 5,278,322

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
27	**Vereda La Soledad - Sector Oficina de Acueducto FELIDIA**				**$ 28,957,869**		**$ 34,706,815**		**$ -**		**$ 20,361,829**		**$ 20,361,829**
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	10.00	6,285.00	$ 62,850	11.11	$ 69,826		$ -	11.11	$ 69,826	11.11	$ 69,826
					$ 62,850		**$ 69,826**		**$ -**		**$ 69,826**		**$ 69,826**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	29.96	41,088.00	$ 1,230,996	54.95	$ 2,257,786		$ -	54.95	$ 2,257,786	54.95	$ 2,257,786
22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	37.45	49,089.00	$ 1,838,383	38.00	$ 1,865,382		$ -	22.94	$ 1,126,102	22.94	$ 1,126,102
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	525.63	2,879.00	$ 1,513,289	530.00	$ 1,525,870		$ -	190.68	$ 548,968	190.68	$ 548,968
					$ 4,582,668		**$ 5,649,038**		**$ -**		**$ 3,932,856**		**$ 3,932,856**
	RELLENOS Y BASES												
38	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m, AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	22.50	15,782.00	$ 355,095	32.01	$ 505,182		$ -	32.01	$ 505,182	32.01	$ 505,182
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	2.53	89,270.00	$ 225,853	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 580,948		**$ 505,182**		**$ -**		**$ 505,182**		**$ 505,182**
	CONCRETOS												
61	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI.	M2	6.00	60,572.00	$ 363,432	6.00	$ 363,432		$ -	5.85	$ 354,346	5.85	$ 354,346
					$ 363,432		**$ 363,432**		**$ -**		**$ 354,346**		**$ 354,346**
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	600.00	6,693.00	$ 4,015,800	550.00	$ 3,681,150		$ -	-	$ -	-	$ -
					$ 4,015,800		**$ 3,681,150**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	DRENAJES												
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	1.42	141,772.00	$ 201,316	12.00	$ 1,701,264		$ -	11.52	$ 1,633,213	11.52	$ 1,633,213.00
122	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML	9.00	1,018,339.00	$ 9,165,051	11.11	$ 11,313,746		$ -	11.11	$ 11,313,746	11.11	$ 11,313,746.00
127	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	7.20	928,240.00	$ 6,683,328	8.00	$ 7,425,920		$ -	2.75	$ 2,552,660	2.75	$ 2,552,660.00
128	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	3.10	771,979.00	$ 2,393,135	4.00	$ 3,087,916		$ -		$ -	-	$ -
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	1.00	909,341.00	$ 909,341	1.00	$ 909,341		$ -		$ -	-	$ -
					$ 19,352,171		**$ 24,438,187**		**$ -**		**$ 15,499,619**		**$ 15,499,619**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6A	**Carrera 12E entre Calles 48 y 50**				$ -		$ 103,468,795		$ -		$ 101,229,018		$ 101,229,018
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	-	$ 7,875.00	$ -	81.40	$ 641,025	-	$ -	73.97	$ 582,514	73.97	$ 582,514
					$ -		$ 641,025		$ -		$ 582,514		$ 582,514
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	490.01	$ 9,047,545	-	$ -	490.01	$ 9,047,545	490.01	$ 9,047,545
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	-	$ 8,140.00	$ -	25.70	$ 209,198	-	$ -	25.70	$ 209,198	25.70	$ 209,198
					$ -		$ 9,256,743		$ -		$ 9,256,743		$ 9,256,743
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9,765.00	$ -	76.63	$ 748,292	-	$ -	76.63	$ 748,292	76.63	$ 748,292
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 40,055.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	-	$ 2,231,728.00	$ -	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ -		$ 2,980,020		$ -		$ 2,980,020		$ 2,980,020
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 6,855.00	$ -	488.40	$ 3,347,982	-	$ -	488.40	$ 3,347,982	488.40	$ 3,347,982
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	-	$ 184,565.00	$ -	73.26	$ 13,521,232	-	$ -	73.26	$ 13,521,232	73.26	$ 13,521,232
					$ -		$ 16,869,214		$ -		$ 16,869,214		$ 16,869,214
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 4,047.00	$ -	488.40	$ 1,976,555	-	$ -	488.40	$ 1,976,555	488.40	$ 1,976,555
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC 19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	-	$ 1,125,738.00	$ -	48.84	$ 54,981,044	-	$ -	48.84	$ 54,981,044	48.84	$ 54,981,044
					$ -		$ 56,957,599		$ -		$ 56,957,599		$ 56,957,599
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	-	$ 3,501.00	$ -	244.20	$ 854,944	-	$ -	214.00	$ 749,214	214.00	$ 749,214
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	-	$ 56,864.00	$ -	61.70	$ 3,508,509	-	$ -	25.20	$ 1,432,973	25.20	$ 1,432,973
					$ -		$ 4,363,453		$ -		$ 2,182,187		$ 2,182,187
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	-	$ 224,921.00	$ -	2.00	$ 449,842	-	$ -	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	-	$ 392,855.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 449,842		$ -		$ 449,842		$ 449,842

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	82.93	$ 5,972,453	-	$ -	82.93	$ 5,972,453	82.93	$ 5,972,453
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,336.91	$ 4,705,923	-	$ -	1,336.91	$ 4,705,923	1,336.91	$ 4,705,923
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND		$ 181,789.00		7.00	$ 1,272,523			7.00	$ 1,272,523	7.00	$ 1,272,523
					$ -		$ 11,950,899		$ -		$ 11,950,899		$ 11,950,899

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
8A	**Calle 39 entre Carreras 18 y 19**				$ -		$ 73,846,141		$ -		$ 73,846,141		$ 73,846,141
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	-	$ 7,875.00	$ -	60.00	$ 472,500	-	$ -	60.00	$ 472,500	60.00	$ 472,500
					$ -		$ 472,500		$ -		$ 472,500		$ 472,500
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	355.61	$ 6,565,983	-	$ -	355.61	$ 6,565,983	355.61	$ 6,565,983
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	-	$ 8,140.00	$ -	14.80	$ 120,472	-	$ -	14.80	$ 120,472	14.80	$ 120,472
					$ -		$ 6,686,455		$ -		$ 6,686,455		$ 6,686,455
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9,765.00	$ -	60.18	$ 587,658	-	$ -	60.18	$ 587,658	60.18	$ 587,658
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	-	$ 2,231,728.00	$ -	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ -		$ 2,819,386		$ -		$ 2,819,386		$ 2,819,386
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 6,855.00	$ -	354.00	$ 2,426,670	-	$ -	354.00	$ 2,426,670	354.00	$ 2,426,670
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	-	$ 184,565.00	$ -	60.18	$ 11,107,122	-	$ -	60.18	$ 11,107,122	60.18	$ 11,107,122
					$ -		$ 13,533,792		$ -		$ 13,533,792		$ 13,533,792
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 4,047.00	$ -	354.00	$ 1,432,638	-	$ -	354.00	$ 1,432,638	354.00	$ 1,432,638
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	-	$ 1,125,738.00	$ -	35.40	$ 39,851,125	-	$ -	35.40	$ 39,851,125	35.40	$ 39,851,125
					$ -		$ 41,283,763		$ -		$ 41,283,763		$ 41,283,763
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	-	$ 3,501.00	$ -	184.00	$ 644,184	-	$ -	184.00	$ 644,184	184.00	$ 644,184
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	-	$ 56,864.00	$ -	10.44	$ 593,660	-	$ -	10.44	$ 593,660	10.44	$ 593,660
					$ -		$ 1,237,844		$ -		$ 1,237,844		$ 1,237,844

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	-	$ 224,921.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	-	$ 392,855.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	60.18	$ 4,334,043	-	$ -	60.18	$ 4,334,043	60.18	$ 4,334,043
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	988.17	$ 3,478,358	-	$ -	988.17	$ 3,478,358	988.17	$ 3,478,358
					$ -		$ 7,812,401		$ -		$ 7,812,401		$ 7,812,401

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
9A	**Carrera 11G entre Calles 31A y 31**				**$ -**		**$ 81,919,071**		**$ -**		**$ 81,919,071**		**$ 81,919,071**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	-	$ 7,875.00	$ -	55.40	$ 436,275	-	$ -	55.40	$ 436,275	55.40	$ 436,275
					$ -		$ 436,275		$ -		$ 436,275		$ 436,275
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	393.34	$ 7,262,630	-	$ -	393.34	$ 7,262,630	393.34	$ 7,262,630
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	-	$ 8,140.00	$ -	25.30	$ 205,942	-	$ -	25.30	$ 205,942	25.30	$ 205,942
					$ -		$ 7,468,572		$ -		$ 7,468,572		$ 7,468,572
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9,765.00	$ -	88.28	$ 862,054	-	$ -	88.28	$ 862,054	88.28	$ 862,054
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 40,055.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	-	$ 2,231,728.00	$ -	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ -		$ 3,093,782		$ -		$ 3,093,782		$ 3,093,782
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 6,855.00	$ -	393.34	$ 2,696,346	-	$ -	393.34	$ 2,696,346	393.34	$ 2,696,346
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	-	$ 184,565.00	$ -	66.87	$ 12,341,862	-	$ -	66.87	$ 12,341,862	66.87	$ 12,341,862
					$ -		$ 15,038,208		$ -		$ 15,038,208		$ 15,038,208
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 4,047.00	$ -	393.34	$ 1,591,847	-	$ -	393.34	$ 1,591,847	393.34	$ 1,591,847
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	-	$ 1,125,738.00	$ -	39.33	$ 44,275,276	-	$ -	39.33	$ 44,275,276	39.33	$ 44,275,276
					$ -		$ 45,867,123		$ -		$ 45,867,123		$ 45,867,123
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	-	$ 3,501.00	$ -	145.00	$ 507,645	-	$ -	145.00	$ 507,645	145.00	$ 507,645

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	-	$ 56,864.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					$ -		$ 507,645		$ -		$ 507,645		$ 507,645
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	-	$ 224,921.00	$ -	2.00	$ 449,842	-	$ -	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	-	$ 392,855.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 449,842		$ -		$ 449,842		$ 449,842
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	88.28	$ 6,357,749	-	$ -	88.28	$ 6,357,749	88.28	$ 6,357,749
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	767.01	$ 2,699,875	-	$ -	767.01	$ 2,699,875	767.01	$ 2,699,875
					$ -		$ 9,057,624		$ -		$ 9,057,624		$ 9,057,624

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
11A	**Calle 29 entre Carreras 11G y 12**				$ -		$ 141,812,374		$ -		$ 141,812,374		$ 141,812,374
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	-	$ 7,875.00	$ -	99.00	$ 779,625	-	$ -	99.00	$ 779,625	99.00	$ 779,625
					$ -		$ 779,625		$ -		$ 779,625		$ 779,625
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	699.93	$ 12,923,508	-	$ -	699.93	$ 12,923,508	699.93	$ 12,923,508
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	-	$ 8,140.00	$ -	23.30	$ 189,662	-	$ -	23.30	$ 189,662	23.30	$ 189,662
					$ -		$ 13,113,170		$ -		$ 13,113,170		$ 13,113,170
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9,765.00	$ -	107.07	$ 1,045,539	-	$ -	107.07	$ 1,045,539	107.07	$ 1,045,539
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	-	$ 2,231,728.00	$ -	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ -		$ 3,277,267		$ -		$ 3,277,267		$ 3,277,267
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 6,855.00	$ -	699.93	$ 4,798,020	-	$ -	699.93	$ 4,798,020	699.93	$ 4,798,020
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	-	$ 184,565.00	$ -	104.99	$ 19,377,479	-	$ -	104.99	$ 19,377,479	104.99	$ 19,377,479
					$ -		$ 24,175,499		$ -		$ 24,175,499		$ 24,175,499
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 4,047.00	$ -	699.93	$ 2,832,617	-	$ -	699.93	$ 2,832,617	699.93	$ 2,832,617
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	-	$ 1,125,738.00	$ -	69.99	$ 78,790,403	-	$ -	69.99	$ 78,790,403	69.99	$ 78,790,403
					$ -		$ 81,623,020		$ -		$ 81,623,020		$ 81,623,020

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025	
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026			

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	-	$ 3,501.00	$ -	176.00	$ 616,176	-	$ -	176.00	$ 616,176	176.00	$ 616,176
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	-	$ 56,864.00	$ -	27.52	$ 1,564,897	-	$ -	27.52	$ 1,564,897	27.52	$ 1,564,897
					$ -		**$ 2,181,073**		**$ -**		**$ 2,181,073**		**$ 2,181,073**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	-	$ 224,921.00	$ -	4.00	$ 899,684	-	$ -	4.00	$ 899,684	4.00	$ 899,684
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	-	$ 392,855.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		**$ 899,684**		**$ -**		**$ 899,684**		**$ 899,684**
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	107.07	$ 7,710,967	-	$ -	107.07	$ 7,710,967	107.07	$ 7,710,967
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,805.82	$ 6,356,486	-	$ -	1,805.82	$ 6,356,486	1,805.82	$ 6,356,486
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND		$ 181,789.00		2.00	$ 363,578			2.00	$ 363,578	2.00	$ 363,578
INP-22	REPARACION RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DE 4" (INCLUYE UNIONES UNIVERSALES DE 4" - TUBO RDE 21 DE 4") - MOTOBOMBRA -MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.	UND	-	$ 1,332,005.00		1.00	$ 1,332,005			1.00	$ 1,332,005	1.00	$ 1,332,005
					$ -		**$ 15,763,036**		**$ -**		**$ 15,763,036**		**$ 15,763,036**

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
50	**Carrera 11D entre Calle 52 y 54**				**$ -**		**$ 201,627,545**		**$ -**		**$ 201,627,545**		**$ 201,627,545**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	-	$ 7,875.00	$ -	156.40	$ 1,231,650	-	$ -	156.40	$ 1,231,650	156.40	$ 1,231,650
					$ -		**$ 1,231,650**		**$ -**		**$ 1,231,650**		**$ 1,231,650**
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	943.81	$ 17,426,508	-	$ -	943.81	$ 17,426,508	943.81	$ 17,426,508
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	-	$ 8,140.00	$ -	33.36	$ 271,550	-	$ -	33.36	$ 271,550	33.36	$ 271,550
					$ -		**$ 17,698,058**		**$ -**		**$ 17,698,058**		**$ 17,698,058**
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9,765.00	$ -	232.52	$ 2,270,558	-	$ -	232.52	$ 2,270,558	232.52	$ 2,270,558
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	-	$ 2,231,728.00	$ -	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ -		**$ 4,502,286**		**$ -**		**$ 4,502,286**		**$ 4,502,286**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 6,855.00	$ -	943.81	$ 6,469,818	-	$ -	943.81	$ 6,469,818	943.81	$ 6,469,818
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	-	$ 184,565.00	$ -	142.91	$ 26,376,184	-	$ -	142.91	$ 26,376,184	142.91	$ 26,376,184
					$ -		**$ 32,846,002**		**$ -**		**$ 32,846,002**		**$ 32,846,002**
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSION ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 4,047.00	$ -	943.81	$ 3,819,599	-	$ -	943.81	$ 3,819,599	943.81	$ 3,819,599
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	-	$ 1,125,736.00	$ -	96.55	$ 108,690,004	-	$ -	96.55	$ 108,690,004	96.55	$ 108,690,004
					$ -		**$ 112,509,603**		**$ -**		**$ 112,509,603**		**$ 112,509,603**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACION												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	-	$ 3,501.00	$ -	438.53	$ 1,535,294	-	$ -	438.53	$ 1,535,294	438.53	$ 1,535,294
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	-	$ 56,864.00	$ -	81.86	$ 4,654,887	-	$ -	81.86	$ 4,654,887	81.86	$ 4,654,887
					$ -		**$ 6,190,181**		**$ -**		**$ 6,190,181**		**$ 6,190,181**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	-	$ 224,921.00	$ -	4.00	$ 899,684	-	$ -	4.00	$ 899,684	4.00	$ 899,684
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	-	$ 392,855.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		**$ 899,684**		**$ -**		**$ 899,684**		**$ 899,684**
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	232.02	$ 16,709,616	-	$ -	232.02	$ 16,709,616	232.02	$ 16,709,616
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	2,548.29	$ 8,969,981	-	$ -	2,548.29	$ 8,969,981	2,548.29	$ 8,969,981
INP-14	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	M2	-	$ 19,967.00		3.53	$ 70,484			3.53	$ 70,484	3.53	$ 70,484
					$ -		**$ 25,750,081**		**$ -**		**$ 25,750,081**		**$ 25,750,081**

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
51	**Carrera 10 entre Calles 52 y 53**				**$ -**		**$ 207,397,994**		**$ -**		**$ 207,397,994**		**$ 207,397,994**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	-	$ 7,875.00	$ -	167.95	$ 1,322,606	-	$ -	167.95	$ 1,322,606	167.95	$ 1,322,606
					$ -		**$ 1,322,606**		**$ -**		**$ 1,322,606**		**$ 1,322,606**
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	1,022.64	$ 18,882,025	-	$ -	1,022.64	$ 18,882,025	1,022.64	$ 18,882,025
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	-	$ 8,140.00	$ -	21.00	$ 170,940	-	$ -	21.00	$ 170,940	21.00	$ 170,940
					$ -		**$ 19,052,965**		**$ -**		**$ 19,052,965**		**$ 19,052,965**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9,765.00	$ -	144.60	$ 1,412,019	-	$ -	144.60	$ 1,412,019	144.60	$ 1,412,019
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	-	$ 2,231,728.00	$ -	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ -		**$ 3,643,747**		**$ -**		**$ 3,643,747**		**$ 3,643,747**
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 6,855.00	$ -	1,022.64	$ 7,010,197	-	$ -	1,022.64	$ 7,010,197	1,022.64	$ 7,010,197
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	-	$ 184,565.00	$ -	153.40	$ 28,312,271	-	$ -	153.40	$ 28,312,271	153.40	$ 28,312,271
					$ -		**$ 35,322,468**		**$ -**		**$ 35,322,468**		**$ 35,322,468**
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 4,047.00	$ -	1,022.64	$ 4,138,624	-	$ -	1,022.64	$ 4,138,624	1,022.64	$ 4,138,624
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	-	$ 1,125,738.00	$ -	102.26	$ 115,117,968	-	$ -	102.26	$ 115,117,968	102.26	$ 115,117,968
					$ -		**$ 119,256,592**		**$ -**		**$ 119,256,592**		**$ 119,256,592**
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACION												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	-	$ 3,501.00	$ -	305.00	$ 1,067,805	-	$ -	305.00	$ 1,067,805	305.00	$ 1,067,805
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	-	$ 56,864.00	$ -	83.86	$ 4,768,615	-	$ -	83.86	$ 4,768,615	83.86	$ 4,768,615
					$ -		**$ 5,836,420**		**$ -**		**$ 5,836,420**		**$ 5,836,420**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	-	$ 224,921.00	$ -	4.00	$ 899,684	-	$ -	4.00	$ 899,684	4.00	$ 899,684
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	-	$ 392,855.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		**$ 899,684**		**$ -**		**$ 899,684**		**$ 899,684**
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	144.60	$ 10,413,803	-	$ -	144.60	$ 10,413,803	144.60	$ 10,413,803
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	2,761.13	$ 9,719,178	-	$ -	2,761.13	$ 9,719,178	2,761.13	$ 9,719,178
INP-15	CONSTRUCCION SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE H=40 CMS F´C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL	ML	-	$ 82,678.00		23.35	$ 1,930,531			23.35	$ 1,930,531	23.35	$ 1,930,531
					$ -		**$ 22,063,512**		**$ -**		**$ 22,063,512**		**$ 22,063,512**

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
52	**Calle 53 entre carrera 10 y carrera 11**				**$ -**		**$ 132,026,303**		**$ -**		**$ 132,026,303**		**$ 132,026,303**
	PRELIMINARES												
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS).	ML	-	$ 7,875.00	$ -	105.80	$ 833,175	-	$ -	105.80	$ 833,175	105.80	$ 833,175
					$ -		**$ 833,175**		**$ -**		**$ 833,175**		**$ 833,175**
	DEMOLICIONES												
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 18,464.00	$ -	634.80	$ 11,720,947	-	$ -	634.80	$ 11,720,947	634.80	$ 11,720,947
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	-	$ 8,140.00	$ -	18.00	$ 146,520	-	$ -	18.00	$ 146,520	18.00	$ 146,520

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.	3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026		

ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
					$ -		$ 11,867,467		$ -		$ 11,867,467		$ 11,867,467
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9,765.00	$ -	100.22	$ 978,648	-	$ -	100.22	$ 978,648	100.22	$ 978,648
28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	-	$ 2,231,728.00	$ -	1.00	$ 2,231,728	-	$ -	1.00	$ 2,231,728	1.00	$ 2,231,728
					$ -		$ 3,210,376		$ -		$ 3,210,376		$ 3,210,376
	RELLENOS Y BASES												
30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 6,855.00	$ -	634.80	$ 4,351,554	-	$ -	634.80	$ 4,351,554	634.80	$ 4,351,554
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	-	$ 184,565.00	$ -	95.22	$ 17,574,279	-	$ -	95.22	$ 17,574,279	95.22	$ 17,574,279
					$ -		$ 21,925,833		$ -		$ 21,925,833		$ 21,925,833
	PAVIMENTO ASFALTICO												
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	-	$ 4,047.00	$ -	634.80	$ 2,569,036	-	$ -	634.80	$ 2,569,036	634.80	$ 2,569,036
58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	-	$ 1,125,738.00	$ -	63.48	$ 71,461,848	-	$ -	63.48	$ 71,461,848	63.48	$ 71,461,848
					$ -		$ 74,030,884		$ -		$ 74,030,884		$ 74,030,884
	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	-	$ 3,501.00	$ -	317.00	$ 1,109,817	-	$ -	317.00	$ 1,109,817	317.00	$ 1,109,817
113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	-	$ 56,864.00	$ -	23.90	$ 1,359,050	-	$ -	23.90	$ 1,359,050	23.90	$ 1,359,050
					$ -		$ 2,468,867		$ -		$ 2,468,867		$ 2,468,867
	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	-	$ 224,921.00	$ -	2.00	$ 449,842	-	$ -	2.00	$ 449,842	2.00	$ 449,842
125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	-	$ 392,855.00	$ -	3.00	$ 1,178,565	-	$ -	3.00	$ 1,178,565	3.00	$ 1,178,565
					$ -		$ 1,628,407		$ -		$ 1,628,407		$ 1,628,407
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-1	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE 2005.	M3	-	$ 72,018.00	$ -	100.22	$ 7,217,644	-	$ -	100.22	$ 7,217,644	100.22	$ 7,217,644
INP-11	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICION DE VIAS A BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3-KM	-	$ 3,520.00	$ -	1,713.96	$ 6,033,139	-	$ -	1,713.96	$ 6,033,139	1,713.96	$ 6,033,139
INP-16	PROFUNDIZACION DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (EXCAVACION - PROFUNDIZACION - RELLENO - ACOPLE EN BROCE (2) - MANGUERA PF	UND		$ 181,789.00		3.00	$ 545,367			3.00	$ 545,367	3.00	$ 545,367
INP-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIAR PE40 PN10 BD=DIAM 3/4" A RED DE 3" , 4" Y 6" (INCLUYE COLLAR HD LLAVE DE PASO)	UND	-	$ 755,048.00		3.00	$ 2,265,144			3.00	$ 2,265,144	3.00	$ 2,265,144
					$ -		$ 16,061,294		$ -		$ 16,061,294		$ 16,061,294

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
21A	**Parcelación la Reforma entre la Guajira y Ebanos - LOS ANDES**				$ -		$ 215,198,869		$ -		$ -		$ -
	PRELIMINARES												
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	-	6,285.00	$ -	124.00	$ 779,340	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 779,340		$ -		$ -		$ -
	DEMOLICIONES												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE. Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025		
INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026				

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12,5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 16,464.00	$ -	538.20	$ 9,937,325	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 9,937,325		$ -		$ -	-	$ -
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
19	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	9,765.00	$ -	152.33	$ 1,487,502	-	$ -		$ -	-	$ -
21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	40,055.00	$ -	152.33	$ 6,101,578	-	$ -		$ -	-	$ -
23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	-	2,879.00	$ -	4,570.21	$ 13,157,635	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 20,746,715		$ -		$ -	-	$ -
	RELLENOS Y BASES												
33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	-	6,634.00	$ -	507.76	$ 3,368,480	-	$ -		$ -	-	$ -
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	-	174,311.00	$ -	76.71	$ 13,371,397	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 16,739,877		$ -		$ -	-	$ -
	CONCRETOS												
93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DIAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	-	1,056,711.00	$ -	100.44	$ 106,136,053	-	$ -		$ -	-	$ -
94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS. INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	-	127,872.00	$ -	160.00	$ 20,459,520	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 126,595,573		$ -		$ -	-	$ -
	ACEROS												
101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	-	6,693.00	$ -	2,600.00	$ 17,401,800	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 17,401,800		$ -		$ -	-	$ -
	ORDINALES												
129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	-	$ 909,341.00	$ -	16.00	$ 14,549,456	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 14,549,456		$ -		$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-7	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 93,591.00	$ -	15.20	$ 1,422,583	-	$ -		$ -	-	$ -
INP-8	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y CURADO CON ANTISOL	ML	-	$ 46,225.00	$ -	152.00	$ 7,026,200	-	$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ 8,448,783		$ -		$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO:	4151.010.26.1.0830-2025	VALOR CONTRATO:	$ 4,853,167,469	ACTA DE OBRA No.		3
	OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VIAS OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1).	PLAZO:	5,83 meses	FECHA ACTA:	28/02/2026	ANFER DISTRITO VIAL CONSORCIO
	CONTRATISTA:	CONSORCIO DISTRITO VIAL	FECHA INICIO:	26 de agosto de 2025	DESDE:	24/12/2025	
	INTERVENTORÍA:	ELSA TORRES ARENALES (ETA)	PRORROGA	89 DIAS	HASTA:	28/02/2026	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ	FECHA TERM.:	10/03/2026			

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE CANTIDADES No. 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	RESUMEN												
1	Carrera 8B entre Calle 73A y Calle 75 COMUNA 7				$ 82,363,945.00		$ 91,536,943.00		$ 72,248,607.00		$ 19,288,394		$ 91,537,001
2	Calle 75 entre Carrera 8B y 8D COMUNA 7				$ 115,378,514.00		$ 109,084,643.00		$ 94,455,180.00		$ 14,612,884		$ 109,068,064
3	Calle 26 entre Carrera 17B1 y Carrera 17 Bis COMUNA 8				$ 126,477,627.00		$ 142,409,397.00		$ 134,344,203.00		$ 8,065,194		$ 142,409,397
4	Carrera 17b1 entre Calles 26 y 27 COMUNA 8				$ 53,629,564.00		$ 71,704,207.00		$ 50,739,029.00		$ 20,965,017		$ 71,704,046
5	Calle 53 entre carrera 12 y 11D COMUNA 8				$ 94,551,955.00		$ 100,945,227.00		$ 86,637,502.00		$ 14,304,428		$ 100,941,930
6	Carrera 12 E entre calles 50 y 51 COMUNA 8				$ 95,184,159.00		$ 94,709,145.00		$ 82,775,135.00		$ 11,929,510		$ 94,704,645
7	Carrera 18 entre calles 43 y 44 COMUNA 8				$ 156,039,170.00		$ 177,084,642.00		$ 149,547,861.00		$ 24,266,931		$ 173,814,792
8	Calle 39 entre carreras 19 y 20 COMUNA 8				$ 68,396,044.00		$ 68,104,347.00		$ 20,497,525.00		$ 47,602,589		$ 68,100,114
9	Carrera11G entre calles 31A y 32 COMUNA 8				$ 100,761,705.00		$ 98,709,195.00		$ 87,351,181.00		$ 11,353,585		$ 98,704,766
10	Calle 33F entre carreras 11F y 11H COMUNA 8				$ 123,049,976.00		$ 127,341,157.00		$ 108,123,719.00		$ 19,212,225		$ 127,335,944
11	Calle 29 entre carrera 11G y 11D COMUNA 8				$ 105,122,088.00		$ 99,330,380.00		$ 87,401,284.00		$ 11,933,680		$ 99,334,964
12	Calle 26 entre carreras 12 y 11g COMUNA 8				$ 117,971,204.00		$ 169,041,044.00		$ 87,679,077.00		$ 81,357,253		$ 169,036,330
13	Calle 26 B entre carrera 46 y 47 COMUNA 11				$ 210,170,542.00		$ 198,864,551.00		$ 168,162,543.00		$ 16,894,073		$ 185,056,616
14	Carrera 29B entre calles 34 y 34B COMUNA 11				$ 52,957,222.00		$ 51,370,816.00		$ 44,358,381.00		$ 4,760,974		$ 49,119,355
15	Carrera 33B entre calles 34B y 35 COMUNA 11				$ 76,491,130.00		$ 80,662,227.00		$ 66,033,632.00		$ 11,538,898		$ 77,572,530
16	Carrera 40 entre calles 26E y 27 COMUNA 11				$ 46,148,885.00		$ 43,258,276.00		$ 36,156,647.00		$ 3,863,955		$ 40,020,602
17	Frente a la Finca La Leandra Dos quebradas - VILLA CARMELO				$ 51,824,577.00		$ 46,190,909.00		$ 42,917,928.00		$ 3,270,644		$ 46,188,572
18	Sector finca la Carmelita - VILLA CARMELO				$ 66,863,755.00		$ 67,474,912.00		$ 63,212,492.00		$ 4,261,828		$ 67,474,320
19	Sector Bocatoma vereda la Fonda - VILLA CARMELO				$ 27,604,033.00		$ 31,618,643.00		$ 28,650,336.00		$ 2,968,306		$ 31,618,642
20	Sector finca La Carmelita 2 - VILLA CARMELO				$ 3,454,056.00		$ 2,671,766.00		$ 2,671,367.00		$ -		$ 2,671,367
21	Parcelación la Reforma entre la Guajira y Ebanos - LOS ANDES				$ 108,164,611.00		$ 175,496,473.00		$ 106,067,280.00		$ 14,152,506		$ 120,219,786
22	Conformacion vial de Los Andes Cabecera - LOS ANDES				$ 248,313,980.00		$ -		$ -		$ -		$ -
23	Via puesto de Salud peñas blancas el Hospital - PICHINDE				$ 105,013,045.00		$ 60,382,673.00		$ 43,523,247.00		$ 4,593,475		$ 48,116,722
24	Vereda el Paujil - Sector Finca Celestino Muñoz - LA LEONERA				$ 88,149,034.00		$ 80,294,827.00		$ 66,039,197.00		$ 5,395,310		$ 71,434,507
25	Vereda las nieves altas sector los geranios - FELIDIA				$ 81,616,092.00		$ 115,233,938.00		$ 91,760,426.00		$ 11,645,327		$ 103,405,753
26	Vereda La Esperanza - Sector Los Pinos II - FELIDIA				$ 87,618,026.00		$ 92,544,303.00		$ 70,434,422.00		$ 9,388,543		$ 79,822,965
27	Vereda La Soledad - Sector Oficina de Acueducto - FELIDIA				$ 28,957,869.00		$ 34,706,815.00		$ -		$ 20,361,829		$ 20,361,829
6A	Carrera 12E entre Calles 48 y 50				$ -		$ 103,468,795.00		$ -		$ 101,229,018		$ 101,229,018
8A	Calle 39 entre Carreras 18 y 19				$ -		$ 73,846,141.00		$ -		$ 73,846,141		$ 73,846,141
9A	Carrera 11G entre Calles 31A y 31				$ -		$ 81,919,071.00		$ -		$ 81,919,071		$ 81,919,071
11A	Calle 29 entre Carreras 11G y 12				$ -		$ 141,812,374.00		$ -		$ 141,812,374		$ 141,812,374
50	Carrera 11D entre Calle 52 y 54				$ -		$ 201,627,545.00		$ -		$ 201,627,545		$ 201,627,545
51	Carrera 10 entre Calles 52 y 53				$ -		$ 207,397,994.00		$ -		$ 207,397,994		$ 207,397,994
52	Calle 53 entre carrera 10 y carrera 11				$ -		$ 132,026,303.00				$ 132,026,303		$ 132,026,303
21A	Parcelación la Reforma entre la Guajira y Ebanos - LOS ANDES				$ -		$ 215,198,869.00		$ -		$ -		$ -
	AJUSTE AL PESO						$ 2,712.00		$ 1.00		$ -		$ 1.00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS				**$ 2,522,274,808.00**		**$ 3,588,071,260.00**		**$ 1,891,788,202.00**		**$ 1,337,845,804.00**		**$ 3,229,634,006.00**
	VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A)			25.30%	$ 638,135,526.00		$ 907,782,028		$ 478,622,415.00		$ 338,474,988.00		$ 817,097,403.00
	VALOR TOTAL IMPREVISTOS (I)			2%	$ 50,445,496.00		$ 71,761,423		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL UTILIDAD (U)			5%	$ 126,113,740.00		$ 179,403,563		$ 94,589,410.00		$ 66,892,290.00		$ 161,481,700.00
	VALOR TOTAL PAGA			1.19%	$ 30,015,070.00		$ 42,698,048		$ -		$ 42,698,048.00		$ 42,698,048.00
	VALOR TOTAL PMT			2.38%	$ 38,667,758.00		$ 63,451,147		$ -		$ 53,377,409.00		$ 53,377,409.00
	VALOR TOTAL				**$ 3,405,652,398.00**		**$ 4,853,167,469**		**$ 2,465,000,028.00**		**$ 1,839,288,539.00**		**$ 4,304,288,567.00**

VALOR ACTA 3: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

MARIA ALEJANDRA BASTIDAS
Representante Legal
CONSORCIO DISTRITO VIAL
CONTRATISTA

ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
ELSA TORRES ARENALES (ETA)
INTERVENTORÍA

GUSTAVO ADOLFO MEJIA CAICEDO
Ingeniero de apoyo a la supervisón
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ
Supervisor
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE