Nit. 900.846.105-0

Apartado, 27 de febrero de 2026

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial
Condoto – Chocó

Leydy Gisela Copete Córdoba
Profesional Universitario

Asunto: Solicitud de prorroga en tiempo de (30) días – Contrato No. 2025-029

Cordial saludo,

Durante la ejecución del Contrato de Obra N.º 2025-028 se ha alcanzado un avance físico aproximado del 85%, con un desarrollo adecuado y conforme a las especificaciones técnicas inicialmente pactadas, sin registrarse incumplimientos atribuibles al contratista.

No obstante, se ha presentado una situación técnica que afecta directamente la programación y culminación de las actividades faltantes. De manera específica:

La instalación del tanque de almacenamiento de agua de 4.000 litros, elemento esencial y determinante para la funcionalidad del proyecto, se encuentra actualmente en proceso de contratación por parte de la entidad responsable.

La actividad de fundición de la losa de soporte del tanque depende necesariamente de la instalación previa del mismo, razón por la cual dicha labor permanece inconclusa.

Mientras el tanque no sea suministrado ni instalado, el contratista no puede ejecutar las actividades asociadas a la estructura de soporte, conexiones hidráulicas y demás obras vinculadas, lo cual impide la entrega integral del proyecto.

Dado que esta situación es ajena al contratista y depende exclusivamente del suministro institucional del tanque, se hace necesario ampliar el plazo contractual para permitir la culminación adecuada y segura de las actividades restantes.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

J.H ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
JOSE HERNAN MOSQUERA PEREA
Representante Legal

JH ARQUITECTURA & CONSTRUCION

Calle 103 A # 100-14 B / Vélez. Apartadó, Antioquia.
Email. jharquitecturac@gmail.com 300 299 92 72