INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	5		FECHA:	12	de	MARZO	de	2026		
PERIODO: DEL	1	de	FEBRERO	de	2026	AL	28	de	FEBRERO	de	2026

CONTRATO No:	**IPVO-019**	DE	2025	REGISTRO BP Y P No	**2024004150430**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Raquira - Departamento de Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 2022-2026 COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, PROGRAMA NACIONAL, INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL, PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024-2027,ESTRATEGIA TIERRA PARA VIVIR DIGNAMENTE Y SEGURO, PROGRAMA DEPARTAMENTAL CONECTIVIDAD SEGURA PARA UN BOYACÁ GRANDE.

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO INTERCANDELARIA	**NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO LA CANDELARIA	**JULIAN EDGARDO GUERRERO**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 1.254.927.852,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 1.254.927.852,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**49,87%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**49,87%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**10,63%**



INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA						
No PÓLIZA	39-44-101175453 39-40-101045987		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	10	2025	3	4	2027	$ 125.492.785,20
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1	10	2025	1	10	2029	$ 125.492.785,20
CALIDAD DEL SERVICIO	1	10	2025	1	10	2031	$ 125.492.785,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1	10	2025	3	10	2026	$ 427.050.000,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE SOCIALIZACIÓN	22	9	2025
ACTA DE INICIO	1	10	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Verificación y control mediante topografía de la actividad de excavación de cortes y canales sin clasificar para el mejoramiento de la subrasante como para el perfilado de taludes según diseño geometrico.	K0+000 hasta el k0+450
Verificacion y control de las actividades correspondientes a la demolicion de pavimento asfaltico, garantizando el retiro completo del material, sin presencia de particulas.	K0+000 al K6+360
Control de espesores mediante topografia del suministro, extendida y compactación de material deafirmado para la capa de mejoramiento de la estructura de pavimento.	K5+800 hasta K6+060
Control de espesores mediante topografia del suministro, extendida y compactación de material de subbase granular para la capa de subbase de la estructura de pavimento.	K4+500 - K5+350
Control de espesores mediante topografia del suministro, extendida y compactacion de material base granular para construccion de estructura en pavimento.	K3+400-K5+300
Se verificó la ejecución de la actividad de construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa. Se revisó la localización de acuerdo con los estudios y diseños, se verificó la instalación de la formaleta para el encofrado, se corroboró la correcta instalación de la malla electrosoldada, se verificó que la mezcla de concreto presente homogeneidad y que se cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controló que las estructura del bordillo de la cuneta se encontrara correctamente verticales y bien apuntalados antes de realizar el vaciado de concreto, se realiza toma de muestras de cilindros con el fin de verificar la resistencia del concreto.	K1+700 hasta K3+200
Se realizó verificación de la instalación de la malla de refurzo de las cunetas en ejecución.	K1+700 hasta K3+200

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Camioneta (PickUp o similar)	Seguimiento , verificación y control de las actividades en general, movilización del personal , movilización de muestras de laboratorio.	100%	Utilizada para la verificación de la ejecución de actividades a lo largo del tramo dompleto del proyecto.
Estación Total topográfica	Control Topográfico en Obra	50%	Utilizada verificación de la localización y replanteo topografico en obra.
Nivel de precisión topográfico	Control Topográfico en Obra	100%	Control topografico de las actividades en obra.
Equipos de computo	Seguimiento y control de Actividades	100%	Registro de Ejecución, y elaboración de informes.

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA	VALOR
Anticipo		
Acta Parcial No.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0,00**

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
12/02/2026	TIERRASUA S.A.S	EJECUCIÓN ACTIVIDADES CONTRACTUALES	Se remite comunicado a la interventoria respecto del control a la ejecución sobre las obligaciones contractuales.
12/02/2026	CONSORCIO INTERCANDELARIA	REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES	Se reciben informes mensuales 3 y 4 por parte del contratista.
20/02/2026	CONSORCIO INTERCANDELARIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Solicitud de obras complementarias para el proyecto

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
JORGE HUMBERTO BENITEZ CASTELBLANCO	6.764.329	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
WILSON JULIAN GRANADOS CHAPARRO	1.051.476.187	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA	1.101.756.910	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
NICOLAS JOSE URIBE BLANCO	1.049.629.507	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JORGE HUMBERTO BENITEZ CASTELBLANCO	6.764.329
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	WILSON JULIAN GRANADOS CHAPARRO	1.051.476.187
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA	1.101.756.910
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	NICOLAS JOSE URIBE BLANCO	1.049.629.507
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Verificación del cumplimiento del uso de EPPs por parte del personal de obra.	K0+000 - K6+260
Verificación de afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal de obra y pago de la seguridad social	K0+000 - K6+260
Control de cumplimiento a la inspección preoperacional diaria de la maquinaria amarilla, equipos, herramientas y vehiculos	K0+000 - K6+260
Verificación de implementación del PMT	K0+000 - K6+260
Verificación de la disponibilidad de los controladores viales	K0+000 - K6+260
Verificación de la disponibilidad de los baños portatiles en los frentes de trabajo.	K0+000 - K6+260
Control y segumiento a la instalación y uso de los puntos ecologicos y puntos de disposición de residuos.	K0+000 - K6+260

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Toma de muestras de concreto para la verificación en laboratorio de la resistencia a la compresión.	26	1	2026	Se encuentran pendientes los resultados
Toma de densidades de la capa de subbase granular	30	1	2026	Se encuentran pendientes los resultados
Toma de densidades de la capa de base granular	25	2	2026	Se encuentran pendientes los resultados

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 8	6	2	2026	Se realiza seguimiento a la ejecución de actividades, en conjunto con el contratista, interventor.
Acta de Comité de Obra No 9	19	2	2026	Se realiza seguimiento a la ejecución de actividades, en conjunto con el contratista, interventor.

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	1	10	2025	31	10	2025	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 2	1	11	2025	30	11	2025	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 3	1	12	2025	31	12	2025	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 4	1	1	2026	31	1	2026	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 5	1	2	2026	28	2	2026	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.

OBSERVACIONES

Se recibe informe mensual N° 5 por parte del contratista de interventoria Consorcio Intercandelaria, en el cual describe las actividades ejecutadas para el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra IPO-003-2025. Se relaciona seguimiento técnico de las actividades ejecutadas por parte del contratista de obra, además del seguimiento ambiental, social, de seguridad PMT, verificación de equipos y maquinaria, bitácora de obra, cumplimiento de personal, control de examenes y EPPs, certificación de cumplimiento con el pago se aportes al sistema de seguridad social para el mes den febrero, certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos, certificación de ejecución de actividaes mes 5, soportes de seguimiento a la inversion del acnticipo, registro fotografico, correspondencia enviada y recibida, Informes de avance semanal del periodo. En el presente periodo se llevo a cabo seguimiento a la ejecución de actividades en obra por parte del DNP. Con corte al 28 de febrero de 2026 e reporta un avance de ejecución acumulado del 49.87%.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	178
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	124
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	64
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	126
Generales		
Certificación de ejecución de actividades	SI	292
Registro fotográfico	SI	52, 166, 186
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	195

OBSERVACIONES:

FIRMA: 

Supervisor

NOMBRE:	JULIAN EDGARDO GUERRERO

Vo.Bo. Ing Tatiana Pirazán
Contratista-Apoyo Supervisión

INFORME MENSUAL No. (5) - INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-019-2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCANDELARIA

R/L NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA

Contratista de Interventoría

TIERRASUA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

01 DE FEBRERO – 28 DE FEBRERO DE 2026

consorciointercandelaria2025@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 4

2.1 NECESIDAD Y FINALIDAD DEL PROYECTO 4

2.2 ALCANCE INICIAL DEL PROYECTO 5

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7

3.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7

3.2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 8

4. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 9

4.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-019-2025 9

4.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 10

5. PERSONAL 11

5.1 RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA 11

5.2 RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA 11

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA 46

8. CONCLUSIONES 53

9. ANEXOS 55

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual No. 5 - Interventoría contiene una revisión de aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, seguridad – salud en el trabajo y ambientales requeridos para el periodo comprendido desde el 01 de febrero al 28 de febrero de 2026, en desarrollo del contrato de obra, al cual se le adelanta control y seguimiento mediante el contrato de interventoría el cual tiene por objeto la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

TIERRASUA S.A.S suscribió el contrato de obra, cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**". El valor total del contrato de obra corresponde a la suma de ***VEINTE MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS Y DOCE CENTAVOS M/CTE ($ 20.406.995.280,12)***

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 NECESIDAD Y FINALIDAD DEL PROYECTO

La vía a intervenir está ubicada entre el casco urbano y la zona rural del municipio de Ráquira, específicamente la vía que conecta con el corregimiento de la candelaria. Comprende una longitud total de 6260 metros, actualmente las condiciones de transitabilidad son poco aceptables y en algunos sectores en malas condiciones.

En épocas de lluvia se dificulta el tránsito en el sector para los habitantes que circulan a diario y movilizan carga y/o alimentos. Lo anterior se traduce en dificultad en el acceso para las casas o veredas que colindan con la vía principal, siendo objeto de inundaciones y deterioro por erosión de la capa de rodadura. Sin mencionar las partículas volátiles de polvo en al aire que afecta la salud de los habitantes.

Todo lo mencionado conduce a la incomodidad por parte de los usuarios viales y a la falta de seguridad vial, por ausencia de un pavimento en condiciones aptas para el tránsito y obras que permitan la protección y el drenaje adecuado de la vía ante fallas susceptibles por efectos climáticos.

La relación entre la disponibilidad de vías de comunicación terrestre con infraestructura definitiva y el nivel de desarrollo de la población ha sido objeto de un amplio número de estudios. Es claro que contar con un mayor acceso a mejores carreteras facilita el desplazamiento de la población, permite ampliar el mercado de productos, especialmente agropecuarios, oferta de mano de obra, acceso a servicios médicos básicos, así como también a servicios de educación de mejor calidad.

2.2 ALCANCE INICIAL DEL PROYECTO

Para brindar una solución a la problemática expuesta, a continuación, se relacionan las actividades que conforman el alcance del contrato de obra pública:

- **Construcción de estructura de pavimento**

Respecto a la intervención de la vía, se realizará el mejoramiento de 6260 metros en el Municipio de Ráquira – Boyacá.

Dentro de las obras necesarias para el mejoramiento se tienen previstas las siguientes:

- Mezcla asfáltica en una longitud de 6260 ml, espesor de 0,08 m.
- Base granular, espesor de 0,15 m.
- Subbase granular, espesor de 0,25 m.
- Mejoramiento con material de afirmado, espesor de 0,10 m.

Se proyecta un ancho de calzada de 6 metros, conformado por dos carriles de 3 m cada uno asfaltados.

- **Construcción de obras de drenaje**

Construcción de obras hidráulicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico e hidrológico del tramo vial. Entre las obras planteadas en los estudios y diseños se encuentran alcantarillas de 36” y cunetas revestidas en concreto.

- **Señalización y demarcación**

Para la vía a construir se proyecta la instalación de la siguiente señalización:

- Señal vertical de tránsito, 175 und.
- Línea demarcación con Pintura acrílica inc. microesferas, 18.780 m.
- Marcas viales con pintura acrílica, 191,60 m2.
- Defensas viales, 943,80 m.
- Tachas reflectivas, 2397 und.
- Delineadores de curva horizontal, 428 und.

- **Urbanismo**

- **Red alumbrado público**

- **Portada de ingreso y escultura**

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA, MUNICIPIO DE RAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.




Ilustración 1. Localización tramo a intervenir.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 2. Información contrato de interventoría

INFORMACIÓN CONTRATANTE	
Nombre del contratante	TIERRASUA S.A.S
Nit.	901.285.377-2
Representante legal	JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Supervisor	JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Nombre del contratista	CONSORCIO INTERCANDELARIA
Nit.	901.980.215-9
Representante legal	NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
Cedula de identidad	1.049.651.411 de Tunja
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
No. Del contrato	IPVO-019-2025
Plazo (Meses)	DOCE (012) MESES
Valor del contrato	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 1.254.927.852.00) M/CTE.
Fecha de Inicio	01 DE OCTUBRE DEL 2025
Fecha de Terminación	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Estado Actual:	EN EJECUCIÓN

3.2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 3. Información Contrato de Obra

INFORMACIÓN CONTRATANTE	
Nombre del contratante	TIERRASUA S.A.S
Nit.	901.285.377-2
Representante legal	JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Interventoría	CONSORCIO INTERCANDELARIA
R/L Interventoría	NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
Supervisor	JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
INFORMACIÓN CONTRATISTA	
Nombre del contratista	CONSORCIO LA CANDELARIA
Nit.	901.976.668-6
Representante legal	ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ
Cedula de identidad	1.049.646.125 de Tunja
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
No. Del contrato	IPO-003-2025
Plazo (Meses)	DOCE (12) MESES
Valor del contrato	VEINTE MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS Y DOCE CENTAVOS M/CTE ($ 20.406.995.280,12)
Fecha de Inicio	01 DE OCTUBRE DEL 2025
Fecha de Terminación	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Estado Actual:	EN EJECUCIÓN

4. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

4.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-019-2025

Tabla 4. Vigencias de pólizas según acta de inicio contrato de Interventoría IPVO-019-2025

RIESGO	No PÓLIZA	VIGENCIA		Vr. ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A 39-44-101175453	01/10/2025	03/04/2027	$ 125.492.785.20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		01/10/2025	01/10/2029	$ 125.492.785.20
Calidad del servicio		01/10/2025	01/10/2031	$ 250.985.570.40
Responsabilidad civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A 39-40-101045987	01/10/2025- 03/10/2026		$ 427,050,000.00

4.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 5. Vigencia de pólizas iniciales del contrato de obra

RIESGO	No PÓLIZA	VIGENCIA		Vr. ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A No. 95294	01/10/2025	01/04/2027	$ 2.040.699.528,01
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		01/10/2025	01/02/2027	$ 6.122.098.584,04
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		01/10/2025	01/10/2029	$ 2.040.699.528,01
Estabilidad de la Obra		01/10/2025	01/10/2031	$ 4.081.399.056,02
Responsabilidad civil extracontractual	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A No. 27386	01/10/2025 – 01/10/2026		$ 1020.349.764,01

5. PERSONAL

5.1 RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA

El contratista de interventoría, para ejercer la ejecución del contrato, propuso el siguiente personal profesional y técnico:

Tabla 6. Relación personal contrato de Interventoría

No	NOMBRE PERSONAL PROPUESTO	CARGO	% DE DEDICACIÓN
1	JORGE HUMBERTO BENITEZ CASTELBLANCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	30 %
2	WILSON JULIAN GRANADOS CHAPARRO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	100 %
3	LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	30 %
4	NICOLAS JOSE URIBE BLANCO	ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA VIAL	30 %
5	GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	50 %

5.2 RELACIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista de obra, para ejercer la ejecución del contrato, propuso el siguiente personal profesional y técnico:

Tabla 7. Relación personal contrato de Obra

No	NOMBRE PERSONAL PROPUESTO	CARGO	% DE DEDICACIÓN
1	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	GERENTE DE PROYECTOS	20%
2	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	DIRECTOR DE OBRA	30%

3	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
4	JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	30%
5	ELIZABETH MAHECHA VALERO	ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL	30%
6	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	30%

6. INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO

A continuación, se presenta el resumen de las ordenes de operación del anticipo tramitadas:

Para el desembolso del anticipo, se realizó apertura del negocio fiduciario con Bancolombia, del cual se generó el contrato No. 18083 con su respectiva certificación bancaria del P.A del anticipo para el giro de los recursos.

Tabla 8. Plan de inversión del anticipo (Reprogramación 1)

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR ANTICIPO		**6,122,098,584.04**	**100%**
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	220,395,549.03	3.60%
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	1,591,745,631.85	26.00%
3	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	575,477,266.90	9.40%
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	3,734,480,136.26	61.00%
TOTAL		**6,122,098,584.04**	**100.00%**

Tabla 10. Resumen financiero del anticipo

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR APROBADO	VALOR PAGADO	SALDO
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	220,395,549.03	220,394,700.00	849.03
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	1,591,745,631.85	1,591,745,550.00	81.85
3	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	575,477,266.90	575,471,616.00	5,650.9
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	3,734,480,136.26	3,734,472,553.00	7,583.26
TOTAL		**6,122,098,584.04**	**6,122,084,419.00**	**14,165.04**

NOTA: El negocio fiduciario se encuentra en proceso de liquidación.

7. AVANCE EJECUCIÓN DE CANTIDADES

CONDICIONE ORIGINALES								MODIFICATORIA 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Dist.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**+/-**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1	**PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**					**1,645,245,498.00**			**1,645,245,498.00**		**$1,890,626,362.90**
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	Km	6.26	0.00%	$ 361,895.00	$ 2,265,463.00	=	6.26	$ 2,265,463.00	6.26	$2,945,101.90
1.02	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	10,443.81	0.00%	$ 33,952.00	$ 354,588,237.00	=	10,443.81	$ 354,588,237.00	9,691.67	$427,767,054.00
1.03	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M2	25,040.00	0.00%	$ 8,991.00	$ 225,134,640.00	=	25,040.00	$ 225,134,640.00	22,420.00	$262,051,686.00

	E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)										
1.04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	M3	5,066.88	0.00%	$ 106,573.00	$ 539,992,602.00	=	5,066.88	$ 539,992,602.00	4,389.31	$608,116,515.00
1.05	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	6,332.78	0.00%	$ 4,313.00	$ 27,313,280.00	=	6,332.78	$ 27,313,280.00	5,552.07	$31,129,901.00

1.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	179,367.55	0.00%	$ 2,765.00	$ 495,951,276.00	=	179,367.55	$ 495,951,276.00	155,408.57	$558,616,105.00
2	**CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**					**$ 8,844,343,157.00**			**8,844,343,157.00**		**$6,590,042,898.00**
2.01	ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	KM	6.26	0.00%	$ 9,207,262.00	$ 57,637,460.00	=	6.26	$ 57,637,460.00	5.38	$64,395,591.00
2.02	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE	M3	12,178.55	0.00%	$ 140,355.00	$ 1,709,320,385.00	=	12,178.55	$ 1,709,320,385.00	9,598.53	$1,751,362,182.00

	GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)										
2.03	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	M3	6,837.84	0.00%	$ 145,808.00	$ 997,011,775.00	=	6,837.84	$ 997,011,775.00	4,639.39	$879,398,231.00
2.04	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	M2	38,161.25	4.00%	$ 5,108.48	$ 194,945,982.00	=	38,161.25	$ 194,945,982.00	14,520.00	$96,427,668.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO,	M3	3,052.90	0.00%	$ 1,127,223.00	$ 3,441,299,097.00	=	3,052.90	$ 3,441,299,097.00	1,180.64	$1,730,097,932.00

	SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).										
2.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	673,180.21	0.00%	$ 2,765.00	$ 1,861,343,281.00	=	673,180.21	$ 1,861,343,281.00	493,912.54	$1,775,368,627.00
2.07	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO).	M3-KM	168,825.37	0.00%	$ 3,452.00	$ 582,785,177.00	=	168,825.37	$ 582,785,177.00	65,289.39	$292,992,667.00
3	**OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION**					**$ 2,997,636,429.00**			**2,997,636,421.00**		**$1,607,794,635.00**

3.01	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	897.83	0.00%	$ 244,765.00	$ 219,757,360.00	-	821.45	$ 201,062,209.00	429.78	$136,753,632.00
3.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	26.36	0.00%	$ 70,530.00	$ 1,859,171.00	-	17.32	$ 1,221,580.00	11.76	$1,078,263.00
3.03	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1,519.18	0.00%	$ 33,952.00	$ 51,579,199.00	+	1,648.72	$ 55,977,341.00	1,196.57	$52,813,729.00
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	139.59	4.00%	$ 580,474.96	$ 81,028,500.00	-	72.38	$ 42,014,778.00	30.33	$22,887,546.00

3.05	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	105.52	4.00%	$ 1,071,657.60	$ 113,081,310.00	-	54.71	$ 58,630,387.00	22.11	$30,802,655.00
3.06	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	151.84	4.00%	$ 1,318,622.24	$ 200,219,601.00	-	70.94	$ 93,543,062.00	36.09	$61,865,799.00
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	ML	270.00	4.00%	$ 753,939.68	$ 203,563,714.00	-	140.00	$ 105,551,555.00	57.00	$55,866,930.00
3.08	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTAD	M3	733.97	0.00%	$ 119,864.00	$ 87,976,580.00	-	455.48	$ 54,595,655.00	307.05	$47,845,513.00

	O RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)										
3.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	6,554.40	0.00%	$ 31,740.00	$ 208,036,656.00	=	6,554.40	$ 208,036,656.00	0.00	$-
3.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	15,630.30	4.00%	$ 7,982.00	$ 124,761,055.00	-	8,104.60	$ 64,690,917.00	5,222.03	$54,186,916.00
3.11	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	12,520.00	0.00%	$ 9,017.00	$ 112,892,840.00	=	12,520.00	$ 112,892,840.00	2,995.00	$35,107,690.00
3.12	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO	M3	1,597.78	4.00%	$ 809,383.12	$ 1,293,216,161.00	=	1,597.78	$ 1,293,216,161.00	419.00	$440,870,985.00

	DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)										
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	29,511.00	4.00%	$ 7,719.92	$ 227,822,559.00	=	29,511.00	$ 227,822,559.00	9,360.00	$93,935,987.00
3.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	25,982.54	0.00%	$ 2,765.00	$ 71,841,723.00	+	47,919.80	$ 132,498,247.00	41,072.85	$147,636,374.00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP-3.15	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE	M3	0.00	0.00%	$ 285,074.72	$ -	+	898.20	$ 256,054,114.00	853.20	$316,193,476.00

	SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)										
NP-3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	0.00	4.00%	$ 34,823.97	$ -	+	1,435.00	$ 49,972,402.00	1,360.00	$61,568,785.00
NP-3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/ FILTROS	M2	0.00	4.00%	$ 7,619.91	$ -	+	5,230.50	$ 39,855,958.00	4,884.00	$48,380,355.00
4	**SEÑALIZACIÓN VIAL**					**$ 667,430,450.00**			**667,430,450.00**		**0.00**

4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	UND	159.00	4.00%	$ 407,173.52	$ 64,740,590.00	=	159.00	$ 64,740,590.00	-	$ -
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VIAL INFORMATIVA, TAMAÑO 2.0 M. x 0.50 M. (INCLUYE SOPORTE EN H SEGÚN NORMA INVIAS).	UND	4.00	4.00%	$ 1,043,826.16	$ 4,175,305.00	=	4.00	$ 4,175,305.00		$ -
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA METÁLICO	UND	12.00	4.00%	$ 588,618.16	$ 7,063,418.00	=	12.00	$ 7,063,418.00		$ -

4.04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	18,780.00	4.00%	$ 4,860.96	$ 91,288,829.00	=	18,780.00	$ 91,288,829.00		$ -
4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	191.60	4.00%	$ 68,985.28	$ 13,217,580.00	=	191.60	$ 13,217,580.00		$ -
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES	ML	943.80	4.00%	$ 301,171.52	$ 284,245,681.00	=	943.80	$ 284,245,681.00		$ -

	TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50M. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA-FAROS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS										
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE	UND	428.00	4.00%	$ 382,885.36	$ 163,874,934.00	=	428.00	$ 163,874,934.00		$ -

	POSTE METÁLICO).										
4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	2,397.00	4.00%	$ 16,196.96	$ 38,824,113.00	=	2,397.00	$ 38,824,113.00		$ -
5	**URBANISMO**					**$ 732,670,770.00**			**$ 732,670,770.00**		**$ -**
5.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	115.16	0.00%	$ 70,530.00	$ 8,122,235.00	=	115.16	$ 8,122,235.00		$ -
5.02	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	256.00	0.00%	$ 108,179.00	$ 27,693,824.00	=	256.00	$ 27,693,824.00		$ -
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	1,919.27	4.00%	$ 80,394.08	$ 154,297,946.00	=	1,919.27	$ 154,297,946.00		$ -

5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80	ML	1,919.27	4.00%	$ 72,558.72	$ 139,259,775.00	=	1,919.27	$ 139,259,775.00		$ -
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	M2	1,570.67	4.00%	$ 95,415.84	$ 149,866,797.00	=	1,570.67	$ 149,866,797.00		$ -
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	1,919.27	4.00%	$ 121,953.52	$ 234,061,732.00	=	1,919.27	$ 234,061,732.00		$ -
5.07	RAMPAS B-5	UND	18.00	4.00%	$ 1,076,025.60	$ 19,368,461.00	=	18.00	$ 19,368,461.00		$ -
6	**RED ALUMBRADO PUBLICO**					**$ 290,486,223.00**			**$ 290,486,223.00**		**$ -**
6.01	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE	UND	1.00	4.00%	$ 2,854,266.48	$ 2,854,266.00	=	1.00	$ 2,854,266.00		$ -

	POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 M 1.050 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN										
6.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 5 KVA. INCLUYE PROTECCIONES.	UND	1.00	4.00%	$ 9,108,177.52	$ 9,108,178.00	=	1.00	$ 9,108,178.00		$ -
6.03	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACIÓN	UND	50.00	4.00%	$ 1,263,415.92	$ 63,170,796.00	=	50.00	$ 63,170,796.00		$ -
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA	UND	1.00	4.00%	$ 3,460,886.00	$ 3,460,886.00	=	1.00	$ 3,460,886.00		$ -

	DE ALIMENTACIÓN DE RED TRENZADA DESDE TRANSFORMADOR (PT-1000)										
6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO EN LÍNEA, RED TRENZADA (PT-1001)	UND	46.00	4.00%	$ 1,219,938.72	$ 56,117,181.00	=	46.00	$ 56,117,181.00		$ -
6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO SENCILLO, RED TRENZADA (RT-1003)	UND	4.00	4.00%	$ 1,732,325.92	$ 6,929,304.00	=	4.00	$ 6,929,304.00		$ -
6.07	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 3	KM	0.98	4.00%	$ 16,966,171.04	$ 16,626,848.00	=	0.98	$ 16,626,848.00		$ -

	CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 2 AWG										
6.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE 1 1/2" X 2.5 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO . INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE.	UND	51.00	4.00%	$ 360,076.08	$ 18,363,880.00	=	51.00	$ 18,363,880.00		$ -
6.09	CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO RED TRENZADA DE B.T. INSTALACIÓN AL EXTERIOR DEL POSTE	UND	11.00	4.00%	$ 495,718.08	$ 5,452,899.00	=	11.00	$ 5,452,899.00		$ -

6.10	SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO O FORMA CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 4.000 A 6.000 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN	UND	51.00	4.00%	$ 2,125,529.12	$ 108,401,985.00	=	51.00	$ 108,401,985.00		$ -
7	**ESCULTURA HOMENAJE A CULTUIRA MINERA**					**$ 346,617,505.00**			**$ 346,617,505.00**		**$ -**
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN	M3	9.76	0.00%	$ 70,530.00	$ 688,373.00	=	9.76	$ 688,373.00		$ -

	MATERIAL COMUN										
7.02	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	4.00	4.00%	$ 955,142.24	$ 3,820,569.00	=	4.00	$ 3,820,569.00		$ -
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	2.21	4.00%	$ 880,495.20	$ 1,945,894.00	=	2.21	$ 1,945,894.00		$ -
7.04	PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), E = 0.30 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	M2	16.15	4.00%	$ 225,294.16	$ 3,638,501.00	=	16.15	$ 3,638,501.00		$ -
7.05	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	7,071.56	4.00%	$ 7,982.00	$ 56,445,192.00	=	7,071.56	$ 56,445,192.00		$ -

7.06	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA)	M3	8.42	4.00%	$ 1,322,542.00	$ 11,135,804.00	=	8.42	$ 11,135,804.00		$ -
7.07	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	4.90	4.00%	$ 922,786.80	$ 4,521,655.00	=	4.90	$ 4,521,655.00		$ -
7.08	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0.74	4.00%	$ 1,530,476.48	$ 1,132,553.00	=	0.74	$ 1,132,553.00		$ -
7.09	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	84.12	4.00%	$ 74,218.56	$ 6,243,265.00	=	84.12	$ 6,243,265.00		$ -
7.10	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	84.12	4.00%	$ 37,242.40	$ 3,132,831.00	=	84.12	$ 3,132,831.00		$ -
7.11	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	M2	1.86	4.00%	$ 34,487.44	$ 64,147.00	=	1.86	$ 64,147.00		$ -
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4.80	4.00%	$ 95,415.84	$ 457,996.00	=	4.80	$ 457,996.00		$ -

	ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)										
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA	M2	37.23	4.00%	$ 342,105.92	$ 12,736,603.00	=	37.23	$ 12,736,603.00		$ -
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA	M2	54.03	4.00%	$ 274,891.76	$ 14,852,402.00	=	54.03	$ 14,852,402.00		$ -
7.15	DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa - (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO).	ML	52.08	4.00%	$ 71,037.20	$ 3,699,617.00	=	52.08	$ 3,699,617.00		$ -
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	KG	64.52	4.00%	$ 22,912.24	$ 1,478,298.00	=	64.52	$ 1,478,298.00		$ -

	DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO										
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO DE FABRICACION ARTESANAL	M2	58.80	4.00%	$ 161,049.20	$ 9,469,693.00	=	58.80	$ 9,469,693.00		$ -
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO	ML	17.00	4.00%	$ 98,286.24	$ 1,670,866.00	=	17.00	$ 1,670,866.00		$ -
7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	UND	58.80	4.00%	$ 77,262.64	$ 4,543,043.00	=	58.80	$ 4,543,043.00		$ -

7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED TIPO O FORMA DECORATIVO COLONIAL CUADRADA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 6.001 A 8.000 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 170 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN. DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIO	UND	4.00	4.00%	$ 4,507,218.56	$ 18,028,874.00	=	4.00	$ 18,028,874.00		$ -

	N OCHOCENTISTA O SIMILAR										
7.21	Escultura en 3D Aplique en alto relieve según diseño	UND	2.00	4.00%	$ 39,770,443.44	$ 79,540,887.00	=	2.00	$ 79,540,887.00		$ -
7.22	ESCULTURA DE BULTO REDONDO CON FIGURA CUERPO ENTERO	UND	1.00	4.00%	$ 107,370,442.40	$ 107,370,442.00	=	1.00	$ 107,370,442.00		$ -
	COSTOS DIRECTOS					**$ 15,524,430,032.00**			**$ 15,524,430,024.00**		**7,760,356,843**
	A.I.U					$ 4,657,329,010.00			$ 4,657,329,007.00		2,328,107,053
	PMT					$ 135,586,480.92			$ 135,586,480.92		$66,822,010.85
	PAGA					$ 54,629,757.20			$ 54,629,757.20		$22,590,036.10
	Caracterización vial					$ 25,520,000.00			$ 25,520,000.00		$ -
	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP					$ 9,500,000.00			$ 9,500,000.00		$ -

AJUSTE AL PESO	$ -	$ 11.00	
COSTO TOTAL	**$ 20,406,995,280.12**	**$ 20,406,995,280.12**	**$10,177,875,942.85**
PORCENTAJE (%) EJECUCIÓN			**49.87%**

8. SEGUIMIENTO AL % AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO



Fuente: Consorcio Intercandelaria.

Nota: Para el periodo del 01 de febrero de 2026 – 28 de febrero de 2026 se presenta un avance de obra ejecutado de 10.44% y un programado de 3.64%.

A continuación, presentamos los avances acumulados:

% avance programado acumulado: 10.63%
% avance ejecutado acumulado: 49.87%

En el desarrollo de las actividades de obra se presenta un superávit en el avance de la programación de obra del (+) 39.24%, debido al avance en actividades de conformación de capa de mejoramiento en material de afirmado, capa de subbase granular, capa de base granular, estructuras de drenaje (alcantarillas), imprimación con emulsión asfáltica, construcción de carpeta asfáltica MDC-19.

9. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para el periodo reportado se evidencia que el contratista de obra está ejecutando el Plan de Manejo de Tránsito de acuerdo a los lineamientos descritos en el capítulo 7: SEÑALIZACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VIA, Manual de Señalización Vial de Colombia, Dispositivos Uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial. 2024 adoptado mediante resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, del Ministerio de Transporte.

Dentro del periodo reportado la interventoría revisó y verificó que la señalización y adecuación de las vías cumplieran con la norma:

- Señalización de rutas de desvío.
- Señalización en la obra (zona de transición, zona de obras y final de obras).
- Señalización de seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, situaciones durante la noche y en condiciones atmosféricas adversas.

NOTA: En el presente periodo se solicitó al contratista de obra mantener en los frentes de trabajo señalización vial y controladores viales, con el fin de evitar posibles accidentes con los usuarios de la vía.

Actualmente la obra cuenta con 3 zonas o frentes de trabajo distribuidos de la siguiente manera:

1. Construcción de obras de drenaje (cunetas en concreto).
2. Conformación de capa de subbase granular.
3. Conformación de capa de base granular.

Es por está razón que se autoriza la inclusión de 2 nuevos controladores viales para el manejo y control del tráfico del tercer (3) frente de trabajo.

PRESUPUESTO PLAN MANEJO DE TRANSITO

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRÁ AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA, MUNICIPIO DE RAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

A	PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT AUX	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
A.1.	PALETERO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	6	mes	1	$ 2,309,486.40	$ 13,856,918.40

B	SEÑALIZACIÓN

ITEM	SEÑAL DE TRANSITO	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
B.1	SPO-01-02-03-Otras	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	Rombo 60 cm x 60 cm	UND	2	$ 263,666.67	$ 527,333.34
B.3	SIO-02-03	SEÑAL INFORMATIVA EN OBRA SEGÚN NORMA INVIAS	Según velocidad MENOR O IGUAL A 50 KM/H	UND	0	$ 257,500.00	$ -
B.4		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES		UND	10	$ 65,000.00	$ 650,000.00
B.5		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS- BARRERAS PLÁSTICAS (MALETINES)		UND	0	$ 460,000.00	$ -
B.1		SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO - PALETAS PARE / SIGA		UND	2	$ 33,950.00	$ 67,900.00
B.3		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - CINTA DE SEÑALIZACIÓN		Rollo 500 m	20.00	$ 40,666.67	$ 813,333.40
B.4		PASACALLES INFORMATIVO		UND	0	$ 220,000.00	$ -

TOTAL COSTOS (A+B+C)	$ 15,915,485.14

10. COMPONENTE AMBIENTAL

La Interventoría Ambiental es la responsable directa por la supervisión, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente y específica para el proyecto de mejoramiento a nivel de pavimento del tramo casco urbano Ráquira hasta el centro poblado la Candelaria, así como también de verificar, controlar las medidas de manejo contenidas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental presentado para el proyecto. En cuanto a licencia, concesiones o permisos autorizados que se pueden derivar dentro de un proyecto específico.

Es así como desde el día en el que iniciaron las actividades de construcción de la vía Ráquira – La candelaria, el contratista ha implementado el plan de adaptación a la guía ambiental, en aspectos relacionados al manejo de residuos sólidos, control de emisiones de gases contaminantes, o baja contaminación auditiva de los equipos que trabajan en obra. Así como la socialización de este P.A.G.A con el personal operativo a manera de capacitación.

Para el periodo del presente informe, el aspecto más relevante, en relación al plan de manejo ambiental hasta el momento es el de gestión y manejo de los desechos de la actividad de concretos, los cuales son acopiados en el vehículo de transporte de materiales del contratista durante la jornada de trabajo, y posteriormente son trasladados a la bodega de almacenamiento del contratista, donde serán entregados a un gestor de desechos certificado, para su disposición final.

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO P.A.G.A

PROGRAMA1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL						
CODIGO	**PROYECTO**					
DAGA-1.1-01	**Subprograma1. 1. CONFORMACION DE GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**					
	ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT**	**MES**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
	ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	MES	30%	1	$ 7,119,377.00	$ 2,135,813.10
					Subtotal:	$ 2,135,813.10
				OSTO DIRECTO DE PROGRAMA		**$ 2,135,813.10**
PAC-2.5-08	**Subprograma 2.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES**					
	ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT**	**MES**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
	Manejo de residuos sólidos (incluye compra punto ecológico) no se generan cargos al PAGA, ya que el costo de los puntos ecológicos hacen parte de los porcentajes administrativos del proyecto.	UN		-		$ -
	Alquiler de 2 baños portátiles, debido a los frentes de trabajo con equipo de succión (según cotización)	UN	2	1	$ 1,190,000.00	$ 2,380,000.00
					Subtotal:	$ 2,380,000.00
				TOTAL		**$ 4,515,813.10**

11. COMPONENTE SST

Durante el periodo reportado, el personal tanto profesional como operativo se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, cumpliendo con los requisitos legales para realizar labores. (Ver informe anexo SST de Interventoría).

ACCIDENTALIDAD

Para el periodo del presente informe no se presentó ningún evento ni incidentes.

CONTROL DE PERSONAL, PARAFISCALES Y EXÁMENES MÉDICOS

Para el presente periodo se contó con el siguiente personal tanto profesional como operativo por parte del contratista, así mismo se relaciona el estado de afiliación y aportes al sistema de seguridad social (Fondo pensional, EPS, y ARL), a continuación, se presenta la información:

Tabla 11. Personal asociado al contratista

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6765918	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	6759479	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ	6775637	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ELIZABETH MAHECHA VALERO	52797064	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ	1057582849	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN CAMILO PEDRAZA GOMEZ	1193447840	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN GUILLERMO CIFUENTES SANCHEZ	4375181	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DANIEL AUGUSTO PEDRAZA PEREZ	1049628290	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
RUBEN DARIO CARO PULIDO	74810538	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
CARLOS ARTURO PULIDO TORRES	1116992019	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA	1055227559	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MARIA FERNANDA GALINDO VANEGAS	1000687128	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ISNARDO MAURICIO MURCIA NOVA	1124510	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MARLEN FLOREZ RONCANCIO	1013577862	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JULIAN ANDRES TRIANA MARIN	1057015398	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MARCO AURELIO SUAREZ	4114321	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
YEISON MANUEL SALINAS SIERRA	1057893372	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
HERLEY LISANDRO SALINAS SIERRA	1057892958	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026

FERDINANDO CARDENAS SALINAS	6014634	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
FABIO YOHANY BUITRAGO RICO	1049412918	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JOSE ANTONIO REINA RODRIGUEZ	1124186	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MARIA FERNANDA ARIAS AMEZQUITA	1049649865	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN MAURICIO MARTINEZ REYES	6776554	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JHON FABER SUAREZ SAMACA	1002395198	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DILSA FERNANDA DORADO SIERRA	1057892794	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JHON FREDY HERNANDEZ SANCHEZ	86014572	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LUZ DARY RAMIREZ BUITRAGO	23973910	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9540570	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JACKSON SNEIDER SANDOVAL RIOS	1002735699	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LUIS ALFONSO TRIANA FAJARDO	7278624	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JAVIER MAURICIO RICO HERNANDEZ	1121880221	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LIVINGSTON LOZANO SIERRA	72329117	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
EDWARD REINALDO CORDERO LOPEZ	810272	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
GREGORIO RAFAEL PEREZ LOPEZ	6078212	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DAVID JIMENEZ MONROY	5236240	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
YEISON ANTONIO LOPEZ CARO	1002624251	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
CARLOS JOSE CAMPOS AMUNDRAY	6059771	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
GUSJEDI FEDERICO SALAZAR BETANCURT	6653912	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
NOEL ALEXANDER MOYA BRITO	5518220	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MOISES DIAZ LLERENA	1236441299	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN BAUTISTA BARRERA	91434506	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026

12. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
1.02 - EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+100-K0+450
	
1.02 - EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	K0+000-K0+450
	

1.03 - DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO	K0+000 - K0+360
	
1.03 - DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO	K0+000 - K0+360
	

2.02 - SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	K4+500 - K5+350
	
2.02 - SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	K4+500 - K5+350
	

2.03 – SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	K3+400 - K5+300
	
2.03 – SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	K3+400 - K5+300
	

2.06 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	K4+500 - K5+350
	
2.06 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	K4+500 - K5+350
	

3.13 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	K1+700 - K3+200 COSTADO DERECHO
	
3.13 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	K1+700 - K3+200 COSTADO DERECHO
	

3.12 - CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	K1+700 - K3+200 COSTADO DERECHO
	
3.12 - CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	K1+700 - K3+200 COSTADO DERECHO
	

13. CONCLUSIONES

- Se presenta un avance ejecutado acumulado del 49.87% del contrato de obra.
- El avance programado acumulado es del 10.63% del contrato de obra.
- El porcentaje del plazo de tiempo transcurrido del contrato de obra es del 43.75%.
- El contrato de obra presenta un avance superior al programado en (+) 39.24%.
- Durante el presente periodo los días en su mayoría fueron de condiciones soleadas y/o nubladas permitiendo avanzar de una manera óptima en el desarrollo de las obras que hacen parte del contrato de obra, sin embargo, se presentaron lluvias fuertes en unos días puntuales que permitieron evidenciar zonas críticas de especial manejo de las aguas lluvias tanto en la parte superior e inferior de algunos taludes del corredor vial (K0+000 – K6+260)
- Se suscribió actas de comité técnico de seguimiento semanalmente, donde se verificó el avance de obra, las condiciones de ejecución de cada una de las actividades y los sucesos que impiden el normal desarrollo de las obras.
- Se realizó control de espesores mediante topografía del suministro, extendida y compactación de material de afirmado para la capa de mejoramiento de la estructura de pavimento (K5+800 - K6+060)
- Se realizó control de espesores mediante topografía del suministro, extendida y compactación de material de subbase granular para la capa de subbase de la estructura de pavimento (K4+500 - K5+350)
- Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en las abscisas por el costado derecho K1+700 - K3+200. Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta para el encofrado, se corrobora la correcta instalación de la malla electrosoldada, se verifica que la mezcla de concreto presente homogeneidad y que se cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que las estructura del bordillo de la cuneta se encuentren correctamente verticales y bien apuntalados antes de realizar el vaciado de concreto, por último se realiza toma de muestras de cilindros con el fin de verificar la resistencia del concreto.

- No se presentaron inconvenientes en la obra relacionados a factores SST, ambiental, de calidad y con el manejo del tráfico.

- Se anexan los resultados de los ensayos de laboratorio realizados como soporte de cumplimiento de calidad de las actividades ejecutadas en el presente informe mensual.

Se firma por el representante legal del Consorcio Intercandelaria,



NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
Interventoría
Nit. 901.980.215-9

14. ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS:

ANEXO 1. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. INFORMES SEMANALES DEL PERIODO
ANEXO 3. BITACORA DE OBRA
ANEXO 4. CERTIFICACIÓN PROCESOS CONSTRUCTIVOS
ANEXO 5. INFORME AMBIENTAL INTERVENTORIA
ANEXO 6. INFORME CALIDAD INTERVENTORIA
ANEXO 7. INFORME SST INTERVENTORIA
ANEXO 8. INFORME PMT INTERVENTORIA
ANEXO 9. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
ANEXO 10. INFORME DEL ANTICIPO DE OBRA


ANEXO 1. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Tunja, 28 de febrero de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

Yo, **JORGE HUMBERTO BENITEZ CASTELBLANCO** identificado con cédula de ciudadanía No. 6.764.329 de Tunja, Director de Interventoría de **CONSORCIO INTERCANDELARIA** del contrato de interventoría **IPVO-019-2025,** cuyo objeto corresponde a **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, me permito certificar que el contratista de obra presentó la planilla de seguridad social de Salud, Pensión, Riesgos laborales y parafiscales de todo el personal de Obra que hace parte de la ejecución del contrato de obra No. IPO-003-2025, cumpliendo con los requisitos que exige la ley en materia de seguridad social para el trabajador.

Cordialmente,



JORGE HUMBERTO BENITEZ CASTELBLANCO
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9

ANEXO 2. INFORMES SEMANALES DEL PERIODO

INFORME DE AVANCE SEMANAL

19

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	9	2	2026	1.2 SEMANA: Del 02/02/2026 hasta 08/02/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 02	Martes 03	Miercoles 04	Jueves 05	Viernes 06	Sabado 07	Domingo 08	
	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Nublado	Nublado	Soleado	
2.1.1 Horas lluvia	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)

- Se continua con la demolición del pavimento asfaltico en K6+060 al K6+260 se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

2) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)

- Se realiza suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K5+800-K6+060.

3)SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)

- Se realiza suministro extendida y compactacion de sub base granular para construccion de estructura de pavimento en K4+500 a K4+800

4) SUMINISTO E SINSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA

- Se realiza suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas revestidas en concreto desde el K1+700-k2+000

5) CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PASI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa desde el K1+700 al K2+000, por el costado derecho en la direccion hacia la candelaria.

5) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material granular tipo afirmado y sub base granular para la construccion de estructura de pavimento.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

a. Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa ejecutadas desde el K1+700 al K2+000 . Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta, corroborando su correcto apuntalado, se verifica que la malla electrosoldada instalada sea la establecida en los diseños y cumpla con los recubrimientos y medidas, además se constata que la cuneta cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que la formaleta para el bordillo de la cuneta se encuentre bien plomado antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad. Se controla que se ejecuté la respectivas dilataciones en las cunetas, con el fin de garantizar que el concreto no presente a futuro fisuras por los cambios volumetricos en el concreto generados por los cambios de temperatura.

b. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

c. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

d. Verificación topográfica de la conformación de la capa de afirmado desde el K5+800-K6+060

e. Verificación topográfica de la conformación de la capa de subbase granular desde el K4+500 AL K4+800

f. Toma de cilindros de concreto de 21 Mpa de las cunetas revestidas desde el K1+700 AL K2+000

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 2 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 1und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Rodillo vibrocompactador x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und


Carrotanque x 1 und

NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**12**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA**	**12**	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**4.5**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**4.5**	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	**7.90**
% AVANCE DE OBRA	**40.54**
% DE ATRASO	**-32.64**
% DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA	**31.18**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**37.50**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	**37.50**



4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Las condiciones climaticas en esta semana fueron favorables con presencia de fuertes lluvias pero en un día solamente, lo que permitió avanzar de buena manera en la ejecución de los trabajos, por esta razón se presenta un avance ejecutado superior al programado. El % de avance financiero (31.18%) corresponde al pago del acta parcial No. 1 del contrato de obra equivalente a $ 6.363.581.188,00.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Toma de cilindros en cada fundida que se realice en campo, mejorar aspectos negativos con respecto a la señalización de obra y asi poder garantizar la seguridad del trabajador, vehiculos y transeúntes que circulan en la zona de ejecución.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA


Se realiza por medio de oficio requerimiento de falencias respecto al incumplimiento del PMT donde se especifica puntualmente los errores presentados durante la realización de las actividades.

5. FIRMAS



Firma: _____

Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
INTERVENTOR



Firma: _____

Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN EL K6+060 AL K6+260, SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO



DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN EL K6+060 AL K6+260, SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MEJORAMIENTO EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, DESDE EL K5+800-K6+060



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MEJORAMIENTO EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, DESDE EL K5+800-K6+060



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) DESDE K4+500-K4+800



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) DESDE K4+500-K4+800



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DESDE EL K1+700 AL K2+000



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DESDE EL K1+700 AL K2+000



CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) DESDE K1+700 AL K2+000



CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) DESDE K1+700 AL K2+000



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	20

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	16	2	2026	1.2 SEMANA: Del 09/02/2026 hasta 15/02/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 09	Martes 10	Miercoles 11	Jueves 12	Viernes 13	Sabado 14	Domingo 15	
	Nublado	Lluvias moderadas	Lluvias moderadas	Soleado	Soleado	Soleado	Nublado	
2.1.1 Horas lluvia	-	2	2	-	-	-	-	

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

- Se incia excavacion de cortes y canales sin clasificar en K0+000 hasta K0+180, se retira el material proveniente de excavacion al sitio de disposicion autorizado.

2) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM

- Se inica con la demolición del pavimento asfaltico en K0+000 al K0+180 se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

3) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)

- Se realiza suministro extendida y compactacion de sub base granular para construccion de estructura de pavimento en K4+800 a K5+350

4) SUMINISTO E SINSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA

- Se realiza suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas revestidas en concreto desde el K2+000 A K2+450

5) CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PASI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa desde el K2+000 al k2+350, por el costado derecho en la direccion hacia la candelaria.

5) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material granular tipo afirmado y sub base granular para la construccion de estructura de pavimento.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

a. Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa ejecutadas desde el K2+000 al K2+350 . Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta, corroborando su correcto apuntalado, se verifica que la malla electrosoldada instalada sea la establecida en los diseños y cumpla con los recubrimientos y medidas, además se constata que la cuneta cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que la formaleta para el bordillo de la cuneta se encuentre bien plomado antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad. Se controla que se ejecuté la respectivas dilataciones en las cunetas, con el fin de garantizar que el concreto no presente a futuro fisuras por los cambios volumetricos en el concreto generados por los cambios de temperatura.

b. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

c. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

d. Verificación topográfica de la excavación de cortes y canales y perfilado de taludes desde el K0+000 hasta K0+180

e. Verificación topográfica de la conformación de la capa de subbase granular desde el K4+800-K5+350

f. Toma de cilindros de concreto de 21 Mpa de las cunetas revestidas desde el K2+000-K2+350

g. Toma de densidades de las capas de mejoramiento en afirmado y de la capa de subbase granular desde el K3+400 - K4+800

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 2 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 1und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Rodillo vibrocompactador x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und


Carrotanque x 1 und

NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**12**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA**	**12**	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**4.75**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**4.75**	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	**8.81**
% AVANCE DE OBRA	**42.40**
% DE ATRASO	**-33.59**
% DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA	**31.18**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**39.58**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	**39.58**



4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Las condiciones climaticas en esta semana fueron favorables con presencia de lluvias moderadas sobre las 4 pm en los dias martes y miercoels, lo que permitió avanzar de buena manera en la ejecución de los trabajos, por esta razón se presenta un avance ejecutado superior al programado. El % de avance financiero (31.18%) corresponde al pago del acta parcial No. 1 del contrato de obra equivalente a $ 6.363.581.188,00.


4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Se presenta avería en el equipo Carmix o autohormigonera, el contratista se compromete a garantizar continuidad en la actividad cunetas revestidas en concreto con la llegada de una nueva autohormigonera a obra.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Toma de cilindros para muestras de concreto cunetas revestidas, Toma de Ensayo de densidades de compactación de las capa de mejoramiento en material de afirmado y capa de subbase granular.

5. FIRMAS

Firma: _____ 	**Firma: _____** 
Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA	**Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ**
INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+000-K0+180



EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+000-K0+180



DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN EL K0+000 AL K0+180, SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO



DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN EL K0+000 AL K0+180, SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) DESDE K4+800-K5+350



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) DESDE K4+800-K5+350



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DESDE EL K2+000-K2+450



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DESDE EL K2+000-K2+450



CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) DESDE K2+000-K2+350



CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) DESDE K2+000-K2+350



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	21

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	23	2	2026	1.2 SEMANA: Del 16/02/2026 hasta 22/02/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 16	Martes 17	Miercoles 18	Jueves 19	Viernes 20	Sabado 21	Domingo 22	
	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	
2.1.1 Horas lluvia	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

- Se continua excavacion de cortes y canales sin clasificar desde K0+830 hasta K0+960 tambien desde K0+180 hasta K0+360, se retira el material proveniente de excavacion al sitio de disposicion autorizado.

2) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM

- Se continua con la demolición del pavimento asfaltico en K0+830 al K0+960; tambien, desde K0+180 hasta K0+360 se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

3) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)

- Se continua con el suministro, extendida y compactacion de sub base granular para construccion de estructura de pavimento en las abcisas K4+800 a K5+350

4) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)

- Se realiza extendida y compatacion de base granular en K3+510 hasta K4+100 para construccion de estructura en pavimento

5) SUMINISTO E SINSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA

- Se realiza suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas revestidas en concreto desde el K2+350 A K2+680

6) CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PASI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa desde el K2+350 al k2+680, por el costado derecho en la direccion hacia la candelaria.

7) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material granular sub base granular y base granular para la construccion de estructura de pavimento.

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa ejecutadas desde el K2+350 al K2+680 . Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta, corroborando su correcto apuntalado, se verifica que la malla electrosoldada instalada sea la establecida en los diseños y cumpla con los recubrimientos y medidas, además se constata que la cuneta cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que la formaleta para el bordillo de la cuneta se encuentre bien plomado antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad. Se controla que se ejecuté la respectivas dilataciones en las cunetas, con el fin de garantizar que el concreto no presente a futuro fisuras por los cambios volumetricos en el concreto generados por los cambios de temperatura.

b. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

c. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

d. Verificación topográfica de la excavación de cortes y canales y perfilado de taludes desde el K0+180 hasta K0+360; tambien desde K0+830 hasta +K0+960

e. Verificación topográfica de la conformación de la capa de subbase granular desde el K4+800-K5+350

f. Verificación topográfica de la conformación de la capa de base granular desde el K3+510 hasta K4+100

g. Toma de cilindros de concreto de 21 Mpa de las cunetas revestidas desde el K2+350-K2+680

h. Toma de densidades de la capa de base granular desde el K4+800 - K5+300

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 2 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 2und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Rodillo vibrocompactador x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und

Carrotanque x 1 und


NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	21

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	12	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	12	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	5	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	5	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	9.66
% AVANCE DE OBRA	45.20
% DE ATRASO	-35.54
% DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA	31.18
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	41.67
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	41.67



4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Las condiciones climaticas en esta semana fueron favorables, lo que permitió avanzar de buena manera en la ejecución de los trabajos, por esta razón se presenta un avance ejecutado superior al programado. El % de avance financiero (31.18%) corresponde al pago del acta parcial No. 1 del contrato de obra equivalente a $ 6.363.581.188,00.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Se presenta avería en el equipo Carmix o autohormigonera, el contratista se compromete a garantizar continuidad en la actividad cunetas revestidas en concreto con la llegada de una nueva autohormigonera a obra.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Toma de cilindros para muestras de concreto de cunetas revestidas, Toma de Ensayo de densidades de compactación de las capas de subbase y base granular.

5. FIRMAS

Firma: _____

Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+000-K0+180



EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO K0+000-K0+180



DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN EL K0+000 AL K0+180, SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO



DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN EL K0+000 AL K0+180, SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA



CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)



CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

INFORME DE AVANCE SEMANAL

22

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	2	3	2026	1.2 SEMANA: Del 23/02/2026 hasta 01/03/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 23	Martes 24	Miercoles 25	Jueves 26	Viernes 27	Sabado 28	Domingo 01	
	Soleado	Lluvias intensas	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	
2.1.1 Horas lluvia	-	8	-	-	-	-	-	

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

- Se continua excavacion de cortes y canales sin clasificar desde K0+360 hasta K0+450, se retira el material proveniente de excavacion al sitio de disposicion autorizado.

2) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM

- Se continua con la demolición del pavimento asfaltico desde K0+180 hasta K0+360 se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

3) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)

- Se realiza extendida y compatacion de base granular en K4+100 hasta K5+300 para construccion de estructura en pavimento

4) SUMINISTO E SINSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA

- Se realiza suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas revestidas en concreto desde el K2+680 hasta K3+200

5) CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PASI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa desde el K2+680 hasta el K3+200 por el costado derecho en la direccion hacia la candelaria.

6) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material para base granular para la construccion de estructura de pavimento.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

a. Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa ejecutadas desde el K2+680 hasta el K3+200. Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta, corroborando su correcto apuntalado, se verifica que la malla electrosoldada instalada sea la establecida en los diseños y cumpla con los recubrimientos y medidas, además se constata que la cuneta cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que la formaleta para el bordillo de la cuneta se encuentre bien plomado antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad. Se controla que se ejecuté la respectivas dilataciones en las cunetas, con el fin de garantizar que el concreto no presente a futuro fisuras por los cambios volumetricos en el concreto generados por los cambios de temperatura.

b. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

c. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

d. Verificación topográfica de la excavación de cortes y canales y perfilado de taludes desde K0+360 hasta el K0+450

e. Verificación topográfica de la conformación de la capa de base granular desde el K4+100 hasta K5+300

f. Toma de cilindros de concreto de 21 Mpa de las cunetas revestidas desde K2+680 hasta K3+200

g. Toma de densidades de la capa de base granular desde el K3+480 - K4+300

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 2 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 2und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Rodillo vibrocompactador x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und

Carrotanque x 1 und


NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	22

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	12	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	12	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	5.25	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	5.25	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	10.63
% AVANCE DE OBRA	49.87
% DE ATRASO	-39.24
% DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA	31.18
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	43.75
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	43.75



4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Las condiciones climaticas en esta semana durante un dia afecto considerablemente en el avance por fuertes lluvias, lo que retraso la ejecución de los trabajos, sin embargo se presenta un avance ejecutado superior al programado debido al avance en la construcción de capas granulares de la estructura de pavimento. El % de avance financiero (31.18%) corresponde al pago del acta parcial No. 1 del contrato de obra equivalente a $ 6.363.581.188,00.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Entregar el informe mensual de obra antes del 02 de Marzo de 2026.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Toma de cilindros para muestras de concreto de cunetas revestidas, Toma de Ensayo de densidades de compactación de la capa de base granular.

5. FIRMAS

Firma: _____

Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. K0+360 hasta K0+450



EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. K0+360 hasta K0+450



DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN EL K0+000 AL K0+180, SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO



DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN EL K0+000 AL K0+180, SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICION AL SITIO DE DISPOSICION AUTORIZADO



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) K4+100 hasta K5+300



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) K4+100 hasta K5+300



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) K4+100 hasta K5+300



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) K4+100 hasta K5+300



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA K2+680 hasta el K3+200



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA K2+680 hasta el K3+200



CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) K2+680 hasta el K3+200



CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) K2+680 hasta el K3+200



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

ANEXO 3. BITACORA DE OBRA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

TIERRASUA ¡Conectamos regiones!

Hoja No:

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	01 - 02 - 2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL:

EQUIPO EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS

No se realizan actividades (dic. domingo).

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

TIERRASUA
¡Conectamos regiones!

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025
Hoja No:
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	01-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL:

EQUIPO EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS

No se realizan actividades debido a festividades religiosas en la candelaria.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	03-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores viales x4, maestro obra, 3 especiales, 11 ayudantes, 7 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografica (estacion y nivel) camion, camioneta 1 retroexcavadora, 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, motobadora, canguro.

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Suministro, extendida y compactación de material de afirmado desde K5+800 hasta K6+160, transporte de material granular (afirmado), suministro extendida de material sub-base granular desde K4+500 - K4+700, transporte de material granular sub-base), suministro e instalación de malla electrosoldada desde K1+700 hasta K2+000 cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa desde K1+700 hasta K2+000

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

TIERRASUA ¡Conectamos regiones!

Hoja No:

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	04-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, camión topografica obra e interventoria, controladores viales x4, maestro obra, 3 oficiales, 11 ayudantes, 7 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografica (estacion-nivel, camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 municargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas 5 enallas, 10 dobletroque, mezcladora, canguro

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores en inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Suministro, extendida y compactacion de material afirmado desde K5+800 hasta K6+160, transporte de material granular (afirmado), suministro, extendida de material sub-base granular desde K4+500 - K4+700, transporte de material granular (sub-base), suministro de malla electrosoldada. desde K1+700 hasta K2+000, cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa desde K1+700 hasta K2+000

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria | **Residente de obra**

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	05 - 02 - 2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra. residente interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores viales x4. maestro obra. 3 oficial. 11 ayudantes. 7 Operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografico. (estacion y nivel de precisión) camion. camioneta. 1 retroex cavadora. 1 minicargador, 2 motoniveladas, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga. 20 ton, 3 volquetas sencillas. 10 volquetas doble troque. mezcladora. vibrocompactados canguro.

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y Fin de la obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Suministro, extendida y compactacion de material de afirmado desde K5+800 a K6+160, transporte de material granular (afirmado), suministro, extendida de material seleccionado para sub-base granular desde K4+500 a K4+700, Transporte de material granular (sub-base) Suministro e instalacion de malla electrosoldada desde el K1+700 - K2+000 Cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa desde K1+700 - K1+900

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	06-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra, residente de interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores viales x4, maestro obra, 3 oficiales 11 ayudantes, 1 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografía (estacion y nivel de precisión) camion, camioneta, 1 retroexcavadora, 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibra 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibrocompactador tipo canguro.

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Suministro, extendida y compactacion de material para afirmado en K5+800 - K6+060, suministro, extendida y compactación de material seleccionado para sub-base granular en K4+500 + K4+800, suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas K1+7000 - K2+000, Fundicion de cunetas revestidas en concreto 21 Mpa costado derecho entre K1+700 - K2+00.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Se oficia de manera digital falencias en la señalizacion al momento de fundir la cuneta con la "zamix"

JG.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	01-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra e interventoria, comisión topografica obra e interventoria, controladores viales x4, maestro obra, 3 oficiales 11 ayudantes, 7 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografia (estacion-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora, 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, canguro

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE y SIGA

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Se continuan actividades de suministro, extendida y compactacion de material afirmado en K5+800 - K6+000 suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para sub-base granular en K4+500 hasta K4+800, suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas K1+700 - K2+000, cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en K1+700 - K2+000

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria | **Residente de obra**

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	08-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL:

EQUIPO EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS

No se realizan actividades (día domingo)

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

TIERRASUA Conectamos regiones

Hoja No:

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	09-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra, residente de interventoria, comisión topografica, obra e interventoria, controladores viales x4, maestro obra, 3 oficiales, 11 ayudantes, 7 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografía (estacion - nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora, 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 TON, 3 volquetas sencillas 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibrocompactador tipo canguro.

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular en- K4+800 - K5+350, suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas K2+000 - K2+100, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa costado derecho K2+000 - K2+100.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Se toman muestras de concreto para cunetas revestidas.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	10-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra e interventoria, comision topografica, obra e interventoria, controladores x4, maestro obra, 3 oficiales, 11 ayudantes, 7 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografico. (estacion-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora, 1 mini cargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, ubiccompactada tipo canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para sub-base granular en K4+800 - K5+350, suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas K2+100 - K2+150, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa costado derecho K2+100 - K2+150.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Se registran lluvias a partir de las 4:10 pm.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria | **Residente de obra**

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	11-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x4, maestro obra, 3 oficiales, 15 ayudantes 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo de topografia (estacion.-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora, 1 mincargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales. en el inicio y fin de obra. señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para sub-base granular en K4+800 al K5+310, suministro e instalacion de malla electrosoldada para cunetas K2+100 al K2+200, fundición de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa costado derecho K2+100 al K2+200

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Se registran lluvias a partir de las 4:00pm.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria | **Residente de obra**

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	12-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x5, maestro obra, 3 oficiales, 14 ayudantes 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo de topografia (estacion-nivel), camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre hasta 5 km) estructura de pavimento K0+000 - K0+130, demolicion de pavimento asfaltico E<: 3cm (incluye cargue y transporte hasta 5Km) K0+000 - K0+130, suministro extendida y compactacion de material seleccionado para sub-base granular en K1+800 - K5+350, suministro de malla electrosoldada K2+200 - K2+350, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa costado derecho K2+200 - K2+350.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

NG.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACA
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

TIERRASUA (Conectamos regiones)

Hoja No:

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	13-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x5, maestro obra, 3 oficiales, 14 ayudantes, 8 operadores maquinaria amarilla

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografico (estacion-nivel) camion, camioneta, 3 retroexcavadora, 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipo canguro, carmix.

SEÑALIZACION EN OBRA Contrapolvares viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE Y SIGA

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5 Km) estructura de pavimento K0+130 - K0+180 demolicion de pavimento asfaltico E<:3cm (incluye cargue y transporte hasta 5 Km) K0+130 - K0+180, suministro extendido y compactación de material seleccionado para sub-base granular en K4+800 - K5+350; suministro de malla electrosoldada, extendida en K2+350 - K2+400.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA Toma de densidades para sub-base granular en K3+500 - K4+500

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Toma de densidades para sub base granular en K3+500 - K4+500.

JG.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	14-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica. obra e interventoria, controladores x8, maestro de obra 1, 3 oficiales 14 ayudantes, 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografia (estacion, nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 TON, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipo canguro, carmix.

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo. delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5km) estructura de pavimento K0+130 - K0+180 demolicion de pavimento asfáltico E: 3cm (incluye cargue y transporte hasta 5km) K0+130 - K0+180, suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para sub-base granular en K2+800 - K3+350, suministro de malla electrosoldada extendida en K2+350 - K2+450.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | Hoja No:
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	15-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL:

EQUIPO EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS

No se realizan actividades (dia domingo).

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	16-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x5, maestro obra, 3 oficiales, 14 ayudantes, 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografia (estacion-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipo canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5KM) estructura de pavimento: K0+830 - K0+900 demolicion de pavimento asfaltica E<=3cm (incluye cargue y transporte hasta 5km) K0+830 - K0+900, suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para sub-base granular en KA800 - KS1350.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	17-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria. contholadores xs, maestro obra, 3 oficiales, 14 ayudantes 3 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografico (estacion-nivel) camión, camioneta, 1 retroexcavadora 1 mincargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipo cangrejo, carmix.

SEÑALIZACION EN OBRA Contadores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 1km) estructura de pavimento en K0+900 a K0+960 y K0+180 a K0+230, demolicion de pavimento asfaltico E<= 3cm (incluye cargue y transporte hasta 5km) K0+900 - K0+960 y K0+180 a K0+230, suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular en K3+510 al K3+720.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	18-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra e interventoria, comisión topografica, obra e interventoria, controladores x 5, maestro obra, 3 oficiales, 15 ayudante 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografica (estacion-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladora, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas 7 sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipo canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5km) estructura de pavimento en K0+230 a K0+260, demolición de pavimento asfaltico E<= 3cm (incluye cargue y transporte hasta 5 km) K0+230 + K0+260, suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para base granular K3+720 - K3+900, suministro de malla electrosoldada en K2+490 - K2+470, fundicion de cunetas revestidas en concreto 21 Mpa en K2+350 - K2+470

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Toma de ensayo de densidades para base granular en K1+400 - K1+200.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

TIERRASUA ¡Conectamos regiones!

Hoja No:

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	19-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x5, maestro obra, 3 oficiales, 15 ayudantes, 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografico (estacion - nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipo canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tabulares, barreras plásticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5Km) estructura en pavimento en K0+260 hasta K0+310, demolicion de pavimento asfaltico e<= 3cm (incluye cargue y transporte hasta 5Km) desde K0+260 hasta K0+310, suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para base granular desde K3+720 hasta K3+980, suministro de malla electrosoldada desde K2+470 hasta K2+580, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en K2+470 hasta K2+580

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	20-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x5, maestro obra, 3 oficiales, 11 ayudantes x operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografia (estacion-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavado 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipo canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 1km) estructura en pavimento desde K0+310 hasta K0+360, demolicion de pavimento asfaltico e<= 3cm (incluye cargue y transporte hasta 1km) desde K0+310 hasta K0+360, suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para base granular desde K3+950 hasta K4+100, Suministro de malla electrosoldada desde K2+580 hasta K2+680, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en K2+580 hasta K2+680

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Toma de muestras de concreto para cunetas.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | Hoja No:
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	21-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x4, maestro obra, 4 oficiales, 13 ayudantes 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografico (estacion, nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetes sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipocanguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas paletas PARE Y SIGA

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 1km) estructura en pavimento K01310 hasta K01360, demolición de pavimento asfaltico e<= 3cm (incluye cargue y transporte hasta 5km) de K0+310 hasta K01360, suministro extendida y compactacion de material seleccionado para base granular K4+100 hasta K4+260, suministro de malla electrosoldada desde K2+580 hasta K2+700, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en K2+580 hasta K2+700.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria | **Residente de obra**

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	22-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL:

EQUIPO EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS

No se realizan actividades (dia domingo).

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	23-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x4, maestro obra, 4 oficiales, 13 ayudantes 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografico (estacion - nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora, 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas dobletroque, mezcladora, canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas paletas pare y ecm.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 1Km) estructura pavimento K0+360 hasta K0+370 demolicion de pavimento asfaltico e<= 3cm (incluye cargue y transporte hasta 1Km) de K0+360 hasta K0+370, suministro extendida y compactacion de material seleccionado para base granular K4+260 hasta K4+400, suministro de malla electrosoldada desde K2+700 hasta K2+780, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en K2+700 hasta K2+780

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA De parte de supervision, recuerda tanto a contratista de obra como interventoria la ejecucion de actividades especificamente contractuales de acuerdo con los diseños y especificaciones aprobadas en el proyecto viabilizado para la ejecucion del proyecto IPO-003-2025.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Toma de muestras de concreto para cunetas.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

TIERRASUA ¡Conectamos regiones!

Hoja No:

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	24-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comisión topografica obra e interventoria, controladores x4, maestro obra, 4 oficiales, 13 ayudantes 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografia (estacion-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, vibro tipo canguro, carmix.

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de ejecucion, delineadores tubulares, barreras plásticas, PALETAS PARE Y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Debido a las fuertes lluvias presentadas durante toda la jornada laboral, las actividades se suspendieron parcialmente, ante la imposibilidad de ejecutar labores de conformación de capas granulares, fundicion de cunetas en concreto y otras más.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Lluvias intensas durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025

Hoja No:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

TIERRASUA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	25-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x6 maestro obra, 4 oficiales, 13 ayudantes, 8 operadores maquinaria amarilla

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo topografia (estacion - nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 12 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas dobletroque, mezcladora, canguro, carmix.

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de ejecucion, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Se continua con excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5km) estructura de pavimento en K0+360 hasta K0+370, se continua con demolicion de pavimento e<= 3cm (incluye cargue y transporte hasta 5km) en K0+360 hasta K0+360, Suministro extendida y compactacion de material seleccionado para base granular K5+220 - K5+300, suministro de malla electrosoldada desde K2+780 hasta K2+910, conduccion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en K2+780 hasta K2+910.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Toma de muestras de concreto para cunetas

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	26-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente de obra e interventoria, comision topografica. obra e interventoria, controladores x6, maestro de obra, 4 oficiales, 13 ayudantes, 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo de topografia (estacion - nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora, 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volqueta sencillas 10 volquetas doble troque, mezcladora, canguro, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Conteladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plasticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5Km) estructura de pavimento en K0+320 hasta K0+400, se continua con demolicion de pavimento e<=3cm (incluye cargue y transporte hasta 5Km) en K0+360 hasta K0+360, suministro extendida y compactacion de material seleccionado para base granular en K5+220 hasta K5+300, suministro de malla electrosoldada desde K2+910 hasta K3+000, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en K2+910 hasta K3+000

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**
CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	27-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, controladores x6, maestro obra, 1 oficiales, 13 ayudantes, 8 operadores maquinaria amarilla.

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo de topografía (estacion-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladoras, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, compactador, carmix

SEÑALIZACION EN OBRA Controladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 5km) estructura de pavimento en K0+400 hasta K0+420, se continua con demolicion de pavimento e<= 3cm (incluye cargue y transporte hasta 5km) en K0+360 hasta K0+360, suministro, extendida y compactacion de material base granular en K5+220 hasta K5+300, suministro de malla electrosoldada desde K3000 hasta K3+330, fundición de cunetas revestidas en concreto 21 Mpa en K3+000 hasta K3+110.

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria | **Residente de obra**

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA - BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA IPO-003 DE 2025 | **Hoja No:**

CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

Contrato No:	IPO 003-2025	**Fecha:**	28-02-2026.
Contratista:	CONSORCIO LA CANDELARIA		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
Presupuesto:	$ 20.406.995.280,12		
Fecha Inicio:	01 de Octubre de 2025		
Plazo:	12 meses	**Entidad Contratante:**	TIERRASUA S.A.S

PERSONAL EN LA OBRA Y DESCRIPCION GRAL: Residente obra e interventoria, comision topografica obra e interventoria, contratadores x6, maestro de obra, 4 oficiales, 13 ayudantes, 8 operadores maquinaria amarilla

EQUIPO EN LA OBRA: Equipo de topografia (estacion-nivel) camion, camioneta, 1 retroexcavadora 1 minicargador, 2 motoniveladora, 2 vibro 10 ton, 1 excavadora oruga 20 ton, 3 volquetas sencillas, 10 volquetas doble troque, mezcladora, canguro, caimix

SEÑALIZACION EN OBRA Contioladores viales en el inicio y fin de obra, señales preventivas en zonas de trabajo, delineadores tubulares, barreras plásticas, paletas PARE y SIGA.

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS Excavacion de cortes y canales sin clasificar (incluye acarreo libre de 1km) estructura de pavimento desde K0+420 hasta K0+450, suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para base granular en K1+220 hasta K1+300, demolicion de pavimento e<= 3cms (incluye cargue y transporte hasta 5 km) en K0+360 hasta K0+360, suministro de malla electrosoldada desde K3+110 hasta K3+200, fundicion de cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa en K3+110 hasta K3+200

CUANTIFICACION DE TRABAJOS

ESTADO DEL TIEMPO (CLIMA) Tiempo seco durante toda la jornada.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

ANEXO 4. CERTIFICACIÓN PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Tunja, 28 de febrero de 2026

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA

Yo, **NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.651.411 de Tunja, representante legal de **CONSORCIO INTERCANDELARIA,** en mi calidad de contratista del contrato de interventoría **IPVO-019-2025,** cuyo objeto corresponde a **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, certifico que hemos revisado y verificado cada uno de los procesos constructivos de las obras ejecutadas y que fueron chequeadas las especificaciones técnicas de todos los materiales utilizados en el desarrollo del contrato de Obra No. IPO-003-2025 hasta la fecha del presente informe Mensual de Obra No. 5 – Vo.Bo. Interventoría.

Cordialmente,

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9

ANEXO 5. INFORME AMBIENTAL INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCANDELARIA

INFORME No. (5)

INFORME MENSUAL N°5 INTERVENTORIA SEGUIMIENTO AMBIENTAL



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Elaboró:

CONSORCIO INTERCANDELARIA

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA

Periodo reportado del 01 al 28 de febrero de 2026

consorciointercandelaria2025@gmail.com

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS Y FUNCIONES EJECUTADAS DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL 4
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA EN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 5
Gestión de RCD y Demolición (Items 1.02 y 1.03) 5
Reutilización de Materiales y Economía Circular 5
Control de Calidad en Afirmado y Base (Ítems 1.04, 2.02 y Base Granular) 5
Obras de Drenaje y Protección (Items 3.12 y 3.13) 5
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL EN LA OBRA 6
1. PROGRAMA: GESTIÓN DEL PROYECTO 6
2. PROGRAMA: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 6
3. PROGRAMA: GESTIÓN HÍDRICA 7
4. PROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 8
5. PROGRAMA: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 8
6. PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL 8
7. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 8
8. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL 9
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL P.A.G.A PARA EL PRESENTE PERIODO 13
CONCLUSIONES GENERALES 15
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 16

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Cumplimiento y Verificación Ambiental corresponde al Periodo No. 05, comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, durante el cual se evaluaron las actividades ejecutadas en el proyecto de mejoramiento vial a nivel de pavimento en el tramo que comunica el casco urbano del municipio de Ráquira con el centro poblado de La Candelaria. A través de este informe se deja constancia de la revisión y verificación de las medidas ambientales implementadas por el contratista, así como del grado de cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y normativas aplicables, identificando hallazgos, avances y, de ser necesario, recomendaciones orientadas a la correcta gestión ambiental del proyecto.

OBJETIVOS Y FUNCIONES EJECUTADAS DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Durante el período comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, la Interventoría Ambiental tuvo como objetivo principal verificar, controlar y evidenciar el adecuado cumplimiento de la implementación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (P.A.G.A.), en el marco de la obra "Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado de La Candelaria, municipio de Ráquira, departamento de Boyacá", asegurando la correcta gestión ambiental durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En cumplimiento de este objetivo, la Interventoría Ambiental ejecutó las siguientes funciones y actividades:

- Se realizaron visitas periódicas de seguimiento ambiental en los frentes de obra, con el fin de verificar la adecuada implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el P.A.G.A.
- Se efectuó la supervisión al manejo de los residuos sólidos ordinarios, especiales y de construcción y demolición (RCD), verificando su correcta clasificación, almacenamiento temporal y disposición final conforme a la normatividad ambiental vigente.
- Se verificó el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental orientadas a la protección de los recursos suelo, aire y agua, incluyendo el control de emisiones de material particulado, manejo de escorrentías superficiales y prevención de afectaciones ambientales derivadas de las actividades constructivas.
- Se evaluó la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y control de impactos ambientales asociados a las actividades de pavimentación y obras complementarias del proyecto.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los requerimientos ambientales aplicables al proyecto, identificando hallazgos y emitiendo recomendaciones técnicas cuando fue necesario.
- Se revisaron y validaron los registros, formatos, informes y evidencias fotográficas presentadas por el contratista como soporte de las actividades ejecutadas durante el período evaluado.
- Se elaboraron los informes y actas de seguimiento ambiental correspondientes al Periodo No. 05, dejando constancia del estado de cumplimiento del P.A.G.A. y de las observaciones realizadas.
- Se brindó acompañamiento técnico ambiental al contratista, orientado a fortalecer la gestión ambiental y prevenir posibles impactos negativos sobre el entorno.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA EN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el período comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, la Interventoría Ambiental realizó el seguimiento, control y verificación de la implementación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (P.A.G.A.), en el marco de las actividades constructivas ejecutadas en el proyecto, la Interventoría Ambiental llevó a cabo las siguientes acciones de seguimiento y control:

Gestión de RCD y Demolición (Items 1.02 y 1.03)

- Actividades: Excavación de cortes y canales (K0+100 – K0+450) y demolición de pavimento asfáltico (K0+000 – K0+360).
- Cumplimiento Ambiental: Se verificó la entrega de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) al municipio conforme a la normativa vigente. La interventoría constató que no se presentaron incidentes ambientales durante el transporte y disposición final de estos materiales.

Reutilización de Materiales y Economía Circular

- Escarificación de Asfalto: Se cumplió con la reutilización del material proveniente de la escarificación de asfalto.
- Impacto: Esta práctica generó una reducción en la huella de carbono del proyecto al disminuir la demanda de materiales pétreos vírgenes y optimizar los ciclos de transporte.

Control de Calidad en Afirmado y Base (Ítems 1.04, 2.02 y Base Granular)

La interventoría garantizó que el suministro y compactación de materiales cumpliera con los estándares ambientales y técnicos exigidos:

- Afirmado (K5+800 – K6+060): Los ensayos realizados el 26/01/2026 bajo la norma I.N.V. E-161 – 2013 arrojaron resultados satisfactorios, con valores de compactación de hasta 110.72%.
- Base Granular (K3+400 – K5+300): Se validó el cumplimiento técnico con un criterio de ACEPTABLE para los tramos evaluados en febrero de 2026. Los pesos unitarios secos máximos (Proctor) registrados fueron de 22.05 y 19.47.
- Suministro Sostenible: Se constató el suministro oportuno de materiales pétreos con sus respectivos soportes de calidad, asegurando que provengan de fuentes legalmente autorizadas.

Obras de Drenaje y Protección (Items 3.12 y 3.13)

- Cunetas y Malla (K1+700 – K3+200): La construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPa contribuye al manejo de aguas escorrentías, previniendo procesos erosivos en los taludes de la vía. Se verificó que la implementación de estas obras se realizó sin afectar el entorno socioambiental del área de influencia.

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL EN LA OBRA

Durante el período evaluado, la Interventoría Ambiental realizó el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las Fichas de Manejo Ambiental establecidas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (P.A.G.A.), en concordancia con las actividades constructivas ejecutadas en la obra de mejoramiento vial a nivel de pavimento. Como resultado de las verificaciones efectuadas, se evidenció el cumplimiento de los programas ambientales aplicables, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. PROGRAMA: GESTIÓN DEL PROYECTO

- DAGA-1.1-01 – Conformación del grupo de gestión ambiental y social
  Cumplimiento: La Interventoría Ambiental verificó la conformación y el adecuado funcionamiento del grupo de gestión ambiental y social del proyecto, evidenciando la designación de responsables y el seguimiento a las actividades ambientales en obra.
  Estado: Cumple.

- DAGA-1.2-02 – Capacitación y concientización para el personal de obra
  Cumplimiento: Durante el período se realizaron jornadas de inducción, capacitación y sensibilización ambiental dirigidas al personal de obra, enfocadas en el manejo adecuado de residuos, control de impactos ambientales y aplicación de buenas prácticas ambientales.
  Se realizo capacitación por parte del Consorcio La Candelaria _ PROTECCION DE FLORA Y FAUNA.
  Estado: Cumple.

- DAGA-1.3-03 – Cumplimiento de requerimientos legales
  Cumplimiento: La Interventoría Ambiental verificó el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto, así como la vigencia de los permisos, autorizaciones y documentos ambientales requeridos para la ejecución de las actividades constructivas.
  Estado: Cumple

2. PROGRAMA: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

- PAC-2.1-04 – Manejo integral de materiales de construcción
  Cumplimiento: Se evidenció el manejo adecuado de los materiales de construcción, incluyendo almacenamiento controlado, señalización y medidas de protección para evitar derrames en los frentes de obra.
  Estado: Cumple.

- PAC-2.2-05 – Manejo integral de explotación de fuentes de materiales

Aplicabilidad: No se realizaron actividades de explotación de materiales, dado que los materiales pétreos utilizados fueron suministrados por terceros con licencia ambiental vigente, provenientes de la planta VILLAMIL MINING S.A.S Y PAVITEC RL LTDA.
Estado: Aplica / Cumple.

- PAC-2.3-06 – Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra
  Cumplimiento: Se verificó la instalación, mantenimiento y visibilidad de la señalización ambiental y preventiva en los frentes de obra activos.
  Estado: Cumple.

- PAC-2.4-07 – Manejo integral de RCD y lodos
  Cumplimiento: Se constató la correcta segregación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a la normativa ambiental vigente.

  En el componente socioambiental y de ejecución técnica, se verificó el cumplimiento de las siguientes acciones:

  Entrega de RCD: Se constató la correcta disposición final y entrega de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) al municipio, dando cumplimiento a la normativa ambiental.

  Reutilización de Escarificación: Se realizó el aprovechamiento del asfalto proveniente de la escarificación de la vía existente, generando un ahorro significativo en el uso de materiales pétreos vírgenes y optimizando los costos de transporte de insumos.

  Impacto Positivo: Esta práctica generó una reducción de la huella de carbono del proyecto, al reintegrar el material fresado (RAP - Reclaimed Asphalt Pavement) como parte de la estructura de pavimento o en el mejoramiento de accesos, promoviendo principios de economía circular en la obra.

  Estado: Cumple.

- PAC-2.5-08 – Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales
  Cumplimiento: Se evidenció una gestión adecuada de los residuos sólidos generados, incluyendo su entrega a gestores autorizados y la existencia de registros de disposición final.
  Estado: Cumple.

3. PROGRAMA: GESTIÓN HÍDRICA

- PGH-3.1-10 – Manejo de aguas superficiales
  Cumplimiento: La Interventoría Ambiental verificó la implementación de medidas de drenaje y manejo de escorrentías superficiales, evitando afectaciones a cuerpos de agua y áreas aledañas.
  Estado: Cumple.

- PGH-3.2-11 – Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales
  Cumplimiento:
  Se evidenció el manejo adecuado de aguas residuales y residuos líquidos generados durante la ejecución de las actividades, conforme a lo establecido en el P.A.G.A.
  Estado: Cumple.

4. PROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

- PBSE-4.1-12 – Manejo del descapote y cobertura vegetal
  Cumplimiento: Se verificó la ejecución de actividades de manejo, control y recuperación de áreas intervenidas, de acuerdo con lo establecido en el P.A.G.A.
  Estado: Cumple.

- PBSE-4.3-14 – Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles
  Cumplimiento: Se constató la protección de áreas ambientalmente sensibles y la no intervención de zonas no autorizadas durante el período evaluado.
  Estado: Cumple.

5. PROGRAMA: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

- PMIT-5.3-18 – Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio
  Cumplimiento: La Interventoría Ambiental verificó la adecuada instalación, operación y manejo ambiental de los campamentos y zonas de acopio, sin evidenciar afectaciones ambientales.
  Estado: Cumple.

- PMIT-5.3-20 – Manejo de maquinaria, equipos y vehículos
  Cumplimiento: Se evidenció el mantenimiento adecuado de la maquinaria y equipos utilizados, así como el control de emisiones, ruido y prevención de derrames de sustancias contaminantes.
  Estado: Cumple.

6. PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL

- PDL-6.1-21 – Mano de obra con enfoques de género, derechos y enfoque diferencial
  Cumplimiento: Se verificó la contratación de mano de obra conforme a los lineamientos sociales del proyecto y al enfoque de inclusión establecido.
  Estado: Cumple.

7. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

- PGS-8.1-28 – Infraestructura de predios y servicios públicos

Cumplimiento: Se realizó seguimiento permanente para prevenir afectaciones a la infraestructura existente, sin registrarse impactos durante el período evaluado.
Estado: Cumple.

8. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

- PPGI-10.1-32 a PPGI-10.4-35
  Cumplimiento: Se desarrollaron actividades de atención a la comunidad, divulgación de información del proyecto, cultura vial y acciones de inclusión social, conforme a lo establecido en el P.A.G.A.
  Estado: Cumple.

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO # 1: SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL				
EMPRESA INTERVENTORA: CONSORCIO INTERCANDELARIA		RESPONSABLE: NICOLAS FIGUEROA		
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA				
PERIODO DE REPORTE: 01 al 28 de febrero de 2026				
ÍTEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	DAGA-1.1-01 – Conformación del grupo de gestión ambiental y social	x		Se verificó la conformación y funcionamiento del grupo, con responsables designados y seguimiento a las actividades ambientales en obra.
2	DAGA-1.2-02 – Capacitación y concientización para el personal de obra	x		Se realizaron jornadas de inducción y sensibilización ambiental PROTECCION FLORA Y FAUNA.
3	DAGA-1.3-03 – Cumplimiento de requerimientos legales	x		Se evidenció cumplimiento de la normativa ambiental y vigencia de permisos y autorizaciones requeridas.
4	PAC-2.1-04 – Manejo integral de materiales de construcción	x		Manejo adecuado de materiales, almacenamiento controlado y protección frente a derrames y dispersión.
5	PAC-2.2-05 – Manejo integral de explotación de fuentes de materiales	x		No se realizaron actividades de explotación; los materiales fueron suministrados por terceros con licencia ambiental vigente (VILLAMIL MINING SAS).
6	PAC-2.3-06 – Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra	x		Se verificó la instalación y mantenimiento de señalización ambiental y preventiva en frentes de obra activos.
7	PAC-2.4-07 – Manejo integral de RCD y lodos	x		Se realizó segregación, almacenamiento temporal y disposición final conforme a la normativa ambiental vigente. IMPACTO POSITIVO: REINCOPORACION DE FRESADO BENEFICIANDO LA ECONOMIA CIRCULAR DEL MUNICIPIO.
8	PAC-2.5-08 – Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	x		Gestión adecuada de residuos, entrega a gestores autorizados y registros de disposición.

9	PGH-3.1-10 – Manejo de aguas superficiales	x		Implementación de sistemas de drenaje y manejo de escorrentías, en casos de lluvias intensas.
10	PGH-3.2-11 – Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	x		Manejo adecuado de aguas residuales y residuos líquidos conforme a lo establecido en el P.A.G.A.
11	PBSE-4.1-12 – Manejo del descapote y cobertura vegetal	x		Ejecución de actividades de manejo y recuperación de áreas intervenidas según el P.A.G.A.
12	PBSE-4.3-14 – Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	x		Protección de áreas sensibles y no intervención de zonas no autorizadas.
13	PMIT-5.3-18 – Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	x		Adecuada instalación, operación y manejo ambiental de campamentos transitorios y zonas de acopio.
14	PMIT-5.3-20 – Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	x		Mantenimiento adecuado de maquinaria y control de emisiones, ruido y derrames.
15	PDL-6.1-21 – Mano de obra con enfoques de género, derechos y diferencial	x		Contratación de mano de obra conforme a los lineamientos sociales del proyecto.
16	PGS-8.1-28 – Infraestructura de predios y servicios públicos	x		Seguimiento para evitar afectaciones a la infraestructura existente.
17	PPGI-10.1-32 a PPGI-10.4-35 – Participación, gobernanza e inclusión social	x		Actividades de atención a la comunidad, divulgación de información, cultura vial e inclusión social durante el período evaluado.

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN

FORMATO # 2: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN				
EMPRESA INTERVENTORA:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		RESPONSABLE:	NICOLAS FIGUEROA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			
PERIODO DE REPORTE:	01 al 28 de febrero de 2026			
ÍTEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se realizaron reuniones con la comunidad con anterioridad al inicio, durante la ejecución de las obras		X	Para el período reportado, el contratista no realizó convocatoria a reunión con la comunidad.

2	En las reuniones se explicó el proyecto, el alcance y la forma de negociación de la servidumbre, así como las posibilidades reales de empleo y las formas de vinculación	X		El contratista de obra durante la socialización inicial del proyecto mostró el alcance del proyecto y la información necesaria para la comunidad, además explicó los beneficios y el desarrollo social que generará la ejecución del proyecto.
3	Se tomaron en cuenta las recomendaciones generales para la correcta definición y trazado de accesos	X		Se evidencia que en obra existe un buen trazado de accesos.
4	Se solicitó y presentó el contratista el Plan de Contingencias acorde a las diferentes actividades de construcción y montaje	X		Durante el período reportado se evidenció la respectiva aplicación en obra del plan de contingencias.
5	Existe por parte del contratista un programa de señalización	X		Se evidencia en obra que hay buena señalización y manejo vial adecuado.
6	Presentó el contratista el Programa de Salud Ocupacional	X		Se evidencia la implementación del programa de salud ocupacional en obra.
7	Presentó el contratista los listados de asistencia de los operarios a los cursos de inducción ambiental	X		Todos los trabajadores involucrados en el proyecto recibieron capacitación ambiental durante el período.
8	Conoce el contratista la Licencia Ambiental otorgada al proyecto por parte de la autoridad ambiental competente?		X	No requiere de licencias ambientales para el desarrollo del proyecto. No Aplica.

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LAS EXCAVACIONES Y OBRAS CIVILES

FORMATO # 3: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LAS EXCAVACIONES Y OBRAS CIVILES				
EMPRESA INTERVENTORA:	CONSORCIO INTERCANDELARIA	RESPONSABLE:	NICOLAS FIGUEROA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			
PERIODO DE REPORTE:	01 al 28 de febrero de 2026			
ÍTEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se han construido obras para elcontrol de erosión (trinchos provisionales, recuperación con vegetación)		X	No aplica para el proyecto
2	Se han seleccionado las áreas de botadero de acuerdo con la topografía del terreno y alejado de los cuerpos de agua	X		El contratista cumple con la actividad.
3	El despeje de elementos arbóreos y arbustivos se ha realizado estrictamente			El contratista cumple con la actividad.

	en el área prevista para colocar la estructura de apoyo	X		
4	¿Se realizó la prospección y excavación arqueológica antes de iniciar las obras?		X	No aplica.
5	Se realizó la señalización adecuada	X		El contratista de obra da cumplimiento a la implementación de plan manejo de tránsito.
6	Se realizó la empradización y recuperación del sitio de apoyo	X		El contratista cumple con la actividad
7	En líneas urbanas, se coordinó con las autoridades viales para definir rutas alternas para el flujo vehicular		X	No aplica para el proyecto ya que es una vía terciaria, por ende, se maneja personal y señalización adecuada para manejar el tránsito.

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL P.A.G.A PARA EL PRESENTE PERIODO

Durante el período No. 05, comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, la Interventoría Ambiental realizó el seguimiento y verificación del presupuesto ejecutado correspondiente a las actividades contempladas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (P.A.G.A.) del proyecto "Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado de La Candelaria, municipio de Ráquira, departamento de Boyacá", con el fin de constatar la coherencia entre las actividades ejecutadas en obra y los recursos económicos destinados para su desarrollo.

Programa 1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental

En el marco del Subprograma 1.1 – Conformación del Grupo de Gestión Social y Ambiental (Código DAGA-1.1-01), se verificó la ejecución presupuestal correspondiente a la actividad "Especialista Ambiental (incluye salario base + factor prestacional del 72,81%)", con una dedicación del 30 % durante un (1) mes, evidenciándose la prestación efectiva del servicio profesional durante el período evaluado.

El valor ejecutado para esta actividad corresponde a $2.135.813,10, el cual fue verificado por la Interventoría Ambiental mediante la revisión de soportes contractuales y evidencia de las actividades desarrolladas, concluyéndose que el costo directo del Programa 1 fue ejecutado conforme a lo presupuestado.

Subprograma 2.5 – Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales (Código PAC-2.5-08)

Durante el período evaluado, se realizó seguimiento al presupuesto asociado a las actividades de manejo de residuos sólidos generados en la obra, las cuales incluyeron:

- Manejo de residuos sólidos convencionales, contemplando su almacenamiento, recolección y disposición final en puntos ecológicos y gestores autorizados, actividad que no generó costos adicionales directos durante el período evaluado, de acuerdo con lo establecido en el presupuesto.
- Alquiler de dos (2) baños portátiles, utilizados durante un (1) mes para el personal de obra, conforme a la cotización aprobada, con un valor unitario de $1.190.000, para un valor total ejecutado de $2.380.000,00.

El subtotal ejecutado del Subprograma 2.5 durante el período No. 05 corresponde a $2.380.000,00, valor que fue verificado por la Interventoría Ambiental mediante revisión de facturación, registros y evidencias en campo.

Consolidado Presupuestal del Período

Como resultado del seguimiento realizado, se establece que el valor total ejecutado del presupuesto ambiental durante el Período No. 05 asciende a $4.515.813,10, correspondiente a las actividades

efectivamente desarrolladas y verificadas en obra, evidenciándose coherencia entre el avance físico, la implementación del P.A.G.A. y la ejecución financiera del proyecto.

La Interventoría Ambiental concluye que la ejecución presupuestal ambiental del período evaluado se realizó conforme a lo programado, sin identificarse desviaciones significativas respecto a los valores aprobados, como se muestra a continuación:

PROGRAMA1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL						
CODIGO	PROYECTO					
DAGA-1.1-01	Subprograma1. 1. CONFORMACION DE GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL					
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	MES	VR UNITARIO	VR TOTAL
	ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	MES	30%	1	$7,119,377.00	$2,135,813.10
					Subtotal:	
				COSTO DIRECTO DE PROGRAMA 1		$2,135,813.10
PAC-2.5-08	Subprograma 2.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES					
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	MES	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Manejo de residuos sólidos (incluye compra punto ecológico) no se generan cargos al PAGA, ya que el costo de los puntos ecológicos hace parte de los porcentajes administrativos del proyecto.	UN		-		$ -
	Alquiler de 2 baños portátiles, debido a los frentes de trabajo con equipo de succión (según cotización)	UN	2	1	$1,190,000.00	$2,380,000.00
					Subtotal:	$2,380,000.00
				TOTAL		$4,515,813.10

CONCLUSIONES GENERALES

- Durante el Período No. 05, comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, la Interventoría Ambiental realizó el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas en el proyecto "Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado de La Candelaria", evidenciándose el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (P.A.G.A.).
- De acuerdo con la verificación efectuada, se constató que las fichas de manejo ambiental aplicables fueron implementadas de manera adecuada, sin identificarse incumplimientos ambientales durante el período evaluado, registrándose un estado general de Cumple en los programas revisados.
- Las actividades constructivas desarrolladas contaron con el acompañamiento permanente de la Interventoría Ambiental.
- En relación con el manejo de instalaciones temporales, maquinaria y equipos, se verificó el cumplimiento de las medidas ambientales orientadas al control de emisiones, ruido y derrames, así como el adecuado funcionamiento de campamentos y zonas de acopio, sin registrarse impactos ambientales negativos.
- Desde el componente social y de participación comunitaria, se evidenció la aplicación de los lineamientos de inclusión, atención a la comunidad y divulgación de información del proyecto, contribuyendo a una adecuada relación con la población del área de influencia.
- El seguimiento a la ejecución presupuestal ambiental permitió establecer que los recursos destinados al P.A.G.A. durante el período evaluado fueron ejecutados de manera coherente con las actividades desarrolladas, sin desviaciones significativas respecto a los valores aprobados.

Cordialmente,

NICOLAS FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA

ELABORÓ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	REVISÓ	NICOLAS FIGUEROA CORREA

CONSORCIO INTERCANDELARIA

INFORME No. (5)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Foto No. 1 Maquinaria en Obra	Foto No. 2 Trabajadores con los respectivos elementos de protección personal.
	
Fuente. Autor	Fuente. Autor
Foto No. 3 Acopio de Materiales pétreos	Foto No. Señalización en Obra
	
Fuente. Autor	Fuente. Autor
Foto No. 5 Unidades sanitarias portátiles	Foto No. 6 Recolección de residuos sólidos.
	
Fuente. Autor	Fuente. Autor

consorciointercandelaria2025@gmail.com

Foto No. 7 Verificación Humectación de Vía	Foto No. 8 Verificación aseo en obra
	
Fuente. Autor	Fuente. Autor
Foto No. 9 Verificación Humectación de Vía	Foto No. 10 Verificación aseo en obra
	
Fuente. Autor	Fuente. Autor

ANEXO 6. INFORME CALIDAD INTERVENTORIA

INFORME No. (5)

INFORME MENSUAL N°05

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CALIDAD



INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Elaboró:

CONSORCIO INTERCANDELARIA

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA

Periodo reporte del 01 al 28 de febrero de 2026

consorciointercandelaria2025@gmail.com

POLÍTICA DE CALIDAD CONSORCIO INTERCANDELARIA



El Consorcio Intercandelaria se compromete a prestar servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social, contable y jurídica con altos estándares de calidad, garantizando el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y técnicos, en concordancia con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Nuestra gestión se fundamenta en la planificación de la calidad, el control y seguimiento integral del proyecto, la mejora continua de los procesos, la transparencia en la administración de los recursos y el compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y la satisfacción de la entidad contratante.

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual N.° 5 de Interventoría corresponde al seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad, en el marco del contrato de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Social, Contable y Jurídica del proyecto "Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado de La Candelaria, municipio de Ráquira, departamento de Boyacá", y comprende el periodo ejecutado del 1 al 28 de febrero de 2026.

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó el acompañamiento, verificación y control permanente a las actividades desarrolladas por el contratista de obra, con el propósito de asegurar que los trabajos ejecutados se ajusten a las especificaciones técnicas, normatividad vigente, condiciones contractuales y lineamientos establecidos en el Plan de Calidad aprobado para el proyecto.

La interventoría efectuó el seguimiento técnico a la correcta ejecución de las actividades entre las abscisas comprendidas desde la K0+980 hasta la K6+260, verificando el cumplimiento de los criterios de calidad, los procedimientos constructivos, los controles de compactación, resistencia y materiales empleados, así como el avance físico reportado durante el periodo, garantizando la trazabilidad y conformidad de las obras ejecutadas, las cuales fueron las siguientes:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ítem 1.02 – Excavación de cortes y canales sin clasificar
Abscisa: K0+100 – K0+450

La Interventoría realizó:

- Verificación técnica de las secciones excavadas conforme a planos y diseños aprobados.
- Seguimiento al manejo ambiental del material producto de excavación y su disposición autorizada.
- Control administrativo y financiero de cantidades ejecutadas frente al presupuesto contractual.
- Revisión del cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad industrial por parte del contratista.

DEMOLICIONES Y ADECUACIONES

Ítem 1.03 – Demolición de pavimento asfáltico E≤3 cm (Abscisa: K0+000 – K0+360)
Ítem 3.11 – Corte de pavimento (Abscisa: K2+995 – K3+460)

La Interventoría ejerció:

- Supervisión técnica del procedimiento de demolición y corte conforme a especificaciones.

- Control del cargue, transporte y disposición final del material demolido.
- Verificación del cumplimiento de medidas ambientales y control de emisiones de material particulado.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma de obra.
- Validación de soportes para pago y coherencia entre cantidades ejecutadas y reportadas.
- Control jurídico del cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con estas actividades.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Afirmado

Ítems 1.04 y 1.06 (Abscisa: K5+800 – K6+060)

La Interventoría realizó:

- Supervisión del transporte cuando superó los 5 km, verificando soportes y distancias reales.
- Control financiero de los costos asociados al acarreo adicional.
- Seguimiento al cumplimiento ambiental en explotación, transporte y disposición del material.

Subbase Granular (Ítems 2.02 y 2.06) (Abscisa: K4+500 – K5+350)

La Interventoría efectuó:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Seguimiento al programa de obra y su incidencia en el avance físico-financiero.
- Supervisión del cumplimiento de normativa ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Base Granular

Abscisa: K3+400 – K5+300

La Interventoría desarrolló:

- Verificación técnica de la calidad del material
- Validación contable y financiera de las cantidades ejecutadas.
- Seguimiento al impacto presupuestal frente al valor contractual.
- Revisión jurídica del cumplimiento de condiciones contractuales relacionadas con esta actividad.

OBRAS DE DRENAJE

Ítem 3.12 – Cunetas revestidas en concreto 21 MPa (3000 PSI) sin refuerzo – Costado derecho
Ítem 3.13 – Suministro e instalación de malla electrosoldada – Costado derecho
(Abscisa: K1+700 – K3+200)

La Interventoría ejerció:

- Control técnico del diseño de mezcla, resistencia del concreto y proceso constructivo.
- Verificación del adecuado sello de juntas y alineamiento hidráulico.
- Supervisión de la correcta instalación de la malla electrosoldada.
- Seguimiento al cumplimiento de normas técnicas vigentes.
- Revisión administrativa y financiera de cantidades ejecutadas.
- Seguimiento social respecto a afectaciones temporales a la comunidad y control de señalización.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento de calidad del proyecto de mejoramiento de la vía Ráquira – La Candelaria, garantizando el cumplimiento de las especificaciones contractuales, la normatividad vigente, el Plan de Calidad y los lineamientos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, asegurando la calidad, eficiencia y correcta ejecución del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Verificar que las actividades constructivas se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones técnicas, cronograma y presupuesto establecidos en el contrato.
2. Realizar el seguimiento y control técnico de los materiales, procesos constructivos y ensayos de laboratorio, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad definidos.
3. Supervisar la adecuada gestión administrativa, financiera y contable del contrato, garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos.
4. Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, minimizando impactos y promoviendo buenas prácticas durante la ejecución del proyecto.
5. Verificar la correcta implementación y actualización del Plan de Calidad, conforme a los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.
6. Identificar oportunamente desviaciones técnicas, administrativas o contractuales y proponer acciones correctivas y preventivas que permitan la mejora continua del proyecto.

SEGUIMIENTO COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

De acuerdo con la verificación realizada por la interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, se concluye que el Contratista – Consorcio La Candelaria, CUMPLIÓ satisfactoriamente con los requerimientos del componente de gestión administrativa, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, documentales, laborales y normativas establecidas, sin presentarse hallazgos, incumplimientos ni observaciones relevantes durante el periodo evaluado.

tem	Criterio de verificación	Cumple	No cumple	Observaciones
1.1	Contrato de obra y acta de inicio vigentes y archivados	x		Documentación completa y actualizada
1.2	Pólizas contractuales vigentes y aprobadas	x		Vigentes durante todo el periodo
1.3	Modificaciones contractuales debidamente soportadas			No se presentaron modificaciones
1.4	Cronograma de obra actualizado y aprobado	x		Cronograma vigente
1.5	Informes mensuales del contratista presentados oportunamente	x		Entregados dentro del plazo
1.6	Actas de comité y reuniones debidamente firmadas	x		Actas completas
1.7	Archivo físico y digital organizado y actualizado	x		Cumple
1.8	Correspondencia contractual radicada y atendida oportunamente	x		Atención oportuna A la fecha no hay solicitudes, quejas y/o reclamos

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Ítem	Criterio de verificación	Cumple	No cumple	Observaciones
2.1	Organigrama del contratista aprobado y vigente	x		Vigente
2.2	Personal mínimo exigido en el contrato vinculado	x		Personal completo
2.3	Hojas de vida del personal técnico y administrativo aprobadas	x		Aprobadas por interventoría
2.4	Contratos laborales y/o de prestación de servicios vigentes	x		En regla
2.5	Permanencia del personal clave en obra según lo contratado	x		Sin novedades

2.6	Reemplazos de personal debidamente justificados y autorizados	x		No se presentaron
2.7	Control de asistencia del personal en obra	x		Registros al día

3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ítem	Criterio de verificación	Cumple	No cumple	Observaciones
3.1	Afiliación del personal a salud, pensión, ARL y caja de compensación	x		Afiliaciones vigentes
3.2	Planillas de pago de seguridad social (PILA) al día	x		Pagos oportunos
3.3	Cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales	x		Sin hallazgos
3.4	Cumplimiento de normativa laboral vigente	x		Cumple
3.5	Reportes de novedades del personal	x		Reportadas oportunamente
3.6	Certificados de aportes y pagos presentados a la interventoría	x		Entregados

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

Ítem	Criterio de verificación	Cumple	No cumple	Observaciones
4.1	Oportunidad en la entrega de documentación administrativa	x		Cumple
4.2	Respuesta oportuna a requerimientos de la interventoría	x		Atención inmediata
4.3	Coordinación entre áreas técnica, administrativa y financiera	x		Adecuada
4.4	Cumplimiento de cronogramas administrativos	x		Sin retrasos
4.5	Gestión adecuada de trámites y soportes contractuales	x		Conforme
4.6	Observaciones administrativas atendidas oportunamente	x		Atendidas

SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO

Durante el período evaluado, la Interventoría ejerció control permanente sobre las actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ítem 1.02 – Excavación de cortes y canales sin clasificar
Abscisa: K0+100 – K0+450

La Interventoría realizó:

- Verificación técnica de las secciones excavadas conforme a planos y diseños aprobados.
- Seguimiento al manejo ambiental del material producto de excavación y su disposición autorizada.
- Control administrativo y financiero de cantidades ejecutadas frente al presupuesto contractual.
- Revisión del cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad industrial por parte del contratista.

DEMOLICIONES Y ADECUACIONES

Ítem 1.03 – Demolición de pavimento asfáltico E≤3 cm (Abscisa: K0+000 – K0+360)
Ítem 3.11 – Corte de pavimento (Abscisa: K2+995 – K3+460)

La Interventoría ejerció:

- Supervisión técnica del procedimiento de demolición y corte conforme a especificaciones.
- Control del cargue, transporte y disposición final del material demolido.
- Verificación del cumplimiento de medidas ambientales y control de emisiones de material particulado.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma de obra.
- Validación de soportes para pago y coherencia entre cantidades ejecutadas y reportadas.
- Control jurídico del cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con estas actividades.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Afirmado

Ítems 1.04 y 1.06 (Abscisa: K5+800 – K6+060)

La Interventoría realizó:

- Supervisión del transporte cuando superó los 5 km, verificando soportes y distancias reales.
- Control financiero de los costos asociados al acarreo adicional.
- Seguimiento al cumplimiento ambiental en explotación, transporte y disposición del material.

Subbase Granular (Ítems 2.02 y 2.06) (Abscisa: K4+500 – K5+350)

La Interventoría efectuó:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Seguimiento al programa de obra y su incidencia en el avance físico-financiero.
- Supervisión del cumplimiento de normativa ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Base Granular

Abscisa: K3+400 – K5+300

La Interventoría desarrolló:

- Verificación técnica de la calidad del material
- Validación contable y financiera de las cantidades ejecutadas.
- Seguimiento al impacto presupuestal frente al valor contractual.
- Revisión jurídica del cumplimiento de condiciones contractuales relacionadas con esta actividad.

OBRAS DE DRENAJE

Ítem 3.12 – Cunetas revestidas en concreto 21 MPa (3000 PSI) sin refuerzo – Costado derecho
Ítem 3.13 – Suministro e instalación de malla electrosoldada – Costado derecho
(Abscisa: K1+700 – K3+200)

La Interventoría ejerció:

- Control técnico del diseño de mezcla, resistencia del concreto y proceso constructivo.
- Verificación del adecuado sello de juntas y alineamiento hidráulico.
- Supervisión de la correcta instalación de la malla electrosoldada.
- Seguimiento al cumplimiento de normas técnicas vigentes.
- Revisión administrativa y financiera de cantidades ejecutadas.
- Seguimiento social respecto a afectaciones temporales a la comunidad y control de señalización.

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

En el desarrollo del período, el Consorcio Intercandelaria, evaluó los procedimientos implementados por el contratista, verificando su conformidad con el Plan de Calidad, las especificaciones técnicas del proyecto y el marco contractual vigente.

Se constató que:

- Los procesos de excavación, extendida y compactación se ejecutaron con equipos adecuados y personal competente, bajo supervisión técnica permanente.
- Las capas de afirmado, subbase y base granular cumplieron con los requisitos de espesor, gradación y grado de compactación, soportados en registros y ensayos de control.
- Las obras de concreto para cunetas se ejecutaron respetando alineamientos, pendientes hidráulicas, acabado superficial y resistencia especificada (21 MPa).
- El manejo técnico de materiales, acarreos y disposición de escombros se realizó conforme a lineamientos técnicos y ambientales.
- Desde el componente administrativo y contable, las cantidades de obra fueron verificadas y conciliadas con los soportes correspondientes.
- Desde el componente jurídico, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de las actividades del período.

ENSAYOS DE CALIDAD EN SITU DURANTE EL PERIODO

FECHA	ENSAYO REALIZADO DURANTE EL PERIODO N°5
09/02/2026	TOMA MUESTRAS CONCRETO PARA CUNETAS
13/02/2026	TOMA DENSIDADES PARA SUB BASE GRANULAR K3+500-K4+100
18/02/2026	TOMA DENSIDADES PARA SUB BASE GRANULAR K4+400-K5+300
20/02/2026	TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA CUNETAS
23/02/2026	TOMA MUESTRAS CONCRETO PARA CUNETAS
25/02/2026	TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA CUNETAS

RESULTADOS DE ENSAYOS ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

FECHA TOMA DE MUESTRA	ELEMENTO	ANOTACION
10/02/2026	CUNETA M 2+100 AL KM 2+150	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA CON FALLA A LOS 7 Y 21 DIAS

ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DE CONO Y ARENA

FECHA:	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
TIPO DE MATERIAL:	Afirmado	Afirmado	Afirmado	Afirmado	Afirmado	Afirmado
LOCALIZACIÓN:	k3+550	k3+650	k3+750	k3+850	k3+950	k4+050
RESULTADOS						
GRADO DE COMPACTACION (%)	106.76	108.05	110.72	107.39	103.68	107.36

FECHA:	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
TIPO DE MATERIAL:	Afirmado	Afirmado	Afirmado	Afirmado
LOCALIZACIÓN:	k4+150	k4+250	k3+350	k3+380
RESULTADOS				
GRADO DE COMPACTACION (%)	99.84	105.21	107.32	99.04

Registro Consolidado de Ensayos de Compactación

Fecha	Material	Localización	Grado de Compactación (%)
26/01/2026	Afirmado	k3+550	106.76
26/01/2026	Afirmado	k3+650	108.05
26/01/2026	Afirmado	k3+750	110.72
26/01/2026	Afirmado	k3+850	107.39
26/01/2026	Afirmado	k3+950	103.68
26/01/2026	Afirmado	k4+050	107.36
26/01/2026	Afirmado	k4+150	99.84
26/01/2026	Afirmado	k4+250	105.21
26/01/2026	Afirmado	k3+350	107.32
26/01/2026	Afirmado	k3+380	99.04

Los resultados muestran valores que oscilan generalmente entre 99.04% y 121.16%.

- Valores > 100%: Es común y aceptable ver valores ligeramente por encima del 100% (por ejemplo, 101% a 105%) debido a variaciones en el material o una energía de compactación en campo superior a la del laboratorio.

Criterios de Aceptación Típicos

Dependiendo de la normativa local (como el manual de Carreteras de la zona o las normas ASTM/AASHTO), los requisitos suelen ser:

Capa del Pavimento	Material en la Imagen	Grado de Compactación Mínimo Típico
Base Granular	"Base"	≥ 100% (a veces 98% según importancia)
Afirmado	"Afirmado"	≥ 95% o 100%

CONSORCIO INTERCANDELARIA

INFORME No. (5)

DENSIDAD DEL SUELO EN EL TERRENO METODO CONO DE ARENA NORMA: I.N.V. E-161 – 2013

25 de febrero de 2026	KM 3+450 AL KM 4+150 CANTIDAD 7	VALOR INDIVIDUAL DEL PESO UNITARIO SECO MAXIMO (Yd,max) (PROCTOR): 22.05 CRITERIO PARA LA ACEPTACIÒN: ACEPTABLE
13 de febrero de 2026	KM 3+250 AL KM 4+350 CANTIDAD 9	VALOR INDIVIDUAL DEL PESO UNITARIO SECO MAXIMO (Yd,max) (PROCTOR): 19.47 CRITERIO PARA LA ACEPTACIÒN: ACEPTABLE
13 de febrero de 2026	KM 4+350 AL KM 5+350 CANTIDAD 10	VALOR INDIVIDUAL DEL PESO UNITARIO SECO MAXIMO (Yd,max) (PROCTOR): 19.47 CRITERIO PARA LA ACEPTACIÒN: ACEPTABLE

Densidad del Suelo (Método Cono de Arena - INV E-161)

Fecha	Localización (Tramo)	Cantidad de Ensayos	Proctor (Yd,max)	Criterio de Aceptación
25 de febrero de 2026	KM 3+450 AL KM 4+150	7	22.05	ACEPTABLE
13 de febrero de 2026	KM 3+250 AL KM 4+350	9	19.47	ACEPTABLE
13 de febrero de 2026	KM 4+350 AL KM 5+350	10	19.47	ACEPTABLE

Observaciones de los Resultados

- Normativa: Los ensayos fueron realizados bajo la norma técnica I.N.V. E-161 — 2013.
- Uniformidad: Se observa que el valor del Proctor es idéntico (19.47) para los dos tramos evaluados el 13 de febrero, lo que sugiere el uso del mismo tipo de material en esas áreas.
- Estado Final: Todos los tramos analizados en esta imagen cumplen con los requisitos técnicos exigidos SON ACEPTABLES.

- Avance del Proyecto

De acuerdo con el seguimiento técnico, administrativo y financiero efectuado por la Interventoría, el proyecto registra a la fecha de corte del informe un Avance Físico Acumulado Del 49,87%, discriminado así:

- Mes 01: 2,06%
- Mes 02: 13,05%
- Mes 03: 18,38%
- Mes 04: 5,94%
- Mes 05: 10,44%

Considerando que el plazo contractual establecido es de 12 meses**,** y que a la fecha se han ejecutado cinco (5) meses de obra, el porcentaje acumulado evidencia un progreso significativo en la ejecución de las actividades programadas, especialmente en los componentes de movimiento de tierras, estructura de pavimento y obras de drenaje.

Desde el análisis comparativo entre el avance físico y el tiempo transcurrido, se observa que el proyecto mantiene un comportamiento favorable frente a la programación general, sin presentar a la fecha desviaciones críticas que comprometan el cumplimiento del plazo contractual.

La Interventoría concluye que el ritmo de ejecución durante el período 05 ha sido adecuado, permitiendo consolidar cerca del 50% de ejecución del proyecto dentro de la primera mitad del plazo propuesto. No obstante, se recomienda mantener el control permanente sobre la programación, la disponibilidad de recursos y la coordinación de frentes de trabajo, con el fin de asegurar la continuidad del rendimiento observado y garantizar el cumplimiento oportuno de las metas contractuales.

Ítem	Aspecto a Verificar	Cumplimiento	Observaciones
1	Actividades ejecutadas conforme a especificaciones técnicas	x	
2	Control de calidad en materiales (subbase, base, asfalto)	x	
3	Ensayos de laboratorio realizados	x	Resultados en proceso
4	Control de espesores y compactación	x	Verificados en Obra
5	Aplicación correcta de imprimación asfáltica	x	
6	Colocación y compactación de carpeta asfáltica	x	
7	Construcción de drenajes y filtros conforme a diseño	x	
8	Registro fotográfico y técnico de actividades	x	


SEGUIMIENTO DE OBRA POR PARTE DE DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION FECHA 25 DE FEBRERO DE 2026

Se realiza seguimiento técnico por parte El Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombia es la entidad técnica del gobierno, dependiente de la Presidencia, encargada de diseñar, orientar y evaluar las políticas públicas nacionales. Su función principal es planificar el desarrollo económico, social y ambiental, coordinar la inversión pública y gestionar el Plan Nacional de Desarrollo.

Evidenciando el compromiso de calidad del proyecto por parte del Consorcio La Candelaria y Consorcio Intercandelaria y entidad contratante TierraSua Sas.







Departamento Nacional de Planeación - DNP

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2026 02 25 (AAAA MM DD)

EVENTO: Visita Seguimiento proyecto BPIN

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

LUGAR: Raquira - Tierrasua

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Julián E. Guerrero Rincón	Dir. Técnico Tierrasua Supervisor	TIERRASUA	3118962176	tecnico@tierrasua.co	
Hector Julio Padraza	Residente de obra	obra	3118822786	h.padraza@hotmail.com	
Carlo Pedraza	Profesional apoyo obra	Obra	3105834693	juan2020-05@hotmail.com	
Elizabeth Tolosa U.	Profesional Ambiental OSEA	OSEA	3202475619	Elizabeth_tolosa@hotmail.com	
Adriana Marcela Pedraza C.	Representante Legal	Consorcio Intercandelaria	3165080891	adriana_marcela89@hotmail.com	
Wilson Julian Gonzalez Chaparro	Residente Interventoria	Interventoria	3173816681		
Nicolas Figueroa Cano	Representante legal	Interventoria	3213047190	nicolas.figueroa@gmail.com	
Cristian Camilo [illegible]	Residente Supervision	TIPAN SAS	3003211691		
Tatiana Posada	Profesional Apoyo	Tierrasua S.A.S.	3015096615	ingtatianaposada@hotmail.com	
Laura Catherine Rivera	Predial	Tierrasua SAS	3128577244		

COMPONENTE GESTIÓN FINANCIERA

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, la interventoría concluye que el Componente de Gestión Financiera CUMPLE satisfactoriamente, evidenciándose un manejo adecuado de los recursos económicos, coherencia entre la ejecución física y financiera del proyecto, y ausencia de desviaciones presupuestales o riesgos financieros que afecten el normal desarrollo de la obra., garantizando la correcta programación y ejecución del flujo de fondos, así como la transparencia en la administración de los recursos, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

- Seguimiento Presupuestal

Se constató que los costos asociados a las actividades desarrolladas durante el periodo corresponden a los ítems contractuales ejecutados, encontrándose debidamente soportados mediante actas de obra, mediciones en campo y registros técnicos validados por la interventoría, sin evidenciarse sobrecostos o desviaciones presupuestales.

- Control de Ejecución Financiera

La interventoría verificó que la ejecución financiera del proyecto se encuentra acorde con el avance físico reportado, manteniendo una relación adecuada entre los recursos ejecutados y las actividades desarrolladas en obra.

Así mismo, se realizó la revisión de:

- Estados de cuenta y soportes de ejecución financiera.
- Coherencia entre las cantidades de obra ejecutadas y los valores facturados.
- Disponibilidad de recursos financieros para la continuidad del proyecto.

Durante el periodo evaluado, no se presentaron reclamaciones, ajustes financieros ni solicitudes de reconocimiento económico adicionales por parte del contratista.

- Avance Financiero del Proyecto

Con base en la información revisada y validada por la interventoría, se establece que el avance financiero del proyecto es coherente con el avance acumulado del 49.87 %, evidenciando una adecuada planeación y administración de los recursos económicos del contrato.

El comportamiento financiero observado durante el periodo refleja una gestión eficiente por parte del Contratista – Consorcio La Candelaria, permitiendo garantizar la continuidad de la ejecución sin afectaciones económicas o presupuestales.

- Pagos, Soportes y Cumplimiento Financiero

La interventoría verificó que las solicitudes de pago presentadas por el contratista se encuentran debidamente soportadas con:

- Actas de obra aprobadas.
- Certificaciones de cumplimiento contractual.
- Soportes de pago de obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social.

Se constató que los pagos efectuados se realizaron conforme a los procedimientos establecidos contractualmente y dentro de los plazos definidos, sin presentarse novedades durante el periodo evaluado.

Ítem	Aspecto a Verificar	Cumplimiento	Observaciones
1	Ejecución financiera coherente con avance físico	x	
2	No se evidencian desviaciones financieras	x	

COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas al proyecto Mejoramiento de la vía Ráquira – Centro Poblado La Candelaria, verificando la correcta implementación de las medidas establecidas en el plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA).

En desarrollo de las actividades de obra ejecutadas durante el periodo, se verificó el cumplimiento de las siguientes acciones ambientales:

- Manejo adecuado de materiales de excavación y escombros, incluyendo la disposición controlada en botaderos autorizados.
- Control de material particulado y generación de polvo, mediante humectación de vías y áreas de trabajo.
- Manejo y almacenamiento adecuado de combustibles, lubricantes y materiales peligrosos, evitando derrames y contaminación del suelo.
- Control de ruido y vibraciones, conforme a la normatividad ambiental vigente.
- Protección de cuerpos de agua y drenajes existentes durante la ejecución de obras de cunetas y excavaciones.
- Señalización ambiental preventiva en frentes de obra.

Durante el periodo evaluado, no se registraron incidentes ambientales, requerimientos por parte de autoridades ambientales ni afectaciones significativas al entorno, evidenciándose un cumplimiento adecuado de las medidas ambientales establecidas.

- Gestión Social

La interventoría realizó seguimiento a las actividades de gestión social desarrolladas por el contratista, verificando la adecuada interacción con la comunidad del área de influencia del proyecto.

Entre las principales acciones verificadas se destacan:

- Atención oportuna a inquietudes, solicitudes y observaciones presentadas por la comunidad.
- Implementación de medidas de señalización y control de tránsito para minimizar afectaciones a los usuarios.
- Priorización de mano de obra local, de acuerdo con la disponibilidad y perfiles requeridos.

Durante el periodo evaluado, no se presentaron conflictos sociales, quejas formales ni reclamaciones comunitarias asociadas a la ejecución del proyecto.

- 3. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

La interventoría efectuó el seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del Contratista – Consorcio La Candelaria, verificando la implementación de las medidas de prevención y control de riesgos laborales en los frentes de obra.

Se constató el cumplimiento de las siguientes acciones:

- Afiliación del personal a la ARL y demás entidades del sistema de seguridad social.
- Dotación y uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Señalización de seguridad en frentes de obra y zonas de riesgo.
- Charlas de inducción y reinducción en SST al personal.
- Identificación y control de riesgos asociados a excavaciones, tránsito de maquinaria y trabajos en vía.

Ítem	Aspecto a Verificar	Cumplimiento	Observaciones
1	Implementación de medidas ambientales preventivas	X	Ver informe Ambiental-obra
2	Cumplimiento SST en obra	X	Ver informe SST – obra

COMPONENTE: CONTRATACIÓN, COMPRAS Y ALQUILER

- Actividades Ejecutadas y Seguimiento

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, la interventoría realizó el seguimiento a los procesos de contratación, compras y alquiler de maquinaria y equipos efectuados por el Contratista – Consorcio La Candelaria, verificando que estos se desarrollaran conforme a las necesidades técnicas del proyecto y a las especificaciones contractuales.

Se constató que el contratista garantizó el suministro oportuno de materiales pétreos, materiales de construcción, mezclas asfálticas, insumos para obras de drenaje y concreto, así como la disponibilidad de maquinaria y equipos requeridos para la ejecución de las actividades programadas, sin generar retrasos en los frentes de obra.

Las adquisiciones realizadas permitieron la correcta ejecución de las actividades de movimiento de tierras, estructura de pavimento y obras de drenaje, manteniendo continuidad operativa durante el periodo evaluado.

- Proveedores y Control de Calidad

Proveedores de Materiales Pétreos

Durante el periodo evaluado, el suministro de materiales pétreos se realizó a través de proveedores debidamente identificados y con experiencia comprobada, así:

- Material de afirmado o similar: Villamil Mining S.A.S.
- Arena y grava: Villamil Mining S.A.S.
- Suministro de base granular: Planta La Libertad
- Suministro de Asfalto: PAVITEC RL LTDA

La interventoría verificó que los materiales suministrados cumplieran con las características técnicas exigidas en el contrato y que su procedencia fuera acorde con las especificaciones establecidas.

Proveedores de Materiales de Construcción y Soportes de Calidad

El contratista presentó la relación actualizada de proveedores, junto con los certificados de calidad, informes de laboratorio y documentos de conformidad, los cuales fueron revisados y validados por la interventoría. Entre los principales proveedores y materiales verificados se encuentran:

- HOLCIM Colombia S.A.:
  - Cementos hidráulicos ECOART Ecolpanet y UG Fuerte Ecolpanet, con certificados de calidad y resultados de laboratorio conformes a la NTC 121.
- Ferretería AM y Ferretería G&J:
  - Acero de refuerzo en barras corrugadas de 60.000 PSI, conforme a las normas NTC 2289 y ASTM A615 Grado 60, apto para elementos estructurales del proyecto.
- Laboratorio certificado:
  - Ensayos de control de calidad a materiales de obra, con resultados conformes y aprobados por la interventoría.

De la revisión efectuada, se concluye que todos los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas y normativas exigidas, garantizando la calidad de las obras ejecutadas.

- Maquinaria, Equipos y Seguridad

Durante el periodo evaluado, el contratista dispuso de la maquinaria y equipos necesarios para la correcta ejecución de las actividades de obra, entre los cuales se destacan:

- Motoniveladora: conformación y compactación de subbase y base granular.
- Excavadora de oruga: excavaciones, cortes y demolición de estructuras existentes.
- Vibrocompactador de 10 toneladas: compactación de capas de afirmado y subbase.
- Volquetas doble troque: transporte de material de afirmado y escombros.
- Volquetas sencillas: apoyo logístico y acarreo de materiales.

La interventoría verificó que toda la maquinaria y el personal vinculado cumplen con los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo afiliación a seguridad social, señalización, condiciones operativas seguras y uso de elementos de protección personal, sin presentarse incidentes o novedades durante el periodo.

Ítem	Aspecto a Verificar	Cumplimiento	Observaciones
5.1	Contratos y órdenes de servicio formalizados	x	
5.2	Proveedores autorizados y confiables	x	
5.3	Materiales cumplen especificaciones técnicas	x	
5.4	Maquinaria suficiente y operativa	x	
5.5	Equipos de topografía contratados	x	
5.6	Trazabilidad de compras y alquileres	x	
5.7	Cumplimiento SST de personal y maquinaria	x	

COMPONENTE: GESTIÓN DE SEGUROS Y DE RIESGOS

El Componente de Gestión de Seguros y de Riesgos tiene como objetivo verificar la adecuada identificación, cobertura y control de los riesgos asociados a la ejecución del Contrato de Obra No. IPO-003-2025, garantizando el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y normativos establecidos por TIERRASUA S.A.S., así como los principios de prevención y aseguramiento contemplados en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Constitución y Aprobación de Garantías

En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Contractual y en los pliegos de condiciones, el Consorcio La Candelaria constituyó oportunamente las garantías exigidas para amparar los riesgos derivados de la ejecución del contrato. Dichas garantías fueron expedidas por la compañía Berkley International Seguros Colombia S.A., entidad legalmente autorizada para la expedición de pólizas en el país.

Las pólizas presentadas cubren de manera integral los riesgos asociados al cumplimiento del contrato, el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el pago de salarios y prestaciones sociales,

la estabilidad y calidad de la obra, así como la responsabilidad civil extracontractual, garantizando la protección de la entidad contratante, terceros y trabajadores.

Se verificó que las pólizas se encuentran vigentes, aprobadas y debidamente legalizadas, de conformidad con lo establecido en el Acta de Inicio de Obra, sin evidenciarse inconsistencias en su expedición o aprobación.

Seguimiento a Pólizas Vigentes

La interventoría realizó la revisión documental de las pólizas constituidas, verificando que los valores asegurados, vigencias y coberturas se ajustan a lo exigido contractualmente. Los amparos cuentan con vigencias que cubren no solo el periodo de ejecución de la obra, sino también los tiempos posteriores requeridos para garantizar la estabilidad de la infraestructura y las obligaciones laborales.

Los montos asegurados resultan suficientes y proporcionales al valor del contrato y al nivel de riesgo asociado a cada amparo, lo que permite mitigar de manera adecuada los riesgos contractuales, técnicos, laborales y de terceros durante la ejecución del proyecto.

Evaluación del Cumplimiento del Componente

Desde el enfoque de gestión del riesgo y aseguramiento de la calidad, el componente presenta un cumplimiento conforme, evidenciando una adecuada planificación y control de los riesgos contractuales. No se identifican pólizas vencidas, coberturas insuficientes o incumplimientos que representen riesgos para la continuidad del proyecto.

La gestión realizada contribuye a la prevención de contingencias, a la protección de los recursos públicos y a la estabilidad jurídica y financiera del contrato.

Ítem	Aspecto a Verificar	Cumplimiento	Observaciones
6.1	Pólizas constituidas conforme al contrato	x	
6.2	Amparo de cumplimiento vigente	x	
6.3	Amparo de buen manejo del anticipo	x	
6.4	Amparo laboral vigente	x	
6.5	Amparo de estabilidad de la obra	x	
6.6	Responsabilidad civil extracontractual	x	
6.7	Pólizas aprobadas por la entidad contratante	x	

CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, la interventoría realizó el seguimiento integral a los componentes técnico, administrativo, financiero, socioambiental y de contratación, compras y alquiler del proyecto Mejoramiento de la vía Ráquira – La Candelaria (Boyacá), concluyendo lo siguiente:

- Componente Técnico y de Calidad: Las actividades se desarrollaron conforme a las especificaciones y planos. Se evidenció un avance físico del 49.87%,

- Gestión Administrativa: El Consorcio La Candelaria cumplió satisfactoriamente con la gestión documental, organización de recurso humano y seguridad social. Se atendieron oportunamente los requerimientos de la interventoría sin registrarse incumplimientos.

- Gestión Financiera: Se mantuvo una administración adecuada de los recursos, con coherencia entre la ejecución física y financiera. No se presentaron sobrecostos, desviaciones presupuestales ni reclamaciones económicas durante el mes evaluado.

- Componente Socioambiental y SST: Se verificó el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y una gestión social proactiva. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo operó correctamente, finalizando el periodo sin accidentes laborales, incidentes ambientales ni conflictos sociales.

- Contratación, Compras y Alquiler: Se constató el suministro oportuno de materiales pétreos con sus respectivos soportes de calidad. La maquinaria y equipos requeridos presentaron disponibilidad y funcionamiento óptimo, cumpliendo con los estándares de seguridad establecidos.

Cordialmente,



NICOLAS FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SEGUIMIENTO DE CALIDAD

FOTO NO. 1 VERIFICACION SEGURIDAD VIAL DEL PROYECTO	FOTO NO. 2 VERIFICACION SEGURIDAD VIAL DEL PROYECTO
 	
Fuente. Autor	Fuente. Autor
FOTO NO. 3 VERIFICACIÓN PROCESOS CONSTRUCTIVOS	FOTO NO. 4 VERIFICACIÓN EPP EN OBRA
 	
Fuente. Autor	Fuente. Autor

ANEXO 7. INFORME SST INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL N°5 INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO "SST"



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Elaboró:
GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA
Profesional Especialista SST
CONSORCIO INTERCANDELARIA

Ráquira - Boyacá.

Periodo reporte del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026

consorciointercandelaria2025@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En el presente informe de interventoría se contempla las actividades de seguimiento de Seguridad y Salud en el trabajo realizadas por el contratista de obra en el marco del contrato cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

El informe relaciona las evidencias tomadas entre el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026, con relación a la implementación del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo del contrato anteriormente mencionado. A continuación, las estrategias, alternativas y actividades necesarias que se usaron para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilización, desplazamientos y condiciones SST en Obra, mitigadas por el contratista CONSORCIO LA CANDELARIA.

1. Ejecución inicio del contrato

Relación del personal vinculado a las actividades del contrato.

A continuación, se realiza relación del personal que realiza las actividades de Obra, tanto personal profesional, mano de obra calificada y no calificada, con su respectiva verificación de pagos de seguridad social.

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL										
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6765918	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	6759479	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ	6775637	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ELIZABETH MAHECHA VALERO	52797064	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ	1057582849	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN CAMILO PEDRAZA GOMEZ	1193447840	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN GUILLERMO CIFUENTES SANCHEZ	4375181	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DANIEL AUGUSTO PEDRAZA PEREZ	1049628290	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
RUBEN DARIO CARO PULIDO	74810538	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
CARLOS ARTURO PULIDO TORRES	1116992019	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA	1055227559	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MARIA FERNANDA GALINDO VANEGAS	1000687128	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ISNARDO MAURICIO MURCIA NOVA	1124510	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026

MARLEN FLOREZ RONCANCIO	1013577862	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JULIAN ANDRES TRIANA MARIN	1057015398	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MARCO AURELIO SUAREZ	4114321	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
YEISON MANUEL SALINAS SIERRA	1057893372	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
HERLEY LISANDRO SALINAS SIERRA	1057892958	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
FERDINANDO CARDENAS SALINAS	6014634	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
FABIO YOHANY BUITRAGO RICO	1049412918	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JOSE ANTONIO REINA RODRIGUEZ	1124186	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MARIA FERNANDA ARIAS AMEZQUITA	1049649865	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN MAURICIO MARTINEZ REYES	6776554	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DILSA FERNANDA DORADO SIERRA	1057892794	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JHON FREDY HERNANDEZ SANCHEZ	86014572	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LUZ DARY RAMIREZ BUITRAGO	23973910	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9540570	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JACKSON SNEIDER SANDOVAL RIOS	1002735699	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LUIS ALFONSO TRIANA FAJARDO	7278624	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JAVIER MAURICIO RICO HERNANDEZ	1121880221	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LUIS ALFONSO TRIANA FAJARDO	7278626	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
LIVINGSTON LOZANO SIERRA	72329117	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
EDWARD REINALDO CORDERO LOPEZ	810272	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
GREGORIO RAFAEL PEREZ LOPEZ	6078212	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DAVID JIMENEZ MONROY	5236240	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
YEISON ANTONIO LOPEZ CARO	1002624251	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
CARLOS JOSE CAMPOS AMUNDRAY	6059771	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
GUSJEDI FEDERICO SALAZAR BETANCURT	6653912	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
NOEL ALEXANDER MOYA BRITO	5518220	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MOISES DIAZ LLERENA	1236441299	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN BAUTISTA BARRERA	91434506	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores								SI	X	NO

2. Afiliaciones al SGSS

Velando por los derechos de los trabajadores se verifica que se realicen las respectivas afiliaciones de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. En el periodo se presentó ingreso de personal nuevo.

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
LIVINGSTON LOZANO SIERRA	72329117	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
EDWARD REINALDO CORDERO LOPEZ	810272	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
GREGORIO RAFAEL PEREZ LOPEZ	6078212	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
DAVID JIMENEZ MONROY	5236240	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
YEISON ANTONIO LOPEZ CARO	1002624251	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
CARLOS JOSE CAMPOS AMUNDRAY	6059771	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
GUSJEDI FEDERICO SALAZAR BETANCURT	6653912	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
NOEL ALEXANDER MOYA BRITO	5518220	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
MOISES DIAZ LLERENA	1236441299	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026
JUAN BAUTISTA BARRERA	91434506	X	X	X	1	2	2026	28	2	2026

3. Exámenes Médicos Ocupacionales

Dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y a la resolución 0312 de 2019 se verifica la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, donde se busca evaluar las condiciones físicas y mentales de los trabajadores y así determinar si son aptos para ejecutar las actividades y las condiciones laborales, así como al medio en el que desarrollan; es por esta razón que se verifica el cumplimiento con cada trabajador que inicia labores con el Contratista de Obra. Durante el periodo ingreso personal nuevo, ser verificó el cumplimiento de la realización de los exámenes de ingreso.

4. Cronograma actividades y charlas de SST.

El cronograma de actividades es un mecanismo que permite orientar día a día las charlas y capacitaciones que se realizan a los trabajadores, con la finalidad de promover el autocuidado y la prevención de accidentes entre otras disposiciones, es por esto que se recalcó en la importancia de realizar estas charlas día a día, como medida de prevención de accidentes.

	
Imagen 1. Seguimiento charlas SST	Imagen 2. Seguimiento charlas SST

5. Inspección y entrega de EPP

Se constató la entrega de los elementos de protección personal a cada trabajador y por medio de la firma de cada uno de ellos dar constancia del cumplimiento al decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo, así como la resolución 0312 del 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 3. Seguimiento entrega de E’PPS</td><td>Imagen 4. Verificación entrega E’PPS</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 5. Verificación reposición de E’PPS</td><td>Imagen 6. Registro entrega E’PPS</td></tr>
</table>

6. Inspección preoperacional de herramientas manuales, eléctricas, maquinaria y vehículos

Se verificó que en los formatos de inspección preoperacional de la maquinaria dispuesta en obra se realizará diariamente la inspección del estado de las máquinas y se reporta el estado de cada una de ellas por semana, mitigando así el deterioro y/o el mal funcionamiento durante la ejecución de las actividades.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

Se verificaron los planes de mantenimiento y los preoperacionales de los vehículos que hacen parte directa del contrato, las volquetas sencillas, carro tanque y vehículos livianos,con el fin de evidenciar que estén en las mejores condiciones técnicas, mecánicas y cumpliendo con su debida documentación al día.

Se encuentra los formatos diligenciados por los contratistas de obra y toda la documentación de inspección técnica y preoperacional de equipos pesados, maquinaria amarilla, encontrados en los informes del contratista.



Imagen 7. Inspección preoperacional de maquinaria



Imagen 8. Inspección preoperacional de maquinaria

CAPACITACIONES DE SST

Durante este periodo la Interventoría, verificó que se realizaran las debidas capacitacionesen seguridad y salud en el trabajo en la obra y en las áreas administrativas, por lo que se evidenció que el contratista de obra brindo las diferentes capacitaciones por el profesional SST a su personal según planillas asistencia.

Finalmente, la interventoría evidencia la participación e importancia del tema a través de charlas grupales en relación a sus labores diarias.

Como temas relevantes:

1. Riesgo por caída de material: Concientizar sobre el riesgo de caída por deslizamiento o excavaciones, que pueden generar atrapamientos, la muerte, el autocuidado y el cuidado de los compañeros es fundamental para evitar accidentes graves o mortales.

2. Importancia del cuidado auditivo: Entender la importancia de cuidado auditivo, más cuando se tiene maquinaria cerca debido a que nos puede generar enfermedades laborales, perdidas auditivas, dolores de cabeza y malestar.

3. Cuidado Visual: Evitar accidentes por material particulado o proyectado, evitando enfermedades visuales o accidentes graves.

4. Conducción preventiva: Generar conciencia sobre la importancia de la conducción preventiva para así evitar accidentes con otros vehículos, peatones y trabajadores sobre la obra. evitando accidentes graves o mortales.

5. Cierres viales: se habla de la organización de cierres viales, lugares, duración y que personal estará (maquinaria trabajando y paleteros).

6. Riesgo de trabajo cerca de maquinaria: Identificar riesgos y como tomar acciones preventivas para evitar accidentes como atropellamientos, atrapamientos o caídas a que puedan generar accidentes graves o mortales.

7. Conformación del COPASST Y COCOLA: Se realiza la conformación de dichos comités como medida de participación de trabajadores y mantener un ambienta de trabajo adecuado.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SST

De acuerdo al Programa de Salud Ocupacional del proyecto y los reportes presentados por el contratista de obra el CONSORCIO LA CANDELARIA, la interventoría realizó seguimiento y control in situ a cada una de las actividades contractuales en cumplimiento de la implementación del programa de seguridad ocupacional:

FORMATO # 2: SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA INTERVENTORA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

RESPONSABLE: GERMAN PACHECO S.

CONTRATISTA: CONSORCIO LA CANDELARIA

PERIODO DE REPORTE: 01 de febrero al 28 de febrero de 2026

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
2.	**PROGRAMA DE GESTIÓN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO SG-SST**			
2.1	Se evidencia cumplimiento de la Ficha - Seguridad, Salud en el Trabajo	X		La interventoría verifico in situ el uso adecuado de los EPP y se evidencio la ejecución de charlas y capacitaciones en relación. Ver registro fotográfico y planillas de asistencia capacitación de Seguridad Vial y HSE del informe de Obra.
2.2	Conformación de comités (COPASST-COCOLA)	X		La interventoría verifico que el contratista inicia con la conformación de los comités copasst y cocola con el fin de garantizar la participación de los trabajadores en temas de seguridad.
5.	**PROGRAMA MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS**			
5.1	Se evidencia cumplimiento de la Ficha – Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos	X		La empresa CONSORCIO LA CANDELARIA, cumple con el respectivo seguimiento dentro del periodo reportado. Ver evidencias de Lista de chequeos y Registro fotográfico

CONCLUSIONES

- Para el periodo reportado se evidencia que el CONSORCIO LA CANDELARIA ejecuta actividades según lo establecido en el programa de seguridad y salud en el trabajo.

- Se evidencia acompañamiento del profesional de SST por parte del contratista.

- Se evidencia que al personal se le suministra hidratación de manera diaria y constante por cada frente de trabajo.

- La interventoría evidenció el cumplimento de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo dentro de la ejecución diaria de las actividades de obra, realizando reposición de EPPs, realización de charlas diarias, inspección pre operacional de maquinaria y equipos.

- El contratista mantiene evidencias y registros de las diversas actividades diarias.

- El contratista presenta informe mensual y se revisa por esta interventoría.

- No se han presentado accidentes, actos inseguros o acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, los usuarios de la vía en construcción y demás actores viales.

- En el presente reporte la interventoría valida que el CONSORCIO LA CANDELARIA ha cumplido con los requerimientos y planteamientos propuestos en el Programa de seguridad Ocupacional en la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

Cordialmente,

GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA
Profesional Especialista SST
CONSORCIO INTERCANDELARIA

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL – PERSONAL INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901980215	9	CONSORCIO INTERCANDELARIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO INTERCANDELARIA	AV UNIVERSITARIA 53 114 TO AP 801	TUNJA-BOYACA	3124985616	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	112045392	9500999734	E	2026/03/05	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$3,081,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	6764329	BENITEZ JORGE																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,860,000	$74,400	CCF10	30	$1,860,000	$74,400	14-11	30	$1,860,000	$129,500	30	$0	$0	Si	$278,300
2	CC	1051476187	GRANADOS WILSON																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF10	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
3	CC	1049617189	PACHECO GERMAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1101756910	PINZON LAURA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1049629507	URIBE NICOLAS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	**Afiliados(5)**																						$9,052,715	$1,448,600			$10,912,715	$436,700			$10,912,715	$436,700			$10,912,715	$759,700		$0	$0		$3,081,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901980215	9	CONSORCIO INTERCANDELARIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO INTERCANDELARIA	AV UNIVERSITARIA 53 114 TO AP 801	TUNJA-BOYACA	3124985616	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	112045392	9500999734	E	2026/03/05	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$3,081,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,448,600	$0	$0	$1,448,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,448,600	$0	$0	$1,448,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$759,700	$0	$0	$759,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$759,700	$0	$0	$759,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$436,700	$0	$0	$436,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$436,700	$0	$0	$436,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$436,700	$0	$0	$436,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$144,500	$0	$0	$144,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$292,200	$0	$0	$292,200
TOTAL				**5**	**$3,081,700**	**$0**	**$0**	**$3,081,700**

ANEXO 8. INFORME PMT INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL N°5 INTERVENTORÍA SEGUIMIENTO "PMT"

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA
Profesional Especialista SST
CONSORCIO INTERCANDELARIA

Ráquira - Boyacá.

Periodo reporte del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026

consorciointercandelaria2025@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En el presente informe de interventoría se registran las actividades ejecutadas del Plan Manejo de Tránsito realizadas por el contratista de obra en el marco del contrato de obra IPO-003-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

El presente informe relaciona las evidencias tomadas entre el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026, con relación a la implementación del plan de manejo de tránsito del contrato anteriormente mencionado. A continuación, las estrategias, alternativas y actividades necesarias que se usaron para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilización, desplazamientos y cierres viales en Obra, mitigadas por el contratista CONSORCIO LA CANDELARIA.

CONDICIONES INICIALES DE LA OBRA

La interventoría verifico el estado de las actividades de la obra, por lo anterior se informa que las vías de acceso para la inclusión de materiales y equipos a la obra, son las siguientes:

1. Vía secundaria Ráquira – La Candelaria.

Por lo anterior la interventoría verifica que el contratista aplique las medidas necesarias en seguridad para el uso de vías, basados en el cumplimiento al PMT.

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

Para el periodo reportado se evidencia que el contratista de obra está ejecutando el Plan de Manejo de Tránsito de acuerdo a los lineamientos descritos en el capítulo 7: SEÑALIZACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VIA, Manual de Señalización Vial de Colombia, Dispositivos Uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial. 2024 adoptado mediante resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, del Ministerio de Transporte.

Por lo anterior el CONSORCIO LA CANDELARIA implementó:

- La seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.
- Evitó, en lo posible, la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.
- Ofreció a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les permita la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.
- Implementaron recorridos alternos con suficientes elementos de control en la operación del tránsito, para permitir a los flujos que se desvíen rutas y tiempos de recorrido lo más cortos posibles.
- Implementó atención permanente y continua de los aspectos relacionados con la seguridad en las vías dentro del área de influencia del proyecto en ejecución.

SEÑALIZACIÓN Y ADECUACIONES TEMPORALES EN OBRA

Dentro del periodo reportado la interventoría revisó y verificó que la señalización y adecuación de las vías cumplieran con la norma:

- Señalización de rutas de desvío.
- Señalización en la obra (zona de transición, zona de obras y final de obras).
- Señalización de seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, situaciones durante la noche y en condiciones atmosféricas adversas.

Señalización de Desvíos en obra:

La interventoría verifico in situ, que el proyecto cuenta con vías alternas por lo anterior no se necesitaría desvíos para los habitantes del sector que ocasionalmente puedan circular, así mismo en el evento que se hizo necesario cerrar, los tiempos máximos de espera son 20 minutos.

En periodo de reporte la señalización del área comprendió:

a. La indicación de obra en construcción.
b. Maniobras de Acceso y salida de volquetas o equipo pesado.
c. Manejo de tránsito de peatones y bici usuarios.

Verificación de Maniobras de Acceso y salida de volquetas o equipo pesado:

En el periodo reportado la interventoría hizo seguimiento que los equipos y maquinaria pesada dentro de la obra.

Por lo anterior se verifica que los vehículos, maquinaria pesada y volquetas ingresaran por los accesos anteriormente mencionados.

Es importante resaltar que el CONSORCIO LA CANDELARIA cuenta con el personal capacitado para las funciones de paletero y elementos de señalización vial suficiente para el buen desarrollo de las actividades diarias.

NOTA: En el presente periodo se solicitó al contratista de obra mantener en los frentes de trabajo señalización vial y controladores viales, con el fin de evitar posibles accidentes con los usuarios de la vía.

Actualmente la obra cuenta con 3 zonas o frentes de trabajo distribuidos de la siguiente manera:

1. Construcción de obras de drenaje (cunetas en concreto).
2. Conformación de capa de subbase granular.
3. Conformación de capa de base granular.

Es por está razón que se autoriza la inclusión de 2 nuevos controladores viales para el manejo y control del tráfico del tercer (3) frente de trabajo.

Manejo de tránsito de peatones y bici usuarios en la obra:

Para el periodo reportado, la interventoría evidencio que los tramos intervenidos presentaron tránsito peatonal y de ciclistas sobre la vía de la obra, se observó que el líder SST estuvo atento al ingreso de cada uno de estos actores viales.

Imagen No. 1 Señalización vial dentro y fuera de la obra	Imagen No. 2 Transporte del material por las vías marcadas.
	
	

Imagen No. 5 indicación de obra en construcción.	Imagen No. 6 Maniobras de Acceso y salida de volquetas o equipo pesado.
	
Imagen No. 7 Manejo de tránsito de peatones y bici usuarios.	Imagen No. 8 Desvíos en obra
	

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT

De acuerdo al Plan de Manejo de Tránsito del contrato y los reportes presentados por el contratista de obra "CONSORCIO LA CANDELARIA", la interventoría realizo seguimiento y control in situ a cada una de las actividades contractuales en cumplimiento de la implementación del Plan manejo de tránsito:

FORMATO # 1: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT

EMPRESA INTERVENTORA: CONSORCIO INTERCANDELARIA

RESPONSABLE: GERMAN PACHECO S.

CONTRATISTA: CONSORCIO LA CANDELARIA

PERIODO DE REPORTE: 01 de febrero al 28 de febrero del 2026

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Se tomaron en cuenta las recomendaciones generales para la correcta definición y trazado de accesos?	X		El contratista de Obra señalizo con Colombina o baliza y cinta de señalización No pase.
2	¿Se presentó el plan de manejo de tránsito acorde a las necesidades de la obra?	X		Se evidencio que se estuviera cumpliendo con la implementacióndel Plan de manejo de tránsito propuesto.
3	¿Existe por parte del contratista un programa de señalización?	X		Se evidencio que el contratista aplica su programa de señalización vial.
4	Se realizó la verificación de las condiciones de las señales, ¿barricadas, delineadores tubulares y demás elementos que hacen parte del PMT?	X		Se realizó el seguimiento del buen estado y la reposición de los elementos de señalización vial en obra.
5	¿Se realizó la señalización Vial adecuada?	X		La interventoría verifico que en ellugar de las obras se implementara una buena señalización vial.

REVISIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL PMT

01 de febrero al 28 de febrero del 2026

Durante el período reportado, la interventoría verifico y reviso la ejecución presupuestal referente a la compra de señalización y elementos de seguridad vial, donde se evidenciaque la empresa CONSORCIO LA CANDELARIA reportó compras de implementos para la ejecución mensual del plan de manejo de tránsito, lo anterior está acorde con el avance de obra, actividades contractuales y programación de obra:

PRESUPUESTO PLAN MANEJO DE TRANSITO

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRÁ AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA, MUNICIPIO DE RAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

A	PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT AUX	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
A.1.	PALETERO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	6	mes	1	$ 2,309,486.40	$ 13,856,918.40

B	SEÑALIZACIÓN

ITEM	SEÑAL DE TRANSITO	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
B.1	SPO-01-02-03-Otras	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	Rombo 60 cm x 60 cm	UND	2	$ 263,666.67	$ 527,333.34
B.3	SIO-02-03	SEÑAL INFORMATIVA EN OBRA SEGÚN NORMA INVIAS	Según velocidad MENOR O IGUAL A 50 KM/H	UND	0	$ 257,500.00	$ -
B.4		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES		UND	10	$ 65,000.00	$ 650,000.00
B.5		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS- BARRERAS		UND	0	$ 460,000.00	$ -

		PLÁSTICAS (MALETINES)					
B.1		SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO - PALETAS PARE / SIGA		UND	2	$ 33,950.00	$ 67,900.00
B.3		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - CINTA DE SEÑALIZACIÓN		Rollo 500 m	20.00	$ 40,666.67	$ 813,333.40
B.4		PASACALLES INFORMATIVO		UND	0	$ 220,000.00	$ -

TOTAL COSTOS (A+B+C)	**$ 15,915,485.14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PMT

Imagen No. 9 Delineadores tubulares	Imagen No. 10 Colombina o delineador tubular de señalización
	
Imagen No. 11 Barrera o maletín plástico rellenable	Imagen No. 12 Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR.
	

Imagen No. 13 Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR.	Imagen No. 14 Paleteros o controladores viales (paleta de pare – siga)
	
Imagen No. 15 Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR.	Imagen No. 16 Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR.
	

Imagen No. 17 Verificación diaria de condiciones mecánicas de vehículos y maquinaria.	Imagen No. 18 Verificación diaria de condiciones mecánicas de vehículos y maquinaria.
	
Fuente. Autor	

CONCLUSIONES

- Para el periodo reportado se evidencia que el CONSORCIO LA CANDELARIA ejecuta actividades y presupuesto para la implementación del plan de manejo de tránsito, según actividades contractuales y su programación diaria.

- La interventoría evidencio el cumplimento de la implementación del plan demanejo del tránsito dentro de la ejecución diaria de las actividades de obra.

- Se realizó el seguimiento, verificación de respuesta en cuanto al control vial para el ingreso y salida de maquinaria en la obra.

- En el presente reporte la interventoría valida que el CONSORCIO LA CANDELARIA ha cumplido con los requerimientos y planteamientos propuestos en el PMT en el "EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Cordialmente,

GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA
Profesional Especialista SST
CONSORCIO INTERCANDELARIA

ANEXO 9. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

TIERRASUA
¡Conectamos región!
NIT. 901.285.377-2

Tunja, 12 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO INTERCANDELARIA
R/L NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
INTERVENTOR
Av universitaria 53-114, TO 3 AP 801 Tunja, Boyacá
consorciointercandelaria2025@gmail.com

REF: CONTRATO – No. IPVO 019-2025 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ASUNTO: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Respetado Ingeniero,

De conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, y en aras de procurar por el adecuado desarrollo del proyecto sobre el cual usted ejerce la respectiva interventoría, me permito recordar la importancia del ejercicio de sus funciones en la verificación y control sobre el desarrollo y ejecución de las actividades y/o ítems contractuales establecidos en el contrato IPO-003-2025 y los respectivos anexos técnicos del proyecto.

En razón a lo anterior, desde la supervisión se solicita a la interventoría autorizar la ejecución de dichas actividades en el marco de lo fijado contractualmente, respetando el alcance de la meta fisica del proyecto y autorizando la ejecución de actividades que puedan ser reconocidas de conformidad con lo contratado y en linea con la función estricta de control por parte de la interventoria.

Sin otro particular,

ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R
DIRECTOR TÉCNICO / SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Ing. Julián Guerrero	Director Técnico	
Proyectó	Ing. Tatiana Pirazán	Profesional de Apoyo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

TIERRASUA S.A.S

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

CONSORCIO INTERCANDELARIA

Tunja, 9 de febrero de 2026 IPVO-019-2025-012

Señores
TIERRASUA S.A.S
Att. **Ing. JULIAN GUERRERO RINCON**
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ASUNTO: ENTREGA INFORME No. 3 - MENSUAL DE OBRA – Vo.Bo. INTERVENTORÍA

Reciba un cordial saludo,
Por medio de la presente y en cumplimiento de mis funciones me permito hacer entrega del Informe mensual No. 3 de Obra con sus respectivos anexos, más la documentación, certificaciones y demás soportes establecidos en la lista de chequeo de la entidad contratante, verificado y aprobado por nuestra parte.

para su revisión y fines pertinentes.

Atento a sus comentarios,
Cordialmente,

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9

Tunja, 9 de febrero de 2026 IPVO-019-2025-013

Señores
TIERRASUA S.A.S
Att. **Ing. JULIAN GUERRERO RINCON**
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3

Reciba un cordial saludo,
Por medio de la presente y en cumplimiento de mis funciones me permito hacer entrega del Informe mensual de Interventoría No. 3 con sus respectivos anexos, más la documentación, certificaciones y demás soportes establecidos en la lista de chequeo de la entidad contratante.

para su revisión y fines pertinentes.

Atento a sus comentarios,
Cordialmente,

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9

Tunja, 12 de febrero de 2026 IPVO-019-2025-014

Señores
TIERRASUA S.A.S
Att. **Ing. JULIAN GUERRERO RINCON**
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ASUNTO: ENTREGA INFORME No. 4 - MENSUAL DE OBRA – Vo.Bo. INTERVENTORÍA

Reciba un cordial saludo,
Por medio de la presente y en cumplimiento de mis funciones me permito hacer entrega del Informe mensual No. 4 de Obra con sus respectivos anexos, más la documentación, certificaciones y demás soportes establecidos en la lista de chequeo de la entidad contratante, verificado y aprobado por nuestra parte.

para su revisión y fines pertinentes.

Atento a sus comentarios,
Cordialmente,

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9

Tunja, 12 de febrero de 2026 IPVO-019-2025-015

Señores
TIERRASUA S.A.S
Att. **Ing. JULIAN GUERRERO RINCON**
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 4

Reciba un cordial saludo,
Por medio de la presente y en cumplimiento de mis funciones me permito hacer entrega del Informe mensual de Interventoría No. 4 con sus respectivos anexos, más la documentación, certificaciones y demás soportes establecidos en la lista de chequeo de la entidad contratante.

para su revisión y fines pertinentes.

Atento a sus comentarios,
Cordialmente,

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9

Tunja, 20 de febrero de 2026 IPVO-019-2025-016

Señores
TIERRASUA S.A.S
Att. **Ing. JULIAN GUERRERO RINCON**
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA IPVO-019-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ASUNTO: OBRAS ADICIONALES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA TERMINACIÓN INTEGRAL DEL CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, DESDE EL K0+000 – K6+260.

Reciba un cordial saludo,
Por medio de la presente y en cumplimiento de mis funciones como Interventor del contrato de obra No. IPO-003-2025, nos permitimos informar que se han venido observando en la ejecución y/o desarrollo de las obras que hacen parte integral del contrato de obra, la necesidad de realizar algunas obras complementarias que han surgido en zonas puntuales del corredor vial que conduce del Municipio de Ráquira al centro poblado de la candelaria desde el K0+000 al K6+260.

A continuación, se establecen cada una de las obras adicionales que se han analizado, verificado y evaluado por los equipos de Obra e Interventoría durante el tiempo de ejecución y/o construcción de la vía objeto del contrato de obra No. IPO-003-2025:

a. INESTABILIDAD DE TALUDES

Se presentan varios puntos de inestabilidad geotécnica y geológica a lo largo del corredor vial en construcción, estos puntos se han agravado conforme se han presentado fuertes lluvias en la zona, generando derrumbes, desplazamientos del terreno, hundimientos en la calzada existente y posibles riesgos a las viviendas aledañas.

Estos puntos fueron revisados, analizados y evaluados por los equipos de especialistas de la Obra e Interventoría, se realizaron varias visitas de campo, verificaciones mediante toma de laboratorios en cada uno de los puntos, toma de datos de campo y análisis de alternativas de solución.

Como justificación de la presente solicitud se realiza entrega de los estudios, diseños, planos y cuantificación de cantidades realizados para cada una de las obras adicionales.

Los puntos críticos analizados y evaluados se establecen a continuación:

Punto 1. Abscisa (K0+460) y punto 2. Abscisa (K0+500)

- Inestabilidad zona de ladera que hace parte de la cimentación de la sección de la vía con proximidad a viviendas.
- **Solución planteada: Construcción de muro de contención en concreto reforzado.**

Punto 3. Abscisa (K3+010)

- Inestabilidad de talud, desplazamiento constante del material del talud desde la parte baja del talud hasta la corona del mismo.
- **Solución planteada: Construcción de muro tipo gavión.**

Punto 4. Abscisa (K3+350)

- Inestabilidad de ladera, desplazamiento constante del material por una pendiente de más de 60%, presencia de agua superficial y subterránea y presencia de cárcavas en la zona baja de ladera, generando en la subrasante de la vía hundimiento y desplazamiento del material.
- **Solución planteada: Construcción de trincho metálico.**

Punto 5. Abscisa (K4+395)

- Inestabilidad zona de ladera que hace parte de la cimentación de la sección de la vía con proximidad a viviendas.
- **Solución planteada: Construcción de muro tipo gavión.**

Punto 6. Abscisa (K5+780)

- Inestabilidad zona de ladera que hace parte de la cimentación de la sección de la vía con proximidad a viviendas.
- **Solución planteada: Construcción de muro de contención en concreto reforzado.**

Punto 7. Abscisa (K6+080)

- Inestabilidad de ladera, desplazamiento constante del material, presencia de agua superficial y subterránea y presencia de quebrada en la zona baja de ladera, generando en la subrasante de la vía hundimiento y desplazamiento del material.
- **Solución planteada: Construcción de trincho metálico.**

b. ALCANTARILLADO PLUVIAL – ZONA URBANA (K0+000 al K0+890)

Teniendo en cuenta lo evidenciado en este tramo del corredor vial durante las lluvias presentadas desde el inicio del mes de diciembre del año 2025, el flujo de agua de escorrentía que recoge esta vía actualmente es bastante elevada lo anterior de acuerdo al alto aporte de las zonas adyacentes (montañas), adicionalmente se observó la inexistencia de un colector pluvial que canalice las aguas lluvias y se evite afectaciones a los habitantes de la zona.

Por todo lo anterior, en pro de garantizar el correcto funcionamiento de la vía en este sector se analizó y evaluó una solución, para este caso se plantea la construcción de un colector pluvial en tubería de 24" que capte el agua lluvia mediante sumideros a lo largo de 285 metros lineales.

c. CONSTRUCCIÓN DE FILTROS DE DRENAJE LONGITUDINAL

Necesidad que surge por la presencia de aguas lluvias y/o de escorrentía en algunos tramos del corredor a intervenir que pueden afectar a corto, mediano y largo plazo la estabilidad de la estructura de pavimento, es por esto que surge la necesidad de incluir otros tramos de filtros subdrenes longitudinales. Teniendo en cuenta que en diciembre de 2025 se realizó modificatoria No. 1 donde se incluyó 1435 ml de filtros longitudinales, sin embargo la revisión técnica final indica que la necesidad de la construcción de filtros es de un total de 3292 ml, por lo cual la cantidad faltante de filtros por incluir es de 1857 ml.

d. AJUSTE DEL ALINEAMIENTO DE LA VÍA

Teniendo en cuenta los puntos de inestabilidad geológica y geotécnica a lo largo del corredor vial y en pro de evitar futuros movimientos, desplazamientos de material, hundimientos y daños en la estructura de la vía que se viene ejecutando, se plantea en los puntos críticos de inestabilidad desplazar el alineamiento de la vía hacia la parte más estable (zona de talud), este ajuste implica realizar más cortes de talud, pero se garantiza que a futuro la estabilidad de la estructura de la vía se mantenga óptimamente.

e. BOX CULVERT – Abscisa (K3+480)

Inicialmente estaba proyectada la reconstrucción de una estructura tipo alcantarilla de doble tubo de 36", pero se evidenciaron serios problemas geotécnicos e hidrológicos en la zona que obligaron a replantear está solución, por lo tanto se realizó visita con los especialistas de los equipos de Obra e Interventoría con el fin de evaluar y analizar la mejor alternativa.

Se determinó por parte del especialista que la solución más viable es la construcción de un box culvert con sección 2m x 2m en una longitud de 10 ml, con un pedraplén en su cimentación y la construcción de disipadores en concreto reforzado en el descole.

f. AJUSTE SECCIÓN CUNETAS – OBRAS DE DRENAJE

Durante las fuertes lluvias presentadas en el corredor vial que se viene ejecutando se ha evidenciado la necesidad de hacer algunos ajustes en la sección de las cunetas, ya que por verificación en campo el agua de escorrentía rebosa la capacidad del área proyectada en tramos cercanos a taludes y/o zonas de montaña. Por lo anterior se vio la necesidad de analizar y evaluar junto con los especialistas realizar una verificación, estudio y diseño de los ajustes según las áreas hidrológicas del corredor vial y lo evidenciado en temporada de fuertes lluvias.

g. ZANJAS DE CORONACIÓN

Actividad necesaria para encausar las aguas lluvias en la parte alta de los taludes, evitando que se generen daños por socavación, erosión y posibles movimientos o derrumbes, se presenta la verificación, análisis y evaluación de la pertinencia de estás obras de drenaje, las cuales garantizan la estabilidad de los taludes a lo largo del corredor vial.

De acuerdo a nuestras funciones recomendamos evaluar e incluir las actividades establecidas en el presente documento, las cuales fueron soportadas técnicamente con respecto a su pertinencia, garantizaran el correcto funcionamiento de la vía a través del tiempo, reducirá los costos de mantenimiento a futuro y evitará posibles afectaciones a los usuarios de la vía, vecinos y/o habitantes de la zona.

Quedamos atentos a su revisión y posibles comentarios,

Cordialmente,



NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9

ANEXO 10. INFORME DEL ANTICIPO DE OBRA

INFORME ANTICIPO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA IPO-003-2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONSORCIO LA CANDELARIA
R/L ADRIANA PEDRAZA GOMEZ
Contratista de Obra

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-019-2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONSORCIO INTERCANDELARIA
R/L NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
Contratista de Interventoría

TIERRASUA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FEBRERO 2026

1. INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO

A continuación, se presenta el resumen de las ordenes de operación del anticipo tramitadas:

Para el desembolso del anticipo, se realizó apertura del negocio fiduciario con Bancolombia, del cual se generó el contrato No. 18083 con su respectiva certificación bancaria del P.A del anticipo para el giro de los recursos.

El contratista de obra presentó inicialmente un plan de inversión el cual fue aprobado por está interventoría para trámite ante la entidad contratante, el cual se describe a continuación:

Tabla 1. Plan de inversión del anticipo

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR ANTICIPO		**6,122,098,584.04**	**100%**
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	428,546,900.88	7.00%
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	1,959,071,546.89	32.00%
3	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	918,314,787.61	15.00%
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	2,816,165,348.66	46.00%
TOTAL		**6,122,098,584.04**	**100.00%**

Posteriormente se presentó a esta Interventoría reprogramación del plan de inversión, la cual fue aprobada y avalada para trámite ante la entidad contratante, se identifica que dicha actualización se encuentra técnicamente alineada con las necesidades actuales del proyecto, atendiendo los requerimientos operativos, administrativos y financieros necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, se presenta a continuación la reprogramación:

Tabla 2. Plan de inversión del anticipo (Reprogramación 1)

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR ANTICIPO		**6,122,098,584.04**	**100%**
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	220,395,549.03	3.60%
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	1,591,745,631.85	26.00%
3	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	575,477,266.90	9.40%
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	3,734,480,136.26	61.00%
TOTAL		**6,122,098,584.04**	**100.00%**

Tabla 3. Resumen financiero del anticipo

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR APROBADO	VALOR PAGADO	SALDO
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	220,395,549.03	220,394,700.00	849.03
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	1,591,745,631.85	1,591,745,550.00	81.85
3	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	575,477,266.90	575,471,616.00	5,650.9
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	3,734,480,136.26	3,734,472,553.00	7,583.26
TOTAL		**6,122,098,584.04**	**6,122,084,419.00**	**14,165.04**

NOTA: El negocio fiduciario se encuentra en proceso de liquidación.

2. ORDENES DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO

2.1 ORDEN DE OPERACIÓN No. 1

Orden de Operación General

Bancolombia

VERSIÓN 2.1

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No DE ORDEN	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD ORIGEN	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA)	TIPO TRANSACCION	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	MONEDA	NUMERO DE BENEFICIARIOS A PAGAR:	1	Generar Orden
18083	PA ANT CONSORCIO LA CANDELARIA	1	88200006332	Ahorros	BANCOLOMBIA S.A	4/11/2025	REEMBOLSOS	$ 2,620,000,000.00	$ 0.00	$ 2,620,000,000.00	Pesos			

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE "Por cuenta de"	IDENTIFICACION "Por Cuenta de"	TIPO ID "Por Cuenta de"	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	ID INSTRUCCIÓN CAUSACIÓN	SECUENCIA CAUSACIÓN	CONCEPTO CONTABLE	Nombre Persona Autorizada para reclamar Cheque	Identificación Persona Autorizada para reclamar Cheque	Tipo ID Persona Autorizada para reclamar Cheque	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	COMENTARIOS GENERALES
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 2,620,000,000.00		$ 2,620,000,000.00							4.0	

Reconozco, acepto, garantizo, que, en relación con los datos personales de terceros suministrados a través del documento adjunto, i) cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el documento adjunto; y ii) he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia. Con el envío de la presente orden, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el objeto del negocio fiduciario respecto del cual se emite la correspondiente instrucción.

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 01

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			**FECHA : 4/11/2025**		
18083 P.A. ANT CONSORCIO LA CANDELARIA			**PAGADO A : CONSORCIO LA CANDELARIA**		
			N.I.T :901.976.668-6		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	**DESCRIPCION DEL PAGO**	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**NUMERO DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**VALOR EN PESOS**
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	SERINKO SAS	CUENTA DE C	04/11/25	$ 1,305,000,000.00
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	CONSTRUCTORA TARPEYA	CUENTA DE C	04/11/25	$ 503,000,000.00
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	COINGA LTDA	CUENTA DE C	04/11/25	$ 610,000,000.00
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	GVR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	CUENTA DE C	04/11/25	$ 202,000,000.00
				TOTAL ITEM 4	**$ 2,620,000,000.00**
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0.00
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0.00
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0.00
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	**$ 2,620,000,000.00**

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

RÁQUIRA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

DEBE A:

SERINKO S.A.S
NIT. 901.377.787-4

LA SUMA DE MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE..... (1.190.000.000,00).

POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO A LA OFERTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ATENTAMENTE,

FREDY OSWALDO DUITAMA VACCA

R/L SERINKO S.A.S

RÁQUIRA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

DEBE A:

SERINKO S.A.S
NIT. 901.377.787-4

LA SUMA DE CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE..... (115.000.000,00).

POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO A LA OFERTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ATENTAMENTE,

FREDY OSWALDO DUITAMA VACCA
R/L SERINKO S.A.S

RÁQUIRA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

DEBE A:

CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S
NIT. 901.121.668-7

LA SUMA DE QUINIENTOS TRES MILLONES DE PESOS MCTE..... (503.000.000,00).

POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO A LA OFERTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ATENTAMENTE,

NICOLAI ROMAN AVILA BERNAL
R/L CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S

RÁQUIRA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

DEBE A:

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA (COINGA LTDA)
NIT. 800.154.507-5

LA SUMA DE SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE..... (610.000.000,00).

POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO A LA OFERTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ATENTAMENTE,

MANUEL ROJAS
R/L COINGA LTDA

RÁQUIRA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

DEBE A:

GVR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
NIT. 901.644.995-5

LA SUMA DE DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS MCTE..... (202.000.000,00).

POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO A LA OFERTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ATENTAMENTE,

GERMAN TARCICIO MORA SANDOVAL
R/L GVR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

SERINKO S.A.S

SERINKO S.A.S NIT 901377787-4

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CR 2 40 45 AP 905 BRR SANTA INES - Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.3112316245

ingfredyodv@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4210

Cliente: CONSORCIO LA CANDELARIA

NIT ó CC: 901976668-6 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CL 20 12 84

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

CORREO: encoingenieriasas@gmail.com

TELEFONO: 3118284350

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta 35

Fecha Creación: 2025-11-30 19:57

Fecha Validación: 2025-11-30 20:15

Fecha Vencimiento: 2025-11-30 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:ac0394cee13383f39691d85d77c420e62337e327dfcd62378fde08a1c34da1c3c8a1dd6964e1425eac27ef3dc9b78bdb

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764100780777 desde 33 hasta 100 Vigencia: 2025-10-29 al 2026-10-29

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		PAGO SEGUN ACTA PARCIAL No 1 ORDEN DE SERVICIOS No CLC-001 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA	1.0	$ 650,000,000.00			0.0	$ 650,000,000.00
2	ADMIN	Administracion - 4.0%	1.0	$ 26,000,000.00	0.0%	0.0	0.0	$ 26,000,000.00
3	IMPRE	Imprevistos - 1.0%	1.0	$ 6,500,000.00	0.0%	0.0	0.0	$ 6,500,000.00
4	UTIL	Utilidad - 5.0%	1.0	$ 32,500,000.00	19.0%	6175000.0	0.0	$ 32,500,000.00

Información Adicional

EL ANTICIPO ES DEL 70% POR TANTO EL VALOR AMORTIZADO CORRESPONDE A $504,822,500.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 32,500,000.00	

SUBTOTAL	$ 715,000,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 32,500,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 6,175,000.00
ANTICIPO	$ 504,822,500.00
TOTAL	**$ 721,175,000.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

SERINKO S.A.S

SERINKO S.A.S NIT 901377787-4

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4210

Tel.3112316245
ingfredyodv@hotmail.com
CR 2 40 45 AP 905 BRR SANTA INES - Tunja, Boyacá - Colombia

Cliente: CONSORCIO LA CANDELARIA

NIT ó CC: 901976668-6 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: CL 20 12 84
CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia
CORREO: encoingenieriasas@gmail.com
TELEFONO: 3118284350
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta 36

Fecha Creación: 2025-12-19 08:24
Fecha Validación: 2025-12-19 08:31
Fecha Vencimiento: 2025-12-19 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

CUFE:a7da0abcf2576704a19b4a737d713e3ad28ec1742767e72ee6ec33526f37e0a659faa622e9367d5dce7378c26f6781c2
Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764100780777 desde 33 hasta 100 Vigencia: 2025-10-29 al 2026-10-29

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		PAGO SEGUN ACTA PARCIAL No 2 ORDEN DE SERVICIOS No CLC-001 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA	1.0	$ 500,000,000.00			0.0	$ 500,000,000.00
2	ADMIN	Administracion - 4.0%	1.0	$ 20,000,000.00	0.0%	0.0	0.0	$ 20,000,000.00
3	IMPRE	Imprevistos - 1.0%	1.0	$ 5,000,000.00	0.0%	0.0	0.0	$ 5,000,000.00
4	UTIL	Utilidad - 5.0%	1.0	$ 25,000,000.00	19.0%	4750000.0	0.0	$ 25,000,000.00

Información Adicional

EL ANTICIPO ES DEL 70% POR TANTO EL VALOR AMORTIZADO CORRESPONDE A $388,325,000.00
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 25,000,000.00	

SUBTOTAL	$ 550,000,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 25,000,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 4,750,000.00
ANTICIPO	$ 388,325,000.00
TOTAL	**$ 554,750,000.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S.

CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S. NIT 901121668-7

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CL 22 11 81 OF 202 - Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.3138548992

tarpeyasas@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

O-47 - Régimen Simple de Tributación

Act. Económica:4290

Cliente: CONSORCIO LA CANDELARIA

NIT ó CC: 901976668-6 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CL 20 12 84

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

CORREO: encoingenieriasas@gmail.com

TELEFONO: 3118284350

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta FE111

Fecha Creación: 2025-12-23 15:40

Fecha Validación:

Fecha Vencimiento: 2025-12-23 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE:

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764098134651 desde FE95 hasta FE1000 Vigencia: 2025-09-03 al 2026-09-03

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		PAGO SEGUN ACTA PARCIAL ORDEN DE SERVICIOS No CLC-002 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA.	1.0	$ 453,357,368.00			0.0	$ 453,357,368.00
2	ADMIN	Administracion - 4.0%	1.0	$ 18,134,294.72	0.0%		0.0	$ 18,134,294.72
3	IMPRE	Imprevistos - 1.0%	1.0	$ 4,533,573.68	0.0%		0.0	$ 4,533,573.68
4	UTIL	Utilidad - 5.0%	1.0	$ 22,667,868.40	19.0%		0.0	$ 22,667,868.40

Información Adicional

No practicar RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA, ya que la empresa pertenece al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80 CENTAVOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 22,667,868.40	$ 4,306,895.00

Base no gravada

$ 476,025,236.40

SUBTOTAL	$ 498,693,104.80
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 22,667,868.40
IMPUESTOS (+)	$ 4,306,895.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 502,999,999.80**

SIN VALIDEZ FISCAL

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Factura Electrónica de Venta CGA - 60

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764086080356 de 26/12/2024 - 26/12/2025 autoriza CGA - 58 a CGA - 500

Coinga Ltda.

Actividad Económica Principal 4330
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/12/2025 11:42
Fecha de Vencimiento	26/12/2025 11:42
Fecha de Validación	26/12/2025 11:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA
Nombre Comercial	COINGA LTDA
NIT	800154507
Obligación	IVA
Email	coingaltda@yahoo.com
Teléfono	3002695285
Dirección Fiscal	CR 7 21 59 AP 201 C, TUNJA, (BOYACA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA
Nombre Comercial	
NIT	901976668
Obligación	IVA
Email	encoingenieriasas@gmail.com
Teléfono	3118284350
Dirección	CL 20 12 84
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	4210	ACTA PARCIAL ORDEN DE SERVICIOS No CLC-003 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA	1.0	EA	$549,797,206.00		$549,797,206.00	$549,797,206.00
2	AIU-A	Administración (4.0%)	1.0	EA	$21,991,888.24		$21,991,888.24	$21,991,888.24
3	AIU-I	Imprevistos (1.0%)	1.0	EA	$5,497,972.06		$5,497,972.06	$5,497,972.06
4	AIU-U	Utilidad (5.0%)	1.0	EA	$27,489,860.30	IVA 19%	$27,489,860.30	$32,712,933.76

4

Subtotal	$604,776,926.60
IVA 19%	$5,223,073.46
Total a Pagar	**$610,000,000.06**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 582390589f4f31ef7c9885b49bafbf121ad087caca237a8e63cc3ee2b2024f382766f9cd1d101f89410173e671e81efc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Espacio para
Logo Corporativo

GVR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
NIT 901.644.995-5
cra 10 No.64b 79
Tel: (608) 7416083 - Ext. 1
Tunja - Colombia
sammora.mora@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. GVR 11

Señores	CONSORCIO LA CANDELARIA		
NIT	901.976.668-6	**Teléfono**	(608) 3118284350
Dirección	CL 20 12 84	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 20:57
Expedición	22/12/2025, 20:57
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL ORDEN DE SERVIIOS N° CLC-004 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PRA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA	1.00	183,793,600.72

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos dos millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-22 por $ 202,000,000.00

Total Bruto	182,063,992.79
Administración 4.00%	7,282,559.71
Imprevistos 1.00%	1,820,639.93
Utilidad 5.00%	9,103,199.64
IVA 19%	1,729,607.93
Total a Pagar	202,000,000.00

Observaciones:
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE E ICA PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DETRIBUTACION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092559744 aprobado en 20250430 prefijo GVR desde el número 9 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 3004a81395cabb5e620c86d76fca302b50498d36b6ab804c25c578937d9299a0df0414c9b32a5fce93b136fd68e31c8f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2.2 ORDEN DE OPERACIÓN No. 2

Orden de Operación General

Bancolombia

VERSIÓN 2.1

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No DE ORDEN	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD ORIGEN	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA)	TIPO TRANSACCION	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	MONEDA	NUMERO DE BENEFICIARIOS A PAGAR:	4
18083	PA ANT CONSORCIO LA CANDELARIA	2	88200006332	Ahorros	BANCOLOMBIA S.A	6/11/2025	REEMBOLSOS	$ 824,240,778.00	$ 0.00	$ 824,240,778.00	Pesos		

Generar Orden

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE "Por cuenta de"	IDENTIFICACION "Por Cuenta de"	TIPO ID "Por Cuenta de"	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	ID INSTRUCCIÓN CAUSACIÓN	SECUENCIA CAUSACIÓN	CONCEPTO CONTABLE	Nombre Persona Autorizada para reclamar Cheque	Identificación Persona Autorizada para reclamar Cheque	Tipo ID Persona Autorizada para reclamar Cheque	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	COMENTARIOS GENERALES
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 209,808,400.00		$ 209,808,400.00							1.0	
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 402,500,000.00		$ 402,500,000.00							2.0	
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 15,767,078.00		$ 15,767,078.00							3.0	
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 196,165,300.00		$ 196,165,300.00							4.0	

Reconozco, acepto, garantizo, que, en relación con los datos personales de terceros suministrados a través del documento adjunto, i) cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el documento adjunto; y ii) he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia. Con el envío de la presente orden, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el objeto del negocio fiduciario respecto del cual se emite la correspondiente instrucción.

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 02

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 5/11/2025		
18083 P.A. ANT CONSORCIO LA CANDELARIA			PAGADO A : CONSORCIO LA CANDELARIA		
			N.I.T :901.976.668-6		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	TIERRASUA SAS	863452	17/10/25	$ 204.070.000,00
		DOTAR EPP SAS	3651	03/11/25	$ 5.738.400,00
				TOTAL ITEM 1	**$ 209.808.400,00**
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	CONST Y DISEÑO ECBC SAS	CUENTA DE C	19/10/25	$ 402.500.000,00
				TOTAL ITEM 2	$ 402.500.000,00
3	COMPRA DE MATERIALES INSUMOS Y ACCESORIOS	AM FER ANDRES MARTINEZ	FET 61297	24/10/25	$ 15.767.078,00
				TOTAL ITEM 3	$ 15.767.078,00
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	CONST Y DISEÑO ECBC SAS	CUENTA DE C	16/10/25	$ 196.165.300,00
				TOTAL ITEM 4	$ 196.165.300,00
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	**$ 824.240.778,00**

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 17/10/2025 Hora: 15:52:37
Jornada: Normal
Oficina: 1765
Terminal: CJ1765W102
Usuario: KV_
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000176200065355
Titular Producto:
TIERRASUA S A S
Vr. Efectivo: $204,070,000.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $204,070,000.00
Costo transaccion: $0.00
No Transaccion: 863452
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: NIT
No Id: 901976668
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

Pagada

DOTAR EPPSAS
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65 Tel: 3118920911Tunja - Colombiadotarseguridadd@gmail.com
RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3651

Fecha y hora Factura
Generación: 11/03/2025, 12:30
Expedición: 11/03/2025, 12:30

Nombre del cliente CONSORCIO LA CANDELARIA	**Nitó CC** 901.976.668-6	**Fecha de Vencemiento** 10/11/2025
Razón Social CONSORCIO LA CANDELARIA	**Dirección** CL 20 12 84	**Teléfono** (608) 311828435
Correo facturacionelectronica042@gmail.com	**Vendedor** JENNY ALEXANDRA PUERTO	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Imp.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	AVISOS EN LAMINA CON TRIPODE	10.00	162.184,87	308.151,26	0 %	1.930.000,00
2	COLOMBINA VIAL NARANJA	15.00	41.176,47	117.352,94	0 %	735.000,00
3	BARRERA 2.00 NARANJA PG	2.00	352.941,18	134.117,65	0 %	840.000,00
4	PALETA PARE Y SIGA	2.00	16.806,72	6.386,55	0 %	40.000,00
5	CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA PELIGRO	3.00	24.369,75	13.890,76	0 %	87.000,00
6	ESTRUCTURA 3 PUESTOS PUNTO ECOBIOHOGAR	1.00	134.453,78	25.546,22	0 %	160.000,00
7	PAPELERA TAPA PLANA 55LT TODO COLOR	3.00	46.218,49	26.344,54	0 %	165.000,00
8	OVEROL ENTERIZO EN DRIL VERDE CALI T: 32-34-36-38-40-42-44	2.00	70.588,24	26.823,53	0 %	168.000,00
9	RACHE DE 5MTS	1.00	29.411,76	5.588,24	0 %	35.000,00
10	OVEROL ENTERIZO EN DRIL VERDE CALI T: 32-34-36-38-40-42-44	6.00	70.588,24	80.470,59	0 %	504.000,00
11	CHALECO EN DRIL TIPO PERIODISTA VERDE T: TALLA	10.00	57.142,86	108.571,43	0 %	680.000,00
12	CASCO AMARILLO A1400 CON CREMALLERA TAF/PLASTICO	10.00	15.546,22	29.537,82	0 %	185.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo N.Jbe. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Imp.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
13	LENTE T-REX SIN AF CLARO /GRIS PREDATOR	10.00	3.781,51	7.184,87	0 %	45.000,00
14	GUANTE VAQUETA REFORZADO EN VAQUETA CORTO	12.00	7.983,19	18.201,68	0 %	114.000,00
15	GUANTE POLIURETANO ECONOMICO TODA TALLA	12.00	3.529,41	8.047,06	0 %	50.400,00

Total de artículos: 15

Bruto total	4.822.184,86
IVA 19%	916.215,14
Total a Pagar	5.738.400,00

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar EPP SAS

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Efectivo - Transferencia Electrónica Bancos	$	2.000.000,00
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por	$	3.738.400,00

VENDEDOR

CC Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

CC Ó NIT.:

CUFE: 63ef9f37de08c865b2beb5fb910401e26341d53d048c281f0b7eed720c192d17ba89cf51c3df8009a8988a9c73423d2e

RÁQUIRA, 24 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

DEBE A:

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S
NIT. 901.792.855-6

LA SUMA DE CUATROCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

..... (402.500.000,00).

POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO A LA OFERTA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ATENTAMENTE,

GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
R/L CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FET61297

FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS
NIT 900.034.102-4
CR 25 15 65
Email: facturacionventas@amferreteria.com
Tel: +57 9666
BOGOTA - Colombia

RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 000200 27/12/2024
AUTORRETENEDOR Resolución No. 010683 de 2011/10/07
AGENTE RETENEDOR DE IVA A REGIMEN SIMPLE DE TRUBUTACION. ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663
Autorizacion Numeración de Facturación N° 18764081494287 del 2024/10/15 al 2026/10/15 Rango 50001-100000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTA RES. DDI-032117 DE 25 OCTUBRE 2019
Resolución No. 13 07/02/2020 Autorretenedores en la ciudad de Tunja

CLIENTE: CONSORCIO LA CANDELARIA **CODIGO:** 901976668 **DIRECCION:** CL 20 12 84 **NIT:** 901976668-6 **TELEFONO:** +57 3118284350 **CIUDAD:** Tunja	**ENTREGADO A:** CONSORCIO LA CANDELARIA **CODIGO:** 15001 **DIRECCION:** CL 20 12 84 **TELEFONO:** +57 3118284350 **CIUDAD:** Tunja - Colombia	**Orden de Compra** - **Pedido No** 239306 **Remision No:** 541372

Vendedor: ADRIANA CORREDOR **Condiciones de pago:** CONTADO Medio de pago: Tarjeta Crédito Plazo: 24/10/2025	**Transportador:** **Guia:** **Placa:**	**No. Interno:** **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 24/10/2025 10:55:32 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 24/10/2025 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
1010100040	1. VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS20252591		unidad	530.00	18,059.00	0.00	IVA 19.00	1,818,541.30	9,571,270.00
1010100020	2. VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTSB00026816		unidad	225.00	10,815.00	0.00	IVA 19.00	462,341.25	2,433,375.00
1130200001	3. ALAMBRE NEGRO		kilogramo	300.00	4,150.00	0.00	IVA 19.00	236,550.00	1,245,000.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
4,216.92	4,216.92	3		

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	13,249,645.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	13,249,645.00
IVA 19.00%	2,517,432.55
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**15,767,077.55**

Girar cheque con sello restrictivo a FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ SAS
Para consignación Bancolombia Cta Cte 0412-779-1998 Bco de Bogotá Cta Cte 05424-0569 Davivienda Cta Cte 4621-6999-9895 Banagrario Cta Aho 4091-0000-7466
Para barras corrugadas-figurado-mallas electrosoldadas se entrega etiqueta por und de empaque DEC 1513/12 RES 1856/17 y RES 277/15 requisitos etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la und de empaque hasta el consumidor final. Para referencias de Grafil 4-4.5-5 mm se enfatiza que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada NTC 5806 N 7.2 Tabla 6. Varilla lisa y Alambre Liso para uso ornamentación.

Valor Letras: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M C/TE

Observaciones:

RAQUIRA LA CANDELARIA
CONTACTO ING DANIEL PEDRAZA
CEL: 3104840415

Forma de pago: Contado

Creado por Adriana Corredor

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

PALOQUEMAO
Cr 25 15 65
Pbx (571 7449666
(57) 7443636 – 7449555
comercial@amferreteria.com

SEDES BOGOTÁ
CENTRO Cr 12 15 90
ZONA INDUSTRIAL Cr 32 11ª 90
RICAURTE Cr 29 8 42
7 DE AGOSTO Cl 68 19 24

OTRAS CIUDADES
TUNJA Cr 14 8 169 sur
FUNZA Cr 9 5ª 62

PLANTAS
BOGOTA Figuraciones
Av Cl 6 37ª 12
MOSQUERA Mallas
Cr 14ª 17 131 Pl Montana

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 189c90d9566dc7a81d10967608bded5f98702b67879fe28ef5f3b0f05e0fb7154e4142b898ffa540b7ffb12795dcb0e8

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-10-24 10:55:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
MKs2vrSRKIFNwqrrGD4hUXuqb0tYuWzpSMjrWKxZ8Q+y8/S8yOusu8vqS41kTD3IHZlZHh0u5UHg+7tLUW2a9OfgxZPzF5dmwXd90pctZZdFA9k+GVyVQuN0MIMpePDWkbdCeCjEpAYWmEog+MH4h0ecc7tHrddf4oxzdbXnrYThB0FDS3yS1qdt1kuiOXNehzEQKPySinEMZDaYCMPvSKuJa+4utIEN/VwbZI7/50Gkvdb5E5Kv2nmeRgocWUS7wBmuknc+CMsZoba/vsIg+k0o02yKW5kyYMPioJPva+uU6gJ7oLoP2W8nFaQrwET6k4+SAej9FhrNE0OES6O/kA==

RÁQUIRA, 16 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

DEBE A:

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S
NIT. 901.792.855-6

LA SUMA DE CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS PESOS MCTE

..... (196.165.300,00).

POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO A LA OFERTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ATENTAMENTE,

GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
R/L CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC SAS

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta ECB - 6

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085146880 de 11/12/2024 - 11/12/2026 autoriza ECB - 1 a ECB - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/12/2025 13:44
Fecha de Vencimiento	30/12/2025 13:44
Fecha de Validación	30/12/2025 13:45
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Cheque
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S
NIT	901792855-6
Obligación	IVA
Email	GABRIELG232@GMAIL.COM
Teléfono	3143524707
Dirección Fiscal	DIAGONAL 182 20 72, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT	901976668-6
Obligación	IVA
Email	facturacionelectronica042@gmail.com
Teléfono	3118284350
Dirección	CL 20 12 84
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA	1	EA	$402,500,000.00		$402,500,000.00	$402,500,000.00

1

Subtotal	$402,500,000.00
Total a Pagar	**$402,500,000.00**

Pertenezco al Regimen Simple de Tributacion favor No Practicar Retencion en la Fuente a Titulo de Renta, No practicar Retencion de ICA, segun Articulo 908 de Estatuto Tributaro.

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 02723dc9edb9d9a7b8236f7c584bbaecc01d751a29733cf791081ef49a5e1738c1e4cbee49ec61e606cf113a444e6fda

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta ECB - 5

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085146880 de 11/12/2024 - 11/12/2026 autoriza ECB - 1 a ECB - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/12/2025 13:41
Fecha de Vencimiento	30/12/2025 13:41
Fecha de Validación	30/12/2025 13:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Cheque
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S
NIT	901792855-6
Obligación	IVA
Email	GABRIELG232@GMAIL.COM
Teléfono	3143524707
Dirección Fiscal	DIAGONAL 182 20 72, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT	901976668-6
Obligación	IVA
Email	facturacionelectronica042@gmail.com
Teléfono	3118284350
Dirección	CL 20 12 84
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	PAGO SEGUN ACTA PARCIAL ORDEN DE SERVICIOS No CLC-005 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA	1	EA	$908,666,336.00		$908,666,336.00	$908,666,336.00
2	AIU-A	Administración (4.0%)	1	EA	$36,346,653.44		$36,346,653.44	$36,346,653.44
3	AIU-I	Imprevistos (1.0%)	1	EA	$9,086,663.36		$9,086,663.36	$9,086,663.36
4	AIU-U	Utilidad (5.0%)	1	EA	$45,433,316.80	IVA 19%	$45,433,316.80	$54,065,646.99

4

Subtotal	$999,532,969.60
IVA 19%	$8,632,330.19
Total a Pagar	**$1,008,165,299.79**

Pertenezco al Regimen Simple de Tributacion favor No Practicar Retencion en la Fuente a Titulo de Renta, No practicar Retencion de ICA, segun Articulo 908 de Estatuto Tributaro.

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 8413b3f0cad926585ebb42a00738494743d81fb337caf94a6f3b724fee8a2b4a5218af65c180dbee31be5639848e0364

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

2.3 ORDEN DE OPERACIÓN No. 3

Orden de Operación General

Bancolombia

VERSIÓN 2.1

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No DE ORDEN	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD ORIGEN	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA)	TIPO TRANSACCION	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	MONEDA	NUMERO DE BENEFICIARIOS A PAGAR:	1	Generar Orden
18083	PA ANT CONSOCIO LA CANDELARIA	3	88200006332	Ahorros	BANCOLOMBIA S.A	14/11/2025	GIRO A TERCEROS	$ 500,000,000.00	$ 0.00	$ 500,000,000.00	Pesos			

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE "Por cuenta de"	IDENTIFICACION "Por Cuenta de"	TIPO ID "Por Cuenta de"	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	ID INSTRUCCIÓN CAUSACIÓN	SECUENCIA CAUSACIÓN	CONCEPTO CONTABLE	Nombre Persona Autorizada para reclamar Cheque	Identificación Persona Autorizada para reclamar Cheque	Tipo ID Persona Autorizada para reclamar Cheque	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	COMENTARIOS GENERALES
800186228	No. De identificacion tributaria	INGENIERIA DE VIAS SAS	077350122	Corriente	BANCO DE BOGOTA				$ 500,000,000.00		$ 500,000,000.00							3.0	

Reconozco, acepto, garantizo, que, en relación con los datos personales de terceros suministrados a través del documento adjunto, i) cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el documento adjunto; y ii) he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia. Con el envío de la presente orden, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el objeto del negocio fiduciario respecto del cual se emite la correspondiente instrucción.

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.
INGENIEROS CONTRATISTAS

Certificado 599-1
Certificado 599-2
NTC-ISO 9001: 2015

Bogotá D.C, 12 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO ANTICIPO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT 901.976.668-6

DEBE A:

INGENIERIA DE VIAS S.A.S
NIT 800.186.228-2

VALOR TOTAL: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000,00).

CONCEPTO: ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS Y MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

PEDRO CONTECHA CARRILLO
C.C. 2.284.145
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141191807072

(415)7707212489984(8020) 000014119180707 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 6 2 2 8	2	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 36 18 23 OF 201

42. Correo electrónico gerencia@ingenieriadevias.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 2 0 4 8 2 0	3 1 8 2 6 5 5 9 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 2 1 0	1 9 9 3 0 2 1 7	4 2 9 0	1 9 9 3 0 2 1 7	7 1 1 2	4 3 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 10 13 14 42 48 52 55

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	4		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CONTECHA CARRILLO PEDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INGENIERIA DE VIAS SAS identificado(a) con NIT 8001862282 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 077350122 desde el 13 de Junio de 2012, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 4 de Noviembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. IV 5688

Autorización: 18764093741154 de 29/05/2025

Desde 5644 Hasta 5700 Vigencia 29/11/2026 Prefijo IV

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
INGENIEROS CONTRATISTAS

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Contado		30/12/2025 12:00:00	30/12/2025	30/12/2025

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	03010201 Samaca Planta	AIU

Dirección de entrega bien o servicio
CL 36 18 23

Obra
PLANTA SAMACA - BOYACA

CONSORCIO LA CANDELARIA

NIT 901976668 - 6

Régimen Tributario Responsable de IVA
Dirección CL 20 12 84

Departamento Boyacá
Ciudad Tunja
Teléfono 3118284350
Correos electrónicos facturacionelectronica042@gmail.com

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

NIT 800186228 - 2

Actividad económica 4210
Dirección CL 36 18 23

Departamento Bogotá
Ciudad Bogotá, D.C.
Teléfono 3204820
Correo Electrónico facturacion@ingenieriadevias.com.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 000191 del 08 de noviembre del 2024
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4210 CONSTRUCCION OBRA CIVIL

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	ACTA DE OBRA N°1	1,00	94	882.050.757,90	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.050.757,90
2	900	UTILIDAD 4%	1,00	94	30.415.542,10	$0.00	5.778.953,00	19,00	0.00	0.00	30.415.542,10

Notas finales

Descripción

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$912.466.300.00
Total Impuestos	$5.778.953.00
Total Más Impuestos	$918.245.253.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$918,245,253.00**

Valor a pagar en letras

2.4 ORDEN DE OPERACIÓN No. 4

Orden de Operación General

Bancolombia

VERSIÓN 2.1

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No DE ORDEN	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD ORIGEN	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA)	TIPO TRANSACCION	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	MONEDA	NUMERO DE BENEFICIARIOS A PAGAR:	3
18083	P.A. ANT CONSORCIO LA CANDELARIA	4	88200006332	Ahorros	BANCOLOMBIA S.A	24/11/2025	REEMBOLSOS	$ 877,312,038.00	$ 0.00	$ 877,312,038.00	Pesos		

Generar Orden

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE "Por cuenta de"	IDENTIFICACION "Por Cuenta de"	TIPO ID "Por Cuenta de"	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	ID INSTRUCCIÓN CAUSACIÓN	SECUENCIA CAUSACIÓN	CONCEPTO CONTABLE	Nombre Persona Autorizada para reclamar Cheque	Identificación Persona Autorizada para reclamar Cheque	Tipo ID Persona Autorizada para reclamar Cheque	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	COMENTARIOS GENERALES
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 10,521,800.00		$ 10,521,800.00							1.0	
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 33,089,538.00		$ 33,089,538.00							3.0	
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 833,700,700.00		$ 833,700,700.00							4.0	

Reconozco, acepto, garantizo, que, en relación con los datos personales de terceros suministrados a través del documento adjunto, i) cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el documento adjunto; y ii) he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia. Con el envío de la presente orden, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el objeto del negocio fiduciario respecto del cual se emite la correspondiente instrucción.

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 03					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 24/11/2025		
18083 P.A. ANT CONSORCIO LA CANDELARIA			PAGADO A : CONSORCIO LA CANDELARIA		
			N.I.T :901.976.668-6		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	ELIZABETH MAHECHA	CUENTA DE C	13/11/25	$ 4,000,000.00
		APORTES EN LINEA	SEG. SOCIAL OCT		$ 3,955,800.00
		ASTRID AGUILERA	FE1000	15/10/25	$ 1,650,000.00
		DIEGO SALDAÑA	CUENTA DE C	13/11/25	$ 916,000.00
				TOTAL ITEM 1	$ 10,521,800.00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL				
				TOTAL ITEM 2	$ 0.00
3	COMPRA DE MATERIALES INSUMOS Y ACCESORIOS	JOSE DAVID PULIDO	CUENTA DE C	30/10/25	
		CENTRAL DE MADERAS EL T	CMT 873	17/10/25	$ 1,249,994.00
		YECID RODRIGUEZ	FS1322	17/10/25	$ 1,548,000.00
		CENTRAL DE MADERAS EL T	CMT 899	30/10/25	$ 1,875,006.00
		CENTRAL DE MADERAS EL T	CMT 911	06/11/25	$ 1,875,001.00
		CENTRAL DE MADERAS EL T	CMT 921	12/11/25	$ 1,875,012.00
		CASAS JULIO GUSTAVO	FCT-425	31/10/25	$ 5,000,000.00
		CASAS JULIO GUSTAVO	FCT-430	10/11/25	$ 7,918,625.00
		PROMOTORA INTERNAL DE M	P 14849	10/11/25	$ 5,873,950.00
		PROMOTORA INTERNAL DE M	P 14693	20/10/25	$ 5,873,950.00
				TOTAL ITEM 3	$ 33,089,538.00
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CI	CONST Y DISEÑO ECBC SAS	CUENTA DE C	18/11/25	$ 805,834,700.00
		MYR TOPING SAS	FV 267	04/11/25	$ 27,866,000.00
				TOTAL ITEM 4	$ 833,700,700.00
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 877,312,038.00

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

CONSORCIO LA CANDELARIA
Nit: 901.969.390-5

DEBE A:

ELIZABETH MAHECHA VALERO
C.C 52.797.064 DE BOGOTA

La suma de: **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000.000)**

Por concepto de:

Pago correspondiente a la elaboración del PAGA E INFORME AMBIENTAL Y DE CALIDAD No. 001 y periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, en el MARCO DEL CONTRATO DE OBRA – No. IPO 003-2025, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

" Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que no soy responsable de IVA, por tanto, de acuerdo con el Artículo 1.6.1.4.3. del decreto único reglamentario 1625 de 2016, modificado del decreto 358 del 2020, y el Articulo 383 de E.T. No estoy obligado a expedir factura de venta.

Dada en Tunja, 13 de noviembre de 2025.

ELIZABETH MAHECHA VALERO
C.C. No. 52.797.064 de Bogotá
Cel: 3202759047

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917516538	9494556369	E	2025/11/19	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$3,955,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049412918	BUITRAGO FABIO	X																	231001	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,900
2	CC	6014634	CARDENAS FERDINANDO	X																	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF10	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	SI	$132,400
3	CC	1013577862	FLOREZ MARLEN	X																	230201	4	$189,800	$30,400	EPS008	4	$189,800	$7,600	CCF10	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
4	CC	1000687128	GALINDO MARIA	X																	230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
5	CC	6775637	GOMEZ JAIME	X																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
6	CC	1124510	MURCIA ISNARDO	X																		0	$0	$0	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF10	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0	SI	$99,500
7	CC	1049628290	PEDRAZA DANIEL	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
8	CC	6759479	PEDRAZA HECTOR	X																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
9	CC	1193447840	PEDRAZA JUAN	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1124186	REINA JOSE	X																		0	$0	$0	ESSC24	4	$189,800	$7,600	CCF10	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	SI	$28,500
11	CC	1057892958	SALINAS HERLEY	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
12	CC	1057893372	SALINAS YEISON	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
13	CC	4114321	SUAREZ MARCO	X																	230301	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
14	CC	1057015398	TRIANA JULIAN	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(14)																						$12,358,300	$1,977,800			$13,212,400	$528,800			$13,212,400	$528,800			$13,212,400	$920,400		$0	$0		$3,955,800

2025/11/10 08:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917516538	9494556369	E	2025/11/19	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$3,955,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,977,800	$0	$0	$1,977,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$113,900	$0	$0	$113,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,415,800	$0	$0	$1,415,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$417,700	$0	$0	$417,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$30,400	$0	$0	$30,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$920,400	$0	$0	$920,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$920,400	$0	$0	$920,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$528,800	$0	$0	$528,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	$528,800	$0	$0	$528,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$528,800	$0	$0	$528,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$9,500	$0	$0	$9,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$7,600	$0	$0	$7,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$131,100	$0	$0	$131,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,600	$0	$0	$26,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$297,000	$0	$0	$297,000
TOTAL				14	$3,955,800	$0	$0	$3,955,800

ASTRID MARIBEL AGUILERA BECERRA

NIT: 1049602433-9
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CR 1 F 40 149 CS 406 BRR TERRAZAS DE SANTA INES, Tunja, Boyacá, Colombia
Tel. 3107590233

MEDILABO

Autorización facturación electrónica No. 18764092002210 válida desde 2025-04-15 hasta 2025-10-15 rango desde FE213 hasta FE1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	901976668
Razon Social:	CONSORCIO LA CANDELARIA
Dirección:	CL 20 12 84, Tunja, Boyac??, Colombia
Teléfono:	3118284350
Email:	facturacionelectronica042@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE296
Fecha Emisión	15/10/2025 12:52:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Método de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

#	Codigo	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Servicios Exámenes Médicos Ocupacionales De 14 pacientes completos (Valor por paciente 100.000) + Un paciente que no tomo laboratorios por valor de 75.000 + 150.000 desplazamiento	WSD	1,00	$1.650.000,00				0,00	$1.650.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$1.650.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$1.650.000,00

CUFE:	d887462278c9942c152349e05199aeaf4c3ce963d81323ff217a4194b8cd7ee9242cabec0ada9f74f256dbee0994cdd
Total con letra:	(Un millon seiscientos cincuenta mil pesos)

Firma Digital: qdP6ePVIKUL9veUrzq3nKdahA2b5hm1odmRsAoanzM71T8odNWAVei++vUaGtzUC
jr6aM9/mH6RMURHe48cbGpPVDlA4oya0yNjbkmmyl4VB+GtUKF
Od9vvN/FcYRExm tPpqTsGuRZTUiRsb9i3HfRMFVonZLOBO87BBjI7MXDH4LrK0UvFNCcKcGBW9rJNZ R1F/OQwhLzZCgxeV+i33q7xtv2Os2/Y+rpQ
KuNm5Qq+z8uXiSVh82ErdJbXAe6Zu YCFVob9zCzwzYgXg3jyTOF6Z24yJBV9q0elj9Y1J15E+sQRnLATN92djbSjNhLK7 iOd6lf44PmQC71wuAdgg
Ww==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CIUDAD Y FECHA: Tunja 13 de Noviembre de 2025

CONSORCIO LA CANDELARIA

CON N.I.T. 901-976-668-6

DEBE A:

NOMBRE: **DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ**

C.C./N.I.T. **1.057.582.849** (ANEXO R.U.T)

LA SUMA DE: **$** **916.000,00**

POR CONCEPTO DE NOMINA MES DE OCTUBRE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA SST

SON : (letras) **NOVECIENTEOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE**

FIRMA:

NOMBRE : **DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ**

IDENTIFICACION: 1.057.582.849

DIRECCION COMERCIAL: Cra 16-2#36C-03

TELEFONO: 3102987338

AUTORIZO CONSIGNAR LOS RECURSOS AL NUMERO DE CUENTA:

BANCO: **BANCOLOMBIA** NUMERO: **358-366-22730**

TIPO CUENTA: **AHORROS** TITULAR: **DIEGO SALDAÑA**

ANEXOS: 1) R.U.T.

ACEPTADA POR: _____ FIRMA: _____

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

CMT No. 873

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069581516 que habilita desde CMT 1 hasta CMT 2000. Vence 2026-04-25

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO SAS

Nit 900806636

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 1.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT	9019766686 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 20 12 84	Tunja	3118284350

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/10/2025	17/10/2025	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	012	Bloque de Madera 0.10 x 0.30 x 3mts	10	Und.	119.047	5%	5.952	1.190.470

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.190.470**
DESCUENTO	**0**
IVA	**59.524**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.249.994**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.249.994**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 14:18:42

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CRA 15 18 77 Teléfono 3004182152 Tunja

Correo Electrónico dismaderaseltriunfosas@hotmail.com

CUFE: 7165fe0a3adc525ceb669b36a5338fb7d7ac078606b1ec7ad51ef0ecd886b97fc9bbcfef6c05364830abde1a78940bb2 --Expedición: 17/10/2025 02:22 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica de Venta FS - 1322

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764089114371 de 19/02/2025 - 19/02/2027 autoriza FS-1001 a FS-1500

Actividad Económica Principal 2
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/10/2025 17:34
Fecha de Vencimiento	17/10/2025 17:34
Fecha de Validación	17/10/2025 17:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	YECID ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ
CC	1057892905
Obligación	NO APLICA
Email	alejor.arquitecto@gmail.com
Teléfono	3144544708
Dirección Fiscal	CR 5 4 29, RAQUIRA, (BOYACA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CANDELARIA CONSORCIO LA
NIT	901976668
Obligación	NO APLICA
Email	facturacionelectronica042@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1901	juego herramientas	1	EA	$1,300,840.00	IVA 19%	$1,300,840.00	$1,548,000.00

1

Subtotal	$1,300,840.00
IVA 19%	$247,160.00
Total a Pagar	$1,548,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b18eb745aca74ea6095809df6cb8e09e65c8e7bdde127c912c93796604b3a249437f545c8f65a29231dbd1ff5f1cb3ba

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

CMT No. 899

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069581516 que habilita desde CMT 1 hasta CMT 2000. Vence 2026-04-25

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO SAS

Nit 900806636

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 1.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO LA CANDELARIA		
NIT	9019766686 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 20 12 84	Tunja	3118284350	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/10/2025	30/10/2025	VENDEDOR 1	Contado


Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	051	Bloque de Madera 0.20 x 0.10 x 3mts	20	Und.	89.286	5%	4.464	1.785.720

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.785.720**
DESCUENTO	**0**
IVA	**89.286**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.875.006**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.875.006**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2025 14:54:21

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CRA 15 18 77 Teléfono 3004182152 Tunja

Correo Electrónico dismaderaseltriunfosas@hotmail.com

CUFE: 7f1d8c4717121a1e9194f3acdf595ca769bbcb1864dc7e74c0cc3ee2940e82f80257f4e8f449977976e5e2ef4c5c2815 --Expedición: 30/10/2025 02:59 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

CMT No. 911

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069581516 que habilita desde CMT 1 hasta CMT 2000. Vence 2026-04-25

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO SAS

Nit 900806636

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 1.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT	9019766686 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 12 84	Tunja	3118284350

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/11/2025	06/11/2025	VENDEDOR 1	Contado


Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	102	BLOQUE DE MADERA EUCALIPTO 0.10 X 0.30 X 3MTS	18	Und.	100.000	5%	5.000	1.785.715

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.785.715**
DESCUENTO	**0**
IVA	**89.286**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.875.001**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.875.001**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL UN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 09:11:22
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CRA 15 18 77 Teléfono 3004182152 Tunja
Correo Electrónico dismaderaseltriunfosas@hotmail.com

CUFE: 2e07393bf0256c8830a81567dc949b7a67fc9b10b15ec2e5a7c31f6ff7923438a8051afd4abdb993dca8e97e9c9ed3ee --Expedición: 06/11/2025 09:13 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

CMT No. 921

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069581516 que habilita desde CMT 1 hasta CMT 2000. Vence 2026-04-25

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO SAS

Nit 900806636

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 1.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT	9019766686 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 20 12 84	Tunja	3118284350

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/11/2025	12/11/2025	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	012	Bloque de Madera 0.10 x 0.30 x 3mts	18	Und.	99.207	5%	4.960	1.785.726

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.785.726**
DESCUENTO	**0**
IVA	**89.286**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.875.012**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.875.012**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2025 11:37:41

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CRA 15 18 77 Teléfono 3004182152 Tunja

Correo Electrónico dismaderaseltriunfosas@hotmail.com

CUFE: 018777204cebe3a7566b9452500a7ab1476970713254ce2a3ff305d91222381bffb098b6ac0f408f41585f8d28c72f37 --Expedición: 12/11/2025 11:46 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d07425b06427d9531101a0f403abaeea8af1604012d396406ed5e873e6ac9aa3f55b2e7efe816ae9f6a74ec2028c8fbc

Número de Factura: FCT-425
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASAS JULIO GUSTAVO
Nombre Comercial: CASAS JULIO GUSTAVO
Nit del Emisor: 1124600
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Ráquira
Dirección: CR 3 5 31 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3153232553
Correo: edscarmenjohana@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LA CANDELARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976668
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 20 12 84
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturacionelectronica042@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	02	DIESEL	A76	443,66	$ 11.270,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/10/2025 13:54:22
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 13:54:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5000000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5000000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		5000000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.000.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		5.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098704797 Rango desde: 395 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-03-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
035e137df905f895aad41584e0c16ce179f117753f5dbcc790d23a7d9990f81ebfc3e3637bed8e64462f51e192abae75

Número de Factura: FCT-430
Fecha de Emisión: 10/11/2025
Fecha de Vencimiento: 10/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASAS JULIO GUSTAVO
Nombre Comercial: CASAS JULIO GUSTAVO
Nit del Emisor: 1124600
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Ráquira
Dirección: CR 3 5 31 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3153232553
Correo: edscarmenjohana@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LA CANDELARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976668
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 20 12 84
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturacionelectronica042@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	02	DIESEL	A76	702,63	$ 11.270,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.918.625,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/11/2025 07:46:37
Documento validado por la DIAN:
10/11/2025 07:46:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7918625
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7918625
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		7918625
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7918625

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.918.625,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.918.625,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.918.625,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.918.625,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098704797 Rango desde: 395 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-03-16

PROMOTORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SAS.

NIT : 830,056,802 - 2
CRR 5 37 42
TUNJA - COLOMBIA
7424412 7424412
promotoradenegociossas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA

P 14849

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-10	16:39:48
Expedición	2025-11-10	16:39:55
Vencimiento	2025-11-10	

Cliente	CONSORCIO LA CANDELARIA		
NIT	901,976,668 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3118284350
Dirección	CL 20 12 /84	**Vendedor**	PROMOTORA
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	encoingenieriasas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010009000001	CEMENTO HOLCIM GRIS TIPO I BOYACA 50 KILOS 19%		200	25,210.08	5,042,016.81

Total Bruto	5,042,016.81
IVA	957,983.19
RTE FTE	126,050.42
Total a Pagar	**$ 5.873.949,58**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.873.949,58 Cuota 1 Vence el 2025-11-10

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Setenta Y Tres Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte
Con 58/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MARIBLE CASTAÑE

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764101103420 **aprobado en** 2025-11-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** P **desde el número** 14807 **al** 50000

CUFE :d7d8794ee6c2a4885177b5e7b3f5e3732ef8ba66de0267352fc9c895d4864b408ec1cfb28faa5bb6231fec591bd3b3c2

ORIGINAL

PROMOTORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SAS.

NIT : 830,056,802 - 2
CRR 5 37 42
TUNJA - COLOMBIA
7424412 7424412
promotoradenegociossas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA

P 14693

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-20	16:22:46
Expedición	2025-10-20	16:22:54
Vencimiento	2025-10-20	

Cliente	CONSORCIO LA CANDELARIA		
NIT	901,976,668 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3118284350
Dirección	CL 20 12 /84	**Vendedor**	PROMOTORA
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	encoingenieriasas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010009000001	CEMENTO HOLCIM GRIS TIPO I BOYACA 50 KILOS 19%		200	25,210.08	5,042,016.81

Total Bruto	5,042,016.81
IVA	957,983.19
RTE FTE	126,050.42
Total a Pagar	**$ 5.873.949,58**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.873.949,58 Cuota 1 Vence el 2025-10-20

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Setenta Y Tres Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte
Con 58/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MARIBLE CASTAÑE

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764070860802 **aprobado en** 2024-05-17 **vigente** 18 Meses, **prefijo** P **desde el número** 10943 **al** 50000

CUFE :609fa5018afb4a99e339ef0be169ea577b09770994c30f9072382074bd84502b8f1627191eeb2d7b7f0a2d19f9a1f6ad

ORIGINAL

RÁQUIRA, 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

DEBE A:

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S
NIT. 901.792.855-6

LA SUMA DE OCHOCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

..... (805.834.700,00).

POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO A LA OFERTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ATENTAMENTE,

GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
R/L CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC SAS

MYR TOPING S.A.S.

Actividad Económica Principal 4210
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 267

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764088151344 de 31/01/2025 - 31/01/2027 autoriza FV-201 a FV-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/11/2025 10:01
Fecha de Vencimiento	04/11/2025 10:01
Fecha de Validación	04/11/2025 11:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MYR TOPING S.A.S.
Nombre Comercial	MYR TOPING SAS
NIT	901653706
Obligación	IVA
Email	MYRTOPINGSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3132595214
Dirección Fiscal	MZ A LT 25, YOPAL, (CASANARE, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA
Nombre Comercial	
NIT	901976668
Obligación	IVA
Email	encoingenieriasas@gmail.com
Teléfono	3118284350
Dirección	CL 20 12 84
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CONTRATO	Acta No. 001 Contrato Obra Civil para construcción de Vía en Raquira, Boyaca. Correspondiente a Septiembre y Octubre	1	94	$25,202,135.00	IVA 0%	$25,202,135.00	$25,202,135.00
2	AIU-A	Administración (5.0%)	1	EA	$1,260,106.75		$1,260,106.75	$1,260,106.75
3	AIU-I	Imprevistos (2.0%)	1	EA	$504,042.70		$504,042.70	$504,042.70
4	AIU-U	Utilidad (3.0%)	1	EA	$756,064.05	IVA 19%	$756,064.05	$899,716.22

4

Subtotal	$27,722,348.50
IVA 19%	$143,652.17
Total a Pagar	$27,866,000.67

Favor consignar en la cuenta de Ahorros N° 629-000038-39 de Bancolombia ó
Cuenta de Ahorros N° 24119080108 del Banco Caja Social a nombre de MYR TOPING SAS
Pertenecemos al RST por favor no practicar retención en la fuente a titulo de renta y complementarios ni a titulo de ICA.
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 11464fe64f886a7289ed0b4549f99569cbb3739df7dc0f5cb543e9e74df09e8c56a97ceab3ec2f6645f361efb969135f

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta ECB - 5

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085146880 de 11/12/2024 - 11/12/2026 autoriza ECB - 1 a ECB - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/12/2025 13:41
Fecha de Vencimiento	30/12/2025 13:41
Fecha de Validación	30/12/2025 13:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Cheque
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECBC S.A.S
NIT	901792855-6
Obligación	IVA
Email	GABRIELG232@GMAIL.COM
Teléfono	3143524707
Dirección Fiscal	DIAGONAL 182 20 72, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT	901976668-6
Obligación	IVA
Email	facturacionelectronica042@gmail.com
Teléfono	3118284350
Dirección	CL 20 12 84
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	PAGO SEGUN ACTA PARCIAL ORDEN DE SERVICIOS No CLC-005 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA	1	EA	$908,666,336.00		$908,666,336.00	$908,666,336.00
2	AIU-A	Administración (4.0%)	1	EA	$36,346,653.44		$36,346,653.44	$36,346,653.44
3	AIU-I	Imprevistos (1.0%)	1	EA	$9,086,663.36		$9,086,663.36	$9,086,663.36
4	AIU-U	Utilidad (5.0%)	1	EA	$45,433,316.80	IVA 19%	$45,433,316.80	$54,065,646.99

4

Subtotal	$999,532,969.60
IVA 19%	$8,632,330.19
Total a Pagar	**$1,008,165,299.79**

Pertenezco al Regimen Simple de Tributacion favor No Practicar Retencion en la Fuente a Titulo de Renta, No practicar Retencion de ICA, segun Articulo 908 de Estatuto Tributaro.

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 8413b3f0cad926585ebb42a00738494743d81fb337caf94a6f3b724fee8a2b4a5218af65c180dbee31be5639848e0364

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

2.5 ORDEN DE OPERACIÓN No. 5

Orden de Operación General

Bancolombia

VERSIÓN 2.1

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No DE ORDEN	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD ORIGEN	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA)	TIPO TRANSACCION	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	MONEDA	NUMERO DE BENEFICIARIOS A PAGAR:	1	Generar Orden
18083	P.A. ANT CONSORCIO LA CANDELARIA	5	88200006332	Ahorros	BANCOLOMBIA S.A	24/11/2025	GIRO A TERCEROS	$ 1,037,192,550.00	$ 0.00	$ 1,037,192,550.00	Pesos			

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE "Por cuenta de"	IDENTIFICACION "Por Cuenta de"	TIPO ID "Por Cuenta de"	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	ID INSTRUCCIÓN CAUSACIÓN	SECUENCIA CAUSACIÓN	CONCEPTO CONTABLE	Nombre Persona Autorizada para reclamar Cheque	Identificación Persona Autorizada para reclamar Cheque	Tipo ID Persona Autorizada para reclamar Cheque	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	COMENTARIOS GENERALES
901911838	No. De identificacion tributaria	EIQ SAS	981038839	Corriente	BBVA				$ 1,037,192,550.00		$ 1,037,192,550.00							2.0	

Reconozco, acepto, garantizo, que, en relación con los datos personales de terceros suministrados a través del documento adjunto, i) cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el documento adjunto; y ii) he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia. Con el envío de la presente orden, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el objeto del negocio fiduciario respecto del cual se emite la correspondiente instrucción.

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT 901.976.668-6

Debe a:

EIQ SAS.
901.911.838-2

La suma de **MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS** ($1.037.192.550,00) M/CTE.

SOLICITUD DE ABONO INICIAL (ANTICIPO), correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del Contrato por transporte No. 06 DE 2025, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera (forma de pago) del presente contrato.

Se anexa copia del RUT y certificación bancaria de la cuenta de la empresa para el correspondiente pago

Se expide en la ciudad de Tunja a los 21 días del mes de noviembre de 2025.

EIQ S.A.S
NIT 901.911.838-2
YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141160556205

(415)7707212489984(8020) 000014116055620 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 1 8 3 8	2	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EIQ SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Aguazul 0 1 0

41. Dirección principal
CARRERA 19 NRO. 15-47 APTO 101

42. Correo electrónico EIQSAS.01@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 9 2 2 4 2 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 5 0 1 1 5	7 4 1 0	2 0 2 5 0 1 1 5	7 7 3 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2	4	7	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LESMES RODRIGUEZ YAMID FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-02-2025 11:24:37AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **EIQ SAS** identificado(a) con **número 901.911.838** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130981000100038839** aperturada el **01 de abril de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **981038839**
10 dígitos: **0981038839**
16 dígitos: **0981000100038839**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **01** de **abril** de **2025** a las **19:03**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7e2a2ea95f98461de53e6ca9a8e80da247007132cae8fdaeb09fe702cc482a19af74dc873e16ca106aa3ee5a8cc81392

Número de Factura: F01E-12
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: CONTRATO Nº6 DE 2025
Fecha de orden de pedido: 20/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EIQ SAS
Nombre Comercial: EIQ SAS
Nit del Emisor: 901911838
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4220

Pais: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Aguazul
Dirección: CARRERA 19 NRO. 15-47 APTO 101
Teléfono / Móvil: 3115922421
Correo: EIQSAS.01@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LA CANDELARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976668
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 20 12 84
Teléfono / Móvil: 3118284350
Correo: encoingenieriasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	002	Transporte de material Pe treo M3 KM	94	37.422,67	$ 1.900,00	$ 0,70	$ 0,00					$ 71.103.078,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Contrato Nº6 de 2025; Acta parcial Nº3 19-12-2025 A 30-12-2025	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/12/2025 15:59:37
Documento validado por la DIAN:
29/12/2025 15:59:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		71103078.7
Descuento detalle		0.7
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		71103078
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		71103078
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 71103078

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		71.103.078,70
Descuento detalle		0,70
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		71.103.078,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		71.103.078,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 71.103.078,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091748709 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e2a16ab894f1cf1a0ff5b9699b6993f80a99790b23f234d1572702fa7d72e63dac330fe1c6420600bc8620ce6586a8bc

Número de Factura: F01E-11
Fecha de Emisión: 19/12/2025
Fecha de Vencimiento: 19/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: CONTRATO N°6 DE 2025
Fecha de orden de pedido: 20/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EIQ SAS
Nombre Comercial: EIQ SAS
Nit del Emisor: 901911838
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4220

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Aguazul
Dirección: CARRERA 19 NRO. 15-47 APTO 101
Teléfono / Móvil: 3115922421
Correo: EIQSAS.01@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LA CANDELARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976668
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 20 12 84
Teléfono / Móvil: 3118284350
Correo: encoingenieriasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	002	Transportadores de material Petreo M3 KM	94	221.202,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.283.800,00

Notas Finales

Contrato N°6 de 2025; Acta parcial N°2
Linea de negocio: TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO

Datos Totales

Documento generado el:
19/12/2025 21:18:13
Documento validado por la DIAN:
19/12/2025 21:18:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	420283800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	420283800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	420283800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 420283800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	420.283.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	420.283.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	420.283.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$420.283.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091748709 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-09

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7bbfb91c8b5fe3ba10d922b5a87e137216e5bd6e8a172cdc6015a4268f81c38ce8c3a6b9d5c4301b2ec27740c09753af

Número de Factura: F01E-10
Fecha de Emisión: 06/12/2025
Fecha de Vencimiento: 04/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: CONTRATO N°6 DE 2025
Fecha de orden de pedido: 20/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EIQ SAS
Nombre Comercial: EIQ SAS
Nit del Emisor: 901911838
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4220
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Aguazul
Dirección: CARRERA 19 NRO. 15-47 APTO 101
Teléfono / Móvil: 3115922421
Correo: EIQSAS.01@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LA CANDELARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976668
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 20 12 84
Teléfono / Móvil: 3118284350
Correo: encoingenieriasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	Transportadores de material Petreo M3 KM	94	309.149,54	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 587.384.126,00

Notas Finales

Contrato N°6 de 2025; Acta parcial N°.1
Linea de negocio: TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO

Datos Totales



Documento generado el:
06/12/2025 10:57:55
Documento validado por la DIAN:
06/12/2025 10:57:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		587384126
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		587384126
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		587384126
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 587384126

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		587.384.126,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		587.384.126,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		587.384.126,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$587.384.126,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091748709 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-09

2.6 ORDEN DE OPERACIÓN No. 6

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 04

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			**FECHA : 15/12/2025**		
18083 P.A. ANT CONSORCIO LA CANDELARIA			**PAGADO A : CONSORCIO LA CANDELARIA**		
			N.I.T :901.976.668-6		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	**DESCRIPCION DEL PAGO**	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**NUMERO DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**VALOR EN PESOS**
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	DOTAR E.P.P.	FAC 3758	22/11/25	$ 64,500.00
				TOTAL ITEM 1	**$ 64,500.00**
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	VIMAN ING Y SEÑALIZACION V	FV 124	12/12/25	$ 18,000,000.00
		VIMAN ING Y SEÑALIZACION V	FV 123	12/12/25	$ 7,100,000.00
		EDBIN G AVILA	GA92	10/12/25	$ 22,700,000.00
		JAIRO A OSORIO	JAOC20	05/12/25	$ 17,400,000.00
		ROBINSON MUÑOZ	FEVR155	01/12/25	$ 8,400,000.00
		CRISTIAN ROJAS	CRR 129	14/12/25	$ 78,453,000.00
				TOTAL ITEM 2	**$ 152,053,000.00**
3	COMPRA DE MATERIALES INSUMOS Y ACCESORIOS	PROMOTORA INTERNAL DE N	P 15098	11/12/25	$ 6,000,000.00
		CENTRAL DE MADERAS EL T	CMT 961	02/12/25	$ 945,000.00
		TOBIAS MALAGON G	CUENTA DE C		$ 16,800,000.00
		OSCAR FERNANDO AVELLAN	FE 104	10/12/25	$ 180,000.00
		CENTRAL DE MADERAS EL T	CMT 949	25/11/25	$ 2,310,000.00
		OSCAR FERNANDO AVELLAN	FE 101	01/12/25	$ 380,000.00
				TOTAL ITEM 3	**$ 26,615,000.00**
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CI	MYR TOPING SAS	FV 274	02/12/25	$ 29,700,000.00
		CRISTIAN ROJAS	CRR 131	14/12/25	$ 54,906,553.00
				TOTAL ITEM 4	**$ 84,606,553.00**
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	**$ 263,339,053.00**

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Orden de Operación General

Bancolombia

VERSIÓN 2.1

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No DE ORDEN	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD ORIGEN	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA)	TIPO TRANSACCION	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	MONEDA	NUMERO DE BENEFICIARIOS A PAGAR:	4
18083	P.A. ANT CONSORCIO LA CANDELARIA	6	88200006332	Ahorros	BANCOLOMBIA S.A	15/12/2025	REEMBOLSOS	$ 263,339,053.00	$ 0.00	$ 263,339,053.00	Pesos		

Generar Orden

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE "Por cuenta de"	IDENTIFICACION "Por Cuenta de"	TIPO ID "Por Cuenta de"	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	ID INSTRUCCIÓN CAUSACIÓN	SECUENCIA CAUSACIÓN	CONCEPTO CONTABLE	Nombre Persona Autorizada para reclamar Cheque	Identificación Persona Autorizada para reclamar Cheque	Tipo ID Persona Autorizada para reclamar Cheque	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	COMENTARIOS GENERALES
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 64,500.00		$ 64,500.00							1.0	
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 152,053,000.00		$ 152,053,000.00							2.0	
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 26,615,000.00		$ 26,615,000.00							3.0	
901976668	No. De identificacion tributaria	CONSORCIO LA CANDELARIA	25800006905	Corriente	BANCOLOMBIA S.A				$ 84,606,553.00		$ 84,606,553.00							4.0	

Reconozco, acepto, garantizo, que, en relación con los datos personales de terceros suministrados a través del documento adjunto, i) cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el documento adjunto; y ii) he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia. Con el envío de la presente orden, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el objeto del negocio fiduciario respecto del cual se emite la correspondiente instrucción.

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3758

Fecha y hora Factura
Generación: 22/11/2025, 15:13
Expedición: 22/11/2025, 15:13

Nombre del Cliente CONSORCIO LA CANDELARIA	**Nit ó C.C.** 901.976.668-6	**Fecha de Vencimiento** 2025-12-07
Razón Social CONSORCIO LA CANDELARIA	**Dirección** CL 20 12 84	**Teléfono** (608) 311828435
Correo facturacionelectronica042@gmail.com	**Vendedor** JENNY ALEXANDRA PUERTO	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	CASCO NARANJA A1400 CON CREMALLERA TAF/PLASTICO	3.00	15,546.22	8,861.34	0 %	55,500.00
2	PROTECTOR AUDITIVO SILICONADO	3.00	2,521.01	1,436.97	0 %	9,000.00

Total items: 2

Total Bruto	54,201.69
IVA 19%	10,298.31
Total a Pagar	**64,500.00**

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-07 por $ 64,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d084fe644359ff58331aaa79969378797a4b6bcdb812ab0efde83b1e18a6899558e3bd1666ce4c4bb203047820192b4f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL SAS
NIT 900.468.396-5 CRA 29 19 19 CA J1 Tel: (038) 3143362177 Yopal - Colombia viman3001@yahoo.com

Factura electrónica de venta
N.° FV 124

Señores	CONSORCIO LA CANDELARIA		
LIENDRE	901.976.668-6	**Teléfono**	(608) 3118284350 - Ext. 000
Dirección	CL 20 12 84	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 14:46
Expedición	12/12/2025, 14:46
Vencimiento	12/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TRANSPORTE MATERIAL MES DE NOVIEMBRE	1.00	18.000.000,00	18.000.000,00

Total de artículos: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones ochocientos veinte mil pesos m/cte

Bruto total	18.000.000,00
Retefuente 1%	180.000,00
Total a Pagar	17.820.000,00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 17.820.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087338284 aprobado en 20250117 prefijo FV desde el número 114 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 256912f3c7b7fa1c7c012c127a23504d2f098f3749ec579449ce554ceb728fb56f4583a035cf35f81feb17afe2022761

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL SAS
NIT 900.468.396-5 CRA 29 19 19 CA J1 Tel: (038)
3143362177 Yopal - Colombia viman3001@yahoo.com

Factura electrónica de venta
N.° FV 123

Señores	CONSORCIO LA CANDELARIA		
LIENDRE	901.976.668-6	**Teléfono**	(608) 3118284350 - Ext. 000
Dirección	CL 20 12 84	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 14:39
Expedición	12/12/2025, 14:39
Vencimiento	12/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TRANSPORTE MATERIAL MES DE OCTUBRE	1.00	7.100.000,00	7.100.000,00

Total de artículos: 1

Valor en Letras:
Siete millones veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 7.029.000,00

Bruto total	7.100.000,00
Retefuente 1%	71.000,00
Total a Pagar	7.029.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087338284 aprobado en 20250117 prefijo FV desde el número 114 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: a5dd3627fae9dd641f530f3b3ae74935eabd5b4dd84ce8afb2da7f704b734bfb4fd2ea22dd4033eec1f2370f78eb0e71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA
NIT: 7168649-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CARRERA 1C # 41A-27, Tunja. Boyacá. Colombia, CP 150002
Tel. 3105687562
Email. edbinguillermo@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764100950080 válida desde 2025-10-31 hasta 2026-04-30 rango desde GA89 hasta GA300.

Razón Social: CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT : 901976668
Dirección: CL 20 No. 12-84, Tunja, Boyac??, Colombia
Teléfono: 3118284350
Email: facturacionelectronica042@gmail.com

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/12/2025
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**GA92**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:32:29**
FECHA FIRMADO:	**10/12/2025 14:32:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	12	2025	10	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	14	TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MES DE OCTUBRE VOLQUETA PLACA UVM 746	WSD	1,00	$4.700.000.00				0,00	$4.700.000.00
2	14	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MES DE NOVIEMBRE VOLQUETA PLACA UVM 746	WSD	1,00	$18.000.000.00				0,00	$18.000.000.00

Notas:

SON: (veintidos millones setecientos mil pesos)
CUFE: ace8911ccb1c7d4233e38d2e72486dbab430b0dbd574e7f9d10c92ff58c2036f50f8f5f87a788d0bcab3f4cba1482787

Subtotal:	$22.700.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$22.700.000,00

Firma Digital: QUQXTRDoGbnqrb2rAnen0stN1a9ae+loOLZ/WSWYDbguQird7wOSerRpgMMLgo+2
n++DqoMEKtDK9dhbRhrgMPzP9hdCSvF7k/nhWVTmhbl08JvcTa
0YNkdR7HrJYzYm uANBNt+Nr3AIFwMTEtx1LGYI7DyR3IZ+29qTSp6/Aas3YPkSks17cl9YmHAi7dcM Z/AMPOUlKogsHo8//JpFlOGzVwUSpepZJdC
YnGaZ6qkH+s2dD3D25QF1Jpht81pp +DJ7dZG2LT0UvtlKpa4rG4lipLmNuq9wTR1JlHjpaxKY05NRCLehzNZv+AaPcRdx s4kHk725N/6AWn7Frlsz
kg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

JAIRO ALBERTO OSORIO CASAS
NIT: 79180559-3
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
VDA FIRITA PEÑA ARRIBA SEC ALTO DEL TRIGO, R??quira, Boyacá, Colombia
Tel. 3202228549
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764102480319 válida desde 2025-12-02 hasta 2026-06-02 rango desde JAOC19 hasta JAOC100.

Razón Social: CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT: 901976668
Dirección: CL 2012 84, Tunja, Boyac??, Colombia
Teléfono:
Email: facturacionelectronica042@gmail.com

Método de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**JAOC20**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:19:34**
FECHA FIRMADO:	**05/12/2025 14:19:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	JAOC02	SERVICIO DE TRANSPORTE	tonelada real	29,00	$600.000,00				0,00	$17.400.000,00

Notas:
VIAJES DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

SON: (diecisiete millones cuatrocientos mil pesos)
CUFE: 4907a790017b4317a064bfc9915c55e190c1407794c58a3eeaacfc379d128817b74d566824b5e49a376ea55b727dfa3f

Subtotal:	$17.400.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$17.400.000,00

Firma Digital: dmMfvH8r1vPlpDbt3U/PivoU93jCYBRPZpzzK7BSYxEyUPH0U/XFHqRCLPdLVdK9
oOh4BbbohWnk4EnMalu+rd5d etjFKgTAcmysa0dNvMhpnKlL5B
lFA1ZPW95FQ96A eM9cFi7SV8Hqj1lmCtx8Xt4EGJGvr96VvXgn3MD2amzydCzPDSJuQm4eCxWaQ73c arVknCudHE3lF+x8LztGKwlQMvqzCTZYkMk
duaBZvIXh8OT5zTw9f7g4E2+wHKko Vqk9i+F20k+FtI9wBqHgmh5Xs6TtflywhKSB5CqHHDC32CxJVj+FDwE5w6lHlkEb yNPQc HLtGVX5h7ZoRUH
AQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



ROBINSON MUÑOZ LOPEZ

NIT: 9536677-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
CR 8 2 25, Samac??, Boyacá, Colombia
Tel. 3112832888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	FEVR155
Fecha Emisión	01/12/2025 10:48:07
Fecha Vencimiento	15/12/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	01/12/2025 15:48:11

Autorización facturación electrónica No. 18764081324917 válida desde 2024-10-10 hasta 2026-10-10 rango desde FEVR101 hasta FEVR300.

DATOS DEL RECEPTOR	
NIT:	901976668-6
Razón Social:	CONSORCIO LA CANDELARIA
Dirección:	CL 20 12 84, Tunja, Boyac??, Colombia
Teléfono:	3118284350
Email:	facturacionelectronica042@gmail.com
Método de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de pago:	15/12/2025
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	24	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	28,00	$300.000,00				0,00	$8.400.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe		
				Subtotal:	$8.400.000,00
				Cargos:	$0,00
				Descuento:	$0,00
				Total:	$8.400.000,00

Son:	(ocho millones cuatrocientos mil pesos)
CUFE:	a5f38e032f774e835415df7bde8262ec5a7041de265190b9bd18af076805deaa21a666c02455494d693ab08c60eaff4c

Firma Digital: bmlN2O7keje8XBkex6CLnzXN/z2r4/c0lM7w+MswjpomCBrEo9V1sV75+W0wwyO
qBexmRexDNZjYtSuJMEUKtZWVV7HBK46Emd+4HFeiVzYQKnKOy
VlOMagVYsQeyjq 5v2AIA+gE:mXaRm8qFhbOCPwOdw9otcNqpORCH5+rMSVhLPHnWXuM8qZQN+zP+k Ec9CO4LEv17r/5pFsmOwZoQHT5OM&2E8VDb
rh2t+wwwAFmGDMHVFlR1cby5nQloj 9HPD5oci1hi8KtX1Wej/z+yxU6T4qrGro+TvJ2Zarqq7DzNXl2hChdZJaHYKuv9P hahPIWE2PrRDenIrqBaV
Dw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Factura Electrónica de Venta
No.CRR-129

CRISTIAN ROJAS

CRISTIAN FABIAN ROJAS RODRIGUEZ

Nit: 1049644228-5
Departamento: Boyacá
Ciudad: TUNJA
Dirección: calle 7 13 12
Teléfono: 3134814561

Correo: cristianrojasing741@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: CONSORCIO LA CANDELARIA
Número Documento: NIT 901976668-6
Teléfono: 3118284350
Dirección: CL 20-12-84
Correo: facturacionelectronica042@gmail.com
Departamento: Boyacá

Ciudad: TUNJA
Fecha Expedición: 14/12/2025 09:44 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Medio pago: Consignación bancaria

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
002	Transporte de material	$ 78,453,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 78,453,000

Total items: 1

Total cantidad: 1

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal IVA 0%:	$ 78,453,000
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
Total factura:	$ 78,453,000
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 78,453,000**

Valor en Letras:
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS.

Cufe: be35caf309c315da5b377cc4eaa9a8fde3b7aa7de05faebcedf0dd877b1c10a46b1f71a0e74ff678c54629028505e5da

Observaciones: Consignese en la cuenta de ahorros No.60626829051 Bancolombia. Consignese en la cuenta de ahorros No.585132285 Banco de Bogotá. Cuentas a nombre de Cristian Fabian Rojas R.

Numero de resolución:18764098361387
Rango Autorizado: Desde CRR-117 Hasta CRR-500
Vigencia:09/09/2025 Hasta 09/03/2026

PROMOTORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SAS.

NIT : 830,056,802 - 2
CRR 5 37 42
TUNJA - COLOMBIA
7424412 7424412
promotoradenegociossas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA

P 15098

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	17:01:00
Expedición	2025-12-11	17:01:06
Vencimiento	2025-12-11	

Cliente	CONSORCIO LA CANDELARIA		
NIT	901,976,668 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3118284350
Dirección	CL 20 12 /84	**Vendedor**	PROMOTORA
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	encoingenieriasas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010009000001	CEMENTO HOLCIM GRIS TIPO I BOYACA 50 KILOS 19%		200	25,210.08	5,042,016.81

Total Bruto	5,042,016.81
IVA	957,983.19
RTE FTE	126,050.42
Total a Pagar	**$ 5.873.949,58**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 5.873.949,58 | Cuota 1 Vence el 2025-12-11

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Setenta Y Tres Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte
Con 58/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MARIBLE CASTAÑE

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764101103420 **aprobado en** 2025-11-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** P **desde el número** 14807 **al** 50000

CUFE :b741b4f1eea915c70b8ce24630ed4adfbb26a1580ad8898720f7003ab496701429fe3c89e098cb4c2cacfc927318f1ed

ORIGINAL

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

CMT No. 961

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069581516 que habilita desde CMT 1 hasta CMT 2000. Vence 2026-04-25

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO SAS

Nit 900806636

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 1.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO LA CANDELARIA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	9019766686 7	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 20 12 84	Tunja / 3118284350		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/12/2025	02/12/2025	VENDEDOR 1	Contado


Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	012	Bloque de Madera 0.10 x 0.30 x 3mts	8	Und.	112.500	5%	5.625	900.000

Total líneas o items: 1

Valor en Letras

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**900.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**45.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**945.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**945.000**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 16:38:46
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CRA 15 18 77 Teléfono 3004182152 Tunja
Correo Electrónico dismaderaseltriunfosas@hotmail.com

CUFE: 8593e36de62615b83930b210ae4b5780bd56923e6bb7a7d638fd3e09c2dd59336e509b54285cccc43b86cd9e1a0d1039 --Expedición: 02/12/2025 04:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO LA CANDELARIA
Nit.: 901976668 - 8

DEBE: A

TOBIAS MALAGON GUERRERO
CC No. 74.244.480 DE Moniquirá

LA SUMA DE: $16.800.000.oo

POR CONCEPTO DE:

- SUMINISTRO DE 48 TUBOS DE 36 PULGADAS DE CONCRETO REFORZADO, CADA UNO A $350.000, CON TRANSPORTE Y DESCARGUE INCLUIDO, EN EL MUNICPIO DE RÁQUIRA.

SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

ABONO: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE (03 DE OCTUBRE DE 2025)

SALDO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($6.800.000) M/CTE (03 DE OCTUBRE DE 2025)

ATENTAMENTE,



TOBIAS MALAGON GUERRERO
CC No. 74.244.480 DE Moniquirá
Cel.: 3143522365



OSCAR FERNANDO AVELLANEDA
NIT 7.163.043-1
AVELLANEDA
Tel: 3108089944
Tunja - Colombia
Osferave9@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 104

Señores	CONSORCIO LA CANDELARIA		
NIT	901.976.668-6	**Teléfono**	(608) 3118284350 - Ext. 000
Dirección	CL 20 12 84	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 14:47
Expedición	10/12/2025, 14:47
Vencimiento	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TALONARIOS IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO EN ORIGINAL Y UNA COPIA A 1X0 TINTAS, NUMERADOS DEL 1001 AL 1500	10.00	180,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	180,000.00
Total a Pagar	**180,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 180,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080220691 aprobado en 20240925 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: 2dcb3e11723cb9cda2cc91d045bec6595efaadfcd1652201f6aa5a7842b768ca42b87c32863eaf8a7d98105e65a54f2a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

CMT No. 949

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069581516 que habilita desde CMT 1 hasta CMT 2000. Vence 2026-04-25

CENTRAL DE MADERAS EL TRIUNFO SAS

Nit 900806636

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 1.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT	9019766686 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 20 12 84	Tunja	3118284350

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/11/2025	25/11/2025	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	027	Bloque 0.30 x 0.15 x 3mts	16	Und.	137.500	5%	6.875	2.200.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**2.200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**110.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.310.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.310.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 12:06:20

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CRA 15 18 77 Teléfono 3004182152 Tunja

Correo Electrónico dismaderaseltriunfosas@hotmail.com

CUFE: 9df1ea3b33a266ca84b7a1fd63afc27b43ff13e37766da7339e484f8db562afb7e85fd9f91137c9b9107be909af579a0 --Expedición: 25/11/2025 12:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



OSCAR FERNANDO AVELLANEDA
NIT 7.163.043-1
AVELLANEDA
Tel: 3108089944
Tunja - Colombia
Osferave9@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 101

Señores	CONSORCIO LA CANDELARIA		
NIT	901.976.668-6	**Teléfono**	(608) 3118284350 - Ext. 000
Dirección	CL 20 12 84	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2025, 17:31
Expedición	01/12/2025, 17:31
Vencimiento	01/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TALONARIOS IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS A UNA TINTA, NUMERADOS DEL 0001 AL 1000	20.00	380,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	**380,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 380,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080220691 aprobado en 20240925 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: afc9317f0e435ac8c70ad0127f1f2481bc72dd352b7487bf9fc14426b39db8e3a3a2341ca91e34df6b9e183fed940865

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MYR TOPING S.A.S.

Actividad Económica Principal 4210
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 274

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764088151344 de 31/01/2025 - 31/01/2027 autoriza FV-201 a FV-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/12/2025 15:57
Fecha de Vencimiento	02/12/2025 15:57
Fecha de Validación	02/12/2025 16:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MYR TOPING S.A.S.
Nombre Comercial	MYR TOPING SAS
NIT	901653706
Obligación	IVA
Email	MYRTOPINGSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3132595214
Dirección Fiscal	MZ A LT 25, YOPAL, (CASANARE, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA
Nombre Comercial	
NIT	901976668
Obligación	IVA
Email	encoingenieriasas@gmail.com
Teléfono	3118284350
Dirección	CL 20 12 84
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CONTRATO	Acta No. 002 Contrato Obra Civil para construcción de Vía en Raquira, Boyaca. Correspondiente a Noviembre	1	94	$26,860,813.00	IVA 0%	$26,860,813.00	$26,860,813.00
2	AIU-A	Administración (5.0%)	1	EA	$1,343,040.65		$1,343,040.65	$1,343,040.65
3	AIU-I	Imprevistos (2.0%)	1	EA	$537,216.26		$537,216.26	$537,216.26
4	AIU-U	Utilidad (3.0%)	1	EA	$805,824.39	IVA 19%	$805,824.39	$958,931.02

4

Subtotal	$29,546,894.30
IVA 19%	$153,106.63
Total a Pagar	**$29,700,000.93**

Favor consignar en la cuenta de Ahorros N° 629-000038-39 de Bancolombia ó
Cuenta de Ahorros N° 24119080108 del Banco Caja Social a nombre de MYR TOPING SAS
Pertenecemos al RST por favor no practicar retención en la fuente a titulo de renta y complementarios ni a titulo de ICA.
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 63213d25019916fdc1aecec5788e859aa6b5f06b1361a7db12ada73b64dcb089fc77ecb920275d0d4ba9e739b1ccd440

Factura Electrónica de Venta
No.CRR-131

CRISTIAN ROJAS

CRISTIAN FABIAN ROJAS RODRIGUEZ

Nit: 1049644228-5
Departamento: Boyacá
Ciudad: TUNJA
Dirección: calle 7 13 12
Teléfono: 3134814561

Correo: cristianrojasing741@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: CONSORCIO LA CANDELARIA
Número Documento: NIT 901976668-6
Teléfono: 3118284350
Dirección: CL 20-12-84
Correo: facturacionelectronica042@gmail.com
Departamento: Boyacá

Ciudad: TUNJA
Fecha Expedición: 14/12/2025 09:50 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Medio pago: Consignación bancaria

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
002	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR	$ 45,467,500	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 45,467,500
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$ 5,910,775	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 5,910,775
IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	$ 1,364,025	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,364,025
UTILIDAD	UTILIDAD	$ 1,818,700	1 unidad(s)	$ 0	$ 345,553	19	$ 0	$ 1,818,700

Total items: 4

Total cantidad: 4

Descripcion de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 0%:	$ 52,742,300
Subtotal IVA 19%:	$ 1,818,700
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
IVA 19%:	$ 345,553
Total factura:	$ 54,906,553
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 54,906,553**

Valor en Letras:
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.

Cufe: 3f58b68d67e72dd17b4b5b1abd8adbc8d72a6aee71d49b63702a2b70934180ede537b17b0c07d0e475871f2c6ede5cb4

Observaciones: Consignese en la cuenta de ahorros No.60626829051 Bancolombia. Consignese en la cuenta de ahorros No.585132285 Banco de Bogotá. Cuentas a nombre de Cristian Fabian Rojas R.

Numero de resolución:18764098361387
Rango Autorizado: Desde CRR-117 Hasta CRR-500
Vigencia:09/09/2025 Hasta 09/03/2026

3. CONCLUSIONES

- Se presenta un avance de ejecución del plan de inversión del anticipo de obra del 100%

- Existen algunas facturas que exceden el monto establecido en el plan de inversión, teniendo en cuenta que los proveedores realizan cortes de facturación de acuerdo a políticas internas, por lo cual dependiendo el avance de las actividades y/o cantidades van generando facturación, esto genera que los valores en casos puntuales no coinciden, por ejemplo el proveedor de material granular INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. realiza facturación periódicamente según la cantidad despachada, que para este caso fue superior a lo establecido en el plan de inversión por las cantidades ejecutadas y requeridas en obra.

- Se revisó y hace falta un soporte y/o factura del proveedor SERINKO S.A.S por valor de $29.075.000,00 correspondiente a Subcontratos Obra civil, se nos informó que está pendiente la entrega de este soporte debido a que la empresa que presta estos servicios no ha realizado un nuevo corte de facturación, se solicita al contratista de obra que se requiera el soporte faltante para agregar al presente informe.

- A la fecha se presenta una amortización del anticipo correspondiente al 31.18%, de acuerdo al avance financiero del contrato de obra.

- El contrato de obra presenta un avance de obra de 49.87% a corte del 28/02/2026.

- El porcentaje del plazo de tiempo transcurrido del contrato de obra es del 43.75% a corte del 28/02/2026.

- El contrato fiduciario con Bancolombia se encuentra en proceso de liquidación, a la espera de la entrega del informe final con la respectiva certificación de rendimientos financieros generados.

Se firma por el representante legal del Consorcio Intercandelaria,



NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
Interventoría

CERTIFICACION DE EJECUCIÓN POR PERIODO - DETALLADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	Fecha:	2/03/2026

La **INTERVENTORÍA** TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. del proyecto denominado EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. - BPIN 2024004150430 ejecutado mediante contrato de obra **No. IPO 003 - 2025**, **CERTIFICA** un avance del **10.44%** la siguiente ejecución física y financiera, correspondiente al periodo **01/02/2026 al 28/02/2026:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DIST %	VALOR TOTAL + AIU	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
						M5 - 01-02-2026 - 28-02-2026	
1	**CAP. 1: PRELIMINARES**						
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	$ 361,895.00	6.26	0.00%	$ 2,945,101.50	0.00	$ -
1.02	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 33,952.00	10,443.81	0.00%	$ 460,964,708.30	400.00	$ 17,655,040.00
1.03	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	$ 8,991.00	25,040.00	0.00%	$ 292,675,032.00	820.00	$ 9,584,406.00
1.04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	$ 106,573.00	5,066.88	0.00%	$ 701,990,382.90	60.00	$ 8,312,694.00
1.05	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 4,313.00	6,332.78	0.00%	$ 35,507,264.20	400.00	$ 2,242,760.00
1.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2,765.00	179,367.55	0.00%	$ 644,736,658.50	2,100.00	$ 7,548,450.00
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 2,138,819,147.40**		**$ 45,343,350.00**
2	**CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**						
2.01	ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	$ 9,207,262.00	6.26	0.00%	$ 74,928,698.20	0.10	$ 1,196,944.00
2.02	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	$ 140,355.00	12,178.55	0.00%	$ 2,222,116,500.80	3,439.00	$ 627,485,099.00
2.03	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	$ 145,808.00	6,837.84	0.00%	$ 1,296,115,307.10	1,995.00	$ 378,153,048.00
2.04	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	$ 4,912.00	38,161.25	4.00%	$ 253,429,777.10	0.00	$ -
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	$ 1,127,223.00	3,052.90	0.00%	$ 4,473,688,825.70	0.00	$ -
2.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2,765.00	673,180.21	0.00%	$ 2,419,746,264.80	192,907.00	$ 693,404,212.00
2.07	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO).	$ 3,452.00	168,825.37	0.00%	$ 757,620,730.40	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 11,497,646,104.10**		**$ 1,700,239,303.00**
3	**CAP. 3: OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN**						
3.01	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	$ 244,765.00	821.45	0.00%	$ 261,380,871.70	0.00	$ -
3.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,530.00	17.32	0.00%	$ 1,588,054.00	0.00	$ -
3.03	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 33,952.00	1648.72	0.00%	$ 72,770,543.30	0.00	$ -
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 558,149.00	72.38	4.00%	$ 54,619,211.40	0.00	$ -
3.05	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 1,030,440.00	54.71	4.00%	$ 76,219,503.10	0.00	$ -
3.06	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 1,267,906.00	70.94	4.00%	$ 121,605,980.60	0.00	$ -
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	$ 724,942.00	140.00	4.00%	$ 137,217,021.50	0.00	$ -
3.08	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 119,864.00	455.48	0.00%	$ 70,974,351.50	0.00	$ -
3.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	$ 31,740.00	6554.40	0.00%	$ 270,447,652.80	0.00	$ -
3.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,675.00	8104.60	4.00%	$ 84,098,192.10	0.00	$ -
3.11	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	$ 9,017.00	12520.00	0.00%	$ 146,760,692.00	0.00	$ -
3.12	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	$ 778,253.00	1597.78	4.00%	$ 1,681,181,009.30	275.00	$ 289,354,465.00
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 7,423.00	29511.00	4.00%	$ 296,169,326.10	7,560.00	$ 75,871,374.00
3.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2,765.00	47919.80	0.00%	$ 172,247,721.10	0.00	$ -
NP-3.15	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	$ 285,074.72	0.00	0.00%	$ 332,870,348.20	0.00	$ -

NP-3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	$ 33,484.59	0.00	4.00%	$ 64,964,122.60	0.00	$ -
NP-3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	$ 7,326.84	0.00	4.00%	$ 51,812,745.40	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 3,896,927,346.70**		**$ 365,225,839.00**
4	**CAP. 4: SEÑALIZACIÓN VIAL**						
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	$ 391,513.00	159.00	4.00%	$ 84,162,767.00	0.00	$ -
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VIAL INFORMATIVA, TAMAÑO 2.0 M. x 0.50 M. (INCLUYE SOPORTE EN H SEGÚN NORMA INVIAS).	$ 1,003,679.00	4.00	4.00%	$ 5,427,896.00	0.00	$ -
4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA METÁLICO	$ 565,979.00	12.00	4.00%	$ 9,182,444.00	0.00	$ -
4.04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	$ 4,674.00	18,780.00	4.00%	$ 118,675,478.00	0.00	$ -
4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	$ 66,332.00	191.60	4.00%	$ 17,182,854.00	0.00	$ -
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50M. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	$ 289,588.00	943.80	4.00%	$ 369,519,385.00	0.00	$ -
4.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	$ 368,159.00	428.00	4.00%	$ 213,037,414.00	0.00	$ -
4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	$ 15,574.00	2,397.00	4.00%	$ 50,471,347.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 867,659,585.00**		**$ -**
5	**CAP. 5: URBANISMO**						
5.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,530.00	115.16	0.00%	$ 10,558,905.00	0.00	$ -
5.02	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	$ 108,179.00	256.00	0.00%	$ 36,001,971.00	0.00	$ -
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	$ 77,302.00	1,919.27	4.00%	$ 200,587,330.00	0.00	$ -
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80	$ 69,768.00	1,919.27	4.00%	$ 181,037,707.00	0.00	$ -
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	$ 91,746.00	1,570.67	4.00%	$ 194,826,837.00	0.00	$ -
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	$ 117,263.00	1,919.27	4.00%	$ 304,280,252.00	0.00	$ -
5.07	RAMPAS B-5	$ 1,034,640.00	18.00	4.00%	$ 25,178,999.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 952,472,001.00**		**$ -**
6	**CAP. 6: RED ALUMBRADO PÚBLICO**						
6.01	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	$ 2,744,487.00	1.00	4.00%	$ 3,710,546.40	0.00	$ -
6.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 8,757,863.00	1.00	4.00%	$ 11,840,631.00	0.00	$ -
6.03	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 1,214,823.00	50.00	4.00%	$ 82,122,035.00	0.00	$ -
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 3,327,775.00	1.00	4.00%	$ 4,499,152.00	0.00	$ -
6.05	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 1,173,018.00	46.00	4.00%	$ 72,952,335.50	0.00	$ -
6.06	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 1,665,698.00	4.00	4.00%	$ 9,008,094.80	0.00	$ -
6.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO)	$ 16,313,626.00	0.98	4.00%	$ 21,614,901.90	0.00	$ -
6.08	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 346,227.00	51.00	4.00%	$ 23,873,044.10	0.00	$ -
6.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	$ 476,652.00	11.00	4.00%	$ 7,088,768.50	0.00	$ -
6.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 2,043,778.00	51.00	4.00%	$ 140,922,580.70	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 377,632,089.90**		**$ -**

7	**CAP. 7: PORTADA DE INGRESO Y ESCULTURA**						
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,530.00	9.76	0.00%	$ 894,885.00	0.00	$ -
7.02	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	$ 918,406.00	4.00	4.00%	$ 4,966,739.60	0.00	$ -
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	$ 846,630.00	2.21	4.00%	$ 2,529,662.70	0.00	$ -
7.04	PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), E = 0.30 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	$ 216,629.00	16.15	4.00%	$ 4,730,050.90	0.00	$ -
7.05	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,675.00	7,071.56	4.00%	$ 73,378,749.50	0.00	$ -
7.06	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA)	$ 1,271,675.00	8.42	4.00%	$ 14,476,544.70	0.00	$ -
7.07	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887,295.00	4.90	4.00%	$ 5,878,151.90	0.00	$ -
7.08	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	$ 1,471,612.00	0.74	4.00%	$ 1,472,318.40	0.00	$ -
7.09	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	$ 71,364.00	84.12	4.00%	$ 8,116,244.80	0.00	$ -
7.10	PAÑETE LISO MUROS 1:4	$ 35,810.00	84.12	4.00%	$ 4,072,679.90	0.00	$ -
7.11	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	$ 33,161.00	1.86	4.00%	$ 83,390.60	0.00	$ -
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	$ 91,746.00	4.80	4.00%	$ 595,394.80	0.00	$ -
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA	$ 328,948.00	37.23	4.00%	$ 16,557,584.40	0.00	$ -
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA	$ 264,319.00	54.03	4.00%	$ 19,308,122.30	0.00	$ -
7.15	DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa - (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO).	$ 68,305.00	52.08	4.00%	$ 4,809,502.60	0.00	$ -
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	$ 22,031.00	64.52	4.00%	$ 1,921,787.00	0.00	$ -
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO DE FABRICACION ARTESANAL	$ 154,855.00	58.80	4.00%	$ 12,310,600.80	0.00	$ -
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO	$ 94,506.00	17.00	4.00%	$ 2,172,125.90	0.00	$ -
7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	$ 74,291.00	58.80	4.00%	$ 5,905,956.20	0.00	$ -
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED TIPO O FORMA DECORATIVO COLONIAL CUADRADA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 6.001 A 8.000 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 170 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN. DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION OCHOCENTISTA O SIMILAR	$ 4,333,864.00	4.00	4.00%	$ 23,437,537.00	0.00	$ -
7.21	Escultura en 3D Aplique en alto relieve según diseño	$ 38,240,811.00	2.00	4.00%	$ 103,403,152.90	0.00	$ -
7.22	ESCULTURA DE BULTO REDONDO CON FIGURA CUERPO ENTERO	$ 103,240,810.00	1.00	4.00%	$ 139,581,575.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 450,602,756.90**		**$ -**
	OTROS						
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 135,586,480.92		$ 15,915,485.14
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				$ 54,629,757.20		$ 4,515,813.10
	CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL				$ 25,520,000.00		$ -
	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP				$ 9,500,000.00		$ -
	AJUSTE AL PESO				$ 11.00		$ -
	TOTAL OBRA				**$ 20,406,995,280.12**		**$ 2,131,239,790.24**
	INTERVENTORIA						
	INTERVENTORIA				$ 1,254,927,852.00		**$ 131,060,557.20**
	TOTAL EJECUTADO PERIODO M5 - 01/02/26-28/02/26				**$ 21,661,923,132.12**		**$ 2,262,300,347.44**

Elaboró y aprobó: ING. NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
INTERVENTOR
Contrato No IPVO 019-2025

Vo.Bo ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

Vo.Bo. Ing Tatiana Plazán
Contratista - Apoyo supervisión

CERTIFICACION DE EJECUCIÓN POR PERIODO - RESUMEN

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	Fecha:	2/03/2026

La **INTERVENTORÍA** TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. del proyecto denominado EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. - BPIN 2024004150430 ejecutado mediante contrato de obra **No. IPO 003 - 2025**, **CERTIFICA** un avance del **10.44%** la siguiente ejecución, correspondiente al periodo **01/02/2026 al 28/02/2026:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DIST %	VALOR TOTAL + AIU	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
						M5 - 01-02-2026 - 28-02-2026	
1	CAP. 1: PRELIMINARES						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 2,138,819,147.40	0.22%	$ 45,343,350.00
2	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 11,497,646,104.10	8.33%	$ 1,700,239,303.00
3	CAP. 3: OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 3,896,927,346.70	1.79%	$ 365,225,839.00
4	CAP. 4: SEÑALIZACIÓN VIAL						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 867,659,585.00	0.00%	$ -
5	CAP. 5: URBANISMO						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 952,472,001.00	0.00%	$ -
6	CAP. 6: RED ALUMBRADO PÚBLICO						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 377,632,089.90	0.00%	$ -
7	CAP. 7: PORTADA DE INGRESO Y ESCULTURA						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 450,602,756.90	0.00%	$ -
	OTROS						
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 135,586,480.92	11.74%	$ 15,915,485.14
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				$ 54,629,757.20	8.27%	$ 4,515,813.10
	CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL				$ 25,520,000.00	0.00	$ -
	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP				$ 9,500,000.00	0.00	$ -
	AJUSTE AL PESO				$ 11.00		
	TOTAL OBRA				$ 20,406,995,280.12	10.44%	$ 2,131,239,790.24
	INTERVENTORIA						
	INTERVENTORIA				$ 1,254,927,852.00	10.44%	$ 131,060,557.20
	TOTAL EJECUTADO PERIODO M5 - 01/02/26-28/01/26				$ 21,661,923,132.12		$ 2,262,300,347.44

Elaboró y aprobó: ING. NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
INTERVENTOR
Contrato No IPVO 019-2025

Vo.Bo ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

Vo.Bo. Ing Tatiana Pirazán
Contratista Apoyo supervisión