CONSORCIO ADECUACIONES 2025

Bogotá, Marzo 18 de 2026 CA25-030-2026

PARA: **Edgar Alfredo Salazar Bernal**

Representante Legal TOTALL INC SAS BIC

DE: **CONSORCIO ADECUACIONES 2025**

ASUNTO: Reprogramación y Plan de Contingencia ODS G3-009 EPMSC CARTAGENA

Cordial saludo,

De acuerdo al avance de los trabajos a desarrollar, en donde se realizó la limpieza de la tubería aguas negras y pozos de inspección del establecimiento, se detectó que la red sanitaria, se conecta a la red final en áreas propias del establecimiento mediante una tubería de mayor diámetro a la tubería de esta sección final (12¨a 8¨). Si bien las obras iniciales ya fueron terminadas, es indispensable realizar la adecuación de esta red, cambiando la una longitud aproximada de 100 metros y la construcción de pozos de inspección, con el fin de evitar la saturación de la red.

Para el desarrollo de estos trabajos se deben realizar las siguientes actividades:

- Localización y replanteo
- Excavaciones
- Instalación de tubería 12¨
- Rellenos en material en sitio
- Construcción de pozos de inspección
- Mantenimiento con equipo de presión

Personal en obra

Se programan actividades paralelas, según las actividades que así lo requieran.

Permisos para efectuar obras al interior del establecimiento

Se debe tener en cuenta que los problemas de hacinamiento generan retrasos en los permisos de acceso a las instalaciones del establecimiento, asi como los graves problemas internos de seguridad que hacen que la administración programen horarios de trabajo más cortos y suspensión de los permisos de trabajo, por lo cual, se coordina con la administración del establecimiento el inicio de las actividades, si bien las mismas se harán en la parte exterior del edificio, el manejo de aguas servidas es de especial cuidado por la situación epidemiológica y de hacinamiento presentada.

Las acciones descritas anteriormente se están coordinando por parte del contratista y se continuaran los trabajos en el establecimiento penitenciario con el personal administrativo de la entidad.

De acuerdo a la orden de servicio inicial, la duración final de los trabajos será de 150 días calendario, incluyendo las actividades desarrolladas en el cronograma inicial, las cuales se ejecutaron dentro de los plazos establecidos. Las nuevas actividades tendrán una duración de 20 dias, para una entrega esperada al 15 de abril de 2026.

Agradecemos su atención



Andrés Javier Granados Arciniegas
Representante Legal

Consorcio Adecuaciones 2025

Anexo: Cronograma de reprogramación

CONSORCIO ADECUACIONES 2025
Agranados02@gmail.com
Teléfono: 3215389809