CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

						MODIFICACIONES				EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
			CONTRATADO			ADICIÓN		REDUCCIÓN		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
OLIVAR DE LOS VIENTOS SEGUNTA ETAPA																	
1.00	**PRELIMINARES**																
1.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	14.60	$ 2,955,186.00	13.72	$ 2,777,065.20	28.32	$ 5,732,251.00
1.02	Localización y replanteo obra (m2)	m2	360.00	$ 4,764.00	$ 1,715,040.00	104.89	$ 499,696.00	0.00	$ -	88.20	$ 420,185.00	217.60	$ 1,036,646.00	157.70	$ 751,282.80	463.50	$ 2,208,114.00
1.03	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	20.00	$ 15,512.00	$ 310,240.00	15.00	$ 232,680.00	0.00	$ -	35.00	$ 542,920.00	0.00	$ -	0.00	$ -	35.00	$ 542,920.00
1.04	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	425.00	$ 17,583.00	$ 7,472,775.00	26.69	$ 469,290.00	0.00	$ -	451.69	$ 7,942,065.00	0.00	$ -	0.00	$ -	451.69	$ 7,942,065.00
1.05	Valla informativa instalada (m2)	m2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	-6.00	-$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 419,022.00
1.06	Red provisional agua (m)	m	20.00	$ 16,011.00	$ 320,220.00	0.00	$ -	-15.00	-$ 240,165.00	5.00	$ 80,055.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 80,055.00
1.07	Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)	m	35.00	$ 17,528.00	$ 613,480.00	0.00	$ -	0.00	$ -	63.10	$ 1,106,017.00	0.00	$ -	0.00	$ -	63.10	$ 1,106,017.00
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																
2.01	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	155.00	$ 49,236.00	$ 7,631,580.00	117.32	$ 5,776,368.00	0.00	$ -	110.25	$ 5,428,269.00	0.00	$ -	94.13	$ 4,634,584.68	204.38	$ 10,062,854.00
2.02	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	250.15	$ 66,523.00	$ 16,640,728.00	667.07	$ 44,375,498.00	0.00	$ -	357.83	$ 23,803,925.00	177.68	$ 11,819,991.00	307.28	$ 20,441,470.16	842.80	$ 56,065,386.00
2.03	Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo (m3)	M3	10.08	$ 657,420.00	$ 6,626,794.00	4.49	$ 2,951,816.00	0.00	$ -	9.88	$ 6,495,310.00	1.74	$ 1,143,911.00	0.00	$ -	11.62	$ 7,639,220.00
2.04	Excavación en roca para pila/caisson (m3)	m3	55.44	$ 626,861.00	$ 34,753,174.00	5.77	$ 3,616,988.00	0.00	$ -	61.60	$ 38,614,638.00	0.00	$ -	0.00	$ -	61.60	$ 38,614,638.00
2.05	Excavación caisson en conglomerado (m3)	m3	124.74	$ 337,826.00	$ 42,140,415.00	44.56	$ 15,053,527.00	0.00	$ -	184.70	$ 62,396,462.00	0.00	$ -	0.00	$ -	184.70	$ 62,396,462.00
2.06	Extracción material prof>1m (m3)	m3	250.15	$ 381,210.00	$ 95,359,682.00	49.55	$ 18,888,956.00	0.00	$ -	0.00	$ -	246.30	$ 93,892,023.00	52.97	$ 20,192,693.70	299.27	$ 114,084,717.00
3.00	**CONCRETO Y OBRAS DE CONTENCIÓN**																
3.01	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3)	m3	51.05	$ 667,422.00	$ 34,071,893.00	6.15	$ 4,104,645.00	0.00	$ -	61.30	$ 40,912,969.00	0.00	$ -	0.00	$ -	61.30	$ 40,912,969.00
3.02	Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3)	m3	1.27	$ 434,038.00	$ 549,622.00	0.00	$ -	-1.27	-$ 551,228.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.03	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson) (Kg)	kg	12748.24	$ 15,250.00	$ 194,410,646.00	10561.34	$ 161,060,449.00	0.00	$ -	12748.00	$ 194,407,000.00	10561.58	$ 161,064,095.00	0.00	$ -	23309.58	$ 355,471,095.00
3.04	Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)	m3	135.00	$ 1,255,645.00	$ 169,512,075.00	34.32	$ 43,093,736.00	0.00	$ -	181.00	$ 227,271,745.00	0.00	$ -	0.00	$ -	181.00	$ 227,271,745.00
3.05	Muro conc ref C27.6 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m (m3)	m3	92.15	$ 1,160,557.00	$ 106,945,328.00	7.00	$ 8,123,899.00	0.00	$ -	45.50	$ 52,805,344.00	50.33	$ 58,410,834.00	2.88	$ 3,342,404.16	98.71	$ 114,558,581.00
3.06	Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto	m	54.00	$ 441,020.00	$ 23,815,080.00	66.00	$ 29,107,320.00	0.00	$ -	2.70	$ 1,190,754.00	120.00	$ 52,922,400.00	-2.70	-$ 1,190,754.00	120.00	$ 52,922,400.00
3.07	Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.	m	54.00	$ 672,219.00	$ 36,299,826.00	66.00	$ 44,366,454.00	0.00	$ -	32.40	$ 21,779,896.00	27.60	$ 18,553,244.00	0.00	$ -	60.00	$ 40,333,140.00
3.08	Inyección de lechada para una presion de 70 psi	sc	200.00	$ 181,506.00	$ 36,301,200.00	50.00	$ 9,075,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	250.00	$ 45,376,500.00	0.00	$ -	250.00	$ 45,376,500.00
3.09	Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en tubería PVC	m	108.00	$ 190,147.00	$ 20,535,876.00	20.00	$ 3,802,940.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	69.60	$ 13,234,231.20	69.60	$ 13,234,231.00
3.10	Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + accesorios y geotextil)	m	108.00	$ 60,639.00	$ 6,549,012.00	20.00	$ 1,212,780.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	69.60	$ 4,220,474.40	69.60	$ 4,220,474.00
3.11	Filtro frances (0.60x0.90m) inclye tuberia, piedra y geotextil NT 1600	m3	17.01	$ 211,621.00	$ 3,599,673.00	4.60	$ 973,457.00	0.00	$ -	0.00	$ -	21.60	$ 4,571,014.00	8.04	$ 1,701,432.84	29.64	$ 6,272,446.00
3.12	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	7881.66	$ 8,763.00	$ 69,066,987.00	7136.81	$ 62,539,866.00	0.00	$ -	10024.99	$ 87,848,987.00	1521.59	$ 13,333,693.00	421.08	$ 3,689,924.04	11967.66	$ 104,872,605.00
3.13	Muro Tierra armada + refuerzo geotextil H<3.01M (m3)	M3	624.64	$ 218,492.00	$ 136,478,843.00	0.00	$ -	-500.00	-$ 109,246,000.00	0.00	$ -	124.00	$ 27,093,008.00	0.00	$ -	124.00	$ 27,093,008.00
3.14	Suministro, transporte e instalación de geomanto control erosión	M2	504.00	$ 62,404.00	$ 31,451,616.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.0	**OBRAS DE CIERRE**																
4.01	Limpieza obra	m2	1125.00	$ 1,500.00	$ 1,687,500.00	0.00	$ -	-272.18	-$ 408,270.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP	**NO PREVISTOS**																
NP O. 01	Excavacion para conformacion de taludes en material comun manual	m3	0.00	$ 61,034.00	$ -	345.00	$ 21,056,730.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	236.37	$ 14,426,606.58	236.37	$ 14,426,607.00
NP O. 02	Descabezado Pilotes/Caisson (Und)	und	0.00	$ 216,135.00	$ -	10.00	$ 2,161,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 2,161,350.00	10.00	$ 2,161,350.00
NP O. 03	Muro en material seleccionado + refuerzo geotextil (m3)	m3	0.00	$ 250,015.00	$ -	624.26	$ 156,074,364.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	582.00	$ 145,508,730.00	582.00	$ 145,508,730.00
NP O. 04	Lleno compactado manual con afirmado para muro de contencion (m3)	m3	0.00	$ 138,709.00	$ -	160.00	$ 22,193,440.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	140.98	$ 19,555,194.82	140.98	$ 19,555,195.00
NP O. 05	Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoactivos (m3)	m3	0.00	$ 677,149.00	$ -	4.00	$ 2,708,596.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.49	$ 331,803.01	0.49	$ 331,803.00

RASANCHEZR-02460780102025-4343492-009177930-A

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

I.E HUGO ANGEL JARAMILLO

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		EJECUTADO ACTA No.3		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN									
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
5.00	**PRELIMINARES**																
5.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	10.06	$ 2,036,245.00	0.00	$ -	40.06	$ 8,108,545.00	0.00	$ -	0.00	$ -	40.06	$ 8,108,545.00
5.02	Delineador tubular entre 1-1.4 m (Un)	un	20.00	$ 78,153.00	$ 1,563,060.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 1,953,825.00	0.00	$ -	25.00	$ 1,953,825.00
5.03	Localización y replanteo obra (m2)	m2	503.44	$ 4,764.00	$ 2,398,398.00	0.00	$ -	-27.44	-$ 130,724.00	306.00	$ 1,457,784.00	36.00	$ 171,504.00	0.00	$ -	342.00	$ 1,629,288.00
5.04	Corte mecánico placas y pavimentos de concreto rígido 6 cm <= H<=10 cm (incluye operario) (m)	ml	40.62	$ 13,342.00	$ 542,005.00	124.38	$ 1,659,478.00	0.00	$ -	0.00	$ -	22.00	$ 293,524.00	0.00	$ -	22.00	$ 293,524.00
5.05	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	109.68	$ 15,512.00	$ 1,701,356.00	0.00	$ -	-35.68	-$ 553,468.00	55.00	$ 853,160.00	18.00	$ 279,216.00	0.00	$ -	73.00	$ 1,132,376.00
5.06	Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)	m	120.00	$ 17,528.00	$ 2,103,360.00	0.00	$ -	-100.00	-$ 1,752,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 350,560.00	20.00	$ 350,560.00
5.07	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	94.50	$ 17,583.00	$ 1,661,594.00	190.22	$ 3,344,638.00	0.00	$ -	241.72	$ 4,250,163.00	52.50	$ 923,108.00	0.00	$ -	294.22	$ 5,173,270.00
5.08	Valla informativa instalada (m2)	M2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	-6.00	-$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 419,022.00
5.09	Puente provisional paso peatonal en estructura metalica	Kg	1519.15	$ 29,300.00	$ 44,511,095.00	630.85	$ 18,483,905.00	0.00	$ -	1519.00	$ 44,506,700.00	0.00	$ -	738.67	$ 21,643,031.00	2257.67	$ 66,149,731.00
5.1	Baranda Tubular 2" (3 Hilos) (m)	m	24.00	$ 381,175.00	$ 9,148,200.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 9,148,200.00	0.00	$ -	24.00	$ 9,148,200.00
6.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																
6.01	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	30.30	$ 49,236.00	$ 1,491,851.00	20.28	$ 998,506.00	0.00	$ -	0.00	$ -	73.05	$ 3,596,690.00	16.98	$ 836,027.00	90.03	$ 4,432,717.00
6.02	Excavación conglomer H=0-2 m mec (m3)	m3	30.35	$ 23,343.00	$ 708,343.00	0.00	$ -	-30.35	-$ 708,343.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.03	Excavación en roca para pila/caisson (m3)	m3	49.26	$ 626,861.00	$ 30,879,173.00	17.71	$ 11,101,708.00	0.00	$ -	92.36	$ 57,896,882.00	0.00	$ -	0.00	$ -	92.36	$ 57,896,882.00
6.04	Excavación caisson en conglomerado (m3)	m3	1.32	$ 337,826.00	$ 445,930.00	1.76	$ 594,574.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.08	$ 1,040,504.00	0.00	$ -	3.08	$ 1,040,504.00
6.05	Extracción material prof>1m (m3)	m3	50.58	$ 381,210.00	$ 19,281,602.00	19.47	$ 7,422,159.00	0.00	$ -	0.00	$ -	61.78	$ 23,551,154.00	0.00	$ -	61.78	$ 23,551,154.00
6.06	Lleno estructural compactado con material de afirmado (m3)	m3	107.20	$ 109,977.00	$ 11,789,534.00	45.38	$ 4,990,756.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.07	Subbase granular tipo INVIAS (m3)	m3	45.00	$ 142,297.00	$ 6,403,365.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.08	Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo (m3)	m3	7.20	$ 657,420.00	$ 4,733,424.00	0.00	$ -	-7.20	-$ 4,733,424.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.09	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	30.95	$ 66,523.00	$ 2,058,969.00	230.00	$ 15,300,290.00	0.00	$ -	0.00	$ -	230.00	$ 15,300,290.00	22.07	$ 1,468,163.00	252.07	$ 16,768,453.00
6.10	Sobreacarreo horizontal talud man (m3)	m3	117.49	$ 13,188.00	$ 1,549,458.00	0.00	$ -	-66.91	-$ 882,409.00	0.00	$ -	73.05	$ 963,383.00	0.00	$ -	73.05	$ 963,383.00
7.00	**OBRAS DE URBANISMO**																
7.01	Anden C 20.7 MPa E=.10 m (m2)	m2	24.20	$ 77,623.00	$ 1,878,477.00	13.80	$ 1,071,197.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.02	Sardinel T1 C20.7 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2 (m)	ml	24.00	$ 55,317.00	$ 1,327,608.00	1.00	$ 55,317.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.03	Baranda tubular tipo Tub ppal 2" + 4 hilos 1/2" (m)	ml	20.00	$ 231,972.00	$ 4,639,440.00	19.00	$ 4,407,468.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.04	Bordillo en concreto de 20.7 Mpa 20x20 cm (m)	ml	24.00	$ 88,704.00	$ 2,128,896.00	1.00	$ 88,704.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.00	**CIMENTACION**																
8.01	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3)	m3	13.12	$ 667,422.00	$ 8,756,577.00	11.40	$ 7,608,611.00	0.00	$ -	24.52	$ 16,365,187.00	0.00	$ -	0.00	$ -	24.52	$ 16,365,187.00
8.02	Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3)	M3	4.52	$ 434,038.00	$ 1,961,852.00	0.00	$ -	-1.64	-$ 711,822.00		$ -	5.42	$ 2,352,486.00	0.00	$ -	5.42	$ 2,352,486.00
8.03	Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)	m3	36.16	$ 1,255,645.00	$ 45,404,123.00	31.68	$ 39,778,834.00	0.00	$ -	67.84	$ 85,182,957.00	0.00	$ -	0.00	$ -	67.84	$ 85,182,957.00
8.04	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson) (Kg)	kg	3694.97	$ 15,250.00	$ 56,348,292.00	2058.88	$ 31,397,920.00	0.00	$ -	3623.37	$ 55,256,393.00	0.00	$ -	3828.59	$ 58,385,998.00	7451.96	$ 113,642,390.00
9.00	**ESTRUCTURA PUENTE**																
9.01	Elementos estructurales en acero A-36 (Kg)	kg	6937.42	$ 22,928.00	$ 159,061,166.00	0.00	$ -	-6937.42	-$ 159,061,166.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.02	Placa maciza C28 prem Steeldeck lámina 2" puente (m3)	m3	18.72	$ 1,501,568.00	$ 28,109,353.00	0.00	$ -	-0.48	-$ 720,753.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.03	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	4998.81	$ 8,763.00	$ 43,804,572.00	0.00	$ -	-547.56	-$ 4,798,268.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4905.28	$ 42,984,969.00	4905.28	$ 42,984,969.00
9.04	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2	60.00	$ 4,643.00	$ 278,580.00	0.00	$ -	-60.00	-$ 278,580.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.00	**VIAS DE APROXIMACIÓN**																
10.01	Concreto para losa de aproximación. f'c = 28MPa (m3)	m3	32.00	$ 954,416.00	$ 30,541,312.00	0.00	$ -	-16.80	-$ 16,034,189.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.02	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	20.59	$ 8,763.00	$ 180,430.00	1535.70	$ 13,457,339.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.03	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ (m3)	m3	1.92	$ 847,773.00	$ 1,627,724.00	0.00	$ -	-0.17	-$ 144,121.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
11.00	**BOX CULVERT**																
11.01	Box-Culvert C 20.7 MPa (m3)	m3	21.84	$ 1,228,444.00	$ 26,830,752.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.02	Mejoramiento Superf. Apoyo en conc.ciclópeo (m3)	m3	15.03	$ 733,031.00	$ 11,017,456.00	0.00	$ -	-12.55	-$ 9,199,539.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.03	Subbase granular tipo INVIAS (m3)	m3	45.00	$ 142,297.00	$ 6,403,365.00	0.00	$ -	-41.70	-$ 5,933,785.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.04	Junta Dil/Exp cinta PVC V-22 (m)	m	33.00	$ 62,600.00	$ 2,065,800.00	0.00	$ -	-11.00	-$ 688,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.05	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	3111.00	$ 8,763.00	$ 27,261,693.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.00	**MURO DE CONTENCIÓN**																
12.01	Muro conc ref C24 Mpa (m3)	m3	22.85	$ 1,112,708.00	$ 25,429,128.00	0.00	$ -	-8.60	-$ 9,569,289.00	0.00	$ -	11.53	$ 12,829,523.00	1.58	$ 1,758,079.00	13.11	$ 14,587,602.00
12.02	Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para amarre y acero de refuerzo.	un	120.00	$ 612,672.00	$ 73,520,640.00		$ -	-30.00	-$ 18,380,160.00	0.00	$ -	0.00	$ -	130.00	$ 79,647,360.00	130.00	$ 79,647,360.00
12.03	Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo en talud y lecho de río.	un	120.00	$ 214,252.00	$ 25,710,240.00		$ -	-30.00	-$ 6,427,560.00	0.00	$ -	0.00	$ -	70.00	$ 14,997,640.00	70.00	$ 14,997,640.00
12.04	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	3146.00	$ 8,763.00	$ 27,568,398.00	450.00	$ 3,943,350.00		$ -	0.00	$ -	2605.03	$ 22,827,878.00	0.00	$ -	2605.03	$ 22,827,878.00
12.05	Anclaje Pasivo para fijación de Micro hexapodos	ml	8.00	$ 298,791.00	$ 2,390,328.00	25.00	$ 7,469,775.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.00	**DEMOLICIONES**																
13.01	Demol pavimento rígido E<0.21 m (m2)	m2	90.00	$ 19,261.00	$ 1,733,490.00	125.60	$ 2,419,182.00	0.00	$ -	0.00	$ -	40.00	$ 770,440.00	0.00	$ -	40.00	$ 770,440.00
13.02	Demol andenes (m2)	m2	19.80	$ 11,756.00	$ 232,769.00	0.20	$ 2,351.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.03	Demol sardineles (m)	m	18.00	$ 4,941.00	$ 88,938.00	2.00	$ 9,882.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.04	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3	17.00	$ 424,043.00	$ 7,208,731.00		$ -	-0.62	-$ 262,907.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.54	$ 228,983.00	0.54	$ 228,983.00
13.05	Demol columnas reforzadas 0.30 x 0.30 (ml)	m	18.00	$ 95,233.00	$ 1,714,194.00	17.00	$ 1,618,961.00	0.00	$ -	0.00	$ -	31.50	$ 2,999,840.00	0.00	$ -	31.50	$ 2,999,840.00
13.06	Descabezado Pilotes/Caisson (Und)	Un	4.00	$ 216,135.00	$ 864,540.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 864,540.00	0.00	$ -	4.00	$ 864,540.00
NP	**NO PREVISTOS**																
SC NP H. 01	acero estructural A709 GR50	Kg	0.00	$ 32,330.00	$ -	15734.80	$ 508,706,084.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15715.12	$ 508,069,830.00	15715.12	$ 508,069,830.00
NP H. 02	Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)	m3	0.00	$ 1,425,622.00	$ -	3.00	$ 4,276,866.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 03	pavimento rigido en concreto MR 4.1 Mpa	m2	0.00	$ 170,562.00	$ -	78.70	$ 13,423,229.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 04	Concreto imperm 20.7 MPa (m3)	m3	0.00	$ 700,385.00	$ -	10.00	$ 7,003,850.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 05	Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 (30cmx30cmx5cm con laminas de 3mm)	und	0.00	$ 1,072,875.00	$ -	10.00	$ 10,728,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 06	Platinas rigidizador T1	kg	0.00	$ 30,085.00	$ -	570.00	$ 17,148,450.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	501.20	$ 15,078,602.00	501.20	$ 15,078,602.00
NP H. 07	Platinas rigidizadorT2	kg	0.00	$ 30,085.00	$ -	240.00	$ 7,220,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	235.20	$ 7,075,992.00	235.20	$ 7,075,992.00
NP H. 08	Platina conexión riostra viga	kg	0.00	$ 30,227.00	$ -	128.00	$ 3,869,056.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 09	Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto	m	0.00	$ 441,020.00	$ -	72.00	$ 31,753,440.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	96.00	$ 42,337,920.00	96.00	$ 42,337,920.00
NP H. 10	Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.	m	0.00	$ 672,219.00	$ -	48.00	$ 32,266,512.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	64.00	$ 43,022,016.00	64.00	$ 43,022,016.00
NP H. 11	Pintura anticorrosiva para puente provisional	ml	0.00	$ 74,306.00	$ -	24.00	$ 1,783,344.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 12	Lleno compactado manual con afirmado para muro de contencion (m3)	m3	0.00	$ 138,709.00	$ -	43.20	$ 5,992,229.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	61.82	$ 8,574,990.00	61.82	$ 8,574,990.00
NP H. 13	Sacos de arena para control/manejo aguas cauce (und)	und	0.00	$ 29,164.00	$ -	80.00	$ 2,333,120.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	90.00	$ 2,624,760.00	90.00	$ 2,624,760.00
NP H. 14	Juntas sismicas entre losa de aproximacion y puente	ml	0.00	$ 3,939,237.00	$ -	15.00	$ 59,088,555.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 59,088,555.00	15.00	$ 59,088,555.00
NP H. 15	Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoactivos (m3)	m3	0.00	$ 677,149.00	$ -	6.00	$ 4,062,894.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 16	Inyección de lechada para una presion de 70 psi	sc	0.00	$ 181,506.00	$ -	150.00	$ 27,225,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	200.00	$ 36,301,200.00	200.00	$ 36,301,200.00
NP H. 17	Traslado de postes existentes (und)	und	0.00	$ 3,120,000.00	$ -	2.00	$ 6,240,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 6,240,000.00	2.00	$ 6,240,000.00
NP H. 18	Cercha metalica para traslado de tuberia existente (und)	und	0.00	$ 2,815,109.00	$ -	1.00	$ 2,815,109.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,815,109.00	1.00	$ 2,815,109.00
NP H. 19	Maquinaria para control/manejo aguas cauce (hr)	hr	0.00	$ 235,719.00		40.00	$ 9,428,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	75.00	$ 17,678,925.00	75.00	$ 17,678,925.00
NP H. 20	Izaje de elementos estructurales para puentes metalico (hr)	hr	0.00	$ 273,902.00		64.00	$ 17,529,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	64.00	$ 17,529,728.00	64.00	$ 17,529,728.00

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES ADICIÓN		MODIFICACIONES REDUCCIÓN		EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		EJECUTADO ACTA No.3		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
14.00	**PRELIMINARES**																
14.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	1.60	$ 323,856.00	0.00	$ -	14.00	$ 2,833,740.00	17.60	$ 3,562,416.00	0.00	$ -	31.60	$ 6,396,156.00
14.02	Localización y replanteo obra (m2)	m2	360.00	$ 4,764.00	$ 1,715,040.00	356.41	$ 1,697,949.00	0.00	$ -	518.74	$ 2,471,277.00	197.67	$ 941,700.00	0.00	$ -	716.41	$ 3,412,977.00
14.03	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	20.00	$ 15,512.00	$ 310,240.00	0.00	$ -	-10.00	-$ 155,120.00	0.00	$ -	10.00	$ 155,120.00	0.00	$ -	10.00	$ 155,120.00
14.04	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	378.00	$ 17,583.00	$ 6,646,374.00	13.40	$ 235,612.00	0.00	$ -	378.00	$ 6,646,374.00	13.40	$ 235,612.00	0.00	$ -	391.40	$ 6,881,986.00
14.05	Valla informativa instalada (m2)	m2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	6.00	$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 419,022.00
14.06	Control/manejo de aguas quebrada con saco de arena (m3)	m3	5.00	$ 233,235.00	$ 1,166,175.00	3.00	$ 699,705.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 1,865,880.00	0.00	$ -	8.00	$ 1,865,880.00
14.07	Control/manejo de aguas quebrada con tablestacado madera (m2)	m2	5.00	$ 109,463.00	$ 547,315.00	7.00	$ 766,241.00	0.00	$ -	0.00	$ -	12.00	$ 1,313,136.00	0.00	$ -	12.00	$ 1,313,136.00
14.08	Red provisional agua (m)	m	30.00	$ 16,011.00	$ 480,330.00	0.00	$ -	-9.00	-$ 144,099.00	21.00	$ 336,231.00	0.00	$ -	0.00	$ -	21.00	$ 336,231.00
14.09	Tala y retiro de árboles H<12m	und	3.00	$ 1,555,352.00	$ 4,666,056.00	2.00	$ 3,110,704.00	0.00	$ -	3.00	$ 4,666,056.00	2.00	$ 3,110,704.00	0.00	$ -	5.00	$ 7,776,760.00
15.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																
15.01	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	72.00	$ 49,236.00	$ 3,544,992.00	0.00	$ -	-33.00	-$ 1,624,788.00	8.10	$ 398,812.00	30.90	$ 1,521,392.00	0.00	$ -	39.00	$ 1,920,204.00
15.02	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	116.21	$ 66,523.00	$ 7,730,638.00	500.97	$ 33,326,027.00	0.00	$ -	0.00	$ -	617.18	$ 41,056,333.00	0.00	$ -	617.18	$ 41,056,333.00
15.03	Sobreacarreo horizontal talud man (m3)	m3	72.00	$ 13,188.00	$ 949,536.00	545.18	$ 7,189,834.00	0.00	$ -	0.00	$ -	617.18	$ 8,139,304.00	0.00	$ -	617.18	$ 8,139,304.00
16.00	**MURO DE CONTENCION**																
16.01	Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto	m	600.00	$ 441,020.00	$ 264,612,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 13,230,600.00	570.00	$ 251,381,400.00	0.00	$ -	600.00	$ 264,612,000.00
16.02	Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.	m	300.00	$ 672,219.00	$ 201,665,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	120.00	$ 80,666,280.00	180.00	$ 120,999,420.00	0.00	$ -	300.00	$ 201,665,700.00
16.03	Inyección de lechada para una presion de 70 psi	sc	1000.00	$ 181,506.00	$ 181,506,000.00	250.00	$ 45,376,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1130.00	$ 205,101,780.00	0.00	$ -	1130.00	$ 205,101,780.00
16.04	Dados de anclajes de 0,5*0,5*0,5 en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa)	un	8.00	$ 148,206.00	$ 1,185,648.00	42.00	$ 6,224,652.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.05	Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para amarre y acero de refuerzo.	und	607.00	$ 614,877.00	$ 373,230,339.00	67.00	$ 41,196,759.00	0.00	$ -	607.00	$ 373,230,339.00	67.00	$ 41,196,759.00	0.00	$ -	674.00	$ 414,427,098.00
16.06	Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo en talud y lecho del río	und	607.00	$ 228,083.00	$ 138,446,381.00	67.00	$ 15,281,561.00	0.00	$ -	135.00	$ 30,791,205.00	0.00	$ -	500.00	$ 114,041,500.00	635.00	$ 144,832,705.00
16.07	Concreto lanzado o proyectado f´c (4000 psi), m3	m3	74.97	$ 1,936,251.00	$ 145,162,888.00	103.79	$ 200,961,340.00	0.00	$ -	0.00	$ -	60.59	$ 117,313,105.00	120.30	$ 232,937,772.00	180.89	$ 350,250,877.00
16.08	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	21799.79	$ 8,763.00	$ 191,031,551.00	31450.00	$ 275,596,350.00	0.00	$ -	17258.24	$ 151,233,957.00	25287.40	$ 221,593,486.00	4010.57	$ 35,144,625.00	46556.21	$ 407,972,068.00
16.09	Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en tubería PVC	m	156.00	$ 190,147.00	$ 29,662,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	156.00	$ 29,662,932.00	156.00	$ 29,662,932.00
16.10	Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + accesorios y geotextil)	m	156.00	$ 60,639.00	$ 9,459,684.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
17.00	**OBRAS DE CIERRE**																
17.01	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3	25.00	$ 424,043.00	$ 10,601,075.00	0.00	$ -	-15.00	-$ 6,360,645.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

						CONTRATADO		MODIFICACIONES ADICIÓN		MODIFICACIONES REDUCCIÓN		EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		EJECUTADO ACTA No.3		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
NP	**NO PREVISTOS**																		
NP M. 01	Salida electrica campamento	und	0.00	$ 136,463.00	$ -	10.00	$ 1,364,630.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 1,364,630.00	10.00	$ 1,364,630.00
NP M. 02	Solado de limpieza ancho 70 cm espesor 3 cm incluye cargue 120 m y paso sobre lecho de quebrada	m	0.00	$ 162,822.00	$ -	44.80	$ 7,294,426.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	49.30	$ 8,027,125.00	49.30	$ 8,027,125.00
NP M. 03	excavacion en roca bajo agua	m3	0.00	$ 711,969.00	$ -	8.60	$ 6,122,933.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	8.60	$ 6,122,933.00	8.60	$ 6,122,933.00
NP M. 04	Punto de anclaje para instalacion de lineas de vida, y la suspension y/o canastillas de trabajo en alturas	und	0.00	$ 646,524.00	$ -	28.00	$ 18,102,672.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 18,102,672.00	28.00	$ 18,102,672.00
NP M. 05	Geodren planar	m2	0.00	$ 92,862.00	$ -	382.00	$ 35,473,284.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	397.20	$ 36,884,786.00	397.20	$ 36,884,786.00
NP M. 06	Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)	m	0.00	$ 17,528.00	$ -	135.00	$ 2,366,280.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	135.00	$ 2,366,280.00	135.00	$ 2,366,280.00
NP M. 07	Formaleta de un solo uso, cara interna talud en contacto con suelo	m2	0.00	$ 152,276.00	$ -	382.00	$ 58,169,432.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	445.05	$ 67,770,434.00	445.05	$ 67,770,434.00
NP M. 08	Anclaje en U muro existente 5/8" incluye epoxico y perforacion	un	0.00	$ 227,898.00	$ -	84.00	$ 19,143,432.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	84.00	$ 19,143,432.00	84.00	$ 19,143,432.00
NP M. 09	Anclaje en l muro existente 5/8" incluye epoxico y perforacion	un	0.00	$ 116,316.00	$ -	198.00	$ 23,030,568.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	612.00	$ 71,185,392.00	612.00	$ 71,185,392.00
NP M. 10	Pasamuro para anclajes seudoactivos	un	0.00	$ 389,964.00	$ -	50.00	$ 19,498,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	63.00	$ 24,567,732.00	63.00	$ 24,567,732.00
NP M. 11	Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoactivos (m3)	m3	0.00	$ 677,149.00	$ -	12.00	$ 8,125,788.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP M. 12	Lleno compactado manual con afirmado para muro de contencion (m3)	m3	0.00	$ 138,709.00	$ -	815.00	$ 113,047,835.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ 3,451,484,944.00		**$ 459,325,665.00**		**-$ 360,959,288.00**		**$ 1,714,686,249.00**		**$ 1,611,526,197.00**		**$ 1,911,839,176.00**		**$ 5,238,051,618.00**
				31.22%	**$ 1,077,553,600.00**		**$ 143,401,473.00**		**-$ 112,691,490.00**		**$ 535,325,046.94**		**$ 503,118,478.70**		**$ 596,876,190.75**		**$ 1,635,319,715.00**
				5.00%	**$ 172,574,247.00**		**$ 22,966,283.00**		**-$ 18,047,964.00**		**$ 85,734,312.45**		**$ 80,576,309.85**		**$ 95,591,958.80**		**$ 261,902,581.00**
				36.22%	**$ 4,701,612,790.00**		**$ 625,693,421.00**		**-$ 491,698,742.00**		**$ 2,335,745,608.39**		**$ 2,195,220,985.55**		**$ 2,604,307,325.55**		**$ 7,135,273,914.00**

OLIVAR DE LOS VIENTOS SEGUNTA ETAPA

						MODIFICACIONES ADICIÓN		MODIFICACIONES REDUCCIÓN		EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		EJECUTADO ACTA No.3		ACUMULADO	
ESTUDIOS Y DISEÑOS																	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANT**	**COSTO DIRECTO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**		**CANT**									
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.80	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	0.25	$ 1,000,000.00	0	$ -	0.80	$ 3,200,000.00	0.15	$ 600,000.00	0.15	$ 600,000.00	1.10	$ 4,400,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.80	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 142,738,287.00	$ 142,738,287.00	0	$ -	0	$ -	0.80	$ 114,190,629.58					0.80	$ 114,190,629.58
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II			**(E)**	**$ 186,738,287.00**		**$ 11,000,000.00**		**$ -**		**$ 149,390,629.58**		**$ 6,600,000.00**		**$ 6,600,000.00**		**$ 162,590,629.58**

I.E HUGO ANGEL JARAMILLO

						MODIFICACIONES ADICIÓN		MODIFICACIONES REDUCCIÓN		EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		EJECUTADO ACTA No.3		ACUMULADO	
ESTUDIOS Y DISEÑOS																	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANT**	**COSTO DIRECTO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**		**CANT**									
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 149,910,920.00	$ 149,910,920.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 119,928,736.00					0.8	$ 119,928,736.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUGO ÁNGEL JARAMILLO			**(F)**	**$ 209,910,920.00**		**$ 15,000,000.00**		**$ -**		**$ 167,928,736.00**		**$ 9,000,000.00**		**$ 9,000,000.00**		**$ 185,928,736.00**

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

CAMINOS DE MARAYA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CONTRATADO CANT	CONTRATADO VR. UNIT	CONTRATADO VR. PARCIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN CANT	MODIFICACIONES ADICIÓN VR. PARCIAL	MODIFICACIONES REDUCCIÓN CANT	MODIFICACIONES REDUCCIÓN VR. PARCIAL	EJECUTADO ACTA No.1 CANT	EJECUTADO ACTA No.1 VR. PARCIAL	EJECUTADO ACTA No.2 CANT	EJECUTADO ACTA No.2 VR. PARCIAL	EJECUTADO ACTA No.3 CANT	EJECUTADO ACTA No.3 VR. PARCIAL	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VR. PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS																	
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 141,738,003.00	$ 141,738,003.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 113,390,402.39					0.8	$ 113,390,402.39
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUGO ÁNGEL JARAMILLO			**(G)**	**$ 201,738,003.00**		**$ 15,000,000.00**		**$ -**		**$ 161,390,402.39**		**$ 9,000,000.00**		**$ 9,000,000.00**		**$ 179,390,402.39**
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT Y PGIO			**(H)= (E+F+G)**	**$ 598,387,210.00**		**$ 41,000,000.00**				**$ 478,709,767.97**		**$ 24,600,000.00**		**$ 24,600,000.00**		**$ 527,909,767.97**

TOTAL AQUISICIÓN PREDIAL	**V COSTOS INDIRECTOS**		**$ -**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**(D)+(H)**	**$ 5,300,000,000.00**

	EJECUTADO ACTA No.1	EJECUTADO ACTA No.2	EJECUTADO ACTA No.3	ACUMULADO
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA (I) = (D+H)	**$ 2,814,455,376.36**	**$ 2,219,820,985.55**	**$ 2,628,907,325.55**	**$ 7,663,183,687.46**

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA		**$ -**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		**$ 2,628,907,325.55**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO		**$ 2,120,000,000.00**
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 2,120,000,000.00	
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES	**$ 2,120,000,000.00**	**$ 2,120,000,000.00**

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO				**$ 5,300,000,000.00**
VALOR ADICIÓN				**$ 2,882,935,432.00**
VALOR ACTAS ANTERIORES			$ 5,034,276,361.91	
VALOR PRESENTE ACTA			$ 2,628,907,325.55	
SALDO POR EJECUTAR			$ 519,751,744.54	
SUMAS IGUALES			**$ 8,182,935,432.00**	**$ 8,182,935,432.00**

JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA
Rereresentante legal
ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
Representante Legal
INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.
Interventor

RASANCHEZR-02460780102025-4343492-009177930-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :455415

Impreso en: 14-ABR-25 10:20 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3536

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 3852

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S con identificación 900247545 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	09/08/2024	**Valor orden gasto**	5.300.000.000
Fecha iniciación	22/08/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	5.034.276.362
Fecha Terminación	11/11/2024	**Valor acta**	178.846.197
Duración	150 DIAS	**Saldo pendiente**	86.877.441

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024. NOTA: EL ACTA SE CANCELA CON LAS FACTURAS No. FEG 61 Y No. FEG 62.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA	178.846.197	0
Total:		**178.846.197**	**0**

Total recibido	178.846.197
- Amortización de anticipo	
	178.846.197

Valor Ciento Setenta Y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta Y Seis Mil Ciento Noventa Y Siete Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	2.120.000.000
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	2.120.000.000

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 10/04/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :455415

Impreso en: 14-ABR-25 10:20 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3536

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 3852

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S con identificación 900247545 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.



INGENIEROS CONSULTORES S.A.

02460777070054-4341461-009169957

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 572942

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5083 De 10/04/2025 Por 178.846.197,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024. NOTA: EL ACTA SE CANCELA CON LAS FACTURAS No. FEG 61 Y No. FEG 62.

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **ACTA No.: 3536** **de 10/04/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

PROYECTO : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PEREIRA

A FAVOR DE: ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S **C.C o Nit** 900247545

CONTRATO DE OBRA No 3852 de 09/08/2024 Por 5.300.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024

VALOR A PAGAR Ciento Setenta Y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta Y Seis Mil Ciento Noventa Y Siete Pesos M/Cte. **178.846.197,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	512	178.846.197,00	2,00	3.576.924,00	**13.502.888,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	178.846.197,00	0,55	983.654,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		178.846.197,00	5,00	8.942.310,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **165.343.309,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 6658 **Fecha.** 01/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2021660010002**	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	101 Fondos comunes	178.846.197,00

Total obligación **178.846.197,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550802001	Obras de mitigación	178.846.197,	0,	Acta de recibo PARCIAL 455415 CONTRATO DE OBRA
240102001	Proyectos de inversion	0,	178.846.197,	Acta de recibo PARCIAL 455415 CONTRATO DE OBRA
Sumas Iguales		**178.846.197**	**178.846.197**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
6	RET. IMPUESTO LEY 418/97
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 572942

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5083 De 10/04/2025 Por 178.846.197,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024. NOTA: EL ACTA SE CANCELA CON LAS FACTURAS No. FEG 61 Y No. FEG 62.

ACTA No.: 3536 **de 10/04/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460777120537-4341496-009172214

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y CAJAS DE COMPENSACION

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.

Yo, JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA, identificada con cédula de ciudadanía 1.088.348.665 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit **900.247.545-8** certifico que, durante los últimos seis meses, la empresa realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y cajas de compensación exigidos por la ley y se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025.

FIRMA_____
JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA
C.C. 1.088.348.665

Yo, AURENTINO ANTONIO MOLINA SOTO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.918.635, y con Tarjeta Profesional No. 42604-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT.**900.247.545-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses, la empresa realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y caja de compensación, exigidos por la ley y se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025.

FIRMA_____
AURENTINO MOLINA SOTO
TP. 42604-T









RASANCHEZR-02460780102025-4343490-009177936-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C0066994190C5AA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURENTINO ANTONIO MOLINA SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15918635 de RIOSUCIO (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 42604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

	INGENIEROS CONSULTORES S.A **INCOL S.A** **ALCALDIA DE PEREIRA** **Secretaría de Infraestructura** **OFICIO**	

Pereira, 07 de abril de 2025

Ingeniero:
MARCO ANTONIO RENDON
Supervisor contrato de Interventoría
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía de Pereira

REFERENCIA. CONTRATO DE OBRA No. 3852 DE 2024. CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA DULCERA EN LA URBANIZACIÓN CAMINOS DE MARAYA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO N° 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024"

ASUNTO: Paz y salvo parcial del pago de Seguridad Social.

Respetado Ingeniero, por medio de la presente la interventoría mediante el contrato Nº3655 de 2024 suscrito con la alcaldía de Pereira certifica que la empresa **ING CIVILES CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.S** se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones con la seguridad social de sus colaboradores para el contrato de obra Nº3852 de 2024, desde el inicio del mismo.

ING. JORGE IVAN MARULANDA
Director de Interventoría
INCOL S.A





PARA USO EXCLUSIVO CONTRATO DE OBRA 3852-2024

Espacio para
Logo Corporativo

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.247.545-8
CR 10 42 85 SECTOR MARAYA
Tel: (606) 3401154
Pereira - Colombia
ingcivilesfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEG 61

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(606) 3248230 - Ext. 000
Dirección	CR 7 18 55 P5	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2025, 12:01
Expedición	10/04/2025, 12:01
Vencimiento	09/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL NO. 3 DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 3852-2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO No. 000883 DEL 08 DE MAYO DEL 2024.	1.00	125,272,498.17
2	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	1.00	3,000,000.00
3	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	1.00	2,200,000.00
4	PGIO (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	1.00	3,000,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-09 por $ 178,846,197.01

Observaciones:

Total Bruto	133,472,498.17
Administración 31.22%	39,110,073.93
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	6,263,624.91
Total a Pagar	178,846,197.01

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082706749 aprobado en 20241101 prefijo FEG desde el número 52 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5d74a234409dca34807a7dd6e789eddf8c9ae4c8172799b12bb3b89fff07dac650400094e8481489e351b57502dacf64