Espacio para
Logo Corporativo

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.247.545-8
CR 10 42 85 SECTOR MARAYA
Tel: (606) 3401154
Pereira - Colombia
ingcivilesfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEG 62

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(606) 3248230 - Ext. 000
Dirección	CR 7 18 55 P5	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2025, 12:04
Expedición	10/04/2025, 12:04
Vencimiento	09/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL NO. 3 DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 3852-2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO No. 000883 DEL 08 DE MAYO DEL 2024.Producto genérico	1.00	1,786,566,677.83
2	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	1.00	6,000,000.00
3	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	1.00	4,400,000.00
4	PGIO (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	1.00	6,000,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos mil cuatrocientos cincuenta millones sesenta y un mil ciento veintiocho pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-09 por $ 2,450,061,128.54

Observaciones:

Total Bruto	1,802,966,677.83
Administración 31.22%	557,766,116.82
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	89,328,333.89
Total a Pagar	2,450,061,128.54

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082706749 aprobado en 20241101 prefijo FEG desde el número 52 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c45acfe8269880e7ee569cbba97fe3d5f3a23d8db33bdad3e2934eb67cfa50f77a025409ea3bd4cda14f69181bbf5ca1

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
OLIVAR DE LOS VIENTOS SEGUNTA ETAPA																	
1.00	**PRELIMINARES**																
1.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	14.60	$ 2,955,186.00	13.72	$ 2,777,065.20	28.32	$ 5,732,251.00
1.02	Localización y replanteo obra (m2)	m2	360.00	$ 4,764.00	$ 1,715,040.00	104.89	$ 499,696.00	0.00	$ -	88.20	$ 420,185.00	217.60	$ 1,036,646.00	157.70	$ 751,282.80	463.50	$ 2,208,114.00
1.03	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	20.00	$ 15,512.00	$ 310,240.00	15.00	$ 232,680.00	0.00	$ -	35.00	$ 542,920.00	0.00	$ -	0.00	$ -	35.00	$ 542,920.00
1.04	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	425.00	$ 17,583.00	$ 7,472,775.00	26.69	$ 469,290.00	0.00	$ -	451.69	$ 7,942,065.00	0.00	$ -	0.00	$ -	451.69	$ 7,942,065.00
1.05	Valla informativa instalada (m2)	m2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	-6.00	-$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 419,022.00
1.06	Red provisional agua (m)	m	20.00	$ 16,011.00	$ 320,220.00	0.00	$ -	-15.00	-$ 240,165.00	5.00	$ 80,055.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 80,055.00
1.07	Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)	m	35.00	$ 17,528.00	$ 613,480.00	0.00	$ -	0.00	$ -	63.10	$ 1,106,017.00	0.00	$ -	0.00	$ -	63.10	$ 1,106,017.00
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																
2.01	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	155.00	$ 49,236.00	$ 7,631,580.00	117.32	$ 5,776,368.00	0.00	$ -	110.25	$ 5,428,269.00	0.00	$ -	94.13	$ 4,634,584.68	204.38	$ 10,062,854.00
2.02	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	250.15	$ 66,523.00	$ 16,640,728.00	667.07	$ 44,375,498.00	0.00	$ -	357.83	$ 23,803,925.00	177.68	$ 11,819,991.00	307.28	$ 20,441,470.16	842.80	$ 56,065,386.00
2.03	Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo (m3)	M3	10.08	$ 657,420.00	$ 6,626,794.00	4.49	$ 2,951,816.00	0.00	$ -	9.88	$ 6,495,310.00	1.74	$ 1,143,911.00	0.00	$ -	11.62	$ 7,639,220.00
2.04	Excavación en roca para pila/caisson (m3)	m3	55.44	$ 626,861.00	$ 34,753,174.00	5.77	$ 3,616,988.00	0.00	$ -	61.60	$ 38,614,638.00	0.00	$ -	0.00	$ -	61.60	$ 38,614,638.00
2.05	Excavación caisson en conglomerado (m3)	m3	124.74	$ 337,826.00	$ 42,140,415.00	44.56	$ 15,053,527.00	0.00	$ -	184.70	$ 62,396,462.00	0.00	$ -	0.00	$ -	184.70	$ 62,396,462.00
2.06	Extracción material prof>1m (m3)	m3	250.15	$ 381,210.00	$ 95,359,682.00	49.55	$ 18,888,956.00	0.00	$ -	0.00	$ -	246.30	$ 93,892,023.00	52.97	$ 20,192,693.70	299.27	$ 114,084,717.00
3.00	**CONCRETO Y OBRAS DE CONTENCIÓN**																
3.01	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3)	m3	51.05	$ 667,422.00	$ 34,071,893.00	6.15	$ 4,104,645.00	0.00	$ -	61.30	$ 40,912,969.00	0.00	$ -	0.00	$ -	61.30	$ 40,912,969.00
3.02	Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3)	m3	1.27	$ 434,038.00	$ 549,622.00	0.00	$ -	-1.27	-$ 551,228.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.03	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson) (Kg)	kg	12748.24	$ 15,250.00	$ 194,410,646.00	10561.34	$ 161,060,449.00	0.00	$ -	12748.00	$ 194,407,000.00	10561.58	$ 161,064,095.00	0.00	$ -	23309.58	$ 355,471,095.00
3.04	Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)	m3	135.00	$ 1,255,645.00	$ 169,512,075.00	34.32	$ 43,093,736.00	0.00	$ -	181.00	$ 227,271,745.00	0.00	$ -	0.00	$ -	181.00	$ 227,271,745.00
3.05	Muro conc ref C27.6 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m (m3)	m3	92.15	$ 1,160,557.00	$ 106,945,328.00	7.00	$ 8,123,899.00	0.00	$ -	45.50	$ 52,805,344.00	50.33	$ 58,410,834.00	2.88	$ 3,342,404.16	98.71	$ 114,558,581.00
3.06	Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto	m	54.00	$ 441,020.00	$ 23,815,080.00	66.00	$ 29,107,320.00	0.00	$ -	2.70	$ 1,190,754.00	120.00	$ 52,922,400.00	-2.70	-$ 1,190,754.00	120.00	$ 52,922,400.00
3.07	Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.	m	54.00	$ 672,219.00	$ 36,299,826.00	66.00	$ 44,366,454.00	0.00	$ -	32.40	$ 21,779,896.00	27.60	$ 18,553,244.00	0.00	$ -	60.00	$ 40,333,140.00
3.08	Inyección de lechada para una presion de 70 psi	sc	200.00	$ 181,506.00	$ 36,301,200.00	50.00	$ 9,075,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	250.00	$ 45,376,500.00	0.00	$ -	250.00	$ 45,376,500.00
3.09	Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en tubería PVC	m	108.00	$ 190,147.00	$ 20,535,876.00	20.00	$ 3,802,940.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	69.60	$ 13,234,231.20	69.60	$ 13,234,231.00
3.10	Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + accesorios y geotextil)	m	108.00	$ 60,639.00	$ 6,549,012.00	20.00	$ 1,212,780.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	69.60	$ 4,220,474.40	69.60	$ 4,220,474.00
3.11	Filtro frances (0.60x0.90m) inclye tuberia, piedra y geotextil NT 1600	m3	17.01	$ 211,621.00	$ 3,599,673.00	4.60	$ 973,457.00	0.00	$ -	0.00	$ -	21.60	$ 4,571,014.00	8.04	$ 1,701,432.84	29.64	$ 6,272,446.00
3.12	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	7881.66	$ 8,763.00	$ 69,066,987.00	7136.81	$ 62,539,866.00	0.00	$ -	10024.99	$ 87,848,987.00	1521.59	$ 13,333,693.00	421.08	$ 3,689,924.04	11967.66	$ 104,872,605.00
3.13	Muro Tierra armada + refuerzo geotextil H<3.01M (m3)	M3	624.64	$ 218,492.00	$ 136,478,843.00	0.00	$ -	-500.00	-$ 109,246,000.00	0.00	$ -	124.00	$ 27,093,008.00	0.00	$ -	124.00	$ 27,093,008.00
3.14	Suministro, transporte e instalación de geomanto control erosión	M2	504.00	$ 62,404.00	$ 31,451,616.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.0	**OBRAS DE CIERRE**																
4.01	Limpieza obra	m2	1125.00	$ 1,500.00	$ 1,687,500.00	0.00	$ -	-272.18	-$ 408,270.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP	**NO PREVISTOS**																
NP O. 01	Excavacion para conformacion de taludes en material comun manual	m3	0.00	$ 61,034.00	$ -	345.00	$ 21,056,730.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	236.37	$ 14,426,606.58	236.37	$ 14,426,607.00
NP O. 02	Descabezado Pilotes/Caisson (Und)	und	0.00	$ 216,135.00	$ -	10.00	$ 2,161,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 2,161,350.00	10.00	$ 2,161,350.00
NP O. 03	Muro en material seleccionado + refuerzo geotextil (m3)	m3	0.00	$ 250,015.00	$ -	624.26	$ 156,074,364.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	582.00	$ 145,508,730.00	582.00	$ 145,508,730.00
NP O. 04	Lleno compactado manual con afirmado para muro de contencion (m3)	m3	0.00	$ 138,709.00	$ -	160.00	$ 22,193,440.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	140.98	$ 19,555,194.82	140.98	$ 19,555,195.00
NP O. 05	Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoactivos (m3)	m3	0.00	$ 677,149.00	$ -	4.00	$ 2,708,596.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.49	$ 331,803.01	0.49	$ 331,803.00

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

I.E HUGO ANGEL JARAMILLO

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
5.00	**PRELIMINARES**																
5.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	10.06	$ 2,036,245.00	0.00	$ -	40.06	$ 8,108,545.00	0.00	$ -	0.00	$ -	40.06	$ 8,108,545.00
5.02	Delineador tubular entre 1-1.4 m (Un)	un	20.00	$ 78,153.00	$ 1,563,060.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 1,953,825.00	0.00	$ -	25.00	$ 1,953,825.00
5.03	Localización y replanteo obra (m2)	m2	503.44	$ 4,764.00	$ 2,398,398.00	0.00	$ -	-27.44	-$ 130,724.00	306.00	$ 1,457,784.00	36.00	$ 171,504.00	0.00	$ -	342.00	$ 1,629,288.00
5.04	Corte mecánico placas y pavimentos de concreto rígido 6 cm <= H<=10 cm (incluye operario) (m)	ml	40.62	$ 13,342.00	$ 542,005.00	124.38	$ 1,659,478.00	0.00	$ -	0.00	$ -	22.00	$ 293,524.00	0.00	$ -	22.00	$ 293,524.00
5.05	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	109.68	$ 15,512.00	$ 1,701,356.00	0.00	$ -	-35.68	-$ 553,468.00	55.00	$ 853,160.00	18.00	$ 279,216.00	0.00	$ -	73.00	$ 1,132,376.00
5.06	Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)	m	120.00	$ 17,528.00	$ 2,103,360.00	0.00	$ -	-100.00	-$ 1,752,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 350,560.00	20.00	$ 350,560.00
5.07	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	94.50	$ 17,583.00	$ 1,661,594.00	190.22	$ 3,344,638.00	0.00	$ -	241.72	$ 4,250,163.00	52.50	$ 923,108.00	0.00	$ -	294.22	$ 5,173,270.00
5.08	Valla informativa instalada (m2)	M2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	-6.00	-$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 419,022.00
5.09	Puente provisional paso peatonal en estructura metalica	Kg	1519.15	$ 29,300.00	$ 44,511,095.00	630.85	$ 18,483,905.00	0.00	$ -	1519.00	$ 44,506,700.00	0.00	$ -	738.67	$ 21,643,031.00	2257.67	$ 66,149,731.00
5.1	Baranda Tubular 2" (3 Hilos) (m)	m	24.00	$ 381,175.00	$ 9,148,200.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 9,148,200.00	0.00	$ -	24.00	$ 9,148,200.00
6.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																
6.01	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	30.30	$ 49,236.00	$ 1,491,851.00	20.28	$ 998,506.00	0.00	$ -	0.00	$ -	73.05	$ 3,596,690.00	16.98	$ 836,027.00	90.03	$ 4,432,717.00
6.02	Excavación conglomer H=0-2 m mec (m3)	m3	30.35	$ 23,343.00	$ 708,343.00	0.00	$ -	-30.35	-$ 708,343.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.03	Excavación en roca para pila/caisson (m3)	m3	49.26	$ 626,861.00	$ 30,879,173.00	17.71	$ 11,101,708.00	0.00	$ -	92.36	$ 57,896,882.00	0.00	$ -	0.00	$ -	92.36	$ 57,896,882.00
6.04	Excavación caisson en conglomerado (m3)	m3	1.32	$ 337,826.00	$ 445,930.00	1.76	$ 594,574.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.08	$ 1,040,504.00	0.00	$ -	3.08	$ 1,040,504.00
6.05	Extracción material prof>1m (m3)	m3	50.58	$ 381,210.00	$ 19,281,602.00	19.47	$ 7,422,159.00	0.00	$ -	0.00	$ -	61.78	$ 23,551,154.00	0.00	$ -	61.78	$ 23,551,154.00
6.06	Lleno estructural compactado con material de afirmado (m3)	m3	107.20	$ 109,977.00	$ 11,789,534.00	45.38	$ 4,990,756.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.07	Subbase granular tipo INVIAS (m3)	m3	45.00	$ 142,297.00	$ 6,403,365.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.08	Mejoramiento de superficie de apoyo en concreto ciclopeo (m3)	m3	7.20	$ 657,420.00	$ 4,733,424.00	0.00	$ -	-7.20	-$ 4,733,424.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.09	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	30.95	$ 66,523.00	$ 2,058,969.00	230.00	$ 15,300,290.00	0.00	$ -	0.00	$ -	230.00	$ 15,300,290.00	22.07	$ 1,468,163.00	252.07	$ 16,768,453.00
6.10	Sobreacarreo horizontal talud man (m3)	m3	117.49	$ 13,188.00	$ 1,549,458.00	0.00	$ -	-66.91	-$ 882,409.00	0.00	$ -	73.05	$ 963,383.00	0.00	$ -	73.05	$ 963,383.00
7.00	**OBRAS DE URBANISMO**																
7.01	Anden C 20.7 MPa E=.10 m (m2)	m2	24.20	$ 77,623.00	$ 1,878,477.00	13.80	$ 1,071,197.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.02	Sardinel T1 C20.7 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2 (m)	ml	24.00	$ 55,317.00	$ 1,327,608.00	1.00	$ 55,317.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.03	Baranda tubular tipo Tub ppal 2" + 4 hilos 1/2" (m)	ml	20.00	$ 231,972.00	$ 4,639,440.00	19.00	$ 4,407,468.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.04	Bordillo en concreto de 20.7 Mpa 20x20 cm (m)	ml	24.00	$ 88,704.00	$ 2,128,896.00	1.00	$ 88,704.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.00	**CIMENTACION**																
8.01	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.40 - 1.60m (m3)	m3	13.12	$ 667,422.00	$ 8,756,577.00	11.40	$ 7,608,611.00	0.00	$ -	24.52	$ 16,365,187.00	0.00	$ -	0.00	$ -	24.52	$ 16,365,187.00
8.02	Concreto simple 17.2 Mpa Para solado (m3)	M3	4.52	$ 434,038.00	$ 1,961,852.00	0.00	$ -	-1.64	-$ 711,822.00		$ -	5.42	$ 2,352,486.00	0.00	$ -	5.42	$ 2,352,486.00
8.03	Conc C27.6 MPa premezclado Imperm. pilotes y caissons (m3)	m3	36.16	$ 1,255,645.00	$ 45,404,123.00	31.68	$ 39,778,834.00	0.00	$ -	67.84	$ 85,182,957.00	0.00	$ -	0.00	$ -	67.84	$ 85,182,957.00
8.04	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Caisson) (Kg)	kg	3694.97	$ 15,250.00	$ 56,348,292.00	2058.88	$ 31,397,920.00	0.00	$ -	3623.37	$ 55,256,393.00	0.00	$ -	3828.59	$ 58,385,998.00	7451.96	$ 113,642,390.00
9.00	**ESTRUCTURA PUENTE**																
9.01	Elementos estructurales en acero A-36 (Kg)	kg	6937.42	$ 22,928.00	$ 159,061,166.00	0.00	$ -	-6937.42	-$ 159,061,166.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.02	Placa maciza C28 prem Steeldeck lámina 2" puente (m3)	m3	18.72	$ 1,501,568.00	$ 28,109,353.00	0.00	$ -	-0.48	-$ 720,753.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.03	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	4998.81	$ 8,763.00	$ 43,804,572.00	0.00	$ -	-547.56	-$ 4,798,268.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4905.28	$ 42,984,969.00	4905.28	$ 42,984,969.00
9.04	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2	60.00	$ 4,643.00	$ 278,580.00	0.00	$ -	-60.00	-$ 278,580.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.00	**VIAS DE APROXIMACIÓN**																
10.01	Concreto para losa de aproximación. f'c = 28MPa (m3)	m3	32.00	$ 954,416.00	$ 30,541,312.00	0.00	$ -	-16.80	-$ 16,034,189.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.02	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	20.59	$ 8,763.00	$ 180,430.00	1535.70	$ 13,457,339.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.03	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ (m3)	m3	1.92	$ 847,773.00	$ 1,627,724.00	0.00	$ -	-0.17	-$ 144,121.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES				EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
						ADICIÓN		REDUCCIÓN		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
11.00	**BOX CULVERT**																
11.01	Box-Culvert C 20.7 MPa (m3)	m3	21.84	$ 1,228,444.00	$ 26,830,752.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.02	Mejoramiento Superf. Apoyo en conc.ciclópeo (m3)	m3	15.03	$ 733,031.00	$ 11,017,456.00	0.00	$ -	-12.55	-$ 9,199,539.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.03	Subbase granular tipo INVIAS (m3)	m3	45.00	$ 142,297.00	$ 6,403,365.00	0.00	$ -	-41.70	-$ 5,933,785.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.04	Junta Dil/Exp cinta PVC V-22 (m)	m	33.00	$ 62,600.00	$ 2,065,800.00	0.00	$ -	-11.00	-$ 688,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.05	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	3111.00	$ 8,763.00	$ 27,261,693.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.00	**MURO DE CONTENCIÓN**																
12.01	Muro conc ref C24 Mpa (m3)	m3	22.85	$ 1,112,708.00	$ 25,429,128.00	0.00	$ -	-8.60	-$ 9,569,289.00	0.00	$ -	11.53	$ 12,829,523.00	1.58	$ 1,758,079.00	13.11	$ 14,587,602.00
12.02	Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para amarre y acero de refuerzo.	un	120.00	$ 612,672.00	$ 73,520,640.00		$ -	-30.00	-$ 18,380,160.00	0.00	$ -	0.00	$ -	130.00	$ 79,647,360.00	130.00	$ 79,647,360.00
12.03	Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo en talud y lecho de río.	un	120.00	$ 214,252.00	$ 25,710,240.00		$ -	-30.00	-$ 6,427,560.00	0.00	$ -	0.00	$ -	70.00	$ 14,997,640.00	70.00	$ 14,997,640.00
12.04	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	3146.00	$ 8,763.00	$ 27,568,398.00	450.00	$ 3,943,350.00		$ -	0.00	$ -	2605.03	$ 22,827,878.00	0.00	$ -	2605.03	$ 22,827,878.00
12.05	Anclaje Pasivo para fijación de Micro hexapodos	ml	8.00	$ 298,791.00	$ 2,390,328.00	25.00	$ 7,469,775.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.00	**DEMOLICIONES**																
13.01	Demol pavimento rígido E<0.21 m (m2)	m2	90.00	$ 19,261.00	$ 1,733,490.00	125.60	$ 2,419,182.00	0.00	$ -	0.00	$ -	40.00	$ 770,440.00	0.00	$ -	40.00	$ 770,440.00
13.02	Demol andenes (m2)	m2	19.80	$ 11,756.00	$ 232,769.00	0.20	$ 2,351.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.03	Demol sardineles (m)	m	18.00	$ 4,941.00	$ 88,938.00	2.00	$ 9,882.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.04	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3	17.00	$ 424,043.00	$ 7,208,731.00		$ -	-0.62	-$ 262,907.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.54	$ 228,983.00	0.54	$ 228,983.00
13.05	Demol columnas reforzadas 0.30 x 0.30 (ml)	m	18.00	$ 95,233.00	$ 1,714,194.00	17.00	$ 1,618,961.00	0.00	$ -	0.00	$ -	31.50	$ 2,999,840.00	0.00	$ -	31.50	$ 2,999,840.00
13.06	Descabezado Pilotes/Caisson (Und)	Un	4.00	$ 216,135.00	$ 864,540.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 864,540.00	0.00	$ -	4.00	$ 864,540.00
NP	**NO PREVISTOS**																
SC NP H. 01	acero estructural A709 GR50	Kg	0.00	$ 32,330.00	$ -	15734.80	$ 508,706,084.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15715.12	$ 508,069,830.00	15715.12	$ 508,069,830.00
NP H. 02	Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)	m3	0.00	$ 1,425,622.00	$ -	3.00	$ 4,276,866.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 03	pavimento rigido en concreto MR 4.1 Mpa	m2	0.00	$ 170,562.00	$ -	78.70	$ 13,423,229.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 04	Concreto imperm 20.7 MPa (m3)	m3	0.00	$ 700,385.00	$ -	10.00	$ 7,003,850.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 05	Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 (30cmx30cmx5cm con laminas de 3mm)	und	0.00	$ 1,072,875.00	$ -	10.00	$ 10,728,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 06	Platinas rigidizador T1	kg	0.00	$ 30,085.00	$ -	570.00	$ 17,148,450.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	501.20	$ 15,078,602.00	501.20	$ 15,078,602.00
NP H. 07	Platinas rigidizadorT2	kg	0.00	$ 30,085.00	$ -	240.00	$ 7,220,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	235.20	$ 7,075,992.00	235.20	$ 7,075,992.00
NP H. 08	Platina conexión riostra viga	kg	0.00	$ 30,227.00	$ -	128.00	$ 3,869,056.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 09	Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto	m	0.00	$ 441,020.00	$ -	72.00	$ 31,753,440.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	96.00	$ 42,337,920.00	96.00	$ 42,337,920.00
NP H. 10	Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.	m	0.00	$ 672,219.00	$ -	48.00	$ 32,266,512.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	64.00	$ 43,022,016.00	64.00	$ 43,022,016.00
NP H. 11	Pintura anticorrosiva para puente provisional	ml	0.00	$ 74,306.00	$ -	24.00	$ 1,783,344.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 12	Lleno compactado manual con afirmado para muro de contencion (m3)	m3	0.00	$ 138,709.00	$ -	43.20	$ 5,992,229.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	61.82	$ 8,574,990.00	61.82	$ 8,574,990.00
NP H. 13	Sacos de arena para control/manejo aguas cauce (und)	und	0.00	$ 29,164.00	$ -	80.00	$ 2,333,120.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	90.00	$ 2,624,760.00	90.00	$ 2,624,760.00
NP H. 14	Juntas sismicas entre losa de aproximacion y puente	ml	0.00	$ 3,939,237.00	$ -	15.00	$ 59,088,555.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 59,088,555.00	15.00	$ 59,088,555.00
NP H. 15	Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoactivos (m3)	m3	0.00	$ 677,149.00	$ -	6.00	$ 4,062,894.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP H. 16	Inyección de lechada para una presion de 70 psi	sc	0.00	$ 181,506.00	$ -	150.00	$ 27,225,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	200.00	$ 36,301,200.00	200.00	$ 36,301,200.00
NP H. 17	Traslado de postes existentes (und)	und	0.00	$ 3,120,000.00	$ -	2.00	$ 6,240,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 6,240,000.00	2.00	$ 6,240,000.00
NP H. 18	Cercha metalica para traslado de tuberia existente (und)	und	0.00	$ 2,815,109.00	$ -	1.00	$ 2,815,109.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,815,109.00	1.00	$ 2,815,109.00
NP H. 19	Maquinaria para control/manejo aguas cauce (hr)	hr	0.00	$ 235,719.00		40.00	$ 9,428,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	75.00	$ 17,678,925.00	75.00	$ 17,678,925.00
NP H. 20	Izaje de elementos estructurales para puentes metalico (hr)	hr	0.00	$ 273,902.00		64.00	$ 17,529,728.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	64.00	$ 17,529,728.00	64.00	$ 17,529,728.00

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

CAMINOS DE MARAYA

			CONTRATADO			MODIFICACIONES ADICIÓN		MODIFICACIONES REDUCCIÓN		EJECUTADO ACTA No.1		EJECUTADO ACTA No.2		EJECUTADO ACTA No.3		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
14.00	**PRELIMINARES**																
14.01	Campamento (tabla +teja Ac+ piso) (m2)	m2	30.00	$ 202,410.00	$ 6,072,300.00	1.60	$ 323,856.00	0.00	$ -	14.00	$ 2,833,740.00	17.60	$ 3,562,416.00	0.00	$ -	31.60	$ 6,396,156.00
14.02	Localización y replanteo obra (m2)	m2	360.00	$ 4,764.00	$ 1,715,040.00	356.41	$ 1,697,949.00	0.00	$ -	518.74	$ 2,471,277.00	197.67	$ 941,700.00	0.00	$ -	716.41	$ 3,412,977.00
14.03	Cerramiento provisional con tela verde (m)	m	20.00	$ 15,512.00	$ 310,240.00	0.00	$ -	-10.00	-$ 155,120.00	0.00	$ -	10.00	$ 155,120.00	0.00	$ -	10.00	$ 155,120.00
14.04	Descapote y limpieza manual (incluye retiro) (m2)	m2	378.00	$ 17,583.00	$ 6,646,374.00	13.40	$ 235,612.00	0.00	$ -	378.00	$ 6,646,374.00	13.40	$ 235,612.00	0.00	$ -	391.40	$ 6,881,986.00
14.05	Valla informativa instalada (m2)	m2	8.00	$ 209,511.00	$ 1,676,088.00	0.00	$ -	6.00	$ 1,257,066.00	2.00	$ 419,022.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 419,022.00
14.06	Control/manejo de aguas quebrada con saco de arena (m3)	m3	5.00	$ 233,235.00	$ 1,166,175.00	3.00	$ 699,705.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 1,865,880.00	0.00	$ -	8.00	$ 1,865,880.00
14.07	Control/manejo de aguas quebrada con tablestacado madera (m2)	m2	5.00	$ 109,463.00	$ 547,315.00	7.00	$ 766,241.00	0.00	$ -	0.00	$ -	12.00	$ 1,313,136.00	0.00	$ -	12.00	$ 1,313,136.00
14.08	Red provisional agua (m)	m	30.00	$ 16,011.00	$ 480,330.00	0.00	$ -	-9.00	-$ 144,099.00	21.00	$ 336,231.00	0.00	$ -	0.00	$ -	21.00	$ 336,231.00
14.09	Tala y retiro de árboles H<12m	und	3.00	$ 1,555,352.00	$ 4,666,056.00	2.00	$ 3,110,704.00	0.00	$ -	3.00	$ 4,666,056.00	2.00	$ 3,110,704.00	0.00	$ -	5.00	$ 7,776,760.00
15.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																
15.01	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man (m3)	m3	72.00	$ 49,236.00	$ 3,544,992.00	0.00	$ -	-33.00	-$ 1,624,788.00	8.10	$ 398,812.00	30.90	$ 1,521,392.00	0.00	$ -	39.00	$ 1,920,204.00
15.02	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m3	116.21	$ 66,523.00	$ 7,730,638.00	500.97	$ 33,326,027.00	0.00	$ -	0.00	$ -	617.18	$ 41,056,333.00	0.00	$ -	617.18	$ 41,056,333.00
15.03	Sobreacarreo horizontal talud man (m3)	m3	72.00	$ 13,188.00	$ 949,536.00	545.18	$ 7,189,834.00	0.00	$ -	0.00	$ -	617.18	$ 8,139,304.00	0.00	$ -	617.18	$ 8,139,304.00
16.00	**MURO DE CONTENCION**																
16.01	Anclaje seudoactivos en barra 1". Inlcuye centralizadores, excavación, y relleno con grouting (Cemento+Arenón 1:3) perforación manual. No incluye acero ni dado en concreto	m	600.00	$ 441,020.00	$ 264,612,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 13,230,600.00	570.00	$ 251,381,400.00	0.00	$ -	600.00	$ 264,612,000.00
16.02	Anclajes seudoactivos en espieral con tubería ø 1 1/4" de acero de calibre 40.	m	300.00	$ 672,219.00	$ 201,665,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	120.00	$ 80,666,280.00	180.00	$ 120,999,420.00	0.00	$ -	300.00	$ 201,665,700.00
16.03	Inyección de lechada para una presion de 70 psi	sc	1000.00	$ 181,506.00	$ 181,506,000.00	250.00	$ 45,376,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1130.00	$ 205,101,780.00	0.00	$ -	1130.00	$ 205,101,780.00
16.04	Dados de anclajes de 0,5*0,5*0,5 en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa)	un	8.00	$ 148,206.00	$ 1,185,648.00	42.00	$ 6,224,652.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.05	Micro hexapodos de 0,70 m, en concreto de 4000 psi (27,6 Mpa), fabricado in situ. Incluye cable de baja relajación para amarre y acero de refuerzo.	und	607.00	$ 614,877.00	$ 373,230,339.00	67.00	$ 41,196,759.00	0.00	$ -	607.00	$ 373,230,339.00	67.00	$ 41,196,759.00	0.00	$ -	674.00	$ 414,427,098.00
16.06	Instalacion micro hexapodos incluye Juego de fijacion y acarreo en talud y lecho del río	und	607.00	$ 228,083.00	$ 138,446,381.00	67.00	$ 15,281,561.00	0.00	$ -	135.00	$ 30,791,205.00	0.00	$ -	500.00	$ 114,041,500.00	635.00	$ 144,832,705.00
16.07	Concreto lanzado o proyectado f´c (4000 psi), m3	m3	74.97	$ 1,936,251.00	$ 145,162,888.00	103.79	$ 200,961,340.00	0.00	$ -	0.00	$ -	60.59	$ 117,313,105.00	120.30	$ 232,937,772.00	180.89	$ 350,250,877.00
16.08	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg)	kg	21799.79	$ 8,763.00	$ 191,031,551.00	31450.00	$ 275,596,350.00	0.00	$ -	17258.24	$ 151,233,957.00	25287.40	$ 221,593,486.00	4010.57	$ 35,144,625.00	46556.21	$ 407,972,068.00
16.09	Perforación en material común (mecánica) de 4" para dren en tubería PVC	m	156.00	$ 190,147.00	$ 29,662,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	156.00	$ 29,662,932.00	156.00	$ 29,662,932.00
16.10	Instalacion de tubería PVC de 3" (tubería perforada + accesorios y geotextil)	m	156.00	$ 60,639.00	$ 9,459,684.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
17.00	**OBRAS DE CIERRE**																
17.01	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3	25.00	$ 424,043.00	$ 10,601,075.00	0.00	$ -	-15.00	-$ 6,360,645.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

						CONTRATADO		MODIFICACIONES		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
								ADICIÓN		REDUCCIÓN		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
NP	NO PREVISTOS																		
NP M. 01	Salida electrica campamento	und	0.00	$ 136,463.00	$ -	10.00	$ 1,364,630.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 1,364,630.00	10.00	$ 1,364,630.00
NP M. 02	Solado de limpieza ancho 70 cm espesor 3 cm incluye cargue 120 m y paso sobre lecho de quebrada	m	0.00	$ 162,822.00	$ -	44.80	$ 7,294,426.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	49.30	$ 8,027,125.00	49.30	$ 8,027,125.00
NP M. 03	excavacion en roca bajo agua	m3	0.00	$ 711,969.00	$ -	8.60	$ 6,122,933.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	8.60	$ 6,122,933.00	8.60	$ 6,122,933.00
NP M. 04	Punto de anclaje para instalacion de lineas de vida, y la suspension y/o canastillas de trabajo en alturas	und	0.00	$ 646,524.00	$ -	28.00	$ 18,102,672.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 18,102,672.00	28.00	$ 18,102,672.00
NP M. 05	Geodren planar	m2	0.00	$ 92,862.00	$ -	382.00	$ 35,473,284.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	397.20	$ 36,884,786.00	397.20	$ 36,884,786.00
NP M. 06	Construcción de senderos para el trasiego de los materiales (ml)	m	0.00	$ 17,528.00	$ -	135.00	$ 2,366,280.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	135.00	$ 2,366,280.00	135.00	$ 2,366,280.00
NP M. 07	Formaleta de un solo uso, cara interna talud en contacto con suelo	m2	0.00	$ 152,276.00	$ -	382.00	$ 58,169,432.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	445.05	$ 67,770,434.00	445.05	$ 67,770,434.00
NP M. 08	Anclaje en U muro existente 5/8" incluye epoxico y perforacion	un	0.00	$ 227,898.00	$ -	84.00	$ 19,143,432.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	84.00	$ 19,143,432.00	84.00	$ 19,143,432.00
NP M. 09	Anclaje en l muro existente 5/8" incluye epoxico y perforacion	un	0.00	$ 116,316.00	$ -	198.00	$ 23,030,568.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	612.00	$ 71,185,392.00	612.00	$ 71,185,392.00
NP M. 10	Pasamuro para anclajes seudoactivos	un	0.00	$ 389,964.00	$ -	50.00	$ 19,498,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	63.00	$ 24,567,732.00	63.00	$ 24,567,732.00
NP M. 11	Lleno en concreto de 20.7Mpa (3000psi) para anclajes seudoactivos (m3)	m3	0.00	$ 677,149.00	$ -	12.00	$ 8,125,788.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP M. 12	Lleno compactado manual con afirmado para muro de contencion (m3)	m3	0.00	$ 138,709.00	$ -	815.00	$ 113,047,835.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ 3,451,484,944.00		**$ 459,325,665.00**		**-$ 360,959,288.00**		**$ 1,714,686,249.00**		**$ 1,611,526,197.00**		**$ 1,911,839,176.00**		**$ 5,238,051,618.00**
				31.22%	**$ 1,077,553,600.00**		**$ 143,401,473.00**		**-$ 112,691,490.00**		**$ 535,325,046.94**		**$ 503,118,478.70**		**$ 596,876,190.75**		**$ 1,635,319,715.00**
				5.00%	**$ 172,574,247.00**		**$ 22,966,283.00**		**-$ 18,047,964.00**		**$ 85,734,312.45**		**$ 80,576,309.85**		**$ 95,591,958.80**		**$ 261,902,581.00**
				36.22%	**$ 4,701,612,790.00**		**$ 625,693,421.00**		**-$ 491,698,742.00**		**$ 2,335,745,608.39**		**$ 2,195,220,985.55**		**$ 2,604,307,325.55**		**$ 7,135,273,914.00**

OLIVAR DE LOS VIENTOS SEGUNTA ETAPA

						MODIFICACIONES											
	ESTUDIOS Y DISEÑOS					ADICIÓN		REDUCCIÓN		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANT		CANT		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3			
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.80	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	0.25	$ 1,000,000.00	0	$ -	0.80	$ 3,200,000.00	0.15	$ 600,000.00	0.15	$ 600,000.00	1.10	$ 4,400,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.80	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 142,738,287.00	$ 142,738,287.00	0	$ -	0	$ -	0.80	$ 114,190,629.58					0.80	$ 114,190,629.58
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II			**(E)**	**$ 186,738,287.00**		**$ 11,000,000.00**		**$ -**		**$ 149,390,629.58**		**$ 6,600,000.00**		**$ 6,600,000.00**		**$ 162,590,629.58**

I.E HUGO ANGEL JARAMILLO

						MODIFICACIONES											
	ESTUDIOS Y DISEÑOS					ADICIÓN		REDUCCIÓN		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANT		CANT		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3			
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 149,910,920.00	$ 149,910,920.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 119,928,736.00					0.8	$ 119,928,736.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUGO ÁNGEL JARAMILLO			**(F)**	**$ 209,910,920.00**		**$ 15,000,000.00**		**$ -**		**$ 167,928,736.00**		**$ 9,000,000.00**		**$ 9,000,000.00**		**$ 185,928,736.00**

CONTRATO DE OBRA 3852 DE 2024

OBJETO

Construcción de la obra de protección, mitigación y de obras complementarias en puente de acceso al I.E hugo angel jaramillo, sector de la quebrada la dulcera en la urbanización caminos de maraya y sector en la urbanización olivar de los vientos etapa II del municipio de pereira conforme a la declaratoria de calamidad publica segun decreto No 000883 del 08 de mayo de 2024

CONTRATISTA

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.

Valor inicial:	$	5,300,000,000.00
Valor adición	$	2,882,935,432.00
Valor total:	$	8,182,935,432.00
Plazo inicial:		CINCO (5) MESES
Fecha de Designación:		12/06/2024
Fecha de Inicio SECOP II:		22/08/2024
Fecha de terminación inicial		11/11/2024
Prorroga 1		11/12/2024
Prorroga 2		31/12/2024
Prorroga 3		31/01/2024
Prorroga 4		2/03/2025
Prorroga 5		16/04/2025
Fecha Terminación con prorroga:	16/04/2025	
Valor Anticipo:	$	2,120,000,000.00
Fecha del acta		5/03/2025

Los tipos de modificación son:
+1 : adición

-1 : reducción

ACTA DE OBRA No.3

VALOR PRESENTE ACTA

$ 2,628,907,325.55

SECTOR DE INTERVENCIÓN

OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II BELMONTE - I.E HUGO ANGEL JARAMILLO - CAMINOS DE MARAYA

CAMINOS DE MARAYA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONTRATADO VR. UNIT	CONTRATADO VR. PARCIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN CANT	MODIFICACIONES ADICIÓN VR. PARCIAL	MODIFICACIONES REDUCCIÓN CANT	MODIFICACIONES REDUCCIÓN VR. PARCIAL	EJECUTADO ACTA No.1 CANT	EJECUTADO ACTA No.1 VR. PARCIAL	EJECUTADO ACTA No.2 CANT	EJECUTADO ACTA No.2 VR. PARCIAL	EJECUTADO ACTA No.3 CANT	EJECUTADO ACTA No.3 VR. PARCIAL	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VR. PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS																	
	PAGA (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PMT (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	PGIO (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA)	Según Factura	1	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	0.25	$ 5,000,000.00	0	$ -	0.8	$ 16,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	0.15	$ 3,000,000.00	1.10	$ 22,000,000.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA - IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según Factura	1	$ 141,738,003.00	$ 141,738,003.00	0	$ -	0	$ -	0.8	$ 113,390,402.39					0.8	$ 113,390,402.39
	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT, PGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUGO ÁNGEL JARAMILLO			**(G)**	**$ 201,738,003.00**		**$ 15,000,000.00**		**$ -**		**$ 161,390,402.39**		**$ 9,000,000.00**		**$ 9,000,000.00**		**$ 179,390,402.39**
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAGA, PMT Y PGIO			**(H)= (E+F+G)**	**$ 598,387,210.00**		**$ 41,000,000.00**				**$ 478,709,767.97**		**$ 24,600,000.00**		**$ 24,600,000.00**		**$ 527,909,767.97**

TOTAL AQUISICIÓN PREDIAL	**V COSTOS INDIRECTOS**		**$ -**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**(D)+(H)**	**$ 5,300,000,000.00**

	EJECUTADO ACTA No.1	EJECUTADO ACTA No.2	EJECUTADO ACTA No.3	ACUMULADO
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA (I) = (D+H)	**$ 2,814,455,376.36**	**$ 2,219,820,985.55**	**$ 2,628,907,325.55**	**$ 7,663,183,687.46**

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA			**$ -**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 2,628,907,325.55**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO		**$ 2,120,000,000.00**
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 2,120,000,000.00	
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES	**$ 2,120,000,000.00**	**$ 2,120,000,000.00**

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO				**$ 5,300,000,000.00**
VALOR ADICIÓN				**$ 2,882,935,432.00**
VALOR ACTAS ANTERIORES			$ 5,034,276,361.91	
VALOR PRESENTE ACTA			$ 2,628,907,325.55	
SALDO POR EJECUTAR			$ 519,751,744.54	
SUMAS IGUALES			**$ 8,182,935,432.00**	**$ 8,182,935,432.00**

JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA
Reresentante legal
ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
Representante Legal
INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A.
Interventor

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :455417

Impreso en: 11-ABR-25 02:07 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3538

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 3852

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S con identificación 900247545 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	28/02/2025	**Valor orden gasto**	2.882.935.431
Fecha iniciación	03/03/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	16/04/2025	**Valor acta**	2.450.061.128
Duración	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	**Saldo pendiente**	432.874.303

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

ADICION NRO 1 - PRORROGA NRO 5 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024 CON REGISTRO PRESUPUESTAL # 6658

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION NRO 1 - PRORROGA NRO 5 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUE	2.450.061.128	0
Total:		**2.450.061.128**	**0**

Total recibido	2.450.061.128
- Amortización de anticipo	
	2.450.061.128

Valor Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones Sesenta Y Un Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 10/04/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :455417

Impreso en: 11-ABR-25 02:07 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3538

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 3852

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S con identificación 900247545 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
Representante Legal
INGENIEROS CONSULTORES S.A.
Interventor

INGENIEROS CONSULTORES S.A.

02460777070153-4341513-009169958

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6578183
Versión del contrato	7
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/07/2024 1:59:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3852-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	305 Días
Fecha de inicio de contrato	22/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	17/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ing Civiles Asociados Construcciones S.A.S

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900247545

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ing Civiles Asociados Construcciones S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juana Valentina Suarez Quintana* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2024 7:10:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO CARDONA AGUIRRE* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2024 2:11:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6578183_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6578183_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/08/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/10/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2028 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2030 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 9:05:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16558167	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	1 día para terminar *(2/03/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.16557629	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	4.770.000.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	2/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.16024034	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	4.770.000.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	31/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.16024038	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	28 días de tiempo transcurrido *(31/01/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.14963068	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	Nacional de Seguros	15/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6578183
Proveedor Ing Civiles Asociados Construcciones S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3. Clausulado del Contrato.pdf	3. Clausulado del Contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 #17-55
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 7 #17-55
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 NRO 18-55	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.6578183

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.182.935.431,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72153900	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024	1,00	UN	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00
2	72153900	ADICIÓN 1 (SMMLV)	1,00	UN	2.882.935.431,00	2.882.935.431,00	2.882.935.431,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. Designacion del Contratista Obra.pdf	2. Designacion del Contratista Obra.pdf	(detalle)
1. Solicitud Designacion de Contratista.pdf	1. Solicitud Designacion de Contratista.pdf	(detalle)
3. Clausulado del Contrato.pdf	3. Clausulado del Contrato.pdf	(detalle)
4. Certificado de Idoneidad del Contratista.pdf	4. Certificado de Idoneidad del Contratista.pdf	(detalle)
5. Analisis de la Propuesta.pdf	5. Analisis de la Propuesta.pdf	(detalle)
6. ESTUDIO PREVIO SMI-CD-0186-2024.pdf	6. ESTUDIO PREVIO SMI-CD-0186-2024.pdf	(detalle)
7. Decreto de Calamidad 883 pdf.pdf	7. Decreto de Calamidad 883 pdf.pdf	(detalle)
8. Conveniencia 5383.pdf	8. Conveniencia 5383.pdf	(detalle)
9. CDP 5028.pdf	9. CDP 5028.pdf	(detalle)
10. Plan de Accion Especifico.pdf	10. Plan de Accion Especifico.pdf	(detalle)
11. Decreto 1070 Urgencia Manifiesta.pdf	11. Decreto 1070 Urgencia Manifiesta.pdf	(detalle)

12.PPTO OFICIAL 3 OBRAS CALAMIDAD.pdf	12.PPTO OFICIAL 3 OBRAS CALAMIDAD.pdf	(detalle)
1. Documentos del Contratista.zip	1. Documentos del Contratista.zip	(detalle)
02. Informe tecnico Interventoria Prorroga 1 - ctto 3852.pdf	02. Informe tecnico Interventoria Prorroga 1 - ctto 3852.pdf	(detalle)
PER3852-037-2024 Solicitud prórroga 30 días_v2.pdf	PER3852-037-2024 Solicitud prórroga 30 días_v2.pdf	(detalle)
5. borrador -MINUTA PRORROGA CALAMIDAD MARAYA.pdf	5. borrador -MINUTA PRORROGA CALAMIDAD MARAYA.pdf	(detalle)
Diagrama Gantt (al 11dic24).pdf	Diagrama Gantt (al 11dic24).pdf	(detalle)
02. Informe tecnico Interventoria Prorroga 1 - ctto 3852 (1) (2).pdf	02. Informe tecnico Interventoria Prorroga 1 - ctto 3852 (1) (2).pdf	(detalle)
01. Oficio Nº ISCP-042-2024 (1) (2).pdf	01. Oficio Nº ISCP-042-2024 (1) (2).pdf	(detalle)
01. PER3852-059-2024 Solicitud Prórroga hasta 31 Dic (1) (1) (1) (2).pdf	01. PER3852-059-2024 Solicitud Prórroga hasta 31 Dic (1) (1) (1) (2).pdf	(detalle)
3 JUSTIFICACION PRORROGA No 2 3852.pdf	3 JUSTIFICACION PRORROGA No 2 3852.pdf	(detalle)
INFORME SUPERVISION PRORROGA No 2 CTTO 3852.pdf	INFORME SUPERVISION PRORROGA No 2 CTTO 3852.pdf	(detalle)
MINUTA PRORROGA CALAMIDAD MARAYA.pdf	MINUTA PRORROGA CALAMIDAD MARAYA.pdf	(detalle)
02. Informe tecnico Interventoria Prorroga 3 - ctto 3852 (1).pdf	02. Informe tecnico Interventoria Prorroga 3 - ctto 3852 (1).pdf	(detalle)
01. PER3852-061-2024 Solicitud Prórroga hasta 31 Enero (1).pdf	01. PER3852-061-2024 Solicitud Prórroga hasta 31 Enero (1).pdf	(detalle)
5. borrador -MINUTA PRORROGA CALAMIDAD MARAYA (2) (1) (1) (1).pdf	5. borrador -MINUTA PRORROGA CALAMIDAD MARAYA (2) (1) (1) (1).pdf	(detalle)
3. Justificación Prórroga N°2 3852-2024 (3) (1).pdf	3. Justificación Prórroga N°2 3852-2024 (3) (1).pdf	(detalle)
ACTA CONSEJO ORDINARO MUN N°7.pdf	ACTA CONSEJO ORDINARO MUN N°7.pdf	(detalle)
MODELO Justificacion_De_Prorroga_OBRA (1).pdf	MODELO Justificacion_De_Prorroga_OBRA (1).pdf	(detalle)
01. PER3852-070-2024 Solicitud Prórroga 4 (1).pdf	01. PER3852-070-2024 Solicitud Prórroga 4 (1).pdf	(detalle)
02. Programación (Hasta 02 Marzo 2025) Obras de Emergencia Ctto 3852-2024 (1).pdf	02. Programación (Hasta 02 Marzo 2025) Obras de Emergencia Ctto 3852-2024 (1).pdf	(detalle)
MINUTA PRORROGA CALAMIDAD MARAYA.pdf	MINUTA PRORROGA CALAMIDAD MARAYA.pdf	(detalle)
03. Informe tecnico Interventoria Prorroga 4 - ctto 3852 (1).pdf	03. Informe tecnico Interventoria Prorroga 4 - ctto 3852 (1).pdf	(detalle)
3. JUSTIFICACION ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852-2024.pdf	3. JUSTIFICACION ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852-2024.pdf	(detalle)
2.1. INFORME SUPERVISION PRORROGA Nº 5 Y ADICION Nº1 CTO 3852-2024.pdf	2.1. INFORME SUPERVISION PRORROGA Nº 5 Y ADICION Nº1 CTO 3852-2024.pdf	(detalle)
2. INFORME Y AVAL DE INTERVENTORIA A Prorroga 5 adicion 1 CTO 3852-2024.pdf	2. INFORME Y AVAL DE INTERVENTORIA A Prorroga 5 adicion 1 CTO 3852-2024.pdf	(detalle)
1. Solicitud Adición presupuestal y prórroga PER3852-075-2024 v3.pdf	1. Solicitud Adición presupuestal y prórroga PER3852-075-2024 v3.pdf	(detalle)
Anexo 5 - Programación (Hasta 16 Abril 2025) Obras de Emergencia Ctto 3852-2024 Completa.pdf	Anexo 5 - Programación (Hasta 16 Abril 2025) Obras de Emergencia Ctto 3852-2024 Completa.pdf	(detalle)
Anexo 4 - Cotizaciones APU NP Ctto 3852-2024.rar	Anexo 4 - Cotizaciones APU NP Ctto 3852-2024.rar	(detalle)
Anexo 2 - Justificación Mayores y Menores cantidades Obras de emergencia V2.pdf	Anexo 2 - Justificación Mayores y Menores cantidades Obras de emergencia V2.pdf	(detalle)
Anexo 1- Balance de Mayores y Menores Obras Ctto Obra 3852-2024 (Olivar, I.E. Hugo Ángel y Maraya CF.pdf	Anexo 1- Balance de Mayores y Menores Obras Ctto Obra 3852-2024 (Olivar, I.E. Hugo Ángel y Maraya CF.pdf	(detalle)
ADICION OBRA CONVENIENCIA.pdf	ADICION OBRA CONVENIENCIA.pdf	(detalle)
ADICION OBRA CDP.pdf	ADICION OBRA CDP.pdf	(detalle)
4. MINUTA ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852.pdf	4. MINUTA ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO CARDONA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10143287	Guardar y notificar
Supervisor	MARCO ANTONIO RENI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	108823750	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GUSTAVO CARDONA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10143287	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE	31/07/2024 2:11:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE
Supervisor	MARCO ANTONIO RENDON	31/07/2024 2:11:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE
Ordenador del Gasto	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE	31/07/2024 2:11:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN ☐ Sí ☑ No *

Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	8.182.935.431
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total	8.182.935.431	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021660010002	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5028-2024	CDP	No se ha iniciado	5.300.000.000 COP	5.300.000.000 COP	23-20-20-20-05	-	Editar
☐	29782025	CDP	No se ha iniciado		2.882.935.431 COP	23-20-20-20-05-11-02-82-4	-	Editar

Saldo de CDP	5.300.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	5.300.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	6658-2024	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.300.000.000 COP	5.300.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	5.300.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	5.300.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.18392671	Modificar el contrato	28/02/2025 4:36 PM *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 6:04 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18381573	Modificar el contrato	27/02/2025 4:45 PM *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 10:53 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18160484	Modificar el contrato	30/01/2025 11:56 AM *(UTC -5 horas)*	31/01/2025 9:09 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.17820837	Modificar el contrato	24/12/2024 3:05 PM *(UTC -5 horas)*	26/12/2024 2:07 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.17619787	Modificar el contrato	11/12/2024 8:12 AM *(UTC -5 horas)*	11/12/2024 6:01 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.17178863	Modificar el contrato	8/11/2024 3:34 PM *(UTC -5 horas)*	8/11/2024 3:35 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelados	-	-	
CO1.CTRMOD.17168775	Modificar el contrato	7/11/2024 5:57 PM *(UTC -5 horas)*	8/11/2024 3:25 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

ÁREA DE VALIDACIÓN

incógnita

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.18381573
Identificación del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6578183
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	10 horas de tiempo transcurrido *(28/02/2025 10:53:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se requiere agregar, prorrogar y modificar el contrato de conformidad con los anexos de la modificación.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
3. JUSTIFICACION ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852-2024.pdf	3. JUSTIFICACION ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852-2024.pdf	(Detalles)
2.1. INFORME PRORROGATA DE SUPERVISIÓN Nº 5 Y ADICION Nº1 CTO 3852-2024.pdf	2.1. INFORME PRORROGATA DE SUPERVISIÓN Nº 5 Y ADICION Nº1 CTO 3852-2024.pdf	(Detalles)
2. INFORME Y AVAL DE INTERVENTORIA A Prorroga 5 adicion 1 CTO 3852-2024.pdf	2. INFORME Y AVAL DE INTERVENTORIA A Prorroga 5 adicion 1 CTO 3852-2024.pdf	(Detalles)
1. Solicitud Adición presupuestal y prórroga PER3852-075-2024 v3.pdf	1. Solicitud Adición presupuestal y prórroga PER3852-075-2024 v3.pdf	(Detalles)
Anexo 5 - Programación (Hasta 16 Abril 2025) Obras de Emergencia Ctto 3852-2024 Completa.pdf	Anexo 5 - Programación (Hasta 16 Abril 2025) Obras de Emergencia Ctto 3852-2024 Completa.pdf	(Detalles)
Anexo 4 - Cotizaciones APU NP Ctto 3852-2024.rar	Anexo 4 - Cotizaciones APU NP Ctto 3852-2024.rar	(Detalles)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del contrato

Volver

dificar < >

Modificación del

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.18392671	Modificar el contrato	28/02/2025 16:36 *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 18:04 *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18381573	Modificar el contrato	27/02/2025 16:45 *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 10:53 *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18160484	Modificar el contrato	30/01/2025 11:56 *(UTC -5 horas)*	31/01/2025 9:09 *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver	Detalle

ÁREA DE VALIDACIÓN

incógnita

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Emergencia Ctto 3852-2024 Completa.pdf	Emergencia Ctto 3852-2024 Completa.pdf	(Detalles)
Anexo 4 - Cotizaciones APU NP Ctto 3852-2024.rar	Anexo 4 - Cotizaciones APU NP Ctto 3852-2024.rar	(Detalles)
Anexo 2 - Justificación Mayores y Menores cantidades Obras de emergencia V2.pdf	Anexo 2 - Justificación Mayores y Menores cantidades Obras de emergencia V2.pdf	(Detalles)
Anexo 1- Balance de Mayores y Menores Obras Ctto Obra 3852-2024 (Olivar, IE Hugo Ángel y Maraya CF.pdf	Anexo 1- Balance de Mayores y Menores Obras Ctto Obra 3852-2024 (Olivar, IE Hugo Ángel y Maraya CF.pdf	(Detalles)
ADICION OBRA CONVENIENCIA.pdf	ADICION OBRA CONVENIENCIA.pdf	(Detalles)
ADICION OBRA CDP.pdf	ADICION OBRA CDP.pdf	(Detalles)
4. MINUTA ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852.pdf	4. MINUTA ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852.pdf	(Detalles)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 30 hasta 44
- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. El artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN 1 (SMMLV).
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Unidad valor ha cambiado para ONU.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 2.882.935.431,00.
- Campo 2 - ADICIÓN 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 2.882.935.431,00.
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 28 días de tiempo transcurrido *(31/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 17/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde el 31/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta el 16/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 201 hasta 305
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días para terminar *(2/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 2/09/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/10/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del contrato

Volver

Modificación del

dificar < >

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.18392671	Modificar el contrato	28/02/2025 16:36 *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 18:04 *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18381573	Modificar el contrato	27/02/2025 16:45 *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 10:53 *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18160484	Modificar el contrato	30/01/2025 11:56 *(UTC -5 horas)*	31/01/2025 9:09 *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver	Detalle

ÁREA DE VALIDACIÓN

incógnita

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 2/07/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/08/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 2/03/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/04/2028 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 2/03/2030 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/04/2030 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 5.300.000.000,00 hasta 8.182.935.431,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 5.300.000.000,00 hasta 8.182.935.431,00

El documento 3. JUSTIFICACION ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852-2024.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento 2.1. INFORME SUPERVISION PRORROGA Nº 5 Y ADICION Nº1 CTO 3852-2024.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento 2. INFORME Y AVAL DE INTERVENTORIA A Prorroga 5 adicion 1 CTO 3852-2024.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento 1. Solicitud Adición presupuestal y prórroga PER3852-075-2024 v3.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Anexo 5 - Programación (Hasta 16 Abril 2025) Obras de Emergencia Ctto 3852-2024 Completa.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Anexo 4 - Cotizaciones APU NP Ctto 3852-2024.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Anexo 2 - Justificación Mayores y Menores cantidades Obras de emergencia V2.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Anexo 1- Balance de Mayores y Menores Obras Ctto Obra 3852-2024 (Olivar, IE Hugo Ángel y Maraya CF.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento ADICION OBRA CONVENIENCIA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento ADICION OBRA CDP.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento 4. MINUTA ADICION 1 Y PRORROGA 5 3852.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Juana Valentina Suárez Quintana 28-02-2025 10:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *DANIEL FELIPE GUTIERREZ LEON 27-02-2025 17:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del contrato

Volver

dificar < >

Modificación del

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.18392671	Modificar el contrato	28/02/2025 16:36 *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 18:04 *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18381573	Modificar el contrato	27/02/2025 16:45 *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 10:53 *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18160484	Modificar el contrato	30/01/2025 11:56 *(UTC -5 horas)*	31/01/2025 9:09 *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver	Detalle

Entre el delegado del Alcalde del Municipio de Pereira **DIANA YANETH OSORIO BERNAL**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 42,121,264 de Pereira Secretario de Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta en el Decreto de Nombramiento No. 001199 del 31 de julio del 2024 y Acta de Posesión No. 000899 del 01 de agosto del 2024, en su calidad de delegado(a) del Alcalde según Decreto No. 006 del 02 de enero del 2024 quien está autorizado para contratar mediante el Acuerdo expedido por el Concejo Municipal, y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80de 1993 (Articulo 11, Numeral 3°, Literal b),Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** y **ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S** quien actúa en calidad contratista, representada legalmente por JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA identificada con cédula de ciudadanía **Nº 1.088.348.665** de Pereira, quien obra en su propio nombre y para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar la presente ADICIÓN No 1, PRÓRROGA Nº 5 Y MODIFICACIÓN No 1 al contrato de obra Nº 3852-2024, previa las siguientes consideraciones:

1). Que se suscribió contrato de obra Nº 3852-2024, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACIÓN CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACIÓN OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024.** por un valor de CINCO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.300.000.000), equivalentes a 4.076,92 SMLMV.

2). Que dicho contrato se adjudicó por el plazo de cinco (5) meses, sin embargo, se le dio inicio el 12 de Junio de 2024, por lo tanto, se proyectó su ejecución inicial hasta el 11 de noviembre de 2024.

3). Que el día 8 de noviembre del 2024, se realizó la prórroga No. 1 al contrato de obra por el término de un (1) mes a partir del doce (12) de noviembre, quedando como fecha de finalización el día once (11) del mes de diciembre del 2024.

4) Que se realizó la prórroga No. 2 al contrato de obra No. 3852 del 2024 por un término de veinte (20) días, estipulando como fecha de finalización el día treinta y un (31) de diciembre del 2024.

5) Que se realizó la prórroga No. 3 por un (1) mes más, quedando como fecha de terminación el día 31 de enero del 2025

6) Que se realizó prórroga No. 4. Por 30 días calendario, proyectando una finalización el día 2 de marzo del 2025.

6) Que Mediante el oficio del 11 de Febrero de 2025 “: Informe técnico de Solicitud de Prórroga Nº5 y Adición Nº1 al contrato de obra Nº3852 de 2024” el interventor del contrato INGENIEROS CONSULTORES S.A, avala la prórroga No.5 y adición No 1 al contrato “teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la etapa de estudios y diseños se identificaron ítems no previstos los cuales deben ser ejecutados para el cumplimiento del objeto contractual, asi mismo se identificaron mayores cantidades según lo plasmado en el presupuesto inicial, por lo cual y según lo establecido el contratista solicita una adición por valor de $2.882.935.431 y una prorroga Nº5 por cuarenta y

cinco (45) días calendario."

7) De conformidad con el informe de la interventoría se requiere adicionar la suma de que la suma adicionar de Dos mil ochocientos ochenta y dos millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos m/cte ($2.882.935.431) equivalente a 2.023,84 SMMLV del 2025 correspondiente al 49.64% del valor inicial del contrato según el salario mínimo del año 2025 y esta se encuentra respaldada en el CDP No. 2978 del año 2025.

8) De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, se requiere la ampliación de dicha garantía, teniendo en cuenta que la cuantía del contrato después de la presente adición es por un equivalente a 5,748 SMMLV del año 2025, lo cual relaciona que la garantía de responsabilidad civil extracontractual debe tener una cobertura de 500 SMMLV, por el término de la vigencia del contrato.

8). *por las razones expuestas anteriormente se realizan las siguientes modificaciones:*

PRIMERA: OBJETO: PRORROGAR, ADICIONAR Y MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA Nº 3852-2024, CUYO OBJETO ES: **CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACIÓN CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACIÓN OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024**.

SEGUNDA: PRORROGA: El contrato se prorroga por un término de cuarenta y cinco (45) días iniciando a partir del 2 de marzo del 2025, quedando con fecha de finalización el 16 de abril del 2025. Siendo el plazo total después de hacer efectiva la presente prórroga diez meses y 5 días.

TERCERA: ADICIONAR la suma de Dos mil ochocientos ochenta y dos millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos m/cte ($2.882.935.431) para un total de $8.182.935.431 Respaldados en el CDP No. 2978

CUARTA: MODIFICAR: La suficiencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual ampliándola a la suma de 500 SMMLV y cuya vigencia deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.

QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes.

SEXTA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN De conformidad con los artículos 223 del decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015; la presente adición y prórroga se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP).

SÉPTIMA: El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías en los términos de la presente prórroga.

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO El presente contrato de prorroga se perfecciona con la firma de las partes y para la EJECUCIÓN con la aprobación de las garantías.

[1] **Firma electrónica:** La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratación y loscontratos celebrados la firma electrónica. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual espersonal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOPII cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14900405223

(415)7707212489984(8020) 000001490040522 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900247545	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 16	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Risaralda 66	Pereira 001

41. Dirección principal
CR 10 42 85 BRR MARAYA

42. Correo electrónico lngcivilesfacturacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6063401154	3137976020

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2008-10-16	7112	2021-01-01	4220 / 4390		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	14	42	48	52	55																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 03 / 09 : 26: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SUAREZ QUINTANA JUANA VALENTINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14900405223

(415)7707212489984(8020) **000001490040522 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 7 5 4 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	9 9
72. Número	4 8 8 7	
73. Fecha	2 0 0 8 1 0 1 4	2 0 1 2 1 2 3 0
74. Número de notaría	5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 0 2 0	2 0 1 3 0 4 1 7
77. No. Matrícula mercantil	1 6 3 3 8 3 1 2	1 6 3 3 8 3 1 2
78. Departamento	6 6	6 6
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 1 0 1 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14900405223

(415)7707212489984(8020) **000001490040522 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 7 5 4 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 8 3 4 8 6 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAREZ	QUINTANA	JUANA	VALENTINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 0 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 3 2 3 5 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAREZ	QUINTANA	MANUELA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14900405223

(415)7707212489984(8020) **000001490040522 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 7 5 4 5	8	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 1 0 9 1 4 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUINTANA	RUIZ	MARY	LUZ

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
17,500,000	3 5	2 0 0 8 1 0 2 0	2 0 2 2 1 0 1 9

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 0 0 1 7 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUINTANA	RUIZ	OSCAR	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,500,000	5	2 0 0 8 1 0 2 0	2 0 0 9 0 7 1 5

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 1 6 2 1 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SUAREZ	DUQUE	JOSE	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
30,000,000	6 0	2 0 0 8 1 0 2 0	2 0 0 9 0 7 1 5

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 3 4 8 6 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SUAREZ	QUINTANA	JUANA	VALENTINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 7 1 9	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 3 2 3 5 1 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SUAREZ	QUINTANA	MANUELA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 7 1 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14900405223

(415)7707212489984(8020) **000001490040522 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 7 5 4 5		Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 9 1 8 6 3 5		4 2 6 0 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MOLINA	SOTO	AURENTINO	ANTONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 9 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 5 2 3 3 0 6 8		4 8 6 1 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
JIMENEZ	PERALTA	ADRIANA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14900405223

(415)7707212489984(8020) **000001490040522 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 7 5 4 5		Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

165. Dirección: C R 23 63 15 O F 206 ED EL CASTILLO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 7 8 5 4 9	2 0 1 6 0 4 2 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 1 6 4 5 2 0 3 5	2 0 1 9 0 3 3 0

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA Nº 3852-2024

Versión: Fecha de vigencia:

Clase de Contrato:	Obra
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6578183
Dependencia Responsable:	Alcaldía de Pereira, Secretaría de Infraestructura
Contratista:	**ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con NIT 900.247.545-8, representada legalmente por la señora **SUAREZ QUINTANA JUANA VALENTINA**, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.088.348.665 de Pereira.
Interventor y/o Supervisor	**INGENIEROS CONSULTORES S.A**, identificada con NIT 890.312.697-1, representada legalmente por el señor **EDWIN ANDRÉS CHAVES ORTEGA**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.613.801 de Popayán.
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024.
Valor del Contrato	CINCO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.300.000.000).
Plazo de Ejecución	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **CINCO (05) MESES** contados a partir de la designación del contratista por parte del Municipio de Pereira a través del Secretario de Infraestructura, sin exceder el 31 de diciembre de 2024. Igualmente estará sujeto a lo contenido en el Decreto de calamidad pública **Nº 000883 de 08 de mayo del 2024** *"Por medio del cual se declara la Calamidad Pública por las temporadas de lluvias en el Municipio de Pereira"*
Fecha de Designación	12/06/2024
Fecha De Inicio SECOP II	22/08/2024
Fecha Terminación:	11/11/2024

En la ciudad de Pereira, **INGENIEROS CONSULTORES S.A**, identificada con NIT 890.312.697-1, representada legalmente por el señor **EDWIN ANDRÉS CHAVES ORTEGA**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.613.801 de Popayán en calidad de (Interventor y/o Supervisor), **ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con NIT 900.247.545-8, representada legalmente por la señora **SUAREZ QUINTANA JUANA VALENTINA**, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.088.348.665 de Pereira en calidad de contratista y **MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA** Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano en calidad de Supervisor se reúnen con el fin de iniciar la ejecución del objeto relacionado en el contrato de obra Nº 3852-2024.

Powered by CamScanner

Versión: Fecha de vigencia:

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Para constancia se firma en Pereira, por los que en ella intervinieron.

INGENIEROS CONSULTORES S.A
NIT 890.312.697-1
EDWIN ANDRÉS CHAVES ORTEGA
Representante Legal
Interventor

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.247.545-8
SUAREZ QUINTANA JUANA VALENTINA
Representante Legal
Contratista

MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Supervisor

Proyectó y Elaboró: Juliana Aguirre Arroyave
Abogada Contratista. Secretaría de Infraestructura

Powered by CamScanner

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.2799

Fecha expedición 28/02/2025 Fecha vencimiento Valor Total **2.882.935.431,00**

Son: Dos Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Millones Novecientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION NRO 1 - PRORROGA NRO 5 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024 CON REGISTRO PRESUPUESTAL # 6658

Observaciones

Tercero 900247545 ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S - JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA **106356**

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 3852 Fecha 28/02/2025 Nro. Int.

Duración CUARENTA Y CINCO (45) DIAS Fecha fin 16/04/2025

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 2978

Valor 2.882.935.431,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 **Construcción y servicios de la construcción**

C. Costo 1102 **DESPACHO DEL ALCALDE**

Fondo 824 **Recursos del Balance Fondos Comunes**

Proyecto 2024660010070 **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad 2978

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 4503023 **Documentos de planeación**

Código CPC	Descripción	Valor
54290	Servicios generales de construccion de otras obras de ingenieria civil	2.882.935.431,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 Fondo 824 C. Costo 1102

Mes 3	480.489.239,00	Mes 4	480.489.239,00	Mes 5	480.489.238,00
Mes 6	480.489.238,00	Mes 7	480.489.238,00	Mes 8	480.489.239,00

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460735172003-4242919-008981503

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2978

Fecha expedición 24/02/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025 Valor Total **2.882.935.431,00**

Son: Dos Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Millones Novecientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION NRO 1 - PRORROGA NRO 5 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024 CON REGISTRO PRESUPUESTAL # 6658

Observaciones

Nro. Solicitud 3122

Valor **2.882.935.431,00**

Rubro **2.3.2.02.02.005** **Construcción y servicios de la construcción**

C. Costo **1102** **DESPACHO DEL ALCALDE**

Fondo **824** **Recursos del Balance Fondos Comunes**

Proyecto **2024660010070** **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Código Programático Inversion CPI: **4503023** **Documentos de planeación**

Código CPC	Descripción	Valor

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02460732053811-4227617-008959533

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 3122

Fecha expedición 18/02/2025 Fecha vencimiento Valor Total **2.882.935.431,00**

Son: Dos Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Millones Novecientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION NRO 1 - PRORROGA NRO 5 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024 CON REGISTRO PRESUPUESTAL # 6658

Observaciones

Proyecto **2024660010070** **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Fecha Reg. 01/07/2024 **2.882.935.431,00**

Plan. PLAN DESARROLLO PEREIRA 2024 - 2027

Componente PEREIRA SEGURA,INNOVADORA COMPETITIVA E INTELIGENTE

Sector GOBIERNO TERRITORIAL

Programa PROGRAMA No 18: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTIVIDADES

Actividad **EJECUTAR PROYECTOS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO**

Componente INGENIERIA Y ADMINISTRACION **2.882.935.431,00**

INSUMOS

Servicios para la comunidad, sociales y personales **2.882.935.431,00**

_____.

CARLOS ALBERTO OSORIO DUQUE

02460726143700-4212106-008929468

Valor **2.882.935.431,00**

Rubro **2.3.2.02.02.005** **Construcción y servicios de la construcción**
C. Costo **1102** **DESPACHO DEL ALCALDE**
Fondo **824** **Recursos del Balance Fondos Comunes**
Proyecto **2024660010070** **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.005

Fondo 824 C. Costo 1102 Proyecto 2024660010070

Mes **3**	**480.489.239,00**		Mes **4**	**480.489.239,00**		Mes **5**	**480.489.238,00**	
Mes **6**	**480.489.238,00**		Mes **7**	**480.489.238,00**		Mes **8**	**480.489.239,00**	

_____.

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460726112750-4212106-008927283

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 2715

Fecha expedición 28/02/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025 Valor Total **2.882.935.431,00**

Son: Dos Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Millones Novecientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Pesos M/Cte.

Objeto ADICION NRO 1 - PRORROGA NRO 5 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024 CON REGISTRO PRESUPUESTAL # 6658

Observaciones

Tercero 900247545 ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S - JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA **106356**

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 3852 Fecha 28/02/2025 Nro. Int.

Duración CUARENTA Y CINCO (45) DIAS Fecha fin 16/04/2025

Forma pago MEDIANTE ACTAS PARCIALES Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 2978

Valor 2.882.935.431,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 **Construcción y servicios de la construcción**

C. Costo 1102 **DESPACHO DEL ALCALDE**

Fondo 824 **Recursos del Balance Fondos Comunes**

Proyecto 2024660010070 **INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**

Disponibilidad 2978

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 4503023 **Documentos de planeación**

Código CPC	Descripción	Valor
54290	Servicios generales de construccion de otras obras de ingenieria civil	2.882.935.431,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.005 Fondo 824 C. Costo 1102

Mes 3	480.489.239,00	Mes 4	480.489.239,00	Mes 5	480.489.238,00
Mes 6	480.489.238,00	Mes 7	480.489.238,00	Mes 8	480.489.239,00

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02460738090602-4245080-008984774

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y CAJAS DE COMPENSACION

ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S.

Yo, JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA, identificada con cédula de ciudadanía 1.088.348.665 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit **900.247.545-8** certifico que, durante los últimos seis meses, la empresa realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y cajas de compensación exigidos por la ley y se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025.

FIRMA_____
JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA
C.C. 1.088.348.665

Yo, AURENTINO ANTONIO MOLINA SOTO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.918.635, y con Tarjeta Profesional No. 42604-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT.**900.247.545-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses, la empresa realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y caja de compensación, exigidos por la ley y se encuentra a la fecha a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira, a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025.

FIRMA_____
AURENTINO MOLINA SOTO
TP. 42604-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
42604-T
AURENTINO ANTONIO
MOLINA SOTO
C.C. 15918635
RESOLUCION INSCRIPCION 017 FECHA 20/04/1995
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 50529


70774
FIRMA DEL TITULAR
DUPLICADO
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.918.635
MOLINA SOTO
APELLIDOS
AURENTINO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1969
AMAGA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
14-SEP-1987 RIOSUCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00176915-M-0015918635-20090911 0015939539A 1 30466068

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C0066994190C5AA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURENTINO ANTONIO MOLINA SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15918635 de RIOSUCIO (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 42604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

	INGENIEROS CONSULTORES S.A **INCOL S.A** **ALCALDIA DE PEREIRA** **Secretaría de Infraestructura** **OFICIO**	

Pereira, 07 de abril de 2025

Ingeniero:
MARCO ANTONIO RENDON
Supervisor contrato de Interventoría
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía de Pereira

REFERENCIA. CONTRATO DE OBRA No. 3852 DE 2024. CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA DULCERA EN LA URBANIZACIÓN CAMINOS DE MARAYA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO N° 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024"

ASUNTO: Paz y salvo parcial del pago de Seguridad Social.

Respetado Ingeniero, por medio de la presente la interventoría mediante el contrato Nº3655 de 2024 suscrito con la alcaldía de Pereira certifica que la empresa **ING CIVILES CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.S** se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones con la seguridad social de sus colaboradores para el contrato de obra Nº3852 de 2024, desde el inicio del mismo.

ING. JORGE IVAN MARULANDA
Director de Interventoría
INCOL S.A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 572946

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5087 De 10/04/2025 Por 2.450.061.128,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024. NOTA: EL ACTA SE CANCELA CON LAS FACTURAS No. FEG 61 Y No. FEG 62.

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **ACTA No.: 3538 de 10/04/2025 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO**

PROYECTO : INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S **C.C o Nit** 900247545

CONTRATO ADICIONAL No 3852 de 28/02/2025 Por 2.882.935.431,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION NRO 1 - PRORROGA NRO 5 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024 CON REGISTRO PRESUPUESTAL # 6658

VALOR A PAGAR Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones Sesenta Y Un Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte. **2.450.061.128,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		2.882.935.431,00	1,50	43.244.031,00	**372.370.418,00**
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		2.882.935.431,00	2,00	57.658.709,00	
RETEFUENTE	512	2.450.061.128,00	2,00	49.001.223,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	2.450.061.128,00	0,55	13.475.336,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		2.450.061.128,00	5,00	122.503.056,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		2.882.935.431,00	1,00	28.829.354,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		2.882.935.431,00	2,00	57.658.709,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **2.077.690.710,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2715 **Fecha.** 28/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	2024660010070	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	2.450.061.128,00

Total obligación **2.450.061.128,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550802001	Obras de mitigación	2.450.061.128,	0,	Acta de recibo PARCIAL 455417 CONTRATO ADICIONAI
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.450.061.128,	Acta de recibo PARCIAL 455417 CONTRATO ADICIONAI
Sumas Iguales		**2.450.061.128**	**2.450.061.128**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
6	RET. IMPUESTO LEY 418/97
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 572946

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5087 De 10/04/2025 Por 2.450.061.128,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3852 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZACION CAMINOS DE MARAYA Y SECTOR EN LA URBANIZACION OLIVAR DE LOS VIENTOS ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO.008083 DEL 08 DE MAYO DE 2024. NOTA: EL ACTA SE CANCELA CON LAS FACTURAS No. FEC 61 Y No. FEC 62.

ACTA No.: 3538 **de 10/04/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460777120644-4341533-009172216





PARA USO EXCLUSIVO CONTRATO DE OBRA 3852-2024