CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-1707-2024

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.”

INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 6
(10 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025)

BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE CAMBIOS			
INFORME MENSUAL		**ELABORÓ**	**REVISÓ Y APROBÓ**
Informe Mensual No. 6 V1			
04/08/2025		**ING. ANDRÉS ARBOLEDA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**ING. JAIRO ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. GENERALIDADES 7
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
1.2. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA 7
1.3. DATOS GENERALES, FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN 8
1.4. PLAZO, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN EN SUS DIFERENTES FASES (RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, DISEÑOS, APROBACIONES) 9
1.5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y ADICIONES 9
1.6. DIRECTORIO ACTUALIZADO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y DELEGADOS DE LAS DISTINTAS ESP 10
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 11
2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS 11
2.2. BALANCE FINANCIERO PARA EL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 11
2.3. INFORME SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO Y ANEXOS 12
2.4. META FÍSICA A EJECUTAR 12
2.5. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 13
2.6. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 13
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 14
3.1. ETAPA DIAGNOSTICO 14
3.2. ETAPA DE OBRA 15
3.2.1. CRONOGRAMA DEL CONTRATO 15
3.2.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 19
3.2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 20
3.2.4. REGISTRO FOTOGRAFICO 22
3.2.5. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 24
3.2.6. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 26
3.2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT 27
3.2.8. ITEMS NO PREVISTOS 28

3.2.9. ENSAYOS DE LABORATORIO 29
3.2.10. INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE SOCIAL DE INTERVENTORÍA 29
3.2.11. INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE SOCIAL DE INTERVENTORÍA 29
3.2.12. INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA 29
3.2.13. SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. COP-1698-2024 E INTERVENTORÍA No. CIN-1707-2024 30
4. RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 31
4.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 31
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33
6. LISTADO DE ANEXOS 34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales del contratista e interventoría 8
tabla 2. Plazo de los contratos de contratista e interventoría 9
tabla 3. Modificaciones y suspensiones a los contratos de contratista e interventoría 9
tabla 4. Valor inicial y adiciones a los contratos de obra e interventoría 9
tabla 5. Relación de personal de interventoría 10
tabla 6. Relación de personal del contrato de obra 10
tabla 7. Garantías de los contratos de obra e interventoría 11
tabla 8.balance financiero de contrato de obra 11
tabla 9. Balance financiero de contrato de interventoría 12
tabla 10. Puntos criticos a intervenir en ciudad bolivar 12
tabla 11. Puntos criticos a intervenir en ciudad bolivar 14
tabla 12. Cronograma del proyecto 18
tabla 13. Registro fotográfico de actividades. 23
tabla 14. Cantidades de obra ejecutadas 26
tabla 15. Items no previstos 28
tabla 16. Correspondencia enviada para el componente ambiental 30
tabla 17. Relación de correspondencia enviada 32

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ruta critica del proyecto 19
Ilustración 2. Localización del frente Bonanza Sur 20
Ilustración 3. Localización del frente Bonanza Sur 21
Ilustración 4. Localización del frente Bonanza Sur 21
Ilustración 5. PMT solicitado 27

INTRODUCCIÓN

A continuación, el presente Informe mensual técnico de la Interventoría, contiene información correspondiente a la consolidación ejecutiva de las actividades de gestión técnica del Contratista, con el acompañamiento permanente de la Interventoría durante el mes de febrero de 2025, que ha sido reportado previamente a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) mediante sus Informes semanales, en cumplimiento de los compromisos de observación, supervisión y control recibidos en virtud del Contrato de Interventoría No. CIN-1707-2024, relacionadas con el Contrato No. COP-1698-2024 en referencia al Anexo Técnico y demás documentos contractuales.

Finalmente, el presente Informe mensual de la Interventoría, también se ha desarrollado tomando datos, cantidades y cifras debidamente verificadas, del Informe mensual del Contratista correspondiente al periodo evaluado.

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Que en el marco de dicha normativa, el FDLCB tramitó el Procedimiento de Contratación FDLCB-CMA-007-2024, con el objeto de contratar la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C." con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados por el FDLCB.

Este documento denominado INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORIA se estructuró de acuerdo con los lineamientos del MANUAL DE GESTIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS V11 establecido bajo la RESOLUCIÓN NÚMERO 104 DE 2025.

El informe mensual presentado por GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S sobre la ejecución de su contrato, contiene los argumentos que demuestran el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y las del contratista de obra y únicamente serán excluidos los que no apliquen justificadamente al proyecto adelantado hasta la fecha de la entrega, con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los componentes a cada una de las actividades, del contrato de obra que tiene como objeto "REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".

1.2. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El CONTRATISTA se obliga con el FDLCB a realizar la "REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DEMITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOSUNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".

1.3. DATOS GENERALES, FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN

INFORMACIÓN	CONTRATISTA		INTERVENTOR	
No. DEL CONTRATO	**COP-1698-2024**		**CIN-1707-2024**	
OBJETO	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C."		" REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C."	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (si existen más de dos empresas que conformen el consorcio, inserte las filas que se necesiten)	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024	Participación	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	Participación
	RODRIGO CARDENAS GARCIA	1%	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO	100%
	CIVIL ABS CONSTRUCCIONES SAS	70%	N.A	N.A
	APPIANTICA SAS	29%	N.A	N.A
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/12/2024		30/12/2024	
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	30/12/2024		30/12/2024	
FECHA DE INICIO:	03/02/2025		03/02/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/08/2025		15/09/2025	

Tabla 1. Datos generales del Contratista e Interventoría

1.4. PLAZO, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN EN SUS DIFERENTES FASES (RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, DISEÑOS, APROBACIONES)

PLAZO DEL CONTRATO Etapas y tiempos del contrato	**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE OBRA**		**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
	ETAPA DIAGNOSTICO	15 DÍAS	ETAPA DE OBRA	4 MESES
	ETAPA DE OBRA	3 MESES Y 15 DÍAS	ETAPA LIQUIDACIÓN	15 DÍAS

Tabla 2. Plazo de los contratos de Contratista e interventoría

CONTRATO DE OBRA		**INTERVENTORÍA**	
DESCRIPCIÓN	**PLAZO**	**DESCRIPCIÓN**	**PLAZO**
ACTA DE INICIO No.1	4 MESES	ACTA DE INICIO No. 1	4 MESES Y QUINCE DÍAS
PRORROGA No. 1	1 MES	PRORROGA No. 1	14 DÍAS
SUSPENSIÓN No. 1	17 DIAS	SUSPENSIÓN No. 1	17 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	19/07/2025
PRORROGA No. 2	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS	PRORROGA No. 1	SESENTA (60) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/08/2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/09/2025

Tabla 3. Modificaciones y suspensiones a los contratos de Contratista e interventoría

1.5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y ADICIONES

VALOR Y ADICIONES			
CONTRATO DE OBRA		**INTERVENTORÍA**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.536.896.364,00	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$153.689.636,00
ADICIÓN No. 1	$ 594.074.786,00	**ADICIÓN No. 1**	$ 68.306.506,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$2.130.971.150,00	**VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:**	$221.996.142,00

Tabla 4. Valor inicial y adiciones a los contratos de obra e interventoría

1.6. DIRECTORIO ACTUALIZADO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y DELEGADOS DE LAS DISTINTAS ESP

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO
001	ORTIZ	-	JAIRO	GEOVENNI	79.719.870	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
002	ARBOLEDA	TRIVIÑO	ANDRÉS	FELIPE	1.030.654.006	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
003	BANDERA	PAEZ	ANDRES	JULIAN	1.013.676.065	INSPECTOR/AUXILIAR INGENIERIÍA
004	ORTIZ	-	JAIRO	GEOVENNI	79.719.870	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
005	BACCA	GUTIERREZ	WIMER	EDUARDO	19.604.322	INSPECTOR SISO
006	PEÑA	RINCON	ADRIANA	MARIA	52.883.387	SECRETARIA

Tabla 5. Relación de personal de interventoría

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO
001	JAIMES	ABRIL	JOHN	ALEXANDER	13.747.863	DIRECTORA DE OBRA
002	LARA	GARCIA	SERGIO	ANDRÉS	1.020.809.315	RESIDENTE DE OBRA
003	LARA	LEON	JUAN	CARLOS	3.805.748	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
004	OVIEDO	ALVAREZ	PAOLA	ANDREA	1.098.750.891	RESIDENTE SOCIAL
005	GARNICA	MARTINEZ	SHAIRA	JESSENIA	1.104.070.634	PROFESIONAL SISOMA
006	HERNANDEZ	NIÑO	DIEGO	ARMANDO	1.070.919.251	RESIDENTE AMBIENTAL
007	SIERRA	CONTRERAS	CAMILO	ALBERTO	1.094.663.697	CONDUCTOR
008	BERNAL	GONZALEZ	ERIKA	JOANA	1.109.388.100	PROFESIONAL SISOMA
009	PINILLA	GALINDO	MILDREY	LORENA	1.018.409.894	RESIDENTE SOCIAL
010	LOZANO	RODRIGUEZ	LUIS	ANDRÉS	1.015.404.194	PROFESIONAL APOYO
011	PEÑARANDA	FORERO	RAFAEL	ANDRÉS	88.266.558	RESIDENTE OBRA No. 2

Tabla 6. Relación de personal del contrato de obra

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS

GARANTÍAS							
INFORMACIÓN	CONTRATISTA OBRA			INTERVENTOR			
GARANTÍA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO	GARANTÍA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. 21-44-101460753 No. 7	03/02/2025	30/08/2030	$1.491.679.805,00	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101245332 Anexo No. 2	03/02/2025	19/06/2030	$ 199.796.527,80
Póliza RCE No. 21-40-101246745, Anexo No. 7	03/02/2025	30/08/2025	$ 284.700.000,00	Póliza RCE No. 1-40-101073073, Anexo No. 5	03/02/2025	15/09/2025	$ 284.700.000,00

Tabla 7. Garantías de los contratos de obra e interventoría

2.2. BALANCE FINANCIERO PARA EL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL	BALANCE FINANCIERO DE OBRA						
	COSTO BASE	AIU	PAGO COMPONENTES	TOTAL PAGADO	TOTAL ACUMULADO		SALDO DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA
					VALOR TOTAL PAGADO	%	
ACTA PARCIAL No. 1	$ 66.310.912,32	$ 21.179.705,40	$ 9.615.082,29	$ 97.105.700,01	$ 97.105.700,01	4,56%	$ 1.439.790.663,99
ACTA PARCIAL No. 2	$ 330.549.661,72	$ 105.577.561,95	$ 47.929.700,94	$ 484.056.924,62	$ 581.162.624,63	27,27%	$ 955.733.739,37
ACTA PARCIAL No. 3	$ 317.351.849,94	$ 101.362.180,87	$ 46.016.018,25	$ 464.730.049,05	$ 1.045.892.673,68	49,08%	$ 491.003.690,32
ACTA PARCIAL No. 4	$ 230.189.793,35	$ 73.522.620,00	$ 33.377.520,03	$ 337.089.933,39	$ 1.382.982.607,00	64,90%	$ 747.988.542,93

Tabla 8.Balance Financiero de contrato de obra

Se aclara que para el presente informe el porcentaje de avance financiero del contrato de obra varia teniendo en cuenta la solicitud de prorroga No. 2 y adición No. 1.

ACTA PARCIAL	BALANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA							
	COSTO BASE COMPONENTE FIJO	COSTO BASE COMPONENTE VARIABLE	COSTO BASE ACTA	IVA	TOTAL ACTA PARCIAL	TOTAL ACUMULADO		SALDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
						VALOR TOTAL AVANCE INTERVENTORÍA	%	
ACTA PAGO No.1	$ 11.480.085,00	$ 0,00	$ 11.480.085,00	$ 2.181.216,00	$ 13.661.301,00	$ 13.661.301,00	8,89%	$ 140.028.335,00
ACTA PAGO No. 2	$ 11.480.085,00	$ 8.160.143,00	$ 19.640.228,00	$ 3.731.643,00	$ 23.731.871,00	$ 37.033.172,00	24,10%	$ 116.656.464,00
ACTA PAGO No. 3	$ 11.480.085,00	$ 40.677.052,00	$ 52.157.137,00	$ 9.909.856,00	$ 62.066.993,00	$ 99.100.165,00	64,84%	$ 54.589.471,00
ACTA PAGO No. 4	$ 6.587.960,00	$ 0,00	$ 6.587.960,00	$ 1.251.712,00	$ 7.839.672,00	$ 106.939.837,00	69,58%	$ 46.749.799,00

Tabla 9. Balance Financiero de contrato de interventoría

De acuerdo con lo descrito en referencia al avance financiero del contrato de obra (COP-1698-2024), en el de Interventoría se presenta también una variación en el porcentaje de avance financiero debido a la solicitud de adición No. 1 al contrato.

2.3. INFORME SOBRE EL MANEJO DEL ANTICIPO Y ANEXOS

No aplica para el contrato de obra e interventoría.

2.4. META FÍSICA A EJECUTAR

Como consecuencia del desarrollo de actividades de mitigación y mantenimiento por mutuo acuerdo entre el FDLCB y el IDIGER son los siguientes puntos:

No.	SECTOR
1	BARRIO SAN JOAQUIN DEL VATICANO MIRADOR DE SAN MARCOS
2	BARRIO PERDOMO ALTO COMPARTIR III
3	CASA LOMA
4	BARRIO MARANDU
5	BARRIO JUAN JOSE RONDON, BARRIO PEÑON DEL CORTIJO.
6	BARRIOS ARBORIZADORA ALTA - CANDELARIA LA NUEVA
7	BARRIO SIERRA MORENA

Tabla 10. Puntos criticos a intervenir en Ciudad Bolivar

Así mismo, y de acuerdo a la visita precontractual realizada el día 31 de enero de 2025, se hizo recorrido entre el Contratista de obra, Interventoría y FDLCB en el punto critico ubicado en Bonanza Sur, el cual dada las condiciones actuales del talud, se priorizo la intervención de este punto sobre los los mencionados en la Tabla 10.

Razon por la cual el 27 de febrero de 2025, por parte del FDLCB se recibe comunicado No. 20256920140271 en el cual se hace inclusión del punto critico de Bonanza Sur, comunicado en el que se menciona que:

> *(…)*
>
> *Tras la revisión y evaluación de los puntos críticos a intervenir, realizada en el recorrido precontractual del 31 de enero de 2025, con la participación de la Interventoría, el Contratista de obra y el FDLCB, se evidenció la presencia de un talud en el sector Bonanza Sur con riesgo de desprendimiento de rocas, el cual ha sido objeto de dos intervenciones previas. La primera de estas intervenciones consistió en la instalación de malla de triple torsión, la cual actualmente se encuentra en estado de deterioro avanzado, representando un riesgo inminente para las viviendas ubicadas en la parte inferior del talud.*
>
> *Dado lo anterior y considerando la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad y mitigar el riesgo identificado, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar considera viable la inclusión del punto crítico Bonanza Sur dentro del Contrato de Obra No. 1698 de 2024.*

2.5. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Para el periodo del presente informe, el contratista de obra (**CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024**) tramitó ante el FDLCB el acta parcial No. 1 por un valor total de **$ 97.105.70,01,** acta parcial No. 2 para el periodo comprendido entre el día abril 023 de 2025 a mayo 02 de 2025, esta tiene un valor de $ 484.056.924,62 y el acta parcial No. 3 del perido de mayo de 2025 con un cobro de $ 464.730.049,05.

Ahora bien, por parte de la Interventoría se hizo el respectivo tramite del acta de cobro No. 1, No. 2, No. 3 y No,4 ante el FDLCB.

A la fecha de corte del presente informe mensual, tanto el contratista de obra como la Interventoría estan adelnatando el respectivo tramite antre el FDLCB para el acta de cobro No. 4 del contrato de obra asi como el acta de cobro No. 5 para Interventoría para el periodo comprendido del junio 03 de 2025 a junio 26 de 2025.

2.6. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

No aplica para el contrato de obra e interventoría.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1. ETAPA DIAGNOSTICO

Para esta etapa preliminar, el Contratista de obra contaba con quince (15) días calendario (febrero 03 de 2025 a febrero 17 de 2025) antes de dar inicio a las actividades y obras de mantenimiento, de tipo correctivas, o preventivas, para esta etapa el contratista debía entregar un informe de las actividades preliminares, actividades que se deberán tener en cuenta en la etapa de intervención física del proyecto, teniendo en cuenta los puntos críticos que se tenían viabilizados para su posible intervención, para lo cual se tenía:

No.	SECTOR
1	BARRIO SAN JOAQUIN DEL VATICANO MIRADOR DE SAN MARCOS
2	BARRIO PERDOMO ALTO COMPARTIR III
3	CASA LOMA
4	BARRIO MARANDU
5	BARRIO JUAN JOSE RONDON, BARRIO PEÑON DEL CORTIJO.
6	BARRIOS ARBORIZADORA ALTA - CANDELARIA LA NUEVA
7	BARRIO SIERRA MORENA

Tabla 11. Puntos criticos a intervenir en Ciudad Bolivar

Así mismo, en esta etapa el contratista con el informe debía identificar y cuantificar las obras necesarias para la mitigación de riesgos ubicado en el punto de Bonanza Sur, punto crítico el cual en recorrido precontractual de fecha enero 31 de 2025 entre las tres partes (Contratista, Interventoría y FDLCB) dada sus condiciones actuales y el posible riesgo que implicaba para la comunidad de la zona, se tomó la decisión de intervenir únicamente este punto.

Desde el Contratista de Obra y la Interventoría se trabajó en conjunto con el fin que desde la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar el talud ubicado en Bonanza Sur fuese incluido dentro del alcance del contrato, razón por la cual, una vez realizada la solicitud ante el FDLCB, el día 27 de febrero de 2025 se recibió comunicado oficial por parte de la entidad bajo Rad. No. 20256920140271 en el cual ratificaban la viabilidad para la intervención del talud mencionado.

Durante esta etapa el Contratista suministro a la Interventoría para revisión, un informe con la visita realizada por parte del Especialista en Geotecnia del CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024, en la cual mencionaban la problemática actual del talud, mencionando las recomendaciones para reducir el riesgo, así mismo este informe se complementará con el balance definitivo con la inclusión de los Ítems No Previstos, como el diseño del muro en gavión.

3.2. ETAPA DE OBRA

La etapa de intervención en el punto crítico viabilizado por parte del FDLCB está contemplado por tres (3) meses y quince (15) días una vez culminada la etapa de diagnóstico, el contratista e obra dio inicio a las actividades de obra el día 11 de marzo de 2025, estas contemplan actividades de retiro de material del talud, poda de especies arbóreas, rocería en la parte superior de talud y las actividades más representativas son las perforaciones e instalación de la malla TECCO, con lo cual se busca minimizar el riesgo que presenta el talud y poder hacer el respectivo control de erosión del mismo.

3.2.1. CRONOGRAMA DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, por parte del Contratista de obra (**CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024**) fue remitido el cronograma de obra el día 21 de marzo de 2025 bajo comunicado **CRB2024 -031-2025** dando atención a las observaciones emitidas por parte de la Interventoría.

Por parte de la Interventoría se dio aprobación al cronograma bajo comunicado **GMC-139-059-2025** de fecha marzo 27 de 2025 y posteriormente fue remitido al FDLCB bajo comunicado **GMC-139-060-2025** con Rad. CDI **No. 20256910043892** de fecha marzo 27 de 2025.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se tramito ante el FDLCB la solicitud de adición No. 1 y prorroga No. 2 de los contratos, se recibe el día 23 de julio la reporgramación de actividades de obra atendiendo las observaciones emitidas por la Interventoría. Este mismo PDT fue radicado ante el FDLCB mediante comunicado **GMC-139-172-2025** y Rad. CDI **No. 20256910107652** de fecha julio 23 de 2025.

Con base a lo descrito anteriormente, para el corte del día 27 de julio de 2025, haciendo el respectivo control y seguimiento al cronograma V.3 en el Ms-Project (Anexo No. 8) se tienen los siguientes porcentajes:

- **Porcentaje programado acumulado: 68,42%**
- **Porcentaje ejecutado acumulado: 70,13%**

En relación a los porcentajes programados acumulados y porcentajes de ejecución acumulado de las actividades de obra enmarcadas en el contrato de obra No. COP-1698-2024, se presentan en la siguiente tabla.

NOMBRE DE TAREA	COMIENZO	FIN	COSTO	CPTP	PORCENTAJE PROGRAMADO	CPTR	PORCENTAJE EJECUTADO
PDT COP-1698-2024	**LUN 3/02/25**	**SÁB 30/08/25**	**$ 2.130.971.150,00**	**$ 1.458.025.075,06**	**68,42%**	**$ 1.494.531.225,03**	**70,13%**
ACTA DE INICIO	**LUN 3/02/25**	**LUN 3/02/25**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**
FASE DE DIAGNOSTICO	**LUN 3/02/25**	**LUN 3/03/25**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**
ENTREGA DEL CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO APROBADO POR INTERVENTORÍA	LUN 3/02/25	DOM 23/02/25	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
ENTREGA EL INFORME DE DIAGNOSTICO DEL PUNTO DE INTERVENCIÓN	JUE 13/02/25	JUE 20/02/25	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
APROBACIÓN DEL PUNTO BONANZA SUR POR PARTE DE LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORIA	DOM 2/03/25	LUN 3/03/25	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO Y PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.	DOM 2/03/25	LUN 3/03/25	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
FASE DE OBRA	**DOM 2/03/25**	**SÁB 30/08/25**	**$ 2.130.971.150,00**	**$ 1.458.025.075,06**	**68,42%**	**$ 1.494.531.225,03**	**70,13%**
LIMPIEZA	**LUN 3/03/25**	**MAR 6/05/25**	**$ 368.475,00**	**$ 368.475,00**	**100,00%**	**$ 246.525,00**	**66,90%**
LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	LUN 3/03/25	MAR 6/05/25	$ 246.525,00	$ 246.525,00	100,00%	$ 246.525,00	100,00%
LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	LUN 3/03/25	MAR 6/05/25	$ 121.950,00	$ 121.950,00	100,00%	$ 0,00	0,00%
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RELLENOS.	**SÁB 29/03/25**	**LUN 9/06/25**	**$ 39.996.080,83**	**$ 39.996.080,83**	**100,00%**	**$ 14.798.549,91**	**37,00%**
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN.INCLUYE CARGUE	SÁB 29/03/25	LUN 9/06/25	$ 39.996.080,83	$ 39.996.080,83	100,00%	$ 14.798.549,91	37,00%

NOMBRE DE TAREA	COMIENZO	FIN	COSTO	CPTP	PORCENTAJE PROGRAMADO	CPTR	PORCENTAJE EJECUTADO
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIONES	**VIE 9/05/25**	**SÁB 30/08/25**	**$ 106.561.344,07**	**$ 58.020.040,00**	**54,45%**	**$ 64.958.592,24**	**60,96%**
MURO DE CONTENCIÓN EN GAVION (INC. FORMALETA)	MIÉ 30/07/25	JUE 21/08/25	$ 25.523.300,00	$ 0,00	0,00%	$ 12.761.650,00	50,00%
PERFILACION DE TALUD SIN RETIRO MATERIAL (M3)	VIE 9/05/25	LUN 9/06/25	$ 13.965.714,00	$ 13.965.714,00	100,00%	$ 13.965.714,00	100,00%
DESMONTE Y RETIRO DE MALLA EXISTENTE Y CORTE DE PERNOS FIJOS.	VIE 9/05/25	SÁB 30/08/25	$ 67.072.330,07	$ 44.054.326,00	65,68%	$ 38.231.228,24	57,00%
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJISMO	**MAR 8/04/25**	**JUE 19/06/25**	**$ 3.611.587,00**	**$ 3.611.587,00**	**100,00%**	**$ 3.282.139,00**	**90,88%**
CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM – INCLUYE EL EXISTENTE SOBRE ESTRUCTURAS - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	MAR 8/04/25	JUE 19/06/25	$ 890.400,00	$ 890.400,00	100,00%	$ 560.952,00	63,00%
PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA: 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	MAR 22/04/25	DOM 15/06/25	$ 1.408.655,00	$ 1.408.655,00	100,00%	$ 1.408.655,00	100,00%
TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	DOM 15/06/25	MAR 17/06/25	$ 1.312.532,00	$ 1.312.532,00	100,00%	$ 1.312.532,00	100,00%
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	**MAR 8/04/25**	**SÁB 30/08/25**	**$ 38.165.915,00**	**$ 28.087.279,17**	**73,59%**	**$ 16.008.259,80**	**41,94%**
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	MAR 8/04/25	SÁB 30/08/25	$ 30.785.115,00	$ 22.770.369,54	73,97%	$ 16.008.259,80	52,00%
DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA	JUE 17/04/25	SÁB 30/08/25	$ 7.380.800,00	$ 5.316.909,63	72,04%	$ 0,00	0,00%

NOMBRE DE TAREA	COMIENZO	FIN	COSTO	CPTP	PORCENTAJE PROGRAMADO	CPTR	PORCENTAJE EJECUTADO
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.							
ITEM NO PREVISTOS	**VIE 9/05/25**	**SÁB 30/08/25**	**$ 1.790.089.400,13**	**$ 1.175.763.265,09**	**65,68%**	**$ 1.253.711.295,47**	**70,04%**
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA MALLA TECCO G65/3 CON ACCESORIOS TECCO	VIE 9/05/25	SÁB 30/08/25	$ 1.226.631.991,44	$ 805.674.194,38	65,68%	$ 797.310.794,44	65,00%
PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE PERNOS TIPO GEWI CON SUMINISTRO DE PERNOS Y DE MATERIALES (CEMENTO PARA LA GUNITA O LECHERIA BARRA DE ANCLAJE DE 25MM, TUERCA Y PLATINA)	VIE 9/05/25	SÁB 30/08/25	$ 563.457.408,69	$ 370.089.070,71	65,68%	$ 456.400.501,04	81,00%
PLANES Y COMPLEMENTACION DE DISEÑOS	**DOM 2/03/25**	**MIÉ 16/07/25**	**$ 152.178.347,97**	**$ 152.178.347,97**	**100,00%**	**$ 141.525.863,61**	**93,00%**
COSTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) (INCLUYE A.I.U)	DOM 2/03/25	MIÉ 16/07/25	$ 31.485.175,44	$ 31.485.175,44	100,00%	$ 29.281.213,16	93,00%
COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) (INCLUYE A.I.U)	DOM 2/03/25	MIÉ 16/07/25	$ 26.237.646,20	$ 26.237.646,20	100,00%	$ 24.401.010,97	93,00%
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) (INCLUYE A.I.U)	DOM 2/03/25	MIÉ 16/07/25	$ 20.990.116,96	$ 20.990.116,96	100,00%	$ 19.520.808,77	93,00%
COSTO ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS (INCLUYE DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA Y GESTIONES DE APROBACIÓN) (INCLUYE AJUSTES E IVA	DOM 2/03/25	MIÉ 16/07/25	$ 73.465.409,37	$ 73.465.409,37	100,00%	$ 68.322.830,71	93,00%
FIN	**SÁB 30/08/25**	**SÁB 30/08/25**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**

Tabla 12. Cronograma del proyecto

Adicionalmente, en el seguimiento y control que se ha venido realizando a la ruta critica del proyecto, se cuenta con porcentaje de avance en algunas de estas actividades que se consideran criticas para el proyecto y que dentro del peso presupuestal que representan, no se tiene un atraso con respecto al CPTP con relación al costo de la linea base.




Ilustración 1. Ruta critica del proyecto

3.2.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el periodo del presente informe, la Interventoría evaluó la labor que adelantó el Contratista, asegurando que las actividades se ejecutaron a través de procedimientos

confiables, para lo cual, se tiene que a la fecha se han realizado las siguientes actividades de obra:

- Perforación total de 292 m para los pernos, del total de perforaciones realizadas 244 m corresponden a pernos de 4 m de longitud distribuidos entre el 2do tercio de la pantalla del talud y en el 3 tercio del talud de la meta fisica inicial. Asi como tambien, en el tramo adicional, los restantes 48 m son para los pernos de 6 m de profundidad distribuidos en la pantalla del talud que fue incluida y soporte de la adición del contrato.
- Se hizo l excavación manual por un total de 36 m^3, para lo cual a la fecha, se tiene un acumulado de 285,56 m^3.
- Construcción del muro en gavion, el cual a la fecha se tiene 36 m^3 construidos, el cual se encuentra ubicado a la pata del talud.

3.2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Como resultado de la visita precontractual realizada el día 31 de enero de 2025, se tenian siete (7) posibles puntos de intervención en la localidad de Ciudad Bolivar, pero dadas las condiciones actuales del punto Bonanza Sur, solo se atacara este sitio

Por lo mencionado anteriormente, la unicación de este punto es la siguiente:



Ilustración 2. Localización del frente Bonanza Sur



Ilustración 3. Localización del frente Bonanza Sur



Ilustración 4. Localización del frente Bonanza Sur

3.2.4. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:

	
Material rocoso para muro en gavión (presenta sobre tamaño).	Inicio de construcción de muro en gavión.
	
Retiro de material RCD	Avance del muro en gavión.

	
Verificación de inyección de pernos meta física inicial.	Actividades de perforación para profundidad de 4 m.
	
Actividades de perforación para profundidad de 4 m.	Avance de la construcción del muro en gavión.

Tabla 13. Registro fotográfico de actividades.

3.2.5. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1	**LIMPIEZA**								
1,01	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M2	75,00	$ 3.287,00	$ 246.525,00	0,00	$ 0,00	75,00	$ 246,525
1,03	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	75,00	$ 1.626,00	$ 121.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RELLENOS.**								
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN.INCLUYE CARGUE	M3	756,71	$ 52.855,00	$ 39.996.080,83	11,60	$ 613.118,00	285,56	$ 15.093.273,80
3	**MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIONES**								
3,03	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA) =90 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)	M2	1.324,75	$ 40.656,00	$ 4.061.534,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,13	MURO DE CONTENCIÓN EN GAVION (INC. FORMALETA)	M3	100,00	$ 515.036,00	$ 51.503.600,00	36,00	$ 18.376.776,00	36,00	$ 18.376.776,00
3,15	REVESTIM.E=0.10MPARA GAVIONES2500PSI+MALLA ELECTRO	M2	60,40	$ 199.769,00	$ 12.073.063,08	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,16	PERFILACION DE TALUD SIN RETIRO MATERIAL (M3)	M3	467,50	$ 68.292,00	$ 31.926.510,00	0,00	$ 0,00	204,50	$ 13.965.714,00
3,2	DESMONTE Y RETIRO DE MALLA EXISTENTE Y CORTE DE PERNOS FIJOS.	M2	1.347,43	$ 49.102,00	$ 66.161.600,24	0,00	$ 0,00	777,00	$ 38.152.254,00

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
4	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJISMO**								
4,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM – INCLUYE EL EXISTENTE SOBRE ESTRUCTURAS - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	600,00	$ 1.484,00	$ 890.400,00	0,00	$ 0,00	375,00	$ 556.500
4,02	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA: 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	UN	10,00	$ 281.731,00	$ 2.817.310,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.408.655,00
4,04	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	10,00	$ 328.133,00	$ 3.281.330,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.312.532,00
5	**TRANSPORTE**								
5,01	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	315,00	$ 74.181,00	$ 23.367.015,00	0,00	$ 0,00	119,00	$ 8.827.539,00
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA MALLA TECCO G65/3 CON ACCESORIOS TECCO	M2	1.347,43	$ 645.367,09	$ 869.588.195,74	17,05	$ 11.001.550,40	1.260,00	$ 813.017.800,77
NP-02	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE PERNOS TIPO GEWI CON SUMINISTRO DE PERNOS Y DE MATERIALES (CEMENTO PARA LA GUNITA O LECHERIA BARRA DE ANCLAJE DE 25MM, TUERCA Y PLATINA)	ML	748,57	$ 364.890,54	$ 273.147.301,73	292,00	$ 110.126.883,09	1.260,00	$ 475.205.043,47

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.499.767.168,57	$ 106.198.520,15		$ 1.050.600.737,49	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U)					$ 1.978.792.802,21	$ 140.118.327,49		$ 1.386.162.613.04	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		EJECUTADO	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR
COSTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) (INCLUYE A.I.U)	$ 31.485.175,44	$ 0,00	$ 28.332.066,52
COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) (INCLUYE A.I.U)	$ 26.237.646,20	$ 2.625.604,57	$ 26.235.660,00
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) (INCLUYE A.I.U)	$ 20.990.116,96	$ 2.102.072,61	$ 20.990.116,96
COSTO ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS (Incluye diseños de señalización definitiva y gestiones de aprobación) (Incluye Ajustes e IVA	$ 73.465.409,37	$ 7.357.254,16	$ 73.465.409,37

3.2.6. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Para el periodo del presente informe, la interventoría GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S ha realizado la aprobación para el ingreso de la siguiente maquinaria y equipos:

EQUIPO Y/O MAQUINARIA	ESTADO
EQUIPO PERFORACIÓN	APROBADO
FUMIGADORA ESTACIONARIA	APROBADA
COMPRESOR PARA PERFORACIÓN	APROBADO
RETROEXCAVADORA	APROBADA
COMPRESOR 750	APROBADO

Tabla 14. Cantidades de obra ejecutadas

3.2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT

Para el periodo del presente informe, la interventoría GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S recivio de parte del Contratista de obra (CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024) lo relacionado al tramite ante la SDM para la aprobación del PMT, este PMT contempla el cierre de dos costados (ingreso peatonal y vehicular) hacia la pata del talud ubicado en Bonanza Sur, tal como se aprecia en la siguiente imagen, la cual se toma de los documentos soporte entregado por el CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024.




Ilustración 5. PMT solicitado

3.2.8. ITEMS NO PREVISTOS

Con la necesidad de poder mitigar el riesgo que implica la condición actual del talud ubicado en Bonanza Sur el cual fue viabilizado por parte de La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 remitió el día 04 de marzo de 2025 para revisión y aprobación de la Interventoría la 1er versión de los Ítems No Previstos, en la cual el contratista adicional incluyo tres (3) cotizaciones como estudio del mercado, puesto que no se tenían precios de referencia del IDU, INVIAS ni del ICCU. Adicional remitieron el balance del contrato incluyendo los 2 ítems no previstos necesarios.

A continuación, se muestran los dos (2) NP's necesarios para cumplir al 100% las obras de mitigación y control de erosión del macizo rocoso ubicado en Bonanza Sur.

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA MALLA TECCO G65/3 CON ACCESORIOS TECCO	m^2	1.335,10	$ 645.252,22	$ 861.475.983,62
NP-02	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE PERNOS TIPO GEWI CON SUMINISTRO DE PERNOS Y DE MATERIALES (CEMENTO PARA LA GUNITA O LECHERIA BARRA DE ANCLAJE DE 25MM, TUERCA Y PLATINA)	m	748,57	$ 377.146,86	$ 282.322.053,60

Tabla 15. Items No Previstos

La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones, una vez realizada la revisión de la información allegada por el contratista para la aprobación de los NP's necesarios para la ejecución del objeto contractual, el día 14 de marzo de 2025, remitió observaciones a la 1er versión de estos ítems No Previstos.

Después de las revisiones realizadas por la Interventoría con los ajustes solicitados, para el día 20 de marzo de 2025, se remite para revisión y aval por parte de la Supervisión ejercida por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, esto, con el fin de poder realizar la inclusión mediante un modificatorio contractual puesto que estos dos ítems representan alrededor del 74,42% del presupuesto ($ 1.536.896.364,00).

Adicionalmente, el FDLCB en la revisión realizada a los Ítems No Previstos, solicita unos ajustes en las comunicaciones tanto del Contratista de obra como de la interventoría, con el fin que las comunicaciones enviadas sean muy claras en que la inclusión de estos ítems no implicara una adición presupuestal ni tampoco una solicitud de prórroga.

El fundamento para su inclusión de acuerdo con lo allegado por el contratista se tiene:

1. El sistema de las mallas existentes e instaladas presentan fallas estructurales como perdida en algunos sectores, involucrando su efectividad para el control de erosión y desprendimiento de rocas.

2. Cambiar e implementar la instalación de mallas de alta resistencia tipo TECCO, actualizado a la norma y de mayor resistencia al sistema actual.

3. Se contempla el reemplazo de los pernos pasivos existentes con la construcción de pernos con barra tipo Gewi para la malla TECCO.

3.2.9. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo del presente informe se hizo seguimiento a los ensayos de laboratorio suministrado por parte del Contratista de obra, en el seguimiento se hizo verificación de la resistencia a la compresión para el concreto de 2500 PSI utilizado en la lechada para las perforaciones. Para estas se hizo control a los 7 días y a los 14 días para obtener el % de cumplimiento de la resistencia del concreto.

Ahora bien, se hizo seguimiento al material rocoso empleado en la construcción del muro para gavión. Donde se realizaron los ensayos de indicie de absorción, máquina de los ángeles y masa de diferentes fracciones.

3.2.10. INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Para el presente informe, en el Anexo No. 8, se incluye el informe del componente social con el seguimiento, control y acompañamiento realizado por esta área en la ejecución de las actividades contempladas para el Contrato de obra No. COP-1698-2024.

3.2.11. INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Para el presente informe, en el Anexo No. 9, se incluye el informe del componente SST con el seguimiento, control y acompañamiento realizado por esta área en la ejecución de las actividades contempladas para el Contrato de obra No. COP-1698-2024.

3.2.12. INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

Para el presente informe mensual, en el seguimiento, control y acompañamiento realizado por la Interventoría en el componente ambiental se han adelantado lo siguiente:

1. Seguimiento al PIPMA V.1 aprobado al Contrato de obra No. 1698-2024.

2. Revisión y aprobación del informe mensual No. 5 para el Contrato de obra No. COP-1698-2024 correspondiente al periodo de mayo de 2025.

3. Seguimiento a lo propuesto por parte del Contratista de obra en relación con el plan y cronograma de capacitaciones al personal del PIPMA aprobado.

A continuación, se presenta la relación de correspondencia enviada al contratista con base a los productos del componente allegados y/o aprobados.

CONSEC/RADICADO INTERNO	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
GMC-139-157-2025	8-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes Representante Legal	Su comunicado CRB2024 -101-2025 – Revisión del informe mensual del componente ambiental No. 5 (periodo junio 2025).

Tabla 16. Correspondencia enviada para el componente ambiental

3.2.13. SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. COP-1698-2024 E INTERVENTORÍA No. CIN-1707-2024

Para el periodo del presente informe mensual, esta Interventoría en conjunto con el contratista, recibió por parte del FDLCB el aval para para la adición No. 1 del contrato de obra por un valor de $ 594.074.786 y de Interventoría por un valor de $ 68.306.506.

Ahora en relación con la prórroga No.2, para el contrato de obra se otorgaron cuarenta y cinco (45) días calendario para una finalización del contrato al 30 de agosto de 2025. Para el contrato de Interventoría se otorgó sesenta (60) días calendario para una finalización del contrato el 15 de septiembre de 2025, guardando así la relación de los quince (15) días calendario para la liquidación conforme a las condiciones iniciales.

Esta solicitud fue radicada como un alcance ante la entidad bajo comunicados **GMC-139-152-2025** y **GMC-139-153-2025** de fecha julio 07 de 2025 con Rad. CDI **No. 20256910099062** y **20256910099042** respectivamente.

4. RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

4.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC/RADICADO INTERNO	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
GMC-139-162-2025	10-jul-25	Alcalde Ciudad Bolivar Dr. DIEGO ARLEY ARENAS	Remisión de actualización de pólizas (prorroga No. 1 y suspensión No. 1) para el contrato de Interventoría No. CIN-1707 de 2024.
GMC-139-163-2025	11-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Su comunicado CRB2024 -103-2025 – Revisión documentos volqueta y conductor
GMC-139-164-2025	14-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Llamado de atención por la ausencia del residente de obra
GMC-139-165-2025	15-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Hallazgos evidenciados durante recorrido hecho por la Interventoría en la construcción del muro en gavión.
GMC-139-166-2025	17-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Observaciones a documentos de ingreso de Luis Andrés Lozano.
GMC-139-167-2025	21-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.
GMC-139-168-2025	21-jul-25	Alcalde Ciudad Bolivar Dr. DIEGO ARLEY ARENAS	Remisión informe semanal No. 21 - CTO-CIN-1707-2024.
GMC-139-169-2025	22-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Su comunicado CRB2024 -107-2025 de fecha julio 22 de 2025 – Observaciones a la reprogramación del PDT.
GMC-139-170-2025	22-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Su comunicado CRB2024 -108-2025 de fecha julio 22 de 2025 - Revisión documentos ingreso de personal a obra
GMC-139-171-2025	23-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Su comunicado CRB2024 -109-2025 de fecha julio 23 de 2025 - Revisión PDT V.3 prorroga No. 2 Contrato obra No. COP-1698-2024.
GMC-139-172-2025	23-jul-25	Alcalde Ciudad Bolivar Dr. DIEGO ARLEY ARENAS	Remisión del PDT V.3 para la adición No. 1 y prorroga No. 2 del Contrato de obra No. COP-1698-2024
GMC-139-173-2025	23-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Su comunicado CRB2024 -106-2025 - Revisión Hoja de vida para el Residente Técnico No. 2 para el Contrato de obra No. 1698-2024.
GMC-139-174-2025	24-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Respuesta al CRB2024-110-2025 - Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.
GMC-139-175-2025	24-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Radicación de documentos y soportes a las cuentas de cobro para el Contrato de obra No. COP-1698-2024

CONSEC/RADICADO INTERNO	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
GMC-139-176-2025	25-jul-25	Alcalde Ciudad Bolivar Dr. DIEGO ARLEY ARENAS	Remisión informe semanal No. 22 - CTO-CIN-1707-2024.
GMC-139-177-2025	30-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Respuesta al CRB2024-112-2025: respuesta al oficio GMC-139-174-2025 -Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.
GMC-139-178-2025	31-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Su comunicado CRB2024 -113-2025 de fecha julio 29 de 2025 – Aprobación ingreso de personal.
GMC-139-179-2025	31-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Respuesta al CRB2024-115-2025: Remisión de Informe de Gestión Social Mensual No 6 V.0. (Del 10 al 31 de julio de 2025).
GMC-139-180-2025	31-jul-25	Ing. John Alexander Jaimes	Su comunicado CRB2024 -114-2025 de fecha julio 29 de 2025 – Revisión del informe mensual ambiental No. 6.

Tabla 17. Relación de correspondencia enviada

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los tiempos asignados para cada fase es muy importante que el Contratista sea muy ágil con la logística, socialización e inicio de las actividades asignadas por la Entidad y la Interventoría.

Se viene trabajando de manera conjunta, contratista e interventoría, para coordinar la logística antes, durante y después de la ejecución de actividades de mitigación y mantenimiento en el punto crítico viabilizado e incluido por parte del FDLCB de Bonanza Sur, actividades de socialización con las comunidades, levantamiento de actas de vecindad, visita inicial, apoyo y supervisión en las actividades ejecutadas y recibo a satisfacción de estas.

Es fundamental que el FDLCB como empresa contratante desarrolle toda la gestión interna e interinstitucional para los temas que puedan afectar de algún modo el desarrollo normal del contrato en cualquiera de sus etapas, y adicionalmente realizar los acompañamientos oportunos a la hora de socializar con las comunidades los trabajos a realizar.

6. LISTADO DE ANEXOS

Anexo No. 1. GARANTÍAS
Anexo No. 2. ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO
Anexo No. 3. ACTAS DE COMITÉ SEMANAL
Anexo No. 4. COMUNICACIONES REMITIDAS
Anexo No. 5. INFORMES SEMANALES
Anexo No. 6. BITACORA OBRA
Anexo No. 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Anexo No. 8. INFORME MENSUAL SOCIAL
Anexo No. 9. INFORME MENSUAL SST

ANEXO No. 1. GARANTIAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-40-101073073**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**06**	**2025**	**03**	**02**	**2025**	**00:00**	**02**	**07**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**NIT: 830.010.109-8**
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 39 - 69	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2474098

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: DG 62 SUR NRO. 20 F - 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7799280
BENEFICIARIO:	899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO CIN-1707-2024 RELACIONADO CON REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACION EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C

.

ASEGURADOS DE LA POLIZA GRUPO METRO COLOMBIA SAS NIT 830.010.109-8 Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE NIT 899.999.061-9

.

BENEFICIARIOS DE LA POLIZA TERCEROS AFECTADIOS Y/O FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE NIT 899.999.061-9

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2025**	**02/07/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2025**	**02/07/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2025**	**02/07/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO INTERVENTORIA CIN-1707-2024 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******25,350.00	$ *******3,000.00	$ *******5,386.00	$ ***********33,736.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101073073

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101073073	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	03	02	2025	00:00	02	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**NIT: 830.010.109-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 20 NRO. 39 - 69		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2474098

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	DG 62 SUR NRO. 20 F - 20		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7799280

BENEFICIARIO: 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2025**	**02/07/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2025**	**02/07/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2025**	**02/07/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101073073

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-40-101073073**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**06**	**2025**	**03**	**02**	**2025**	**00:00**	**02**	**07**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**NIT: 830.010.109-8**
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 39 - 69	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2474098

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: DG 62 SUR NRO. 20 F - 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7799280

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******25,350.00	$ *******3,000.00	$ *******5,386.00	$ ***********33,736.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000630028571(3900)000000033736(96)20260203

REFERENCIA PAGO:

1100063002857-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101073073	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	03	02	2025	00:00	02	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**NIT: 830.010.109-8**
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 39 - 69	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2474098

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: DG 62 SUR NRO. 20 F - 20	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7799280

BENEFICIARIO: 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101073073

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101245332**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**06**	**2025**	**03**	**02**	**2025**	**00:00**	**19**	**07**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**NIT: 830.010.109-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CR 20 NRO. 39 - 69		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2474098	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CL 28 NRO. 13 A - 35		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3693777	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO CIN-1707-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACION EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DC.
.
NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**03/02/2025**	**02/01/2026**	**$46,106,890.80**	**$46,106,890.80**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**03/02/2025**	**02/07/2028**	**$15,368,963.60**	**$15,368,963.60**
CALIDAD DEL SERVICIO	**19/06/2025**	**19/06/2030**	**$76,844,818.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO INTERVENTORIA CIN-1707-2024 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.
.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.
.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,825.00	$ *******8,000.00	$ *******5,476.00	$ **********34,302.00	$ ******138,320,672.40	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101245332

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101245332**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**06**	**2025**	**03**	**02**	**2025**	**00:00**	**19**	**07**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	**NIT: 830.010.109-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CR 20 NRO. 39 - 69		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2474098	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CL 28 NRO. 13 A - 35		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3693777	

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,825.00	$ *******8,000.00	$ *******5,476.00	$ ************34,302.00	$ ******138,320,672.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000630028525(3900)000000034302(96)20260203

REFERENCIA PAGO:

1100063002852-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101245332	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	03	02	2025	00:00	19	07	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S		**NIT: 830.010.109-8**
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 39 - 69	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2474098

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 28 NRO. 13 A - 35	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3693777

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101245332

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101245332, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de JUNIO de 2025

11-44-101245332

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ANEXO No. 2. ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1707 de 2024

CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA SAS

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR D.C.

VALOR: $ 153 669.636,00

PLAZO: 4 mes(es), 15 día(s)

El día 03 de FEB de 2025 se reunieron GRUPO METRO COLOMBIA SAS, con NIT. No 8300101098, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1707 de 2024, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

GRUPO METRO COLOMBIA SAS

NIT. No 8300101098

Representante Legal: OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

C.C. No. 79383524

Por la ALCALDÍA DE CIUDAD BOLÍVAR,

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE

DESPACHO ALCALDÍA LOCAL - SUPERVISOR

ANEXO No. 3. ACTAS DE COMITÉ SEMANAL

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

TEMA O ASUNTO:	Comité de seguimiento al Contrato obra No. 1698-2024					**COMITÉ NÚMERO:**	20
FECHA:	julio 16 2025	**HORA:**	9:00 a.m.	**LUGAR:**	Bonanza Sur		
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ORGANIZA LA REUNIÓN:	Jairo Ortiz – Director de Interventoría						
ARCHIVADA EN:	Archivo del Contrato Interventoría No. 1707 de 2024						

1. ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de avance general al contrato de obra No. 1698-2024

2. DESARROLLO

2.1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIONES ANTERIORES

ACCIONES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA	ESTADO

2.2 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité haciendo mención de

- Reinicio contrato obra e interventoría julio 10 2025.
- Actualización de pólizas adición No.1 y prorroga No.2 delos contratos.
- Finalización contrato obra: Agosto 30 2025
- Finalización contrato interventoría: septiembre 15 2025.

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO OC A BOLIVAR 2024 GRUPO METRO COLOMBIA

3. COMPROMISOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA PACTADA**

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
Manyory Rosadas S	Interventoria	
Nelson Hernandez	Infra Estructura	
Alexander Tejinas	Contratista	
Fairo Ortiz	Interventoria	
Andres Arboleda	Interventoría	

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO RGA BOLÍVAR 2024 GRUPO METRO COLOMBIA

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO PCA BOLÍVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

TEMA O ASUNTO:	Comité de seguimiento al Contrato obra No. 1698-2024					**COMITÉ NÚMERO:**	21
FECHA:		**HORA:**	9:00 a.m.	**LUGAR:**	Bonanza Sur		
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ORGANIZA LA REUNIÓN:	Jairo Ortiz – Director de Interventoría						
ARCHIVADA EN:	Archivo del Contrato Interventoría No. 1707 de 2024						

1. ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de avance general al contrato de obra No. 1698-2024

2. DESARROLLO

2.1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIONES ANTERIORES

ACCIONES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA	ESTADO

2.2 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ambiental

Se evaluaron las alternativas para el manejo de los arboles que presentan riesgo de volcamiento en la pantalla y corona del talud. Se deja compromiso de revisión entre ambientales del contratista y calidad, para revisión de los pasos a seguir.

Social

- Contratista ha realizado capacitación del personal.
- Por parte del contratista se recibio la notificación de una

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO RCA BOLÍVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

posible afectación, por lo cual, se espera que el contratista haga seguimiento y se haga la reparación puntual en el predio afectado.
Se hace mención de la reunión extraordinaria con la comunidad por afectación en la vía de acceso, se tenía compromiso el día de hoy hacer nuevamente reunión para seguimiento de la afectación.
Se concertaron fechas para la entrega de los informes mensuales.
Se adelantaría diseño volante para socialización final con la comunidad opcional 20 agosto 2025.

Tecnico:

Porcentaje programado: 62,08%.
Porcentaje ejecutado: 66,13%.

Se hace mención comunicado allegado por interventoría de hallazgos en la construcción del muro en gavión del No. 3 al No. 6, contratista hizo la reconstrucción del muro (No 3 al No. 6) y se solicita respuesta del contratista con evidencia fotografica y los ajustes realizados.

Se indaga acerca de la señalización a implementar al final del contrato, contemplando acrilico y madera, se espera respuesta de la entidad para tamaño a usar en la señalización.

Se deja fecha entrega cuenta de cobro a más tardar el día agosto 5 2025.

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 / GRUPO METRO COLOMBIA

3. COMPROMISOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA PACTADA**
Revisión alternativas arboles retenidos en el talud	Contratista	Seguimiento

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
Diego Armando Hernández	Consorcio / Ed. Ambiental	
Mildrey Lorena Pinilla G	Consorcio RCA / Residente social	Mildrey Pinilla
Cesar Castro	contratista FDCB	
Paola Andrea Dava	Interventoría	Paola Dava
Erika Beinal	Contratista	
Jairo Ochiz	Interventoría	
Luis Nolor Lozano	Ingeniero	

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	**ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO**	CONSORCIO RCA BOLÍVAR 2024 GRUPO METRO COLOMBIA

[illegible]	[illegible]	
Alexander Pinzon	Contratista	
Andrés Aiboleda	Interventoría	

ANEXO No. 4. COMUNICACIONES REMITIDAS

GMC-139-163-2025

Bogotá D.C, julio 11 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Su comunicado CRB2024 -103-2025 – Revisión documentos volqueta y conductor.

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones, por medio de la presente y en atención al comunicado del asunto, informa al CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 que, una vez realizada la revisión a la información allegada, se tiene que:

1. La licencia de conducción se encuentra vencida.

2. El SOAT está próximo a vencer, por lo cual se debe renovar el SOAT una vez finalizada la vigencia actual (julio 17 de 2025).

3. La planilla de seguridad social allegada es del mes de mayo, teniendo en cuenta que a la fecha en la que se remite la documentación, se debe contar con el pago de la planilla del mes de junio de 2025.

Por lo anterior, **NO** se da aprobación al ingreso del Sr. German Hugo Barón Pedraza para realizar actividades del contrato.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Andrés Arboleda – Residente Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-164-2025

Bogotá D.C, julio 14 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: **Primer (1er) llamado de atención por la ausencia del Residente de obra.**

Grupo Metro Colombia, por medio de la presente y teniendo en cuenta el anexo técnico con las obligaciones contractuales aceptadas por ustedes, se permite realizar primer llamado de atención por ausencia del Residente de obra. Se recuerda al contratista de obra **que la dedicación para el cargo de residente de obra es de 100% en campo,** la cual **NO** se ha cumplido durante las últimas semanas.

Esta interventoría recuerda los compromisos adquiridos por el contratista de obra en comité de seguimiento semanal, en el cual se comprometen al envío de documentación y hoja de vida para este cargo para el día 20 de junio de 2025, según acta de comité No. 18 de fecha junio 18 de 2025. Por lo anterior, se recuerda al Consorcio RCA Bolívar 2024 del cumplimiento de estos compromisos, so pena de inicio de procesos de sanción a los que haya lugar.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Andrés Arboleda – Residente Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-165-2025

Bogotá D.C, julio 15 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: **Hallazgos evidenciados durante recorrido hecho por la Interventoría en la construcción del muro en gavión.**

Grupo Metro Colombia, por medio de la presente informa al CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 que, en recorrido realizado por parte de la Interventoría el 11 de julio de 2025, se evidenció que el material empleado en la construcción del muro en gavión presenta sobre tamaño afectando así la estabilidad de este, situación que fue notificada al Contratista. A continuación, se adjunta registro fotográfico de la roca recibida por el contratista el día 11 de julio de2025.



Imagen 1. Sobre tamaño material del muro en gavión



Imagen 2. Sobre tamaño material del muro en gavión

Ahora bien, en el recorrido realizado el 15 de julio de 2025 en el punto critico priorizado por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar en Bonanza Sur, se evidenció que, en el proceso constructivo del muro en gavión tipo caja localizado en la pata del talud, se presentan una relación de vacíos bastante marcada, vacíos que pueden afectar la estabilidad del muro, tal y como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.



Imagen 3. Vacíos entre rocas del muro en gavión.



Imagen 4. Muro en gavión ubicado en la pata del talud (relación de vacíos)

Adicional se pudo evidenciar también que, durante el proceso constructivo no se realizo de manera adecuada la instalación de los tensores ubicados a 1/3 y a 2/3 de la altura del muro de gavión, por lo cual, una vez retirado el encofrado de madera y debido a los vacíos generados por el sobre tamaño de la roca empleada, se presentó una deformación de la caja del gavión tal y como se evidencia en la siguiente imagen.



Imagen 5. Falla constructiva en los tensores de la caja del muro gavión

Por lo anterior, la Interventoría ejercida por Grupo Metro Colombia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales solicita que, el CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 reconstruya los segmentos de gavión ejecutados y mejore, los procesos constructivos en esta actividad, así como garantice que el material rocoso empleado presente un tamaño nominal adecuado para la construcción de los gaviones. Es de precisar que, la reconstrucción debe ser para los muros No. 3 al No. 6, los cuales presentan las fallas constructivas mencionadas anteriormente, además se solicita se remita la certificación de la granulometría expedida por la cantera del material rocosos empleado, con el fin de recibir las obras a satisfacción por parte de esta firma Interventora.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Andrés Arboleda – Residente Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-166-2025

Bogotá D.C, julio 17 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Observaciones a documentos de ingreso de Luis Andrés Lozano.

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realiza revisión de los documentos de ingreso del profesional Luis Andrés Lozano allegados por el contratista bajo oficio CRB2024 -105-2025 del 15/07/2025, se dejan las siguientes observaciones.

- Falta el examen médico de ingreso del trabajador.
- Falta allegar el certificado de afiliación a ARL bajo riesgo V.
- Falta agregar el certificado de afiliación a EPS del trabajador.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Wilmer Bacca – Inspector SISO Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-167-2025

Bogotá D.C, julio 21 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JHON ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en aras de garantizar todas las obligaciones y compromisos contractuales, solicita al **CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024** la actualización del cronograma y el presupuesto presentados en el Plan de gestión social, con ocasión de la adición No. 1 y prórroga No. 2 del proyecto.

Por lo tanto, se otorgan al contratista tres (3) días hábiles para realizar la entrega, contados a partir de la recepción de esta comunicación.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Paola Pava – Residente social de Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-168-2025

Bogotá D.C, julio 21 de 2025

Doctor:
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Email: cesar.castro@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: **Remisión informe semanal No. 21 - CTO-CIN-1707-2024.**

GRUPO METRO COLOMBIA en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se permite remitir el informe semanal No. 21 del periodo del 23 de junio de 2025 al 26 de junio de 2025 y del 10 de julio de 2025 al 13 de julio de 2025.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o comentario.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: Informe semanal con tres (3) folios en PDF.
Cronograma de obra con un (1) folio en PDF.
C.C.: Archivo.
Proyectó: Andrés Arboleda – Residente Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-170-2025

Bogotá D.C, julio 22 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JHON ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: **Su comunicado CRB2024 -108-2025 de fecha julio 22 de 2025 - Revisión documentos ingreso de personal a obra.**

Grupo Metro Colombia, en cumplimiento de sus compromisos como interventoría, desde el componente SST realiza revisión de los documentos del profesional LUIS ANDRES LOZANO RODRIGUEZ con C.C 1015404194 allegados por el contratista y se da por **aprobado,** autorizando así el ingreso al proyecto.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Wilmer Bacca – Inspector SISO Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-172-2025

Bogotá D.C, julio 23 de 2025

Doctor:
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Email: cesar.castro@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: **Remisión del PDT V.3 Contrato de oba No. COP-1698 de 2024 para la adición No. 1 y prorroga No. 2.**

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en aras de garantizar todas las obligaciones y compromisos contractuales, informa al **FDLCB** que, una vez realizada la revisión de la reprogramación allegada por parte del Contratista de obra (**CONSORCIO RCA BOLÍVAR 2024**) incluyendo la adición No. 1 y prorroga No. 2 del contrato, se remite el PDT V.3 revisado y aprobado por parte de la Interventoría.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o comentario.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: Cronograma en MS-Project.
Cronograma con un (1) folio en PDF.
C.C.: Archivo.
Proyectó: Andrés Arboleda – Residente Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-176-2025

Bogotá D.C, julio 25 de 2025

Doctor:
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Email: cesar.castro@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: **Remisión informe semanal No. 22 - CTO-CIN-1707-2024.**

GRUPO METRO COLOMBIA en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se permite remitir el informe semanal No. 22 del periodo del 14 de julio de 2025 al 20 de julio de 2025.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o comentario.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: Informe semanal con tres (3) folios en PDF.
Cronograma de obra con un (1) folio en PDF.
C.C.: Archivo.
Proyectó: Andrés Arboleda – Residente Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-178-2025

Bogotá D.C, julio 31 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JHON ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Su comunicado CRB2024 -113-2025 de fecha julio 29 de 2025 – Aprobación ingreso de personal.

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en aras de garantizar todas las obligaciones y compromisos contractuales, informa al **CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024** que, una vez realizada la revisión documental de la información allegada, se da aprobación de los documentos del personal relacionado a continuación:

NOMBRES	DOCUMENTO	CARGO	CONCEPTO
RAFAEL ANDRES PEÑARANDA	88.266.568	RESIDENTE No. 2	APROBADO

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Wilmer Bacca – Inspector SISO Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-179-2025

Bogotá D.C, julio 31 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Respuesta al CRB2024-115-2025: Remisión de Informe de Gestión Social Mensual No 6 V.0. (Del 10 al 31 de julio de 2025).

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en aras de garantizar todas las obligaciones y compromisos contractuales, informa al **CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024** que, se realizó la revisión documental del informe mensual social No. 6 V.0. No obstante, se formulan las siguientes observaciones causales de devolución así:

Observación 1: En el cuerpo del informe, página 2, índice de modificaciones, se solicita al contratista digitar la cantidad de folios del informe.

Observación 2: En el cuerpo del informe, página 12, se solicita al contratista actualizar los datos de “plazo de ejecución” y “valor de contrato” según las prórrogas No. 1 y No. 2, y la adición No. 1, así como el tiempo y/o fecha de suspensión del proyecto.

Observación 3: En el anexo 1, se evidencia que el formato de control de entrega de volantes del 14 de julio de 2025, no se menciona cuántos volantes de inicio se le entregó al ciudadano Jorge Riaño. Adicional, el formato no está aprobado por la interventoría.

Observación 4: En el anexo 1, se evidencia que el acta del 21 de julio de 2025 no está aprobada por la interventoría.

Observación 5: En el anexo 1, se evidencia que el acta del 23 de julio de 2025 no está aprobada por la interventoría.

Observación 6: En el cuerpo del informe, página 18, 8.1.1.8 Volantes de inicio, se menciona que no se realizó entrega de esta pieza gráfica. Sin embargo, al revisar el anexo 1, se evidencia

que, uno de los formatos indica que se realizó entrega de dicho volante de inicio. Se solicita aclarar o corregir según corresponda.

Observación 7: En el cuerpo del informe, página 18, el contratista relacionó la instalación de 5 afiches del proyecto. Sin embargo, en el anexo 1, no se evidenció el formato de soporte de la actividad. Se solicita aclarar o corregir según corresponda.

Observación 8: En el cuerpo del informe, página 19, Tabla 8 Indicadores Programa de Información y Divulgación, se solicita al contratista ajustar el nombre del ítem "Reuniones adicionales establecidas" por "Reuniones extraordinarias".

Observación 9: Se solicita al contratista ajustar la Tabla 8 Indicadores Programa de Información y Divulgación, según la observación 6 sobre el volante de inicio.

Observación 10: En el anexo 2, se observó que el registro fotográfico que evidencia el cambio de afiches en el AID del proyecto. No obstante, esta interventoría considera que este documento debe ir en el anexo 1, dado que, la instalación de afiches pertenece al programa de información y divulgación.

Observación 11: En el anexo 2, no se evidenció la bitácora del proyecto para la verificación de las anotaciones del componente social.

Observación 12: En el cuerpo del informe, página 20, se menciona el incumplimiento del compromiso de retiro de vehículos por parte de la comunidad. No obstante, esta interventoría considera que esta información debe estar relacionada en el numeral 8.1.3.2 Actas de compromiso. Asimismo, anexar el documento soporte del oficio remitido a la comunidad.

Observación 13: En el cuerpo del informe, página 24, Tabla 19 Correspondencia recibida, se solicita al contratista relacionar el oficio "GMC-139-177-2025 - Rta CRB2024 -112-2025 -Rta al oficio GMC-139-174-2025 presupuesto social" del 30/07/2025, así como su respectivo soporte en el anexo 4.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Paola Pava – Residente social de Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

ANEXO No. 5. INFORMES SEMANALES

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 21 **DEL** 23/06/2025 **AL** 13/07/2025

CONTRATO No CIN-1707-2024 (Numero de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CON-1698-2024

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.901.435-5 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.010.109-8 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLCB CESAR CASTRO MELO

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Dia) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 2 (Dia) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 1.536.896.364,00	Valor Inicial	$ 153.689.636,00
Valor Actualizado	$ 1.536.896.364,00	Valor Actualizado	$ 153.689.636,00
No. empleos Directos generados	15	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	25,51%	100,00%	Trabajo Ejecutado	4,51%	89,93%
Valor del Trabajo Programado	$ 315.234.614,00	$ 1.536.896.364,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 69.266.458,00	$ 1.382.095.289,00
ETAPA/FASE DIAGNOSTICO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -
ETAPA/FASE MITIGACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	25,51%	74,49%	Trabajo Ejecutado	4,51%	89,93%
Valor del Trabajo Programado	$ 315.234.614,00	$ 1.536.896.364,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 69.266.458,00	$ 1.382.095.289,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 21 **DEL** 23/06/2025 **AL** 13/07/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Numero de Contrato)

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

• Se hace acompañamiento en actividades perforación en el ultimo tercio de la pantalla del talud (profundidad de 6 m)
• Se hizo acompañamiento en la instalación total de 1242,95 m2 de malla TECCO incluyendo sus accesorios (platina, tuerca y clips).
• Se tienen a la fecha un total de 968 m de perforación, lo que equivale a un 86%. Esto teniendo en cuenta el balance No. 1 del contrato presentado por el Contratista de obra.
• A la fecha el contratista ya ha realizado la inyección (lechada) de la totalidad de pernos en la plantalla del talud.
• Para el presente informe semanal en el periodo reportado, vale aclarar que tanto el Contrato de obra como el de Interventoría, estaban en suspensión desde el día 27 de junio de 2025 hasta el día 09 de julio de 2025. Esta suspensión se motivó por problemas para transporte de RCD's a las escombreras por condiciones climaticas y por las constrantes lluvias en la ciudad, razon por la cual el periodo reportado es del 23 de junio de 2025 al 26 de junio de 2025 y del 10 de julio de 2025 al 13 de julio de 2025.
• Se hace claridad que para el proximo informe semanal (No. 22) se tendra una variación en los porcentajes del contrato tanto programado acumulado como en el porcentaje ejecutado acumulado. Esto se debe a la reprogramación al PDT teniendo como base la modificación No. 2 a los contratos (adición No. 1 y prorroga No. 2).

COMPONENTE SOCIAL

Comités:

• Asistencia y participación en el comité de seguimiento al proyecto (25-06-25).

Reportes

• Informe semanal: Elaboración del informe semanal 21.

COMPONENTE SST

Desde el componente SST se realizan inspecciones permanentes al frente de trabajo, por parte del profesional SST de interventoría donde se verifica lo siguientes:

• La instalación de los puntos de anclaje y las líneas de vida para el desarrollo de los trabajos en alturas, en suspensión.
• Se verificó que los equipos de alturas estuvieran en buenas condiciones físicas y que cumplieran con los documentos y certificaciones para desarrollas las tareas de perforación en suspensión.
• Se realiza seguimiento que el contratista realizara la charla pre operacional, se diligenciaran los Análisis de trabajo seguro en alturas y se firmaran los permisos de trabajo seguro en alturas.
• Se realiza seguimiento a la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores de manera oportuna.
• Se verifica por parte de interventoría que el contratista tenga en obra la unidad sanitaria para el servicio de los trabajadores
• Se inspeccionó en obra la disponibilidad del punto de atención de emergencias que consta de una camilla, un botiquín y un extintor.
• Se inspecciona en obra que las máquinas de perforación cuenten con el extintor y que este recargado con fecha vigente.
• Se realiza seguimiento a la señalización de prevención instalada en obra para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra y evitar accidentes.
• Se verifico que el área de trabajo esté debidamente aislada cuando se desarrollan las actividades
• Se acompaña al contratista en la inspección de herramientas de mano con la que se desarrollan las actividades por parte de los trabajadores verificando que estén en buenas condiciones.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 21 **DEL** 23/06/2025 **AL** 13/07/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Numero de Contrato)

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Verificación pernos en el tercio final (Profundidad de 6 m)



Descripción Foto 2.

Verificación pernos en el tercio final (Profundidad de 6 m)



Descripción Foto 3.

Acompañamiento a inicio de construcción de muro gavión.



Descripción Foto 4.

Material rocoso a emplear en el muro gavión (se notifica al contratista de sobretamaño)

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Catorce (14) días del mes de julio de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 22 **DEL** 14/07/2025 **AL** 20/07/2025

CONTRATO No CIN-1707-2024 (Numero de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CON-1698-2024

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.901.435-5 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.010.109-8 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLCB CESAR CASTRO MELO

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Dia) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 2 (Dia) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 1.536.896.364,00	Valor Inicial	$ 153.689.636,00
Valor Actualizado	$ 1.536.896.364,00	Valor Actualizado	$ 153.689.636,00
No. empleos Directos generados	15	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	62,08%	Trabajo Ejecutado	0,00%	66,13%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 1.322.966.682,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 1.409.235.874,00
ETAPA/FASE DIAGNOSTICO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -
ETAPA/FASE MITIGACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	62,08%	Trabajo Ejecutado	0,00%	66,13%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 1.322.966.682,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 1.409.235.874,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 22 **DEL** 14/07/2025 **AL** 20/07/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Numero de Contrato)

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

• Se hace acompañamiento en actividades perforación en el ultimo tercio de la pantalla del talud (profundidad de 6 m)
• Se hizo acompañamiento en la instalación total de 1246,07 m2 de malla TECCO incluyendo sus accesorios (platina, tuerca y clips).
• Se tienen a la fecha un total de 1048 m de perforación. Esto teniendo en cuenta la adición No. 1 y prorroga No. 2 del Contrato de obra e Interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

• Visita de inspección aleatoria a la oficina de atención y sus elementos, sin novedad alguna (18-07-25).

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Reuniones extraordinarias

• Verificación de envío de copia del acta de verificación de afectaciones en la TV 59 a la comunidad por parte del contratista (14-07-25).

Reportes

• Informe semanal: Elaboración del informe semanal 22.

COMPONENTE SST

Desde el componente SST se realizan inspecciones permanentes al frente de trabajo, por parte del profesional SST de interventoría donde se verifica lo siguientes:

• La instalación de los puntos de anclaje y las líneas de vida para el desarrollo de los trabajos en alturas, en suspensión.
• Se verificó que los equipos de alturas estuvieran en buenas condiciones físicas y que cumplieran con los documentos y certificaciones para desarrollas las tareas de perforación en suspensión.
• Se realiza seguimiento que el contratista realizara la charla pre operacional, se diligenciaran los Análisis de trabajo seguro en alturas y se firmaran los permisos de trabajo seguro en alturas.
• Se realiza seguimiento a la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores de manera oportuna.
• Se verifica por parte de interventoría que el contratista tenga en obra la unidad sanitaria para el servicio de los trabajadores
• Se inspeccionó en obra la disponibilidad del punto de atención de emergencias que consta de una camilla, un botiquín y un extintor.
• Se inspecciona en obra que las máquinas de perforación cuenten con el extintor y que este recargado con fecha vigente.
• Se realiza seguimiento a la señalización de prevención instalada en obra para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra y evitar accidentes.
• Se verifico que el área de trabajo esté debidamente aislada cuando se desarrollan las actividades
• Se acompaña al contratista en la inspección de herramientas de mano con la que se desarrollan las actividades por parte de los trabajadores verificando que estén en buenas condiciones.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. **22** **DEL** 14/07/2025 **AL** 20/07/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Numero de Contrato)

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Construcción muro en gavión



Descripción Foto 2.

Construcción muro en gavión



Descripción Foto 3.

Actividades de inyección de pernos



Descripción Foto 4.

Visita de inspección aleatoria a la oficina de atención y sus elementos, sin novedad alguna (18-07-25).

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiun (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 23 **DEL** 21/07/2025 **AL** 27/07/2025

CONTRATO No CIN-1707-2024 (Numero de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CON-1698-2024

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.901.435-5 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.010.109-8 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLCB CESAR CASTRO MELO

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Dia) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 2 (Dia) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 1.536.896.364,00	Valor Inicial	$ 153.689.636,00
Valor Actualizado	$ 1.536.896.364,00	Valor Actualizado	$ 153.689.636,00
No. empleos Directos generados	15	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	6,34%	68,42%	Trabajo Ejecutado	4,00%	70,13%
Valor del Trabajo Programado	$ 135.058.393,00	$ 1.458.025.075,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 85.295.351,00	$ 1.494.531.225,00
ETAPA/FASE DIAGNOSTICO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -
ETAPA/FASE MITIGACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	6,34%	62,08%	Trabajo Ejecutado	4,00%	70,13%
Valor del Trabajo Programado	$ 135.058.393,00	$ 1.458.025.075,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 85.295.351,00	$ 1.494.531.225,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 23 **DEL** 21/07/2025 **AL** 27/07/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Numero de Contrato)

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

• Se hace acompañamiento en actividades perforación en el ultimo tercio de la pantalla del talud (profundidad de 6 m)
• Se hizo acompañamiento en el proceso de construcción del muro en gavión, verificacondo la correcta instalación de los tensores de la caja y asegurando que no se tenga sobretamaño en el material rocoso.
• Se tienen a la fecha un total de 1220 m de perforación, de los cuales 100 m corresponden a lo adicionado para abarcar el talud restante, el restante 1120 corresponden a la meta fisica inicial.

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

• Visita de inspección aleatoria a la oficina de atención y sus elementos, sin novedad alguna (23-07-25).

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Reuniones extraordinarias:

• Asistencia y participación en la reunión de seguimiento de las afectaciones identificadas en la TV 59, entre contratista, interventoría y comunidad (23-07-25).

COMITÉS

• Asistencia y participación en el comité de seguimiento al proyecto (23-07-25).

REPORTES

• Informe semanal: Elaboración del informe semanal 23.

CORRESPONDENCIA

Correspondencia recibida:
• CRB2024 -110-2025 Respuesta a comunicado GMC-139-167-2025 Solicitud actualización cronograma y presupuesto social (24-07-25).
• CRB2024 -112-2025 Dando respuesta al oficio GMC-139-174-2025 (25-07-25).

Correspondencia enviada:
• GMC-139-167-2025 - Solicitud actualización cronograma y presupuesto social (21-07-25).
• GMC-139-174-2025 - Rta CRB2024 -110-2025 - Solicitud actualización cronograma y presupuesto social (24-07-25).

COMPONENTE SST

Desde el componente SST se realizan inspecciones permanentes al frente de trabajo, por parte del profesional SST de interventoría donde se verifica lo siguientes:

• La instalación de los puntos de anclaje y las líneas de vida para el desarrollo de los trabajos en alturas, en suspensión.
• Se verificó que los equipos de alturas estuvieran en buenas condiciones físicas y que cumplieran con los documentos y certificaciones para desarrollas las tareas de perforación en suspensión.
• Se realiza seguimiento que el contratista realizara la charla pre operacional, se diligenciaran los Análisis de trabajo seguro en alturas y se firmaran los permisos de trabajo seguro en alturas.
• Se realiza seguimiento a la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores de manera oportuna.
• Se verifica por parte de interventoría que el contratista tenga en obra la unidad sanitaria para el servicio de los trabajadores
• Se inspeccionó en obra la disponibilidad del punto de atención de emergencias que consta de una camilla, un botiquín y un extintor.
• Se inspecciona en obra que las máquinas de perforación cuenten con el extintor y que este recargado con fecha vigente.
• Se realiza seguimiento a la señalización de prevención instalada en obra para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra y evitar accidentes.
• Se verifico que el área de trabajo esté debidamente aislada cuando se desarrollan las actividades
• Se acompaña al contratista en la inspección de herramientas de mano con la que se desarrollan las actividades por parte de los trabajadores verificando que estén en buenas condiciones.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 23 **DEL** 21/07/2025 **AL** 27/07/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Numero de Contrato)

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Avance construcción muro en gavión.



Descripción Foto 2.

Actividades de perforación (profundidad 4 m) tramo adicional



Descripción Foto 3.

Visita de inspección aleatoria a la oficina de atención y sus elementos, sin novedad alguna (23-07-25).



Descripción Foto 4.

Asistencia y participación en la reunión de seguimiento de las afectaciones identificadas en la TV 59, entre contratista, interventoría y comunidad (23-07-25).

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiocho (Día en letras) (28) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

ANEXO No. 6. BITACORA OBRA

26/06/2025 Se Para por lluvia 1:30 Pm Precipitacion fuerte
leve,

$\int x^2$

10/07/2025 Con la reactivación del contrato se realiza nuevamente atención al Punto en Obra en horario de 3:00 pm a 5:00 pm, se realiza recorrido por el frente de obra sin novedades por parte de la comunidad ni asistencia se evidencian totalidad de pesos informativos en obra en buenas condiciones

Liliana Patiño
Residente Social
Consorcio RCA Bolívar

Paola Flórez
Jefe de Oficina

10/07/25. Se inicia Actividades a las 7:00 AM con Excavación manual de 41,2 M³, para darle nivel al piso, para los gaviones (7ML x 0,30 Alto x 2 Ancho)

11/07/25 Se inician Actividad a las 7:00 AM con Excavación manual de (9ML x 0,45 Alto x 2 Ancho) 8M³, para nivelar el Piso del gavion. Ingresa a obra RETROEXCAVADORA con VOLQUETAS para el Retiro de 18 viajes (72M³) de Material Acopiado. y se realiza Construcción de 1 gavion (2M³) y 4 viajes de piedra para gavion

11/07/25. Posterior al retiro de los volquetes se informó por parte de la comunidad que se estaban presentando afectaciones a la via TV 54 por el paso de los volquetes, razón por la cual se llevó a cabo reunión siendo las 3:00 pm en compañía de la interventoría para revisar las afectaciones reportadas y dejar registro, se establece remitir la misma completa medio correo electrónico el dia lunes 14 de julio.

Compromiso Social

Liliana Patiño Residente Social

Paola Flórez Interventoría

8/10/25 Se Realiza Inspección de VOLQUETAS y Maquinaria que ingresaron a la obra, junto con la Documentación de los conductores y operador. EPP

13/10/25 Se Inician Actividades a las 7:00AM y se realiza Construcción de 4 gaviones ($8M^3$)

14/10/25 Se realiza atención de Pqrs en obra a las 8:00 AM, se realiza recorrido por el predio de obra y se entrega copia de acta de reunión en el predio del señor Jorge y se entrega volante de inicio, no se evidenciaron novedades ni asistencia de la comunidad.

Lilder Ruilla
Residente social
consorcio ecobolivar

Yeraldy Leiva
Interventoría.

15/10/25 Se Realiza Inspección del lugar de Trabajo, EPP Herramientas, Maquinaria y Volquetas antes de Inicar Actividades en obra.

16/10/25 Se reúne en el sitio de pesca para gavión, así mismo se concluye la entrega de 1 gavión de día inicio de actividades a las 7:00 am, se Inicia actividades con la construcción de 3 Gaviones ($6M^3$) y el retiro de $8M^3$ (escombros) de material acopiado.

17/10/25 Se inician actividades a las 7:00 am, se da continuidad al retiro de material para su disposición en los sitios autorizados.
Se atiende visita de corte de control en conjunto con la alcaldía local de ciudad Bolívar, contratista e Interventoría.

En recorrido realizado desde Interventoría en la construcción del muro en gaviones se observa sobrellenado en la roca que se está empleando, se observa que en uno de los muros una roca de este se presenta deformidad en la malla. Así mismo, se observa que se está presentando socavación sobre roca, lo que puede generar inestabilidad del mismo. Se realizo la construcción de 2 gaviones (4 m³) y el retiro de 42 m³ (6 viajes) de material acopiado a canteros.


DST Se realiza inspección en obra, se verifica maquinaria, extintor, se verifica la existencia de la unidad sanitaria, el punto de hidratación y la utilización de los EPP por parte de los trabajadores.

16/07/25 Se inicia Actividades a las 7:00 am con retiro de material acopiado 70 m³ (10 viajes) y la construcción de 1 gavion (2 m³) y se realiza del Cerramiento Interior en la Transversal 57. con polisombra y seña vertical de VIA CERRADA.

tecnico

conforme SST

MURO GAVIONES



de julio de 2025

Se realiza charla a la comunidad en la oficina del Punto en obra de 3:00 pm a 5:00 pm, adicional mente se realiza recorrido por el frente de obra sin novedades en asistencia por parte de la comunidad, se realiza capacitación sexual sobre adaptación al cambio con personal en obra

Paola Parra
Interventora

7/07/25 Se inicia Actividades a los 7:00 am, de Trabajo en Alturas, Se realiza Inspección de EPCC (Arnes, Arrestador, Lineas de vida y Puntos de Anclaje, Se Suministra EPP (Gafas, Protectores Auditivos de Insercion y Tapabocas), al personal

Se realiza la construcción de 2 gaviones ($9M^3$) Ingreso a obra 3 Viajes ($21M^3$), de Roca para gavion, Se realizan 12 perforaciones para pines de AMT en pata del talud y se hace inyección de estas

8/07/25 Se inician actividades de obra a las 7:00 am en altura, se realizan 12 perforaciones de 4 m, se realiza en (1) gavión, se hizo reconstrucción de cinco (5) gaviones (del No.3 al No 7)

9/07/25 No hubo actividades de obra por las precipitaciones durante la mañana

10/07/25 Se inspecciona y verifica frente de trabajo, se puede evidenciar al Personal Con su hidratación y EPP, se verifica que cuenten con Punto de Hidratación, Punto de Atención de emergencias y Campamento con unidad Sanitaria en servicio

10 Se hicieron 3 perforaciones de 6 m, 3 perforaciones de 4m (faltantes y 24 perforaciones (3 m) para la Linea viva

21 de julio 2025

Componente social

Se realiza atención al Punto de atención de la comunidad en obra de 8:00 am a 11:00 am, adicionalmente se realiza recorrido por el frente de obra sin novedades ni inquietudes, así mismo se levantó acta con la señora Omaira Arita de constancia por tema de ingreso vehicular de dulces y se realizó instalación de aviso para convocar a la comunidad a asistir a reunión sobre afectaciones en la TV 69.

Paola Pava
Interventoría.

Lilibeth Pinilla
Residente Social RCA

22/07/25 Se realiza recorrido por parte del Componente SST, se verifica personal en obra, se inspeccionan puntos de trabajo y se verifica el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seg

Componente SST

24 de julio de 2025

Componente Social

Se realiza visita aleatoria de verificación al punto de atención. Se solicita al contratista ajustar el aviso del punto de atención, dado que, está a desnivel. El contratista informó que en el transcurso del día realizará el ajuste. Se solicita registro fotográfico del ajuste.

Paola Pava
Interventoría.

22/07/2025 Se realiza Inyección de, 37 pernos de 4Mt y 3 pernos de 6mt y Re Inyección los cuales se utilizaron 30 Bultos de Cemento.

Técnico

23/07/25. Se inician Actividades a las 7:00AM con Inducción de línea de vida, se Realizan 4 perforaciones peimetrales y 1 en la pantalla del Talud de 4m los cuales se dejan Inyectados.

Técnico

10/2025 Se realiza inspección al frente de trabajo se verifica EPP, señalización, elementos y puntos de anclaje para trabajo en altura)

07/25 Se realiza reunión con la comunidad de la T1-39 con relación al seguimiento de las afectaciones reportadas por ellos en la vía, se le informa a la comunidad que se realizará seguimiento semanal al deterioro de la vía y se realizará reparación de puntuales hundimientos con malla y concreto, antes de depositar los puntos se realizara recorrido para verificar el total de espacios a intervenir con respecto al video inicial del espacio.

Residente social concesión RCA

17/25 se realiza atención de Punto de atención a la comunidad en obra de 9:00 pm a 5:00 pm, adicionalmente se realiza recorrido por el frente de obra sin novedades ni inquietudes ciudadanas, nadie asiste al punto.

Residente social Concesión RCA

07/25 Se inician Actividades a las 07:00AM, con Trabajo en Alturas, se realizan 9 perforaciones para pernos de anclaje en la pantalla del Talud y la construcción del guion #13 de la primer Fila. se da Inicio con formaleteado del primer guion de la segunda Fila.

07/25 Desde el Componente SST se realiza verificación e inspección de los puntos de Anclaje y líneas de vida para la Correcta ejecución de Actividades de Alturas en el Talud, al momento no se evidencian novedades)

23/07/25 Se realiza Recorrido e Inspección de obra y puntos de Anclajes (Línea de vida) con Residente SST Interventoría para verificación de su buen funcionamiento y firmeza de los puntos de Anclaje seguimiento a EPP y Elementos de primeros Auxilios. (Botiquín, camilla y Extintores).

23/07/25 Se inician Actividades de perforación a las 09:00 Am y se realizan 9 de 6m en la pantalla del Talud.
y se realiza la construcción de 2 gaviones (4m3) en la segunda Fila.

26/07/2025 Se inician actividades de obra a las 7:00 am, se realizan actividades de perforación, para lo cual, se hicieron 8 perforaciones de 4 m
Se continua en la construcción del muro en gaviones

29/07/2025 No hay actividades de obra (DOMINGO)

28/07/25 Se realiza atención a Punto en obra de 8:00 am a 1100 am, se realizo recorrido por el frente de obra sin novedades ni inquietudes, se realiza actualización y reemplazo de afiches informativos en los PSI, mediante comunicación telefónica se acuerda esta para verificar de firmas con la señora Yolanda.

Andrea Pinilla
Res. Social obra

28/07/2025

Turno Se realizan 4 Perforaciones de cuatro metros en la plantilla del túnel se realiza inyección de 28 pernos y se realiza la mejora del piso peatonal de la Q. Omaira

29/07/25. Se Realizo Inspección de Linea de vida, EPCC, EPP, Herramientas y equipos Antes de Iniciar Actividades en Altura.

29/07/25. Martes Se realizaron 4 Perforaciones de 4 metros de Profundidad: Empresa a cargo Rm de Geotecnia

30/07/2025

Se realiza 2 Perforación para Pernar de cuatro metros y 5 cinco perforaciones para pernar de Seis (6) metros en la plantilla del túnel y Se realiza la instalación de un geotextil

30/07/25.

Se Realizo Seguimiento e Inspección a los puntos de Anclaje Clinca de vida) junto con residente SST Interventoria, la cual no se evidencia novedad Alguna y se notifica en el comite de seguimiento de Obra.

30/07/2025 Se realiza Revisión a puntos de trabajo, se, inspeccionan sus anclajes y las líneas de vida, se Realiza Seguimiento a las Actividades de perforación que se desarrollan en el Adit.

31/07/25 En la Compañía del Contratista se realiza recorrido y se verifica el Cumplimiento de los elementos de atención de emergencias y el punto de Hidratación

31/07/2025 Se realiza atención a punto de obra de 3:00 a 5:00 pm, se realiza recorrido por el frente de obra sin inquietudes ni novedades

Lilibeth Pinilla
Residente social consorcio RCA

31/07/25.

Se inician Actividades a las 07:00AM con construcción de 1 gavión (1m3), se Realizan 7 perforaciones para pernos de 6Mt en la pantalla del talud y 1 perforación de 4Mt para perno Adicional.

Al llegar a la obra la Comunidad nos Comunica que en las horas de la madrugada se Cayo un arbol de gran tamaño que se encontraba al borde del talud en la parte Superior, los Cuales ellos mismos llaman a un ente de control BOMBEROS los cuales proceden al Retiro del Arbol caído.

01/08/25

Supervisor SST: Se inican Actividades a los 10:00 AM debido a que amanecia llovendo y escapo a esa hora, se Realizo Inspeccion de puntos de Anclajes, linea de vida y area de Trabajo verificado los condiciones normales para Iniciar con las Actividades de Alturas.

Residente: 01/08/25.

Se Realiza la Construcción de 4 gavión (CH3) en la segunda fila y 8 perforaciones para perno de GAH. en la pantalla del Talud

02/08/25.

Tecnico: Se inican Actividades a las 8:30 AM de Trabajo en Alturas y se realizan — perforaciones para pernos de GAH en la pantalla del talud. y se Realiza la construcción de — gavion (CH3).

ANEXO No. 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO






















HITACHI
14/07/25, 9:49 AM
Transversal 58/68H-97
111931
Bogotá
Colombia
Grupo Metro Colombia



ANEXO No. 8. INFORME MENSUAL SOCIAL

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1707 de 2024

INFORME MENSUAL SOCIAL No. 6
(DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2025)

BOGOTÁ D.C.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

Informe mensual social					
No.	**Versión**	**Fecha**	**Folios**	**Elaboró**	**Aprobó**
6	1	31/07/25	39		
				Psic. Paola Andrea Pava Residente Social	Ing. Jairo Ortiz Director de Interventoría

Tabla 1. Control de cambios.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual contiene información correspondiente al proceso de verificación, seguimiento y acompañamiento aleatorio de la interventoría al contratista en la ejecución de actividades de gestión social entre el 10 al 31 de julio de 2025.

Durante el periodo evaluado, la interventoría cumplió con los compromisos de observación, supervisión y control recibidos en virtud del contrato de interventoría No. 1707 de 2024, relacionadas con el contrato de obra No. 1698 de 2024 en referencia al Plan de gestión social V1, que fue presentado por el contratista, y aprobado por la interventoría mediante el oficio GMC-139-039-2025 del 13 de marzo de 2025.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

Índice de contenido

INTRODUCCIÓN ... 3
1. GENERALIDADES DE LA INTERVENTORÍA ... 6
2. GENERALIDADES DEL CONTRATISTA ... 6
3. GENERALIDADES DE LA ENTIDAD ... 7
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ... 7
5. OBJETIVO ... 7
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 8
6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - PGS ... 8
6.1. Programa de Divulgación e Información a la comunidad ... 8
6.1.1. Reuniones participativas ... 8
6.1.1.1. Reunión de inicio ... 8
6.1.1.2. Reunión de avance ... 8
6.1.1.3. Reunión de finalización ... 8
6.1.1.4. Reuniones extraordinarias ... 8
6.1.1.5. Reuniones con entidades públicas ... 9
6.1.1.6. Volantes ... 9
6.1.1.6.1. Volantes de inicio ... 9
6.1.1.6.2. Volantes informativos ... 9
6.1.1.7. Afiches informativos ... 10
6.1.1.8. Plegables ... 10
6.1.1.9. Indicadores ... 10
6.1.2. Programa de Atención a la ciudadanía ... 10
6.1.2.1. Oficina y/o punto de atención a la ciudadanaía ... 10
6.1.2.2. Recepción de PQRSD ... 11
6.1.2.3. Recorridos urbanos ... 11
6.1.2.4. Indicadores ... 11
6.1.3. Programa de acompañamiento a actividades técnicas ... 12
6.1.3.1. Levantamiento de actas de vecindad ... 12
6.1.3.1.1. Actas de vecindad de inicio ... 12
6.1.3.2. Actas de compromiso ... 12
6.1.3.3. Indicadores ... 12
6.1.4. Programa de Contratación y Capacitación ... 12
6.1.4.1. Capacitación a empleados ... 12
6.1.4.2. Contratación de personal ... 13
6.1.4.3. Indicadores ... 14
7. REPORTES DOCUMENTALES ... 14
7.1. Informes semanales ... 14
7.2. Informe mensual ... 14
7.3. Informe final ... 14
8. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL ... 14
9. CORRESPONDENCIA COMPONENTE SOCIAL ... 15
9.1. Correspondencia recibida ... 15
9.2. Correspondencia enviada ... 15
10. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO ... 15
11. CONCLUSIONES ... 16

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

Índice de tablas

Tabla 1. Control de cambios. 2
Tabla 2. Generalidades de la interventoría. 6
Tabla 3. Generalidades del contratista. 7
Tabla 4. Generalidades de la entidad. 7
Tabla 5. Reuniones extraordinarias en julio de 2025. 9
Tabla 6. Indicadores del Programa de Información y Divulgación a la comunidad. 10
Tabla 7. Datos de la oficina de atención a la ciudadanía. 10
Tabla 8. Consolidado de PQRSD. 11
Tabla 9. Indicadores - Programa de atención a la ciudadanía. 11
Tabla 10. Indicadores para el programa de acompañamiento a actividades técnicas. 12
Tabla 11. Porcentajes de cumplimiento del personal requerido. 13
Tabla 12. Listado de personal vulnerable certificado. 13
Tabla 13. Indicadores de capacitación a empleados. 14
Tabla 14. Correspondencia recibida. 15
Tabla 15. Correspondencia enviada. 15

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Localización del proyecto. Fuente: Consorcio Obras HI-06. 7
Ilustración 2. Reuniones extraordinarias con la comunidad. 9
Ilustración 3. Verificación oficina de atención al ciudadano. 11
Ilustración 4. Capacitación al personal. 13
Ilustración 5. Comités de obra realizados en julio de 2025. 15

Listado de documentos anexos

Anexo 1. Listas de chequeo 11
Anexo 2. Capacitación 13
Anexo 3. Generación de empleo 13
Anexo 4. Correspondencia recibida 15
Anexo 5. Correspondencia enviada 15

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

1. GENERALIDADES DE LA INTERVENTORÍA

Interventoría	
Contrato No.	1707 de 2024.
Objeto del Contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, social, jurídica, ambiental y SG-SST, del contrato de obra pública cuyo objeto es realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a obras de mitigación existentes a monto agotable por el sistema de precios fijos unitarios con fórmula de reajuste, para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en la localidad de Ciudad Bolívar.
Interventoría	Grupo Metro Colombia.
NIT	830.010.109-8.
Plazo de ejecución inicial	4 mes(es), 15 día(s).
Suspensión	Tres (13) días.
Plazo de ejecución actual	Siete (7) meses.
Prórroga No. 1	Catorce (14) días.
Prórroga No. 2	Dos (2) meses.
Valor del contrato inicial	$ 153.689.636.
Adición No. 1	$ 68.306.506.
Valor del contrato actual	$221.996.142.
Fecha de inicio	03 de febrero de 2025.
Fecha de terminación No. 1	18 de junio de 2025.
Fecha de terminación No. 2	02 de julio de 2025.
Fecha de terminación actual	15 de septiembre de 2025.
Director	Ing. Jairo Ortiz.
Residente técnico	Ing. Andrés Felipe Arboleda.
Residente social	Psic. Paola Andrea Pava.
Inspector SST	Wilmer Bacca.

Tabla 2. Generalidades de la interventoría.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATISTA

Contratista	
Contrato No.	1698 de 2024.
Objeto del Contrato	Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a obras de mitigación existentes a monto agotable por el sistema de precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste, para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en la localidad de Ciudad Bolívar.
Contratista	Consorcio RCA Bolívar 2024.
NIT	9019014355.
Plazo de ejecución inicial	4 mes(es).
Suspensión	Trece (13) días.
Plazo de ejecución actual	Seis (6) meses y quince (15) días.
Prórroga No. 1	Treinta (30) días.
Prórroga No. 2	Cuarenta y cinco (45) días.
Valor del contrato inicial	$ 1.536.896.364.
Adición No. 1	$594.074.786.
Valor del contrato actual	$2.130.971.150.
Fecha de inicio	03 de febrero de 2025.
Fecha de terminación No. 1	02 de junio de 2025.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

Contratista	
Fecha de terminación No. 2	02 de julio de 2025.
Fecha de terminación actual	30 de agosto de 2025.
Director	Ing. Jhon Alexander Jaimes Abril.
Residente técnico	Ing. Sergio Lara.
Residente social	T.S Mildrey Lorena Pinilla.
Residente ambiental	Ing. Diego Armando Hernández Niño.
Residente SST	Ing. Erika Bernal.

Tabla 3. Generalidades del contratista.

3. GENERALIDADES DE LA ENTIDAD

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR - FDLCB	
Supervisión Técnica	Ing. César Castro. Ing. Maryory Pasachova.
Dirección	Diagonal 62 Sur # 20F – 20.
Teléfono	(601) 7799280.

Tabla 4. Generalidades de la entidad.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización del proyecto se ubica en el barrio Bonanza Sur (Transversal 59 a Transversal 56 con Diagonal 68H), localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.

Registro fotográfico


Ilustración 1. Localización del proyecto. Fuente: Consorcio Obras HI-06.

5. OBJETIVO

Ejecutar el seguimiento, acompañamiento, verificación, cuantificación y evaluación de las actividades de gestión social ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico de obra y el plan de gestión social para el contrato No. 1698 de 2024.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

5.1 Objetivos específicos

- Realizar visitas de inspección aleatorias al punto de atención a la ciudadanía, para la verificación de su funcionamiento y presentación.
- Verificar el cumplimiento de los porcentajes de contratación requeridos para el proyecto.
- Verificar el cumplimiento de la ejecución de la capacitación mensual al personal de obra.
- Participar en las reuniones programadas por el contratista con la comunidad del área de influencia del proyecto.

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - PGS

A continuación, se describe la información de seguimiento obtenida, y las acciones de Interventoría ejecutadas durante el periodo evaluado, por cada programa que compone el PGS.

6.1. Programa de Divulgación e Información a la comunidad

6.1.1. Reuniones participativas

6.1.1.1. Reunión de inicio

La interventoría informa que, el contratista ya cumplió con esta obligación contractual, dado que, realizó la reunión de inicio el 19 de marzo de 2025.

6.1.1.2. Reunión de avance

La interventoría informa que, el contratista ya cumplió con esta obligación contractual, dado que, realizó la reunión de avance el 14 de abril de 2025.

6.1.1.3. Reunión de finalización

Para el periodo evaluado, no aplica la ejecución de esta actividad.

6.1.1.4. Reuniones extraordinarias

Para el período evaluado, la interventoría realizó el respectivo seguimiento y acompañamiento aleatorio al contratista en las 4 reuniones extraordinarias con la comunidad aledaña al proyecto, así:

Fecha	Lugar	Tema
11/07/2025	TV 59 – Bonanza Sur	Atención de inquietudes de la comunidad, referentes a las afectaciones presentadas en una de las vías de acceso al proyecto.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

Fecha	Lugar	Tema
21/07/2025	TV 58 68H 99 sur	Reunión para establecer finalización de pago de parqueadero.
23/07/2025	TV 59 – Bonanza Sur	Reunión de seguimiento a las afectaciones presetadas en la TV 59.
31/07/2025	Transversal 58 No. 68H - 99 sur MJ	Reunión con la propietaria, para informar sobre las adecuaciones técnicas realizadas frente a su predio, así como la solicitud de factura para el pago de parqueadero de julio de 2025.

Tabla 5. Reuniones extraordinarias en julio de 2025.

Registro fotográfico	
	

Ilustración 2. Reuniones extraordinarias con la comunidad.

6.1.1.5. Reuniones con entidades públicas

La interventoría informa que, el contratista ya cumplió con las dos (2) reuniones con entidades públicas tal y como lo exige el anexo técnico, así:

- El 02 de abril de 2025, se realizó la reunión con un profesional delegado del Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en el frente de obra de Bonanza Sur.
- El 07 de mayo de 2025, se realizó la reunión con la Junta Administradora Local (JAL) en las instalaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

6.1.1.6. Volantes

6.1.1.6.1. Volantes de inicio

Para el periodo evaluado, la interventoría verificó que el contratista entregara un (1) volante de inicio a un ciudadano del AID.

6.1.1.6.2. Volantes informativos

Para el periodo evaluado, la interventoría informa que, el contratista no distribuyó volantes informativos.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

6.1.1.7. Afiches informativos

La interventoría verificó la instalación de 5 afiches en puntos estratégicos del área de influencia del proyecto.

6.1.1.8. Plegables

Para el periodo evaluado, no aplica la elaboración y entrega de plegables, dado que, estos se distribuirán cuando se finalice el proyecto.

6.1.1.9. Indicadores

Ítem	Indicador	Porcentaje cumplimiento
Reunión de inicio	(No. reunión de inicio realizada / No. reunión de inicio requerida) X 100%	N.A.
Reunión de avance	(No. reunión de avance realizada / No. de reunión de avance requerida) X 100%	N.A.
Reunión de finalización	(No. reunión de finalización realizada / No. de reunión de finalización requerida) X 100%	N.A.
Reuniones extraordinarias	(4 reuniones extraordinarias realizadas / 4 reuniones extraordinarias requeridas) X 100%	100%
Presentaciones públicas	(No. presentaciones públicas realizadas / No. presentaciones públicas requeridas) X 100%	N.A.
Volantes de inicio	(1 volante de inicio entregado / 1 volante de inicio requerido) X 100%	100%
Volantes informativos	(No. volantes informativos entregados / No. volantes de informativos requeridos) X 100%	N.A.
Afiches informativos	(5 afiches informativos instalados / 5 afiches informativos requeridos) X 100%	100%
Plegables	(No. plegables entregados / No. plegables requeridos) X 100%	N.A.

Tabla 6. Indicadores del Programa de Información y Divulgación a la comunidad.

6.1.2. Programa de Atención a la ciudadanía

6.1.2.1. Oficina y/o punto de atención a la ciudadanaía

La interventoría realizó visitas para la verificación de la oficina de atención a la ciudadanía instalada por el contratista en la zona del área de influencia directa del proyecto, así:

ítem	Descripción
Ubicación	Transv. 58 No. 68H - 94 sur
Horario de atención	Lunes: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Jueves: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Correo electrónico	consorciorcabolivar@gmail.com
Línea celular	3132320349

Tabla 7. Datos de la oficina de atención a la ciudadanía.

Se realizaron visitas de inspección aleatorias a la oficina de atención al ciudadano el 22 y 23 de julio de 2025, en las que se evidenció que el contratista está cumpliendo con la atención a la ciudadanía en los horarios establecidos.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

Registro fotográfico		
		
Cartelera	Aviso informativo	Aviso

Ilustración 3. Verificación oficina de atención al ciudadano.

(Ver Anexo 1. Listas de chequeo)

6.1.2.2. Recepción de PQRSD

Para el periodo evaluado, la interventoría informa que el contratista no recibió PQRSD de la comunidad.

A continuación, se registra el consolidado de PQRSD recibidas a la fecha, así:

Consolidado de PQRSD						
No.	**Fecha**	**Tipo**	**Asunto**	**Lugar**	**Peticionario**	**Estado**
1	14/03/25	Queja	Daño en muro y fachada de vivienda por maquinaria del contratista.	Transversal 58 No. 68H - 99 sur MJ	María Omaira	Cerrada

Tabla 8. Consolidado de PQRSD.

6.1.2.3. Recorridos urbanos

La interventoría verificó la realización de 7 recorridos urbanos del contratista con el respectivo acompañamiento aleatorio, registrados en la bitácora del proyecto.

6.1.2.4. Indicadores

Ítem	Indicador	Porcentaje cumplimiento
Oficina de atención	(1 oficina de atención instalada / 1 oficina de atención requerida) X 100%	100%
PQRSD	(No. PQRSD cerradas / No. PQRSD recibidas) X 100%	N.A.
Recorridos urbanos	(7 recorridos urbanos ejecutados / 7 recorridos urbanos programados) X 100%	100%

Tabla 9. Indicadores - Programa de atención a la ciudadanía.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

6.1.3. Programa de acompañamiento a actividades técnicas

6.1.3.1. Levantamiento de actas de vecindad

6.1.3.1.1. Actas de vecindad de inicio

Para la ejecución del proyecto, el contratista realizó el levantamiento de 16 actas de vecindad de inicio, con el acompañamiento aleatorio de la interventoría, las cuales fueron aprobadas con el oficio GMC-139-070-2025 del 03/04/2025, tal y como se reportó en el informe mensual social No. 3.

6.1.3.1.2. Actas de vecindad de cierre

Para el periodo evaluado, no se requirió la elaboración de actas de vecindad de cierre, dado que, estas se levantarán una vez se termine el contrato de obra.

6.1.3.2. Actas de compromiso

Para el periodo evaluado, la interventoría informa que, no se diligenciaron actas de compromiso con la comunidad.

6.1.3.3. Indicadores

Ítem	Indicador	Porcentaje cumplimiento
Actas de vecindad de inicio	(16 actas de vecindad de inicio diligenciadas / 16 actas de vecindad de inicio programadas) X 100%	100%
Actas de vecindad de cierre	(No. actas de vecindad de cierre diligenciadas / No. actas de vecindad de cierre programadas) X 100%	N.A.
Actas de compromiso	(No. actas de compromiso realizadas / No. de actas de compromiso programadas) X 100%	N.A.

Tabla 10. Indicadores para el programa de acompañamiento a actividades técnicas.

6.1.4. Programa de Contratación y Capacitación

6.1.4.1. Capacitación a empleados

El 17 de julio de 2025, la interventoría verificó que el contratista realizara la capacitación mensual a los empleados de obra, sobre “Adaptación al cambio ”.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

Registro fotográfico


Ilustración 4. Capacitación al personal.

(Ver Anexo 2. Capacitación)

6.1.4.2. Contratación de personal

Para el periodo evaluado, la interventoría verificó que el contratista cumpliera con la contratación de personal de poblaciones específicas para cumplir con el plan de gestión social, así:

Ítem	% requerido	% cumplido	Cumple	
Total de trabajadores: 13			**Sí**	**No**
Población vulnerable	5%	30%	X	
Mujeres	13,8%	15%	X	
MONCL	10%	25%	X	
Población en condición de discapacidad	1 persona	1 persona	X	

Tabla 11. Porcentajes de cumplimiento del personal requerido.

De los 13 trabajadores reportados por el contratista, 1 trabajador (Luis Antonio Paez Bonilla) pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar (MONCL), el cual está certificado por la alcaldía local.

(Ver Anexo 3. Generación de empleo)

A a fecha, el contratista tiene 4 trabajadores certificados como población vulnerable por la la Secretaría de Desarrollo Económico, así:

No.	Cédula	Nombres y apellidos
1	1094663697	Camilo Alberto Sierra Contreras
2	1070919251	Diego Armando Hernández Nino
3	1109388100	Erika Joana Bernal González
4	1018409894	Mildrey Lorena Pinilla Galindo

Tabla 12. Listado de personal vulnerable certificado.

La certificación del personal vulnerable del contratista, se presentó en los anteriores informes mensuales sociales de interventoría.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

6.1.4.3. Indicadores

Ítem	Indicador	Porcentaje cumplimiento
Capacitación a empleados	(1 capacitación ejecutada / 1 capacitación programada) X 100%	100%
Asistencia	(4 trabajadores capacitados / 4 trabajadores convocados) X 100%	100%

Tabla 13. Indicadores de capacitación a empleados.

7. REPORTES DOCUMENTALES

7.1. Informes semanales

Para el peridodo evaluado, la Interventoría realizó 3 informes semanales, los cuales fueron enviados a la supervisión del contrato, así:

- Semanal No. 21: Del 23-6-2025 al 26-6-2025 y del 10-7-2025 al 13-7-2025.
- Semanal No. 22: Del 14 al 20 de julio de 2025.
- Semanal No. 23: Del 21 al 27 de junio de 2025.
- Semanal No. 24: Del 28 de julio al 03 de agosto de 2025.

7.2. Informe mensual

El contratista radicó a la interventoría el informe mensual social 6 V.0 con el radicado “CRB2024 -115-2025” del 30 de julio de 2025.

La interventoría realizó la revisión documental y formulación de observaciones al Informe mensual social 6 V.0 del contratista con el oficio GMC-139-179-2025 del 31/07/2025.

7.3. Informe final

Este informe se entregará una vez finalice el proyecto.

8. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo evaluado, la interventoría solició al contratista la actualización del cronograma social con ocasión de la prórroga No. 2 otorgada al proyecto con el oficio “GMC-139-167-2025 del 21/07/25. Asimismo, la interventoría solicitó al contratista el reporte del valor gastado por mes (desgloce) y el valor disponible a la fecha del presupuesto social inicial. Es de aclarar que, no se adicionaron recursos al componente social para su ejecución durante las prórrogas otorgadas al proyecto y, a la fecha, el valor ejecutado del presupuesto social es de $23.580.055,43.

El 24/07/25, el contratista remitió el cronograma social con el comunicado “CRB2024 -110-2025”.

Así las cosas, la interventoría aprobó el cronograma el 24/07/25 con el comunicado “GMC-139-174-2025”.

(Ver Anexo 4. Corresopondencia recibida y Anexo 5. Correspondencia enviada)

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

9. CORRESPONDENCIA COMPONENTE SOCIAL

9.1. Correspondencia recibida

Fecha	No. Consecutivo	Asunto
24/07/2025	CRB2024 -110-2025	Respuesta a comunicado GMC-139-167-2025 Solicitud actualización cronograma y presupuesto social.
25/07/2025	CRB2024 -112-2025	Dando respuesta al oficio GMC-139-174-2025.
30/07/2025	CRB2024 -115-2025	Remisión informe social 6 V0.

Tabla 14. Correspondencia recibida.

(Ver Anexo 4. Correspondencia recibida)

9.2. Correspondencia enviada

Fecha	No. Consecutivo	Asunto
21/07/2025	GMC-139-167-2025	Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.
24/07/2025	GMC-139-174-2025	Respuesta al CRB2024-110-2025 - Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.
30/07/2025	GMC-139-177-2025	Rta CRB2024 -112-2025 -Rta al oficio GMC-139-174-2025 presupuesto social.
31/07/2025	GMC-139-179-2025	Respuesta al CRB2024-115-2025: Remisión de Informe de Gestión Social Mensual No 6 V.0. (Del 10 al 31 de julio de 2025).

Tabla 15. Correspondencia enviada.

(Ver Anexo 5. Correspondencia enviada)

10. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

En julio de 2025, el componente social de la interventoría asistió y participó en los comités convocados para la ejecución del proyecto.

Registro fotográfico	
	

Ilustración 5. Comités de obra realizados en julio de 2025.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

11. CONCLUSIONES

- Para el periodo evaluado, no se observaron dificultades y/o conflictos presentados en el desarrollo del proyecto que ejecuta el contratista, ni tampoco con la ciudadanía.

- Para el periodo evaluado, el contratista ha cumplido con la ejecución general de sus obligaciones contractuales en materia de gestión social, conforme a la dinámica, realidad y avance de la ejecución del proyecto.

- Para el periodo evaluado, el contratista viene cumpliendo desde lo contractual, en cuanto a las actividades de los programas que conforman el plan de gestión social del proyecto.

- Para el periodo evaluado, el contratista está cumpliendo con los porcentajes de contratación de personal vulnerable y con discapacidad, así como la vinculación de mujeres al proyecto.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com


Anexo 1.
Listas de chequeo

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

LISTA DE CHEQUEO A LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

- **Contratista:** Consorcio RCA Bolívar 2024
- **Interventoría:** Grupo Metro Colombia
- **Ubicación:** Transv. 58 No 68H 94 sur – Barrio Bonanza Sur.
- **Horario de atención:** lunes: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y jueves: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- **Correo:** consorciorcabolivar@gmail.com
- **Línea de atención:** 3132320349
- **Responsable:** Mildrey Lorena Pinilla – Residente Social del Contratista.
- **Fecha de verificación:** 22 y 23 de julio de 2025.

No.	Ítem	Cantidad	Cumple		Comentarios
			Sí	No	
1	Cartelera con marco en aluminio	2	X		Ninguna.
2	Aviso	1	X		En la visita de inspección aleatoria del 22/07/25, se solicitó al contratista ajustar el aviso del punto de atención, dado que este estaba inclinado hacia un lado. El contratista atendió lo requerido por la interventoría.
3	Puesto de trabajo - mesa para atención	1	X		Ninguna.
4	Computador Portátil	1	X		Ninguna.
5	Impresora multifuncional a color	1	X		Ninguna.
6	Aviso informativo	1	X		Ninguna.
7	Silla plástica sin brazos	4	X		Ninguna.

Firmas		
Nombre	**Entidad/Cargo**	**Firma**
Mildrey Lorena Pinilla	R. Social Contratista	
Paola Andrea Pava	R. Social Interventoría	

REGRISTO FOTOGRÁFICO

	
Descripción: Verificación de las carteleras del proyecto.	**Descripción:** Verificación del aviso del punto de atención al ciudadano.
	
Descripción: Verificación estado aviso informativo.	**Descripción:**

Anexo 2. Capacitación

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CAPACITACIÓN MENSUAL A EMPLEADOS

CONTRATO N° 1698 de 2024	**HORA INICIO:** 4:30 pm	**Hoja** 1 de 2
FECHA: 17 de julio de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 5:00 pm	**Acta N°5**

PROYECTO: Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a obras de mitigación existentes a monto agotable por el sistema de precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste, para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en la localidad de Ciudad Bolívar

ORDEN DEL DÍA

Saludo a los asistentes

Desarrollo de la capacitación

Firma de asistencia a capacitación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la capacitación saludando al personal asistente de las diversas aréas operativas y agradeciendo por abrir un espacio a la participación en estas actividades, así mismo se les informa que el tema a abordar hace referencia a la necesidad de que se aprenda sobre la adaptación al cambio, explicándoles que es la capacidad de un individuo o una organización para ajustarse a nuevas circunstancias o entornos, lo que implica modificar comportamientos o adoptar nuevas estrategias para enfrentar situaciones inesperadas o transformaciones, en un mundo en constante evolución, esta habilidad es esencial para la supervivencia y el éxito, a nivel personal, lo cual implica tener en cuenta acciones como:

•Aceptación de lo nuevo: reconocer que los cambios son inevitables y aprender a gestionarlos positivamente

•Desarrollo de la flexibilidad: modificar rutinas y adaptarse a diferentes situaciones sin resistencia

•Fomento de la resiliencia: recuperarse de situaciones difíciles y aprender de ellas

•Comunicación efectiva: escuchar y expresar ideas de manera clara ayuda a facilitar la transición

•Pensamiento crítico: Analizar información de forma objetiva y tomar decisiones ante situaciones cambiantes

Se publica en la cartelera social una hoja con información importante referente al tema tratado.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

No aplica

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No aplica		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se anexa listado de asistencia.		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Mildrey Lorena Pinilla	Mildrey Lorena Pinilla	Paola Andrea Pava
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORÍA
FIRMA	Mildrey Lorena Pinilla G.	Mildrey Lorena Pinilla G.	Paola Pava

ANEXOS:	**SI** X		**NO**	**TIPO DE ANEXO:** R.A. Y R.F	**CANTIDAD:** 3

FORMATO

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES

FECHA	17/Mo/25	TEMA	Adaptación al cambio				
LUGAR	Frente de obra	BARRIO	Bonanza sur	UPZ		LOCALIDAD	Ciudad Bolivar

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ETNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	11686323	Diego Fernando Gutierrez	46	Consorcio RCA	H	Ht	N	N	3205331571	La paz	Bosa	— " —	
2	CC	1016592424	Esteban Paez	21	Consorcio RCA	H	Ht	N	N	N/P	Ciudad Bolivar	Villa del Cerro	— " —	
3	CC	1109388100	Erika Bonilla	28	Consorcio RCA	M	Ht	N	N	3125408312	Bonanza	Ciudad 9	— " —	
4	CC	79850927	Luis Paez	45	Consorcio RCA	H	Ht	N	N	3118201600	Bonanza	Ciudad B	— " —	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / **H**: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht**: Heterosexual / **Bi**: Bisexual / **T**: Transexual/ **I**: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R**: Raizales / **A**: Afrodescendientes / **I**: Indígenas / **P**: Palenqueros(as)/**G**: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V**: Visual / **A**: Auditiva / **C**: Cognitiva / **MU**: Multiple / **N**: Ninguna

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

El cambio es un proceso natural y habitual en las empresas así como en la vida personal de cada uno, lo que supone un estado de transición.

Para que esta etapa finalice con éxito en el cambio de una situación que se presente actualmente y se logre la finalidad deseada, es decisivo que se facilite su proceso ya que con frecuencia aparecen varios factores que afectan a las personas.

Mediante el reconocimiento y la aceptación de los cambios, las personas aprenden a mejorar su capacidad de adaptación a las diferentes transformaciones que pueden acontecer durante los procesos, alcanzando un manejo óptimo de los nuevos retos que pueden asumir.

Los seres humanos debemos aprender que existen circunstancias que no están bajo nuestro control, el cambio de las situaciones que conocemos como cotidianas es normal y debemos aprender a ser flexibles y versátiles ante las situaciones nuevas, para poder aceptar los cambios positiva y constructivamente.

La resistencia al cambio siempre se presenta ante la incertidumbre de lo que puede suceder, sin embargo es importante enfrentarse ante las nuevas situaciones para comprender con éxito que somos capaces de asumir cosas mayores, siempre salir hacia lo desconocido generara miedo e inquietud, sin embargo debe afrontarse para ir más allá.



FORMATO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAPACITACIÓN SOCIAL

FECHA : 17 de julio de 2025

LOCALIDAD:	**BARRIO**	**DIRECCIÓN:**
Ciudad Bolivar	**Bonanza sur**	Frente de Obra

CONTRATO N° 1698 de 2024
ASUNTO: Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a obras de mitigación existentes a monto agotable por el sistema de precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste, para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en la localidad de Ciudad Bolívar





Anexo 3. Generación de empleo

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

FORMATO

REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO

CONTRATO N°: 1698-2024

PERIODO A REPORTAR: 10-07-2025 al 31-07-2025

N°	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TELÉFONO	CARGO	MOC	MONC	MONCL	MUJER	DISC	PV	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	Erika Bernal	1109388100	Transversal 63 68H 15 sur	Ciudad Bolivar	3125408112	Residente SST	1			1		1	18/03/2025	N/A
2	Mildrey Pinilla	1018409894	Carrera 88C 45C 29 sur	Bosa	3013958276	Residente social	1			1		1	6/03/2025	N/A
	Tatiana Castellanos	1118020187	Transversal 59 68H 72 sur	Ciudad Bolivar	3113498737	Vigilante							12/03/2025	7/07/2025
3	Sergio Lara	1020809315	Carrera 57 188 85	Suba	3219621368	Residente Técnico	1						12/02/2025	N/A
4	Diego Hernandez	1070919251	Carrera 1 19 48	Mosquera	3132417273	Residente ambiental	1					1	12/02/2025	N/A
5	Alexander Jaimes	13747683	No proporciona	Bucaramanga	3114995191	Director de obra	1						12/02/2025	N/A
6	Gerardo Castro	79315926	No proporciona	San Cristobal	3112072146	Operativo		1					12/03/2025	N/A
7	Diego Gutierrez	11686323	No proporciona	Bosa	3208331571	Operativo		1				1	3/03/2025	N/A
8	Luis Paez	79802927	Transversal 63 68H 15 sur	Ciudad Bolivar	3118201600	Contratista		1	1				18/03/2025	N/A
9	Luis Antonio Lopez	3982583	No proporciona	Bucaramanga	No proporciona	Administrativo	1				1		12/02/2025	N/A
10	Juan León	3805748	Calle 9 sur #79C-56	Medellin	3212021841	Geotecnista	1						12/02/2025	N/A
	Giovanny Sanchez	79998349	No proporciona	Soacha	No proporciona	Operativo							14/05/2025	21/07/2025
11	Didier Avila	79832047	No proporciona	Soacha	3132784246	Operativo		1					3/03/2025	N/A
12	Andres Lozano	1015404194	No proporciona	Suba	3012279773	Profesional en campo	1						15/07/2025	N/A
13	Rafael Peñaranda	88266568	No proporciona	Teusaquillo	3114995191	Residente tecnico 2	1						17/07/2025	N/A
14														
15														
							TOTAL							
							9	4	1	2	1	4		

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 25%

TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE: 30%

TOTAL POBLACIÓN MUJER: 15%

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
NOMBRE	Mildrey Lorena Pinilla Galindo	Paola Pava
FIRMA	Mildrey Lorena Pinilla G	Paola Pava

Anexo 4. Correspondencia recibida

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024

CRB2024 -110-2025

Bucaramanga, 24 de julio de 2025

Señores
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
Interventoría

REFERENCIA: Contrato COP-1698-2024 cuyo objeto es REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Respuesta a comunicado GMC-139-167-2025 Solicitud actualización cronograma y presupuesto social

Estimados Señores,

Por medio del presente realizamos la entrega de la actualización realizada al cronograma de actividades sociales entregado en el Plan de Gestión Social con ocasión de la adición No. 1 y prórroga No. 2 del proyecto; Sin embargo con respecto al requerimiento de actualización del presupuesto social se informa que de acuerdo con la adicional dada no hay adición al área de gestión social por lo tanto el presupuesto no cambia, mantiene el mismo valor contractual.

Sin otro particular,

John Alexander Jaimes Abril
Rep. Legal Consorcio

Anexo 1 folio

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

GESTIÓN SOCIAL CONSORCIO RC BOLIVAR 2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

"REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR"

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL	AÑO 2025																											
	FASE EJECUCIÓN																											
	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				Julio				Agosto			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Recorridos de reconocimiento de obra																												
Elaboración del Plan de Gestión Social																												
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD																												
Entrega Presentación Reunión Inicio a la Interventoria																												
Reunión de Inicio																												
Entrega Presentación Reunión de Avance a la Interventoría																												
Reunion de avance con la comunidad																												
Entrega Presentación Reunión Final a la Interventoría																												
Reunión Final con la Comunidad																												
Reunión Extraordinaria	SIEMPRE QUE SEA NECESARIO POR LA COMUNIDAD																											
Reunión con JAL																												
Reunion con Gestion de Riesgo Local																												
Distribución de volantes invitando a reuniones con la comunidad																												
Distribución Volantes Inicio Obra																												
Entrega Volante Informativos																												
Instalación de afiches																												
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																												
Instalación Punto de Atención fisico																												
Funcionamiento Punto de Atención fisico																												
Funcionamiento Punto de Atención Virtual																												
Punto de Atención móvil																												
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS																												
Levantamiento de Actas de Vecindad espacio público de inicio																												
Levantamiento de Actas de Vecindad espacio público de cierre																												
Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio																												
Levantamiento de Actas de Vecindad de Cierre																												
Levantamiento Actas de Compromiso	SIEMPRE QUE SEA NECESARIO CON LA COMUNIDAD																											
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN																												
Gestión y divulgación para la generación MONC*																												
Generación de bases de datos MONC																												
Verificación de vinculación de MONC																												
Capacitación Todo el Personal																												
REPORTES SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																												
Entrega de Plan de Gestión Social a Interventoria																												
Elaboración y remisión de informe semanal																												
Elaboración y remisión de informe mensual																												
Elaboración y remisión de informe final	POSTERIOR A LA CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO																											
Acompañamiento a Comités de seguimiento																												

CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024

CRB2024 -112-2025

Bucaramanga, 25 de julio de 2025

Señores
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
Interventoría

REFERENCIA: Contrato COP-1698-2024 cuyo objeto es REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Dando respuesta al oficio GMC-139-174-2025

Cordial Saludo,

Dando respuesta al oficio GMC-139-174-2025, mediante el cual se solicita la relación del valor ejecutado por mes y el valor disponible a la fecha correspondiente al presupuesto social inicial, me permito adjuntar el documento detallado con dicha información.

Sin otro particular,

John Jaimes

John Alexander Jaimes Abril
Rep. Legal Consorcio

CONTRATO No. 1698 de 2024

"REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

COMPONENTE SOCIAL

PRESUPUESTO CONTRACTUAL APROBADO					ACTA No 1		ACTA No 2		ACTA No 3		ACTA No 4	
ELEMENTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
volantes tamaño media carta en policromia	un	150	$ 186	$ 27.900	0	$ -	80	$ 14.880	10	$ 1.860	0	$ -
Impresión hoja carta en papel bond de 75gr	UN	160	$ 200	$ 32.000	13	$ 2.600,00	224	$ 44.800	0	$ -	6	$ 1.200
Afiche tamaño medio pliego a 4x0 tintas en propalcote 115 Gr	un	60	$ 4.650	$ 279.000	0	$ -	10	$ 46.500	0	$ -	1	$ 4.650
plegables tres cuerpos tamaño carta a 4x4 tintas en propalcote	un	30	$ 1.850	$ 55.500	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
Cartelera con marco en aluminio	un	2,00	$ 758.756	$ 1.517.512	2,00	$ 1.517.512,00	2,00	$ 1.517.512	2,00	$ 1.517.512	2,00	$ 1.517.512
alquiler video bream	dia	5	$ 123.500	$ 617.500	1,00	$ 123.500,00	0	$ -	1	$ 123.500	0	$ -
aviso punto crea, valla 1.50*0,90, galvanizado	un	1,00	$ 416.500	$ 416.500	1,00	$ 416.500,00	1,00	$ 416.500	1,00	$ 416.500	1,00	$ 416.500
Puesto de trabajo mesa para atención	un	1,00	$ 253.378	$ 253.378	1,00	$ 253.378,00	1,00	$ 253.378	1,00	$ 253.378	1,00	$ 253.378
Computador Portátil	un	1,00	$ 300.000	$ 300.000	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000
Impresora Multifuncional a color	un	1,00	$ 100.000	$ 100.000	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000
Aviso informativo del contrato de 1X1 banner con estructura	un	1,00	$ 150.000	$ 150.000	1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000
Silla plástica sin brazos	un	4,00	$ 54.500	$ 218.000	4,00	$ 218.000,00	4,00	$ 218.000	4,00	$ 218.000	4,00	$ 218.000
levantamiento fachadas incluye personal, logística, papeleria y fotografia	un	18,00	$ 23.000	$ 414.000	18,00	$ 414.000,00	18,00	$ 414.000	18,00	$ 414.000	18,00	$ 414.000
Refrigerios reunión comunidad	un/mes	25,00	$ 87.105	$ 2.177.625	25,00	$ 2.177.625,00	0,00	$ -	50,00	$ 4.355.250	0,00	$ -
VALOR MENSUAL				**$ 6.558.915**								
TOTAL				**$ 26.235.660,00**		$ 5.673.115,00		$ 3.475.570,00		$ 7.850.000,00		$ 3.375.240,00
ACUMULADO				$ 20.373.925,00								
DISPONIBLE ACTUAL				$ 5.861.735,00								

CONSORCIO RCA BOLÍVAR 2024
VoBo. Director de Obra

CONSORCIO RCA BOLÍVAR 2024
VoBo. Profesional Social

CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024

CRB2024 -115-2025

Bucaramanga, 30 de julio de 2025

Señores
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
Interventoría

REFERENCIA: Contrato COP-1698-2024 cuyo objeto es REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Remisión de Informe de Gestión Social Mensual No 6 V.0

Estimados Señores,

Por medio del presente se realiza entrega de Informe mensual 6 de gestión social versión 0, en cumplimiento a los requerimientos establecidos en el contrato para su revisión y posterior aprobación.

Sin otro particular,

John Jaimes

John Alexander Jaimes Abril
Rep. Legal Consorcio

Anexo 58 folios

Anexo 5. Correspondencia enviada

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: interventoriamitigacioncb@grupometrocolombia.com

GMC-139-167-2025

Bogotá D.C, julio 21 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JHON ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en aras de garantizar todas las obligaciones y compromisos contractuales, solicita al **CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024** la actualización del cronograma y el presupuesto presentados en el Plan de gestión social, con ocasión de la adición No. 1 y prórroga No. 2 del proyecto.

Por lo tanto, se otorgan al contratista tres (3) días hábiles para realizar la entrega, contados a partir de la recepción de esta comunicación.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Paola Pava – Residente social de Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-174-2025

Bogotá D.C, julio 24 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JHON ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Respuesta al CRB2024-110-2025 - Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en aras de garantizar todas las obligaciones y compromisos contractuales, informa al **CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024** que, si bien no se adicionó recursos al componente social, se solicita al contratista relacionar el valor gastado por mes y el valor disponible a la fecha del presupuesto social inicial.

Por otro lado, se aprueba el cronograma actualizado hasta el 30 de agosto de 2025.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Paola Pava – Residente social de Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-177-2025

Bogotá D.C, julio 30 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JHON ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Respuesta al CRB2024-112-2025: respuesta al oficio GMC-139-174-2025 - Solicitud de actualización del cronograma y presupuesto – componente social.

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en aras de garantizar todas las obligaciones y compromisos contractuales, informa al **CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024** que, se realizó la revisión documental del presupuesto social aprobado, así como el desglose del valor mensual. No obstante, al verificar con las actas parciales de los valores ejecutados, no guardan relación alguna con la información presentada por el contratista en el comunicado CRB2024-112-2025.

A continuación, se relacionan los valores cobrados en cada acta parcial, así:

VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTAS PARCIALES	
ACTA PARCIAL	**VALOR COBRADO**
ACTA PARCIAL No. 1	$ 1.657.772,81
ACTA PARCIAL No. 2	$ 8.263.741,54
ACTA PARCIAL No. 3	$ 7.933.796,25
ACTA PARCIAL No. 4	$ 5.724.744,83
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 23.580.055,43**
VALOR TOTAL COMP. SOCIAL	**$ 26.235.660,00**
SALDO POR EJECUTAR COMP. SOCIAL	**$ 2.655.604,57**

Tabla 1. Presupuesto social cobrado en actas parciales.

Por lo tanto, se solicita nuevamente al contratista ajustar la tabla remitida en el oficio citado en el asunto, según las actas parciales de pago.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Paola Pava – Residente social de Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

GMC-139-179-2025

Bogotá D.C, julio 31 de 2025

Señores:
CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024
Atn: JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL
Representante legal
E-mail: consorciorcabolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CIN - 1707 de 2024**, cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.**

Asunto: Respuesta al CRB2024-115-2025: Remisión de Informe de Gestión Social Mensual No 6 V.0. (Del 10 al 31 de julio de 2025).

Grupo Metro Colombia en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en aras de garantizar todas las obligaciones y compromisos contractuales, informa al **CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024** que, se realizó la revisión documental del informe mensual social No. 6 V.0. No obstante, se formulan las siguientes observaciones causales de devolución así:

Observación 1: En el cuerpo del informe, página 2, índice de modificaciones, se solicita al contratista digitar la cantidad de folios del informe.

Observación 2: En el cuerpo del informe, página 12, se solicita al contratista actualizar los datos de “plazo de ejecución” y “valor de contrato” según las prórrogas No. 1 y No. 2, y la adición No. 1, así como el tiempo y/o fecha de suspensión del proyecto.

Observación 3: En el anexo 1, se evidencia que el formato de control de entrega de volantes del 14 de julio de 2025, no se menciona cuántos volantes de inicio se le entregó al ciudadano Jorge Riaño. Adicional, el formato no está aprobado por la interventoría.

Observación 4: En el anexo 1, se evidencia que el acta del 21 de julio de 2025 no está aprobada por la interventoría.

Observación 5: En el anexo 1, se evidencia que el acta del 23 de julio de 2025 no está aprobada por la interventoría.

Observación 6: En el cuerpo del informe, página 18, 8.1.1.8 Volantes de inicio, se menciona que no se realizó entrega de esta pieza gráfica. Sin embargo, al revisar el anexo 1, se evidencia

que, uno de los formatos indica que se realizó entrega de dicho volante de inicio. Se solicita aclarar o corregir según corresponda.

Observación 7: En el cuerpo del informe, página 18, el contratista relacionó la instalación de 5 afiches del proyecto. Sin embargo, en el anexo 1, no se evidenció el formato de soporte de la actividad. Se solicita aclarar o corregir según corresponda.

Observación 8: En el cuerpo del informe, página 19, Tabla 8 Indicadores Programa de Información y Divulgación, se solicita al contratista ajustar el nombre del ítem "Reuniones adicionales establecidas" por "Reuniones extraordinarias".

Observación 9: Se solicita al contratista ajustar la Tabla 8 Indicadores Programa de Información y Divulgación, según la observación 6 sobre el volante de inicio.

Observación 10: En el anexo 2, se observó que el registro fotográfico que evidencia el cambio de afiches en el AID del proyecto. No obstante, esta interventoría considera que este documento debe ir en el anexo 1, dado que, la instalación de afiches pertenece al programa de información y divulgación.

Observación 11: En el anexo 2, no se evidenció la bitácora del proyecto para la verificación de las anotaciones del componente social.

Observación 12: En el cuerpo del informe, página 20, se menciona el incumplimiento del compromiso de retiro de vehículos por parte de la comunidad. No obstante, esta interventoría considera que esta información debe estar relacionada en el numeral 8.1.3.2 Actas de compromiso. Asimismo, anexar el documento soporte del oficio remitido a la comunidad.

Observación 13: En el cuerpo del informe, página 24, Tabla 19 Correspondencia recibida, se solicita al contratista relacionar el oficio "GMC-139-177-2025 - Rta CRB2024 -112-2025 -Rta al oficio GMC-139-174-2025 presupuesto social" del 30/07/2025, así como su respectivo soporte en el anexo 4.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

Anexo: N.A.
C.C.: Ing. Cesar Castro – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Ing. Maryory Pasachova – Apoyo técnico de la supervisión FDLCB
Proyectó: Paola Pava – Residente social de Interventoría
Revisó: Jairo Ortiz – Director Interventoría

ANEXO No. 9. INFORME MENSUAL SST

FORMATO
REPORTE PERSONAL

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-83	Prácticas Integrales de Gestión	4

FECHA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE	DIRECCIÓN TÉCNICA DE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	PERIODO INFORME			
5	AGOSTO	2025				DESDE	10/07/2025	HASTA	31/07/2025

	CONTRATISTA OBRA / CONSULTORIA		INTERVENTORIA
CONTRATO No	N° 1698-2024	CONTRATO No	N° 1707-2024
CONTRATISTA / CONSULTOR	CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024	INTERVENTOR	GRUPO METRO COLOMBIA
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LAREDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN LA LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR	OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

MES DE REPORTE	PERSONAL				DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR LOCALIDADES DE RESIDENCIA																			
	CONSOLIDADO		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	OTRO (Fuera de Bogotá)
JULIO	MUJERES	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	HOMBRES	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	TOTAL	6	2	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	CONDICIÓN DISCAPACIDAD		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	OTRO (Fuera de Bogotá)
	MUJERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HOMBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MES DE REPORTE	CONSOLIDADO		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	OTRO (Fuera de Bogotá)
	MUJERES	0																							
	HOMBRES	0																							
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONDICIÓN DISCAPACIDAD		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	OTRO (Fuera de Bogotá)
	MUJERES	0																							
	HOMBRES	0																							
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MES DE REPORTE	CONSOLIDADO		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	OTRO (Fuera de Bogotá)
	MUJERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HOMBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONDICIÓN DISCAPACIDAD		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	OTRO (Fuera de Bogotá)
	MUJERES	0																							
	HOMBRES	0																							
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NÚMERO	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	DATOS DEL TRABAJADOR										ARL			EPS	AFP	FECHA CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA			VALORACION INGRESO
		TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	SEXO F / M		LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE	CLASE	FECHA AFILIACION	NOMBRE EPS	NOMBRE AFP	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	
NUEVO																				
ANTIGUO																				
1	GRUPO METRO COLOMBIA	LABORAL	JAIRO GEOVANNI ORTIZ	79719870	48		X	10	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA/ ESP EN GEOTECNIA	3/02/2025		COLPATRIA	V	4/05/2018	COMPENSAR	COLPENSIONES		12/08/2024		APTO
2	GRUPO METRO COLOMBIA	LABORAL	ANDRES JULIAN BANDERA PAEZ	1013676065	26		X	9	AUXILIAR DE INGENIERIA	3/02/2025		COLPATRIA	V	13/02/2024	SANITAS	PORVENIR		14/07/2025		APTO
3	CONSORCIO METRO CINCO	LABORAL	ANDRES FELIPE ARBOLEDA TRIVIÑO	1030654006	28		X	8	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3/02/2025		COLPATRIA	V	20/02/2024	SURA	PORVENIR		7/02/2025		APTO
4	CONSORCIO METRO CINCO	LABORAL	ADRIANA PEÑA RINCON	52883387	42	x		19	SECRETARIA	3/02/2025		COLPATRIA	I	26/03/2019	SALUD TOTAL	PORVENIR		18/07/2025		APTO
5	GRUPO METRO COLOMBIA	LABORAL	WILMER BACCA GUTIERREZ	19604322	40		x	19	INSPECTOR SST	3/02/2025		COLPATRIA	V	1/07/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES		10/07/2024		APTO
6	GRUPO METRO COLOMBIA	LABORAL	PAOLA ANDREA PAVA VIDAL	1121933309	27	x		6	PROFESIONAL SOCIAL	1/03/2025		COLPATRIA	V	14/12/2023	SANITAS	COLPENSIONES		19/12/2024		APTO
RETIRO																				
INGRESO - RETIRO																				
PERSONAL ROTATIVO																				
NUEVO																				
ANTIGUO																				
RETIRO																				
INACTIVOS																				

6	TOTAL

Firma _____
(Campo destinado para la firma ORIGINAL)

Nombre WILMER EDUARDO BACCA GUTIERREZ
Residente SST interventor

LIC. SST No 6008 de 09/05/2018
(indicar el número de la licencia SST) y (fecha de expedición de la licencia SST)

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co.

Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co.

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES PARAFISCALES PROPIOS Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, identificado (a) con la C. C. No. 79383524 en calidad de Representante Legal GRUPO METRO COLOMBIA , identificada con NIT 830010109, certifico que para el Contrato No 1707 DE 2024, cuyo objeto es *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C,* nos encontramos a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de relaciones laborales y contractuales existentes entre nuestra empresa y las personas naturales con quien hemos firmado compromisos que están relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato firmado con el FDLCB, entre otras pagos de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones y nos encontramos al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de las ARLs, se puede evidenciar el pago de acuerdo a la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

La presente certificación corresponde al personal registrado en el formato FOAC-83 o el que lo modifique o sustituya, en el informe mensual No 5 que comprende el periodo del 10 de julio de 2025 al 31 de julio del 2025, según lo relacionado a continuación:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	TIPO DE CONTRATO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRES FELIPE ARBOLEDA	1,030,654,006	LABORAL
AUXILIAR DE INGENIERÍA/INSPECTOR DE OBRA	JULIAN ANDRES BANDERA PÁEZ	1,013,676,065	LABORAL
DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JAIRO GEOVENNI ORTIZ	79,719,870	LABORAL
SECRETARIA	ADRIANA MARÍA PEÑA RINCON	52,883,387	LABORAL
INSPECTOR SST	WILMER EDUARDO BACCA GUTIERREZ	19,604,322	LABORAL
PROFESIONAL SOCIAL	PAOLA PAVA VIDAL	1,121,933,309	LABORAL

Este documento se firma en cumplimiento de las obligaciones determinadas por las leyes laborales y civiles, que contemplan los cubrimientos que debemos brindar tanto a nuestros trabajadores como a contratistas, siendo nosotros los únicos responsables de garantizar que estén amparados y que el FDLCB como entidad contratante, se encuentra exonerada ante cualquier reclamación que se presente derivada de lo que bajo nuestra responsabilidad certificamos y firmamos, ya que su contenido corresponde a la realidad y existen soportes de su veracidad, los cuales se encuentran bajo nuestra custodia y pueden ser consultados cuando sean requeridos.

Como constancia se firma a los, 05 día(s) del mes de agosto de 2025.



Firma:
Nombre OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
Representante Legal de GRUPO METRO COLOMBIA
C. C. 79.383.524

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE INGRESO Y ACTIVIDADES DEL SG-SST

Yo **OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO**, identificado (a) con la C. C. No. 79383524 en calidad de Representante Legal de interventoría y **WILMER EDUARDO BACCA GUTIRREZ** identificado (a) con la C. C. No. 19604322 en calidad de Profesional SST de interventoría del Contrato No 1707 de 2024 , nos permitimos certificar que se ha cumplido con la ejecución de la Notificación de Riesgos, Inducción y Notificación de Derecho a realización de examen médico ocupacional de retiro para el personal reportado en calidad de ingreso e ingreso - retiro (según corresponda) en el formato FOAC-83 el que lo modifique o sustituya, para el periodo 10 de julio al 31 de julio del informe mensual SST No 5,GRUPO METRO COLOMBIA y/o del personal que se están presentando los soportes de ingreso (según corresponda).

Se certifica que se han ejecutado las capacitaciones, entrenamientos e inspecciones para el período, estipuladas en el plan de trabajo según se relaciona a continuación:

FECHA	TEMA
30/07/2025	CAPACITACION EN GESTION DE RIESGO BIOMECANICO
04/07/2025	ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE ARBOLES


Por otra parte, se ha dado cumplimiento a la realización de las sesiones legales correspondientes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia según la periodicidad y requerimientos exigidos en la normativa aplicable.

Finalmente, se manifiesta que todos los documentos y registros asociados a esta certificación estarán disponibles para consulta y/o verificación por parte de la interventoría y FDLCB, según corresponda, en medio físico en las oficinas para los fines que sean pertinentes.

Nota 1: Los soportes asociados a la notificación de riesgos y a la notificación de derecho a practicarse el examen médico ocupacional de retiro deben ser elaborados de acuerdo a los formatos establecidos en el SG-SST del consultor/contratista de obra/interventoría.

Nota 2: Los registros de las inducciones y capacitaciones deberán ser elaborados según el Formato IDU vigente o el que lo modifique o sustituya.

Como constancia se firma a los 05 días del mes de agosto del año 2025.



Firma: _____
Nombre: OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
Representante legal de interventoría
C. C. 79383524



Firma: _____
Nombre: WILMER EDUARDO BACCA GUTIERREZ
Residente SST de interventoría
C.C 19604322

FORMATO		
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO VIGILADO		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-AC-105	**PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN**	**1**

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES PARAFISCALES PROPIOS Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONSULTOR/CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Yo **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**, identificado (a) con la C. C. No. 79719870 en calidad de Director de la interventoría y **WILMER EDUARDO BACCA GUTIERREZ** identificado (a) con la C. C. No. 19604322 en calidad de Residente SST de la interventoría del Contrato No 1707 de 2024 , nos permitimos certificar que en el contrato vigilado se ha efectuado la revisión y verificación del contenido del informe mensual No 5 componente SST CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 para el Contrato No 1698 de 2024, evidenciándose que este **cumple** con los diferentes aspectos contractuales y legales incluyendo los pagos de salarios, honorarios, afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando así correspondió para el personal que desarrolló actividades en el proyecto (para cada contratista o subcontratista) del 10 de julio al 31 del mes julio del 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Asimismo, certificamos que el consultor/contratista ha cumplido con lo ofertado en el SG-SST

Como constancia se firma a los 05 días del mes de agosto del año 2025



Firma:
Nombre: JAIRO GUEOVENNI ORTIZ
Director de interventoría
C.C. 79719870



Firma:
Nombre: Wilmer Eduardo Bacca Gutiérrez Residente SST de la interventoría
C. C. 19604322

FORMATO		
INFORME MENSUAL REPORTE SST DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-100	Prácticas Integrales de Gestión	2

Fecha de diligenciamiento		
DD	MM	AÑO
5	8	2025

Informe N° 5
Correspondiente al periodo entre 10/07/2025 y 31/07/2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

A1. OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA/CONTRATISTA

REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN LA LOCALIDAD CIUDA

A.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, MAS EXACTAMENTE EN EL BARRIO BONANZA SUR ENTRE TRASVERSAL 59 Y 57, se realizará el descolgué de personal desde la parte superior del talud para la perforación e instalación de anclajes pasivos separados a 3 m de distancia en una longitud aproximada de 86 m lineales con una altura promedio a la vía cerrar de diagonal 69 s de 22 m de altura aproximadamente. Una vez se instalen los pernos de anclaje de la nueva malla se retirará la malla antigua donde habrá posibles desprendimientos de escombros los cuales tendrán que ser retirados de la zona. Sobre la vida se dispondrá de algunos equipos para poder realizar las actividades sobre el talud.

CONSULTOR /CONTRATISTA CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del Contratista)

Cto. Consultoría /contratista No. **N° 1698 - 2024** (Número del Contrato de Consultoría)

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, prórrogas, etc.
Contrato	3-feb.-25	3-jun.-25	
Duración del Contrato (MESES)	4 MESES		

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Realizar la interventoría técnica,administrativa, financiera,económica,social,jurídica,ambiental y SG-SST, del contrato de la obra publica cuto objeto es realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a obras de mitigación existentes a monto agotable por el sistema de precios fijos unitarios con fórmula de reajuste,para la reducción d

INTERVENTOR GRUPO METRO COLOMBIA (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

Cto. Interventoría No. **N° 1707 de 2024** (Número del Contrato de interventoría)

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, prórrogas, etc.
Contrato	3-feb.-25	15-sep.-25	Suspensión No. 1: 27 junio al 09 de julio - Reinicio No. 1: 10 de julio 2025 Prorroga No. 1: 19 de junio al 02 de julio Prorroga No. 2: 15 de julio al 15 de septiembre
Duración del Contrato (MESES)	6 MESES		

B. CONTROL DOCUMENTAL CONSULTOR /CONTRATISTA

B1. INSUMO / PRODUCTO CONTRATISTA / CONSULTOR

No.	VERSIÓN	ASUNTO PRODUCTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA SST: HOJAS DE VIDA, DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL, SGSST PRODUCTOS CONTRATO: ESTUDIO AMBIENTAL Y SST - SG-SST Ó MAO-SST, APÉNDICES Y/O CAPÍTULOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA PARA FASE DE CONSTRUCCIÓN O CONSERVACIÓN	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	ESTADO		OBSERVACIONES
					APROBADO	OBSERVADO	
1	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO REQUERIDO	10/02/2025	CRB2024-001-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-005-2025
2	1	HOJA DE VIDA NUEVO PERSONAL PROFESIONAL SOCIAL	6/03/2025	CRB2024-014-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-054-2025
3	1	HOJA DE VIDA NUEVO PERSONAL PROFESIONAL SISOMA	18/03/2025	CRB2024-026-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-054-2025
4	1	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA	25/02/2025	CRB2024-007-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-032-2025
5	1	DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL DE MANO DE OBRA	10/03/2025	CRB2024-017-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-040-2025
6		DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL DE OBRA	17/03/2025	CRB2024-023-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-040-2025
7	1	FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	17/03/2025	CRB2024-023-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-040-2025
8	1	PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO EN ALTURAS	17/03/2025	CRB2024-023-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-040-2025
9	1	PROCEDIMIENTO BASICO PARA EL PLAN DE RESCATE EN TALUD	17/03/2025	CRB2024-023-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-040-2025
10	1	PLAN DE RESCATE EN ALTURAS	17/03/2025	CRB2024-023-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-040-2025
11	1	PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	17/03/2025	CRB2024-023-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-040-2025
12	1	DOCUMENTOS DE INGRESO DE MAQUINARIA DE OBRA	22/03/2025	CRB2024-034-2025	X		RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA BAJO EL OFICIO GMC-139-057-2025
13	1	DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL DE MANO DE OBRA	25/04/2025	CRB2024-051-2025		X	APROBADO POR INTERVENTORIA BAJO OFICIO GMC-139-085-2025 DEL 28/04/2025
14	1	DOCUMENTOS DE VOLQUETAS Y PERSONAL	12/05/2025	EMAIL	X		APROBADO POR LA INTERVENTORÍA AJO EL OFICIO GMC-139-108-2025 DEL 14/05/2025
15	1	DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL	23/05/2025	EMAIL	X		APROBADO POR LA INTERVENTORÍA AJO EL OFICIO GMC-139-116-2025 DEL 27/05/2025
16	1	RADICACCIÓN DEL INFORME SST #3	29/05/2025	CRB2024 -075-2025	X		APROBADO BAJO OFICIO GMC-139-123-2025 DEL 04/06/2025
17	1	CERTIFICADO DE EQUPO GATO HIDRAULICO	24/06/2025	CRB2024 -089-2025			PENDIENTE POR APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA
18	1	RADICACCIÓN DEL INFORME SST #4	26/06/2025	CRB2024-090-2025		X	SE ENVIAN OBSERVACIONES BAJO EL OFICIO GMC -139-147-2025 DEL 01-06-2025
19	1	CORRECIÓN INFORME MES DE JUNIO	2/07/2025	CRB2024 -097-2025	X		SE APRUEBA BAJO EL OFICIO GMC-156-2025 DEL 8-07-2025
20	1	DOCUMENTOS DE VOLQUETA Y CONDUCTOR	10/07/2025	CRB2024 -103-2025		X	SE ENVIAN OBSERVACIONES BAJO EL OFICIO GMC -139-163-2025 DEL 11-07-2025
21	1	PROFESIONAL EN OBRA	15/07/2025	CRB2024 -105-2025		X	SE ENVIAN OBSERVACIONES BAJO EL OFICIO GMC-139-166-2025 DEL 17-07-2025
22	1	RESIDENTE DE OBRA N° 2	17/07/2025	CRB2024 -106-2025		X	SE ENVIAN OBSERVACIONES BAJO EL OFICIO GMC-139-173-2025 DEL 23 -07-2025
23	1	DANDO RESPUESTA AL OFICIO GMC-139-166-2025	22/07/2025	CRB2024 -108-2025	X		ABROBADO BAJO EL OFICIO GMC-139-170-2025 DEL 22/07/2025
24	1	DANDO RESPUESTA AL OFICIO GMC-139-173-2025	29/07/2025	CRB2024 -113-2025	X		SE APRUEBA BAJO EL OFICIOGMC-139-178-2025 DEL 31/07/2025
25	1	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL SST N°6	29/07/2025	CRB2024 -116-2025	X		APROBADO BAJO OFICIO GMC-139-184-2025 DEL 04/08/2025
26							

B2. INFORMES CONTRATISTA / CONSULTOR (DILIGENCIA LA INTERVENTORIA)

No De informe	VERSIÓN	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	APROBADO		Recibido Entidad		ACCIÓN DESARROLLADA	Observaciones (DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS Y REGISTRO DE LOS RADICADOS IDU DE RESPUESTA DE LOS CONCEPTOS DE RECIBIDO/NO RECIBIDO)
				Si	No	Si	No	EVIDENCIA (OFICIO, OBSERVACIONES O APROBACIÓN, ACTA, APREMIO, PAS, OTRO)	
1	1	18/02/2025	27/03/2025	X		X		GMC-139-077-2025	Aprobado bajo oficio GMC-139-077-2025 del 14/04/2025.
2	1	28/03/2025	30/04/2025	X		X		GMC-139-095-2025	Aprobado bajo oficio GMC-139-095-2025 del 06/05/2025
3	1	3/05/2025	2/06/2025	X		X		GMC-139-123-2025	Aprobado bajo oficio GMC-123-095-2025 del 03/06/2025
4	2	1/06/2025	27/06/2025	X		X		GMC-139-156-2025	Aprobado bajo el oficio GMC-139-156-2025 del 8-07-2025
6	1	10/07/2025	31/07/2025	X		X		GMC-139-184-2025	Aprobado bajo el oficio GMC-139-184-2025 del 4-08-2025

C. CONTROL DOCUMENTAL INTERVENTOR

C1. INSUMO /PRODUCTO INTERVENTORIA

No.	VERSIÓN	ASUNTO PRODUCTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA SST: HOJAS DE VIDA, DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL, SGSST PAI-SGSST	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	ESTADO		OBSERVACIONES
					APROBADO	OBSERVADO	
1	1	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA	3/02/2025	20256910013502	X		RECIBIDO POR LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR BAJO EL OFICIO 20256920059241
2	1	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATO DE OBRA No. COP-1698-2024	18/02/2025	20256910027972			
3	1	REMISIÓN DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL MINIMO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-1707-2024	18/02/2025	20256910028022			
4	1	REMISIÓN DOCUMENTOS DE CAMIONETA DE INTERVENTORIA	18/02/2025	20256910028062			
5	1	Radicación Plan de Acción de Interventoría (PAI)	18/03/2025	GMC-139-045-2025	X		RECIBIDO POA LA ENTIDAD BAJO OFICIO 20256910038442
6	1	Aprobación Cambio de Profesional para el Cargo de Residente Social y Profesional SISOMA del Contrato de obra No. 1698-2024.	25/03/2025	GMC-139-054-2025	X		Recibido por la entidad bajo oficio 20256910041512

C2. INFORMES INTERVENTORIA (DILIGENCIA LA INTERVENTORIA)

No De informe	VERSIÓN	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	NO. DE RADICADO	APROBADO		ACCIÓN DESARROLLADA	Observaciones (DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS O INCONVENIENTES PRESENTADOS Y REGISTRO DE LOS RADICADOS IDU DE RESPUESTA DE LOS CONCEPTOS DE APROBACIÓN /NO APROBACIÓN)
					Si	No	EVIDENCIA (OFICIO, ACTA, APREMIO, PAS)	
1	1	3/02/2025	7/04/2025	GMC-139-073-2025		X	20256910049832	Informe radicado ante la entidad bajo oficio 20256910049832
2	1	28/03/2025	30/04/2025	GMC-139-100-2025			20256910067932	Informe radicado ante la entidad bajo oficio 20256910067932

3	1	1/05/2025	30/05/2025	GMC-139-126-2025			20256910082992	Informe radicado ante la entidad bajo oficio 20256910082992
4	1							

D. SEGUIMIENTO (APLICA PARA INTERVENTORÍA)

Comité Integral o Específico, mesa de trabajo y visitas	Fecha	No. Acta	Compromisos	Fecha de entrega	Responsables	Cumplió?		Observaciones
						Si	No	
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	12/02/2025	1	1. Atención observaciones hojas de vida contratista de obra. 2.Comunicación solicitando inclusión del punto de Bonanza Sur	13-feb-25	Contratista de obra	X		
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	19/02/2025	2	1.Entrega de documentación (APU's, presupuesto,cronograma, etc.) 2.Entrega de documentación de personal mínimo y maquinaria, equipos y vehículos.	24/02/2025 25/02/2025	Contratista de obra	X		Cumple parcialmente el compromiso 1
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	26/02/2025	3	1.Inicio de actividades de obra 2.Documentos, cronograma ,APU´s,analisis NP, presupuesto ,etc. 3.Inicio de actas de vencindad	3/03/2025 27/02/2025	Contratista de obra e interventoria		X	
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	5/03/2025	4	1.Inicio de actividades de obra	10-mar-25	Contratista de obra	X		
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	12/03/2025	5	1.Solicitud modificada 2.Entrega de coronograma ajustado	17-mar-25	Contratista de obra Contratista e interventoria	X		
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	19/03/2025	6	1.Personal con manual de identificación. 2.Atención PIPMA 3.Remisión solicitud modificatorio	25/03/2025 21/03/2025 20/03/2025	Contratista de obra Contratista e interventoria	X		
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	2/04/2025	8	Seguimiento al inicio de las actividades de trabajo en alturas, los anclajes, la dotacion del personal	7-abr-25	Interventoria y contratsista de obra	X		Seguimiento permanente
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	9/04/2025	9	Se realiza seguimiento de los procedimientos de trabajo seguro en alturas, se realiza inspeccion a los equipos de atencion de emergencias.	11-abr-25	Interventoria	X		Seguimiento permanente
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	16/04/2025	10	Al momento no se reporta ningun accidente de trabajo y tampoco reporte de incidentes con la comunidad	23-abr-25	Contratista e interventoria	X		Seguimiento permanente
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	23/04/2025	11	Se realiza seguimiento a los trabajos en alturas, se inspeccionan los equipos de manera permanante y se verifica el cumplimiento con los EPP y la dotacion.	30-abr-25	Contratista e interventoria	X		
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	30/04/2025	12	Pendiente radicacion del informe mensual del componente SST.	30-abr-25	Contratista	X		cumplio
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	7/05/2025	13	Se solicita remitir soportes de pago de nomina del personal a mas tardar el 8 de mayo	8-may-25	Contratista	X		cumplio
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	14/05/2025	14	Inicio de construcción muro gavion	19-may-25	Contratista		X	No cumplio
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	21/05/2025	15	Acompañamiento en los trabajos de alturas,verificaciónn de lineas de vida. Revisión y aprobación de maquinaria y personal	28-may-25	Interventoría	X		Seguimiento permanente
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	11/06/2025	17	Se efectua seguimiento a obra y el contratista remite adecuadamente la documentación del personal y maquinaria	11-jun-25	Interventorá	X		Seguimiento permanente
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	18/06/2025	18	El contratista debe informar sobre el accidente presentado en obra. Enviar hoja de vida y documentos del nuevo residente de obra	20-jun-25	Contratista		X	Cumple parcialmente con los compromisos establecidos , se define fecha para la entrega documental
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	25/06/2025	19	Solicitud de documentación del residente de obra Solicitar ampliación del PMT	26-jun-25	Contratista			Se encuentra en proceso
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	16/07/2025	20	Reincio de contrato de obra e interventoria 10 de junio de 2025	16-jun-25	Contratista e Interventoría	X		Se retoman los procesesos
COMITÉ DE SEGUIMIMIENTO	23/07/2025	21	Revisión de alternativa por arboles caidos en el Talud		Contratista			Seguimiento permanente

E. ANEXOS

Anexo	Nombre del Anexo	Aplica		OBSERVACIONES Y/O DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE O NOVEDADES DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DEL SGSST EN EL PERIODO
		SI	NO	
1	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO VIGILADO	X		
2	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGOS SSI Y PARAFISCALES	X		
3	FORMATO DE REPORTE DE PERSONAL	X		
4	CERTIFICACIONES PAZ Y SALVO CERTIFICACIÓN CARTA DE CONTINUIDAD LABORAL		X	**NO SE HAN PRESENTADO RETIROS**
5	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE INGRESO Y/O ACTIVIDADES DEL SG-SST DOCUMENTOS DE INGRESO (contratos, certificados de afiliaicón al SGSSI, certificados de aptitud médica laboral de ingreso/periodicos)	X		
6	FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_ SST **(No aplica para E&D) entregado por interventoría**		X	**NO APLICA PARA EL CONTRATO**
7	EN CASO DE PRESENTARSE UN ACCIDENTE E INCLUIR EL **FURAT**, LA **INVESTIGACIÓN** Y EL **PLAN DE ACCIÓN DEL ACCIDENTE**, LECCIÓN APRENDIDA (FECHA DE OCURRENCIA - EVENTO PRESENTADO, ¿QUÉ PASÓ?, ¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS?, ¿POR QUE PASÓ?, LUGAR DE OCURRENCIA, TIPO DE ACCIDENTE, PARTE DEL CUERPO AFECTADA Y RECOMENDACIONES), ASÍ MISMO SE DEBERÁ REMITIR LA ACTUALIZACIÓN DE LA **MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES** INCLUIR CERTIFICACIÓN DE ARL DE LOS ACCIDENTES CERRADOS EN EL PERIODO		X	**NO SE PRESENTARON ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PRESENTE PERIODO**
8	PARA INFORME FINAL: - FORMATO DE CIERRE AMBIENTAL Y SST (SOLO APLICA PARA INFORME FINAL) - CERTIFICADOS CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGOS SSI Y PARAFISCALES DEL PERIODO DEL CONTRATO		X	**NO APLICA**

Firma Profesional SST Interventoria.
Nombre Residente SST: WILMER BACCA GUTIERREZ
No. Licencia SST: **RESOLUCION N° 6008 de 09/05/2018**

Firma Director de interventoría
Nombre Director: JAIRO ORTIZ

FORMATO:		
INFORME MENSUAL REPORTE SST DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-100	Prácticas Integrales de Gestión	2



1. ACCIDENTALIDAD E INDICADORES

CONTRATO DE CONSULTORÍA/ CONTRATISTA No. N° 1698 - 2024 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** N° 1707 de 2024

H1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE ACCIDENTALIDAD LABORAL

PERIODO	FECHA DE OCURRENCIA	NOMBRE ACCIDENTADO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVENTO		TIPO DE VINCULACIÓN				EDAD (años)	GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DÍA DE LA SEMANA	HORA DE OCURRENCIA	PROCESO QUE REALIZABA Y LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LESIÓN	TIPO DE LESIÓN	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	COSTO TOTAL EST/MADO	CAUSAS BÁSICAS		CAUSAS INMEDIATAS		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN/CONDICIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FIRMA DE CUMPLIDORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	¿RELACIONADO CON EL TRABAJO?	CUMPLIMIENTO
					CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO	DIRECTA	INDIRECTA	CONTRATISTA	TEMPORAL		MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA																						
1/8/2025 AL 28/8/25	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29/8/2025 AL 30/9/2025	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01/09/2025 AL 30/09/2025	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TERCEROS (AJENO A LA OBRA)

PERIODO	FECHA DE OCURRENCIA	NOMBRE ACCIDENTADO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	GÉNERO		EDAD (años)	TIPO DE ACCIDENTE	PROCESO QUE REALIZABA Y LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	FECHA DE NACIMIENTO	CARGO DESEMPEÑO	OBSERVACIONES
				MASCULINO	FEMENINO						
1/8/2025 AL 28/8/25	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29/8/2025 AL 30/9/2025	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01/09/2025 AL 30/09/2025	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H2. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD LABORAL

PERIODO (MENSUAL)	No. DE TRABAJADORES	DÍAS TRABAJADOS	No. DE EVENTOS			TIPO DE ACCIDENTE	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES LABORALES	EDAD ACCIDENTADO	FRECUENCIA POR ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	PORCENTAJE DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	POBLACIÓN A DE ACCIDENTALIDAD LABORAL	PRESENTACIÓN DE ACCIDENTALIDAD LABORAL	RELACIÓN ACCIDENTALIDAD VS SEVERIDAD
			ACCIDENTE MORTAL	CON TIEMPO PERDIDO	TOTAL										
1/8/2025 AL 28/8/25	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29/8/2025 AL 30/9/2025	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01/09/2025 AL 30/09/2025	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H3. INDICADORES PROGRAMA AUSENTISMO LABORAL

PERIODO (MENSUAL)	TIEMPO PROGRAMADO (Días)	No DE DÍAS PERDIDOS O DE AUSENCIA	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA
1/8/2025 AL 28/8/2025	22	0	0%
29/8/2025 AL 30/09/2025	22	0	0%
01/09/2025 AL 30/09/2025	8	-	-
ACUMULADO	**68**		

H4. INDICADORES DE GESTIÓN SOLICITADOS POR IDU

Nombre	Fórmula	Variables	Valor	Variables	Valor	Resultado
IGA (índice general de ausentismo)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	Número ausentistas en el mes	0	Número de trabajadores en el mes	6	0%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	Número de trabajadores en el mes	6	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	Número de días de trabajo programados en el mes	8	0%
Severidad de la accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes)/ Número de trabajadores en el mes x 100	Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes	0	Número de trabajadores en el mes	6	0%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	Capacitaciones realizadas	2	Capacitaciones programadas	1	50%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	Número de personas con Inducciones realizada en el periodo	0	Personal que ingreso en el periodo	0	0%
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	Número inspecciones realizadas	2	Número de inspecciones programadas	1	50%
% Cumplimiento del Plan HSE o SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	Número de actividades realizadas	4	Número de actividades programadas	3	133%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo* 100.	Número de afiliados al SGSSI	6	Número de trabajados contratados	6	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	Número de participantes en actividades de capacitación	6	Número de personas con necesidades de capacitación	6	100%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	Número de acciones correctivas cerradas	0	Número de hallazgos	0	0%

Firma Profesional SST/Interventoria
Nombre Profesional SST: WILMER BACCA G
No. Licencia SST: RESOLUCION N° 6008 de 09/05/2018

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO METRO COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **830010109**, aportó por **WILMER EDUARDO BACCA GUTIERREZ**, identificado(a) con **CC** número **19604322** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88483116** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$4.000.000	$640.000	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$4.000.000	$160.000	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0															0		30	$4.000.000	$160.000	Agosto - 2025	88483116	31/07/2025	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	$4.000.000	$278.400	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO METRO CINCO**, identificada con **NI** número **900585054**, aportó por **ADRIANA MARIA PEÑA RINCON**, identificado(a) con **CC** número **52883387** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **87670161** para el periodo de salud **2025-07** y pensiones **2025-06** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$2.500.000	$100.000	Junio - 2025	87670161	01/07/2025	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$2.500.000	$400.000	Junio - 2025	87670161	01/07/2025	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0															0		30	$2.500.000	$100.000	Julio - 2025	87670161	01/07/2025	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	$2.500.000	$13.100	Junio - 2025	87670161	01/07/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO METRO COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **830010109**, aportó por **JAIRO GEOVENNI ORTIZ** , identificado(a) con **CC** número **79719870** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88483116** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		24	$7.280.000	$1.164.800	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0												X			0		6	$1.820.000	$291.200	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		24	$7.280.000	$291.200	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0												X			0		6	$1.820.000	$72.800	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
EPS008	Compensar EPS	1	0															0		24	$7.280.000	$291.200	Agosto - 2025	88483116	31/07/2025	S
EPS008	Compensar EPS	1	0												X			0		6	$1.820.000	$72.800	Agosto - 2025	88483116	31/07/2025	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		24	$7.280.000	$506.700	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0												X			0		6	$1.820.000	$0	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO METRO COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **830010109**, aportó por **ANDRES JULIAN BANDERA PAEZ**, identificado(a) con **CC** número **1013676065** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88483116** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$6.339.000	$253.600	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$6.339.000	$1.014.300	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$6.339.000	$253.600	Agosto - 2025	88483116	31/07/2025	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	$6.339.000	$441.200	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO METRO COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **830010109**, aportó por **ANDRES FELIPE ARBOLEDA TRIVIÑO**, identificado(a) con **CC** número **1030654006** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88483116** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$3.700.000	$148.000	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
EPS010	EPS Sura	1	0															0		30	$3.700.000	$148.000	Agosto - 2025	88483116	31/07/2025	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$3.700.000	$592.000	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	$3.700.000	$257.600	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO METRO COLOMBIA SAS**, identificada con **NI** número **830010109**, aportó por **PAOLA ANDREA PAVA VIDAL**, identificado(a) con **CC** número **1121933309** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88483116** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$5.800.000	$928.000	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$5.800.000	$232.000	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$5.800.000	$232.000	Agosto - 2025	88483116	31/07/2025	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	$5.800.000	$403.700	Julio - 2025	88483116	31/07/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.