Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57552**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Tableros Auxiliares (Industrial)	Serie NR	Servicio Subestación y tableros
Código-Placa IMTAB-0104	Código ECRI	Ubicación SUBESTACION
	Riesgo	
Marca NR	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo NR		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81629	Preventiva	Sábado 28, Febrero 2026	Martes 24, Febrero 2026	15:30 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR PUNTOS CALIENTES	**Estado Normal**	Ninguna
AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS DE LOS TOTALIZADORES	**No Requiere**	Ninguna
VERIFICAR VOLTAJES (escribir lecturas)	**Voltaje L1: 458.2 v Voltaje L2: 459.1 V Voltaje L3: 4.61.2 v**	Ninguna
VERIFICAR AMPERAJES (escribir lecturas)	**Corriente L1: 12.3 amp Corriente L2: 12.7 amp Corriente L3: 11.9 amp**	Ninguna
EVALUACION DE BALANCE DE CARGAS	**No Evaluado**	Ninguna
AJUSTAR BARRAJES	**No Requiere**	Ninguna
REVISAR AISLADORES	**Realizado**	Ninguna
LIMPIEZA DEL TABLERO, DE POLVO Y SUCIEDAD	**Completa**	Ninguna
ACOMODAR TODOS LOS CABLES DE ALIMENTACION	**No Requiere**	Ninguna
SI SE PRESENTAN PUNTOS CALIENTES, CORREGIR AJUSTANDO EL TERMINAL	**No Hay Necesidad**	Ninguna
VERIFICAR CON PISTOLA DE TEMPERATURA , LA TEMPERATURA DE TERMINALES	**No Verificado**	Ninguna
REVISAR AJUSTE DE TAPAS Y CHAPAS	**Ajustado**	Ninguna
SI SE PRESENTAN TOTALIZADORES CALIENTES O CON SOBRE CARGAS, CAMBIAR POR MAS ALTO	**No Requiere Cambio**	Ninguna
REVISAR PUNTO DE TIERRA	**Punto De Tierra Ok**	Ninguna
IDENTIFICAR CIRCUITOS	**Circuitos Identificados**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

Voltaje L1: 458.2 v
Voltaje L2: 459.1 V
Voltaje L3: 4.61.2 v

Corriente L1: 12.3 amp
Corriente L2: 12.7 amp
Corriente L3: 11.9 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández	2026-02-24 15:30:46	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 10:24:42	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 10:24:47	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandtek Todos los derechos reservados. ©2026