Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57234**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Mini Split (Industrial)	Serie 121201671XN2424CR	Servicio Laboratorio Clínico
Código-Placa IMA-0317	Código ECRI	Ubicación Bodega principal
	Riesgo	
Marca rowa	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo rac-18csa/xa21-E/6		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81460	Preventiva	Sábado 7, Febrero 2026	Miércoles 4, Febrero 2026	15:48 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	**Si**	Ninguno
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	**Bueno**	Ninguno
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	**Normal**	Ninguno
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	**Normal**	Ninguno
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA.	**Normal**	Ninguno
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	**Ajustado**	Ninguno
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	**Limpio**	Ninguno
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	**Lavada Completa**	Ninguno
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	**Lavada Completa**	Ninguno
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	**Revisada**	Ninguno
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	**Si**	Se requiere suministrar refrigerante, el equipo no esta enfriando
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	**Revisado**	Ninguno
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	**Revisado**	Ninguno
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	**Funciona**	Ninguno
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	**Operativo**	Ninguno

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 221.7 v

consumo: 7.0 amp

temperatura salida evaporador: 9.8°c

temperatura control: 18°c

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
Hidrolavadora				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo

bio clean chemi clean

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Tecnico: Fabio Alvarado	2026-02-04 15:48:13	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-02-04 17:51:20	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-02-04 17:51:25	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026