Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57491**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Mini Split (Industrial)	Serie NR	Servicio Gerencia
Código-Placa IMA-1514/20045	Código ECRI	Ubicación OFICINAJURIDICA
	Riesgo	
Marca Innovair	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo WOE13D2DB1		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81689	Preventiva	Sábado 21, Febrero 2026	Viernes 20, Febrero 2026	16:24 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	**Si**	Ninguna
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	**Bueno**	Ninguna
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	**Normal**	Ninguna
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	**Normal**	Ninguna
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA.	**Normal**	Ninguna
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	**Ajustado**	Ninguna
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	**Limpio**	Ninguna
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	**Lavada Completa**	Ninguna
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	**Lavada Completa**	Ninguna
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	**Revisada**	Ninguna
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	**No**	Ninguna
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	**Revisado**	Ninguna
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	**Revisado**	Ninguna
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	**Funciona**	Ninguna
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	**Operativo**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 222.6 v

consumo: 5.3 amp

temperaratura salida evaporador: 10.3°c

temperatura control: 18°c

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
Hidrolavadora				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Tecnico: Fabio Alvarado	2026-02-20 16:24:46	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 10:07:53	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 10:07:58	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026