Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57593**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Tanque De Agua Potable (Ind)	Serie N/T	Servicio Tanque de Agua
Código-Placa IMTK-0201	Código ECRI	Ubicación Parqueadero
	Riesgo	
Marca Marca Por Defecto	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo N/T		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81679	Preventiva	Sábado 28, Febrero 2026	Viernes 27, Febrero 2026	9:14 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	CUATRIMESTRAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
ENVIAR CORREO ELECTRONICO A TODAS LAS DEPENDECIAS INFORMANDO EL CORTE DE AGUA POTABLE	**Realizado(soporte)**	Información se le envía al correo de desastres y emergencia un mes antes del proceso
COORDINAR LOGISTICA DE LA SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA	**Logística Ok (soporte)**	Ninguna
LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	**Completa**	Ninguna
DOS DIAS ANTES DE LA FECHA CERRAR LA VALVULAPRINCIPAL DE ENTRADA DE AGUA	**Realizado**	Cierre llave suministro el día 25/02/2026 a partir de la 7 am para empezar desocupar tanque
REALIZAR TOMA DE MUESTRAS FISICOQUIMICOS (CLORO Y PH ANTES DE LAVAR TANQUE Y LOS LÍMITES ESTABLECIDOS DEBEN ESTAR EN EL RANGO ESTABLECIDO SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 PARA AGUA POTABLE.	**Si**	Ninguna
DESOCUPAR POR COMPLETO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	**Desocupado**	Ninguna
UTILIZAR IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE PARA REALIZAR EL LAVADO	**Cumple**	Ninguna
REALIZAR TRES LAVADAS CON HIPOCLORITO DILUIDO AL 10%	**Tres Lavadas**	Ninguna
LAVADO DE PAREDES Y COLUMNAS	**Realizado**	Ninguna
RETIRAR OBJETOS EXTRAÑOS QUE SE ENCUENTREN	**Retirados**	Ninguna
REALIZAR LAVADAS CON AGUA A PRESION RETIRANDO EL HIPOCLORITO	**Completa**	Ninguna
LAVADO DE REJILLAS DE SUCCION	**Si**	Ninguna
RECOGER RESIDUOS	**Si**	Ninguna
REALIZAR ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA	**Realizado(soporte)**	Antes y después del lavado se toman muestras para el estudio fisico-quimico
REVISION Y AJUSTE DE FLOTADORES	**Cumple**	Ninguna
REALIZAR NUEVAMENTE LLENADO DE TANQUE D AGUA POTABLE	**Llenado Rápido**	Ninguna
RETIRAR MALEZA DE LA PARTE EXTERIOR DEL TANQUE	**Completa**	Ninguna
ELIMINAR RAICES O OBJETOS EXTRAÑOS	**Completa**	Ninguna
REALIZAR TOMA DE MUESTRAS FISICOQUIMICOS (CLORO Y PH DESPÚES DE LAVAR TANQUE Y LOS LÍMITES ESTABLECIDOS DEBEN ESTAR EN EL RANGO ESTABLECIDO SEGÚN	**Rango óptimo**	Ninguna
REALIZAR INFORME FOTOGRAFICO DE LA LAVADA DEL TANQUE	**Si(soporte)**	Ninguna
Verificación de niveles de amonio, cloruros, nitratos, dureza, alcalinidad	**Si(soporte)**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

No registra.

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
herramientas de mano				

Hidrolavadora

Bombas de agua

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
hipoclorito				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final

Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Tecnicos: Vicente Ardila, Nemecio Egea, Fabio Alvarado, Jhean Buelvas, Juan Pablo Garcia	2026-02-27 09:14:06	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 10:25:33	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 10:25:39	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026