Ingeniero.
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME MENSUAL SUPERVISION – noviembre de 2025
PERIODO:	06 de noviembre – 30 de noviembre de 2025

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales:

LONGITUD DEL CORREDOR: 11.6 Kms

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1758 de 2025		
CONTRATISTA:	FERRERIA S.A.S	NIT:	900.825.956-1
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	“OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y/O DISPOSITIVOS DE CONTENCIÓN LATERAL EN LA VIAS 40CN01 EL PORTAL EL ANTOJO Y 40CNB PUENTE REAL CAQUEZA EL TABLON A CARGO DEL INSTITUTONACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA”		
Fecha de Inicio:	06/11/2025	No. de Oficio:	2025S-VCUN-083965
Valor Inicial:	$ 120.658.609,78		

Valor Adiciones:	N.A
Valor Actual:	$ 120.658.609,78
Anticipo Entregado:	N.A
Anticipo Amortizado:	N.A
Saldo por Amortizar:	N.A
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Total, Prórrogas:	N.A
Prórroga 1:	N.A
Fecha de Fin:	31/12/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
766625	20	C-2409-0600-3-20301C-2409040-02	$ 120.658.609,78	$ 0,00	$ 120.658.609,78

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
N.A	N.A	N.A	N.A

Nota: No se tramitaron actas durante el periodo.

1.4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Según el seguimiento realizado, para el periodo, se reporta la siguiente información:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 119.783.270,78	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (BÁSICO)	$ 52.269.063,61	43,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (BÁSICO)	$ 0,00	0,00%

Nota: El contratista se organizando la logística para el suministro e instalación de los elementos.

1.4.2. **ANTICIPO**

OTORGADO	$ 0
AMORTIZADO	$ 0
SALDO	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

% Básico programado acumulado: 43,64% (Total programado mensual = 43,64%)
% Básico ejecutado acumulado: 0,00% (Total ejecutado mensual = 0,00%)

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/11/2025	N.A	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$12.065.861,00	360-47-994000053519 3	23/10/2025	10/01/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Indemnizaciones Laborales.	$24.131.722,00	360-47-994000053519 3	23/10/2025	05/01/2029

Estabilidad y Calidad de la Obra	$36.197.583,00	360-47-994000053519 3	31/12/2025	31/12/2030

Póliza de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$284.700.000,00	360-74-994000012783 1	23/10/2025	31/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	$284.700.000,00	360-74-994000012783 1	23/10/2025	31/12/2025
Productos Trabajados y Operaciones Terminadas	$284.700.000,00	360-74-994000012783 1	23/10/2025	31/12/2025
Bienes Bajo Cuidado Tenencia y Control	$284.700.000,00	360-74-994000012783 1	23/10/2025	31/12/2025
RCE Patronal	$284.700.000,00	360-74-994000012783 1	23/10/2025	31/12/2025
Vehículos Propios Y No Propios	$284.700.000,00	360-74-994000012783 1	23/10/2025	31/12/2025
Contaminación	$284.700.000,00	360-74-994000012783 1	23/10/2025	31/12/2025

Gastos Médicos	$284.700.000,00	33-40-1010879891	23/10/2025	31/12/2025
Responsabilidad Civil Cruzada	$284.700.000,00	33-40-1010879891	23/10/2025	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo se realizaron una serie de solicitudes.

FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
18/11/2025	FERRERIA S.A.S	Solicitud de documentación para el control de la ejecución del contrato 1758-2025

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO:

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONTRATISTA DIRECTAMENTE EN LA CARPETA DEL CONTRATO.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. DATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	N.A.		
CONTRATISTA:	N.A.	NIT:	N.A.
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	N.A.		
Fecha de Inicio:	N.A.	No. de Oficio:	N.A.
Valor Inicial:	N.A.		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	N.A.		
Valor Actual:	N.A.		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	N.A.		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	N.A.		
Fecha de Fin:	N.A.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TOTAL				N.A.	N.A.	N.A.

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

N.A.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 0,00
Total inversión ejecutada: $ 0,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.9. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios y prestaciones sociales	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad del Servicio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N.A.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N.A.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **_** O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

N.A.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO:

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo en mención, el contratista realizo actividades logísticas adquiriendo los elementos a instalar y realizando visitas de priorización sobre el corredor, donde se verificaron las condiciones generales de cada sector.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo el ingeniero de apoyo a cargo del seguimiento del contrato realizo las siguientes comisiones:

Visita de inspección a puntos críticos de los corredores viales 40CN01 EL PORTAL EL ANTOJO Y 40CNB PUENTE REAL CAQUEZA EL TABLON

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Apoyar al desarrollo el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos estipulados por la entidad.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CENVENIO

Reunión de seguimiento por medios virtuales.

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND