

W M SOLUCIONES SAS
NIT 900.766.883-9
Cra 4 n 597
Tel: 3213140811 - Ext. undefined
Tabio - Colombia
w.msoluciones@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FV 1

Señores	MUNICIPIO DE TABIO		
NIT	899.999.443-9	**Teléfono**	(601) 8647148
Dirección	CR 5 4 15	**Ciudad**	Tabio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2026, 16:54
Expedición	25/03/2026, 16:54
Vencimiento	02/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Avance de obra correspondiente al Acta 1 del contrato 202500252 COSTO DIRECTO	1.00	71,735,568.00
2	ADMINISTRACION 25%	1.00	17,933,892.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	3,586,778.00
4	UTILIDAD 3%	1.00	2,152,067.00

Total items: 4

Total Bruto	95,408,305.00
Total a Pagar	95,408,305.00

Valor en Letras:
Noventa y cinco millones cuatrocientos ocho mil trescientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 95,408,305.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099221052 aprobado en 20250925 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: a498868227512d06b771b9da3c596f81ce481c32ca0e69e7803aecb20b6c8976aa3296656fc41d9c2fb8c60ddffea7da

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE TABIO

BALANCE - CONTRATO 202500252

W & M Soluciones S.A.S.

CONTRATO No 202500252
CONTRATISTA W & M SOLUCIONES SAS
NIT 900.766.883-9
R/L MANUEL ENRIQUE ORJUELA DURAN
OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA
ACTA DE INICIO 26/12/2025
PLAZO INICIAL Hasta el 31 de Diciembre de 2025
PRORROGA 1 Hasta el 1 de marzo de 2026
SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

ACTA No	1
FECHA	25/02/2026

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA NÚMERO 1	CANTIDADES A EJECUTAR	CONDICIONES ACTUALIZADAS A COBRA ACTA NO. 01	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Unidades	Unidades	CANT	VALOR
SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS									
1	PRELIMINARES								
1,1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	304,05	$ 18.891,00	$ 5.743.809,00	182,43	121,62	182,43	$ 3.446.285,00
1,2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	36,71	$ 15.877,00	$ 582.845,00	22,00	14,71	22,00	$ 349.323,00
2,0	ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
2,1	TEJA DE BARRO	M2	111,99	$ 88.184,00	$ 9.875.726,00	67,19	44,80	67,19	$ 5.925.436,00
2,2	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	13,08	$ 64.547,00	$ 844.275,00	7,85	5,23	7,85	$ 506.565,00
2,3	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	21,28	$ 53.423,00	$ 1.136.841,00	10,64	10,64	10,64	$ 568.421,00
2,4	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	76,83	$ 44.417,00	$ 3.412.558,00	42,26	34,57	42,26	$ 1.876.907,00
2,5	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	31,18	$ 149.556,00	$ 4.663.156,00	-	31,18	-	$ -
2,4	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	128,24	$ 10.180,00	$ 1.305.483,00	64,12	64,12	64,12	$ 652.742,00
2,7	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	47,04	$ 49.393,00	$ 2.323.447,00	21,17	25,87	21,17	$ 1.045.551,00
3	ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS								
3,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	36,71	$ 83.919,00	$ 3.080.666,00	16,52	20,19	16,52	$ 1.386.300,00
3,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	46,00	$ 4.376,00	$ 201.296,00	41,40	4,60	41,40	$ 181.166,00
3,3	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	166,08	$ 23.822,00	$ 3.956.358,00	141,17	24,91	141,17	$ 3.362.904,00
3,4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	974,97	$ 9.266,00	$ 9.034.100,00	828,73	146,25	828,73	$ 7.678.985,00
3,5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	460,31	$ 7.458,00	$ 3.432.992,00	359,04	101,27	359,04	$ 2.677.734,00
3,6	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	1,20	$ 221.483,00	$ 265.780,00	-	1,20	-	$ -
3,7	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	1,20	$ 62.977,00	$ 75.572,00	-	1,20	-	$ -
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACEROINOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1,00	$ 351.905,00	$ 351.905,00	-	1,00	-	$ -
3,9,1	LLAVE MANGUERA	UND	1,00	$ 55.413,00	$ 55.413,00	-	1,00	-	$ -
3,9,2	REGISTRO 1/2"	UND	1,00	$ 85.985,00	$ 85.985,00	-	1,00	-	$ -
3,9,3	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UND	6,00	$ 80.113,00	$ 480.678,00	-	6,00	-	$ -
3,9,4	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UND	4,00	$ 443.658,00	$ 1.774.632,00	-	4,00	-	$ -
3,9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE POMO ENTRADA	UND	4,00	$ 41.944,00	$ 167.776,00	-	4,00	-	$ -
3,9,6	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	2,70	$ 82.029,00	$ 221.478,00	-	2,70	-	$ -
4	INSTALACIONES ELECTRICAS								
4,1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	38,00	$ 81.435,00	$ 3.094.530,00	-	38,00	-	$ -
4,2	LAMPARA HERMETICA LED 18 W	UND	8,00	$ 45.857,00	$ 366.856,00	-	8,00	-	$ -
4,3	BALA LED 4" 12W	UND	30,00	$ 15.415,00	$ 462.450,00	-	30,00	-	$ -
SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES									
1	PRELIMINARES								
1,1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	45,30	$ 17.561,00	$ 795.513,00	$ 45,3	0,00	45,30	$ 795.513,00
1,2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	249,00	$ 15.947,00	$ 3.970.803,00	$ 249,0	0,00	249,00	$ 3.970.803,00
2	CANCHA BALONCESTO							-	$ -
2,1	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	2,00	$ 1.154.735,00	$ 2.309.470,00	$ 2,0	2,00	2,00	$ 2.309.470,00
2,2	PINTURA EPÓXICA	M2	721,96	$ 21.160,00	$ 15.276.674,00	$ -	721,96	-	$ -
2,3	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	550,00	$ 13.330,00	$ 7.331.500,00	$ -	550,00	-	$ -
2,4	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	155,00	$ 4.376,00	$ 678.280,00	$ -	155,00	-	$ -
2,5	CONCRETO 1500 PSI	M3	1,74	$ 327.042,00	$ 569.053,00	$ -	1,74	-	$ -
2,6	TEJA TERMOACUSTICA	M2	31,19	$ 72.558,00	$ 2.263.084,00	$ -	31,19	-	$ -
3	CANCHA MICROFUTBOL							-	$ -
3,1	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	722,00	$ 4.467,00	$ 3.225.174,00	$ -	722,00	-	$ -
3,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	200,00	$ 4.376,00	$ 875.200,00	$ -	200,00	-	$ -
4	BLOQUE							-	$ -
4,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	358,00	$ 4.376,00	$ 1.566.608,00	$ 358,0	0,00	358,00	$ 1.566.608,00
4,2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	120,00	$ 37.713,00	$ 4.525.560,00	$ 120,0	0,00	120,00	$ 4.525.560,00
4,3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	105,00	$ 22.651,00	$ 2.378.355,00	$ 105,0	0,00	105,00	$ 2.378.355,00
4,4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	960,00	$ 9.266,00	$ 8.895.360,00	$ 960,0	0,00	960,00	$ 8.895.360,00
4,5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	960,00	$ 7.458,00	$ 7.159.680,00	$ 960,0	0,00	960,00	$ 7.159.680,00
4,6	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	350,00	$ 13.414,00	$ 4.694.900,00	$ 350,0	0,00	350,00	$ 4.694.900,00
4,7	RECONSTRUCCIÓN Y PINTURA DRYWALL - SUPERBOARD	M2	65,00	$ 11.205,00	$ 728.325,00	$ 65,0	0,00	65,00	$ 728.325,00
4,8	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	4,41	$ 51.695,00	$ 227.975,00	$ 4,4	0,00	4,41	$ 227.975,00
5	PUERTAS Y PORTADAS EN GENERAL							-	$ -
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	158,40	$ 4.376,00	$ 693.158,00	$ 158,4	0,00	158,40	$ 693.158,00
5,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	182,40	$ 22.651,00	$ 4.131.542,00	$ 182,4	0,00	182,40	$ 4.131.542,00
	SUBTOTAL				**$ 129.292.821,00**				**$ 71.735.568,00**
		ADMINISTRACION		25%	$ 32.323.205,00				$ 17.933.892,00
		IMPREVISTOS		5%	$ 6.464.641,00				$ 3.586.778,00
		UTILIDAD		3%	$ 3.878.785,00				$ 2.152.067,00
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 171.959.452,00**				**$ 95.408.305,00**

Atentamente,

Alexander Garzón Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel.: 3118239207
Residente de obra

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1070921352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	No. CONTRATO	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	ACTA	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	FECHA	20/02/2026
CAPITULO	PRELIMINARES	ITEM	1.1
ITEM:	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	UND. M2	REF.

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Se realizó el desmote de las tejas afectadas y se reacomodarón las que estaban en buena condición.		1,00	9	20,27		182,43	182,43
Ubicación: tejado segundo piso sur y oriental							
						TOTAL	182,43

Evidencia



OBSERVACIONES:

Alexander Germán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520250760 CND - Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel: 3118289257
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	No. CONTRATO	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	ACTA	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	FECHA	20/02/2026
CAPITULO	PRELIMINARES	ITEM	1.2
ITEM:	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	UND. M2	REF.

UBICACIÓN DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Se realizó el desmote de las baldosas y la demolisión del piso sobrante		1,00	3,143	7		22,00	22,00
Ubicación Pisos y paredes del instituto, Demolisión de materiales no estructurales							
TOTAL							22,00

Evidencia



OBSERVACIONES:

Alexander Germán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520197601ENG = Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel.: 3118289237
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14 Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ITEM**	2.1
ITEM:	TEJA DE BARRO	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Se realizó el desmote de las tejas afectadas y se reacomedarén las que estaban en buena condición		1,00	11	6,108		67,19	67,19
Reacomodación de tejas de barro, se rea¿mplazaron de la cubierta en general del instituto, ubicación tejado sur y oriental							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	#¡REF!	**ITEM**	2.2
ITEM:	#¡REF!	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Se realizó el desmote de las tejas de plastico afectadas		1,00	2	3,9		7,85	7,85
Ubicación cubierta Sur - Interna.							
TOTAL							7,85

Evidencia



OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martinez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ITEM**	2.3
ITEM:	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Se realizó el desmote de las tejas, se está aplicando capas de manto para evitar las goteras al interior d ela estrcutura		1,00	2	5,319		10,64	10,64
Ubicación: tajado segundo piso sur y oriental							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ITEM**	2.4
ITEM:	MANTO FIBERGLASS 600X1	**UND.** M2	**REF.**

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Aplicación de producto de impermeabilización para evitar goteras al interior de la estructura		1,00	7	6		42,26	42,26
Ubicación techo y cubierta del segundo piso costado sur y oriental, canal sur.							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ITEM**	2.6
ITEM:	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION / DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Aplicación de producto de mortero zika para lograr impermeabilización y evitar goteras al interior de la estructura		1,00	8	8		64,12	64,12
Ubicación Canal sur							
TOTAL							64,12

Evidencia







OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ITEM**	2.7
ITEM:	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	**UND.**	M2
		REF.	

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Aplicación de producto de membrana para lograr impermeabilización y evitar goteras al interior de la estructura		1,00	3	7		21,17	21,17
Ubicación caballetes del techo del segundo piso, canal sur							
TOTAL							21,17

Evidencia



OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.967 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140611

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	**ITEM**	3.1
ITEM:	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Enchapes de pisos y paredes		1,00	4	4		16,52	16,52
Enchapes de pileta, cocina y salon de instrumentos							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	No. CONTRATO	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	ACTA	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	FECHA	20/02/2026
CAPITULO	ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	3.2
ITEM:	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	UND. M2	REF.

UBICACIÓN DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Pintura de puertas ventanas y laminas		1,00	8	5		41,40	41,40
Ubicación en general en barandas, puertas y ventanas de todo el instituto							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	**ITEM**	3.3
ITEM:	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Pintura de puertas ventanas y laminas		1,00	10	14		141,17	141,17
Ubicación en general en barandas, puertas y ventanas de todo el instituto							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	**ITEM**	3.4
ITEM:	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Pintura sobre pared de salones, boblioteca, oficinas y fachadas		6,00	19	7		828,73	828,73
Ubicación, Pintura en salones, cocina, fachadas en general							
TOTAL							828,73

Evidencia



OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140611

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	**ITEM**	3.5
ITEM:	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Pintura sobre pared de salones, boblioteca, oficinas y fachadas		6,00	60	1		359,40	359,40
Ubicación, Pintura en salones, cocina, fachadas en general							
TOTAL							359,40

Evidencia



OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140611

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.1
ITEM:	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION / DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Demonte de teja e cubierta de cancha de baloncésto		3,00	15	1		45,30	45,30
Ubicación cubierta de cancha de baloncesto Ubicación Blogue principal sede Camilo Torres							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	No. CONTRATO	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	ACTA	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	FECHA	20/02/2026
CAPITULO	PRELIMINARES	ITEM	1.2
ITEM:	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	UND. M2	REF.

UBICACION / DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Demolisión de estreuturas descompuestas, pisos, techo, driwall, pañetes con humedad		1,00	21	12		249,00	249,00
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	CANCHA BALONCESTO	**ITEM**	2.1
ITEM:	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	**UND.** UN	**REF.**

UBICACION / DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Tableros de cancha de baloncesto		2,00	1	1		2,00	2,00
Ubicación cancha de baloncesto sede Camilo Torres							
		TOTAL					2,00

Evidencia



OBSERVACIONES:

Alexander Gómez Martínez
C.C. No. 80.094.562 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520237961CND - Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel: 3118189237
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Oñuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	BLOQUE	**ITEM**	4.1
ITEM:	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	**UND.**	ML
		REF.	

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Lijado y pintura de superficies metálicas, puertas, venntanas y barandas		1,00	358	1		358,00	358,00
Ubicación pintura sobre superficies metalicas Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							
TOTAL							358,00

Evidencia







OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.952 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520210760 1CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	BLOQUE	**ITEM**	4.2
ITEM:	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 — **UND.** ML	**REF.**	

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Instalación con soldsadura de franche metálico, para evitar las palomas		1,00	120			120,00	120,00
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							
TOTAL							120,00

Evidencia



OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 252021076011CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140611

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2024
CAPITULO	BLOQUE	**ITEM**	4.3
ITEM:	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	**UND.** M2	**REF.**

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Limpieza de superficies metálicas, y aplicación de pintura, puertas, ventanas, barandas y flanche		1,00	105	1		105,00	105,00
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202600252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	BLOQUE	**ITEM**	4.4
ITEM:	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	**UND.** M2	**REF.**

UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Pintura a dos manos en paredes de los salones, baños y fachada		1,00	6	160		960,00	960,00
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	BLOQUE	**ITEM**	4.5
ITEM:	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	**UND.** ML	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Pintura a dos manos en paredes de los saloes, baños y relamtes en general		1,00	960	1		960,00	960,00
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							
TOTAL							960,00

Evidencia





OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martinez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520217501CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel: 3118189207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C : 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202600252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	BLOQUE	**ITEM**	4.6
ITEM:	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	**UND.** M2	**REF.**

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN	CCD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Aplicación de impermeabilizante en zonas con humedad		1,00	35	10		350,00	350,00
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	BLOQUE	**ITEM**	4,7
ITEM:	RECONSTRUCCIÓN Y PINTURA DRYWALL - SUPERBOARD	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Reconstrucción de techo en driwall en el techo de la escalera		1,00	8	8		65,00	65,00
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							
TOTAL							65,00

Evidencia





OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140611

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	BLOQUE	**ITEM**	4.0
ITEM:	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	**UND:** ML	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Arreglo y reconstrucción de bajante de aguas lluvias del bloque principal		1,00	4	1		4,41	4,41
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	PUERTAS Y PORTADAS EN GENERAL	**ITEM**	4,9
ITEM:	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	**UND.** ML	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Limpieza, lijado y pintura de puertas y portadas		26,00	3	2		158,40	158,40
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							
TOTAL							158,40

Evidencia







OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Guzmán Martinez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA	**No. CONTRATO**	202500252
CONTRATISTA:	W & M SOLUCIONES SAS	**ACTA**	1
INTERVENTORIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	**FECHA**	20/02/2026
CAPITULO	PUERTAS Y PORTADAS EN GENERAL	**ITEM**	4,10
ITEM:	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	**UND.** M2	**REF.**

UBICACION DESCRIPCION	COD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	CAN PARCIAL	CANT TOTAL
Limpieza, lijado y pintura de puertas y portadas, ventanas y remates.		1,00	182	1		182,40	182,40
Ubicación Bloque principal sede Camilo Torres							
TOTAL							182,40

Evidencia



OBSERVACIONES:

Atentamente,

Alexander Gorman Martinez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogota
T.P. No. **2520217601CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: **3118289207**
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

2026



INFORME DE ACTA NÚMERO 1 DEL CONTRATO 202500252 CON OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA

INFORME ACTA 1 CONTRATO 202500252

W & M SOLUCIONES S.A.S.

Contenido

1. Datos generales 2
2. Datos del contrato objeto de obra 2
3. Localización del proyecto 3
4. Actividades realizadas 4
- Limpieza general y de cubiertas 4
- Demoliciones 4
- Resane y reparación de fachadas 4
- Pintura de paredes interiores y exteriores 5
- Instalación de flanche metálico 5
- Pintura de vigas y estructura metálica 5
- Lijado y pintura de superficies metálicas 5
- Pintura de cubierta 5
- Limpieza y preparación de superficies 6
- Demoliciones 6
- Resane de fachadas 6
- Impermeabilización 6
- Reparación y aplicación de pañete en oficinas 6
- Pintura de paredes 6
- Lijado y pintura de elementos metálicos 7
- Reacomodación de cubierta 7

4.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma 7
4.2 Seguimiento al avance financiero contrato de obra 9
5. Personal y equipo implementado en la obra 11
6. Seguimiento de garantías y seguros del contrato 11
8. Comités de seguimiento 17
9. de trabajo en alturas 17
10. Cuadro cumplimiento obligaciones especificas 18

	INFORME DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS	W & M Soluciones S.A.S.

Datos generales

FECHA:	Febrero 25 de 2026		INFORME ACTA No.		1
PERIODO: No. Diciembre de 2025 – febrero de 2026	**Del**	26 de diciembre de 2025	**Al**	25 de febrero de 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Tabio- Cundinamarca				

1. Datos del contrato objeto de obra

TEMA	INFORMACIÓN
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA
DURACIÓN Y EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($171.959.452,00)
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025001353 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA AFILIACIÓN ARL	N/A
FECHA DE COBERTURA ARL	N/A
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA	VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DEL 2025. N° CTR-100000902 Garantía de Cumplimiento. N° CTR-100000448 Responsabilidad Civil Extracontractual. COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
FECHA DE INICIO	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA 1	DE FECHA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 POR EL TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS HASTA EL PRIMERO (01) DE MARZO DE 2026
NOMBRE CONTRATISTA	W & M SOLUCIONES
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ENRIQUE ORJUELA DURAN
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT: 900766883-9
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	C.C.: 1.076.621.352 de Tabio
NOMBRE SUPERVISOR	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. Localización del proyecto

- Sede Camilo Torres



Imagen generada con geogle maps, https://www.google.com/maps/@4.9159451,-74.0986272,262m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

- Sede principal Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas



Imagen generada con geogle maps https://www.google.com/maps/@4.9159451,-74.0986272,262m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

3. Actividades realizadas

Durante el periodo correspondiente al presente informe se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la **Sede Camilo Torres** y en el **Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas**, orientadas a mejorar las condiciones físicas de las edificaciones, optimizar su funcionalidad y garantizar espacios más seguros, salubres y estéticamente adecuados para la comunidad usuaria. Las intervenciones incluyeron procesos de limpieza especializada, reparaciones locativas, impermeabilización, adecuaciones estructurales menores y aplicación de acabados finales.

Sede Camilo Torres

En esta sede se adelantaron trabajos integrales que abarcaron desde la recuperación de superficies hasta la intervención de cubiertas y elementos metálicos estructurales.

- Limpieza general y de cubiertas

Se realizó la remoción exhaustiva de material biológico acumulado, especialmente excremento de palomas, el cual estaba generando afectaciones tanto sanitarias como de deterioro prematuro en las superficies. Se efectuó el lavado técnico de las cubiertas de todos los bloques y de las fachadas del bloque principal, empleando agua a presión y solución de hipoclorito de sodio para garantizar desinfección, eliminación de hongos y neutralización de olores. Esta actividad permitió preparar adecuadamente las superficies para las intervenciones posteriores.

- Demoliciones

Se retiraron las baldosas que presentaban fisuras, desprendimientos y desgaste significativo, verificando el estado de la base y dejando la superficie lista para su posterior reposición. De igual manera, se desmontaron las láminas de fibrocemento del techo del bloque principal que evidenciaban deterioro estructural y posibles filtraciones, realizando el proceso con las medidas de seguridad correspondientes.

- Resane y reparación de fachadas

Se intervinieron las superficies afectadas por grietas, fisuras y desprendimiento de pañete. Se reconstruyeron filos y esquinas deterioradas utilizando mortero de reparación, garantizando alineación y uniformidad. Posteriormente, se aplicó estuco plástico para nivelar y mejorar la textura de los muros, asegurando condiciones óptimas para la aplicación de pintura y mayor durabilidad del acabado.

- Pintura de paredes interiores y exteriores

Se aplicaron dos manos de pintura tipo Koraza en el bloque principal, tanto en áreas internas como externas. Previamente se realizó la preparación de superficies mediante limpieza, sellado de poros y corrección de imperfecciones, lo cual permitió obtener un acabado homogéneo, mayor adherencia y mejor resistencia a la intemperie.

- Instalación de flanche metálico

Se instaló flanche metálico de manera longitudinal sobre las vigas estructurales del bloque principal, con el fin de reforzar la protección contra filtraciones de agua. La fijación se realizó mediante soldadura, garantizando estabilidad y firmeza. Posteriormente, se aplicó pintura anticorrosiva y acabado protector para prolongar la vida útil del elemento.

- Pintura de vigas y estructura metálica

Las vigas y elementos metálicos afectados por la acumulación de residuos y humedad fueron sometidos a limpieza mecánica y lijado para eliminar corrosión superficial. Posteriormente, se aplicó pintura anticorrosiva y esmalte de acabado, mejorando tanto la protección estructural como la presentación estética.

- Lijado y pintura de superficies metálicas

Se realizó el lijado manual y mecánico de barandas, puertas y ventanas con presencia de óxido o pintura deteriorada. Una vez preparadas las superficies, se aplicaron dos manos de esmalte sintético, logrando un acabado uniforme, mayor resistencia al desgaste y protección frente a agentes ambientales.

- Pintura de cubierta

Se aplicaron dos manos de pintura especializada para cubiertas en las tejas de los bloques de un solo nivel. Este procedimiento incluyó limpieza previa, sellado y aplicación uniforme del producto, contribuyendo a mejorar la impermeabilidad, disminuir la absorción de calor y prolongar la vida útil de las tejas.

Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas

En esta institución se desarrollaron actividades enfocadas en la recuperación integral de fachadas, oficinas y cubiertas, mejorando las condiciones físicas del inmueble.

- Limpieza y preparación de superficies

Se retiraron manualmente los sobrantes de pintura deteriorada y material suelto mediante raspado y lijado. Posteriormente, se realizó la limpieza profunda de las superficies intervenidas, dejándolas en condiciones adecuadas para la aplicación de impermeabilizantes y pintura, garantizando mejor adherencia y acabado final.

- Demoliciones

Se desmontaron las baldosas que presentaban deterioro, fisuras y desprendimiento, realizando la actividad con cuidado para no afectar la base estructural. Esta labor permitió preparar adecuadamente las áreas para su posterior rehabilitación.

- Resane de fachadas

Se repararon grietas y fisuras presentes en los pañetes exteriores, reconstruyendo filos y esquinas dañadas para recuperar la uniformidad de las superficies. Se aplicaron morteros de reparación y estuco plástico para lograr nivelación y acabado adecuado.

- Impermeabilización

Se aplicó producto impermeabilizante en las superficies de fachada y pañetes intervenidos, con el fin de prevenir filtraciones, controlar la humedad y evitar el deterioro prematuro de los acabados, especialmente en zonas expuestas a la intemperie.

- Reparación y aplicación de pañete en oficinas

En las oficinas donde el pañete presentaba desprendimiento o deterioro avanzado, se retiró completamente el material afectado. Posteriormente, se realizó limpieza, aplicación de impermeabilizante, nuevo pañete y estuco de afinado, logrando superficies planas, resistentes y listas para el proceso de pintura.

- Pintura de paredes

Se aplicaron dos manos de pintura tipo Koraza en muros interiores y exteriores, asegurando uniformidad en el color y mayor resistencia al desgaste. Este proceso incluyó preparación previa de superficies y control de calidad en la aplicación.

- Lijado y pintura de elementos metálicos

Se realizó la preparación de superficies metálicas mediante lijado para eliminar óxido, suciedad y pintura deteriorada. Posteriormente, se aplicaron dos manos de esmalte sintético en puertas, ventanas, barandas y columnas, mejorando su apariencia y protección.

- Reacomodación de cubierta

Se efectuó el reacomodamiento técnico de tejas, caballetes y cubiertas que presentaban desalineaciones o desplazamientos. Esta intervención permitió corregir puntos críticos de filtración, reducir el riesgo de goteras y mejorar el comportamiento general del sistema de cubierta frente a lluvias.

4.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma

INFORME DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS

W & M Soluciones S.A.S.

DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE TABIO
CRONOGRAMA

CONTRATO No 20250252
CONTRATISTA W & M SOLUCIONES SAS
NIT 902 766 883-9

OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE DE SAN MARTIN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	EJECUCIÓN dic-25	Enero de 2026 Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Febrero de 2026 Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES													
1	**PRELIMINARES**												
1,1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	304,05										
1,2	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H≤0.04 M	M2	36,71										
2,0	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**												
2,1	TEJA DE BARRO	M2	111,99										
2,2	TEJA PLASTICA No 6	M2	13,05										
2,3	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	51,28										
2,4	MANTO FIBERGLASS 600XL	M2	76,83										
2,5	LISTON M.H. PINO ROMERON (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	ML	31,15										
2,4	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	128,24										
2,7	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, 2DOS CAPAS	M2	47,04										
3	**ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**												
3,1	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	36,71										
3,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	46,00										
3,3	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	166,08										
3,4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	374,97										
3,5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	460,91										
3,6	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	1,00										
3,7	VIDRIO TRANSPARENTE 4 M/M	M2	1,00										
3,9	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 48 cm INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA	UND	1,00										
3,9,1	LLAVE MANGUERA	UND	1,00										
3,9,2	PESISTRO 1/2"	UND	1,00										
3,9,3	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	6,00										
3,9,4	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UND	4,00										
3,9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE POMO ENTRADA	UND	4,00										
3,9,6	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	2,70										
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**												
4,1	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	38,00										
4,2	LAMPARA HERMETICA LED 18 W	UND	8,00										
4,3	BALA LED 4" 12 W	UND	30,00										
SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES													
1	**PRELIMINARES**												
1,1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	45,80										
1,2	DEMOLICION PLACA PISO 0.05 M	M2	249,00										
2	**CANCHA BALONCESTO**												
2,1	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 M/M (PAR)	UN	2,00										
2,2	PINTURA EPONICA	M2	721,96										
2,3	PINTURA EPONICA (LINEAL)	ML	550,00										
2,4	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	158,00										
2,5	CONCRETO 2.500 PSI	M3	1,74										
2,6	TEJA TERMOACUSTICA	M2	32,19										
3	**CANCHA MICROFUTBOL**												
3,1	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.10 M	ML	722,00										
3,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	200,00										
4	**BLOQUE**												
4,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	558,00										
4,2	PLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, 85x50	ML	120,00										
4,3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	105,00										
4,4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	960,00										
4,5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	960,00										
4,6	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	350,00										
4,7	RECONSTRUCCION Y PINTURA DRYWALL - SUPERBOARD	M2	65,00										
4,8	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	44,1										
5	**PUERTAS Y PORTADAS EN GENERAL**												
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	158,40										
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	182,40										

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **25202107601CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Telefono: 3213140811

De acuerdo al avance de obra, se destaca que no se han presentado ajustes al cronograma y las actividades se han ejecutado sin novedad en el tiempo de realización.

4.2 Seguimiento al avance financiero contrato de obra

A corte del presente informe se ha iniciado la ejecución del contrato con la construcción de andenes de acuerdo a lo programado.

- Valor mejoramiento **Sede Camilo Torres**: $ 96.153.965
- Valor ejecutado corte 25 de febrero: $ 58.972.643
- Porcentaje ejecutado **Sede Camilo Torres** 61%

- Valor mejoramiento **Casa de la cultura**: $ 75.805.487
- Valor ejecutado corte 25 de febrero: $ 36.435.663
- Porcentaje ejecutado **Casa de la cultura**: 48%

- Valor Total del contrato: $ 171.959.452
- Valor ejecutado corte 25 de febrero: $ 95.408.305
- **Porcentaje Avance total obras contrato 55%**

Se presenta el cuadro de presupuesto ejecutado con corte a la fecha del presente informe:

INFORME DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS

W & M Soluciones S.A.S.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA NÚMERO 1	CANTIDADES A EJECUTAR	CONDICIONES ACTUALIZADAS A COBRA ACTA NO. 01	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Unidades	Unidades	CANT	VALOR
SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS									
1	**PRELIMINARES**								
1,1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	304,05	$ 18.891,00	$ 5.743.809,00	182,43	121,62	182,43	$ 3.446.285,00
1,2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	36,71	$ 15.877,00	$ 582.845,00	22,00	14,71	22,00	$ 349.323,00
2,0	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**								
2,1	TEJA DE BARRO	M2	111,99	$ 88.184,00	$ 9.875.726,00	67,19	44,80	67,19	$ 5.925.436,00
2,2	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	13,08	$ 64.547,00	$ 844.275,00	7,85	5,23	7,85	$ 506.565,00
2,3	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	21,28	$ 53.423,00	$ 1.136.841,00	10,64	10,64	10,64	$ 568.421,00
2,4	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	76,83	$ 44.417,00	$ 3.412.558,00	42,26	34,57	42,26	$ 1.876.907,00
2,5	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	31,18	$ 149.556,00	$ 4.663.156,00	-	31,18	-	$ -
2,4	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	128,24	$ 10.180,00	$ 1.305.483,00	64,12	64,12	64,12	$ 652.742,00
2,7	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	47,04	$ 49.393,00	$ 2.323.447,00	21,17	25,87	21,17	$ 1.045.551,00
3	**ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**								
3,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	36,71	$ 83.919,00	$ 3.080.666,00	16,52	20,19	16,52	$ 1.386.300,00
3,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	46,00	$ 4.376,00	$ 201.296,00	41,40	4,60	41,40	$ 181.166,00
3,3	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	166,08	$ 23.822,00	$ 3.956.358,00	141,17	24,91	141,17	$ 3.362.904,00
3,4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	974,97	$ 9.266,00	$ 9.034.100,00	828,73	146,25	828,73	$ 7.678.985,00
3,5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	460,31	$ 7.458,00	$ 3.432.992,00	359,04	101,27	359,04	$ 2.677.734,00
3,6	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	1,20	$ 221.483,00	$ 265.780,00	-	1,20	-	$ -
3,7	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	1,20	$ 62.977,00	$ 75.572,00	-	1,20	-	$ -
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACEROINOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1,00	$ 351.905,00	$ 351.905,00	-	1,00	-	$ -
3,9,1	LLAVE MANGUERA	UND	1,00	$ 55.413,00	$ 55.413,00	-	1,00	-	$ -
3,9,2	REGISTRO 1/2"	UND	1,00	$ 85.985,00	$ 85.985,00	-	1,00	-	$ -
3,9,3	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UND	6,00	$ 80.113,00	$ 480.678,00	-	6,00	-	$ -
3,9,4	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UND	4,00	$ 443.658,00	$ 1.774.632,00	-	4,00	-	$ -
3,9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE POMO ENTRADA	UND	4,00	$ 41.944,00	$ 167.776,00	-	4,00	-	$ -
3,9,6	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	2,70	$ 82.029,00	$ 221.478,00	-	2,70	-	$ -
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
4,1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	38,00	$ 81.435,00	$ 3.094.530,00	-	38,00	-	$ -
4,2	LAMPARA HERMETICA LED 18 W	UND	8,00	$ 45.857,00	$ 366.856,00	-	8,00	-	$ -
4,3	BALA LED 4" 12W	UND	30,00	$ 15.415,00	$ 462.450,00	-	30,00	-	$ -
SEDE EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ DE SAN MARTÍN SEDE CAMILO TORRES									
1	**PRELIMINARES**								
1,1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	45,30	$ 17.561,00	$ 795.513,00	$ 45,3	0,00	45,30	$ 795.513,00
1,2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	249,00	$ 15.947,00	$ 3.970.803,00	$ 249,0	0,00	249,00	$ 3.970.803,00
2	**CANCHA BALONCESTO**							-	$ -
2,1	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	2,00	$ 1.154.735,00	$ 2.309.470,00	$ 2,0	2,00	2,00	$ 2.309.470,00
2,2	PINTURA EPÓXICA	M2	721,96	$ 21.160,00	$ 15.276.674,00	$ -	721,96	-	$ -
2,3	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	550,00	$ 13.330,00	$ 7.331.500,00	$ -	550,00	-	$ -
2,4	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	155,00	$ 4.376,00	$ 678.280,00	$ -	155,00	-	$ -
2,5	CONCRETO 1500 PSI	M3	1,74	$ 327.042,00	$ 569.053,00	$ -	1,74	-	$ -
2,6	TEJA TERMOACUSTICA	M2	31,19	$ 72.558,00	$ 2.263.084,00	$ -	31,19	-	$ -
3	**CANCHA MICROFUTBOL**								$ -
3,1	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	722,00	$ 4.467,00	$ 3.225.174,00	$ -	722,00	-	$ -
3,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	200,00	$ 4.376,00	$ 875.200,00	$ -	200,00	-	$ -
4	**BLOQUE**								$ -
4,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	358,00	$ 4.376,00	$ 1.566.608,00	$ 358,0	0,00	358,00	$ 1.566.608,00
4,2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	120,00	$ 37.713,00	$ 4.525.560,00	$ 120,0	0,00	120,00	$ 4.525.560,00
4,3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	105,00	$ 22.651,00	$ 2.378.355,00	$ 105,0	0,00	105,00	$ 2.378.355,00
4,4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	960,00	$ 9.266,00	$ 8.895.360,00	$ 960,0	0,00	960,00	$ 8.895.360,00
4,5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	960,00	$ 7.458,00	$ 7.159.680,00	$ 960,0	0,00	960,00	$ 7.159.680,00
4,6	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	350,00	$ 13.414,00	$ 4.694.900,00	$ 350,0	0,00	350,00	$ 4.694.900,00
4,7	RECONSTRUCCIÓN Y PINTURA DRYWALL - SUPERBOARD	M2	65,00	$ 11.205,00	$ 728.325,00	$ 65,0	0,00	65,00	$ 728.325,00
4,8	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	4,41	$ 51.695,00	$ 227.975,00	$ 4,4	0,00	4,41	$ 227.975,00
5	**PUERTAS Y PORTADAS EN GENERAL**								$ -
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	158,40	$ 4.376,00	$ 693.158,00	$ 158,4	0,00	158,40	$ 693.158,00
5,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	182,40	$ 22.651,00	$ 4.131.542,00	$ 182,4	0,00	182,40	$ 4.131.542,00
	SUBTOTAL				**$ 129.292.821,00**				**$ 71.735.568,00**
			ADMINISTRACION	25%	$ 32.323.205,00				$ 17.933.892,00
			IMPREVISTOS	5%	$ 6.464.641,00				$ 3.586.778,00
			UTILIDAD	3%	$ 3.878.785,00				$ 2.152.067,00
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 171.959.452,00**				**$ 95.408.305,00**

VALOR ACTA No. 1 SEDE CAMILO TORRES	$ 58.972.643
VALOR ACTA No. 1 CASA DE LA CULTURA	$ 36.435.663
TOTAL VALOR ACTA No 1	$ 95.408.305
PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA	55%

5. Personal y equipo implementado en la obra

Personal de obra

Nombre	Cargo
Alexander Guzmán Martínez	Residente de obra
Luis Esteban Castañeda	Maestro Oficial de obra
Wilfredo José Martínez	Maestro Oficial de obra
Jorge Armando Castañeda	Ayudante de obra
Ricardo Jesús Morantes León	Ayudante de obra
Carlos Jilberto Gómez	Ayudante de obra
Luis Eduardo Lozano	Ayudante de obra
Sandro Alberto Ramírez	Ayudante de obra

6. Seguimiento de garantías y seguros del contrato

Se presenta en el siguiente cuadro el estado actual de las pólizas que garantizan el contrato, estas garantías fueron constituidas con la compañía Seguros del Estado S.A.

7. Seguimiento de garantías y seguros del contrato

Se presenta en el siguiente cuadro el estado actual de las pólizas que garantizan el contrato, estas garantías fueron constituidas con la compañía Seguros Mundial.

No. de Póliza de Seguro de Cumplimiento	CTR-100000902 / Anexo 3	Compañía de Seguros	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Amparo	Cumplimiento	Valor Asegurado	$ 25.786.333,10
Desde	27/02/2026	Hasta	31/07/2026
Amparo	Prestaciones Sociales	Valor Asegurado	$ 51.572.666,20
Desde	27/02/2026	Hasta	31/03/2029
Amparo	Correcto Funcionamiento	Valor Asegurado	$ 77.358.999,30
Desde	27/02/2026	Hasta	30/09/2026

Amparo	Estabilidad de la Obra	Valor Asegurado	$ 51.572.666,20
Desde	31/03/2026	Hasta	31/03/2031
No. de Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	CTR-100000448 / Anexo 3	Compañía de Seguros	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual	Valor Asegurado	$ 284.700.000,00
Desde	26/12/2025	Hasta	31/03/2026

6. Pago a colaboradores

PAZ Y SALVO POR PAGO DE HONORARIOS

Yo, **JORGE CASTAÑEDA ACERO** identificado con cédula de ciudadania No. **80.405.862** de Tabio, Cundinamarca, manifiesto que he recibido a satisfacción la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($ 3.500.000)** por parte de la empresa **W & M SOLUCIONES SAS** con Nit. **900.766.883-9**, correspondiente al pago por los trabajos realizados como **Ayudante de Obra** en el proyecto denominado **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS (Contrato de Obra No. 202500252 del 26/12/2025)**, ubicada en Tabio Cundinamarca, por el periodo comprendido entre el **05/01/2026 y el 15/02/2025**.

Declaro además que no tengo reclamaciones pendientes por conceptos de honorarios, salarios, horas extras, dominicales, festivos, recargos, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social o cualquier otro concepto laboral derivado de la ejecución de este trabajo.

En constancia, firmo el presente comprobante de paz y salvo en la ciudad de Tabio, a los 15 días del mes de febrero del año 2026.

JORGE CASTAÑEDA ACERO
80.405.862 de Tabio, Cundinamarca

PAZ Y SALVO POR PAGO DE HONORARIOS

Yo, **CARLOS JILBERTO GOMEZ ZORRO** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.148.218.984** de Libertad-Capacho, Venezuela, manifiesto que he recibido a satisfacción la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($ 3.500.000)** por parte de la empresa **W & M SOLUCIONES SAS** con Nit. **900.766.883-9**, correspondiente al pago por los trabajos realizados como **Ayudante de Obra** en el proyecto denominado **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS (Contrato de Obra No. 202500252 del 26/12/2025)**, ubicada en Tabio Cundinamarca, por el periodo comprendido entre el **05/01/2026 y el 15/02/2025**.

Declaro además que no tengo reclamaciones pendientes por conceptos de honorarios, salarios, horas extras, dominicales, festivos, recargos, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social o cualquier otro concepto laboral derivado de la ejecución de este trabajo.

En constancia, firmo el presente comprobante de paz y salvo en la ciudad de Tabio, a los 15 días del mes de febrero del año 2026.

CARLOS JILBERTO GOMEZ ZORRO
C.C 1.148.218.984 de Libertad-Capacho, Venezuela

PAZ Y SALVO POR PAGO DE HONORARIOS

Yo. **LUIS ESTEBAN CASTAÑEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.406.327** de Tabio. manifiesto que he recibido a satisfacción la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000)** por parte de la empresa **W & M SOLUCIONES SAS** con Nit. **900.766.883-9**. correspondiente al pago por los trabajos realizados como **Maestro de Obra** en el proyecto denominado **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS (Contrato de Obra No. 202500252 del 26/12/2025)**. ubicada en Tabio Cundinamarca. por el periodo comprendido entre el **05/01/2026 y el 15/02/2025**.

Declaro además que no tengo reclamaciones pendientes por conceptos de honorarios. salarios. horas extras. dominicales. festivos. recargos. prestaciones sociales. indemnizaciones. seguridad social o cualquier otro concepto laboral derivado de la ejecución de este trabajo.

En constancia. firmo el presente comprobante de paz y salvo en la ciudad de Tabio. a los 15 días del mes de febrero del año 2026.

LUIS ESTEBAN CASTAÑEDA
C.C 11.235.342 de Tabio

PAZ Y SALVO POR PAGO DE HONORARIOS

Yo, **WILFREDO JOSE MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **6980249** de Venezuela, manifiesto que he recibido a satisfacción la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($ 4.500.000)** por parte de la empresa **W & M SOLUCIONES SAS** con Nit. **900.766.883-9**, correspondiente al pago por los trabajos realizados como **Ayudante de Obra** en el proyecto denominado **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS (Contrato de Obra No. 202500252 del 26/12/2025)**, ubicada en Tabio Cundinamarca, por el periodo comprendido entre el **05/01/2026 y el 15/02/2025**.

Declaro además que no tengo reclamaciones pendientes por conceptos de honorarios, salarios, horas extras, dominicales, festivos, recargos, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social o cualquier otro concepto laboral derivado de la ejecución de este trabajo.

En constancia, firmo el presente comprobante de paz y salvo en la ciudad de Tabio, a los 15 días del mes de febrero del año 2026.

WILFREDO JOSÉ MARTÍNEZ
6980249 de Venezuela

PAZ Y SALVO POR PAGO DE HONORARIOS

Yo, **RICARDO JESUS MORANTES LEÓN** identificado con cedula de ciudadania No **1.090.370.768** de Cucuta, Norte de Santander, manifiesto que he recibido a satisfaccion la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($ 3.500.000)** por parte de la empresa **W & M SOLUCIONES SAS** con Nit **900.766.883-9**, correspondiente al pago por los trabajos realizados como **Ayudante de Obra** en el proyecto denominado **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS (Contrato de Obra No. 202500252 del 26/12/2025)**, ubicada en Tabio Cundinamarca, por el periodo comprendido entre el **05/01/2026 y el 15/02/2025**

Declaro ademas que no tengo reclamaciones pendientes por conceptos de honorarios, salarios, horas extras, dominicales, festivos, recargos, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social o cualquier otro concepto laboral derivado de la ejecucion de este trabajo.

En constancia, firmo el presente comprobante de paz y salvo en la ciudad de Tabio, a los 15 dias del mes de febrero del año 2026

RICARDO JESUS MORANTES LEON
1.090.370.768 de Cucuta, Norte de Santander

PAZ Y SALVO POR PAGO DE HONORARIOS

Yo, **LUIS EDUARDO LOZANO GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.406.547** de Colombia, manifiesto que he recibido a satisfacción la suma de **DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 2.333.000)** por parte de la empresa **W & M SOLUCIONES SAS** con Nit. **900.766.883-9**, correspondiente al pago por los trabajos realizados como **Ayudante de Obra** en el proyecto denominado **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS (Contrato de Obra No. 202500252 del 26/12/2025)**, ubicada en Tabio Cundinamarca, por el periodo comprendido entre el **05/01/2026** y el **31/01/2025**.

Declaro además que no tengo reclamaciones pendientes por conceptos de honorarios, salarios, horas extras, dominicales, festivos, recargos, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social o cualquier otro concepto laboral derivado de la ejecución de este trabajo.

En constancia, firmo el presente comprobante de paz y salvo en la ciudad de Tabio, a los 15 días del mes de febrero del año 2026.

Luis Eduardo Lozano G.

LUIS EDUARDO LOZANO GONZALEZ
80.406.547 de Colombia

PAZ Y SALVO POR PAGO DE HONORARIOS

Yo, SANDRO ALBERTO RAMIREZ LAVERDE identificado con cédula de ciudadania No. **80.406.996** de Colombia, manifiesto que he recibido a satisfacción la suma de **DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 2.333.000)** por parte de la empresa **W & M SOLUCIONES SAS** con Nit. **900.766.883-9**, correspondiente al pago por los trabajos realizados como **Ayudante de Obra** en el proyecto denominado **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMILO TORRES Y SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS (Contrato de Obra No. 202500252 del 26/12/2025)**, ubicada en Tabio Cundinamarca, por el periodo comprendido entre el **05/01/2026 y el 31/01/2025**.

Declaro además que no tengo reclamaciones pendientes por conceptos de honorarios, salarios, horas extras, dominicales, festivos, recargos, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social o cualquier otro concepto laboral derivado de la ejecución de este trabajo.

En constancia, firmo el presente comprobante de paz y salvo en la ciudad de Tabio, a los 15 días del mes de febrero del año 2026.

Sandro Ramirez Laverde.

SANDRO ALBERTO RAMIREZ LAVERDE

80.406.996 de Colombia

8. Comités de seguimiento

Se adjunta el documento a través del cual se realizó seguimiento al contrato.
Anexo1 - Acta número 1

9. Pago de seguridad social y certificados de trabajo en alturas

Se anexan las planillas de pago de seguridad social de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026. (Anexo 3. Planillas de pago)



ANSI INGENIERÍA

ANALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E INGENIERÍA S.A.S

Aprobación Ministerio De Trabajo 08SE2019220000000025999 2019-07-04
Certificado con código: 30.405-2 por CELAC (18-CPR-002)

CERTIFICA QUE:

Luis Esteban Castañeda Garzon

Con documento de identidad N° 80406327

Curso y aprobó la acción de formación

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad de 32 horas

Realizado en Zipaquirá el 02 al 05 de enero de 2026

Certificado de Capacitación y Entrenamiento Para Trabajo En Alturas N° ANSI2026-5-1TA23-11386

En testimonio de lo anterior se firma en Zipaquirá, a los **5 días del mes de enero de 2026**

Dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la resolución 4272 de 2021

Realizado a nombre de la empresa W&M SOLUCIONES SAS, NIT: 900766883, representante legal: Manuel Enrique Orjuela Duran, empresa afiliada a la ARL: SURA

MARIA JACOBA DIAZ BUELVA
Entrenador
Licencia N 0784 Del 2025

SANDRA PATRICIA PENAGOS RUIZ
Representante Legal

La autenticidad de este documento puede ser verificada en infoansisas@gmail.com / Teléfonos 3007210463 – 3105987561
Carrera 36 N 8 - 554 interior 2 - Zipaquirá (Cundinamarca)
NIT. 901096090-3

Consulta Este Diploma



ANSI INGENIERIA

ANALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E INGENIERÍA S.A.S

Aprobación Ministerio De Trabajo 08SE2019220000000025999 2019-07-04
Certificado con código: 30.405-2 por CELAC (18-CPR-002)

CERTIFICA QUE:

Carlos Jilberto Gómez Zorro

Con documento de identidad N° 1148218984

Curso y aprobó la acción de formación

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una intensidad de 8 horas

Realizado en Zipaquirá el 18 de febrero de 2026

Certificado de Capacitación y Entrenamiento Para Trabajo En Alturas N° ANSI2026-18-2RE20-11990

En testimonio de lo anterior se firma en Zipaquirá, a los **18 días del mes de febrero de 2026**

Dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la resolución 4272 de 2021

Realizado a nombre de la empresa W&M SOLUCIONES SAS, NIT: 900766883, representante legal: Manuel Enrique Orjuela Duran, empresa afiliada a la ARL: SURA

RONALD A. ESTEPA AGUILAR
Entrenador
Licencia N 25-0083 De 2024

SANDRA PATRICIA BENAGOS RUIZ
Representante Legal

La autenticidad de este documento puede ser verificada en infoansisas@gmail.com / Telefonos 3007210463 – 3105987561
Carrera 36 N 8 - 554 interior 2 - Zipaquirá (Cundinamarca)
NIT. 901096090-3

Consulta Este Diploma

10. Cuadro cumplimiento obligaciones especificas

En la siguiente tabla se presentan las obligaciones específicas y su estado de cumplimiento.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
Obligación	**Descripción de cumplimiento**
1. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.	Se cumple a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas del contrato y las obligaciones establecidas, conforme a lo definido en los Documentos del Proceso. También con las condiciones de calidad, oportunidad y demás obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación, adicionalmente se garantiza la

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
Obligación	**Descripción de cumplimiento**
	calidad de los materiales mediante conforme a lo acordado en el contrato.
2. En caso de que el contratista enfrente imprevisto, deberá justificarlos para que puedan ser aprobados y cancelados por EL MUNICIPIO.	A la fecha no hay imprevistos y se han ejecutado las actividades de acuerdo a lo acordado contractualmente
3. Realizar la obra de acuerdo con las cantidades emanadas en el presupuesto oficial del proceso, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las Normas Técnicas Generales, las normas de Ensayos de Materiales las cuales enmarcan los procedimientos, parámetros, la selección objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato que permitan y describan como debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del proyecto de acuerdo con los lineamientos que requiere la Entidad determinados en estos estudios y las demás especificaciones establecidas por la Secretaria de Infraestructura, especialmente las relacionadas con el manejo de espacio público y medio ambiente.	Se cumple a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas del contrato y las obligaciones establecidas, conforme a lo definido en los Documentos del Proceso, las cantidades ejecutadas a la fecha corresponden a lo acordado contractualmente de acuerdo con los lineamientos que requiere la Entidad y determinados en especificaciones establecidas por la Secretaria de Infraestructura También con las condiciones de calidad, oportunidad y demás obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación, adicionalmente se garantiza la calidad de los materiales mediante conforme a lo acordado en el contrato.
4. Utilizar materiales que cumplan las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando que sean de buena calidad y presentar la certificación de calidad de los materiales utilizados para el desarrollo de las obras, en el caso de los materiales de cantera que use el conveniente y le sean autorizados por la supervisión de obra deberán ser de una fuente aprobada y certificada por la CAR y/o la entidad competente.	Se cumple a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas de los materiales del contrato y a las obligaciones establecidas, conforme a lo definido en los Documentos del Proceso, a la fecha no se han utilizado materiales de cantera.
5. Asistir a los comités de obra de acuerdo a la programación realizada con el Municipio.	Se ha asistido a los comités de obra programados.
6. Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.	De acuerdo al avance de obra, se destaca que no se han presentado ajustes al cronograma y las actividades se han ejecutado sin novedad en el tiempo de realización.
7. Realizar por su cuenta y costo bajo las indicaciones de la supervisión los estudios y ensayos de laboratorio necesarios para la certificación del cumplimiento de la normatividad aplicable en cada actividad.	Los materiales utilizados son de alta calidad, no se ha requerido realizar ensayos de laboratorio debido a que los materiales utilizados y los ítems ejecutados no lo requieren

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
Obligación	**Descripción de cumplimiento**
8. Presentar al Interventor y/o supervisor informes semanales y mensuales de avance de obra y los que EL MUNICIPIO les solicite.	Se ha presentado al supervisor los informes semanales y mensuales de avance de obra y todos los que han solicitado a la fecha les solicite.
9. Elaborar y presentar, actas parciales, final de obra y liquidación.	Se han elaborado las actas parciales de lo ejecutado a la fecha
10. Mantener todo el personal vinculado, debidamente identificado y uniformado mediante el uso de chalecos, cascos, botas, overoles y demás elementos de protección personal.	A la fecha del presente informe se han vinculado 7 personas al proyecto, se adjuntan planillas y soportes de pago de seguridad social, a las personas vinculadas al proyecto se les entregó los elementos de protección personal.
11. Instalar las vallas informativas, de acuerdo con las especificaciones que entregue la secretaria de infraestructura establecido por el municipio según modelo indicado por el supervisor o interventor.	N/A
12. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.	La empresa ha ejecutado la obra, de acuerdo a lo acordado contractualmente, en cada uno de las etapas del proyecto W & M Soluciones SAS, responde por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros
13. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	Los materiales utilizados son de alta calidad, no se ha requerido realizar ensayos de laboratorio debido a que los materiales utilizados y los ítems ejecutados no lo requieren
14. Solicitar por escrito y justificar cualquier requerimiento de adición del valor o prórroga del plazo de ejecución o de contrato adicional según el caso.	A la fecha de ejecución del presente contrato, se ha solicitado una prórroga, se provee la solicitud de modificatorio, adición y prorroga, la cual está en proyecto y se radicará oportunamente.
15. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.	Se tendrá la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad del presente contrato
16. El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el contrato se pondrá en contacto con EL MUNICIPIO con el objeto de presentar el programa detallado de obra a realizar, a partir de documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una	W & M Soluciones SAS presentó el programa detallado de actividades para realizar la obra, a partir de documentos técnicos y las condiciones del sitio, utilizando una un diagrama de barras, discriminado en semanas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
Obligación	**Descripción de cumplimiento**
aplicación Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas.	
17. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Supervisor y la verificación por parte de EL MUNICIPIO. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para CONTRATISTA a adoptar EL MUNICIPIO.	W & M Soluciones SAS presentó el programa detallado de actividades para realizar la obra, a partir de documentos técnicos y las condiciones del sitio, utilizando una un diagrama de barras, discriminado en semanas, a la fecha no se han presentado novedades y se han ejecutado de acuerdo al cronograma. Se provee la solicitud de modificatorio, adición y prorroga, la cual está en proyecto y se radicará oportunamente.
18. La renuencia de las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.	Se declara la no renuencia a las medidas exigidas por el contratante
19. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o EL MUNICIPIO.	Se asume con toda responsabilidad, los términos contractuales y respaldadas por las pólizas, los ítems que presenten defectuosos no cumplan con los parámetros y atributos de calidad
20. Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada. raleza del contrato.	Se han mantenido las áreas en intervención en excelente estado de limpieza, aseo y orden durante la ejecución de la obra.
21. El contratista debe mantener indemne al Municipio de TABIO, de cualquier reclamo proveniente de terceros que tenga como causa de sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.	Se declara indemne al Municipio de Tabio, ante cualquier reclamo proveniente de terceros que tenga como causa de sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
Obligación	**Descripción de cumplimiento**
22. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.	Se han acatado las leyes y normas aplicables al desarrollo del contrato y que la Constitución ordena.
23. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.	Durante el desarrollo y ejecución del presente contrato se ha cumplido con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.
24. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y la supervisión del contrato.	Durante el desarrollo y ejecución del presente contrato se han acatado las instrucciones se han impartido por parte del contratante y la supervisión del contrato.
25. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.	El presente informe tiene como objetivo sustentar y servir de evidencia a la factura de cobro correspondiente.
26. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Se mantienen vigentes las garantías que amparan el presente contrato.
27. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.	Se está cumplimento con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.
28. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	Se está cumpliendo con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
29. Cualquier modificación a la que hubiere lugar dentro del desarrollo de la obra, requerirá la autorización del supervisor.	Se ha mantenido informado al supervisor del contrato, ante cualquier modificación del contrato, se provee la solicitud de modificatorio, adición y prorroga, la cual está en proyecto y se radicará oportunamente.
30. Sera obligación del contratista verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el Interventor y/o Supervisor, y consignada en el libro de obra, pues en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo será por cuenta del contratista.	Se realizó la verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. No se presentaron discrepancias a lo propuesto.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
Obligación	**Descripción de cumplimiento**
31. Realizar la vinculación de la mano de obra no calificada necesaria para la ejecución de los trabajos dentro del plazo de ejecución contractual. Para tal fin se deberá presentar la afiliación del personal al Sistema de seguridad social integral dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, así como los soportes respectivos en cuanto a la entrega de dotación y elementos de protección personal.	De acuerdo a lo ejecutado a la fecha del presente informe se presentan los soportes de afiliación del personal al Sistema de seguridad social integral
32. Realizar las reparaciones que sean necesarias como consecuencia de los defectos de calidad y estabilidad durante la vigencia del amparo de estabilidad.	A la fecha no se han presentado defectos o dificultades con la estabilidad de la obra, en caso de que se generen, se tomarán las medidas correspondientes.
33. Cumplir con las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato	Se está dando cumplimiento a la totalidad de las obligaciones del presente contrato y las que derivan de la ejecución del mismo.

11. Evidencia fotográfica de las actividades

El avance de tallado por ITEM con el respectivo porcentaje de ejecución y las evidencias fotograficas se encuentra en el **Anexo Memoria de cantidades - Avance de obra y evidencia y en informes semanales.**

Atentamente,

Alexander Guzmán Martinez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogota
T.P. No. **25202107601CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

INFORME SEMANAL No. 1

Semana 1 – Comprende del 27 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la primera semana de ejecución del contrato se desarrollaron actividades iniciales orientadas al alistamiento administrativo, técnico y logístico del proyecto, con el propósito de garantizar el adecuado inicio de las intervenciones contempladas en el objeto contractual.

En esta etapa se realizó la vinculación del personal al sistema de seguridad social integral, incluyendo afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y demás requisitos establecidos en la normatividad vigente, garantizando así el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la protección laboral del equipo de trabajo.

De igual forma, se efectuaron reuniones de coordinación y planeación técnica, en las cuales se definieron las estrategias de intervención, la programación preliminar de actividades y la asignación de responsabilidades dentro del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato.

Adicionalmente, se llevaron a cabo visitas de reconocimiento a las instalaciones objeto de intervención, tanto en la Sede Educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín – Sede Camilo Torres como en la sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas, con el fin de verificar el estado actual de la infraestructura y priorizar las actividades de mantenimiento requeridas.

Estas acciones permitieron establecer las condiciones necesarias para el inicio de las actividades de obra, garantizando una adecuada organización operativa, técnica y administrativa para el desarrollo del contrato.

Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

INFORME SEMANAL No. 2

Semana 2 - Comprende del 5 de enero al 10 de enero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la segunda semana de ejecución del contrato se dio inicio a las actividades de obra en la Sede Educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín – Sede Camilo Torres, desarrollando trabajos preliminares necesarios para el proceso de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.

Inicialmente se realizaron labores de limpieza general de fachadas y áreas exteriores, retirando suciedad acumulada, residuos y material deteriorado, con el objetivo de preparar las superficies para las intervenciones posteriores.

Posteriormente se ejecutaron actividades de preparación de superficies para pintura, incluyendo raspado, lijado y adecuación de muros y elementos metálicos, garantizando así la correcta adherencia de los recubrimientos que se aplicarían en las siguientes fases de trabajo.

De manera paralela se iniciaron los trabajos de aplicación de pintura exterior en vinilo a dos manos, así como la aplicación de pintura esmalte a dos manos en elementos metálicos, tales como puertas, barandas y estructuras expuestas.

Adicionalmente se realizaron actividades de levantamiento de cubierta y demoliciones de materiales no estructurales, las cuales fueron necesarias para eliminar elementos deteriorados y permitir la posterior intervención de las áreas afectadas.

Estas labores constituyeron la base para el desarrollo de las actividades de mantenimiento previstas en el contrato.



Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3116289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio. Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

INFORME SEMANAL No. 3

Semana 3 - Comprende del 12 de enero al 17 de enero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la tercera semana de ejecución continuaron las actividades de intervención en la Sede Educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín – Sede Camilo Torres, avanzando en los trabajos de mantenimiento programados para la infraestructura educativa. En esta etapa se realizaron nuevas jornadas de aplicación de pintura en vinilo y esmalte, abarcando diferentes superficies interiores y exteriores previamente preparadas, con el fin de mejorar las condiciones estéticas y de protección de la edificación.

También se ejecutaron trabajos de instalación y reposición de vidrios en ventanas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de seguridad, iluminación y funcionalidad de los espacios intervenidos.

Adicionalmente se desarrollaron actividades de limpieza general y demolición de materiales no estructurales, retirando elementos deteriorados o en desuso que podían afectar el estado general de las instalaciones.

Durante esta misma semana se llevó a cabo el desmonte de la cubierta termoacústica ubicada en la cancha de baloncesto, actividad necesaria para adelantar posteriores labores de mantenimiento en esta área deportiva. Así mismo, se dio inicio a las actividades en la Sede Principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas, donde se realizaron labores de limpieza general, alistamiento y preparación de superficies para la aplicación de pintura, además de iniciar intervenciones preliminares en los baños de la edificación.







Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

W & M
SOLUCIONES S.A.S.

INFORME SEMANAL No. 4

Semana 4 - Comprende del 19 de enero al 24 de enero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la cuarta semana se continuó con la ejecución de actividades en ambas sedes objeto del contrato, avanzando en los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.

En la Sede Educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín – Sede Camilo Torres se desarrollaron labores de pintura tanto en áreas exteriores como interiores, aplicando pintura vinilo en muros y pintura esmalte en elementos metálicos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Adicionalmente, se llevó a cabo la instalación de flanche metálico, elemento necesario para el adecuado manejo de aguas lluvias en cubiertas y encuentros de estructuras, contribuyendo a mejorar las condiciones de impermeabilidad y protección de la infraestructura.

De manera paralela, en la Sede Principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas se iniciaron actividades de pintura interior en oficinas, mejorando las condiciones estéticas y funcionales de los espacios administrativos.

También se realizaron trabajos de resane y preparación de superficies, corrigiendo fisuras, imperfecciones y deterioros presentes en los muros antes de la aplicación de los recubrimientos finales.

Finalmente, se adelantaron labores de pintura en el área de cocina, contribuyendo al mantenimiento y adecuación de este espacio dentro de las instalaciones del instituto.








Atentamente,

Alexander Guzman Martinez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520210760 1CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3118289237
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

INFORME SEMANAL No. 5

Semana 5 - Comprende del 26 de enero al 31 de enero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la quinta semana se registró un avance significativo en las actividades de mantenimiento desarrolladas en la Sede Principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas.

En esta sede se ejecutaron trabajos de aplicación de pintura en general, incluyendo pintura vinilo en muros y pintura esmalte a dos manos en elementos metálicos como puertas y ventanas, mejorando la apariencia y protección de la infraestructura.

Igualmente se realizaron labores de resane de superficies, permitiendo corregir imperfecciones y garantizar un acabado adecuado en los diferentes espacios intervenidos.

Dentro de las actividades de mantenimiento también se llevó a cabo la instalación de cerámica para pisos, así como el reemplazo de baldosas deterioradas en la pileta, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones funcionales y estéticas del lugar.

De igual forma se adelantaron trabajos de mantenimiento de cubiertas y techos, incluyendo el cambio de tejas en áreas que presentaban deterioro o filtraciones.

Por otra parte, en la Sede Educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín – Sede Camilo Torres se realizó la restauración de techo en drywall, seguido de su respectivo proceso de pintura. También se continuaron las actividades de pintura interior y exterior, incluyendo la aplicación de esmalte blanco en flanches metálicos y en diferentes superficies metálicas.








Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.362 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520107601CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3116289237
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

W & M
SOLUCIONES S.A.S.

INFORME SEMANAL No. 6

Semana 6 - Comprende del 2 de febrero al 7 de febrero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la sexta semana se continuó con el desarrollo de las actividades de mantenimiento en ambas sedes contempladas dentro del contrato.

En la Sede Principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas se realizaron trabajos de aplicación de capas de materiales impermeabilizantes en cubiertas, con el propósito de prevenir filtraciones y mejorar las condiciones de protección de la edificación frente a factores climáticos.

También se efectuó el cambio de tejas deterioradas, garantizando la correcta cobertura de las áreas intervenidas y contribuyendo a la prolongación de la vida útil de la cubierta.

De manera paralela se continuaron las actividades de pintura general en vinilo y esmalte, cubriendo muros, elementos metálicos y diferentes superficies previamente preparadas.

Por otra parte, en la Sede Educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín – Sede Camilo Torres se realizaron trabajos de instalación de tableros de baloncesto, mejorando las condiciones de uso del espacio deportivo.

Adicionalmente, se llevó a cabo el reemplazo de los espejos en los baños, contribuyendo al mantenimiento y adecuación de estas áreas dentro de la institución educativa.



Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3115289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14, Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

W & M
SOLUCIONES S.A.S.

INFORME SEMANAL No. 7

Semana 7 - Comprende del 9 de febrero al 14 de febrero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la séptima semana de ejecución del contrato se continuaron las actividades de mantenimiento en la Sede Principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas, avanzando en las intervenciones programadas para mejorar las condiciones de la infraestructura.

En esta etapa se realizaron trabajos de impermeabilización de cubiertas y techos, mediante la aplicación de materiales especializados destinados a evitar filtraciones y proteger las estructuras frente a la humedad y las condiciones climáticas.

De igual manera se adelantaron actividades de pintura general en diferentes áreas del instituto, aplicando pintura vinilo en muros y pintura esmalte en elementos metálicos, con el fin de mejorar tanto la protección como la apariencia de la edificación.

Dentro de las labores de mantenimiento también se llevó a cabo el reemplazo de tejas deterioradas, garantizando la adecuada cobertura de las áreas intervenidas.

Adicionalmente se realizó la instalación de tabletas cerámicas en salones, contribuyendo al mejoramiento de los acabados y a la funcionalidad de los espacios.

Por otra parte, en la Sede Educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín – Sede Camilo Torres se avanzó en la fase final de las actividades de pintura, así como en la limpieza de obra, preparándose las áreas intervenidas para su entrega.







Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. 2520210760ICND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

INFORME SEMANAL No. 8

Semana 8 Comprende del 16 de febrero al 21 de febrero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la octava semana se desarrollaron actividades orientadas principalmente a los procesos finales de terminación y limpieza de obra en las dos sedes intervenidas.

En la Sede Principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas se llevaron a cabo labores de limpieza general de obra, retirando residuos de materiales, restos de pintura y elementos utilizados durante el proceso constructivo.

Así mismo, se realizaron revisiones finales de los trabajos ejecutados, verificando el estado de los acabados y el cumplimiento de las actividades de mantenimiento realizadas durante las semanas anteriores.

De igual forma se ejecutaron terminados finales de pintura, aplicando retoques y correcciones necesarias para garantizar uniformidad en las superficies intervenidas.

En la Sede Educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín – Sede Camilo Torres también se desarrollaron jornadas de limpieza general de obra, asegurando que las áreas intervenidas quedaran en condiciones adecuadas de uso.

Estas actividades permitieron dejar las instalaciones en óptimas condiciones para su entrega y puesta en funcionamiento.



Atentamente,

Alexander Guzmán Martínez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **2520210760 1CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Teléfono: 3213140811

INFORME SEMANAL No. 9

Semana 9 - Comprende del 23 de febrero al 28 de febrero de 2026

Contrato No. 202500252

Objeto: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede educativa Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Camilo Torres y sede principal del Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de propiedad del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Durante la novena y última semana de ejecución del contrato se realizaron las actividades correspondientes al cierre de obra y formalización de la entrega de los trabajos ejecutados.

En esta etapa se efectuaron revisiones finales en las dos sedes intervenidas, verificando el cumplimiento de las actividades contempladas dentro del contrato y el estado general de las áreas objeto de mantenimiento.

Se realizaron recorridos de inspección para constatar la correcta ejecución de los trabajos de pintura, mantenimiento de cubiertas, instalación de elementos y demás intervenciones desarrolladas durante la ejecución del proyecto.

Adicionalmente se adelantaron las actividades administrativas relacionadas con la formalización de la entrega de obra, incluyendo la organización de soportes documentales y registros de las actividades realizadas.

También se desarrollaron procesos de consolidación y elaboración de informes técnicos, necesarios para el cierre contractual y la entrega de la documentación correspondiente.

Con estas actividades se dio por finalizada la ejecución del contrato, cumpliendo con el objeto de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de las sedes intervenidas del municipio de Tabio, Cundinamarca.

Atentamente,

Alexander Guzmán Martinez
C.C. No. 80.058.962 expedida en Bogotá
T.P. No. **25202107601CND – Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA**
Tel.: 3118289207
Residente de obra

Nombre: Manuel Enrique Orjuela Duran
Representante Legal
C.C.: 1076621352 de Tabio
Dirección: Tabio, Calle 5 #3-14. Tabio, Cundinamarca
Telefono: 3213140811

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900766883	9	W & M SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA RIOFRIO ORIENTAL	TABIO-CUNDINAMARCA	3213140811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2080285902	9497865582	Y	2026/01/22	2026/01/14	NEQUI	0	$36,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80405862	CASTAÑEDA JORGE	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$3,400	0	$0	$0	No	$3,400
2	CC	80406327	CASTAÑEDA LUIS	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$3,400	0	$0	$0	No	$3,400
3	CC	1148218984	GOMEZ CARLOS	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$3,400	0	$0	$0	No	$3,400
4	PT	6980249	MARTINEZ WILFREDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$3,400	0	$0	$0	No	$3,400
5	CC	1090370768	MORANTES RICARDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	7	$332,150	$23,200	0	$0	$0	No	$23,200
Total	Afiliados(5)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$521,950	$36,800		$0	$0		$36,800

2026/01/14 08:08 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900766883	9	W & M SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA RIOFRIO ORIENTAL	TABIO-CUNDINAMARCA	3213140811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2080285902	9497865582	Y	2026/01/22	2026/01/14	NEQUI	0	$36,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$36,800	$0	$0	$36,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$36,800	$0	$0	$36,800
TOTAL				5	$36,800	$0	$0	$36,800

2026/01/14 08:08 AM

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 09:39:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82552409

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 14/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILFREDO JOSE MARTNEZ CARDOZO		
Documento	PT6980249	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 SECTOR EL PENCIL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208914312
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
PT 6980249	WILFREDO JOSE MARTINEZ CARDOZO	03	00	X																0	5	5	0	0	(230201) PROTECCION	$ 237.250	$ 38.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 237.250	$ 29.700	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 237.250	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 38.000	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.700	$ 0	$ 67.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 09:38:36 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82552521

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 14/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RICARDO JESUS MORANTES LEON		
Documento	CC1090370768	**Dirección**	DG 7A #8 B - 22 TRANS 1A
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3127491305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APR	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1090370768	RICARDO JESUS MORANTES LEON	03	00	X																	0	5	5	0	0	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 237.250	$ 29.700	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 237.250	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 38.000	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.700	$ 0	$ 67.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 09:40:59 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82903020

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 14/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ESTEBAN CASTAÑEDA GARZON		
Documento	CC80406327	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 VEREDA RIOFRIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3196610512
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80406327	LUIS ESTEBAN CASTAÑEDA GARZON	03	00	X																	0	5	5	0	0	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 237.250	$ 29.700	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 237.250	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 38.000	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.700	$ 400	$ 68.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 09:43:22 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82552291

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 14/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ARMANDO CASTAÑEDA ACERO		
Documento	CC80405862	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 VEREDA SALITRE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3196610512
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80405862	JORGE ARMANDO CASTAÑEDA ACERO	03	00	X																0	7	7	0	0	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 332.150	$ 41.600	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 332.150	$ 332.150	$ 0	$ 0	$ 53.200	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.800	$ 0	$ 94.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-14, 09:42:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82552271

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 14/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JILBERTO GOMEZ ZORRO		
Documento	CC1148218984	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 VEREDA RIORIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3143781492
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1148218984	CARLOS JILBERTO GOMEZ ZORRO	03	00	X																0	7	7	0	0	(230201) PROTECCION	$ 332.150	$ 53.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 332.150	$ 41.600	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 332.150	$ 332.150	$ 0	$ 0	$ 53.200	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.800	$ 0	$ 94.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900766883	9	W & M SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA RIOFRIO ORIENTAL	TABIO-CUNDINAMARCA	3213140811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	57949506	9499613650	Y	2026/02/19	2026/02/12	NEQUI	0	$609,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80405862	CASTAÑEDA JORGE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	80406327	CASTAÑEDA LUIS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	1148218984	GOMEZ CARLOS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
4	PT	6980249	MARTINEZ WILFREDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
5	CC	1090370768	MORANTES RICARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	Afiliados(5)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,754,525	$609,500		$0	$0		$609,500

2026/02/12 03:00 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900766883	9	W & M SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA RIOFRIO ORIENTAL	TABIO-CUNDINAMARCA	3213140811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	57949506	9499613650	Y	2026/02/19	2026/02/12	NEQUI	0	$609,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$609,500	$0	$0	$609,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$609,500	$0	$0	$609,500
TOTAL				5	$609,500	$0	$0	$609,500

2026/02/12 03:00 PM

¡Hola, DORA INES RODRIGUEZ LOPEZ!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 609.500

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9199613650

Fecha de la transacción: 12/02/2026

CUS: 57949506

Gracias por utilizar nuestro servicio

Ten encuenta estos tips de seguridad:

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80058962		GUZMAN MARTINEZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2a No 5 40	TENJO-CUNDINAMARCA	8789367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	54484417	94986519 50	I	2026/02/13	2026/02/11	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80058962	GUZMAN ALEXANDER							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

2026/02/11 10:17 AM

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 05:25:40 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82993771

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900561730

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ESTEBAN CASTAÑEDA GARZON		
Documento	CC80406327	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 VEREDA RIOFRIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3196610512
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias APE	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80406327	LUIS ESTEBAN CASTAÑEDA GARZON	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 2.000	$ 501.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pago a ENLACE OPERATIVO SA

$501.100 POLICÍA

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción #	1331430-1770925710-12297
Referencia	8900561730-202601-8BECD916642F

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobado
Descripción del pago:	Pago a ENLACE OPERATIVO SA, ref: 8900561730-202601-8BECD916642F
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	ENLACE OPERATIVO SA - (ENLACE OPERATIVO SA NIT 900089104)
Fecha de la transaccción:	12/02/2026 14:49:09.92
Código Único de Seguimiento (CUS):	57911049
ID del ticket:	177092571012297

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 05:23:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82993773

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900561732

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILFREDO JOSE MARTNEZ CARDOZO		
Documento	PT6980249	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 SECTOR EL PENCIL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208914312
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
PT 6980249	WILFREDO JOSE MARTINEZ CARDOZO	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 400	$ 499.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pago a ENLACE OPERATIVO SA

$499.500 POLICÍA

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción #	1331430-1770925475-68889
Referencia	8900561732-202601-1BF1265593F1

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobado
Descripción del pago:	Pago a ENLACE OPERATIVO SA, ref: 8900561732-202601-1BF1265593F1
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	ENLACE OPERATIVO SA - (ENLACE OPERATIVO SA NIT 900089104)
Fecha de la transaccción:	12/02/2026 14:45:52.663
Código Único de Seguimiento (CUS):	57897454
ID del ticket:	177092547568889

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 05:29:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82993894

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900561740

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ARMANDO CASTAÑEDA ACERO		
Documento	CC80405862	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 VEREDA SALITRE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3196610512
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80405862	JORGE ARMANDO CASTAÑEDA ACERO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0.000	$ 0	$ 0	(NINGCC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pago a ENLACE OPERATIVO SA

$499.100 POLICÍA

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción #	1331430-1770930599-71938
Referencia	8900561731-202601-49E623325092

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobado
Descripción del pago:	Pago a ENLACE OPERATIVO SA, ref: 8900561731-202601-49E623325092
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	ENLACE OPERATIVO SA - (ENLACE OPERATIVO SA NIT 900089104)
Fecha de la transaccción:	12/02/2026 16:10:58.383
Código Único de Seguimiento (CUS):	58177478
ID del ticket:	177093059971938

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-13, 09:17:03 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82993772

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900561731

PAGADO 12/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RICARDO JESUS MORANTES LEON		
Documento	CC1090370768	**Dirección**	DG 7A #8 B - 22 TRANS 1A
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3127491305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1090370768	RICARDO JESUS MORANTES LEON	03	00																		0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pago a ENLACE OPERATIVO SA

$499.100 POLICÍA

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción #	1331430-1770925995-82230
Referencia	8900561740-202601-FE5FCC798384

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobado
Descripción del pago:	Pago a ENLACE OPERATIVO SA, ref: 8900561740-202601-FE5FCC798384
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	ENLACE OPERATIVO SA - (ENLACE OPERATIVO SA NIT 900089104)
Fecha de la transaccción:	12/02/2026 14:53:47.873
Código Único de Seguimiento (CUS):	57927827
ID del ticket:	177092599582230

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 05:27:42 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82993893

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900561739

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JILBERTO GOMEZ ZORRO		
Documento	CC1148218984	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 VEREDA RIORIO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3143781492
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TABIO	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1148218984	CARLOS JILBERTO GOMEZ ZORRO	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pago a ENLACE OPERATIVO SA

$499.100 POLICÍA

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción #	1331430-1770925868-42511
Referencia	8900561739-202601-F3B249A80E2D

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobado
Descripción del pago:	Pago a ENLACE OPERATIVO SA, ref: 8900561739-202601-F3B249A80E2D
Banco:	NEQUI
Pago efectuado a:	ENLACE OPERATIVO SA - (ENLACE OPERATIVO SA NIT 900089104)
Fecha de la transaccción:	12/02/2026 14:51:42.537
Código Único de Seguimiento (CUS):	57920506
ID del ticket:	177092586842511

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

Medellín, 06 de january de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que LUIS EDUARDO LOZANO GONZALEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 80406547 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 07/01/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

W & M SOLUCIONES SAS N900766883

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL CUNDINAMARCA

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5433003

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 06/01/2026 2:52 PM

Medellín, 06 de january de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que SANDRO ALBERTO RAMIREZ LAVERDE identificado(a) con cédula de ciudadanía 80406996 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 07/01/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

W & M SOLUCIONES SAS N900766883

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL CUNDINAMARCA

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5433003

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 06/01/2026 2:55 PM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-24, 09:49:22 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 83418554

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900602416

PAGADO 09/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	W Y M SOLUCIONES SAS		
Documento	NI900766883	**Dirección**	CL 1 #1 - 1
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	8
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CAJICA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	ORJUELA DURAN MANUEL ENRIQUE	**Identificación**	CC 1076621352
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PPN	Días PTD	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 80406547	LUIS EDUARDO LOZANO GONZALEZ	59	00	X	T															0	25	25	25	0	(230201) PROTECCION	$ 1.459.167	$ 233.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.459.167	$ 182.400	6,960	$ 1.459.167	$ 101.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.500
CC 80406696	SANDRO ALBERTO RAMIREZ LAVERDE	59	00	X	T															0	25	25	25	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.459.167	$ 233.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.459.167	$ 182.400	6,960	$ 1.459.167	$ 101.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.918.334	$ 2.918.334	$ 2.918.334	$ 0	$ 467.000	$ 364.800	$ 203.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.035.000	$ 0	$ 1.035.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA