UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

OBJETO CONTRATO	PERIODO	Responsable
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER	DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INGENIERO FORESTAL DANY SANCHEZ
	CRONOGRAMA (SEMANAS)	

N° DE ACTIV	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL		Sept 8 a Octubre 7				Octubre 8 a Nov 7				Nov 8 a Diciemb 7				Diciemb 8 a Diciemb 31				INDICADOR	MEDIO DE CONTROL	FRECUENCIA DE REVISION	RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.1	**Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva**	Unidades de aislamiento istalados	15	Planeado																	Instacion de aislamientosl = (numero de predios con aislmiento) / (Número total de presioas a aislar) *100	Supervision de obra e informe	Mensual	MATERIALES (gudañadora, barra, machete, paladraga, pita, estacas,postes plasticoa, alambre pua, grapas, obreros	PROFESIONAL COORDINADOR
				Ejecutado	0				3 Unidades				11 Unidades				2 Unidades								
1.2	**Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas**	Hestareas adeacuadas con el establecimiento de pasturas	30	Planeado																	Hectareas adecuads para sembrar pasto (Hectareas sembradas de pastos)/(Hectareas totales a semrar pasturas)*100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (gudañadora, semillas de pasto, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua	
				Ejecutado	0				4 Ha				18 Ha				8 Ha								
1.3	**Instalacióndе sistemas para el reservorio de agua.**	Unidades de sistemas instalados para el reservorio de agua	15	Planeado																	Instacion de reservorios de agual = (numero de tanques instalados) / (Número total de tanques ainstalar) *100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (tanques doble capa de 5.000 litros, accesorios, pegante pvc, cinta teflon, palas, machetes,piizon obreros	
				Ejecutado									6 Unidades				9 Unidades								
2.1	**Siembra de árboles forestales y forrajeros.**	Hectareas sembrads con arboles forestales y forrajeros	30	Planeado																	Hectareas sembradas de forestales y forrajeros (Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a semrar)*100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (gudañadora, semillas de boton de oro y mata raton, plantulas de gayacan, cedro, abarcoo, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua	
				Ejecutado									12 ha				18 Ha								

EJECUTADO	
PLANEADO	