UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

ANEXO 1. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES OBRA - INFORME UNO (1).

Corresponde al Informe de avance de Actividades No.	**UNO (1).**	**Periodo del Informe:**	**08/09/2024 - 07/11/2025**
Nombre del proyecto:	OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA							**MODIFICACIONES DEL CONTRATO** (Describa las cantidades y valores unitarios ajustados, los cuales no podrán incurrir en incrementos del presupuesto total aprobado. En caso de no requerir modificaciones, estos valores deben ser iguales a las cantidades y valores aprobados del proyecto)			
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**(+) O (-) CANTIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Ha	15	$ 10.754.679	$ 161.320.185				
	1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	Ha	30,00	$ 2.018.167	$ 60.545.010				
	1.3	Instalacióndе sistemas para el reservorio de agua.	Un	15,00	$ 4.372.252	$ 65.583.780				
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Ha	30,00	$ 3.727.724	$ 111.831.720				
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 399.280.695**				
ADMINISTRACION (24%)			%	24,00%		$ 95.827.366,80				
IMPREVISTOS (1%)			%	1,00%		$ 3.992.806,95				
UTILIDAD (5%)			%	5,00%		$ 19.964.034,75				
IVA 19% (Sobre la Utilidad)			%	19,00%		$ 3.793.166,60				
					TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 123.577.375**				
TOTAL COSTOS PROYECTO						**$ 522.858.070**				

INTERVENTOR:	HHERNANDO LEGIZAMON GALINDO Nit 7160171-2	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01019-2025**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES NIT: 901.980.916-3 - R.L MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.	**CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025**

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CANTIDADES (UN)			VALORES ($)			SALDOS FALTANTE POR EJECUTAR	
ACUMULADO INFORME ANTERIOR	**AVANCE PRESENTE INFORME**	**AVANCE ACUMULADO**	**VALOR ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE INFORME**	**VALOR AVANCE ACUMULADO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	4,00	**4,00**	$ -	$ 43.018.716,00	**$ 43.018.716,00**	11,00	$ 118.301.469
		0,00	$ -	$ -	**$ -**	30,00	$ 60.545.010
		0,00	$ -	$ -	**$ -**	15,00	$ 65.583.780
		0,00	$ -	$ -	**$ -**	30,00	$ 111.831.720
			$ -	**$ 43.018.716,00**	**$ 43.018.716,00**	0,00	**$ 356.261.979**
			$ -	$ 10.324.491,84	$ 10.324.491,84		$ 85.502.875
			$ -	$ 430.187,16	$ 430.187,16		$ 3.562.620
			$ -	$ 2.150.935,80	$ 2.150.935,80		$ 17.813.099
			$ -	$ 408.677,80	$ 408.677,80		$ 3.384.489
							$ 110.263.083
			$ -	**$ 56.333.008,60**	**$ 56.333.008,60**		**$ 466.525.062**
			0,00%	**10,77%**	**10,77%**		**89,23%**

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.

R.L UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES - **NIT: 901.980.916-3**

CONTRATISTA