# UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
# PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

| OBJETO CONTRATO | PERIODO | Responsable |
|---|---|---|
| IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER | DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | INGENIERO FORESTAL DANY SANCHEZ |
| | CRONOGRAMA (SEMANAS) | |

| N° DE ACTIV | ACTIVIDADES | INDICADOR DE GESTION | TOTAL | | Sept 8 a Octubre 7 | | | | Octubre 8 a Nov 7 | | | | Nov 8 a Diciemb 7 | | | | Diciemb 8 a Diciemb 31 | | | | INDICADOR | MEDIO DE CONTROL | FRECUENCIA DE REVISION | RECURSOS NECESARIOS | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1.1 | **Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva** | Unidades de aislamiento istalados | 15 | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | Instacion de aislamientosl = (numero de predios con aislmiento) / (Número total de presioas a aislar) *100 | Supervision de obra e informe | Mensual | MATERIALES (gudañadora, barra, machete, paladraga, pita, estacas,postes plasticoa, alambre pua, grapas, obreros | PROFESIONAL COORDINADOR |
| | | | | Ejecutado | 0 | | | | 4 Unidades | | | | 11 Unidades | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | **Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas** | Hestareas adeacuadas con el establecimiento de pasturas | 30 | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | Hectareas adecuads para sembrar pasto (Hectareas sembradas de pastos)/(Hectareas totales a semrar pasturas)*100 | Supervision de obra e informe | | MATERIALES (gudañadora, semillas de pasto, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua | |
| | | | | Ejecutado | 0 | | | | 0 Ha | | | | 24 Ha | | | | 6 Ha | | | | | | | | |
| 1.3 | **Instalacióndе sistemas para el reservorio de agua.** | Unidades de sistemas instalados para el reservorio de agua | 15 | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | Instacion de reservorios de agual = (numero de tanques instalados) / (Número total de tanques ainstalar) *100 | Supervision de obra e informe | | MATERIALES (tanques doble capa de 5.000 litros, accesorios, pegante pvc, cinta teflon, palas, machetes,piizon obreros | |
| | | | | Ejecutado | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 15 Unidades | | | | | | | | |
| 2.1 | **Siembra de árboles forestales y forrajeros.** | Hectareas sembrads con arboles forestales y forrajeros | 30 | Planeado | | | | | | | | | | | | | | | | | Hectareas sembradas de forestales y forrajeros (Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a semrar )*100 | Supervision de obra e informe | | MATERIALES (gudañadora, semillas de boton de oro y mata raton, plantulas de gayacan, cedro, abarcoo, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua | |
| | | | | Ejecutado | | | | | | | | | 24 ha | | | | 6 Ha | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| EJECUTADO | |
| PLANEADO | |