Fecha: 01/09/2025

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2286 de 2023 Firmado con _____
PERIODO:	Del 01 de agosto de 2025. al 31 de agosto de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	RESOLUCIÓN NÚMERO 3288 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	x	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".	4.980 KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 2286-2023 – A los 12 días del mes de junio de 2023.		
ENTIDAD:	RUBEN DARIO TAMAYO ESPITIA ALCALDE MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT	800.096.765-1

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	Acta de Inicio	SVR 39909 12/06/2021
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000		
DESEMBOLSO:	$ 14.100.000.000		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 14.100.000.000		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ 9.802.318.284,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 4.297.681.716,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)		
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
20/08/2025

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 800092678, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
CINGE-INV-5053-0145-24		Septiembre 2023/ octubre 2023/ Noviembre 2023/ Diciembre 2023/ Enero 2024/ febrero 2024/ marzo 2024/ abril 2024		$ 46.516.391,00.
CINGE-INV-5053-0214-24		Mayo 2024/junio 2024		$ 15.371.549,00
CINGE-INV-5053-0228-25		Enero 2024/febrero 2024/marzo 2024/		$31.037.986

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		abril 2024/mayo 2024/junio 2024/ julio 2024/ agosto 2024/ septiembre 2024/ octubre 2024/ noviembre 2024/ diciembre 2024		
CINGE-INV-5053-0227-25		Diciembre 2024/ enero 2025/ febrero 2025/ marzo 2025/ abril 2025		$13.564.634.
CING-INV-5053-0246-2		Mayo 2025/ Junio 2025/ Julio 2025/ Agosto 2025/		$16.141.100

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
20/08/2025	- Estado etapa de estudios y diseños - Estado de documentos de inicio - Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra - Proposiciones y varios	- Marcela Coil G- pro. social - Luis gonzalez- supervisor invias - Angela davila- Directora interventoria - Vicente Urzola- Residente interventoria - Daniela Alvarez- Residente - Carelis Bedoya- Ing civil	- Diseño estructural pendiente por entregar - Diseño hidráulico pendiente por entregar - CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentación no completa para su tramite - El contratista no cumplió con el compromiso del plan de contingencia - Aumentar el ritmo de trabajo para evitar aumento de atraso

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Radicado	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**
CING-INV-5053-0232-25	2025-08-07	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-071-2025, OFI-CONS-075-2025 Y OFI-CONS-078-2025 – Informe ambiental abril, mayo y junio 2025
CING-INV-5053-0233-25	2025-08-07	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-077-2025 Informe SST Junio 2025
CINGE-INV-5053-0234-25	2025-08-11	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-088-2025 (entrega informe periodo julio de 2025)
CINGE-INV-5053-0235-24	2025-08-12	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informes trimestrales No 6 del Componente Social
CINGE-INV-5053-0236-25	2025-08-19	CONSORCIO PROVIDENCIA	RCO D
CINGE-INV-5053-0237-25	2025-08-19	CONSORCIO PROVIDENCIA	Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN
CINGE-INV-5053-0238-25	2025-08-20	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-080-2025. Diseño hidráulico K5+900
CINGE-INV-5053-0239-25	2025-08-20	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión informe mensual No. 18 correspondiente al periodo de julio 2025.
CINGE-INV-5053-0240-25	2025-08-21	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión acta de costos No. 18 correspondiente al periodo de julio 2025.
CINGE-INV-5053-0241-25	2025-08-25	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-090-2025 (diseño estructural boxculvert 3x3).

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
Cons.	**Fecha**	**Asunto**	**Entidad**
OFI-CONS-086-2025	2025-08-05	ENTREGA DE RADICADOS - SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE ANTE CVS.	CONSORCIO PROVIDENCIA
2025S-VBOG-055308	2025-08-05	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-076547 Respuesta Subsanaciones Informes Trimestrales No 2 y 3 CI 5053/2023 Contratos LP-MSBV-008-2023 -LP-006-2023-159-2023 M y M Vías Terciarias, San Bernardo del Viento, Los córdobas y Planeta Rica Dpto. Cordoba.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2025S-VBOG-055946	2025-08-06	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-078218 078218 Respuesta Subsanaciones Informe Trimestral No. 04 CI 5053/2023 LP-MSBV-008-2023 -LP-006-2023-159-2023 M y M Vías Terciarias, Municipios San Bernardo del Viento, Los córdobas y Planeta Rica Dpto.Cordob	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
GDI-2025-050	2025-08-08	Comunicado OFI-CONS-007-2025 Estructural muro de contención K3+780 (H= 3.50, sobre pilotes)- R1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
OFI-CONS-088-2025	2025-08-08	Informe mes de julio del 2025 del componente social	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-089-2025	2025-08-11	PRORROGA N° 4 FIRMADA.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-091-2025	2025-08-11	Respuesta al PQRS enviada el 17 de junio del 2025,Solicitud de ARL.	CONSORCIO PROVIDENCIA
2025S-VBOG-056785	2025-08-11	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-080751 Respuesta subsanaciones Informes trimestrales No.05 CI 5053/2023 Contratos LP-MSBV-008-2023 -LP-006- 2023-159-2023 Vías Terciarias, San Bernardo del Viento, Los córdobas y Planeta Rica Dpto. Córdoba.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
OFI-CONS-090-2025	2025-08-11	DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 3.00X3.00.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-092-2025	2025-08-13	RESPUESTA COMUNICADO CING-INV-5053-0232-25	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-093-2025	2025-08-13	informe de SST del mes de Julio del 2025	CONSORCIO PROVIDENCIA
128-2025	2025-08-14	Respuesta oficio CINGE-INV-5053-0231-25	CONSORCIO L&S
15/08/2025	2025-08-15	SOLICITUD TRANSFERENCIA VIA SEBRA	CONSORCIO PROVIDENCIA
129-2025	2025-08-20	Entrega Documentación Administrativa	CONSORCIO L&S
2025S-VCOR-060166	2025-08-21	SOLICITUD RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2217-2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2025S-VCOR-060168	2025-08-21	SOLICITUD RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2222-2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2025S-VCOR-060169	2025-08-21	SOLICITUD RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2286-2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
OFI-CONS-094-2025	2025-08-22	ORDEN DE OPERACION 25	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-095-2025	2025-08-22	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-096-2025	2025-08-22	Respuesta al derecho de Petición en interés general y/o prioritario	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-097-2025	2025-08-29	Estimados Señores,	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-098-2025	2025-08-29	SUBSANACIÓN DISEÑOS BOX CULVERT 3.00x3.00. RESPUESTA A CING-INV- 5053-0241-25	CONSORCIO PROVIDENCIA
2025S-VBOG-062483	2025-08-29	Respuesta a radicado INVIAS 2025E-VUVR-070349	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2025S-VBOG-063130	2025-08-29	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-094094	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-13-0-2402041-02	2023	11	NACION	$ 11.280.000.000,00	$11.280.000.000,00	$ 0.00
C-2402-0600-13-0-2402112-02	2023	11	NACION	$ 2.820.000.000,00	$2.820.000.000,00	$ 0.00
TOTAL				**14.100.000.000,00**	**14.100.000.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
159-2023	5053 de 2023

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-159-2023
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de Planeta Rica

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	159-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 – 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% - BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% - KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.	Acta de Inicio	28/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053 de 2023
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT: 810.002.747-0 con una participación del 90%, - INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS NIT 901409646-3, con una participación del 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		

FECHA DE INICIO:	28/12/2023	No. de Oficio SVR 2023S UVBOG 033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría realiza chequeo topográfico para verificar niveles y volúmenes de excavación para el filtro y subbase granular.

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 85.02%, vs avance programado del 82.95%, presentando adelanto del 2.07% de acuerdo con la reprogramación de inversiones aprobado, por lo tanto, Interventoría ha solicitado al contratista aumentar el ritmo de trabajo, para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución. Adicionalmente, la Alcaldía inició el proceso de presunto incumplimiento, el cual se realizó la primera audiencia, y se está a la espera de la reanudación de la audiencia, así mismo, Interventoría solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst y ambientales.

El consorcio providencia solicitó una prórroga hasta el 31 de octubre de 2025, con el objetivo de terminar el 100% de las obras objeto del contrato y hacer entrega oficial a la entidad contratante, lo cual se aprobó por parte de Interventoría y Municipio.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El proceso sancionatorio continúa su curso normal y se está a la espera de la reanudación de audiencia. de igual manera, la interventoría solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst y ambientales.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se realiza prórroga hasta 31 de octubre de 2025 del contrato de obra derivado del convenio 2286-2023, igualmente se prorrogó la Interventoría.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registran novedades en el presente periodo.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI___NO_X__

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCIÓN No.219 DE 14 de agosto de 2025

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Contratista debe atender los requerimientos realizados por la Interventoría so pena de verse inmerso en proceso administrativo sancionatorio o de incumplimiento definitivo del contrato de obra.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONVENIO DT CORDOBA
Resolución número 3288 de 20 de septiembre de 2023
Revisó: Jhirlean Daniela Franco Corcho
DT CORDOBA