Fecha: 01/12/2025

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2286 de 2023 Firmado con _____
PERIODO:	Del 01 de noviembre de 2025. al 30 de noviembre de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	RESOLUCIÓN NÚMERO 3288 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	x	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".	4.980 KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 2286-2023 – A los 12 días del mes de junio de 2023.		
ENTIDAD:	RUBEN DARIO TAMAYO ESPITIA ALCALDE MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT	800.096.765-1

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	Acta de Inicio	SVR 39909 12/06/2021
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000		
DESEMBOLSO:	$ 14.100.000.000		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 14.100.000.000		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ 12.273.674.157,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.826.325.843,0		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	24 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)		
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
20/08/2025

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 800092678, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
CINGE-INV-5053-0145-24		Septiembre 2023/ octubre 2023/ Noviembre 2023/ Diciembre 2023/ Enero 2024/ febrero 2024/ marzo 2024/ abril 2024		$ 46.516.391,00.
CINGE-INV-5053-0214-24		Mayo 2024/junio 2024		$ 15.371.549,00
CINGE-INV-5053-0228-25		Enero 2024/febrero 2024/marzo 2024/		$31.037.986

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
		abril 2024/mayo 2024/junio 2024/ julio 2024/ agosto 2024/ septiembre 2024/ octubre 2024/ noviembre 2024/ diciembre 2024		
CINGE-INV-5053-0227-25		Diciembre 2024/ enero 2025/ febrero 2025/ marzo 2025/ abril 2025		$13.564.634.
CING-INV-5053-0246-2		Mayo 2025/ Junio 2025/ Julio 2025/		4,035,275.00.

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
25/09/2025	- Estado etapa de estudios y diseños - Estado de documentos de inicio - Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra - Proposiciones y varios	- Marcela Coil G- pro. social - Luis gonzalez- supervisor invias - Angela davila- Directora interventoria - Vicente Urzola- Residente interventoria - Daniela Alvarez- Residente - Carelis Bedoya- Ing civil - Maria amila Tano – Porf Social - Angie Carrascal - SST	- Diseño estructural pendiente por entregar - Diseño hidráulico pendiente por entregar - CVS, se reitera la solicitud de entrega de la documentación no completa para su tramite - El contratista no cumplió con el compromiso del plan de contingencia y flujo de caja - Aumentar el ritmo de trabajo para evitar aumento de atraso

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo en referencia, tanto el Contrato de Obra No. 159 de 2023 como el Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 se encuentran en estado de suspensión, conforme a las actas suscritas entre las partes.

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-13-0-2402041-02	2023	11	NACION	$ 11.280.000.000,00	$11.280.000.000,00	$ 0.00
C-2402-0600-13-0-2402112-02	2023	11	NACION	$ 2.820.000.000,00	$2.820.000.000,00	$ 0.00
TOTAL				**14.100.000.000,00**	**14.100.000.000,00**	

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
159-2023	5053 de 2023

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-159-2023
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de Planeta Rica

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	159-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 – 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% - BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% - KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.	Acta de Inicio	28/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053 de 2023
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT: 810.002.747-0 con una participación del 90%, - INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS NIT 901409646-3, con una participación del 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		

FECHA DE INICIO:	28/12/2023	No. de Oficio SVR 2023S UVBOG 033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo en referencia, tanto el Contrato de Obra No. 159 de 2023 como el Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 se encuentran en estado de suspensión, conforme a las actas suscritas entre las partes.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo en referencia, tanto el Contrato de Obra No. 159 de 2023 como el Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 se encuentran en estado de suspensión, conforme a las actas suscritas entre las partes.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo en referencia, tanto el Contrato de Obra No. 159 de 2023 como el Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 se encuentran en estado de suspensión, conforme a las actas suscritas entre las partes.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registran novedades en el presente periodo.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI___NO_X__

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante este periodo.


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo en referencia, tanto el Contrato de Obra No. 159 de 2023 como el Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 se encuentran en estado de suspensión, conforme a las actas suscritas entre las partes.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Durante el periodo en referencia, tanto el Contrato de Obra No. 159 de 2023 como el Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 se encuentran en estado de suspensión, conforme a las actas suscritas entre las partes.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONVENIO DT CORDOBA
Resolución número 3288 de 20 de septiembre de 2023
Revisó: Jhirlean Daniela Franco Corcho
DT CORDOBA