OBJETIVO	VISITA DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO				
FECHA INICAL:	17/07/2025	**FECHA FINAL:**	17/08/2025		
Asistentes:	JOSE FERNANDO MARTINEZ – Profesional universitario Supervisor Contrato 030-2025				

1. Información General del Contrato

No. Contrato	030-2025
Fecha	11/02/2025
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO
Representante Legal	Julián Lizandro González Casas
NIT / Identificación	9019076447-7
Supervisor	José Fernando Martínez
Dependencia	Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda
Objeto	Construcción del sistema de tratamiento de agua potable, optimización de redes de abastecimiento y soluciones individuales de saneamiento en la vereda La Chapa, Santander de Quilichao

2. Información Jurídica

Ítem	Detalle
Fecha de Inicio	17/06/2025
Fecha de Terminación	17/11/2025
Modificaciones	No registra
Suspensión	No registra
Reanudación	No registra
Terminación Anticipada	No registra
Prórroga / Adición	No registra

3. Información Presupuestal

Ítem	Detalle
CDP	2025000048
Fecha CDP	01/10/2025
Valor CDP	$1,240,762,077
RP	2025000854
Fecha RP	21/05/2025
Valor RP	$1,208,910,921
Adición CDP	No aplica
Adición RP	No aplica

4. Información Financiera

Ítem	Detalle
Valor Inicial	$1,208,910,921
Adición	No aplica
Valor Total	$1,208,910,921

5. Concepto Supervisor:

Según informe de Interventoría No. 2 y las visitas de inspección realizadas a la obra por parte de la supervisión del proyecto se ejecutaron las siguientes actividades del cronograma del proyecto con un porcentaje de avance aproximado de 6%.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
EXCAVACIÓN MANUAL. TIERRA SECA
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO
EXCAVACIÓN MECÁNICA H= 0.0 A 6.0 MTS
RETIRO DE SALDOS EN SITIO
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

6. Recomendaciones para el contratista

Mediante oficio No. 1070 - ID:227.340/Pref:CD/Cons:5.411 /Pin:283812F9 de fecha 28 de julio, se realiza solicitud de disposición del personal técnico y profesional que debe tener el contratista de Obra conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico del contrato.

El Consorcio Dominguillo aun no ha presentado el plan de acción requerido mediante oficio No. ID:226.341/Pref:CD/Cons:5.091/Pin:5B21FCF7 de fecha 17 de julio, en el cual se requerían estrategias, tiempos y recursos que se aplicarán para avanzar conforme al cronograma general del contrato.



José Fernando Martínez Burbano
Supervisor Contrato 030-2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO







