OBJETIVO	VISITA DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO				
FECHA INICAL:	17/09/2025	**FECHA FINAL:**	17/010/2025		
Asistentes:	JOSE FERNANDO MARTINEZ – Profesional universitario Supervisor Contrato 030-2025				

1. Información General del Contrato

No. Contrato	030-2025
Fecha	11/02/2025
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO
Representante Legal	Julián Lizandro González Casas
NIT / Identificación	9019076447-7
Supervisor	José Fernando Martínez
Dependencia	Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda
Objeto	Construcción del sistema de tratamiento de agua potable, optimización de redes de abastecimiento y soluciones individuales de saneamiento en la vereda La Chapa, Santander de Quilichao

2. Información Jurídica

Ítem	Detalle
Fecha de Inicio	17/06/2025
Fecha de Terminación	17/11/2025
Modificaciones	No registra
Suspensión	No registra
Reanudación	No registra
Terminación Anticipada	No registra
Prórroga / Adición	No registra

3. Información Presupuestal

Ítem	Detalle
CDP	2025000048
Fecha CDP	01/10/2025
Valor CDP	$1,240,762,077
RP	2025000854
Fecha RP	21/05/2025
Valor RP	$1,208,910,921
Adición CDP	No aplica
Adición RP	No aplica

4. Información Financiera

Ítem	Detalle
Valor Inicial	$1,208,910,921
Adición	No aplica
Valor Total	$1,208,910,921

5. Concepto Supervisor:

Según informe de Interventoría No. 4 y las visitas de inspección realizadas a la obra por parte de la supervisión del proyecto se ejecutaron las siguientes actividades del cronograma del proyecto con un porcentaje de avance aproximado de 24.10%.

Actividades Ejecutadas – URBANISMO PTAP
Localización y replanteo de estructuras con elementos de precisión
Excavación mecánica h= 0.0 a 6.0 mts
Retiro de saldos en sitio
Disposición de material
Relleno con material del sitio compactado mecánicamente

Actividades Ejecutadas – PTAP.
Localización y replanteo estructuras hidráulicas
Excavación manual. tierra seca
Retiro de saldos en sitio
Disposición de material
Base granular (norma invias 330)
Concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi

Actividades Ejecutadas – TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
Localización Y Replanteo Estructuras Hidráulicas
Excavación Manual. Tierra Seca
Retiro De Saldos En Sitio
Disposición De Material
Base Granular (Norma Invias 330)
Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques
Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi

Actividades Ejecutadas – CASETA DE OPERACIONES.
Localización Y Replanteo Estructuras Hidráulicas
Excavación Manual. Tierra Seca
Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques
Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi
Concreto de 21 mpa para cimentación y estructura

Actividades Ejecutadas – BATERIAS SANITARIAS.
Localización y replanteo estructuras hidráulicas
Excavación manual tierra seca
Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi

6. Recomendaciones para el contratista

Mediante oficio de fecha 15 de octubre de 2025 se realiza la solicitud de información requerida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 910 de 2024.



José Fernando Martínez Burbano
Supervisor Contrato 030-2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



