OBJETIVO	VISITA DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.				
FECHA INICAL:	17/08/2025	**FECHA FINAL:**	17/09/2025		
Asistentes:	JOSE FERNANDO MARTINEZ – Profesional universitario Supervisor Contrato 031-2025				

1. Información General del Contrato

No. Contrato	031-2025
Fecha	04/02/2025
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO
Representante Legal	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS RL/ Eva Sandrith Padilla Peralta
NIT / Identificación	900614707-9
Supervisor	José Fernando Martínez
Dependencia	Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

2. Información Jurídica

Ítem	Detalle
Fecha de Inicio	03/06/2025
Fecha de Terminación	03/03/2025
Modificaciones	No registra
Suspensión	No registra
Reanudación	No registra

Ítem	Detalle
Terminación Anticipada	No registra
Prórroga / Adición	No registra

3. Información Presupuestal

Ítem	Detalle
CDP	2025000049
Fecha CDP	10/01/2025
Valor CDP	125,114,744
RP	2025000917
Fecha RP	30/05/2025
Valor RP	125,114,744
Adición CDP	No aplica
Adición RP	No aplica

4. Información Financiera

Ítem	Detalle
Valor Inicial	125,114,744
Adición	No aplica
Valor Total	125,114,744

5. Concepto Supervisor:

Según informe de Interventoría No. 2 el Contratista de obra ha ejecutado un porcentaje de 6% en las siguientes actividades del cronograma del proyecto:

Localización y replanteo de estructuras con elementos de precisión
Excavación mecánica h= 0.0 a 6.0 mts
Retiro de saldos en sitio
Disposición de material
Relleno con material del sitio compactado mecánicamente
Localización y replanteo estructuras hidráulicas
Excavación manual. tierra seca
Localización Y Replanteo Estructuras Hidráulicas
Base granular (norma invias 330)
Concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi

6. Recomendaciones para el contratista

Mediante oficio No. 1070 - ID:228.003/Pref:CD/Cons:5.671 /Pin:CA8A4CB0 de fecha 04 de agosto de 2025 se realiza la solicitud a Interventoría de que se emita concepto técnico y verificación a observaciones presentadas por el contratista de Obra en oficio OF-007.

Mediante oficio No. 1070 - ID:229.094/Pref:CD/Cons:6.099 /Pin:F8F5F7A4 de fecha 20 de agosto de 2025 se realiza la solicitud a Interventoría de que se emita concepto a requerimiento de revisión de observaciones técnicas presentadas por el contratista en oficio No. OF-009.

Mediante oficio No. 1070 - ID:229.936/Pref:CD/Cons:6.458 /Pin:AD1C34BA de fecha 29 de agosto de 2025 se realiza la solicitud a Interventoría de requerimiento urgente de medidas correctivas – Contrato de Obra No. 030-2025 según porcentaje de avance reportado en segundo informe de Interventoría.



José Fernando Martínez Burbano
Supervisor Contrato 030-2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO






10/09/2025 10:29


10/09/2025 10:29