| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.30 | | Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm | m3 | 590,593.00 | 97.98 | 57,866,302.00 |
| NP-06 3.3 | | Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi | m3 | 1,253,762.00 | 10.25 | 12,851,061.00 |
| **3.7** | | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **5,045,250.00** |
| 3.7.1 | 402 | Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | m3 | 19,220.00 | 262.50 | 5,045,250.00 |
| **3.8** | | **PAVIMENTOS** | | | | **866,855,854.00** |
| 3.8.2 | 1204 | Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte | m3 | 405,590.00 | 244.60 | 99,207,314.00 |
| 3.8.3 | 1203 | Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte | m3 | 422,873.00 | 240.45 | 101,679,813.00 |
| 3.8.4 | 1205 | Riego de Imprimacion | m2 | 12,667.00 | 2445.60 | 30,978,415.00 |
| 3.8.5 | 1206 | Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 | m3 | 1,358,848.00 | 422.40 | 573,977,395.00 |
| 3.8.6 | 1210 | Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida | m3 | 180,292.33 | 262.50 | 47,326,737.00 |
| NP-11 3.8 | | Riego de liga con emulsion asfaltica | m2 | 3,059.00 | 4474.07 | 13,686,180.00 |
| **4** | | **ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920** | | | | **20,200,314.00** |
| **4.2** | | **OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES** | | | | **20,200,314.00** |
| **4.2.4** | | **BOXCULVERT** | | | | **20,200,314.00** |
| 4.2.4.3 | 402 | Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | m3 | 19,220.00 | 32.33 | 621,383.00 |
| 4.2.4.4 | 219 | Solado en concreto 17,5 MPa | m3 | 1,265,396.00 | 0.72 | 911,085.00 |
| 4.2.4.5 | 767 | Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones | m3 | 1,654,832.00 | 1.80 | 2,978,698.00 |
| 4.2.4.6 | 1012 | Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas | m3 | 1,712,800.00 | 3.02 | 5,172,656.00 |
| 4.2.4.7 | 1201 | Concreto 28 Mpa para vigas y losa | m3 | 1,849,526.00 | 1.80 | 3,329,147.00 |
| 4.2.4.11 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | Kg | 11,447.00 | 610.87 | 6,992,629.00 |
| 4.2.4.18 | 1210 | Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida | m3 | 180,292.33 | 1.08 | 194,716.00 |
| | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **2,349,273,571.00** |
| | | | | **A.I.U (30%)** | | **704,782,071.00** |
| | | | | **VALOR TOTAL DE OBRA FISICA:** | | **3,054,055,642.00** |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 3.5 REGISTRO FOTOGRAFICO.



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorciovíacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**TRAMO 1**

**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE.**



**ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN) DISIPADORES**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**TUBERÍA DE PVC Ø20" INCLUYE COLCHÓN DE ARENA.**



**RELLENO COMPACTADO POR MEDIO MECÁNICO (VIBRO COMPACTADOR) , MAT. SELEC DE EXCAVACIÓN**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR.**




**CONCRETO CICLÓPEO PARA PISOS Y SOLADOS**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**OBRAS HIDRAULICAS LONGITUDINALES EN CONCRETO DE 21MPA**



**ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**SUBBASE EN MATERIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**



**RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE EXTENDIDA, HUMEDECIDA Y COMPACTADA**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 712KN - TUBERÍA PERFORADA PVC Ø4" CORRUGADA PARA FILTRO HORIZONTAL**



**RELLENO COMPACTADO POR MEDIO MECÁNICO (VIBROCOMPACTADOR) , MAT. SELEC DE EXCAVACIÓN**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**OBRAS HIDRAULICAS LONGITUDINALES EN CONCRETO DE 21MPA**



**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**DEMOLICIÓN MANUAL DE ROCA**



**TUBO PVC Ø2´´ SANITARIO, PARA PASO DE LLORADERO**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

**CONCRETO 28 MPA PARA MUROS, ESTRIBOS, PARAPETOS, LOSETAS, ZAPATAS (PARA ALCANTARILLAS Y OMAS)**









**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSIÓN, 8X12 C.12 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**



**BASE EN MATERIAL GRANULAR, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**COLCHONETA ENROCADA PARA CONTROL A LA SOCAVACION EN ORILLAS Y LECHOS DE RIOS, E=30CM**



**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 712KN**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**ANILLO PARA PILAS, EN CONCRETO 21MPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAX DE 4MT**



**ANILLO PARA PILAS, EN CONCRETO 21MPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4 - 12MT**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

## CONCRETO 28 MPA PARA MUROS, VÁSTAGO Y PANTALLAS




## ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**CONCRETO 21MPA LANZADO SOBRE TALUDES, E=10CM HÚMEDO + MALLA ELECTROSOLDADA**



**ANCLAJES PASIVOS DE 1" INCLUYE SUMINISTRO, PERFORACIÓN E INYECCIÓN, TUERCA Y PLATINA ABOVEDADA 15X15**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA O COLUVIÓN PARA PILAS, PROF. 4 - 12MT, SIN DINAMITA**



**CONCRETO 28MPA PARA PILAS PRE-EXCAVADAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**




**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADA DE EXCAVACION, EXTENDIDA, HUMEDECIDA Y COMPACTADA A MAQUINA**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**MEJORAMIENTO SUB RASANTE EN PIEDRA RAJON, EXTENDIDA CON TRANSPORTE**




**SUBBASE EN MATERIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**BASE EN MATERIAL GRANULAR, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**



**RIEGO DE IMPRIMACION**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19**





**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000, PARA SEPARAR CAPAS GRANULARES**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA**




**DELINEADOR VIAL TIPO CORONA**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

**ROCERÍA Y LIMPIEZA**



**REVEGETALIZACION CON SEMILLAS AGRICOLAS**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**TRAMO 3**

**ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**




**SOLADO EN CONCRETO 17,5 MPA**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorciovíacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**OBRAS HIDRAULICAS LONGITUDINALES EN CONCRETO DE 21MPA**




**DEMOLICION MANUAL EN ROCA**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**



**CONCRETO 28 MPA PARA MUROS, ESTRIBOS, PARAPETOS, LOSETAS, ZAPATAS (PARA ALCANTARILLAS Y OMAS)**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**SOLADO EN CONCRETO 17,5 MPA**



**ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**



**MEJORAMIENTO SUB RASANTE CON PIEDRA RAJON EXTENDIDA, CON TRANSPORTE**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**COLCHONETA ENROCADA PARA CONTROL A LA SOCAVACION EN ORILLAS Y LECHOS DE RIOS, E=50CM**




**CONCRETO CICLÓPEO PARA PISO Y SOLADOS**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**RECUBRIMIENTO DE COLCHOGAVION EN CONCRETO 3000PSI**




**ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSIÓN, 8X12 C.12 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**



**CONCRETO CICLOPEO PARA PISO Y SOLADOS**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 712KN**



**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADA DE EXCAVACION, EXTENDIDA, HUMEDECIDA Y COMPACTADA A MAQUINA**




**SUBBASE EN MATERIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**TRINCHO EN MADERA VERTICAL H=1,60 D= 3-4"**



**GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSIÓN, 8X12 C.12 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorciovíacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander


CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

**MANTO GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 712KN**



**CUNETA PARA ZANJA CORONA EN GEOMEMBRANA 30MILS**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**SOLADO EN CONCRETO 17,5 MPA**




**CONCRETO 28 MPA PARA MUROS, ESTRIBOS, PARAPETOS, LOSETAS, ZAPATAS (PARA ALCANTARILLAS Y OMAS)**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

**ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**



**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**SUBBASE EN MATERIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**



**BASE EN MATERIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUYE TRANSPORTE**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

## RIEGO DE IMPRIMACION





## CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander



**RIEGO DE LIGA PARA EMULSION ASFALTICA**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorciovíacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**TRAMO 4**

**DEMOLICION EN CONCRETO REFORZADO**




**EXCAVACIÓN Y CORTE EN TIERRA CON MAQUINA, INCLUYE CARGUE**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**SOLADO EN CONCRETO DE 17,5MPA**



**CONCRETO 28 MPA PARA ZAPATAS, VIGAS Y DENTELLONES**





**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorciovíacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

**CONCRETO 28 MPA PARA MUROS, VÁSTAGO Y PANTALLAS**



**CONCRETO 28 MPA PARA VIGAS Y LOSA**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

**ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)**



**MEJORAMIENTO SUB RASANTE CON PIEDRA RAJON EXTENDIDA**






**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 4.0 INFORME AMBIENTAL.



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 4.0 INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

# INFORME AMBIENTAL:

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO VÍA CENTRO | | **NIT:** 901.740.397-9 |
| **Contrato N°** | No. LP-FC-38-2023 | **Corredor vial:** CORNEJO-CUCUTILA, NORTE DE SANTANDER. | |
| **Objetivo:** | MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532- 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | | |
| **Intervención:** | Actividades de mejoramiento de la vía que comprenden los tramos ubicados en las abscisas: cornejo-Santiago desde K4+000 al K5+900, cornejo-Santiago desde K12+200 al K12+600, Arboledas-Salazar desde K21+900 al K22+900, Arboledas-Cucutilla desde K0+000 al K0+920, Cucutilla-Arboledas desde K2+000 al K3+300 del departamento Norte de Santander. | | |
| **Periodo:** | 1 – 28 FEBRERO 2026 | | **Fecha de entrega**: 20/03/2026 |
| **Elabora:** | Profesional Ambiental, Ing. LINA GABRIELA OLEJUA ROJAS | | |
| **Revisa y aprueba** | Directora de Obra: Ing. DENNIS JOHANNA RAMIREZ | | |
| **Interventoría:** | CONSORCIO R&Q – JOYCO | **Contrato N°** | 1032-2023 |
| **Objetivo:** | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" | | |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 1. INTRODUCCIÓN

Este documento es presentado por: El CONSORCIO VÍA CENTRO y, contiene el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental del INVIAS (PAGA), para el proyecto de MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER.

El proyecto se encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander – CORPONOR. El informe es elaborado como una herramienta a través de la cual se da fe del cumplimiento de las estrategias ambientales implementadas como medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico durante la ejecución de las actividades de mejoramiento de la vía Cornejo - Cucutilla.

# 2. OBJETIVO

Dar seguimiento al cumplimiento de los programas estipulados para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico durante el periodo comprendido del 1-28 de febrero de 2026, en la ejecución de las actividades de mejoramiento de la vía en los tramos intervenidos denominados como TRAMO 1, 2, 3, y 4

## 2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar la conglomeración de la información en un documento que resuma la ejecución del programa ambiental desarrollado durante este periodo.
- Entregar todo tipo de registro que evidencie el cumplimiento de los programas estipulados en el documento PAGA.
- Informar sobre la ejecución de las actividades ambientales desarrolladas por el CONSORCIO VÍA CENTRO, en cumplimiento a los compromisos adquiridos.
- Informar cualquier tipo de inconveniente que se presente durante el desarrollo de las actividades contractuales en los aspectos ambientales



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 3. INFORME MENSUAL

| INFORME COMPONENTE AMBIENTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER | | | | |
| Elaborado: 20 de febrero de 2026 | | | | |
| Periodo comprendido entre el 1-28 de febrero de 2026. | | | | |
| Este informe comprende las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Cornejo – Cucutilla, específicamente de los tramo en ejecución denominados como TRAMO 1 y 2 con jurisdicción en el municipio de Santiago, en las abscisas K4+000 al K5+900 Y K12+200 al K12+600, TRAMO 3 con jurisdicción en el municipio de Salazar de las Palmas, en las abscisas Arboledas – Salazar K21+900 al K22+900, y TRAMO 4 en las abscisas K0+000 al K0+700 jurisdicción del municipio de Arboledas. El tramo 5 por encontrarse en proceso de aprobación de diseños no poseen avances para el componente ambiental, ya que para la solicitud de trámites y demás actividades se requiere de la certeza de la información que brindan los mismos. | | | | |
| **PROGRAMA** | **PRYECTO** | **¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO?** | | **OBSERVACIONES** |
| | | **SI** | **NO** | |
| 1.Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental | 1 Conformación del grupo de gestión ambiental (CGA) | X | | Para este periodo se contó con cinco (5) profesionales que conforman el grupo gestión ambiental del proyecto.<br>El Consorcio Vía Centro cuenta con los siguientes profesionales:<br>Directora de obra Ing. Johana Ramírez,<br>Residente de obra. Ing. Cesar Cárdenas<br>Profesional ambiental Ing. Lina Olejua,<br>Profesional SST Darly Galvis,<br>Profesional Social Yuri peña, |
| | 2 Capacitación y concientización para el personal de obra. | X | | Durante el periodo del mes de febrero se realizó inducción a trabajadores nuevos, a continuación, relación de inducciones impartidas en cada tramo:<br>TRAMO 4: 1 trabajador nuevo<br>En este periodo Se realizó Charlas diarias Y capacitaciones brindadas a trabajadores por los componentes Ambiental, Sostenibilidad y SST.<br>Total, en TRAMO 1: 4 charlas diarias y 2 capacitaciones |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, en TRAMO 3: 4 charlas diarias y 1 capacitaciones<br>Total, en TRAMO 4: 4 charlas diarias y 1 capacitaciones<br>(ver carpeta /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ - subcarpeta /Anexo 2. Soportes de Capacitación/) |
| | | | | Durante el transcurso de este periodo NO se recibieron actos administrativos por parte de la Autoridad Ambiental<br><br>Se realizaron las siguientes gestiones ante CORPONOR:<br>1.Expediente No. 36735: El día 05 de febrero de 2026 Solicitud de aprobación compra de material vegetal de la especie Syzygium paniculatum, conocida comúnmente como Eugenia. la CORPORACION da respuesta mediante radicado No. 2026010150013131<br>2.Expediente No. 36800: Se da Respuesta a requerimiento No. 2026010150005461 del 22-01-2026 mediante radicado No. 2026010150037752 del 10/02/2026.<br>Ver soportes en la carpeta / ANEXO 02. ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS |
| | 3 Cumplimiento requerimientos legales. | x | | Las vallas requeridas para los permisos emitido por CORPONOR se relacionan a continuación:<br><br>permiso de tala de TRAMO 3 mediante Resolución 107 del 11/03/2024, fueron instaladas 2 vallas y sustentadas en el informe del mes de abril/2024. Las vallas fueron desinstaladas durante el mes de ene/2026<br><br>permiso de ocupación de cauces de TRAMO 3 mediante Resolución 476 del 19/07/2024, fueron instaladas 2 vallas en el mes de agosto/2024, así mismo fue sustentado el cumplimiento de la actividad en el informe ambiental del mes de Agosto/2024. Las vallas continúan instaladas durante este periodo.<br><br>permiso de tala de TRAMO 2 mediante Resolución 715 del 21/10/2024, fue instalada una valla, ver los soportes del cumplimiento entregados en el informe del mes de Noviembre 2024. Las vallas fueron desinstaladas durante el mes de junio./2025 |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Permiso de Ocupación de cauces de TRAMO 2, mediante Resolución 744 del 06/11/2024, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativas, las cuales fueron instaladas el 18 de enero 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de enero 2025. Las vallas fueron desinstaladas durante el mes de sep/2025.<br><br>permiso de tala por 1 árbol de TRAMO 2 mediante Resolución 802 del 21/11/2024, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, la cual fue instaladas el 20 de marzo 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de marzo 2025. La valla fue desinstaladas durante el mes de junio/2025.<br><br>permiso de tala por 49 árboles de TRAMO 1A mediante Resolución 223 del 23/04/2025, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativa, las cuales fueron instaladas el 29 de abril 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de abril 2025. Las vallas fueron desinstaladas durante el mes de octubre del 2025.<br><br>permiso de tala por 40 árboles de TRAMO 1B mediante Resolución 443 del 14/07/2025, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, la cual fue instalada el 21/07/2025. La valla instalada fue hurtada durante el mes de agosto/2025. fue repuesta pero debido a que las actividades de tala se encuentran suspendidas, se volverá a colgar solo durante las actividades de tala.<br><br>permiso de Ocupación de Cauces de TRAMO 1 - Resolución 558 del 11/08/2025. El cual establece dentro de sus obligaciones la instalación de 2 vallas informativas, La instalación se realizó en el mes de octubre/2025, la valla continua instalada<br><br>Permiso de aprovechamiento forestal para TRAMO 1C - RES 752 del 25/09/2025 El cual establece dentro de sus obligaciones la instalación de 1 valla informativa, por lo que una de las vallas de tramo 2 fue reutilizada para dar cumplimiento a esta obligación, los datos le fueron reemplazados con los de la resolución 752. Esta fue instalada durante las |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | actividades de tala, y así mismo desinstalada en el mes de octubre del 2025.<br><br>permiso de tala por 34 árboles de TRAMO 4 mediante Resolución 1022 del 01/12/2025, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, las cuales fue instaladas el 11 de diciembre 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de dic 2025. La valla continúa instalada<br><br>Permiso NEPTUNO 36800 - Ocupación de cauce TRAMO 4 mediante Resolución 1216 del 2026, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativas, las cuales fue instaladas el 29 de enero de 2026. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de enero 2026, la valla continúa instalada<br><br>En el registro fotográfico se evidencia la permanencia de las vallas en los sitios donde se instalaron. ver formato MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL |
| 2.Manejo de las Actividades Constructivas | 1 Manejo integral de materiales de construcción | x | | Durante el desarrollo de las actividades de obra se registró que, el material adquirido en febrero/2026 fue el siguiente:<br>En su mayoría arena triturada lavada, piedra entre 10-30 pulgadas clasificada, triturado ¾, triturado 1 1/2, pedraplén, subbase, piedra filtro, concreto premezclado, cemento, madera, entre otros.<br>El material fue adquiriendo de acuerdo a las necesidades de obra, y, por tanto, tan pronto llego se le iba dando el respectivo uso, minimizando perdidas del mismo.<br>En los casos fortuitos donde el material llegase a sobrar, se dejaba acopiado en vía a espera de la asignación de la siguiente obra, para que en sus actividades hiciesen uso de él, así mismo el material quedo debidamente acordonado, señalizado y además se priorizaba cubrirlo y/o acordonarlo con cinta peligro finalizando jornadas, con el ánimo de minimizar riesgos por accidentes.<br>El cemento recibido se acopia en los almacenes de los campamentos sobre estibas y debidamente cubierto con plástico, con el inicio de la fundición de los elementos se va proporcionando el material en la medida que se requiere en el frente de trabajo. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | A continuación, la relación del suministro de materiales por proveedor:<br><br>TRANSMATERIALIALES<br>FEB/26= Arena de triturado lavada 114m3<br>Triturado ¾ 208m3<br>Triturado 1"A1"1/2 34m3<br><br>CEMEX - CEMENTO<br>FEB/26= 80,24 TON<br><br>CEMEX - CONCRETO<br>FEB/26= 242,75 M3<br><br>TPU<br>FEB/26= PIEDRA TIPO CICLOPEO: 430M3<br>GRAVAO CRUDO DE RIO: 120M3<br>TOTAL, GENERAL: 550 M3<br><br>COLPAO<br>FEB/26= M3<br><br>EDIVIAL S.A.<br>FEB/26= Base Granular 1486 m3<br>Sub base Granular 42 m3<br><br>MADERAS PARDILLO<br>FEB/26= 0<br><br>ARCOMEX - Proveedor cerrado, ver soporte del paz y salvo en el informe ambiental del mes de julio/2025.<br><br>(Ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ - subcarpeta /ANEXO 3. BALANCE DE MASAS/). |
| | 2 Manejo integral de explotación de fuentes de materiales de construcción | | X | NA |
| | 3 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales | x | | Durante este periodo se contó con una serie de elementos de señalización de tipo fija y móvil, implementadas en los tramos 1, 3 y 4 con el ánimo de brindar las condiciones de seguridad para los trabajadores y vehículos que circulan por el tramo. cumplimiento reflejado en el informe. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (Ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta ANEXO 9. CONTROL DE SEÑALIZACIÓN). |
| | 4 Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. | x | | Los residuos RCD y de excavación generados por las actividades de obra durante el periodo fueron dispuestos en los predios receptores<br><br>TRAMO 3<br>Receptor 1 - Rancho Pluma<br>Receptor 2 - Villa José lote 4.<br>Receptor 3 - Villa José Lote 5<br><br>TRAMO 1 Y 2<br>Receptor 4 - Los Samanes<br><br>TRAMO 4<br>Acopio temporal en el campamento<br><br>Las cantidades de material dispuesto por predio en el periodo son:<br><br>Receptor 1. Rancho Pluma<br>FEB2026=0<br><br>Receptor 2. Villa José lote 4<br>FEB2026=0m3<br><br>Receptor 3. Villa José lote 5<br>FEB2026= 143,58m3<br><br>Receptor 4. Los Samanes lote 2<br>FEB2026= 0m3<br><br>Acopio temporal en el campamento de TRAMO 4<br>FEB2026= 763m3<br><br>(El volumen del material reflejado para el informe no se encuentra compactado, por lo tanto, se proporcionará trazabilidad sobre el material suelto dispuesto en cada receptor, a su vez se deja constancia de que tan pronto se finalice con la actividad de disposición del material RCD, se levantará topografía nuevamente para determinar el volumen del material compactado dispuesto en cada receptor).<br>(Ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ANEXO 6. CONTROL Y SEGUIMINTO RCD - INFORME RECEPTORES RCD).<br><br>Para este periodo NO se realizó disposición final en FUNAMBIENTE de residuos RCD producto de demoliciones de elementos existentes y estructura asfáltica existente.<br><br>Volumen de material dispuesto en FUNAMBIENTE FEB/2026= 0m3<br><br>Ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta Anexo 6. Control y Seguimiento RCD |
| | 5 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales. | x | | **TRAMO 1.**<br><br>La Unidad de Servicios Públicos del municipio de Santiago es la entidad encargada de la recolección de residuos sólidos ordinarios generados por este tramo. Durante febrero de 2026 esta actividad se continuó realizando conforme a lo programado.<br><br>La recolección se efectúa los días sábado, en el punto de acopio ubicado en la entrada del campamento, con una frecuencia de una vez por semana, de acuerdo con las necesidades del proyecto.<br><br>En el mes de febrero de 2026 se programaron y ejecutaron cuatro jornadas de recolección para el tramo correspondiente.<br><br>Respecto al volumen o cantidad de residuos, el prestador del servicio no exige registro de peso ni cálculo volumétrico; por lo tanto, no se dispone de esa información. La trazabilidad del servicio se respalda mediante la frecuencia de las recolecciones realizadas.<br><br>(ver carpeta /ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RS/ - documento /USP_SANTIAGO_RSO_T_1y2)<br><br>**TRAMO 3**<br><br>La Unidad de Servicios Públicos del municipio de Salazar de las Palmas es la entidad encargada de la recolección de residuos sólidos ordinarios generados por este tramo. Durante febrero de 2026 |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | esta actividad se continuó realizando conforme a lo programado.<br><br>La recolección se efectúa los días martes y viernes, en el punto de acopio ubicado en la entrada del campamento, con una frecuencia de una a dos veces por semana, de acuerdo con las necesidades del tramo.<br><br>En el mes de febrero de 2026 se programaron y ejecutaron seis jornadas de recolección para el tramo 3.<br><br>Respecto al volumen o cantidad de residuos, el prestador del servicio no exige ni realiza registro de peso ni cálculo volumétrico; por lo tanto, no se dispone de esa información. La trazabilidad del servicio se respalda mediante la frecuencia de las recolecciones realizadas.<br><br>ver carpeta /ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RS/ - documento /USP - SALAZAR - RSO_T3/<br><br>**TRAMO 4**<br><br>La Unidad de Servicios Públicos del municipio de Arboledas es la entidad encargada de la recolección de residuos sólidos ordinarios generados por este tramo. Durante febrero de 2026 esta actividad se continuó realizando conforme a lo programado.<br><br>La recolección se efectúa los días sábado, en el punto de acopio ubicado en la entrada del campamento, con una frecuencia de una vez por semana, de acuerdo con las necesidades del proyecto.<br><br>En el mes de febrero de 2026 se programaron y ejecutaron cuatro jornadas de recolección para el tramo correspondiente.<br><br>Respecto al volumen o cantidad de residuos, el prestador del servicio no exige registro de peso ni cálculo volumétrico; por lo tanto, no se dispone de esa información. La trazabilidad del servicio se respalda mediante la frecuencia de las recolecciones realizadas. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (ver carpeta /ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RS/ - documento /USP_ARBOLEDAS_RSO_T_1y2)<br><br>**Para el caso de los residuos peligrosos, durante este periodo no se realizó disposición final debido a que el consorcio los acumula hasta alcanzar un volumen considerable para programar recolección con el proveedor aprobado que para el caso sería LASPATH LATINOAMERICA SOLUCIONES PATOGENAS.** |
| | 6 Manejo preventivo de eventos de instabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales | | x | Durante el periodo se dio seguimiento al geotextil anclado a los taludes, asociado con una hidrosiembra de pasto.<br><br>SI hubo registro de instalación en áreas nuevas, por lo tanto:<br>TRAMO 1<br>FEB/2026 = 124,80M2<br><br>TRAMO 2<br>FEB/2026 = 0m2<br><br>TRAMO 3<br>FEB/2026 = 0m2<br><br>TRAMO 4<br>FEB/2026 = 0m2<br><br>Se hace entrega del informe/bitácora de avance proporcionado por el residente de obra.<br><br>ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/subcarpeta /Anexo 11. Restaura áreas afectadas/ |
| 3.Gestión Hídrica y atmosférica | 1 Manejo de aguas superficiales. | | x | Durante el periodo comprendido entre el 1-28 del mes de febrero de 2026, la Unidad de Servicios Públicos de Santiago realizo el suministro de agua para actividades de obra del proyecto, por un total de 64m3.<br>consumo por tramos:<br>TRAMO1: 25M3<br>TRAMO 2: 0M3<br>TRAMO 3: 16M3<br>TRAMO 4: 23M3<br><br>La certificación del suministro de suministro de agua se entrega con el informe. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta Anexo 5. Control de Vol_Agua.<br><br>El volumen de agua proyectado para este proyecto está contemplado solo para la actividad de mezcla del concreto, por tanto, este se ve afectado por el consumo de agua para humectación en la vía, lo cual mensualmente puede incrementar o disminuir. |
| | 2 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales | X | | Para este periodo a Las Unidades Sanitarias Portátiles (USP) se les realizó mantenimientos según se programó para TRAMO 1 y 3, en dichos mantenimientos se retiraron aguas residuales domésticas, proveniente de la limpieza de las USP con una cantidad aproximada de:<br>TRAMO 1 = 0.200 M3. - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de febrero/2026<br>TRAMO 3 = 0.300 M3 - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de febrero/2026<br>TRAMO 4 = 0.250 M3 - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de febrero/2026<br><br>(ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ - subcarpeta /Anexo 7. Soport Resid Liqui/). |
| 4.Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 1 Manejo del descapote y la cobertura vegetal | x | | **TRAMO 1A**<br>RES 223 DEL 2025: El aprovechamiento forestal fue finalizado en el mes de mayo de 2025.<br><br>**TRAMO 1B**<br>RES 443 DEL 2025: El aprovechamiento forestal fue ejecutado de la siguiente manera:<br>• 28 de mayo de 2025: Tala anticipada de 4 unidades forestales, con previa autorización de CORPONOR, conforme a lo estipulado en la resolución de otorgamiento del permiso.<br>• 21 de julio de 2025: Aprovechamiento forestal de 8 unidades.<br>• 22 de julio de 2025: Aprovechamiento forestal de 17 unidades.<br>• 04 de diciembre de 2025: Aprovechamiento forestal de 2 unidades.<br>• 15 de enero de 2026: Aprovechamiento forestal de 5 unidades. |
| | | | | Cabe resaltar que las unidades arbóreas restantes se encuentran localizadas en áreas que aún no están programadas para intervención. Por tal motivo, las actividades de tala se han ido programando a media |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | que las necesidades de obra lo ameriten, con el fin de evitar inestabilidad en el talud o alteraciones geomorfológicas que pudieran generar algún tipo de riesgo o accidente.<br><br>**TRAMO 1C**<br>RES 752 DEL 2025: El aprovechamiento forestal fue finalizado y reportado en el mes de octubre de 2025.<br><br>**TRAMO 2**<br>RES 715 DEL 2024: Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de abril del 2025.<br>RES 802 DEL 2024: Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de marzo del 2025<br><br>**TRAMO 3**<br>RES 107 DEL 2024: Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de septiembre del 2025.<br><br>**TRAMO 4**<br>RES 1022 DEL 2025: El aprovechamiento forestal está siendo ejecutado de la siguiente manera:<br>• Del 11 al 19 de diciembre del 2025: Tala de 24 unidades forestales, conforme a lo estipulado en la resolución de otorgamiento del permiso.<br>• El día 13 de enero de 2026: Tala de 9 árboles unidades forestales, conforme a lo estipulado en la resolución de otorgamiento del permiso.<br>• En el mes de febrero se talo un (1) árbol el No. 33 el día 04 de febrero de 2026<br><br>Ver soporte en la carpeta /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ subcarpeta/Anexo 1. Control de aprovech forest/archivo/INFORME DE TALA_T4-dic 2025 |
| | 2. Manejo de residuos vegetales | X | | **- Manejo de residuos vegetales**<br>Disposición final de material vegetal:<br>Durante el periodo se realizó disposición final de material vegetal.<br><br>Durante el periodo se realizó disposición final de material vegetal.<br>Durante la ejecución del proyecto el contratista forestal a realizado entrega de soportes de disposición final de material vegetal producto de las |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | actividades de aprovechamiento forestal ejecutadas.<br>Acumulado:<br>mayo/2024 = 6m3<br>sep./2024 = 5242kg<br>dic/2024 = 4290 kg<br>ene/2025 = 4790 kg<br>May/2025 =6900 kg<br>may/2025 = 4760 kg<br>jul/2025 = 4760 kg<br>sep/2025 = 4520 kg<br>oct/2025 = 4490 kg<br>Nov/2025= 0 kg<br>Dic/2025= 4850 kg<br>**Ene/2026= 4790kg**<br>**Feb/2026= 0 kg**<br>Ver soporte en la carpera / ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA / subcarpeta / Anexo 1. Control de aprovecha forest |
| | 2. Recuperación de áreas afectadas | | x | **-Durante el periodo se dio seguimiento al geotextil anclado a los taludes, asociado con una hidrosiembra de pasto.**<br>NO hubo registro de instalación en áreas nuevas, por lo tanto:<br>TRAMO 1<br>FEB/2025 = 0 M2<br>TRAMO 2<br>FEB/2025 = 0 M2<br>TRAMO 3<br>FEB/2025 = 0 m2<br>Se hace entrega del informe/bitácora de avance proporcionado por el residente de obra.<br>ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ subcarpeta /Anexo 11. Restaura áreas afectadas/<br><br>**-Durante este periodo se realizó seguimiento a la restauración en áreas degradadas con empradización.**<br>Nombre científico: Brachiaria, Familia: Poaceae<br>Nombre científico: Chrysopogon zizanioides, Familia: Poaceae, Especie: C. zizanioides; (L.) Roberty, Nombre común: vetiver<br>Área recuperada por tramos durante este periodo:<br>TRAMO 1<br>FEB/2025 = 0 M2<br>TRAMO 2<br>FEB/2025 = 0 M2 |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | TRAMO 3<br>FEB/2025 = 0 M2<br>ver carpeta: /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/subcarpeta/Anexo 11. Restaura áreas afectadas/ |
| | 3. Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles | NA | NA | N/A |
| | 4. Protocolo de fauna en obra | | X | Durante este periodo no se realizaron actividades de recuperación de áreas afectadas. |
| | 5. Protección de fauna en vías | | X | Durante este periodo no se presentaron atropellamientos de fauna en la vía, por tanto, no se registra actividad para este subprograma. |
| | 6.Compensación ambiental. | x | | **SOBREVIVENCIA DE PLANTAS SEMBRADAS COMO MEDIDA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL, OBLIGACION IMPLEMENTADA DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LAS RESOLUCIONES OTORGADAS PARA CADA TRAMO.**<br><br>**TRAMO 1A - RES 223 del 2025**<br>Mediante Radicado 2025010150147162 del 08/11/2025 se realizó la entrega de la factura FE-16 VIVERO EL MANÁ a CORPONOR, en cumplimiento a la medida de restauración impuesta en el art 6° de la res 223 del 2025.<br>Ver soportes del cumplimiento en el informe ambiental entregado del mes de noviembre del 2025<br>**TRAMO 1B Y 1C - RES 443 Y 752 DEL 2025**<br>Se realizo el proceso de cambio de la medida de restauración con la subdirección de Recursos Naturales de CORPONOR, por lo que se surtió el proceso e compra y el Consorcio se encuentra a espera de la llegada de los artículos comprados, así mismo se realizo solicitud de protocolo de entrega de los mismo a CORPONOR mediante oficio Rad N°2025010150177832 del 20/12/2025<br>- Se Entrega de medida de restauración para las Resoluciones 443 del 14/07/2025(EXPEDIENTE 36099) y 752 del 25/09/2025(EXPEDIENTE 36535), en respuesta a Radicado 202501015015146-1 del28/10/2025. mediante radicado No. 2026010150030932 del 30/01/2026 |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VER SOPORTE ANEXO AL FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PERMISO OTORGADO MEDIANTE RES 443 DEL 14/07/2025 Y 752 DEL 25/09/2025.<br><br>**TRAMO 2. RES 715 Y 802 DEL 2024**<br>Durante el seguimiento mes SIETE (7), correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de oct y el 25 de nov de 2025, se realizó la verificación del estado de la siembra implementada en tramo 2, la cual corresponde a la medida de restauración impuesta mediante las Resoluciones No. 802 y No. 715 de 2024, por medio de las cuales se otorgaron al Tramo 2 los permisos de aprovechamiento forestal para árboles aislados.<br>Durante las labores de seguimiento se efectuó una inspección individual de las plantas, verificando que las veintiocho (28) unidades se encuentran vivas.<br>Lo cual evidencia un panorama favorable para el proceso de restauración y demuestra la efectividad de las labores de mantenimiento realizadas durante el presente periodo.<br>Permisos cerrados mediante RES 913 y 469 del 2025, ver soportes en el informe ambiental del mes de diciembre del 2025.<br><br>**TRAMO 3. RES 107 DEL 2024**<br>Durante el periodo comprendido entre el 16 de nov y el 16 de dic de 2025, se realizó seguimiento al ultimo mes de mantenimientos a la siembra implementada en el tramo 3, la cual corresponde a la medida de restauración impuesta mediante la Resolución No. 107 del 11 de marzo de 2024, por medio de la cual se otorgó al Consorcio Vía Centro el permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados para el Tramo 3, se impuso en el artículo 6º como medida de compensación ambiental la restauración mediante la siembra de 146 individuos arbóreos, distribuidos de la siguiente manera:<br>• 10 palmas reales (Roystonea regia) sembradas en el predio El Placer.<br>• 136 árboles sembrados en el predio Agua Blanca.<br>Durante el seguimiento, se verificó que las 10 palmas reales del predio El Placer se encuentran en buen estado fitosanitario, presentan vigor adecuado, desarrollo<br>favorable y se mantienen con vida en su totalidad.<br>En cuanto al predio Agua Blanca, donde fueron sembrados 136 árboles, se observó que el |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | crecimiento general de las especies no ha sido el más favorable, principalmente debido a afectaciones por presencia de hormigas y conflictos con vecinos aledaños al área de siembra. Se resalta que el control de hormigas continúa realizándose de manera periódica, como parte de las labores de mantenimiento y seguimiento a la medida de restauración.<br>El día 30/10/2025 se recibió visita técnica por parte de CORPONOR, en la cual se verifico el área de siembra y se evidencio el cumplimiento de la obligación ambiental.<br>permiso en proceso de cierre, ver soporte de entrega del informe final en el informe del mes de septiembre del 2025.<br>El día 11 de diciembre de 2025 mediante acto administrativo No. 1165 expedido por CORPONOR se da cierre al permiso NEPTUNO 33904<br><br>**ENTREGA DE PLANTAS EN FACTURA A CORPONOR COMO MEDIDA DE REPOSICIÓN AMBIENTAL, OBLIGACION IMPLEMENTADA DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LAS RESOLUCIONES OTORGADAS PARA CADA TRAMO.**<br><br>**TRAMO 1A RES 223**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de JUN/2025.<br><br>**TRAMO 1B RES 443**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de JUL/2025.<br><br>**TRAMO 1C RES 752**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de OCT/2025.<br><br>**TRAMO 2 RES 715**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de NOV/2024.<br><br>**TRAMO 2 RES802** |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de ENE/2025.<br><br>**TRAMO 3 RES 107**<br>Esta actividad solo se genera una vez, por tanto, su cumplimiento quedo registrado en el periodo del mes de marzo/2024.<br><br>**TRAMO 4 RES 1022**<br>Esta actividad se generó el día 30/01/2026 mediante acta No. 01 de Corponor "Entrega de material vegetal de la especie Syzygium paniculatum, conocida comúnmente como Eugenia, por un valor de once millones trescientos cuarenta mil pesos ($11.340.000)" |
| **5.Manejo de Instalaciones Temporales de Maquinaria y Equipos** | 1 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal. | x | | Durante el periodo sustentado se contó con las locaciones instaladas como campamentos (los cuales cuentan con almacén, acopio de combustibles, acopio de residuos especiales, punto ecológico).<br><br>Receptores RCD en los predios<br>Receptor 1 - Rancho Pluma de T3.<br>Receptor 2 - villa José lote 4 de T3<br>Receptor 3 - villa José lote 5 de T3<br>Receptor 4 - Los Samanes de T2<br><br>El campamento de TRAMO 3 cuenta con: 2 USP, dos para hombres y una para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>El campamento de TRAMO 1 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>El campamento de TRAMO 4 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br><br>(Ver carpeta ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta Anexo 7. Soport Resid Liqui).<br>(Ver carpeta ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA subcarpeta Anexo 10. Manejo Campamentos) |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (Ver carpeta: ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA - subcarpeta Anexo 6. Control y Segul_RCD). |
| | 2 Instalación funcionamiento y desmantelamiento de la planta de triturado, asfalto y concreto. | NA | NA | NA |
| | 3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos | x | | En la carpeta /ANEXO 06. MASPS-MN1-IN-2-FR3 MATRIZ DE CUMTO AMB PMA O PAGA/ subcarpeta /ANEXO 8. SOPORTES DE CONTROL DE MAQUINARIA/, se encontrará la relación de inspecciones a vehículos, maquinaria y equipos durante este periodo. |

Los anexos del informe podrán ser descargados mediante el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1AiAbHF6tRsYRDpcT0YbhdtVoNgcGiOQZ?usp=drive_link

| *ELABORO* | *CARGO* | *FECHA* | *FIRMA* |
|---|---|---|---|
| *ING. LINA GABRIELA OLEJUA ROJAS* | *PROFESIONAL AMBIENTAL* | *20/02/2026* | Lina Gabriela Olejua R. |



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 5.0 INFORME PREDIAL



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VIA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

# 5.0 INFORME PREDIAL



Dirección: Calle 10 No. 5 – 50 Piso 2 Centro Agrocomercio
Correo: gerencia@viacentro.com.co **Teléfono:** 601 521 8321 – **Celular:** 310-423-7024
San José de Costa – Norte de Santander

726

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

**Contrato No. LP-FC-038-2023**
**CONSORCIO VÍA CENTRO**

# INFORME DE ACTIVIDADES
# ÁREA DE GESTIÓN PREDIAL

**FEBRERO DEL 2026**

## TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL ..... 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 3
2.1. Descripción General de la localización de los tramos a Intervenir ..... 4
3. IDENTIFICACIÓN PREDIAL Y ESTADO DE LA APROBACIÓN ..... 5
4. AVANCES EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL ..... 9
4.1. AVALUOS APROBADOS ..... 10
4.2. ENAJENACIÓN ..... 10
4.3. PREDIOS ADQUIRIDOS ..... 11
4.4. INSUMOS RADICADOS EN LA GOBERNACIÓN Y FARO DEL CATATUMBO PENDIENTES DE RESPUESTA ..... 12
4.5. Actividades desarrolladas con propietarios ..... 13
5. TIRA TOPOGRÁFICA ..... 14
6. ANEXOS. ..... 14

## CONTENIDO DE LAS TABLAS

**Tabla 1.** Información descriptiva de los tramos ..... 4
**Tabla 2.** Número de predios objeto de adquisición ..... 5
**Tabla 3.** Sectores Tramo 1. ..... 5
**Tabla 4.** Predios Radicados Tramo No.1. ..... 6
**Tabla 5.** Predios Radicados Tramo No.2. ..... 7
**Tabla 6.** Predios Radicados Tramo No.3 ..... 8
**Tabla 7.** Predios Radicados Tramo No.4 ..... 8
**Tabla 8.** Avance en la etapa de enajenación ..... 9
**Tabla 9.** Avance en la Aprobación de avalúos ..... 10

## CONTENIDO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO

**Registro Fotográfico No. 1.** Visitas tramo 5 ..... 13

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El tramo vial objeto del presente informe es el "mejoramiento en el marco del programa para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 Corredor Vial Cornejo – Puente Gómez – Salazar – Arboledas – Cucutilla, Norte De Santander" distribuido en cinco (5) tramos. A lo largo de la existe una dinámica en su mayor parte agrícola, con comportamientos de los habitantes típicos de las zonas rurales y aledañas. Se pueden observar múltiples usos de los cuales se destacan principalmente silvopastoril, agrícola, viviendas comerciales e industria, en menor medida se puede encontrar usos agropecuarios asociados a cultivos tecnificados y cría de ganado. El mejoramiento de la vía actual tiene un alcance a nivel de vía secundaria, por lo cual se resalta que las obras necesarias a ejecutar permitirán brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos técnicos, ambientales, de seguridad, comodidad para los usuarios de la vía.

## 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto vial se localiza en el Departamento de Norte de Santander en los Municipios de San Cayetano Santiago, Salazar de las Palmas, Arboledas y Cucutilla, para mejor ilustración, se remite plano ilustrativo:




*Ilustración 1. Plano de localización del Departamento de Norte de Santander en el País – Georreferenciación propia.*



*Ilustración 2. Plano de Localización de los Municipios con Influencia directa en el Proyecto vial – Georreferenciación propia.*

## 2.1. Descripción General de la localización de los tramos a Intervenir

| Tramo | Localización | Abs. Inicial | Abs. Final | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Tramo No. 1. | Cornejo - Santiago | K 4+000 | K 5+900 | 1.900 |
| Tramo No. 2. | Cornejo - Santiago | K 12+200 | K 12+600 | 400 |
| Tramo No. 3. | Arboledas - Salazar | K 21+900 | K 22+900 | 1.000 |
| Tramo No. 4. | Arboledas - Cucutilla | K 0+000 | K 0+920 | 920 |
| Tramo No. 5. | Cucutilla - Arboledas | K 2+000 | K 3+300 | 1.300 |
| **TOTAL** | | | | **5.520** |

*Tabla 1. Información descriptiva de los tramos*

**Tramo No. 1: (Tramo Santiago)** Localizado en la Vereda La Amarilla del municipio de Santiago.

**Tramo No. 2: (Tramo Santiago)** Localizado en las Veredas Cornejito, Cañaguate, del municipio de Santiago.

**Tramo No. 3: (Tramo Salazar de las Palmas)** Localizado en las Veredas Juan Esteban, Betania del municipio de Salazar de las Palmas.

**Tramo No. 4: (Tramo Arboledas)** Localizado en las Veredas Siravita, Guacamayas y Román del Municipio de Arboledas y Cucutilla.

**Tramo No. 5: (Tramo Cucutilla)** Localizado en la vereda Pedregal del Municipio de Cucutilla.

## 3. IDENTIFICACIÓN PREDIAL Y ESTADO DE LA APROBACIÓN

En el proceso de verificación de la gestión predial, se ha identificado la necesidad de treinta y nueve (39) predios, sobre los cuales se realizará un análisis técnico y jurídico, conforme al diseño geométrico aprobado. A continuación, se presenta el estado de avance en la elaboración y aprobación de los insumos correspondientes:

| TRAMO | NÚM PREDIOS | FICHAS PREDIALES PRESENTADAS | FICHAS PREDIALES APROBADAS | Estudios de Títulos / Diagnósticos jurídicos | Avalúos Presentados | Avalúos Aprobados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Tramo 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tramo 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Tramo 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **39** | **21** | **17** | **16** | **16** | **15** |

*Tabla 2. Número de predios objeto de adquisición*

**Predios Desafectados:** Se realiza la desafectación del predio 009IT3MJAS dado que, por ajuste en el diseño, no será requerido para la obra.

Para la ejecución del tramo No. 1, se ha subdivido en tres sectores denominados (1A, 1B y 1C), los cuales se describen a continuación:

| Tramo 1 | Abs Inicial | Abs Final |
|---|---|---|
| Sector 1A | K 4+000 | K 4+700 |
| Sector 1B | K 4+700 | K 5+300 |
| Sector 1C | K 5+300 | K 5+900 |

*Tabla 3. Sectores Tramo 1.*




*Ilustración 3. Subdivisión del tramo 1 por sectores.*

A continuación, se presenta el detalle de los insumos radicados:

**Tramo No. 1:**

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DIT1MJCS | Sociedad Carbones de exportación - Carboexco | Aprobado Acta de reunión 21/05/2025 | Aprobado CC-1340 del 16/06/2025 | Aprobado CC-1726 del 27/10/2025 |
| 2 | 002DIT1MJCS | Juan De Jesús Gelvez | Aprobado Acta de reunión 21/05/2025 | Aprobado CC-1340 del 16/06/2025 | Aprobado CC-1726 del 27/10/2025 |
| 3 | 003DIT1MJCS | Marina Lobo de Carrascal y otros (4) | Aprobado Acta de reunión 21/05/2025 **Alcance** CC-1940 06/01/2026 | Aprobado CC-1340 del 16/06/2025 **Alcance** CC-1940 06/01/2026 | Aprobado CC-1726 del 27/10/2025 **Alcance** CC-2092 02/03/2026 |
| 4 | 004DT1MJCS | Sociedad Minera La Quiracha LTDA | Aprobado CC-1868 del 05/12/2025 | Aprobado CC-1868 del 05/12/2025 | Aprobado CC-1976 del 23/01/2026 |
| 5 | 005IT1MJCS | Coal Unión Productión Company S.A | Aprobado CC-1769 del 07/11/2025 | Aprobado CC-1769 del 07/11/2025 | Aprobado CC-1976 del 23/01/2026 |

*Tabla 4. Predios Radicados Tramo No.1.*

**Tramo No. 2:**

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DIT2MJCS | Hermes Badillo y otro | CC-1011 12/02/2025 | CC-1063 03/03/2025 | CC-1144 08/04/2025 |
| 2 | 002IT2MJCS | Rumith Silva Carrillo | CC-1013 12/02/2025 | CC-1063 03/03/2025 | CC-1318 11/06/2025 |

*Tabla 5. Predios Radicados Tramo No.2.*

**Tramo No. 3:**

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DT3MJAS | Ana Francisca Pacheco de Ayala | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 | CC-1144 08/04/2025 |
| 2 | 002IT3MJAS | Ana Francisca Pacheco | CC-630 18/09/2024 **Alcance Aprobado** CC-1978 23/01/2026 | CC-630 18/09/2024 **Alcance Aprobado** CC-1978 23/01/2026 | CC-2092 02/03/2026 |
| 3 | 003IT3MJAS | Elida Rosa Ortiz Manosalva | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 | N/a |
| 4 | 004DT3MJAS | Municipio de Salazar de las Palmas | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 | CC-1144 08/04/2025 |
| 5 | 004DAT3MJAS | María Belén Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 | CC-1144 08/04/2025 |
| 6 | 005IT3MJAS | Eloina Pabón de Arias y otra | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-713 18/10/2024 | **Aprobado** CC-1726 del 27/10/2025 |
| 7 | 006IAT3MJAS | Luis Humberto Rozo | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 | CC-1318 11/06/2025 |
| 8 | 006IT3MJAS | Gloria Stella Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 **Alcance Ficha Predial** CC-1299 10/06/2025 | CC-704 15/10/2024 **Alcance Ficha Predial** CC-1299 10/06/2025 | CC-1318 11/06/2025 |

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 007DT3MJAS | Carmen Stella Duque Ramírez y otros (8) | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial<br><br>**Alcance Ficha Predial** CC-1014 12/02/2025 | CC-704 15/10/2024<br><br>**Alcance al Estudio de Títulos** CC-1063 del 03/03/2025 | CC-1124 del 26/03/2025 |
| 10 | 008DT3MJAS | Gloria Stella Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 | CC-1144 08/04/2025 |

*Tabla 6. Predios Radicados Tramo No.3*

**Tramo No. 4:**

| | Número Predio | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS | OFICIO APROBACIÓN Avalúos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001IT4MJAC | Nelson Enrique Jaimes Gelvez | CC-2065 del 19/02/2026 | | |
| 2 | 002IT4MJAC | Vitermina Gómez Contreras | CC-2065 del 19/02/2026 | | |
| 3 | 003IT4MJAC | José Alcides Parra Héctor Rafael Parra Carlos Alfonso Pallares Parra | Con observaciones CC 1972 | | |
| 4 | 004IT4MJAC | Francelina Gelves Carillo y Otro | Radicado CE-PP-CVC-20260128-02 del 28/01/2026 | | |

*Tabla 7. Predios Radicados Tramo No.4*

Con el propósito de detallar de manera expedita la información, se adjunta el **ANEXO No. 1.** Sabana predial[1].

[1] **ANEXO No.1.** Sábana Predial.

## 4. AVANCES EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL

A continuación, se presenta un resumen del avance del proceso de adquisición predial, referente al proceso de notificación de las ofertas:

| TRAMO | Pendiente Notificación Oferta | Predios Ofertados | Predios con Oferta Registrada | Predios Aceptados | Predios Objetados | Predios sin Respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tramo 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tramo 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Tramo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **4** | **10** | **9** | **6** | **4** | **1** |

Así mismo, se relaciona a continuación el avance frente a los procesos de adquisición concluidos y la adquisición de mejoras en los diferentes tramos del proyecto:

| Predios Adquiridos Enajenación Voluntaria a favor de la Gobernación | Predios adquiridos por Expropiación vía Administrativa | Compraventa de mejoras suscrito |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| **4** | **1** | **2** |

*Tabla 8. Avance en la etapa de enajenación*

## 4.1. AVALUOS APROBADOS

| Avalúos Aprobados (16) |
|---|
| 001DIT1MJCS |
| 002DIT1MJCS |
| 003DIT1MJCS |
| 004DT1MJCS |
| 005IT1MJCS |
| 001DIT2MJCS |
| 002IT2MJCS |
| 001DT3MJAS |
| 002IT3MJAS |
| 004DT3MJAS |
| 004DAT3MJAS |
| 005IT3MJAS |
| 006IAT3MJAS |
| 006IT3MJAS |
| 007DT3MJAS |
| 008DT3MJAS |

*Tabla 9. Avance en la Aprobación de avalúos*

## 4.2. ENAJENACIÓN

En el presente mes, se efectúo el siguiente avance en el proceso de notificación de la Oferta Formal de compra:

| Pendiente Notificación Oferta | Predios Ofertados | Predios con Oferta Registrada | Predios Aceptados | Predios Objetados | Predios Adquiridos Enajenación Voluntaria a favor de la Gobernación | Predios adquiridos por Expropiación vía Administrativa | Compraventa de mejoras suscrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 003DIT1MJCS | 001DIT1MJCS | 001DIT1MJCS | 002IT2MJCS | 001DIT1MJCS | 003IT3MJAS | 001DIT2MJCS | 004DAT3MJAS |
| 004DT1MJCS | 002DIT1MJCS | 001DIT2MJCS | 003IT3MJAS | 002DIT1MJCS | 006IT3MJAS | | 006IAT3MJAS |
| 005IT1MJCS | 001DIT2MJCS | 002IT2MJCS | 004DT3MJAS | 001DIT2MJCS | 007DT3MJAS | | |
| 002IT3MJAS | 002IT2MJCS | 001DT3MJAS | 006IT3MJAS | 001DT3MJAS | 008DT3MJAS | | |

| Pendiente Notificación Oferta | Predios Ofertados | Predios con Oferta Registrada | Predios Aceptados | Predios Objetados | Predios Adquiridos Enajenación Voluntaria a favor de la Gobernación | Predios adquiridos por Expropiación vía Administrativa | Compraventa de mejoras suscrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001DT3MJAS | 004DT3MJAS | 007DT3MJAS | | | | |
| | 004DT3MJAS | 005IT3MJAS | 008DT3MJAS | | | | |
| | 005IT3MJAS | 006IT3MJAS | | | | | |
| | 006IT3MJAS | 007DT3MJAS | | | | | |
| | 007DT3MJAS | 008DT3MJAS | | | | | |
| | 008DT3MJAS | | | | | | |

A la fecha, se encuentran pendiente de revisión las siguientes proyecciones de resoluciones de expropiación:

**001DT3MJAS:** Proyección de la resolución de expropiación remitida mediante comunicado CE-PP-CVC-20260127-01 En la Gobernación de Norte de Santander.

**005IT3MJAS:** Proyección de la resolución de expropiación remitida mediante comunicado CE-PP-CVC-20260225-01 En Interventoria.

### 4.3. PREDIOS ADQUIRIDOS

Actualmente, se registran cinco (5) predios a favor de la Gobernación de Norte de Santander, de los cuales cuatro (4) fueron adquiridos por enajenación voluntaria y uno (1) por expropiación. A continuación, se presenta la relación:

| | Número Predio | ESCRITURA PÚBLICA | FECHA | NOTARIA | FOLIO A FAVOR GOBERNACIÓN | PAGO REALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003IT3MJAS | Escritura Pública No. 138 | 4/10/2024 | Notaria Única de Salazar de las Palmas | 276-11986 | Cesión a título gratuito |
| 2 | 006IT3MJAS | Escritura Pública No. 169 | 10/10/2025 | Notaria Única de Salazar de las Palmas | 276-12026 | Pago realizado 12/11/2025 |
| 3 | 007DT3MJAS | Escritura Pública No. 94 | 2/07/2025 | Notaria Única de Salazar de las Palmas | 276-10154 | Pago realizado 21/08/2025 |
| 4 | 008DT3MJAS | Escritura Pública No. 102 | 15/07/2025 | Notaria Única de Salazar de las Palmas | 276-12005 | Pago realizado 21/08/2025 |

**Adquirido mediante Expropiación por vía administrativa:**

| | Número Predio | Resolución de Expropiación | FOLIO A FAVOR GOBERNACIÓN | PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DIT2MJCS | Resolución No. 15 del 16/12/2025 | 260-384733 | 03/02/2026 |

Así mismo, se informa que se han suscrito dos (2) contratos de compraventa de mejoras:

| | Número Predio | Documento suscrito | FECHA | PAGO REALIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004ADT3MJAS | Contrato de compraventa de mejoras | 02/07/2025 | 29/10/2025 |
| 2 | 006IAT3MJAS | Contrato de compraventa de mejoras | 04/12/2025 | 30/12/2025 |

### 4.4. INSUMOS RADICADOS EN LA GOBERNACIÓN Y FARO DEL CATATUMBO PENDIENTES DE RESPUESTA

**Ofertas de compra:**

**CE-PP-CVC-20260129-03:** Remisión de la oferta formal de compra e inscripción de la oferta formal de compra en la ORIP del predio: 002DIT1MJCS.

**CE-PP-CVC-20251231-01:** Solicitud de cancelación de la Oferta Formal de Compra y la Declaratoria de Utilidad Pública de los predios 004DT3MJAS y 002DIT2MJCS.

**CE-PP-CVC-20260206-03:** Remisión de la oferta formal de compra e inscripción de la oferta formal de compra en la ORIP de los predios: 004DIT1MJCS y 005IT1MJCS. (Sin respuesta de fondo a la fecha).

**Tramite de expropiación:**

**CE-PP-CVC-20260127-03:** Remisión de Resolución de Expropiación Administrativa del predio 001DT3MJAS.

**Respuesta a predios objetados:**

**CE-PP-CVC-20260224-03:** Remisión de las respuestas a las objeciones de los avalúos de los predios 001DIT1MJCS y 002DIT1MJCS.

**Expedición de Declaratoria de Utilidad Pública:**

**CE-PP-CVC-20260121-01:** Se solicito la expedición de la Declaratoria de utilidad pública para los predios identificados con folio de matrícula 276-6201 y 276-3055.

**Procesos contractuales:**

**CE-PP-CVC-20260224-01:** Reclamación frente a los descuentos realizados con referencia a las actas parciales cobradas por concepto de Gestión Predial - Convenio Interadministrativo 1914 de 2021.

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

### 4.5. Actividades desarrolladas con propietarios

En el presente mes desarrollaron actividades de campo tendientes a la elaboración de insumos en el tramo 5.



*Registro Fotográfico No. 1. Visitas tramo 5*

## 5. TIRA TOPOGRÁFICA

Se remite Tira Topográfica con los ajustes surtidos en el mes de febrero del 2026. **ANEXO No. 3**[2].

## 6. ANEXOS.

| | |
|---|---|
| **ANEXO No.1.** | Sabana predial febrero del 2026. |
| **ANEXO No.2.** | Sabana de avalúos febrero del 2026. |
| **ANEXO No.3.** | Tira Topográfica en formato DWG y PDF. |
| **ANEXO No.4.** | Seguimiento Gobernación |

[2] **ANEXO No.3.** Tira Topográfica.

# 6.0 INFORME SOCIAL



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

# 6.0 INFORME SOCIAL

CONSORCIO VÍA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

| INFORME COMPONENTE SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER | | | |
| **Contratista:** | CONSORCIO VÍA CENTRO | | **NIT:** 901.740.397-9 |
| **Contrato N°:** | No. LP-FC-38-2023 | **Corredor vial:** CORNEJO-CUCUTILA, NORTE DE SANTANDER. | |
| **Objetivo:** | MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532- 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. | | |
| **Intervención:** | Actividades de mejoramiento de la vía que comprenden los tramos ubicados en las abscisas: cornejo-Santiago desde K4+000 al K5+900, cornejo-Santiago desde K12+200 al K12+600, Arboledas-Salazar desde K21+900 al K22+900, Arboledas-Cucutilla desde K0+000 al K0+920, Cucutilla-Arboledas desde K2+000 al K3+300 del departamento Norte de Santander. | | |
| **Periodo:** | 1-28 de febrero de 2026 | | **Fecha de entrega:** 28/02/2026 |
| **Elabora:** | Profesional Social, Yury Peña | | |
| **Revisa y Aprueba** | Ing. DENNIS JOHANNA RAMIREZ | | |
| **Interventoría:** | CONSORCIO R&Q – JOYCO | **Contrato N°** | 1032-2023 |
| **Objetivo:** | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" | | |

## 1. INTRODUCCIÓN

Las obras civiles constituyen hechos sociales, pues se ejecutan con y para las y los ciudadanos y las comunidades en general, a partir de la transformación de los espacios socialmente construidos; en ellas el concepto intervención social en obra adquiere múltiples sentidos.

La empresa Faro del Catatumbo a través del Consorcio Vía Centro ejecuta el contrato de obra No. LP-FC-38-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER." Entregando a la comunidad nortesantandereana vías en óptimas condiciones de infraestructura.

El informe es elaborado como una herramienta a través de la cual se da fe del cumplimiento de las estrategias sociales implementadas como medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico durante la ejecución de las actividades de mejoramiento de la vía Cornejo - Cucutilla.

## 2. OBJETIVO

Dar seguimiento al cumplimiento de los programas estipulados para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre los componentes físico y socioeconómico durante el periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del presente año, en la ejecución de las actividades de mejoramiento de la vía en los tramos intervenidos denominados como TRAMO 1,3,4 y 5.

### 2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar la conglomeración de la información en un documento que resuma la ejecución del programa social desarrollado durante este periodo.
- Entregar todo tipo de registro que evidencie el cumplimiento de los programas estipulados en el documento PAGA.
- Informar sobre la ejecución de las actividades del componente social desarrolladas por el CONSORCIO VÍA CENTRO, en cumplimiento a los compromisos
- Informar cualquier tipo de inconveniente que se presente durante el desarrollo de las actividades contractuales en los aspectos sociales.

## 3. INFORME MENSUAL

| INFORME COMPONENTE SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Durante el periodo del presente informe, se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de implementar los programas y subprogramas elaborados para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER" de conformidad al cumplimiento del Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA), relacionados a continuación: | | | | |
| **PROGRAMA** | **SUBPROGRAMA** | **¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO?** | | **OBSERVACIONES** |
| | | **SI** | **NO** | |
| **PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL.** | MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL. | **X** | | **Tramo 5:**<br>Se llevó a cabo la recepción de hojas de vida por parte de habitantes del área de influencia directa interesados en acceder a oportunidades laborales en el Tramo 5.<br>Esta actividad tuvo como propósito promover la vinculación de mano de obra local, garantizando un proceso transparente, incluyente y equitativo, que permita priorizar la participación de la comunidad en las dinámicas laborales generadas por el proyecto. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Durante la jornada, se brindó orientación básica a los aspirantes sobre los perfiles requeridos, el proceso de selección y los canales de comunicación establecidos por el contratista, fortaleciendo así la confianza entre la comunidad y el proyecto.<br><br>Asimismo, se realizó el registro organizado de la información suministrada por los postulantes, con el fin de consolidar una base de datos que facilite la evaluación de perfiles conforme a las necesidades operativas de la obra.<br><br>Esta actividad contribuye al fortalecimiento del tejido social y al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población local, al generar oportunidades de empleo y fomentar la participación comunitaria en el desarrollo del proyecto. |
| **8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y** | INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | | | **Tramo 4:**<br><br>Se realizó acompañamiento al área técnica durante la diligencia adelantada ante |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS PÚBLICOS.** | | | | CENS, relacionada con la reubicación de postes en el Tramo 4.<br><br>Este acompañamiento tuvo como finalidad facilitar la articulación entre los aspectos técnicos y sociales del proyecto, garantizando una adecuada gestión con la entidad prestadora del servicio, así como la prevención de posibles afectaciones a la comunidad del área de influencia. De igual manera, se buscó brindar respaldo institucional a las actividades técnicas, promoviendo la transparencia en los procesos y el manejo oportuno de la información hacia la comunidad.<br><br>**Tramo 5:**<br><br>Se llevó a cabo la elaboración de actas de vecindad de inicio en el Tramo 5, dirigidas a los predios ubicados dentro del área de influencia directa de las obras.<br><br>Esta actividad tuvo como propósito dejar constancia del estado inicial de las viviendas, estructuras y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | demás elementos susceptibles de afectación antes del inicio de las intervenciones constructivas, garantizando un registro detallado y transparente que permita realizar seguimiento durante la ejecución del proyecto.<br><br>Durante el desarrollo de la actividad, se efectuaron visitas a los predios, donde se realizó la verificación y documentación de las condiciones físicas existentes, con el acompañamiento de los propietarios o residentes. Asimismo, se brindó información clara sobre el alcance de las obras, los posibles impactos y los mecanismos de atención en caso de presentarse afectaciones.<br><br>La elaboración de estas actas contribuye a la prevención de conflictos, al fortalecimiento de la confianza entre la comunidad y el proyecto, y al cumplimiento de los lineamientos sociales establecidos, asegurando un |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | proceso participativo y respetuoso con la población del área de influencia. |
| | APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA. | x | | N/A |
| | ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIOPREDIAL | | | Se realizó acompañamiento al área predial durante la jornada de socialización del proceso predial dirigida a los propietarios de predios ubicados en el Tramo 5, que presentan afectación por las obras de mejoramiento vial.<br><br>Esta actividad tuvo como propósito garantizar la adecuada articulación entre los componentes técnico, jurídico y social, brindando a la comunidad información clara, oportuna y comprensible sobre el proceso predial, sus etapas, alcances y procedimientos.<br><br>Durante la jornada, se orientó a los propietarios sobre aspectos relacionados con la adquisición de predios, avalúos, compensaciones y derechos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | de los afectados, promoviendo espacios de diálogo que permitieron resolver inquietudes y generar confianza en el desarrollo del proyecto.<br>Asimismo, el acompañamiento social facilitó la identificación de percepciones, inquietudes y posibles situaciones de riesgo social, permitiendo su gestión oportuna y contribuyendo a la prevención de conflictos.<br>Esta actividad fortalece la relación entre el proyecto y la comunidad, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y el respeto por los derechos de los propietarios involucrados en el proceso. |
| | ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | | | **Tramo 3**<br>1. se brindó atención a una solicitud verbal presentada por residentes de la comunidad del sector El Hatillo, quienes manifestaron la necesidad de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | acondicionar un área contigua a la vía con el fin de habilitar un paso peatonal seguro.<br>2. se realizó visita al predio receptor 2 del Tramo 3, con el fin de atender una solicitud presentada por el propietario del predio. |
| | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | X | | **Tramo 4:**<br>Se llevó a cabo recorrido tipo casa a casa en las viviendas ubicadas sobre las vías que hacen parte de la ruta de tránsito de volquetas que transportan material de excavación hacia el punto receptor.<br>Esta actividad tuvo como propósito informar y sensibilizar a la comunidad sobre el tránsito de maquinaria pesada, los posibles impactos asociados (ruido, polvo, movilidad) y las medidas de prevención adoptadas por el proyecto. Asimismo, se promovieron prácticas de autocuidado y se fortalecieron los canales de comunicación entre la |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | comunidad y el proyecto, permitiendo la atención oportuna de inquietudes, quejas o recomendaciones.<br><br>Estas acciones contribuyen a la mitigación de impactos sociales, al fortalecimiento de la relación con la comunidad y a la generación de confianza en el desarrollo de las actividades constructivas.<br><br>**Tramo 5:**<br><br>Se llevó a cabo una jornada de socialización con el propósito de dar a conocer el inicio de las actividades en el Tramo 5, así como las acciones establecidas contractualmente para la ejecución del proyecto.<br><br>La actividad contó con la participación de la comunidad del área de influencia, la Personería Municipal, la Alcaldía, la Secretaría de Planeación, la interventoría y representantes de la Gobernación, promoviendo un espacio de articulación interinstitucional y participación ciudadana. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Durante la socialización, se presentó información general del proyecto, incluyendo su alcance, cronograma de actividades, intervenciones previstas, posibles impactos y medidas de manejo social y ambiental. Asimismo, se dieron a conocer los canales de atención a la comunidad, mecanismos de recepción de PQR y estrategias de comunicación permanente.<br><br>El desarrollo de la jornada permitió generar un espacio de diálogo abierto, en el cual los asistentes pudieron expresar inquietudes, recibir información clara y fortalecer la confianza en el proceso constructivo.<br><br>Esta actividad contribuye al cumplimiento de los lineamientos del componente social, promoviendo la transparencia, la participación comunitaria y la articulación con actores institucionales, fundamentales para el adecuado desarrollo del proyecto. |

**ANEXOS**

**Registro fotográfico**

**Tramo # 5**




28/02/2026 8:23:46 a. m.
Cúcutilla - Arboleda
Tramo 5
K2+000 a K3+295
28/02/2026 8:38:05 a. m.
Cúcutilla - Arboleda
Tramo 5
K2+000 a K3+295
28/02/2026 8:23:46 a. m.
Cúcutilla - Arboleda
Tramo 5
K2+000 a K3+295

**Tramo # 4**


Network: 10 feb 2026 10:23:28 a.m. GMT-05:00
Local: 10 feb 2026 10:23:27 a.m. GMT-05:00
7°38'37.929"N 72°47'44.018"W
# 10A-44 Calle 3
Arboledas
Norte de Santander
#Consorcio Vía Centro


Network: 10 feb 2026 10:20:47 a.m. GMT-05:00
Local: 10 feb 2026 10:20:46 a.m. GMT-05:00
7°38'38.089"N 72°47'43.029"W
# 10A-53 Calle 3
Arboledas
Norte de Santander
#Consorcio Via Centro


Network: 10 feb 2026 10:20:23 a.m. GMT-05:00
Local: 10 feb 2026 10:20:22 a.m. GMT-05:00





**Tramo 3**


Network: 9 feb 2026 1:44:49 p.m. GMT-05:00
Local: 9 feb 2026 1:44:48 p.m. GMT-05:00
7°45'19.744"N 72°47'54.58"W
Calle 0
Salazar
Norte de Santander
#Consorcio Via Centro


Network: 9 feb 2026 1:44:33 p.m. GMT-05:00
Local: 9 feb 2026 1:44:32 p.m. GMT-05:00
7°45'19.745"N 72°47'5.223"W
Calle 0
Salazar
Norte de Santander
#Consorcio Via Centro

# 7. INFORME SST



**Dirección:** Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
**Correo:** consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

CONSORCIO VIA CENTRO

NIT. 901.740.307-9

# 7. INFORME SST