| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME** | 25 DE MARZO DE 2026. |

## 1.GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | LP-FC-38-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA** | 08 de agosto de 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVAC<br>ION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S". |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO VIA CENTRO |
| **NIT DEL CONTRATISTA** | 901687177-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA** | MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ |
| **CEDULA REPRESENTANTE LEGAL** | 1.090.473.156 |
| **DIRECCIÓN CONTRATISTA / CONTACTOS** | CENTRO DE NEGOCIO – VENTURA PLAZA |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA** | LILIANA FUENTES MEDINA designada mediante memorando del día 08 de agosto de 2023<br>LUIS ALFONSO RIVERA PABON designado mediante memorando del día 16 de octubre de 2024 |
| **INTERVENTOR EXTERNO** | CONSORCIO R&Q – JOYCO R.L. DIANA LORENA CASTAÑO ACERO |

| | |
|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00000189 del 12 de julio de 2023<br>No. 00000100 del 29 de enero de 2024<br>No. 00000231 del 8 de agosto de 2024 (ADICIONAL)<br>No. 00000070 del 17 de febrero de 2025<br>No. 00 000053 del 10 de febrero 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 00000163 del 09 de junio de 2023<br>No. 00000072 del 12 de febrero de 2024<br>No. 00000222 del 13 de agosto de 2024 (ADICIONAL)<br>No. 00000032 del 18 de febrero de 2025<br>No. 00 000064 del 03 de marzo 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($69.756.000.000.00) M/CTE |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314,00) |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($70.355.955.314,00) |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | N/A |
| **ACTA DE INICIO** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **ACTA DE REINICIO** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **MODIFICATORIOS** | No. 01 del 10 de agosto de 2023<br>No. 02 del 30 de octubre de 2023<br>No. 03 del 12 de febrero de 2024<br>No. 04 del 12 de marzo de 2024<br>No. 05 del 13 de agosto de 2024<br>No. 06 del 17 de febrero de 2025<br>No. 07 del 15 de septiembre de 2025 |
| **ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES** | ACTA No. 1 DEL 13 AGOSTO DEL 2024.<br>ACTA No. 2 DEL 15 ENERO DEL 2025.<br>ACTA No. 3 DEL 24 FEBRERO DEL 2025.<br>ACTA No. 4 DEL 06 DE MARZO DEL 2025.<br>ACTA No. 5 DEL 03 DE JULIO DEL 2025.<br>ACTA No. 6 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025<br>ACTA No. 7 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |

| | |
|---|---|
| **ACTAS DE RECIBO PREVIAS** | ACTA PARCIAL N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024<br>ACTA PARCIAL N° 2 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024<br>ACTA PARCIAL N° 3 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 4 DEL 04 DE MARZO DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 5 DEL 05 DE MAYO DEL 2025<br><br>ACTA PARCIAL N° 6 DEL 01 DE JULIO DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 7 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 8 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 9 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 10 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 11 DEL 03 DE MARZO DEL 2026 |
| **ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS** | ACTA No. 1 DEL 03 JUNIO DEL 2025.<br><br>ACTA No. 2 DEL 03 JULIO DEL 2025. |

## 2.GARANTIAS DEL CONTRATO

**POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| **REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **FECHA** | | |
| **Garantía Única.**<br>400049799<br>Nacional de seguros<br>Fecha de Expedición:11/08/2023<br>Fecha de aprobación: 16/08/2023 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento | $20.926.800.000,00 | 08/08/2023 a 30/04/2027 |
| | Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $20.926.800.000,00 | 08/08/2023 a 31/12/2029 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $13.951.200.000,00 | 08/08/2023 a 30/04/2027 |
| | Estabilidad y calidad de la obra. | $20.926.800.000,00 | 31/12/2026 a 31/12/2031 |
| | Valor asegurado | Vigencia | |

| | | |
|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>400049798<br>Nacional de seguros<br>Anexo 0<br>Fecha de Expedición:11/08/2023<br>Fecha de aprobación: 16/08/2023<br>Anexo 1<br>Fecha de Expedición:16/08/2023<br>Fecha de aprobación: 16/08/2023 | $3.487.800.000,00 | 08/08/2023 a 31/12/2026 |
| **Otros (según el contrato):** | | |

**POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE ACTA DE INICIO**

| **REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **FECHA** | | |
| **Garantía Única.**<br>400049799<br>ANEXO 2<br>Nacional de seguros<br>Fecha de Expedición:07/11/2023<br>Fecha de aprobación: 07/11/2023 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento | $20.926.800.000,00 | 01/09/2023 a 24/05/2027 |
| | Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $20.926.800.000,00 | 01/09/2023 a 24/01/2030 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $13.951.200.000,00 | 01/09/2023 a 24/05/2027 |
| | Estabilidad y calidad de la obra. | $20.926.800.000,00 | 24/01/2027 a 24/01/2032 |

| | | |
|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>400049798<br>Nacional de seguros<br>Anexo 3<br>Fecha de Expedición:07/11/2023<br>Fecha de aprobación: 07/11/2023 | Valor asegurado | Vigencia |
| | $3.487.800.000,00 | 01/09/2023 a 24/01/2027 |
| **Otros (según el contrato):** | | |

**POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE MODIFICATORIO**

| **REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **FECHA** | | |
| **Garantía Única.**<br>400049799<br>ANEXO 3<br>Nacional de seguros<br>Fecha de Expedición:04/09/2024<br>Fecha de aprobación: 06/09/2024 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento | $21.106.786.594,20 | 13/08/2024 a 24/05/2027 |
| | Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $21.106.786.594,20 | 13/08/2024 a 24/01/2030 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $13.951.200.000,00 | 13/08/2024 a 24/05/2027 |
| | Estabilidad y calidad de la obra. | $21.106.786.594,20 | 24/01/2027 a 24/01/2032 |
| | Calidad de los estudios. | $250.863.900,00 | 15/02/2025 a 15/02/2030 |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | Valor asegurado | | Vigencia |
| | $3.517.797.765,70 | | 13/08/2024 a 24/01/2027 |

| | | |
|---|---|---|
| 400049798<br>Nacional de seguros<br>Anexo 4<br>Fecha de Expedición:04/09/2024<br>Fecha de aprobación: 06/09/2024 | | |
| **Otros (según el contrato):** | | |

| **3. ESTADO FINANCIERO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **VALOR ACTA** | **AMORTIZACION/ ANTICIPO** | **VALOR PAGADO** |
| ACTA PARCIAL 01 | 05/07/2024 | $471.026.144,00 | $94.205.229,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 02 | 19/09/2024 | $378.641.159,00 | $75.728.232,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 03 | 19/02/2025 | $1.344.468.123,00 | $268.893.625,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 04 | 04/03/2025 | $1.874.700.291,00 | $374.940.058,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 05 | 02/05/2025 | $2.187.803.958,00 | $437.560.792,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 06 | 01/07/2025 | $2.248.662.875,00 | $449.732.575,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 07 | 04/08/2025 | $2.414.655.762,00 | $ 482.931.152,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 08 | 01/10/2025 | $ 3.136.079.055,00 | $ 627.215.811,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 09 | 04/11/2025 | $ 2.496.597.312,00 | $ 499.319.462,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 10 | 16/12/2025 | $ 7.096.479.077,00 | $1.419.295.815,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 11 | 03/03/2026 | $2.070.850.890,00 | $414.170.178,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 12 | 09/03/2026 | $2.150.212.552,00 | $430.042.510,00 | EN TRAMITE |
| | **TOTAL** | $27.870.177.198,00 | $ 5.574.035.439,00 | |

| DESCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|
| TOTAL, VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 100,00% | $ 69.756.000.000.00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | | $ 599.955.314,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | 100% | $ 70.355.955.314,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 01 | % 0,67 | $471.026.144,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 02 | % 0,54 | $378.641.159,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 03 | %1,91 | $1.344.468.123,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 04 | % 2,66 | $1.874.700.291,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 05 | % 3,11 | $2.187.803.958,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 06 | % 3.20 | $2.248.662.875,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 07 | % 3.43 | $ 2.414.655.762,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 08 | % 4.46 | $ 3.136.079.055,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 09 | % 3.55 | $ 2.496.597.312,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 10 | % 8.07 | $ 7.096.479.077,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 11 | % 2,94 | $ 2.070.850.890,00 |
| TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 12 | % 3,06 | $2.150.212.552,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

## 4.DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONSORCIO R&Q - JOYCO interventoría, realiza seguimiento y control a las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra, actividades realizadas en el periodo comprendido entre 01 de febrero al 28 febrero de 2026 por el contratista CONSORCIO VIA CENTRO al cumplimiento de su objeto contractual MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR- ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Durante el periodo del 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026 se presentó el avance de las siguientes actividades

1 CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900
1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
1.2.1 ALCANTARILLAS
1.2.1.10 501 Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación
1.2.1.19 Excavación manual en material sin clasificar
1.2.1.20 Concreto ciclópeo para piso y solados
1.2.1.22 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa
1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
1.2.2.3 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
1.2.2.4 1204 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte
1.2.2.5 502 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada
1.2.2.6 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
1.2.2.10 Tubo Ø 4" perforado para filtros
1.2.2.13 303 Demolicion manual en roca
1.2.2.14 1020 Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloradero
1.2.5 BOXCULVERT
1.2.5.5 401 Excavación manual en material sin clasificar
1.2.5.7 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)

1.2.5.8 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
1.3 OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.
1.3.5 MURO CAISSON K4+140
1.3.5.10 1012 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
NP-12 1.3 Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad
1.4 MOVIMIENTO DE TIERAS
1.4.1 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
1.5 PAVIMENTOS
1.5.1 1210 Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte
1.5.3 1203 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte
1.5.5 1205 Riego de Imprimacion
1.5.6 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19
1.5.7 Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares
NP-11 1.5 Riego de liga con emulsion asfaltica
1.7 OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
1.7.2 VIA
1.7.2.8 1410 Revegetalizacion con semillas agricolas
3 ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900
3.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
3.2.1 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
3.2.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
3.2.1.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa
3.3 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
3.3.1 ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO
3.3.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
3.3.2 BOXCULVERT
3.3.2.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
3.3.2.29 1210 Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte
3.3.2.30 Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm
NP-06 3.3 Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi
3.8 PAVIMENTOS
3.8.4 1205 Riego de Imprimacion
3.8.5 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19
NP-11 3.8 Riego de liga con emulsion asfaltica
4 ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920
4.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
4.2.4 BOXCULVERT
4.2.4.4 219 Solado en concreto 17,5 MPa
4.2.4.5 767 Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones
4.2.4.6 1012 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas

| | | |
|---|---|---|
| 4.2.4.7 | 1201 | Concreto 28 Mpa para vigas y losa |
| 4.2.4.11 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |

## 5.REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.2.1.10 501 Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación | 1.2.1.19 Excavación manual en material sin clasificar |
|  |  |
| 1.2.1.20 Concreto ciclópeo para piso y solados | 1.2.1.22 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa |
|  |  |
| 1.2.2.3 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | 1.2.2.4 1204 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.2.2.5 502 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada | 1.2.2.6 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn |
|  |  |
| 1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | 1.2.2.10 Tubo Ø 4" perforado para filtros |
|  |  |
| 1.2.2.13 303 Demolicion manual en roca | 1.2.2.14 1020 Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloradero |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.2.5.5 401 Excavación manual en material sin clasificar | 1.2.5.7 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas) |
|  |  |
| 1.2.5.8 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | 1.3.5.10 1012 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |
|  |  |
| NP-12 1.3 Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad | 1.4.1 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.5.1 1210 Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte | 1.5.3 1203 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte |
|  |  |
| 1.5.5 1205 Riego de Imprimacion | 1.5.6 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 |
|  |  |
| 1.5.7 Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares | NP-11 1.5 Riego de liga con emulsion asfaltica |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.7.2.8 1410 Revegetalizacion con semillas agricolas | 3.2.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |
|  |  |
| 3.2.1.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa | 3.3.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |
|  |  |
| 3.3.2.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | 3.3.2.29 1210 Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 3.3.2.30 Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm | NP-06 3.3 Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi |
|  |  |
| 3.8.4 1205 Riego de Imprimacion | 3.8.5 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 |
|  |  |
| NP-11 3.8 Riego de liga con emulsion asfaltica | 4.2.4.4 219 Solado en concreto 17,5 MPa |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4.2.4.5 767 Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones | 4.2.4.6 1012 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas |
|  |  |
| 4.2.4.7 1201 Concreto 28 Mpa para vigas y losa | 4.2.4.11 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |
| | |
| | |

## 6. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON en mi condición de supervisor del contrato de obra LP-FC-38-2023 del 08 de agosto de 2023, CERTIFICO que:

CONSORCIO VIA CENTRO, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S"

durante el período comprendido del primero (1) de febrero a las veinte ocho (28) de febrero de 2026, información verificada y aprobada por la interventoría. El valor a reconocer y pagar es la DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.150.212.552,00) M/CTE correspondiente al PAGO PARCIAL No 12 del 09 de marzo de 2026.

De igual forma, según revisión y aprobación de interventoría, el contratista acreditó los pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley, planillas que fueron presentadas por el contratista en el informe.

**Observaciones (Si hay lugar a ello):**

| |
|---|
| |

**ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON**

Supervisor

Proyectó: Ing. Rafael redondo – Apoyo supervisión

Powered by CamScanner

**INFORME GENERAL No. 12**

**24 DE MARZO DE 2026**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.** CTOI-SV-02532-2023.

**PROYECTO "**CONTRATAR A LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZARARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.

| 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | |
|---|---|
| CONTRATO No. – FECHA: | CTOI-SV-02532-2023 DEL 27 DE JUNIO DE 2023 |
| TIPO DE CONTRATO: | INTERADMINISTRATIVO |
| SUSCRITO: | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y E.I.C.E FARO DEL CATATUMBO S.A.S |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR A LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZARARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER. |
| SUPERVISOR DESIGNADO | ISABEL CRISTINA YAÑES MONTAÑO CON FECHA DE DESIGNACION DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024. |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL: | SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 69.756.000.000 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO INICIAL: | QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314) |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO. | SETENTA MIL TRESCIETNOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($70.355.955.314,00,00) |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 00 003296 23 DE JUNIO DE 2023<br>00 002600 31 DE MAYO DE 2024 |

| | |
|---|---|
| PLAZO DEL CONTRATO: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| PLAZO ADICIONAL | N.A |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 00 003975 DEL 28 DE JUNIO DE 2023<br>00 002853 DEL 10 DE JULIO DE 2024 |
| ACTA DE INICIO: | 07 DE JULIO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACION | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |

**GENERALIDADES CONTRATO DERIVADO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | LP-FC-38-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA** | 08 de agosto de 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S". |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO VIA CENTRO |
| **NIT DEL CONTRATISTA** | 901687177-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA** | MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ |
| **CEDULA REPRESENTANTE LEGAL** | 1.090.473.156 |
| **DIRECCIÓN CONTRATISTA / CONTACTOS** | CENTRO DE NEGOCIO – VENTURA PLAZA |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA** | LILIANA FUENTES MEDINA designada mediante memorando del día 08 de agosto de 2023 |

| | |
|---|---|
| | LUIS ALFONSO RIVERA PABON designado mediante memorando del día 16 de octubre de 2024 |
| **INTERVENTOR EXTERNO** | CONSORCIO R&Q – JOYCO R.L. DIANA LORENA CASTAÑO ACERO |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00000189 del 12 de julio de 2023<br>No. 00000100 del 29 de enero de 2024<br>No. 00000231 del 8 de agosto de 2024 (ADICIONAL)<br>No. 00000070 del 17 de febrero de 2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 00000163 del 09 de junio de 2023<br>No. 00000072 del 12 de febrero de 2024<br>No. 00000222 del 13 de agosto de 2024 (ADICIONAL)<br>No. 00000032 del 18 de febrero de 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($69.756.000.000.00) M/CTE |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314,00) |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($70.355.955.314,00) |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | N/A |
| **ACTA DE INICIO** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **ACTA DE REINICIO** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **MODIFICATORIOS** | No. 01 del 10 de agosto de 2023<br>No. 02 del 30 de octubre de 2023<br>No. 03 del 12 de febrero de 2024<br>No. 04 del 12 de marzo de 2024<br>No. 05 del 13 de agosto de 2024<br>No. 06 del 17 de febrero de 2025<br>No. 07 del 15 de septiembre de 2025 |

| | |
|---|---|
| **ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES** | ACTA No. 1 DEL 13 AGOSTO DEL 2024.<br>ACTA No. 2 DEL 15 ENERO DEL 2025.<br>ACTA No. 3 DEL 24 FEBRERO DEL 2025.<br>ACTA No. 4 DEL 06 DE MARZO DEL 2025.<br>ACTA No. 5 DEL 03 DE JULIO DEL 2025.<br>ACTA No. 6 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025<br>ACTA No. 7 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025. |
| **ACTAS DE RECIBO PREVIAS** | ACTA PARCIAL N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024<br>ACTA PARCIAL N° 2 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024<br>ACTA PARCIAL N° 3 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 4 DEL 04 DE MARZO DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 5 DEL 05 DE MAYO DEL 2025<br><br>ACTA PARCIAL N° 6 DEL 01 DE JULIO DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 7 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 8 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 9 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025<br>ACTA PARCIAL N° 10 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| **ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS** | ACTA No. 1 DEL 03 JUNIO DEL 2025.<br><br>ACTA No. 2 DEL 03 JULIO DEL 2025. |

**POLIZAS DEL CONTRATO DERIVADO**

| **REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **FECHA** | | |
| **Garantía Única.**<br><br>400049799<br><br>Nacional de seguros<br><br>Fecha de Expedición:11/08/2023<br><br>Fecha de aprobación: 16/08/2023 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento | $20.926.800.000,00 | 08/08/2023 a 30/04/2027 |
| | Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $20.926.800.000,00 | 08/08/2023 a 31/12/2029 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $13.951.200.000,00 | 08/08/2023 a 30/04/2027 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estabilidad y calidad de la obra. | $20.926.800.000,00 | 31/12/2026 a 31/12/2031 |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>400049798<br>Nacional de seguros<br>Anexo 0<br>Fecha de Expedición:11/08/2023<br>Fecha de aprobación: 16/08/2023<br>Anexo 1<br>Fecha de Expedición:16/08/2023<br>Fecha de aprobación: 16/08/2023 | Valor asegurado | Vigencia | |
| | $3.487.800.000,00 | 08/08/2023 a 31/12/2026 | |
| **Otros (según el contrato):** | | | |

**POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE ACTA DE INICIO**

| **REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **FECHA** | | |
| **Garantía Única.**<br>400049799<br>ANEXO 2<br>Nacional de seguros | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento | $20.926.800.000,00 | 01/09/2023 a 24/05/2027 |
| | Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $20.926.800.000,00 | 01/09/2023 a 24/01/2030 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Expedición:07/11/2023<br>Fecha de aprobación: 07/11/2023 | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $13.951.200.000,00 | 01/09/2023 a 24/05/2027 |
| | Estabilidad y calidad de la obra. | $20.926.800.000,00 | 24/01/2027 a 24/01/2032 |

| | | |
|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>400049798<br>Nacional de seguros<br>Anexo 3<br>Fecha de Expedición:07/11/2023<br>Fecha de aprobación: 07/11/2023 | Valor asegurado | Vigencia |
| | $3.487.800.000,00 | 01/09/2023 a 24/01/2027 |
| **Otros (según el contrato):** | | |

**POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE MODIFICATORIO**

| **REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **FECHA** | | |
| **Garantía Única.**<br>400049799<br>ANEXO 3<br>Nacional de seguros<br>Fecha de Expedición:04/09/2024<br>Fecha de aprobación: 06/09/2024 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento | $21.106.786.594,20 | 13/08/2024 a 24/05/2027 |
| | Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $21.106.786.594,20 | 13/08/2024 a 24/01/2030 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $13.951.200.000,00 | 13/08/2024 a 24/05/2027 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estabilidad y calidad de la obra. | $21.106.786.594,20 | 24/01/2027 a 24/01/2032 |
| | Calidad de los estudios. | $250.863.900,00 | 15/02/2025 a 15/02/2030 |

| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>400049798<br>Nacional de seguros<br>Anexo 4<br>Fecha de Expedición:04/09/2024<br>Fecha de aprobación: 06/09/2024 | Valor asegurado | Vigencia |
|---|---|---|
| | $3.517.797.765,70 | 13/08/2024 a 24/01/2027 |

**ESTADO FINANCIERO CONTRATO DERIVADO**

| 3. ESTADO FINANCIERO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **VALOR ACTA** | **AMORTIZACION/ ANTICIPO** | **VALOR PAGADO** |
| ACTA PARCIAL 01 | 05/07/2024 | $471.026.144,00 | $94.205.229,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 02 | 19/09/2024 | $378.641.159,00 | $75.728.232,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 03 | 19/02/2025 | $1.344.468.123,00 | $268.893.625,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 04 | 04/03/2025 | $1.874.700.291,00 | $374.940.058,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 05 | 02/05/2025 | $2.187.803.958,00 | $437.560.792,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 06 | 01/07/2025 | $2.248.662.875,00 | $449.732.575,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 07 | 04/08/2025 | $2.414.655.762,00 | $ 482.931.152,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 08 | 01/10/2025 | $ 3.136.079.055,00 | $ 627.215.811,00 | PAGADA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 09 | 04/11/2025 | $ 2.496.597.312,00 | $ 499.319.462,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 10 | 16/12/2025 | $ 7.096.479.077,00 | $1.419.295.815,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 11 | 03/03/2026 | $2.070.850.890,00 | $414.170.178,00 | PAGADA |
| ACTA PARCIAL 12 | 09/03/2026 | $2.150.212.552,00 | $430.042.510,00 | EN TRAMITE |
| | **TOTAL** | $27.870.177.198,00 | $ 5.574.035.439,00 | |

**VIGILANCIA TECNICA**

CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900
1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
1.2.1 ALCANTARILLAS
1.2.1.10 501 Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación
1.2.1.19 Excavación manual en material sin clasificar
1.2.1.20 Concreto ciclópeo para piso y solados
1.2.1.22 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa
1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
1.2.2.3 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
1.2.2.4 1204 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte
1.2.2.5 502 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada
1.2.2.6 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
1.2.2.10 Tubo Ø 4" perforado para filtros
1.2.2.13 303 Demolicion manual en roca
1.2.2.14 1020 Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloradero
1.2.5 BOXCULVERT
1.2.5.5 401 Excavación manual en material sin clasificar
1.2.5.7 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)
1.2.5.8 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
1.3 OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.
1.3.5 MURO CAISSON K4+140
1.3.5.10 1012 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

| | | |
|---|---|---|
| NP-12 1.3 | | Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad |
| 1.4 | | MOVIMIENTO DE TIERAS |
| 1.4.1 | 402 | Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue |
| 1.5 | | PAVIMENTOS |
| 1.5.1 | 1210 | Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte |
| 1.5.3 | 1203 | Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte |
| 1.5.5 | 1205 | Riego de Imprimacion |
| 1.5.6 | 1206 | Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 |
| 1.5.7 | | Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares |
| NP-11 1.5 | | Riego de liga con emulsion asfaltica |
| 1.7 | | OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO |
| 1.7.2 | | VIA |
| 1.7.2.8 | 1410 | Revegetalizacion con semillas agricolas |
| 3 | | ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900 |
| 3.2 | | OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES |
| 3.2.1 | | CUNETA, GEODREN Y BORDILLO |
| 3.2.1.9 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |
| 3.2.1.18 | | Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa |
| 3.3 | | OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES |
| 3.3.1 | | ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO |
| 3.3.1.9 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |
| 3.3.2 | | BOXCULVERT |
| 3.3.2.5 | 402 | Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue |
| 3.3.2.29 | 1210 | Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte |
| 3.3.2.30 | | Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm |
| NP-06 3.3 | | Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi |
| 3.8 | | PAVIMENTOS |
| 3.8.4 | 1205 | Riego de Imprimacion |
| 3.8.5 | 1206 | Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 |
| NP-11 3.8 | | Riego de liga con emulsion asfaltica |
| 4 | | ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920 |
| 4.2 | | OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES |
| 4.2.4 | | BOXCULVERT |
| 4.2.4.4 | 219 | Solado en concreto 17,5 MPa |
| 4.2.4.5 | 767 | Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones |
| 4.2.4.6 | 1012 | Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas |
| 4.2.4.7 | 1201 | Concreto 28 Mpa para vigas y losa |
| 4.2.4.11 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocació |

## 5.REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.2.1.10 501 Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación | 1.2.1.19 Excavación manual en material sin clasificar |
|  |  |
| 1.2.1.20 Concreto ciclópeo para piso y solados | 1.2.1.22 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.2.2.3 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | 1.2.2.4 1204 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.2.2.5 502 Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada | 1.2.2.6 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn |
|  |  |
| 1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | 1.2.2.10 Tubo Ø 4" perforado para filtros |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.2.2.13 303 Demolicion manual en roca | 1.2.2.14 1020 Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloradero |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.2.5.5 401 Excavación manual en material sin clasificar | 1.2.5.7 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas) |
|  |  |
| 1.2.5.8 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | 1.3.5.10 1012 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |

| | |
|---|---|
|  |  |
| NP-12 1.3 Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad | 1.4.1 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.5.1 1210 Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte | 1.5.3 1203 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte |
|  |  |
| 1.5.5 1205 Riego de Imprimacion | 1.5.6 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.5.7 Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares | NP-11 1.5 Riego de liga con emulsion asfaltica |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 1.7.2.8 1410 Revegetalizacion con semillas agricolas | 3.2.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 3.2.1.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa | 3.3.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |
|  |  |
| 3.3.2.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | 3.3.2.29 1210 Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 3.3.2.30 Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm | NP-06 3.3 Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 3.8.4 1205 Riego de Imprimacion | 3.8.5 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 |
|  |  |
| NP-11 3.8 Riego de liga con emulsion asfaltica | 4.2.4.4 219 Solado en concreto 17,5 MPa |

| | |
|---|---|
|  |  |

| | |
|---|---|
| 4.2.4.5 767 Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones | 4.2.4.6 1012 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas |
|   |  |
| 4.2.4.7 1201 Concreto 28 Mpa para vigas y losa | 4.2.4.11 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) |
| | |
| | |

**VIGILANCIA AMBIENTAL**

| **INFORME COMPONENTE AMBIENTAL** |
|---|
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER |
| Elaborado: 04 de marzo del 2026 |
| |
| Este informe comprende las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Cornejo – Cucutilla, específicamente de los tramo en ejecución denominados como TRAMO 1 y 2 con jurisdicción en el municipio de Santiago, en las abscisas K4+000 al K5+900 Y K12+200 al K12+600 y TRAMO 3 con jurisdicción en el municipio de Salazar de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| las Palmas, en las abscisas Arboledas – Salazar K21+900 al K22+900, los demás tramos por encontrarse en proceso de aprobación de diseños no poseen avances para el componente ambiental, ya que para la solicitud de trámites y demás actividades se requiere de la certeza de la información que brindan los mismos. | | | | |
| PROGRAMA | PRYECTO | ¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO? | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| 1.Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental | 1 Conformación del grupo de gestión ambiental (CGA) | X | | Para este periodo se contó con cinco (5) profesionales que conforman el grupo gestión ambiental del proyecto.<br>El Consorcio Vía Centro cuenta con los siguientes profesionales:<br>Director de obra Ing. Johana Ramírez,<br>Residente de obra. Ing. Cesar Cárdenas<br>Profesional ambiental Ing. Daren Ovallos,<br>Profesional SISO Nelson Galvis,<br>Profesional Social Yuri peña, |
| | 2 Capacitación y concientización para el personal de obra. | X | | Durante el periodo del mes de mayo se realizó inducción a trabajadores nuevos en cada tramo:<br>TRAMO 1: 11 trabajadores nuevos<br>TRAMO 2: 2 trabajadores nuevos<br>TRAMO 3: 4 trabajadores nuevos<br>(ver documento ANEXO 2. SOPORTES DE CAPACITACIÓN - SST - INDUCCIONES T1, T2, Y T3).<br>En este periodo se realizó Charlas diarias Y capacitaciones brindadas a trabajadores por los componentes Ambienta, Sostenibilidad y SST.<br>Total, en TRAMO 1: 26 charlas diarias y 3 capacitaciones<br>Total, en TRAMO 2: 26 charlas diarias y 3 capacitaciones<br>Total, en TRAMO 3: 26 charlas diarias y 3 capacitaciones<br>(ver documento ANEXO 2. SOPORTES DE CAPACITACIÓN - CAP AMBIENTAL, SST, Sostenibilidad.) |
| | 3 Cumplimiento requerimientos legales. | x | | Durante este periodo no se han recibido las aprobaciones a los permisos ambientales solicitados ante CORPONOR, por tanto, nos encontramos a espera de la expedición de las Resoluciones que se encuentran en trámite, que para el caso serian:<br>TRAMO 1. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | EXP N° 36099 Solicitud de permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados<br>EXP N° 35561 Solicitud de permiso de Ocupación de Cauces.<br>Las vallas requeridas para los permisos emitido por CORPONOR se relacionan a continuación:<br><br>permiso de tala de TRAMO 3 mediante Resolución 107 del 11/03/2024, fueron instaladas y sustentadas en el informe del mes de abril/2024.<br><br>permiso de ocupación de cauces de TRAMO 2 mediante Resolución 476 del 19/07/2024, fueron instaladas en el mes de agosto/2024, así mismo fue sustentado el cumplimiento de la actividad en el informe ambiental del mes de Agosto/2024<br><br>permiso de tala de TRAMO 2 mediante Resolución 715 del 21/10/2024, la valla fue instalada, ver los soportes del cumplimiento entregados en el informe del mes de Noviembre_2024.<br><br>Permiso de Ocupación de cauces de TRAMO 2, mediante Resolución 744 del 06/11/2024, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativas, las cuales fueron instaladas el 18 de enero 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de enero 2025.<br><br>permiso de tala por 1 árbol de TRAMO 2 mediante Resolución 802 del 21/11/2024, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, la cual fue instaladas el 20 de marzo 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de marzo 2025.<br><br>permiso de tala por 49 árboles de TRAMO 1A mediante Resolución 223 del 23/04/2025, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativa, las cuales fueron instaladas el 29 de abril 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de abril 2025.<br><br>En el registro fotográfico se evidencia la permanencia de las vallas en los sitios donde se instalaron. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.Manejo de las Actividades Constructivas | 1 Manejo integral de materiales de construcción | x | | Los soportes ambientales de los proveedores de materiales pétreos, concreto y asfalto, madera, agua, entre otros, fueron entregados y autorizados por la interventoría previo al inicio de la etapa constructiva del proyecto.<br><br>Teniendo en cuenta que el proyecto requiere volúmenes significativamente altos de agregados pétreos para el desarrollo de sus actividades, los proveedores inicialmente vinculados no han logrado cubrir de manera suficiente y oportuna la demanda de material. Por tal motivo, y con el fin de evitar afectaciones en la continuidad del suministro y en el cumplimiento del cronograma de obra, nos vimos en la necesidad de gestionar la vinculación de nuevos proveedores que pudieran atender las necesidades del proyecto.<br><br>En ese sentido, durante el mes de mayo de 2025 se presentaron ante la interventoría los proveedores Triturados La Roca y Construcciones S.A.S. y Edificaciones y Vías S.A., quienes fueron debidamente evaluados y aprobados por dicha instancia para su incorporación como fuentes adicionales de suministro de agregados.<br><br>Ver documentos en el anexo - Anexo 3. Balance de Masas - proveedores nuevos<br><br>Durante este periodo el proyecto cuento con 3 campamentos, dos en el municipio de Santiago para TRAMO 1 y 2 y el otro en el municipio de Salazar para TRAMO 3, todos implementados para el debido almacenamiento de las herramientas, materiales, maquinaria, vehículos y demás insumos necesarios para el funcionamiento de la etapa de construcción.<br>En la medida que los demás tramos se vallan interviniendo, se irán acondicionando los campamentos para cada área de influencia.<br>Durante el desarrollo de las actividades de obra se registró que, el material adquirido en marzo fue el siguiente:<br>En su mayoría arena triturada lavada, piedra entre 10-30 pulgadas clasificada, triturado ¾, triturado 1 1/2, pedraplén, subbase, piedra filtro, concreto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | premezclado, cemento, tablas de madera, entre otros.<br>El material fue adquiriendo de acuerdo a las necesidades de obra, y, por tanto, tan pronto llegaba se le iba dando el respectivo uso, minimizando perdidas del mismo.<br>En los casos fortuitos donde el material llegase a sobrar, se dejaba acopiado en vía junto a la alcantarilla siguiente, para que en sus actividades hiciesen uso de él, así mismo el material quedo debidamente acordonado, señalizado y además se priorizaba cubrirlo y/o acordonarlo con cinta peligro finalizando jornadas, con el ánimo de minimizar riesgos por accidentes.<br>El cemento recibido se acopia en los almacenes de los campamentos sobre estibas y debidamente cubierto con plástico, con el inicio de la fundición de los elementos se va proporcionando el material en la medida que se requiere en el frente de trabajo.<br>También se recibió material vegetal como madera más específicamente tablas por el proveedor maderas pardillo.<br>A continuación, la relación del suministro de materiales por proveedor:<br><br>ARCOMEX = 0 M3<br>TRANSMATERIALIALES = 1867 M3<br>CEMEX - CEMENTO = 20,06 TON<br>CEMEX - CONCRETO = 9,7 M3<br>TPU = 1348M3<br>COLPAO = 83,94 M3<br>MADERAS PARDILLO = 0 M3<br><br>(Ver documento ANEXO 3. BALANCE DE MASAS - MATERIAL SUMINISTRADO POR TERCEROS).<br><br>REPORTE TRIMESTRAL N°7 POR PROVEEDOR:<br><br>COLPAO<br>Marzo = 251,3 m3<br>Abril = 0<br>mayo = 83,94<br><br>ARCOMEX<br>Marzo = 1350 m3<br>Abril = 336 m3<br>mayo = 0m3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSMATERIALES<br>Marzo = 1584 m3<br>Abril = 1608 m3<br>mayo = 1867 m3<br><br>CEMEX - CEMENTO<br>Marzo = 40,12 TON<br>Abril = 40,12 TON<br>mayo = 20,06 TON<br><br>CEMEX - CONCRETO<br>Marzo = 114,25 m3<br>Abril = 32,5 m3<br>mayo = 9,7m3<br><br>TPU<br>Marzo = 880 m3<br>Abril = 488 m3<br>mayo = 1348 m3<br><br>PARDILLO<br>Marzo = 17,4 m3<br>Abril = 0 m3<br>mayo = 0 m3 |
| | 2 Manejo integral de explotación de fuentes de materiales de construcción | | X | NA |
| | 3 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales | x | | Durante este periodo se contó con una serie de elementos de señalización de tipo fija y móvil, implementadas en los tramos 1, 2 y 3 con el ánimo de brindar las condiciones de seguridad para los trabajadores y vehículos que circulan por el tramo. cumplimiento reflejado en el informe.<br>(ver ANEXO 9. CONTROL DE SEÑALIZACIÓN ). |
| | 4 Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. | x | | Los residuos RCD y de excavación generados por las actividades de obra durante el periodo fueron dispuestos en los predios receptores, como se indica para cada tramo a continuación:<br><br>TRAMO 3<br>Receptor 1 - Rancho Pluma<br>Receptor 2 - Villa José lote 4.<br>Receptor 3 - Villa José Lote 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | TRAMO 2<br>Receptor 4 - Los Samanes<br><br>Las cantidades de material dispuesto por predio en el periodo son:<br>Receptor 1. Rancho Pluma = 0<br>Receptor 2. Villa José lote 4 = 0<br>Receptor 3. Villa José lote 5 = 816 M3<br>Receptor 4. Los Samanes = 670 M3<br><br>(El material reflejado para el informe no se encuentra compactado, por lo tanto, se proporcionará trazabilidad sobre el material suelto dispuesto en cada receptor, a su vez se deja constancia de que tan pronto se finalice con la actividad de disposición del material RCD, se levantará topografía nuevamente para determinar el volumen del material compactado dispuesto en cada receptor).<br><br>ver ANEXO 6. CONTROL Y SEGUIMINTO RCD - INFORME RECEPTORES RCD - CVC-abr 2025).<br><br>REPORTE TRIMESTRAL N°7 POR RECEPTOR RCD:<br><br>RECEPTOR RCD #1 - RANCHO PLUMA<br>Marzo, abril y maño = 0m3<br><br>RECEPTOR RCD #2 - VILLA JOSE LT 4<br>Marzo, abril y mayo = 0m3<br><br>RECEPTOR RCD #3 - VILLA JOSE LT 5<br>Marzo = 1042 m3<br>abril = 336 m3<br>mayo = 816m3<br><br>RECEPTOR RCD #4 - LOS SAMANES LT2<br>Marzo = 326m3<br>Abril = 410m3<br>Mayo = 670m3 |
| | 5 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales. | x | | TRAMO 1.<br>La unidad de servicios públicos de Santiago, realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios el día sábado programados para la recolección en el municipio de Santiago. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 vez por semana según la necesidad del proyecto.<br>Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 4 recolecciones para el tramo.<br>(ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - certif USP SANTIAGO RSO_T1-2)<br>TRAMO 2.<br>La unidad de servicios públicos de Santiago, realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios los días martes y sábado programados para la recolección en el municipio de Santiago.<br>El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 a 2 vez por semana según la necesidad del proyecto.<br>Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 6 recolecciones para el tramo.<br>(ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - certif USP SANTIAGO RSO T_1-2)<br>TRAMO 3.<br>La unidad de servicios públicos de Salazar de las Palmas es el prestador del servicio autorizado, y realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios, con programación para los días martes y viernes en el municipio de Salazar de las Palmas,<br>El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 a 2 vez por semana según la necesidad del proyecto.<br>Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 6 recolecciones para el tramo.<br>(ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - USP-SALAZAR_RSO T3_MAY_2025). |
| | 6 Manejo preventivo de eventos de instabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales | | x | Durante el periodo se continuo con la implementación de geotextil anclado a los taludes, asociado con una hidrosiembra de pasto.<br>TRAMO 1 = 0 M2<br>TRAMO 2 = 507.75 M2<br>TRAMO 3 =469,4 M2.<br>se realizaron las siguientes labores: adecuación del área de Revegetalizacion (remoción de material rocoso, perfilado), establecimiento del material vegetal gramíneo (Brachiaria Decumbens), instalación de capa de abono orgánico. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | El material de anclaje (grapas tipo "J"), y el material empleado para el corta flujo que se habían empleado en su anterior instalación y posterior desinstalación fueron reusadas, su estado aun lo permitían.<br><br>Se hace entrega del informe/bitácora de avance proporcionado por el subcontratista FORESTALES Y ASESORIAS ECOLOGICAS NIT.<br>900741376-8 - FORESAECO S.A.S.<br><br>REPORTE DEL TRIMESTRE N°7<br>Instalación de Geomanto = 3097,09m2 |
| 3.Gestión Hídrica y atmosférica | 1 Manejo de aguas superficiales. | | x | Durante el periodo comprendido entre el 1-31 del mes de mayo 2025, la unidad de servicios públicos de Santiago realizo el suministro de agua para actividades de obra por un total de 106m3.<br>consumo por tramos:<br>TRAMO1: 31M3<br>TRAMO 2: 33M3<br>TRAMO 3: 42M3<br><br>La certificación del suministro de suministro de agua:<br>(ver documento ANEXO 5. CONTROL DE VOLUMENNES DE AGUA – CERTIFICACION USP_SANTIAGO_AGUA)<br>El volumen de agua proyectado para el proyecto está contemplado solo para la actividad de mezcla del concreto, por tanto, este se ve afectado por el consumo de agua para humectación en la vía, lo cual mensualmente puede incrementar o disminuir.<br><br>REPORTE TRIMESTRAL N°7<br>MARZO = 97m3<br>ABRIL = 122 m3<br>MAYO = 106 m3 |
| | 2 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales | X | | Para este periodo a Las Unidades Sanitarias Portátiles (USP) se les realizó mantenimientos según se programó para TRAMO 1, 2 y 3, en dichos mantenimientos se retiraron aguas residuales domésticas, proveniente de la limpieza de las USP con una cantidad aproximada de:<br>TRAMO 1 = 0.200 Mts3. - 1 mantenimiento efectuado los días 7, 19 y 28 de mayo<br>TRAMO 2 = 0.400 Mts3. - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de mayo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | TRAMO 3 = 0.500 Mts3 - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de mayo<br><br>(ver documento ANEXO 7. SOPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS – Const. T1 - T2 - T3 - BAÑOMOVIL). |
| 4.Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 1 Manejo del descapote y la cobertura vegetal | x | | TRAMO 3 - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 107 del 11-03-2024.<br>Durante este periodo continúan suspendidas las actividades de tala para tramo 3 debido a que la propietaria del predio lo solicito hasta tanto no se concrete la negociación predial.<br><br>TRAMO 2 - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE<br>RES 802 del 21-11-2024.<br>Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de marzo del 2025.<br>RES 715 del 21-10-2024.<br>Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de abril del 2025.<br><br>Al contar con el permiso de aprovechamiento forestal de TRAMO 1, Res 223 del 23-04-2025, se programaron y ejecutaron actividades de aprovechamiento forestal a 15 unidades de árboles, identificadas en el inventario forestal con la numeración:<br>8, 11, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 176, con fecha del 2-05-2025<br>177, 1, 2, 3, 4, 179, con fecha del 5-05-2025<br><br>VER ANEXO:<br>Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal - RELACION TALA_RES 715_T2-may_2025 |
| | 2. Manejo de residuos vegetales | X | | Durante el mes de mayo el contratista forestal realizo entrega de soportes de disposición final de material vegetal producto de las actividades de aprovechamiento forestal ejecutadas.<br><br>Ver anexo, Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal - 2.1 Certif _veolia_ 5 mayo 2025<br><br>acumulado:<br>mayo/2024 = 6m3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sep/2024 = 5242kg<br>dic/2024 = 4290 kg<br>ene/2025 = 4790 kg<br>may/2025 =6900 kg |
| | 2. Recuperación de áreas afectadas | | x | Durante este periodo se realizó seguimiento a la restauración en áreas degradadas con empradización.<br>Nombre científico: Brachiaria<br>Familia: Poaceae<br><br>Área recuperada por tramos:<br>TRAMO 1 = 0m2<br>TRAMO 2 = 0m2<br>TRAMO 3 = 270,1m2<br><br>zonas de intervención:<br>TRAMO 3 se realizó seguimiento a la revegetalización en las áreas restauradas reflejadas en los periodos anteriores.<br><br>REPORTE ACUMULADO<br>Enero/2025 = 277,92m2<br>febrero/2025 = 142,8 m2<br>marzo/2025 = 0m2<br>abril/2025 = 0m2<br>mayo/2025 = 270,1 m2 |
| | 3. Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles | NA | NA | N/A |
| | 4. Protocolo de fauna en obra | | X | Durante este periodo no se realizaron actividades de recuperación de áreas afectadas. |
| | 5. Protección de fauna en vías | | X | Durante este periodo no se presentaron atropellamientos de fauna en la vía, por tanto, no se registra actividad para este subprograma. |
| | 6.Compensación ambiental. | x | | TRAMO 1<br>Durante este periodo se radico solicitud de cambio de medida a la Corporación, mediante Rad N° 2025010150058292 con fecha del 17/05/2025, expresando a CORPONOR nuestra preocupación frente a la medida de restauración ambiental establecida en el<br>artículo 6º de la resolución 223 del 23-04-2025, mediante la cual se impone la obligación de siembra y mantenimiento por un año de especies nativas vegetales, como compensación por el aprovechamiento forestal otorgado. se expone que |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ya se realizó la restauración para 3 de los permisos otorgados anteriormente y durante el tiempo transcurrido desde la siembra hemos tenido que enfrentar diversos desafíos ambientales y logísticos. Estas circunstancias han generado un alto impacto económico, operativo y técnico, ya que el compromiso no se limita únicamente a la siembra, sino también al seguimiento y cuidado constante de las plantas durante todo el período.<br>Esta solicitud no busca eximirnos del cumplimiento ambiental, sino por el contrario, encontrar caminos viables para continuar actuando conforme al principio de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.<br><br>ver, ANEXO 01. MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz cumplimiento amb - 6. PERMISO TALAX49- T1A - 4. SOLICITUD DE CAMBIO DE MEDIDA.<br><br>TRAMO 2<br>Durante este periodo se realizó seguimiento al primer mes de la siembra de los 28 árboles en el municipio de Santiago en el predio LA VEGA con el propósito de dar seguimiento a la medida de restauración ambiental implementada en cumplimiento a la Res 715 del 2025 y la Res 802 del 2024, permisos de tala de TRAMO 2.<br>(ver documento - Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal - 1. TRAZA SIEMBRA T2 - mes 1 - May 2025)<br><br>TRAMO 3<br>Durante este periodo se realizó seguimiento al sexto mes de la siembra de los 146 árboles en el municipio de Salazar de las Palmas en los predios Agua Blanca y El Placer con el propósito de dar seguimiento a la medida de restauración ambiental implementada en cumplimiento a la Res 107 del 11-03-2024, permiso de tala de TRAMO 3.<br>(ver documento - Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal -6. TRAZA SIEMBRA T3 - mes 6 - mayo 2025) |
| 5.Manejo de Instalaciones Temporales de | 1 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos | x | | Durante el periodo sustentado se contó con las locaciones instaladas como campamentos (los cuales cuentan con almacén, acopio de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Maquinaria y Equipos | y sitios de acopio temporal. | | | combustibles, acopio de residuos especiales, punto ecológico).<br><br>Receptores RCD en los predios<br>receptor 1 - Rancho Pluma de T3.<br>receptor 2 - villa José lote 4 de T3<br>receptor 3 - villa José lote 5 de T3<br>receptor 4 - Los Samanes de T2<br><br>El campamento de TRAMO 3 cuenta con: 3 USP, dos para hombres y una para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>El campamento de TRAMO 2 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>El campamento de TRAMO 1 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>(ver documento ANEXO. SOPORTES DE RESIDUOS LIQUIDOS - CERTIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE BAÑOS).<br>(Ver documentos de la carpeta ANEXO. MANEJO DE CAMPAMENTO - formatos de inspección)<br>(ver documento ANEXO. CONTROL Y SEGUIMIENTO RCD - Trazabilidad de receptores RCD). |
| | 2 Instalación funcionamiento y desmantelamiento de la planta de triturado, asfalto y concreto. | NA | NA | NA |
| | 3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos | x | | En el ANEXO 8. SOPORTES DE CONTROL DE MAQUINARIA, se encontrará la relación del uso de vehículos, maquinaria y equipos durante este periodo. |

| **INFORME COMPONENTE AMBIENTAL** |
|---|
| MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER |
| Periodo comprendido |

Este informe comprende las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Cornejo – Cucutilla, específicamente de los tramo en ejecución denominados como TRAMO 1 y 2 con jurisdicción en el municipio de Santiago, en las abscisas K4+000 al K5+900 Y K12+200 al K12+600 y TRAMO 3 con jurisdicción en el municipio de Salazar de las Palmas, en las abscisas Arboledas – Salazar K21+900 al K22+900, los demás tramos por encontrarse en proceso de aprobación de diseños no poseen avances para el componente ambiental, ya que para la solicitud de trámites y demás actividades se requiere de la certeza de la información que brindan los mismos.

| PROGRAMA | PRYECTO | ¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO? | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| 1.Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental | 1 Conformación del grupo de gestión ambiental (CGA) | X | | Para este periodo se contó con cinco (5) profesionales que conforman el grupo gestión ambiental del proyecto.<br>El Consorcio Vía Centro cuenta con los siguientes profesionales:<br>Director de obra Ing. Johana Ramírez,<br>Residente de obra. Ing.Cesar Cardenas<br>Profesional ambiental Ing. Daren Ovallos,<br>Profesional SISO Nelson Galvis,<br>Profesional Social Yuri peña, |
| | 2 Capacitación y concientización para el personal de obra. | X | | Durante el periodo del mes de mayo se realizó inducción a trabajadores nuevos en cada tramo:<br>TRAMO 1: 9 trabajadores nuevos<br>TRAMO 2: 0 trabajadores nuevos<br>TRAMO 3: 4 trabajadores nuevos<br>En este periodo se realizó Charlas diarias Y capacitaciones brindadas a trabajadores por los componentes Ambienta, Sostenibilidad y SST.<br>Total, en TRAMO 1: 23 charlas diarias y 3 capacitaciones<br>Total, en TRAMO 2: 22 charlas diarias y 3 capacitaciones<br>Total, en TRAMO 3: 24 charlas diarias y 3 capacitaciones |
| | 3 Cumplimiento requerimientos legales. | x | | Durante este periodo no se han recibido las aprobaciones a los permisos ambientales solicitados ante CORPONOR, por tanto, nos encontramos a espera de la expedición de las Resoluciones que se encuentran en trámite, que para el caso serian:<br>TRAMO 1.<br>EXP N° 36099 Solicitud de permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | EXP N° 35561 Solicitud de permiso de Ocupación de Cauces<br><br>Las vallas requeridas para los permisos emitido por CORPONOR se relacionan a continuación:<br><br>permiso de tala de TRAMO 3 mediante Resolución 107 del 11/03/2024, fueron instaladas y sustentadas en el informe del mes de abril/2024.<br><br>permiso de ocupación de cauces de TRAMO 2 mediante Resolución 476 del 19/07/2024, fueron instaladas en el mes de agosto/2024, así mismo fue sustentado el cumplimiento de la actividad en el informe ambiental del mes de Agosto/2024<br><br>permiso de tala de TRAMO 2 mediante Resolución 715 del 21/10/2024, la valla fue instalada, ver los soportes del cumplimiento entregados en el informe del mes de Noviembre_2024._VALLA RETIRADA EN EL MES DE JUNIO/2025.<br><br>Permiso de Ocupación de cauces de TRAMO 2, mediante Resolución 744 del 06/11/2024, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativas, las cuales fueron instaladas el 18 de enero 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de enero 2025.<br><br>permiso de tala por 1 árbol de TRAMO 2 mediante Resolución 802 del 21/11/2024, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, la cual fue instaladas el 20 de marzo 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de marzo 2025. VALLA RETIRADA EN EL MES DE JUNIO/2025<br><br>permiso de tala por 49 árboles de TRAMO 1A mediante Resolución 223 del 23/04/2025, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativa, las cuales fueron instaladas el 29 de abril 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de abril 2025.<br><br>En el registro fotográfico se evidencia la permanencia de las vallas en los sitios donde se instalaron. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.Manejo de las Actividades Constructivas | 1 Manejo integral de materiales de construcción | x | | Los soportes ambientales de los proveedores de materiales pétreos, concreto y asfalto, madera, agua, entre otros, fueron entregados y autorizados por la interventoría previo al inicio de la etapa constructiva del proyecto.<br><br>Durante este periodo el proyecto cuento con 3 campamentos, dos en el municipio de Santiago para TRAMO 1 y 2 y el otro en el municipio de Salazar para TRAMO 3, todos implementados para el debido almacenamiento de las herramientas, materiales, maquinaria, vehículos y demás insumos necesarios para el funcionamiento de la etapa de construcción.<br>En la medida que los demás tramos se vallan interviniendo, se irán acondicionando los campamentos para cada área de influencia.<br>Durante el desarrollo de las actividades de obra se registró que, el material adquirido en marzo fue el siguiente:<br>En su mayoría arena triturada lavada, piedra entre 10-30 pulgadas clasificada, triturado ¾, triturado 1 1/2, pedraplén, subbase, piedra filtro, concreto premezclado, cemento, tablas de madera, entre otros.<br>El material fue adquiriendo de acuerdo a las necesidades de obra, y, por tanto, tan pronto llegaba se le iba dando el respectivo uso, minimizando perdidas del mismo.<br>En los casos fortuitos donde el material llegase a sobrar, se dejaba acopiado en vía junto a la alcantarilla siguiente, para que en sus actividades hiciesen uso de él, así mismo el material quedo debidamente acordonado, señalizado y además se priorizaba cubrirlo y/o acordonarlo con cinta peligro finalizando jornadas, con el ánimo de minimizar riesgos por accidentes.<br>El cemento recibido se acopia en los almacenes de los campamentos sobre estibas y debidamente cubierto con plástico, con el inicio de la fundición de los elementos se va proporcionando el material en la medida que se requiere en el frente de trabajo.<br>A continuación, la relación del suministro de materiales por proveedor:<br><br>TRANSMATERIALIALES = 1717 M3<br>CEMEX - CEMENTO = 30,06 TON |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CEMEX - CONCRETO = 110 M3<br>TPU = 434M3<br>COLPAO = 243,55 M3<br>EDIVIAL S.A. = 466 M3<br>MADERAS PARDILLO = 0 M3<br>(Ver documento ANEXO 3. BALANCE DE MASAS - MATERIAL SUMINISTRADO POR TERCEROS). |
| | 2 Manejo integral de explotación de fuentes de materiales de construcción | | X | NA |
| | 3 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales | x | | Durante este periodo se contó con una serie de elementos de señalización de tipo fija y móvil, implementadas en los tramos 1, 2 y 3 con el ánimo de brindar las condiciones de seguridad para los trabajadores y vehículos que circulan por el tramo. cumplimiento reflejado en el informe.<br>(ver ANEXO 9. CONTROL DE SEÑALIZACIÓN ). |
| | 4 Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. | x | | Los residuos RCD y de excavación generados por las actividades de obra durante el periodo fueron dispuestos en los predios receptores, como se indica para cada tramo a continuación:<br><br>TRAMO 3<br>Receptor 1 - Rancho Pluma<br>Receptor 2 - Villa José lote 4.<br>Receptor 3 - Villa José Lote 5<br><br>TRAMO 2<br>Receptor 4 - Los Samanes<br><br>Las cantidades de material dispuesto por predio en el periodo son:<br>Receptor 1. Rancho Pluma = 0<br>Receptor 2. Villa José lote 4 = 0<br>Receptor 3. Villa José lote 5 = 344 M3<br>Receptor 4. Los Samanes = 278M3<br><br>(El material reflejado para el informe no se encuentra compactado, por lo tanto, se proporcionará trazabilidad sobre el material suelto dispuesto en cada receptor, a su vez se deja constancia de que tan pronto se finalice con la actividad de disposición del material RCD, se levantará topografía nuevamente para determinar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | el volumen del material compactado dispuesto en cada receptor).<br><br>ver ANEXO 6. CONTROL Y SEGUIMINTO RCD - INFORME RECEPTORES RCD - CVC-jun 2025 ). |
| | 5 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales. | x | | TRAMO 1.<br>La unidad de servicios públicos de Santiago, realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios el día sábado programados para la recolección en el municipio de Santiago.<br>El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 vez por semana según la necesidad del proyecto.<br>Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 4 recolecciones para el tramo.<br>(ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - certif USP SANTIAGO RSO_T1-2)<br>TRAMO 2.<br>La unidad de servicios públicos de Santiago, realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios los días martes y sábado programados para la recolección en el municipio de Santiago.<br>El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 a 2 vez por semana según la necesidad del proyecto.<br>Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 6 recolecciones para el tramo.<br>(ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - certif USP SANTIAGO RSO T_1-2)<br>TRAMO 3.<br>La unidad de servicios públicos de Salazar de las Palmas es el prestador del servicio autorizado, y realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios, con programación para los días martes y viernes en el municipio de Salazar de las Palmas,<br>El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 a 2 vez por semana según la necesidad del proyecto.<br>Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 6 recolecciones para el tramo.<br>(ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - USP-SALAZAR_RSO T3_JUN_2025). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6 Manejo preventivo de eventos de instabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales | | x | Durante el periodo se continuo con la implementación de geotextil anclado a los taludes, asociado con una hidrosiembra de pasto.<br>TRAMO 1 = 0 M2<br>TRAMO 2 = 102,81 M2<br>TRAMO 3 =104 M2.<br>se realizaron las siguientes labores: adecuación del área de Revegetalizacion (remoción de material rocoso, perfilado), establecimiento del material vegetal gramíneo (Brachiaria Decumbens), instalación de capa de abono orgánico.<br>El material de anclaje (grapas tipo "J"), y el material empleado para el corta flujo que se habían empleado en su anterior instalación y posterior desinstalación fueron reusadas, su estado aun lo permitían.<br>Se hace entrega del informe/bitácora de avance proporcionado por el subcontratista FORESTALES Y ASESORIAS ECOLOGICAS NIT.900741376-8 - FORESAECO S.A.S. |
| 3.Gestión Hídrica y atmosférica | 1 Manejo de aguas superficiales. | | x | Durante el periodo comprendido entre el 1-30 del mes de junio 2025, la unidad de servicios públicos de Santiago realizo el suministro de agua para actividades de obra por un total de 99m3.<br>consumo por tramos:<br>TRAMO1: 31M3<br>TRAMO 2: 32M3<br>TRAMO 3: 36M3<br>La certificación del suministro de suministro de agua:<br>(ver documento ANEXO 5. CONTROL DE VOLUMENNES DE AGUA – CERTIFICACION USP_SANTIAGO_AGUA)<br>El volumen de agua proyectado para el proyecto está contemplado solo para la actividad de mezcla del concreto, por tanto, este se ve afectado por el consumo de agua para humectación en la vía, lo cual mensualmente puede incrementar o disminuir. |
| | 2 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales | X | | Para este periodo a Las Unidades Sanitarias Portátiles (USP) se les realizó mantenimientos según se programó para TRAMO 1, 2 y 3, en dichos mantenimientos se retiraron aguas residuales domésticas, proveniente de la limpieza de las USP con una cantidad aproximada de:<br>TRAMO 1 = 0.200 Mts3. - 1 mantenimiento efectuado los días 7, 19 y 28 de mayo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | TRAMO 2 = 0.400 Mts3. - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de mayo<br>TRAMO 3 = 0.300 Mts3 - 3 mantenimientos efectuados los días 9, 21 y 28 de junio.<br>(ver documento ANEXO 7. SOPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS – Const. T1 - T2 - T3 - BAÑOMOVIL). |
| 4.Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 1 Manejo del descapote y la cobertura vegetal | x | | TRAMO 3 - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 107 del 11-03-2024.<br>Durante este periodo continúan suspendidas las actividades de tala para tramo 3 debido a que la propietaria del predio lo solicito hasta tanto no se concrete la negociación predial.<br><br>TRAMO 2 - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 802 del 21-11-2024.<br>Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de marzo del 2025.<br>RES 715 del 21-10-2024.<br>Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de abril del 2025.<br><br>TRAMO 1A - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 223 DEL 23-04-2025<br>Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de mayo del 2025.<br>Quedan en pie dos unidades de Arboles correspondientes a los números 9 y 10 según inventario forestal. Esto se debe a que se están tratando de conservar, hasta no tener certeza de requerirse no serán aprovechados estos recursos |
| | 2. Manejo de residuos vegetales | X | | Durante el mes de mayo el contratista forestal realizo entrega de soportes de disposición final de material vegetal producto de las actividades de aprovechamiento forestal ejecutadas.<br><br>acumulado:<br>mayo/2024 = 6m3<br>sep/2024 = 5242kg<br>dic/2024 = 4290 kg<br>ene/2025 = 4790 kg<br>may/2025 =6900 kg<br><br>Ver soportes en el informe correspondiente a cada uno de los meses mencionados. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2. Recuperación de áreas afectadas | | x | Durante este periodo se realizó seguimiento a la restauración en áreas degradadas con empradización.<br>Nombre científico: Brachiaria<br>Familia: Poaceae<br><br>Área recuperada por tramos durante este periodo:<br>TRAMO 1 = 0m2<br>TRAMO 2 = 285,84m2<br>TRAMO 3 = 425,31m2<br><br>zonas de intervención:<br>En los TRAMOS 2 y 3 se realizó seguimiento a la revegetalización en las áreas restauradas reflejadas en los periodos anteriores. |
| | 3. Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles | NA | NA | N/A |
| | 4. Protocolo de fauna en obra | | X | Durante este periodo no se realizaron actividades de recuperación de áreas afectadas. |
| | 5. Protección de fauna en vías | | X | Durante este periodo no se presentaron atropellamientos de fauna en la vía, por tanto, no se registra actividad para este subprograma. |
| | 6.Compensación ambiental. | x | | TRAMO 1<br>a la fecha 30 de junio no se ha recibido respuesta al radicado de solicitud de cambio de medida a la Corporación, mediante Rad N° 2025010150058292 con fecha del 17/05/2025, expresando a CORPONOR nuestra preocupación frente a la medida de restauración ambiental establecida en el artículo 6º de la resolución 223 del 23-04-2025, mediante la cual se impone la obligación de siembra y mantenimiento por un año de especies nativas vegetales, como compensación por el aprovechamiento forestal otorgado. se expone que ya se realizó la restauración para 3 de los permisos otorgados anteriormente y durante el tiempo transcurrido desde la siembra hemos tenido que enfrentar diversos desafíos ambientales y logísticos. Estas circunstancias han generado un alto impacto económico, operativo y técnico, ya que el compromiso no se limita únicamente a la siembra, sino también al seguimiento y cuidado constante de las plantas durante todo el período.<br>Esta solicitud no busca eximirnos del cumplimiento ambiental, sino por el contrario, encontrar caminos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | viables para continuar actuando conforme al principio de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.<br>ver, soporte en el informe del mes de mayo 2025<br><br>TRAMO 2<br>Durante este periodo se realizó seguimiento al segundo mes de la siembra de los 28 árboles en el municipio de Santiago en el predio LA VEGA con el propósito de dar seguimiento a la medida de restauración ambiental implementada en cumplimiento a la Res 715 del 2025 y la Res 802 del 2024, permisos de tala de TRAMO 2.<br>(ver documento - Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal - 1. TRAZA SIEMBRA T2 - mes 2 - jun 2025)<br><br>TRAMO 3<br>Durante este periodo se realizó seguimiento al séptimo mes de la siembra de los 146 árboles en el municipio de Salazar de las Palmas en los predios Agua Blanca y El Placer con el propósito de dar seguimiento a la medida de restauración ambiental implementada en cumplimiento a la Res 107 del 11-03-2024, permiso de tala de TRAMO 3.<br>(ver documento - Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal -7. TRAZA SIEMBRA T3 - mes 7 - jun 2025) |
| 5.Manejo de Instalaciones Temporales de Maquinaria y Equipos | 1 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal. | x | | Durante el periodo sustentado se contó con las locaciones instaladas como campamentos (los cuales cuentan con almacén, acopio de combustibles, acopio de residuos especiales, punto ecológico).<br><br>Receptores RCD en los predios<br>receptor 1 - Rancho Pluma de T3.<br>receptor 2 - villa José lote 4 de T3<br>receptor 3 - villa José lote 5 de T3<br>receptor 4 - Los Samanes de T2<br><br>El campamento de TRAMO 3 cuenta con: 3 USP, dos para hombres y una para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>El campamento de TRAMO 2 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>El campamento de TRAMO 1 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes.<br>(ver documento ANEXO. SOPORTES DE RESIDUOS LIQUIDOS - CERTIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE BAÑOS).<br>(Ver documentos de la carpeta ANEXO. MANEJO DE CAMPAMENTO - formatos de inspección)<br>(ver documento ANEXO. CONTROL Y SEGUIMIENTO RCD - Trazabilidad de receptores RCD). |
| | 2 Instalación funcionamiento y desmantelamiento de la planta de triturado, asfalto y concreto. | NA | NA | NA |
| | 3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos | x | | En el ANEXO 8. SOPORTES DE CONTROL DE MAQUINARIA, se encontrará la relación del uso de vehículos, maquinaria y equipos durante este periodo. |

**COMPONENTE PREDIAL**.

| TRAMO | NÚM PREDIOS | FICHAS PREDIALES PRESENTADAS | FICHAS PREDIALES APROBADAS | Estudios de Títulos /Diagnósticos jurídicos Radicados | Avalúos Presentados | Avalúos Aprobados | Predios a favor de la Gobernación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tramo 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| Tramo 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **46** | **14** | **13** | **13** | **7** | **1** | **1** |

**Tramo No. 3:**

| | Número Predio | TRAMO | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DT3MJAS | Tramo 3 | Ana Francisca Pacheco de Ayala | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 |
| 2 | 002IT3MJAS | Tramo 3 | Ana Francisca Pacheco | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 |
| 3 | 003IT3MJAS | Tramo 3 | Elida Rosa Ortiz Manosalva | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 |
| 4 | 004DT3MJAS | Tramo 3 | Municipio de Salazar de las Palmas | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 5 | 004DAT3MJAS | Tramo 3 | María Belén Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 6 | 005IT3MJAS | Tramo 3 | Eloina Pabón de Arias y otra | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-713 18/10/2024 |
| 7 | 006IAT3MJAS | Tramo 3 | Luis Humberto Rozo | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |

| | Número Predio | TRAMO | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 006IT3MJAS | Tramo 3 | Gloria Stella Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 9 | 007DT3MJAS | Tramo 3 | Carmen Stella Duque Ramírez y otro (8) | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial **Alcance Ficha Predial** CC-1014 12/02/2025 | CC-704 15/10/2024 **Alcance al Estudio de Títulos** CC-1063 del 03/03/2025 |
| 10 | 008DT3MJAS | Tramo 3 | Gloria Stella Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 11 | 009IT3MJAS | Tramo 3 | Centrales Eléctricas De Norte de Santander | Presentada sin aprobación, pendiente ajuste | Presentado sin aprobación, pendiente ajuste |

| TRAMO | NÚM PREDIOS | FICHAS PREDIALES PRESENTADAS | FICHAS PREDIALES APROBADAS | Estudios de Títulos /Diagnósticos jurídicos Radicados | Avalúos Presentados | Avalúos Aprobados | Predios a favor de la Gobernación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tramo 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| Tramo 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramo 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **45** | **14** | **13** | **13** | **7** | **6** | **1** |

**Tramo No. 2:**

| | Número Predio | TRAMO | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DIT2MJCS | Tramo 2 | Hermes Badillo y otro | CC-1011 12/02/2025 | CC-1063 03/03/2025 |
| 2 | 002IT2MJCS | Tramo 2 | Rumith Silva Carrillo | CC-1013 12/02/2025 | CC-1063 03/03/2025 |

***Tabla 1**. Predios Radicados Tramo No.2.*

**Tramo No. 3:**

| | Número Predio | TRAMO | Propietario | OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL | OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DT3MJAS | Tramo 3 | Ana Francisca Pacheco de Ayala | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 |
| 2 | 002IT3MJAS | Tramo 3 | Ana Francisca Pacheco | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 |
| 3 | 003IT3MJAS | Tramo 3 | Elida Rosa Ortiz Manosalva | CC-630 18/09/2024 | CC-630 18/09/2024 |
| 4 | 004DT3MJAS | Tramo 3 | Municipio de Salazar de las Palmas | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 5 | 004DAT3MJAS | Tramo 3 | María Belén Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 6 | 005IT3MJAS | Tramo 3 | Eloina Pabón de Arias y otra | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-713 18/10/2024 |
| 7 | 006IAT3MJAS | Tramo 3 | Luis Humberto Rozo | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 8 | 006IT3MJAS | Tramo 3 | Gloria Stella Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 9 | 007DT3MJAS | Tramo 3 | Carmen Stella Duque Ramírez y otro (8) | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial **Alcance Ficha Predial** CC-1014 12/02/2025 | CC-704 15/10/2024 **Alcance al Estudio de Títulos** CC-1063 del 03/03/2025 |
| 10 | 008DT3MJAS | Tramo 3 | Gloria Stella Ortiz | Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial | CC-704 15/10/2024 |
| 11 | 009IT3MJAS | Tramo 3 | Centrales Eléctricas De Norte de Santander | Presentada sin aprobación, pendiente ajuste | Presentado sin aprobación, pendiente ajuste |

***Tabla 2.*** *Predios Radicados Tramo No.3*

AVALUOS APROBADOS

| | Número Predio | TRAMO | Propietario | OFICIO APROBACIÓN Avalúos | OFERTA DE COMPRA | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001DIT2MJCS | Tramo 2 | Hermes Badillo y otro | CC-1144 08/04/2025 | Rad 2025-10000-09590-1 | 24/04/2025 |
| 2 | 001DT3MJAS | Tramo 3 | Ana Francisca Pacheco de Ayala | CC-1144 08/04/2025 | Rad 2025-10000-009588-1 | 24/04/2025 |
| 3 | 004DT3MJAS | Tramo 3 | Municipio de Salazar de las Palmas | CC-1144 08/04/2025 | Rad 2025-10000-009598-1 | 24/04/2025 |
| 4 | 004DAT3MJAS | Tramo 3 | María Belén Ortiz | CC-1144 08/04/2025 | N/A Mejora | |
| 5 | 007DT3MJAS | Tramo 3 | Carmen Stella Duque Ramírez y otros (8) | CC-1124 del 26/03/2025 | Rad 2025-10000-009586-1 | 24/05/2025 |
| 6 | 008DT3MJAS | Tramo 3 | Gloria Stella Ortiz | CC-1144 08/04/2025 | Rad 2025-10000-096001-1 | 24/05/2025 |

**COMPONENTE SOCIAL.**

| INFORME COMPONENTE SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Durante el periodo del presente informe, se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de implementar los programas y subprogramas elaborados para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER" de conformidad al cumplimiento del Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA), relacionados a continuación: | | | | |
| **PROGRAMA** | **SUBPROGRAMA** | **¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO?** | | **OBSERVACIONES** |
| | | **SI** | **NO** | |
| **PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL.** | MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO, | **X** | | TRAMO # 1<br>Se llevó a cabo con los trabajadores de la obra un taller orientado al |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DE DERECHOS Y DIFERENCIAL. | | | fortalecimiento de la comunicación asertiva. Desde el enfoque de trabajo social, la actividad se diseñó como un espacio participativo en el que se promovió la reflexión sobre la importancia de expresar ideas, necesidades y emociones de manera clara y respetuosa, fomentando relaciones laborales más saludables.<br>Durante la jornada se implementaron dinámicas grupales y ejercicios prácticos que facilitaron la interacción entre los participantes, propiciando el reconocimiento de la escucha activa como herramienta fundamental para prevenir conflictos y mejorar la convivencia en el entorno laboral.<br>Como resultado, los trabajadores identificaron estrategias para fortalecer su comunicación cotidiana en obra, reconociendo la relevancia de mantener un trato respetuoso, empático y colaborativo que aporte al bienestar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | colectivo y al adecuado desarrollo del proyecto. |
| | OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | x | | **TRAMO # 3**<br>Se brindó información a las personas interesadas en las obras con participación comunitaria, con el propósito de socializar la importancia de entregar la documentación y datos completos requeridos en el proceso de postulación.<br><br>Desde el enfoque de trabajo social, la actividad buscó generar conciencia en la comunidad acerca de que el suministro oportuno y veraz de la información es un paso esencial para garantizar la continuidad del trámite y, de esta manera, acceder a los beneficios colectivos que representan las obras con participación comunitaria.<br><br>Durante el encuentro se resolvieron dudas, se ofreció acompañamiento para la correcta comprensión de los requisitos y se motivó a los asistentes a asumir |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | un rol activo y corresponsable en el proceso. Esta orientación contribuye a fortalecer la organización comunitaria y a consolidar la confianza en los mecanismos de gestión social y participación ciudadana. |
| **8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.** | INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | | | **TRAMO # 3**<br>Se realizó acompañamiento al Receptor N.° 2, en el marco de las acciones sociales y ambientales contempladas en el proyecto. Durante la visita se recibieron las sugerencias del señor Carlos Jaimes, propietario del predio receptor, relacionadas con aspectos de adecuación previa a la entrega.<br><br>Desde el componente social, el acompañamiento permitió generar un espacio de diálogo directo con el propietario, garantizando su participación activa en el proceso, el reconocimiento de sus aportes y la |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | incorporación de sus observaciones en aras de fortalecer la confianza y la transparencia en la gestión predial.<br>Desde el componente ambiental, se resaltó la importancia de que las adecuaciones proyectadas en el predio se realicen de manera responsable y sostenible, teniendo en cuenta la conservación de las condiciones naturales, el manejo adecuado de los recursos y la prevención de posibles afectaciones al entorno inmediato.<br><br>La actividad contribuyó a consolidar un proceso participativo e incluyente, en el que se integran las necesidades de los actores sociales con las consideraciones ambientales necesarias para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del predio receptor. |
| | APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA. | x | | **NA** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10 PARTICIPACIÓN GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL** | INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPETCTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN | X | | **TRAMO # 1**<br>Se llevó a cabo una jornada de sensibilización y fortalecimiento comunitario dirigida a la población vinculada al proyecto, con el propósito de promover la inclusión social con perspectiva de género.<br><br>Durante la actividad se socializaron conceptos clave relacionados con la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y la prevención de prácticas discriminatorias, resaltando la importancia de reconocer y valorar el rol de mujeres y hombres en el ámbito comunitario y laboral. Asimismo, se desarrollaron dinámicas participativas que fomentaron la reflexión sobre estereotipos de género y la corresponsabilidad en la construcción de entornos más justos y equitativos.<br><br>Desde el enfoque de transversalización, la |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | jornada buscó integrar la perspectiva de género en todos los procesos del proyecto, asegurando que las acciones sociales contemplen las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, y contribuyan a fortalecer la cohesión comunitaria, la participación equitativa y el respeto por los derechos humanos.<br><br>Como resultado, los participantes identificaron compromisos individuales y colectivos orientados a consolidar prácticas inclusivas y equitativas, con miras a garantizar el bienestar social de la comunidad en el marco de la ejecución del proyecto. |

## COMPONENTE SST

## PERSONAL ACTIVO TRAMO 3

| N | NOMBRE | CEDULA | CARGO | INGRESOS MAYO | RETIROS MAYO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Johanna Ramírez | 30050210 | Directora de Obra | | | Consorcio Vía Centro |
| 2 | Cesar Andrés Cárdenas Coll | 1090393766 | Ing. Residente Tramo -3 | | | Consorcio Vía Centro |
| 3 | Yesica Estefanía García Ibarra | 1005042765 | Auxiliar SST | | | Consorcio Vía Centro |
| 4 | Adrián Reinaldo Castilla | 1090445824 | Auxiliar Ingeniería | | | Consorcio Vía Centro |
| 5 | Martha Cecilia Villamizar Urbina | 1090395293 | Controladora de Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 6 | Edgar Claro Navarro | 88263401 | Oficios Varios | | | Consorcio Vía Centro |
| 7 | Carmen Yaneth Ibáñez | 60446960 | Controladora de Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 8 | José Belén Uribe Laguado | 88179493 | Vigilante | | | Consorcio Vía Centro |
| 9 | Javier Alexander López | 88239557 | Conductor | | | Consorcio Vía Centro |
| 10 | Daren Ovallos Galvis | 1094269900 | Ing. Ambiental | | | Independiente |
| 11 | Yuri Marcela Peña | 1096947236 | Profesional Social | | | Independiente |
| 12 | Edgar Adrián Castillo | 88253361 | Almacenista | | | Constructora Cúcuta |
| 13 | Oscar Abel Peñaranda | 13388186 | Operador Retrocargador | | | Expo riente Representaciones |
| 14 | Eudes Bladimir Peñaranda | 1094166681 | Operador Retrocargador | | | Expo riente Representaciones |
| 15 | Yefferson Blaymer Sanjuan | 1094369267 | Operador Retro-Oruga | | | Expo riente Representaciones |
| 16 | Marlon Saul Reales Almendrales | 1090472764 | Operador Motoniveladora | | | Expo riente Representaciones |
| 17 | Luis Arturo Mendoza | 1007197272 | Operador Vibro | | | Expo riente Representaciones |
| 18 | Jhon Mendoza | 1010122441 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 19 | Ángel Cenen García | 88177643 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 20 | Nemesio David Galvis Álvarez | 13487636 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 21 | Augusto Moreno Vera | 13487533 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 22 | Deybis Giovanny Duarte Ragua | 88257430 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | Elkin Javier Salinas | 1120564035 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **24** | Alexander Rojas Fontalvo | 88265303 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **25** | Javier Cañizares López | 88252039 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **26** | Luis Antonio Ramírez Cárdenas | 88179256 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **27** | Juan Rojas Pérez | 77142153 | Maestro de Obra | | | Construcciones JARP |
| **28** | Emilio Hernando Laguado Gelvez | 5497753 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **29** | Álvaro José Ortiz Lindarte | 88265667 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **30** | Jhonatan Javier bautista | 1005042843 | Topografía | | | María Esperanza Monsalve |
| **31** | Jahir Ortiz | 1094332836 | Topografía | | | María Esperanza Monsalve |
| **32** | Alexander Galvis Flórez | 88195263 | Conductor Carrotanque | | | OUTSOURCING LOGISTICA |
| **33** | Juan Carlos Caamaño Rojas | 1093750998 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **34** | Víctor Manuel Contreras Arias | 1094859085 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **35** | Marlon Alexi Castrillón | 1090175924 | Auxiliar de Laboratorio | | | Consorcio Vía Centro |
| **36** | Leonardo Antonio Mora Aguilar | 13390793 | Vigilante-Turmero | | | Consorcio Vía Centro |
| **37** | John Jairo Salazar Galván | 1093886068 | Oficial de Obra | | 10/05/2025 | Construcciones JARP |
| **38** | Juan Agustín Ortega Rodríguez | 1093885733 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **39** | José Alexander Galvis Pabón | 1092646153 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **40** | Luis Eduardo Valero García | 13487307 | Auxiliar Laboratorio | | | Consorcio Vía Centro |
| **41** | Félix del Carmen García Rojas | 1063483429 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **42** | Miller Osorio Valencia | 1130674910 | Operador Retro-Oruga | | | Expo riente Representaciones |
| **43** | Cristian Alejandro Tibaduisa | 1093887157 | Ayudante de Obra | 21/05/2025 | | Construcciones JARP |
| **44** | Juan Carlos Ortiz | 1007887610 | Ayudante de Obra | 21/05/2025 | | Construcciones JARP |
| **45** | Manuel Guillermo Molina | 88179712 | Ayudante de Obra | 21/05/2025 | | Construcciones JARP |
| **46** | Eduardo Serrano Rodríguez | 1091183109 | Ayudante de Obra | 21/05/2025 | | Construcciones JARP |

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

## PERSONAL ACTIVO TRAMO 2

| N | NOMBRE | CEDULA | CARGO | INGRESOS MAYO | RETIROS MAYO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renny Leonardo Briceño Marciales | 1092359216 | Ingeniero Residente Tramo 2 | | | Consorcio Vía Centro |
| 2 | Nelson Enrique Galvis Flórez | 1093785717 | Profesional SST | | | Consorcio Vía Centro |
| 3 | José Antonio Ramírez | 5497255 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 4 | Ciro Antonio Pérez Ramírez | 5497171 | Vigilante Turnero | | | Consorcio Vía Centro |
| 5 | Julio Alberto Soto Hernández | 12703347 | Vigilante | | | Consorcio Vía Centro |
| 6 | Sergio Pérez Pérez | 1090485739 | Topógrafo | | | Sandra Katherine Barrera |
| 7 | Álvaro Javier Rodríguez Fuentes | 1090176242 | Operador Retro-Oruga | | | Expo riente Representaciones |
| 8 | Juan Carlos Rodríguez Torres | 1090413797 | Operador Retrocargador | | | Expo riente Representaciones |
| 9 | Karol Yuliana Ramírez Mantilla | 1005085682 | Controladora Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 10 | María Belén Contreras Mayorga | 1094859828 | Controladora Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 11 | Luis Francisco Martínez | 13465276 | Almacenista | | | Constructora Maticces |
| 12 | Juan David Hernández | 1093590006 | Cadenero | | | María Esperanza Monsalve |
| 13 | Eliber Quintero Pérez | 1090427870 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| 14 | Yank Carlos Martínez Duarte | 1094552023 | Auxiliar Laboratorio | | | Consorcio Vía Centro |
| 15 | Luis Ramiro Pérez Parada | 1094858770 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 16 | Yilmer Alexander Acevedo Prieto | 1094858928 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 17 | Oscar Peñaranda Rodríguez | 5398337 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 18 | Cesar Adrián Peñaranda | 5497850 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 19 | Edwar Leonardo Diaz Ibarra | 1094859139 | Ayudante de Obra | 15/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 20 | Víctor Eduardo Carrero Ávila | 1094858122 | Ayudante de Obra | 15/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 21 | Pedro Yesid Meaury | 1092361134 | Operador Vibro compactador | 21/05/2025 | 28/05/2025 | REMAQUINAS |
| 22 | Hernando Ramos Rojas | 13385699 | Operador Motoniveladora | 21/05/2025 | 28/05/2025 | MAOMAQ |

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

## PERSONAL ACTIVO TRAMO 1

| N | NOMBRE | CEDULA | CARGO | INGRESOS MAYO | RETIROS MAYO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeferson Quintana Alvernia | 5401800 | Ingeniero Residente | 03/05/2025 | | Consorcio Vía Centro |
| 2 | Leonel Alberto Ovalles Ortiz | 1090376279 | Cadenero | | | María Esperanza Monsalve |
| 3 | Jairo Montes | 1093140436 | Topógrafo | | | Sandra Katherine Barrera Monsalve |
| 4 | Carlos Antonio García Martínez | 1094244145 | Almacenista | | | Consorcio Vía Centro |
| 5 | Kely Zuleima Cáceres | 1094858628 | Controladora Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 6 | Olga Viviana Cacua | 10938833132 | Controladora Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 7 | Jhon Jairo Suescun | 1094347234 | Ayudante de Obra | | 17/05/2025 | Geovanny Enrique Prieto Contreras |
| 8 | Jeferson Eduardo Pérez | 1005085786 | Ayudante de Obra | | 17/05/2025 | Geovanny Enrique Prieto Contreras |
| 9 | Pedro Rodríguez Botia | 1094859005 | Operador Pajarita | | | MAOMAQ SAS |
| 10 | Kiener Rubio Reyes | 1090486257 | Operador Excavadora Oruga | | | Expo riente Representaciones |
| 11 | Luis Alfredo Reyes | 1994002 | Ayudante de Obra | 21/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 12 | Everth Alfonso Pérez | 1094858016 | Ayudante de Obra | | 17/05/2025 | Geovanny Enrique Prieto Contreras |
| 13 | Oscar Gabriel Pérez Guerrero | 1094858993 | Ayudante de Obra | 21/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 14 | Luis Alfredo Herrera Ospina | 88256554 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 15 | Cristian Fernando Celis Sandoval | 1092156255 | Operador Vibro | | | Expo riente Representaciones |
| 16 | Manuel Jesús Leal Blanco | 5534965 | Operador Moto-Niveladora | | | Expo riente Representaciones |
| 17 | German Rubio Ramírez | 5497428 | Ayudante de Obra | 21/05/2025 | 17/05/2025 | Geovanny Enrique Prieto Contreras |
| 18 | Anderson Eduardo Mojica | 1094859295 | Ayudante de Obra | 10/05/2025 | 17/05/2025 | Geovanny Enrique Prieto Contreras |
| 19 | Elisamir Niño Pabon | 5497887 | Oficial de Obra | 12/05/2025 | 17/05/2025 | Geovanny Enrique Prieto Contreras |
| 20 | Jhon Jairo Salazar Galván | 1093886068 | Oficial de Obra | 13/05/2025 | 17/05/2025 | Geovanny Enrique Prieto Contreras |
| 21 | Raúl Moncada Villamizar | 88178989 | Ayudante de Obra | 13/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 22 | Joel Alvear Jiménez | 1090376540 | Oficial de Obra | 20/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 23 | Gustavo Antonio Torres Mendoza | 13506458 | Oficial de Obra | 20/05/2025 | | Construcciones JARP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Franklin Zúñiga Sánchez | 1090375442 | Oficial de Obra | 20/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 25 | Narien José Navarro Carrillo | 1092357090 | Oficial de Obra | 22/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 26 | Alexander Duran Navarro | 71195072 | Oficial de Obra | 22/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 27 | Luis Fernando Carvajal Villamizar | 1092359201 | Oficial de Obra | 20/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 28 | Onael García Rojas | 7152840 | Oficial de Obra | 26/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 29 | Diomedes Sánchez Ortega | 1091593674 | Oficial de Obra | 20/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 30 | Javier Sánchez Ortega | 1004942189 | Ayudante de Obra | 20/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 31 | Cesar Diaz | 96168127 | Ayudante de Obra | 26/05/2025 | | Construcciones JARP |
| 32 | Manuel Gómez Acevedo | 1090394886 | Topografía | 26/05/2025 | | María Esperanza Monsalve |
| 33 | Andrey Ovalles | 1090490917 | Topografía | 26/05/2025 | | María Esperanza Monsalve |

## PERSONAL ACTIVO TRAMO 3

| N | NOMBRE | CEDULA | CARGO | INGRESOS JUNIO | RETIROS JUNIO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Johanna Ramírez | 30050210 | Directora de Obra | | | Consorcio Vía Centro |
| 2 | Cesar Andrés Cárdenas Coll | 1090393766 | Ing. Residente Tramo -3 | | | Consorcio Vía Centro |
| 3 | Yesica Estefanía García Ibarra | 1005042765 | Auxiliar SST | | | Consorcio Vía Centro |
| 4 | Adrián Reinaldo Castilla | 1090445824 | Auxiliar Ingeniería | | | Consorcio Vía Centro |
| 5 | Martha Cecilia Villamizar Urbina | 1090395293 | Controladora de Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 6 | Edgar Claro Navarro | 88263401 | Oficios Varios | | | Consorcio Vía Centro |
| 7 | Carmen Yaneth Ibáñez | 60446960 | Controladora de Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 8 | José Belén Uribe Laguado | 88179493 | Vigilante | | | Consorcio Vía Centro |
| 9 | Javier Alexander López | 88239557 | Conductor | | | Consorcio Vía Centro |
| 10 | Daren Ovallos Galvis | 1094269900 | Ing. Ambiental | | | Independiente |
| 11 | Yuri Marcela Peña | 1096947236 | Profesional Social | | | Independiente |
| 12 | Edgar Adrián Castillo | 88253361 | Almacenista | | | Constructora Cúcuta |
| 13 | Oscar Abel Peñaranda | 13388186 | Operador Retrocargador | | | Expo riente Representaciones |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Eudes Bladimir Peñaranda | 1094166681 | Operador Retrocargador | | | Expo riente Representaciones |
| 15 | Yefferson Blaymer Sanjuan | 1094369267 | Operador Retro-Oruga | | | Expo riente Representaciones |
| 16 | Marlon Saul Reales Almendrales | 1090472764 | Operador Motoniveladora | | | Expo riente Representaciones |
| 17 | Luis Arturo Mendoza | 1007197272 | Operador Vibro | | | Expo riente Representaciones |
| 18 | Jhon Mendoza | 1010122441 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 19 | Ángel Cenen García | 88177643 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 20 | Nemesio David Galvis Álvarez | 13487636 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 21 | Augusto Moreno Vera | 13487533 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 22 | Deybis Giovanny Duarte Ragua | 88257430 | Conductor Volqueta | | 07/06/2025 | Expo riente Representaciones |
| 23 | Elkin Javier Salinas | 1120564035 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| 24 | Alexander Rojas Fontalvo | 88265303 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| 25 | Javier Cañizares López | 88252039 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 26 | Luis Antonio Ramírez Cárdenas | 88179256 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 27 | Juan Rojas Pérez | 77142153 | Maestro de Obra | | | Construcciones JARP |
| 28 | Emilio Hernando Laguado Gelvez | 5497753 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 29 | Álvaro José Ortiz Lindarte | 88265667 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 30 | Jhonatan Javier bautista | 1005042843 | Topografía | | | María Esperanza Monsalve |
| 31 | Jahir Ortiz | 1094332836 | Topografía | | | María Esperanza Monsalve |
| 32 | Alexander Galvis Flórez | 88195263 | Conductor Carrotanque | | | OUTSOURCING LOGISTICA |
| 33 | Juan Carlos Caamaño Rojas | 1093750998 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 34 | Víctor Manuel Contreras Arias | 1094859085 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 35 | Marlon Alexi Castrillón | 1090175924 | Auxiliar de Laboratorio | | | Consorcio Vía Centro |
| 36 | José Belén Becerra Ibarra | 5483795 | Vigilante-Turmero | 25/06/2025 | | Consorcio Vía Centro |
| 37 | Juan Agustín Ortega Rodríguez | 1093885733 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 38 | José Alexander Galvis Pabón | 1092646153 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| 39 | Luis Eduardo Valero García | 13487307 | Auxiliar Laboratorio | | | Consorcio Vía Centro |
| 40 | Félix del Carmen García Rojas | 1063483429 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | Miller Osorio Valencia | 1130674910 | Operador Retro-Oruga | | | Expo riente Representaciones |
| **42** | Cristian Alejandro Tibaduisa | 1093887157 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **43** | Juan Carlos Ortiz | 1007887610 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **44** | Manuel Guillermo Molina | 88179712 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **45** | Eduardo Serrano Rodríguez | 1091183109 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **46** | Wilson Palacios Palacios | 88179505 | Ayudante de Obra | 13/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **47** | Wilson Javier Gómez Jiménez | 1093886834 | Ayudante de Obra | 13/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **48** | Jesús Antonio Palacios Palacios | 88178746 | Ayudante de Obra | 13/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **49** | Fabian Gustavo Ortiz Gómez | 1005042672 | Ayudante de Obra | 13/06/2025 | | Construcciones JARP |

## PERSONAL ACTIVO TRAMO 2

| N | NOMBRE | CEDULA | CARGO | INGRESOS JUNIO | RETIROS JUNIO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Renny Leonardo Briceño Marciales | 1092359216 | Ingeniero Residente Tramo 2 | | | Consorcio Vía Centro |
| **2** | Nelson Enrique Galvis Flórez | 1093785717 | Profesional SST | | | Consorcio Vía Centro |
| **3** | Ciro Antonio Pérez Ramírez | 5497171 | Vigilante Turnero | | | Consorcio Vía Centro |
| **4** | Julio Alberto Soto Hernández | 12703347 | Vigilante | | | Consorcio Vía Centro |
| **5** | Sergio Pérez Pérez | 1090485739 | Topógrafo | | | Sandra Katherine Barrera |
| **6** | Karol Yuliana Ramírez Mantilla | 1005085682 | Controladora Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| **7** | María Belén Contreras Mayorga | 1094859828 | Controladora Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| **8** | Luis Francisco Martínez | 13465276 | Almacenista | | | Constructora Maticces |
| **9** | Juan David Hernández | 1093590006 | Cadenero | | | María Esperanza Monsalve |
| **10** | Eliber Quintero Pérez | 1090427870 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **11** | Yank Carlos Martínez Duarte | 1094552023 | Auxiliar Laboratorio | | | Consorcio Vía Centro |
| **12** | Luis Ramiro Pérez Parada | 1094858770 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **13** | Yilmer Alexander Acevedo Prieto | 1094858928 | Ayudante de Obra | | 15/06/2025 | Construcciones JARP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cesar Adrián Peñaranda | 5497850 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 15 | Edwar Leonardo Diaz Ibarra | 1094859139 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 16 | Diego Andrés Diaz Chacón | 1090487941 | Operador | 11/06/2025 | | Constructora CCC |

**PERSONAL ACTIVO TRAMO 1**

| N | NOMBRE | CEDULA | CARGO | INGRESOS JUNIO | RETIROS JUNIO | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeferson Quintana Alvernia | 5401800 | Ingeniero Residente | | | Consorcio Vía Centro |
| 2 | Richard Gutiérrez | 88238984 | Ingeniero Residente | 16/06/2025 | | Consorcio Vía Centro |
| 3 | Leonel Alberto Ovalles Ortiz | 1090376279 | Cadenero | | | María Esperanza Monsalve |
| 4 | Jairo Montes | 1093140436 | Topógrafo | | | Sandra Katherine Barrera Monsalve |
| 5 | Carlos Antonio García Martínez | 1094244145 | Almacenista | | | Consorcio Vía Centro |
| 6 | Kely Zuleima Cáceres | 1094858628 | Controladora Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 7 | Olga Viviana Cacua | 10938833132 | Controladora Trafico | | | Consorcio Vía Centro |
| 8 | Pedro Rodríguez Botia | 1094859005 | Operador Pajarita | | | MAOMAQ SAS |
| 9 | Kiener Rubio Reyes | 1090486257 | Operador Excavadora Oruga | | | Expo riente Representaciones |
| 10 | Luis Alfredo Reyes | 1994002 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 11 | Oscar Gabriel Pérez Guerrero | 1094858993 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 12 | Luis Alfredo Herrera Ospina | 88256554 | Conductor Volqueta | | | Expo riente Representaciones |
| 13 | Cristian Fernando Celis Sandoval | 1092156255 | Operador Vibro | | | Expo riente Representaciones |
| 14 | Manuel Jesús Leal Blanco | 5534965 | Operador Moto-Niveladora | | | Expo riente Representaciones |
| 15 | Raúl Moncada Villamizar | 88178989 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| 16 | Joel Alvear Jiménez | 1090376540 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| 17 | Gustavo Antonio Torres Mendoza | 13506458 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| 18 | Franklin Zúñiga Sánchez | 1090375442 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| 19 | Narien José Navarro Carrillo | 1092357090 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | Alexander Duran Navarro | 71195072 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **21** | Luis Fernando Carvajal Villamizar | 1092359201 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **22** | Onael García Rojas | 7152840 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **23** | Diomedes Sánchez Ortega | 1091593674 | Oficial de Obra | | | Construcciones JARP |
| **24** | Javier Sánchez Ortega | 1004942189 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **25** | Cesar Diaz | 96168127 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **26** | Manuel Gómez Acevedo | 1090394886 | Topografía | | 18/06/2025 | María Esperanza Monsalve |
| **27** | Andrey Ovalles | 1090490917 | Topografía | | | María Esperanza Monsalve |
| **28** | José Antonio Ramírez | 5497255 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **29** | Álvaro Javier Rodríguez Fuentes | 1090176242 | Operador Retro-Oruga | | | Expo riente Representaciones |
| **30** | Juan Carlos Rodríguez Torres | 1090413797 | Operador Retrocargador | | | Expo riente Representaciones |
| **31** | Oscar Peñaranda Rodríguez | 5398337 | Ayudante de Obra | | | Construcciones JARP |
| **32** | Miguel Antonio Medina | 1094858448 | Gavionero | 06/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **33** | Jhonier Arley Cacua | 1094858093 | Gavionero | 06/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **34** | Gilberto Ramírez | 5497064 | Gavionero | 06/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **35** | German Rubio Ramírez | 5497428 | Gavionero | 06/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **36** | José Eladio Peña | 5489902 | Gavionero | 12/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **37** | Brandon Geovanny Pérez | 1094859349 | Ayudante de Obra | 12/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **38** | Nahún Rivera Remolina | 13197639 | Oficial de Obra | 19/06/2025 | | Construcciones JARP |
| **39** | Marlyn Jaime | 1004996797 | Topografía | 19/06/2025 | | Sandra Katherine Barrera Monsalve |
| **40** | Elquin Yovany Mosquera | 11707036 | Pilero | 25/06/2025 | | Independiente |
| **41** | Freddy Alexander González Ramírez | 1006409300 | Conductor Camión | 26/06/2025 | | Consorcio Vía Centro |

**ESTADO DEL BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.**

| | |
|---|---|
| VALOR DE FIDUCIA | $ 13.951.200.000,00 |
| VALOR DE OPERACIONES AUTORIZADAS | $ 11.951.214.473,00 |
| SALDO EN FIDUCIA | $ 1.999.985.527,00 |
| NUMERO DE OPERACIONES | 44 |

LUIS ALFONSO RIVERA PABON
SUPERVISOR
EICE FARO DEL CATATUMBO

Proyecto. Rafael redondo- profesional contratado



Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

**VIABILIDAD Y NO OPONIBILIDAD AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 11 DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-FC-38-2023 DEL 08 DE AGOSTO DE 2023, CON BPIN 2021004540033**

En mi calidad de supervisor del contrato de obra N° LP-FC-38-2023 del 08 de agosto de 2023suscrito entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS Y CONSORCIO VIA CENTRO con representante legal MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ cuyo objeto es " MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S." Con Código BPIN 2021004540033, me permito manifestar que revisada el acta de recibo parcial de recibo N°12 , cumple a cabalidad con las cantidades ejecutadas y el valor presentado en la misma, cumpliendo con las especificaciones técnicas por lo cual me permito dar viabilidad y no oponibilidad al Acta de recibo N° 12, entregada a la EICE FARO DEL CATATUMBO en la fecha 25/03/2026, por un valor de: DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 2.150.212.552,00),correspondiente a un ejecutado del presente acta del 3,06% en el periodo facturado del primero (1) de febrero y (28) de febrero de 2026.

**ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON**
Supervisor del contrato



Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

# EL GERENTE GENERAL DE EICE FARO DEL CATATUMBO SAS

## CERTIFICA

Que en el expediente del contrato de obra LP-FC-038-2023 que tiene por objeto el MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS - CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S reposan los documentos originales de la Cuenta No. 12 presentada para su respectivo trámite a la Secretaría de Vías del Departamento Norte de Santander.

Dado en San José de Cúcuta, a los 25 días del mes de marzo de 2026

**FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS**
**Gerente General**

PROYECTÓ: EDISABEL VILLAN ROJAS, Directora de Planeación y Estructuración de Proyectos



Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

San José de Cúcuta, marzo 24 de 2026

Doctora
**MARY FABIANA LEAL**
Secretaría de Vías

Cordial Saludo

Por medio del presente, me permito Autorizar al Departamento Norte de Santander para la liquidación y pago de la cuenta presentada por el contratista CONSORCIO VIA CENTRO, NIT 901.740.307-9 según FACTURAS FE-24 Y FE-25 expedidas EL DIA 24 DE MARZO DE 2026.

| FACTURA | CONTRATISTA | FUENTE DE FINANCIACION | NIT | VALOR FACTURA | 20% AMORTIZACION POR ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| FE -24 | CONSORCIO VIA CENTRO | TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 901.740.307-9 | $2.111.151.563 | $422.230.312 |
| FE - 25 | CONSORCIO VIA CENTRO | TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 901.740.307-9 | $39.060.989 | 7.812.198 |
| | **NETO A GIRAR DESCONTADO AMORTIZACION** | | | $1,720,170,042.00 | |
| **NOTA: POR FAVOR TENER EN CUENTA PARA EL RTE ICA QUE LA OBRA SE DESARROLLÓ EN LOS MUNICIPIOS DE SALAZAR, SANTIAGO Y ARBOLEDAS SEGÚN CERTIFICADO DE RETENCION QUE SE ANEXA EN LA CUENTA.** | | | | | |



Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

cuyo objeto es **MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO PUENTE GOMEZ SALAZAR ARBOLEDAS CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CTOI SV02532-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA EICE FARO DEL CATATUMBO SAS.**

Una vez se surta la liquidación respectiva al contratista de obra, autorizo al Departamento Norte de Santander, para que las deducciones amparadas por las Ordenanza 010 del 2018, modificada con la Ordenanza 002 del 2023, y la Ordenanza 018 del 2020, se distribuyan en las respectivas cuentas bancarias del Departamento.

Con relación a los impuestos tributarios, a saber: Retenciones en la Fuente, Industria y comercio y Impuesto a las ventas, se realice lo pertinente de acuerdo a las condiciones previamente establecidas.

Cordialmente,

FREDDY A FONTIVEROS

**FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS**

Gerente General E.I.C.E. Faro del Catatumbo S.A.S.
Revisó: German Prada Duarte
Proyectó: Ludy Sulay Ardila, Asesora Contable y de Tesorería
RR



Powered by CamScanner

**EL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y LA SECRETARIA GENERAL QUIEN, AL CUMPLIR CON EL PERFIL REQUERIDO, TAMBIÉN DESEMPEÑA FUNCIONES DE PROFESIONAL AMBIENTAL Y/O SANITARIO DE LA E.I.C.E FARO DEL CATATUMBO S.A.S, ACTUANDO COMO SUPERVISOR DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL Y DE SST.**

**CERTIFICAN QUE:**

Que, **CONSORCIO VÍA CENTRO,** Representante Legal **MIGUEL DAN JESSEN DURAN PÁEZ**, identificado con **C.C. 1.090.473.156**, ejecutor del contrato de obra No **LP-FC-38-2023**, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GÓMEZ, SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, BPIN 2021004540033;** ha cumplido a satisfacción con lo estipulado en el componente socio-ambiental y de SG-SST. Certificaciones de parafiscales; certificación del pago del FIC; y pagos de seguridad social:

| PERIODO | PLANILLA | VALOR PAGADO | FECHA DE PAGO | OPERADOR PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Mes de febrero de 2026 | 36570283 | $17.034.100 | 03/03/2026 | Asopagos |
| | 36211677 | $762.700 | 03/03/2026 | |
| | 36158759 | $621.000 | 03/03/2026 | |
| | 36624015 | $7.891.800 | 09/03/2026 | |
| | 36569690 | $496.600 | 04/03/2026 | |
| | 36405960 | $502.400 | 20/03/2026 | |
| | 6010391539 | $9.978.800 | 05/03/2026 | Soi |
| | 6009838406 | $6.694.200 | 05/03/2026 | |
| | 6004517229 | $522.400 | 23/02/2026 | |
| | 6004841700 | $499.100 | 27/02/2026 | |
| | 4644447800 | $1.319.200 | 26/02/2026 | |
| | 6004751681 | $621.000 | 03/03/2026 | |
| | 9501029024 | $3.093.700 | 05/03/2026 | Aportes en línea |
| | 9501264013 | $2.818.100 | 10/03/2026 | |
| | 9501029029 | $6.075.500 | 10/03/2026 | |
| | 9499928325 | $670.100 | 02/03/2026 | |
| | 9500363356 | $5.229.600 | 25/02/2026 | |



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9501313016 | $4.284.300 | 11/03/2026 | |
| 9501314326 | $4.067.400 | 11/03/2026 | |
| 9499790025 | $1.392.200 | 18/02/2026 | |
| 66628988 | $11.684.400 | 10/03/2026 | Mi planilla |

Dichos pagos fueron verificados con el operador ASOPAGOS, SOI, APORTES EN LÍNEA Y MI PLANILLA, encontrándose al día con sus aportes a seguridad social y parafiscales.

| | RECIBO DE PAGO No | VALOR PAGADO | BANCO Y FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Mes de febrero de 2026 | 917056695247 | $483.500 | BANCOLOMBIA 17/03/2026 |
| | 917056695436 | $483.500 | BANCOLOMBIA 17/03/2026 |
| | 917056695282 | $219.900 | BANCOLOMBIA 17/03/2026 |
| | 917056695020 | $44.800 | BANCOLOMBIA 17/03/2026 |

- Se anexan planillas de pago de Seguridad Social, parafiscales y FIC del periodo correspondiente al mes de febrero de 2026.
- Se anexa lista de verificación del cumplimiento de criterios socio-ambientales en obras públicas.

Dado en San José de Cúcuta, a los 20 días del mes marzo de 2026.

**GERMAN PRADA DUARTE**
**Asesor Administrativo y Financiero**

**CLAUDIA YAJAIRA GALVIS MENDOZA**
**Secretaria General con funciones Ambientales y/o sanitarias**



Powered by CamScanner

# INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

| | |
|---|---|
| **FECHA :** | 24 DE MARZO DEL 2026 |

## 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No.** | CTOI-SV-02532-2023 |
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERADMINISTRATIVO |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA DE VIAS |
| **CONTRATISTA** | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S - EICE FARO CATATUMBO |
| **NIT** | 901.485.464-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS |
| **C.C. o N.I.T** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER. |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 003296 del 23 de junio de 2023<br>Por valor de $69.756.000.000,00<br>No. 001001 del 21 de marzo del 2025<br>Por Valor de $ 55.125.066.158,00 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 003975 del 28 de junio de 2023<br>No. 002564 del 14 de junio de 2024<br>No. 000853 del 25 de marzo del 2025 |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 1** | No. 002600 del 31 de mayo 2024<br>Por valor de $599.955.314,00 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 1** | No. 002564 del 14 de junio 2024<br>Por valor de $599.955.314,00 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE CON 00/100 ($ 69.756.000.000,00) |
| **FORMA DE PAGO** | SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1914 DE |

COPIA CONTROLADA

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

| | |
|---|---|
| | 2021. |
| **PLAZO O DURACIÓN** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 07 DE JULIO DE 2023 |
| **ACTAS DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **ACTAS DE REINICIO** | N/A |
| **MODIFICATORIOS Y ADICIONALES** (si aplica) | **Modificatorio No. 01: 24-10-2023**<br>MODIFICATORIO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023, EL CUAL SE REALIZA DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS.<br><br>**Adicional 01: 14-06-2024**<br>EN VALOR AL CTOI-SV-02532-2023, 14 DE JUNIO DE 2024 -POR QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314,00).<br><br>**Modificatorio No. 03: 19-06-2024**<br>SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO OBLIGACIONES A CARGO DE LA EICE FARO DEL CATATUMBO, RESPECTO DE LAS GARANTÍAS A EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA DERIVADO.<br><br>**Modificatorio No. 04: 25-03-2025**<br>SE PROCEDE A MODIFICAR LA SECCIÓN 6 DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO ADJUNTO, ESTABLECIENDO EL NUEVO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR LA VIGENCIA EXPIRADA CONSTITUIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO. |
| **VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si aplica | QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON 50/100 ($599.955.314,00) |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO $** | SETENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA CINCO MIL TRECIENTOS |

COPIA CONTROLADA

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

| | |
|---|---|
| | CATORCE PESOS M/CTE CON 00/100 ($70.355.955.314) |
| **FECHA DE TERMINACION** | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | Ing. JORGE ARIAS SANGUINO, Profesional Especializado.<br>Ing. GLORIA RUTH BELTRAN, Profesional Especializado.<br>Ing. ISABEL CRISTINA YAÑEZ MONTAÑO, Profesional Universitario. Asignada mediante memorando del 16 de septiembre de 2024.<br>Ing. Manuel Alberto Flores, Profesional Universitario. |
| **NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR** | CONSORCIO R&Q – JOYCO R.L. DIANA LORENA CASTAÑO ACERO |

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATAMTUMBO S.A.S. Y CONSORCIO VIA CENTRO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | LP-FC-38-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA** | 08 de agosto de 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | “MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S". |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO VIA CENTRO |
| **NIT DEL CONTRATISTA** | 901687177-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA** | MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ |
| **CEDULA REPRESENTANTE LEGAL** | 1.090.473.156 |
| **DIRECCIÓN CONTRATISTA / CONTACTOS** | CENTRO DE NEGOCIO – VENTURA PLAZA |

COPIA CONTROLADA

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA** | LILIANA FUENTES MEDINA designada mediante memorando del día 08 de agosto de 2023<br>LUIS ALFONSO RIVERA PABON designado mediante memorando del día 16 de octubre de 2024 |
| **INTERVENTOR EXTERNO** | CONSORCIO R&Q – JOYCO R.L. DIANA LORENA CASTAÑO ACERO |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00000189 del 12 de julio de 2023<br>No. 00000100 del 29 de enero de 2024<br>No. 00000231 del 8 de agosto de 2024 (ADICIONAL)<br>No. 00000070 del 17 de febrero de 2025<br>No. 00 000053 del 10 de febrero 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 00000163 del 09 de junio de 2023<br>No. 00000072 del 12 de febrero de 2024<br>No. 00000222 del 13 de agosto de 2024 (ADICIONAL)<br>No. 00000032 del 18 de febrero de 2025<br>No. 00 000064 del 03 de marzo 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($69.756.000.000.00) M/CTE |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314,00) |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($70.355.955.314,00) |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | N/A |
| **ACTA DE INICIO** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **ACTA DE REINICIO** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |

COPIA NO CONTROLADA

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

| | |
|---|---|
| **MODIFICATORIOS** | No. 01 del 10 de agosto de 2023<br>No. 02 del 30 de octubre de 2023<br>No. 03 del 12 de febrero de 2024<br>No. 04 del 12 de marzo de 2024<br>No. 05 del 13 de agosto de 2024<br>No. 06 del 17 de febrero de 2025<br>No. 07 del 15 de septiembre del 2025 |
| **ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES** | No. 01 del 13 de agosto de 2024<br>No. 02 del 15 de enero de 2025<br>No. 03 del 24 de febrero de 2025<br>No. 04 del 06 de marzo del 2025<br>No. 05 del 03 de julio del 2025<br>No. 6 del 03 de octubre del 2025<br>No. 7 del 05 de noviembre del 2025 |
| **ACTAS DE RECIBO PREVIAS** | Acta de Recibo Parcial No. 01 del 5 de julio de 2024<br>Acta de Recibo Parcial No. 02 del 19 de sept. De 2024<br>Acta de Recibo Parcial No. 03 del 19 de febrero de 2025<br>Acta de Recibo Parcial No. 04 del 04 de marzo de 2025<br>Acta de Recibo Parcial No. 05 del 02 de mayo 2025<br>Acta de Recibo Parcial No. 06 del 01 de junio del 2025<br>Acta de Recibo Parcial No. 07 del 04 de agosto del 2025<br>Acta de Recibo Parcial No. 08 del 04 de noviembre del 2025<br>Acta de Recibo Parcial No. 09 del 28 de noviembre del 2025<br>Acta de Recibo Parcial No. 10 del 16 de diciembre del 2025<br>Acta de Recibo Parcial No. 11 del 03 de marzo del 2025 |
| **ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS** | Acta No. 01 del 03 de junio del 2025<br>Acta No. 02 del 03 de julio del 2025 |

**2. ESTADO FINANCIERO**

| CONCEPTO | FECHA | VALOR ACTA | AMORTIZACION/ANTICIPO | VALOR PAGADO | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acta No. 01** | 05 DE JULIO DEL 2024 | $ 471.026.144,00 | $ 94.205.228,80 | $ 376.820.915,20 | 0,67% |
| **Acta No. 02** | 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | $378.641.159,00 | $ 75.728.231,80 | $ 302.912.927,20 | 0,54% |
| **Acta No. 03** | 15 DE ENERO DEL 2025 | $ 1.344.468.123,00 | $ 268.893.624,20 | $ 1.075.574.498,40 | 1,91% |
| **Acta No. 04** | 04 DE MARZO DEL 2025 | $ 1.874.700.291,00 | $ 374.940.058,20 | $ 1.499.760.232,80 | 2,66% |
| **Acta No. 05** | 02 DE MAYO DEL 2025 | $ 2.187.803.958,00 | $ 437.560.791,60 | $ 1.750.243.166,40 | 3,11% |
| **Acta No. 06** | 10 DE JULIO DEL 2025 | $ 2.248.662.875,00 | $ 449.732.575,00 | $1.798.930.300,00 | 3,20% |
| **Acta No. 07** | 04 DE AGOSTO DEL 2025 | $ 2.414.655.762,00 | $ 482.931.152,00 | $ 1.931.724.610,00 | 3,43% |
| **Acta No. 08** | 10 DE OCTUBRE DEL | $ 3.136.079.055,00 | $ 627.215.811,00 | $ 2.508.863.244,00 | 4,46% |

COPIA NO CONTROLADA

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | | | | |
| **Acta No. 09** | 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | $ 2.496.597.312,00 | $ 499.319.462,00 | $ 1.997.277.850,00 | 3,55% |
| **Acta No. 10** | 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $ 7.096.479.077,00 | $ 1.419.295.815,00 | $ 5.677.183.262,00 | 10,09% |
| **Acta No. 11** | 03 DE MARZO DEL 2026 | $ 2.070.850.890,00 | $ 414.179.178,00 | $ 1.656.680.712,00 | 2,94% |
| **Acta No. 12** | 09 DE MARZO DEL 2026 | $ 2.150.212.552,00 | $ 430.042.510,00 | $ 1.720.170.042,00 | 3,06% |
| **TOTAL** | | **$ 27.870.177.198,00** | **$ 5.574.035.439,00** | **$ 22.296.141.759,00** | **38,95%** |

| | |
|---|---|
| TOTAL CONTRATADO | **$ 70.355.955.314,00** |
| TOTAL EJECUTADO EN ACTAS | **$ 27.870.177.198,00** |

| PAGOS REALIZADOS | C.E | VALOR |
|---|---|---|
| 1. 6 de septiembre de 2024 | C.E 009953 | $ 471.026.144,00 |
| 2. 23 de octubre de 2024 | C.E 012415 | $ 378.641.159,00 |
| 3. 28 de marzo de 2025 | C.E 000817 | $ 1.344.468.123,00 |
| 4. 02 de mayo del 2025 | CE 001549<br>CE001548 | $ 2.187.803.958,00 |
| 5. 10 de julio de 2025 | CE003955 | $ 2.248.662.875,00 |
| 6. 15 de agosto del 2025 | CE 008063 | $ 1.360.440.536 |
| 7. 10 de octubre del 2025 | CE 012357<br>CE 012356 | $ 57.001.706,00<br>$ 1.874.722.904,00 |
| 8. 31 de octubre del 2025 | CE 013844<br>CE 013849 | $ 1.677.304.690,00<br>$ 208.779.589,00 |
| 9. 02 de diciembre del 2025 | CE 016501 | $ 1.485.474.965,00 |
| 10. 16 de diciembre del 2025 | CE 018544<br>CE 018543 | $ 185.697.124,00<br>$ 4.044.857.942,00 |
| 11. 03 de marzo del 2026 | CE 002504<br>CE 002505 | $ 1.664.183.512,00<br>$ 12.497.200,00 |

## 3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | | **CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900** | | |
| **1.2** | | **OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES** | | |
| **1.2.1** | | **ALCANTARILLAS** | | |
| 1.2.1.10 | 501 | Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación | m3 | 399,40 |
| 1.2.1.19 | | Excavación manual en material sin clasificar | m3 | 17,40 |
| 1.2.1.20 | | Concreto ciclópeo para piso y solados | m3 | 7,30 |
| 1.2.1.22 | | Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa | m3 | 17,30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.2.2** | | **CUNETA, GEODREN Y BORDILLO** | | |
| 1.2.2.3 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | Kg | 1.570,70 |
| 1.2.2.4 | 1204 | Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte | m3 | 6,30 |
| 1.2.2.5 | 502 | Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada | m3 | 13,70 |
| 1.2.2.6 | 1226 | Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn | m2 | 124,80 |
| 1.2.2.9 | 402 | Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | m3 | 21,60 |
| 1.2.2.10 | | Tubo Ø 4" perforado para filtros | m | 52,00 |
| 1.2.2.13 | 303 | Demolicion manual en roca | m3 | 2,20 |
| 1.2.2.14 | 1020 | Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloradero | m | 6,00 |
| **1.2.5** | | **BOXCULVERT** | | |
| 1.2.5.5 | 401 | Excavación manual en material sin clasificar | m3 | 14,70 |
| 1.2.5.7 | 1007 | Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas) | m3 | 30,00 |
| 1.2.5.8 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | Kg | 4.720,00 |
| **1.3** | | **OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.** | | |
| 1.3.5 | | **MURO CAISSON K4+140** | | |
| 1.3.5.10 | 1012 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | Kg | 10.591,00 |
| NP-12 1.3 | | Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad | m3 | 28,20 |
| **1.4** | | **MOVIMIENTO DE TIERAS** | | |
| 1.4.1 | 402 | Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | m3 | 132,40 |
| **1.5** | | **PAVIMENTOS** | | |
| 1.5.1 | 1210 | Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte | m3 | 49,00 |
| 1.5.3 | 1203 | Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte | m3 | 652,30 |
| 1.5.5 | 1205 | Riego de Imprimacion | m2 | 155,80 |
| 1.5.6 | 1206 | Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 | m3 | 379,60 |
| 1.5.7 | | Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares | m2 | 388,00 |
| NP-11 1.5 | | Riego de liga con emulsion asfaltica | m2 | 140,60 |
| **1.7** | | **OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO** | | |
| **1.7.2** | | **VIA** | | |
| 1.7.2.8 | 1410 | Revegetalizacion con semillas agricolas | m2 | 682,10 |
| **3** | | **ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900** | | |
| **3.2** | | **OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES** | | |
| **3.2.1** | | **CUNETA, GEODREN Y BORDILLO** | | |
| 3.2.1.9 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | Kg | 222,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.18 | | Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa | | 4,40 |
| **3.3** | | **OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES** | | |
| **3.3.1** | | **ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO** | | |
| 3.3.1.9 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | Kg | 118,00 |
| **3.3.2** | | **BOXCULVERT** | | |
| 3.3.2.5 | 402 | Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue | m3 | 100,00 |
| 3.3.2.29 | 1210 | Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte | m3 | 18,00 |
| 3.3.2.30 | | Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm | m3 | 62,90 |
| NP-06 3.3 | | Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi | m3 | 5,10 |
| **3.8** | | **PAVIMENTOS** | | |
| 3.8.4 | 1205 | Riego de Imprimacion | m2 | 961,80 |
| 3.8.5 | 1206 | Carpeta asfaltica en caliente MDC-19 | m3 | 422,40 |
| NP-11 3.8 | | Riego de liga con emulsion asfaltica | m2 | 4.474,10 |
| **4** | | **ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920** | | |
| **4.2** | | **OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES** | | |
| **4.2.4** | | **BOXCULVERT** | | |
| 4.2.4.4 | 219 | Solado en concreto 17,5 MPa | m3 | 0,70 |
| 4.2.4.5 | 767 | Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones | m3 | 1,80 |
| 4.2.4.6 | 1012 | Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas | m3 | 3,00 |
| 4.2.4.7 | 1201 | Concreto 28 Mpa para vigas y losa | m3 | 1,80 |
| 4.2.4.11 | 1701 | Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación) | Kg | 611,00 |

**2 INFORME FOTOGRÁFICO**






**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

















**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**














**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**



**4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO**

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Yo, MANUEL LABERTO FLOREZ con cedula de ciudadanía 13.473.735 en mi condición de supervisor (a) del contrato interadministrativo Nº 02532 - 2023, **CERTIFICO** que:

EICE FARO CATATUMBO, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del objeto contractual: GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER. durante el período comprendido del 01 de Febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 2.150.212.552,00),** correspondiente al pago N.º 12.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago) con (_____) folios

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

### 5. VIABILIDAD Y NO OPONIBILIDAD AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12

En mi calidad de supervisor del Contrato Interadministrativo No. 02532 de 2023, suscrito por la Gobernación del Departamento de Norte de Santander y la EICE FARO CATATUMBO, cuyo objeto es "GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER", me permito manifestar que revisada el Acta de Recibo Parcial N° 12, cumple a cabalidad con las cantidades ejecutadas y el valor presentado en la misma, cumpliendo con las especificaciones técnicas por lo cual me permito dar viabilidad y no oponibilidad al Acta de Recibo Parcial N° 12 entregada a la Secretaría en la fecha 03-MARZO-2026, por un valor de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 2.150.212.552,00),**correspondiente a un ejecutado del 3,06% en el periodo facturado del 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026.

**Observaciones (Si hay lugar a ello):**

**MANUEL ALBERTO FLOREZ**
Supervisoro (E)

| Trazabilidad | Nombre | Cargo | Firma / fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | **Jonathan David Lizcano Garcia** | **Profesional Contratado** | |
| Revisión área técnica: | **Manuel Alberto Florez** | **Profesional Universitario** | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

Scanned with CamScanner