# INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

Informe correspondiente al periodo entre el 14 de enero y el 13 de marzo de 2026


Fecha de elaboración: 13 de Marzo de 2026

## DATOS GENERALES DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| Convenio No. | Convenio solidario No. 004-2026 |
| Fecha del contrato | 14 de enero de 2026 |
| Objeto | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EN LA VEREDA CHURIMBO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA |
| Contratista | Junta de Acción Comunal de la Vereda Churimbo |
| NIT | 9002992732 |
| Representante Legal | MARIA NERY ALCARAZ BORJA |
| Contratante | Municipio de Santa Fe de Antioquia |
| NIT | 890.907.569-1 |
| Plazo inicial | 3 meses |
| Costo inicial | $100.000.000 |
| Fecha de inicio | 14/01/2026 |
| Fecha de terminación | 14/04/2026 |

## LOCALIZACIÓN

A través del presente convenio se pretende promover el progreso y el desarrollo integral del municipio y la comunidad perteneciente a la Junta de Acción Comunal Vereda Churimbo.






## ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

| Ítem | Descripción | Un | cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. | m2 | 4,00 |
| 2 | Remoción manual de derrumbes Menores. | km | 750,00 |
| 3 | Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas. | m3 | 6.236,21 |
| 4 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 1.323,15 |

Se realiza ajuste en porcentaje de AU inicial del 12.00% a AU sin estampillas del 6%; por lo cual se ajusta cantidad de obra para ajustar al valor del contrato

## ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

COSTO DIRECTO: $ 89.810.737

ADMINISTRACIÓN (12.0%): $ 10.777.289

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $ 100.588.026

APORTE EN ESPECIE JAC: $ 588.026

APORTE MUNICIPIO: $ 100.000.000

VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA: $ 60.352.815

% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1: 60%

APORTE MUNICIPIO ACTA #1: $ 60.000.000

APORTE OAC ACTA #1: $ 352.815

VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA: $ 60.352.815

% TOTAL ACUMULADO: 60%

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 40.235.211

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL


Durante el desarrollo del primer mes de ejecución del convenio, se avanzó en la renivelación de la banca en puntos críticos previamente identificados. Las labores incluyeron:

- Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.

- Remoción manual de derrumbes Menores.- Lleno compactado manual con material transportado

-Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.

Estas actividades se ejecutaron con mano de obra de la comunidad y maquinaria contratada.



MARIA NERY ALCARAZ BORJA

Representante legal

Junta de Acción Comunal Churimbo

