	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No. 1

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-1620-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	29 de diciembre de 2025	**FECHA INCIO**	N/A
	ICCU-1644-2025 (INTERVENTORIA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	31 de diciembre de 2025	**FECHA INCIO**	N/A
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIAL ICCU 069 BC 2025	**NIT**	902.020.468-0
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		GS VIAS Y ESTRUCTURAS	**NIT**	829002400
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PUENTE BERLÍN A MANTA, MUNICIPIO DE MANTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PUENTE BERLÍN A MANTA, MUNICIPIO DE MANTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato, y de ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contará con un plazo máximo de doce (12) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato, y de ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contará con un plazo máximo de doce (12) meses o hasta el 31 de diciembre de 2027				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	Se pagarán actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de ejecución del proyecto será medido con base en el programa de inversiones presentado por el Contratista de Obra y que refleja las condiciones reales del proyecto. El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$12.642.857.237,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato; el supervisor del contrato de Interventoría, expedirá certificación de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las obras sobre las que ejerce interventoría Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta contractual			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$1.197.581.490,00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Visita de campo, previo acta de inicio	

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	400070377	29/12/2025	29/04/2027	$ 2.528.571.447,40
Pago de salarios	400070377	29/12/2025	29/12/2029	$ 2.528.571.448,40
Estabilidad de la obra	400070377	29/12/2025	29/12/2031	$ 3.792.857.717,10
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	400070377	29/12/2025	29/04/2027	$ 2.528.571.448,40

Contrato de interventoría - (INVIAS)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	400-47-994000112198	31/12/2025	30/06/2027	$ 239.516.298,00
Pago de salarios	400-47-994000112198	31/12/2025	31/12/2029	$ 239.516.298,00
Calidad del servicio	400-47-994000112198	31/12/2025	31/12/2031	$ 359.274.447,00
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	400-47-994000112198	31/12/2025	30/06/2027	$ 431.516.298,00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	Contratista de Interventoría
	Fecha diligenciamiento	NA

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se realiza visita de inspección visual al corredor objeto del proyecto ICCU-1620-2025 en el municipio de Manta, de lo cual para el presente informe se desprenden principalmente las siguientes actividades:

Reunión Alcaldía de Manta

Se trataron los siguientes temas:

- Adjudicación contrato de obra ICCU-1620-2025 el 29 de diciembre del 2025 y de interventoría ICCU-1644-2025 el 31 de diciembre del 2025
- Definición de los tramos a intervenir de acuerdo a los segmentos priorizados por el Alcalde de Manta
- Posterior a la visitar e identificados los tramos a intervenir se debe aterrizar el presupuesto, tiempo estimado de esta actividad 20 días, posterior a esto se firmara el Acta de inicio e inicia la fase de apropiación de estudios y diseños
- La consultoría del proyecto a la fecha esta vigente por tal motivo se podra realizar ajustes sin mayor inconveniente
- La estructura a implementar esta dividida en dos segmentos para los 6.5 km
- Se contempla un mezcla de granular existente, con el fin de optimizar recursos

Inspección Visual del segmento longitud de 6.5 KM. (El recorrido se realiza con el Alcalde de Manta, Secretario de Planeación y Funcionarios del ICCU)

- Se realiza una inspección visual del estado del tramo, se evidencia segmentos con alto grado de deterioro, en otros tramos se identifica el pavimento en buen estado dado que, hace 4 año se intervinieron estos puntos, se recomienda no intervenir estos puntos.
- Se explica la estructura de pavimento a implementar al Alcalde de Manta, la ejecución de cunetas con sección de 0.5 X 0.15 y filtros a un metro de profundidad el cual será instalado en el costado del talud, las cunetas será continuas en los tramos no intervenidos con el fin de garantizar la continuidad de las aguas a alcantarillas.
- Se evidencia alcantarillas que no cuentan con cabezal.
- A 3 km aproximadamente de Puente Berlín se evidencia una vía alterna la cual se podría implementar dado que se genere el cierre total de la calzada de Puente Berlín a Manta, desde este punto a Manta se recomienda realizar el cierre parcial.
- Se solicita al alcalde, definir los tramos que se intervendrán lo mas pronto posible de tal manera, culminar el presupuesto y los eyd y dar la firma del acta de inicio

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL ICCU 069 BC 2025	GS VIAS Y ESTRUCTURAS
Anticipo	$2.528.571.447,40	$431.129.336,40
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00

Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$2.528.571.447,40	$431.129.336,40
Saldo Pendiente por Cancelar	$10.114.285.789,60	$766.452.154
Porcentaje de ejecución Financiero	20,00%	36,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verifico pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS	**Responsable diligenciamiento**	Contratos de Interventoría
	Fecha diligenciamiento	NA

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	NA	**Chalecos**	NA
	Cascos	NA	**Otros**	NA
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	NA	**NO**	NA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Recorrido definición tramos a intervenir





Inspección visual deterioro del Pavimento





Identificación de Gavión costado izquierdo Puente Berlín-Manta





9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Alcalde del Municipio de Manta se comprometió a definir los segmentos a intervenir en los próximos días

10- ANEXOS

NA

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
DAIRON ADRÉS SOLANO DURAN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	lunes, 2 de marzo de 2026	