BITÁCORA MARZO 2026

02/03/2026

- Se continuó diligenciando los formatos de actas de entrega de materiales y recibido a satisfacción de los beneficiarios del proyecto CI-008-2026 “DISPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PROVISIÓN PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECO-EFICIENTES Y CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ANTIOQUIA”

03/03/2026

- Se proyectó informe de supervisión N°2, PS-007-2026
- Se proyectó oficio remisorio con número de radicado 080 “Remisión de acta de avance N°18 de la ejecución del Contrato de obra N°CO-002-2023, suscrito entre la fiduciaria central y Amoccidente”, CO-002-2023

04/03/2026

- Se mantuvo contacto vía WhatsApp con el director de obra del proyecto CO-002-2023 con el fin de solicitarle información sobre el valor facturado del acta N°17 del contrato AD-008-2023
- Se proyectó informe de supervisión N°21, AD-008-2023
- Se revisaron los informes gerenciales presentados por los enlaces administrativos a los diferentes proyectos en ejecución

06/03/2026 y 09/03/2026

- Se proyectó oficio con número de radicado 099 “Respuesta a solicitud de información sobre el estado actual del proyecto de vivienda nueva rural correspondiente al contrato CO-002-2023”, CO-002-2023
- Se proyectó informe de supervisión N°3 y final, CONTRATO-008-2025 “ROCERÍA, LIMPIEZA Y BOTADA DE MATERIAL; REALIZACIÓN DE AISLAMIENTOS DE PLANTACIONES FORESTALES ESTABLECIDAS CON CERCA DE ALAMBRE DE PUA, ASI COMO LA COMPRA Y TRANSPORTE DE INSUMOS PARA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CDA 021-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y AMOCCIDENTE”

- Se mantuvo contacto vía Gmail con el contratista del contrato-005-2025 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA ANTIOQUIA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA; EN DESARROLLO DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA DESCONTAMINACION DEL RECURSO HÍDRICO, LLEVANDO A EFECTO EL CONTRATO CI-014-2025 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 040-COV2412-135 CELEBRADO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO”, con el fin de mandarle las observaciones realizadas en cuanto al acata de avance N°1 y reiterarles la solicitud que se les realizo en la comunicación enviada 048
- Se proyectó oficio con número de radicado 091 “Traslado de solicitud de información sobre el estado actual del proyecto de vivienda nueva rural correspondiente al contrato CO-002-2023”, AD-008-2023
- Se proyectó informe de supervisión N°19 y final (Pago parcial N°1), AD-014-2020

10/03/2026

- Se proyectó informe de supervisión N°19 y final (Pago parcial N°2), AD-014-2020
- Se proyectó informe de supervisión N°17, AD-014-2020
- Se proyectó informe de supervisión N°16, AD-014-2020
- Se proyectó informe de supervisión N°15, AD-014-2020

11/03/2026

- Se proyectó oficio con número de radicado 092 “Traslado derecho de petición realizado por el municipio de Heliconia referente al proyecto CO-002-2023”, AD-008-2023
- Se creó Excel con la información actualizada del estado del proyecto CO-002-2023 por municipios, con el fin de ser presentada en la asamblea general de la entidad

12/03/2026

- Se proyectó oficio con número de radicado 097 “Traslado de incumplimiento de cronograma a la prórroga N°2 del contrato-005-2025”, CONTRATO-005-2025
- Se proyectó informe de supervisión N°14, AD-014-2020

16/03/2026

- Se participó de comité de obra, de manera virtual, con la interventoría, obra y municipio de Armenia con el fin de revisar por qué no se ha iniciado con la instalacion de los pozos. El contratista manifiesta que se está a la espera de un accesorio.

Adicionalmente quedaron los siguientes compromisos:

  - Se realizará visita de recibo de los 12 pozos próximos a intervenir la semana del 06 de abril
  - El municipio debe enviar los permisos de vertimiento
  - Sembrar árboles, una vez lleguen
  - Realizar comité de obra nuevamente el 24 de marzo
  - Presentar plan de choque
- Se proyectó oficio con número de radicado 106 “Traslado de solicitud de garantía de derechos realizada por el señor Hernán Argumedo Vega”, CO-002-2023

17/03/2026

- Se proyectó oficio con número de radicado “pendiente” “Respuesta a derecho de petición realizado por el municipio de Heliconia”, CO-002-2023
- Se revisó el acta de avance N°1, CONTRATO-005-2025

18/03/2026

- Se revisaron los informes presentados por los enlaces administrativos en cuanto a las visitas realizadas a las diferentes obras en ejecución.
- Se proyectó oficio con número de radicado 104 “Comisión por parte del contratista AMOCCIDENTE para visita fiscal, oficio 2026EE0058123”, CO-002-2023
- Se revisó el informe de actividades N°1, PS-107-2025 “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION EN LA LEGALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA ANTIOQUIA, BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO LEY 902 DE 2017 Y LOS ARTICULOS 51 Y 64 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA”

19/03/2026

- Se participó de reunión virtual con el equipo de trabajo del proyecto CO-002-2023 con el fin de revisar cómo se va a llevar a cabo la logística de la visita fiscal
- Se proyectó oficio con número de radicado 111 “Traslado reiteración de incumplimiento de cronograma conforme a la prorroga N°2 del contrato-005-2025”, CONTRATO-005-2025

20/03/2026

- Se proyectó informe de supervisión N°2, PS-023-2026

24/03/2026

- Se participó de reunión previa en el municipio de Cañasgordas referente al proyecto CO-002-2023, en la cual se contextualizado al equipo contralor con los últimos actos administrativos suscritos, indicándoles que desde la última visita se suscribió el OTROSI N°5 en el cual se amplió el plazo del contrato en 07 meses quedando como nueva fecha de finalización el 23 de julio del presente año, además, de que hay 526 viviendas viables para su ejecución, 71 viviendas con problemas presupuestales y 112 viviendas con NO CONFORMIDADES

  Posteriormente el grupo de la contraloría presente la forma de trabajo que traían, indicando que en cada municipio del proyecto se iba a sacar una muestra de al menos dos viviendas, sin contar lo municipios ya visitados anteriormente (Cañasgordas, Olaya y Santa Fe de Antioquia), a lo cual se les indico que en los municipios de Peque, Sabanalarga y Buriticá no iba ser posible llevar a cabo estas visitas debido a problemas con cierres viales, orden público y permisos para ingresar a la mina en el municipio de Buriticá.

  Finalmente, se organizaron tres grupos para visitar los municipios de la siguiente manera

  - COMISION N°1: Visitará los municipios de Armenia, Ebéjico, Heliconia y San Jeronimo)
  - COMISION N°2: Visitará los municipios de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Giraldo y Uramita)
  - COMISION N°3: Visitará los municipios de Anzá, Caicedo, Liborina y Sopetrán

- Durante este mismo día, la comisión N°1, integrada por las siguientes personas, realizo visita a las viviendas entregadas de los siguientes beneficiarios del municipio de San Jeronimo:

  - Luis Alberto Goez, vereda Tafetanes
  - Carmen Amalia Areiza, vereda Tafetanes
  - Tatiana Legarda, vereda Tafetanes

25/03/2026

- Durante este día se continuo con las visitas a la visita fiscal solicitada por la contraloría, se visitaron las viviendas de los siguientes beneficiarios del proyecto CO-002-2023 en los municipios de Ebéjico, Heliconia y Armenia:
  - Claudia Andrea Cano Bedoya, vereda Arenales
  - Yoana Pérez, vereda La Clara
  - María Camila Pérez, vereda La Clara
  - Yesmid Patricia Correa, vereda La Clara

- María Elizabeth Velásquez, vereda Llano de San José
- Hernán David Gallego, vereda Llano de San José
- Luz Arelis Bedoya, vereda Llano de San José
- Jarrison Valencia, vereda Llano de San José
- Leonardo de Jesus Urrego, vereda La Quiebra
- María Rosmira Ospina, vereda La Quiebra
- Gladys Parra, vereda La Quiebra

26/03/2026

- Se proyectó informe de supervisión N°3, PS-015-2026
- Se proyectó oficio con número de radicado pendiente “Traslado de requerimiento de información de carácter urgente”, CONTRATO-005-2025

27/03/2026

- Se proyecto informe de supervisión N°3, PS-025-2026
- Se participó de reunión de personal

30/03/2026

- Se proyectó acta de recibo de obra del contrato-002-2025 “DOTACIÓN, INSUMOS, SIEMBRA, CERCA Y ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA LLEVAR A EFECTO EL CONTRATO CI-012-2025 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO No. 040-COV240959 CELEBRADO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO”
- Se proyectó oficio con número de radicado 120 “Respuesta a las comunicaciones recibidas con número de radicado 070 del 12 de marzo de 2026 y 076 del 19 de marzo de 2026”, CONTRATO-005-2026

Responsable,

ORIGINAL FIRMADO

_____

JUAN CARLOS GIRALDO OQUENDO

CC. 1.214.741.012 de Medellín